

Total: 57

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170200884825	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Calle Pesebres Tramo De Calle De Azabache A Calle Espuelas Fraccionamiento Villas De La Hacienda	107616	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,186,874	\$1,186,874	\$1,186,874	\$1,186,874	\$354,939	\$354,939	\$354,939	29.91	\$0	Metros Cuadrados	780	0.00	29.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX17170200884835	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Calle De La Posta Tramo De Paseo De Las Villas A Lateral Boulevard Izcalli Fraccionamiento Villas De La Hacienda	107617	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,538,603	\$4,538,603	\$4,538,603	\$4,538,603	\$998,190	\$998,190	\$998,190	21.99	\$0	Metros Cuadrados	1,300	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro:
MEX17170200884847	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Acceso Y Lateral Voulevard Izcalli Tramo De Paseo De Las Villas A Calle De La Posta Fraccionamiento De La Hacienda	107618	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$9,259,223	\$9,259,223	\$9,259,223	\$9,259,223	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,130	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro:
MEX17170200897310	Construcción De Arcotecho, En El Municipio De Atizapán De Zaragoza, En El Estado De México - 5788641	5788641	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$939,550	\$939,550	\$939,550	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: obra en proceso / Registro:
MEX17170200899764	Construcción De Arcotecho, En El Municipio De Atizapán De Zaragoza, En El Estado De México - 5789624	5789624	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$791,200	\$791,200	\$791,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: obra en proceso / Fisica: obra en proceso / Registro:
MEX17170200898058	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Chapa De Mota, En El Estado De México // (Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Carretera Tenjay - La Esperanza Cad. 0+000 Al Cad. 0+675) - 5267335	5267335	México	Chapa de Mota	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$700,000	\$690,602	\$690,602	\$690,602	\$345,301	\$345,301	49.33	\$0	Metros Cuadrados		0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Reporte del 3er. trimestre 2017.
MEX17170200899699	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Chapa De Mota, En El Estado De México // (Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Carretera Centro Dongu-Dos Postes Cad. 0+000 Al Cad. 0+675) - 5267275	5267275	México	Chapa de Mota	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$700,000	\$690,602	\$690,602	\$690,602	\$345,301	\$345,301	49.33	\$0	Metros Cuadrados		0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Reporte del 3er. trimestre 2017.
MEX1717020090504	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Chapa De Mota, En El Estado De México // (Construcción De Cancha De Usos Múltiples En El Lindero) - 5267131	5267131	México	Chapa de Mota	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$1,500,000	\$1,480,198	\$1,480,198	\$1,480,198	\$740,099	\$740,099	49.34	\$0	Metros Cuadrados		0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Reporte del 3er. trimestre 2017.
MEX17170200901336	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Chapa De Mota, En El Estado De México // (Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Principal A San Juan Tuxtpec Cad. 0+000 Al Cad. 0+675) - 5267215	5267215	México	Chapa de Mota	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$700,000	\$690,151	\$690,151	\$690,151	\$345,076	\$345,076	49.30	\$0	Metros Cuadrados		0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Reporte del 3er. trimestre 2017.
MEX17170300957418	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Chapa De Mota, En El Estado De México // (Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Carretera Tenjay - La Esperanza Cad. 0+000 Al Cad. 0+675) - 5267335 - 3312	3312	México	Chapa de Mota	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$692,300	\$692,300	\$692,300	\$692,300	\$345,301	\$345,301	49.88	\$0	Metros Cuadrados		0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Reporte del 3er. trimestre 2017, obra duplicada con el folio 5267335 se solicita su cancelación.

Total: 57

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones					
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300957855	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Chapa De Mota, En El Estado De México // (Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Principal A San Juan Tuxtepec Cad. 0+000 Al Cad. 0+675) - 5267215 - 3310	3310	México	Chapa de Mota	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$692,300	\$692,300	\$692,300	\$692,300	\$345,076	\$345,076	49.84	\$0	Metros Cuadrados		0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Reporte del 3er. trimestre 2017. Esta obra se encuentra duplicada con el folio No. 5267215 se solicita su cancelación.
MEX17170300959627	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Chapa De Mota, En El Estado De México // (Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Carretera Centro Dongu-Dos Postes Cad. 0+000 Al Cad 0+675) - 5267275 - 3311	3311	México	Chapa de Mota	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$692,300	\$692,300	\$692,300	\$692,300	\$345,301	\$345,301	49.88	\$0	Metros Cuadrados		0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Reporte del 3er. trimestre 2017. Esta obra se encuentra duplicada con el folio No. 5267275 se solicita su cancelación.
MEX17170300960092	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Chapa De Mota, En El Estado De México // (Construcción De Cancha De Usos Múltiples En El Lindero) - 5267131 - 3309	3309	México	Chapa de Mota	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$740,099	\$740,099	49.89	\$0	Metros Cuadrados		0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Reporte del 3er. trimestre 2017. Esta obra se encuentra duplicada con el folio No. 5267131 se solicita su cancelación.
MEX17170300963132	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Chapa De Mota, En El Estado De México // (Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Carr. Principal Santa Elena Cad. 0+000 Al Cad.0+755) - 5267395 - 3313	3313	México	Chapa de Mota	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$690,602	\$690,602	\$690,602	\$690,602	\$345,301	\$345,301	50.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Reporte del 3er. trimestre 2017. Esta obra se encuentra duplicada con la obra folio 5267395 para que se realice su cancelación.
MEX00170300968413	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Coyotepec, México // (Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Cda. Aminas, Barrio Istapalcalco, Municipio De Coyotepec, Estado De México) - 5557154 - 5023	5023	México	Coyotepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017								0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MEX00170300961439	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Coyotepec, México // (Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Pedregal Del Tramo Comprendido Del Km 0+000 Al 0+212.00, Municipio De Coyotepec, Estado De México) - 5259529 - 3251	3251	México	Coyotepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017								0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MEX17170300966711	Rehabilitación De La Superficie De Rodamiento Con Concreto Hidráulico De La Calle Tibet (1ra Etapa), Colonia Cumbres De Himalaya (Obra Nueva)	PDR 1 107430	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,349,985	\$1,349,985	\$1,349,985	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300966737	Rehabilitación De La Superficie De Rodamiento Con Concreto Hidráulico En Varios Tramos Del Circuito Oradores, Cd. Satellite (Obra Nueva)	PDR 2 107432	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$7,090,891	\$7,090,891	\$7,090,891	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 57

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300966765	Rehabilitación De La Superficie De Rodamiento Con Concreto Hidraulico De La Calle Everest, Colonia Cumbres De Himalaya (Obra Nueva)	PDR 3 107434	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,606,015	\$2,606,015	\$2,606,015	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300966788	Rehabilitación De La Superficie De Rodamiento Con Concreto Hidraulico Del Circuito Misioneros (3ra Etapa) Cd. Satélite (Obra Nueva)	PDR 4 107435	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,768,266	\$4,768,266	\$4,768,266	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300966805	"Construcción De Arcotecho, En El Municipio De Naucalpan De Juárez, En El Estado De México (Obra Nueva) (Construcción De Arcotecho En La Esc. Sec. No. 34 "Profr. Lauro Aguirre" C.C.T.15des00341 Cal	PDR 5 107436	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,087,900	\$1,087,900	\$1,087,900	\$1,084,291	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200898218	Pavimentación De Calles En Cuadrante De Av. Central A Av. Periférico Y De Bosques De Los Continentes A Rio De Los Remedios, Municipio De Nezahualcóyotl, México // (Pavimentación De Calles En Cuadrante De Av. Central A Av. Periférico Y De Bosques De Los Continentes A Rio De Los Remedios, Comprendiendo: Calle Jacarandas (De Calle Prado Roble Y Calle Prado De Abedul), Calle Diseñadores (De Av. Bosques De Roma A La Capilla De San Miguel Arcangel), Cad. 15 De Febrero (De Calle Morelos A Calle Canal De Sales), Calle Lago Zumpango (De Av. Lago Colín A Av. Alta Tensión) Y Calle Lago Eje 3 (De Calle Lago Colín A Calle Lago Zaima).) - 5250687	5250687	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$8,470,000	\$8,470,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	0.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200899046	Infraestructura Vial Para El Municipio De Ocuilán, México // (Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Niño Perdido, Santa Monica, Ocuilán) - 5392574	5392574	México	Ocuilán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300958174	Infraestructura Vial Para El Municipio De Ocuilán, México // (Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Niño Perdido, Santa Monica, Ocuilán) - 5392574 - 3972	3972	México	Ocuilán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200896594	Construcción De Aulas Tipo Regional, En El Municipio De San Martín De Las Pirámides, En El Estado De México - 5149966	5149966	México	San Martín de las Pirámides	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$2,689,323	\$2,689,323	\$2,687,119	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO, PAGO PROGRAMADO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. / Fisica: OBRA EN PROCESO, EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. / Registro: OBRA EN PROCESO, PAGO Y EJECUCIÓN PROGRAMADOS PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 57

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170200902278	Construcción De Núcleos Sanitarios, En El Municipio De San Martín De Las Pirámides, En El Estado De México - 5149868	5149868	México	San Martín de las Pirámides	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$692,300	\$692,300	\$692,291	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO, PAGO PROGRAMADO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. / Física: OBRA EN PROCESO, EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. / Registro: OBRA EN PROCESO, PAGO Y EJECUCIÓN PROGRAMADAS PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300957338	Construcción De Núcleos Sanitarios, En El Municipio De San Martín De Las Pirámides, En El Estado De México - 5149868 - 2789	2789	México	San Martín de las Pirámides	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$692,300	\$692,300	\$692,291	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO, PAGO PROGRAMADO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. / Física: OBRA EN PROCESO, EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. / Registro: OBRA EN PROCESO, PAGO Y EJECUCIÓN PROGRAMADAS PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
MEX17170300961398	Construcción De Aulas Tipo Regional, En El Municipio De San Martín De Las Pirámides, En El Estado De México - 5149866 - 2790	2790	México	San Martín de las Pirámides	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$2,689,323	\$2,689,323	\$2,687,119	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO, PAGO PROGRAMADO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. / Física: OBRA EN PROCESO, EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. / Registro: OBRA EN PROCESO, PAGO Y EJECUCIÓN PROGRAMADAS PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
MEX17170200899846	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Soyaniquilpan De Juárez, México // (Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calles De La Localidad De Gavillero De Santa Ana.) - 5501703	5501703	México	Soyaniquilpan de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$1,668,566	\$1,668,566	\$1,668,566	\$731,018	\$731,018	\$731,018	43.81	\$0		Metros Cuadrados		0.00	44.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170200901515	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Soyaniquilpan De Juárez, México // (Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Hacia La Iglesia, En La Localidad De Ignacio Zaragoza.) - 5485518	5485518	México	Soyaniquilpan de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$1,948,053	\$1,948,053	\$1,948,053	\$790,758	\$790,758	\$790,758	40.59	\$0		Metros Cuadrados		0.00	41.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200901517	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Soyaniquilpan De Juárez, México // (Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Ignacio Aldama, Col. El Chiquinte) - 5484987	5484987	México	Soyaniquilpan de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$1,174,594	\$1,174,594	\$1,174,594	\$695,858	\$695,858	\$695,858	59.24	\$0		Metros Cuadrados		0.00	59.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170200902282	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Tenango Del Aire, En El Estado De México // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico, De La Av. Emiliano Zapata, En La Localidad De San Juan Coxtocan.) - 5315813	5315813	México	Tenango del Aire	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$2,891,648	\$2,870,541	\$2,891,648	\$2,870,541	\$2,870,541	\$2,870,541	99.27	\$0		Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200881986	Infraestructura Social En Texcoco, México // (Rehabilitación De Explanada Y Construcción De Barda En El Centro Escolar Nezahualcoyotl, Cabecera Municipal. Clave Escolar 15epr0562f)	107530	México	Texcoco	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2017		\$1,870,000	\$1,839,871	\$1,839,871	\$1,839,871	\$1,744,392	\$1,744,392	\$1,744,392	94.81	\$0		Metros Cuadrados	1,512	0.00	94.81	Financiera: OBRA EN PROCESO, / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 57

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170200882115	Infraestructura Social En Texcoco, México // (Construcción De Piso De Concreto Estampado En Acceso Al Molino De Flores, Cabecera Municipal)	107531	México	Texcoco	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,700,000	\$1,639,270	\$1,639,270	\$1,639,270	\$1,639,270	\$1,639,270	\$1,639,270	100.00	\$0	Metros Cuadrados	105,165	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA EN PROCESO
MEX17170200882177	Infraestructura Social En Texcoco, México // (Construcción De Techumbre En El Cbt "Dr. Eduardo Suarez A.", San Miguel Tocuila, Clave 15sep00752)	10736	México	Texcoco	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,870,000	\$1,848,423	\$1,848,423	\$1,848,423	\$1,848,423	\$1,727,780	\$1,727,780	93.47	\$0	Metros Cuadrados	587	0.00	93.47	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
MEX17170200882226	Infraestructura Social En Texcoco, México // (Reposición De Drenaje En Calle Lerdo, Cabecera Municipal)	107529	México	Texcoco	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$700,000	\$690,546	\$690,546	\$690,546	\$658,195	\$658,195	\$658,195	95.32	\$0	Metros lineales	10,000	0.00	95.32	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200882298	Infraestructura Social En Texcoco, México // (Pavimentación De Calle Educacion De Calle Juarez A Calle Guadalupe Victoria)	107534	México	Texcoco	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,245,000	\$3,203,798	\$3,203,798	\$3,203,798	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200882372	Infraestructura Social En Texcoco, México // (Pavimentación De Calle Prolongación Educación, Tocuila)	107537	México	Texcoco	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,382,286	\$1,382,286	\$1,382,286	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170200882727	Infraestructura Social En Texcoco, México // (Pavimentación Asfáltica De 1ra. De Emiliano Zapata, De Av. Emiliano Zapata A Primaria Miguel Hidalgo, Pentecostes)	107539	México	Texcoco	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,795,000	\$2,761,528	\$2,761,528	\$2,761,528	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
MEX17170200886107	Infraestructura Social En Texcoco, México // (Pavimentación Asfáltica De Avenida Fray Pedro De Gante, La Magdalena)	107535	México	Texcoco	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,665,000	\$4,605,502	\$4,605,502	\$4,605,502	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200898060	Infraestructura Social En Texcoco, México // (Pavimentación De Cerrada Palmas, Cabecera Municipal) - 5260520	5260520	México	Texcoco	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2017		\$2,154,493	\$2,154,493	\$2,154,493	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
MEX17170200898873	Infraestructura Social En Texcoco, México // (Pavimentación De La Calle Prolongación Reforma) - 5085225	5085225	México	Texcoco	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2017		\$922,963	\$922,963	\$922,963	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
MEX17170200900505	Infraestructura Social En Texcoco, México // (Construcción De Foro Cultural En Escuela Primaria La Reforma, U.H. Las Vegas, Clave Escolar 15ep3061f) - 5267071	5267071	México	Texcoco	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$342,762	\$342,762	\$342,762	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
MEX17170200902115	Infraestructura Social En Texcoco, México // (Construcción De Techumbre En Explanada De La Escuela Preparatoria Oficial No. 188, San Luis Huextla, Clave 15b0367f) - 5262325	5262325	México	Texcoco	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2017		\$2,244,675	\$2,244,675	\$2,244,675	\$2,244,675	\$2,244,675	\$2,244,675	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE

Total: 57

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones					
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reinteg ro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170200902892	Infraestructura Social En Texcoco, México // (Cambio De Luminarias Por Tipo Led En La Cabecera Municipal (Calle Fray Pedro De Gante, Benito Juarez Y Nezahualcoyotl) - 5207419	5207419	México	Texcoco	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$5,090,954	\$5,090,954	\$5,090,954	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
MEX17170200902894	Infraestructura Social En Texcoco, México // (Construcción De Red De Drenaje Pluvial Y Fosa De Absorción Sobre Avenida Benjamin Robles, Cabecera Municipal) - 5020849	5020849	México	Texcoco	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$852,084	\$852,084	\$852,084	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
MEX17170200899853	Infraestructura Vial En El Municipio De Tultepec, México // (Recarpetado De La Avenida Recursos Hidraulicos, Tramo De Calle Portales Lago De Guadalupe) A Calle Matamoros) - 4703231	4703231	México	Tultepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$6,023,010	\$6,023,010	\$6,023,010	\$1,796,001	\$1,796,001	\$1,796,001	29.82	\$0	Metros Cuadrados		0.00	30.00	Financiera: OBRA QUE ESTA DUPLICADA EN GESTION DE PROYECTOS YA SE HIZO MENCIÓN DE LAS METAS A ALCANZAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300961709	Infraestructura Vial En El Municipio De Tultepec, México // (Recarpetado De La Avenida Recursos Hidraulicos, Tramo De Calle Portales Lago De Guadalupe) A Calle Matamoros) - 4703231 - 11	11	México	Tultepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$6,023,010	\$6,023,010	\$6,023,010	\$1,796,001	\$1,796,001	\$1,796,001	29.82	\$0	Metros Cuadrados		0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17160300811181	Construcción, Ampliación Y Modernización De Obras Públicas En El Estado De México / (Rehabilitación De La Carretera Texcaltitlán - Zacualpan (Tramo: Puente De Los Sabinos-Zacualpan))-325 - 325	3162316	México	Zacualpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar