

Total: 2

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150200515731	Rehabilitación Del Teatro Morelos, En El Municipio De Toluca R-23	96199	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA, DIF ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$150,000,000	\$150,000,000	\$150,000,000	\$150,000,000	\$149,552,046	\$149,552,046	\$149,552,046	99.70	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: CORTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, CIFRAS PREVIAS AL CIERRE CONTABLE 2017 / Registro:
MEX15150200515760	Rehabilitación Del Teatro Morelos Segunda Etapa	96186	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS, DIFEM ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$49,949,404	\$49,949,404	\$49,949,404	99.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: CORTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, CIFRAS PREVIAS AL CIERRE CONTABLE 2017 / Registro:

PRELIMINAR