

Total: 7

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160100634469	Construcción Del Gimnasio En El Centro Universitario Uaem, En El Municipio De Amecameca, En El Estado De México	999	México	Amecameca	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Universidad Autónoma del Estado de México	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$7,000,000	\$6,398,211	\$1,919,463	\$6,398,211	\$6,398,211	\$4,930,579	\$4,474,040	77.06	\$0	Metros Cuadrados	1,583	0.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00160300734748	Construcción De La Segunda Etapa Del Edificio "G" De La Unidad Académica Profesional - Uaem, En El Municipio De Chimalhuacán, En El Estado De México - 392	3041696	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$12,500,000	\$11,836,909	\$3,551,073	\$11,836,909	\$11,836,909	\$6,181,256	\$5,951,976	52.22	\$0	8218		0.00	54.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160100634311	Construcción De La Segunda Etapa Del Edificio G De La Unidad Académica Profesional - Uaem, En El Municipio De Chimalhuacán, En El Estado De México	924	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Universidad Autónoma del Estado de México	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$12,362,500	\$11,836,909	\$3,551,073	\$11,836,909	\$11,836,909	\$6,181,256	\$5,951,976	52.22	\$0	Metros Cuadrados	2,237	0.00	54.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00160300734453	Rehabilitación De La Unidad Deportiva "Filiberto Navas Valdés" - Uaem, En El Municipio De Toluca, En El Estado De México - 437	3041788	México	Toluca	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$13,000,000	\$12,751,623	\$3,825,487	\$12,751,623	\$12,751,623	\$3,825,487	\$3,825,487	30.00	\$0	8218		0.00	13.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160100633909	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Filiberto Navas Valdés - Uaem, En El Municipio De Toluca, En El Estado De México	1063	México	Toluca	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Universidad Autónoma del Estado de México	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$12,857,000	\$12,751,623	\$3,825,487	\$12,751,623	\$12,751,623	\$3,825,487	\$3,825,487	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	13.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160100634047	Construcción De Un Edificio Para La Licenciatura De Gerontología Y La Licenciatura En Enfermería En La Facultad De Enfermería - Uaem, En El Municipio De Toluca, En El Estado De México	981	México	Toluca	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$24,725,000	\$22,911,105	\$6,873,332	\$22,911,105	\$22,911,105	\$10,603,713	\$10,580,743	46.28	\$0	Metros Cuadrados	538	0.00	31.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160100633960	Construcción Del Gimnasio En El Centro Universitario Uaem, En El Municipio De Valle De Chalco Solidaridad, En El Estado De México	1000	México	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Universidad Autónoma del Estado de México	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$7,000,000	\$6,902,179	\$3,739,703	\$6,902,179	\$6,902,179	\$6,902,179	\$6,872,428	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,497	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR