

Total: 54

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170200898058	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Carretera Tenjay - La Esperanza Cad. 0 000 Al Cad. 0 675) - 5267335	5267335	México	Chapa de Mota	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$700,000	\$690,602	\$690,602	\$690,602	\$690,602	\$690,602	\$690,602	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX17170200899699	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Carretera Centro Dongu - Dos Postes Cad. 0 000 Al Cad. 0 675	5267275	México	Chapa de Mota	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$700,000	\$690,602	\$690,602	\$690,602	\$690,602	\$690,602	\$690,602	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX17170200900504	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En El Lindero	5267131	México	Chapa de Mota	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,480,198	\$1,480,198	\$1,480,198	\$1,480,198	\$1,480,198	\$1,480,198	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX17170200901336	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Principal A San Juan Tuxtepec Cad. 0 000 Al Cad. 0 675	5267215	México	Chapa de Mota	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$700,000	\$690,151	\$690,151	\$690,151	\$690,151	\$690,151	\$690,151	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX17170300957418	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Carretera Tenjay-La Esperanza Cad. 0 000 Al Cad. 0 675	3312	México	Chapa de Mota	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$700,000	\$690,602	\$690,602	\$690,602	\$690,602	\$690,602	\$690,602	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX17170300963132	(Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Carr. Principal Santa Elena Cad. 0 000 Al Cad.0 755) - 5267395 - 3313	3313	México	Chapa de Mota	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$785,714	\$774,422	\$774,422	\$774,422	\$774,422	\$774,422	\$774,422	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX17170200900710	Construcción De Arcotecho, En El Municipio De Cuautitlán Izcalli, En El Estado De México - 5417195	5417195	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$150,000	\$148,350	\$148,350	\$148,350	\$148,350	\$148,350	\$148,350	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170200898218	Pavimentación De Calles En Cuadrante De Av. Central A Av. Periférico Y De Bosques De Los Continentes A Rio De Los Remedios, Municipio De Nezahualcóyotl, México	107439	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$8,470,000	\$8,376,830	\$8,376,830	\$8,329,052	\$8,293,151	\$8,293,151	\$8,293,151	99.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401041333	Pavimentación De Calles En Cuadrante De Av. Riva Palacio A Av. Adolfo López Mateos Y De Av. Chimalhuacán A Av. Bordo De Xochiaca, Municipio De Nezahualcóyotl, México	110094	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$11,400,000	\$11,274,600	\$11,274,600	\$11,248,251	\$5,624,125	\$5,624,125	\$5,624,125	49.88	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.

PRELIMINAR

Total: 54

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto									Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170401041349	Repavimentación De Calles En Cuadrante Av. Vicente Villada A Av. Tepozanes Y De Av. Pantitlán A Av. Chimalhuacán 1ra. Etapa, Municipio De Nezahualcóyotl, México // (Repavimentación De Calles En Cuadrante Av. Vicente Villada A Av. Tepozanes Y De Av. Pantitlán A Av. Chimalhuacán 1ra. Etapa, Municipio De Nezahualcóyotl, México) - 5066763	41	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$10,520,000	\$10,404,280	\$10,404,280	\$10,377,763	\$10,333,031	\$10,333,031	\$10,333,031	99.32	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.	
MEX17170401041690	Repavimentación De Calles En Cuadrante De Av. Vicente Villada A Av. Independencia Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlán 1ra. Etapa, Municipio De Nezahualcóyotl, México // (Repavimentación De Calles En Cuadrante De Av. Vicente Villada A Av. Independencia Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlán 1ra Etapa, Municipio De Nezahualcóyotl, México.) - 5067638	45	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$11,420,000	\$11,294,380	\$11,294,380	\$11,267,429	\$5,633,714	\$5,633,714	\$5,633,714	49.88	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.	
MEX17160300736167	Camino Pinal Del Marquesado A Valle De Bravo, En El Municipio De Otzoloapan, En El Estado De México - 412	3316631	México	Otzoloapan	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$26,150,000	\$26,150,060	\$26,150,060	\$26,150,060	\$26,150,060	\$26,150,060	\$26,150,060	100.00	\$0	8218		0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MEX17170401053326	Construcción De Techumbre En La Preparatoria No. 47 Papalotla	108541	México	Papalotla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PAPALOTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,194,826	\$1,194,826	\$1,194,826	\$1,194,826	99.57	\$0	Metros Cuadrados	4,147	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISCAMENTE
MEX17170401053348	Pavimentación Con Concreto En Calle Allende	108526	México	Papalotla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PAPALOTLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,552,720	\$1,552,720	\$1,552,720	98.27	\$0	Metros Cuadrados	4,147	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISCAMENTE
MEX17170401053368	Pavimentación Con Concreto Estampado Calle Victoria	108528	México	Papalotla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PAPALOTLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,726,344	\$2,726,344	\$2,714,593	93.37	\$0	Metros Cuadrados	4,147	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISCAMENTE

PRELIMINAR

Total: 54

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170401053393	Rehabilitación Integral De La Unidad Deportiva Municipal	110033	México	Papalotla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PAPALOTLA	Deporte	En Ejecución	2017	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,476,293	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,147	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE. Registro: OBRA TERMINADA FISCAMENTE	
MEX17170200896594	Construcción De Aulas Tipo Regional, En El Municipio De San Martín De Las Pirámides, En El Estado De México - 5149966	5149966	México	San Martín de las Pirámides	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,719,235	\$2,687,119	\$2,687,119	\$2,687,119	\$2,687,119	\$2,687,119	\$2,687,119	\$2,687,119	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% EN EL TRIMESTRE PASADO. / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% EN EL TRIMESTRE PASADO. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% EN EL AÑO 2017. OBRA REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017).
MEX17170200902278	Construcción De Núcleos Sanitarios, En El Municipio De San Martín De Las Pirámides, En El Estado De México - 5149868	5149868	México	San Martín de las Pirámides	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$700,000	\$692,285	\$692,285	\$692,285	\$692,285	\$692,285	\$692,285	\$692,285	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% EN EL TRIMESTRE PASADO. / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% EN EL TRIMESTRE PASADO. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% EN EL AÑO 2017. OBRA REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017).
MEX17170300957338	Construcción De Núcleos Sanitarios, En El Municipio De San Martín De Las Pirámides, En El Estado De México - 5149868 - 2789	2789	México	San Martín de las Pirámides	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$700,000	\$692,285	\$692,285	\$692,285	\$692,285	\$692,285	\$692,285	\$692,285	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100%. REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR. / Física: OBRA EJECUTADA AL 100%. REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% EN EL AÑO 2017. OBRA REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017).
MEX17170300961398	Construcción De Aulas Tipo Regional, En El Municipio De San Martín De Las Pirámides, En El Estado De México - 5149966 - 2790	2790	México	San Martín de las Pirámides	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,719,235	\$2,687,119	\$2,687,119	\$2,687,119	\$2,687,119	\$2,687,119	\$2,687,119	\$2,687,119	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100%. / Física: OBRA EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% EN EL AÑO 2017. OBRA REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200902282	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Tenango Del Aire, En El Estado De México // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico, De La Av. Emiliano Zapata, En La Localidad De San Juan Coxtocan.) - 5315813	5315813	México	Tenango del Aire	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,923,810	\$2,891,648	\$2,891,648	\$2,891,648	\$2,891,648	\$2,891,648	\$2,891,648	\$2,891,648	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170401041409	Infraestructura Social En Texcoco, México // (Rehabilitación De Auditorio Municipal En La Col. Nezahualcoyotl (Boyeros)) - 5507882	180	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,951,069	\$2,951,069	\$2,951,069	\$2,951,069	99.46	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
MEX00170401041715	Infraestructura Social En Texcoco, México // (Rehabilitación Con Piso De Concreto En Callejon 5 Mayo De Calle 1ro De Mayo A Calle 5 De Mayo, Y Calle 5 De Mayo De Calle 16 De Septiembre A Continuación Miguel Negrete, Rivapalacio) - 5209873	65	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,715,000	\$1,696,135	\$1,696,135	\$1,696,135	\$1,686,818	\$1,686,818	\$1,686,818	\$1,686,818	99.45	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%

PRELIMINAR

Total: 54

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX00170401041735	Infraestructura Social En Texcoco, México // (Rehabilitación De La Pavimentación Hidráulica De Calle Reforma, Santa Cruz De Arriba) - 5339565	120	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$720,000	\$712,080	\$712,080	\$712,080	\$707,189	\$707,189	\$707,189	99.31	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200881986	Infraestructura Social En Texcoco, México // (Rehabilitación De Explanada Y Construcción De Barda En El Centro Escolar Nezahualcoyotl, Cabecera Municipal. Clave Escolar 15epr0562f)	107530	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,870,000	\$1,849,430	\$1,849,430	\$1,849,430	\$1,831,940	\$1,831,940	\$1,831,940	99.05	\$0	Metros Cuadrados	1,512	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
MEX17170200882115	Infraestructura Social En Texcoco, México // (Construcción De Piso De Concreto Estampado En Acceso Al Molino De Flores, Cabecera Municipal)	107531	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,700,000	\$1,681,300	\$1,681,300	\$1,681,300	\$1,632,204	\$1,632,204	\$1,632,204	97.08	\$0	Metros Cuadrados	105,165	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200882177	Infraestructura Social En Texcoco, México // (Construcción De Techumbre En El Cbt "Dr. Eduardo Suarez A.", San Miguel Tocuila, Clave 15ecp00752)	10736	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,870,000	\$1,849,430	\$1,849,430	\$1,849,430	\$1,756,525	\$1,756,525	\$1,756,525	94.98	\$0	Metros Cuadrados	587	0.00	94.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200882226	Infraestructura Social En Texcoco, México // (Reposición De Drenaje En Calle Lerdo, Cabecera Municipal)	107529	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$700,000	\$692,300	\$692,300	\$692,300	\$687,570	\$687,570	\$687,570	99.32	\$0	Metros lineales	10,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
MEX17170200882298	Infraestructura Social En Texcoco, México // (Pavimentación De Calle Educación De Calle Juárez A Calle Guadalupe Victoria)	107534	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,245,000	\$3,209,305	\$3,209,305	\$3,209,305	\$3,189,989	\$3,189,989	\$3,189,989	99.40	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
MEX17170200882372	Infraestructura Social En Texcoco, México // (Pavimentación De Calle Prolongación Educación, Tocuila)	107537	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,384,600	\$1,384,600	\$1,384,600	\$1,376,328	\$1,376,328	\$1,376,328	99.40	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200882727	Infraestructura Social En Texcoco, México // (Pavimentación Asfáltica De 1ra. De Emiliano Zapata, De Av. Emiliano Zapata A Primaria Miguel Hidalgo, Pentecostes)	107539	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,795,000	\$2,764,255	\$2,764,255	\$2,764,255	\$2,749,624	\$2,749,624	\$2,749,624	99.47	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%

PRELIMINAR

Total: 54

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170200886107	Infraestructura Social En Texcoco, México // (Pavimentación Asfáltica De Avenida Fray Pedro De Gante, La Magdalena)	107535	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,665,000	\$4,613,685	\$4,613,685	\$4,613,685	\$4,585,650	\$4,585,650	\$4,585,650	99.39	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200897247	Infraestructura Social En Texcoco, México // (Pavimentación De Calle Allende De Calle Nezahualcoyotl A Puente, San Joaquín Coapango) - 5279206	5279206	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,050,000	\$1,038,450	\$1,038,450	\$1,038,450	\$1,033,966	\$1,033,966	\$1,033,966	99.57	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200897248	Infraestructura Social En Texcoco, México // (Pavimentación Hidráulica De Cerrada De Venustiano Carranza, En La Comunidad De Villa Santiago Cuautlalpan) - 4954371	4954371	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,190,000	\$1,172,705	\$1,172,705	\$1,172,705	\$1,172,705	\$1,172,705	\$1,172,705	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100 PORCIENTO / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200898060	Infraestructura Social En Texcoco, México // (Pavimentación De Cerrada Palmas, Cabecera Municipal) - 5260520	5260520	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,180,000	\$2,156,020	\$2,156,020	\$2,156,020	\$2,145,206	\$2,145,206	\$2,145,206	99.50	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 %
MEX17170200898871	Infraestructura Social En Texcoco, México // (Construcción De Techumbre En Explanada Cívica Y Construcción De Sanitario Para Personal Administrativo En Jardín De Niños Cuauhtemoc, San Pablo Ixayoc. Clave Escolar 15djn0924j) - 5403997	5403997	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,186,800	\$1,186,800	\$1,186,800	\$1,185,572	\$1,185,572	\$1,185,572	99.90	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
MEX17170200898873	Infraestructura Social En Texcoco, México // (Pavimentación De La Calle Prolongación Reforma) - 5085225	5085225	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$935,000	\$924,715	\$924,715	\$924,715	\$918,985	\$918,985	\$918,985	99.38	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
MEX17170200900505	Infraestructura Social En Texcoco, México // (Construcción De Foro Cultural En Escuela Primaria La Reforma, U.H. Las Vegas, Clave Escolar 15epr3061f) - 5267071	5267071	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$350,000	\$346,150	\$346,150	\$346,150	\$345,122	\$345,122	\$345,122	99.70	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 %

PRELIMINAR

Total: 54

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170200900506	Infraestructura Social En Texcoco, México // (Construcción De Piso De Concreto Hidraulico En Calle Texas De Camino A San Bernardino A Andador Zaragoza; Andador Zaragoza De Calle Texas A Lateral De Rio San Bernardino Y Calle Nicolas Bravo De Calle Benito Juarez A Calle Texas.Ubicadas En La Comunidad De San Mateo Huexotla) - 5361955	5361955	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,285,000	\$1,270,865	\$1,270,865	\$1,270,865	\$1,264,341	\$1,264,341	\$1,264,341	99.49	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
MEX17170200900507	Infraestructura Social En Texcoco, México // (Pavimentación Asfáltica En 1ra. Cerrada De Circunvalación, San Juan Tezontla) - 5598825	5598825	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$580,000	\$573,620	\$573,620	\$573,620	\$571,557	\$571,557	\$571,557	99.64	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
MEX17170200902115	Infraestructura Social En Texcoco, México // (Construcción De Techumbre En Explanada De La Escuela Preparatoria Oficial No. 188, San Luis Huexotla, Clave 15b0367j) - 5262325	5262325	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2017	\$2,290,000	\$1,829,650	\$1,829,650	\$1,829,650	\$1,819,440	\$1,819,440	\$1,819,440	99.44	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
MEX17170200902116	Infraestructura Social En Texcoco, México // (Construcción De Drenaje Sanitario En 3ra. Cerrada Xicotencatl, San Miguel Tocuilá) - 4984746	4984746	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$300,000	\$296,700	\$296,700	\$296,700	\$295,131	\$295,131	\$295,131	99.47	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
MEX17170200902118	Infraestructura Social En Texcoco, México // (Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De La Delegación, San Diego.) - 5094659	5094659	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,850,000	\$1,829,650	\$1,829,650	\$1,829,650	\$1,819,440	\$1,819,440	\$1,819,440	99.44	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
MEX17170200902119	Infraestructura Social En Texcoco, México // (Pavimentación De La Calle Prolongación 20 De Noviembre, Santa María Tulantongo.) - 5026802	5026802	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$700,000	\$692,300	\$692,300	\$692,300	\$688,241	\$688,241	\$688,241	99.41	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200902892	Infraestructura Social En Texcoco, México // (Cambio De Luminarias Por Tipo Led En La Cabecera Municipal (Calle Fray Pedro De Gante, Benito Juárez Y Nezahualcoyotl)) - 5207419	5207419	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,150,000	\$5,093,350	\$5,093,350	\$5,093,350	\$5,069,010	\$5,069,010	\$5,069,010	99.52	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%

PRELIMINAR

Total: 54

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170200902894	Infraestructura Social En Texcoco, México // (Construcción De Red De Drenaje Pluvial Y Fosa De Absorción Sobre Avenida Benjamín Robles, Cabecera Municipal) - 5020849	5020849	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$870,000	\$860,430	\$860,430	\$860,430	\$852,084	\$852,084	\$852,084	99.03	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 %
MEX17170300957224	Infraestructura Social En Texcoco, México // (Pavimentación Hidráulica De Calle Manantiales De Calle Josefa Ortiz De Domínguez A Av. Principal, Santa María Tecuanulco.) - 4984554 - 1480	1480	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas			Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,964,747	\$1,964,747	\$1,964,747	99.33	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX17170300957332	Infraestructura Social En Texcoco, México // (Construcción De Techumbre En Escuela Telesecundaria Motolína, La Resurrección, Clave 15dtv0097z) - 5425212 - 4148	4148	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas			Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,290,000	\$1,268,158	\$1,268,158	\$1,268,158	\$1,268,158	\$1,268,158	\$1,268,158	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX17170300957872	Infraestructura Social En Texcoco, México // (Pavimentación De La Cerrada Benito Juárez, San Diego) - 5257824 - 3236	3236	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas			Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$850,000	\$840,650	\$840,650	\$840,650	\$823,304	\$823,304	\$823,304	97.94	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX17170300958308	Infraestructura Social En Texcoco, México // (Construcción De Centro De Atención Primaria A La Salud Y Con Maternidad (Ceaps), En San Miguel Coatlinchan) - 5588193 - 5336	5336	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas			Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$7,280,000	\$7,199,920	\$7,199,920	\$7,199,920	\$7,164,011	\$7,164,011	\$7,164,011	99.50	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 %
MEX17170300962289	Infraestructura Social En Texcoco, México // (Rehabilitación De Parque Las Americas, Cabecera Municipal) - 5052061 - 1878	1878	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas			Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$465,000	\$459,885	\$459,885	\$459,885	\$457,682	\$457,682	\$457,682	99.52	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 %
MEX17170300962416	Infraestructura Social En Texcoco, México // (Pavimentación De Cerrada Nezahualcoyotl, San Joaquín Coapango) - 5194213 - 2885	2885	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas			Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$590,000	\$583,510	\$583,510	\$583,510	\$532,954	\$532,954	\$532,954	91.34	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX17170300963321	Infraestructura Social En Texcoco, México // (Construcción De Banquetas En Calle Benito Bustamante, Cabecera Municipal) - 5599033 - 5451	5451	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas			Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$350,000	\$860,430	\$860,430	\$860,430	\$852,084	\$852,084	\$852,084	99.03	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 54

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300963790	Infraestructura Social En Texcoco, México // (Rehabilitación De Plaza Principal Y Andador 5 De Mayo De La Comunidad De Santiago Cuautlalpan) - 5594935 - 5407	5407	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,300,000	\$3,263,700	\$3,263,700	\$3,263,700	\$3,248,503	\$3,248,503	\$3,248,503	99.53	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

PRELIMINAR