

Total: 17

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16170100835742	Puente Peatonal Villas De La Hacienda Calle Luis Donaldo Cruce Blvd Cuautitlan Izcalli Villas De La Hacienda	FIEM 068	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,993,853	\$3,993,853	\$3,993,853	\$3,993,853	\$3,993,853	\$3,993,853	\$3,993,853	100.00	\$0	Metros Cuadrados	17,453	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
MEX16170100835760	Puente Peatonal Blvd Ignacio Zaragoza Esquina Avenida Central Bol Ignacio Zaragoza Col Exhacienda El Pedregal	FIEM 066	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,487,582	\$3,487,582	\$3,487,582	\$3,487,582	\$3,487,582	\$3,487,582	\$3,487,582	100.00	\$0	Metros Cuadrados	17,453	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
MEX17170200884825	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Calle Pesebres Tramo De Calle De Azabache A Calle Espuelas Fraccionamiento Villas De La Hacienda	107616	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,186,874	\$1,183,131	\$1,183,131	\$1,183,131	\$1,183,131	\$1,183,131	\$1,183,131	100.00	\$0	Metros Cuadrados	780	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
MEX17170200884835	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Calle De La Posta Tramo De Paseo De Las Villas A Lateral Boulevard Izcalli Fraccionamiento Villas De La Hacienda	107617	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,538,603	\$4,477,065	\$4,477,065	\$4,477,065	\$4,477,065	\$4,477,065	\$4,477,065	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,300	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
MEX17170200884847	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Acceso Y Lateral Voulevard Izcalli Tramo De Paseo De Las Villas A Calle De La Posta Fraccionamiento De La Hacienda	107618	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$9,259,223	\$9,259,223	\$9,259,223	\$9,259,223	\$9,259,223	\$9,259,223	\$9,259,223	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,130	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
MEX17170200893710	Construcción De Arcotecho, En El Municipio De Atizapán De Zaragoza, En El Estado De México - 5788641	5788641	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$950,000	\$939,550	\$939,550	\$939,550	\$939,550	\$939,550	\$939,550	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
MEX17170200899764	Construcción De Arcotecho, En El Municipio De Atizapán De Zaragoza, En El Estado De México - 5789624	5789624	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$800,000	\$791,200	\$791,200	\$791,200	\$791,200	\$791,200	\$791,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
MEX17170401041369	Proyectos De Desarrollo Municipal En El Municipio De Atizapán De Zaragoza, México // (Proyectos De Desarrollo Municipal En El Municipio De Atizapán De Zaragoza, México, (Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Escalones Y Muro De Contención De Cerrada Sonora, Tramo De Calle Chiapas A Cadenamiento Q+194.70 En La Colonia Ampliación Adolfo López Mateos)) - 5800851	305	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$3,877,496	\$3,877,496	\$3,877,496	\$3,877,496	\$3,877,496	\$3,877,496	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
MEX17170200900710	Construcción De Arcotecho, En El Municipio De Cuautitlán Izcalli, En El Estado De México - 5417195	5417195	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$150,000	\$148,350	\$148,350	\$148,350	\$148,350	\$148,350	\$148,350	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 17

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170401048934	Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Asfáltico En Tramo En Libramiento Jorobas (Obra Nueva)	PDR2017	México	Huehuetoca	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,337,471	\$4,337,471	\$4,337,471	\$4,337,471	\$4,337,471	\$4,337,471	\$4,337,471	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25,000	0.00	100.00	Financiera: SE EJERCIO EL TOTAL DEL RECURSO. / Fisica: SE EJERCIO EL TOTAL DEL RECURSO. / Registro:
MEX17170200898218	Pavimentación De Calles En Cuadrante De Av. Central A Av. Periférico Y De Bosques De Los Continentes A Rio De Los Remedios, Municipio De Nezahualcóyotl, México	107439	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$8,470,000	\$8,376,830	\$8,376,830	\$8,329,052	\$8,293,151	\$8,293,151	\$8,293,151	99.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170401041333	Pavimentación De Calles En Cuadrante De Av. Riva Palacio A Av. Adolfo López Mateos Y De Av. Chimalhuacán A Av. Bordo De Xochiaca, Municipio De Nezahualcóyotl, México	110094	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$11,400,000	\$11,274,600	\$11,274,600	\$11,248,251	\$11,199,767	\$11,199,767	\$11,199,767	99.34	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170401041690	Repavimentación De Calles En Cuadrante De Av. Vicente Villada A Av. Independencia Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlán 1ra. Etapa, Municipio De Nezahualcóyotl, México // (Repavimentación De Calles En Cuadrante De Av. Vicente Villada A Av. Independencia Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlan 1ra Etapa, Municipio De Nezahualcóyotl, México.) - 5067638	45	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$11,420,000	\$11,294,380	\$11,294,380	\$11,267,429	\$11,218,862	\$11,218,862	\$11,218,862	99.33	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170401051382	Pavimentación De Calles De Calle Veracruz A Av. Central Y De Av. Ffcc. De Los Reyes A Av. Francisco Villa Primera Etapa.	109648	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$8,640,000	\$8,544,960	\$8,544,960	\$8,518,702	\$8,431,983	\$8,431,983	\$8,431,983	98.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170401053326	Construccion De Techumbre En La Preparatoria No. 47 Papanotla	108541	México	Papanotla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PAPANOTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,199,998	\$1,199,998	\$1,199,998	\$1,199,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,147	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
MEX17170401053348	Pavimentacion Con Concreto En Calle Allende	108526	México	Papanotla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PAPANOTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,576,633	\$1,576,633	\$1,576,633	99.79	\$0	Metros Cuadrados	4,147	0.00	100.00	Financiera: SEGUNDO TRIMESTRE 2018 / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA
MEX17170401053368	Pavimentacion Con Concreto Estampado Calle Victoria	108528	México	Papanotla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PAPANOTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,917,977	\$2,917,977	\$2,917,977	99.93	\$0	Metros Cuadrados	4,147	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA

PRELIMINAR