

Total: 14

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX18180201136136	Construcción, Ampliación, Modernización Y Rehabilitación De Infraestructura De Vialidad Vehicular Y Peatonal En El Estado De México // (Rehabilitación De La Calle Torre Izcalli, Cuautitlán Izcalli, En El Tramo Km 0+000 Al Km 0+400)		México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,186,800	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101071630	Infraestructura Vial En El Municipio De Melchor Ocampo Del Estado De México // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Pirules, De Avenida Morelos A Calle San Pedro) /	944	México	Melchor Ocampo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN		Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,846,580	\$1,826,267	\$1,826,267	\$1,825,068	\$1,825,068	\$912,534	\$912,534	49.97	\$0	Metros Cuadrados		0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101071647	Infraestructura Vial En El Municipio De Melchor Ocampo Del Estado De México // (Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Héroes De Chapultepec Entre Calle Emilio Chuayfet Y Calle Jaime Torres Bodet) /	919	México	Melchor Ocampo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN		Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$476,319	\$471,080	\$471,080	\$469,999	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101071648	Infraestructura Vial En El Municipio De Melchor Ocampo Del Estado De México // (Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Prolongación 1ro De Mayo) /	924	México	Melchor Ocampo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN		Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$660,669	\$653,402	\$653,402	\$650,778	\$650,778	\$325,445	\$325,445	49.81	\$0	Metros Cuadrados		0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101072335	Infraestructura Vial En El Municipio De Melchor Ocampo Del Estado De México // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Callejón Filiberto Gómez Entre Calle 20 De Noviembre Y Calle Filiberto Gómez) /	921	México	Melchor Ocampo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN		Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$388,164	\$383,895	\$383,895	\$380,490	\$380,490	\$190,245	\$190,245	49.56	\$0	Metros Cuadrados		0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101072521	Infraestructura Vial En El Municipio De Melchor Ocampo Del Estado De México // (Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Calle Sixto Noguez, Tramo Comprendido Entre Calle Aquiles Serdan A Calle Víctor Bravo Ahuja) /	938	México	Melchor Ocampo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN		Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,302,745	\$2,277,415	\$2,277,415	\$2,276,239	\$2,276,239	\$1,138,119	\$1,138,119	49.97	\$0	Metros Cuadrados		0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101072539	Infraestructura Vial En El Municipio De Melchor Ocampo Del Estado De México // (Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Benito Juárez) /	918	México	Melchor Ocampo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN		Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$650,662	\$643,505	\$643,505	\$643,505	\$643,505	\$320,258	\$320,258	49.77	\$0	Metros Cuadrados		0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101072541	Infraestructura Vial En El Municipio De Melchor Ocampo Del Estado De México // (Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Cerrada De La Soledad) /	928	México	Melchor Ocampo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN		Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$414,986	\$410,421	\$410,421	\$407,421	\$407,421	\$203,710	\$203,710	49.63	\$0	Metros Cuadrados		0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 14

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
MEX18180101072741	Infraestructura Vial En El Municipio De Melchor Ocampo Del Estado De México // (Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Álvaro Obregon) /	915	México	Melchor Ocampo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$384,435	\$380,207	\$380,207	\$376,973	\$376,973	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101072744	Infraestructura Vial En El Municipio De Melchor Ocampo Del Estado De México // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Prolongación Crispin Pérez Esquina Con 16 De Septiembre) /	922	México	Melchor Ocampo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$681,407	\$673,911	\$673,911	\$650,891	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101073107	Infraestructura Vial En El Municipio De Melchor Ocampo Del Estado De México // (Repavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Hidalgo, Tramo Comprendido De Juan De Dios Peza A. Heroes De Chapultepec) /	834	México	Melchor Ocampo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$3,974,204	\$3,930,488	\$3,930,488	\$3,925,465	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101073298	Infraestructura Vial En El Municipio De Melchor Ocampo Del Estado De México // (Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Ernesto Zedillo, Tramo Comprendido Entre Calles Héroes De Chapultepec Y Calle Victor Bravo Ahuja) /	930	México	Melchor Ocampo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,296,546	\$1,282,284	\$1,282,284	\$1,280,165	\$1,280,165	\$640,082	\$640,082	49.92	\$0	Metros Cuadrados		0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101073234	Infraestructura Desarrollo Municipal En Tonanitla, México // (Ampliación De La Red De Agua Potable En Las Localidades Colonia La Asunción Y Santa María Tonanitla, En El Municipio De Tonanitla, Estado De México) /	225	México	Tonanitla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$5,000,000	\$5,000,000	\$2,472,500	\$4,945,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: aun no se ejecuta la obra / Física: aun no se ejecuta la obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200899853	Infraestructura Vial En El Municipio De Tultepec, México // (Reencarpetado De La Avenida Recursos Hidráulicos, Tramo De Calle Portales (Lago De Guadalupe) A Calle Matamoros) - 4703231	4703231	México	Tultepec	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$6,090,000	\$5,986,670	\$5,986,670	\$5,986,670	\$5,986,670	\$5,986,670	\$5,986,670	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR