	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	PROYECTO	DETALLE	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	MEX17170401041333	Proyecto de inversión	11,400,000.00		23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Pavimentación De Calles En Cuadrante De Av. Riva Palacio A Av. Adolfo López Mateos Y De Av. Chimalhuacán A Av. Bordo De Xochiaca, Municipio De Nezahualcóyotl, México	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Mantenimiento	Otros Proyectos	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	110094	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:10735.64}}	01-01-2017	01-12-2017	11,274,600.00	11,248,250.56	11,199,766.72	11,199,766.72		{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:10735.64} }		Validado avances
2019	2	MEX17170401041690	Proyecto de inversión	11,420,000.00		23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Repavimentación De Calles En Cuadrante De Av. Vicente Villada A Av. Vicente Villada A Av. Texcoco A Av. Pantitlán 1ra. Etapa, Municipio De Nezahualcóyotl, México // (Repavimentación De Calles En Cuadrante De Av. Vicente Villada A Av. Independencia Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlan 1ra Etapa, Municipio De Nezahualcóyotl, México.) - 5067638	México	Nezahualcóyotl	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	INSTITUCION EJECUTORA	45	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:9285.85}}	01-01-2017	31-12-2017	11,294,380.00	11,267,428.85	11,218,862.35	11,218,862.35	, ,	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:9285.85}}		Validado avances
2019	2	MEX17170401051382	Proyecto de inversión	8,640,000.00		23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	SUBSIDIOS Y	De Calles Pavimentación De Calles De Calle Veracruz A Av. Central Y De Av. Ffcc. De Los Reyes A Av. Francisco Villa Primera Etapa.	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	109648	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:7894.96}}	25-10-2017	01-12-2017	8,544,960.00	8,518,701.54	8,481,983.00	8,481,983.00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:7894.96}}		Validado avances
2019	2	MEX17170200898218	Proyecto de inversión	8,470,000.00		23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Pavimentación De Calles En Cuadrante De Av. Central A Av. Periférico Y De Bosques De Los Continentes A Rio De Los	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Mantenimiento	Otros Proyectos	MUNICIPIO	107439	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:8808.59}}	01-01-2017	01-12-2017	8,376,830.00	8,329,052.01	8,293,150.93	8,293,150.93		{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:8808.59}}		Validado avances

Remedios, Municipio De Nezahualcóyotl, México