

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION
2019	4	MEX17170401041690	11,420,000.00	11,294,380.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Repavimentación De Calles En Cuadrante De Av. Vicente Villada A Av. Independencia Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlán 1ra. Etapa, Municipio De Nezahualcóyotl, México // (Repavimentación De Calles En Cuadrante De Av. Vicente Villada A Av. Independencia Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlan 1ra Etapa, Municipio De Nezahualcóyotl, México.) - 5067638	Nezahualcóyotl	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos		45	01-01-2017	31-12-2017	11,294,380.00	11,267,428.85	11,218,862.35	11,218,862.35	11,218,862.35	Metros Cuadrados	9285.85	9285.85	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170401051382	8,640,000.00	8,544,960.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Pavimentación De Calles De Calle Veracruz A Av. Central Y De Av. Fcc. De Los Reyes A Av. Francisco Villa Primera Etapa.	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	109648	25-10-2017	01-12-2017	8,544,960.00	8,518,701.54	8,481,983.00	8,481,983.00	8,481,983.00	Metros Cuadrados	7894.96	7894.96	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170401041333	11,400,000.00	11,274,600.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Pavimentación De Calles En Cuadrante De Av. Riva Palacio A Av. Adolfo López Mateos Y De Av. Chimalhuacán A Av. Bordo De Xochiaca, Municipio De Nezahualcóyotl, México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Mantenimiento	Otros Proyectos	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	110094	01-01-2017	01-12-2017	11,274,600.00	11,248,250.56	11,199,766.72	11,199,766.72	11,199,766.72	Metros Cuadrados	10735.64	10735.6	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170200898218	8,470,000.00	8,376,830.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Pavimentación De Calles En Cuadrante De Av. Central A Av. Periférico Y De Bosques De Los Continentes A Rio De Los Remedios, Municipio De Nezahualcóyotl, México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Mantenimiento	Otros Proyectos	MUNICIPIO	107439	01-01-2017	01-12-2017	8,376,830.00	8,329,052.01	8,293,150.93	8,293,150.93	8,293,150.93	Metros Cuadrados	8808.59	8808.59	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones