

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION	
2019	4	MEX190301568579	5,459,280.00	5,458,304.63	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de la Biblioteca Pública Leona Vicario, Municipio de Toluca	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	Secretaría de Cultura del Estado de México	110885	873536	10-12-2018	02-05-2019	5,458,304.63	5,458,304.63	5,305,005.19	5,305,005.19	5,305,005.19	Metros Cuadrados	1744.44	1744.44	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301568874	2,472,500.00	2,472,500.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del Museo Arqueológico Apaxco, Municipio de Apaxco	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	SECRETARÍA DE CULTURA DEL ESTADO DE MÉXICO		29347	10-12-2018	12-02-2019	2,472,500.00	2,472,500.00	2,378,929.58	2,378,929.58	2,378,929.58	Metros Cuadrados	623.1	623.1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301569666	6,527,400.00	6,262,302.91	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del Museo de Antropología e Historia del Centro Cultural Mexiquense, Municipio de Toluca.	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	110895	873536	10-12-2018	08-07-2019	6,262,302.91	6,262,302.91	6,262,216.13	6,262,216.13	6,262,216.13	Metros Cuadrados	3825	3825	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301569613	9,531,862.71	9,497,048.76	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de la Biblioteca Pública del Centro Cultural Mexiquense, Municipio de Toluca	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	110893	873536	10-12-2018	30-10-2019	9,497,048.76	9,497,048.76	9,497,045.34	9,497,045.34	9,497,045.34	Metros Cuadrados	3000	3000	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301569721	4,945,000.00	4,696,953.23	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del Museo de Bellas Artes, Municipio de Toluca.	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	110903	873536	29-10-2018	30-11-2018	4,696,953.23	4,696,953.23	3,402,029.88	3,402,029.88	3,402,029.88	Metros Cuadrados	1136.67	1136.67	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX180401501801	13,351,500.00	12,294,364.62	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de puente peatonal en la carretera México-Pachuca, en el km. 11+000.	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México	111707	6000	15-10-2018	13-12-2018	12,294,364.62	12,294,364.62	12,294,364.62	12,294,364.62	12,294,364.62	Piezas	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301569622	2,096,680.00	2,024,749.04	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del Museo de Ciencias Naturales, Municipio de Toluca	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	110894	873536	10-12-2018	02-02-2019	2,024,749.04	2,024,749.04	2,023,792.68	2,023,792.68	2,023,792.68	Metros Cuadrados	1000	1000	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301569694	8,584,520.00	8,038,807.51	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del Museo de Culturas Populares del Centro Cultural Mexiquense, Municipio de Toluca.	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	110899	873536	10-12-2018	26-07-2019	8,038,807.51	8,038,807.51	8,037,309.42	8,037,309.42	8,037,309.42	Metros Cuadrados	2800	2800	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX180401498818	19,038,250.00	19,038,250.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO Y ÁREA ADMINISTRATIVA ZONA NORTE 2DA. ETAPA.	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Urbanización	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	112973	500000	07-11-2018	28-12-2018	19,038,250.00	18,948,108.54	18,840,384.93	18,390,902.84	18,390,902.84	Metros Cuadrados	5588.53	5588.53	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX17170200899853	6,090,000.00	5,986,669.84	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Infraestructura Vial En El Municipio De Tultepec, México // (Reencarpetado De La Avenida Recursos Hidraulicos, Tramo De Calle Portales (Lago De Guadalupe) A Calle Matamoros) - 4703231	Tultepec	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUNICIPIO	4703231	0	01-01-2017	31-12-2017	5,986,669.84	5,986,669.84	5,986,669.84	5,986,669.84	5,986,669.84	Metros Cuadrados	250	100	40	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	