

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX16170100835742	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,993,853.00	3,487,582.16	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Puente Peatonal Villas De La Hacienda Calle Luis Donaldó Cruce Blvd Cuautitlan Izcalli Villas De La Hacienda	México	Atizapán de Zaragoza	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	FIEM 068	01-11-2016	01-12-2016	3,487,582.16	3,487,582.16	3,487,582.16	3,487,582.16	3,487,582.16	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX16170100835760	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,487,582.00	3,487,582.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Puente Peatonal Blvd Ignacio Zaragoza Esquina Avenida Central Bol Ignacio Zaragoza Col Exhacienda El Pedregal	México	Atizapán de Zaragoza	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	FIEM 066	01-11-2016	01-12-2016	3,487,582.00	3,487,582.00	3,487,582.00	3,487,582.00	3,487,582.00	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170200884835	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,538,603.00	4,447,064.87	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Calle De La Posta Tramo De Paseo De Las Villas A Lateral Boulevard Izcalli Fraccionamiento Villas De La Hacienda	México	Atizapán de Zaragoza	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	107617	21-04-2017	01-12-2017	4,447,064.87	4,447,064.87	4,447,064.87	4,447,064.87	4,447,064.87	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170200884825	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,186,874.00	1,183,131.38	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Calle Pesebres Tramo De Calle De Azabache A Calle Espuelas Fraccionamiento Villas De La Hacienda	México	Atizapán de Zaragoza	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	107616	21-04-2017	01-12-2017	1,183,131.38	1,183,131.38	1,183,131.38	1,183,131.38	1,183,131.38	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170200899764	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	790,736.17	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción De Arcotecho, En El Municipio De Atizapán De Zaragoza, En El Estado De México - 5789624	México	Atizapán de Zaragoza	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUNICIPIO	5789624	01-01-2017	31-12-2017	790,736.17	790,736.17	790,736.17	790,736.17	790,736.17	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170200884847	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9,259,223.00	9,259,223.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Acceso Y Lateral Voulevard Izcalli Tramo De Paseo De Las Villas A Calle De La Posta Fraccionamiento De La Hacienda	México	Atizapán de Zaragoza	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	ATIZAPN DE ZARAGOZA	107618	21-04-2017	01-12-2017	9,259,223.00	9,259,223.00	9,259,223.00	9,259,223.00	9,259,223.00	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170401041369	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,000,000.00	3,956,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyectos De Desarrollo Municipal En El Municipio De Atizapán De Zaragoza, México // (Proyectos De Desarrollo Municipal En El Municipio De Atizapán De Zaragoza, México, (Pavimentación Con Concreto Hidraulico, Escalones Y Muro De Contención De Cerrada Sonora, Tramo De Calle Chiapas A Cadenamiento 0+194.70 En La Colonia Ampliación Adolfo López Mateos)) - 5800851	México	Atizapán de Zaragoza	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJE CUTORA	305	01-01-2017	31-12-2017	3,956,000.00	3,956,000.00	3,956,000.00	3,956,000.00	3,956,000.00	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170200897310	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	950,000.00	939,550.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción De Arcotecho., En El Municipio De Atizapán De Zaragoza, En El Estado De México - 5788641	México	Atizapán de Zaragoza	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUNICIPIO	5788641	01-01-2017	31-12-2017	939,550.00	939,550.00	939,550.00	939,550.00	939,550.00	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170401048934	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,337,471.15	4,337,471.15	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Asfáltico En Tramo En Libramiento Jorobas (Obra Nueva)	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO	PDR2017	12-06-2017	01-08-2017	4,337,471.15	4,337,471.15	4,337,471.15	4,337,471.15	4,337,471.15	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX00170200899032	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,385,714.00	4,337,471.15	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Huehuetoca, En El Estado De México // (Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Asfáltico En Tramo En Libramiento Jorobas) - 5001140	México	Huehuetoca	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUNICIPIO	5001140	01-01-2017	31-12-2017	4,337,471.15	4,337,471.15	4,337,471.15	4,337,471.15	4,337,471.15	Otros	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170200900690	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,800,000.00	2,769,200.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Melchor Ocampo, En El Estado De México // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Álvaro Obregón) - 5003601	México	Melchor Ocampo	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUNICIPIO	5003601	01-01-2017	31-12-2017	2,769,200.00	2,769,200.00	2,769,200.00	2,769,200.00	2,769,200.00	Otros	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170200902273	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,585,714.00	1,568,323.20	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Melchor Ocampo, En El Estado De México // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Insurgentes) - 5003727	México	Melchor Ocampo	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUNICIPIO	5003727	01-01-2017	31-12-2017	1,568,323.20	1,568,323.20	1,568,323.20	1,568,323.20	1,568,323.20	Otros	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170200899035	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	989,245.14	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyectos De Desarrollo Municipal, En El Municipio De Melchor Ocampo, En El Estado De México // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Miguel Hidalgo) - 5003508	México	Melchor Ocampo	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUNICIPIO	5003508	01-01-2017	31-12-2017	989,245.14	989,245.14	989,245.14	989,245.14	989,245.14	Otros	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170200902272	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	989,245.14	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyectos De Desarrollo Municipal, En El Municipio De Melchor Ocampo, En El Estado De México // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Paseo Tlaixco) - 5003787	México	Melchor Ocampo	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUNICIPIO	5003787	01-01-2017	31-12-2017	989,245.14	989,245.14	989,245.14	989,245.14	989,245.14	Otros	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17160300736167	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	26,150,000.00	25,838,930.86	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Camino Pinal Del Marquesado A Valle De Bravo, En El Municipio De Otzoloapan, En El Estado De México - 412	México	Otzoloapan	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUNICIPIO	3316631	01-01-2016	31-12-2016	25,838,930.86	25,838,930.86	25,838,930.86	25,838,930.86	25,838,930.86	Otros	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX00170200901514	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,000,000.00	2,908,424.04	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De San Antonio La Isla, En El Estado De México // (Construcción De Alberca) - 5588495	México	San Antonio la Isla	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUNICIPIO	5588495	01-01-2017	31-12-2017	2,908,424.04	2,908,424.04	2,908,424.04	2,908,424.04	2,908,424.04	Otros	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	