

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | | OBSERVACIONES | |
|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|--|---------------------------------------|---|--|---------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------------|-------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | CICLO DEL RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADA | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | METAS MODIFICADAS | AVANCE | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2022 | 1 | MEX00180101071824 | Proyecto de inversión | 2018 | 826,929.14 | 814,682.08 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Infraestructura Vial En La Cabecera Municipal Del Municipio De Cocotitlán, Estado De México. // (Construcción De Pavimento De Concreto Estampado En Sor Juana Inés De La Cruz, Cabecera Municipal) / | México | Cocotitlán | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | | MUN | 1252 | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 814,682.07 | 814,682.07 | 814,682.07 | 0.00 | 0.00 | Otros | 1 | 1 | 100 | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 1 | MEX00180201136305 | Proyecto de inversión | 2018 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Infraestructura Pública En El Estado De México // (Construcción Del Deportivo Solidaridad, Municipio De Tultitlán.) | México | Tultitlán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | | 01-01-2018 | 01-12-2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 1 | MEX00180201135857 | Proyecto de inversión | 2018 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Infraestructura Pública En El Estado De México // (Construcción Del Deportivo San Pablo De Las Salinas, Tultitlán) | México | Tultitlán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | | 01-01-2018 | 01-12-2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 1 | MEX00180201136086 | Proyecto de inversión | 2018 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Infraestructura Pública En El Estado De México // (Modernización Del Deportivo Real Del Bosque En Tultitlán) | México | Tultitlán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | | 01-01-2018 | 01-12-2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 1 | MEX00180201135990 | Proyecto de inversión | 2018 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Infraestructura Pública En El Estado De México // (Modernización Del Deportivo Morelos, Tultitlán) | México | Tultitlán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | | 01-01-2018 | 01-12-2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | Validado avances | Sin observaciones | |