

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	AVANCE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX00180101072925	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9,900,000.00	9,900,000.00	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción, Ampliación, Modernización Y Rehabilitación De Infraestructura De Vialidad Vehicular Y Peatonal En El Estado De México // (Reconstrucción De Avenida Del Peñon, En El Municipio De Chimalhuacan, En El Tramo Km 0+000 Al Km 2+500_X000d_) /	México	Chimalhuacán	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	EST	1481	01-01-2018	31-12-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2022	3	MEX00180101071824	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	826,929.14	814,682.07	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Infraestructura Vial En La Cabecera Municipal Del Municipio De Cocotitlán, Estado De México. // (Construcción De Pavimento De Concreto Estampado En Sor Juana Inés De La Cruz, Cabecera Municipal) /	México	Cocotitlán	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUN	1252	01-01-2018	31-12-2018	814,682.07	814,682.07	814,682.07	814,682.07	814,682.07	Otros	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX00180201135857	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	10,000,000.00	10,000,000.00	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Infraestructura Pública En El Estado De México // (Construcción Del Deportivo San Pablo De Las Salinas, Tultitlán)	México	Tultitlán	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio		01-01-2018	01-12-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Suspendido	Suspensión validada	Sin observaciones	
2022	3	MEX00180201136305	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	10,000,000.00	10,000,000.00	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Infraestructura Pública En El Estado De México // (Construcción Del Deportivo Solidaridad, Municipio De Tultitlán.)	México	Tultitlán	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio		01-01-2018	01-12-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Suspendido	Suspensión validada	Sin observaciones	
2022	3	MEX00180201135990	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	10,000,000.00	10,000,000.00	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Infraestructura Pública En El Estado De México // (Modernización Del Deportivo Morelos, Tultitlán)	México	Tultitlán	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio		01-01-2018	01-12-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Suspendido	Suspensión validada	Sin observaciones	
2022	3	MEX00180201136086	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	10,000,000.00	10,000,000.00	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Infraestructura Pública En El Estado De México // (Modernización Del Deportivo Real Del Bosque En Tultitlán)	México	Tultitlán	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio		01-01-2018	01-12-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Suspendido	Suspensión validada	Sin observaciones	