



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 6

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
MEX15150300571335	Introducción De Red De Drenaje Calle "Benito Juárez", Col. Anáhuac 2ª. Sección Tepepán	GEMFISE15-015	México	Acolman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$536,462	\$532,568	\$532,568	\$532,568	\$532,568	\$532,568	\$520,172	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: MONTO DE LAS RETENCIONES HECHAS POR CONCEPTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y OTROS: \$12,395.98 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300571352	Ampliación De Red Eléctrica De Calle "Zivierno", San Mateo Chipiltepec.	GEMFISE15-018	México	Acolman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$464,496	\$464,463	\$464,463	\$464,463	\$464,463	\$453,652	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: MONTO DE LAS RETENCIONES HECHAS POR CONCEPTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y OTROS: \$10,810.79 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: PROYECTO CONCLUIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150300571357	Ampliación De Red Eléctrica De Calle "Agustín De Iturbide", San Mateo Chipiltepec.	GEMFISE15-019	México	Acolman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$196,067	\$196,043	\$196,043	\$196,043	\$196,043	\$191,480	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: MONTO DE LAS RETENCIONES HECHAS POR CONCEPTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y OTROS: \$4,563.08 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: PROYECTO CONCLUIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	
MEX15150300571360	Ampliación De Red Eléctrica De Calle "Verano", San Mateo Chipiltepec.	GEMFISE15-020	México	Acolman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$623,316	\$623,278	\$623,278	\$623,278	\$623,278	\$608,771	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: MONTO DE LAS RETENCIONES HECHAS POR CONCEPTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y OTROS: \$14,507.34 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150300580655	Construcción De Cuarto Dormitorio Prototipo En Varias Localidades Del Municipio (Parte Poniente).	GEMFISE15-219	México	Teoloyucan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,640,000	\$1,640,000	\$1,640,000	\$1,640,000	\$1,639,816	\$1,639,816	\$1,639,816	99.99	\$0	Vivienda	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300580699	Construcción De Cuarto Dormitorio Prototipo En Varias Localidades Del Municipio (Parte Oriente).	GEMFISE15-221	México	Teoloyucan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,679,596	\$1,679,596	\$1,679,596	99.98	\$0	Vivienda	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.