

Total: 1

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150300575415	Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias Con Tubería De Pvc Rd-26, Diámetro De 4" (102mm), 3" (75mm), 2 1/2" (64 Mm) Y 2" (51mm), Con Una Longitud De 8,997.82 M.L.	GEMFISE 15-084	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,990,798	\$5,024,869	\$5,024,869	71.78	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR