

Total: 1

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160300780980	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Las Mesas Huitzilapan - 315591	315591	México	Jerma	Las Mesas Huitzilapan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$68,469	\$68,469	\$68,469	\$68,469	\$68,469	\$68,469	\$68,469	\$68,469	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:

PRELIMINAR