

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	MEX15150300575415	Proyecto de inversión	7,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}}	Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias Con Tubería De Pvc Rd-26, Diámetro De 4" (102mm), 3" (75mm), 2 1/2" (64 Mm) Y 2" (51mm), Con Una Longitud De 8,997.82 M.L.	15	México	121	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO	GEMFISE15-084	N	500	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:8992.82}}	1	02-03-2015	01-12-2015	7,000,000.00	7,000,000.00	6,990,798.49	5,024,868.84	5,024,868.84	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8992.82}}	En Ejecución	Validado avances