

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO CICLO DE RECURSOS	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO MODALIDAD Y PROGRAMA	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	DETALLE PROYECTO UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES ANTE LA MODIFICA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENT AJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX17170300926132	Proyecto de inversión	13,394.52	26,722.80	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Piso Firme En La Cabecera Municipal - 121826	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE APAXCO	121826	15	31-07-2017	31-10-2017	6,631.02	6,631.02	6,631.02	6,631.02	6,631.02	Metros Cuadrados	72	72	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX17170300927088	Proyecto de inversión	1,622,778.42	811,398.21	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En Escuela Secundaria Técnica Jaime Torres Bodet - 160193	México	Hueypoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA	160193	399	12-09-2017	01-11-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	2	MEX17170300926131	Proyecto de inversión	4,464.84	17,815.20	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Piso Firme En La Col Veintitres De Noviembre - 121731	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE APAXCO	121731	5	31-07-2017	31-10-2017	11,117.94	11,117.94	11,117.94	11,117.94	11,117.94	Metros Cuadrados	48	48	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX17170300926133	Proyecto de inversión	27,408.76	54,718.36	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Techos Firmes En La Col La Estacion - 118096	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE APAXCO	118096	10	31-07-2017	31-10-2017	13,605.22	13,605.22	13,605.22	13,605.22	13,605.22	Metros Cuadrados	240	240	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX17170300926137	Proyecto de inversión	274,091.60	1,039,648.76	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Techos Firmes En El Bo Santa Maria - 118086	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE APAXCO	118086	100	31-07-2017	31-10-2017	628,511.36	628,511.36	628,511.36	628,511.36	628,511.36	Metros Cuadrados	912	912	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX17170300926130	Proyecto de inversión	4,464.84	17,815.20	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Piso Firme En La Col La Estacion - 121801	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE APAXCO	121801	5	31-07-2017	31-10-2017	11,117.94	11,117.94	11,117.94	11,117.94	11,117.94	Metros Cuadrados	48	48	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX17170300927107	Proyecto de inversión	223,361.50	111,680.75	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Drenaje Sanitario Calle Del Pino - 93682	México	Hueypoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO DE HUEYPOXTLA	93682	0	24-07-2017	01-09-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	2	MEX17170200862995	Proyecto de inversión	233,681.00	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Drenaje Sanitario Calle Acacia Y Acala - 92835	México	Hueypoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO DE HUEYPOXTLA	92835	0	03-07-2017	01-08-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	2	MEX17170300926129	Proyecto de inversión	89,296.80	133,614.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Piso Firme En La Col Loma Bonita - 121629	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE APAXCO	121629	100	31-07-2017	31-10-2017	331.20	331.20	331.20	331.20	331.20	Metros Cuadrados	360	360	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX17170300926136	Proyecto de inversión	133,945.20	432,018.60	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Piso Firme En El Bo Santa Maria - 121573	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE APAXCO	121573	150	31-07-2017	31-10-2017	231,100.80	231,100.80	231,100.80	231,100.80	231,100.80	Metros Cuadrados	1164	1164	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX17170300927106	Proyecto de inversión	779,485.14	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Drenaje Sanitario Calle Chihuahua - 94511	México	Hueypoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO DE HUEYPOXTLA	94511	97	01-08-2017	01-11-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	2	MEX17170401000655	Proyecto de inversión	1,587,350.00	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En Escuela Secundaria Ciento Cinco Año De Juarez - 40035	México	Hueypoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA	40035	0	02-05-2017	01-07-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	2	MEX17170300927108	Proyecto de inversión	136,724.56	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Drenaje Sanitario Cerrada Violeta Mora - 93788	México	Hueypoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO DE HUEYPOXTLA	93788	50	18-09-2017	01-11-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	2	MEX17170300926128	Proyecto de inversión	164,454.96	164,454.96	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Costruccion De Techo Firme En La Col Loma Bonita - 118049	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE APAXCO	118049	60	31-07-2017	31-10-2017	164,454.96	164,454.96	164,454.96	164,454.96	164,454.96	Metros Cuadrados	50	50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones