

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX16160300775882	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	215,691.20	213,677.30	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Ampliación De Electrificación En El Paraje El Líndero Con El Hospital Ejido San Joaquín Del Monte Villa Victoria - 312230	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	312230	12-09-2016	29-10-2016	213,677.30	213,677.30	213,677.30	213,677.30	213,677.30	Otros	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX16160300775883	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,631,434.37	1,631,434.37	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construcción De Drenaje Sanitario Primera Etapa Barrio De San Isidro Villa Victoria - 318530	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	318530	12-09-2016	19-11-2016	1,631,434.37	1,631,434.37	1,631,434.37	1,631,434.37	1,631,434.37	Otros	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX16160300775885	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	390,376.73	388,122.73	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Ampliación De Electrificación A Un Costado De La Delegación Santa Cruz De La Rosa - 320975	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	320975	12-09-2016	29-10-2016	388,122.73	388,122.73	388,122.73	388,122.73	388,122.73	Otros	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX16160300774558	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,288,396.82	1,287,683.42	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares En Varias Comunidades Villa Victoria - 315421	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	315421	12-09-2016	30-11-2016	1,287,683.42	1,287,683.42	1,287,683.42	1,287,683.42	1,287,683.42	Vivienda	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX16160300775884	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,548,668.65	1,547,112.29	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Ampliación De Electrificación Turcio Tercera Sección Villa Victoria - 314958	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	314958	12-09-2016	29-10-2016	1,547,112.29	1,547,112.29	1,547,112.29	1,547,112.29	1,547,112.29	Otros	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX00160300810557	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	589,685.08	586,779.59	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Ampliación De Electrificación A Un Costado Del Rancho San José El Hospital Propiedad - 315254	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	315254	12-09-2016	29-10-2016	586,779.59	586,779.59	586,779.59	586,779.59	586,779.59	Otros	1.00	100	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Se rechaza folio, solicita la dependencia para corregir montos, trimestre:3.0, usuario:jeronimohernandez}, fecha:2020-10-13}, obs2: {observación:Se