

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301718881	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	22,350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DEL CAMINO TEPEXPAN SAN JUAN TEOTIHUACAN EN LA LOCALIDAD DE TEPEXPAN MUNICIPIO DE ACOLMAN - 100209	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO	100209	01-10-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	2,500	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	1	MEX200401797648	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	10,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO EL COLORADO LOS GAVILANES EN LA LOCALIDAD EL COLORADO EN EL MUNICIPIO DE ACULCO - 161364	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO	161364	02-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1,410	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	1	MEX200401797765	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SAN PABLO HUANTEPEC A EL HUISACHE EN LA LOCALIDAD SAN PABLO HUANTEPEC EN EL MUNICIPIO DE JILOTEPEC - 161963	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO	161963	02-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	996	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	1	MEX200401797820	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,050,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO DE PIEDRA DEL CORAZÓN A EJIDO SAN ANTONIO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO SANTA CRUZ MUNICIPIO DE MORELOS - 162533	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO	162533	02-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	780	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	1	MEX200401797851	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,170,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD SANTIAGO ZULA EN EL MUNICIPIO DE TEMAMATLA - 162930	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO	162930	02-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,265	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798010	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD VILLA DE SAN NICOLÁS COATEPEC DE LAS BATEAS EN LA CALLE JAVIER MINA - 165292	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	165292	13-11-2020	15-12-2020	2,491,859.68	2,491,859.68	2,491,859.68	2,491,859.68	2,491,859.68	Metros Cuadrados	1,960	1,960	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798094	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	320,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHALCO LOCALIDAD SAN JUAN TEZOMPA ASENTAMIENTO SAN JUAN TEZOMPA - 166138	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	166138	01-11-2020	20-12-2020	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	Vivienda	4	4	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401804283	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA EVITAR DERRUMBES EN EL MUNICIPIO DE TIMILPAN EN EL CAMINO REAL DE LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL PRIMERA MZA ZONA ZAP - 250484	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	250484	22-12-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	150	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401804360	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	66,666.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TIMILPAN LOCALIDAD DE BARRIO MORELOS TERCERA MANZANA - 251421	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN MEXICO	251421	17-12-2020	30-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	1	MEX200401804377	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	266,666.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TIMILPAN LOCALIDAD DE ZARAGOZA - 251689	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN MEXICO	251689	17-12-2020	30-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	4	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	1	MEX200301718774	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE - 98034	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS CONCURSOS Y CONTRATOS	98034	01-10-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	450	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	1	MEX200301718822	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DEL JACAL EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE - 98934	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS CONCURSOS Y CONTRATOS	98934	01-10-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	500	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	1	MEX200401797284	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	623,984.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DIEZ DE MAYO COLONIA DOS DE JULIO SAN MARCOS JILOTZINGO HUEYPOXTLA - 157058	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA	157058	15-10-2020	15-12-2020	623,902.09	623,902.09	623,902.09	623,902.09	623,902.09	Metros Cuadrados	752	752	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401797543	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	13,755,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO GAVIA A LIRIOS EN LA LOCALIDAD GAVIA CHICA RINCÓN MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN - 160607	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	160607	02-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1,800	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	1	MEX200401797687	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	294,117.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS LOCALIDAD QUINTA MANZANA ASENTAMIENTO QUINTA MANZANA - 161549	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	161549	12-10-2020	26-12-2020	294,117.59	294,117.59	294,117.59	294,117.59	294,117.59	Vivienda	5	5	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401797692	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	294,117.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS LOCALIDAD PLAN DE VIGAS ASENTAMIENTO PLAN DE VIGAS - 161567	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARRO URBANO	161567	12-10-2020	26-12-2020	294,117.59	294,117.59	294,117.59	294,117.59	294,117.59	Vivienda	5	5	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX200401797705	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	294,117.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS LOCALIDAD JALTEPEC DE ARRIBA ASENTAMIENTO JALTEPEC DE ARRIBA - 161636	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	161636	12-10-2020	26-12-2020	294,117.59	294,117.59	294,117.59	294,117.59	294,117.59	Vivienda	5	5	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401797803	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	10,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA GLORIETA A TROJES A EL ESTANCO EN LA LOCALIDAD DE EL ESTANCO MUNICIPIO DE LUVIANOS - 162372	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	162372	02-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1,550	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401797903	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO QUE CONECTA AL CENTRO UNIVERSITARIO UAEM TEMASCALTEPEC CON EL BARRIO LAS JUNTAS EN LA LOCALIDAD DE TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC - 163975	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	163975	02-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	820	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401798005	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD SANTIAGO TILAPA EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA - 165247	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	165247	13-11-2020	15-12-2020	3,497,674.48	3,497,674.48	3,497,674.48	3,497,674.48	3,497,674.48	Metros Cuadrados	2,900	2,900	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401798357	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE VALLE DE ALLENDE - 171612	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NEZAHUALCOYOTL	171612	01-11-2020	30-12-2020	0.00	2,889,058.47	2,889,058.47	2,889,058.47	2,889,058.47	2,889,058.47	Metros lineales	240	240	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798366	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,724,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE VALLE DE ALLENDE - 171729	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NEZAHUALCOYOTL	171729	01-11-2020	30-12-2020	0.00	1,716,908.31	1,716,908.31	1,716,908.31	1,716,908.31	1,716,908.31	Metros Cuadrados	1,920	1,920	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401802429	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	715,522.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN MUNICIPAL TODO EL MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO - 225785	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	225785	01-12-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:Se leccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario	
2021	1	MEX200401802436	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	112,238.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN MUNICIPAL TODO EL MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO - 225995	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	225995	15-12-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	16	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401797936	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	10,270,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACION CON CARPETA HIDRAULICA DE CALLES Y CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE HOSPITAL PROPIEDAD DOS ESTRELLAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA - 164361	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	164361	02-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	2,800	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	1	MEX200401797993	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD SAN PEDRO TLALTIZAPAN EN LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 165145	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	165145	13-11-2020	15-12-2020	994,505.21	994,505.21	994,505.21	994,505.21	994,505.21	Metros Cuadrados	770	770	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401801557	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,878,674.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA Y GUARNICIONES EN TOLUCA LOCALIDAD CACALOMACÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL ZACANGO CALLE LOS CEDROS - 209705	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TOLUCA	209705	30-11-2020	31-12-2020	1,878,051.07	1,878,051.07	1,878,051.07	1,878,051.07	1,878,051.07	Metros Cuadrados	2,132	2,132	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401802421	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	589,254.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN MUNICIPAL TODO EL MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO - 225626	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	225626	15-12-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	84	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	1	MEX200401802434	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	224,477.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN MUNICIPAL TODO EL MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO - 225943	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	225943	15-12-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	32	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	1	MEX200401804333	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	272,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN TIMILPAN LOCALIDAD DE ZARAGOZA - 251089	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	251089	18-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	34	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	1	MEX200401804445	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	56,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN TIMILPAN LOCALIDAD BARRIO DE OCAMPO - 252717	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN MEXICO	252717	17-12-2020	30-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	7	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	1	MEX200301718835	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO CERRO DE LA LUNA DEL FRESNO NICHÍ - 99067	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN	99067	01-10-2020	31-12-2020	1,748,015.73	1,748,015.73	1,748,015.73	1,748,015.73	1,748,015.73	Otros	22	22	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401801600	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	254,298.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TOLUCA LOCALIDAD CACALOMACÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL ZACANGO CALLE LOS CEDROS - 210387	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TOLUCA	210387	30-11-2020	31-12-2020	252,064.84	252,064.84	252,064.84	252,064.84	252,064.84	Metros lineales	267	267	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401802401	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,788,804.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN MUNICIPAL TODO EL MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO - 225187	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	225187	15-12-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	255	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	1	MEX200401804284	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	66,666.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TIMILPAN LOCALIDAD DE BARRIO MORELOS PRIMERA MANZANA - 250487	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN MEXICO	250487	17-12-2020	30-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	1	MEX200401804285	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	48,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN TIMILPAN LOCALIDAD DE BO HIDALGO - 250490	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	250490	18-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	6	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	1	MEX200401804404	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	266,666.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TIMILPAN LOCALIDAD HUAPANGO - 252176	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN MEXICO	252176	17-12-2020	30-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	4	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	1	MEX200401804447	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	56,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN TIMILPAN LOCALIDAD DE BO ITURBIDE - 252743	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	252743	11-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	7	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	1	MEX200301718803	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DEL CAMINO REAL A SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DEL JACAL MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE - 98638	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS CONCURSOS Y CONTRATOS	98638	01-10-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	700	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	1	MEX200401797699	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	294,117.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS LOCALIDAD AQUIAPAN ASENTAMIENTO AQUIAPAN - 161606	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	161606	12-10-2020	26-12-2020	294,117.59	294,117.59	294,117.59	294,117.59	294,117.59	Vivienda	5	5	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401797708	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	294,117.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS LOCALIDAD AHUACATITLÁN AGUACATITLÁN ASENTAMIENTO AHUACATITLÁN - 161651	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	161651	12-10-2020	26-12-2020	294,117.59	294,117.59	294,117.59	294,117.59	294,117.59	Vivienda	5	5	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401797848	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A SAN FRANCISCO SOLO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO SOLO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN - 162880	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	162880	02-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1,000	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	1	MEX200401797971	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,130,770.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN SAN JOSÉ GUADALUPE HUICHOCHITLÁN DELEGACION SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLÁN - 164981	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TOLUCA	164981	01-10-2020	31-12-2020	1,129,542.44	1,129,542.44	1,129,542.44	1,129,542.44	1,129,542.44	Metros Cuadrados	512	512	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798348	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,376,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JUÁREZ PANTITLÁN - 171483	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NEZAHUALCOYOTL	171483	01-11-2020	30-12-2020	0.00	2,367,463.57	2,367,463.57	2,367,463.57	2,367,463.57	Metros lineales	1,200	1,200	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401802414	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	477,015.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	EQUIPAMIEMNTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN MUNICIPAL TODO EL MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO - 225494	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	225494	15-12-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	68	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	1	MEX200401804305	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	120,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN TIMILPAN LOCALIDAD DE BO MORELOS - 250801	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	250801	18-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	15	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	1	MEX200401804354	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	56,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN TIMILPAN LOCALIDAD DE LOMAS DE EMILIANO ZAPATA - 251351	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	251351	18-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	7	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	1	MEX200301718771	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DEL CAMINO A CERRO DE GUADALUPE EN VILLA DE ALLENDE - 97991	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS CONCURSOS Y CONTRATOS	97991	01-10-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1,200	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	1	MEX200301718785	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	19,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ VILLA DE ALLENDE - 98273	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS CONCURSOS Y CONTRATOS	98273	01-10-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	2,803	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	1	MEX200301721527	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD EJIDO DE MIAHUATLÁN ASENTAMIENTO EJIDO DE MIAHUATLÁN PARTE DOS - 128061	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	128061	01-10-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401797635	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD SALITRE DEL CERRO MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE - 161297	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	161297	02-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	624	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	1	MEX200401797766	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	10,060,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE PUENTE LOS VELÁZQUEZ MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA - 161967	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	161967	02-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1,688	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	1	MEX200401797850	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	18,805,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD SECCIÓN DE GUADALUPE MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA - 162927	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	162927	02-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	3,515	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798442	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN VILLA DEL CARBÓN LOCALIDAD VILLA DEL CARBÓN ASENTAMIENTO VILLA DEL CARBÓN - 173259	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	173259	01-11-2020	31-12-2020	3,498,342.34	3,498,342.34	3,498,342.34	3,498,342.34	3,498,342.34	Metros Cuadrados	2,365	2,365	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401804348	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	66,667.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TIMILPAN LOCALIDAD DE BARRIO MORELOS SEGUNDA MANZANA - 251267	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN MEXICO	251267	17-12-2020	30-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	1	MEX200401804368	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	266,666.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TIMILPAN LOCALIDAD EL PALMITO - 251509	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN MEXICO	251509	17-12-2020	30-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	4	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	1	MEX200401804376	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN EL MUNICIPIO DE TIMILPAN EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA - 251664	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	251664	18-12-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	240	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	1	MEX200401804407	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN EL MUNICIPIO DE TIMILPAN EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGUITO MAXDA - 252198	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	252198	17-12-2020	30-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	300	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401804435	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	160,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN TIMILPA LOCALIDAD DE PUEBLO DE RINCON DE BUCIO - 252630	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	252630	18-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	20	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	1	MEX200301718814	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE - 98892	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS CONCURSOS Y CONTRATOS	98892	01-10-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,803	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	1	MEX200301718820	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE SANTIAGO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE - 98921	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS CONCURSOS Y CONTRATOS	98921	01-10-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	747	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	1	MEX200301718834	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD EJIDO DE MIAHUATLÁN PARTE DOS - 99062	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN	99062	01-10-2020	31-12-2020	2,394,760.61	2,394,760.61	2,394,760.61	2,394,760.61	2,394,760.61	Otros	30	30	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301718839	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	643,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE TEPEXPAN MUNICIPIO DE ACOLMAN - 99124	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS CONCURSOS Y CONTRATOS	99124	01-10-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	750	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	1	MEX200401797285	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE CERRILLO CHICO HACIA LOS CEDROS SUCHITEPEC CERRILLO CHICO VILLA VICTORIA - 157077	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	157077	20-10-2020	20-11-2020	2,998,966.56	2,998,966.56	2,998,966.56	2,998,966.56	2,998,966.56	Metros Cuadrados	3,876	3,876	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401797656	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,060,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A SAN ANTONIO ARROYO ZARCO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ARROYO ZARCO EN EL MUNICIPIO DE ACULCO - 161392	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO	161392	02-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1,000	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	1	MEX200401797770	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,015,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RAMAL VILLA VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA - 162004	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO	162004	02-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	800	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401797826	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	12,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE PIEDRA DEL CORAZÓN A EJIDO SAN ANTONIO EN LA LOCALIDAD BARRIO CUARTO EN EL MUNICIPIO MORELOS - 162590	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	162590	02-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1,920	0	0.00	Cancelado	Cancelación	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798155	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,201,223.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN TUXTEPEC - 166431	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	166431	16-11-2020	31-12-2020	1,199,784.24	1,199,784.24	1,199,784.24	1,199,784.24	1,199,784.24	Otros	2,168	2,168	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401802426	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	561,194.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN MUNICIPAL TODO EL MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO - 225720	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	225720	15-12-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0	0.00	Cancelado	Cancelación	Sin observaciones
2021	1	MEX200401802433	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	189,403.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN MUNICIPAL TODO EL MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO - 225886	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	225886	15-12-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	27	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401802438	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	42,089.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN MUNICIPAL TODO EL MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO - 226024	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	226024	15-12-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	6	0	0.00	Cancelado	Cancelación	Sin observaciones
2021	1	MEX200401804344	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	72,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN TIMILPAN LOCALIDAD DE DE LA CAMPESINA - 251228	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	251228	18-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	9	0	0.00	Cancelado	Cancelación	Sin observaciones
2021	1	MEX200401804384	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	266,666.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TIMILPAN LOCALIDAD DE RINCÓN DE BUCIO - 251781	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN MEXICO	251781	17-12-2020	30-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	4	0	0.00	Cancelado	Cancelación	Sin observaciones
2021	1	MEX200301718684	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	10,359,397.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN JUAN EVANGELISTA ASENTAMIENTO SAN JUAN EVANGELISTA - 96390	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	96390	01-10-2020	31-12-2020	10,359,397.83	10,359,397.83	10,359,397.83	10,359,397.83	10,359,397.83	Metros lineales	5,297	5,297	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301718811	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,795,982.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD CALVARIO DEL CARMEN VARIAS CALLES RUMBO A LA PRESA DE TEPETITLÁN - 98831	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN	98831	01-10-2020	31-12-2020	1,795,982.93	1,795,982.93	1,795,982.93	1,795,982.93	1,795,982.93	Otros	22	22	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301718823	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,659,739.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD RANCHO LA VIRGEN SAN PEDRO EL ALTO PARTE UNO - 98935	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN	98935	01-10-2020	31-12-2020	1,659,739.92	1,659,739.92	1,659,739.92	1,659,739.92	1,659,739.92	Otros	20	20	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301718832	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,236,997.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD MIAHUATLÁN DE HIDALGO SANTA CRUZ MIAHUATLÁN - 99042	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN	99042	01-10-2020	31-12-2020	2,236,997.38	2,236,997.38	2,236,997.38	2,236,997.38	2,236,997.38	Otros	30	30	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301720077	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,998,755.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA AVENIDA BENITO JUÁREZ TERCERA ETAPA CABECERA MUNICIPAL - 116000	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	116000	20-10-2020	31-12-2020	7,998,755.87	7,998,755.87	7,998,755.87	7,998,755.87	7,998,755.87	Metros Cuadrados	1,455	1,455	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301721486	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	608,576.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD EJIDO DE MIAHUATLÁN ASENTAMIENTO EJIDO DE MIAHUATLAN PARTE UNO - 127876	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	127876	01-10-2020	31-12-2020	608,576.47	608,576.47	608,576.47	608,576.47	608,576.47	Metros lineales	1,300	1,300	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401797281	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,999,865.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE SAN LUIS LA GAVIA HACIA SAN LUIS LA MANZANA EN SAN LUIS LA GAVIA VILLA VICTORIA - 156993	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	156993	20-10-2020	20-11-2020	2,999,865.27	2,999,865.27	2,999,865.27	2,999,865.27	2,999,865.27	Metros Cuadrados	3,876	3,876	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401797736	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	176,470.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS LOCALIDAD CERRO DE TLAPEXCO SEGUNDA MANZANA ASENTAMIENTO CERRO DE TLAPEXCO SEGUNDA MANZANA - 161837	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	161837	12-10-2020	26-12-2020	176,470.56	176,470.56	176,470.56	176,470.56	176,470.56	Vivienda	3	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401797962	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,224,876.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REENCARPETADO EN AV TUXPAN DE PLAN DE SAN LUIS A AV JUSTO SIERRA - 164839	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES	164839	15-11-2020	15-12-2020	1,224,876.48	1,224,876.48	1,224,876.48	1,224,876.48	1,224,876.48	Metros Cuadrados	1,846	1,846	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401798038	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,349,869.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO EN JOQUICINGO LOCALIDAD JOQUICINGO DE LEÓN GUZMÁN ASENTAMIENTO JOQUICINGO - 165720	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	165720	01-11-2020	26-12-2020	2,349,869.39	2,349,869.39	2,349,869.39	2,349,869.39	2,349,869.39	Metros Cuadrados	3,435	3,435	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798055	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,239,091.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO EN JOQUICINGO LOCALIDAD JOQUICINGO DE LEÓN GUZMÁN ASENTAMIENTO JOQUICINGO - 165819	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	165819	01-11-2020	26-12-2020	2,239,091.29	2,239,091.29	2,239,091.29	2,239,091.29	2,239,091.29	Metros Cuadrados	2,850	2,850	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798069	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	88,541.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDA EN TULTITLÁN LOCALIDAD COLONIA LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS - 165933	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	165933	15-11-2020	30-12-2020	88,541.32	88,541.32	88,541.32	88,541.32	88,541.32	Vivienda	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798091	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	80,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHALCO LOCALIDAD CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS ASENTAMIENTO BARRIO SAN SEBASTIÁN - 166105	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	166105	01-11-2020	20-12-2020	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	Vivienda	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798113	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	88,541.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA RINCONADA SAN MARCOS - 166243	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	166243	15-11-2020	30-12-2020	88,541.33	88,541.33	88,541.33	88,541.33	88,541.33	Vivienda	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798125	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	80,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHALCO LOCALIDAD CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS ASENTAMIENTO COVADONGA - 166292	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	166292	01-11-2020	20-12-2020	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	Vivienda	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798130	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TEJUPILCO LOCALIDAD RINCÓN DE LÓPEZ ASENTAMIENTO RINCÓN DE LÓPEZ - 166315	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	166315	01-11-2020	30-12-2020	2,450,000.00	2,450,000.00	2,450,000.00	2,450,000.00	2,450,000.00	Vivienda	35	35	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798144	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHALCO LOCALIDAD SAN PABLO ATLAZALPAN ASENTAMIENTO SAN PABLO ATLAZALPAN - 166376	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	166376	01-11-2020	20-12-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Vivienda	5	5	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401798146	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,345,990.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE DOS POSTES AL BARRIO LA LOMA DONGÚ - 166381	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	166381	16-11-2020	31-12-2020	1,345,990.36	1,345,990.36	1,345,990.36	1,345,990.36	1,345,990.36	Otros	850	850	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798178	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9,999,463.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE SANTIAGO - 166753	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	166753	01-10-2020	31-12-2020	9,999,463.47	9,999,463.47	9,999,463.47	9,999,463.47	9,999,463.47	Metros lineales	11,700	11,700	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798356	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	213,515.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN EL MUNICIPIO DE TEPETLIXPA DELEGACION DE NEPANTLA DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ AGEB NOVENTA Y CUATRO - 171603	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	171603	03-11-2020	30-12-2020	213,515.60	213,515.60	213,515.60	213,515.60	213,515.60	Piezas	6	6	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798525	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,210,778.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD DE SAN BERNARDINO TEXCOCO LOCALIDAD SAN BERNARDINO ASENTAMIENTO SAN BERNARDINO - 174743	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	174743	15-10-2020	15-11-2020	2,210,778.60	2,210,778.60	2,210,778.60	2,210,778.60	2,210,778.60	Metros lineales	594	594	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798556	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	742,344.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA AGEB DEL MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO DE MEXICO - 175167	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TONANITLA	175167	15-11-2020	30-12-2020	742,344.76	742,344.76	742,344.76	742,344.76	742,344.76	Celdas solares	54	54	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798584	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SULTEPEC LOCALIDAD METLALTEPEC ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 175920	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	175920	05-11-2020	30-11-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Metros lineales	2,874	2,874	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798593	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SULTEPEC LOCALIDAD JALPAN JALPA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 176066	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	176066	11-11-2020	30-11-2020	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	Metros lineales	2,053	2,053	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798604	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	210,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN SULTEPEC LOCALIDAD PUENTECILLAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 176196	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	176196	11-11-2020	30-11-2020	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	Otros	15	15	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401798605	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	140,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN SULTEPEC LOCALIDAD LAS MESAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 176210	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	176210	11-11-2020	30-11-2020	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	Otros	10	10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798608	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	550,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SULTEPEC LOCALIDAD SAN MIGUEL TOTOLMALOYA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 176267	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	176267	11-11-2020	30-11-2020	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	Vivienda	10	10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401799825	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,617,941.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE OCHO CM DE ESPESOR DE LA CALLE CINCO DE MAYO DEL TRAMO DE CALLEJON SAN PEDRO HACIA EL ORIENTE COLONIA REFORMA SAN MATEO ATENCO - 187175	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	187175	01-12-2020	30-12-2020	3,617,941.33	3,617,941.33	3,617,941.33	3,617,941.33	3,617,941.33	Metros Cuadrados	3,792	3,792	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401801638	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	883,712.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA EN LOCALIDAD DE CONEJERAS EN RAMALES DEL CAMINO PRINCIPAL - 211511	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	211511	16-11-2020	31-12-2020	883,712.07	883,712.07	883,712.07	883,712.07	883,712.07	Otros	18	18	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401801645	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	653,909.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA EN LA LOCALIDAD DE DONGU BARRIO UNO SOBRE CAMINO PRINCIPAL A EL PARAJE LA NOPALERA - 211600	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	211600	16-11-2020	21-12-2020	653,909.40	653,909.40	653,909.40	653,909.40	653,909.40	Metros Cuadrados	1,534	1,534	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401801672	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	648,277.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA EN LA LOCALIDAD DE LOS TORILLES SOBRE EL CAMINO DE LA ESCUELA AL PANTEON - 211984	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	211984	30-11-2020	28-12-2020	648,277.61	648,277.61	648,277.61	648,277.61	648,277.61	Metros Cuadrados	715	715	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401801685	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,005,087.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ZAP NOVENTA Y CINCO ZUMPAHUACÁN LOCALIDAD ZUMPAHUACÁN - 212404	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	212404	01-12-2020	31-12-2020	1,005,087.08	1,005,087.08	1,005,087.08	1,005,087.08	1,005,087.08	Otros	121	121	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301718833	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,354,674.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD EJIDO DE MIAHUATLÁN PARTE UNO - 99049	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN	99049	01-10-2020	31-12-2020	1,354,674.75	1,354,674.75	1,354,674.75	1,354,674.75	1,354,674.75	Otros	50	50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401797274	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,008,871.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE ENTRE AV EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO DE SANTA MARIA AJOLOAPAN HUEYPOXTLA - 156816	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA	156816	12-10-2020	14-12-2020	3,008,871.83	3,008,871.83	3,008,871.83	3,008,871.83	3,008,871.83	Metros Cuadrados	5,799	5,799	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401797275	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,999,961.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO ENGASEME EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE - 156826	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	156826	15-10-2020	28-12-2020	1,999,961.54	1,999,961.54	1,999,961.54	1,999,961.54	1,999,961.54	Metros Cuadrados	476	476	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401797277	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,999,598.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA PISTA EN ZONA BAJA TERCERA ETAPA SAN AGUSTIN CANOHILLAS PRIMERA SECCION VILLA VICTORIA - 156880	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	156880	19-10-2020	20-11-2020	2,999,598.88	2,999,598.88	2,999,598.88	2,999,598.88	2,999,598.88	Metros Cuadrados	3,876	3,876	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401797746	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	176,470.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS LOCALIDAD YERBABUENA ASENTAMIENTO YERBABUENA - 161876	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	161876	12-10-2020	26-12-2020	176,470.56	176,470.56	176,470.56	176,470.56	176,470.56	Vivienda	3	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401797757	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	182,398.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE AZUCENA EN EL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA ESTADO DE MEXICO EN LA LOCALIDAD DE TLAZALA DE FABELA - 161922	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA	161922	03-11-2020	31-12-2020	182,398.89	182,398.89	182,398.89	182,398.89	182,398.89	Metros lineales	131	131	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401797852	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,684,433.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL Y ACCESO PRINCIPAL DE ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN EL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA COLONIA TLAZALA DE FABELA - 162933	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA	162933	03-11-2020	31-12-2020	3,684,433.48	3,684,433.48	3,684,433.48	3,684,433.48	3,684,433.48	Metros lineales	130	130	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401797937	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	860,567.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO SHOMEGE - 164374	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	164374	26-10-2020	25-11-2020	860,567.89	860,567.89	860,567.89	860,567.89	860,567.89	Metros lineales	439	439	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798014	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,494,683.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE PIRULES ENTRE CINCO DE MAYO Y ADOLFO LOPEZ MATEOS - 165387	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CHICONCUAC	165387	09-11-2020	17-12-2020	2,494,683.22	2,494,683.22	2,494,683.22	2,494,683.22	2,494,683.22	Metros Cuadrados	2,027	2,027	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798133	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	160,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHALCO LOCALIDAD SAN MARTÍN CUAUTLALPAN ASENTAMIENTO SAN MARTÍN CUAUTLALPAN - 166332	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	166332	01-11-2020	20-12-2020	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	Vivienda	2	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798140	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	240,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHALCO LOCALIDAD CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS ASENTAMIENTO JARDINES DE CHALCO - 166363	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	166363	01-11-2020	20-12-2020	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	Vivienda	3	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798152	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	67,727.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA EL PARAJE - 166414	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	166414	15-11-2020	30-12-2020	67,727.59	67,727.59	67,727.59	67,727.59	67,727.59	Vivienda	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798153	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,024,537.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRAULICO EN TEQUIXQUIAC LOCALIDAD TLAPANALOYA ASENTAMIENTO TLAPANALOYA CALLE MARIANO MATAMOROS - 166419	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TEQUIXQUIAC	166419	02-11-2020	18-12-2020	2,024,537.58	2,024,537.58	2,024,537.58	2,024,537.58	2,024,537.58	Metros Cuadrados	1,711	1,711	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798162	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LIBRAMIENTO PONIENTE ZACATONES - 166498	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	166498	03-11-2020	17-12-2020	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	Metros Cuadrados	5,129	5,129	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798548	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,499,192.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE CALLE INDEPENDENCIA A CALLE NIÑOS HEROES Y DE CALLE NIÑOS HEROES DESDE LA CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLE BENITO JUAREZ TEXCOCO LOCALIDAD SAN MIGUEL TOCUILA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TOCUILA - 175123	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEXCOCO	175123	15-10-2020	30-11-2020	1,499,192.12	1,499,192.12	1,499,192.12	1,499,192.12	1,499,192.12	Otros	63	63	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401798554	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	728,597.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA AGEB DEL MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO DE MEXICO - 175164	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TONANITLA	175164	15-11-2020	30-12-2020	728,597.63	728,597.63	728,597.63	728,597.63	728,597.63	Celdas solares	53	53	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798590	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	275,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SULTEPEC LOCALIDAD SULTEPEQUITO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 176021	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	176021	12-11-2020	30-11-2020	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	Vivienda	5	5	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798595	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SULTEPEC LOCALIDAD SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS BARRIO DE CAMINO NACIONAL - 176076	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	176076	11-11-2020	30-11-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Metros lineales	2,999	2,999	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798601	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN SULTEPEC LOCALIDAD SAN PEDRO HUEYAHUALCO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 176142	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	176142	11-11-2020	30-11-2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	Otros	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798610	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	550,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SULTEPEC LOCALIDAD SANTA CRUZ SANTA CRUZ TEXCALAPA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 176280	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE SULTEPEC	176280	11-11-2020	30-11-2020	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	Vivienda	10	10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401799810	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	283,159.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON DEL TRAMO DE CALLE EMILIANO ZAPATA A BOULEVARD MIGUEL ALEMAN COLONIA ALVARO OBREGON SAN MATEO ATENCO - 187108	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	187108	01-12-2020	30-12-2020	283,159.02	283,159.02	283,159.02	283,159.02	283,159.02	Metros lineales	252	252	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401799893	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,698,846.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN EL ORO LOCALIDAD EL ORO DE HIDALGO ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 187548	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO H AYUNTAMIENTO DE EL ORO	187548	09-11-2020	08-12-2020	2,698,846.40	2,698,846.40	2,698,846.40	2,698,846.40	2,698,846.40	Metros Cuadrados	3,409	3,409	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401799908	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,898.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN EL ORO LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 187622	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO H AYUNTAMIENTO DE EL ORO	187622	09-11-2020	08-12-2020	999,898.09	999,898.09	999,898.09	999,898.09	999,898.09	Metros Cuadrados	1,263	1,263	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401800019	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	698,852.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	DRENAJE SANITARIO A BASE DE ENCORTINADO EN CALLE RICARDO FLORES MAGON COL ALVARO OBREGON TLALMIMILOLPAN - 189220	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE LERMALA REALIZACIÓN DE ESTE PROYECTO ES DE SUMA IMPORTANCIA YA QUE ACTUALMENTE LA ZANJA QUE SE PRETENDE SUPLENIR DE AYUNTAMIENTO DE LERMA	189220	15-11-2020	20-12-2020	698,852.18	698,852.18	698,852.18	698,852.18	698,852.18	Metros lineales	49	49	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401800223	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,274,803.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN ZONA ORIENTE SAN PEDRO HUITZILAPAN - 191300	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE LERMA	191300	17-11-2020	31-12-2020	2,274,803.20	2,274,803.20	2,274,803.20	2,274,803.20	2,274,803.20	Otros	282	282	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401801622	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	373,851.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA EN LA LOCALIDAD DE BOVINI EN LA CALLE CAMINO REAL - 211232	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	211232	16-11-2020	31-12-2020	373,851.80	373,851.80	373,851.80	373,851.80	373,851.80	Metros Cuadrados	995	995	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401801662	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	597,440.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA LOCALIDAD DE JUANDO EN EL CAMINO QUE VA DE JUANDO HACIA JUANDO CHIQUITO - 211888	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	211888	16-11-2020	31-12-2020	597,440.94	597,440.94	597,440.94	597,440.94	597,440.94	Metros Cuadrados	770	770	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401801708	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,999,977.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE HIDALGO RUMBO AL PANTEON ZUMPAHUACÁN LOCALIDAD SAN GASPAR ASENTAMIENTO SAN GASPAR - 212668	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	212668	01-12-2020	31-12-2020	2,999,977.27	2,999,977.27	2,999,977.27	2,999,977.27	2,999,977.27	Metros Cuadrados	2,450	2,450	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401801714	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,624,308.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE DEL MAESTRO EN ZUMPAHUACÁN LOCALIDAD ZUMPAHUACÁN ASENTAMIENTO CABECERA MUNICIPAL ZAP NOVENTA Y CINCO - 212722	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	212722	01-12-2020	31-12-2020	2,624,308.68	2,624,308.68	2,624,308.68	2,624,308.68	2,624,308.68	Metros Cuadrados	2,763	2,763	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401801926	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,726,893.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE REBOMBEO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN COLONIA CIUDAD LAGO - 215435	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NEZAHUALCÓYOTL	215435	01-12-2020	31-12-2020	0.00	1,726,893.67	1,726,893.67	1,726,893.67	1,726,893.67	Otros	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401802209	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	240,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CUAUTLALPAN ASENTAMIENTO SANTIAGO CUAUTLALPAN - 220451	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN	220451	08-12-2020	31-12-2020	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	Vivienda	3	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301718801	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,122,911.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD GUADALUPE CHICO - 98631	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN	98631	01-10-2020	31-12-2020	6,122,911.44	6,122,911.44	6,122,911.44	6,122,911.44	6,122,911.44	Otros	4,500	4,500	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301718804	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,296,744.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD LAS ROSAS - 98644	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN	98644	01-10-2020	31-12-2020	3,296,744.19	3,296,744.19	3,296,744.19	3,296,744.19	3,296,744.19	Otros	15	15	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301718813	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	594,133.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD CALVARIO DEL CARMEN CAMINO COLINDANDO A PICACHO - 98889	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN	98889	01-10-2020	31-12-2020	594,133.75	594,133.75	594,133.75	594,133.75	594,133.75	Otros	15	15	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301718819	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,794,827.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO LA MESA RIOYOS BUENAVISTA CAMINO RUMBO AL TANQUE ELEVADO - 98919	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN	98919	01-10-2020	31-12-2020	1,794,827.34	1,794,827.34	1,794,827.34	1,794,827.34	1,794,827.34	Otros	70	70	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301720103	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,999,100.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA AVENIDA BOCANEGRA CABECERA MUNICIPAL - 116156	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	116156	20-10-2020	31-12-2020	3,999,100.58	3,999,100.58	3,999,100.58	3,999,100.58	3,999,100.58	Metros Cuadrados	735	735	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301721453	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	632,575.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD MIAHUATLÁN DE HIDALGO SANTA CRUZ MIAHUATLÁN ASENTAMIENTO MIAHUATLÁN DE HIDALGO SANTA CRUZ MIAHUATLÁN - 127664	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	127664	01-10-2020	31-12-2020	632,575.20	632,575.20	632,575.20	632,575.20	632,575.20	Metros lineales	1,300	1,300	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401797287	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,081,171.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO CONTINUACIÓN FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CALLE AZTECA Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE VILLA DE HUEYPOXTLA HUEYPOXTLA - 157196	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA	157196	15-10-2020	30-12-2020	7,081,171.47	7,081,171.47	7,081,171.47	7,081,171.47	7,081,171.47	Metros Cuadrados	7,169	7,169	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401797646	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	588,235.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS LOCALIDAD SAN ANTONIO PACHUQUILLA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO PACHUQUILLA - 161354	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	161354	12-10-2020	26-12-2020	588,235.20	588,235.20	588,235.20	588,235.20	588,235.20	Vivienda	10	10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401797658	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	411,764.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS LOCALIDAD AGUA FRÍA ASENTAMIENTO AGUA FRÍA - 161394	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	161394	12-10-2020	26-12-2020	411,764.64	411,764.64	411,764.64	411,764.64	411,764.64	Vivienda	7	7	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401797759	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	260,256.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE AZUCENA EN EL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA ESTADO DE MEXICO EN LA LOCALIDAD DE TLAZALA DE FABELA - 161930	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA	161930	03-11-2020	31-12-2020	260,256.45	260,256.45	260,256.45	260,256.45	260,256.45	Metros Cuadrados	318	318	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798029	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,314,988.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN LA CALLE MANUEL DOBLADO EN JOQUICINGO LOCALIDAD JOQUICINGO DE LEÓN GUZMÁN ASENTAMIENTO JOQUICINGO - 165639	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	HAYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	165639	01-11-2020	20-12-2020	1,314,988.90	1,314,988.90	1,314,988.90	1,314,988.90	1,314,988.90	Metros Cuadrados	2,025	2,025	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798033	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,498,645.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JORGE JIMENEZ CANTU DE LA AVENIDA DOCTOR GUSTAVO BAZ PRADA A LA AVENIDA ACUEDUCTO - 165666	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE ATIZAPAN ESTADO DE MEXICO	165666	01-10-2020	30-11-2020	1,498,645.02	1,498,645.02	1,498,645.02	1,498,645.02	1,498,645.02	Metros lineales	345	345	100.00	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Se rechaza Folio par corrección de montos, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronim oherandez, fecha:2021-04-16 16:07:00}}
2021	1	MEX200401798045	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,299,731.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO DE LA ESCUELA SECUNDARIA AGUA BLANCA MUNICIPIO DE ATIZAPAN MEXICO - 165755	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE ATIZAPAN ESTADO DE MEXICO	165755	01-10-2020	30-11-2020	1,299,731.69	1,299,731.69	1,299,731.69	1,299,731.69	1,299,731.69	Metros Cuadrados	1,050	1,050	100.00	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Se rechaza Folio par corrección de montos, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronim oherandez, fecha:2021-04-16 16:07:00}}

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401798104	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	160,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHALCO LOCALIDAD SAN GREGORIO CUAUTZINGO ASENTAMIENTO SAN GREGORIO CUAUTZINGO - 166201	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	166201	01-11-2020	20-12-2020	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	Vivienda	2	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798110	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	240,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHALCO LOCALIDAD SAN MARCOS HUIXTOCO ASENTAMIENTO SAN MARCOS HUIXTOCO - 166222	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	166222	01-11-2020	20-12-2020	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	Vivienda	3	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798128	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	88,541.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN TULTITLAN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARCOS - 166302	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONTITUCIONAL DE TULTITLAN	166302	15-11-2020	30-12-2020	88,541.34	88,541.34	88,541.34	88,541.34	88,541.34	Vivienda	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798132	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	88,541.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN TULTITLAN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARCOS - 166325	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	166325	15-11-2020	30-12-2020	88,541.34	88,541.34	88,541.34	88,541.34	88,541.34	Vivienda	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798151	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TEJUPILCO LOCALIDAD COLONIA BUENAVISTA PRIMERA SECCIÓN ASENTAMIENTO SELECCION EL NOMBRE DE ASENTAMIENTO - 166407	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMINETO DE TEJUPILCO	166407	01-11-2020	30-12-2020	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	Vivienda	30	30	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798158	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	775,462.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN TEQUIXQUIAC LOCALIDAD TEQUIXQUIAC ASENTAMIENTO EL REFUGIO CALLE HUATULCO - 166440	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	166440	02-11-2020	18-12-2020	775,462.42	775,462.42	775,462.42	775,462.42	775,462.42	Metros Cuadrados	607	607	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798160	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DEL PUENTE PRIMERA DE ZACANGUILLO - 166458	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	166458	03-11-2020	17-12-2020	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	Metros Cuadrados	1,229	1,229	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798167	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SEGUNDA ETAPA EL POTRERITO - 166521	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	166521	03-11-2020	17-12-2020	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	Metros Cuadrados	1,700	1,700	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798347	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	320,273.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL MUNICIPIO DE TEPETLIXPA AGEB CINCUENTA Y SEIS - 171482	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	171482	03-11-2020	30-12-2020	320,273.40	320,273.40	320,273.40	320,273.40	320,273.40	Piezas	9	9	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401798488	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,066,181.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN LA CERRADA LOTE UNO MANZANA SEIS EN TEXCOCO LOCALIDAD TEXCOCO DE MORA ASENTAMIENTO LAS VEGAS - 174211	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEXCOCO	174211	15-10-2020	16-11-2020	1,066,181.60	1,066,181.60	1,066,181.60	1,066,181.60	1,066,181.60	Metros Cuadrados	1,700	1,700	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798528	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,581,049.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE VEINTISIETE DE MARZO ENTRE CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y DIECIOCHO DE MARZO COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO DE MÉXICO - 174769	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TONANITLA	174769	15-11-2020	30-12-2020	2,581,049.16	2,581,049.16	2,581,049.16	2,581,049.16	2,581,049.16	Metros Cuadrados	2,889	2,889	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798534	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	202,414.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR ASENTAMIENTO NUEVA TEOTIHUACAN TEOTIHUACAN ESTADO DE MEXICO - 174956	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACAN	174956	07-11-2020	15-12-2020	202,414.44	202,414.44	202,414.44	202,414.44	202,414.44	Metros lineales	112	112	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798536	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	628,759.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TEXCOCO LOCALIDAD LA RESURRECCIÓN - 174980	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEXCOCO	174980	15-10-2020	11-11-2020	628,759.90	628,759.90	628,759.90	628,759.90	628,759.90	Metros Cuadrados	511	511	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798542	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,203,634.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DIECIOCHO DE MARZO ENTRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y VEINTIUNO DE MARZO COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO DE MÉXICO - 175065	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TONANITLA	175065	15-11-2020	30-12-2020	2,203,634.99	2,203,634.99	2,203,634.99	2,203,634.99	2,203,634.99	Metros Cuadrados	1,926	1,926	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798559	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	68,735.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA EGB MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO DE MEXICO - 175190	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TONANITLA	175190	15-11-2020	30-12-2020	68,735.63	68,735.63	68,735.63	68,735.63	68,735.63	Celdas solares	5	5	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798585	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SULTEPEC LOCALIDAD SULTEPEQUITO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS BARRANCA XOCHITLA - 175947	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	175947	07-11-2020	30-11-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros lineales	2,463	2,463	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401798588	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	70,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN SULTEPEC LOCALIDAD CUATRO CRUCES ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 176004	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	176004	11-11-2020	30-11-2020	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	Otros	5	5	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798591	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	80,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SULTEPEC LOCALIDAD SANTO TOMÁS DE LAS FLORES SANTO TOMÁS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 176034	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	176034	11-11-2020	30-11-2020	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	Celdas solares	10	10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798596	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	153,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN SULTEPEC LOCALIDAD SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS BARRIO DE SAN MIGUEL - 176099	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	176099	11-11-2020	30-11-2020	153,000.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	Otros	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798600	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SULTEPEC LOCALIDAD FILO DE LOS AMATES ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 176132	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	176132	11-11-2020	30-11-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros lineales	2,155	2,155	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798606	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	140,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN SULTEPEC LOCALIDAD TROJES ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 176225	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	176225	11-11-2020	30-11-2020	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	Otros	10	10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798612	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	160,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SULTEPEC LOCALIDAD CAPULA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 176294	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	176294	11-11-2020	30-11-2020	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	Celdas solares	20	20	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401798613	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SULTEPEC LOCALIDAD SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 176300	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	176300	11-11-2020	30-11-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Celdas solares	20	20	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401800164	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,530.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE FOSA SÉPTICA EN ESCUELA SECUNDARIA HEROES DE CHAPULTEPEC SAN MARTIN LAS RAJAS HUITZILAPAN - 190661	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE LERMA	190661	17-11-2020	26-12-2020	299,530.59	299,530.59	299,530.59	299,530.59	299,530.59	Otros	16	16	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401800174	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,999,429.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE FRANCISCO I MADERO SAN AGUSTIN HUITZILAPAN - 190786	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	190786	17-11-2020	31-12-2020	1,999,429.44	1,999,429.44	1,999,429.44	1,999,429.44	1,999,429.44	Otros	18	18	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401801607	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	605,152.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA LOCALIDAD DE LA TERESA - 210901	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	210901	27-11-2020	30-12-2020	605,152.83	605,152.83	605,152.83	605,152.83	605,152.83	Otros	6	6	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401801629	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,467,072.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE XONACATLAN EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO XONACATLÁN DE VICENCIO EN CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO TRAMO COMPRENDIDO DE CALLE DOLORES A CALLE VICENTE GUERRERO - 211307	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XONACATLÁN	211307	01-12-2020	31-12-2020	2,467,072.48	2,467,072.48	2,467,072.48	2,467,072.48	2,467,072.48	Metros Cuadrados	2,620	2,620	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401801659	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	695,130.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA EN LA LOCALIDAD DE DOXTEJE BARRIO II SOBRE EL CAMINO DEL PREESCOLAR HACIA LA MESITA - 211847	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	211847	16-11-2020	28-12-2020	695,130.00	695,130.00	695,130.00	695,130.00	695,130.00	Metros Cuadrados	1,632	1,632	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401801669	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	605,152.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA EN LOCALIDAD DE LA LOMA SANTA MARIA LA LOMA EN LA CALLE REVOLUCIÓN - 211970	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	211970	16-11-2020	31-12-2020	605,152.83	605,152.83	605,152.83	605,152.83	605,152.83	Metros Cuadrados	660	660	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401797959	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,468,341.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE LA CALLE FELIPE VILLANUEVA Y LA CALLE NICOLÁS BRAVO SAN PABLO AUTOPAN - 164819	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TOLUCA	164819	01-10-2020	31-12-2020	4,468,341.32	4,468,341.32	4,468,341.32	4,468,341.32	4,468,341.32	Metros Cuadrados	4,800	4,800	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798015	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	565,472.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CERRADA PIRULES - 165402	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CHICONCUAC	165402	09-11-2020	17-12-2020	565,472.38	565,472.38	565,472.38	565,472.38	565,472.38	Metros Cuadrados	424	424	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798078	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	80,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHALCO LOCALIDAD SAN MATEO HUITZILZINGO ASENTAMIENTO SAN MATEO HUITZILZINGO - 165984	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	165984	01-11-2020	20-12-2020	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	Vivienda	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798082	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	80,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHALCO LOCALIDAD CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS ASENTAMIENTO NUEVA SAN MIGUEL - 166009	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	166009	01-11-2020	20-12-2020	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	Vivienda	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798119	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	80,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHALCO LOCALIDAD CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 166272	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	166272	01-11-2020	20-12-2020	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	Vivienda	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798122	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	88,541.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTOS DORMITORIO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LAS TORRES I - 166282	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	166282	15-11-2020	30-12-2020	88,541.34	88,541.34	88,541.34	88,541.34	88,541.34	Vivienda	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798137	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	80,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHALCO LOCALIDAD SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES ASENTAMIENTO SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES - 166353	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	166353	01-11-2020	20-12-2020	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	Vivienda	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798138	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	88,541.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA - 166357	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	166357	15-11-2020	30-12-2020	88,541.34	88,541.34	88,541.34	88,541.34	88,541.34	Vivienda	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX200401799880	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	849,417.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN EL ORO LOCALIDAD LA PALMA ASENTAMIENTO LA PALMA - 187488	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO H AYUNTAMIENTO DE EL ORO	187488	09-11-2020	08-12-2020	849,417.88	849,417.88	849,417.88	849,417.88	849,417.88	Metros Cuadrados	1,073	1,073	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401800135	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	793,875.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESC PRIM FRANCISCO I MADERO SAN NICOLAS PERALTA - 190250	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	190250	17-11-2020	30-12-2020	793,875.20	793,875.20	793,875.20	793,875.20	793,875.20	Otros	70	70	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401800150	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	896,287.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA HEROES DE CHAPULTEPEC LAS RAJAS HUITZILAPAN SAN MARTÍN - 190490	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	190490	17-11-2020	31-12-2020	896,287.91	896,287.91	896,287.91	896,287.91	896,287.91	Otros	69	69	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401801636	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	406,325.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA LOCALIDAD MADO SECTOR DOS EN ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD - 211488	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	211488	16-11-2020	30-12-2020	406,325.84	406,325.84	406,325.84	406,325.84	406,325.84	Metros lineales	270	270	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401801763	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	655,410.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA LOCALIDAD DONGU BARRIO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL - 213573	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	213573	01-12-2020	30-12-2020	655,410.00	655,410.00	655,410.00	655,410.00	655,410.00	Metros lineales	22	22	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401801777	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	405,265.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA LOCALIDAD VILLA DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA COLONIA LA CAMELIA EN LA CALLES EL PINO Y RUFINO CANO - 213719	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	213719	01-12-2020	30-12-2020	405,265.49	405,265.49	405,265.49	405,265.49	405,265.49	Metros lineales	13	13	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401801920	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	541,855.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL ASENTAMIENTO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 215392	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NEZAHUALCÓYOTL	215392	01-12-2020	31-12-2020	0.00	541,855.62	541,855.62	541,855.62	541,855.62	541,855.62	Metros lineales	100	100	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301718824	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,783,907.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD RANCHO LA VIRGEN SAN PEDRO EL ALTO PARTE DOS - 98941	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN	98941	01-10-2020	31-12-2020	1,783,907.80	1,783,907.80	1,783,907.80	1,783,907.80	1,783,907.80	Otros	57	57	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301720078	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,397,242.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN ANTONIO LA ISLA COLONIA SAN SIMON CALLE COLIMA TRAMO ENTRE FRANCISCO I MADERO Y RIO SINALOA - 116007	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	116007	01-10-2020	31-12-2020	3,397,242.58	3,397,242.58	3,397,242.58	3,397,242.58	3,397,242.58	Metros Cuadrados	3,400	3,400	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301720178	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	539,205.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO LA ISLA - 116704	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	116704	01-10-2020	31-12-2020	539,205.12	539,205.12	539,205.12	539,205.12	539,205.12	Celdas solares	50	50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301721499	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,049,438.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD EJIDO DE MIAHUATLÁN ASENTAMIENTO EJIDO DE MIAHUATLAN PARTE UNO - 127930	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	127930	01-10-2020	31-12-2020	2,049,438.00	2,049,438.00	2,049,438.00	2,049,438.00	2,049,438.00	Metros lineales	1,200	1,200	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401797278	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,999,549.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA EL PARAJE LOS ABUNDIO LOMA DE LIENZO VILLA VICTORIA - 156937	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	156937	20-10-2020	20-11-2020	2,999,549.34	2,999,549.34	2,999,549.34	2,999,549.34	2,999,549.34	Metros Cuadrados	3,876	3,876	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401797279	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	655,889.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DIECISÉIS DE ABRIL ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DIEZ DE MAYO COLONIA DOS DE JULIO SAN MARCOS JILOTZINGO HUEYPOXTLA - 156958	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA	156958	19-10-2020	14-12-2020	655,889.96	655,889.96	655,889.96	655,889.96	655,889.96	Metros Cuadrados	790	790	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401797670	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	411,764.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS LOCALIDAD BUENOS AIRES ASENTAMIENTO BUENOS AIRES - 161454	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	161454	12-10-2020	26-12-2020	411,764.64	411,764.64	411,764.64	411,764.64	411,764.64	Vivienda	7	7	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401797744	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	176,470.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS LOCALIDAD TOTOLTEPEC DE LA PAZ ASENTAMIENTO TOTOLTEPEC DE LA PAZ - 161869	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	161869	12-10-2020	26-12-2020	176,470.56	176,470.56	176,470.56	176,470.56	176,470.56	Vivienda	3	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401798163	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	826,262.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DONGU - 166499	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	166499	16-11-2020	31-12-2020	826,262.00	826,262.00	826,262.00	826,262.00	826,262.00	Metros Cuadrados	1,000	1,000	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798371	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,364,844.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SACACOSECHA EN CALLE FERROCARRIL EN LA DELEGACION DE NEPANTLA DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 171776	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	171776	03-11-2020	30-12-2020	1,364,844.00	1,364,844.00	1,364,844.00	1,364,844.00	1,364,844.00	Metros lineales	245	245	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798465	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	110,624.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA AV ESCUELA NAVAL MILITAR ASENTAMIENTO NUEVA TEOTIHUACAN - 173803	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN	173803	07-11-2020	15-12-2020	110,624.51	110,624.51	110,624.51	110,624.51	110,624.51	Metros lineales	120	120	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798543	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	983,468.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE VIA LAGO E HIDALGO EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN FELIPE ASENTAMIENTO SAN FELIPE - 175078	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEXCOCO	175078	15-10-2020	30-11-2020	983,468.88	983,468.88	983,468.88	983,468.88	983,468.88	Otros	38	38	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798549	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,498,436.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA AGEB VEINTE DEL MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO DE MEXICO - 175130	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TONANITLA	175130	15-11-2020	30-12-2020	1,498,436.64	1,498,436.64	1,498,436.64	1,498,436.64	1,498,436.64	Celdas solares	109	109	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798553	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	206,206.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA AGEB VEINTE DEL MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO DE MEXICO - 175161	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TONANITLA	175161	15-11-2020	30-12-2020	206,206.88	206,206.88	206,206.88	206,206.88	206,206.88	Celdas solares	15	15	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401799883	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	852,293.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC RD VEINTISEIS DE PASEO TOLLOCAN Y BOULEVARD MIGUEL ALEMAN DEL TRAMO DE CALLE FRONTERA A CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COLONIA ALVARO OBREGON SAN MATEO ATENCO - 187499	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	187499	01-12-2020	30-12-2020	852,293.47	852,293.47	852,293.47	852,293.47	852,293.47	Metros lineales	260	260	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401800085	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,199,456.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE LINEA SUBTERRANEA Y RECALIBRACION DE LINEA DE MEDIA TENSION SANTA MARIA ATARASQUILLO - 189770	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	189770	13-11-2020	17-12-2020	2,199,456.79	2,199,456.79	2,199,456.79	2,199,456.79	2,199,456.79	Otros	90	90	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX200401800206	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	799,437.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE AZTLAN COL ADOLFO LOPEZ MATEOS HUITZILAPAN - 191172	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	191172	17-11-2020	21-12-2020	799,437.62	799,437.62	799,437.62	799,437.62	799,437.62	Otros	7	7	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401801656	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	797,202.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA LOCALIDAD TIXMADEJE CHIQUITO EN CAMINO QUE PERMITE EL ACCESO PRINCIPAL DEL PREESCOLAR FRIDA KAHLO - 211739	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	211739	16-11-2020	30-12-2020	797,202.00	797,202.00	797,202.00	797,202.00	797,202.00	Metros Cuadrados	1,869	1,869	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401801663	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	898,759.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA EN LA LOCALIDAD DE PUENTECILLAS SOBRE EL CAMINO A LOMA DE LOS TORRUIOS - 211900	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	211900	16-11-2020	28-12-2020	898,759.00	898,759.00	898,759.00	898,759.00	898,759.00	Metros Cuadrados	2,652	2,652	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401801668	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	697,331.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL EN TRAMO QUE VA DESDE LA IGLESIA HACIA SAN JOSE BOCTO - 211961	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	211961	26-11-2020	30-12-2020	697,331.40	697,331.40	697,331.40	697,331.40	697,331.40	Metros Cuadrados	1,950	1,950	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401801729	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,296,288.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD DE CENTRO DE SALUD SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN LOCALIDAD DE SAN PABLO TEJALPA - 212967	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	212967	01-12-2020	31-12-2020	2,296,288.64	2,296,288.64	2,296,288.64	2,296,288.64	2,296,288.64	Metros Cuadrados	610	610	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401801918	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,015,680.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL ASENTAMIENTO SANTA MARTHA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ITZCOATL - 215381	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NEZAHUALCÓYOTL	215381	01-12-2020	31-12-2020	0.00	1,015,680.43	1,015,680.43	1,015,680.43	1,015,680.43	1,015,680.43	Metros Cuadrados	285	285	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401797273	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,999,913.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL HACIA LA UNION BERROS SAN AGUSTIN BERROS VILLA VICTORIA - 156808	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	156808	19-10-2020	20-11-2020	2,999,913.63	2,999,913.63	2,999,913.63	2,999,913.63	2,999,913.63	Metros Cuadrados	3,876	3,876	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401797681	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	411,764.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS LOCALIDAD LA UNIÓN RIVA PALACIO ASENTAMIENTO LA UNIÓN RIVA PALACIO - 161515	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	161515	12-10-2020	26-12-2020	411,764.64	411,764.64	411,764.64	411,764.64	411,764.64	Vivienda	7	7	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401797716	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	176,470.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS LOCALIDAD TRIGUILLOS ASENTAMIENTO TRIGUILLOS - 161688	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	161688	12-10-2020	26-12-2020	176,470.56	176,470.56	176,470.56	176,470.56	176,470.56	Vivienda	3	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401797733	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	176,470.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS LOCALIDAD TEPEHUAJES ASENTAMIENTO TEPEHUAJES - 161823	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	161823	12-10-2020	26-12-2020	176,470.56	176,470.56	176,470.56	176,470.56	176,470.56	Vivienda	3	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401797938	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,518,722.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA ISIDRO FABELA ALFARO - 164389	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	164389	26-10-2020	09-12-2020	2,518,722.79	2,518,722.79	2,518,722.79	2,518,722.79	2,518,722.79	Metros Cuadrados	1,120	1,120	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798061	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	80,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHALCO LOCALIDAD SAN LORENZO CHIMALPA ASENTAMIENTO SAN LORENZO CHIMALPA - 165846	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	165846	01-11-2020	20-12-2020	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	Vivienda	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798066	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,292,428.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE DE LAS ROSAS JOQUICINGO LOCALIDAD TECHUCHULCO DE ALLENDE ASENTAMIENTO TECHUCHULCO DE ALLENDE - 165861	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	165861	01-11-2020	15-12-2020	1,292,428.67	1,292,428.67	1,292,428.67	1,292,428.67	1,292,428.67	Metros Cuadrados	1,395	1,395	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798071	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	80,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHALCO LOCALIDAD CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS ASENTAMIENTO CULTURAS DE MÉXICO - 165938	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	165938	01-11-2020	20-12-2020	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	Vivienda	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401798103	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	80,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHALCO LOCALIDAD LA CANDELARIA TLAPALA ASENTAMIENTO LA CANDELARIA TLAPALA - 166186	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	166186	01-11-2020	20-12-2020	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	Vivienda	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798353	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	747,304.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN EL MUNICIPIO DE TEPETLIXPA AGEB SETENA Y CINCO - 171567	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	171567	03-11-2020	30-12-2020	747,304.60	747,304.60	747,304.60	747,304.60	747,304.60	Piezas	21	21	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798417	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO EN TENANCINGO ESTADO DE MÉXICO PRIMERA ETAPA - 172876	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	172876	02-11-2020	31-12-2020	8,400,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	Metros Cuadrados	2,250	2,250	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798501	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	266,292.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CERRADA LOTE UNO MANZANA SEIS TEXCOCO LOCALIDAD TEXCOCO DE MORA ASENTAMIENTO LAS VEGAS - 174484	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEXCOCO	174484	15-10-2020	16-11-2020	266,292.56	266,292.56	266,292.56	266,292.56	266,292.56	Metros Cuadrados	270	270	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798509	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	311,724.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CERRADA LOTE UNO MANZANA SEIS TEXCOCO LOCALIDAD TEXCOCO DE MORA ASENTAMIENTO LAS VEGAS - 174551	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEXCOCO	174551	15-10-2020	16-11-2020	311,724.83	311,724.83	311,724.83	311,724.83	311,724.83	Otros	10	10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798541	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	314,882.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE MORELOS TEXCOCO LOCALIDAD LA RESURRECCIÓN ASENTAMIENTO LA RESURRECCIÓN - 175035	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEXCOCO	175035	15-10-2020	15-11-2020	314,882.00	314,882.00	314,882.00	314,882.00	314,882.00	Otros	10	10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798561	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	68,735.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO DE MEXICO - 175194	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TONANITLA	175194	15-11-2020	30-12-2020	68,735.63	68,735.63	68,735.63	68,735.63	68,735.63	Celdas solares	5	5	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798597	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SULTEPEC LOCALIDAD JALPAN JALPA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 176112	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	176112	11-11-2020	30-11-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Metros lineales	1,642	1,642	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401798602	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	140,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN SULTEPEC LOCALIDAD SAN JOSÉ EL POTRERO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 176175	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	176175	11-11-2020	30-11-2020	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	Otros	10	10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401799926	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,798,783.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN EL ORO LOCALIDAD SANTIAGO OXTEMPAN ASENTAMIENTO SANTIAGO OXTEMPAN - 187824	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO H AYUNTAMIENTO DE EL ORO	187824	09-11-2020	08-12-2020	1,798,783.27	1,798,783.27	1,798,783.27	1,798,783.27	1,798,783.27	Metros Cuadrados	2,273	2,273	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401800006	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,798,991.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN EL ORO LOCALIDAD BARRIO DEL GIGANTE ASENTAMIENTO EL GIGANTE - 188986	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO H AYUNTAMIENTO DE EL ORO	188986	09-11-2020	08-12-2020	1,798,991.80	1,798,991.80	1,798,991.80	1,798,991.80	1,798,991.80	Metros Cuadrados	2,273	2,273	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401800012	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,935.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ORO LOCALIDAD BARRIO LA ESTRELLITA - 189094	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO H AYUNTAMIENTO DE EL ORO	189094	09-11-2020	08-12-2020	299,935.17	299,935.17	299,935.17	299,935.17	299,935.17	Metros Cuadrados	108	108	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401800277	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	699,997.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN EL ORO LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 192032	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO H AYUNTAMIENTO DE EL ORO	192032	09-11-2020	08-12-2020	699,997.36	699,997.36	699,997.36	699,997.36	699,997.36	Metros Cuadrados	884	884	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401800382	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,498,600.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN EL ORO LOCALIDAD SANTA ROSA DE LIMA ASENTAMIENTO SANTA ROSA DE LIMA - 193534	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO H AYUNTAMIENTO DE EL ORO	193534	09-11-2020	08-12-2020	1,498,600.84	1,498,600.84	1,498,600.84	1,498,600.84	1,498,600.84	Metros Cuadrados	1,894	1,894	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401801606	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	402,410.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA FERNANDO OROZCO Y BERRA EN ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA EN LA LOCALIDAD DE AGOSTADERO - 210874	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	210874	18-11-2020	29-12-2020	402,410.21	402,410.21	402,410.21	402,410.21	402,410.21	Metros Cuadrados	48	48	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401801752	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	889,139.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA LOCALIDAD CERRITO DE TIXMADEJÉ SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL - 213459	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	213459	01-12-2020	30-12-2020	889,139.62	889,139.62	889,139.62	889,139.62	889,139.62	Metros lineales	43	43	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401801898	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	571,026.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ LA AURORA EN ESCUELA PRIMARIA TELPOCHCALLI - 215231	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NEZAHUALCÓYOTL	215231	01-12-2020	31-12-2020	0.00	571,026.99	571,026.99	571,026.99	571,026.99	Metros Cuadrados	144	144	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401802193	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD SAN MATEO XOLOC ASENTAMIENTO SAN MATEO XOLOC - 220187	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN MÉXICO	220187	08-12-2020	31-12-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Vivienda	6	6	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401802219	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	240,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD SAN MATEO XOLOC ASENTAMIENTO SAN MATEO XOLOC - 220626	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN MEXICO	220626	08-12-2020	31-12-2020	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	Vivienda	3	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301718815	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,318,318.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO LA MESA RIOYOS BUENAVISTA ASENTAMIENTO SAN JUAN RIOYOS - 98895	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN	98895	01-10-2020	31-12-2020	2,318,318.66	2,318,318.66	2,318,318.66	2,318,318.66	2,318,318.66	Otros	40	40	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301718828	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,154,522.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD FRESNO NICHÍ PARTE DOS - 98961	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN	98961	01-10-2020	31-12-2020	2,154,522.35	2,154,522.35	2,154,522.35	2,154,522.35	2,154,522.35	Otros	25	25	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301720182	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	970,569.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN LUCAS TEPEMAJALCO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA - 116736	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	116736	01-10-2020	31-12-2020	970,569.22	970,569.22	970,569.22	970,569.22	970,569.22	Celdas solares	90	90	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401797286	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	630,002.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DOS DE MARZO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DIEZ DE MAYO COLONIA DOS DE JULIO SAN MARCOS JILOTZINGO HUEYPOXTLA - 157138	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA	157138	15-10-2020	15-12-2020	630,002.47	630,002.47	630,002.47	630,002.47	630,002.47	Metros Cuadrados	760	760	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401797664	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	411,764.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS LOCALIDAD SAN JOSÉ TIZATES TIZATES ASENTAMIENTO LLANO DE LAS CASAS - 161418	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	161418	12-10-2020	26-12-2020	411,764.64	411,764.64	411,764.64	411,764.64	411,764.64	Vivienda	7	7	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401797712	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	235,295.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS LOCALIDAD LLANO DE LAS CASAS ASENTAMIENTO LLANO DE LAS CASAS - 161665	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	161665	12-10-2020	26-12-2020	235,295.68	235,295.68	235,295.68	235,295.68	235,295.68	Vivienda	4	4	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401797738	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	176,470.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS LOCALIDAD LOMA LARGA ASENTAMIENTO LOMA LARGA - 161840	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	161840	12-10-2020	26-12-2020	176,470.56	176,470.56	176,470.56	176,470.56	176,470.56	Vivienda	3	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401797739	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	176,470.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS LOCALIDAD LA BARRANCA ASENTAMIENTO LA BARRANCA - 161845	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	161845	12-10-2020	26-12-2020	176,470.56	176,470.56	176,470.56	176,470.56	176,470.56	Vivienda	3	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401797946	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,097,367.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEPOPULA A BENEFICIO DE LAS LOCALIDADES PALO DULCE PLANTA ALAMEDA Y TEPEHUJES SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE MALINALCO ESTADO DE MEXICO - 164658	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE MALINALCO	164658	15-11-2020	15-12-2020	2,097,367.42	2,097,367.42	2,097,367.42	2,097,367.42	2,097,367.42	Metros lineales	2,969	2,969	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798135	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	88,541.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA EL PARAJE - 166343	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	166343	15-11-2020	30-12-2020	88,541.34	88,541.34	88,541.34	88,541.34	88,541.34	Vivienda	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401798327	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	320,273.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN EL MUNICIPIO DE TEPETLIXPA AGEB TREINTA Y SIETE - 171226	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	171226	03-11-2020	30-12-2020	320,273.40	320,273.40	320,273.40	320,273.40	320,273.40	Piezas	9	9	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798350	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	320,273.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN EL MUNICIPIO DE TEPETLIXPA AGEB SESENTA - 171529	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	171529	03-11-2020	30-12-2020	320,273.40	320,273.40	320,273.40	320,273.40	320,273.40	Piezas	9	9	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798516	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,021,458.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CERRADA NARDOS TEXCOCO LOCALIDAD TEXCOCO DE MORA ASENTAMIENTO JOYAS DE SANTA ANA - 174673	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEXCOCO	174673	15-10-2020	31-10-2020	1,021,458.53	1,021,458.53	1,021,458.53	1,021,458.53	1,021,458.53	Metros Cuadrados	1,519	1,519	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798535	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	615,393.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VEINTISIETE DE MARZO ENTRE CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y DIECIOCHO DE MARZO COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO DE MEXICO - 174971	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TONANITLA	174971	15-11-2020	30-12-2020	615,393.39	615,393.39	615,393.39	615,393.39	615,393.39	Otros	2,500	2,500	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798544	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,793,569.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DIECIOCHO DE MARZO ENTRE CALLE VEINTIUNO DE MARZO Y VEINTISIETE DE MARZO COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO DE MEXICO - 175101	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TONANITLA	175101	15-11-2020	30-12-2020	1,793,569.65	1,793,569.65	1,793,569.65	1,793,569.65	1,793,569.65	Metros Cuadrados	1,553	1,553	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798557	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	481,149.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA AGEB DEL MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO DE MEXICO - 175173	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TONANITLA	175173	15-11-2020	30-12-2020	481,149.38	481,149.38	481,149.38	481,149.38	481,149.38	Celdas solares	35	35	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401799840	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,588,589.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJON SAN PEDRO DEL TRAMO CANAL SAN PEDRO A LA CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA REFORMA SAN MATEO ATENCO - 187279	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	187279	01-12-2020	30-12-2020	3,588,589.93	3,588,589.93	3,588,589.93	3,588,589.93	3,588,589.93	Metros lineales	803	803	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401800040	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,096,107.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE ENCORTINADO EN RIO QUE CORRE DE LA CALLE MORELOS A AV LIBERTAD SEGUNDA ETAPA COL ALVARO OBREGON - 189502	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE LERMA	189502	17-11-2020	28-12-2020	1,096,107.04	1,096,107.04	1,096,107.04	1,096,107.04	1,096,107.04	Otros	177	177	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401800077	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,399,338.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LAZARO CARDENAS SEGUNDA ETAPA BARRANCA GRANDE TLALMIMILIPAN - 189726	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	189726	17-11-2020	19-12-2020	1,399,338.38	1,399,338.38	1,399,338.38	1,399,338.38	1,399,338.38	Otros	60	60	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401800184	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,865.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE FRANCISCO I MADERO SAN PEDRO HUITZILAPAN - 190919	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNAMIENTO DE LERMA	190919	17-11-2020	31-12-2020	1,199,865.02	1,199,865.02	1,199,865.02	1,199,865.02	1,199,865.02	Otros	11	11	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401800198	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,338.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE CHAPULTEPEC SAN PEDRO HUITZILAPAN - 191081	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	191081	17-11-2020	31-12-2020	1,199,338.38	1,199,338.38	1,199,338.38	1,199,338.38	1,199,338.38	Otros	11	11	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401801695	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,999,816.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL CENTRO EN BARRIO LA RINCONADA CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE - 212514	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	212514	01-12-2020	31-12-2020	2,999,816.16	2,999,816.16	2,999,816.16	2,999,816.16	2,999,816.16	Otros	706	706	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401801703	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,499,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO SAN PABLO TEJALPA A SAN ANTONIO GUADALUPE ZUMPAHUACÁN LOCALIDAD SAN PABLO TEJALPA ASENTAMIENTO SAN PABLO TEJALPA - 212588	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	212588	01-12-2020	31-12-2020	3,499,999.99	3,499,999.99	3,499,999.99	3,499,999.99	3,499,999.99	Metros Cuadrados	3,250	3,250	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401801721	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,060,141.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN ZAP OCHENTA ZUMPAHUACÁN LOCALIDAD ZUMPAHUACÁN ASENTAMIENTO DE CABECERA MUNICIPAL - 212847	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	212847	01-12-2020	31-12-2020	2,060,141.81	2,060,141.81	2,060,141.81	2,060,141.81	2,060,141.81	Metros Cuadrados	1,532	1,532	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401801730	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	829,234.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANICO SECTOR UNO PREESCOLAR ENRIQUE FERNANDEZ LEDEZMA - 213013	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	213013	30-11-2020	28-12-2020	829,234.17	829,234.17	829,234.17	829,234.17	829,234.17	Metros Cuadrados	96	96	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401801731	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	552,121.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA LOCALIDAD DESHPE EN AVENIDA MATIAS ROMERO - 213032	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	213032	16-11-2020	31-12-2020	552,121.70	552,121.70	552,121.70	552,121.70	552,121.70	Otros	14	14	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401798087	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	80,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHALCO LOCALIDAD CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS ASENTAMIENTO AGRARISTA SECTOR ALCANFORES - 166038	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	166038	01-11-2020	20-12-2020	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	Vivienda	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798095	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	177,082.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIA SOLIDARIDAD SEGUNDA SECCIÓN - 166140	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	166140	15-11-2020	30-12-2020	177,082.64	177,082.64	177,082.64	177,082.64	177,082.64	Vivienda	2	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798116	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	80,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHALCO LOCALIDAD CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS ASENTAMIENTO EJIDAL - 166259	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	166259	01-11-2020	20-12-2020	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	Vivienda	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798117	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	88,541.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA EL PARAJE - 166266	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	166266	15-11-2020	30-12-2020	88,541.34	88,541.34	88,541.34	88,541.34	88,541.34	Vivienda	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798134	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	88,541.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS - 166335	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	166335	15-11-2020	30-12-2020	88,541.34	88,541.34	88,541.34	88,541.34	88,541.34	Vivienda	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798156	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MONTE DE LAS VUELTAS - 166433	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	166433	03-11-2020	15-12-2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	Metros Cuadrados	450	450	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798161	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE CRUZ DE LOS CAMINOS SEGUNDA DE ZACANGUILLO - 166485	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	166485	03-11-2020	17-12-2020	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	Metros Cuadrados	625	625	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798188	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,998,547.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE SAN FELIPE SANTIAGO HACIA LOMA HIDALGO - 166949	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	166949	01-11-2020	15-12-2020	2,998,547.88	2,998,547.88	2,998,547.88	2,998,547.88	2,998,547.88	Metros Cuadrados	3,021	3,021	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798361	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	213,515.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN EL MUNICIPIO DE TEPETLIXPA DELEGACION DE NEPANTLA DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ AGEB OCHO A - 171663	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	171663	03-11-2020	30-12-2020	213,515.60	213,515.60	213,515.60	213,515.60	213,515.60	Piezas	6	6	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401798522	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,186,961.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO AV HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR ASENTAMIENTO NUEVA TEOTIHUACAN TEOTIHUACAN ESTADO DE MEXICO - 174724	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACAN	174724	10-11-2020	14-12-2020	2,186,961.05	2,186,961.05	2,186,961.05	2,186,961.05	2,186,961.05	Metros Cuadrados	737	737	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798546	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	611,372.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE INDEPENDENCIA TEXCOCO LOCALIDAD SANTA CRUZ DE ABAJO ASENTAMIENTO SANTA CRUZ DE ABAJO - 175106	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEXCOCO	175106	15-10-2020	30-11-2020	611,372.20	611,372.20	611,372.20	611,372.20	611,372.20	Otros	23	23	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798552	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	549,885.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA AGEB VEINTE EN EL MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO DE MEXICO - 175144	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TONANITLA	175144	15-11-2020	30-12-2020	549,885.01	549,885.01	549,885.01	549,885.01	549,885.01	Celdas solares	40	40	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798558	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	206,206.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA AGEB DEL MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO DE MEXICO - 175182	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TONANITLA	175182	15-11-2020	30-12-2020	206,206.88	206,206.88	206,206.88	206,206.88	206,206.88	Celdas solares	15	15	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798598	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN SULTEPEC LOCALIDAD COQUILLO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 176124	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	176124	11-11-2020	30-11-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Otros	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798616	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	160,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SULTEPEC LOCALIDAD SULTEPEQUITO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 176325	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	176325	11-11-2020	30-11-2020	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	Celdas solares	20	20	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401798617	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	80,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SULTEPEC LOCALIDAD POTZONTEPEC ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 176335	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	176335	11-11-2020	30-11-2020	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	Celdas solares	10	10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

