

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX180401401649	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,493,454.53	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CBTIS DOSCIENTOS VEINTISIETE TLALNEPANTLA DE BAZ - 245918	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	245918	28-09-2018	31-12-2018	1,493,454.53	1,493,454.53	1,493,454.53	1,493,454.53	1,493,454.53	Metros Cuadrados	556.4	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	2	MEX180401401648	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,330,000.00	1,139,558.38	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ - 245873	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	245873	28-09-2018	31-12-2018	1,139,558.38	1,139,558.38	1,139,558.38	1,139,558.38	1,139,558.38	Metros Cuadrados	89	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	2	MEX180301287070	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,250,000.00	1,244,884.77	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR ESCOLAR EN LA SECUNDARIA NUMERO CUARENTA Y UNO LÁZARO CÁRDENAS TLALNEPANTLA DE BAZ - 245707	México	Tlalnepantla de Baz	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	245707	28-09-2018	31-12-2018	1,244,884.77	1,244,884.77	1,244,884.77	1,244,884.77	1,244,884.77	Metros Cuadrados	164	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	2	MEX180301286945	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	340,201.23	340,005.79	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE GARDENIAS COLONIA SAN JUAN SAN ILDEFONSO NICOLAS ROMERO ESTADO DE MEXICO - 242677	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLAS ROMERO	242677	28-09-2018	27-11-2018	340,005.79	340,005.79	340,005.79	340,005.79	340,005.79	Metros Cuadrados	200	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX180301286947	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	591,883.70	591,208.12	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JUAN ESCUTIA SAN JUAN TLIHUACA NICOLAS ROMERO ESTADO DE MEXICO - 242720	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLAS ROMERO	242720	28-09-2018	27-11-2018	591,208.12	591,208.12	591,208.12	591,208.12	591,208.12	Metros Cuadrados	350	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX180301286948	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	271,390.70	271,018.89	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE TOPACIO GRANJAS GUADALUPE NICOLAS ROMERO ESTADO DE MEXICO - 242738	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLAS ROMERO	242738	28-09-2018	27-11-2018	271,018.89	271,018.89	271,018.89	271,018.89	271,018.89	Metros Cuadrados	180	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX180301286961	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	436,000.00	435,112.28	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE CAMELIAS JUAREZ BARRON NICOLAS ROMERO ESTADO DE MEXICO - 242984	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLAS ROMERO	242984	28-09-2018	28-11-2018	435,112.28	435,112.28	435,112.28	435,112.28	435,112.28	Metros Cuadrados	110	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX180301286938	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	325,678.04	325,678.04	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA DICHA COLONIA VICENTE GUERRERO NICOLAS ROMERO ESTADO DE MEXICO - 242549	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLAS ROMERO	242549	28-09-2018	27-11-2018	325,678.04	325,678.04	325,678.04	325,678.04	325,678.04	Metros Cuadrados	220	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX180301286942	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	573,070.16	572,777.91	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CERRADA CHOPO PROGRESO INDUSTRIAL NICOLAS ROMERO ESTADO DE MEXICO - 242612	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLAS ROMERO	242612	28-09-2018	27-11-2018	572,777.91	572,777.91	572,777.91	572,777.91	572,777.91	Metros Cuadrados	300	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX180301286953	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	95,000.00	94,826.12	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CAPILLA Y ANDADOR JOYA DEL TEJOCOTE NICOLAS ROMERO ESTADO DE MEXICO - 242833	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLAS ROMERO	242833	28-09-2018	27-11-2018	94,826.12	94,826.12	94,826.12	94,826.12	94,826.12	Metros Cuadrados	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX180301286957	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,980,000.00	1,979,206.97	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE OAXACA JUAREZ BARRON NICOLAS ROMERO ESTADO DE MEXICO - 242880	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLAS ROMERO	242880	28-09-2018	27-11-2018	1,979,206.97	1,979,206.97	1,979,206.97	1,979,206.97	1,979,206.97	Metros Cuadrados	340	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX180301286959	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,141,000.00	3,139,465.85	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE SILVERIO PEREZ SAN ISIDRO NICOLAS ROMERO ESTADO DE MEXICO - 242918	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLAS ROMERO	242918	28-09-2018	27-11-2018	3,139,465.85	3,139,465.85	3,139,465.85	3,139,465.85	3,139,465.85	Metros Cuadrados	600	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX180301286964	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	304,000.00	303,624.89	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LUIS ECHEVERRIA INDEPENDENCIA NICOLAS ROMERO ESTADO DE MEXICO - 243022	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLAS ROMERO	243022	28-09-2018	27-11-2018	303,624.89	303,624.89	303,624.89	303,624.89	303,624.89	Metros Cuadrados	140	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX180301286965	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,952.85	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO ACCESO A VILLAS DEL BOSQUE PROGRESO INDUSTRIAL NICOLAS ROMERO ESTADO DE MEXICO - 243046	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLAS ROMERO	243046	28-09-2018	27-11-2018	499,952.85	499,952.85	499,952.85	499,952.85	499,952.85	Metros Cuadrados	200	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX180301286968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,835,789.14	1,835,696.66	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE FRAY JUAN ZUMARRAGA SAN ILDEFONSO NICOLAS ROMERO ESTADO - 243109	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLAS ROMERO	243109	28-09-2018	27-11-2018	1,835,696.66	1,835,696.66	1,835,696.66	1,835,696.66	1,835,696.66	Metros Cuadrados	450	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX180301286971	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	842,000.00	841,110.62	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE MARTIRES ANTORCHISTAS AQUILES CORDOVA MORAN NICOLAS ROME - 243156	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLAS ROMERO	243156	28-09-2018	27-11-2018	841,110.62	841,110.62	841,110.62	841,110.62	841,110.62	Metros Cuadrados	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX180301286973	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	905,000.00	904,626.38	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE Y GRIEGA COLONIA CRESCENCIO SANCHEZ DAMIAN NICOLAS ROMERO ESTADO DE MEXICO - 243190	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLAS ROMERO	243190	28-09-2018	27-11-2018	904,626.38	904,626.38	904,626.38	904,626.38	904,626.38	Metros Cuadrados	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	