

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJ E	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200301718811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,800,000.00	1,799,928.72	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD CALVARIO DEL CARMEN VARIAS CALLES RUMBO A LA PRESA DE TEPETITLÁN - 98831	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN	98831	01-10-2020	31-12-2020	1,799,928.72	1,799,928.72	1,799,928.72	1,799,928.72	1,799,928.72	Otros	22	1.65	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301718816	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE - 98902	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS CONCURSOS Y CONTRATOS	98902	01-10-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200301718824	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,920,000.00	1,788,190.70	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD RANCHO LA VIRGEN SAN PEDRO EL ALTO PARTE DOS - 98941	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN	98941	01-10-2020	31-12-2020	1,788,190.70	1,788,190.70	1,788,190.70	1,788,190.70	1,788,190.70	Otros	57	3.66	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301718833	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,400,000.00	1,357,583.04	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD EJIDO DE MIAHUATLÁN PARTE UNO - 99049	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN	99049	01-10-2020	31-12-2020	1,357,583.04	1,357,583.04	1,357,583.04	1,357,583.04	1,357,583.04	Otros	50	2.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797770	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,015,000.00	6,015,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RAMAL VILLA VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA - 162004	México	Gobierno de la Entidad	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO	162004	02-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797826	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	12,300,000.00	12,300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE PIEDRA DEL CORAZÓN A EJIDO SAN ANTONIO EN LA LOCALIDAD BARRIO CUARTO EN EL MUNICIPIO MORELOS - 162590	México	Gobierno de la Entidad	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	162590	02-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,650,000.00	4,650,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZULA MUNICIPIO DE TEMAMATLA - 162854	México	Gobierno de la Entidad	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MXICO	162854	02-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	5	MEX200401797903	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,650,000.00	3,650,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO QUE CONECTA AL CENTRO UNIVERSITARIO UAEM TEMASCALTEPEC CON EL BARRIO LAS JUNTAS EN LA LOCALIDAD DE TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC - 163975	México	Gobierno de la Entidad	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	163975	02-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797937	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	860,604.07	860,567.89	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO SHOMECE - 164374	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	164374	26-10-2020	25-11-2020	860,567.89	860,567.89	860,567.89	860,567.89	860,567.89	860,567.89	Metros lineales	439.39	93.39	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797960	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	9,150,000.00	9,150,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN DE UN KILOMETRO DEL CAMINO SULTEPEQUITO A RINCÓN DE CRISTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA EN EL MUNICIPIO DE SULTEPEC - 164823	México	Gobierno de la Entidad	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	164823	02-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798188	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	2,998,547.88	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE SAN FELIPE SANTIAGO HACIA LOMA HIDALGO - 166949	México	Gobierno de la Entidad	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	166949	01-11-2020	15-12-2020	2,998,547.88	2,998,547.88	2,998,547.88	2,998,547.88	2,998,547.88	2,998,547.88	Metros Cuadrados	3020.84	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798495	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,496,699.80	1,496,699.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA MICHOCAN TEXCALYACAC ASENTAMIENTO SAN MATEO TEXCALYACAC - 174357	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE TEXCALYACAC	174357	23-11-2020	12-12-2020	1,496,646.91	1,496,646.91	1,496,646.91	1,496,646.91	1,496,646.91	1,496,646.91	Metros Cuadrados	2700	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798542	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,203,870.31	2,203,634.99	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DIECIOCHO DE MARZO ENTRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y VEINTIUNO DE MARZO COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO DE MÉXICO - 175065	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE TONANITLA	175065	15-11-2020	30-12-2020	2,203,634.99	2,203,634.99	2,203,634.99	2,203,634.99	2,203,634.99	2,203,634.99	Metros Cuadrados	1925.67	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJ E	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200401798554	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	731,034.48	728,597.63	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA AGEB DEL MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO DE MEXICO - 175164	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE TONANITLA	175164	15-11-2020	30-12-2020	728,597.63	728,597.63	728,597.63	728,597.63	728,597.63	Celdas solares	53	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798561	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	68,965.52	68,735.63	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO DE MEXICO - 175194	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE TONANITLA	175194	15-11-2020	30-12-2020	68,735.63	68,735.63	68,735.63	68,735.63	68,735.63	Celdas solares	5	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401799862	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,479,834.73	2,479,834.73	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALLENDE TRAMO DE AVE JUAREZ A CALLE INDEPENDENCIA BARRIO DE SAN JUAN SAN MATEO ATENCO - 187417	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	187417	01-12-2020	30-12-2020	2,479,834.73	2,479,834.73	2,479,834.73	2,479,834.73	2,479,834.73	Metros Cuadrados	233.45	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401799908	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN EL ORO LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 187622	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO H AYUNTAMIENTO DE EL ORO	187622	09-11-2020	08-12-2020	999,898.09	999,898.09	999,898.09	999,898.09	999,898.09	Metros Cuadrados	1262.6	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401801777	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	405,800.00	405,265.49	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA LOCALIDAD VILLA DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA COLONIA LA CAMELIA EN LA CALLES EL PINO Y RUFINO CANO - 213719	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	213719	01-12-2020	30-12-2020	405,265.49	405,265.49	405,265.49	405,265.49	405,265.49	Metros lineales	13	3.49	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401802434	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	224,477.76	224,477.76	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN MUNICIPAL TODO EL MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO - 225943	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	225943	15-12-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200401804305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	120,000.00	120,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN TIMILPAN LOCALIDAD DE BO MORELOS - 250801	México	Gobierno de la Entidad	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	250801	18-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2020	5	MEX200401804360	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	66,666.65	66,666.65	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TIMILPAN LOCALIDAD DE BARRIO MORELOS TERCERA MANZANA - 251421	México	Gobierno de la Entidad	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN MEXICO	251421	17-12-2020	30-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2020	5	MEX200401804400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	120,000.00	120,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN TIMILPAN LOCALIDAD DE YONDEJE - 252140	México	Gobierno de la Entidad	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	252140	18-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones		
2020	5	MEX200301718814	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,600,000.00	2,600,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE - 98892	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS CONCURSOS Y CONTRATOS	98892	01-10-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2020	5	MEX200301718881	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	22,350,000.00	22,350,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DEL CAMINO TEPEXPAN SAN JUAN TEOTIHUACAN EN LA LOCALIDAD DE TEPEXPAN MUNICIPIO DE ACOLMAN - 100209	México	Gobierno de la Entidad	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO	100209	01-10-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2020	5	MEX200401797635	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD SALITRE DEL CERRO MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE - 161297	México	Gobierno de la Entidad	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	161297	02-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2020	5	MEX200401797759	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	260,469.07	260,469.07	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE AZUCENA EN EL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA ESTADO DE MEXICO EN LA LOCALIDAD DE TLAZALA DE FABELA - 161930	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA	161930	03-11-2020	31-12-2020	260,256.45	260,256.45	260,256.45	260,256.45	260,256.45	0.00	Metros Cuadrados	317.82	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200401797769	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	7,750,000.00	7,750,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RAMAL VILLA VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE JESÚS MARÍA EN EL MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA - 161998	México	Gobierno de la Entidad	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	161998	02-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	916,541.63	916,541.63	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN EL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA ESTADO DE MEXICO EN LA LOCALIDAD TLAZALA DE FABELA - 162924	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA	162924	03-11-2020	31-12-2020	916,472.49	916,472.49	916,472.49	916,472.49	916,472.49	916,472.49	Otros	60.6	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJ E	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	5	MEX200401797934	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	3,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO A YONDEJE SANTIAGO MAXDA DIXIMOXI EC PANAMERICANA EN LA LOCALIDAD LA ESTANCIA SECTOR II MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 164331	México	Gobierno de la Entidad	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	164331	02-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	90,981.59	88,541.33	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA RINCONADA SAN MARCOS - 166243	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	166243	15-11-2020	30-12-2020	88,541.33	88,541.33	88,541.33	88,541.33	88,541.33	Vivienda	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200401798535	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	618,356.79	615,393.79	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VEITISIETE DE MARZO ENTRE CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y DIECIOCHO DE MARZO COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO DE MEXICO - 174971	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE TONANITLA	174971	15-11-2020	30-12-2020	615,393.39	615,393.39	615,393.39	615,393.39	615,393.39	Otros	2500	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200401799925	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	825,000.00	825,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL ORO LOCALIDAD EL ORO DE HIDALGO ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 187729	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO H AYUNTAMIENTO DE EL ORO	187729	09-11-2020	08-12-2020	822,469.64	822,469.64	822,469.64	822,469.64	822,469.64	Otros	15	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200401799926	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,800,000.00	1,800,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN EL ORO LOCALIDAD SANTIAGO OXTEMPAN ASENTAMIENTO SANTIAGO OXTEMPAN - 187824	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO H AYUNTAMIENTO DE EL ORO	187824	09-11-2020	08-12-2020	1,798,783.27	1,798,783.27	1,798,783.27	1,798,783.27	1,798,783.27	Metros Cuadrados	2272.66	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200401801663	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	898,759.00	898,759.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA EN LA LOCALIDAD DE PUENTECILLAS SOBRE EL CAMINO A LOMA DE LOS TORRIJOS - 211900	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	211900	16-11-2020	28-12-2020	597,440.94	597,440.94	597,440.94	597,440.94	597,440.94	Metros Cuadrados	2652	70.72	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200401802401	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,788,804.05	1,788,804.05	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN MUNICIPAL TODO EL MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO - 225187	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	225187	15-12-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200401802421	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	589,254.12	589,254.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN MUNICIPAL TODO EL MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO - 225626	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	225626	15-12-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200401802426	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	561,194.40	561,194.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN MUNICIPAL TODO EL MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO - 225720	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	225720	15-12-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200401804333	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	272,000.00	272,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN TIMILPAN LOCALIDAD DE ZARAGOZA - 251089	México	Gobierno de la Entidad	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	251089	18-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200401804368	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	266,666.60	266,666.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TIMILPAN LOCALIDAD EL PALMITO - 251509	México	Gobierno de la Entidad	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN MEXICO	251509	17-12-2020	30-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200401804435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	160,000.00	160,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN TIMILPA LOCALIDAD DE PUEBLO DE RINCON DE BUCIO - 252630	México	Gobierno de la Entidad	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	252630	18-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200401804440	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,076,000.00	1,076,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TIMILPAN LOCALIDAD DE ZARAGOZA SEGUNDA MANZANA - 252683	México	Gobierno de la Entidad	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN MEXICO	252683	17-12-2020	30-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200401804447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	56,000.00	56,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN TIMILPAN LOCALIDAD DE BO ITURBIDE - 252743	México	Gobierno de la Entidad	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	252743	11-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200301718804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,360,000.00	3,304,555.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD LAS ROSAS - 98644	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN	98644	01-10-2020	31-12-2020	3,304,555.80	3,304,555.80	3,304,555.80	3,304,555.80	3,304,555.80	Otros	15	0.75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJ E	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200301718826	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,360,000.00	1,842,793.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD FRESNO NICHÍ PARTE UNO - 98950	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN	98950	01-10-2020	31-12-2020	1,842,793.12	1,842,793.12	1,842,793.12	1,842,793.12	1,842,793.12	Otros	62	2.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301721527	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,336,924.00	2,336,924.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD EJIDO DE MIAHUATLÁN ASENTAMIENTO EJIDO DE MIAHUATLÁN PARTE DOS - 128061	México	Gobierno de la Entidad	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	128061	01-10-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	294,117.60	294,117.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS LOCALIDAD AQUIAPAN ASENTAMIENTO AQUIAPAN - 161606	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	161606	12-10-2020	26-12-2020	294,117.59	294,117.59	294,117.59	294,117.59	294,117.59	Vivienda	5	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	105,118.02	105,118.02	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AZUCENA EN EL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA ESTADO DE MEXICOEN LA LOCALIDAD DE TLAZALA DE FABELA - 161933	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA	161933	03-11-2020	31-12-2020	104,877.54	104,877.54	104,877.54	104,877.54	104,877.54	Metros lineales	147	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797766	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	10,060,000.00	10,060,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE PUENTE LOS VELÁZQUEZ MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA - 161967	México	Gobierno de la Entidad	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	161967	02-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,300,000.00	6,300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A SAN FRANCISCO SOLO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO SOLO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN - 162880	México	Gobierno de la Entidad	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	162880	02-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797936	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	10,270,000.00	10,270,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACION CON CARPETA HIDRAULICA DE CALLES Y CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE HOSPITAL PROPIEDAD DOS ESTRELLAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA - 164361	México	Gobierno de la Entidad	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	164361	02-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200401798549	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,503,448.28	1,498,436.64	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA AGEB VEINTE DEL MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO DE MEXICO - 175130	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE TONANITLA	175130	15-11-2020	30-12-2020	1,498,436.64	1,498,436.64	1,498,436.64	1,498,436.64	1,498,436.64	Celdas solares	109	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401801653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	897,450.00	896,602.52	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA EN LOCALIDAD DE DONGU DONGU CENTRO EN CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN DIRECCIÓN HACIA LA CAPILLA SANTIAGO APOSTOL - 211712	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	211712	16-11-2020	31-12-2020	896,602.52	896,602.52	896,602.52	896,602.52	896,602.52	Metros Cuadrados	1256	51.27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401802429	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	715,522.86	715,522.86	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN MUNICIPAL TODO EL MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO - 225785	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	225785	01-12-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200401802707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,850,000.00	6,850,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN VALLE DE BRAVO CABECERA MUNICIPAL EN CALLE DURANGO - 230114	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE VALLE DE BRAVO	230114	16-12-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200401804384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	266,666.60	266,666.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TIMILPAN LOCALIDAD DE RINCÓN DE BUCIO - 251781	México	Gobierno de la Entidad	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN MEXICO	251781	17-12-2020	30-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200401804390	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	150,000.00	150,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN EL MUNICIPIO DE TIMILPAN EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE BUCIO - 251913	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	251913	18-12-2020	26-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200401804445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	56,000.00	56,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN TIMILPAN LOCALIDAD BARRIO DE OCAMPO - 252717	México	Gobierno de la Entidad	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN MEXICO	252717	17-12-2020	30-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	5	MEX200301718755	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,632,546.00	1,632,546.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD SANA COCHE CENTRO - 97634	México	Gobierno de la Entidad	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	97634	01-10-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200301718819	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,800,000.00	1,798,663.77	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO LA MESA RIOYOS BUENAVISTA CAMINO RUMBO AL TANQUE ELEVADO - 98919	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN	98919	01-10-2020	31-12-2020	1,798,663.77	1,798,663.77	1,798,663.77	1,798,663.77	1,798,663.77	Otros	70	5.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200301718821	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,800,000.00	4,047,831.36	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD ESTUTEMPAN VARIAS CALLES - 98928	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN	98928	01-10-2020	31-12-2020	4,047,831.36	4,047,831.36	4,047,831.36	4,047,831.36	4,047,831.36	Otros	65	1.65	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200301718822	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DEL JACAL EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE - 98934	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS CONCURSOS Y CONTRATOS	98934	01-10-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2020	5	MEX200301718834	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,400,000.00	2,399,922.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD EJIDO DE MIAHUATLÁN PARTE DOS - 99062	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN	99062	01-10-2020	31-12-2020	2,399,922.60	2,399,922.60	2,399,922.60	2,399,922.60	2,399,922.60	Otros	30	1.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200301718839	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	643,800.00	643,800.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE TEPEXPAN MUNICIPIO DE ACOLMAN - 99124	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS CONCURSOS Y CONTRATOS	99124	01-10-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2020	5	MEX200401797543	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	13,755,000.00	13,755,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO GAVIA A LIRIOS EN LA LOCALIDAD GAVIA CHICA RINCÓN MUNICIPIO DE TEXCALTILÁN - 160607	México	Gobierno de la Entidad	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	160607	02-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2020	5	MEX200401797656	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	7,060,000.00	7,060,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A SAN ANTONIO ARROYO ZARCO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ARROYO ZARCO EN EL MUNICIPIO DE ACULCO - 161392	México	Gobierno de la Entidad	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO	161392	02-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJ E	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200401797687	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	294,117.60	294,117.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS LOCALIDAD QUINTA MANZANA ASENTAMIENTO QUINTA MANZANA - 161549	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	161549	12-10-2020	26-12-2020	294,117.59	294,117.59	294,117.59	294,117.59	294,117.59	Vivienda	5	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	294,117.60	294,117.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS LOCALIDAD JALTEPEC DE ARRIBA ASENTAMIENTO JALTEPEC DE ARRIBA - 161636	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	161636	12-10-2020	26-12-2020	294,117.59	294,117.59	294,117.59	294,117.59	294,117.59	Vivienda	5	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798548	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,501,335.76	1,499,192.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE CALLE INDEPENDENCIA A CALLE NIÑOS HEROES Y DE CALLE NIÑOS HEROES DESDE LA CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLE BENITO JUAREZ TEXCOCO LOCALIDAD SAN MIGUEL TOCUILA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TOCUILA - 175123	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE TEXCOCO	175123	15-10-2020	30-11-2020	1,499,192.12	1,499,192.12	1,499,192.12	1,499,192.12	1,499,192.12	Otros	63	103.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798558	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	206,896.55	206,206.88	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA AGEB DEL MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO DE MEXICO - 175182	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE TONANITLA	175182	15-11-2020	30-12-2020	206,206.88	206,206.88	206,206.88	206,206.88	206,206.88	Celdas solares	15	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401800006	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,800,000.00	1,800,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN EL ORO LOCALIDAD BARRIO DEL GIGANTE ASENTAMIENTO EL GIGANTE - 188986	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO H AYUNTAMIENTO DE EL ORO	188986	09-11-2020	08-12-2020	1,798,991.80	1,798,991.80	1,798,991.80	1,798,991.80	1,798,991.80	Metros Cuadrados	2272.66	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401800277	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN EL ORO LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 192032	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO H AYUNTAMIENTO DE EL ORO	192032	09-11-2020	08-12-2020	699,997.36	699,997.36	699,997.36	699,997.36	699,997.36	Metros Cuadrados	884	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200401801656	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	798,256.00	797,202.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA LOCALIDAD TIXMADEJE CHIQUITO EN CAMINO QUE PERMITE EL ACCESO PRINCIPAL DEL PREESCOLAR FRIDA KAHLO - 211739	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	211739	16-11-2020	30-12-2020	797,202.00	797,202.00	797,202.00	797,202.00	797,202.00	Metros Cuadrados	1869	87.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401801751	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	411,450.00	411,194.76	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA VILLA DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA EN CALLE POPOCATEPETL - 213441	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	213441	01-12-2020	30-12-2020	411,194.76	411,194.76	411,194.76	411,194.76	411,194.76	Metros lineales	12	4.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401802438	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	42,089.58	42,089.58	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN MUNICIPAL TODO EL MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO - 226024	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	226024	15-12-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200401804285	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	48,000.00	48,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN TIMILPAN LOCALIDAD DE BO HIDALGO - 250490	México	Gobierno de la Entidad	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	250490	18-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200401804344	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	72,000.00	72,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN TIMILPAN LOCALIDAD DE LA CAMPESINA - 251228	México	Gobierno de la Entidad	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	251228	18-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200401804354	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	56,000.00	56,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN TIMILPAN LOCALIDAD DE LOMAS DE EMILIANO ZAPATA - 251351	México	Gobierno de la Entidad	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	251351	18-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:solicita rechazar folio para su corrección, trimestre:5.0, usuario:jeronim ohernandezd, fecha:2021-07-01}, obs2:
2020	5	MEX200301718785	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	19,400,000.00	19,400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ VILLA DE ALLENDE - 98273	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS CONCURSOS Y CONTRATOS	98273	01-10-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200401797623	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO DEL JACAL A SALITRE DEL CERRO EN LA LOCALIDAD DE EL JACAL MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE - 161248	México	Gobierno de la Entidad	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	161248	02-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797763	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,907,871.94	2,907,871.94	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN EL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA EN LA LOCALIDAD DE TLAZALA DE FABELA - 161945	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA	161945	03-11-2020	31-12-2020	2,907,787.06	2,907,787.06	2,907,787.06	2,907,787.06	2,907,787.06	Metros Cuadrados	562.44	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797765	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,500,000.00	6,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SAN PABLO HUANTEPEC A EL HUISACHE EN LA LOCALIDAD SAN PABLO HUANTEPEC EN EL MUNICIPIO DE JILOTEPEC - 161963	México	Gobierno de la Entidad	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	161963	02-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	18,805,000.00	18,805,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD SECCIÓN DE GUADALUPE MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA - 162927	México	Gobierno de la Entidad	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	162927	02-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797851	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,170,000.00	1,170,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD SANTIAGO ZULA EN EL MUNICIPIO DE TEMAMATLA - 162930	México	Gobierno de la Entidad	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO	162930	02-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797935	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	9,200,000.00	9,200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A LA PURISIMA BUENAVISTA EN LA LOCALIDAD LA PURISIMA BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE POLOTITLÁN - 164338	México	Gobierno de la Entidad	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	164338	02-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797962	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,225,000.00	1,225,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REENCARPETADO EN AV TUXPAN DE PLAN DE SAN LUIS A AV JUSTO SIERRA - 164839	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES	164839	15-11-2020	15-12-2020	1,224,876.48	1,224,876.48	1,224,876.48	1,224,876.48	1,224,876.48	Metros Cuadrados	1846	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200401798069	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	90,981.59	90,981.59	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDA EN TULTITLÁN LOCALIDAD COLONIA LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS - 165933	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	165933	15-11-2020	30-12-2020	88,541.32	88,541.32	88,541.32	88,541.32	88,541.32	Vivienda	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798178	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	10,000,000.00	10,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE SANTIAGO - 166753	México	Gobierno de la Entidad	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	166753	01-10-2020	31-12-2020	9,999,463.47	9,999,463.47	9,999,463.47	9,999,463.47	9,999,463.47	Metros lineales	11700	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798531	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,243,260.72	2,241,600.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE MORELOS TEXCOCO LOCALIDAD LA RESURRECCIÓN ASENTAMIENTO LA RESURRECCIÓN - 174899	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE TEXCOCO	174899	15-10-2020	15-11-2020	2,241,600.00	2,241,600.00	2,241,600.00	2,241,600.00	2,241,600.00	Metros Cuadrados	2295.21	95.87	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798557	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	482,758.62	481,149.38	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA AGEB DEL MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO DE MEXICO - 175173	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE TONANITLA	175173	15-11-2020	30-12-2020	481,149.38	481,149.38	481,149.38	481,149.38	481,149.38	Celdas solares	35	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401799880	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	850,000.00	850,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN EL ORO LOCALIDAD LA PALMA ASENTAMIENTO LA PALMA - 187488	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO H AYUNTAMIENTO DE EL ORO	187488	09-11-2020	08-12-2020	849,417.88	849,417.88	849,417.88	849,417.88	849,417.88	Metros Cuadrados	1073.21	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401801763	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	688,550.00	655,410.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA LOCALIDAD DONGU BARRIO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL - 213573	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	213573	01-12-2020	30-12-2020	655,410.00	655,410.00	655,410.00	655,410.00	655,410.00	Metros lineales	22	3.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401804404	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	266,666.60	266,666.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TIMILPAN LOCALIDAD HUAPANGO - 252176	México	Gobierno de la Entidad	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN MEXICO	252176	17-12-2020	30-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200401804407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN EL MUNICIPIO DE TIMILPAN EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGUITO MAXDA - 252198	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	252198	17-12-2020	30-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:rec hazar folio para su corrección solicita el área responsable, trimestre:5.0, usuario:jeronim ohernandezd, fecha:2021-07-01}, obs2: {observación:rec

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJ E	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	5	MEX200301718771	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,350,000.00	5,350,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DEL CAMINO A CERRO DE GUADALUPE EN VILLA DE ALLENDE - 97991	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS CONCURSOS Y CONTRATOS	97991	01-10-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200301718803	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,950,000.00	4,950,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DEL CAMINO REAL A SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DEL JACAL MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE - 98638	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS CONCURSOS Y CONTRATOS	98638	01-10-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200301718823	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,040,000.00	1,663,314.33	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD RANCHO LA VIRGEN SAN PEDRO EL ALTO PARTE UNO - 98935	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN	98935	01-10-2020	31-12-2020	1,663,314.33	1,663,314.33	1,663,314.33	1,663,314.33	1,663,314.33	1,663,314.33	Otros	20	1.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301718831	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,960,000.00	1,960,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DEL CAMINO A CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ EN LA LOCALIDAD DE CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ MUNICIPIO DE TEMOAYA - 99017	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS CONCURSOS Y CONTRATOS	99017	01-10-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797708	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	294,117.60	294,117.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS LOCALIDAD AHUACATITLÁN AGUACATITLÁN ASENTAMIENTO AHUACATITLÁN - 161651	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	161651	12-10-2020	26-12-2020	294,117.59	294,117.59	294,117.59	294,117.59	294,117.59	294,117.59	Vivienda	5	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797852	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,687,278.45	3,687,278.45	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y ACCESO PRINCIPAL DE ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN EL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA COLONIA TLAZALA DE FABELA - 162933	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA	162933	03-11-2020	31-12-2020	3,684,433.48	3,684,433.48	3,684,433.48	3,684,433.48	3,684,433.48	3,684,433.48	Metros lineales	130	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798095	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	181,963.12	181,963.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIA SOLIDARIDAD SEGUNDA SECCIÓN - 166140	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	166140	15-11-2020	30-12-2020	177,082.64	177,082.64	177,082.64	177,082.64	177,082.64	177,082.64	Vivienda	2	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJ E	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200401798128	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	90,981.59	88,541.34	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARCOS - 166302	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO CONTITUCIONAL DE TULTITLAN	166302	15-11-2020	30-12-2020	88,541.34	88,541.34	88,541.34	88,541.34	88,541.34	Vivienda	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798155	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,201,223.69	1,199,784.24	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN TUXTEPEC - 166431	México	Gobierno de la Entidad	GOBIERNO MUNICIPAL	166431	16-11-2020	31-12-2020	1,199,784.24	1,199,784.24	1,199,784.24	1,199,784.24	1,199,784.24	Otros	2168	82.59	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798474	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,864,055.01	1,864,055.01	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE LA ERA EN TEXCALYACAC LOCALIDAD BARRIO MEXICAPAN - 174009	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE TEXCALYACA	174009	18-11-2020	29-12-2020	1,863,937.97	1,863,937.97	1,863,937.97	1,863,937.97	1,863,937.97	Metros Cuadrados	1610	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798536	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	630,601.00	628,759.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TEXCOCO LOCALIDAD LA RESURRECCIÓN - 174980	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE TEXCOCO	174980	15-10-2020	11-11-2020	628,759.90	628,759.90	628,759.90	628,759.90	628,759.90	Metros Cuadrados	510.69	94.57	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798559	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	68,965.52	68,735.63	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA EGB MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO DE MEXICO - 175190	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE TONANITLA	175190	15-11-2020	30-12-2020	68,735.63	68,735.63	68,735.63	68,735.63	68,735.63	Celdas solares	5	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401799755	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,178,181.52	1,178,181.52	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO COLONIA REFORMA SAN MATEO ATENCO - 186796	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	186796	01-12-2020	30-12-2020	1,178,181.52	1,178,181.52	1,178,181.52	1,178,181.52	1,178,181.52	Vivienda	18	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401800012	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ORO LOCALIDAD BARRIO LA ESTRELLITA - 189094	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO H AYUNTAMIENTO DE EL ORO	189094	09-11-2020	08-12-2020	299,935.17	299,935.17	299,935.17	299,935.17	299,935.17	Metros Cuadrados	108	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401802414	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	477,015.24	477,015.24	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	EQUIPAMIEMNTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN MUNICIPAL TODO EL MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO - 225494	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	225494	15-12-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	5	MEX200401804315	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	350,000.00	350,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN EL MUNICIPIO DE TIMILPAN EN LA LOCALIDAD DE BO MORELOS - 250904	México	Gobierno de la Entidad	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	250904	18-12-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200401804348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	66,667.15	66,667.15	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TIMILPAN LOCALIDAD DE BARRIO MORELOS SEGUNDA MANZANA - 251267	México	Gobierno de la Entidad	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN MEXICO	251267	17-12-2020	30-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2020	5	MEX200401804361	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN EL MUNICIPIO DE TIMILPAN EN LA LOCALIDAD DE EL PALMITO - 251432	México	Gobierno de la Entidad	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	251432	18-12-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200401804377	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	266,666.60	266,666.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TIMILPAN LOCALIDAD DE ZARAGOZA - 251689	México	Gobierno de la Entidad	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN MEXICO	251689	17-12-2020	30-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200301718790	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,290,000.00	5,290,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE SANTIAGO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE - 98358	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS CONCURSOS Y CONTRATOS	98358	01-10-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200301718813	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	595,392.29	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD CALVARIO DEL CARMEN CAMINO COLINDANDO A PICACHO - 98889	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN	98889	01-10-2020	31-12-2020	595,392.29	595,392.29	595,392.29	595,392.29	595,392.29	595,392.29	Otros	15	3.09	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797587	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	7,750,000.00	7,750,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL JACAL SALITRE DEL CERRO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SALITRE DEL CERRO MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE - 160916	México	Gobierno de la Entidad	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	160916	02-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797648	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	10,800,000.00	10,800,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO EL COLORADO LOS GAVILANES EN LA LOCALIDAD EL COLORADO EN EL MUNICIPIO DE ACULCO - 161364	México	Gobierno de la Entidad	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	161364	02-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJ E	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200401797694	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	294,117.60	294,117.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS LOCALIDAD LOS PINOS ASENTAMIENTO SELECCIONE EL NOMBRE DE ASENTAMIENTO - 161583	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	161583	12-10-2020	26-12-2020	294,117.59	294,117.59	294,117.59	294,117.59	294,117.59	Vivienda	5	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797803	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	10,200,000.00	10,200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA GLORIETA A TROJES A EL ESTANCO EN LA LOCALIDAD DE EL ESTANCO MUNICIPIO DE LUVIANOS - 162372	México	Gobierno de la Entidad	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	162372	02-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	11,400,000.00	11,400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO EL ROSAL A LA MAQUEDA EJIDO DE SAN LORENZO NENAMICOYAN EN LA LOCALIDAD EL ROSAL EN EL MUNICIPIO DE JILOTEPEC - 163962	México	Gobierno de la Entidad	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	163962	02-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798543	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	986,301.60	983,468.88	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE VIA LAGO E HIDALGO EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN FELIPE ASENTAMIENTO SAN FELIPE - 175078	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE TEXCOCO	175078	15-10-2020	30-11-2020	983,468.88	983,468.88	983,468.88	983,468.88	983,468.88	Otros	38	102.70	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401799810	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	283,159.02	283,159.02	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON DEL TRAMO DE CALLE EMILIANO ZAPATA A BOULEVARD MIGUEL ALEMAN COLONIA ALVARO OBREGON SAN MATEO ATENCO - 187108	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	187108	01-12-2020	30-12-2020	283,159.02	283,159.02	283,159.02	283,159.02	283,159.02	Metros lineales	252	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401799893	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,700,000.00	2,700,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN EL ORO LOCALIDAD EL ORO DE HIDALGO ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 187548	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO H AYUNTAMIENTO DE EL ORO	187548	09-11-2020	08-12-2020	2,698,846.40	2,698,846.40	2,698,846.40	2,698,846.40	2,698,846.40	Metros Cuadrados	3408.72	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJ E	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200401799917	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,525,000.00	1,525,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN EL ORO LOCALIDAD LA CONCEPCION LA CONCEPCION SEGUNDA ASENTAMIENTO LA CONCEPCION LA CONCEPCION SEGUNDA - 187663	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO H AYUNTAMIENTO DE EL ORO	187663	09-11-2020	08-12-2020	1,522,372.24	1,522,372.24	1,522,372.24	1,522,372.24	1,522,372.24	Metros Cuadrados	1925.46	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401801740	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	553,231.44	553,226.81	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA LOCALIDAD BOVINI EN CAMINO DE LAS PEÑITAS AL CAMPO DE FUTBOL - 213219	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	213219	16-11-2020	31-12-2020	553,226.81	553,226.81	553,226.81	553,226.81	553,226.81	Otros	10	90.91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401801752	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	889,145.00	889,139.62	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA LOCALIDAD CERRITO DE TIXMADEJÉ SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL - 213459	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	213459	01-12-2020	30-12-2020	889,139.62	889,139.62	889,139.62	889,139.62	889,139.62	Metros lineales	43	3.44	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401802433	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	189,403.11	189,403.11	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN MUNICIPAL TODO EL MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO - 225886	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	225886	15-12-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200401802436	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	112,238.88	112,238.88	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN MUNICIPAL TODO EL MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO - 225995	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	225995	15-12-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200401804283	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA EVITAR DERRUMBES EN EL MUNICIPIO DE TIMILPAN EN EL CAMINO REAL DE LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL PRIMERA MZA ZONA ZAP - 250484	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	250484	22-12-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200401804316	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	224,000.00	224,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN TIMILPAN LOCALIDAD DE EL PALMITO - 250925	México	Gobierno de la Entidad	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	250925	18-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200401804376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN EL MUNICIPIO DE TIMILPAN EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA - 251664	México	Gobierno de la Entidad	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	251664	18-12-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200401804392	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	333,333.25	333,333.25	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TIMILPAN LOCALIDAD SAN ANTONIO YONDEJE - 251932	México	Gobierno de la Entidad	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN MEXICO	251932	17-12-2020	30-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200401804397	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200,000.00	0.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN EL MUNICIPIO DE TIMILPAN EN EL PUEBLO DE SAN ATONIO YONDEJE - 252059	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	252059	18-12-2020	26-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:rec hazar folio para su corrección solicita el área responsable, trimestre:5.0, usuario:jeronim ohernandezd, fecha:2021-07-01}, obs2: {observación:rec hazar folio para su corrección solicita el área responsable, trimestre:5.0, usuario:jeronim ohernandezd, fecha:2021-07-01}, obs2: {observación:rec hazar folio para su corrección solicita el área responsable, trimestre:5.0, usuario:jeronim ohernandezd, fecha:2021-07-01}}
2020	5	MEX200401804398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	399,999.90	399,999.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TIMILPAN LOCALIDAD SANTIAGUITO MAXDA - 252081	México	Gobierno de la Entidad	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN MEXICO	252081	17-12-2020	30-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200301718684	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	11,000,000.00	10,359,397.83	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN JUAN EVANGELISTA ASENTAMIENTO SAN JUAN EVANGELISTA - 96390	México	Gobierno de la Entidad	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	96390	01-10-2020	31-12-2020	10,359,397.83	10,359,397.83	10,359,397.83	10,359,397.83	10,359,397.83	Metros lineales	5297	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301718774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,150,000.00	3,150,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE - 98034	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS CONCURSOS Y CONTRATOS	98034	01-10-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200301718812	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,920,000.00	1,911,592.07	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD CALVARIO DEL CARMEN CALLE COLINDANDO A RANCHO LOS CEDROS - 98864	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN	98864	01-10-2020	31-12-2020	1,911,592.07	1,911,592.07	1,911,592.07	1,911,592.07	1,911,592.07	Otros	30	1.91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJ E	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200301718815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,400,000.00	2,323,065.03	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO LA MESA RIOYOS BUENAVISTA ASENTAMIENTO SAN JUAN RIOYOS - 98895	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN	98895	01-10-2020	31-12-2020	2,323,065.03	2,323,065.03	2,323,065.03	2,323,065.03	2,323,065.03	Otros	40	2.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301718820	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE SANTIAGO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE - 98921	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS CONCURSOS Y CONTRATOS	98921	01-10-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200301718828	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,160,000.00	2,159,146.64	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD FRESNO NICHÍ PARTE DOS - 98961	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN	98961	01-10-2020	31-12-2020	2,159,146.64	2,159,146.64	2,159,146.64	2,159,146.64	2,159,146.64	Otros	25	1.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301718832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,400,000.00	2,236,997.38	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD MIAHUATLÁN DE HIDALGO SANTA CRUZ MIAHUATLÁN - 99042	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN	99042	01-10-2020	31-12-2020	2,236,997.38	2,236,997.38	2,236,997.38	2,236,997.38	2,236,997.38	Otros	30	1.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301718835	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,800,000.00	1,753,182.32	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO CERRO DE LA LUNA DEL FRESNO NICHÍ - 99067	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN	99067	01-10-2020	31-12-2020	1,753,182.32	1,753,182.32	1,753,182.32	1,753,182.32	1,753,182.32	Otros	22	1.48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	294,117.60	294,117.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS LOCALIDAD PLAN DE VIGAS ASENTAMIENTO PLAN DE VIGAS - 161567	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARRO URBANO	161567	12-10-2020	26-12-2020	294,117.59	294,117.59	294,117.59	294,117.59	294,117.59	Vivienda	5	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	294,117.60	294,117.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS LOCALIDAD RANCHO DE LOS PÉREZ ASENTAMIENTO LOS PÉREZ - 161623	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	161623	12-10-2020	26-12-2020	294,117.59	294,117.59	294,117.59	294,117.59	294,117.59	Vivienda	5	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJ E	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200401797754	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,939,998.17	1,939,998.17	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE AZUCENA EN EL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA ESTADO DE MEXICO EN LA LOCALIDAD DE TLAZALA DE FABELA - 161903	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA	161903	03-11-2020	31-12-2020	1,939,788.55	1,939,788.55	1,939,788.55	1,939,788.55	1,939,788.55	Metros Cuadrados	1604.6	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797757	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	182,722.72	182,722.72	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE AZUCENA EN EL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA ESTADO DE MEXICO EN LA LOCALIDAD DE TLAZALA DE FABELA - 161922	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA	161922	03-11-2020	31-12-2020	182,398.89	182,398.89	182,398.89	182,398.89	182,398.89	Metros lineales	130.5	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797798	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	8,700,000.00	8,700,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO EN LA RUTA LA GLORIETA TROIES EL ESTANCO EN LA COMUNIDAD DE CUADRILLA DE BENÍTEZ MUNICIPIO DE LUVIANOS - 162333	México	Gobierno de la Entidad	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	162333	02-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797820	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,050,000.00	5,050,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO DE PIEDRA DEL CORAZÓN A EJIDO SAN ANTONIO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO SANTA CRUZ MUNICIPIO DE MORELOS - 162533	México	Gobierno de la Entidad	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	162533	02-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798544	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,796,086.77	1,793,569.65	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DIECIOCHO DE MARZO ENTRE CALLE VEINTIUNO DE MARZO Y VEINTISIETE DE MARZO COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO DE MEXICO - 175101	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE TONANITLA	175101	15-11-2020	30-12-2020	1,793,569.65	1,793,569.65	1,793,569.65	1,793,569.65	1,793,569.65	Metros Cuadrados	1552.6	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401800382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN EL ORO LOCALIDAD SANTA ROSA DE LIMA ASENTAMIENTO SANTA ROSA DE LIMA - 193534	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO H AYUNTAMIENTO DE EL ORO	193534	09-11-2020	08-12-2020	1,498,600.84	1,498,600.84	1,498,600.84	1,498,600.84	1,498,600.84	Metros Cuadrados	1893.89	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200401801629	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,467,476.00	2,467,072.48	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE XONACATLAN EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO XONACATLÁN DE VICENCIO EN CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO TRAMO COMPRENDIDO DE CALLE DOLORES A CALLE VICENTE GUERRERO - 211307	México	Gobierno de la Entidad	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XONACATLÁN	211307	01-12-2020	31-12-2020	2,467,072.48	2,467,072.48	2,467,072.48	2,467,072.48	2,467,072.48	Metros Cuadrados	2620	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401801669	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	605,159.00	605,159.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA EN LOCALIDAD DE LA LOMA SANTA MARIA LA LOMA EN LA CALLE REVOLUCIÓN - 211970	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	211970	16-11-2020	31-12-2020	605,152.83	605,152.83	605,152.83	605,152.83	605,152.83	Metros Cuadrados	660	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401804284	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	66,666.65	66,666.65	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TIMILPAN LOCALIDAD DE BARRIO MORELOS PRIMERA MANZANA - 250487	México	Gobierno de la Entidad	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN MEXICO	250487	17-12-2020	30-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200401804379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	240,000.00	240,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN TIMILPAN LOCALIDAD DE SANTIAGUITO MAXDA - 251724	México	Gobierno de la Entidad	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	251724	18-11-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200301720141	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,150,000.00	1,149,679.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN SAN ANTONIO LA ISLA LOCALIDAD EX RANCHO SAN DIMAS - 116432	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	116432	01-10-2020	31-12-2020	1,149,679.12	1,149,679.12	1,149,679.12	1,149,679.12	1,149,679.12	Metros Cuadrados	433	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301721486	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	945,923.00	608,576.47	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD EJIDO DE MIAHUATLÁN ASENTAMIENTO EJIDO DE MIAHUATLAN PARTE UNO - 127876	México	Gobierno de la Entidad	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	127876	01-10-2020	31-12-2020	608,576.47	608,576.47	608,576.47	608,576.47	608,576.47	Metros lineales	1300	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJ E	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200401797741	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	176,470.56	176,470.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS LOCALIDAD CERRO DEL GUAYABO ASENTAMIENTO CERRO DEL GUAYABO - 161851	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	161851	12-10-2020	26-12-2020	176,470.56	176,470.56	176,470.56	176,470.56	176,470.56	Vivienda	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797947	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,400,000.00	1,399,198.50	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS NORTE SANTIAGO OXTOTITLAN VILLA GUERRERO - 164667	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO	164667	03-11-2020	17-11-2020	1,399,198.50	1,399,198.50	1,399,198.50	1,399,198.50	1,399,198.50	Metros Cuadrados	1200	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797959	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,469,229.04	4,468,341.32	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE LA CALLE FELIPE VILLANUEVA Y LA CALLE NICOLÁS BRAVO SAN PABLO AUTOPAN - 164819	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE TOLUCA	164819	01-10-2020	31-12-2020	4,468,341.32	4,468,341.32	4,468,341.32	4,468,341.32	4,468,341.32	Metros Cuadrados	4800	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797971	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,130,770.96	1,129,542.44	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN SAN JOSÉ GUADALUPE HUICHOCHITLÁN DELEGACIÓN SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLÁN - 164981	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE TOLUCA	164981	01-10-2020	31-12-2020	1,129,542.44	1,129,542.44	1,129,542.44	1,129,542.44	1,129,542.44	Metros Cuadrados	512	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798087	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	80,000.00	80,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHALCO LOCALIDAD CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS ASENTAMIENTO AGRARISTA SECTOR ALCANFORES - 166038	México	Gobierno de la Entidad	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	166038	01-11-2020	20-12-2020	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	Vivienda	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	320,000.00	320,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHALCO LOCALIDAD SAN JUAN TEZOMPA ASENTAMIENTO SAN JUAN TEZOMPA - 166138	México	Gobierno de la Entidad	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	166138	01-11-2020	20-12-2020	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	Vivienda	4	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798100	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	80,000.00	80,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHALCO LOCALIDAD CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS ASENTAMIENTO UNIÓN DE GUADALUPE - 166176	México	Gobierno de la Entidad	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	166176	01-11-2020	20-12-2020	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	Vivienda	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJ E	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200401798101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	90,981.59	88,541.33	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIA SOLIDARIDAD SEGUNDA SECCIÓN - 166180	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	166180	15-11-2020	30-12-2020	88,541.33	88,541.33	88,541.33	88,541.33	88,541.33	Vivienda	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798132	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	90,981.59	88,541.34	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARCOS - 166325	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	166325	15-11-2020	30-12-2020	88,541.34	88,541.34	88,541.34	88,541.34	88,541.34	Vivienda	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798134	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	90,981.59	88,541.34	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS - 166335	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	166335	15-11-2020	30-12-2020	88,541.34	88,541.34	88,541.34	88,541.34	88,541.34	Vivienda	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798140	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	240,000.00	240,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHALCO LOCALIDAD CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS ASENTAMIENTO JARDINES DE CHALCO - 166363	México	Gobierno de la Entidad	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	166363	01-11-2020	20-12-2020	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	Vivienda	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798159	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	826,388.15	826,262.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SAN FELIPE COAMANGO - 166451	México	Gobierno de la Entidad	GOBIERNO MUNICIPAL	166451	16-11-2020	31-12-2020	826,262.00	826,262.00	826,262.00	826,262.00	826,262.00	Metros Cuadrados	1000	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798163	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	826,388.16	826,262.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DONGU - 166499	México	Gobierno de la Entidad	GOBIERNO MUNICIPAL	166499	16-11-2020	31-12-2020	826,262.00	826,262.00	826,262.00	826,262.00	826,262.00	Metros Cuadrados	1000	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798371	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,364,844.00	1,364,844.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SACACOSECHA EN CALLE FERROCARRIL EN LA DELEGACION DE NEPANTLA DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 171776	México	Gobierno de la Entidad	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	171776	03-11-2020	30-12-2020	1,364,844.00	1,364,844.00	1,364,844.00	1,364,844.00	1,364,844.00	Metros lineales	245	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	979,458.31	979,068.50	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA MICHOCACÁN PONIENTE TEXCALYACAC LOCALIDAD BARRIO MEXICAPAN ASENTAMIENTO SAN MATEO TEXCALYACAC - 174536	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO TEXCALYACAC	174536	16-11-2020	04-12-2020	979,068.50	979,068.50	979,068.50	979,068.50	979,068.50	Metros Cuadrados	1750	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJ E	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200401798522	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,186,961.05	2,186,961.05	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO AV HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR ASENTAMIENTO NUEVA TEOTIHUACAN TEOTIHUACAN ESTADO DE MEXICO - 174724	México	Gobierno de la Entidad	H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACAN	174724	10-11-2020	14-12-2020	2,186,961.05	2,186,961.05	2,186,961.05	2,186,961.05	2,186,961.05	Metros Cuadrados	737	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798523	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,541,537.48	1,540,990.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO VEINTICINCO ACCIONES EN TEXCALYACAC LOCALIDAD SAN MATEO TEXCALYACAC - 174731	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE TEXCALYACAC	174731	16-11-2020	26-12-2020	1,540,990.68	1,540,990.68	1,540,990.68	1,540,990.68	1,540,990.68	Vivienda	25	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798534	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	202,414.44	202,414.44	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR ASENTAMIENTO NUEVA TEOTIHUACAN TEOTIHUACAN ESTADO DE MEXICO - 174956	México	Gobierno de la Entidad	H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACAN	174956	07-11-2020	15-12-2020	202,414.44	202,414.44	202,414.44	202,414.44	202,414.44	Metros lineales	111.9	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798552	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	551,724.14	549,885.01	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA AGEB VEINTE EN EL MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO DE MEXICO - 175144	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE TONANITLA	175144	15-11-2020	30-12-2020	549,885.01	549,885.01	549,885.01	549,885.01	549,885.01	Celdas solares	40	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798602	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	140,000.00	140,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN SULTEPEC LOCALIDAD SAN JOSÉ EL POTRERO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 176175	México	Gobierno de la Entidad	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	176175	11-11-2020	30-11-2020	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	Otros	10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798606	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	140,000.00	140,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN SULTEPEC LOCALIDAD TROJES ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 176225	México	Gobierno de la Entidad	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	176225	11-11-2020	30-11-2020	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	Otros	10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJ E	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200401801670	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	790,645.00	790,215.42	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE XONACATLAN EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO XONACATLÁN DE VICENCIO EN CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO TRAMO COMPRENDIDO DE CALLE DOLORES A CALLE VICENTE GUERRERO - 211972	México	Gobierno de la Entidad	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XONACATLÁN	211972	01-12-2020	31-12-2020	790,215.42	790,215.42	790,215.42	790,215.42	790,215.42	Metros Cuadrados	1005	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401801714	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,624,375.00	2,624,308.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE DEL MAESTRO EN ZUMPAHUACÁN LOCALIDAD ZUMPAHUACÁN ASENTAMIENTO CABECERA MUNICIPAL ZAP NOVENTA Y CINCO - 212722	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	212722	01-12-2020	31-12-2020	2,624,308.68	2,624,308.68	2,624,308.68	2,624,308.68	2,624,308.68	Metros Cuadrados	2762.5	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401801721	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,061,992.36	2,060,141.81	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN ZAP OCHENTA ZUMPAHUACÁN LOCALIDAD ZUMPAHUACÁN ASENTAMIENTO DE CABECERA MUNICIPAL - 212847	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	212847	01-12-2020	31-12-2020	2,060,141.81	2,060,141.81	2,060,141.81	2,060,141.81	2,060,141.81	Metros Cuadrados	1532.44	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401801730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	829,274.25	829,234.17	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANICO SECTOR UNO PREESCOLAR ENRIQUE FERNANDEZ LEDEZMA - 213013	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	213013	30-11-2020	28-12-2020	829,234.17	829,234.17	829,234.17	829,234.17	829,234.17	Metros Cuadrados	96	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401801737	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	898,150.00	897,679.69	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA LOCALIDAD LOS PILARES SEGUNDA MANZANA CALLE PRINCIPAL PILARES AZAFRAN - 213142	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	213142	16-11-2020	31-12-2020	897,679.69	897,679.69	897,679.69	897,679.69	897,679.69	Otros	12	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401801746	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	798,980.00	797,380.35	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA LOCALIDAD DATEJE SOBRE CAMINO PESTO - 213321	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	213321	16-11-2020	31-12-2020	797,380.35	797,380.35	797,380.35	797,380.35	797,380.35	Otros	23	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJ E	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200401801898	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	576,000.00	571,026.99	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ LA AURORA EN ESCUELA PRIMARIA TELPOCHCALLI - 215231	México	Gobierno de la Entidad	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NEZAHUALCÓYOTL	215231	01-12-2020	31-12-2020	571,026.99	571,026.99	571,026.99	571,026.99	571,026.99	Metros Cuadrados	144	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401801920	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	545,000.00	541,855.62	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL ASENTAMIENTO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 215392	México	Gobierno de la Entidad	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NEZAHUALCÓYOTL	215392	01-12-2020	31-12-2020	541,855.62	541,855.62	541,855.62	541,855.62	541,855.62	Metros lineales	100	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401802219	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	240,000.00	240,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD SAN MATEO XOLOC ASENTAMIENTO SAN MATEO XOLOC - 220626	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN MEXICO	220626	08-12-2020	31-12-2020	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	Vivienda	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401802239	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD CAÑADA DE CISNEROS ASENTAMIENTO CAÑADA DE CISNEROS - 220908	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN	220908	08-12-2020	31-12-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Vivienda	5	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301718677	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	9,000,000.00	7,267,898.39	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO TEPETITLÁN EMILIO PORTES GIL - 96271	México	Gobierno de la Entidad	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	96271	01-10-2020	31-12-2020	7,267,898.39	7,267,898.39	7,267,898.39	7,267,898.39	7,267,898.39	Metros lineales	3374	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301720189	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	539,473.68	539,205.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN ANTONIO LA ISLA - 116800	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	116800	01-10-2020	31-12-2020	539,205.12	539,205.12	539,205.12	539,205.12	539,205.12	Celdas solares	50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200401797277	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	2,999,598.88	2020	33-Aportaciones Federales para Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA PISTA EN ZONA BAJA TERCERA ETAPA SAN AGUSTIN CANOHILLAS PRIMERA SECCION VILLA VICTORIA - 156880	México	Gobierno de la Entidad	OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	156880	19-10-2020	20-11-2020	2,999,598.88	2,999,598.88	2,999,598.88	2,999,598.88	2,999,598.88	Metros Cuadrados	3876.26	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797279	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	655,911.95	655,911.95	2020	33-Aportaciones Federales para Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DIECISÉIS DE ABRIL ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DIEZ DE MAYO COLONIA DOS DE JULIO SAN MARCOS JILOTZINGO HUEYPOXTLA - 156958	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA	156958	19-10-2020	14-12-2020	655,911.95	655,911.95	655,911.95	655,911.95	655,911.95	Metros Cuadrados	790	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	176,470.56	176,470.56	2020	33-Aportaciones Federales para Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS LOCALIDAD LA LOBERA ASENTAMIENTO LA LOBERA - 161813	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	161813	12-10-2020	26-12-2020	176,470.56	176,470.56	176,470.56	176,470.56	176,470.56	Vivienda	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797749	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	176,470.56	176,470.56	2020	33-Aportaciones Federales para Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS LOCALIDAD PLUTARCO GONZÁLEZ HIGUERAS ASENTAMIENTO PLUTARCO GONZÁLEZ HIGUERAS - 161887	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	161887	12-10-2020	26-12-2020	176,470.56	176,470.56	176,470.56	176,470.56	176,470.56	Vivienda	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,100,000.00	2,097,367.42	2020	33-Aportaciones Federales para Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEPOPULA A BENEFICIO DE LAS LOCALIDADES PALO DULCE PLANTA ALAMEDA Y TEPEHUJES SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE MALINALCO ESTADO DE MEXICO - 164658	México	Gobierno de la Entidad	H AYUNTAMIENTO DE MALINALCO	164658	15-11-2020	15-12-2020	2,097,367.42	2,097,367.42	2,097,367.42	2,097,367.42	2,097,367.42	Metros lineales	2969.31	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200401797993	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	994,505.21	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD SAN PEDRO TLALTIZAPAN EN LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 165145	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	165145	13-11-2020	15-12-2020	994,505.21	994,505.21	994,505.21	994,505.21	994,505.21	Metros Cuadrados	770	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798082	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	80,000.00	80,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHALCO LOCALIDAD CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS ASENTAMIENTO NUEVA SAN MIGUEL - 166009	México	Gobierno de la Entidad	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	166009	01-11-2020	20-12-2020	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	Vivienda	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	90,981.59	88,541.34	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA EL PARAJE - 166266	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	166266	15-11-2020	30-12-2020	88,541.34	88,541.34	88,541.34	88,541.34	88,541.34	Vivienda	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798153	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,024,537.58	2,024,537.58	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRAULICO EN TEQUIXQUIAC LOCALIDAD TLAPANALOYA ASENTAMIENTO TLAPANALOYA CALLE MARIANO MATAMOROS - 166419	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE TEQUIXQUIAC	166419	02-11-2020	18-12-2020	2,024,537.58	2,024,537.58	2,024,537.58	2,024,537.58	2,024,537.58	Metros Cuadrados	1710.5	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798158	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	775,462.42	775,462.42	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN TEQUIXQUIAC LOCALIDAD TEQUIXQUIAC ASENTAMIENTO EL REFUGIO CALLE HUATULCO - 166440	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	166440	02-11-2020	18-12-2020	775,462.42	775,462.42	775,462.42	775,462.42	775,462.42	Metros Cuadrados	607.14	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,724,000.00	1,716,908.31	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE VALLE DE ALLENDE - 171729	México	Gobierno de la Entidad	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NEZAHUALCOYOTL	171729	01-11-2020	30-12-2020	1,716,908.31	1,716,908.31	1,716,908.31	1,716,908.31	1,716,908.31	Metros Cuadrados	1920	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798417	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	8,400,000.00	8,400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO EN TENANCINGO ESTADO DE MÉXICO PRIMERA ETAPA - 172876	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	172876	02-11-2020	31-12-2020	8,400,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	Metros Cuadrados	2250	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200401798465	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	110,624.51	110,624.51	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA AV ESCUELA NAVAL MILITAR ASENTAMIENTO NUEVA TEOTIHUACAN - 173803	México	Gobierno de la Entidad	H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN	173803	07-11-2020	15-12-2020	110,624.51	110,624.51	110,624.51	110,624.51	110,624.51	Metros lineales	120.44	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798489	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,581,620.09	2,581,315.64	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE TLAPEXCO COLONIA GUADALUPE EN TEXCALYACAC LOCALIDAD SAN MATEO TEXCALYACAC - 174223	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE TEXCALYACAC	174223	16-11-2020	26-12-2020	2,581,315.64	2,581,315.64	2,581,315.64	2,581,315.64	2,581,315.64	Metros Cuadrados	2032.15	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798541	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	315,462.04	314,882.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE MORELOS TEXCOCO LOCALIDAD LA RESURRECCIÓN ASENTAMIENTO LA RESURRECCIÓN - 175035	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE TEXCOCO	175035	15-10-2020	15-11-2020	314,882.00	314,882.00	314,882.00	314,882.00	314,882.00	Otros	10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	137,931.03	137,471.25	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA AGEB VEINTE DEL MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO DE MEXICO - 175138	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE TONANITLA	175138	15-11-2020	30-12-2020	137,471.25	137,471.25	137,471.25	137,471.25	137,471.25	Celdas solares	10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798562	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	96,551.72	96,229.87	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA AGEB MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO DE MEXICO - 175196	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE TONANITLA	175196	15-11-2020	30-12-2020	96,229.87	96,229.87	96,229.87	96,229.87	96,229.87	Celdas solares	7	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401800019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	698,852.18	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE ENCORTINADO EN CALLE RICARDO FLORES MAGON COL ALVARO OBREGON TLAHMIMILOLPAN - 189220	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE LERMA	189220	15-11-2020	20-12-2020	698,852.18	698,852.18	698,852.18	698,852.18	698,852.18	Metros lineales	48.5	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401800040	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,100,000.00	1,096,107.04	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE ENCORTINADO EN RIO QUE CORRE DE LA CALLE MORELOS A AV LIBERTAD SEGUNDA ETAPA COL ALVARO OBREGON - 189502	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE LERMA	189502	17-11-2020	28-12-2020	1,096,107.04	1,096,107.04	1,096,107.04	1,096,107.04	1,096,107.04	Otros	176.83	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJ E	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX20040180077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,400,000.00	1,399,339.38	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LAZARO CARDENAS SEGUNDA ETAPA BARRANCA GRANDE TLALMIMILOLPAN - 189726	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE LERMA	189726	17-11-2020	19-12-2020	1,399,339.38	1,399,339.38	1,399,339.38	1,399,339.38	1,399,339.38	Otros	60	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401800164	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	299,530.59	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE FOSA SÉPTICA EN ESCUELA SECUNDARIA HEROES DE CHAPULTEPEC SAN MARTIN LAS RAJAS HUITZILAPAN - 190661	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE LERMA	190661	17-11-2020	26-12-2020	299,530.59	299,530.59	299,530.59	299,530.59	299,530.59	Otros	16	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401800174	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	1,999,429.44	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE FRANCISCO I MADERO SAN AGUSTIN HUITZILAPAN - 190786	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE LERMA	190786	17-11-2020	31-12-2020	1,999,429.44	1,999,429.44	1,999,429.44	1,999,429.44	1,999,429.44	Otros	18	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401801606	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	402,433.03	402,410.21	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA FERNANDO OROZCO Y BERRA EN ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA EN LA LOCALIDAD DE AGOSTADERO - 210874	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	210874	18-11-2020	29-12-2020	402,410.21	402,410.21	402,410.21	402,410.21	402,410.21	Metros Cuadrados	48	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401801622	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	374,090.71	373,851.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA EN LA LOCALIDAD DE BOVINI EN LA CALLE CAMINO REAL - 211232	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	211232	16-11-2020	31-12-2020	373,851.80	373,851.80	373,851.80	373,851.80	373,851.80	Metros Cuadrados	995	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401801623	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	610,230.00	609,765.99	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA EN LOCALIDAD DE LOMA DE SAN ANGEL EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN EL TRAMO QUE VA DESDE LA BASE DE TAXIS HACIA LOS PINOS - 211269	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	211269	16-11-2020	31-12-2020	609,765.99	609,765.99	609,765.99	609,765.99	609,765.99	Otros	16	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJ E	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200401801655	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	696,950.00	696,130.50	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA EN LA LOCALIDAD DE DOXTEJE BARRIO I SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL AL CENTRO SOCIAL - 211727	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	211727	16-11-2020	28-12-2020	696,130.50	696,130.50	696,130.50	696,130.50	696,130.50	Metros Cuadrados	1767	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401801659	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	695,980.00	695,130.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA EN LA LOCALIDAD DE DOXTEJE BARRIO II SOBRE EL CAMINO DEL PREESCOLAR HACIA LA MESITA - 211847	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	211847	16-11-2020	28-12-2020	695,130.00	695,130.00	695,130.00	695,130.00	695,130.00	Metros Cuadrados	1632	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401801684	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	829,274.25	828,599.67	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA LOCALIDAD DOXTEJÉ CENTRO EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS - 212403	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	212403	27-11-2020	28-12-2020	828,599.67	828,599.67	828,599.67	828,599.67	828,599.67	Metros Cuadrados	96	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401801918	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,024,000.00	1,015,680.43	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL ASENTAMIENTO SANTA MARTHA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ITZCOATL - 215381	México	Gobierno de la Entidad	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NEZAHUALCÓYOTL	215381	01-12-2020	31-12-2020	1,015,680.43	1,015,680.43	1,015,680.43	1,015,680.43	1,015,680.43	Metros Cuadrados	285	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401802209	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	240,000.00	240,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CUAUTLALPAN ASENTAMIENTO SANTIAGO CUAUTLALPAN - 220451	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN	220451	08-12-2020	31-12-2020	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	Vivienda	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301718802	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	7,500,000.00	7,256,475.54	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TROJES MUNICIPIO DE LUVIANOS - 98634	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS CONCURSOS Y CONTRATOS	98634	01-10-2020	30-11-2020	7,256,475.54	7,256,475.54	7,256,475.54	7,256,475.54	7,256,475.54	Metros lineales	1330	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200401797281	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	2,999,865.27	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE SAN LUIS LA GAVIA HACIA SAN LUIS LA MANZANA EN SAN LUIS LA GAVIA VILLA VICTORIA - 156993	México	Gobierno de la Entidad	OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	156993	20-10-2020	20-11-2020	2,999,865.27	2,999,865.27	2,999,865.27	2,999,865.27	2,999,865.27	Metros Cuadrados	3876.26	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797284	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	623,984.15	623,984.15	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DIEZ DE MAYO COLONIA DOS DE JULIO SAN MARCOS JILOTZINGO HUEYOXTLA - 157058	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE HUEYOXTLA	157058	15-10-2020	15-12-2020	623,984.15	623,984.15	623,984.15	623,984.15	623,984.15	Metros Cuadrados	752	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797286	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	630,060.60	630,060.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DOS DE MARZO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DIEZ DE MAYO COLONIA DOS DE JULIO SAN MARCOS JILOTZINGO HUEYOXTLA - 157138	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE HUEYOXTLA	157138	15-10-2020	15-12-2020	630,060.60	630,060.60	630,060.60	630,060.60	630,060.60	Metros Cuadrados	760	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797642	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	588,235.20	588,235.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS LOCALIDAD SAN ANDRÉS TEPETILÁN ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS TEPETILÁN - 161327	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	161327	12-10-2020	26-12-2020	588,235.20	588,235.20	588,235.20	588,235.20	588,235.20	Vivienda	10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797646	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	588,235.20	588,235.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS LOCALIDAD SAN ANTONIO PACHUQUILLA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO PACHUQUILLA - 161354	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	161354	12-10-2020	26-12-2020	588,235.20	588,235.20	588,235.20	588,235.20	588,235.20	Vivienda	10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797665	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,936,370.07	5,926,025.14	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO A SAN ANDRES CHAPULTEPEC - 161427	México	Gobierno de la Entidad	GOBIERNO MUNICIPAL	161427	16-10-2020	15-12-2020	5,926,025.14	5,926,025.14	5,926,025.14	5,926,025.14	5,926,025.14	Metros Cuadrados	3485.79	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200401797729	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	176,470.56	176,470.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS LOCALIDAD EL MIRADOR ASENTAMIENTO EL MIRADOR - 161799	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	161799	12-10-2020	26-12-2020	176,470.56	176,470.56	176,470.56	176,470.56	176,470.56	Vivienda	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797748	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	176,470.56	176,470.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS LOCALIDAD CAPULMANCA ASENTAMIENTO CAPULMANCA - 161883	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	161883	12-10-2020	26-12-2020	176,470.56	176,470.56	176,470.56	176,470.56	176,470.56	Vivienda	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797931	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	819,395.93	819,386.86	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE LOS MANANTIALES - 164186	México	Gobierno de la Entidad	OBRAS PUBLICAS	164186	26-10-2020	25-11-2020	819,386.86	819,386.86	819,386.86	819,386.86	819,386.86	Metros lineales	392.03	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798033	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,498,645.02	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JORGE JIMENEZ CANTU DE LA AVENIDA DOCTOR GUSTAVO BAZ PRADA A LA AVENIDA ACUEDUCTO - 165666	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE ATIZAPAN ESTADO DE MEXICO	165666	01-10-2020	30-11-2020	1,498,645.02	1,498,645.02	1,498,645.02	1,498,645.02	1,498,645.02	Metros lineales	345	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798078	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	80,000.00	80,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHALCO LOCALIDAD SAN MATEO HUITZILZINGO ASENTAMIENTO SAN MATEO HUITZILZINGO - 165984	México	Gobierno de la Entidad	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	165984	01-11-2020	20-12-2020	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	Vivienda	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798106	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	90,981.59	88,541.33	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA EL PARAJE - 166213	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	166213	15-11-2020	30-12-2020	88,541.33	88,541.33	88,541.33	88,541.33	88,541.33	Vivienda	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798110	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	240,000.00	240,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHALCO LOCALIDAD SAN MARCOS HUIXTOCO ASENTAMIENTO SAN MARCOS HUIXTOCO - 166222	México	Gobierno de la Entidad	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	166222	01-11-2020	20-12-2020	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	Vivienda	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJ E	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200401798125	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	80,000.00	80,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHALCO LOCALIDAD CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS ASENTAMIENTO COVADONGA - 166292	México	Gobierno de la Entidad	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	166292	01-11-2020	20-12-2020	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	Vivienda	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798135	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	90,981.59	88,541.34	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA EL PARAJE - 166343	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	166343	15-11-2020	30-12-2020	88,541.34	88,541.34	88,541.34	88,541.34	88,541.34	Vivienda	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798144	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHALCO LOCALIDAD SAN PABLO ATLAZALPAN ASENTAMIENTO SAN PABLO ATLAZALPAN - 166376	México	Gobierno de la Entidad	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	166376	01-11-2020	20-12-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Vivienda	5	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798152	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	72,413.13	67,727.59	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA EL PARAJE - 166414	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	166414	15-11-2020	30-12-2020	67,727.59	67,727.59	67,727.59	67,727.59	67,727.59	Vivienda	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798156	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MONTE DE LAS VUELTAS - 166433	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	166433	03-11-2020	15-12-2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	Metros Cuadrados	450	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798162	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,600,000.00	3,600,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LIBRAMIENTO PONIENTE ZACATONES - 166498	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	166498	03-11-2020	17-12-2020	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	Metros Cuadrados	5129	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798167	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,600,000.00	1,600,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SEGUNDA ETAPA EL POTRERITO - 166521	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	166521	03-11-2020	17-12-2020	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	Metros Cuadrados	1700	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,376,000.00	2,367,463.57	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JUÁREZ PANTITLÁN - 171483	México	Gobierno de la Entidad	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NEZAHUALCOYOTL	171483	01-11-2020	30-12-2020	2,367,463.57	2,367,463.57	2,367,463.57	2,367,463.57	2,367,463.57	Metros lineales	1200	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	266,670.67	266,292.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CERRADA LOTE UNO MANZANA SEIS TEXCOCO LOCALIDAD TEXCOCO DE MORA ASENTAMIENTO LAS VEGAS - 174484	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE TEXCOCO	174484	15-10-2020	16-11-2020	266,292.56	266,292.56	266,292.56	266,292.56	266,292.56	Metros Cuadrados	270	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200401798588	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	70,000.00	70,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN SULTEPEC LOCALIDAD CUATRO CRUCES ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 176004	México	Gobierno de la Entidad	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	176004	11-11-2020	30-11-2020	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	Otros	5	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798604	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	210,000.00	210,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN SULTEPEC LOCALIDAD PUENTECILLAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 176196	México	Gobierno de la Entidad	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	176196	11-11-2020	30-11-2020	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	Otros	15	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798605	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	140,000.00	140,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN SULTEPEC LOCALIDAD LAS MESAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 176210	México	Gobierno de la Entidad	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	176210	11-11-2020	30-11-2020	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	Otros	10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798610	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	550,000.00	550,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SULTEPEC LOCALIDAD SANTA CRUZ SANTA CRUZ TEXCALAPA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 176280	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE SULTEPEC	176280	11-11-2020	30-11-2020	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	Vivienda	10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401800085	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,205,000.00	2,199,456.79	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE LINEA SUBTERRANEA Y RECALIBRACION DE LINEA DE MEDIA TENSION SANTA MARIA ATARASQUILLO - 189770	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE LERMA	189770	13-11-2020	17-12-2020	2,199,456.79	2,199,456.79	2,199,456.79	2,199,456.79	2,199,456.79	Otros	90	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401800184	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,199,865.02	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE FRANCISCO I MADERO SAN PEDRO HUITZILAPAN - 190919	México	Gobierno de la Entidad	AYUNAMIENTO DE LERMA	190919	17-11-2020	31-12-2020	1,199,865.02	1,199,865.02	1,199,865.02	1,199,865.02	1,199,865.02	Otros	11	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJ E	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200401801636	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	406,633.63	406,325.84	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA LOCALIDAD MADO SECTOR DOS EN ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD - 211488	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	211488	16-11-2020	30-12-2020	406,325.84	406,325.84	406,325.84	406,325.84	406,325.84	Metros lineales	270	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401801672	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	648,750.00	648,277.61	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA EN LA LOCALIDAD DE LOS TORILES SOBRE EL CAMINO DE LA ESCUELA AL PANTEON - 211984	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	211984	30-11-2020	28-12-2020	648,277.61	648,277.61	648,277.61	648,277.61	648,277.61	Metros Cuadrados	715	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401801694	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,000,000.00	4,997,631.53	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TELEBACHILLERATO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MAVORO ASENTAMIENTO MAVORO - 212513	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	212513	01-12-2020	31-12-2020	4,997,631.53	4,997,631.53	4,997,631.53	4,997,631.53	4,997,631.53	Metros Cuadrados	204.75	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401801699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,006,816.32	1,005,087.08	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ZAP OCHENTA ZUMPAHUACÁN LOCALIDAD ZUMPAHUACÁN ASENTAMIENTO CABECERA MUNICIPAL - 212549	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	212549	01-12-2020	31-12-2020	1,005,087.08	1,005,087.08	1,005,087.08	1,005,087.08	1,005,087.08	Otros	121	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401801915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	545,000.00	543,260.02	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL ASENTAMIENTO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS EN CALLE EMILIO PORTES GIL - 215346	México	Gobierno de la Entidad	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NEZAHUALCÓYOTL	215346	01-12-2020	31-12-2020	543,260.02	543,260.02	543,260.02	543,260.02	543,260.02	Metros lineales	100	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401801926	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,730,000.00	1,726,893.67	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE REBOMBEO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN COLONIA CIUDAD LAGO - 215435	México	Gobierno de la Entidad	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NEZAHUALCÓYOTL	215435	01-12-2020	31-12-2020	1,726,893.67	1,726,893.67	1,726,893.67	1,726,893.67	1,726,893.67	Otros	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401802703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,150,000.00	3,149,632.37	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN VALLE DE BRAVO CABECERA MUNICIPAL EN CALLE BOCANEGRA SEGUNDA ETAPA - 230079	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE VALLE DE BRAVO	230079	14-12-2020	31-12-2020	3,149,632.37	3,149,632.37	3,149,632.37	3,149,632.37	3,149,632.37	Metros Cuadrados	603	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJ E	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200301720103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,000,000.00	3,999,100.58	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA AVENIDA BOCANEGRA CABECERA MUNICIPAL - 116156	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	116156	20-10-2020	31-12-2020	3,999,100.58	3,999,100.58	3,999,100.58	3,999,100.58	3,999,100.58	Metros Cuadrados	735	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301720178	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	539,473.68	539,205.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO LA ISLA - 116704	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	116704	01-10-2020	31-12-2020	539,205.12	539,205.12	539,205.12	539,205.12	539,205.12	Celdas solares	50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301721453	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	899,094.00	632,575.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD MIAHUATLÁN DE HIDALGO SANTA CRUZ MIAHUATLÁN ASENTAMIENTO MIAHUATLÁN DE HIDALGO SANTA CRUZ MIAHUATLÁN - 127664	México	Gobierno de la Entidad	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	127664	01-10-2020	31-12-2020	632,575.20	632,575.20	632,575.20	632,575.20	632,575.20	Metros lineales	1300	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797621	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,764,705.60	1,764,705.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS LOCALIDAD ALMOLOYA DE ALQUISIRAS ASENTAMIENTO ALMOLOYA DE ALQUISIRAS - 161230	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	161230	12-10-2020	26-12-2020	1,764,705.60	1,764,705.60	1,764,705.60	1,764,705.60	1,764,705.60	Vivienda	30	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797678	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	411,764.64	411,764.64	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS LOCALIDAD CUAUHTENCO ASENTAMIENTO CUAUHTENCO - 161498	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	161498	12-10-2020	26-12-2020	411,764.64	411,764.64	411,764.64	411,764.64	411,764.64	Vivienda	7	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797681	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	411,764.64	411,764.64	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS LOCALIDAD LA UNIÓN RIVA PALACIO ASENTAMIENTO LA UNIÓN RIVA PALACIO - 161515	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	161515	12-10-2020	26-12-2020	411,764.64	411,764.64	411,764.64	411,764.64	411,764.64	Vivienda	7	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797733	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	176,470.56	176,470.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS LOCALIDAD TEPEHUAJES ASENTAMIENTO TEPEHUAJES - 161823	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	161823	12-10-2020	26-12-2020	176,470.56	176,470.56	176,470.56	176,470.56	176,470.56	Vivienda	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJ E	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200401797736	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	176,470.56	176,470.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS LOCALIDAD CERRO DE TLAPEXCO SEGUNDA MANZANA ASENTAMIENTO CERRO DE TLAPEXCO SEGUNDA MANZANA - 161837	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	161837	12-10-2020	26-12-2020	176,470.56	176,470.56	176,470.56	176,470.56	176,470.56	Vivienda	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797738	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	176,470.56	176,470.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS LOCALIDAD LOMA LARGA ASENTAMIENTO LOMA LARGA - 161840	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	161840	12-10-2020	26-12-2020	176,470.56	176,470.56	176,470.56	176,470.56	176,470.56	Vivienda	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797743	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	176,470.56	176,470.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS LOCALIDAD TOTOLTEPEC DE ARRIBA ASENTAMIENTO TOTOLTEPEC DE ARRIBA - 161858	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	161858	12-10-2020	26-12-2020	176,470.56	176,470.56	176,470.56	176,470.56	176,470.56	Vivienda	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798014	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,495,908.18	2,494,683.22	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE PIRULES ENTRE CINCO DE MAYO Y ADOLFO LOPEZ MATEOS - 165387	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE CHICONCUAC	165387	09-11-2020	17-12-2020	2,494,683.22	2,494,683.22	2,494,683.22	2,494,683.22	2,494,683.22	Metros Cuadrados	2027	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798038	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,350,000.00	2,349,869.39	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO EN JOQUICINGO LOCALIDAD JOQUICINGO DE LEÓN GUZMÁN ASENTAMIENTO JOQUICINGO - 165720	México	Gobierno de la Entidad	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	165720	01-11-2020	26-12-2020	2,349,869.39	2,349,869.39	2,349,869.39	2,349,869.39	2,349,869.39	Metros Cuadrados	3435	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798055	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,240,000.00	2,239,091.29	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO EN JOQUICINGO LOCALIDAD JOQUICINGO DE LEÓN GUZMÁN ASENTAMIENTO JOQUICINGO - 165819	México	Gobierno de la Entidad	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	165819	01-11-2020	26-12-2020	2,239,091.29	2,239,091.29	2,239,091.29	2,239,091.29	2,239,091.29	Metros Cuadrados	2850	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJ E	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200401798066	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,295,000.00	1,292,428.67	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE DE LAS ROSAS JOQUICINGO LOCALIDAD TECHUCHULCO DE ALLENDE ASENTAMIENTO TECHUCHULCO DE ALLENDE - 165861	México	Gobierno de la Entidad	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	165861	01-11-2020	15-12-2020	1,292,428.67	1,292,428.67	1,292,428.67	1,292,428.67	1,292,428.67	Metros Cuadrados	1395	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798466	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,137.91	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA DIGITAL DE TEXCALYACAC LOCALIDAD SAN MATEO TEXCALYACAC ASENTAMIENTO SAN MATEO TEXCALYACAC - 173805	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE TEXCALYACAC	173805	18-11-2020	19-12-2020	499,137.91	499,137.91	499,137.91	499,137.91	499,137.91	Otros	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798598	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	150,000.00	150,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN SULTEPEC LOCALIDAD COQUILLO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 176124	México	Gobierno de la Entidad	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	176124	11-11-2020	30-11-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Otros	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798616	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	160,000.00	160,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SULTEPEC LOCALIDAD SULTEPEQUITO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 176325	México	Gobierno de la Entidad	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	176325	11-11-2020	30-11-2020	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	Celdas solares	20	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401799825	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,617,941.33	3,617,941.33	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMETACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE OCHO CM DE ESPESOR DE LA CALLE CINCO DE MAYO DEL TRAMO DE CALLEJON SAN PEDRO HACIA EL ORIENTE COLONIA REFORMA SAN MATEO ATENCO - 187175	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	187175	01-12-2020	30-12-2020	3,617,941.33	3,617,941.33	3,617,941.33	3,617,941.33	3,617,941.33	Metros Cuadrados	3792	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJ E	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200401799883	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	852,293.47	852,293.47	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC RD VEINTISEIS DE PASEO TOLLOCAN Y BOULEVARD MIGUEL ALEMAN DEL TRAMO DE CALLE FRONTERA A CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COLONIA ALVARO OBREGON SAN MATEO ATENCO - 187499	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	187499	01-12-2020	30-12-2020	852,293.47	852,293.47	852,293.47	852,293.47	852,293.47	Metros lineales	259.87	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401800198	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,199,338.38	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE CHAPULTEPEC SAN PEDRO HUITZILAPAN - 191081	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE LERMA	191081	17-11-2020	31-12-2020	1,199,338.38	1,199,338.38	1,199,338.38	1,199,338.38	1,199,338.38	Otros	11	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401801635	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	653,250.00	652,047.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA EN LA LOCALIDAD DE DETIÑA EJIDO SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A EL PARQUE ECOTURISTICO EJIDO DETIÑA - 211458	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	211458	16-11-2020	30-12-2020	652,047.60	652,047.60	652,047.60	652,047.60	652,047.60	Metros Cuadrados	1522	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401801662	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	597,500.00	597,440.94	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA LOCALIDAD DE JUANDO EN EL CAMINO QUE VA DE JUANDO HACIA JUANDO CHIQUITO - 211888	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	211888	16-11-2020	31-12-2020	597,440.94	597,440.94	597,440.94	597,440.94	597,440.94	Metros Cuadrados	770	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401801696	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	1,999,785.42	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE CALLE BICENTENARIO SAN JACINTO SANTA MARIA DEL LLANO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JACINTO ASENTAMIENTO SAN JACINTO - 212515	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN	212515	01-12-2020	31-12-2020	1,999,785.42	1,999,785.42	1,999,785.42	1,999,785.42	1,999,785.42	Metros Cuadrados	1855	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401801716	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,499,907.02	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN ZUMPAHUACÁN LOCALIDAD BARRIO DE SANTA ANA - 212798	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	212798	01-12-2020	31-12-2020	1,499,907.02	1,499,907.02	1,499,907.02	1,499,907.02	1,499,907.02	Otros	2120	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJ E	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200401802708	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,000,000.00	4,998,714.83	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN VALLE DE BRAVO CABECERA MUNICIPAL EN DIVERSAS CALLES - 230125	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE VALLE DE BRAVO	230125	16-12-2020	31-12-2020	4,998,714.83	4,998,714.83	4,998,714.83	4,998,714.83	4,998,714.83	Metros Cuadrados	10075	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301721479	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,751,571.00	2,552,569.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD MIAHUATLÁN DE HIDALGO SANTA CRUZ MIAHUATLÁN ASENTAMIENTO MIAHUATLÁN DE HIDALGO SANTA CRUZ MIAHUATLÁN - 127828	México	Gobierno de la Entidad	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	127828	01-10-2020	31-12-2020	2,552,569.20	2,552,569.20	2,552,569.20	2,552,569.20	2,552,569.20	Metros lineales	1800	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797274	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,008,871.83	3,008,871.83	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE ENTRE AV EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO DE SANTA MARIA AJOLOAPAN HUEYPOXTLA - 156816	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA	156816	12-10-2020	14-12-2020	3,008,871.83	3,008,871.83	3,008,871.83	3,008,871.83	3,008,871.83	Metros Cuadrados	5799	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797651	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	411,764.64	411,764.64	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS LOCALIDAD LAS MESAS ASENTAMIENTO LAS MESAS - 161378	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCION DE OBRA PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	161378	12-10-2020	26-12-2020	411,764.64	411,764.64	411,764.64	411,764.64	411,764.64	Vivienda	7	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	411,764.64	411,764.64	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS LOCALIDAD AGUA FRÍA ASENTAMIENTO AGUA FRÍA - 161394	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	161394	12-10-2020	26-12-2020	411,764.64	411,764.64	411,764.64	411,764.64	411,764.64	Vivienda	7	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797670	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	411,764.64	411,764.64	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS LOCALIDAD BUENOS AIRES ASENTAMIENTO BUENOS AIRES - 161454	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	161454	12-10-2020	26-12-2020	411,764.64	411,764.64	411,764.64	411,764.64	411,764.64	Vivienda	7	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJ E	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200401797746	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	176,470.56	176,470.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS LOCALIDAD YERBABUENA ASENTAMIENTO YERBABUENA - 161876	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	161876	12-10-2020	26-12-2020	176,470.56	176,470.56	176,470.56	176,470.56	176,470.56	Vivienda	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797938	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,520,000.00	2,518,722.79	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA ISIDRO FABELA ALFARO - 164389	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	164389	26-10-2020	09-12-2020	2,518,722.79	2,518,722.79	2,518,722.79	2,518,722.79	2,518,722.79	Metros Cuadrados	1120	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798010	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,500,000.00	2,491,859.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD VILLA DE SAN NICOLÁS COATEPEC DE LAS BATEAS EN LA CALLE JAVIER MINA - 165292	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	165292	13-11-2020	15-12-2020	2,491,859.68	2,491,859.68	2,491,859.68	2,491,859.68	2,491,859.68	Metros Cuadrados	1960	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	80,000.00	80,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHALCO LOCALIDAD LA CANDELARIA TLAPALA ASENTAMIENTO LA CANDELARIA TLAPALA - 166186	México	Gobierno de la Entidad	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	166186	01-11-2020	20-12-2020	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	Vivienda	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798119	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	80,000.00	80,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHALCO LOCALIDAD CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 166272	México	Gobierno de la Entidad	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	166272	01-11-2020	20-12-2020	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	Vivienda	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798137	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	80,000.00	80,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHALCO LOCALIDAD SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES ASENTAMIENTO SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES - 166353	México	Gobierno de la Entidad	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	166353	01-11-2020	20-12-2020	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	Vivienda	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798157	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,050,000.00	1,050,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TEJUPILCO LOCALIDAD COLONIA MÉXICO SESENTA Y OCHO ASENTAMIENTO SELECCIONE EL NOMBRE DE ASENTAMIENTO - 166434	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	166434	01-11-2020	30-12-2020	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	Vivienda	15	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJ E	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200401798585	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SULTEPEC LOCALIDAD SULTEPEQUITO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS BARRANCA XOCHITLA - 175947	México	Gobierno de la Entidad	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	175947	07-11-2020	30-11-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros lineales	2463	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798595	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SULTEPEC LOCALIDAD SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS BARRIO DE CAMINO NACIONAL - 176076	México	Gobierno de la Entidad	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	176076	11-11-2020	30-11-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Metros lineales	2999	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798597	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200,000.00	200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SULTEPEC LOCALIDAD JALPAN JALPA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 176112	México	Gobierno de la Entidad	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	176112	11-11-2020	30-11-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Metros lineales	1642	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN SULTEPEC LOCALIDAD SAN PEDRO HUEYAHUALCO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 176142	México	Gobierno de la Entidad	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	176142	11-11-2020	30-11-2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	Otros	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798617	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	80,000.00	80,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SULTEPEC LOCALIDAD POTZONTEPEC ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 176335	México	Gobierno de la Entidad	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	176335	11-11-2020	30-11-2020	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	Celdas solares	10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401799840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,588,589.93	3,588,589.93	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJON SAN PEDRO DEL TRAMO CANAL SAN PEDRO A LA CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA REFORMA SAN MATEO ATENCO - 187279	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	187279	01-12-2020	30-12-2020	3,588,589.93	3,588,589.93	3,588,589.93	3,588,589.93	3,588,589.93	Metros lineales	803	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJ E	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200401800135	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	795,000.00	793,875.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESC PRIM FRANCISCO I MADERO SAN NICOLAS PERALTA - 190250	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE LERMA	190250	17-11-2020	30-12-2020	793,875.20	793,875.20	793,875.20	793,875.20	793,875.20	Otros	70	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401800223	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,300,000.00	2,274,803.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN ZONA ORIENTE SAN PEDRO HUITZILAPAN - 191300	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE LERMA	191300	17-11-2020	31-12-2020	2,274,803.20	2,274,803.20	2,274,803.20	2,274,803.20	2,274,803.20	Otros	281.62	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401801607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	892,050.00	605,152.83	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA LOCALIDAD DE LA TERESA - 210901	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	210901	27-11-2020	30-12-2020	605,152.83	605,152.83	605,152.83	605,152.83	605,152.83	Otros	6	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401801645	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	655,410.00	653,909.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA EN LA LOCALIDAD DE DONGU BARRIO UNO SOBRE CAMINO PRINCIPAL A EL PARAJE LA NOPALERA - 211600	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE RUIZ CASTAÑEDA	211600	16-11-2020	21-12-2020	653,909.40	653,909.40	653,909.40	653,909.40	653,909.40	Metros Cuadrados	1534	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401801657	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	741,879.00	741,879.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE XONACATLAN EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO XONACATLÁN DE VICENCIO EN CALLE RICARDO FLORES MAGÓN TRAMO COMPRENDIDO DE CALLE INDEPENDENCIA A CALLE GUSTAVO A VICENCIO - 211824	México	Gobierno de la Entidad	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XONACATLÁN	211824	01-12-2020	31-12-2020	741,879.00	741,879.00	741,879.00	741,879.00	741,879.00	Metros Cuadrados	1290	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401801708	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	2,999,977.27	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE HIDALGO RUMBO AL PANTEON ZUMPAHUACÁN LOCALIDAD SAN GASPAS ASENTAMIENTO SAN GASPAS - 212668	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	212668	01-12-2020	31-12-2020	2,999,977.27	2,999,977.27	2,999,977.27	2,999,977.27	2,999,977.27	Metros Cuadrados	2450	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200401801895	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,250,000.00	2,241,483.58	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL ASENTAMIENTO JUÁREZ PANTITLÁN EN AVENIDA JOSÉ DEL PILAR - 215197	México	Gobierno de la Entidad	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NEZAHUALCÓYOTL	215197	01-12-2020	31-12-2020	2,241,483.58	2,241,483.58	2,241,483.58	2,241,483.58	2,241,483.58	Metros lineales	960	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401801929	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,600,000.00	2,584,093.79	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL ASENTAMIENTO COLONIA EL SOL EN CALLE TRES - 215463	México	Gobierno de la Entidad	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NEZAHUALCÓYOTL	215463	01-12-2020	31-12-2020	2,584,093.79	2,584,093.79	2,584,093.79	2,584,093.79	2,584,093.79	Metros Cuadrados	1280	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301718563	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	11,990,000.00	11,934,379.72	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD CONCEPCIÓN LA VENTA - 93824	México	Gobierno de la Entidad	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	93824	01-10-2020	31-12-2020	11,934,379.72	11,934,379.72	11,934,379.72	11,934,379.72	11,934,379.72	Metros lineales	7906.69	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301720077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	8,000,000.00	7,998,755.87	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA AVENIDA BENITO JUÁREZ TERCERA ETAPA CABECERA MUNICIPAL - 116000	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	116000	20-10-2020	31-12-2020	7,998,755.87	7,998,755.87	7,998,755.87	7,998,755.87	7,998,755.87	Metros Cuadrados	1455	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301720110	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,400,000.00	5,400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA PRIMERA ETAPA EN SAN ANTONIO LA ISLA - 116227	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	116227	01-10-2020	31-12-2020	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	Metros Cuadrados	4516.65	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301720182	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	971,052.64	970,569.22	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN LUCAS TEPEMAJALCO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA - 116736	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	116736	01-10-2020	31-12-2020	970,569.22	970,569.22	970,569.22	970,569.22	970,569.22	Celdas solares	90	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301721499	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,049,438.00	1,984,873.23	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD EJIDO DE MIAHUATLÁN ASENTAMIENTO EJIDO DE MIAHUATLAN PARTE UNO - 127930	México	Gobierno de la Entidad	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	127930	01-10-2020	31-12-2020	1,984,873.23	1,984,873.23	1,984,873.23	1,984,873.23	1,984,873.23	Metros lineales	1200	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200401797273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	2,999,913.63	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL HACIA LA UNION BERROS SAN AGUSTIN BERROS VILLA VICTORIA - 156808	México	Gobierno de la Entidad	OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	156808	19-10-2020	20-11-2020	2,999,913.63	2,999,913.63	2,999,913.63	2,999,913.63	2,999,913.63	Metros Cuadrados	3876.26	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797283	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	2,996,358.59	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE BARRIO EL PANTEON HACIA SUCHITEPEC EN BARRIO EL PANTEON VILLA VICTORIA - 157033	México	Gobierno de la Entidad	OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	157033	20-10-2020	20-11-2020	2,996,358.59	2,996,358.59	2,996,358.59	2,996,358.59	2,996,358.59	Metros Cuadrados	3876.26	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797712	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	235,295.68	235,295.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS LOCALIDAD LLANO DE LAS CASAS ASENTAMIENTO LLANO DE LAS CASAS - 161665	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	161665	12-10-2020	26-12-2020	235,295.68	235,295.68	235,295.68	235,295.68	235,295.68	Vivienda	4	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797739	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	176,470.56	176,470.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS LOCALIDAD LA BARRANCA ASENTAMIENTO LA BARRANCA - 161845	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	161845	12-10-2020	26-12-2020	176,470.56	176,470.56	176,470.56	176,470.56	176,470.56	Vivienda	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798029	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,315,000.00	1,314,988.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN LA CALLE MANUEL DOBLADO EN JOQUICINGO LOCALIDAD JOQUICINGO DE LEÓN GUZMÁN ASENTAMIENTO JOQUICINGO - 165639	México	Gobierno de la Entidad	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	165639	01-11-2020	20-12-2020	1,314,988.90	1,314,988.90	1,314,988.90	1,314,988.90	1,314,988.90	Metros Cuadrados	2025	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798061	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	80,000.00	80,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHALCO LOCALIDAD SAN LORENZO CHIMALPA ASENTAMIENTO SAN LORENZO CHIMALPA - 165846	México	Gobierno de la Entidad	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	165846	01-11-2020	20-12-2020	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	Vivienda	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJ E	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200401798091	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	80,000.00	80,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHALCO LOCALIDAD CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS ASENTAMIENTO BARRIO SAN SEBASTIÁN - 166105	México	Gobierno de la Entidad	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	166105	01-11-2020	20-12-2020	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	Vivienda	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798104	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	160,000.00	160,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHALCO LOCALIDAD SAN GREGORIO CUAUTZINGO ASENTAMIENTO SAN GREGORIO CUAUTZINGO - 166201	México	Gobierno de la Entidad	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	166201	01-11-2020	20-12-2020	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	Vivienda	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798129	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	320,000.00	320,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHALCO LOCALIDAD SANTA MARÍA HUEXOCULCO ASENTAMIENTO SANTA MARÍA HUEXOCULCO - 166308	México	Gobierno de la Entidad	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	166308	01-11-2020	20-12-2020	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	Vivienda	4	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,450,000.00	2,450,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TEJUPILCO LOCALIDAD RINCÓN DE LÓPEZ ASENTAMIENTO RINCÓN DE LÓPEZ - 166315	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	166315	01-11-2020	30-12-2020	2,450,000.00	2,450,000.00	2,450,000.00	2,450,000.00	2,450,000.00	Vivienda	35	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798141	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	72,413.13	67,727.59	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIA SOLIDARIDAD COLONIA SOLIDARIDAD SEGUNDA SECCIÓN - 166367	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	166367	15-11-2020	30-12-2020	67,727.59	67,727.59	67,727.59	67,727.59	67,727.59	Vivienda	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798148	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	72,413.13	67,727.59	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN LAS TORRES SEGUNDA SECCIÓN - 166399	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	166399	15-11-2020	30-12-2020	67,727.59	67,727.59	67,727.59	67,727.59	67,727.59	Vivienda	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798161	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CRUZ DE LOS CAMINOS SEGUNDA DE ZACANGUILLO - 166485	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	166485	03-11-2020	17-12-2020	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	Metros Cuadrados	625	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200401798357	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,900,000.00	2,889,058.47	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE VALLE DE ALLENDE - 171612	México	Gobierno de la Entidad	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NEZAHUALCOYOTL	171612	01-11-2020	30-12-2020	2,889,058.47	2,889,058.47	2,889,058.47	2,889,058.47	2,889,058.47	Metros lineales	240	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798361	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	213,515.60	213,515.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN EL MUNICIPIO DE TEPETLIXPA DELEGACION DE NEPANTLA DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ AGEB OCHO A - 171663	México	Gobierno de la Entidad	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	171663	03-11-2020	30-12-2020	213,515.60	213,515.60	213,515.60	213,515.60	213,515.60	Piezas	6	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798488	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,066,918.12	1,066,181.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN LA CERRADA LOTE UNO MANZANA SEIS EN TEXCOCO LOCALIDAD TEXCOCO DE MORA ASENTAMIENTO LAS VEGAS - 174211	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE TEXCOCO	174211	15-10-2020	16-11-2020	1,066,181.60	1,066,181.60	1,066,181.60	1,066,181.60	1,066,181.60	Metros Cuadrados	1700	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798528	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,581,686.13	2,581,049.16	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE VEINTISIETE DE MARZO ENTRE CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y DIECIOCHO DE MARZO COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO DE MÉXICO - 174769	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE TONANITLA	174769	15-11-2020	30-12-2020	2,581,049.16	2,581,049.16	2,581,049.16	2,581,049.16	2,581,049.16	Metros Cuadrados	2889.43	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798553	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	206,896.55	206,206.88	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA AGEB VEINTE DEL MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO DE MEXICO - 175161	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE TONANITLA	175161	15-11-2020	30-12-2020	206,206.88	206,206.88	206,206.88	206,206.88	206,206.88	Celdas solares	15	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798600	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SULTEPEC LOCALIDAD FILO DE LOS AMATES ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 176132	México	Gobierno de la Entidad	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	176132	11-11-2020	30-11-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros lineales	2155	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798612	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	160,000.00	160,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SULTEPEC LOCALIDAD CAPULA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 176294	México	Gobierno de la Entidad	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	176294	11-11-2020	30-11-2020	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	Celdas solares	20	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJ E	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200401800150	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	896,287.91	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA HEROES DE CHAPULTEPEC LAS RAJAS HUITZILAPAN SAN MARTÍN - 190490	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE LERMA	190490	17-11-2020	31-12-2020	896,287.91	896,287.91	896,287.91	896,287.91	896,287.91	Otros	68.64	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401801638	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	885,485.00	883,712.07	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA EN LOCALIDAD DE CONEJERAS EN RAMALES DEL CAMINO PRINCIPAL - 211511	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	211511	16-11-2020	31-12-2020	883,712.07	883,712.07	883,712.07	883,712.07	883,712.07	Otros	18	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401801685	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,006,816.32	1,005,087.08	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ZAP NOVENTA Y CINCO ZUMPAHUACÁN LOCALIDAD ZUMPAHUACÁN - 212404	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	212404	01-12-2020	31-12-2020	1,005,087.08	1,005,087.08	1,005,087.08	1,005,087.08	1,005,087.08	Otros	121	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401801924	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	545,000.00	543,536.25	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL ASENTAMIENTO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS EN CALLE PASCUAL ORTIZ RUBIO - 215416	México	Gobierno de la Entidad	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NEZAHUALCÓYOTL	215416	01-12-2020	31-12-2020	543,536.25	543,536.25	543,536.25	543,536.25	543,536.25	Metros lineales	100	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401802243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	320,000.00	320,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD TEPOTZOTLÁN ASENTAMIENTO RICARDO FLORES MAGÓN - 220971	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN	220971	08-12-2020	31-12-2020	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	Vivienda	4	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301718805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	7,500,000.00	7,256,475.54	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA MUNICIPIO DE LUVIANOS - 98648	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS CONCURSOS Y CONTRATOS	98648	01-10-2020	30-11-2020	7,256,475.54	7,256,475.54	7,256,475.54	7,256,475.54	7,256,475.54	Metros lineales	1330	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301718818	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	8,760,000.00	7,447,229.50	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PARAJE LA TUZA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE DOLORES MUNICIPIO DE TEMOAYA - 98916	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS CONCURSOS Y CONTRATOS	98916	01-10-2020	30-11-2020	7,447,229.50	7,447,229.50	7,447,229.50	7,447,229.50	7,447,229.50	Metros lineales	600	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200401797275	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	1,999,961.54	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO ENGASEME EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE - 156826	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	156826	15-10-2020	28-12-2020	1,999,961.54	1,999,961.54	1,999,961.54	1,999,961.54	1,999,961.54	Metros Cuadrados	476.3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797287	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	7,081,171.47	7,081,171.47	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO CONTINUACIÓN FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CALLE AZTECA Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE VILLA DE HUEYPOXTLA HUEYPOXTLA - 157196	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA	157196	15-10-2020	30-12-2020	7,081,171.47	7,081,171.47	7,081,171.47	7,081,171.47	7,081,171.47	Metros Cuadrados	7169	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797664	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	411,764.64	411,764.64	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS LOCALIDAD SAN JOSÉ TIZATES ASENTAMIENTO LLANO DE LAS CASAS - 161418	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	161418	12-10-2020	26-12-2020	411,764.64	411,764.64	411,764.64	411,764.64	411,764.64	Vivienda	7	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797744	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	176,470.56	176,470.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS LOCALIDAD TOTOLTEPEC DE LA PAZ ASENTAMIENTO TOTOLTEPEC DE LA PAZ - 161869	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	161869	12-10-2020	26-12-2020	176,470.56	176,470.56	176,470.56	176,470.56	176,470.56	Vivienda	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798005	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,500,000.00	3,497,674.48	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD SANTIAGO TILAPA EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA - 165247	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	165247	13-11-2020	15-12-2020	3,497,674.48	3,497,674.48	3,497,674.48	3,497,674.48	3,497,674.48	Metros Cuadrados	2900	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,199,032.39	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE FELIPE BERRIOZÁBAL EN JOQUICINGO LOCALIDAD JOQUICINGO DE LEÓN GUZMÁN - 165757	México	Gobierno de la Entidad	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	165757	01-11-2020	20-12-2020	1,199,032.39	1,199,032.39	1,199,032.39	1,199,032.39	1,199,032.39	Metros Cuadrados	1541.2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200401798116	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	80,000.00	80,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHALCO LOCALIDAD CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS ASENTAMIENTO EJIDAL - 166259	México	Gobierno de la Entidad	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	166259	01-11-2020	20-12-2020	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	Vivienda	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798122	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	90,981.59	88,541.34	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTOS DORMITORIO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LAS TORRES I - 166282	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	166282	15-11-2020	30-12-2020	88,541.34	88,541.34	88,541.34	88,541.34	88,541.34	Vivienda	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798138	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	90,981.59	88,541.34	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA - 166357	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	166357	15-11-2020	30-12-2020	88,541.34	88,541.34	88,541.34	88,541.34	88,541.34	Vivienda	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,346,000.00	1,345,990.36	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE DOS POSTES AL BARRIO LA LOMA DONGÚ - 166381	México	Gobierno de la Entidad	GOBIERNO MUNICIPAL	166381	16-11-2020	31-12-2020	1,345,990.36	1,345,990.36	1,345,990.36	1,345,990.36	1,345,990.36	Otros	850	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798151	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,100,000.00	2,100,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TEJUPILCO LOCALIDAD COLONIA BUENAVISTA PRIMERA SECCIÓN ASENTAMIENTO SELECCIONE EL NOMBRE DE ASENTAMIENTO - 166407	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMINETO DE TEJUPILCO	166407	01-11-2020	30-12-2020	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	Vivienda	30	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798160	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,600,000.00	1,600,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DEL PUENTE PRIMERA DE ZACANGUILLO - 166458	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	166458	03-11-2020	17-12-2020	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	Metros Cuadrados	1229.28	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798347	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	320,273.40	320,273.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL MUNICIPIO DE TEPETLIXPA AGEB CINCUENTA Y SEIS - 171482	México	Gobierno de la Entidad	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	171482	03-11-2020	30-12-2020	320,273.40	320,273.40	320,273.40	320,273.40	320,273.40	Piezas	9	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798353	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	747,304.60	747,304.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN EL MUNICIPIO DE TEPETLIXPA AGEB SETENA Y CINCO - 171567	México	Gobierno de la Entidad	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	171567	03-11-2020	30-12-2020	747,304.60	747,304.60	747,304.60	747,304.60	747,304.60	Piezas	21	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJ E	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200401798442	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,500,000.00	3,498,342.34	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN VILLA DEL CARBÓN LOCALIDAD VILLA DEL CARBÓN ASENTAMIENTO VILLA DEL CARBÓN - 173259	México	Gobierno de la Entidad	GOBIERNO MUNICIPAL	173259	01-11-2020	31-12-2020	3,498,342.34	3,498,342.34	3,498,342.34	3,498,342.34	3,498,342.34	Metros Cuadrados	2365.23	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798516	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,022,176.34	1,021,458.53	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CERRADA NARDOS TEXCOCO LOCALIDAD TEXCOCO DE MORA ASENTAMIENTO JOYAS DE SANTA ANA - 174673	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE TEXCOCO	174673	15-10-2020	31-10-2020	1,021,458.53	1,021,458.53	1,021,458.53	1,021,458.53	1,021,458.53	Metros Cuadrados	1519.05	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798584	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SULTEPEC LOCALIDAD METLALTEPEC ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 175920	México	Gobierno de la Entidad	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	175920	05-11-2020	30-11-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Metros lineales	2874	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798591	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	80,000.00	80,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SULTEPEC LOCALIDAD SANTO TOMÁS DE LAS FLORES SANTO TOMÁS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 176034	México	Gobierno de la Entidad	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	176034	11-11-2020	30-11-2020	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	Celdas solares	10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798593	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	250,000.00	250,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SULTEPEC LOCALIDAD JALPAN JALPA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 176066	México	Gobierno de la Entidad	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	176066	11-11-2020	30-11-2020	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	Metros lineales	2053	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798596	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	153,000.00	153,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN SULTEPEC LOCALIDAD SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS BARRIO DE SAN MIGUEL - 176099	México	Gobierno de la Entidad	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	176099	11-11-2020	30-11-2020	153,000.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	Otros	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJ E	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200401798608	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	550,000.00	550,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SULTEPEC LOCALIDAD SAN MIGUEL TOTOLMALOYA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 176267	México	Gobierno de la Entidad	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	176267	11-11-2020	30-11-2020	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	Vivienda	10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798614	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	112,000.00	112,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS CALENTADORES SOLARES EN SULTEPEC LOCALIDAD DIEGO SÁNCHEZ ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 176316	México	Gobierno de la Entidad	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	176316	11-11-2020	30-11-2020	112,000.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	Celdas solares	14	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401801668	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	698,500.00	697,331.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL EN TRAMO QUE VA DESDE LA IGLESIA HACIA SAN JOSE BOCTO - 211961	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	211961	26-11-2020	30-12-2020	697,331.40	697,331.40	697,331.40	697,331.40	697,331.40	Metros Cuadrados	1950	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401801715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	829,274.25	829,128.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SHAXNI CENTROE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO - 212795	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	212795	30-11-2020	28-12-2020	829,128.90	829,128.90	829,128.90	829,128.90	829,128.90	Metros Cuadrados	96	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401801731	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	553,231.44	552,121.70	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA LOCALIDAD DESHPE EN AVENIDA MATIAS ROMERO - 213032	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	213032	16-11-2020	31-12-2020	552,121.70	552,121.70	552,121.70	552,121.70	552,121.70	Otros	14	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401801911	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	997,647.25	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ LA AURORA EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO - 215333	México	Gobierno de la Entidad	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NEZAHUALCÓYOTL	215333	01-12-2020	31-12-2020	997,647.25	997,647.25	997,647.25	997,647.25	997,647.25	Metros Cuadrados	280	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJ E	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200401802193	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	480,000.00	480,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD SAN MATEO XOLOC ASENTAMIENTO SAN MATEO XOLOC - 220187	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN	220187	08-12-2020	31-12-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Vivienda	6	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401802235	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	160,000.00	160,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CUAUTLALPAN ASENTAMIENTO SANTIAGO CUAUTLALPAN - 220853	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN	220853	08-12-2020	31-12-2020	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	Vivienda	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301718801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,240,000.00	6,137,032.19	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD GUADALUPE CHICO - 98631	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN	98631	01-10-2020	31-12-2020	6,137,032.19	6,137,032.19	6,137,032.19	6,137,032.19	6,137,032.19	Otros	4500	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301718836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	235,000.00	234,888.17	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE DOLORES MUNICIPIO DE TEMOAYA - 99085	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS CONCURSOS Y CONTRATOS	99085	01-10-2020	30-11-2020	234,888.17	234,888.17	234,888.17	234,888.17	234,888.17	Metros Cuadrados	360	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301720078	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,400,000.00	3,397,242.58	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN ANTONIO LA ISLA COLONIA SAN SIMON CALLE COLIMA TRAMO ENTRE FRANCISCO I MADERO Y RIO SINALOA - 116007	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCION DE INFRAESTRUCTUR A	116007	01-10-2020	31-12-2020	3,397,242.58	3,397,242.58	3,397,242.58	3,397,242.58	3,397,242.58	Metros Cuadrados	3400	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301721511	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	726,771.00	165,926.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD EJIDO DE MIAHUATLÁN ASENTAMIENTO EJIDO DE MIAHUATLÁN PARTE DOS - 127992	México	Gobierno de la Entidad	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	127992	01-10-2020	31-12-2020	165,926.40	165,926.40	165,926.40	165,926.40	165,926.40	Metros lineales	1000	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	2,999,549.34	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA EL PARAJE LOS ABUNDIO LOMA DE LIENZO VILLA VICTORIA - 156937	México	Gobierno de la Entidad	OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	156937	20-10-2020	20-11-2020	2,999,549.34	2,999,549.34	2,999,549.34	2,999,549.34	2,999,549.34	Metros Cuadrados	3876.26	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200401797285	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	2,998,966.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE CERRILLO CHICO HACIA LOS CEDROS SUCHITEPEC CERRILLO CHICO VILLA VICTORIA - 157077	México	Gobierno de la Entidad	OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	157077	20-10-2020	20-11-2020	2,998,966.56	2,998,966.56	2,998,966.56	2,998,966.56	2,998,966.56	Metros Cuadrados	3876.26	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401797716	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	176,470.56	176,470.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS LOCALIDAD TRIGUILLOS ASENTAMIENTO TRIGUILLOS - 161688	México	Gobierno de la Entidad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	161688	12-10-2020	26-12-2020	176,470.56	176,470.56	176,470.56	176,470.56	176,470.56	Vivienda	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	565,479.84	565,472.38	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CERRADA PIRULES - 165402	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE CHICONCUAC	165402	09-11-2020	17-12-2020	565,472.38	565,472.38	565,472.38	565,472.38	565,472.38	Metros Cuadrados	424	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798045	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,300,000.00	1,299,731.69	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO DE LA ESCUELA SECUNDARIA AGUA BLANCA MUNICIPIO DE ATIZAPAN MEXICO - 165755	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE ATIZAPAN ESTADO DE MEXICO	165755	01-10-2020	30-11-2020	1,299,731.69	1,299,731.69	1,299,731.69	1,299,731.69	1,299,731.69	Metros Cuadrados	1050	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798071	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	80,000.00	80,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHALCO LOCALIDAD CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS ASENTAMIENTO CULTURAS DE MÉXICO - 165938	México	Gobierno de la Entidad	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	165938	01-11-2020	20-12-2020	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	Vivienda	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798133	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	160,000.00	160,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHALCO LOCALIDAD SAN MARTÍN CUAUTLALPAN ASENTAMIENTO SAN MARTÍN CUAUTLALPAN - 166332	México	Gobierno de la Entidad	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	166332	01-11-2020	20-12-2020	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	Vivienda	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798327	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	320,273.40	320,273.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN EL MUNICIPIO DE TEPETLIXPA AGEB TREINTA Y SIETE - 171226	México	Gobierno de la Entidad	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	171226	03-11-2020	30-12-2020	320,273.40	320,273.40	320,273.40	320,273.40	320,273.40	Piezas	9	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJ E	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200401798350	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	320,273.40	320,273.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN EL MUNICIPIO DE TEPETLIXPA AGEB SESENTA - 171529	México	Gobierno de la Entidad	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	171529	03-11-2020	30-12-2020	320,273.40	320,273.40	320,273.40	320,273.40	320,273.40	Piezas	9	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798356	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	213,515.60	213,515.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN EL MUNICIPIO DE TEPETLIXPA DELEGACION DE NEPANTLA DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ AGEB NOVENTA Y CUATRO - 171603	México	Gobierno de la Entidad	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	171603	03-11-2020	30-12-2020	213,515.60	213,515.60	213,515.60	213,515.60	213,515.60	Piezas	6	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798480	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,536,629.31	1,535,672.03	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SOMBRERETE EN TEXCALYACAC LOCALIDAD SAN MATEO TEXCALYACAC - 174115	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE TEXCALYACAC	174115	16-11-2020	26-12-2020	1,535,672.03	1,535,672.03	1,535,672.03	1,535,672.03	1,535,672.03	Metros Cuadrados	1112.5	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	319,748.19	311,724.83	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CERRADA LOTE UNO MANZANA SEIS TEXCOCO LOCALIDAD TEXCOCO DE MORA ASENTAMIENTO LAS VEGAS - 174551	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE TEXCOCO	174551	15-10-2020	16-11-2020	311,724.83	311,724.83	311,724.83	311,724.83	311,724.83	Otros	11	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798525	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,211,887.68	2,210,778.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD DE SAN BERNARDINO TEXCOCO LOCALIDAD SAN BERNARDINO ASENTAMIENTO SAN BERNARDINO - 174743	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE TEXCOCO	174743	15-10-2020	15-11-2020	2,210,778.60	2,210,778.60	2,210,778.60	2,210,778.60	2,210,778.60	Metros lineales	612.52	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798546	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	613,106.40	611,372.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE INDEPENDENCIA TEXCOCO LOCALIDAD SANTA CRUZ DE ABAJO ASENTAMIENTO SANTA CRUZ DE ABAJO - 175106	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE TEXCOCO	175106	15-10-2020	30-11-2020	611,372.20	611,372.20	611,372.20	611,372.20	611,372.20	Otros	23	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798556	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	744,827.59	742,344.76	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA AGEB DEL MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO DE MEXICO - 175167	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE TONANITLA	175167	15-11-2020	30-12-2020	742,344.76	742,344.76	742,344.76	742,344.76	742,344.76	Celdas solares	54	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJ E	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200401798590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	275,000.00	275,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SULTEPEC LOCALIDAD SULTEPEQUITO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 176021	México	Gobierno de la Entidad	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	176021	12-11-2020	30-11-2020	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	Vivienda	5	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401798613	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	480,000.00	480,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS CALENTADORES SOLARES EN SULTEPEC LOCALIDAD SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 176300	México	Gobierno de la Entidad	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	176300	11-11-2020	30-11-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Celdas solares	20	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401800206	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,000.00	799,437.62	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE AZTLAN COL ADOLFO LOPEZ MATEOS HUITZILAPAN - 191172	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE LERMA	191172	17-11-2020	21-12-2020	799,437.62	799,437.62	799,437.62	799,437.62	799,437.62	Otros	7	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401800213	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,100,000.00	1,094,168.50	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN LINEA DE DRENAJE EN CIRCUITO MARINA NACIONAL Y MORELOS SANTA CRUZ HUITZILAPAN - 191225	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE LERMA	191225	17-11-2020	31-12-2020	1,094,168.50	1,094,168.50	1,094,168.50	1,094,168.50	1,094,168.50	Metros lineales	350	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401801557	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,878,674.27	1,878,051.07	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA Y GUARNICIONES EN TOLUCA LOCALIDAD CACALOMACÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL ZACANGO CALLE LOS CEDROS - 209705	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE TOLUCA	209705	30-11-2020	31-12-2020	1,878,051.07	1,878,051.07	1,878,051.07	1,878,051.07	1,878,051.07	Metros Cuadrados	2132	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401801600	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	254,298.33	252,064.84	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TOLUCA LOCALIDAD CACALOMACÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL ZACANGO CALLE LOS CEDROS - 210387	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE TOLUCA	210387	30-11-2020	31-12-2020	252,064.84	252,064.84	252,064.84	252,064.84	252,064.84	Metros lineales	266.52	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200401801695	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	2,999,805.70	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL CENTRO EN BARRIO LA RINCONADA CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE - 212514	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN	212514	01-12-2020	31-12-2020	2,999,805.70	2,999,805.70	2,999,805.70	2,999,805.70	2,999,805.70	Otros	705.65	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401801703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,500,000.00	3,499,999.99	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO SAN PABLO TEJALPA A SAN ANTONIO GUADALUPE ZUMPAHUACÁN LOCALIDAD SAN PABLO TEJALPA	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	212588	01-12-2020	31-12-2020	3,499,999.99	3,499,999.99	3,499,999.99	3,499,999.99	3,499,999.99	Metros Cuadrados	3250	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401801729	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,300,000.00	2,296,288.64	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD DE CENTRO DE SALUD SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN LOCALIDAD DE SAN PABLO TEJALPA - 212967	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	212967	01-12-2020	31-12-2020	2,296,288.64	2,296,288.64	2,296,288.64	2,296,288.64	2,296,288.64	Metros Cuadrados	610	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401801754	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	896,753.00	894,898.27	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA LOCALIDAD LA CARIDAD EN CALLE ISIDRO FABELA Y CALLE MIGUEL HIDALGO - 213484	México	Gobierno de la Entidad	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	213484	16-11-2020	31-12-2020	894,898.27	894,898.27	894,898.27	894,898.27	894,898.27	Otros	16	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401801908	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,300,000.00	1,296,925.70	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL ASENTAMIENTO JUÁREZ PANTITLÁN EN CALLE ONCE - 215311	México	Gobierno de la Entidad	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NEZAHUALCÓYOTL	215311	01-12-2020	31-12-2020	1,296,925.70	1,296,925.70	1,296,925.70	1,296,925.70	1,296,925.70	Metros lineales	480	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200401801935	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	885,000.00	882,286.64	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL COLONIA LÁZARO CÁRDENAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 215498	México	Gobierno de la Entidad	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NEZAHUALCÓYOTL	215498	01-12-2020	31-12-2020	882,286.64	882,286.64	882,286.64	882,286.64	882,286.64	Metros lineales	100	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO		CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	5	MEX200401802227	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	160,000.00	160,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD SAN MATEO XOLOC ASENTAMIENTO SAN MATEO XOLOC - 220727	México	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN	220727	08-12-2020	31-12-2020	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	Vivienda	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones