

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX210301950669	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,100,000.00	2,100,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE EL CERRITO COLORADO MUNICIPIO DE ATLACOMULCO - 53418	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	53418	01-06-2021	30-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	657	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	3	MEX210301951162	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	456,650.00	456,650.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA BRECHA A LA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL MUNICIPIO DE TLATLAYA LOCALIDAD DE CRUZ	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	65960	01-07-2021	31-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	180	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo
2021	3	MEX210301951164	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	465,500.00	465,500.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO DE ACCESO A LA CANCHA DE VOLEIBOL EN EL MUNICIPIO DE TLATLAYA EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA DEL CIRIÁN - 66221	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	66221	01-07-2021	31-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	170	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF, trimestre:3,0,
2021	3	MEX210301951509	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	15,130,500.00	15,130,500.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO GAVIA A LIRIOS EN EL MUNICIPIO DE TEXCALITLÁN EN LA LOCALIDAD GAVIA CHICA RINCÓN - 73296	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	73296	01-07-2021	30-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1800	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF, trimestre:3,0,
2021	3	MEX210301951543	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,730,000.00	5,730,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO SALVADOR ALARCÓN Y LÁZARO CÁRDENAS EN EL MUNICIPIO DE ATENCO EN LA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL NEXQUIPAYAC - 73552	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	73552	01-07-2021	30-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	740	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF, trimestre:3,0,
2021	3	MEX210301951681	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,000,000.00	6,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO REAL EN EL MUNICIPIO DE LERMA EN LA COLONIA AGRÍCOLA ANALCO - 75335	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	75335	01-07-2021	30-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	2000	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar
2021	3	MEX210301958866	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,000,000.00	7,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA CARIDAD BOSHI MUNICIPIO DE ACAMBAY - 181732	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	181732	01-10-2021	31-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	2351	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	3	MEX210301958904	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	992,631.58	992,631.58	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO LA ISLA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA MEXICO - 182119	México	Gobierno de la Entidad	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	182119	01-10-2021	15-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	85	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISIÓN
2021	3	MEX210301958843	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	13,500,000.00	13,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EMILIO PORTES GIL MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO - 181133	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	181133	01-10-2021	31-12-2021	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	6336	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210301958850	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	14,000,000.00	14,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE OBRAJE MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO - 181206	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	181206	01-10-2021	31-12-2021	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	5514	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210301959275	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	16,000,000.00	16,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LA EPIFANIA ZONA NORTE MUNICIPIO DE MORELOS - 189746	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	189746	01-10-2021	31-12-2021	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	9921	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210301950667	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,000,000.00	3,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN JERÓNIMO IXTAPANTONGO MUNICIPIO DE IXTLAHUACA - 53307	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	53307	01-06-2021	31-10-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	2692	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	[obs1: (observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los
2021	3	MEX210301950671	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	2,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS BORO MUNICIPIO DE ATLACOMULCO - 53441	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	53441	01-06-2021	30-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1183	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	[obs1: (observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el
2021	3	MEX210301951355	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,836,500.00	3,836,500.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE SANTIAGO A LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE SANTIAGO - 68917	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	68917	01-07-2021	31-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	600	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	[obs1: (observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los
2021	3	MEX210301951363	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	382,800.00	382,800.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL CAMINO EL JACAL A SAN FELIPE SANTIAGO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE SANTIAGO - 68975	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	68975	01-07-2021	30-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	500	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	[obs1: (observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los
2021	3	MEX210301951517	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,695,000.00	2,695,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DEL LIBRAMIENTO CHAPULTEPEC EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHAPULTEPEC - 73440	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	73440	01-07-2021	31-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	600	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	[obs1: (observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX210301958812	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,000,000.00	4,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL GAVILLERO MUNICIPIO DE POLOTITLÁN - 180412	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	180412	01-10-2021	31-12-2021	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1705	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210301958963	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,300,000.00	7,300,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE LA REAHILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LAZARO CARDENAS LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEPEOLULCO MUNICIPIO DE TEMASCALCINCO - 183644	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	183644	01-10-2021	31-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	7814	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:jostorresj,
2021	3	MEX210301950665	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	17,000,000.00	0.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO DE TABORDA MUNICPIO DE TEMOAYA - 52711	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	52711	01-06-2021	31-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el
2021	3	MEX210301951513	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	11,880,000.00	11,880,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO EL COLORADO LOS GAVILANES EN EL MUNICIPIO DE ACULCO EN LA LOCALIDAD EL COLORADO - 73385	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	73385	01-07-2021	30-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1410	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los
2021	3	MEX210301951529	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	12,510,000.00	12,510,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO SAN FELIPE A ANGANGUEO A LAS PAPAS A TLALPUJAHUA EN LA LOCALIDAD DE GARATACHEA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN - 73501	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	73501	01-07-2021	30-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	2000	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los
2021	3	MEX210301951550	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,480,000.00	7,480,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO MÉXICO CUAUTLA JUCHITEPEC TEPETLIXPA EN LA LOCALIDAD DE TEMAMATLA EN EL MUNICIPIO DE TEMAMATLA - 73567	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	73567	01-07-2021	30-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1500	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los
2021	3	MEX210301951580	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	498,000.00	498,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CHICLOAPAN EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE CHICLOAPAN DE JUÁREZ - 73945	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	73945	01-07-2021	31-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	660	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX210301958892	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	992,631.58	992,631.58	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN SAN ANTONIO LA ISLA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA MEXICO - 181952	México	Gobierno de la Entidad	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	181952	01-10-2021	15-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	85	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRF. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo Sin observaciones
2021	3	MEX210301958901	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,000,000.00	7,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PERFORACIÓN DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE SOYANQUILPAN - 182037	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	182037	01-10-2021	31-12-2021	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Pozo(s)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210301958922	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,000,000.00	4,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EJIDO SAN JERÓNIMO XTAPANTONGO MUNICIPIO DE XTLAHUACA - 182416	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	182416	01-10-2021	31-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1230	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRF. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar Sin observaciones
2021	3	MEX210301959253	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,300,000.00	8,300,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA PIEDRA MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE - 189268	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	189268	01-10-2021	31-12-2021	8,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	12204	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210301959265	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,000,000.00	7,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PERFORACIÓN DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE TLECUILCO MUNICIPIO DE OCUILAN - 189614	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	189614	01-10-2021	31-12-2021	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Pozo(s)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210301950663	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	10,000,000.00	10,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL BARRIO POTHÉ MUNICIPIO DE TEMOAYA - 52327	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	52327	01-06-2021	31-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	10440	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRF. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo Sin observaciones
2021	3	MEX210301951406	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20,531,500.00	20,531,500.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CAMINO DE LOS LIRIOS A LA CUMBRE EN EL MUNICIPIO DE TEXCALITLÁN EN LA LOCALIDAD DE LOS LIRIOS - 70972	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO	70972	01-07-2021	29-10-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	2800	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRF. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo Sin observaciones
2021	3	MEX210301951510	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,015,000.00	4,015,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO QUE CONECTA AL CENTRO UNIVERSITARIO UAEM TEMASCALTEPEC CON EL BARRIO LAS JUNTAS EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC LOCALIDAD DE BARRIO DE CANTARRANAS - 73359	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	73359	01-07-2021	30-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	820	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRF. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresis, fecha:2021-09-27])

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX210301951519	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,193,000.00	6,193,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DEL LIBRAMIENTO CHAPULTEPEC EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA LA PRESA DEL MUNICIPIO DE CHAPULTEPEC - 73449	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	73449	01-07-2021	30-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1400	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el
2021	3	MEX210301951527	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,520,000.00	7,520,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN FELIPE ANGANGUEO LAS PAPAS TLALPUJAHUA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN EN LA LOCALIDAD DE PANCHO MAYA - 73495	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	73495	01-07-2021	30-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1200	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joselortorresis, fecha:2021-09-27))
2021	3	MEX210301951570	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,565,000.00	7,565,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO MÉXICO PUEBLA EN EL MUNICIPIO DE CHICOLAPAN EN LA LOCALIDAD DE CHICOLAPAN DE JUÁREZ - 73777	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	73777	01-07-2021	30-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	850	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joselortorresis, fecha:2021-09-27))
2021	3	MEX210301951632	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,515,000.00	1,515,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO CUAUHTÉMOC EN EL MUNICIPIO DE LERMA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA - 74761	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	74761	01-07-2021	31-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	400	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joselortorresis, fecha:2021-09-27))
2021	3	MEX210301958841	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	19,000,000.00	19,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AZAFRÁN MUNICIPIO DE ACULCO - 181121	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	181121	01-10-2021	31-12-2021	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	7247	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joselortorresis, fecha:2021-09-27))
2021	3	MEX210301958846	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	21,000,000.00	21,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL TESORO MUNICIPIO DE POLOTITLÁN - 181140	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	181140	01-10-2021	31-12-2021	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	10467	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210301958897	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,000,000.00	4,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN CRUCERO BLVD EX RANCHO SAN DIMAS CON CALLE VICENTE VILLADA CAMINO A LA CONCEPCION COATIPAC SAN ANTONIO LA ISLA FRACCIONAMIENTO EX RANCHO SAN DIMAS MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA MEXICO - 182005	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	182005	01-10-2021	15-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	10000	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joselortorresis, fecha:2021-09-27))

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX210301958933	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	13,000,000.00	13,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COATEPEC HARINAS - 182665	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	182665	01-10-2021	31-12-2021	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	8132	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210301959268	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL DIVISADERO ZAPATA SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE SOYANIQUEL PAN - 189648	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	189648	01-10-2021	31-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	335	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF, trimestre:3.0, usuario:joselortorres, fecha:2021-09-27))
2021	3	MEX210301951154	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,275,000.00	8,275,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO QUE COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO ZARCO A EL BONXHI EN EL MUNICIPIO DE ACULCO LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ARROYO ZARCO - 65546	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	65546	01-07-2021	30-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilómetro lineal	1.16	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF, trimestre:3.0, usuario:joselortorres, fecha:2021-09-27))
2021	3	MEX210301951156	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	237,900.00	237,900.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA BRECHA A LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE TLATLAYA EN LA LOCALIDAD CRUZ DEL NORTE - 65598	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	65598	01-07-2021	31-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	70	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF, trimestre:3.0, usuario:joselortorres, fecha:2021-09-27))
2021	3	MEX210301951361	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	153,120.00	153,120.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIONES Y BANQUETAS DEL CAMINO EL JACAL A SAN FELIPE SANTIAGO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO - 68973	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	68973	01-07-2021	30-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	200	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF, trimestre:3.0, usuario:joselortorres, fecha:2021-09-27))
2021	3	MEX210301951515	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,115,000.00	5,115,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE TEMAMATLA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZULA - 73412	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	73412	01-07-2021	30-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	650	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF, trimestre:3.0, usuario:joselortorres, fecha:2021-09-27))
2021	3	MEX210301951560	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9,340,000.00	9,340,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO CUAUTITLÁN APAXCO EN EL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN EN LA LOCALIDAD DE TEOLOYUCAN - 73684	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	73684	01-07-2021	30-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1200	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF, trimestre:3.0, usuario:joselortorres, fecha:2021-09-27))

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX210301951357	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,113,500.00	1,113,500.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD SAN FELIPE SANTIAGO A LA LOCALIDAD SAN ISIDRO MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 68930	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	68930	01-07-2021	31-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	177	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	3	MEX210301958910	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,000,000.00	7,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PERFORACIÓN DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO PARA LA LOCALIDAD DE FABRICA PUEBLO NUEVO - 182231	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	182231	01-10-2021	31-12-2021	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Pozo(s)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210301958913	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,000,000.00	7,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PERFORACIÓN DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE SOYANIQUILPAN - 182273	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	182273	01-10-2021	31-12-2021	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Pozo(s)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210301958916	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,000,000.00	7,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PERFORACIÓN DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOYANIQUILPAN - 182303	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	182303	01-10-2021	31-12-2021	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Pozo(s)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210301959242	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,500,000.00	7,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PERFORACIÓN DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE GUARDA SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCÓN - 189003	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	189003	01-10-2021	31-12-2021	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Pozo(s)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210301951521	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	17,270,000.00	17,270,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DEL LIBRAMIENTO SAN JOSÉ EL LLANITO EN EL MUNICIPIO DE LERMA EN LA LOCALIDAD DE AMOMOLULCO - 73466	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	73466	01-07-2021	30-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	2200	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar
2021	3	MEX210301951525	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,287,000.00	1,287,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD SANTIAGO ZULA EN EL MUNICIPIO DE TEMAMATLA - 73494	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	73494	01-07-2021	31-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1265	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX210301951541	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	29,085,000.00	29,085,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DEL CAMINO OTUMBA AXAPUSCO TEMASCALAPA TIZAYUCA EN EL MUNICIPIO DE AXAPUSCO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO AZTACAMECA - 73541	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	73541	01-07-2021	30-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	3500	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, revisión:10/03/2021)
2021	3	MEX210301951574	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,870,000.00	3,870,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE CHICULOAPAN EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE CHICULOAPAN DE JUÁREZ - 73814	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO	73814	01-07-2021	31-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	220	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, revisión:10/03/2021)
2021	3	MEX210301958869	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,006,842.10	2,006,842.10	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN SAN LUCAS TEPEMAJALCO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA MEXICO - 181794	México	Gobierno de la Entidad	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	181794	01-10-2021	15-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	172	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, revisión:10/03/2021)
2021	3	MEX210301958908	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,007,894.74	4,007,894.74	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE PAVIMENTACION CALLE CINCO DE MAYO DE LA CALLE VICENTE VILLADAD A LA CALLE CUITLAHUAC PRIMERA ETAPA SAN LUCAS TEPEMAJALCO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA MEXICO - 182183	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	182183	01-10-2021	15-10-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	1200	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joselortores, fecha:2021-08-27/21)
2021	3	MEX210201915496	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	0.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 15 TUBOS EN LA COMUNIDAD DE LOMA ALTA - 26924	México	Villa del Carbón	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DEL CARBÓN	26924	05-04-2021	31-12-2021	495,000.00	495,000.00	412,500.00	412,500.00	412,500.00	Piezas	80	78.4	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201918893	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,200,000.00	0.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO - 34760	México	Villa del Carbón	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DEL CARBÓN	34760	05-04-2021	31-12-2021	1,440,000.00	1,440,000.00	1,375,897.81	1,375,897.81	1,375,897.81	Metros Cuadrados	290	58	20.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201910745	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	0.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 2800 LITROS DE CAPACIDAD EN LA COMUNIDAD DE LOMA ALTA - 16351	México	Villa del Carbón	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DEL CARBÓN	16351	05-04-2021	31-12-2021	540,000.00	540,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	Piezas	108	105.84	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201913559	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	0.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 2800 LITROS DE CAPACIDAD EN LA COMUNIDAD DE EL PLAN ZACAPEXCO - 22908	México	Villa del Carbón	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DEL CARBÓN	22908	05-04-2021	31-12-2021	270,000.00	270,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	Piezas	54	52.92	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX210201915514	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	0.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 15 TUBOS EN LA COMUNIDAD DE SAN JERÓNIMO ZACAPEXCO - 26954	México	Villa del Carbón	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DEL CARBÓN	26954	05-04-2021	31-12-2021	495,000.00	495,000.00	412,500.00	412,500.00	412,500.00	Piezas	80	78.4	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201918975	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	0.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUÁREZ - 34925	México	Villa del Carbón	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DEL CARBÓN	34925	05-04-2021	31-12-2021	720,000.00	720,000.00	688,099.82	688,099.82	688,099.82	Metros Cuadrados	96	19.2	20.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201919059	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	0.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE TRES DE MAYO SEGUNDA ETAPA - 35215	México	Villa del Carbón	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DEL CARBÓN	35215	05-04-2021	31-12-2021	270,000.00	270,000.00	89,974.94	89,974.94	89,974.94	Metros Cuadrados	400	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201919165	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	0.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LOMA ALTA - 35558	México	Villa del Carbón	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DEL CARBÓN	35558	05-04-2021	31-12-2021	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	Metros Cuadrados	1100	1089	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201919107	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	0.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAS HECTÁREAS SEGUNDA ETAPA - 35388	México	Villa del Carbón	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DEL CARBÓN	35388	05-04-2021	31-12-2021	270,000.00	270,000.00	89,563.26	89,563.26	89,563.26	Metros Cuadrados	480	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201915255	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	0.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 15 TUBOS EN LA COMUNIDAD DE LA BELLOTA - 26355	México	Villa del Carbón	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DEL CARBÓN	26355	05-04-2021	31-12-2021	495,000.00	495,000.00	412,500.00	412,500.00	412,500.00	Piezas	80	78.4	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201915568	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	825,000.00	0.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 15 TUBOS EN LA COMUNIDAD DE LOS GUTIÉRREZ - 27085	México	Villa del Carbón	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DEL CARBÓN	27085	05-04-2021	31-12-2021	247,500.00	247,500.00	206,250.00	206,250.00	206,250.00	Piezas	40	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201918968	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	0.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO 760 LIC GABRIEL RAMOS MILLÁN - 34917	México	Villa del Carbón	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DEL CARBÓN	34917	05-04-2021	31-12-2021	540,000.00	540,000.00	514,187.96	514,187.96	514,187.96	Metros Cuadrados	48	4.8	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201914758	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	0.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 2800 LITROS DE CAPACIDAD EN LA COMUNIDAD DE LOS ENCINOS - 25125	México	Villa del Carbón	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DEL CARBÓN	25125	05-04-2021	31-12-2021	270,000.00	270,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	Piezas	54	50.92	94.30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201915652	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	0.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 15 TUBOS EN LA COMUNIDAD DE EL PLAN VILLA - 27252	México	Villa del Carbón	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DEL CARBÓN	27252	05-04-2021	31-12-2021	495,000.00	495,000.00	412,500.00	412,500.00	412,500.00	Piezas	80	78.4	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX210201916278	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	0.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE CAMINOS INTERNOS EN LA COMUNIDAD DE LLANO GRANDE - 28546	México	Villa del Carbón	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DEL CARBÓN	28546	05-04-2021	31-12-2021	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	850	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201919052	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	0.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL LIBRAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LOMA ALTA - 35181	México	Villa del Carbón	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DEL CARBÓN	35181	05-04-2021	31-12-2021	450,000.00	450,000.00	149,985.70	149,985.70	149,985.70	Metros Cuadrados	1100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201911002	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	0.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 2800 LITROS DE CAPACIDAD EN LA COMUNIDAD DE LA BELLOTA - 16886	México	Villa del Carbón	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DEL CARBÓN	16886	05-04-2021	31-12-2021	540,000.00	540,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	Piezas	108	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201910939	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	0.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 2800 LITROS DE CAPACIDAD EN LA COMUNIDAD DE EL PLAN VILLA - 16754	México	Villa del Carbón	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DEL CARBÓN	16754	05-04-2021	31-12-2021	540,000.00	540,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	Piezas	108	105.84	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201915642	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	0.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 15 TUBOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 27244	México	Villa del Carbón	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DEL CARBÓN	27244	05-04-2021	31-12-2021	495,000.00	495,000.00	412,500.00	412,500.00	412,500.00	Piezas	80	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201919755	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	0.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO HACIA EL LIBRAMIENTO EL PLAN VILLA - 36930	México	Villa del Carbón	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DEL CARBÓN	36930	05-04-2021	31-12-2021	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	325	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones