

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX210301958916	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	7,000,000.00	7,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PERFORACIÓN DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOYANIQUILPAN - 182303	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	182303	01-10-2021	31-12-2021	7,000,000.00	6,989,969.76	2,096,990.93	2,096,990.93	2,096,990.93	Pozo(s)	1	0.52	52	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008003	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	465,500.00	465,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO DE ACCESO A LA CANCHA DE VOLEIBOL EN EL MUNICIPIO DE TLATLAYA EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA DEL CIRIÁN - 227997	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	227997	15-10-2021	31-12-2021	465,500.00	465,500.00	465,500.00	464,998.11	464,998.11	Metros lineales	1	170	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008045	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	153,120.00	153,120.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL CAMINO EL JACAL A SAN FELIPE SANTIAGO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO - 228181	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228181	15-10-2021	31-12-2021	153,120.00	153,120.00	153,120.00	152,630.48	152,630.48	Metros lineales	1	200	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008047	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	382,800.00	382,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL CAMINO EL JACAL A SAN FELIPE SANTIAGO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE SANTIAGO - 228204	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228204	15-10-2021	31-12-2021	382,800.00	382,800.00	382,800.00	378,600.80	378,600.80	Metros lineales	1	500	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008130	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	7,480,000.00	7,480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO MÉXICO CUAUTLA JUCHITEPEC TEPETLIXPA EN LA LOCALIDAD DE TEMAMATLA EN EL MUNICIPIO DE TEMAMATLA - 228815	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228815	15-10-2021	31-12-2021	7,480,000.00	7,480,000.00	7,480,000.00	7,458,378.04	7,458,378.04	Metros lineales	1	1500	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008850	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,597,622.50	4,588,118.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE LA AVENIDA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE TRAMO DE CALLE INSURGENTES A CALLE PORFIRIO DIAZ EN XALATLACO - 255506	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE XALATLACO	255506	29-10-2021	22-12-2021	4,588,118.39	4,588,118.39	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	20	159	5	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX210402009223	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,136,817.59	2,136,817.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LA AVENIDA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE ENTRE NICOLAS BRAVO Y FRANCISCO I MADERO UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CAPULHUAC ESTADO DE MEXICO - 272568	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CAPULHUAC	272568	01-12-2021	31-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2475	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	4	MEX210402009249	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,600,000.00	3,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN TENANCINGO LOCALIDAD TEPALCATEPEC DEL CAMINO TEPALCATEPEC TERRENATE - 273259	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	273259	29-11-2021	31-12-2021	1,079,233.42	1,079,233.42	1,079,233.42	1,079,233.42	1,079,233.42	Metros Cuadrados	2475	1650	30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX210402009345	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	65,000.00	65,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE GAVIA CHICA MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 276994	México	Gobierno de la Entidad	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN	276994	01-11-2021	30-12-2021	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	247	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX210402009366	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	195,000.00	195,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE PALO AMARILLO MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 277284	México	Gobierno de la Entidad	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	277284	01-11-2021	31-12-2021	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	247	3	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX210402009368	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	195,000.00	195,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE TEXCAPILLA MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 277309	México	Gobierno de la Entidad	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	277309	01-11-2021	31-12-2021	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	247	3	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX210402009371	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	65,000.00	65,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE LOS LIRIOS MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 277375	México	Gobierno de la Entidad	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	277375	01-11-2021	31-12-2021	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	247	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX210402009375	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	195,000.00	195,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 277429	México	Gobierno de la Entidad	Vivienda	MUNIOPI DE TEXCALTITLAN	277429	01-11-2021	31-12-2021	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	247	3	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX210402009937	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,829,984.00	1,829,984.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN SAN MATEO MEXICALTZINGO MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO - 290956	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO	290956	01-12-2021	31-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	247	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX210402009947	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,004,445.42	1,004,445.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN SAN MATEO MEXICALTZINGO MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO - 291177	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO	291177	01-12-2021	31-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	247	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	4	MEX210301958850	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	14,000,000.00	14,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE OBRAJE MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO - 181206	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	181206	01-10-2021	31-12-2021	14,000,000.00	13,786,351.90	6,077,179.55	6,077,179.55	4,135,905.57	Metros lineales	1	3584.1	65	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210301959247	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,400,000.00	3,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUARDA SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN - 189129	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	189129	01-10-2021	31-12-2021	3,400,000.00	3,398,607.41	1,019,582.22	1,019,582.22	1,019,582.22	Metros lineales	481	2293.3	85	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008016	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,092,400.00	6,092,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ENTRONQUE PUENTE DE FIERRO CERRO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE EN LA LOCALIDAD EL JACAL - 228097	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228097	15-10-2021	31-12-2021	6,092,400.00	6,092,400.00	6,092,400.00	5,526,897.83	5,526,897.83	Metros lineales	746.65	694	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008150	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,000,000.00	6,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO REAL EN EL MUNICIPIO DE LERMA EN LA COLONIA AGRÍCOLA ANALCO - 228971	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228971	15-10-2021	31-12-2021	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,839,074.47	5,839,074.47	Metros lineales	746.65	2000	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008156	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,287,000.00	1,287,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD SANTIAGO ZULA EN EL MUNICIPIO DE TEMAMATLA - 229043	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	229043	15-10-2021	31-12-2021	1,287,000.00	1,287,000.00	1,287,000.00	762,153.47	762,153.47	Metros lineales	746.65	1265	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008730	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,214,589.80	2,214,589.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE CALLE CON ASFALTO EN MUNICIPIO DE RAYÓN LOCALIDAD SANTA MARÍA RAYÓN CALLE DOS DE MARZO - 251426	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE RAYÓN	251426	01-11-2021	30-11-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	35	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008871	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE LA IGLESIA HACIA LA SECUNDARIA SAN ROQUE VILLA VICTORIA - 256135	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	256135	01-11-2021	30-11-2021	1,199,621.08	1,199,621.08	1,199,621.08	1,199,621.08	1,199,621.08	Metros Cuadrados	35	246743	100	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:se rechaza folio para su corrección solicita el municipio, trimestre: 4.0, usuario: jeronimohernandezd, fecha: 2022-01-12}}

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX210402009201	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	817,641.15	817,641.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL KINDER JOSUÉ MIRLO UBICADA EN SAN NICOLAS TLAZALA MUNICIPIO DE CAPULHUAC ESTADO DE MÉXICO - 272220	México	Gobierno de la Entidad	Educación	MUNICIPIO DE CAPULHUAC	272220	01-12-2021	31-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1647.05	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	4	MEX210402009355	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	65,000.00	65,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE LAS TABLAS MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 277154	México	Gobierno de la Entidad	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	277154	01-11-2021	31-12-2021	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	1647.05	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402009372	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	65,000.00	65,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SANTAMARIA MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 277392	México	Gobierno de la Entidad	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	277392	01-11-2021	31-12-2021	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	1647.05	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402009933	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,592,787.18	5,592,787.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO MEXICALTZINGO MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO - 290816	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO	290816	01-12-2021	31-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1647.05	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	4	MEX210301958843	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	13,500,000.00	13,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EMILIO PORTES GIL MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO - 181133	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	181133	01-10-2021	31-12-2021	13,500,000.00	13,335,492.01	6,077,547.26	6,077,547.26	4,000,647.60	Metros lineales	1	4118.4	65	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210301958910	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	7,000,000.00	7,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PERFORACIÓN DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO PARA LA LOCALIDAD DE FABRICA PUEBLO NUEVO - 182231	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	182231	01-10-2021	31-12-2021	7,000,000.00	6,988,741.96	2,096,622.59	2,096,622.59	2,096,622.59	Pozo(s)	1	0.54	54	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210301958913	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	7,000,000.00	7,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PERFORACIÓN DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE SOYANIQUILPAN - 182273	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	182273	01-10-2021	31-12-2021	7,000,000.00	6,995,000.00	2,098,500.00	2,098,500.00	2,098,500.00	Pozo(s)	1	0.25	25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX210402008014	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	20,531,500.00	20,531,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CAMINO DE LOS LIRIOS A LA CUMBRE EN EL MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN EN LA LOCALIDAD DE LOS LIRIOS - 228069	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228069	15-10-2021	31-12-2021	20,531,500.00	20,531,500.00	20,531,500.00	20,519,574.59	20,519,574.59	Metros lineales	746.65	2800	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008023	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,880,000.00	5,880,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO EL JACAL A SAN FELIPE SANTIAGO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE EN LA LOCALIDAD EL JACAL - 228115	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228115	15-10-2021	31-12-2021	5,880,000.00	5,880,000.00	5,880,000.00	5,875,714.51	5,875,714.51	Metros lineales	746.65	700	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008739	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,352,483.44	1,352,483.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON ASFÁLTO EN MUNICIPIO DE RAYÓN LOCALIDAD SAN JUAN LA ISLA CALLE LATERAL DEL RÍO - 251571	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE RAYÓN	251571	01-11-2021	30-11-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	35	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008741	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	708,659.24	708,659.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN MUNICIPIO DE RAYÓN LOCALIDAD SAN JUAN LA ISLA CALLE LATERAL DEL RÍO - 251607	México	Gobierno de la Entidad	Urbanización	MUNICIPIO DE RAYÓN	251607	01-11-2021	30-11-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	35	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008872	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA PRIMERA ETAPA SECCIÓN DE GUADALUPE VILLA VICTORIA - 256144	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	256144	01-11-2021	30-11-2021	1,498,131.39	1,498,131.39	1,498,131.39	1,498,131.39	1,498,131.39	Metros Cuadrados	35	1581.28	100	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:se rechaza folio para su corrección solicita el municipio, trimestre: 4.0, usuario: jeronimohernandezd, fecha:2022-01-12}}
2021	4	MEX210402009267	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,550,000.00	3,550,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TENANCINGO LOCALIDAD SAN MARTIN COAPAXTONGO EN LA CALLE NIÑOS HEROES - 273577	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	GOBIERNO DE TENANCINGO	273577	29-11-2021	31-12-2021	1,064,993.05	1,064,993.05	1,064,993.05	1,064,993.05	1,064,993.05	Metros Cuadrados	1647.05	808.5	30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402009362	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	195,000.00	195,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE NOXTEPEC EN EL MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 277262	México	Gobierno de la Entidad	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	277262	01-11-2021	31-12-2021	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	1647.05	3	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402009374	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	195,000.00	195,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 277413	México	Gobierno de la Entidad	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	277413	01-11-2021	31-12-2021	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	1647.05	3	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX210402009393	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	65,000.00	65,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE YUYTEPEC EN EL MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 277588	México	Gobierno de la Entidad	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	277588	01-11-2021	31-12-2021	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	1647.05	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX210402009946	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,495,988.96	5,495,988.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON EN SAN MATEO MEXICALTZINGO MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO - 291171	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO	291171	01-12-2021	31-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	1647.05	0	0	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación: se rechaza folio para su corrección, trimestre: 4,0, usuario: jeronimohernandezd, fecha:2022-01-15}}	
2021	4	MEX210402009972	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	987,060.79	987,060.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LOCALIDAD SAN MATEO MEXICALTZINGO MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO - 291334	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO	291334	01-12-2021	31-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	247	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	4	MEX210301958841	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	19,000,000.00	19,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AZAFRÁN MUNICIPIO DE ACULCO - 181121	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	181121	01-10-2021	31-12-2021	19,000,000.00	18,990,419.11	9,051,356.85	9,051,356.85	5,697,125.73	Metros lineales	1705	6522.3	90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX210301959242	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	7,500,000.00	7,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PERFORACIÓN DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE GUARDA SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCÓN - 189003	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	189003	01-10-2021	31-12-2021	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Pozo(s)	5371	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX210301959275	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	16,000,000.00	16,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LA EPIFANIA ZONA NORTE MUNICIPIO DE MORELOS - 189746	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	189746	01-10-2021	31-12-2021	16,000,000.00	15,999,864.33	6,950,742.59	6,950,742.59	4,799,959.30	Metros lineales	5371	8928.9	90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX210402007980	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	237,900.00	237,900.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA BRECHA A LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE TLATLAYA EN LA LOCALIDAD CRUZ DEL NORTE - 227889	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	227889	15-10-2021	31-12-2021	237,900.00	237,900.00	237,900.00	235,130.71	235,130.71	Metros lineales	28	70	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX210402007981	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	8,275,000.00	8,275,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO QUE COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO ZARCO A EL BONXHI EN EL MUNICIPIO DE ACULCO LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ARROYO ZARCO - 227896	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	227896	15-10-2021	31-12-2021	8,275,000.00	8,275,000.00	8,275,000.00	7,735,388.95	7,735,388.95	Kilómetro lineal	28	1.16	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008039	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,325,000.00	5,325,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO EL JACAL A SAN FELIPE SANTIAGO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE SANTIAGO - 228166	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228166	15-10-2021	31-12-2021	5,325,000.00	5,325,000.00	5,325,000.00	5,323,638.68	5,323,638.68	Metros lineales	28	720	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008053	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,193,000.00	6,193,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DEL LIBRAMIENTO CHAPULTEPEC EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA LA PRESA DEL MUNICIPIO DE CHAPULTEPEC - 228233	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228233	15-10-2021	31-12-2021	6,193,000.00	6,193,000.00	6,193,000.00	6,192,883.18	6,192,883.18	Metros lineales	28	1400	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008134	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	498,000.00	498,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CHICULOAPAN EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE CHICULOAPAN DE JUÁREZ - 228842	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228842	15-10-2021	31-12-2021	498,000.00	498,000.00	498,000.00	429,018.10	429,018.10	Metros Cuadrados	746.65	660	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008735	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,283,337.26	1,283,337.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN MUNICIPIO DE RAYÓN LOCALIDAD SANTA MARÍA RAYÓN CALLE MIGUEL HIDALGO - 251499	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE RAYÓN	251499	01-11-2021	30-11-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	35	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008859	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EN CAMINO PRINCIPAL HACIA LA ESCUELA PRIMARIA SAN AGUSTIN CANOHILLAS PRIMERA SECCION VILLA VICTORIA - 256004	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	256004	01-11-2021	30-11-2021	1,999,377.21	1,999,377.21	1,999,377.21	1,999,377.21	1,999,377.21	Metros Cuadrados	35	2040	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	México	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX210402008867	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	3,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL CENTRO TERCERA ETAPA BARRIO DE LOS REMEDIOS LOS REMEDIOS SUCHITEPEC VILA VICTORIA - 256110	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	256110	01-11-2021	30-11-2021	2,996,673.74	2,996,673.74	2,996,673.74	2,996,673.74	2,996,673.74	Metros Cuadrados	35	3399.37	100	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación: se rechaza folio para su corrección solicita el municipio, trimestre: 4.0, usuario:jeronimohe mandezd, fecha: 2022-01-12))
2021	4	MEX210402009225	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA PALMILLAS MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN - 272573	México	Gobierno de la Entidad	Educación	MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN	272573	01-11-2021	30-12-2021	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1647.05	360	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402009232	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,433,767.09	2,433,767.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE LEONA VICARIO Y BENITO JUAREZ UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CAPULHUAC ESTADO DE MEXICO - 272819	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CAPULHUAC	272819	01-12-2021	31-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1647.05	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	4	MEX210402009342	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	65,000.00	65,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE CHIQUIUNTEPEC MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 276961	México	Gobierno de la Entidad	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN	276961	01-11-2021	30-12-2021	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	1647.05	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402009395	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	130,000.00	130,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE EJIDO VENTA MORALES MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 277612	México	Gobierno de la Entidad	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	277612	01-11-2021	31-12-2021	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	1647.05	2	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210201919730	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,800,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL LIBRAMIENTO EL SAN JERONIMO - 36866	México	Villa del Carbón	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DEL CARBÓN	36866	05-04-2021	31-12-2021	899,423.54	899,423.54	899,423.54	899,423.54	899,423.54	Metros Cuadrados	24	1460	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210301958846	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	21,000,000.00	21,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL TESORO MUNICIPIO DE POLOTITLÁN - 181140	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	181140	01-10-2021	31-12-2021	21,000,000.00	20,988,495.83	9,694,228.60	9,694,228.60	6,296,548.75	Metros lineales	1705	8896.95	85	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX210301958901	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	7,000,000.00	7,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PERFORACIÓN DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE SOYANIQUILPAN - 182037	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	182037	01-10-2021	31-12-2021	7,000,000.00	6,924,407.49	2,077,322.25	2,077,322.25	2,077,322.25	Pozo(s)	5371	0.43	43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX210301958933	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	13,000,000.00	13,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COATEPEC HARINAS - 182665	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	182665	01-10-2021	31-12-2021	13,000,000.00	11,297,720.80	3,389,316.24	3,389,316.24	3,389,316.24	Metros lineales	5371	1626.4	20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX210301959265	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	7,000,000.00	7,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PERFORACIÓN DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE TLECUILCO MUNICIPIO DE OCUILAN - 189614	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	189614	01-10-2021	31-12-2021	7,000,000.00	6,850,000.00	6,704,019.82	6,704,019.82	2,055,000.00	Pozo(s)	5371	0.27	27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX210402008146	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,515,000.00	1,515,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO CUAUHTÉMOC EN EL MUNICIPIO DE LERMA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA - 228945	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228945	15-10-2021	31-12-2021	1,515,000.00	1,515,000.00	1,515,000.00	1,420,644.43	1,420,644.43	Metros lineales	2277	400	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX210402008852	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,402,377.50	1,396,217.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE LA AVENIDA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE TRAMO DE CALLE CUAUHTEMOC A CALLE INSURGENTES EN XALATLACO - 255561	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE XALATLACO	255561	29-10-2021	22-12-2021	1,396,217.06	1,396,217.06	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	8	50	5.1546392	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008864	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,000,000.00	4,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA SAN DIEGO SUCHITEPEC TRAMO ENTRE PAVIMENTOS EXISTENTES BARRIO DE LOS CEDROS PRIMERA SECCIÓN SUCHITEPEC VILLA VICTORIA - 256091	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	256091	01-11-2021	30-11-2021	3,998,983.22	3,998,983.22	3,998,983.22	3,998,983.22	3,998,983.22	3,998,983.22	Metros Cuadrados	8	4532.49	100	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación: se rechaza folio para su corrección solicita el municipio, trimestre: 4.0, usuario: jeronimoherandez d, fecha: 2022-01-12}}
2021	4	MEX210402008865	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,000,000.00	4,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE ESCUELA PRIMARIA HACIA LOMA DE GUADALUPE BARRIO DE RAMEJE VILA VICTORIA - 256099	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	256099	01-11-2021	30-11-2021	3,997,983.22	3,997,983.22	3,997,983.22	3,997,983.22	3,997,983.22	3,997,983.22	Metros cuadrados de construcción	8	4532.49	100	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación: se rechaza folio para su corrección solicita el municipio, trimestre: 4.0, usuario: jeronimoherandez d, fecha: 2022-01-12}}

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	México	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX210402009213	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,182,358.85	2,182,358.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA PRIMARIA BENITO JUAREZ UBICADA EN SAN MIGUEL ALMAYA MUNICIPIO DE CAPULHUAC ESTADO DE MEXICO - 272418	México	Gobierno de la Entidad	Educación	MUNICIPIO DE CAPULHUAC	272418	01-12-2021	31-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3024.94	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	4	MEX210402009217	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CBT HUEYATENCO MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN - 272451	México	Gobierno de la Entidad	Educación	MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN	272451	01-11-2021	30-12-2021	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3024.94	360	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402009221	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL COBAEM EN TEXCAPILLA MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN - 272544	México	Gobierno de la Entidad	Educación	MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN	272544	01-11-2021	30-12-2021	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3024.94	360	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402009264	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,500,000.00	3,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN TENANCINGO LOCALIDAD CHALCHIHUAPAN DEL CAMINO DE LA TRINIDAD A CHALCHIHUAPAN - 273554	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	273554	29-11-2021	31-12-2021	1,049,971.97	1,049,971.97	1,049,971.97	1,049,971.97	1,049,971.97	Metros Cuadrados	3024.94	1380	30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402009268	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TENANCINGO COLONIA SAN RAMON EN LA CALLE DEL POZO - 273581	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	273581	29-11-2021	31-12-2021	269,839.25	269,839.25	269,839.25	269,839.25	269,839.25	Metros Cuadrados	3024.94	225	30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402009388	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	195,000.00	195,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE VENTA MORALES MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 277538	México	Gobierno de la Entidad	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	277538	01-11-2021	31-12-2021	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	1968	3	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210301959253	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	8,300,000.00	8,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA PIEDRA MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE - 189268	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	189268	01-10-2021	31-12-2021	8,300,000.00	8,275,064.89	2,482,519.47	2,482,519.47	2,482,519.47	Metros lineales	5371	6712.2	55	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX210402008031	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,880,000.00	6,880,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO EL JACAL A SAN FELIPE SANTIAGO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO - 228141	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228141	15-10-2021	31-12-2021	6,880,000.00	6,880,000.00	6,880,000.00	6,877,973.05	6,877,973.05	Metros lineales	2277	1030	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008137	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	7,565,000.00	7,565,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO MÉXICO PUEBLA EN EL MUNICIPIO DE CHICULOAPAN EN LA LOCALIDAD DE CHICULOAPAN DE JUÁREZ - 228861	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228861	15-10-2021	31-12-2021	7,565,000.00	7,565,000.00	7,565,000.00	7,103,507.08	7,103,507.08	Metros lineales	2277	850	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008727	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,443,196.26	2,443,196.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MUNICIPIO DE RAYÓN LOCALIDAD SANTA MARÍA RAYÓN CALLE MIGUEL HIDALGO - 251328	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE RAYÓN	251328	01-11-2021	30-11-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	50	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008737	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,997,734.00	1,997,734.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN MUNICIPIO DE RAYÓN LOCALIDAD SAN JUAN LA ISLA CALLE MORELOS - 251529	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE RAYÓN	251529	01-11-2021	30-11-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	50	0	0	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: (observación: se rechaza folio para su corrección, trimestre: 4.0, usuario: jeronimohernandezd, fecha: 2022-01-15)}
2021	4	MEX210402008862	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,500,000.00	3,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA SAN LUIS LA MANZANA SAN LUIS LA GAVIA VILLA VICTORIA - 256040	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	256040	01-11-2021	30-11-2021	3,498,626.54	3,498,626.54	3,498,626.54	3,498,626.54	3,498,626.54	Metros Cuadrados	50	3689.66	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402009334	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	520,000.00	520,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIO ACATITLAN MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 276864	México	Gobierno de la Entidad	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN	276864	01-11-2021	30-12-2021	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	490.71	8	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402009378	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	130,000.00	130,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 277457	México	Gobierno de la Entidad	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	277457	01-11-2021	31-12-2021	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	759	2	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402009380	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	65,000.00	65,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 277477	México	Gobierno de la Entidad	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	277477	01-11-2021	31-12-2021	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	759	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX210402008004	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,836,500.00	3,836,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE SANTIAGO A LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE SANTIAGO - 228001	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228001	15-10-2021	31-12-2021	3,836,500.00	3,836,500.00	3,836,500.00	3,824,779.07	3,824,779.07	Metros lineales	585.95	600	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008048	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,695,000.00	2,695,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DEL LIBRAMIENTO CHAPULTEPEC EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHAPULTEPEC - 228218	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228218	15-10-2021	31-12-2021	2,695,000.00	2,695,000.00	2,695,000.00	2,676,845.97	2,676,845.97	Metros lineales	585.95	600	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008055	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	17,270,000.00	17,270,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DEL LIBRAMIENTO SAN JOSÉ EL LLANITO EN EL MUNICIPIO DE LERMA EN LA LOCALIDAD DE AMOMOLULCO - 228237	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228237	15-10-2021	31-12-2021	17,270,000.00	17,270,000.00	17,270,000.00	16,157,538.43	16,157,538.43	Metros lineales	585.95	2200	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008064	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	12,510,000.00	12,510,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO SAN FELIPE A ANGANGUEO A LAS PAPAS A TLALPUJAHUA EN LA LOCALIDAD DE GARATACHEA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN - 228255	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228255	15-10-2021	31-12-2021	12,510,000.00	12,510,000.00	12,510,000.00	11,123,705.73	11,123,705.73	Metros lineales	585.95	2000	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008118	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	410,872.00	410,872.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AXAPUSCO LOCALIDAD SANTO DOMINGO AZTACAMECA - 228705	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228705	15-10-2021	31-12-2021	410,872.00	410,872.00	410,872.00	366,590.16	366,590.16	Metros lineales	585.95	600	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008863	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA LAGUNA EJIDO DE LAS PEÑAS VILLA VICTORIA - 256051	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	256051	01-11-2021	30-11-2021	1,997,930.42	1,997,930.42	1,997,930.42	1,997,930.42	1,997,930.42	Metros cuadrados de construcción	20	2187.19	100	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación: se rechaza folio para su corrección solicita el municipio, trimestre: 4.0, usuario: jeronimohernandezd, fecha: 2022-01-12)}
2021	4	MEX210402009203	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN - 272257	México	Gobierno de la Entidad	Educación	MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN	272257	01-11-2021	30-12-2021	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	20	100	27.777778	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX210402009229	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,250,000.00	1,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	ENCENTADO CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CARRETERA LA GAVIA LOS LIRIOS LA GAVIA MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 272703	México	Gobierno de la Entidad	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN	272703	01-11-2021	30-12-2021	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	20	664.75	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402009231	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	195,000.00	195,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN - 272771	México	Gobierno de la Entidad	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN	272771	01-11-2021	30-12-2021	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	20	3	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402009270	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN TENANCINGO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE PABLO GONZALEZ CASANOVA EN EL TRAMO DE LA CALLE NETZAHUALCOYOTL A CALLE HIDALGO - 273588	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	GOBIERNO DE TENANCINGO	273588	29-11-2021	31-12-2021	134,941.67	134,941.67	134,941.67	134,941.67	134,941.67	Metros lineales	894.22	66.3	30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402009337	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	195,000.00	195,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD ARROYO SECO EN EL MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 276922	México	Gobierno de la Entidad	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN	276922	01-11-2021	30-12-2021	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	992	3	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402009352	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	130,000.00	130,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE JESUS DEL MONTE MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 277110	México	Gobierno de la Entidad	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	277110	01-11-2021	31-12-2021	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	992	2	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402009358	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	195,000.00	195,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE HUEYATENCO MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 277230	México	Gobierno de la Entidad	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	277230	01-11-2021	31-12-2021	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	992	3	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402009382	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	130,000.00	130,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 277509	México	Gobierno de la Entidad	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	277509	01-11-2021	31-12-2021	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	992	2	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402009983	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,089,733.65	1,089,733.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN SAN MATEO MEXICALTZINGO MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO - 291385	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO	291385	01-12-2021	31-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1200	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX210301958812	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,000,000.00	4,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL GAVILLERO MUNICIPIO DE POLOTITLÁN - 180412	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	180412	01-10-2021	31-12-2021	4,000,000.00	3,957,115.80	1,187,134.74	1,187,134.74	1,187,134.74	Metros lineales	1450	1534.5	90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210301958851	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	14,000,000.00	14,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SANITARIOS EN LOS BARRIOS CÓPORO Y MÉXICO DE SANTA MARÍA DEL MONTE MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC - 181231	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	181231	01-10-2021	31-12-2021	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	12	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008009	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	8,463,000.00	8,463,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ENTRONQUE PUENTE DE FIERRO CERRO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE EN LA LOCALIDAD SALITRE DEL CERRO - 228041	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228041	15-10-2021	31-12-2021	8,463,000.00	8,463,000.00	8,463,000.00	7,541,383.58	7,541,383.58	Kilómetro lineal	51	986	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008140	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	9,340,000.00	9,340,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO CUAUTITLÁN APAXCO EN EL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN EN LA LOCALIDAD DE TEOLOYUCAN - 228909	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228909	15-10-2021	31-12-2021	9,340,000.00	9,340,000.00	9,340,000.00	9,044,138.09	9,044,138.09	Metros lineales	51	1200	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008169	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,500,000.00	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE SAN BARTOLO DEL LLANO MANZANA DIEZ MUNICIPIO DE IXTLAHUACA - 229254	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	229254	01-10-2021	31-12-2021	2,500,000.00	2,497,581.55	749,274.47	749,274.47	749,274.47	Metros lineales	51	178.8	30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008868	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	3,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO TRAMO DE ENTRONQUE CON CALLE EL ENCINO HACIA RANCHO DE LOS PADRES PROPIEDAD VILLA VICTORIA VILLA VICTORIA - 256115	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	256115	01-11-2021	30-11-2021	2,999,052.74	2,999,052.74	2,999,052.74	2,999,052.74	2,999,052.74	Metros Cuadrados	25	3399.36	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008870	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,000,000.00	4,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA EXHACIENDA TURCIO SEGUNDA SECCIÓN VILLA VICTORIA - 256133	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	256133	01-11-2021	30-11-2021	3,998,042.53	3,998,042.53	3,998,042.53	3,998,042.53	3,998,042.53	Metros Cuadrados	25	4514.39	100	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación: se rechaza folio para su corrección solicita el municipio, trimestre: 4.0, usuario: jeronimohernandezd, fecha: 2022-01-12}}

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX210402009227	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA ESTA DIEZ EN EJIDO VENTA MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 272609	México	Gobierno de la Entidad	Educación	MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN	272609	01-11-2021	30-12-2021	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	25	360	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402009235	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,429,415.32	2,429,415.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LA AVENIDA CINCO DE MAYO ENTRE MARIANO ABASOLO Y MARIANO MATAMOROS UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CAPULHUAC ESTADO DE MEXICO - 272972	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CAPULHUAC	272972	01-12-2021	31-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	25	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	4	MEX210402010144	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,110,352.84	2,110,352.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO CULTURAL DENOMINADO MUSEO VIRREINAL EN ZINACANTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ZINACANTEPEC - 296950	México	Gobierno de la Entidad	Cultura y turismo	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	296950	22-11-2021	30-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	460	0	0	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación: se rechaza folio para su corrección, trimestre: 4.0, usuario: jeronimohernandezd, fecha:2022-01-18}}
2021	4	MEX210402008436	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,007,894.74	4,006,974.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACION CALLE CINCO DE MAYO DE LA CALLE VICENTE VILLADA A LA CALLE DOCE DE OCTUBRE PRIMERA ETAPA SAN LUCAS TEPEMAJALCO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA MEXICO - 242363	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO LA ISLA	242363	15-10-2021	15-12-2021	4,006,974.27	4,006,974.27	4,006,974.27	4,006,974.27	4,006,974.27	4,006,974.27	Metros Cuadrados	746.65	1200	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008446	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	992,631.58	991,307.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN ANTONIO LA ISLA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA MEXICO - 242640	México	Gobierno de la Entidad	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO LA ISLA	242640	15-10-2021	15-12-2021	991,307.64	991,307.64	991,307.64	991,307.64	991,307.64	991,307.64	Piezas	746.65	85	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008508	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	161,290.32	161,290.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS ESTADO DE MEXICO - 244995	México	Gobierno de la Entidad	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMOLOYA DE ALQUISIRAS	244995	22-10-2021	23-12-2021	161,290.32	161,290.32	161,290.32	161,290.32	161,290.32	161,290.32	Cuarto(s)	80645.16	80645.16	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008780	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	380,952.35	380,952.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD LAMPAZOS - 254054	México	Gobierno de la Entidad	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	254054	01-11-2021	30-11-2021	380,952.35	380,952.35	380,952.35	380,952.35	380,952.35	380,952.35	Calentador(es)	35	20	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX210402009251	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	749,989.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ZARAGOZA RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO EN SAN GASPAR MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN - 273268	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	273268	22-11-2021	22-12-2021	749,989.78	749,989.78	749,989.78	749,989.78	749,989.78	Metros Cuadrados	1647.05	894.22	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402009313	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,499,630.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RUMBO AL PANTEÓN BARRIO LA CABECERA MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN - 276436	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	276436	22-11-2021	22-12-2021	1,499,630.73	1,499,630.73	1,499,630.73	1,499,630.73	1,499,630.73	Metros Cuadrados	1647.05	1137.5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402009326	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	10,000,000.00	9,997,569.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE CALLE A SANTIAGO YECHE JILOTEPEC CON CARPETA ASFÁLTICA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE - 276748	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN	276748	23-11-2021	29-12-2021	9,997,569.19	9,997,569.19	9,997,569.19	9,997,569.19	9,997,569.19	Metros cúbicos	1647.05	992	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402009386	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	2,995,179.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE - 277527	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN	277527	23-11-2021	29-12-2021	2,995,179.51	2,995,179.51	2,995,179.51	2,995,179.51	2,995,179.51	Metros lineales	1647.05	1200	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210301958967	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,500,000.00	2,499,084.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS - 183682	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	183682	05-10-2021	30-11-2021	2,499,084.85	2,499,084.85	2,499,084.85	2,499,084.85	2,499,084.85	Metros Cuadrados	1	1878	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210301958982	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	350,000.00	348,798.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE VICENTE GUERRERO - 183946	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	183946	05-10-2021	30-11-2021	348,798.05	348,798.05	348,798.05	348,798.05	348,798.05	Metros lineales	1296	188	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX210301959157	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,225,938.33	3,224,152.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO HACIA CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO DE SAN MIGUEL Y BARRIO DE SAN FRANCISCO SAN MATEO ATENCO ESTADO DE MEXICO - 187311	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO	187311	18-10-2021	30-11-2021	3,224,152.45	3,224,152.45	3,224,152.45	3,224,152.45	3,224,152.45	Metros Cuadrados	1296	2305.04	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210301959164	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,292,982.02	4,291,807.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE TRAMO DE CALLE POTRERO HACIA EL RIO BARRIO DE GUADALUPE SAN MATEO ATENCO ESTADO DE MEXICO - 187385	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO	187385	18-08-2021	30-11-2021	4,291,807.01	4,291,807.01	4,291,807.01	4,291,807.01	4,291,807.01	Metros lineales	1296	481	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008160	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,000,000.00	3,999,460.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACION CRUCERO BLVD EX RANCHO SAN DIMAS CON CALLE VICENTE VILLADA CAMINO A LA CONCEPCION COATIPAC SAN ANTONIO LA ISLA FRACCIONAMIENTO EX RANCHO SAN DIMAS MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA MEXICO - 229098	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO LA ISLA	229098	15-10-2021	15-12-2021	3,999,460.30	3,999,460.30	3,999,460.30	3,999,460.30	3,999,460.30	Metros cuadrados de construcción	1	10000	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008513	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	161,290.32	161,290.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN TOTOLTEPEC DE LA PAZ EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN EL ESTADO DE MEXICO - 245034	México	Gobierno de la Entidad	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMOLOYA DE ALQUISIRAS	245034	22-10-2021	23-12-2021	161,290.32	161,290.32	161,290.32	161,290.32	161,290.32	Cuarto(s)	1795	80645.16	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008514	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,564,330.94	1,564,330.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MONTON TLATLAYA - 245046	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	245046	25-10-2021	13-11-2021	1,564,330.94	1,564,330.94	1,564,330.94	1,564,330.94	1,564,330.94	Metros Cuadrados	1795	1490	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402009276	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	749,989.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL PLAN EN BARRIO SANTA ANA MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN - 273647	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	273647	22-11-2021	22-12-2021	749,989.09	749,989.09	749,989.09	749,989.09	749,989.09	Metros Cuadrados	2475	894.22	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402009309	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	818,490.00	818,484.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PARQUE PUBLICO SAN MIGUEL SEGUNDA ETAPA EN BARRIO SAN MIGUEL MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN - 276343	México	Gobierno de la Entidad	Urbanización	MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	276343	22-11-2021	27-12-2021	818,484.97	818,484.97	818,484.97	818,484.97	818,484.97	Metros Cuadrados	2475	390	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX210402009316	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,350,000.00	1,349,425.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REVESTIMIENTO CAMINO SACACOSECHAS EN CASERIO SAN ISIDRO MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN - 276486	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	276486	22-11-2021	22-12-2021	1,349,425.80	1,349,425.80	1,349,425.80	1,349,425.80	1,349,425.80	Metros Cuadrados	2475	10419	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402009414	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,496,914.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO LA PRESA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE - 278034	México	Gobierno de la Entidad	Urbanización	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	278034	23-11-2021	29-12-2021	1,496,914.62	1,496,914.62	1,496,914.62	1,496,914.62	1,496,914.62	Metros lineales	247	600	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402009419	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,400,000.00	1,397,557.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARÍA ENDARE - 278108	México	Gobierno de la Entidad	Salud	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	278108	23-11-2021	29-12-2021	1,397,557.36	1,397,557.36	1,397,557.36	1,397,557.36	1,397,557.36	Metros Cuadrados	247	120	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402009934	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	10,000,000.00	9,993,619.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACION DEL CAMINO EC ATLACOMULCO EL ORO SANTA ROSA DE GUADALUPE DEL KM CERO AL KM CUATRO MAS CIENTO CINCUENTA TRAMO A REHABILITAR DEL KM CERO AL KM DOS MAS CIENTO CINCUENTA EN EL MUNICIPIO DE EL ORO - 290830	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL ORO	290830	01-12-2021	17-12-2021	9,993,619.10	9,993,619.10	9,993,619.10	9,993,619.10	9,993,619.10	Metros cúbicos	247	929	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210301958977	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,600,000.00	1,599,922.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SANTOS DEGOLLADO - 183854	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	183854	05-10-2021	30-11-2021	1,599,922.36	1,599,922.36	1,599,922.36	1,599,922.36	1,599,922.36	Metros Cuadrados	114.23	1296	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008503	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	161,290.32	161,290.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOS RANCHOS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS ESTADO DE MEXICO - 244972	México	Gobierno de la Entidad	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMOLOYA DE ALQUISIRAS	244972	22-10-2021	23-12-2021	161,290.32	161,290.32	161,290.32	161,290.32	161,290.32	Cuarto(s)	51	80645.16	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008511	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	161,290.32	161,290.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL RIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS ESTADO DE MEXICO - 245013	México	Gobierno de la Entidad	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMOLOYA DE ALQUISIRAS	245013	22-10-2021	23-12-2021	161,290.32	161,290.32	161,290.32	161,290.32	161,290.32	Cuarto(s)	51	80645.16	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX210402008518	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	161,290.32	161,290.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LOCALIDAD DE LA QUINTA MANZANA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS ESTADO DE MEXICO - 245065	México	Gobierno de la Entidad	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMOLOYA DE ALQUISIRAS	245065	22-10-2021	23-12-2021	161,290.32	161,290.32	161,290.32	161,290.32	161,290.32	Cuarto(s)	80645.16	80645.16	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008528	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	816,310.12	816,310.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN SAN PEDRO LIMON SANTA ANA ZICATECOYAN NUEVO COPALTEPEC Y SAN ANTONIO DEL ROSARIO - 245148	México	Gobierno de la Entidad	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	245148	25-10-2021	13-11-2021	816,310.12	816,310.12	816,310.12	816,310.12	816,310.12	Calentador(es)	80645.16	50	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402009266	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,500,000.00	3,499,999.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD SEGUNDA ETAPA EN EL AHUATZINGO MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN - 273573	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	273573	22-11-2021	22-12-2021	3,499,999.98	3,499,999.98	3,499,999.98	3,499,999.98	3,499,999.98	Metros Cuadrados	25	4173	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402009275	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	498,500.00	498,499.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GALEANA EN BARRIO SANTA ANA MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN - 273635	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	273635	22-11-2021	22-12-2021	498,499.55	498,499.55	498,499.55	498,499.55	498,499.55	Metros Cuadrados	225	405.22	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402009277	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,092,400.00	1,092,354.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PALTEMPA BARRIO LA ASCENCION MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN - 273667	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	273667	22-11-2021	22-12-2021	1,092,354.92	1,092,354.92	1,092,354.92	1,092,354.92	1,092,354.92	Metros Cuadrados	225	490.71	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402009369	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	2,999,493.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LAS FUENTES YECHÉ ASENTAMIENTO LAS FUENTES YECHÉ - 277316	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN	277316	23-11-2021	29-12-2021	2,999,493.43	2,999,493.43	2,999,493.43	2,999,493.43	2,999,493.43	Metros lineales	225	759	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210301958972	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	850,000.00	849,020.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA ZANJA REAL ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CONSTITUYENTES - 183774	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	183774	05-10-2021	30-11-2021	849,020.40	849,020.40	849,020.40	849,020.40	849,020.40	Metros Cuadrados	1	114.23	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210301958987	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,198,779.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y CALLE JOSE MARIA MORELOS - 184038	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	184038	05-10-2021	30-11-2021	1,198,779.99	1,198,779.99	1,198,779.99	1,198,779.99	1,198,779.99	Metros lineales	1	186	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	México	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX210301959152	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,225,938.34	3,220,701.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO DE CALZADA DEL PANTEON A CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO SAN MIGUEL Y BARRIO DE LA MAGDALENA SAN MATEO ATENCO ESTADO DE MEXICO - 187166	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO	187166	18-10-2021	30-11-2021	3,220,701.19	3,220,701.19	3,220,701.19	3,220,701.19	3,220,701.19	Metros Cuadrados	1	2305.04	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008453	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,006,842.10	2,005,940.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN LUCAS TEPEMAJALCO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO MEXICO - 242981	México	Gobierno de la Entidad	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO LA ISLA	242981	15-10-2021	15-12-2021	2,005,940.16	2,005,940.16	2,005,940.16	2,005,940.16	2,005,940.16	Piezas	51	172	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008491	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,096,774.16	2,096,774.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS ESTADO DE MEXICO - 244793	México	Gobierno de la Entidad	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	244793	22-10-2021	23-12-2021	2,096,774.16	2,096,774.16	2,096,774.16	2,096,774.16	2,096,774.16	Piezas	51	80645.16	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008525	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	897,941.13	897,941.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN SAN PEDRO LIMON SANTA ANA ZICATECOYAN NUEVO COPALTEPEC Y SAN ANTONIO DEL ROSARIO - 245120	México	Gobierno de la Entidad	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	245120	25-10-2021	13-11-2021	897,941.13	897,941.13	897,941.13	897,941.13	897,941.13	Calentador(es)	80645.16	55	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008805	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	476,190.44	476,190.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD POTRERO DE SAN JOSÉ LA RINCONADA - 254382	México	Gobierno de la Entidad	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	254382	01-11-2021	30-11-2021	476,190.44	476,190.44	476,190.44	476,190.44	476,190.44	Calentador(es)	25	25	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008816	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	457,142.84	157,142.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN PEDRO TENAYAC - 254494	México	Gobierno de la Entidad	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	254494	01-11-2021	30-11-2021	157,142.82	157,142.82	157,142.82	157,142.82	157,142.82	Calentador(es)	25	8	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008911	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,000,000.00	4,999,726.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CINCO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA OCUILAN ESTADO DE MEXICO - 257166	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE OCUILAN	257166	25-10-2021	15-12-2021	4,999,726.30	4,999,726.30	4,999,726.30	4,999,726.30	4,999,726.30	Metros cuadrados de construcción	25	3520	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX210402009098	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	2,991,587.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD GUADALUPE YANCUICTLALPAN EN LA CALLE INDEPENDENCIA TIANGUISTENCO - 267728	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	267728	15-11-2021	31-12-2021	2,991,587.89	2,991,587.89	2,991,587.89	2,991,587.89	2,991,587.89	Metros Cuadrados	25	3024.94	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX210402009273	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,093,610.00	3,092,399.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD TERCERA ETAPA EN SAN PABLO TEJALPA MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN - 273603	México	Gobierno de la Entidad	Salud	MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	273603	22-11-2021	27-12-2021	3,092,399.72	3,092,399.72	3,092,399.72	3,092,399.72	3,092,399.72	Metros Cuadrados	577.5	466.94	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX210402009305	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	630,000.00	629,897.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO SAN MATEO MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN - 276203	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	276203	22-11-2021	22-12-2021	629,897.40	629,897.40	629,897.40	629,897.40	629,897.40	Metros Cuadrados	225	530	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX210402009318	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	850,000.00	849,523.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CIRCUITO SEGUNDA ETAPA EN SANTA ANA DESPOBLADO MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN - 276572	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	276572	22-11-2021	22-12-2021	849,523.84	849,523.84	849,523.84	849,523.84	849,523.84	Metros Cuadrados	225	813	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX210402009335	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,000,000.00	4,996,229.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE PRINCIPAL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CONCEPCIÓN CARO ASENTAMIENTO CONCEPCIÓN CARO - 276897	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN	276897	23-11-2021	29-12-2021	4,996,229.19	4,996,229.19	4,996,229.19	4,996,229.19	4,996,229.19	Metros Cuadrados	225	1968	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX210402008498	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	806,451.60	806,451.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JALTEPEC DE ARRIBA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS ESTADO DE MEXICO - 244898	México	Gobierno de la Entidad	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMOLOYA DE ALQUISIRAS	244898	22-10-2021	23-12-2021	806,451.60	806,451.60	806,451.60	806,451.60	806,451.60	806,451.60	Cuarto(s)	51	80645.16	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008807	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	457,142.82	457,142.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SANTANAS - 254404	México	Gobierno de la Entidad	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	254404	01-11-2021	30-11-2021	457,142.82	457,142.82	457,142.82	457,142.82	457,142.82	457,142.82	Calentador(es)	25	24	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008810	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	457,142.82	457,142.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD EL CERRO PELÓN - 254431	México	Gobierno de la Entidad	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	254431	01-11-2021	30-11-2021	457,142.82	457,142.82	457,142.82	457,142.82	457,142.82	457,142.82	Calentador(es)	25	24	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX210402009271	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	180,000.00	179,998.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA EN CALLE BENITO JUAREZ EN SANTIAGUITO MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN - 273591	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	273591	22-11-2021	22-12-2021	179,998.22	179,998.22	179,998.22	179,998.22	179,998.22	Metros lineales	234.28	36	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX210301959159	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,007,188.58	1,006,972.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE GUADALUPE VICTORIA TRAMO DE GUADALUPE VICTORIA A AVENIDA INDEPENDENCIA - 187355	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO	187355	18-08-2021	15-11-2021	1,006,972.51	1,006,972.51	1,006,972.51	1,006,972.51	1,006,972.51	Metros Cuadrados	2	921.6	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX210402008448	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	992,631.58	991,307.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO LA ISLA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA MEXICO - 242702	México	Gobierno de la Entidad	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO LA ISLA	242702	15-10-2021	15-12-2021	991,307.64	991,307.64	991,307.64	991,307.64	991,307.64	Piezas	51	85	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX210402008500	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	483,870.96	483,870.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES TEPITILAN EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS ESTADO DE MEXICO - 244949	México	Gobierno de la Entidad	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMOLOYA DE ALQUISIRAS	244949	22-10-2021	23-12-2021	483,870.96	483,870.96	483,870.96	483,870.96	483,870.96	Cuarto(s)	51	80645.16	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX210402008533	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	571,417.09	571,417.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN SAN PEDRO LIMON SANTA ANA ZICATECOYAN NUEVO COPALTEPEC Y SAN ANTONIO DEL ROSARIO - 245168	México	Gobierno de la Entidad	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	245168	25-10-2021	13-11-2021	571,417.09	571,417.09	571,417.09	571,417.09	571,417.09	571,417.09	Calentador(es)	80645.16	35	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008876	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	2,999,340.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ZACUALPAN LOCALIDAD LA LUZ ASENTAMIENTO LA LUZ - 256353	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN	256353	10-11-2021	10-12-2021	2,999,340.02	2,999,340.02	2,999,340.02	2,999,340.02	2,999,340.02	2,999,340.02	Metros cuadrados de construcción	25	2475	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402009101	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	1,993,642.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD SAN NICOLAS COATEPEC DE LAS BATEAS EN LA COLONIA ANTLANTLAPAC EN LA PROLONGACION MIGUEL HIDALGO TIANGUISTENCO - 267744	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	267744	15-11-2021	31-12-2021	1,993,642.54	1,993,642.54	1,993,642.54	1,993,642.54	1,993,642.54	1,993,642.54	Metros Cuadrados	25	1647.05	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX210301959170	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	247,952.73	247,483.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CANAL SAN DIEGO TRAMO DE AVENIDA INDEPENDENCIA HACIA AVENIDA HUADEBARRIO DE	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO	187499	18-08-2021	01-11-2021	247,483.80	247,483.80	247,483.80	247,483.80	247,483.80	Metros lineales	195	377	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX210402008499	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	645,161.36	645,161.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CUAHUTENCO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS ESTADO DE MEXICO - 244926	México	Gobierno de la Entidad	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMOLOYA DE ALQUISIRAS	244926	22-10-2021	23-12-2021	645,161.36	645,161.36	645,161.36	645,161.36	645,161.36	Cuarto(s)	51	80645.16	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX210402008504	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,600,000.00	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CERRO DEL MORADO TLATLAYA - 244974	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	244974	25-10-2021	13-11-2021	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	Metros Cuadrados	51	1795	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX210402008785	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	380,952.35	380,952.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD EL PEÑON - 254141	México	Gobierno de la Entidad	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	254141	01-11-2021	30-11-2021	380,952.35	380,952.35	380,952.35	380,952.35	380,952.35	Calentador(es)	150	20	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX210402008881	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	2,999,384.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ZACUALPAN LOCALIDAD EL SITIO ASENTAMIENTO EL SITIO CAMINO A LOMAS CHATAS - 256466	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN	256466	10-11-2021	10-12-2021	2,999,384.77	2,999,384.77	2,999,384.77	2,999,384.77	2,999,384.77	Metros cuadrados de construcción	25	2475	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX210402009322	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	350,000.00	349,610.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO EN CALLE HIDALGO RUMBO AL PANTEÓN EN SAN GASPAS MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN - 276615	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	276615	22-11-2021	22-12-2021	349,610.73	349,610.73	349,610.73	349,610.73	349,610.73	Metros Cuadrados	225	247	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX210402008516	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	161,290.32	161,290.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA UNION RIVA PALACIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS ESTADO DE MEXICO - 245052	México	Gobierno de la Entidad	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMOLOYA DE ALQUISIRAS	245052	22-10-2021	23-12-2021	161,290.32	161,290.32	161,290.32	161,290.32	161,290.32	161,290.32	Cuarto(s)	80645.16	80645.16	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008534	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,570,428.57	3,570,428.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CORRAL DE PIEDRA TLATLAYA - 245185	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	245185	25-10-2021	30-11-2021	3,570,428.57	3,570,428.57	3,570,428.57	3,570,428.57	3,570,428.57	3,570,428.57	Metros Cuadrados	191000	191000	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008774	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,676,190.80	3,676,190.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ ASENTAMIENTO DEL TEMEROSO - 253959	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	253959	30-10-2021	30-12-2021	3,676,190.80	3,676,190.80	3,676,190.80	3,676,190.80	3,676,190.80	3,676,190.80	Metros lineales	150	150	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX210402008790	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	380,952.35	380,952.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD BARRIO LA MAGDALENA - 254226	México	Gobierno de la Entidad	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	254226	01-11-2021	30-11-2021	380,952.35	380,952.35	380,952.35	380,952.35	380,952.35	Calentador(es)	20	20	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008795	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	380,952.35	380,952.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD PUEBLO NUEVO - 254296	México	Gobierno de la Entidad	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	254296	01-11-2021	30-11-2021	380,952.35	380,952.35	380,952.35	380,952.35	380,952.35	Calentador(es)	20	20	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008802	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	476,190.44	476,190.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD CIENEGUILLAS DE LABRA - 254354	México	Gobierno de la Entidad	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	254354	01-11-2021	30-11-2021	476,190.44	476,190.44	476,190.44	476,190.44	476,190.44	Calentador(es)	25	25	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402008811	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	476,190.44	476,190.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD LA COMUNIDAD - 254454	México	Gobierno de la Entidad	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	254454	01-11-2021	30-11-2021	476,190.44	476,190.44	476,190.44	476,190.44	476,190.44	Calentador(es)	25	25	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402009269	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	487,000.00	482,952.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN SANTIAGUITO MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN - 273582	México	Gobierno de la Entidad	Urbanización	MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	273582	22-11-2021	27-12-2021	482,952.05	482,952.05	482,952.05	482,952.05	482,952.05	Metros Cuadrados	234.28	234.28	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402009272	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	815,000.00	814,972.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN - 273596	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	273596	22-11-2021	22-12-2021	814,972.21	814,972.21	814,972.21	814,972.21	814,972.21	Metros Cuadrados	577.5	577.5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402009274	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	335,000.00	334,761.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PARAJE LA PUNTA EN SANTIAGUITO MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN - 273618	México	Gobierno de la Entidad	Urbanización	MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	273618	22-11-2021	22-12-2021	334,761.79	334,761.79	334,761.79	334,761.79	334,761.79	Metros lineales	225	225	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210402009408	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,600,000.00	1,598,775.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE EL PASTOR EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL LINDERO ASENTAMIENTO EL LINDERO - 277870	México	Gobierno de la Entidad	Urbanización	MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN	277870	23-11-2021	29-12-2021	1,598,775.93	1,598,775.93	1,598,775.93	1,598,775.93	1,598,775.93	Metros lineales	460	460	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones