

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220202067932	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9,000,000.00	9,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN OTUMBA LOCALIDAD OXTOTIPAC ASENTAMIENTO OXTOTIPAC - 68711	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	68711	01-09-2022	31-12-2022	9,000,000.00	8,499,408.72	0.00	0.00	0.00	Pozo(s)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:se rechaza folio para su corrección lo solicita la dependencia, trimestre:3.0, usuario:jeronimo hermandez, Sin observaciones	
2022	3	MEX220202068272	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,582,049.51	2,580,170.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y LA CALLE NICOLAS BRAVO SAN ANTONIO LA ISLA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA - 85526	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Antonio la Isla	85526	01-08-2022	31-10-2022	2,580,170.23	2,580,170.23	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1382.15	650	47.03	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202068347	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE CALLE INDEPENDENCIA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLANIXCO DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 88833	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	88833	15-08-2022	31-10-2022	1,500,000.00	1,498,529.45	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1030	1030	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202068198	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,000,000.00	4,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN APAXCO LOCALIDAD EL MIRADOR ASENTAMIENTO EL MIRADOR - 78275	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	78275	01-09-2022	31-12-2022	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Pozo(s)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202068234	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,000,000.00	4,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, EN CARRETERA DESV. TAPAXCO, LA CONCEPCIÓN SEGUNDA, BARRIO SAN JOSE, EN EL MUNICIPIO DE EL ORO - 84270	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	84270	01-09-2022	30-11-2022	4,000,000.00	3,998,349.86	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	7000	7000	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202068269	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,190,000.00	4,190,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE CRISTÓBAL COLON, DE SAN MATEO OXTOTITLÁN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 85438	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	85438	18-08-2022	29-10-2022	4,190,000.00	4,184,945.40	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	4930	4200	85.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202068295	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20,000,000.00	20,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN MORELOS LOCALIDAD SAN JOSÉ LA EPIFANIA - 86627	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	86627	01-09-2022	31-12-2022	20,000,000.00	19,989,689.17	5,996,906.75	1,914,003.79	0.00	Metros lineales	9435	2170.05	23.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202068335	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,000,000.00	7,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CUAUTITLÁN LOCALIDAD SAN MATEO IXTACALCO ASENTAMIENTO SAN MATEO IXTACALCO - 87368	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	87368	01-09-2022	31-12-2022	7,000,000.00	6,948,493.66	2,084,548.10	2,084,548.10	0.00	Metros lineales	7780	778	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220202068361	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,500,000.00	6,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SAN JOSE DEL RINCÓN LOCALIDAD EL PORVENIR ASENTAMIENTO EL PORVENIR - 89490	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	89490	01-09-2022	31-12-2022	6,500,000.00	6,494,531.89	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	7040	70.4	1.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202068378	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	10,000,000.00	10,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COACALCO EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 89985	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Municipio de Coacalco de Berriozábal	89985	25-07-2022	28-11-2022	10,000,000.00	9,994,793.35	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	630	94.5	15.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202068405	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,900,000.00	2,900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO EN RINCÓN DE BUCIO PRIMERA MANZANA DEL KM 0.000 AL KM 0.450 , MUNICIPIO DE TIMILPAN, ESTADO DE MÉXICO - 90786	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Timilpan	90786	10-06-2022	12-07-2022	2,900,000.00	2,897,001.48	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2700	2700	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202068219	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN PEDRO DEL ROSAL ASENTAMIENTO SAN PEDRO DEL ROSAL - 80361	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	80361	01-09-2022	31-12-2022	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cárcamo(s)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202068271	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,224.17	2,498,288.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO SOBRE LA CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE PINO SUAREZ EN SAN LUCAS TEPEMAJALCO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA - 85468	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Antonio la Isla	85468	01-08-2022	31-10-2022	2,498,288.88	2,498,288.88	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1379	600	43.51	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202068284	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	594,275.57	594,011.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN SAN ANTONIO LA ISLA - 86365	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Antonio la Isla	86365	01-08-2022	03-10-2022	594,011.74	594,011.74	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	620	300	48.39	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202068291	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,760,000.00	1,760,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE 22 CISTERNAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN AMECAMECA DE JUAREZ, LOCALIDAD AMECAMECA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE AMECAMECA - 86544	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Amecameca	86544	15-08-2022	17-10-2022	1,760,000.00	1,760,000.00	1,759,941.77	0.00	0.00	0.00	Tanque(s)	22	11	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202068325	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	320,000.00	320,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE 4 CISTERNAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN ANTONIO ZOYATZINGO, LOCALIDAD SAN ANTONIO ZOYATZINGO, MUNICIPIO DE AMECAMECA - 87055	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Amecameca	87055	15-08-2022	14-10-2022	320,000.00	320,000.00	319,502.83	0.00	0.00	0.00	Tanque(s)	4	2	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220202068357	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD SAN FRANCISCO SOLO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO SOLO - 89335	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	89335	01-09-2022	31-12-2022	1,000,000.00	999,971.17	299,991.35	299,991.35	0.00	Tanque(s)	1	0.1	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202068360	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 89431	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tenango del Valle	89431	01-08-2022	30-09-2022	500,000.00	498,256.20	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	39	39	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202068410	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,100,000.00	2,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO EN RINCÓN DE BUCIO TERCERA MANZANA DEL KM 0.000 AL KM 0.325, MUNICIPIO DE TIMILPAN, ESTADO DE MÉXICO - 91098	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Timilpan	91098	09-06-2022	09-07-2022	2,100,000.00	2,096,541.77	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	1950	1950	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202067952	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,000,000.00	3,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN APAXCO LOCALIDAD EL MIRADOR ASENTAMIENTO EL MIRADOR - 69545	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	69545	01-09-2022	31-12-2022	3,000,000.00	2,995,226.29	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	512	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202068001	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	13,000,000.00	13,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TEZOYUCA LOCALIDAD EJIDO DE TEQUISISTLÁN PRIMERO ASENTAMIENTO DE TEQUISISTLÁN PRIMERO - 71503	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	71503	01-09-2022	31-12-2022	13,000,000.00	12,460,326.60	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	30420	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202068218	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,000,000.00	3,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN CUAUTITLÁN, LOCALIDAD CUAUTITLÁN, ASENTAMIENTO CUAUTITLÁN CENTRO - 79956	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	79956	01-09-2022	31-12-2022	3,000,000.00	2,980,729.43	894,218.83	894,218.83	0.00	Tanque(s)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202068281	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,780,000.00	1,780,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD TECHUCHULCO DE ALLENDE, MUNICIPIO DE JOQUICINGO. - 86299	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Joquicingo	86299	26-09-2022	17-11-2022	1,780,000.00	1,778,989.40	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1150	500	43.48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202068298	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,435,125.45	1,434,989.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA SAN SIMON MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA - 86667	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Antonio la Isla	86667	01-08-2022	03-10-2022	1,434,989.83	1,434,989.83	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	123	53	43.09	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202068358	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD SAN FRANCISCO SOLO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO SOLO - 89371	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	89371	01-09-2022	31-12-2022	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cárcamo(s)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202067934	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	10,000,000.00	10,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA PAZ LOCALIDAD LOS REYES ACAQUILPAN ASENTAMIENTO LOS REYES ACAQUILPAN CENTRO - 68763	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	68763	01-09-2022	31-12-2022	31-12-2022	10,000,000.00	6,779,491.87	0.00	0.00	0.00	Pozo(s)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202067964	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20,500,000.00	20,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN PEDRO DEL ROSAL ASENTAMIENTO SAN PEDRO DEL ROSAL - 70181	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	70181	01-09-2022	31-12-2022	31-12-2022	20,500,000.00	13,495,954.39	4,048,786.32	4,048,786.32	0.00	Metros lineales	33780	675.6	2.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202068286	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,818,615.00	1,818,615.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL LLANTO PRIMER ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE JOQUICINGO - 86452	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Joquicingo	86452	28-09-2022	24-11-2022	24-11-2022	1,818,615.00	1,817,199.30	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3400	3400	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202068318	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE 6 CISTERNAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN FRANCISCO ZENTLALPAN, LOCALIDAD SAN FRANCISCO ZENTLALPAN, MUNICIPIO DE AMECAMECA - 86941	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Amecameca	86941	15-08-2022	14-10-2022	14-10-2022	480,000.00	480,000.00	479,970.35	0.00	0.00	Tanque(s)	6	2	33.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202067955	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	45,000,000.00	45,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LOCALIDAD XICO ASENTAMIENTO GUADALUPANA - 69626	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	69626	01-08-2022	31-12-2022	31-12-2022	45,000,000.00	44,933,556.12	13,480,066.84	13,480,066.84	0.00	Metros lineales	41844	1841.14	4.40	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202067970	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9,000,000.00	9,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ECATEPEC DE MORELOS LOCALIDAD ECATEPEC DE MORELOS ASENTAMIENTO RÍO DE LUZ - 70342	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	70342	01-09-2022	31-12-2022	31-12-2022	9,000,000.00	8,899,568.72	0.00	0.00	0.00	Pozo(s)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202067980	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	15,000,000.00	15,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CUAUTITLÁN LOCALIDAD FRACCIÓN SAN ROQUE EL PRIETO ASENTAMIENTO SAN ROQUE - 70858	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	70858	01-09-2022	31-12-2022	31-12-2022	15,000,000.00	10,495,216.95	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	3530	35.3	1.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202068241	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,000,000.00	3,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LA CARRETERA LA JORDANA, PUEBLO NUEVO DE LOS ÁNGELES EN EL MUNICIPIO DE EL ORO - 84585	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	84585	06-09-2022	24-11-2022	24-11-2022	3,000,000.00	2,999,583.27	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	6000	6000	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FECHA TERMINO	RECALUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202068245	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,351,385.00	2,351,385.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TRAMO JUAN ALDAMA, EN LA LOCALIDAD TECHUCHULCO DE ALLENDE MUNICIPIO DE JOQUICINGO - 84780	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Joquicingo	84780	01-08-2022	14-10-2022	14-10-2022	2,351,385.00	2,349,987.50	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1500	400	26.67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202068253	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION EN TRAMO CALZADA GUSTAVO BAZ DE LA COMUNIDAD, SAN PEDRO TECHUCHULCO, MUNICIPIO DE JOQUICINGO - 85187	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Joquicingo	85187	08-08-2022	27-10-2022	27-10-2022	2,500,000.00	2,498,799.90	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3100	400	12.90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202068275	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,750,000.00	5,750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS EN SAN JOSÉ GUADALUPE OTZACATIPAN EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA - 86012	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	86012	18-08-2022	28-10-2022	28-10-2022	5,750,000.00	5,747,048.83	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	7300	6300	86.30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202068321	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	320,000.00	320,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE 4 CISTERNAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN DIEGO HUEHUECALCO, LOCALIDAD SAN DIEGO HUEHUECALCO, MUNICIPIO DE AMECAMECA - 86999	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Amecameca	86999	15-08-2022	14-10-2022	14-10-2022	320,000.00	320,000.00	319,502.83	0.00	0.00	Piezas	4	2	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202068346	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 88370	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	88370	15-08-2022	31-10-2022	31-10-2022	1,300,000.00	1,299,478.34	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	822.5	822.5	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202068349	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALZADA DEL PARQUE ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CUAUHTEMOC EN SAN FRANCISCO PUTLA DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 88985	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	88985	15-08-2022	31-10-2022	31-10-2022	1,500,000.00	1,498,798.64	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1750	500	28.57	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202068351	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,400,000.00	2,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DOLORES EN SANTA MARIA JAJALPA DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 89108	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	89108	15-08-2022	31-10-2022	31-10-2022	2,400,000.00	2,398,432.56	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2430.68	729	29.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220202068365	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO TLANIXCO DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 89675	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tenango del Valle	89675	01-08-2022	30-09-2022		500,000.00	498,256.20	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	39	39	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202068368	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SANTA MARIA JAJALPA DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 89750	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tenango del Valle	89750	01-08-2022	30-09-2022		500,000.00	498,256.20	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	39	39	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202067960	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	17,000,000.00	17,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAPA DE MOTA LOCALIDAD DHALLE EJIDO DE DONGU - 69811	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	69811	01-09-2022	31-12-2022		17,000,000.00	15,993,740.18	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	32020	320.2	1.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202068273	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,060,000.00	5,060,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE 5 DE MAYO EN SAN PABLO AUTOPAN MUNICIPIO DE TOLUCA - 85633	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	85633	25-08-2022	29-10-2022		5,060,000.00	5,059,503.76	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	5960	5300	88.93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202068280	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,510,265.07	1,509,871.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA DE SAN LUCAS TEPEMAJALCO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA - 86218	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Antonio la Isla	86218	01-08-2022	03-10-2022		1,509,871.52	1,509,871.52	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	1058	500	47.26	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202068307	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE 10 CISTERNAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN PEDRO NEXAPA, LOCALIDAD SAN PEDRO NEXAPA, MUNICIPIO DE AMECAMECA - 86850	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Amecameca	86850	15-08-2022	17-10-2022		800,000.00	800,000.00	799,973.55	0.00	0.00	Tanque(s)	10	5	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202068308	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,000,000.00	4,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN TENANGO DEL AIRE LOCALIDAD TENANGO DELAIRE ASENTAMIENTO SAN MIGUEL - 86853	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	86853	01-09-2022	31-12-2022		4,000,000.00	3,987,683.85	1,196,305.15	1,196,305.15	0.00	0.00	Metros lineales	1118	134.16	12.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202068329	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	160,000.00	160,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE 2 CISTERNAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN SANTIAGO CUAUHTENCO LOCALIDAD SANTIAGO CUAUHTENCO, MUNICIPIO DE AMECAMECA - 87109	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Amecameca	87109	15-08-2022	14-10-2022		160,000.00	160,000.00	159,751.41	0.00	0.00	Piezas	2	1	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202068334	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	160,000.00	160,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE 2 CISTERNAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA ISABEL CHALMA, LOCALIDAD SANTA ISABEL CHALMA, MUNICIPIO DE AMECAMECA - 87216	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Amecameca	87216	15-08-2022	14-10-2022		160,000.00	160,000.00	159,751.41	0.00	0.00	Piezas	2	1	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220202067933	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9,000,000.00	9,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN OTUMBA LOCALIDAD SANTIAGO TOLMAN ASENTAMIENTO SANTIAGO TOLMAN - 68745	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	68745	01-09-2022	31-12-2022	9,000,000.00	7,858,843.35	0.00	0.00	0.00	Pozo(s)	1	0.07	7.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202068258	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL TRAMO VICENTE VILLADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE JOQUICINGO - 85316	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Joquicingo	85316	07-09-2022	20-10-2022	1,100,000.00	1,099,877.90	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1560	1560	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202068266	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,450,000.00	1,450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL TRAMO GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TECHUCHULCO DE ALLENDE MUNICIPIO DE JOQUICINGO - 85404	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Joquicingo	85404	26-09-2022	09-11-2022	1,450,000.00	1,448,894.20	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	680	200	29.41	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202068278	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,000,000.00	8,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN LORENZO TLACOTEPEC - 86185	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlacomulco	86185	19-08-2022	14-11-2022	8,000,000.00	7,986,671.33	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	6499	649.9	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202068292	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,378,060.23	3,378,018.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO LA ISLA - 86567	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Antonio la Isla	86567	01-08-2022	03-10-2022	3,378,018.39	3,378,018.39	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	931.54	450	48.31	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202068354	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,300,000.00	3,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION EN CALLE DEL LIBRAMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEPEXOXUCA DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 89290	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	89290	15-08-2022	31-10-2022	3,300,000.00	3,298,548.27	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2975	1190	40.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202068362	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SAN FRANCISCO TEPEXOXUCA DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 89600	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tenango del Valle	89600	01-08-2022	30-09-2022	500,000.00	498,256.20	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	39	39	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202068385	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,000,000.00	4,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIMERA MANZANA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN MUNICIPIO DE JIQUIPILCO - 90191	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	90191	08-08-2022	10-10-2022	4,000,000.00	3,999,693.63	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2520	630	25.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	