

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220202068183	Proyecto de inversión	2022	7,162,000.00	6,830,170.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA HUEHUETOCA TEOLOYUCAN, EN LA LOCALIDAD DE LA PLANADA, MUNICIPIO DE COYOTEPEC - 77481	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	77481	01/07/2022	31/08/2022	6,830,170.19	6,830,170.19	6,830,170.19	6,830,170.19	6,830,170.19	Metros lineales	700	700	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202068258	Proyecto de inversión	2022	1,100,000.00	1,099,877.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL TRAMO VICENTE VILLADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE JOQUICINGO - 85316	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Joquicingo	85316	07/09/2022	20/10/2022	1,099,877.90	1,099,877.90	1,099,877.90	1,099,877.90	1,099,877.90	Metros Cuadrados	1560	1560	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202068266	Proyecto de inversión	2022	1,450,000.00	1,448,894.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL TRAMO GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TECHUCHULCO DE ALLENDE MUNICIPIO DE JOQUICINGO - 85404	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Joquicingo	85404	26/09/2022	09/11/2022	1,448,894.20	1,448,894.20	1,448,894.20	1,448,894.20	1,448,894.20	Metros Cuadrados	680	680	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202068294	Proyecto de inversión	2022	7,670,000.00	7,666,208.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS A SAN FRANCISCO DEL RÍO Y A SAN CRISTÓBAL LOS BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LOS BAÑOS EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACA - 86623	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	86623	01/07/2022	31/08/2022	7,666,208.36	7,666,208.36	7,666,208.36	7,666,208.36	7,666,208.36	Metros lineales	850	850	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202068301	Proyecto de inversión	2022	5,045,000.00	4,927,034.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LA CALLE JORGE JIMENEZ CANTU Y CARLOS HANK GONZALEZ EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN DE LOS BAÑOS MUNICIPIO DE IXTLAHUACA - 86758	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	86758	01/07/2022	31/08/2022	4,927,034.82	4,927,034.82	4,927,034.82	4,927,034.82	4,927,034.82	Metros lineales	650	650	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202068303	Proyecto de inversión	2022	21,730,000.00	21,645,144.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DEL CAMINO A SAN IGNACIO EL PEDREGAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA LA LADERA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACA - 86786	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	86786	01/07/2022	30/09/2022	21,645,144.70	21,645,144.70	21,645,144.70	21,645,144.70	21,645,144.70	Metros lineales	2830	2830	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202068307	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	799,973.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE 10 CISTERNAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN PEDRO NEXAPA, LOCALIDAD SAN PEDRO NEXAPA, MUNICIPIO DE AMECAMECA - 86850	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Amecameca	86850	15/08/2022	17/10/2022	799,973.55	799,973.55	799,973.55	799,973.55	799,973.55	Tanque(s)	10	10	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220202068318	Proyecto de inversión	2022	480,000.00	479,970.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE 6 CISTERNAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN FRANCISCO ZENTLALPAN, LOCALIDAD SAN FRANCISCO ZENTLALPAN, MUNICIPIO DE AMECAMECA - 86941	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Amecameca	86941	15/08/2022	14/10/2022	479,970.35	479,970.35	479,970.35	479,970.35	479,970.35	Tanque(s)	6	6	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202068321	Proyecto de inversión	2022	320,000.00	319,502.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE 4 CISTERNAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN DIEGO HUEHUECALCO, LOCALIDAD SAN DIEGO HUEHUECALCO, MUNICIPIO DE AMECAMECA - 86999	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Amecameca	86999	15/08/2022	14/10/2022	319,502.84	319,502.84	319,502.84	319,502.84	319,502.84	Piezas	4	4	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202068325	Proyecto de inversión	2022	320,000.00	319,502.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE 4 CISTERNAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN ANTONIO ZOYATZINGO, LOCALIDAD SAN ANTONIO ZOYATZINGO, MUNICIPIO DE AMECAMECA - 87055	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Amecameca	87055	15/08/2022	14/10/2022	319,502.84	319,502.84	319,502.84	319,502.84	319,502.84	Tanque(s)	4	4	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202068334	Proyecto de inversión	2022	160,000.00	159,751.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE 2 CISTERNAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA ISABEL CHALMA, LOCALIDAD SANTA ISABEL CHALMA, MUNICIPIO DE AMECAMECA - 87216	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Amecameca	87216	15/08/2022	14/10/2022	159,751.41	159,751.41	159,751.41	159,751.41	159,751.41	Piezas	2	2	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202068346	Proyecto de inversión	2022	1,300,000.00	1,299,478.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA DEL MUNICIO DE TENANGO DEL VALLE - 88370	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	88370	15/08/2022	31/10/2022	1,299,478.34	1,299,478.34	1,299,478.34	1,299,478.34	1,299,478.34	Metros Cuadrados	822.5	822.5	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202068347	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,498,529.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CALLE INDEPENDENCIA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLANIXCO DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 88833	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	88833	15/08/2022	31/10/2022	1,498,529.45	1,498,529.45	1,498,529.45	1,498,529.45	1,498,529.45	Metros Cuadrados	1030	1030	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202068354	Proyecto de inversión	2022	3,300,000.00	3,298,548.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION EN CALLE DEL LIBRAMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEPEXOXUCA DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 89290	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	89290	15/08/2022	31/10/2022	3,298,548.27	3,298,548.27	3,298,548.27	3,298,548.27	3,298,548.27	Metros Cuadrados	2975	2975	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220202068368	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	498,256.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SANTA MARIA JAJALPA DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 89750	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tenango del Valle	89750	01/08/2022	30/09/2022	498,256.20	498,256.20	498,256.20	498,256.20	498,256.20	Calentador(es)	39	39	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202068410	Proyecto de inversión	2022	2,100,000.00	2,095,155.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO EN RINCÓN DE BUCIO TERCERA MANZANA DEL KM 0.000 AL KM 0.325, MUNICIPIO DE TIMILPAN, ESTADO DE MÉXICO - 91098	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Timilpan	91098	09/06/2022	09/07/2022	2,095,155.02	2,095,155.02	2,095,155.02	2,095,155.02	2,095,155.02	Metros cuadrados de construcción	1950	1950	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202068058	Proyecto de inversión	2022	33,898,000.00	31,853,080.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TEMASCALAPA DOMINGO AZTACAMECA EN EL MUNICIPIO DE AXAPUSCO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO AZTACAMECA - 73446	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	73446	01/07/2022	30/09/2022	31,853,080.68	31,853,080.68	31,853,080.68	31,853,080.68	31,853,080.68	Metros lineales	3500	3500	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202068059	Proyecto de inversión	2022	9,618,000.00	9,548,166.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN JOSÉ DEL RINCÓN OCAMPO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN EN LA LOCALIDAD DE PANCHO MAYA - 73483	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	73483	01/07/2022	31/08/2022	9,548,166.51	9,548,166.51	9,548,166.51	9,548,166.51	9,548,166.51	Metros lineales	1200	1200	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202068064	Proyecto de inversión	2022	7,275,000.00	6,977,270.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LAS CALLES SALVADOR ALARCÓN, 5 DE FEBRERO, PRIVADA 5 DE MAYO Y LAZARO CÁRDENAS EN EL MUNICIPIO DE ATENCO EN LA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL NEXQUIPAYAC - 73790	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	73790	01/07/2022	31/08/2022	6,977,270.54	6,977,270.54	6,977,270.54	6,977,270.54	6,977,270.54	Metros lineales	740	740	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202068067	Proyecto de inversión	2022	14,800,000.00	14,783,444.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ZACUALPAN TETZICAPAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE ZACUALPAN - 73922	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	73922	01/07/2022	30/09/2022	14,783,444.83	14,783,444.83	14,783,444.83	14,783,444.83	14,783,444.83	Metros lineales	1700	1700	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202068097	Proyecto de inversión	2022	18,380,000.00	18,348,983.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DEL CAMINO EL ORO VILLA VICTORIA , EN LOCALIDAD EJIDO PUERTA DEL PILAR, MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA - 75144	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	75144	01/07/2022	31/08/2022	18,348,983.74	18,348,983.74	18,348,983.74	18,348,983.74	18,348,983.74	Metros lineales	1380	1380	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202068234	Proyecto de inversión	2022	4,000,000.00	3,998,349.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, EN CARRETERA DESV. TAPAXCO, LA CONCEPCIÓN SEGUNDA, BARRIO SAN JOSE, EN EL MUNICIPIO DE EL ORO - 84270	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	84270	01/09/2022	30/11/2022	3,998,349.86	3,998,349.86	3,998,349.86	3,998,349.86	3,998,349.86	Metros Cuadros	7000	7000	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220202068238	Proyecto de inversión	2022	16,890,000.00	16,705,405.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA A ATACOMULCO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACUTZILAPAN EN EL MUNICIPIO DE ATACOMULCO - 84518	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	84518	01/07/2022	30/09/2022	16,705,405.58	16,705,405.58	16,705,405.58	16,705,405.58	16,705,405.58	Metros lineales	2500	2500	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202068241	Proyecto de inversión	2022	3,000,000.00	2,999,583.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LA CARRETERA LA JORDANA, PUEBLO NUEVO DE LOS ÁNGELES EN EL MUNICIPIO DE EL ORO - 84585	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	84585	06/09/2022	24/11/2022	2,999,583.27	2,999,583.27	2,999,583.27	2,999,583.27	2,999,583.27	Metros Cuadrados	6000	6000	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202068245	Proyecto de inversión	2022	2,351,385.00	2,349,987.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TRAMO JUAN ALDAMA, EN LA LOCALIDAD TECHUCHULCO DE ALLENDE MUNICIPIO DE JOQUICINGO - 84780	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Joquicingo	84780	01/08/2022	14/10/2022	2,349,987.50	2,349,987.50	2,349,987.50	2,349,987.50	2,349,987.50	Metros Cuadrados	1500	1500	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202068246	Proyecto de inversión	2022	12,845,000.00	12,819,642.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE LEYES DE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ATIZAPAN EN EL MUNICIPIO DE ATIZAPAN - 84963	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	84963	01/07/2022	31/08/2022	12,819,642.40	12,819,642.40	12,819,642.40	12,819,642.40	12,819,642.40	Metros lineales	1070	1070	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202068093	Proyecto de inversión	2022	6,706,000.00	6,636,229.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA A PAHUACAN EN LA LOCALIDAD DE CAMINO A PAHUACAN, EN EL MUNICIPIO DE AMECAMECA - 75050	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	75050	01/07/2022	31/08/2022	6,636,229.76	6,636,229.76	6,636,229.76	6,636,229.76	6,636,229.76	Metros lineales	1100	1100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202068103	Proyecto de inversión	2022	5,121,000.00	5,000,560.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA HUEHUETOCA TEOLOYUCAN, EN LA LOCALIDAD DE TEOLOYUCAN, MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN - 75310	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	75310	01/07/2022	31/08/2022	5,000,560.03	5,000,560.03	5,000,560.03	5,000,560.03	5,000,560.03	Metros lineales	500	500	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202068104	Proyecto de inversión	2022	12,255,000.00	11,010,476.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EL ARENAL TEPOTZTLÁN DEL KM. 14.0 AL KM 15.2 EN LA LOCALIDAD DE EL JAGUEY, MUNICIPIO DE TEPOTZTLÁN - 75313	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	75313	01/07/2022	31/08/2022	11,010,476.85	11,010,476.85	11,010,476.85	11,010,476.85	11,010,476.85	Metros lineales	1200	1200	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202068192	Proyecto de inversión	2022	2,630,000.00	2,629,127.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ZACUALPAN TETZICAPAN EN LA LOCALIDAD DE COLOXTITLÁN, MUNICIPIO DE ZACUALPAN - 78012	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	78012	01/07/2022	31/08/2022	2,629,127.98	2,629,127.98	2,629,127.98	2,629,127.98	2,629,127.98	Metros lineales	300	300	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220202068269	Proyecto de inversión	2022	4,190,000.00	4,184,945.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE CRISTÓBAL COLON, DE SAN MATEO OXTOITTLÁN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 85438	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	85438	18/08/2022	29/10/2022	4,184,945.40	4,184,945.40	4,184,945.40	4,184,945.40	4,184,945.40	Metros cuadrados de construcción	4930	4930	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202068273	Proyecto de inversión	2022	5,060,000.00	5,059,503.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE 5 DE MAYO EN SAN PABLO AUTOPAN MUNICIPIO DE TOLUCA - 85633	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	85633	25/08/2022	29/10/2022	5,059,503.76	5,059,503.76	5,059,503.76	5,059,503.76	5,059,503.76	Metros cuadrados de construcción	5960	5960	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202068275	Proyecto de inversión	2022	5,750,000.00	5,747,048.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS EN SAN JOSÉ GUADALUPE OTZACATIPAN EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA - 86012	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	86012	18/08/2022	28/10/2022	5,747,048.83	5,747,048.83	5,747,048.83	5,747,048.83	5,747,048.83	Metros cuadrados de construcción	7300	7300	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202068278	Proyecto de inversión	2022	8,000,000.00	7,986,671.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN LORENZO TLACOTEPEC - 86185	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlacomulco	86185	19/08/2022	14/11/2022	7,986,671.33	7,986,671.33	7,986,671.33	7,986,671.33	7,986,671.33	Metros Cuadrados	6499	6499	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202068281	Proyecto de inversión	2022	1,780,000.00	1,778,989.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD TECHUCHULCO DE ALLENDE, MUNICIPIO DE JOQUICINGO. - 86299	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Joquicingo	86299	26/09/2022	17/11/2022	1,778,989.40	1,778,989.40	1,778,989.40	1,778,989.40	1,778,989.40	Metros Cuadrados	1150	1150	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202068287	Proyecto de inversión	2022	7,920,000.00	7,873,031.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA A SAN MATEO IXTLAHUACA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE CACHI EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACA - 86472	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	86472	01/07/2022	31/08/2022	7,873,031.74	7,873,031.74	7,873,031.74	7,873,031.74	7,873,031.74	Metros lineales	1000	1000	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202068288	Proyecto de inversión	2022	10,795,000.00	10,682,728.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DEL CAMINO A SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN, AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA SUR , AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA NORTE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL ROSAL EN EL MUNICIPIO DE ATLACOMULCO - 86507	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	86507	01/07/2022	30/09/2022	10,682,728.82	10,682,728.82	10,682,728.82	10,682,728.82	10,682,728.82	Metros lineales	2100	2100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220202068291	Proyecto de inversión	2022	1,760,000.00	1,759,941.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE 22 CISTERNAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN AMECAMECA DE JUAREZ, LOCALIDAD AMECAMECA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE AMECAMECA - 86544	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Amecameca	86544	15/08/2022	17/10/2022	1,759,941.77	1,759,941.77	1,759,941.77	1,759,941.77	1,759,941.77	Tanque(s)	22	22	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202068351	Proyecto de inversión	2022	2,400,000.00	2,398,432.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DOLORES EN SANTA MARIA JAJALPA DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 89108	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	89108	15/08/2022	31/10/2022	2,398,432.56	2,398,432.56	2,398,432.56	2,398,432.56	2,398,432.56	Metros Cuadrados	2430.68	2430.68	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202068360	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	498,256.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 89431	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tenango del Valle	89431	01/08/2022	30/09/2022	498,256.20	498,256.20	498,256.20	498,256.20	498,256.20	Calentador(es)	39	39	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302102988	Proyecto de inversión	2022	391,870.91	390,273.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SUR 94, COLONIA SAN AGUSTÍN, TERCERA SECCION. EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS - 168199	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos	168199	05/09/2022	05/12/2022	390,273.94	390,273.94	390,273.94	390,273.94	390,273.94	Metros lineales	136	136	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302102989	Proyecto de inversión	2022	790,241.44	788,340.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV. LOURDES, COLONIA SAN AGUSTÍN, TERCERA SECCION, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS - 168249	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos	168249	05/09/2022	05/12/2022	788,340.80	788,340.80	788,340.80	788,340.80	788,340.80	Metros lineales	83	83	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302102992	Proyecto de inversión	2022	1,846,700.33	1,844,197.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES SAN FELIPE Y SUR 76, COLONIA SAN AGUSTÍN, TERCERA SECCION, EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS - 168289	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos	168289	05/09/2022	05/12/2022	1,844,197.60	1,844,197.60	1,844,197.60	1,844,197.60	1,844,197.60	Metros lineales	350.3	350.3	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302102995	Proyecto de inversión	2022	670,604.81	669,315.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SUR 96, COLONIA SAN AGUSTÍN, TERCERA SECCION, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS - 168354	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos	168354	05/09/2022	05/12/2022	669,315.42	669,315.42	669,315.42	669,315.42	669,315.42	Metros lineales	137	137	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX220302103000	Proyecto de inversión	2022	593,721.02	593,271.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DENTRO DEL FRACCIONAMIENTO RANCHO SAN BLAS UBICADAS EN LA LOCALIDAD DEL FRACCIONAMIENTO RANCHO SAN BLAS, MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MEXICO, - 168461	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuautitlán	168461	03/10/2022	16/11/2022	593,271.02	593,271.02	593,271.02	593,271.02	593,271.02	Piezas	91	91	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302102803	Proyecto de inversión	2022	98,581.28	98,369.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO CASO CLAVE 15EJN0015, AMECAMECA DE JUÁREZ LOCALIDAD DE AMECAMECA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE AMECAMECA. - 165071	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Amecameca	165071	19/09/2022	16/11/2022	98,369.99	98,369.99	98,369.99	98,369.99	98,369.99	Metros Cuadrados	68.56	68.56	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302103021	Proyecto de inversión	2022	315,367.36	315,269.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN TABASCO DEL CAD. 0 MAS 000 AL CAD. 0 MAS 340, EN EL MUNICIPIO DE TEMAMATLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEMAMATLA. - 169797	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temamatla	169797	07/10/2022	05/11/2022	315,269.64	315,269.64	315,269.64	315,269.64	315,269.64	Kilómetro lineal	340	340	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302103022	Proyecto de inversión	2022	636,209.90	635,782.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO TURNO MATUTINO C.C.T. 15EJN0347Z1, TURNO VESPERTINO C.C.T. 15EIN485B, UBICADO EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO E HUEHUETOCA. - 169840	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huehuetoca	169840	01/10/2022	30/11/2022	635,782.44	635,782.44	635,782.44	635,782.44	635,782.44	Metros cuadrados de construcción	178.56	178.56	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302102167	Proyecto de inversión	2022	440,543.34	437,280.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS REYES Y EN CERRADA DE LOS REYES EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TLALMIMILPAN, MUNICIPIO DE TLALMANALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 147575	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlalmanalco	147575	01/09/2022	28/10/2022	437,280.76	437,280.76	437,280.76	437,280.76	437,280.76	Metros lineales	150	150	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302102173	Proyecto de inversión	2022	658,648.82	658,521.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN, CALLE MIGUEL ALEMAN, SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA, MUNICIPIO DE LERMA - 147857	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lerma	147857	15/09/2022	15/12/2022	658,521.76	658,521.76	658,521.76	658,521.76	658,521.76	658,521.76	Metros lineales	270	270	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302102181	Proyecto de inversión	2022	950,598.98	950,394.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS LEYES DE REFORMA, LOCALIDAD IXTAPALUCA, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 148313	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	148313	01/09/2022	15/12/2022	950,394.06	950,394.06	950,394.06	950,394.06	950,394.06	Aula	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302103039	Proyecto de inversión	2022	711,377.71	711,135.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA C.C.T. 15DJN03111, EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 171362	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Malinalco	171362	12/09/2022	09/12/2022	711,135.80	711,135.80	711,135.80	711,135.80	711,135.80	Aula	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302102224	Proyecto de inversión	2022	1,312,708.75	1,312,511.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA TELESECUNDARIA ISIDRO FABELA ALFARO NO. 0502 EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN RINCON DE SAN SEBASTIAN MUNICIPIO DE LUVIANOS - 151404	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Luvianos	151404	01/10/2022	30/11/2022	1,312,511.01	1,312,511.01	1,312,511.01	1,312,511.01	1,312,511.01	Metros cuadrados de construcción	464.12	464.12	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302102545	Proyecto de inversión	2022	15,000,000.00	14,998,742.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN AVENIDA JOAQUÍN ARCADIO PAGAZA SEGUNDA ETAPA, CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EL MANGUITO, MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO. - 158240	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Valle de Bravo	158240	03/10/2022	30/12/2022	14,998,742.09	14,998,742.09	14,998,742.09	14,998,742.09	14,998,742.09	Metros lineales	540	540	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302103077	Proyecto de inversión	2022	1,021,120.35	1,015,464.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO ANTONIO CASO C.C.T. 15DPR1522M, UBICADA EN AV. NECAXA NO. 30.COL. DIVISION DEL NORTE MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ - 172519	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlalnepantla de Baz	172519	15/09/2022	15/11/2022	1,015,464.83	1,015,464.83	1,015,464.83	1,015,464.83	1,015,464.83	Metros Cuadrados	295.22	295.22	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302103083	Proyecto de inversión	2022	754,120.34	740,464.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO ANTONIO CASO C.C.T. 15DPR1522M, UBICADA EN AV. NECAXA NO. 30. COL. DIVISION DEL NORTE, MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. - 172719	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlalnepantla de Baz	172719	15/09/2022	15/11/2022	740,464.73	740,464.73	740,464.73	740,464.73	740,464.73	Metros Cuadrados	145	145	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302102860	Proyecto de inversión	2022	920,171.19	919,210.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN MATEO TLALCHICHILPAN, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ. - 166232	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Juárez	166232	01/09/2022	15/10/2022	919,210.96	919,210.96	919,210.96	919,210.96	919,210.96	Piezas	5	5	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302102679	Proyecto de inversión	2022	354,381.30	354,272.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA HERIBERTO ENRIQUEZ EN LA LOCALIDAD DE ALMOLOYA DEL RIO MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO - 161382	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Almoloya del Rio	161382	01/11/2022	30/11/2022	354,272.31	354,272.31	354,272.31	354,272.31	354,272.31	Metros lineales	320	320	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302102945	Proyecto de inversión	2022	629,499.26	628,924.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE EL ORO, LOCALIDAD DE EJIDO SANTIAGO OXTEMPAN, EN AVENIDA PRINCIPAL SIN NÚMERO - 167444	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de el Oro	167444	02/08/2022	31/10/2022	628,924.04	628,924.04	628,924.04	628,924.04	628,924.04	Pozo(s)	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302102973	Proyecto de inversión	2022	391,870.91	390,273.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SUR 92, COLONIA SAN AGUSTÍN, TERCERA SECCION, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS - 167867	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos	167867	05/09/2022	05/12/2022	390,273.94	390,273.94	390,273.94	390,273.94	390,273.94	Metros lineales	136	136	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302103824	Proyecto de inversión	2022	352,797.07	352,566.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN RAYÓN LOCALIDAD SANTA MARÍA RAYÓN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA RAYÓN CENTRO - 188499	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Rayón	188499	01/09/2022	30/09/2022	352,566.00	352,566.00	352,566.00	352,566.00	352,566.00	Calentador(es)	30	30	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302103833	Proyecto de inversión	2022	2,184,724.48	2,178,941.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE VILLA ALPINA MEDIANTE LA VITRIFICACION DEL INTERIOR, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUAREZ, MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ. - 188839	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Naucalpan de Juárez	188839	24/08/2022	21/11/2022	2,178,941.60	2,178,941.60	2,178,941.60	2,178,941.60	2,178,941.60	Tanque(s)	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302103499	Proyecto de inversión	2022	793,215.36	793,029.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LEONA VICARIO, PARAJE NAVIDAD, EJIDO DE SAN LORENZO CUAUHTENCO, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC - 180898	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zinacantepec	180898	01/10/2022	30/11/2022	793,029.16	793,029.16	793,029.16	793,029.16	793,029.16	Metros lineales	449	449	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302103871	Proyecto de inversión	2022	885,265.85	885,047.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 189669	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	189669	20/09/2022	30/11/2022	885,047.82	885,047.82	885,047.82	885,047.82	885,047.82	Piezas	28	28	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302103888	Proyecto de inversión	2022	1,037,264.42	1,033,767.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CECYTEM PLANTEL LA PAZ UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA ATLIPAC EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ ESTADO DE MEXICO. - 189948	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de La Paz	189948	19/09/2022	01/12/2022	1,033,767.38	1,033,767.38	1,033,767.38	1,033,767.38	1,033,767.38	Metros Cuadrados	380.2	380.2	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302103904	Proyecto de inversión	2022	14,240,000.00	14,136,718.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN JUAN ZITLALTEPEC ZUMPANGO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE ZUMPANGO. - 191137	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	191137	01/11/2022	30/12/2022	14,136,718.41	14,136,718.41	14,136,718.41	14,136,718.41	14,136,718.41	Metros lineales	2100	2100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302103909	Proyecto de inversión	2022	182,993.27	182,873.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIMERA CERRADA DE TRES MARIAS, LOCALIDAD CHICONCUAC DE JUAREZ DEL MUNICIPIO DE CHICONCUAC - 191536	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chiconcuac	191536	01/10/2022	31/10/2022	182,873.15	182,873.15	182,873.15	182,873.15	182,873.15	Metros lineales	130	130	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302103910	Proyecto de inversión	2022	18,630,000.00	18,603,777.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA A SAN JUAN ZITLALTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ZITLALTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ZUMPANGO. - 191537	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	191537	01/11/2022	30/12/2022	18,603,777.26	18,603,777.26	18,603,777.26	18,603,777.26	18,603,777.26	Metros lineales	2800	2800	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302103913	Proyecto de inversión	2022	9,235,000.00	9,146,650.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA A SAN JUAN ZITLALTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA LOMA, EN EL MUNICIPIO DE ZUMPANGO. - 191606	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	191606	01/11/2022	30/12/2022	9,146,650.96	9,146,650.96	9,146,650.96	9,146,650.96	9,146,650.96	Metros lineales	1330	1330	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302103914	Proyecto de inversión	2022	157,820.41	157,769.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN CERRADA TURQUESA LOCALIDAD CHICONCUAC DE JUAREZ COLONIA LAS JOYAS DEL MUNICIPIO DE CHICONCUAC - 191616	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chiconcuac	191616	01/10/2022	31/10/2022	157,769.08	157,769.08	157,769.08	157,769.08	157,769.08	Metros lineales	172	172	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302104016	Proyecto de inversión	2022	2,400,000.00	2,399,544.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO EN RAYÓN LOCALIDAD SANTA MARÍA RAYÓN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA RAYON - 197826	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Rayón	197826	10/10/2022	30/10/2022	2,399,544.15	2,399,544.15	2,399,544.15	2,399,544.15	2,399,544.15	Metros Cuadrados	2750	2750	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302104017	Proyecto de inversión	2022	200,000.00	199,749.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA TELESECUNDARIA EN RAYÓN LOCALIDAD SAN JUAN LA ISLA ASENTAMIENTO SAN JUAN LA ISLA - 197827	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Rayón	197827	10/10/2022	15/11/2022	199,749.46	199,749.46	199,749.46	199,749.46	199,749.46	Sanitario(s)	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302104018	Proyecto de inversión	2022	200,000.00	199,978.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO A SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO EN RAYÓN LOCALIDAD SAN JUAN LA ISLA ASENTAMIENTO SAN JUAN LA ISLA - 197844	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Rayón	197844	15/10/2022	15/11/2022	199,978.32	199,978.32	199,978.32	199,978.32	199,978.32	Sanitario(s)	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302104021	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,498,657.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA PARA LA ACTIVACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ COMUNIDAD PUEBLO NUEVO BARRIO II ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 198689	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acambay de Ruíz Castañeda	198689	03/10/2022	31/12/2022	1,498,657.34	1,498,657.34	1,498,657.34	1,498,657.34	1,498,657.34	Metros Cuadrados	300	300	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302104023	Proyecto de inversión	2022	3,012,753.55	3,012,700.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLO LLANO DE SOLIDARIDAD MUNICIPIO DE TONATICO - 198958	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tonatico	198958	01/10/2022	01/11/2022	3,012,700.26	3,012,700.26	3,012,700.26	3,012,700.26	3,012,700.26	Metros lineales	1450	1450	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302104024	Proyecto de inversión	2022	3,120,000.00	3,119,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LOCALIDAD DE EL TERRERO COLONIA EL CARMEN MUNICIPIO DE TONATICO - 199019	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tonatico	199019	01/10/2022	01/11/2022	3,119,999.99	3,119,999.99	3,119,999.99	3,119,999.99	3,119,999.99	Metros lineales	1500	1500	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302104032	Proyecto de inversión	2022	3,050,000.00	3,049,999.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE MUNICIPIO DE TONATICO - 199501	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tonatico	199501	01/10/2022	01/11/2022	3,049,999.98	3,049,999.98	3,049,999.98	3,049,999.98	3,049,999.98	Metros lineales	1500	1500	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302104036	Proyecto de inversión	2022	2,000,000.00	1,999,158.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA PARA LA ACTIVACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DOCTOR FERNANDO MORENO EN LA COMUNIDAD PUEBLO NUEVO BARRIO I ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 199685	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acambay de Ruíz Castañeda	199685	01/10/2022	31/12/2022	1,999,158.36	1,999,158.36	1,999,158.36	1,999,158.36	1,999,158.36	Metros Cuadrados	400	400	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220402146089	Proyecto de inversión	2022	5,000,000.00	4,998,755.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL CENTRO ESCOLAR DE ATENCION A JOVENES Y ADULTOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN BARRIO SAN JUAN EN XALATLACO - 315224	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xalatlaco	315224	01/12/2022	30/12/2022	4,998,755.00	4,998,755.00	4,998,755.00	4,998,755.00	4,998,755.00	Metros Cuadrados	798	798	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402146091	Proyecto de inversión	2022	10,000,000.00	9,998,764.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE ATESQUELITES, MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO. - 315247	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Valle de Bravo	315247	24/11/2022	31/12/2022	9,998,764.05	9,998,764.05	9,998,764.05	9,998,764.05	9,998,764.05	Metros lineales	1274	1274	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402146098	Proyecto de inversión	2022	5,000,000.00	4,995,137.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN AVENIDA JESUS GONZALEZ ORTEGA EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD SANTIAGO TILAPA ASENTAMIENTO SANTIAGO TILAPA - 315477	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tianguistenco	315477	22/11/2022	17/12/2022	4,995,137.93	4,995,137.93	4,995,137.93	4,995,137.93	4,995,137.93	Metros Cuadrados	6467	6467	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402146101	Proyecto de inversión	2022	2,500,000.00	2,499,292.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TEHUASTEPEC, MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO. - 315756	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Valle de Bravo	315756	24/11/2022	31/12/2022	2,499,292.08	2,499,292.08	2,499,292.08	2,499,292.08	2,499,292.08	Metros lineales	405	405	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402146106	Proyecto de inversión	2022	5,000,000.00	4,995,082.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ IXTAPA EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO - 316873	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Temascalcingo	316873	01/11/2022	31/12/2022	4,995,082.30	4,995,082.30	4,995,082.30	4,995,082.30	4,995,082.30	Metros Cuadrados	5170	5170	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402146099	Proyecto de inversión	2022	6,900,000.00	6,899,153.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA FONTANAS, COLONIA VALLE VERDE, LOCALIDAD VALLE DE BRAVO, MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO. - 315518	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Valle de Bravo	315518	24/11/2022	31/12/2022	6,899,153.43	6,899,153.43	6,899,153.43	6,899,153.43	6,899,153.43	Metros lineales	684.5	684.5	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302104108	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,498,224.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA PARA LA ACTIVACION FISICA EN PREESCOLAR ISABELA CATOLICA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO BARRIO II ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 201515	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acambay de Ruíz Castañeda	201515	01/10/2022	31/12/2022	1,498,224.34	1,498,224.34	1,498,224.34	1,498,224.34	1,498,224.34	Metros Cuadrados	300	300	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302103996	Proyecto de inversión	2022	718,655.93	718,546.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE ARTICULO 27 CABECERA MUNICIPAL VILLA GUERRERO MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO - 197170	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero	197170	01/09/2022	30/11/2022	718,546.78	718,546.78	718,546.78	718,546.78	718,546.78	Metros lineales	300	300	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302103999	Proyecto de inversión	2022	3,200,000.00	3,199,859.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR SOCIAL, EN RAYÓN LOCALIDAD SANTA MARÍA RAYÓN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA RAYÓN CENTRO - 197305	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Rayón	197305	01/10/2022	15/12/2022	3,199,859.81	3,199,859.81	3,199,859.81	3,199,859.81	3,199,859.81	Metros Cuadrados	313	313	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302104010	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	799,854.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PRIMARIAS EN RAYÓN LOCALIDAD SANTA MARÍA RAYÓN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA RAYÓN - 197737	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Rayón	197737	10/10/2022	15/11/2022	799,854.45	799,854.45	799,854.45	799,854.45	799,854.45	Sanitario(s)	4	4	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302103937	Proyecto de inversión	2022	12,880,000.00	12,829,651.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MANANTIALES, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTE RANCHO HUEJOTE, EN EL MUNICIPIO DE OZUMBA - 192777	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	192777	01/11/2022	30/12/2022	12,829,651.27	12,829,651.27	12,829,651.27	12,829,651.27	12,829,651.27	Metros lineales	1550	1550	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202068286	Proyecto de inversión	2022	1,818,615.00	1,817,199.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL LLANITO PRIMER ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE JOQUICINGO - 86452	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Joquicingo	86452	28/09/2022	24/11/2022	1,817,199.30	1,817,199.30	1,817,199.30	1,817,199.30	1,817,199.30	Metros Cuadrados	3400	3400	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202068290	Proyecto de inversión	2022	6,450,000.00	6,379,109.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DEL CAMINO A SAN PEDRO DEL ROSAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ENCHISI EN EL MUNICIPIO DE ATLACOMULCO - 86526	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	86526	01/07/2022	31/08/2022	6,379,109.90	6,379,109.90	6,379,109.90	6,379,109.90	6,379,109.90	Metros lineales	1350	1350	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202068253	Proyecto de inversión	2022	2,500,000.00	2,498,799.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION EN TRAMO CALZADA GUSTAVO BAZ DE LA COMUNIDAD, SAN PEDRO TECHUCHULCO, MUNICIPIO DE JOQUICINGO - 85187	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Joquicingo	85187	08/08/2022	27/10/2022	2,498,799.90	2,498,799.90	2,498,799.90	2,498,799.90	2,498,799.90	Metros Cuadrados	3100	3100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202068365	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	498,256.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO TLANIXCO DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 89675	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tenango del Valle	89675	01/08/2022	30/09/2022	498,256.20	498,256.20	498,256.20	498,256.20	498,256.20	Calentador(es)	39	39	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX220302103322	Proyecto de inversión	2022	687,555.04	687,049.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES	REHABILITACION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA CALLE ALDAMA, LOCALIDAD SAN MARCOS NEPANTLA EN EL MUNICIPIO DE ACOLMAN - 178106	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Acolman	178106	01/10/2022	30/11/2022	687,049.51	687,049.51	687,049.51	687,049.51	687,049.51	Metros lineales	179.21	179.21	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220202068378	Proyecto de inversión	2022	10,000,000.00	9,994,793.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COACALCO EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 89985	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Municipio de Coacalco de Berriozábal	89985	25/07/2022	28/11/2022	9,994,793.35	9,994,793.35	9,994,793.35	9,994,793.35	9,994,793.35	Metros cuadrados de construcción	450	450	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220202068385	Proyecto de inversión	2022	4,000,000.00	3,999,693.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIMERA MANZANA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN MUNICIPIO DE JIQUIPILCO - 90191	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	90191	08/08/2022	10/10/2022	3,999,693.63	3,999,693.63	3,999,693.63	3,999,693.63	3,999,693.63	Metros Cuadrados	2520	2520	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220202068405	Proyecto de inversión	2022	2,900,000.00	2,897,001.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO EN RINCÓN DE BUCIO PRIMERA MANZANA DEL KM 0.000 AL KM 0.450 , MUNICIPIO DE TIMILPAN, ESTADO DE MÉXICO - 90786	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Timilpan	90786	10/06/2022	12/07/2022	2,897,001.48	2,897,001.48	2,897,001.48	2,897,001.48	2,897,001.48	Metros Cuadrados	2700	2700	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302103254	Proyecto de inversión	2022	385,210.25	385,139.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 35 EMILIANO ZAPATA CCT15EST0074A1, EN EL MUNICIPIO DE TEXCALYACAC, LOCALIDAD DE SAN MATEO TEXCALYACAC - 176152	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Texcalyacac	176152	03/10/2022	28/10/2022	385,139.93	385,139.93	385,139.93	385,139.93	385,139.93	Metros Cuadrados	500	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302103014	Proyecto de inversión	2022	723,580.89	722,776.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE Y SANTIAGO EN EL MUNICIPIO DE JIQUIPILCO - 169090	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	169090	01/09/2022	30/09/2022	722,776.18	722,776.18	722,776.18	722,776.18	722,776.18	Metros lineales	163.26	163.26	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302103030	Proyecto de inversión	2022	891,478.30	891,478.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEJUPILCO, LOCALIDAD DE BEJUCOS. - 170677	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tejupilco	170677	17/09/2022	17/11/2022	891,478.30	891,478.30	891,478.30	891,478.30	891,478.30	891,478.30	Metros Cuadrados	120	120	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302103072	Proyecto de inversión	2022	647,366.36	646,328.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO COLECTOR PRINCIPAL, MUNICIPIO DE AXAPUSCO, EN LA COMUNIDAD DE JALTEPEC, EN CAMINO REAL - 172319	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Axapusco	172319	25/08/2022	25/09/2022	646,328.59	646,328.59	646,328.59	646,328.59	646,328.59	Metros lineales	260	260	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302103812	Proyecto de inversión	2022	121,030.00	121,030.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	DOTACION DE SERVICIOS BASICOS A EL JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO EN EL MUNICIPIO DE JOQUICINGO, CABECERA MUNICIPAL - 188189	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Joquicingo	188189	03/10/2022	03/11/2022	121,030.00	121,030.00	121,030.00	121,030.00	121,030.00	Sanitario(s)	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302103905	Proyecto de inversión	2022	739,253.20	738,196.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DEL AGUACATE EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS - 191177	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Santo Tomás	191177	19/09/2022	19/12/2022	738,196.33	738,196.33	738,196.33	738,196.33	738,196.33	Metros Cuadrados	11	11	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302103576	Proyecto de inversión	2022	1,007,139.00	1,007,139.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN JOSE, MUNICIPIO DE SAN SIMON DE GUERRERO. - 182358	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Simón de Guerrero	182358	26/08/2022	26/10/2022	1,007,139.00	1,007,139.00	1,007,139.00	1,007,139.00	1,007,139.00	Metros lineales	134	134	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302103969	Proyecto de inversión	2022	394,225.35	393,627.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 38CMS EN EL MUNICIPIO DE COYOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE COYOTEPEC, SOBRE CA LLE LA MICHOACANA - 195415	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Coyotepec	195415	20/09/2022	04/12/2022	393,627.40	393,627.40	393,627.40	393,627.40	393,627.40	Metros lineales	138.2	138.2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302103980	Proyecto de inversión	2022	2,000,000.00	1,995,004.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA OFICIAL NO 0140 GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANICO EL ALTO SAN JUANICO EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALINGO - 196380	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temascalcingo	196380	01/10/2022	16/12/2022	1,995,004.61	1,995,004.61	1,995,004.61	1,995,004.61	1,995,004.61	Metros cuadrados de construcción	527	527	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302103984	Proyecto de inversión	2022	2,000,000.00	1,995,108.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO PLANTEL 66 TEMASCALCINGO II EN LA LOCALIDAD DE TEMASCALCINGO DE JOSE MARIA VELASCO EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO - 196574	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temascalcingo	196574	01/10/2022	16/12/2022	1,995,108.58	1,995,108.58	1,995,108.58	1,995,108.58	1,995,108.58	Metros cuadrados de construcción	527	527	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302103994	Proyecto de inversión	2022	751,332.71	749,013.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CBT NO 2 JOSE MARIA VELASCO EN LA LOCALIDAD DE TEMASCALCINGO DE JOSE MARIA VELASCO EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO - 197022	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temascalcingo	197022	01/10/2022	16/12/2022	749,013.65	749,013.65	749,013.65	749,013.65	749,013.65	Metros cuadrados de construcción	285	285	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302103707	Proyecto de inversión	2022	562,097.24	562,097.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS MANZANAS MUNICIPIO DE JILOTZINGO - 185262	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jilotzingo	185262	03/10/2022	30/12/2022	562,097.01	562,097.01	562,097.01	562,097.01	562,097.01	Metros Cuadrados	252	252	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302103796	Proyecto de inversión	2022	429,325.82	429,325.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO MUNICIPIO DE JOQUICINGO, CABECERA MUNICIPAL - 187696	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Joquicingo	187696	03/10/2022	03/11/2022	429,325.82	429,325.82	429,325.82	429,325.82	429,325.82	Aula	6	6	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402146094	Proyecto de inversión	2022	10,600,000.00	10,598,641.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON PIEDRA PÓRFIDO EN CALZADA SANTA MARIA AHUACATLÁN, LOCALIDAD VALLE DE BRAVO, MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO. - 315356	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Valle de Bravo	315356	24/11/2022	31/12/2022	10,598,641.26	10,598,641.26	10,598,641.26	10,598,641.26	10,598,641.26	Metros lineales	327.5	327.5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302103993	Proyecto de inversión	2022	3,500,000.00	3,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE VEINTIOCHO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MAMATLA MUNICIPIO DE ZACUALPAN - 196976	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Zacualpan	196976	10/10/2022	11/11/2022	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	Cuarto(s)	28	28	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402146042	Proyecto de inversión	2022	5,000,000.00	4,995,216.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CAMINO CONOCIDO COMO LA LAGUNA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TOTOLMALOYA MUNICIPIO DE ACULCO, ESTADO DE MEXICO - 312898	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	312898	01/12/2022	31/12/2022	4,995,216.84	4,995,216.84	4,995,216.84	4,995,216.84	4,995,216.84	Metros lineales	1060	1060	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

