

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230402323862	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IMPULSO SOCIAL EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA - 229492	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Almoloya de Alquisiras	229492	02-10-2023	15-12-2023	694,229.93	694,229.93	694,229.93	694,229.93	694,229.93	Aula	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302240517	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	5,000,000.00	5,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO A LOS PINOS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE SEXTA MANZANA - 231653	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Alquisiras	231653	02-10-2023	15-12-2023	4,996,770.11	4,996,770.11	4,996,770.11	4,996,770.11	4,996,770.11	Metros Cuadrados	3,333	3,333	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402323875	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,500,000.00	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CALLE EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES TEPETITLAN - 230254	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Alquisiras	230254	02-10-2023	15-12-2023	2,495,171.21	2,495,171.21	2,495,171.21	2,495,171.21	2,495,171.21	Metros Cuadrados	2,000	2,000	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302240485	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	5,000,000.00	5,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO A AQUIAPAN EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE LOS PEREZ - 230679	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Alquisiras	230679	02-10-2023	15-12-2023	4,999,157.81	4,999,157.81	4,999,157.81	4,999,157.81	4,999,157.81	Metros Cuadrados	3,333	3,333	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302240450	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,500,000.00	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE VIGAS - 229899	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Alquisiras	229899	23-10-2023	15-12-2023	2,496,785.58	2,496,785.58	2,496,785.58	2,496,785.58	2,496,785.58	Metros Cuadrados	1,666	1,666	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302240454	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,500,000.00	2,499,436.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA GUSTAVO BAZ, LOCALIDAD SANTA CRUZ ATIZAPÁN - 229966	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atizapán	229966	02-10-2023	15-12-2023	0.00	2,499,436.62	2,499,436.62	2,499,436.62	2,499,436.62	0.00	Metros Cuadrados	1,470	1,470	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240529	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,500,000.00	2,499,393.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LAS AGEB 0046 Y 0050 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ATIZAPÁN, ATIZAPAN MEXICO. - 232057	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atizapán	232057	02-10-2023	15-12-2023	0.00	2,499,393.36	2,499,393.36	2,499,393.36	2,499,393.36	0.00	Calentador(es)	200	200	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240501	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,500,000.00	2,499,393.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE, LOCALIDAD SANTA CRUZ ATIZAPÁN - 231124	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atizapán	231124	02-10-2023	15-12-2023	0.00	2,499,393.26	2,499,393.26	2,499,393.26	2,499,393.26	0.00	Metros Cuadrados	1,848	1,848	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302240534	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,500,000.00	2,498,565.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LAS AGEB 0065, 007A Y 0084 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ATIZAPÁN, ATIZAPAN MEXICO. - 232272	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atizapán	232272	02-10-2023	15-12-2023	0.00	2,498,565.76	2,498,565.76	2,498,565.76	0.00	Calentador(es)	200	200	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240466	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,500,000.00	2,499,638.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA 5 DE FEBRERO, LOCALIDAD SANTA CRUZ ATIZAPÁN - 230329	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atizapán	230329	02-10-2023	15-12-2023	0.00	2,499,638.83	2,499,638.83	2,499,638.83	0.00	Metros Cuadrados	1,470	1,470	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240482	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,500,000.00	2,499,428.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PROLONGACIÓN AVENIDA DEL TRABAJO, LOCALIDAD SANTA CRUZ ATIZAPÁN - 230609	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atizapán	230609	02-10-2023	15-12-2023	0.00	2,499,428.30	2,499,428.30	2,499,428.30	0.00	Metros Cuadrados	1,856	1,856	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240491	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,500,000.00	2,499,527.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ARENAL, LOCALIDAD SANTA CRUZ ATIZAPÁN - 230864	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atizapán	230864	02-10-2023	15-12-2023	0.00	2,499,527.92	2,499,527.92	2,499,527.92	0.00	Metros Cuadrados	1,850	1,850	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240357	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,500,000.00	2,499,414.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, LOCALIDAD SANTA CRUZ ATIZAPÁN - 227626	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atizapán	227626	02-10-2023	15-12-2023	0.00	2,499,414.30	2,499,414.30	2,499,414.30	0.00	Metros Cuadrados	1,470	1,470	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240439	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,382,093.57	2,381,993.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SANTIAGO ACUTZILAPAN - 229529	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlacomulco	229529	14-10-2023	15-12-2023	2,381,993.66	2,381,993.66	2,381,993.66	2,381,993.66	0.00	Metros Cuadrados	1,802	1,802	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240354	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	8,000,000.00	7,999,783.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN ATLACOMULCO, LOCALIDAD SAN PEDRO DEL ROSAL - 227598	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlacomulco	227598	14-10-2023	15-12-2023	7,999,783.46	7,999,783.46	7,999,783.46	7,999,783.46	0.00	Metros Cuadrados	6,016	6,016	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240341	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,000,000.00	2,998,982.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DEL CERRITO TERCER CUARTEL CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ATLACOMULCO, LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN - 227501	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlacomulco	227501	14-10-2023	15-12-2023	2,998,982.23	2,998,982.23	2,998,982.23	2,998,982.23	0.00	Metros Cuadrados	2,000	2,000	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230302240444	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,728,805.15	2,728,781.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DOS DE NOVIEMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SANTIAGO ACUTZILAPAN - 229735	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlacomulco	229735	14-10-2023	15-12-2023	2,728,781.15	2,728,781.15	2,728,781.15	2,728,781.15	0.00	Metros Cuadrados	2,368	2,368	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302240453	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,889,101.28	4,888,792.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALLE LEOPOLDO VELASCO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SANTIAGO ACUTZILAPAN - 229948	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlacomulco	229948	14-10-2023	15-12-2023	4,888,792.96	4,888,792.96	4,888,792.96	4,888,792.96	0.00	Metros Cuadrados	4,536	4,536	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302240365	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	12,000,000.00	11,999,542.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN ATLACOMULCO, LOCALIDAD SAN JUAN DE LOS JARROS - 227677	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlacomulco	227677	14-10-2023	15-12-2023	11,999,542.45	11,999,542.45	11,999,542.45	11,999,542.45	0.00	Metros Cuadrados	5,704	5,704	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302239984	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	5,000,000.00	4,994,034.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRERO HIDRAULICO EN AVENIDA ALFREDO MONDRAGON COLONIA AQUILES SERDAN - 215640	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	215640	03-10-2023	15-12-2023	4,994,034.87	4,994,034.87	4,994,034.87	4,994,034.87	0.00	Metros Cuadrados	2,434	2,434	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302239995	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	10,000,000.00	9,989,509.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE CARPETA ASFALTICA PARA LA LOCALIDAD DE SANTIAGO OXTEMPAN - 216002	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	216002	03-10-2023	15-12-2023	9,989,509.82	9,989,509.82	9,989,509.82	9,989,509.82	0.00	Metros Cuadrados	9,000	9,000	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302240013	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,000,000.00	3,999,999.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE CARPETA ASFALTICA PARA LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS TULTENANGO - 216470	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	216470	03-10-2023	15-12-2023	3,999,999.22	3,999,999.22	3,999,999.22	3,999,999.22	0.00	Metros Cuadrados	3,800	3,800	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302240004	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	5,000,000.00	4,999,022.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE CARPETA ASFALTICA PARA LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA AL BARRIO DEL GIGANTE - 216258	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	216258	03-10-2023	15-12-2023	4,999,022.60	4,999,022.60	4,999,022.60	4,999,022.60	0.00	Metros Cuadrados	4,800	4,800	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302240100	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	10,000,000.00	10,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRETERA QUE CONECTA CON LA COMUNIDAD DE EJIDO LOMA DE MALCOTA, UBICADA EN SAN ANTONIO NIXINÍ, MUNICIPIO DE JIQUIPILCO - 219795	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	219795	02-10-2023	15-12-2023	9,999,300.06	9,999,300.06	5,900,604.40	5,900,604.40	5,900,604.40	5,900,604.40	Metros Cuadrados	7,000	4,200	60.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302240110	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	10,000,000.00	10,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN MUNICIPIO DE JIQUIPILCO - 219982	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Jiquipilco	219982	02-10-2023	15-12-2023	9,999,907.74	9,999,907.74	5,930,456.77	5,930,456.77	5,930,456.77	Metros Cuadrados	9,000	5,400	60.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240093	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	8,000,000.00	8,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRETERA QUE CONECTA CON LA COLONIA MORELOS, UBICADA EN SAN FELIPE SANTIAGO, MUNICIPIO DE JIQUIPILCO. - 219485	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	219485	02-10-2023	15-12-2023	7,999,992.73	7,999,992.73	4,800,004.90	4,800,004.90	4,800,004.90	Metros Cuadrados	5,100	3,060	60.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240339	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,900,000.00	2,900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE FRANCISCO Y MADERO, SAN PEDRO TECHUCHULCO, MUNICIPIO DE JOQUICINGO - 227489	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Joquicingo	227489	02-10-2023	15-12-2023	2,900,000.00	2,897,073.58	2,897,073.58	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,699	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240348	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,750,000.00	2,750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE LEÓN GUZMÁN, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE JOQUICINGO - 227539	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Joquicingo	227539	02-10-2023	15-12-2023	2,750,000.00	2,746,966.99	2,746,966.99	0.00	0.00	Metros lineales	1,635	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240375	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,900,000.00	2,900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE 5 DE FEBRERO, SAN PEDRO TECHUCHULCO, MUNICIPIO DE JOQUICINGO - 227775	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Joquicingo	227775	02-10-2023	15-12-2023	2,900,000.00	2,896,790.00	2,896,790.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	1,756	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240364	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	830,000.00	830,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE LERDO DE TEJADA, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE JOQUICINGO - 227661	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Joquicingo	227661	02-10-2023	15-12-2023	830,000.00	828,123.78	828,123.78	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	498	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240331	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE CONSTITTUCION, SAN PEDRO TECHUCHULCO, MUNICIPIO DE JOQUICINGO. - 227362	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Joquicingo	227362	02-10-2023	15-12-2023	1,500,000.00	1,497,840.01	1,497,840.01	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	899	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240336	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA, NUEVO DIF - 227470	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Joquicingo	227470	02-10-2023	15-12-2023	1,500,000.00	1,497,125.78	1,497,125.78	0.00	0.00	Centro(s) de salud	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230302240302	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,900,000.00	2,900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE INDEPENDENCIA SAN PEDRO TECHUCHULCO, MUNICIPIO DE JOQUICINGO - 226822	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Joquicingo	226822	02-10-2023	15-12-2023	2,900,000.00	2,896,834.75	2,896,834.75	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	1,750	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302240355	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,550,000.00	1,550,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE BENITO JUÁREZ, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE JOQUICINGO - 227605	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Joquicingo	227605	02-10-2023	15-12-2023	1,550,000.00	1,548,211.49	1,548,211.49	0.00	0.00	Metros Cuadrados	946	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302240314	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,900,000.00	2,900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICION Y BANQUETAS EN AV. LAZARO CARDENAS, SAN PEDRO TECHUCHULCO, MUNICIPIO DE JOQUICINGO. - 227125	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Joquicingo	227125	04-10-2023	15-12-2023	2,900,000.00	2,898,101.97	2,898,101.97	0.00	0.00	Metros lineales	1,700	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302240441	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	472,083.00	471,280.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MEDIANTE EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN TODO EL MUNICIPIO - 229596	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Joquicingo	229596	02-10-2023	15-12-2023	471,280.06	471,280.06	471,280.06	471,280.06	0.00	0.00	Calentador(es)	37	37	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240330	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE ACCESO A CBT STEVE JOBS, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE JOQUICINGO - 227356	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Joquicingo	227356	02-10-2023	15-12-2023	700,000.00	699,142.99	699,142.99	0.00	0.00	Metros lineales	430	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302240369	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,470,654.00	1,470,654.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE MANUEL DOBLADO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE JOQUICINGO - 227695	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Joquicingo	227695	02-10-2023	15-12-2023	1,470,654.00	1,468,538.33	1,468,538.33	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	890	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302240424	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	727,263.00	727,263.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MEDIANTE EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN TODO EL MUNICIPIO - 229095	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Joquicingo	229095	02-10-2023	15-12-2023	727,263.00	724,141.61	724,141.61	0.00	0.00	Calentador(es)	57	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302240284	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,200,000.00	3,199,782.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE ANDADOR HACIA EL PANTEON MUNICIPAL, EN RAYÓN LOCALIDAD SANTA MARÍA RAYÓN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA RAYÓN CENTRO - 226188	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Rayón	226188	02-10-2023	15-12-2023	3,199,782.70	3,199,782.70	3,199,782.70	3,199,782.70	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,815	2,815	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302240270	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,498,764.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL FORO CULTURAL AL AIRE LIBRE, EN RAYÓN LOCALIDAD SANTA MARÍA RAYÓN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA RAYÓN CENTRO - 225857	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Municipio de Rayón	225857	02-10-2023	15-12-2023	1,498,764.58	1,498,764.58	1,498,764.58	1,498,764.58	0.00	Metros Cuadrados	180	180	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240103	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	805,326.74	805,243.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE VICENTE VILLADA DE LA CALLE NIÑOS HEROES AL CRUCERO DE SAN DIMAS, UBICADA EN SAN ANTONIO LA ISLA, MEXICO - 219860	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Antonio la Isla	219860	02-10-2023	15-12-2023	805,243.87	805,243.87	805,243.87	805,243.87	0.00	Metros Cuadrados	1,000	1,000	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240112	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	558,876.31	558,270.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EX RANCHO SAN DIMAS, SAN ANTONIO LA ISLA, MEXICO - 220106	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Antonio la Isla	220106	02-10-2023	15-12-2023	558,270.51	558,270.51	558,270.51	558,270.51	0.00	Calentador(es)	24	24	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240058	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	15,000,000.00	14,998,951.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE CARRETERA EN SAN ONOFRE EJIDO - 218023	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	218023	02-10-2023	15-12-2023	14,998,951.69	14,998,951.69	14,998,951.69	14,998,951.69	6,968,859.23	Metros Cuadrados	11,557	11,557	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240170	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,500,000.00	4,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN BOULEVARD DE LOS PLANETAS CADENAMIENTO DEL 0,000 AL 0,370 EN COLONIA DEL SOL - 222494	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupulco	222494	02-10-2023	15-12-2023	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	Metros Cuadrados	6,288	6,288	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240176	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	5,000,000.00	5,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA EN LIBRAMIENTO PONIENTE CADENAMIENTO DEL 0,000 AL 1,040 EN COLONIA HIDALGO - 222617	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupulco	222617	02-10-2023	15-12-2023	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	Metros Cuadrados	7,200	7,200	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240174	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,500,000.00	4,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN COLONIA LAS ROSAS - 222574	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Tejupulco	222574	02-10-2023	15-12-2023	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	Metros Cuadrados	1,889	1,889	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240177	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA CADENAMIENTO DEL 0,000 AL 0,450 EN COLONIA VICENTE GUERRERO - 222655	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupulco	222655	02-10-2023	15-12-2023	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Metros Cuadrados	715	715	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302240143	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	16,617,520.00	16,617,520.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CARRETERA TEMASCALCINGO ACAMBAY EN LA LOCALIDAD DE TEMASCALCINGO DE JOSÉ MARÍA VELASCO EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO - 221128	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	221128	02-10-2023	15-12-2023	16,617,520.00	16,604,789.38	16,604,789.38	11,355,954.29	11,355,954.29	Metros Cuadrados	14,670	9,500	64.76	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240152	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	10,857,140.00	10,857,140.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN LAS LOCALIDADES DE EX HACIENDA DE SOLÍS Y SANTA MARÍA SOLÍS EN LA LOCALIDAD DE EX HACIENDA DE SOLIS EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO - 221734	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	221734	02-10-2023	15-12-2023	10,857,140.00	10,847,376.19	10,847,376.19	0.00	0.00	Metros Cuadrados	9,490	5,700	60.06	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240163	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	9,142,860.00	9,142,860.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN LAS LOCALIDADES DE EX HACIENDA DE SOLÍS Y SANTA MARÍA SOLÍS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA SOLÍS EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO - 222237	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	222237	02-10-2023	15-12-2023	9,142,860.00	9,135,163.77	9,135,163.77	6,212,711.46	6,212,711.46	Metros Cuadrados	7,992	5,600	70.07	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240122	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	10,000,000.00	10,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL LUIS DONALDO COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEPEOLULCO EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO - 220438	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	220438	02-10-2023	15-12-2023	10,000,000.00	9,991,507.52	9,991,507.52	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	8,387	5,100	60.81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240147	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,382,480.00	3,382,480.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CARRETERA TEMASCALCINGO ACAMBAY EN LA LOCALIDAD DE TEMASCALCINGO DE JOSÉ MARÍA VELASCO EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO - 221531	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	221531	02-10-2023	15-12-2023	3,382,480.00	3,379,614.96	3,379,614.96	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,986	1,800	60.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240480	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	17,423,702.17	17,423,702.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PARA LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COXTOCAN. - 230592	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tenango del Aire	230592	02-10-2023	15-12-2023	17,423,702.17	17,423,702.17	17,423,702.17	17,423,702.17	17,423,702.17	Metros lineales	11,598	11,598	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302240536	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,549,429.74	1,549,429.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN AVENIDA DEL TRABAJO, LOCALIDAD DE SANTIAGO TEPOPULA - 232315	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tenango del Aire	232315	02-10-2023	15-12-2023	1,549,429.74	1,549,429.74	1,549,429.74	1,549,429.74	1,549,429.74	Metros lineales	340	340	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240321	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,734,550.31	1,734,550.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE LA ROSA, LOCALIDAD DE SAN JUAN COXTOCAN. - 227274	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tenango del Aire	227274	04-09-2023	15-12-2023	1,734,550.31	1,734,550.31	1,734,550.31	1,734,550.31	1,734,550.31	Metros	343	343	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240531	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	993,307.27	993,307.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN AVENIDA DEL TRABAJO LOCALIDAD DE SANTIAGO TEPOPULA - 232094	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tenango del Aire	232094	02-10-2023	15-12-2023	993,307.27	993,307.27	993,307.27	993,307.27	993,307.27	Metros lineales	280	280	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240374	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,595,827.16	2,595,827.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SAN JUAN, LOCALIDAD DE SANTIAGO TEPOPULA. - 227773	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tenango del Aire	227773	02-10-2023	15-12-2023	2,595,827.16	2,595,827.16	2,595,827.16	2,595,827.16	2,595,827.16	Metros	440	440	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240508	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	659,481.25	659,481.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN DE LA CRUZ, BO. SAN MIGUEL, CABECERA MUNICIPAL. - 231291	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tenango del Aire	231291	02-10-2023	15-12-2023	659,481.25	659,481.25	659,481.25	659,481.25	659,481.25	Metros	130	130	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240519	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,135,351.87	2,135,351.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 5 DE MAYO, TRAMO CALLE ALLENDE A CALLE DEL CAMPO, CALLE DEL CAMPO, TRAMO CALLE 5 DE MAYO A CALLE NAPOLEÓN, CALLE NAPOLEÓN, TRAMO CALLE DEL CAMPO A AVENIDA FERROCARRIL LOCALIDAD SANTIAGO TEPOPULA. - 231719	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tenango del Aire	231719	02-10-2023	15-12-2023	2,135,351.87	2,135,351.87	2,135,351.87	2,135,351.87	2,135,351.87	Metros	340	340	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240361	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,285,158.87	1,285,158.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RANCHO CHAVARRIA, LOCALIDAD DE SAN JUAN COXTOCAN. - 227637	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tenango del Aire	227637	02-10-2023	15-12-2023	1,285,158.87	1,285,158.87	1,285,158.87	1,285,158.87	1,285,158.87	Metros	245	245	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240487	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,388,278.84	1,388,278.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DEL TRABAJO, LOCALIDAD DE SANTIAGO TEPOPULA. - 230707	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tenango del Aire	230707	02-10-2023	15-12-2023	1,388,278.84	1,388,278.84	1,388,278.84	1,388,278.84	1,388,278.84	Metros	278	278	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302240525	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,817,992.51	2,817,992.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COXTOCAN. - 231991	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tenango del Aire	231991	02-10-2023	15-12-2023	2,817,992.51	2,817,992.51	2,817,992.51	2,817,992.51	2,817,992.51	Metros cúbicos	100	100	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240367	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,213,921.99	1,213,921.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA ESTATAL TENANGO AMECAMECA, LOCALIDAD DE SAN JUAN COXTOCAN. - 227690	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tenango del Aire	227690	02-10-2023	15-12-2023	1,213,921.99	1,213,921.99	1,213,921.99	1,213,921.99	1,213,921.99	Metros	226	226	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240513	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,760,873.15	1,760,873.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA TECUATITLA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEPOPULA - 231560	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tenango del Aire	231560	02-10-2023	15-12-2023	1,760,873.15	1,760,873.15	1,760,873.15	1,760,873.15	1,760,873.15	Kilómetro lineal	625	625	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240499	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	549,115.04	549,115.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE H. EJERCITO MEXICANO, LOCALIDAD DE SANTIAGO TEPOPULA. - 231056	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tenango del Aire	231056	02-10-2023	15-12-2023	549,115.04	549,115.04	549,115.04	549,115.04	549,115.04	Metros	100	100	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240538	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,084,995.96	3,084,995.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PRINCIPAL DE SAN JUAN COXTOCAN - 232350	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tenango del Aire	232350	02-10-2023	15-12-2023	3,084,995.96	3,084,995.96	3,084,995.96	3,084,995.96	3,084,995.96	Metros cuadrados de construcción	645	645	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240248	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	698,200.00	697,520.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA DE 3 PULGADAS EN CALLE CAMINO A LA COLONIA AZTECA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLANIXCO MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 225202	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tenango del Valle	225202	02-10-2023	15-12-2023	697,520.18	697,520.18	697,520.18	697,520.18	0.00	Metros lineales	210	210	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240178	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,362,000.00	3,359,750.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA - 222684	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	222684	02-10-2023	15-12-2023	3,359,750.86	3,359,750.86	3,359,750.86	3,359,750.86	0.00	Metros Cuadrados	2,250	2,250	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240226	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	600,000.00	598,713.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. LEON GUZMAN C.C.T. 15EPR2479U EN LA COLONIA EL ZARZAL DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLANIXCO, MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 224557	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tenango del Valle	224557	02-10-2023	15-12-2023	598,713.54	598,713.54	598,713.54	598,713.54	0.00	Metros lineales	60	60	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302240362	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	750,000.00	749,424.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 227638	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tenango del Valle	227638	02-10-2023	15-12-2023	749,424.68	749,424.68	749,424.68	749,424.68	0.00	Metros lineales	187	187	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240371	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	893,200.00	892,144.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEPEXOXUCA MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 227728	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tenango del Valle	227728	02-10-2023	15-12-2023	892,144.40	892,144.40	892,144.40	892,144.40	0.00	Calentador(es)	71	71	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240057	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	800,000.00	799,572.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA ENTRE CALLE ALLENDE Y AVENIDA LEON GUZMAN EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 218007	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Tenango del Valle	218007	02-10-2023	15-12-2023	799,572.68	799,572.68	799,572.68	799,572.68	0.00	Metros Cuadrados	450	450	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240166	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,000,000.00	1,999,876.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS CARLOS HANK GONZALEZ C.C.T.15DJN1809Z EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO PUTLA MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 222302	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tenango del Valle	222302	02-10-2023	15-12-2023	1,999,876.46	1,999,876.46	1,999,876.46	1,999,876.46	0.00	Metros Cuadrados	375	375	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240173	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,829,200.00	2,827,195.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA TENANGO LA MARQUESA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA JAJALPA EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 222544	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	222544	02-10-2023	15-12-2023	2,827,195.86	2,827,195.86	2,827,195.86	2,827,195.86	0.00	Metros Cuadrados	1,638	1,638	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240204	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	837,093.31	836,245.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE IGNACIO ALLENDE TRAMO ENTRE GILDARDO HERRERA Y CALLE LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEPEXOXUCA MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 223995	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	223995	02-10-2023	15-12-2023	836,245.64	836,245.64	836,245.64	836,245.64	0.00	Metros Cuadrados	560	560	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302240212	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,402,211.22	2,401,361.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA ENTRE CALLE ALLENDE Y AVENIDA LEON GUZMAN EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 224255	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tenango del Valle	224255	02-10-2023	15-12-2023	2,401,361.32	2,401,361.32	2,401,361.32	2,401,361.32	0.00	Metros Cuadrados	450	450	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240241	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	794,600.00	794,386.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CALZADA DEL PARQUE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO PUTLA, MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 225003	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	225003	02-10-2023	15-12-2023	794,386.26	794,386.26	794,386.26	794,386.26	0.00	Metros Cuadrados	600	600	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240035	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	999,845.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 217604	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	217604	02-10-2023	15-12-2023	999,845.26	999,845.26	999,845.26	999,845.26	0.00	Metros Cuadrados	600	600	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240205	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	701,800.00	701,481.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLANIXCO MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 224012	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tenango del Valle	224012	02-10-2023	15-12-2023	701,481.00	701,481.00	701,481.00	701,481.00	0.00	Calentador(es)	55	55	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240258	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,722,600.00	1,721,817.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ZICTEPEC MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 225532	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tenango del Valle	225532	02-10-2023	15-12-2023	1,721,817.00	1,721,817.00	1,721,817.00	1,721,817.00	0.00	Calentador(es)	135	135	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240366	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,702,762.00	4,702,345.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE TENANGO DE ARISTA MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 227683	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	227683	02-10-2023	15-12-2023	4,702,345.84	4,702,345.84	4,702,345.84	4,702,345.84	0.00	Metros Cuadrados	3,000	3,000	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240044	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	510,400.00	510,168.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL BALDERAS MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 217744	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tenango del Valle	217744	02-10-2023	06-11-2023	510,168.00	510,168.00	510,168.00	510,168.00	0.00	Piezas	40	40	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302240158	Proyecto de inversión	FEDERALES (SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	5,392,300.00	5,389,986.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEPEXOXUCA, MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 222109	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	222109	02-10-2023	15-12-2023	5,389,986.86	5,389,986.86	5,389,986.86	5,389,986.86	0.00	Metros Cuadrados	2,900	2,900	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240180	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	510,400.00	510,168.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO PUTLA MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 222752	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tenango del Valle	222752	02-10-2023	15-12-2023	510,168.00	510,168.00	510,168.00	510,168.00	0.00	Calentador(es)	41	41	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240269	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO EN PARQUE PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA JAJALPA, MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 225840	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tenango del Valle	225840	02-10-2023	15-12-2023	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	Metros Cuadrados	804	804	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240298	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,209,597.74	1,208,747.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CERRADA DEL PROGRESO ACCESO A ESCUELAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TETETLA MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 226761	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	226761	02-10-2023	15-12-2023	1,208,747.47	1,208,747.47	1,208,747.47	1,208,747.47	0.00	Metros Cuadrados	500	500	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240429	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	5,104,000.00	5,097,968.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE TENANGO DE ARISTA MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 229262	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tenango del Valle	229262	02-10-2023	15-12-2023	5,097,968.00	5,097,968.00	5,097,968.00	5,097,968.00	0.00	Calentador(es)	408	408	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240053	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	11,401,200.00	11,398,820.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA SUR EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGUITO COAXUXTENCO DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 217837	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	217837	02-10-2023	15-12-2023	11,398,820.56	11,398,820.56	11,398,820.56	11,398,820.56	0.00	Metros Cuadrados	4,320	4,320	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240225	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	638,000.00	637,710.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 224539	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tenango del Valle	224539	02-10-2023	15-12-2023	637,710.00	637,710.00	637,710.00	637,710.00	0.00	Calentador(es)	49	49	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240333	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,020,800.00	1,020,336.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA JAJALPA MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 227378	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tenango del Valle	227378	02-10-2023	15-12-2023	1,020,336.00	1,020,336.00	1,020,336.00	1,020,336.00	0.00	Calentador(es)	80	80	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302240346	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,500,000.00	1,656,538.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TETETLA MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 227518	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	227518	02-10-2023	15-12-2023	1,656,538.00	1,656,538.00	1,656,538.00	1,656,538.00	0.00	Metros Cuadrados	1,260	1,260	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240350	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,658,800.00	1,656,538.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGUITO COAXUTENCO MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 227571	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tenango del Valle	227571	02-10-2023	15-12-2023	1,656,538.00	1,656,538.00	1,656,538.00	1,656,538.00	0.00	Calentador(es)	130	130	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402329255	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,900,000.00	2,899,855.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA VIALIDAD HACIA LOS JIMENEZ EN LA LOCALIDAD DE HUAPANGO, MUNICIPIO DE TIMILPAN, ESTADO DE MEXICO - 395456	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Timilpan	395456	19-12-2023	31-12-2023	2,899,855.24	2,899,855.24	2,899,855.24	2,899,855.24	0.00	Metros cuadrados de construcción	3,000	3,000	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240250	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	10,700,000.00	10,398,562.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE CENTRO HISTORICO, PLAZA CIVICA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 225265	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Timilpan	225265	02-10-2023	15-12-2023	10,398,562.61	10,398,562.61	7,664,105.18	7,664,105.18	7,664,105.18	Metros Cuadrados	2,911	2,146	73.70	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402329275	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,100,000.00	1,099,996.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA PRINCIPAL DE BO. VI DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGUITO MAXDA DEL MUNICIPIO DE TIMILPAN - 395902	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Timilpan	395902	19-12-2023	31-12-2023	1,099,996.03	1,099,996.03	1,099,996.03	1,099,996.03	0.00	Metros cuadrados de construcción	900	900	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402329295	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	999,907.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGUITO MAXDA BO.V DE ENZDA DEL MUNICIPIO DE TIMILPAN - 396171	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Timilpan	396171	19-12-2023	31-12-2023	999,907.97	999,907.97	999,907.97	999,907.97	0.00	Metros cuadrados de construcción	840	840	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240264	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,800,000.00	1,798,364.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD FRANCISCO I MADERO EN LA COMUNIDAD DE CABECERA MUNICIPAL BO. HIDALGO 1A MZA - 225704	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Timilpan	225704	02-10-2023	15-12-2023	1,798,364.31	1,798,364.31	1,798,364.31	1,798,364.31	1,798,364.31	Luminaria	28	28	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302240252	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,100,000.00	1,097,660.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION DE CONSTITUCION EN LA COMUNIDAD DE CABECERA MUNICIPAL 2A MZA. - 225280	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Timilpan	225280	02-10-2023	15-12-2023	1,097,660.46	1,097,660.46	1,097,660.46	1,097,660.46	1,097,660.46	Metros Cuadrados	600	600	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302239802	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	7,188,692.08	7,188,692.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE LA CALLE CALIXTLAHUACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y NIÑOS HEROES, MUNICIPIO DE TOLUCA - 212978	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	212978	02-10-2023	15-12-2023	7,188,692.08	7,188,692.08	7,188,692.08	7,188,692.08	0.00	Metros Cuadrados	6,250	6,250	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302239799	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,911,901.80	2,911,901.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN DE LA CINTA ASFÁLTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LAGUNA DE LAS FLORES UBICADA ENTRE PARQUE SACRAMONTE Y LAGUNA DE 7 COLORES, COLONIA NUEVA OXTOTITLÁN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 212884	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	212884	02-10-2023	15-12-2023	2,911,901.80	2,911,901.80	2,911,901.80	2,911,901.80	0.00	Metros Cuadrados	1,509	1,509	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302239787	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	6,190,000.00	6,190,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE TENANGO, ENTRE CALLE ATLACOMULCO Y PAVIMENTO EXISTENTE, MUNICIPIO DE TOLUCA - 212352	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	212352	02-10-2023	15-12-2023	6,190,000.00	6,190,000.00	6,190,000.00	6,190,000.00	0.00	Metros Cuadrados	3,870	3,870	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302239798	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,300,000.00	3,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FELIPE ÁNGELES, ENTRE LA CALLE JESÚS CARRANZA Y LA AVENIDA IGNACIO ALLENDE, MODERNA DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE TOLUCA - 212768	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	212768	02-10-2023	15-12-2023	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	Metros Cuadrados	4,963	4,963	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302239793	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,240,000.00	4,240,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE LA CALLE JOSÉ MARÍA JAUREGUI, ENTRE JOSÉ NICOLAS DE OLAÉS Y JOSÉ FRANCISCO GUERRA, MUNICIPIO DE TOLUCA - 212607	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	212607	02-10-2023	15-12-2023	4,240,000.00	4,240,000.00	4,240,000.00	4,240,000.00	0.00	Metros Cuadrados	4,930	4,930	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240139	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,259,227.68	4,257,515.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DEL CENTRO HACIA LOMAS DEL VALLE, SANTIAGO DEL MONTE, VILLA VICTORIA. - 220914	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	220914	02-10-2023	15-12-2023	4,257,515.52	4,257,515.52	4,257,515.52	4,257,515.52	0.00	Metros Cuadrados	3,600	3,600	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302240149	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,527,265.27	2,526,343.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO DE LA BASCULA HACIA LA ESCUELA PRIMARIA, LAGUNA SECA PROPIEDAD, VILLA VICTORIA. - 221586	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	221586	02-10-2023	15-12-2023	2,526,343.26	2,526,343.26	2,526,343.26	2,526,343.26	0.00	Metros Cuadrados	2,136	2,136	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240151	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,917,838.75	3,917,531.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA TURCIO SEGUNDA SECCIÓN TRAMO DE LA CAÑADA EN ADELANTE, TURCIO PRIMERA SECCIÓN, VILLA VICTORIA. - 221729	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	221729	02-10-2023	15-12-2023	3,917,531.44	3,917,531.44	3,917,531.44	3,917,531.44	0.00	Metros Cuadrados	3,311	3,311	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240156	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,295,668.30	4,295,274.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA LA IGLESIA Y LOS OLMOS, LA PUERTA DEL PILAR, VILLA VICTORIA. - 221869	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	221869	02-10-2023	15-12-2023	4,295,274.40	4,295,274.40	4,295,274.40	4,295,274.40	0.00	Metros Cuadrados	3,419	3,419	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240345	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	18,000,000.00	17,994,938.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA CUERNAVACA ENTRE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA INDEPENDENCIA EN EL BARRIO SAN AGUSTIN Y SAN JUAN EN XALATLACO - 227515	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xalatlaco	227515	02-10-2023	15-12-2023	17,994,938.42	17,994,938.42	17,994,938.42	17,994,938.42	0.00	Metros Cuadrados	11,370	11,370	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240356	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	7,000,000.00	6,998,963.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN TOMASQUILLO EN XALATLACO - 227614	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xalatlaco	227614	02-10-2023	15-12-2023	6,998,963.37	6,998,963.37	6,998,963.37	6,998,963.37	0.00	Metros Cuadrados	4,599	4,599	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402329302	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	60,900,000.00	60,900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE LA AVENIDA MARIANO MATAMOROS Y AV. RECUSOS HIDRAULICOS EN EL MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO - 396445	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Secretaría de Movilidad	396445	01-12-2023	31-12-2023	12,180,000.00	12,180,000.00	12,180,000.00	12,180,000.00	0.00	Metros lineales	250	50	20.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402329419	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,290,000.00	4,290,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE LA CALLE 20 DE JULIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TONANITLA, EN EL MUNICIPIO DE TONANITLA, ESTADO DE MEXICO. - 404031	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Secretaría de Movilidad	404031	01-12-2023	31-12-2023	858,000.00	858,000.00	858,000.00	858,000.00	0.00	Metros lineales	260	52	20.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230402329453	Proyecto de inversión	FEDERALES (SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	14,720,000.00	14,720,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE 720 METROS DE LA CARRETERA, EL ARCO SAN GASPAR, EN LA LOCALIDAD DE SAN GASPAR, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MEXICO - 404974	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Secretaría de Movilidad	404974	01-12-2023	31-12-2023	2,944,000.00	2,944,000.00	2,944,000.00	2,944,000.00	0.00	Metros Cuadrados	4,985	997	20.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402329484	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	12,600,000.00	12,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PUNTECCIÓN DE 720 METROS DE LA CARRETERA QUE COMUNIQUE COMUNIDADES CIRCUNDANTES DE PLAZAS COMERCIALES CENTELLA Y TIENDA DE CONVENIENCIA, LOCALIDAD DE CUATITLAN, EN EL MUNICIPIO DE CUATITLAN - 405981	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Secretaría de Movilidad	405981	01-12-2023	31-12-2023	2,520,000.00	2,520,000.00	2,520,000.00	2,520,000.00	0.00	Metros lineales	35	7	20.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402329512	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	88,000,000.00	88,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. RECURSOS HIDRAULICOS DEL GRAN DISTRIBUIDOR VIAL, 2.2 KM, EN LA LOCALIDAD DE LA RINCONADA, MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. - 407021	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Secretaría de Movilidad	407021	01-12-2023	31-12-2023	17,600,000.00	17,600,000.00	17,600,000.00	17,600,000.00	0.00	Metros Cuadrados	28,600	5,720	20.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402329308	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	17,250,000.00	17,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DOS CUERPOS DE LA AV. ISIDRO FABELA Y AVENIDA FELIPE ÁNGELES, LOCALIDAD AGOSTADERO, MUNICIPIO VALLE DE CHALCO, ESTADO DE MÉXICO - 396631	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Secretaría de Movilidad	396631	01-12-2023	31-12-2023	3,450,000.00	3,450,000.00	3,450,000.00	3,450,000.00	0.00	Metros Cuadrados	70,000	14,000	20.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402329388	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,000,000.00	3,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN EL MUNICIPIO DE TEMOAYA, LOCALIDAD COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMI, ESTADO DE MEXICO. - 402479	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Secretaría de Movilidad	402479	01-12-2023	31-12-2023	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	Metros lineales	1,300	260	20.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402329424	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	10,000,000.00	10,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA AV. GRAN CANAL, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TETITLA, EN EL MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 404194	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Secretaría de Movilidad	404194	01-12-2023	31-12-2023	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	Metros Cuadrados	22,400	4,480	20.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230402329471	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	38,000,000.00	38,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION A 4 CARRILES DEL LA AV. SAN ANTONIO DEL GRAN DISTRIBUIDOR A TULTEPEC, EJIDO TULTEPEC, MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO. - 405662	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Secretaría de Movilidad	405662	01-12-2023	31-12-2023	7,600,000.00	7,600,000.00	7,600,000.00	7,600,000.00	0.00	Metros Cuadrados	14,840	2,968	20.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402329573	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	22,480,000.00	22,480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE 1100 METROS DE LA CARRETERA, EL ARCO SAN GASPAR, EN LA LOCALIDAD DE SAN GASPAR, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MEXICO - 408480	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Secretaría de Movilidad	408480	01-12-2023	31-12-2023	4,496,000.00	4,496,000.00	4,496,000.00	4,496,000.00	0.00	Metros Cuadrados	7,615	1,523	20.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402329273	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	15,000,000.00	15,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA JOSE MARIA MARTINEZ 1.3 KM, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL JACALONES SIN CODIGO POSTAL 56604, EN EL MUNICIPIO DE CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS, ESTADO DE MEXICO - 395884	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Secretaría de Movilidad	395884	01-12-2023	31-12-2023	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	Metros Cuadrados	26,680	5,336	20.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones