



Total: 2

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|--------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|----------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Pecudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX12130100108165 | Rehabilitación De La Calle Sauces Entre Gigantes Y Cipreses | 165428 | México | Cuautitlán Izcalli | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | \$168,717 | \$155,231 | \$155,231 | \$155,231 | \$154,085 | \$154,085 | \$154,085 | 99.26 | \$0 | Metros Cuadrados | 265 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| MEX12130300184909 | Reencarpetao De La Calle Allende De Periferico A La Parte Posterior De Fracc. Granjas Molino. | 174600/0053 | México | Texcoco | San Sebastián | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEXCOCO | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | \$999,046 | \$999,047 | \$999,047 | \$999,047 | \$931,298 | \$931,298 | \$931,298 | 93.22 | \$0 | Metros Cuadrados | 5,000 | 0.00 | 93.22 | Financiera: EN PROCESO. Física: / Registro: EN PROCESO. - EJECUTIVA: Pasa al siguiente nivel. |