



Total: 4

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones					
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Planteo	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130300181675	Urbanización De Calles Y Avenidas Del Municipio Con La Adquisición De Mezcla Asfáltica Y Emulsion Para El Reciclado De Asfalto Mediante El Procedimiento De Un Solo Paso	175402-0028	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$0	\$48,637,456	\$48,637,456	\$48,637,456	\$48,286,672	\$48,286,672	\$48,286,672	99.28	\$0	Metros Cuadrados	1,000,000	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX13130200147975	2da. Etapa De La Pavimentación Asfáltica Del Circuito San Fabilito.	173832/0020	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,449,933	\$1,449,933	\$1,449,933	\$1,449,933	\$1,448,636	\$1,448,636	\$1,448,636	99.91	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	99.91	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX13130300187048	Pavimentación Asfáltica De La Calle Ocomotitla Esquina Tlalpizahuac.	174206/0032	México	Texcoco	Santa Catarina del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,000,001	\$1,000,001	\$1,000,001	\$1,000,001	\$997,194	\$997,194	\$997,194	99.72	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	99.72	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX13130300187119	Mantenimiento Y Equipamiento Del Carcamo De Bombeo.	174210/0034	México	Texcoco	Pentecostés	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$51,809	\$51,809	\$51,809	\$51,809	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO.