

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	MEX16160300776017	Proyecto de inversión	1,220,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación De Red De Alcantarillado De Calle Doce - 281067	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	281067	342	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1.0,meta_modificada:230.0}}	05-12-2016	30-12-2016	1,210,442.97	1,204,967.54	1,204,967.54	1,204,967.54	1,204,967.54	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,avance:230.0}}	En Ejecución	Validado avances