

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---|---|---|---|---------------------|-----------------------|---|--------------------------|---|------------------|------------------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|--------------|------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | TIPO DE RECURSOS | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | BENEFICIARIOS | METAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO |
| 2019 | 2 | MEX190201536023 | Proyecto de inversión | 1,176,133.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE ENTRE FRANCISCO I MADERO E INDEPENDENCIA SAN MARCOS N - 77258 | México | Acolman | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE TEZOYUCA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 77258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:859.0, meta_modificada:859.0}} | 15-06-2019 | 31-07-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201534121 | Proyecto de inversión | 364,625.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SAN FRANCISCO COL SAN MARCOS CHIPILTEPEC - 48003 | México | Acolman | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE ACOLMAN | 48003 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 02-05-2019 | 31-05-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201534125 | Proyecto de inversión | 389,420.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PROLONGACION DIVISION DEL NORTE LADO NORTE SAN MATEO CHIPILTEPEC - 48006 | México | Acolman | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE ACOLMAN | 48006 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:267.0, meta_modificada:267.0}} | 02-05-2019 | 10-06-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201535879 | Proyecto de inversión | 1,092,217.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION TERCERA CERRADA DEL PROGRESO CABECERA MUNICIPAL - 77084 | México | Acolman | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | MUNICIPIO DE TEZOYUCA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 77084 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:264.5, meta_modificada:264.5}} | 01-07-2019 | 15-08-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201538017 | Proyecto de inversión | 427,861.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE COL LOMA BONITA CHIPILTEPEC - 80109 | México | Acolman | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE TEZOYUCA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 80109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:386.0, meta_modificada:386.0}} | 01-08-2019 | 30-09-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201534131 | Proyecto de inversión | 1,618,938.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE RIO NEXTLALPAN SANTA MARIA ACOLMAN - 48009 | México | Acolman | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE ACOLMAN | 48009 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1110.0, meta_modificada:1110.0}} | 02-05-2019 | 10-06-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201536007 | Proyecto de inversión | 450,484.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MEXICO ENTRE HIDALGO Y LA GLORIA SAN JUANICO - 77246 | México | Acolman | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE TEZOYUCA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 77246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.49, meta_modificada:490.49}} | 15-07-2019 | 15-08-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201536063 | Proyecto de inversión | 347,015.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LA GLORIA SAN JUANICO - 77295 | México | Acolman | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE TEZOYUCA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 77295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 29-06-2019 | 17-07-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201536071 | Proyecto de inversión | 130,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE HIDALGO ENTRE POZO DE AGUA POTABLE Y CALLE MEXICO SAN JUANICO - 77302 | México | Acolman | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE TEZOYUCA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 77302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 29-06-2019 | 15-07-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201538001 | Proyecto de inversión | 1,111,729.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE HERMENEGILDO GALENA COL - 80085 | México | Acolman | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE TEZOYUCA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 80085 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1004.0, meta_modificada:1004.0}} | 02-09-2019 | 31-10-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201535974 | Proyecto de inversión | 900,255.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION SEGUNDA CERRADA DEL PROGRESO CABECERA MUNICIPAL - 77195 | México | Acolman | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | MUNICIPIO DE TEZOYUCA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 77195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 01-07-2019 | 15-08-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---|---|---|--|---------------------|-----------------------|---|--------------------------|---|------------------|------------------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | TIPO DE RECURSOS | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | BENEFICIARIOS | METAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO |
| 2019 | 2 | MEX190201527003 | Proyecto de inversión | 1,204,400.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 34725 | México | Amatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO | 34725 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 01-04-2019 | 31-05-2019 | 807,275.00 | 1,204,400.00 | 807,275.00 | 807,275.00 | 807,275.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201552371 | Proyecto de inversión | 84,343.40 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LUCAS ALAMAN - 105892 | México | Apaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APAXCO | 105892 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 01-10-2019 | 31-10-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201556945 | Proyecto de inversión | 99,894.18 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN APAXCO - 116392 | México | Apaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APAXCO | 116392 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 01-07-2019 | 31-08-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201552211 | Proyecto de inversión | 1,204,178.89 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CAMINO VIEJO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 105562 | México | Apaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APAXCO | 105562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:693.0, meta_modificada:693.0}} | 01-10-2019 | 31-10-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201552438 | Proyecto de inversión | 84,343.40 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ANDRES QUINTANA ROO - 106033 | México | Apaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APAXCO | 106033 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 01-11-2019 | 30-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201552792 | Proyecto de inversión | 195,314.59 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIMERO DE MAYO - 106949 | México | Apaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APAXCO | 106949 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:339.0, meta_modificada:339.0}} | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201556517 | Proyecto de inversión | 299,682.51 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN APAXCO - 115459 | México | Apaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APAXCO | 115459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 01-07-2019 | 31-08-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201552421 | Proyecto de inversión | 1,468,608.37 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE CINCO DE MAYO ENTRE CAMINO NACIONAL Y LAZARO CARDENAS - 105987 | México | Apaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APAXCO | 105987 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1630.0, meta_modificada:1630.0}} | 01-11-2019 | 30-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201552661 | Proyecto de inversión | 115,312.76 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRADA ORIENTE - 106608 | México | Apaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APAXCO | 106608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201552683 | Proyecto de inversión | 228,000.74 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE - 106675 | México | Apaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APAXCO | 106675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 01-09-2019 | 30-09-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201552953 | Proyecto de inversión | 133,358.21 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRADA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 107338 | México | Apaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APAXCO | 107338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201552408 | Proyecto de inversión | 101,610.63 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CERRADA DEL SOL - 105970 | México | Apaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APAXCO | 105970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 01-11-2019 | 30-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---|---|---|--|---------------------|-----------------------|---|-----------------------|--------------------------|------------------|---|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|------------------|------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | TIPO DE RECURSOS | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | BENEFICIARIOS | METAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO |
| 2019 | 2 | MEX190201542940 | Proyecto de inversión | 400,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SANTA MARÍA NATIVITAS - 62341 | México | Calimaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA | 62341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:412.0, meta_modificada:412.0}} | 06-06-2019 | 30-09-2019 | 240,000.00 | 400,000.00 | 119,973.04 | 119,973.04 | 119,973.04 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201554073 | Acción | 50,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CURSO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 109935 | México | Calimaya | PRODIM | MUNICIPIO DE CALIMAYA | 109935 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 13-06-2019 | 31-10-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances | |
| 2019 | 2 | MEX190201540344 | Proyecto de inversión | 1,075,749.33 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA ESCUELA SECUNDARIA ANTONIO DE MENDOZA EN ZARAGOZA DE GUADALUPE - 58395 | México | Calimaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA | 58395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 23-05-2019 | 21-07-2019 | 645,449.60 | 1,075,749.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201542277 | Proyecto de inversión | 200,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SAN ANDRÉS OCOTLÁN - 61530 | México | Calimaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA | 61530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:431.0, meta_modificada:431.0}} | 06-06-2019 | 31-10-2019 | 120,000.00 | 200,000.00 | 59,908.21 | 59,908.21 | 59,908.21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201542330 | Proyecto de inversión | 200,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SAN LORENZO CUAUHTENCO - 61588 | México | Calimaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA | 61588 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:431.0, meta_modificada:431.0}} | 06-06-2019 | 31-10-2019 | 120,000.00 | 200,000.00 | 59,908.21 | 59,908.21 | 59,908.21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201542831 | Proyecto de inversión | 400,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL - 62238 | México | Calimaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA | 62238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:412.0, meta_modificada:412.0}} | 06-06-2019 | 30-09-2019 | 240,000.00 | 400,000.00 | 119,973.04 | 119,973.04 | 119,973.04 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201543243 | Proyecto de inversión | 421,822.44 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | MEJORAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN SAN LORENZO CUAUHTENCO - 62775 | México | Calimaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA | 62775 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 06-06-2019 | 31-10-2019 | 256,013.60 | 426,689.34 | 127,905.16 | 127,905.16 | 127,905.16 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201543363 | Proyecto de inversión | 552,930.26 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN ANDRÉS OCOTLÁN - 62984 | México | Calimaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA | 62984 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 06-06-2019 | 31-10-2019 | 331,758.16 | 552,930.26 | 165,305.54 | 165,305.54 | 165,305.54 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201543439 | Proyecto de inversión | 552,930.28 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN ZARAGOZA DE GUADALUPE - 63067 | México | Calimaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA | 63067 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 06-06-2019 | 31-10-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201542866 | Proyecto de inversión | 400,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SAN ANDRÉS OCOTLÁN - 62265 | México | Calimaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA | 62265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:412.0, meta_modificada:412.0}} | 06-06-2019 | 30-09-2019 | 240,000.00 | 400,000.00 | 119,973.04 | 119,973.04 | 119,973.04 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201531813 | Proyecto de inversión | 225,675.82 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BARRANCA DE LOS ANGELES EN LA CABECERA MUNICIPAL - 44733 | México | Calimaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA | 44733 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 23-05-2019 | 14-06-2019 | 135,405.49 | 225,675.82 | 112,222.90 | 112,222.90 | 112,222.90 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201539905 | Proyecto de inversión | 1,200,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION AV LAS TORRES Y ALVARO OBREGON EN LA CABECERA MUNICIPAL - 57659 | México | Calimaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA | 57659 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 23-05-2019 | 30-06-2019 | 720,000.00 | 1,200,000.00 | 525,037.42 | 525,037.42 | 525,037.42 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | En Ejecución | Validado avances |

| DETALLE PROYECTO CICLO | DETALLE PROYECTO TRIMESTRE | DETALLE PROYECTO FOLIO | DETALLE PROYECTO CATEGORIA | DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO | DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO | DETALLE PROYECTO RAMO | DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO | DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS | DETALLE PROYECTO NOMBRE | DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE | DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE | DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO | DETALLE PROYECTO CLASIFICACION | DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA | DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO | DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS | DETALLE PROYECTO METAS | DETALLE PROYECTO FECHA INICIO | DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO | AVANCE FINANCIERO RECAUDADO | AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO | AVANCE FINANCIERO DEVENGADO | AVANCE FINANCIERO EJERCIDO | AVANCE FINANCIERO PAGADO | AVANCES FISICOS AVANCES FISICOS | ESTATUS ESTATUS | FLUJO FLUJO |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|---|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|--|--------------------|------------------|
| 2019 | 2 | MEX190201542695 | Proyecto de inversión | 200,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN SAN LORENZO CUAUTENCO - 62022 | México | Calimaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA | 62022 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 06-06-2019 | 30-09-2019 | 120,000.00 | 200,000.00 | 59,987.01 | 59,987.01 | 59,987.01 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201543324 | Proyecto de inversión | 552,930.26 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 62925 | México | Calimaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA | 62925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 06-06-2019 | 31-10-2019 | 331,758.16 | 552,930.26 | 165,305.54 | 165,305.54 | 165,305.54 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201542367 | Proyecto de inversión | 200,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SANTA MARIA NATIVITAS - 61654 | México | Calimaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA | 61654 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:431.0, meta_modificada:431.0}} | 06-06-2019 | 31-10-2019 | 120,000.00 | 200,000.00 | 59,908.21 | 59,908.21 | 59,908.21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201542808 | Proyecto de inversión | 200,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN ZARAGOZA DE GUADALUPE - 62186 | México | Calimaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA | 62186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 06-06-2019 | 30-09-2019 | 120,000.00 | 200,000.00 | 59,987.01 | 59,987.01 | 59,987.01 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201542870 | Proyecto de inversión | 400,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SAN LORENZO CUAUHTENCO - 62269 | México | Calimaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA | 62269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:412.0, meta_modificada:412.0}} | 06-06-2019 | 30-09-2019 | 240,000.00 | 400,000.00 | 119,973.04 | 119,973.04 | 119,973.04 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201543192 | Proyecto de inversión | 446,156.93 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | MEJORAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL - 62685 | México | Calimaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA | 62685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 06-06-2019 | 31-10-2019 | 256,013.60 | 426,689.33 | 127,905.16 | 127,905.16 | 127,905.16 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:30.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201543254 | Proyecto de inversión | 421,822.44 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | MEJORAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN SANTA MARIA NATIVITAS - 62798 | México | Calimaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA | 62798 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 06-06-2019 | 31-10-2019 | 256,013.60 | 426,689.34 | 127,905.16 | 127,905.16 | 127,905.16 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:30.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201543377 | Proyecto de inversión | 552,930.26 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN LORENZO CUAUTENCO - 62995 | México | Calimaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA | 62995 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 06-06-2019 | 31-10-2019 | 331,758.16 | 552,930.26 | 165,305.54 | 165,305.54 | 165,305.54 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201543425 | Proyecto de inversión | 552,930.26 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN SANTA MARIA NATIVITAS - 63049 | México | Calimaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA | 63049 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 06-06-2019 | 31-10-2019 | 331,758.16 | 552,930.26 | 165,305.54 | 165,305.54 | 165,305.54 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201554045 | Acción | 150,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 109872 | México | Calimaya | PRODIMA | MUNICIPIO DE CALIMAYA | 109872 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 13-06-2019 | 31-10-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances | |
| 2019 | 2 | MEX190201540369 | Proyecto de inversión | 1,868,051.99 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE LA PAZ EN SAN ANDRÉS OCOTLÁN - 58486 | México | Calimaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA | 58486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1945.0, meta_modificada:1945.0}} | 23-05-2019 | 06-07-2019 | 1,120,831.19 | 1,868,051.99 | 929,730.08 | 929,730.08 | 929,730.08 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201542955 | Proyecto de inversión | 400,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZARAGOZA DE GUADALUPE - 62349 | México | Calimaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA | 62349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:412.0, meta_modificada:412.0}} | 06-06-2019 | 30-09-2019 | 240,000.00 | 400,000.00 | 119,973.04 | 119,973.04 | 119,973.04 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201538209 | Proyecto de inversión | 298,358.33 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CERRADA DE LEYES DE REFORMA - 54625 | México | Capulhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL | 54625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 20-05-2019 | 18-06-2019 | 179,015.00 | 298,358.33 | 209,512.69 | 209,512.69 | 209,512.69 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.22}} | En Ejecución | Validado avances |

| DETALLE PROYECTO CICLO | DETALLE PROYECTO TRIMESTRE | DETALLE PROYECTO FOLIO | DETALLE PROYECTO CATEGORIA | DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO | DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO | DETALLE PROYECTO RAMO | DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO | DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS | DETALLE PROYECTO NOMBRE | DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE | DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE | DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO | DETALLE PROYECTO CLASIFICACION | DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA | DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO | DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS | DETALLE PROYECTO METAS | DETALLE PROYECTO FECHA INICIO | DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO | AVANCE FINANCIERO RECAUDADO | AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO | AVANCE FINANCIERO DEVENGADO | AVANCE FINANCIERO EJERCIDO | AVANCE FINANCIERO PAGADO | AVANCES FISICOS AVANCES FISICOS | ESTATUS ESTATUS | FLUJO FLUJO | |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|--|------------------|------------------|
| 2019 | 2 | MEX190201549939 | Proyecto de inversión | 550,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 99828 | México | Coatepec Harinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS | 99828 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vienda,meta:13.0,meta_modificada:13.0}} | 01-07-2019 | 28-09-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Vienda,avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201549957 | Proyecto de inversión | 300,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 99886 | México | Coatepec Harinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS | 99886 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:700.0,meta_modificada:700.0}} | 15-06-2019 | 31-12-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales,avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201549984 | Proyecto de inversión | 300,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE - 99943 | México | Coatepec Harinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS | 99943 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros,meta:1.0,meta_modificada:1.0}} | 15-06-2019 | 31-12-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros,avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201550112 | Proyecto de inversión | 300,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO - 100257 | México | Coatepec Harinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS | 100257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas,meta:1.0,meta_modificada:1.0}} | 15-06-2019 | 31-12-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Piezas,avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201551728 | Proyecto de inversión | 150,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 104340 | México | Coatepec Harinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS | 104340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:158.0,meta_modificada:158.0}} | 03-06-2019 | 02-07-2019 | 150,000.00 | 150,000.00 | 16,405.00 | 16,405.00 | 16,405.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales,avance:20.0}} | En Ejecución | Validado avances | |
| 2019 | 2 | MEX190201539904 | Proyecto de inversión | 150,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 83069 | México | Coatepec Harinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS | 83069 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:700.0,meta_modificada:700.0}} | 10-06-2019 | 31-12-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales,avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201541666 | Proyecto de inversión | 300,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA JARDÍN DE NIÑOS EUDOXIA CALDERON - 60575 | México | Coatepec Harinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS | 60575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:270.0,meta_modificada:270.0}} | 17-05-2019 | 07-06-2019 | 300,000.00 | 300,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,avance:135.0}} | En Ejecución | Validado avances | |
| 2019 | 2 | MEX190201542788 | Proyecto de inversión | 150,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARA VIVIENDA - 87707 | México | Coatepec Harinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS | 87707 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros,meta:100.0,meta_modificada:100.0}} | 15-06-2019 | 31-12-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros,avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201544682 | Proyecto de inversión | 400,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 90716 | México | Coatepec Harinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS | 90716 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:2348.5,meta_modificada:2348.5}} | 03-06-2019 | 27-07-2019 | 400,000.00 | 400,000.00 | 206,590.00 | 206,590.00 | 206,590.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales,avance:1154.0}} | En Ejecución | Validado avances | |
| 2019 | 2 | MEX190201551751 | Proyecto de inversión | 943,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 104388 | México | Coatepec Harinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS | 104388 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:400.0,meta_modificada:400.0}} | 15-06-2019 | 31-12-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales,avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201551772 | Proyecto de inversión | 300,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 104445 | México | Coatepec Harinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS | 104445 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:280.0,meta_modificada:280.0}} | 15-06-2019 | 31-12-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales,avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201553140 | Proyecto de inversión | 380,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE - 107797 | México | Coatepec Harinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS | 107797 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros,meta:1.0,meta_modificada:1.0}} | 15-06-2019 | 31-12-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros,avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201553881 | Proyecto de inversión | 370,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE AULA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO - 109484 | México | Coatepec Harinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS | 109484 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:48.0,meta_modificada:48.0}} | 15-06-2019 | 31-12-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---|---|---|--|---------------------|-----------------------|---|--------------------|--|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | TIPO DE RECURSOS | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | BENEFICIARIOS | METAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO |
| 2019 | 2 | MEX190201526219 | Proyecto de inversión | 705,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | MEJORAMIENTO DE NUCLEOS SANITARIOS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA LAZARO CARDENAS - 33622 | México | Cuautitlán Izcalli | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | GOBIERNO MUNICIPAL | 33622 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 15-05-2019 | | 702,588.61 | 702,588.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.1}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201530363 | Proyecto de inversión | 1,695,373.84 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINO ENTRE NOGALES Y CEDROS - 40313 | México | Cuautitlán Izcalli | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL | 40313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 15-05-2019 | 15-07-2019 | 1,693,607.96 | 1,693,607.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.55}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201533428 | Proyecto de inversión | 5,203,553.74 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE EN EL TRAMO DE NORTE CUATRO A CALLE NORTE SIETE - 73199 | México | Cuautitlán Izcalli | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL | 73199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4107.1, meta_modificada:4107.1}} | 27-05-2019 | 23-08-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201533436 | Proyecto de inversión | 13,545,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV BENITO JUÁREZ Y CALLE CANAL CUATRO ENTRE CALLE PINOS Y AV DEL PEDRAL - 73212 | México | Cuautitlán Izcalli | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL | 73212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:857015.0, meta_modificada:857015.0}} | 15-05-2019 | 14-07-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201533446 | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA - 73222 | México | Cuautitlán Izcalli | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | GOBIERNO MUNICIPAL | 73222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1329.6, meta_modificada:1329.6}} | 17-06-2019 | 01-08-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201537441 | Proyecto de inversión | 750,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS - 79264 | México | Cuautitlán Izcalli | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | GOBIERNO MUNICIPAL | 79264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.75, meta_modificada:75.75}} | 03-06-2019 | 30-09-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201552614 | Proyecto de inversión | 708,404.44 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS TLOCOZTEL - 106465 | México | Cuautitlán Izcalli | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | GOBIERNO MUNICIPAL DEL CUAUTITLÁN IZCALLI ESTADO DE MÉXICO | 106465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 15-07-2019 | 11-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201525519 | Proyecto de inversión | 3,515,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 32148 | México | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | GOBIERNO MUNICIPAL | 32148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.44, meta_modificada:41.44}} | 01-05-2019 | 12-07-2019 | 3,515,000.00 | 3,512,956.78 | 1,053,887.03 | 1,053,887.03 | 1,053,887.03 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.43}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201522773 | Proyecto de inversión | 1,465,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 28738 | México | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | GOBIERNO MUNICIPAL | 28738 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:225.6, meta_modificada:225.6}} | 01-05-2019 | 28-06-2019 | 1,465,000.00 | 1,464,967.70 | 439,490.31 | 439,490.31 | 439,490.31 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201526217 | Proyecto de inversión | 392,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN PREESCOLAR DIEGO RIVERA - 33620 | México | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | GOBIERNO MUNICIPAL | 33620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 13-05-2019 | 19-06-2019 | 392,000.00 | 391,910.20 | 117,573.06 | 117,573.06 | 117,573.06 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201525530 | Proyecto de inversión | 3,515,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 32164 | México | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | GOBIERNO MUNICIPAL | 32164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:541.44, meta_modificada:541.44}} | 13-05-2019 | 12-07-2019 | 3,515,000.00 | 3,513,868.22 | 1,890,260.44 | 1,890,260.44 | 1,890,260.44 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:281.32}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201526030 | Proyecto de inversión | 854,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL AVENTURERO PARAJE EL CHUPAMIRTO - 33352 | México | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | GOBIERNO MUNICIPAL | 33352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 01-05-2019 | 28-06-2019 | 854,000.00 | 852,660.08 | 746,964.52 | 746,964.52 | 746,964.52 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | En Ejecución | Validado avances |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---|---|---|---|---------------------|-----------------------|---|------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | TIPO DE RECURSOS | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | BENEFICIARIOS | METAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO |
| 2019 | 2 | MEX190201556963 | Proyecto de inversión | 580,440.60 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO MAGDALENA CHICHICASPA - 116426 | México | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 116426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vienda,meta:9.0,meta_modificada:9.0}} | 15-07-2019 | 29-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Vienda,avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201540129 | Proyecto de inversión | 700,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS JUAN RULFO - 83377 | México | Huixquilucan | Proyecto de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 83377 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:162.0,meta_modificada:162.0}} | 15-07-2019 | 29-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201540343 | Proyecto de inversión | 1,050,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS SALVADOR DÍAZ MIRÓN - 83748 | México | Huixquilucan | Proyecto de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 83748 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:230.0,meta_modificada:230.0}} | 15-07-2019 | 29-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201556148 | Proyecto de inversión | 233,375.40 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO COLONIA EL HIELO - 114634 | México | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 114634 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:180.0,meta_modificada:180.0}} | 15-07-2019 | 29-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201556694 | Proyecto de inversión | 193,480.20 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO EL PEDREGAL - 115874 | México | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 115874 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vienda,meta:3.0,meta_modificada:3.0}} | 15-07-2019 | 29-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Vienda,avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201556893 | Proyecto de inversión | 42,785.49 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO PUEBLO DE SANTA CRUZ AYOTUXCO - 116292 | México | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 116292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:33.0,meta_modificada:33.0}} | 15-07-2019 | 29-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201556933 | Proyecto de inversión | 25,930.60 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO PUEBLO DE SANTA CRUZ AYOTUXCO - 116365 | México | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 116365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:20.0,meta_modificada:20.0}} | 15-07-2019 | 29-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201557183 | Proyecto de inversión | 257,973.60 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO MAGDALENA CHICHICASPA - 116426 | México | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 116426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vienda,meta:4.0,meta_modificada:4.0}} | 15-07-2019 | 29-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Vienda,avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201557248 | Proyecto de inversión | 902,907.60 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO SANTA CRUZ AYOTUXCO - | México | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 116967 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vienda,meta:14.0,meta_modificada:14.0}} | 15-07-2019 | 29-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Vienda,avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---|---|---|---|---------------------|-----------------------|---|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|--------------|------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | TIPO DE RECURSOS | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | BENEFICIARIOS | METAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO |
| 2019 | 2 | MEX190201557308 | Proyecto de inversión | 1,870,308.50 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO SANTA CRUZ AYOTUXCO - 117114 | México | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 117114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vienda, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 15-07-2019 | 29-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Vienda, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201538536 | Proyecto de inversión | 800,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO EL POTRERO SEGUNDA ETAPA - 80978 | México | Huixquilucan | Proyecto de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 80978 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 15-07-2019 | 29-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201538849 | Proyecto de inversión | 550,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS PROFRA VICTORIA CHAIX - 81428 | México | Huixquilucan | Proyecto de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 81428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} | 15-07-2019 | 20-09-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201540119 | Proyecto de inversión | 320,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO - 83367 | México | Huixquilucan | Proyecto de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 83367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 15-07-2019 | 29-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201556735 | Proyecto de inversión | 295,414.36 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO PUEBLO DE SAN BARTOLOMÉ COATEPE - 115976 | México | Huixquilucan | Proyecto de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 115976 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:227.85, meta_modificada:227.85}} | 15-07-2019 | 29-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201557142 | Proyecto de inversión | 515,947.20 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO MAGDALENA CHICHICASPA - 116775 | México | Huixquilucan | Proyecto de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 116775 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 15-07-2019 | 29-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Vienda, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201557170 | Proyecto de inversión | 810,201.60 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO PUEBLO DE MAGDALENA CHICHICASPA - 116828 | México | Huixquilucan | Proyecto de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 116828 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.9, meta_modificada:624.9}} | 15-07-2019 | 29-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201557218 | Proyecto de inversión | 644,934.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO MAGDALENA CHICHICASPA - 116905 | México | Huixquilucan | Proyecto de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 116905 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 15-07-2019 | 20-09-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Vienda, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201557269 | Proyecto de inversión | 2,063,788.88 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO COLONIA FEDERAL BUROCRÁTICA - 117014 | México | Huixquilucan | Proyecto de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 117014 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vienda, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 15-07-2019 | 29-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Vienda, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |

| DETALLE PROYECTO CICLO | DETALLE PROYECTO TRIMESTRE | DETALLE PROYECTO FOLIO | DETALLE PROYECTO CATEGORIA | DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO | DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO | DETALLE PROYECTO RAMO | DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO | DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS | DETALLE PROYECTO NOMBRE | DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE | DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE | DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO | DETALLE PROYECTO CLASIFICACION | DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA | DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO | DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS | DETALLE PROYECTO METAS | DETALLE PROYECTO FECHA INICIO | DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO | AVANCE FINANCIERO RECAUDADO | AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO | AVANCE FINANCIERO DEVENGADO | AVANCE FINANCIERO EJERCIDO | AVANCE FINANCIERO PAGADO | AVANCES FISICOS AVANCES FISICOS | ESTATUS ESTATUS | FLUJO FLUJO |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|---|--|---|---|---|-----------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|--------------------|------------------|
| 2019 | 2 | MEX190201557360 | Proyecto de inversión | 644,934.02 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO SANTA CRUZ AYOTUXCO - 117244 | México | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 117244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vienda,meta:10.0,meta_modificada:10.0}} | 15-07-2019 | 29-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Vienda,avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201539930 | Proyecto de inversión | 1,600,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ZONA QUIROZ CAMINO REAL A CANALES Y AV PRINCIPAL SANTA CRUZ LA GLORIETA - 83107 | México | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 83107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:50.0,meta_modificada:60.0}} | 15-07-2019 | 29-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales,avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201540374 | Proyecto de inversión | 700,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC - 83794 | México | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 83794 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:160.0,meta_modificada:160.0}} | 15-07-2019 | 29-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201556985 | Proyecto de inversión | 105,018.93 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO PUEBLO DE SANTA CRUZ AYOTUXCO - 116471 | México | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 116471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:81.0,meta_modificada:81.0}} | 15-07-2019 | 29-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201557342 | Proyecto de inversión | 128,986.80 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO SANTA CRUZ AYOTUXCO - 117203 | México | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 117203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vienda,meta:2.0,meta_modificada:2.0}} | 15-07-2019 | 20-09-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Vienda,avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201557381 | Proyecto de inversión | 64,493.40 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO SANTA CRUZ AYOTUXCO - 117304 | México | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 117304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vienda,meta:1.0,meta_modificada:1.0}} | 15-07-2019 | 29-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Vienda,avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201538802 | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE MENDOZA - 81346 | México | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 81346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:120.0,meta_modificada:120.0}} | 15-07-2019 | 29-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales,avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201539968 | Proyecto de inversión | 150,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE SEGURA - 83153 | México | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 83153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:50.0,meta_modificada:50.0}} | 15-07-2019 | 29-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales,avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201550310 | Proyecto de inversión | 267,344.49 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO COLONIA EL PEDREGAL - 100768 | México | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 100768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:206.2,meta_modificada:206.2}} | 15-07-2019 | 29-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201538721 | Proyecto de inversión | 200,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE JIGUI - 81221 | México | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 81221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:30.0,meta_modificada:30.0}} | 15-07-2019 | 29-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales,avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---|---|---|---|---------------------|-----------------------|---|------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|--------------|------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | TIPO DE RECURSOS | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | BENEFICIARIOS | METAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO |
| 2019 | 2 | MEX190201539797 | Proyecto de inversión | 920,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE CENTENARIO BARRIO EL POTRERO - 82895 | México | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 82895 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 15-07-2019 | 29-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201540068 | Proyecto de inversión | 2,600,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC - 83304 | México | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 83304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 15-07-2019 | 29-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201550269 | Proyecto de inversión | 350,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN PRIMER ANDADOR SECRETARÍA DE SALUBRIDAD - 100674 | México | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 100674 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 15-07-2019 | 29-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201556839 | Proyecto de inversión | 72,346.37 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO PUEBLO DE SANTA CRUZ AYOTUXCO - 116204 | México | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 116204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.8, meta_modificada:55.8}} | 15-07-2019 | 29-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201537626 | Proyecto de inversión | 570,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE PRIMERA CERRADA DE GARDENIA - 79529 | México | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 79529 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 15-07-2019 | 29-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201540319 | Proyecto de inversión | 1,690,476.67 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABILDO SOLER - 83705 | México | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 83705 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 15-07-2019 | 29-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201556051 | Proyecto de inversión | 524,446.39 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO COLONIA FEDERAL BUROCRÁTICA - 114408 | México | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 114408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:404.5, meta_modificada:404.5}} | 15-07-2019 | 29-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201556803 | Proyecto de inversión | 644,934.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO EL HIELO - 116121 | México | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 116121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 15-07-2019 | 29-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201557028 | Proyecto de inversión | 257,973.60 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO SAN BARTOLOME COATEPEC - 116536 | México | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 116536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 15-07-2019 | 29-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201557203 | Proyecto de inversión | 886,878.38 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO PUEBLO DE MAGDALENA CHICHICASPA - 116877 | México | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 116877 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.04, meta_modificada:684.04}} | 15-07-2019 | 29-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---|---|---|---|---------------------|-----------------------|---|--------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|--------------|------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | TIPO DE RECURSOS | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | BENEFICIARIOS | METAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO |
| 2019 | 2 | MEX190201538760 | Proyecto de inversión | 150,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO CANALES - 81279 | México | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 81279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 15-07-2019 | 29-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201540284 | Proyecto de inversión | 820,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ENRIQUETA CAMARILLO - 83652 | México | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 83652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 15-07-2019 | 29-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201556528 | Proyecto de inversión | 52,016.78 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ COATEPEC - 115483 | México | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 115483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 15-07-2019 | 29-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201557026 | Proyecto de inversión | 1,225,026.37 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO PUEBLO DE MAGDALENA CHICHICASPA - 116532 | México | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 116532 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:944.85, meta_modificada:944.85}} | 15-07-2019 | 29-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201557230 | Proyecto de inversión | 191,886.44 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO PUEBLO DE MAGDALENA CHICHICASPA - 116934 | México | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 116934 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 15-07-2019 | 29-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201526832 | Proyecto de inversión | 260,960.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE ANTONIO NÁJERA Y CALLE BRUNO DELGADO COL DIEZ DE AGOSTO - 34501 | México | Ixtapan de la Sal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL | 34501 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 14-06-2019 | 31-07-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201526846 | Proyecto de inversión | 373,121.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE ANTONIO NÁJERA Y CALLE BRUNO DELGADO COL DIEZ DE AGOSTO - 34519 | México | Ixtapan de la Sal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL | 34519 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.79, meta_modificada:546.79}} | 17-06-2019 | 31-07-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201526871 | Proyecto de inversión | 300,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL LADERAS - 34541 | México | Ixtapan de la Sal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL | 34541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4802.0, meta_modificada:4802.0}} | 29-05-2019 | 27-06-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201531145 | Proyecto de inversión | 612,340.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CALLE A SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DEL ARENAL IXTAPAN DE LA SAL - 42636 | México | Ixtapan de la Sal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL | 42636 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:892.0, meta_modificada:892.0}} | 02-09-2019 | 31-10-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201531169 | Proyecto de inversión | 775,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE LOS NARANJOS IXTAPAN DE LA SAL - 42723 | México | Ixtapan de la Sal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL | 42723 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 24-09-2019 | 22-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---|---|---|---|---------------------|-----------------------|---|--------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | TIPO DE RECURSOS | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | BENEFICIARIOS | METAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO |
| 2019 | 2 | MEX190201531179 | Proyecto de inversión | 400,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE AHUACATITLÁN IXTAPAN DE LA SAL - 42754 | México | Ixtapan de la Sal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL | 42754 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 02-09-2019 | 31-10-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201526833 | Proyecto de inversión | 565,659.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS SUR ENTRE BOULEVARD IXTAPAN TONATICO Y ESCUELA EDAYO BARRIO DE SAN PEDRO - 34507 | México | Ixtapan de la Sal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL | 34507 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 17-07-2019 | 30-08-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201530902 | Proyecto de inversión | 200,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE COAXUSCO - 41891 | México | Ixtapan de la Sal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL | 41891 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:83.7, meta_modificada:83.7}} | 01-07-2019 | 30-07-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201531134 | Proyecto de inversión | 300,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA XOCHUCA IXTAPAN DE LA SAL - 42598 | México | Ixtapan de la Sal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL | 42598 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:592.0, meta_modificada:592.0}} | 16-10-2019 | 29-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201531164 | Proyecto de inversión | 235,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS SUR ENTRE BOULEVARD IXTAPAN TONATICO Y ESC EDAYO BARRIO DE SAN PEDRO IXTAPAN - 42777 | México | Ixtapan de la Sal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL | 42707 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 17-07-2019 | 30-08-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201531167 | Proyecto de inversión | 268,376.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA COMUNIDAD DE YERBAS BUENAS IXTAPAN DE LA SAL - 42715 | México | Ixtapan de la Sal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL | 42715 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 02-10-2019 | 31-10-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201520777 | Proyecto de inversión | 1,100,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA VEINTICUATRO DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE LA BANDERA - 25415 | México | Ixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA | 25415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:433.06, meta_modificada:433.24}} | 19-03-2019 | 28-06-2019 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 329,612.56 | 329,612.56 | 329,612.56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201541349 | Proyecto de inversión | 3,000,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACA - 60070 | México | Ixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA | 60070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9692.0, meta_modificada:9692.0}} | 29-03-2019 | 31-05-2019 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2,998,301.01 | 2,998,301.01 | 2,998,301.01 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201520847 | Proyecto de inversión | 1,100,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA TELE SECUNDARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE - 25492 | México | Ixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA | 25492 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:433.06, meta_modificada:433.24}} | 26-03-2019 | 28-06-2019 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 353,429.15 | 353,429.15 | 353,429.15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201520899 | Proyecto de inversión | 1,100,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS DADYO CHICO ANDARÉ EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL RÍO - 25534 | México | Ixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA | 25534 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:433.06, meta_modificada:433.24}} | 27-03-2019 | 28-06-2019 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 539,084.76 | 539,084.76 | 539,084.76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.0}} | En Ejecución | Validado avances |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---|---|---|--|---------------------|-----------------------|---|--------------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|--------------|------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | TIPO DE RECURSOS | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | BENEFICIARIOS | METAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO |
| 2019 | 2 | MEX190201534106 | Proyecto de inversión | 2,581,839.40 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE SANTIAGO - 74242 | México | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO | 74242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2850.0, meta_modificada:2850.0}} | 01-05-2019 | 14-06-2019 | 1,549,103.64 | 2,581,078.42 | 774,323.52 | 774,323.52 | 774,323.52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:855.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201553826 | Proyecto de inversión | 2,519,874.64 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LOMA HERMOSA - 109363 | México | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO | 109363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 10-06-2019 | 31-07-2019 | 1,511,924.78 | 2,519,770.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201554056 | Proyecto de inversión | 2,360,491.10 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN MANZANAS PRIMERA Y TERCERA EN EL EJIDO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL YUXTEPEC - 109902 | México | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO | 109902 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 01-07-2019 | 31-08-2019 | 1,416,294.66 | 2,358,739.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201553369 | Proyecto de inversión | 2,571,892.34 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA MANZANA TRES EN LA LOCALIDAD DE SAN B - 108340 | México | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO | 108340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2220.0, meta_modificada:2220.0}} | 06-06-2019 | 28-08-2019 | 1,543,135.40 | 2,570,590.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201534118 | Proyecto de inversión | 1,230,974.87 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LA LOC DE SAN BARTOLO OXTOTITLAN - 74263 | México | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO | 74263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:433.0, meta_modificada:433.0}} | 15-04-2019 | 17-06-2019 | 738,584.92 | 1,230,647.46 | 369,194.24 | 369,194.24 | 369,194.24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:129.9}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201534128 | Proyecto de inversión | 342,192.78 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MANZANA TERCERA BODO CABECERA MUNICIPAL - 74274 | México | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO | 74274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:323.0, meta_modificada:323.0}} | 24-05-2019 | 24-07-2019 | 205,315.67 | 341,043.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201553758 | Proyecto de inversión | 1,373,938.19 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO VARIOS RAMALES DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO OXTOTITLAN - 109201 | México | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO | 109201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:841.76, meta_modificada:841.76}} | 12-06-2019 | 31-07-2019 | 824,362.91 | 1,372,668.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201555901 | Proyecto de inversión | 1,754,081.39 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE COLONIA MORELOS - 114046 | México | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO | 114046 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 04-07-2019 | 15-08-2019 | 1,052,448.95 | 1,753,291.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201534142 | Proyecto de inversión | 1,099,575.63 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN MORELOS - 74304 | México | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO | 74304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 27-05-2019 | 10-07-2019 | 659,745.38 | 1,096,350.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201554008 | Proyecto de inversión | 3,150,559.79 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE COL EMILIANO ZAPATA - 109793 | México | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO | 109793 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 04-06-2019 | 01-08-2019 | 1,890,323.87 | 3,150,311.99 | 1,575,155.99 | 1,575,155.99 | 1,575,155.99 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | En Ejecución | Validado avances |

| DETALLE PROYECTO CICLO | DETALLE PROYECTO TRIMESTRE | DETALLE PROYECTO FOLIO | DETALLE PROYECTO CATEGORIA | DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO | DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO | DETALLE PROYECTO RAMO | DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO | DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS | DETALLE PROYECTO NOMBRE | DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE | DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE | DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO | DETALLE PROYECTO CLASIFICACION | DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA | DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO | DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS | DETALLE PROYECTO METAS | DETALLE PROYECTO FECHA INICIO | DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO | AVANCE FINANCIERO RECAUDADO | AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO | AVANCE FINANCIERO DEVENGADO | AVANCE FINANCIERO EJERCIDO | AVANCE FINANCIERO PAGADO | AVANCES FISICOS AVANCES FISICOS | ESTATUS ESTATUS | FLUJO FLUJO |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---|--------------------|------------------|
| 2019 | 2 | MEX190201550714 | Proyecto de inversión | 100,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 101858 | México | Joquicingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE JOQUICINGO | 101858 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:257.0, meta_modificada:257.0}} | 01-08-2019 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201550725 | Proyecto de inversión | 650,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CAMINO A ZUHUATITLA - 101881 | México | Joquicingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE JOQUICINGO | 101881 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 04-07-2019 | 22-08-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201550939 | Proyecto de inversión | 140,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE EL LIBRAMIENTO E INDEPENDENCIA SAN PEDRO TECHUCHULCO - 102369 | México | Joquicingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE JOQUICINGO | 102369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 04-07-2019 | 23-07-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201550946 | Proyecto de inversión | 115,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CERRADA DE CAMINO A SAN MIGUEL DE OCAMPO - 102381 | México | Joquicingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE JOQUICINGO | 102381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 05-07-2019 | 24-07-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201550980 | Proyecto de inversión | 50,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GALEANA NORTE - 102433 | México | Joquicingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE JOQUICINGO | 102433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 04-07-2019 | 23-07-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201551786 | Proyecto de inversión | 250,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE DRENAJE SANITARIO - 104489 | México | Joquicingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE JOQUICINGO | 104489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 19-07-2019 | 30-07-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201552240 | Proyecto de inversión | 30,769.23 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE - 105624 | México | Joquicingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE JOQUICINGO | 105624 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 01-10-2019 | 20-10-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201552260 | Proyecto de inversión | 30,769.23 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE - 105664 | México | Joquicingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE JOQUICINGO | 105664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 01-10-2019 | 20-10-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201552283 | Proyecto de inversión | 950,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MAXTLECA DE GALEANA - 105709 | México | Joquicingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE JOQUICINGO | 105709 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 01-10-2019 | 30-10-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201552430 | Proyecto de inversión | 14,181.17 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TODO EL MUNICIPIO - 106012 | México | Joquicingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE JOQUICINGO | 106012 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 29-06-2019 | 27-08-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201550687 | Proyecto de inversión | 200,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OYAMELES Y CERRADA DE OYAMELES - 101774 | México | Joquicingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE JOQUICINGO | 101774 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.0, meta_modificada:181.0}} | 29-06-2019 | 28-07-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201550702 | Proyecto de inversión | 160,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAUCES - 101827 | México | Joquicingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE JOQUICINGO | 101827 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 02-07-2019 | 31-07-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |

| DETALLE PROYECTO CICLO | DETALLE PROYECTO TRIMESTRE | DETALLE PROYECTO FOLIO | DETALLE PROYECTO CATEGORIA | DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO | DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO | DETALLE PROYECTO RAMO | DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO | DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS | DETALLE PROYECTO NOMBRE | DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE | DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE | DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO | DETALLE PROYECTO CLASIFICACION | DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA | DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO | DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS | DETALLE PROYECTO METAS | DETALLE PROYECTO FECHA INICIO | DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO | AVANCE FINANCIERO RECAUDADO | AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO | AVANCE FINANCIERO DEVENGADO | AVANCE FINANCIERO EJERCIDO | AVANCE FINANCIERO PAGADO | AVANCES FISICOS AVANCES FISICOS | ESTATUS ESTATUS | FLUJO FLUJO |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|---|--|---|---|---|-----------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|--------------------|------------------|
| 2019 | 2 | MEX190201549459 | Proyecto de inversión | 50,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACION DEL CAMINO EL CIRIAN AL RIO DE ACATITLAN - 98240 | México | Luvianos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO LUVIANOS | 98240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 20-03-2019 | 20-05-2019 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201549598 | Proyecto de inversión | 133,333.34 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACION DEL CAMINO PIEDRA GRANDE A POTRERO DE PALMARILLOS - 98636 | México | Luvianos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO LUVIANOS | 98636 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 20-03-2019 | 20-05-2019 | 133,333.34 | 133,333.34 | 133,333.34 | 133,333.34 | 133,333.34 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201549664 | Proyecto de inversión | 150,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACION DEL CAMINO LA MESA A EL CAPIRE - 98803 | México | Luvianos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO LUVIANOS | 98803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 19-03-2019 | 20-05-2019 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201549903 | Proyecto de inversión | 159,375.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACION DEL CAMINO DEL PUERTO DEL HIGO A SALITRE DEL PUENTE - 99730 | México | Luvianos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO LUVIANOS | 99730 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.5, meta_modificada:8.5}} | 19-03-2019 | 20-05-2019 | 159,375.00 | 159,375.00 | 159,375.00 | 159,375.00 | 159,375.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.5}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201550045 | Proyecto de inversión | 56,250.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACION DEL CAMINO IGLESIA VIEJA A EL SAUZ DE SAN LUCAS - 100109 | México | Luvianos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO LUVIANOS | 100109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 19-03-2019 | 20-05-2019 | 56,250.00 | 56,250.00 | 56,250.00 | 56,250.00 | 56,250.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201550186 | Proyecto de inversión | 76,875.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACION DEL CAMINO CAJA DE AGUA A CUADRILLA DE SANCHEZ - 100453 | México | Luvianos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO LUVIANOS | 100453 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.1, meta_modificada:4.1}} | 19-03-2019 | 20-05-2019 | 76,875.00 | 76,875.00 | 76,875.00 | 76,875.00 | 76,875.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.1}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201548044 | Proyecto de inversión | 112,500.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACION DEL CAMINO PIEDRA COLORADA EL TANQUE - 95371 | México | Luvianos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO LUVIANOS | 95371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 19-03-2019 | 20-05-2019 | 112,500.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201548235 | Proyecto de inversión | 168,750.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACION DEL CAMINO EL SAUZ PALO GORDO EL RODEO - 95618 | México | Luvianos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO LUVIANOS | 95618 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 19-03-2019 | 20-05-2019 | 168,750.00 | 168,750.00 | 168,750.00 | 168,750.00 | 168,750.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201549400 | Proyecto de inversión | 75,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACION DEL CAMINO LA PAROTA PUEBLITO BUENAVISTA - 98078 | México | Luvianos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO LUVIANOS | 98078 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 20-03-2019 | 20-05-2019 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.5}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201549424 | Proyecto de inversión | 50,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACION DE CAMINO CIPRIANES A CERRO DE HUIZTEPEC - 98153 | México | Luvianos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO LUVIANOS | 98153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 20-03-2019 | 20-05-2019 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201549488 | Proyecto de inversión | 83,333.33 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACION DEL CAMINO CRUZ DE CLAVOS A CRUZ DE PIEDRA - 98334 | México | Luvianos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO LUVIANOS | 98334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 20-03-2019 | 20-05-2019 | 83,333.33 | 83,333.33 | 83,333.33 | 83,333.33 | 83,333.33 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201549979 | Proyecto de inversión | 18,750.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACION DEL CAMINO ACATITLAN A ALBOREJO - 99936 | México | Luvianos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO LUVIANOS | 99936 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 19-03-2019 | 20-05-2019 | 18,750.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201549987 | Proyecto de inversión | 37,500.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACION DEL CAMINO ACATITLAN AL RIO DE ACATITLAN - 99951 | México | Luvianos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO LUVIANOS | 99951 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 19-03-2019 | 20-05-2019 | 37,500.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | Terminado | Validado avances |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---|---|---|--|---------------------|-----------------------|---|--------------------------|-----------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----------|------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | TIPO DE RECURSOS | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | BENEFICIARIOS | METAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO |
| 2019 | 2 | MEX190201550199 | Proyecto de inversión | 148,125.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACION DEL CAMINO SAN JOSE ESTANCIA GRANDE A EL CAPULIN - 100492 | México | Luvianos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO LUVIANOS | 100492 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.9, meta_modificada:7.9}} | 19-03-2019 | 20-05-2019 | 148,125.00 | 148,125.00 | 148,125.00 | 148,125.00 | 148,125.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.9}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201550491 | Proyecto de inversión | 58,125.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACION DEL CAMINO LUVIANOS A CALAVERAS - 101284 | México | Luvianos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO LUVIANOS | 101284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.1, meta_modificada:3.1}} | 19-03-2019 | 20-05-2019 | 58,125.00 | 58,125.00 | 58,125.00 | 58,125.00 | 58,125.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.1}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201549265 | Proyecto de inversión | 150,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACION DEL CAMINO POTRERO DE VALLECITOS PUNGARANCHO - 97729 | México | Luvianos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO LUVIANOS | 97729 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 20-03-2019 | 20-05-2019 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201549999 | Proyecto de inversión | 37,500.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACION DEL CAMINO A SANTA CRUZ ESCUELAS - 99986 | México | Luvianos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO LUVIANOS | 99986 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 19-03-2019 | 20-05-2019 | 37,500.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201550161 | Proyecto de inversión | 118,125.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACION DEL CAMINO EL PUEBLITO A OJO DE AGUA - 100396 | México | Luvianos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO LUVIANOS | 100396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.3, meta_modificada:6.3}} | 19-03-2019 | 20-05-2019 | 118,125.00 | 118,125.00 | 118,125.00 | 118,125.00 | 118,125.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.3}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201550453 | Proyecto de inversión | 86,250.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACION DEL CAMINO PIEDRA GRANDE A CEIBA OSCURA - 101174 | México | Luvianos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO LUVIANOS | 101174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.6, meta_modificada:4.6}} | 19-03-2019 | 20-05-2019 | 86,250.00 | 86,250.00 | 86,250.00 | 86,250.00 | 86,250.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.6}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201550503 | Proyecto de inversión | 56,250.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACION DEL CAMINO SAN JOSE A RINCON DE RODRIGUEZ - 101306 | México | Luvianos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO LUVIANOS | 101306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 19-03-2019 | 20-05-2019 | 56,250.00 | 56,250.00 | 56,250.00 | 56,250.00 | 56,250.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201548326 | Proyecto de inversión | 168,750.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACION DEL CAMINO CIRARE PALO GORDO OJO DE AGUA - 95753 | México | Luvianos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO LUVIANOS | 95753 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 19-03-2019 | 20-05-2019 | 168,750.00 | 168,750.00 | 168,750.00 | 168,750.00 | 168,750.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201548698 | Proyecto de inversión | 150,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACION DEL CAMINO PALOS PRIETOS PIEDRA COLORADA - 96264 | México | Luvianos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO LUVIANOS | 96264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 19-03-2019 | 20-05-2019 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201549940 | Proyecto de inversión | 75,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACION DEL CAMINO EL PUERTO DEL HIGO A EL AGUACATE - 99830 | México | Luvianos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO LUVIANOS | 99830 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 19-03-2019 | 20-05-2019 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201549965 | Proyecto de inversión | 56,250.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACION DEL CAMINO ACATITLAN A CORRAL DEL BARRO - 99902 | México | Luvianos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO LUVIANOS | 99902 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 19-03-2019 | 20-05-2019 | 56,250.00 | 56,250.00 | 56,250.00 | 56,250.00 | 56,250.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201548658 | Proyecto de inversión | 262,500.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACION DEL CAMINO EL SAUZ PALO GORDO A PALO GORDO - 96206 | México | Luvianos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO LUVIANOS | 96206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 19-03-2019 | 20-05-2019 | 262,500.00 | 262,500.00 | 262,500.00 | 262,500.00 | 262,500.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201549449 | Proyecto de inversión | 58,333.33 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACION DEL CAMINO CAMPANARIO A RIO DE ACATITLAN - 98214 | México | Luvianos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO LUVIANOS | 98214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 20-03-2019 | 20-05-2019 | 58,333.33 | 58,333.33 | 58,333.33 | 58,333.33 | 58,333.33 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.5}} | Terminado | Validado avances |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---|---|---|--|---------------------|-----------------------|---|--------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|--------------|------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | TIPO DE RECURSOS | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | BENEFICIARIOS | METAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO |
| 2019 | 2 | MEX190201541813 | Proyecto de inversión | 572,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS - 86248 | México | Metepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 86248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:52.0, meta_modificada:5}} | 01-07-2019 | 30-11-2019 | 343,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201541857 | Proyecto de inversión | 121,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS - 86313 | México | Metepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 86313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:11.0, meta_modificada:1}} | 01-07-2019 | 30-11-2019 | 72,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201541876 | Proyecto de inversión | 11,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS - 86342 | México | Metepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 86342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1}} | 01-07-2019 | 30-11-2019 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201541902 | Proyecto de inversión | 110,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS - 86382 | México | Metepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 86382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:1}} | 01-07-2019 | 30-11-2019 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201541921 | Proyecto de inversión | 154,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS - 86408 | México | Metepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 86408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:14.0, meta_modificada:1}} | 01-07-2019 | 30-11-2019 | 92,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201545887 | Proyecto de inversión | 1,400,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 92478 | México | Metepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 92478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 01-07-2019 | 30-11-2019 | 840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201546104 | Proyecto de inversión | 112,427.47 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ERN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS - 92708 | México | Metepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | OPDAPAS METEPEC | 92708 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 01-07-2019 | 30-11-2019 | 67,456.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201553176 | Proyecto de inversión | 62,094.36 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA MOCTEZUMA - 107885 | México | Metepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | OPDAPAS METEPEC | 107885 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 01-07-2019 | 30-11-2019 | 37,256.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201541958 | Proyecto de inversión | 132,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS - 86467 | México | Metepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 86467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:12.0, meta_modificada:1.0}} | 01-07-2019 | 30-11-2019 | 79,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201545848 | Proyecto de inversión | 1,500,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SANTA LAURA DESDE CALLE LAS PALMAS HASTA LA CALLE PURUANDIRO - 92435 | México | Metepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 92435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 01-07-2019 | 30-11-2019 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201546312 | Proyecto de inversión | 62,711.04 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SEGUNDA PRIVADA DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 92957 | México | Metepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | OPDAPAS METEPEC | 92957 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 01-07-2019 | 30-11-2019 | 37,626.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201541697 | Proyecto de inversión | 112,461.55 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN VIVIENDAS - 86103 | México | Metepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 86103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.3, meta_modificada:195.3}} | 01-07-2019 | 30-11-2019 | 67,476.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201541733 | Proyecto de inversión | 24,990.50 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN VIVIENDAS - 86149 | México | Metepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 86149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.4, meta_modificada:43.4}} | 01-07-2019 | 30-11-2019 | 14,994.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201541727 | Proyecto de inversión | 37,487.20 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN VIVIENDAS - 86140 | México | Metepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 86140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 01-07-2019 | 30-11-2019 | 22,492.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |

| DETALLE PROYECTO CICLO | DETALLE PROYECTO TRIMESTRE | DETALLE PROYECTO FOLIO | DETALLE PROYECTO CATEGORIA | DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO | DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO | DETALLE PROYECTO RAMO | DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO | DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS | DETALLE PROYECTO NOMBRE | DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE | DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE | DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO | DETALLE PROYECTO CLASIFICACION | DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA | DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO | DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS | DETALLE PROYECTO METAS | DETALLE PROYECTO FECHA INICIO | DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO | AVANCE FINANCIERO RECAUDADO | AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO | AVANCE FINANCIERO DEVENGADO | AVANCE FINANCIERO EJERCIDO | AVANCE FINANCIERO PAGADO | AVANCES FISICOS AVANCES FISICOS | ESTATUS ESTATUS | FLUJO FLUJO |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|---|--|---|---|---|-----------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---|--------------------|------------------|
| 2019 | 2 | MEX190201554060 | Proyecto de inversión | 300,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN DEL DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA COFRADIA - 109907 | México | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE MORELOS | 109907 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 01-08-2019 | 07-09-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201554223 | Proyecto de inversión | 536,289.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA COMUNIDAD MALACOTA - 110251 | México | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE MORELOS | 110251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 08-07-2019 | 17-08-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201554360 | Proyecto de inversión | 220,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN TLALPUJAHUILLA - 110461 | México | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | MUNICIPIO DE MORELOS | 110461 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 01-07-2019 | 14-08-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201554370 | Proyecto de inversión | 220,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN SAN LORENZO MALACOTA - 110475 | México | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | MUNICIPIO DE MORELOS | 110475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 01-07-2019 | 14-08-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201554433 | Proyecto de inversión | 300,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE BANDA EN PREESCOLAR SARA MTZ RIVERA - 110588 | México | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE MORELOS | 110588 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 08-07-2019 | 17-08-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201554094 | Proyecto de inversión | 300,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE CUATRO PULGADAS EN LA COMUNIDAD DE LA COFRADIA - 109979 | México | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE MORELOS | 109979 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 01-08-2019 | 07-09-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201554269 | Proyecto de inversión | 400,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CHUTE GRANDE A LA TRAMPA - 110325 | México | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE MORELOS | 110325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 01-09-2019 | 15-10-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201554348 | Proyecto de inversión | 220,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN SAN SEBASTIAN BUENOS AIRES - 110445 | México | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | MUNICIPIO DE MORELOS | 110445 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 01-07-2019 | 14-08-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201532199 | Proyecto de inversión | 800,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REVESTIMIENTO DE CAMINO BARRIO PRIMERO - 71351 | México | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE MORELOS | 71351 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1237.0, meta_modificada:1237.0}} | 23-05-2019 | 31-07-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201544651 | Proyecto de inversión | 565,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL BENITO JUAREZ - 90685 | México | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE MORELOS | 90685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.0, meta_modificada:149.0}} | 03-05-2019 | 01-07-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201545583 | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO EN EL BARRIO XIMATA - 92041 | México | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE MORELOS | 92041 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 08-07-2019 | 17-08-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201552341 | Proyecto de inversión | 700,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE AGUA POTABLE DE MANANTIAL A LA PARTE ALTA DE LA MANZANA CINCO - 105838 | México | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE MORELOS | 105838 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 08-07-2019 | 17-08-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201552394 | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO PRIMERO - 105945 | México | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE MORELOS | 105945 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:428.0, meta_modificada:428.0}} | 08-07-2019 | 17-08-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---|---|---|---|---------------------|-----------------------|---|--------------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|--------------|------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | TIPO DE RECURSOS | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | BENEFICIARIOS | METAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO |
| 2019 | 2 | MEX190201553694 | Proyecto de inversión | 1,080,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PARAJE LOS VENEGAS A CHUTE GRANDE - 109055 | México | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE MORELOS | 109055 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1497.0, meta_modificada:1497.0}} | 01-09-2019 | 15-10-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201554256 | Proyecto de inversión | 1,800,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA FINCA A LA BELTRAN - 110308 | México | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE MORELOS | 110308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:737.0, meta_modificada:737.0}} | 01-08-2019 | 07-08-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201538623 | Proyecto de inversión | 800,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL - 55239 | México | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE MORELOS | 55239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1424.0, meta_modificada:1424.0}} | 29-04-2019 | 13-07-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201538977 | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE CHIDOÑU A NSANTE - 81612 | México | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE MORELOS | 81612 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:915.0, meta_modificada:915.0}} | 01-08-2019 | 07-09-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201547662 | Proyecto de inversión | 1,260,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 94851 | México | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE MORELOS | 94851 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 08-07-2019 | 17-08-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201554284 | Proyecto de inversión | 700,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE EN BARRIO XIDEJE - 110348 | México | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE MORELOS | 110348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 08-07-2019 | 17-09-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201532362 | Proyecto de inversión | 304,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | MEJORAMIENTO DE BANDA PERIMETRAL LADO NORTE EN JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO R DE ALVARADO - 71582 | México | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE MORELOS | 71582 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 07-05-2019 | 05-07-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201538660 | Proyecto de inversión | 1,055,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CINCO DE MAYO A BARRIO TERCERO - 55292 | México | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE MORELOS | 55292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:822.0, meta_modificada:822.0}} | 29-04-2019 | 28-06-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201538863 | Proyecto de inversión | 620,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN DIFERENTES PARAJES - 81450 | México | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE MORELOS | 81450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 01-06-2019 | 30-06-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201540345 | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO - 83751 | México | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE MORELOS | 83751 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 08-07-2019 | 17-08-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201554034 | Proyecto de inversión | 880,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD - 109856 | México | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE MORELOS | 109856 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 01-08-2019 | 07-09-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201554338 | Proyecto de inversión | 220,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN SAN JOSE LA EPIFANIA - 110430 | México | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | MUNICIPIO DE MORELOS | 110430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 01-07-2019 | 14-08-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201556856 | Proyecto de inversión | 342,856.80 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS PIPILCALLI EN CALLE LAS FLORES SAN MATEO NOPALA - 116226 | México | Naucaipan de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 116226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 30-06-2019 | 31-12-2019 | 342,856.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |

| DETALLE PROYECTO CICLO | DETALLE PROYECTO TRIMESTRE | DETALLE PROYECTO FOLIO | DETALLE PROYECTO CATEGORIA | DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO | DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO | DETALLE PROYECTO RAMO | DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO | DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS | DETALLE PROYECTO NOMBRE | DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE | DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE | DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO | DETALLE PROYECTO CLASIFICACION | DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA | DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO | DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS | DETALLE PROYECTO METAS | DETALLE PROYECTO FECHA INICIO | DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO | AVANCE FINANCIERO RECAUDADO | AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO | AVANCE FINANCIERO DEVENGADO | AVANCE FINANCIERO EJERCIDO | AVANCE FINANCIERO PAGADO | AVANCES FISICOS AVANCES FISICOS | ESTATUS ESTATUS | FLUJO FLUJO |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|--------------------|------------------|
| 2019 | 2 | MEX190201552081 | Proyecto de inversión | 595,685.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE ANDADOR UNO - 105235 | México | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 105235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 20-06-2019 | | 595,685.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201552096 | Proyecto de inversión | 787,525.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ANDADOR DOS - 105266 | México | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 105266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 20-06-2019 | 03-08-2019 | 787,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201552247 | Proyecto de inversión | 659,805.61 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE ANDADOR CINCO - 105636 | México | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 105636 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 20-06-2019 | 03-08-2019 | 659,805.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201553617 | Proyecto de inversión | 539,500.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAGO DE TEXCOCO - 108883 | México | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 108883 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 20-06-2019 | 03-08-2019 | 539,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201553764 | Proyecto de inversión | 560,260.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ORTOGRAFÍA - 109227 | México | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 109227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 20-06-2019 | 03-08-2019 | 560,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201552244 | Proyecto de inversión | 693,076.19 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ANDADOR SEIS - 105629 | México | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 105629 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 20-06-2019 | 03-08-2019 | 693,076.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201553645 | Proyecto de inversión | 581,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAGO MELGAREJO - 108938 | México | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 108938 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 20-06-2019 | 03-08-2019 | 581,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201556078 | Proyecto de inversión | 431,600.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CERRADA DE AEROPUERTO - 114480 | México | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 114480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 20-06-2019 | 03-08-2019 | 431,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201556168 | Proyecto de inversión | 2,096,350.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DIECIOCHO - 114695 | México | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 114695 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 20-06-2019 | 20-08-2019 | 2,096,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201552083 | Proyecto de inversión | 787,525.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ANDADOR CUATRO - 105238 | México | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 105238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 20-06-2019 | 03-08-2019 | 787,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201553327 | Proyecto de inversión | 5,395,500.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DIECISÍS - 108232 | México | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 108232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 20-06-2019 | 04-09-2019 | 5,395,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201553462 | Proyecto de inversión | 785,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CANAL DE SALES - 108546 | México | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 108546 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 20-06-2019 | 03-08-2019 | 785,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201553587 | Proyecto de inversión | 728,555.56 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAGO CASA BLANCA - 108800 | México | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 108800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 20-06-2019 | 03-08-2019 | 728,555.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---|---|---|---|---------------------|-----------------------|---|--------------------|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|--------------|------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | TIPO DE RECURSOS | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | BENEFICIARIOS | METAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO |
| 2019 | 2 | MEX190201553744 | Proyecto de inversión | 2,076,450.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE JOAQUINITA - 109172 | México | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 109172 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 20-06-2019 | 03-08-2019 | 2,076,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201556410 | Proyecto de inversión | 3,500,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MÉXICO LINDO - 115241 | México | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 115241 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 20-06-2019 | 04-09-2019 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201556515 | Proyecto de inversión | 828,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MACORINA - 115454 | México | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 115454 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 20-06-2019 | 03-08-2019 | 828,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201552082 | Proyecto de inversión | 787,525.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ANDADOR TRES - 105237 | México | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 105237 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 20-06-2019 | 03-08-2019 | 787,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201553222 | Proyecto de inversión | 2,725,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AV PLAZA DE LAS TRES CULTURAS - 108003 | México | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 108003 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 20-06-2019 | 20-08-2019 | 2,725,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201551919 | Proyecto de inversión | 1,736,019.92 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA C EMILIANO ZAPATA ENTRE AV VEINTICUATRO DE FEBRERO Y C BENIT JUÁREZ COL SAN JUAN T PROYECTO TRES A - 104842 | México | Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLAS ROMERO | 104842 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 29-04-2019 | 27-06-2019 | 512,039.89 | 512,039.89 | 512,039.89 | 512,039.89 | 512,039.89 | {meta1: {unidad_medida: Otros, avance:35.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201551972 | Proyecto de inversión | 5,826,483.33 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SAN JUAN TLIHUACA NICOLAS ROMERO PROYECTO TRES B - 104972 | México | Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLAS ROMERO | 104972 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:644.0, meta_modificada:644.0}} | 29-04-2019 | 27-06-2019 | 1,718,715.69 | 1,718,715.69 | 1,718,715.69 | 1,718,715.69 | 1,718,715.69 | {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:190.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201551840 | Proyecto de inversión | 3,957,094.42 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA C EMILIANO ZAPATA PROYECTO DOS A - 104639 | México | Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLAS ROMERO | 104639 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 29-04-2019 | 27-06-2019 | 1,168,490.35 | 1,168,490.35 | 1,168,490.35 | 1,168,490.35 | 1,168,490.35 | {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:153.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201524927 | Proyecto de inversión | 7,607,262.65 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO COL SAN JUAN TLIHUACA NICOLAS ROMERO ESTADO DE MEXICO PROYECTO UNO A - 31240 | México | Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO ESTADO DE MEXICO | 31240 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 29-04-2019 | 27-06-2019 | 3,594,869.02 | 3,594,869.02 | 3,594,869.02 | 3,594,869.02 | 3,594,869.02 | {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:105.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201525582 | Proyecto de inversión | 950,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DEL PATIO CIVICO DE LA ESCUELA SECUNDARIA OF NUMERO CIENTO TREINTA Y TRES LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS - 32556 | México | Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO ESTADO DE MEXICO | 32556 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 06-05-2019 | 04-07-2019 | 284,194.85 | 284,194.85 | 284,194.85 | 284,194.85 | 284,194.85 | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:60.0}} | En Ejecución | Validado avances |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---|---|---|---|---------------------|-----------------------|---|--------------------------|---|------------------|------------------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | TIPO DE RECURSOS | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | BENEFICIARIOS | METAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO |
| 2019 | 2 | MEX190201533611 | Proyecto de inversión | 1,500,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL CECYTEM DE LA COL VEINTIDOS DE FEBRERO NICOLAS ROMERO ESTADO DE MÉXICO - 73515 | México | Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLAS ROMERO | 73515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 03-06-2019 | 01-08-2019 | 449,800.43 | 449,800.43 | 449,800.43 | 449,800.43 | 449,800.43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201551873 | Proyecto de inversión | 4,542,905.57 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA PRIMERA ETAPA COL VEINTIDOS DE FEBRERO PROYECTO DOS B - 104711 | México | Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLAS ROMERO | 104711 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 29-04-2019 | 27-06-2019 | 1,371,706.77 | 1,371,706.77 | 1,371,706.77 | 1,371,706.77 | 1,371,706.77 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201525620 | Proyecto de inversión | 1,884,366.31 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PARADERO SAN ILDE - 32612 | México | Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO ESTADO DE MEXICO | 32612 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 06-05-2019 | 04-07-2019 | 561,957.70 | 561,957.70 | 561,957.70 | 561,957.70 | 561,957.70 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201547791 | Proyecto de inversión | 750,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL ESC PRIM MAGISTERIO NACIONAL UBICADA EN LA COL SAN ISIDRO LA PAZ NICOLÁS ROMERO ESTADO DE MÉXICO - 95023 | México | Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLAS ROMERO | 95023 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.6, meta_modificada:121.6}} | 03-06-2019 | 01-08-2019 | 224,549.21 | 224,549.21 | 224,549.21 | 224,549.21 | 224,549.21 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201552921 | Proyecto de inversión | 4,317,496.74 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA COL SAN JUAN TLHUACA PROYECTO TRES C - 107266 | México | Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLAS ROMERO | 107266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5152.0, meta_modificada:5152.0}} | 29-04-2019 | 27-06-2019 | 1,273,615.99 | 1,273,615.99 | 1,273,615.99 | 1,273,615.99 | 1,273,615.99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201548035 | Proyecto de inversión | 350,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LATERAL A FILIBERTO GÓMEZ CABECERA MUNICIPAL - 69843 | México | Otzoaloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE OTZOALOAPAN | 69843 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 13-06-2019 | 29-06-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201540867 | Proyecto de inversión | 290,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLÁS DE LA LOZA CABECERA MUNICIPAL - 84631 | México | Otzoaloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE OTZOALOAPAN | 84631 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:69.5, meta_modificada:69.5}} | 10-06-2019 | 05-07-2019 | 0.00 | 288,179.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201536963 | Proyecto de inversión | 1,000,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA TOLUCA - 78602 | México | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC | 78602 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 27-05-2019 | 09-08-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201536971 | Proyecto de inversión | 1,500,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REVOLUCIÓN - 78610 | México | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC | 78610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.15, meta_modificada:164.15}} | 13-05-2019 | 25-07-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201537044 | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALEJANDRO DUMAS - 78673 | México | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC | 78673 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 13-05-2019 | 11-07-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |

| DETALLE PROYECTO CICLO | DETALLE PROYECTO TRIMESTRE | DETALLE PROYECTO FOLIO | DETALLE PROYECTO CATEGORIA | DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO | DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO | DETALLE PROYECTO RAMO | DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO | DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS | DETALLE PROYECTO NOMBRE | DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE | DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE | DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO | DETALLE PROYECTO CLASIFICACION | DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA | DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO | DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS | DETALLE PROYECTO METAS | DETALLE PROYECTO FECHA INICIO | DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO | AVANCE FINANCIERO RECAUDADO | AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO | AVANCE FINANCIERO DEVENGADO | AVANCE FINANCIERO EJERCIDO | AVANCE FINANCIERO PAGADO | AVANCES FISICOS AVANCES FISICOS | ESTATUS ESTATUS | FLUJO FLUJO |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|---|--|---|---|---|-----------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---|--------------------|------------------|
| 2019 | 2 | MEX190201537070 | Proyecto de inversión | 300,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN RAMÓN - 78727 | México | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC | 78727 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 03-06-2019 | 31-07-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201537062 | Proyecto de inversión | 350,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DOS DE NOVIEMBRE Y ENCINOS EN BARRIO LOMA DE MAGUEY - 78708 | México | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC | 78708 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 02-05-2019 | 28-06-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201537072 | Proyecto de inversión | 550,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL NUEVO LIBRAMIENTO - 78728 | México | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC | 78728 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 02-05-2019 | 31-07-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201536977 | Proyecto de inversión | 780,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA ZONA IV AL BARRIO DE GUADALUPE ZONA II - 78619 | México | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC | 78619 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2425.0, meta_modificada:2425.0}} | 27-05-2019 | 30-07-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201537068 | Proyecto de inversión | 800,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ENTRE CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y ÁLVARO OBREGÓN - 78721 | México | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC | 78721 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 13-06-2019 | 13-08-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201534161 | Proyecto de inversión | 166,489.53 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NICOLÁS BRAVO EN BARRIO SAN PEDRO - 74341 | México | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC | 74341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.34, meta_modificada:140.34}} | 22-05-2019 | 31-07-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201534167 | Proyecto de inversión | 1,700,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA EN EJIDO DE TETITLA - 74349 | México | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC | 74349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 17-05-2019 | 16-08-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201537032 | Proyecto de inversión | 330,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS - 78663 | México | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC | 78663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 24-04-2019 | 07-06-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201537001 | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALLENDE ZONA II - 78637 | México | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC | 78637 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 13-05-2019 | 30-07-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201537011 | Proyecto de inversión | 700,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC - 78650 | México | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC | 78650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 05-06-2019 | 03-09-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201537066 | Proyecto de inversión | 350,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NEZAHUALCOYOTL EN BARRIO LOMA DE MAGUEY - 78717 | México | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC | 78717 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 02-05-2019 | 31-07-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201537074 | Proyecto de inversión | 350,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NIÑOS HÉROES - 78729 | México | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC | 78729 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 02-05-2019 | 31-07-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---|---|---|---|---------------------|-----------------------|---|--------------------------|---|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------|------------------|-------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | TIPO DE RECURSOS | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | BENEFICIARIOS | METAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | |
| 2019 | 2 | MEX190201534156 | Proyecto de inversión | 773,510.47 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NICOLÁS BRAVO EN BARRIO SAN PEDRO - 74329 | México | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC | 74329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:865.14, meta_modificada:865.14}} | 22-05-2019 | 31-07-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances | |
| 2019 | 2 | MEX190201537005 | Proyecto de inversión | 639,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO EL CERRITO ZONA IV - 78641 | México | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC | 78641 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:321.8, meta_modificada:321.8}} | 15-05-2019 | 30-07-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances | |
| 2019 | 2 | MEX190201536989 | Proyecto de inversión | 445,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN ANTONIO EN BARRIO SAN RAFAEL ZONA I - 78628 | México | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC | 78628 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 13-05-2019 | 15-07-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances | |
| 2019 | 2 | MEX190201518879 | Proyecto de inversión | 368,665.37 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE SIN NOMBRE TRAMO DE CALLE JOSÉ ANTONIO ALZATE A CAD CIEN - 20445 | México | Ozumba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA | 20445 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 09-04-2019 | 29-04-2019 | 368,665.37 | 366,613.58 | 366,613.58 | 109,984.08 | 109,984.08 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | En Ejecución | Validado avances | |
| 2019 | 2 | MEX190201518825 | Proyecto de inversión | 217,300.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CERRADA DE IGNACIO ALLENDE TRAMO DE CALLE AHUEHUETE A CAD CERO MAS OCHENTA Y DOS - 20322 | México | Ozumba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA | 20322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 15-04-2019 | 13-06-2019 | 217,300.00 | 216,706.76 | 216,706.76 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances | |
| 2019 | 2 | MEX190201519089 | Proyecto de inversión | 2,187,500.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO CISTERNAS DE CONCRETO EN LA ZAP SAN MATEO TECALCO ZONA DOS - 21008 | México | Ozumba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA | 21008 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 15-04-2019 | 13-05-2019 | 2,187,500.00 | 2,185,509.59 | 2,185,509.59 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances | |
| 2019 | 2 | MEX190201518863 | Proyecto de inversión | 69,700.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CERRADA IGNACIO ALLENDE TRAMO DE CALLE AHUEHUETE A CAD CERO MAS OCHENTA Y DOS - 20402 | México | Ozumba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA | 20402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 02-04-2019 | 30-04-2019 | 69,700.00 | 69,620.66 | 69,620.66 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances | |
| 2019 | 2 | MEX190201519077 | Proyecto de inversión | 2,187,500.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO CISTERNAS DE CONCRETO EN LA ZAP SAN MATEO TECALCO ZONA UNO - 20945 | México | Ozumba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA | 20945 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 01-04-2019 | 31-05-2019 | 2,187,500.00 | 2,186,012.70 | 2,186,012.70 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances | |
| 2019 | 2 | MEX190201518709 | Proyecto de inversión | 596,088.28 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE FRANCISCO I MADERO TRAMO DE CALLE EMILIANO ZAPATA A PUENTE - 19994 | México | Ozumba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA | 19994 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:294.3, meta_modificada:294.3}} | 06-05-2019 | 05-06-2019 | 596,088.28 | 594,015.78 | 594,015.78 | 178,204.73 | 178,204.73 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.29}} | En Ejecución | Validado avances | |
| 2019 | 2 | MEX190201519134 | Proyecto de inversión | 2,460,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA CUARTOS DORMITORIOS EN LA ZAP OZUMBA DE ALZATE AGEB CIENTO TREINTA - 21186 | México | Ozumba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA | 21186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 01-05-2019 | 28-06-2019 | 2,460,000.00 | 2,457,997.01 | 2,457,997.01 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Vienda, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances | |

| DETALLE PROYECTO CICLO | DETALLE PROYECTO TRIMESTRE | DETALLE PROYECTO FOLIO | DETALLE PROYECTO CATEGORIA | DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO | DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO | DETALLE PROYECTO RAMO | DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO | DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS | DETALLE PROYECTO NOMBRE | DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE | DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE | DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO | DETALLE PROYECTO CLASIFICACION | DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA | DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO | DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS | DETALLE PROYECTO METAS | DETALLE PROYECTO FECHA INICIO | DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO | AVANCE FINANCIERO RECAUDADO | AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO | AVANCE FINANCIERO DEVENGADO | AVANCE FINANCIERO EJERCIDO | AVANCE FINANCIERO PAGADO | AVANCES FISICOS AVANCES FISICOS | ESTATUS ESTATUS | FLUJO FLUJO |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|---|--|---|---|---|-----------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|--------------------|------------------|
| 2019 | 2 | MEX190201535478 | Proyecto de inversión | 974,248.80 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN CAMINO PRINCIPAL EN MESA DEL AGUITA - 49766 | México | San Felipe del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | GOBIERNO MUNICIPAL | 49766 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1133.2, meta_modificada:1133.2}} | 01-04-2019 | 13-05-2019 | 974,248.80 | 974,248.80 | 781,606.89 | 781,606.89 | 781,606.89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201535613 | Proyecto de inversión | 1,168,097.36 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN EJIDO DE LA CABECERA - 50050 | México | San Felipe del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | GOBIERNO MUNICIPAL | 50050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 04-04-2019 | 03-06-2019 | 1,168,097.36 | 1,168,097.36 | 913,133.67 | 913,133.67 | 913,133.67 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201538811 | Proyecto de inversión | 1,176,475.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN EJIDO DE SAN JUAN JALPA - 55520 | México | San Felipe del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | GOBIERNO MUNICIPAL | 55520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 30-04-2019 | 01-07-2019 | 1,173,171.29 | 1,173,171.29 | 968,989.25 | 968,989.25 | 968,989.25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201541760 | Proyecto de inversión | 996,266.89 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL EN RANCHERIA LA CIENEGA - 60796 | México | San Felipe del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | GOBIERNO MUNICIPAL | 60796 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 29-04-2019 | 31-05-2019 | 996,266.89 | 996,266.89 | 794,755.54 | 794,755.54 | 794,755.54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201547510 | Proyecto de inversión | 999,676.46 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SAN JUAN RIOYOS - 94658 | México | San Felipe del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | GOBIERNO MUNICIPAL | 94658 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 27-05-2019 | 03-07-2019 | 999,078.00 | 99,078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201536168 | Proyecto de inversión | 999,999.97 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LA SOLEDAD SAN PABLO TLALCHICHILPA - 51082 | México | San Felipe del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO | 51082 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 11-04-2019 | 24-05-2019 | 999,968.15 | 999,968.15 | 802,986.52 | 802,986.52 | 802,986.52 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201538831 | Proyecto de inversión | 928,108.23 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL EN EJIDO DE LA PURISIMA CONCEPCION - 55544 | México | San Felipe del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | GOBIERNO MUNICIPAL | 55544 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1178.9, meta_modificada:1178.9}} | 22-04-2019 | 23-05-2019 | 928,108.23 | 928,108.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201544497 | Proyecto de inversión | 1,197,788.54 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA EL COLORADO - 64620 | México | Soyaniquilpan de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE SOYANIKUILPAN DE JUÁREZ | 64620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1733.0, meta_modificada:1733.0}} | 01-04-2019 | 20-04-2019 | 1,173,535.34 | 1,197,788.54 | 1,173,535.34 | 1,173,535.34 | 1,173,535.34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1681.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201521231 | Proyecto de inversión | 714,114.06 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL PASO DEL GUAYABAL A RINCÓN DE GUAYABAL - 26111 | México | Tejupílco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | 26111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 25-03-2019 | 26-04-2019 | 714,114.06 | 714,114.06 | 714,114.06 | 714,114.06 | 714,114.06 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201541100 | Proyecto de inversión | 1,669,685.63 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL EN DIRECCIÓN A SAN ANDRES OCOTEPEC - 59567 | México | Tejupílco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO | 59567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 16-05-2019 | 31-07-2019 | 1,669,685.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190101508256 | Proyecto de inversión | 350,828.24 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA ZONA MILITAR A LA UTSEM - 13565 | México | Tejupílco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | 13565 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.9, meta_modificada:182.9}} | 01-02-2019 | 01-04-2019 | 350,828.24 | 350,828.24 | 350,828.24 | 350,828.24 | 350,828.24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201539171 | Proyecto de inversión | 682,029.62 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALDAMA - 56060 | México | Tejupílco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO | 56060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:626.0, meta_modificada:626.0}} | 22-04-2019 | 31-05-2019 | 682,029.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---|---|---|--|---------------------|-----------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | TIPO DE RECURSOS | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | BENEFICIARIOS | METAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO |
| 2019 | 2 | MEX190201540884 | Proyecto de inversión | 1,714,974.82 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE EL CIRIAN DE LA LAGUNA HACIA LLANO GRANDE DE SAN LUCAS - 59252 | México | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO | 59252 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 16-05-2019 | | 1,714,974.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201539793 | Proyecto de inversión | 1,100,120.80 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE REVESTIMIENTO - 82890 | México | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO | 82890 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:28800.0, meta_modificada:28800.0}} | 15-05-2019 | 15-06-2019 | 1,100,120.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201540909 | Proyecto de inversión | 1,729,251.63 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO AL PANTEÓN Y A LA IGUANA - 59279 | México | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO | 59279 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 16-05-2019 | 15-06-2019 | 1,729,251.63 | 1,729,251.63 | 664,931.72 | 664,931.72 | 664,931.72 | {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201521195 | Proyecto de inversión | 687,203.65 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE AGUA MIEL - 26048 | México | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | 26048 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 25-03-2019 | 30-04-2019 | 687,203.65 | 687,203.65 | 687,203.65 | 687,203.65 | 687,203.65 | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:175.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201540764 | Proyecto de inversión | 1,717,898.97 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL - 59127 | México | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO | 59127 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 16-05-2019 | 15-07-2019 | 1,717,898.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190101508675 | Proyecto de inversión | 522,897.56 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REVESTIMIENTO DEL CAMINO EN EL RECINTO FERIAL - 14442 | México | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | 14442 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2620.0, meta_modificada:2620.0}} | 11-03-2019 | 23-03-2019 | 522,897.56 | 522,897.56 | 522,897.56 | 522,897.56 | 522,897.56 | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:500.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190101508864 | Proyecto de inversión | 436,678.94 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACION EN CALLES LAZARO CARDENAS LIBRAMIENTO ORIENTE Y BOULEVARD DE LOS PLANETAS TEJUPILCO DE HIDALGO - 14815 | México | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | 14815 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1277.0, meta_modificada:1277.0}} | 04-03-2019 | 08-03-2019 | 436,678.94 | 436,678.94 | 436,678.94 | 436,678.94 | 436,678.94 | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:150.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201521257 | Proyecto de inversión | 692,749.56 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REFORMA - 26164 | México | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | 26164 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 25-03-2019 | 30-04-2019 | 692,749.86 | 692,749.86 | 692,749.86 | 692,749.86 | 692,749.86 | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:175.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201521296 | Proyecto de inversión | 648,885.25 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE TEJUPILCO DE HIDALGO COLONIA BUENAVISTA SEGUNDA SECCION - 26210 | México | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | 26210 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 20-03-2019 | 31-05-2019 | 648,885.25 | 648,885.25 | 648,885.25 | 648,885.25 | 648,885.25 | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:150.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201521265 | Proyecto de inversión | 667,527.10 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BUGAMBILIAS - 26182 | México | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | 26182 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 25-03-2019 | 30-04-2019 | 667,527.10 | 667,527.10 | 667,527.10 | 667,527.10 | 667,527.10 | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:700.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201535170 | Proyecto de inversión | 1,000,616.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REVESTIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL - 75631 | México | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO | 75631 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Otros, meta:13200.0, meta_modificada:13200.0}} | 01-06-2019 | 30-06-2019 | 1,000,616.00 | 1,000,616.00 | 1,000,616.00 | 1,000,616.00 | 1,000,616.00 | {meta1: {unidad_medida: Otros, avance:3000.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201537239 | Proyecto de inversión | 3,306,502.44 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR LOS MARGENES DEL RÍO VADO DE TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ CABECERA MUNICIPAL - 52957 | México | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO | 52957 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 04-03-2019 | 01-06-2019 | 3,306,502.25 | 3,306,502.25 | 3,306,502.25 | 2,595,710.37 | 2,595,710.37 | {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:351.0}} | En Ejecución | Validado avances |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---|---|---|--|---------------------|-----------------------|---|--------------------------|-----------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|--------------|------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | TIPO DE RECURSOS | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | BENEFICIARIOS | METAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO |
| 2019 | 2 | MEX190201543338 | Proyecto de inversión | 650,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | MEJORAMIENTO DE AULAS Y SANITARIOS EN PREPARATORIA TELEBACHILLERATO EN POTRERO DE SAN JOSÉ - 62955 | México | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO | 62955 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.14, meta_modificada:99.14}} | 05-03-2019 | 18-04-2019 | 650,000.00 | 649,357.85 | 649,357.85 | 514,733.11 | 514,733.11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201543473 | Proyecto de inversión | 3,214,551.71 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SOBRE ANDADOR LA MALINCHE - 63113 | México | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO | 63113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 05-03-2019 | 03-05-2019 | 3,214,551.71 | 3,213,514.71 | 3,213,514.71 | 3,158,109.28 | 3,158,109.28 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:294.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201537231 | Proyecto de inversión | 300,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN SAN ANDRÉS DE LOS GAMA BARRIO LA VEGA - 52939 | México | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO | 52939 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:438.0, meta_modificada:438.0}} | 20-02-2019 | 21-03-2019 | 299,907.43 | 299,907.43 | 299,907.43 | 159,540.53 | 159,540.53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201543372 | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | MEJORAMIENTO DE AULAS Y SANITARIOS EN PREPARATORIA TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD - 62990 | México | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO | 62990 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.14, meta_modificada:154.14}} | 21-02-2019 | 06-04-2019 | 500,000.00 | 499,469.54 | 499,469.54 | 375,751.00 | 375,751.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201550611 | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL TULE - 101574 | México | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | MUNICIPIO | 101574 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 28-02-2019 | 28-04-2019 | 500,000.00 | 499,796.25 | 499,796.25 | 491,179.07 | 491,179.07 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:283.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201550638 | Proyecto de inversión | 3,270,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JESÚS DEL MONTE - 101632 | México | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO | 101632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 08-03-2019 | 16-05-2019 | 3,270,000.00 | 3,268,975.38 | 3,268,975.38 | 3,212,613.73 | 3,212,613.73 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2450.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201550651 | Proyecto de inversión | 2,663,866.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO EL TEMEROSO - 101670 | México | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO | 101670 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 13-05-2019 | 07-06-2019 | 2,663,866.00 | 2,663,866.00 | 2,662,446.95 | 1,283,704.00 | 1,283,704.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:169.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201537235 | Proyecto de inversión | 450,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN MINA DEL RINCÓN - 52950 | México | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO | 52950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:655.0, meta_modificada:655.0}} | 20-02-2019 | 21-03-2019 | 448,491.70 | 448,491.70 | 448,491.70 | 440,759.08 | 440,759.08 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:636.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201537259 | Proyecto de inversión | 1,300,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA EN TELPINTLA - 52995 | México | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO | 52995 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.41, meta_modificada:105.41}} | 01-03-2019 | 30-04-2019 | 1,300,000.00 | 1,298,647.64 | 1,298,647.64 | 1,276,257.17 | 1,276,257.17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201543279 | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | MEJORAMIENTO DE AULAS Y SANITARIOS EN PREPARATORIA TELEBACHILLERATO EL PEÑÓN - 62843 | México | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO | 62843 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 20-02-2019 | 20-04-2019 | 500,000.00 | 499,860.69 | 499,860.69 | 491,242.40 | 491,242.40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201537217 | Proyecto de inversión | 300,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN SAN ANDRÉS DE LOS GAMA BARRIO DE ABAJO - 52906 | México | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO | 52906 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:438.0, meta_modificada:438.0}} | 20-02-2019 | 21-03-2019 | 0.00 | 299,565.08 | 299,565.08 | 294,400.16 | 294,400.16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:429.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201537251 | Proyecto de inversión | 2,510,950.73 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHA DE EL CHILAR CERRO GORDO - 52976 | México | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | MUNICIPIO | 52976 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 18-02-2019 | 31-03-2019 | 2,510,950.73 | 2,510,950.73 | 2,510,950.73 | 2,510,950.73 | 2,510,950.73 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201543772 | Proyecto de inversión | 991,110.53 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHA EN SAN LUCAS DEL PULQUE - 63471 | México | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | MUNICIPIO | 63471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1025.0, meta_modificada:1025.0}} | 18-02-2019 | 26-03-2019 | 991,110.53 | 991,110.53 | 991,110.53 | 991,110.53 | 991,110.53 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1025.0}} | Terminado | Validado avances |

| DETALLE PROYECTO CICLO | DETALLE PROYECTO TRIMESTRE | DETALLE PROYECTO FOLIO | DETALLE PROYECTO CATEGORIA | DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO | DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO | DETALLE PROYECTO RAMO | DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO | DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS | DETALLE PROYECTO NOMBRE | DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE | DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE | DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO | DETALLE PROYECTO CLASIFICACION | DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA | DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO | DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS | DETALLE PROYECTO METAS | DETALLE PROYECTO FECHA INICIO | DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO | AVANCE FINANCIERO RECAUDADO | AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO | AVANCE FINANCIERO DEVENGADO | AVANCE FINANCIERO EJERCIDO | AVANCE FINANCIERO PAGADO | AVANCES FISICOS AVANCES FISICOS | ESTATUS ESTATUS | FLUJO FLUJO |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|---|--|---|---|---|-----------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---|--------------------|------------------|
| 2019 | 2 | MEX190201536827 | Proyecto de inversión | 1,550,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO ZICTEPEC - 52282 | México | Tenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA MUNICIPAL | 52282 | 0 | {meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:1055.0, meta_modificada:1055.0)} | 03-05-2019 | 03-07-2019 | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | 1,241,738.86 | 1,241,738.86 | 1,241,738.36 | {meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:845.0)} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201536825 | Proyecto de inversión | 1,280,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CAMINO VIEJO A TENANCINGO ETAPA DOS - 52276 | México | Tenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA MUNICIPAL | 52276 | 0 | {meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1504.0, meta_modificada:1504.0)} | 03-05-2019 | 03-07-2019 | 1,280,000.00 | 1,280,000.00 | 1,182,846.15 | 1,182,846.15 | 1,182,846.15 | {meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1428.8)} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201536834 | Proyecto de inversión | 1,549,158.83 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE TANQUE DE CAPTACIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO TIERRA COLORADA SEGUNDA ETAPA - 52296 | México | Tenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA MUNICIPAL | 52296 | 0 | {meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0)} | 07-05-2019 | 05-07-2019 | 929,495.29 | 929,495.29 | 712,376.06 | 712,376.06 | 712,376.06 | {meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:551.76)} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201536847 | Proyecto de inversión | 1,232,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAMINO VIEJO A SAN FRANCISCO EN SAN PEDRO ZICTEPEC - 52315 | México | Tenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA MUNICIPAL | 52315 | 0 | {meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2896.0, meta_modificada:2896.0)} | 03-05-2019 | 03-08-2019 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 984,995.71 | 984,995.71 | 984,995.71 | {meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2606.0)} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201520499 | Proyecto de inversión | 619,765.25 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE PRIMARIA CONSTITUCION - 25020 | México | Teoloyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | 25020 | 0 | {meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0)} | 01-10-2019 | 29-11-2019 | 309,882.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201536893 | Proyecto de inversión | 1,234,242.35 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | COSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA GUMARO GARCIA DE LA CADENA ENTRE AVENIDA TRUENO Y AVENIDA NOPAL - 78501 | México | Teoloyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | 78501 | 0 | {meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:147.0, meta_modificada:147.0)} | 03-06-2019 | 31-12-2019 | 617,121.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201519853 | Proyecto de inversión | 728,374.78 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN AV TRUENO ENTRE AV ORTIZ Y AV ING GUMARO GARCIA DE LA CADENA - 23124 | México | Teoloyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | 23124 | 0 | {meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0)} | 01-04-2019 | 28-06-2019 | 364,187.39 | 728,283.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201520146 | Proyecto de inversión | 553,858.04 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | COSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN PRIMERA CERRADA RAMON GUZMAN ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE RAMON GUZMAN - 24258 | México | Teoloyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | 24258 | 0 | {meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:171.74, meta_modificada:171.74)} | 01-04-2019 | 31-05-2019 | 276,929.02 | 553,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201520155 | Proyecto de inversión | 137,635.23 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SEGUNDA CERRADA BENITO JUAREZ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE RECUERDO - 24298 | México | Teoloyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | 24298 | 0 | {meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0)} | 01-05-2019 | 31-05-2019 | 68,817.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)} | En Ejecución | Validado avances |

| DETALLE PROYECTO CICLO | DETALLE PROYECTO TRIMESTRE | DETALLE PROYECTO FOLIO | DETALLE PROYECTO CATEGORIA | DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO | DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO | DETALLE PROYECTO RAMO | DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO | DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS | DETALLE PROYECTO NOMBRE | DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE | DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE | DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO | DETALLE PROYECTO CLASIFICACION | DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA | DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO | DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS | DETALLE PROYECTO METAS | DETALLE PROYECTO FECHA INICIO | DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO | AVANCE FINANCIERO RECAUDADO | AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO | AVANCE FINANCIERO DEVENGADO | AVANCE FINANCIERO EJERCIDO | AVANCE FINANCIERO PAGADO | AVANCES FISICOS AVANCES FISICOS | ESTATUS ESTATUS | FLUJO FLUJO |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---|--------------------|------------------|
| 2019 | 2 | MEX190201520687 | Proyecto de inversión | 1,884,282.35 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSRUCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO DE SANTA CRUZ TEOLOYUCAN ZONA NORTE TREINTA Y SIETE VIVIENDAS - 25287 | México | Teoloyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | 25287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 01-04-2019 | 31-07-2019 | 942,141.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201520708 | Proyecto de inversión | 763,898.69 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO SANTIAGO TEOLOYUCAN ENTRE AV CINCO DE FEBRERO Y AV TEJOCOTE QUINCE VIVIENDAS - 25320 | México | Teoloyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | 25320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 01-04-2019 | 31-05-2019 | 381,949.34 | 763,622.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201520173 | Proyecto de inversión | 912,371.58 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA BUENOS AIRES ENTRE CARRETERA TEOLOYUCAN HUEHUETOCA Y AV EL ARENAL - 24360 | México | Teoloyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | 24360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1084.0, meta_modificada:1084.0}} | 01-07-2019 | 30-09-2019 | 456,185.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201539154 | Proyecto de inversión | 1,251,115.65 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSRUCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA SANTO TOMAS VEINTICUATRO VIVIENDAS - 81980 | México | Teoloyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | 81980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 01-11-2019 | 31-12-2019 | 625,557.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201520165 | Proyecto de inversión | 1,432,195.10 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSRUCION DE TANQUES SEPTICOS CONECTADO A FOSA SEPTICA EN EL BARRIO SAN BARTOLO TEOLOYUCAN SETENTA VIVIENDAS - 24328 | México | Teoloyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | 24328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 01-07-2019 | 30-09-2019 | 716,097.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201520296 | Proyecto de inversión | 386,165.80 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIMER CERRADA RAMON GUZMAN ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE RAMON GUZMAN - 24672 | México | Teoloyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | 24672 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:396.0, meta_modificada:396.0}} | 01-11-2019 | 31-12-2019 | 193,082.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201520326 | Proyecto de inversión | 619,765.24 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE PRIMARIA MIGUEL HIDALGO - 24723 | México | Teoloyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | 24723 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 02-09-2019 | 31-10-2019 | 309,882.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201520554 | Proyecto de inversión | 211,695.52 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA EDUCADORES MEXICANOS PRIMERA ETAPA - 25092 | México | Teoloyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | 25092 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 02-09-2019 | 31-10-2019 | 105,847.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201519863 | Proyecto de inversión | 728,374.89 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ALVARO OBREGON - 23166 | México | Teoloyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | 23166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 01-04-2019 | 28-06-2019 | 364,187.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201519885 | Proyecto de inversión | 1,227,595.80 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SEPTICOS CONECTADO A FOSA SEPTICA EN LA COLONIA SANTO TOMAS TEOLOYUCAN SESENTA VIVIENDAS - 23242 | México | Teoloyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | 23242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 01-10-2019 | 30-12-2019 | 613,797.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---|---|---|---|---------------------|-----------------------|---|--------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------|------------------|-------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | TIPO DE RECURSOS | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | BENEFICIARIOS | METAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | |
| 2019 | 2 | MEX190201520198 | Proyecto de inversión | 711,525.06 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA CINCO DE MAYO ENTRE AV BUENOS AIRES Y CALLE SERGIO PEREZ PRIMERA ETAPA - 24427 | México | Teoloyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | 24427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 01-11-2019 | 31-12-2019 | 355,762.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances | |
| 2019 | 2 | MEX190201536863 | Proyecto de inversión | 406,015.42 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA DEL PINO ENTRE AVENIDA MELCHOR O CAMPO Y CALLE DEL PINO - 78471 | México | Teoloyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | 78471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 03-06-2019 | 31-12-2019 | 203,007.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances | |
| 2019 | 2 | MEX190201520081 | Proyecto de inversión | 491,909.53 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | COSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIMERA CERRADA RAMON GUZMAN ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE RAMON GUZMAN - 23908 | México | Teoloyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | 23908 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:317.0, meta_modificada:317.0}} | 01-04-2019 | 31-05-2019 | 245,954.77 | 491,822.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances | |
| 2019 | 2 | MEX190201520473 | Proyecto de inversión | 619,765.25 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 24994 | México | Teoloyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | 24994 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 01-10-2019 | 31-12-2019 | 309,882.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances | |
| 2019 | 2 | MEX190201520652 | Proyecto de inversión | 1,078,103.84 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN EL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN VEINTE VIVIENDAS - 25239 | México | Teoloyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | 25239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 01-10-2019 | 31-12-2019 | 539,051.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances | |
| 2019 | 2 | MEX190201519840 | Proyecto de inversión | 109,908.25 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CERRADA REYZY ENTRE CERRADA REYES Y CERRADA ZURIANA - 23067 | México | Teoloyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | 23067 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 01-04-2019 | 30-04-2019 | 54,954.13 | 109,365.08 | 109,365.08 | 109,365.08 | 109,365.08 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | Terminado | Validado avances | |
| 2019 | 2 | MEX190201520318 | Proyecto de inversión | 182,419.71 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DEL PINO PRIMERA ETAPA ENTRE AV MAGNOLIAS Y CALLE BUENOS AIRES - 24708 | México | Teoloyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | 24708 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:193.69, meta_modificada:193.69}} | 01-04-2019 | 30-04-2019 | 91,209.85 | 182,120.00 | 182,120.00 | 182,120.00 | 182,120.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:193.69}} | Terminado | Validado avances | |
| 2019 | 2 | MEX190201548471 | Proyecto de inversión | 953,112.11 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE PROLONGACIÓN NUEVO MÉXICO COL SAN LORENZO - 95239 | México | Teotihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE TEOITHUACÁN | 95950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 12-08-2019 | 14-10-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances | |
| 2019 | 2 | MEX190201549337 | Proyecto de inversión | 148,641.40 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE LA NOPALERA - 97924 | México | Teotihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE TEOITHUACÁN | 97924 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 19-08-2019 | 23-09-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances | |
| 2019 | 2 | MEX190201547950 | Proyecto de inversión | 760,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE DEL SAPO - 95239 | México | Teotihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE TEOITHUACÁN | 95239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 01-08-2019 | 01-10-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances | |
| 2019 | 2 | MEX190201549310 | Proyecto de inversión | 159,800.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE TEMAYO - 97860 | México | Teotihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE TEOITHUACÁN | 97860 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 13-08-2019 | 17-09-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances | |

| DETALLE PROYECTO CICLO | DETALLE PROYECTO TRIMESTRE | DETALLE PROYECTO FOLIO | DETALLE PROYECTO CATEGORIA | DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO | DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO | DETALLE PROYECTO RAMO | DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO | DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS | DETALLE PROYECTO NOMBRE | DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE | DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE | DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO | DETALLE PROYECTO CLASIFICACION | DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA | DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO | DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS | DETALLE PROYECTO METAS | DETALLE PROYECTO FECHA INICIO | DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO | AVANCE FINANCIERO RECAUDADO | AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO | AVANCE FINANCIERO DEVENGADO | AVANCE FINANCIERO EJERCIDO | AVANCE FINANCIERO PAGADO | AVANCES FISICOS AVANCES FISICOS | ESTATUS ESTATUS | FLUJO FLUJO |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|---|--|---|---|---|-----------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---|--------------------|------------------|
| 2019 | 2 | MEX190201549691 | Proyecto de inversión | 1,100,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN JARDÍN DE NIÑOS TLALMIMILOLPAN SAN LORENZO - 98908 | México | Teotihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN | 98908 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada:137.28}} | 01-08-2019 | 29-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201549530 | Proyecto de inversión | 1,100,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN JARDÍN DE NIÑOS YOLOTZIN MAQUIXCO - 98442 | México | Teotihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN | 98442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 01-08-2019 | 29-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201555112 | Proyecto de inversión | 2,226,224.21 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN AV MÉXICO - 112214 | México | Teotihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN | 112214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:341.0, meta_modificada:341.0}} | 05-08-2019 | 01-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_med lineaales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201555771 | Proyecto de inversión | 750,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CALLE LA PRESA - 113766 | México | Teotihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN | 113766 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 20-08-2019 | 23-09-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201555961 | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CALLE BARRANQUILLA - 114172 | México | Teotihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN | 114172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 19-08-2019 | 23-09-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201549174 | Proyecto de inversión | 400,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE CARRIL UNO COL TLAJINGA SAN LORENZO - 97450 | México | Teotihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN | 97450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 12-08-2019 | 16-09-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_med lineaales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201556272 | Proyecto de inversión | 300,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE LA NOPALERA - 114918 | México | Teotihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN | 114918 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.26, meta_modificada:256.26}} | 13-08-2019 | 17-09-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_med lineaales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201549652 | Proyecto de inversión | 1,100,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN JARDÍN DE NIÑOS BETETA ATLATONGO - 98773 | México | Teotihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN | 98773 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 01-08-2019 | 29-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201549675 | Proyecto de inversión | 1,100,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL CIPACTLI MAQUIXCO - 98853 | México | Teotihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN | 98853 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada:137.28}} | 01-08-2019 | 29-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201550089 | Proyecto de inversión | 1,369,818.16 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO OBRA NEGRA EN LAS COMUNIDADES DE ATLATONGO MAQUIXCO SAN LORENZO Y EVANGELISTA PRIMER SEMESTRE - 100210 | México | Teotihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN | 100210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 01-08-2019 | 29-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Vienda, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201556223 | Proyecto de inversión | 350,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE TEMAYO - 114810 | México | Teotihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN | 114810 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 12-08-2019 | 16-09-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_med lineaales, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201548210 | Proyecto de inversión | 400,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CARRIL UNO COL TLAJINGA SAN LORENZO - 95587 | México | Teotihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN | 95587 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 05-08-2019 | 07-10-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---|---|---|---|---------------------|-----------------------|---|--------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------|------------------|-------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | TIPO DE RECURSOS | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | BENEFICIARIOS | METAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | |
| 2019 | 2 | MEX190201550452 | Proyecto de inversión | 1,369,818.16 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO OBRA NEGRA EN LAS COMUNIDADES DE ATLATONGO MAQUIXCO SAN LORENZO Y EVANGELISTA SEGUNDO SEMESTRE - 101172 | México | Teotihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN | 101172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vi vienda, meta:25.0, meta_modificada:2 5.0}} | 01-08-2019 | 29-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_med ida:Vivienda, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances | |
| 2019 | 2 | MEX190201537960 | Proyecto de inversión | 552,710.65 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN EL MUNICIPIO DE TEPETLIXPA - 80005 | México | Tepetlixpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA | 80005 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:1 7.0}} | 06-05-2019 | 30-08-2019 | 552,710.65 | 552,710.65 | 314,199.32 | 314,199.32 | 314,199.32 | {meta1: {unidad_med ida:Piezas, avance:10.0} } | En Ejecución | Validado avances | |
| 2019 | 2 | MEX190201539585 | Proyecto de inversión | 226,034.86 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO A CHIMALACA DE CALLE MINA A POZO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEPETLIXPA - 82615 | México | Tepetlixpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA | 82615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:6 80.0}} | 23-04-2019 | 13-05-2019 | 226,034.86 | 226,034.86 | 217,287.17 | 217,287.17 | 217,287.17 | {meta1: {unidad_med ida:Metros lineales, avance:652.8 } } | En Ejecución | Validado avances | |
| 2019 | 2 | MEX190201537412 | Proyecto de inversión | 483,271.96 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN EL MUNICIPIO DE TEPETLIXPA - 53156 | México | Tepetlixpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA | 53156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:1 5.0}} | 06-05-2019 | 30-08-2019 | 483,271.96 | 483,271.96 | 134,866.51 | 134,866.51 | 134,866.51 | {meta1: {unidad_med ida:Piezas, avance:4.0}} | En Ejecución | Validado avances | |
| 2019 | 2 | MEX190201521753 | Proyecto de inversión | 1,201,012.71 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN COLONIA SANTA ROSA EN LA DELEGACION DE NEPANTLA SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 26929 | México | Tepetlixpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA | 26929 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Ot ros, meta:950.0, meta_modificada:9 50.0}} | 01-08-2019 | 31-08-2019 | 1,201,012.71 | 1,201,012.71 | 359,815.31 | 359,815.31 | 359,815.31 | {meta1: {unidad_med ida:Otros, avance:285.0} } | En Ejecución | Validado avances | |
| 2019 | 2 | MEX190201522162 | Proyecto de inversión | 1,829,434.46 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE QUINTAN ROO - 27913 | México | Tepetlixpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA | 27913 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1 600.0}} | 03-06-2019 | 30-08-2019 | 1,829,434.46 | 1,829,434.46 | 1,259,045.26 | 1,259,045.26 | 1,259,045.26 | {meta1: {unidad_med ida:Metros Cuadrados, avance:1104. 0}} | En Ejecución | Validado avances | |
| 2019 | 2 | MEX190201522148 | Proyecto de inversión | 898,145.33 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE QUINTANA ROO - 27867 | México | Tepetlixpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA | 27867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:357.0, meta_modificada:3 57.0}} | 10-04-2019 | 31-05-2019 | 898,145.33 | 898,145.33 | 847,474.28 | 847,474.28 | 847,474.28 | {meta1: {unidad_med ida:Metros lineales, avance:336.0} } | En Ejecución | Validado avances | |
| 2019 | 2 | MEX190201521793 | Proyecto de inversión | 160,535.62 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEION NUEVO LEON EN LA CABECERA MUNICIPAL - 27043 | México | Tepetlixpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA | 27043 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:7 4.0}} | 06-05-2019 | 29-06-2019 | 160,535.62 | 160,535.62 | 148,374.03 | 148,374.03 | 148,374.03 | {meta1: {unidad_med ida:Metros lineales, avance:68.0} } | En Ejecución | Validado avances | |
| 2019 | 2 | MEX190201521970 | Proyecto de inversión | 1,370,501.51 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA JUANA DE ASBAJE - 27437 | México | Tepetlixpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA | 27437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:2 90.0}} | 08-10-2019 | 23-12-2019 | 1,370,501.51 | 1,370,501.51 | 410,492.48 | 410,492.48 | 410,492.48 | {meta1: {unidad_med ida:Metros lineales, avance:86.0} } | En Ejecución | Validado avances | |
| 2019 | 2 | MEX190201537414 | Proyecto de inversión | 128,872.52 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN EL MUNICIPIO DE TEPETLIXPA - 53159 | México | Tepetlixpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA | 53159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4 .0}} | 06-05-2019 | 30-08-2019 | 128,872.52 | 128,872.52 | 128,872.52 | 128,872.52 | 128,872.52 | {meta1: {unidad_med ida:Piezas, avance:4.0}} | Terminado | Validado avances | |
| 2019 | 2 | MEX190201537416 | Proyecto de inversión | 225,526.92 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN EL MUNICIPIO DE TEPETLIXPA - 53160 | México | Tepetlixpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA | 53160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7 .0}} | 06-05-2019 | 30-08-2019 | 225,526.92 | 225,526.92 | 225,526.92 | 225,526.92 | 225,526.92 | {meta1: {unidad_med ida:Piezas, avance:7.0}} | Terminado | Validado avances | |

| DETALLE PROYECTO CICLO | DETALLE PROYECTO TRIMESTRE | DETALLE PROYECTO FOLIO | DETALLE PROYECTO CATEGORIA | DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO | DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO | DETALLE PROYECTO RAMO | DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO | DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS | DETALLE PROYECTO NOMBRE | DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE | DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE | DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO | DETALLE PROYECTO CLASIFICACION | DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA | DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO | DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS | DETALLE PROYECTO METAS | DETALLE PROYECTO FECHA INICIO | DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO | AVANCE FINANCIERO RECAUDADO | AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO | AVANCE FINANCIERO DEVENGADO | AVANCE FINANCIERO EJERCIDO | AVANCE FINANCIERO PAGADO | AVANCES FISICOS AVANCES FISICOS | ESTATUS ESTATUS | FLUJO FLUJO |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---|--------------------|------------------|
| 2019 | 2 | MEX190201542459 | Proyecto de inversión | 1,406,291.20 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 61767 | México | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO | 61767 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:118800.0, meta_modificada:18800.0}} | 20-02-2019 | 30-04-2019 | 1,406,291.20 | 1,406,291.20 | 1,406,291.20 | 1,406,291.20 | 1,406,291.20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:118800.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201542612 | Proyecto de inversión | 10,549.96 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNAS - 61943 | México | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO | 61943 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 02-04-2019 | 22-05-2019 | 10,549.96 | 10,549.96 | 10,549.96 | 10,549.96 | 10,549.96 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201543496 | Proyecto de inversión | 1,943,253.46 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS - 63136 | México | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO | 63136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:155400.0, meta_modificada:155400.0}} | 18-02-2019 | 26-04-2019 | 1,943,253.46 | 1,943,253.46 | 1,943,253.46 | 1,943,253.46 | 1,943,253.46 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:155400.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201547670 | Proyecto de inversión | 31,649.88 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNAS - 94864 | México | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO | 94864 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 08-04-2019 | 31-05-2019 | 31,649.88 | 31,649.88 | 31,649.88 | 31,649.88 | 31,649.88 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201548187 | Proyecto de inversión | 31,649.88 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNAS - 95549 | México | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO | 95549 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 08-04-2019 | 31-05-2019 | 31,649.88 | 31,649.88 | 31,649.88 | 31,649.88 | 31,649.88 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201548239 | Proyecto de inversión | 31,649.88 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNAS - 95624 | México | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO | 95624 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 08-04-2019 | 31-05-2019 | 31,649.88 | 31,649.88 | 31,649.88 | 31,649.88 | 31,649.88 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201548688 | Proyecto de inversión | 52,749.80 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNAS - 96252 | México | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO | 96252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 08-04-2019 | 31-05-2019 | 52,749.80 | 52,749.80 | 52,749.80 | 52,749.80 | 52,749.80 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201554407 | Proyecto de inversión | 63,299.76 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNAS - 110542 | México | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO | 110542 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 27-05-2019 | 21-06-2019 | 63,299.76 | 63,299.76 | 63,299.76 | 63,299.76 | 63,299.76 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201554479 | Proyecto de inversión | 42,199.84 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNAS - 110649 | México | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO | 110649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 27-05-2019 | 21-06-2019 | 42,199.84 | 42,199.84 | 42,199.84 | 42,199.84 | 42,199.84 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201554481 | Proyecto de inversión | 116,049.56 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNAS - 110652 | México | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO | 110652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 27-05-2019 | 21-06-2019 | 116,049.56 | 116,049.56 | 116,049.56 | 116,049.56 | 116,049.56 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201535560 | Proyecto de inversión | 1,203,500.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 49931 | México | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO | 49931 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:132400.0, meta_modificada:132400.0}} | 28-01-2019 | 22-03-2019 | 1,203,500.00 | 1,203,500.00 | 1,203,500.00 | 1,203,500.00 | 1,203,500.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:132400.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201539532 | Proyecto de inversión | 690,624.74 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 82524 | México | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO | 82524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:70.0}} | 13-05-2019 | 08-06-2019 | 690,624.74 | 690,624.74 | 690,624.74 | 690,624.74 | 690,624.74 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201541693 | Proyecto de inversión | 42,199.84 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNAS - 60640 | México | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO | 60640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 02-04-2019 | 22-05-2019 | 42,199.84 | 42,199.84 | 42,199.84 | 42,199.84 | 42,199.84 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | Terminado | Validado avances |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---|---|---|--|---------------------|-----------------------|---|------------------|-----------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----------|------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | TIPO DE RECURSOS | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | BENEFICIARIOS | METAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO |
| 2019 | 2 | MEX190201542127 | Proyecto de inversión | 52,749.80 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNAS - 61296 | México | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO | 61296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 02-04-2019 | | 52,749.80 | 52,749.80 | 52,749.80 | 52,749.80 | 52,749.80 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201542202 | Proyecto de inversión | 10,549.96 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNAS - 61416 | México | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO | 61416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 02-04-2019 | 22-05-2019 | 10,549.96 | 10,549.96 | 10,549.96 | 10,549.96 | 10,549.96 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201542804 | Proyecto de inversión | 1,275,582.40 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS - 62182 | México | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO | 62182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:106800.0, meta_modificada:106800.0}} | 20-02-2019 | 30-04-2019 | 1,275,582.40 | 1,275,582.40 | 1,275,582.40 | 1,275,582.40 | 1,275,582.40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:106800.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201545004 | Proyecto de inversión | 73,849.72 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNAS - 91130 | México | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO | 91130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 08-04-2019 | 31-05-2019 | 73,849.72 | 73,849.72 | 73,849.72 | 73,849.72 | 73,849.72 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201545045 | Proyecto de inversión | 52,749.80 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNAS - 91167 | México | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO | 91167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 08-04-2019 | 31-05-2019 | 52,749.80 | 52,749.80 | 52,749.80 | 52,749.80 | 52,749.80 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201547604 | Proyecto de inversión | 31,649.88 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNAS - 94783 | México | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO | 94783 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 08-04-2019 | 31-05-2019 | 31,649.88 | 31,649.88 | 31,649.88 | 31,649.88 | 31,649.88 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201547731 | Proyecto de inversión | 31,649.88 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNAS - 94937 | México | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO | 94937 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 08-04-2019 | 31-05-2019 | 31,649.88 | 31,649.88 | 31,649.88 | 31,649.88 | 31,649.88 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201548538 | Proyecto de inversión | 52,749.80 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNAS - 96037 | México | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO | 96037 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 08-04-2019 | 31-05-2019 | 52,749.80 | 52,749.80 | 52,749.80 | 52,749.80 | 52,749.80 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201554217 | Proyecto de inversión | 21,099.92 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNAS - 110237 | México | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO | 110237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 27-05-2019 | 21-06-2019 | 21,099.92 | 21,099.92 | 21,099.92 | 21,099.92 | 21,099.92 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201554241 | Proyecto de inversión | 21,099.92 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNAS - 110283 | México | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO | 110283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 27-05-2019 | 21-06-2019 | 21,099.92 | 21,099.92 | 21,099.92 | 21,099.92 | 21,099.92 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201554258 | Proyecto de inversión | 63,299.76 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNAS - 110310 | México | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO | 110310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 27-05-2019 | 21-06-2019 | 63,299.76 | 63,299.76 | 63,299.76 | 63,299.76 | 63,299.76 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201554267 | Proyecto de inversión | 10,549.96 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNAS - 110323 | México | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO | 110323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 27-05-2019 | 21-06-2019 | 10,549.96 | 10,549.96 | 10,549.96 | 10,549.96 | 10,549.96 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201554467 | Proyecto de inversión | 21,099.92 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNAS - 110635 | México | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO | 110635 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 27-05-2019 | 21-06-2019 | 21,099.92 | 21,099.92 | 21,099.92 | 21,099.92 | 21,099.92 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | Terminado | Validado avances |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---|---|---|--|---------------------|-----------------------|---|--------------------------|-----------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|--------------|------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | TIPO DE RECURSOS | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | BENEFICIARIOS | METAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO |
| 2019 | 2 | MEX190201554431 | Proyecto de inversión | 52,749.80 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNAS - 110585 | México | Tlatlaxa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO | 110585 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 27-05-2019 | | 52,749.80 | 52,749.80 | 52,749.80 | 52,749.80 | 52,749.80 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201554447 | Proyecto de inversión | 31,649.88 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNAS - 110611 | México | Tlatlaxa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO | 110611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 27-05-2019 | 21-06-2019 | 31,649.88 | 31,649.88 | 31,649.88 | 31,649.88 | 31,649.88 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201545574 | Proyecto de inversión | 385,771.68 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PLAN DE AYALA SUBDELEGACIÓN | México | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | GOBIERNO MUNICIPAL | 66329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 24-06-2019 | 29-11-2019 | 385,771.68 | 385,771.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201541758 | Proyecto de inversión | 3,544,208.57 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN - 60794 | México | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | GOBIERNO MUNICIPAL | 60794 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3150.0, meta_modificada:3150.0}} | 24-06-2019 | 29-11-2019 | 3,544,208.57 | 3,542,342.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201541745 | Proyecto de inversión | 3,170,949.58 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE ABRAZO DE ACATEMPAN SAN CARLOS AUTOPAN DELEGACIÓN SAN PABLO AUTOPAN - 60774 | México | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | GOBIERNO MUNICIPAL | 60774 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2980.0, meta_modificada:2980.0}} | 24-06-2019 | 29-11-2019 | 3,170,949.58 | 3,170,949.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201545512 | Proyecto de inversión | 479,451.68 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO DELEGACIÓN SAN CAYETANO MORELOS - 66241 | México | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | GOBIERNO MUNICIPAL | 66241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:892.77, meta_modificada:892.77}} | 24-06-2019 | 29-11-2019 | 479,451.68 | 479,451.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201545531 | Proyecto de inversión | 524,510.12 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE JUAN ESCUTIA COL LERDO DE TEJADA DELEGACIÓN SAN MARTÍN TOLTEPEC - 66275 | México | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | GOBIERNO MUNICIPAL | 66275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 24-06-2019 | 29-11-2019 | 524,510.12 | 160,126.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201541720 | Proyecto de inversión | 3,453,971.65 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO DELEGACIÓN SAN MATEO OTZACATIPAN - 66133 | México | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | GOBIERNO MUNICIPAL | 60704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4146.0, meta_modificada:4146.0}} | 24-06-2019 | 29-11-2019 | 3,453,971.65 | 2,965,771.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201541768 | Proyecto de inversión | 2,512,471.39 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO DELEGACIÓN SAN CAYETANO MORELOS - 60805 | México | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | GOBIERNO MUNICIPAL | 60805 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3672.4, meta_modificada:3672.4}} | 24-06-2019 | 29-11-2019 | 2,512,471.39 | 2,512,471.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201545447 | Proyecto de inversión | 896,199.35 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO DELEGACIÓN SAN MATEO OTZACATIPAN - 66133 | México | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | GOBIERNO MUNICIPAL | 66133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1739.0, meta_modificada:1739.0}} | 24-06-2019 | 29-11-2019 | 896,199.35 | 896,199.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---|---|---|---|---------------------|-----------------------|---|--------------------------|--|------------------|---|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|---|------------------|------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | TIPO DE RECURSOS | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | BENEFICIARIOS | METAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO |
| 2019 | 2 | MEX190101505711 | Proyecto de inversión | 485,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA JARDIN DE NIÑOS ANGEL DEL CAMPO - 6869 | México | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN | 6869 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 22-04-2019 | 22-06-2019 | 485,000.00 | 485,000.00 | 427,133.94 | 427,133.94 | 427,133.94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190101505717 | Proyecto de inversión | 1,710,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESCUELA PRIMARIA LIC ISIDRO FABELA - 6880 | México | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN | 6880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:437.0, meta_modificada:437.0}} | 22-04-2019 | 22-06-2019 | 1,000,955.52 | 1,000,955.52 | 300,286.66 | 300,286.66 | 300,286.66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190101505723 | Proyecto de inversión | 1,250,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ - 6902 | México | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN | 6902 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 22-04-2019 | 22-06-2019 | 1,243,031.96 | 1,243,031.96 | 372,909.58 | 372,909.58 | 372,909.58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201535050 | Proyecto de inversión | 2,000,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE AHUEHUETES TRAMO CALLE CIRUELOS A DURAZNOS - 48956 | México | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN | 48956 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1610.4, meta_modificada:1610.4}} | 22-04-2019 | 22-06-2019 | 1,998,303.27 | 1,998,303.27 | 599,490.97 | 599,490.97 | 599,490.97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190101505729 | Proyecto de inversión | 2,000,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE AHUEHUETES TRAMO CALLE CIRUELOS A DURAZNOS - 6920 | México | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN | 6920 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1630.0, meta_modificada:1630.0}} | 22-04-2019 | 22-06-2019 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 599,490.97 | 599,490.97 | 599,490.97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201544904 | Proyecto de inversión | 890,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL MESA DE DOLORES PRIMERA SECCION - 91003 | México | Valle de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO | 91003 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 03-06-2019 | 20-07-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201544024 | Proyecto de inversión | 1,540,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE RINCON DEL BOSQUE PARTE BAJA Y PARTE ALTA AVANDARO - 89682 | México | Valle de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO | 89682 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 03-06-2019 | 20-07-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201523369 | Acción | 1,332,849.82 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 29552 | México | Villa del Carbón | Otros Proyectos | GOBIERNO MUNICIPAL | 29552 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 11-03-2019 | 29-11-2019 | 980,696.80 | 1,332,849.82 | 980,696.80 | 980,696.80 | 980,696.80 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:11.0}} | En Ejecución | Validado avances | |
| 2019 | 2 | MEX190201546664 | Proyecto de inversión | 175,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO - 67724 | México | Villa del Carbón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL | 67724 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 02-04-2019 | 31-12-2019 | 94,230.00 | 175,000.00 | 94,230.00 | 94,230.00 | 94,230.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201549079 | Proyecto de inversión | 100,000.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE MOLINITOS - 97191 | México | Villa del Carbón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | GOBIERNO MUNICIPAL | 97191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 01-07-2019 | 31-10-2019 | 50,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---|---|---|---|---------------------|-----------------------|---|--------------------------|---|------------------|------------------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|--------------|------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | TIPO DE RECURSOS | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | BENEFICIARIOS | METAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO |
| 2019 | 2 | MEX190201536551 | Proyecto de inversión | 893,934.00 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EL ESCOBAL BARRIO DE MÉXICO SANTA MARÍA DEL MONTE - 78035 | México | Zinacantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC | 78035 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 14-05-2019 | 04-07-2019 | 893,934.00 | 889,460.14 | 889,460.14 | 448,718.36 | 448,718.36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:940.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201535871 | Proyecto de inversión | 1,628,678.22 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN CON ASFALTO DE CALLE FRANCISCO I MADERO DESDE CALLE CINCO DE MAYO A CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS SAN ANTONIO ACAHUALCO - 77068 | México | Zinacantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC | 77068 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3078.5, meta_modificada:3078.5}} | 27-05-2019 | 29-07-2019 | 1,628,678.22 | 1,627,212.53 | 1,627,212.53 | 988,761.76 | 988,761.76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2770.65}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201536347 | Proyecto de inversión | 2,647,189.31 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ALFREDO DEL MAZO ZIMBRONES - 77763 | México | Zinacantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC | 77763 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3186.2, meta_modificada:3186.2}} | 10-05-2019 | 15-07-2019 | 2,647,189.31 | 2,647,189.31 | 2,647,189.31 | 1,387,586.74 | 1,387,586.74 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2676.41}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201535892 | Proyecto de inversión | 1,684,653.24 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EL CERRILLO DE AVENIDA SAN PEDRO A CALLE PIEDRA ANCHA SAN ANTONIO ACAHUALCO - 77098 | México | Zinacantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC | 77098 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2022.0, meta_modificada:2022.0}} | 27-05-2019 | 29-07-2019 | 1,684,653.24 | 1,684,653.24 | 1,684,653.24 | 1,134,916.10 | 1,134,916.10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:808.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201535912 | Proyecto de inversión | 405,957.05 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE EL CERRILLO DE AVENIDA SAN PEDRO A CALLE PIEDRA ANCHA SAN ANTONIO ACAHUALCO - 77115 | México | Zinacantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC | 77115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 27-05-2019 | 29-07-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201535994 | Proyecto de inversión | 1,326,412.16 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIL NOVECIENTOS SETENTA SAN ANTONIO ACAHUALCO - 77218 | México | Zinacantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC | 77218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1749.0, meta_modificada:1749.0}} | 10-05-2019 | 28-06-2019 | 1,326,412.16 | 1,325,818.35 | 1,325,818.35 | 955,357.22 | 955,357.22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1749.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201522626 | Proyecto de inversión | 678,421.22 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO LOS ROMEROS CALLES HALCONES GAVILANES CALANDRIAS Y JILGUEROS - 28536 | México | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | 28536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:463.0, meta_modificada:514.32}} | 28-03-2019 | 27-04-2019 | 678,421.22 | 678,421.22 | 678,421.22 | 678,421.22 | 666,724.31 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:514.32}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201531684 | Proyecto de inversión | 1,071,511.12 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC PRIMARIA WENCESLAO LABRA - 44308 | México | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | 44308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 02-05-2019 | 15-07-2019 | 1,071,511.12 | 1,071,511.12 | 623,039.61 | 623,039.61 | 623,039.61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201556408 | Proyecto de inversión | 292,431.13 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO BAÑO EN SAN SEBASTIAN UNO - 115239 | México | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | 115239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 05-06-2019 | 03-09-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Vienda, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201556675 | Proyecto de inversión | 73,282.63 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN BARTOLO CUAUTLALPAN COLONIA AMPLIACION - 115826 | México | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | 115826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 03-06-2019 | 31-08-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Vienda, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---|---|---|---|---------------------|-----------------------|---|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------|------------------|-------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | TIPO DE RECURSOS | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | BENEFICIARIOS | METAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | |
| 2019 | 2 | MEX190201556894 | Proyecto de inversión | 145,658.14 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN SAN BARTOLO CENTRO - 116296 | México | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | 116296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vienda,meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 03-06-2019 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Vienda, meta:2.0, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances | |
| 2019 | 2 | MEX190201554841 | Proyecto de inversión | 2,072,156.73 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN SAN BARTOLO CUAUTLALPAN CALLE SIN NOMBRE CALLE DIVISION DEL NORTE CALLE MORELOS CALLE LUIS DECARO Y CALLE - 111547 | México | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | 111547 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros,meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 26-07-2019 | 19-08-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances | |
| 2019 | 2 | MEX190201556061 | Proyecto de inversión | 880,230.46 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN PEDRO DE LA LAGUNA UNO - 114436 | México | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | 114436 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vienda,meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 04-06-2019 | 02-09-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Vienda, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances | |
| 2019 | 2 | MEX190201557055 | Proyecto de inversión | 1,183,440.73 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 116587 | México | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | 116587 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vienda,meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 11-06-2019 | 09-09-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Vienda, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances | |
| 2019 | 2 | MEX190201522124 | Proyecto de inversión | 1,873,124.70 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SAN BARTOLO EN CAMINO REAL A ZUMPANGO CALLE SAN ISIDRO CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SAN JUDAS TADEO - 27817 | México | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | 27817 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:793.0, meta_modificada:987.5}} | 27-03-2019 | 26-04-2019 | 1,873,124.70 | 1,873,124.70 | 1,873,124.70 | 1,873,124.70 | 1,840,829.44 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:987.5}} | En Ejecución | Validado avances | |
| 2019 | 2 | MEX190201556128 | Proyecto de inversión | 660,172.84 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN PEDRO DE LA LAGUNA SAN MARCOS EL LLANO - 114597 | México | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | 114597 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vienda,meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 04-06-2019 | 02-09-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Vienda, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances | |
| 2019 | 2 | MEX190201522057 | Proyecto de inversión | 342,886.66 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SAN BARTOLO PROLONGACION CUITLAHUAC DESDE MIGUEL HIDALGO HASTA CALLE SIN NOMBRE - 27626 | México | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | 27626 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:249.0, meta_modificada:219.2}} | 25-03-2019 | 24-04-2019 | 342,886.66 | 342,886.66 | 342,886.65 | 342,886.65 | 342,886.65 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:219.2}} | En Ejecución | Validado avances | |
| 2019 | 2 | MEX190201556794 | Proyecto de inversión | 23,698.06 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN SAN BARTOLO CUAUTLALPAN CENTRO - 116099 | México | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | 116099 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares,meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 03-06-2019 | 31-08-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances | |
| 2019 | 2 | MEX190201556975 | Proyecto de inversión | 72,829.07 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN SAN BARTOLO CENTRO - 116450 | México | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | 116450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vienda,meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 03-06-2019 | 31-08-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Vienda, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances | |
| 2019 | 2 | MEX190201557121 | Proyecto de inversión | 514,580.40 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO BAÑO EN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 116743 | México | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | 116743 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vienda,meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 11-06-2019 | 09-09-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Vienda, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances | |
| 2019 | 2 | MEX190201557149 | Proyecto de inversión | 87,720.12 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 116791 | México | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | 116791 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares,meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 11-06-2019 | 09-09-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances | |
| 2019 | 2 | MEX190201557162 | Proyecto de inversión | 295,860.18 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN COLONIA LAZARO CARDENAS DOS - 116809 | México | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | 116809 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vienda,meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 11-06-2019 | 09-09-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Vienda, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---|---|---|--|---------------------|-----------------------|---|--------------------------|-----------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|--------------|------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | TIPO DE RECURSOS | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | BENEFICIARIOS | METAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO |
| 2019 | 2 | MEX190201526164 | Proyecto de inversión | 2,643,163.33 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN COLONIA SAN JUAN DE GUADALUPE CALLES BENITO JUAREZ MANUEL AVILA CAMACHO Y PLUTARCO ELIAS CAIIFC - 33522 | México | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | 33522 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3528.0, meta_modificada:3445.35}} | 27-03-2019 | 25-04-2019 | 2,643,163.33 | 2,643,163.33 | 2,643,163.33 | 2,643,163.33 | 2,597,591.54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3445.35}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201531674 | Proyecto de inversión | 1,627,068.58 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE SAN JUDAS TADEO ENTRE CALLE ALDAMA Y AVENIDA CINCO DE MAYO - 44284 | México | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | 44284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2430.0, meta_modificada:2431.23}} | 02-05-2019 | 31-05-2019 | 1,627,068.58 | 1,627,068.58 | 1,627,068.58 | 1,627,068.58 | 1,558,036.27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2431.23}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201556770 | Proyecto de inversión | 72,829.07 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN SAN BARTOLO CUAUTLALPAN COLONIA OLMOS - 116053 | México | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | 116053 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 03-06-2019 | 31-08-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201554911 | Proyecto de inversión | 2,891,850.21 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN SAN SEBASTIAN CALLES GENERAL ANAYA VENUSTIANO CARRANZA AVENIDA DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE GALEANA - 111737 | México | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | 111737 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 31-07-2019 | 29-08-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201556090 | Proyecto de inversión | 291,595.91 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO BAÑO EN SAN PEDRO DE LA LAGUNA SAN MARCOS EL LLANO - 114503 | México | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | 114503 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 04-06-2019 | 02-09-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201556237 | Proyecto de inversión | 956,298.03 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN SEBASTIAN UNO - 114843 | México | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | 114843 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 05-06-2019 | 03-09-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 2 | MEX190201556800 | Proyecto de inversión | 655,461.64 | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO BAÑO EN SAN BARTOLO CUAUTLALPAN COLONIA LITIGIO - 116116 | México | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | 116116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 03-06-2019 | 31-08-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |