

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX210101883193	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	583,547.96	583,547.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA DE BRISEÑO ASENTAMIENTO TECHICHILCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COCOTITLÁN - 3667	Cocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE COCOTITLAN	3667	05-04-2021	31-05-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	211	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX210101883950	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,252.59	299,252.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COCOTITLÁN - 4752	Cocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE COCOTITLAN	4752	05-04-2021	31-05-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	3	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX210101884037	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	177,997.02	177,997.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COCOTITLAN - 7203	Cocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE COCOTITLAN	7203	01-07-2021	31-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	116	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX210101883920	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,252.59	299,252.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COCOTITLÁN - 4119	Cocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE COCOTITLAN	4119	05-04-2021	31-05-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	3	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX210101883939	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,252.59	299,252.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COCOTITLÁN - 4550	Cocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE COCOTITLAN	4550	05-04-2021	31-05-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	3	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX210101883344	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	927,000.00	927,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD EL CAPULÍN, EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS - 7628	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	7628	02-07-2021	14-09-2021	927,000.00	927,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	336	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX210101883538	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	847,000.00	847,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN DONATO GUERRA LOCALIDAD CABECERA DE INDÍGENAS PRIMER CUARTEL ASENTAMIENTO CABECERA DE INDÍGENAS PRIMER CUARTEL DEL PARAJE EL AUDITORIO HACIA LA MESA - 10657	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	10657	10-06-2021	20-08-2021	847,000.00	847,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	678	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX210101883790	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	583,000.00	583,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN DONATO GUERRA LOCALIDAD RANCHERÍA DE SAN MARTÍN OBISPO ASENTAMIENTO SAN MARTÍN OBISPO FRENTE AL AUDITORIO MUNICIPAL - 12963	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	12963	08-06-2021	25-08-2021	583,000.00	583,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	480	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX210101883556	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,236,000.00	3,236,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN MIGUEL XOOLTEPEC ASENTAMIENTO SAN MIGUEL XOOLTEPEC DEL PARAJE LOS ENCINOS HACIA LAS PEÑITAS SEGUNDA ETAPA - 10862	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	10862	12-07-2021	21-09-2021	3,236,000.00	3,236,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,800	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX210101883667	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,061,000.00	2,061,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN JUAN XOCONUSCO ASENTAMIENTO LA CUADRILLA DE SAN JUAN XOCONUSCO DE LA CASA DEL SEÑOR FELIPE ZARZA HACIA CASA DE LA SEÑORA GUADALUPE MARQUEZ PARAJE BARRIO EL PLAN - 11917	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	11917	23-06-2021	20-08-2021	2,061,000.00	2,061,000.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	23	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX210101883782	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,818,000.00	1,818,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN ANTONIO HIDALGO RANCHERÍA DE SAN ANTONIO HIDALGO DEL PAVIMENTO EXISTENTE HACIA CARRETERA FEDERAL RUMBO AL PANTEÓN - 12946	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	12946	10-06-2021	19-08-2021	1,818,000.00	1,818,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	696	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX210101883337	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,213,000.00	1,213,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD BARRIO DE ARRIBA DE SAN JUAN XOCONUSCO, EN ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL TOLSA - 7569	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	7569	22-06-2021	26-08-2021	1,213,000.00	1,213,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	480	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX210101883561	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,731,000.00	1,731,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION RURAL EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN JUAN XOCONUSCO ASENTAMIENTO SAN JUAN XOCONUSCO DE LA CASA DEL SEÑOR ALFREDO CRUZ HACIA EL CALVARIO - 10964	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	10964	22-07-2021	30-09-2021	1,731,000.00	1,731,000.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	17	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX210101883745	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	584,000.00	584,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN SIMÓN DE LA LAGUNA ASENTAMIENTO SAN SIMÓN DE LA LAGUNA EN EL BARRIO CANTARRANA HACIA LA CASA DEL SEÑOR DOMINGO ANTONIO - 12671	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	12671	15-07-2021	10-09-2021	584,000.00	584,000.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	7	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX210101883767	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	795,000.00	795,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN FRANCISCO MIHUALTEPEC ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO MIHUALTEPEC PARAJE ATRAS DE LA IGLESIA - 12862	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	12862	09-06-2021	06-08-2021	795,000.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	12	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX210101883773	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,285,000.00	2,285,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA LAGUNA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO DE LA LAGUNA DEL TEMPLO EVANGELICO HACIA EL PANTEÓN PRIMERA ETAPA - 12903	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	12903	16-06-2021	18-08-2021	2,285,000.00	2,285,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,740	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX210101884036	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,656,000.00	1,656,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN DONATO GUERRA, LOCALIDAD VILLA DONATO GUERRA, EN LA CALLE JUAN ALDAMA - 7159	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	7159	07-06-2021	27-08-2021	1,656,000.00	1,656,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	646	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	