

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201925565	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AGUA LIMPIA - 52076	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	52076	14-06-2021	30-10-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	760	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201911846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	571,957.95	568,928.51	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1A. CERRADA TLATELCO, CHIMALPA TEPEXPAN - 18664	México	Acolman	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	18664	15-04-2021	15-05-2021	568,926.83	568,926.83	568,926.83	568,926.83	568,926.83	Metros lineales	204	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201914684	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	629,913.27	629,913.27	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE JACARANDAS (ENTRE 3A. CERRADA JACARANDAS Y GUADALUPE VICTORIA) COL. PLAN DE GUADALUPE TOTOLCINGO - 24972	México	Acolman	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	24972	01-05-2021	01-06-2021	629,913.27	629,913.27	377,947.96	0.00	0.00	Metros lineales	155.6	29.56	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201931742	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	497,923.03	497,448.21	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO, XOMETLA - 75516	México	Acolman	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75516	01-06-2021	01-07-2021	497,448.21	497,448.21	298,468.93	0.00	0.00	Metros lineales	196	29.59	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201937226	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	763,252.15	763,252.15	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLEJON ESCONDIDO, ZACANGO - 100252	México	Acolman	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100252	04-06-2021	19-07-2021	763,252.15	763,252.15	457,951.29	0.00	0.00	Metros Cuadrados	395.6	29.83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201914300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	307,143.13	307,143.13	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1A CERRADA JACARANDAS COL PLAN DE GUADALUPE TOTOLCINGO - 24239	México	Acolman	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	24239	21-04-2021	20-05-2021	307,143.13	307,143.13	184,285.88	0.00	0.00	Metros lineales	106.05	29.23	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201931759	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	739,243.50	738,937.53	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA. CERRADA SAN JUAN (MIRELES) SAN JUANICO - 75663	México	Acolman	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75663	01-06-2021	19-07-2021	738,937.53	738,937.53	443,362.52	221,681.25	221,681.25	Metros Cuadrados	570	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201914750	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	359,192.93	359,192.93	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE BENITO JUAREZ (ENTRE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE LAS FLORES) COL. ANAHUAC II SECCION TEPEXPAN - 25106	México	Acolman	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25106	21-04-2021	20-05-2021	359,192.93	359,192.93	215,515.76	0.00	0.00	Metros lineales	165	29.70	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201931799	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	144,545.89	144,173.58	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CERRADA EMILIANO ZAPATA, CABECERA MUNICIPAL - 75820	México	Acolman	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75820	01-06-2021	01-07-2021	144,173.58	144,173.58	86,504.15	0.00	0.00	Metros lineales	53	30.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201937180	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	430,287.73	430,033.80	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE (ENTRE CAMINO ACOLMAN-CUANALAN Y PLAZA EL CALVARIO) KM 0+870 AL 1+410 CUANALAN - 100065	México	Acolman	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100065	02-06-2021	16-07-2021	430,033.80	430,033.80	129,010.14	129,010.14	129,010.14	Piezas	18	27.78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201937210	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	719,706.14	719,587.85	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALZADA DE GUADALUPE (ENTRE AV.SAN JUAN Y 2 DE OCTUBRE) KM 0+080 AL 0+184.50 SAN MARCOS NEPANTLA - 100190	México	Acolman	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100190	28-05-2021	26-07-2021	719,587.85	719,587.85	215,876.36	215,876.36	215,876.36	Metros lineales	348.92	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201911491	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	988,117.26	988,117.26	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL LADO SUR ESTIC NO. 71 HORACIO ZUÑIGA, CABECERA MUNICIPAL - 17977	México	Acolman	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	17977	15-04-2021	31-05-2021	988,095.97	988,095.97	988,095.97	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	396	99.75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201911710	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,519,151.84	3,519,151.84	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE PARA ACTIVIDADES FISICO-CULTURALES, ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC, CUANALAN - 18412	México	Acolman	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	18412	15-04-2021	15-06-2021	3,516,354.10	3,516,354.10	3,516,354.10	2,140,321.21	2,140,321.21	Metros Cuadrados	446	60.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201914353	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	535,124.69	535,124.69	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 3A CERRADA JACARANDAS COL. PLAN DE GUADALUPE TOTOLCINGO - 24283	México	Acolman	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	24283	21-04-2021	20-05-2021	535,124.69	535,124.69	321,074.81	0.00	0.00	Metros lineales	198.4	22.68	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201914859	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	167,471.96	167,471.96	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRCCION DE DRENAJE SANITARIO CERRADA LAS FLORES, COL. ANAHUAC II SECCION TEPEXPAN - 25392	México	Acolman	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25392	21-04-2021	20-05-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	45	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201931233	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	512,524.56	512,406.47	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALZADA DE GUADALUPE (ENTRE AV.SAN JUAN Y 2 DE OCTUBRE) KM 0+000 AL 0+080 SAN MARCOS NEPANTLA - 73382	México	Acolman	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	73382	21-05-2021	28-06-2021	512,406.47	512,406.47	153,721.94	153,721.94	153,721.94	Kilómetro lineal	257.68	29.88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201936930	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	748,270.76	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MAINTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, COL. SAN JOSE - 98857	México	Acolman	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	98857	11-06-2021	10-07-2021	748,270.76	748,270.76	448,962.46	0.00	0.00	Metros cúbicos	60	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201937139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	773,446.07	773,383.92	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PROGRESO (ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y TLAYELPA), SAN LUCAS TEPANGO - 99911	México	Acolman	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	99911	19-05-2021	16-08-2021	773,383.92	773,383.92	464,030.35	232,015.18	232,015.18	Metros lineales	179.35	29.55	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201931074	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	633,404.66	633,404.66	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 2A. CERRADA JACARANDAS, COL. PLAN DE GUADALUPE TOTOLCINGO - 72551	México	Acolman	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	72551	21-04-2021	20-05-2021	633,404.66	633,404.66	380,042.80	0.00	0.00	Metros lineales	215	29.77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201931650	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	704,093.81	703,839.88	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE (ENTRE CAMINO ACOLMAN-CUANALAN Y PLAZA EL CALVARIO) KM 0+000 AL 0+870 CUANALAN - 75151	México	Acolman	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75151	01-06-2021	16-07-2021	703,839.88	703,839.88	211,151.96	211,151.96	211,151.96	Piezas	30	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201936902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	919,281.59	1,149,101.73	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA CALLE SAN JUAN, SAN JUANICO - 98569	México	Acolman	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	98569	11-06-2021	10-07-2021	1,149,101.73	1,149,101.73	689,461.04	0.00	0.00	Metros Cuadrados	781.67	29.94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201936965	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	366,527.14	366,527.14	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE DE LA BARRANCA PONIENTE, TOTOLCINGO - 99090	México	Acolman	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	99090	04-06-2021	19-07-2021	366,527.14	366,527.14	219,916.28	0.00	0.00	Metros lineales	121	29.75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201937246	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	838,513.03	837,652.33	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (ENTRE PROGRESO E HIDALGO), SAN LUCAS TEPANGO - 100343	México	Acolman	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100343	11-06-2021	26-07-2021	837,652.33	837,652.33	503,107.82	251,295.70	251,295.70	Metros lineales	200	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201931732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,443,227.27	1,441,690.46	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA CALLE CUITLAHUAC, CUANALAN - 75477	México	Acolman	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75477	01-06-2021	16-07-2021	1,441,690.46	1,441,690.46	865,014.28	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1005.5	29.94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201936951	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	505,673.60	505,673.60	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE DE LA BARRANCA ORIENTE, TOTOLCINGO - 98975	México	Acolman	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	98975	04-06-2021	19-07-2021	505,673.60	505,673.60	303,404.16	0.00	0.00	Metros lineales	184.2	29.86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201937241	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,236,236.00	1,235,653.78	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL LADO PONIENTE DE CLINICA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL - 100315	México	Acolman	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100315	09-06-2021	08-07-2021	1,235,653.78	1,235,653.78	741,392.27	319,565.63	319,565.63	Metros Cuadrados	146.78	30.66	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201907184	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	299,542.04	299,542.04	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE GUNYO CENTRO - 3024	México	Aculco	GOBIERNO MUNICIPAL DE ACULCO ESTADO DE MEXICO	3024	01-03-2021	30-05-2021	299,542.04	299,542.04	299,542.04	299,542.04	299,542.04	Metros cuadrados de construcción	634	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201907281	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	198,748.44	198,748.44	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE GUNYO ORIENTE - 3411	México	Aculco	GOBIERNO MUNICIPAL DE ACULCO ESTADO DE MEXICO	3411	01-03-2021	30-05-2021	198,748.44	198,748.44	198,748.44	198,748.44	198,748.44	Metros cuadrados de construcción	423	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201910327	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	49,986.01	49,986.01	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ARROYO ZARCO - 11955	México	Aculco	GOBIERNO MUNICIPAL DE ACULCO ESTADO DE MEXICO	11955	08-03-2021	16-04-2021	49,986.01	49,986.01	49,986.01	49,986.01	49,986.01	Kilómetro lineal	40	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201908462	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	392,146.96	392,146.96	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA MATALVAT CENTRO - 7090	México	Aculco	GOBIERNO MUNICIPAL DE ACULCO ESTADO DE MEXICO	7090	01-03-2021	31-03-2021	392,146.96	392,146.96	392,146.96	392,146.96	392,146.96	Calentador(es)	52	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201908830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	98,036.74	98,036.74	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA MATLAVAT PRIMERA MANZANA - 7984	México	Aculco	GOBIERNO MUNICIPAL DE ACULCO ESTADO DE MEXICO	7984	01-03-2021	31-12-2021	98,036.74	98,036.74	98,036.74	98,036.74	98,036.74	Calentador(es)	13	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201908848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	149,814.00	149,814.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA MATLAVAT SEGUNDA MANZANA - 8049	México	Aculco	GOBIERNO MUNICIPAL DE ACULCO ESTADO DE MEXICO	8049	01-03-2021	31-03-2021	149,814.00	149,814.00	149,814.00	149,814.00	149,814.00	Metros lineales	1900	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201907207	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	143,284.46	143,284.46	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE GUNYO CENTRO - 3104	México	Aculco	GOBIERNO MUNICIPAL DE ACULCO ESTADO DE MEXICO	3104	01-03-2021	31-03-2021	143,284.46	143,284.46	143,284.46	143,284.46	143,284.46	Piezas	19	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201908915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	99,945.55	99,945.55	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA MATLAVAT SEGUNDA MANZANA - 8350	México	Aculco	GOBIERNO MUNICIPAL DE ACULCO ESTADO DE MEXICO	8350	08-03-2021	31-12-2021	99,945.55	99,945.55	99,945.55	99,945.55	99,945.55	Metros cuadrados de construcción	180	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201907466	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	398,916.26	398,916.26	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION EJIDO - 3795	México	Aculco	GOBIERNO MUNICIPAL DE ACULCO ESTADO DE MEXICO	3795	01-03-2021	31-12-2021	398,916.26	398,916.26	398,916.26	398,916.26	398,916.26	Metros cuadrados de construcción	846	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201907492	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	98,036.74	98,036.74	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE GUNYO ORIENTE - 3874	México	Aculco	GOBIERNO MUNICIPAL DE ACULCO ESTADO DE MEXICO	3874	01-03-2021	31-12-2021	98,036.74	98,036.74	98,036.74	98,036.74	98,036.74	Calentador(es)	13	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201907504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	99,911.03	99,911.03	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE GUNYO ORIENTE - 3914	México	Aculco	GOBIERNO MUNICIPAL DE ACULCO ESTADO DE MEXICO	3914	01-03-2021	30-05-2021	99,911.03	99,911.03	99,911.03	99,911.03	99,911.03	Metros cuadrados de construcción	192	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201907536	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	250,000.00	250,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS - 3974	México	Aculco	GOBIERNO MUNICIPAL DE ACULCO ESTADO DE MEXICO	3974	08-03-2021	31-12-2021	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	Piezas	52	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201908276	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	349,220.27	349,220.27	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE BAÑE PRIMERA MANZANA - 6305	México	Aculco	GOBIERNO MUNICIPAL DE ACULCO ESTADO DE MEXICO	6305	08-03-2021	16-04-2021	349,220.27	349,220.27	349,220.27	349,220.27	349,220.27	Metros cuadrados de construcción	650	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201907562	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	249,145.24	249,145.24	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS - 4060	México	Aculco	GOBIERNO MUNICIPAL DE ACULCO ESTADO DE MEXICO	4060	08-03-2021	31-12-2021	249,145.24	249,145.24	249,145.24	249,145.24	249,145.24	Metros cuadrados de construcción	528	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201910251	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	149,624.55	149,624.55	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISQUITO - 11680	México	Aculco	GOBIERNO MUNICIPAL DE ACULCO ESTADO DE MEXICO	11680	08-03-2021	16-04-2021	149,624.55	149,624.55	149,624.55	149,624.55	149,624.55	Metros cuadrados de construcción	250	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201908396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	149,640.00	149,640.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA MATLAVAT CENTRO - 6852	México	Aculco	GOBIERNO MUNICIPAL DE ACULCO ESTADO DE MEXICO	6852	01-03-2021	31-03-2021	149,640.00	149,640.00	149,640.00	149,640.00	149,640.00	Metros lineales	1500	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201908781	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	449,999.94	449,999.94	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA MATLAVAT PRIMERA MANZANA - 7862	México	Aculco	GOBIERNO MUNICIPAL DE ACULCO ESTADO DE MEXICO	7862	01-03-2021	31-12-2021	449,999.94	449,999.94	449,999.94	449,999.94	449,999.94	Metros lineales	300	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201920313	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	49,725.09	49,725.09	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE ARROYO ZARCO PUEBLO - 38612	México	Aculco	GOBIERNO MUNICIPAL DE ACULCO ESTADO DE MEXICO	38612	16-04-2021	30-05-2021	49,725.09	49,725.09	49,725.09	49,725.09	49,725.09	Metros lineales	90	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201933048	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200,000.00	200,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL BONXHI - 80461	México	Aculco	GOBIERNO MUNICIPAL DE ACULCO ESTADO DE MEXICO	80461	27-05-2021	31-12-2021	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Metros lineales	400	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201915151	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	299,976.70	299,976.70	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO OXTOC TOXHIE - 26139	México	Aculco	GOBIERNO MUNICIPAL DE ACULCO ESTADO DE MEXICO	26139	05-04-2021	30-04-2021	299,976.70	299,976.70	299,976.70	299,976.70	299,976.70	Metros Cuadrados	634	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201915207	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	249,145.24	249,145.24	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE BARRIO TOTOLOPAN - 26241	México	Aculco	GOBIERNO MUNICIPAL DE ACULCO ESTADO DE MEXICO	26241	05-04-2021	30-04-2021	249,145.24	249,145.24	249,145.24	249,145.24	249,145.24	Metros Cuadrados	529	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201914702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	360,000.00	359,874.56	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE LOS AILES - 25007	México	Aculco	GOBIERNO MUNICIPAL DE ACULCO ESTADO DE MEXICO	25007	05-04-2021	30-04-2021	359,874.56	359,874.56	359,874.56	359,874.56	359,874.56	Metros cuadrados de construcción	763.63	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201920242	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	163,964.90	163,964.90	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE GUNYO PONIENTE - 38351	México	Aculco	GOBIERNO MUNICIPAL DE ACULCO ESTADO DE MEXICO	38351	16-04-2021	30-05-2021	163,964.90	163,964.90	163,964.90	163,964.90	163,964.90	Metros Cuadrados	352	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201915226	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	98,036.74	98,036.74	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE BARRIO TOTOLOPAN - 26297	México	Aculco	GOBIERNO MUNICIPAL DE ACULCO ESTADO DE MEXICO	26297	06-04-2021	31-12-2021	98,036.74	98,036.74	98,036.74	98,036.74	98,036.74	Calentador(es)	13	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201915326	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	99,374.22	99,374.22	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA OXTOC TOXHIE - 26558	México	Aculco	GOBIERNO MUNICIPAL DE ACULCO ESTADO DE MEXICO	26558	06-04-2021	31-12-2021	99,374.22	99,374.22	99,374.22	99,374.22	99,374.22	Metros Cuadrados	211	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201915368	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	299,542.04	299,542.04	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DENXHI CENTRO - 26678	México	Aculco	GOBIERNO MUNICIPAL DE ACULCO ESTADO DE MEXICO	26678	06-04-2021	30-04-2021	299,542.04	299,542.04	299,542.04	299,542.04	299,542.04	Metros Cuadrados	634	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201914777	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	40,000.00	39,995.06	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS AILES - 25152	México	Aculco	GOBIERNO MUNICIPAL DE ACULCO ESTADO DE MEXICO	25152	05-04-2021	30-04-2021	39,995.06	39,995.06	39,995.06	39,995.06	39,995.06	Metros lineales	450	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201908883	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	99,999.89	99,999.89	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA MATALVAT SEGUNDA MANZANA - 8140	México	Aculco	GOBIERNO MUNICIPAL DE ACULCO ESTADO DE MEXICO	8140	01-03-2021	31-12-2021	99,999.89	99,999.89	99,999.89	99,999.89	99,999.89	Piezas	11	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201917686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,550,000.00	2,550,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. CARLOS HANK GONZÁLEZ NORTE - 31867	México	Almoloya del Río	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RÍO	31867	20-05-2021	14-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	2600	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201924576	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	710,447.88	710,447.88	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES - 49526	México	Almoloya del Río	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RÍO	49526	01-06-2021	30-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	340	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201924651	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	850,000.00	850,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PRESCOLAR DRA. MARIA MONTESSORI C.C.T.15EJN4395J - 49655	México	Almoloya del Río	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RÍO	49655	01-06-2021	30-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	139	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX210201924695	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	732,485.12	732,485.12	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROLONGACIÓN HERIBERTO ENRIQUEZ. - 49715	México	Almoloya del Río	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RÍO	49715	01-06-2021	30-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	1152	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201915337	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	559,116.68	559,116.68	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 26573	México	Amanalco	MUNICIPIO DE AMANALCO	26573	01-01-2021	31-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vehículos	4	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201917101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	190,200.00	190,200.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC LOCALIDAD AMATEPEC ASENTAMIENTO AMATEPEC EN LA CALLE MARIA BONITA - 30579	México	Amatepec	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	30579	12-04-2021	30-04-2021	190,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	60	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201917948	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	602,300.00	602,300.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC LOCALIDAD AMATEPEC ASENTAMEINTO AMATEPEC EN LA CALLE CUAUHTÉMOC - 32434	México	Amatepec	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	32434	04-05-2021	21-05-2021	602,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	190	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201915915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,391,630.00	1,391,630.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC LOCALIDAD PALMAR CHICO ASENTAMIENTO PALMAR CHICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO - 27741	México	Amatepec	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	27741	12-04-2021	30-04-2021	1,391,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	439	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201918900	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CENTROS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL SANTA ROSA - 34770	México	Atenco	GOBIERNO MUNICIPAL	34770	05-05-2021	29-05-2021	180,000.00	300,000.00	89,682.39	89,682.39	89,682.39	0.00	Metros Cuadrados	367.92	32.89	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201919191	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,664,483.00	1,664,483.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE DE SAN FRANCISCO ACUEXCOMAC - 35601	México	Atenco	GOBIERNO MUNICIPAL	35601	26-04-2021	25-05-2021	998,689.80	1,664,483.00	1,143,025.56	1,143,025.56	1,143,025.56	0.00	Cárcamo(s)	1	68.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201917473	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,600,000.00	2,600,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA - 31562	México	Atenco	GOBIERNO MUNICIPAL	31562	26-04-2021	25-05-2021	1,560,000.00	2,600,000.00	779,333.23	779,333.23	779,333.23	0.00	Metros Cuadrados	2308.4	29.89	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201918726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	660,000.00	660,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA DE LAS ROSAS NEXQUIPAYAC - 34250	México	Atenco	GOBIERNO MUNICIPAL	34250	03-05-2021	31-05-2021	396,000.00	660,000.00	197,559.65	197,559.65	197,559.65	Metros lineales	186.19	30.61	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201917285	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	950,000.00	950,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO EN CERRADA EMILIANO ZAPATA . - 31056	México	Atenco	GOBIERNO MUNICIPAL	31056	26-04-2021	25-05-2021	570,000.00	950,000.00	284,345.29	284,345.29	284,345.29	Metros Cuadrados	699.73	30.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201917463	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,800,000.00	1,800,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE SANTIAGO,SAN CRISTÓBAL NEXQUIPAYAC - 31541	México	Atenco	GOBIERNO MUNICIPAL	31541	26-04-2021	25-05-2021	1,080,000.00	1,800,000.00	539,975.96	539,975.96	539,975.96	Metros Cuadrados	1350.9	29.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201918617	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE C, RÉBSAMEN CLAVE C.C.T. 15EJN3139M - 33898	México	Atenco	GOBIERNO MUNICIPAL	33898	05-04-2021	29-04-2021	900,000.00	1,500,000.00	449,975.46	449,975.46	449,975.46	Metros Cuadrados	367.92	30.71	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201919155	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 1060 NUEVA CREACIÓN C.C.T. 15EES1590B - 35528	México	Atenco	GOBIERNO MUNICIPAL	35528	27-04-2021	26-05-2021	600,000.00	1,000,000.00	299,440.29	299,440.29	299,440.29	Metros Cuadrados	346.03	33.23	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201912820	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,000.00	799,662.34	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO - 21131	México	Chapa de Mota	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	21131	04-05-2021	02-07-2021	683,208.71	683,208.71	683,208.71	683,208.71	683,208.71	Metros Cuadrados	600	85.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201912824	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	275,000.00	274,890.30	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO (CONTINUACIÓN) - 21135	México	Chapa de Mota	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	21135	12-05-2021	10-06-2021	183,883.29	183,883.29	183,883.29	183,883.29	183,883.29	Metros Cuadrados	340	66.76	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201913361	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,784.92	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PRIMARIA DHALLE (TERMINACIÓN) - 22521	México	Chapa de Mota	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	22521	04-05-2021	01-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	525	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201918130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	80,000.00	80,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS, LA PALMA - 32889	México	Chapa de Mota	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	32889	12-04-2021	12-05-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilómetro lineal	3	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201912828	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 21158	México	Chapa de Mota	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	21158	12-05-2021	10-07-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilómetro lineal	9.5	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2021	2	MEX210201921722	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	240,000.00	240,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS, LA ESPERANZA - 43494	México	Chapa de Mota	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	43494	03-05-2021	03-06-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilómetro lineal	2	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201912135	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	260,000.00	259,769.15	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EJIDO DE SAN FELIPE COAMANGO BO. EMILIANO ZAPATA - 19401	México	Chapa de Mota	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	19401	04-05-2021	02-07-2021	236,888.37	236,888.37	236,888.37	236,888.37	236,888.37	0.00	Metros lineales	150	91.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201918224	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	80,000.00	80,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS, LA CONCEPCIÓN - 33135	México	Chapa de Mota	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	33135	19-04-2021	19-05-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilómetro lineal	2	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201921770	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	360,000.00	360,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS, EJIDO DE SAN FELIPE COAMANGO - 43718	México	Chapa de Mota	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	43718	10-05-2021	10-07-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilómetro lineal	3	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201921836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	480,000.00	480,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS, SAN JUAN TUXTEPEC - 43889	México	Chapa de Mota	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	43889	17-05-2021	17-07-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilómetro lineal	4	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201912861	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	999,794.08	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD - 21228	México	Chapa de Mota	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	21228	04-05-2021	17-06-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1194	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201921229	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	120,000.00	120,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS, VENÚ - 41675	México	Chapa de Mota	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	41675	26-04-2021	26-05-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilómetro lineal	1	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201912849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	777,458.69	776,863.63	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MOGOTE - 21207	México	Chapa de Mota	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	21207	04-05-2021	17-06-2021	652,407.77	652,407.77	652,407.77	652,407.77	652,407.77	0.00	Metros Cuadrados	906	84.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201912834	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y DEPÓSITO BO. LA CRUZ - 21178	México	Chapa de Mota	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	21178	13-05-2021	11-07-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilómetro lineal	3	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201912869	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	853,087.96	853,087.96	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AL LADO UNIDAD DEPORTIVA - 21233	México	Chapa de Mota	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	21233	04-05-2021	17-06-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	950	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201921765	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	120,000.00	120,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS, DANXHO - 43647	México	Chapa de Mota	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	43647	26-04-2021	26-05-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilómetro lineal	1	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201912687	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,215,000.00	1,214,301.73	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 20673	México	Chapa de Mota	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	20673	04-05-2021	02-07-2021	1,214,301.73	1,214,301.73	1,214,301.73	1,214,301.73	1,214,301.73	Metros lineales	1497	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201912780	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,244.91	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO BO. XHIDO - 20940	México	Chapa de Mota	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	20940	04-05-2021	02-07-2021	499,244.91	499,244.91	499,244.91	499,244.91	499,244.91	Metros Cuadrados	612.69	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201912147	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	749,154.29	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE LINDERO - 19440	México	Chapa de Mota	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	19440	04-05-2021	02-07-2021	749,154.29	749,154.29	749,154.29	749,154.29	749,154.29	Metros Cuadrados	888	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201912159	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	250,000.00	249,951.23	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN TUXTEPEC 2A ETAPA - 19494	México	Chapa de Mota	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	19494	04-05-2021	02-07-2021	249,951.23	249,951.23	249,951.23	249,951.23	249,951.23	Metros lineales	300	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201912165	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	447,000.00	446,641.32	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN HACIA EL PANTEÓN - 19502	México	Chapa de Mota	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	19502	04-05-2021	02-07-2021	446,641.32	446,641.32	446,641.32	446,641.32	446,641.32	Piezas	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201907897	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	640,046.25	637,920.06	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE 2DA CERRADA DE CUERNAVACA - 5292	México	Chicoloapan	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	5292	05-04-2021	04-05-2021	611,614.88	611,614.88	611,614.88	611,614.88	611,614.88	Metros cuadrados de construcción	373.73	93.65	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201921753	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,661,020.18	1,661,020.18	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE CERRADA MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE (BARRIO SANTA CECILIA) - 43591	México	Chicoloapan	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	43591	05-04-2021	19-05-2021	419,937.67	419,937.67	419,937.67	419,937.67	419,937.67	Metros cuadrados de construcción	1252.35	27.95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210101883857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,315,268.83	1,285,247.95	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE 4TA CERRADA DE PIRULES - 2356	México	Chicoloapan	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	2356	22-03-2021	05-05-2021	1,251,541.35	1,251,541.35	1,251,541.35	1,251,541.35	1,251,541.35	Metros cuadrados de construcción	716.26	97.73	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201906848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,489,995.34	1,487,878.11	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE 3RA CERRADA DE PIRULES - 2123	México	Chicoloapan	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	2123	22-03-2021	05-05-2021	1,415,194.86	1,415,194.86	1,415,194.86	1,415,194.86	1,415,194.86	Metros cuadrados de construcción	906.96	95.92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210101883873	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	676,376.06	675,964.45	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE (DE CARRETERA MÉXICO - TEXCOCO A AV. DEL FERROCARRIL) - 2948	México	Chicoloapan	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	2948	26-03-2021	24-04-2021	639,702.27	639,702.27	639,702.27	639,702.27	639,702.27	Metros cuadrados de construcción	447.25	96.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201925726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	431,430.29	431,430.29	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DIECISEIS TECHOS FIRMES EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA (ZAP), EN SAN FRANCISCO TEPOJACO, CUAUTITLÁN IZCALLI. - 52433	México	Cuautitlán Izcalli	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI	52433	01-07-2021	17-08-2021	431,430.29	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	267	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX210201927852	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,063.59	700,063.59	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SIETE CALENTADORES SOLARES EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ZAP EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEPOJACO, CUAUTITLÁN IZCALLI. - 59163	México	Cuautiltán Izcalli	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI	59163	05-07-2021	16-08-2021	700,063.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	47	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201928325	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	834,118.32	834,118.32	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y SEIS CALENTADORES SOLARES EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ZAP EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, CUAUTITLÁN IZCALLI. - 60826	México	Cuautiltán Izcalli	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI	60826	12-07-2021	06-09-2021	834,118.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	56	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201932715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	148,949.70	148,949.70	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA, EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ZAP EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, CUAUTITLÁN IZCALLI. - 79250	México	Cuautiltán Izcalli	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI	79250	11-10-2021	20-10-2021	148,949.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	10	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201936220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,638,646.63	1,638,646.63	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE LIMA, ENTRE CALLE DEL ÁRBOL Y CERRADA DE LAS MANZANAS, PUEBLO DE SAN FRANCISCO TEPOJACO, CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO. - 93758	México	Cuautiltán Izcalli	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI	93758	05-07-2021	26-08-2021	1,638,646.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1040	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201919614	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	851,652.85	851,652.85	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS NUEVE EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ZAP EN SAN FRANCISCO TEPOJACO CUAUTITLÁN IZCALLI. - 36567	México	Cuautiltán Izcalli	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI	36567	07-06-2021	29-06-2021	851,652.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	9	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201919753	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,838,842.82	2,838,842.82	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS TREINTA EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ZAP EN SAN FRANCISCO TEPOJACO CUAUTITLÁN IZCALLI. - 36919	México	Cuautiltán Izcalli	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI	36919	16-08-2021	29-10-2021	2,838,842.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	30	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201925840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	242,679.54	242,679.54	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE NUEVE TECHOS FIRMES EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA (ZAP), EN LA PIEDAD, CUAUTITLÁN IZCALLI - 52785	México	Cuaautitlán Izcalli	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI	52785	16-08-2021	11-09-2021	242,679.54	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	150	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201926238	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	473,140.47	473,140.47	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS CINCO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ZAP EN LA PIEDAD CUAUTITLÁN IZCALLI - 53510	México	Cuaautitlán Izcalli	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI	53510	11-10-2021	23-10-2021	473,140.47	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	5	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201928059	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	208,529.58	208,529.58	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CALENTADORES SOLARES EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ZAP EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ HUILANGO EL ROSARIO, CUAUTITLÁN IZCALLI - 60019	México	Cuaautitlán Izcalli	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI	60019	12-07-2021	24-07-2021	208,529.58	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	14	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201928642	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	193,634.61	193,634.61	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TRECE CALENTADORES SOLARES EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ZAP EN LA COLONIA LA PRESITA, CUAUTITLÁN IZCALLI - 62100	México	Cuaautitlán Izcalli	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI	62100	16-08-2021	27-08-2021	193,634.61	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	13	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201928910	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	148,949.70	148,949.70	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CALENTADORES SOLARES EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ZAP EN LA COLONIA LA PIEDAD, CUAUTITLÁN IZCALLI - 62934	México	Cuaautitlán Izcalli	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI	62934	23-08-2021	01-09-2021	148,949.70	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	10	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201919455	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	283,884.28	283,884.28	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS TRES EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ZAP EN SAN FRANCISCO TEPOJACO CUAUTITLÁN IZCALLI - 36271	México	Cuaautitlán Izcalli	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI	36271	21-06-2021	29-06-2021	283,884.28	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	3	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201928982	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	89,369.82	89,369.82	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SEIS CALENTADORES SOLARES EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ZAP EN LA COLONIA LOMAS DE LOS ANGELES, CUAUTITLÁN IZCALLI - 63262	México	Cuaautitlán Izcalli	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI	63262	04-10-2021	09-10-2021	89,369.82	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	6	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201919087	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	851,652.85	851,652.85	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS NUEVE EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ZAP EN SAN FRANCISCO TEPOJACO CUAUTITLÁN IZCALLI. - 35326	México	Cuautiltán Izcalli	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI	35326	05-07-2021	31-07-2021	851,652.85	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	9	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201919655	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,122,727.10	3,122,727.10	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS TREINTA Y TRES EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ZAP EN SAN FRANCISCO TEPOJACO CUAUTITLÁN IZCALLI. - 36667	México	Cuautiltán Izcalli	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI	36667	19-07-2021	09-10-2021	3,122,727.10	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	33	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201925400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	80,893.18	80,893.18	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TRES TECHOS FIRMES EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA (ZAP), EN SAN FRANCISCO TEPOJACO, CUAUTITLÁN IZCALLI. - 51569	México	Cuautiltán Izcalli	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI	51569	17-05-2021	22-05-2021	80,893.18	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	50	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201929175	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	215,715.15	215,715.15	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE OCHO TECHOS FIRMES EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA (ZAP), EN SANTA MARÍA TIANGUISTENGO, CUAUTITLÁN IZCALLI. - 64018	México	Cuautiltán Izcalli	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI	64018	06-09-2021	29-09-2021	215,715.15	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	133.33	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201927561	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	89,369.82	89,369.82	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SEIS CALENTADORES SOLARES EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ZAP EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEPOJACO, CUAUTITLÁN IZCALLI. - 58161	México	Cuautiltán Izcalli	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI	58161	23-06-2021	28-06-2021	89,369.82	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	6	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201927728	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	193,634.61	193,634.61	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TRECE CALENTADORES SOLARES EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ZAP EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEPOJACO, CUAUTITLÁN IZCALLI. - 58744	México	Cuautiltán Izcalli	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI	58744	26-06-2021	09-07-2021	193,634.61	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	13	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201928752	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	283,004.43	283,004.43	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CALENTADORES SOLARES EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ZAP EN LA COLONIA VALLE DE LAS FLORES, CUAUTITLÁN IZCALLI. - 62361	México	Cuautiltán Izcalli	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI	62361	23-08-2021	09-09-2021	283,004.43	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	19	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201919347	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	662,396.66	662,396.66	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SIETE EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ZAP EN SAN FRANCISCO TEPOJACO CUAUTITLÁN IZCALLI. - 35922	México	Cuautiltán Izcalli	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI	35922	28-06-2021	19-07-2021	662,396.66	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	7	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201919465	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	378,512.37	378,512.37	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS CUATRO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ZAP EN SAN FRANCISCO TEPOJACO CUAUTITLÁN IZCALLI. - 36300	México	Cuautiltán Izcalli	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI	36300	14-06-2021	23-06-2021	378,512.37	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	4	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201925504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	161,786.36	161,786.36	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SEIS TECHOS FIRMES EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA (ZAP), EN SAN FRANCISCO TEPOJACO, CUAUTITLÁN IZCALLI. - 51937	México	Cuautiltán Izcalli	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI	51937	24-05-2021	10-06-2021	161,786.36	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201925551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	269,649.33	269,649.33	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ TECHOS FIRMES EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA (ZAP), EN SAN FRANCISCO TEPOJACO, CUAUTITLÁN IZCALLI. - 52046	México	Cuautiltán Izcalli	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI	52046	07-06-2021	06-07-2021	269,649.33	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	167	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201927443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	402,164.19	402,164.19	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE CALENTADORES SOLARES EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ZAP EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEPOJACO, CUAUTITLÁN IZCALLI. - 57756	México	Cuautiltán Izcalli	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI	57756	14-06-2021	21-06-2021	402,164.19	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	27	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201928945	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	506,428.98	506,428.98	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CUATRO CALENTADORES SOLARES EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ZAP EN LA COLONIA LA PIEDAD, CUAUTITLÁN IZCALLI. - 63094	México	Cuautiltán Izcalli	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI	63094	30-08-2021	02-10-2021	506,428.98	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	34	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201929660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	662,396.66	662,396.66	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SIETE EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ZAP EN LA LOCALIDAD DEL ROSARIO, CUAUTITLÁN IZCALLI. - 66259	México	Cuautiltán Izcalli	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI	66259	11-10-2021	31-10-2021	662,396.66	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	7	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX210201936156	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	422,579.78	422,579.78	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE LIMA, ENTRE CALLE DEL ÁRBOL Y CERRADA DE LAS MANZANAS, PUEBLO DE SAN FRANCISCO TEPOJACO. - 93407	México	Cuautitlán Izcalli	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI	93407	17-06-2021	16-07-2021	422,579.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	190	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201919483	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	946,280.94	946,280.94	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DIEZ EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ZAP EN SAN FRANCISCO TEPOJACO CUAUTITLÁN IZCALLI. - 36335	México	Cuautitlán Izcalli	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI	36335	01-06-2021	25-06-2021	946,280.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	10	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201928105	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	402,164.19	402,164.19	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE CALENTADORES SOLARES EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ZAP EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO, CUAUTITLÁN IZCALLI. - 60221	México	Cuautitlán Izcalli	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI	60221	19-07-2021	14-08-2021	402,164.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	27	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201928780	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	163,844.67	163,844.67	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ONCE CALENTADORES SOLARES EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ZAP EN LA COLONIA SAN JOSÉ BUENAVISTA, CUAUTITLÁN IZCALLI. - 62435	México	Cuautitlán Izcalli	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI	62435	30-08-2021	08-09-2021	163,844.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	11	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201930148	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	74,474.85	74,474.85	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CALENTADORES SOLARES EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ZAP EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ HUILANGO EL ROSARIO, CUAUTITLÁN IZCALLI. - 68190	México	Cuautitlán Izcalli	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI	68190	11-10-2021	15-10-2021	74,474.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	5	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201930161	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	59,579.88	59,579.88	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CALENTADORES SOLARES EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ZAP EN LA COLONIA EL TIKAL, CUAUTITLÁN IZCALLI. - 68304	México	Cuautitlán Izcalli	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI	68304	18-10-2021	21-10-2021	59,579.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	4	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201933113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,932,474.99	5,932,474.99	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE VILLA NICOLAS ROMERO Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN, PUEBLO EL ROSARIO, CUAUTITLÁN IZCALLI. - 80712	México	Cuautitlán Izcalli	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI	80712	14-06-2021	13-09-2021	5,932,474.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	4237	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201925668	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	215,709.75	215,709.75	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE OCHO TECHOS FIRMES EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA (ZAP), EN SAN FRANCISCO TEPOJACO, CUAUTITLÁN IZCALLI - 52274	México	Cuautiltán Izcalli	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI	52274	07-06-2021	30-06-2021	215,709.75	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	133.33	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201926212	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	473,140.47	473,140.47	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS CINCO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ZAP EN SANTA BÁRBARA CUAUTITLÁN IZCALLI. - 53483	México	Cuautiltán Izcalli	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI	53483	04-10-2021	16-10-2021	473,140.47	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	5	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201927658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	134,054.73	134,054.73	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CALENTADORES SOLARES EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ZAP EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEPOJACO, CUAUTITLÁN IZCALLI. - 58510	México	Cuautiltán Izcalli	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI	58510	25-06-2021	02-07-2021	134,054.73	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	9	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201930212	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	59,579.88	59,579.88	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CALENTADORES SOLARES EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ZAP EN LA COLONIA SANTA MARIA TIANGUISTENGO, CUAUTITLÁN IZCALLI. - 68669	México	Cuautiltán Izcalli	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI	68669	26-10-2021	29-10-2021	59,579.88	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	4	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201931606	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	148,949.70	148,949.70	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ZAP EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TIANGUISTENGO, CUAUTITLÁN IZCALLI. - 74997	México	Cuautiltán Izcalli	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI	74997	04-10-2021	13-10-2021	148,949.70	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	10	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201932751	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	163,844.67	163,844.67	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ONCE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ZAP EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO, CUAUTITLÁN IZCALLI. - 79352	México	Cuautiltán Izcalli	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI	79352	18-10-2021	28-10-2021	163,844.67	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	11	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201912844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE ATRAS DE LA IGLESIA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD NUEVA COLONIA TRES PUENTES - 21196	México	Donato Guerra	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	21196	25-06-2021	19-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1092	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201912882	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DEL PARAJE CARRETERA FEDERAL HACIA EL CANAL EN DONATO GUERRA LOCALIDAD PUERTO DE LA CRUZ ASENTAMIENTO PUERTO DE LA CRUZ PRIMERA ETAPA - 21251	México	Donato Guerra	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	21251	02-07-2021	14-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	780	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201913749	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,000,000.00	4,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN SIMÓN DE LA LAGUNA ASENTAMIENTO SAN SIMÓN DE LA LAGUNA - 23355	México	Donato Guerra	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	23355	12-07-2021	21-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	541	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210101883773	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,285,000.00	2,285,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA LAGUNA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO DE LA LAGUNA DEL TEMPLO EVANGELICO HACIA EL PANTEÓN PRIMERA ETAPA - 12903	México	Donato Guerra	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	12903	16-06-2021	18-08-2021	2,285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1740	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210101884036	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,656,000.00	1,656,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN DONATO GUERRA, LOCALIDAD VILLA DONATO GUERRA, EN LA CALLE JUAN ALDAMA - 7159	México	Donato Guerra	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	7159	07-06-2021	27-08-2021	1,656,000.00	1,656,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	646.43	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201911982	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	797,000.00	797,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL FRENTE AL AUDITORIO MUNICIPAL EN DONATO GUERRA LOCALIDAD RANCHERÍA DE SAN MARTÍN OBISPO ASENTAMIENTO SAN MARTÍN OBISPO - 18933	México	Donato Guerra	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	18933	03-06-2021	06-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	88	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201911998	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,550,000.00	2,550,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS (SAN AGUSTÍN) ASENTAMIENTO SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS EN BARRIO EL CHUPAMIRTO SEGUNDA ETAPA - 18972	México	Donato Guerra	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	18972	10-06-2021	20-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	37	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201913016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE RANCHO NUEVO HACIA EL CERRO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD CABECERA DE INDÍGENAS SEGUNDO CUARTEL ASENTAMIENTO CABECERA DE INDÍGENAS SEGUNDO CUARTEL - 21671	México	Donato Guerra	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	21671	10-06-2021	20-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1255	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201913379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE MACHEROS HACIA GALERAS EN DONATO GUERRA LOCALIDAD MACHEROS ASENTAMIENTO MACHEROS PRIMERA ETAPA - 22554	México	Donato Guerra	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	22554	17-06-2021	12-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1116.5	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201913620	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,612,000.00	1,612,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DEL BARRIO DE LA CRUZ HACIA LA MESA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN SIMÓN DE LA LAGUNA ASENTAMIENTO SAN SIMÓN DE LA LAGUNA - 23079	México	Donato Guerra	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	23079	12-07-2021	21-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1109.5	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201914138	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	713,000.00	713,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN EN TELESECUNDARIA DE UN AULA EN ESCUELA JOSE MARIA LUIS MORA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD MESAS ALTAS DE XOCONUSCO ASENTAMIENTO MESAS ALTAS DE XOCONUSCO - 23990	México	Donato Guerra	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	23990	14-06-2021	25-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	74.88	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201914257	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,485,000.00	2,485,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS ASENTAMIENTO SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS ZONA BAJA - 24126	México	Donato Guerra	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	24126	10-06-2021	20-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1638	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210101883782	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,818,000.00	1,818,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN ANTONIO HIDALGO RANCHERÍA DE SAN ANTONIO HIDALGO DEL PAVIMENTO EXISTENTE HACIA CARRETERA FEDERAL RUMBO AL PANTEÓN - 12946	México	Donato Guerra	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	12946	10-06-2021	19-08-2021	1,818,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	696	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210101883790	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	583,000.00	583,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN DONATO GUERRA LOCALIDAD RANCHERÍA DE SAN MARTÍN OBISPO ASENTAMIENTO SAN MARTÍN OBISPO FRENTE AL AUDITORIO MUNICIPAL - 12963	México	Donato Guerra	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	12963	08-06-2021	25-08-2021	583,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	480	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201912022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,725,000.00	1,725,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN EN TELEBACHILLERATO DE AULA Y SANITARIOS EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS (SAN AGUSTÍN) ASENTAMIENTO SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS - 19005	México	Donato Guerra	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	19005	07-06-2021	27-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	143.51	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201913548	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,035,000.00	1,035,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD BATÁN CHICO ASENTAMIENTO BATÁN CHICO ZONA BAJA - 22892	México	Donato Guerra	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	22892	14-06-2021	31-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1682	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX210201913860	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,525,000.00	1,525,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DEL PARAJE LA FABRICA HACIA EL CAMINO DOS ARROYOS EN DONATO GUERRA LOCALIDAD CABECERA DE INDÍGENAS PRIMER CUARTEL ASENTAMIENTO CABECERA DE INDÍGENAS PRIMER CUARTEL - 23633	México	Donato Guerra	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	23633	07-06-2021	27-08-2021	1,525,000.00	1,525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	28	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201914127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE LA CASA DEL SEÑOR EUSEBIO FELIPE HACIA LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN SIMÓN DE LA LAGUNA ASENTAMIENTO SAN SIMÓN DE LA LAGUNA - 23977	México	Donato Guerra	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	23977	25-06-2021	19-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	654.5	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210101883561	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,731,000.00	1,731,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION RURAL EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN JUAN XOCONUSCO ASENTAMIENTO SAN JUAN XOCONUSCO DE LA CASA DEL SEÑOR ALFREDO CRUZ HACIA EL CALVARIO - 10964	México	Donato Guerra	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	10964	22-07-2021	30-09-2021	1,731,000.00	1,731,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	17	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201913158	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE LA CARRETERA PRINCIPAL HACIA EL PREESCOLAR EN EL PARAJE LOS MARQUEZ EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN JUAN XOCONUSCO ASENTAMIENTO SAN JUAN XOCONUSCO - 21976	México	Donato Guerra	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	21976	21-06-2021	24-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1188	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201913816	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,570,000.00	1,570,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN PARAJE EL LIBRAMIENTO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN MARTÍN OBISPO SAN MARTÍN SAN PEDRO ASENTAMIENTO SAN MARTÍN OBISPO SEGUNDA ETAPA - 23506	México	Donato Guerra	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	23506	03-06-2021	06-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	985	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201914203	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,900,000.00	1,900,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE LA BARRANCA LA PALANGANA HACIA LA LAGUNA BARRIO DE CHILA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN LUCAS TEXCALTITLÁN ASENTAMIENTO SAN LUCAS TEXCALTITLÁN - 24073	México	Donato Guerra	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	24073	28-06-2021	23-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1435	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201914320	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN JOSÉ TILOSTOC ASENTAMIENTO SAN JOSE TILOSTOC PRIMERA ETAPA - 24259	México	Donato Guerra	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	24259	28-06-2021	23-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1476	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201914914	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	3,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE LA CAPILLA HACIA EL CENTRO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SANTIAGO HUITLAPALTEPEC ASENTAMIENTO SANTIAGO HUITLAPALTEPEC PRIMERA ETAPA - 25581	México	Donato Guerra	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	25581	14-06-2021	25-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2544	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210101883337	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,213,000.00	1,213,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD BARRIO DE ARRIBA DE SAN JUAN XOCONUSCO, EN ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL TOLSA - 7569	México	Donato Guerra	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	7569	22-06-2021	26-08-2021	1,213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	480	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210101883745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	584,000.00	584,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN SIMÓN DE LA LAGUNA ASENTAMIENTO SAN SIMÓN DE LA LAGUNA EN EL BARRIO CANTARRANA HACIA LA CASA DEL SEÑOR DOMINGO ANTONIO - 12671	México	Donato Guerra	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	12671	15-07-2021	10-09-2021	584,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	7	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX210101883767	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	795,000.00	795,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN FRANCISCO MIHUALTEPEC ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO MIHUALTEPEC PARAJE ATRAS DE LA IGLESIA - 12862	México	Donato Guerra	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	12862	09-06-2021	06-08-2021	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	12	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201913879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,105,000.00	1,105,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN SIMÓN DE LA LAGUNA ASENTAMIENTO SAN SIMÓN DE LA LAGUNA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC - 23655	México	Donato Guerra	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	23655	25-06-2021	19-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	353	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201914128	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE LA PALMA HACIA LOS POZOS EN DONATO GUERRA LOCALIDAD MESAS ALTAS DE XOCONUSCO ASENTAMIENTO MESAS ALTAS DE XOCONUSCO - 23983	México	Donato Guerra	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	23983	14-06-2021	25-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1170	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201914164	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN LUCAS TEXCALTITLÁN ASENTAMIENTO SAN LUCAS TEXCALTITLÁN DE CASA DEL SEÑOR FELIPE REYES HACIA CASA DE LA SEÑORA HERENDIRA HERNANDEZ EN BARRIO SECO PRIMERA ETAPA - 24019	México	Donato Guerra	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	24019	28-06-2021	23-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1161	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201914247	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE LOS INVERNADEROS HACIA LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD AMPLIACIÓN DE SANTIAGO HUITLAPALTEPEC - 24115	México	Donato Guerra	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	24115	23-06-2021	20-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	714	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201915007	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	836,000.00	836,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE LA IGLESIA HACIA EL CENTRO DE SALUD EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN FRANCISCO MIHUALTEPEC ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO MIHUALTEPEC - 25753	México	Donato Guerra	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	25753	21-06-2021	30-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	488.4	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201937602	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	125,026.00	125,026.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 89791	México	Donato Guerra	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	89791	12-04-2021	30-06-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201912890	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE LA ANTENA DE TELEFONO HACIA SAN SIMON DE LA LAGUNA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN ANTONIO HIDALGO RANCHERÍA DE SAN ANTONIO HIDALGO - 21272	México	Donato Guerra	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	21272	10-06-2021	19-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1080	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201935890	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	987,000.00	987,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN DONATO GUERRA LOCALIDAD CABECERA DE INDÍGENAS PRIMER CUARTEL ASENTAMIENTO CABECERA DE INDÍGENAS PRIMER CUARTEL EN CAMINO LA PALMA PARAJE EL CALVARIO - 92046	México	Donato Guerra	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	92046	14-06-2021	13-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	726	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201937638	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	185,690.18	185,690.18	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 99806	México	Donato Guerra	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	99806	12-04-2021	30-06-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210101883556	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,236,000.00	3,236,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN MIGUEL XOOLTEPEC ASENTAMIENTO SAN MIGUEL XOOLTEPEC DEL PARAJE LOS ENCINOS HACIA LAS PENITAS SEGUNDA ETAPA - 10862	México	Donato Guerra	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	10862	12-07-2021	21-09-2021	3,236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1800	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210101883667	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,061,000.00	2,061,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN JUAN XOCONUSCO ASENTAMIENTO LA CUADRILLA DE SAN JUAN XOCONUSCO DE LA CASA DEL SEÑOR FELIPE ZARZA HACIA CASA DE LA SEÑORA GUADALUPE MARQUEZ PARAJE BARRIO EL PLAN - 11917	México	Donato Guerra	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	11917	23-06-2021	20-08-2021	2,061,000.00	2,061,000.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	23	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210101883344	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	927,000.00	927,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD EL CAPULÍN, EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS - 7628	México	Donato Guerra	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	7628	02-07-2021	14-09-2021	927,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	336	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210101883538	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	847,000.00	847,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN DONATO GUERRA LOCALIDAD CABECERA DE INDÍGENAS PRIMER CUARTEL ASENTAMIENTO CABECERA DE INDÍGENAS PRIMER CUARTEL DEL PARAJE EL AUDITORIO HACIA LA MESA - 10657	México	Donato Guerra	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	10657	10-06-2021	20-08-2021	847,000.00	847,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	677.5	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201912871	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE BATAN GRANDE HACIA EL CANAL EN DONATO GUERRA LOCALIDAD BATÁN GRANDE ASENTAMIENTO BATÁN GRANDE - 21234	México	Donato Guerra	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	21234	02-07-2021	14-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	780	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201914115	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE LA CRUZ HACIA EL RIO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN SIMÓN DE LA LAGUNA ASENTAMIENTO SAN SIMÓN DE LA LAGUNA PRIMERA ETAPA - 23956	México	Donato Guerra	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	23956	23-06-2021	19-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	777	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201914357	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,313,190.10	1,313,190.10	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DEL RIO HACIA LA PERA EN BARRIO LOS ALAMOS EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN JUAN XOCONUSCO ASENTAMIENTO SAN JUAN XOCONUSCO - 24286	México	Donato Guerra	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	24286	16-07-2021	25-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1000	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201914985	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,400,000.00	2,400,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD BARRIO DE ARRIBA DE SAN JUAN XOCONUSCO ASENTAMIENTO DE ARRIBA DE SAN JUAN XOCONUSCO - 25702	México	Donato Guerra	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	25702	23-06-2021	20-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1190	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201937601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	221,904.00	221,904.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33901 SUBCONTRACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 89780	México	Donato Guerra	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	89780	12-04-2021	30-06-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201937637	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	197,208.00	197,208.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33901 SUBCONTRACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 99771	México	Donato Guerra	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	99771	12-04-2021	30-06-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201929768	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	3,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE GARDENIA, PUEBLO DE LA MAGDALENA CHICHICASPA - 66651	México	Huixquilucan	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN	66651	19-05-2021	15-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1412	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201930048	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ROSA, PUEBLO DE LA MAGDALENA CHICHICASPA - 67721	México	Huixquilucan	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN	67721	18-05-2021	15-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	125	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201930126	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,350,000.00	3,350,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SOLIDARIDAD-LAZARO CARDENAS, COLONIA LA UNIDAD - 67997	México	Huixquilucan	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN	67997	18-05-2021	15-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1710	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201930039	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,855,000.00	1,855,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ROSA, PUEBLO DE LA MAGDALENA CHICHICASPA - 67706	México	Huixquilucan	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN	67706	18-05-2021	15-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1047	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201929988	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,900,000.00	3,900,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, COLONIA FEDERAL BUROCRATICA - 67559	México	Huixquilucan	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN	67559	18-05-2021	15-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2074	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201930864	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,959,277.20	3,959,277.20	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DEPORTIVO LOMA DEL CARMEN, COLONIA LOMA DEL CARMEN - 71699	México	Huixquilucan	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN	71699	19-05-2021	15-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	991	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201930053	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,420,000.00	2,420,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LOMA REAL, ENTRE CALLE TEPOZANES Y CARRETERA LOMAS DE SAN JUAN (AV. PRINCIPAL) EN LOS PUEBLOS DE SAN JUAN YAUTEPEC-ZACAMULPA - 67728	México	Huixquilucan	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN	67728	18-05-2021	15-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1483	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210101884043	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	749,829.79	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS CESAR COLL, EN EL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA, EN LA COLONIA TLAZALA DE FABELA. - 7335	México	Isidro Fabela	H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA	7335	01-06-2021	30-06-2021	749,829.79	749,829.79	749,829.79	749,829.79	749,829.79	Metros cuadrados de construcción	215	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210101884046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	120,000.00	119,806.85	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN JARDÍN DE NIÑOS CESAR COLL, EN EL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA, EN LA COLONIA TLAZALA DE FABELA. - 7443	México	Isidro Fabela	H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA	7443	01-07-2021	31-07-2021	119,806.85	119,806.85	119,806.85	119,806.85	119,806.85	Tanque(s)	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201909160	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	435,649.54	435,649.54	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN LOMA DEL MADROÑO - 9065	México	Jiquipilco	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	9065	05-04-2021	07-05-2021	260,976.64	434,961.07	250,000.00	250,000.00	250,000.00	Pozo(s)	1	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201914926	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,570,361.53	1,570,361.53	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN VARIOS RAMALES EN MANZANA CUARTA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN - 25613	México	Jiquipilco	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	25613	05-04-2021	20-05-2021	941,938.31	1,569,897.18	0.00	0.00	0.00	Piezas	14	28.57	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201921945	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	768,746.70	768,746.70	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO VARIOS RAMALES EN MANZANA CUARTA - 44221	México	Jiquipilco	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	44221	03-05-2021	31-05-2021	460,882.33	768,137.22	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	316	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201909729	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	472,563.96	472,563.96	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MANZANA CUARTA - 10766	México	Jiquipilco	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	10766	05-04-2021	05-05-2021	283,250.08	472,083.48	280,000.00	280,000.00	280,000.00	Piezas	4	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201914819	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,099,749.73	1,099,749.73	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN VARIOS RAMALES EN LOMA VICENTE GUERRERO - 25262	México	Jiquipilco	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	25262	05-04-2021	10-05-2021	659,802.13	1,099,670.22	549,835.11	549,835.11	549,835.11	Piezas	13	46.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201918957	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	13,566,280.94	13,566,280.94	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN SAN FELIPE Y SANTIAGO - 34895	México	Jiquipilco	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	34895	20-04-2021	20-09-2021	8,134,630.38	13,557,717.30	4,067,315.19	4,067,315.19	4,067,315.19	Metros Cuadrados	457	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201921905	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	170,426.52	170,426.52	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LOMA DE HIDALGO - 44091	México	Jiquipilco	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	44091	04-05-2021	31-05-2021	102,063.89	170,106.49	0.00	0.00	0.00	Conexiones	121	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201922731	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	892,551.33	892,551.33	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MANZANA TERCERA DE LA LOCALIDAD DE JIQUIPILCO - 46170	México	Jiquipilco	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	46170	03-05-2021	31-05-2021	534,789.50	891,315.84	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	667	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201927774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	847,806.80	847,806.80	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN PRIMERA MANZANA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN - 58890	México	Jiquipilco	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	58890	15-04-2021	26-05-2021	508,335.75	847,226.25	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1200	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201908606	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	788,815.45	788,815.45	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE VARIOS RAMALES EN LA CALLE NIÑOS HERÓES SUR EN SAN JOSÉ DEL SITIO - 7497	México	Jiquipilco	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	7497	15-04-2021	15-05-2021	472,407.31	787,345.51	607,395.14	607,395.14	607,395.14	Metros lineales	841	77.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201920887	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,599,994.09	1,599,994.09	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN MANZANA CUARTA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN - 40620	México	Jiquipilco	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	40620	15-04-2021	28-05-2021	959,763.39	1,599,605.65	479,881.70	479,881.70	479,881.70	Metros lineales	1847	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201926505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,944,276.80	1,944,276.80	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN MANZANA CUARTA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN - 54317	México	Jiquipilco	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	54317	03-05-2021	30-06-2021	1,165,690.95	1,942,818.25	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	Metros Cuadrados	1902	56.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201920751	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	572,277.45	572,277.45	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LOMA DEL MADROÑO - 40187	México	Jiquipilco	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	40187	05-04-2021	05-05-2021	342,734.84	571,224.73	340,000.00	340,000.00	340,000.00	Metros Cuadrados	42	59.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201909358	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,988,229.25	2,988,229.25	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN VARIOS RAMALES EN EJIDO DE MAÑI - 10021	México	Jiquipilco	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	10021	05-04-2021	30-04-2021	1,792,799.33	2,987,998.89	1,493,999.45	1,493,999.45	1,493,999.45	Piezas	34	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201920980	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	925,961.65	925,961.65	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN VARIOS RAMALES EN COLONIA LA PURISIMA - 40927	México	Jiquipilco	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	40927	01-06-2021	30-06-2021	555,183.51	925,305.85	462,652.93	462,652.93	462,652.93	Piezas	9	44.44	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201921763	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	473,193.94	473,193.94	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN VARIOS RAMALES RUMBO A LA MINA EN PRIMERA MANZANA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN - 43643	México	Jiquipilco	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	43643	01-06-2021	30-06-2021	283,470.94	472,451.56	236,225.78	236,225.78	236,225.78	Piezas	4	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201915738	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	2,996,520.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA DEL PARQUE - 27356	México	Naucalpan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	27356	04-05-2021	17-06-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1300	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201916347	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	210,000.00	210,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA CHACALCO, OTUMBA - 28696	México	Otumba	MUNICIPIO DE OTUMBA	28696	02-08-2021	27-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	195	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201920248	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	220,000.00	220,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TOCUILA, OTUMBA - 38371	México	Otumba	MUNICIPIO DE OTUMBA	38371	10-05-2021	16-07-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	4	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201923944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	110,000.00	110,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO OTUMBA - 48138	México	Otumba	MUNICIPIO DE OTUMBA	48138	07-07-2021	08-10-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	1	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201916601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,099,478.62	2,099,478.62	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ HACIA AVENIDA EL CANAL - 29340	México	Otzolotepec	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC MÉXICO	29340	23-03-2021	10-06-2021	2,099,478.62	2,099,478.62	1,742,326.41	1,742,326.41	1,742,326.41	Metros Cuadrados	1688	82.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201922475	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,497,108.88	1,497,108.88	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA DE LOS MAESTROS Y 18 DE MARZO ZONA III - 45527	México	Otzolotepec	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC MÉXICO	45527	23-03-2021	10-06-2021	1,497,108.88	1,497,108.88	449,132.66	449,132.66	449,132.66	Metros Cuadrados	1502.4	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201929103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	699,583.33	699,583.33	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 63734	México	Otzolotepec	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC MÉXICO	63734	12-04-2021	10-06-2021	699,583.33	699,583.33	649,091.57	649,091.57	649,091.57	Metros Cuadrados	541.5	92.78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201922715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	698,799.37	698,799.37	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ENTRE CALLES ABASOLO Y MORELOS - 46147	México	Otzolotepec	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC MÉXICO	46147	24-03-2021	23-05-2021	698,799.37	698,799.37	629,278.29	629,278.29	629,278.29	Metros lineales	148	90.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201922920	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	599,674.91	599,674.91	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLES BENITO JUÁREZ Y LOS RAMOS - 46508	México	Otzolotepec	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC MÉXICO	46508	26-03-2021	06-05-2021	599,674.91	599,674.91	516,772.40	516,772.40	516,772.40	Metros Cuadrados	457.93	86.17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201923064	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,457,999.12	1,457,999.12	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALDAMA DE CALLE INDEPENDENCIA A JUÁREZ - 46764	México	Otzolotepec	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC MÉXICO	46764	23-03-2021	10-06-2021	1,457,999.12	1,457,999.12	536,444.39	536,444.39	536,444.39	Metros Cuadrados	1236.2	36.79	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201922783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,899,966.25	1,899,966.25	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUSTAVO BAZ PRADA - 46257	México	Otzolotepec	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC MÉXICO	46257	26-03-2021	04-06-2021	1,899,966.25	1,899,966.25	739,518.63	739,518.63	739,518.63	Metros Cuadrados	1407.4	38.92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201923162	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	131,056.01	131,056.01	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE ALDAMA DE CALLE INDEPENDENCIA A JUÁREZ - 47015	México	Otzolotepec	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC MÉXICO	47015	23-03-2021	10-06-2021	131,056.01	131,056.01	48,219.69	48,219.69	48,219.69	Piezas	8	37.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201920866	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	399,450.00	399,450.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DURAZNO - 40541	México	Otzolotepec	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC MÉXICO	40541	08-03-2021	29-03-2021	399,450.00	399,450.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	337.3	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201922950	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,365,502.33	1,365,502.33	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 46550	México	Otzolotepec	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC MÉXICO	46550	26-03-2021	25-05-2021	1,365,502.33	1,365,502.33	993,104.32	993,104.32	993,104.32	Metros Cuadrados	1074	72.73	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201921117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,163.54	999,163.54	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA ZONA II SEGUNDA ETAPA - 41325	México	Otzolotepec	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC MÉXICO	41325	19-03-2021	17-05-2021	999,163.54	999,163.54	299,749.06	299,749.06	299,749.06	Metros lineales	267.39	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201923275	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	77,879.20	77,879.20	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ALDAMA DE CALLE INDEPENDENCIA A JUÁREZ - 47163	México	Otzolotepec	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC MÉXICO	47163	23-03-2021	10-06-2021	77,879.20	77,879.20	28,654.24	28,654.24	28,654.24	Metros lineales	40	36.80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201922397	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,999,561.46	1,999,561.46	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INDEPENDENCIA ZONA II - 45316	México	Otzolotepec	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC MÉXICO	45316	23-03-2021	10-06-2021	1,999,561.46	1,999,561.46	1,580,201.98	1,580,201.98	1,580,201.98	Metros Cuadrados	2016	79.03	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201922773	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,197,934.16	1,197,934.16	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NAZARETH - 46218	México	Otzolotepec	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC MÉXICO	46218	26-03-2021	25-05-2021	1,197,934.16	1,197,934.16	1,001,842.04	1,001,842.04	1,001,842.04	Metros Cuadrados	986.57	83.63	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201923344	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	314,125.49	314,125.49	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALDAMA DE CALLE INDEPENDENCIA A JUÁREZ - 47306	México	Otzolotepec	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC MÉXICO	47306	23-03-2021	10-06-2021	314,125.49	314,125.49	115,576.79	115,576.79	115,576.79	Metros Cuadrados	332.07	36.78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201929152	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	499,054.35	499,054.35	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ABASOLO SEGUNDA ETAPA - 63945	México	Otzolotepec	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC MÉXICO	63945	12-04-2021	11-05-2021	499,054.35	499,054.35	430,283.03	430,283.03	430,283.03	Metros Cuadrados	309.91	86.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201921032	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	409,813.81	409,813.81	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA SEGUNDA ETAPA - 41125	México	Otzolotepec	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC MÉXICO	41125	05-03-2021	29-03-2021	409,813.81	409,813.81	0.00	0.00	0.00	Cancha(s)	1	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201921205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,397,741.51	1,397,741.51	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NICOLAS BRAVO EN BARRIO SAN PEDRO - 41619	México	Otzolotepec	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC MÉXICO	41619	24-03-2021	12-06-2021	1,397,741.51	1,397,741.51	1,143,996.22	1,143,996.22	1,143,996.22	Metros Cuadrados	1369.27	81.85	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201921565	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	899,006.23	899,006.23	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS - 42956	México	Otzolotepec	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC MÉXICO	42956	23-03-2021	21-05-2021	899,006.23	899,006.23	845,367.49	845,367.49	845,367.49	Metros Cuadrados	875	94.03	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201923377	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	118,033.09	118,033.09	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALDAMA DE CALLE INDEPENDENCIA A JUÁREZ - 47363	México	Otzolotepec	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC MÉXICO	47363	23-03-2021	10-06-2021	118,033.09	118,033.09	43,428.14	43,428.14	43,428.14	Metros lineales	137	36.80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201929139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	899,398.52	899,398.52	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REVOLUCIÓN - 63894	México	Otzolotepec	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC MÉXICO	63894	12-04-2021	09-06-2021	899,398.52	899,398.52	731,358.46	731,358.46	731,358.46	Metros lineales	79	81.30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201911907	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	926,246.03	926,246.03	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE CALLE JIMÉNEZ, TRAMO: DE CALLE GUERRERO A CALLE ALDAMA LOCALIDAD OZUMBA DE ÁLZATE - 18796	México	Ozumba	OZUMBA	18796	15-04-2021	30-09-2021	926,246.03	926,160.89	463,080.44	463,080.44	463,080.44	Metros lineales	174	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201912137	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,890,959.21	1,890,959.21	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CERRADA DE ÁLZATE SUR, TRAMO: DE CALLE ÁLZATE SUR A CADENAMIENTO CERO MÁS CIENTO CUARENTA LOCALIDAD OZUMBA DE ÁLZATE - 19411	México	Ozumba	OZUMBA	19411	15-04-2021	30-09-2021	1,890,959.21	1,890,893.06	945,446.53	945,446.53	945,446.53	Metros Cuadrados	1039	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201914664	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	596,656.88	596,656.88	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE CALLE PROL. MIGUEL ALEMÁN, TRAMO: DE CAD CERO MAS TRES CEROS A MARGARITA BAUTISTA - 24935	México	Ozumba	OZUMBA	24935	15-04-2021	30-09-2021	596,656.88	596,618.39	298,309.19	298,309.19	298,309.19	Metros lineales	399.7	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201919677	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN ANTONIO EL VIEJO-SAN ISIDRO- 36731	México	Polotitlán	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	36731	16-03-2021	30-04-2021	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	982,758.59	982,758.59	Metros Cuadrados	770	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201919596	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA - 36534	México	Polotitlán	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	36534	15-03-2021	30-04-2021	400,000.00	400,000.00	392,593.40	392,593.40	392,593.40	Metros cuadrados de construcción	195	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201919841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	612,000.00	612,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA - 37214	México	Polotitlán	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	37214	16-03-2021	14-05-2021	612,000.00	612,000.00	612,000.00	601,448.28	601,448.28	Cuarto(s)	9	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201919980	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	408,000.00	408,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA - 37602	México	Polotitlán	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	37602	16-03-2021	14-05-2021	408,000.00	408,000.00	408,000.00	400,965.52	400,965.52	Cuarto(s)	6	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201919997	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	340,000.00	340,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA - 37623	México	Polotitlán	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	37623	16-03-2021	14-05-2021	340,000.00	340,000.00	340,000.00	334,137.93	334,137.93	Cuarto(s)	5	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201920015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	340,000.00	340,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA - 37655	México	Polotitlán	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	37655	16-03-2021	14-05-2021	340,000.00	340,000.00	340,000.00	334,137.93	334,137.93	Cuarto(s)	5	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201910642	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,999.85	999,999.85	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO BUENAVISTA SAN MIGUEL LA LABOR - 15994	México	San Felipe del Progreso	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	15994	26-03-2021	25-04-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1220	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201919751	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,197,897.56	2,197,897.56	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA TERCERA ETAPA, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD BARRIO SAN RAMÓN LAS ROSAS - 36918	México	San José del Rincón	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	36918	01-06-2021	19-07-2021	2,197,897.56	2,197,897.56	2,197,897.56	1,098,948.78	1,098,948.78	Metros lineales	2430	49.38	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201922251	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,105,000.00	1,104,513.11	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD GUARDA LA LAGUNITA EL PUEBLITO - 44902	México	San José del Rincón	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	44902	17-05-2021	30-06-2021	1,104,513.11	1,104,513.11	1,104,513.11	0.00	0.00	Metros Cuadrados	600	2.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201920648	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,999,777.53	1,999,777.53	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD BARRIO SAN ANTONIO EL DEPÓSITO - 39861	México	San José del Rincón	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	39861	01-06-2021	19-07-2021	1,999,777.53	1,999,777.53	1,999,777.53	999,888.76	999,888.76	Piezas	23	21.74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201920399	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	950,000.00	948,843.37	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD BARRIO EL FRESNO EL DEPÓSITO - 38961	México	San José del Rincón	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	38961	03-05-2021	01-06-2021	948,843.37	948,843.37	948,843.37	0.00	0.00	Metros Cuadrados	400	6.25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201921613	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	628,472.03	628,472.03	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO HACIA LA UNIVERSIDAD SEGUNDA ETAPA, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL RINCÓN EJIDO - 43149	México	San José del Rincón	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	43149	01-06-2021	15-06-2021	628,472.03	628,472.03	628,472.03	0.00	0.00	Metros Cuadrados	486	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201923363	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,274,867.88	2,274,867.88	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD BARRIO FUNDEREJE EL DEPÓSITO - 47340	México	San José del Rincón	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	47340	01-06-2021	19-07-2021	2,274,867.88	2,274,867.88	2,274,867.88	0.00	0.00	Piezas	30	33.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201920238	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,799,801.67	1,799,801.67	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD BARRIO SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO - 38332	México	San José del Rincón	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	38332	01-06-2021	19-07-2021	1,799,801.67	1,799,801.67	1,799,801.67	0.00	0.00	Piezas	20	25.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201921305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	849,684.90	849,684.90	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD FUNDEREJE BARRIO EL REMBLAZO - 42015	México	San José del Rincón	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	42015	01-06-2021	19-07-2021	849,684.90	849,684.90	849,684.90	0.00	0.00	Metros Cuadrados	370	78.38	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX210201921361	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,149,202.28	1,149,202.28	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS PARA EL PREESCOLAR, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD BARRIO EL TEPETATE GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA - 42154	México	San José del Rincón	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	42154	01-06-2021	30-07-2021	1,149,202.28	1,149,202.28	1,149,202.28	0.00	0.00	Metros Cuadrados	139	43.17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201918492	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,499,880.56	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD CAÑADA DEL SAUCO - 33675	México	San José del Rincón	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	33675	03-05-2021	01-06-2021	1,499,880.56	1,499,880.56	1,499,880.56	749,940.28	749,940.28	Piezas	16	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201921263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,597,318.10	1,597,318.10	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA - 41815	México	San José del Rincón	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	41815	01-06-2021	30-07-2021	1,597,318.10	1,597,318.10	1,597,318.10	798,659.05	798,659.05	Metros Cuadrados	363	41.32	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201926415	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,600,000.00	1,599,699.30	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD GUADALUPE LAS CABRAS - 53961	México	San José del Rincón	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	53961	28-05-2021	26-06-2021	1,599,699.30	1,599,699.30	1,599,699.30	0.00	0.00	Metros Cuadrados	363	13.77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201916639	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,042,000.00	1,041,660.44	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD BARRIO EL CALVARIO CONCEPCIÓN LA VENTA - 29468	México	San José del Rincón	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	29468	03-05-2021	16-06-2021	1,041,660.44	1,041,660.44	1,041,660.44	0.00	0.00	Metros Cuadrados	510	9.80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201932185	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,900,000.00	1,897,928.97	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA TERCERA ETAPA, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD BARRIO SAN JOAQUÍN LAMILLAS - 77220	México	San José del Rincón	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	77220	15-06-2021	29-07-2021	1,897,928.97	1,897,928.97	1,897,928.97	0.00	0.00	Metros lineales	1600	1.25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201926476	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,600,000.00	1,597,177.17	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD BARRIO SAN BARTOLO GUARDA LA LAGUNITA - 54184	México	San José del Rincón	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	54184	28-05-2021	26-06-2021	1,597,177.17	1,597,177.17	1,597,177.17	798,588.58	798,588.58	Metros Cuadrados	363	13.77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201925106	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES, EN RINCÓN DE LOS CHICHAROS, SAN GABRIEL CUENTLA. - 50888	México	San Simón de Guerrero	H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON DE GUERRERO	50888	22-03-2021	23-04-2021	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Metros lineales	300	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201925051	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LA FRAGUA, SEGUNDA ETAPA - 50773	México	San Simón de Guerrero	H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON DE GUERRERO	50773	19-04-2021	31-05-2021	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Metros lineales	450	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201916287	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,146,785.28	1,146,785.28	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO PRICIPAL DE LA LAGUNA DE MAZATEPEC - 28562	México	Tejupilco	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	28562	05-04-2021	21-04-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	14400	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201916327	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	775,172.32	775,172.32	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO PRICIPAL DE ALMOLOYA DE LAS GRANADAS A CERRO ALTO - 28657	México	Tejupilco	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	28657	19-04-2021	30-04-2021	775,172.32	775,172.32	775,172.32	775,172.32	775,172.32	Metros Cuadrados	9000	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201914296	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	753,062.76	753,062.76	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL - 24234	México	Tejupilco	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	24234	01-07-2021	31-07-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	500	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201914359	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	389,992.72	389,992.72	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A LOS ILAMOS. - 24287	México	Tejupilco	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	24287	01-04-2021	30-04-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	500	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201914421	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	414,454.16	414,454.16	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO RUMBO A LA PRIMARIA. - 24395	México	Tejupilco	AYUNTAMINETO DE TEJUPILCO	24395	01-04-2021	30-04-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	500	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201916321	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	798,144.96	798,144.96	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO PRICIPAL DEL CERRO DEL CHIRIMOYO AL CERRO DE LA GUITARRA - 28637	México	Tejupilco	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	28637	22-03-2021	10-04-2021	798,144.96	798,144.96	798,144.96	798,144.96	798,144.96	Metros Cuadrados	9300	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201914293	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	395,560.72	395,560.72	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO DE SUQUITILA HACIA SAN JOSE DE LA LAGUNA - 24231	México	Tejupilco	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	24231	01-07-2021	31-07-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	500	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201915053	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	744,710.76	744,710.76	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL - 25899	México	Tejupilco	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	25899	01-04-2021	30-04-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	500	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201915115	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	391,848.72	391,848.72	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN RINCON DEL NARANJO - 26039	México	Tejupilco	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	26039	01-04-2021	30-04-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	500	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201916127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	397,416.72	397,416.72	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS JUNTAS PLAZA DE GALLOS. - 28250	México	Tejupilco	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	28250	01-04-2021	30-04-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	500	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201916222	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,378,312.00	1,378,312.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO LLANO GRANDE A PUERTO DE JALPAN - 28438	México	Tejupilco	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	28438	05-04-2021	24-04-2021	1,378,312.00	1,378,312.00	1,378,312.00	1,378,312.00	1,378,312.00	Metros Cuadrados	19200	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201927358	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,600,762.88	1,600,762.88	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO HACIA LA PARTE BAJA - 57463	México	Tejupilco	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	57463	01-05-2021	30-06-2021	1,600,762.88	1,600,762.88	1,600,762.88	1,600,762.88	1,600,762.88	Metros Cuadrados	15600	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201914295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	701,218.40	701,218.40	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA LODO PRIETO. - 24233	México	Tejupilco	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	24233	01-05-2021	31-05-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	500	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201915081	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	391,848.72	391,848.72	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD - 25970	México	Tejupilco	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	25970	01-05-2021	31-05-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	500	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201914383	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	391,848.72	391,848.72	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAÑADA DE SAN SIMON HACIA RINCON DEL NARANJO - 24338	México	Tejupilco	AYUNTAMINETO DE TEJUPILCO	24338	01-04-2021	30-04-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	500	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201914361	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	536,459.78	536,459.78	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS - 24288	México	Tejupilco	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	24288	01-04-2021	20-04-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	170	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201914302	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	388,136.72	388,136.72	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL. - 24241	México	Tejupilco	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	24241	01-07-2021	31-07-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	500	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201914308	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	397,416.72	397,416.72	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO RUMBO A LA CAPILLA. - 24245	México	Tejupilco	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	24245	01-07-2021	31-07-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	500	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201915101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	395,560.72	395,560.72	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO DEL CIRIAN DE LA LAGUNA HACIA LLANO GRANDE DE SAN LUCAS - 26007	México	Tejupilco	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	26007	01-05-2021	31-05-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	500	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201916265	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	491,320.32	491,320.32	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO SANTA ROSA RINCON DE JAIMES - COL. INDEPENDENCIA - 28515	México	Tejupilco	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	28515	05-04-2021	10-04-2021	491,320.32	491,320.32	491,320.32	491,320.32	491,320.32	Metros Cuadrados	7360	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201916329	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,079,305.76	1,079,305.76	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO EL RODEO A OCOYAPAN - 28665	México	Tejupilco	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	28665	29-03-2021	17-04-2021	1,079,305.76	1,079,305.76	1,079,305.76	1,079,305.76	1,079,305.76	Metros Cuadrados	15000	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201919553	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,262,796.97	1,262,796.97	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MANGO - 36484	México	Tejupilco	AYUNTAMINETO DE TEJUPILCO	36484	01-04-2021	30-04-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	950	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201910606	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,424,832.64	1,424,832.64	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL DE EL CIRIAN A JUMILTEPEC - 15896	México	Tejupilco	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	15896	22-02-2021	20-03-2021	1,424,832.64	1,424,832.64	1,424,832.64	1,424,832.64	1,424,832.64	Metros cuadrados de construcción	18000	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201910608	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,222,565.76	1,222,565.76	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL DE EL SALITRE A CUADRILLA DE ALVAREZ. - 15898	México	Tejupilco	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	15898	01-03-2021	27-03-2021	1,222,565.76	1,222,565.76	1,222,565.76	1,222,565.76	1,222,565.76	Metros cuadrados de construcción	18000	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201910616	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,277,735.36	1,277,735.36	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL DE SAN JOSE A CERRO ALTO. - 15905	México	Tejupilco	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	15905	08-03-2021	27-03-2021	1,277,735.36	1,277,735.36	1,277,735.36	1,277,735.36	1,277,735.36	Metros cuadrados de construcción	16800	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201910618	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,531,831.04	1,531,831.04	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL DE EL MAMEY A EL SAUZ DE SAN LUCAS. - 15906	México	Tejupilco	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	15906	22-02-2021	13-03-2021	1,531,831.04	1,531,831.04	1,531,831.04	1,531,831.04	1,531,831.04	Metros cuadrados de construcción	15600	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201910620	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,244,299.52	1,244,299.52	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL DE EL LIMON A LA FUNDADORA. - 15909	México	Tejupilco	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	15909	01-03-2021	20-03-2021	1,244,299.52	1,244,299.52	1,244,299.52	1,244,299.52	1,244,299.52	Metros cuadrados de construcción	12600	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201910622	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,789,072.64	1,789,072.64	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL DE PASO DE SAN JUAN - 15911	México	Tejupilco	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	15911	12-03-2021	30-03-2021	1,789,072.64	1,789,072.64	1,789,072.64	1,789,072.64	1,789,072.64	Metros cuadrados de construcción	15600	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201910627	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,648,712.64	1,648,712.64	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE ACAMUCHTLAN A LA MESA DE TEJAPA - 15917	México	Tejupilco	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	15917	04-03-2021	03-04-2021	1,648,712.64	1,648,712.64	1,648,712.64	1,648,712.64	1,648,712.64	Metros cuadrados de construcción	18000	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201910628	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,027,624.32	2,027,624.32	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE BEUCOS A LA CASCADA - 15919	México	Tejupilco	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	15919	15-03-2021	10-04-2021	2,027,624.32	2,027,624.32	2,027,624.32	2,027,624.32	2,027,624.32	Metros cuadrados de construcción	15000	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201910624	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,361,255.36	1,361,255.36	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO PRICIPAL DE EPAZOTES A TEJUPILCO - 15914	México	Tejupilco	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	15914	05-04-2021	24-04-2021	1,361,255.36	1,361,255.36	1,361,255.36	1,361,255.36	1,361,255.36	Metros cuadrados de construcción	16800	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201911480	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,043,000.00	2,043,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD JESÚS DEL MONTE ASENTAMIENTO JESÚS DEL MONTE - 17947	México	Temascaltepec	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	17947	23-04-2021	23-06-2021	2,043,000.00	2,043,000.00	2,043,000.00	1,452,554.37	1,452,554.37	Metros lineales	3500	71.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201911509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,564,300.00	2,564,300.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ ASENTAMIENTO DEL TEMEROSO - 18011	México	Temascaltepec	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	18011	15-04-2021	15-05-2021	2,564,300.00	2,564,300.00	2,564,300.00	1,166,090.40	1,166,090.40	Metros lineales	600	45.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201911495	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	850,000.00	850,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD JESÚS DEL MONTE ASENTAMIENTO JESÚS DEL MONTE - 17988	México	Temascaltepec	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	17988	23-04-2021	23-04-2021	850,000.00	850,000.00	850,000.00	485,869.16	485,869.16	Tanque(s)	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201911339	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,500,000.00	2,499,999.99	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACA COSECHAS EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD EL CAPULIN LAS LAGRIMAS - 17528	México	Temascaltepec	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	17528	18-02-2021	19-03-2021	2,499,999.99	2,499,999.99	2,499,999.99	2,499,999.99	2,499,999.99	Kilómetro lineal	4	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201911042	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,778.00	650,777.97	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACA COSECHAS EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN MATEO ALMOMOLOA ASENTAMIENTO SAN MATEO ALMOMOLOA - 16941	México	Temascaltepec	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	16941	01-04-2021	01-05-2021	650,777.97	650,777.97	650,777.97	650,777.97	650,777.97	Kilómetro lineal	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201911044	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,500,000.00	2,499,999.94	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACA COSECHAS EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN PEDRO TENAYAC - 16942	México	Temascaltepec	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	16942	16-02-2021	19-03-2021	2,499,999.94	2,499,999.94	2,499,999.94	2,499,999.94	2,499,999.94	Kilómetro lineal	23	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201910686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,500,000.00	2,499,999.94	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACA COSECHAS EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD HOYOS DE VÁZQUEZ - 16126	México	Temascaltepec	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	16126	16-02-2021	19-03-2021	2,499,999.94	2,499,999.94	2,499,999.94	2,499,999.94	2,499,999.94	Kilómetro lineal	10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201911091	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	228,571.43	228,571.43	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN MIGUEL OXTOTILPAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL OXTOTILPAN - 17022	México	Temascaltepec	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	17022	22-03-2021	23-04-2021	228,571.43	228,571.43	228,571.43	228,571.43	228,571.43	Calentador(es)	12	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201911236	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	228,571.43	228,571.43	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN FRANCISCO OXTOTILPAN - 17372	México	Temascaltepec	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	17372	22-03-2021	23-04-2021	228,571.43	228,571.43	228,571.43	228,571.43	228,571.43	Calentador(es)	12	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201911252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	228,571.43	228,571.43	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN MATEO ALMOMOLOA ASENTAMIENTO SAN MATEO ALMOMOLOA - 17407	México	Temascaltepec	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	17407	23-03-2021	23-04-2021	228,571.43	228,571.43	228,571.43	228,571.43	228,571.43	Calentador(es)	12	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201911254	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	228,571.43	228,571.43	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN CARBONERAS CARBONERAS ASENTAMIENTO SAN SEBASTIÁN CARBONERAS CARBONERAS - 17410	México	Temascaltepec	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	17410	22-03-2021	23-04-2021	228,571.43	228,571.43	228,571.43	228,571.43	228,571.43	Piezas	12	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201910923	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,500,000.00	2,549,999.94	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD POTRERO DE SAN JOSÉ LA RINCONADA ASENTAMIENTO POTRERO DE SAN JOSÉ LA RINCONADA - 16721	México	Temascaltepec	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	16721	16-02-2021	19-03-2021	2,549,999.94	2,549,999.94	2,549,999.94	2,549,999.94	2,549,999.94	Kilómetro lineal	15	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201910929	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,550,000.00	2,499,999.94	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD LA ALBARRADA SAN FRANCISCO LA ALBARRADA ASENTAMIENTO LA ALBARRADA SAN FRANCISCO LA ALBARRADA - 16737	México	Temascaltepec	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	16737	16-02-2021	19-03-2021	2,499,999.94	2,499,999.94	2,499,999.94	2,499,999.94	2,499,999.94	Kilómetro lineal	5	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201911269	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	228,571.43	228,571.43	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN MARTÍN TEQUESQUIPAN ASENTAMIENTO SAN MARTÍN TEQUESQUIPAN - 17441	México	Temascaltepec	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	17441	22-03-2021	23-04-2021	228,571.43	228,571.43	228,571.43	228,571.43	228,571.43	Calentador(es)	12	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201911277	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	228,571.43	228,571.43	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD LA ALBARRADA SAN FRANCISCO LA ALBARRADA ASENTAMIENTO LA ALBARRADA SAN FRANCISCO LA ALBARRADA - 17450	México	Temascaltepec	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	17450	22-03-2021	23-04-2021	228,571.43	228,571.43	228,571.43	228,571.43	228,571.43	Calentador(es)	12	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201911289	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	228,571.43	228,571.43	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN PEDRO TENAYAC ASENTAMIENTO SAN PEDRO TENAYAC - 17468	México	Temascaltepec	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	17468	23-03-2021	23-04-2021	228,571.43	228,571.43	228,571.43	228,571.43	228,571.43	Calentador(es)	12	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201911299	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	228,571.43	228,571.43	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN LUCAS DEL PULQUE ASENTAMIENTO SAN LUCAS DEL PULQUE - 17480	México	Temascaltepec	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	17480	23-03-2021	23-04-2021	228,571.43	228,571.43	228,571.43	228,571.43	228,571.43	Calentador(es)	12	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201911305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	228,571.43	228,571.43	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN ANDRÉS DE LOS GAMA ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS DE LOS GAMA - 17485	México	Temascaltepec	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	17485	22-03-2021	23-04-2021	228,571.43	228,571.43	228,571.43	228,571.43	228,571.43	Calentador(es)	12	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201910968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN MATEO ALMOMOLOA BARRIO LA MESA - 16818	México	Temascaltepec	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	16818	18-02-2021	19-04-2021	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	Metros lineales	200	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201911329	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	649,999.97	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD REAL DE ARRIBA - 17518	México	Temascaltepec	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	17518	18-03-2021	19-06-2021	649,999.97	649,999.97	649,999.97	649,999.97	649,999.97	Metros lineales	600	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201910996	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,500,000.00	2,499,999.94	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACA COSECHAS EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD EL SALITRE ASENTAMIENTO EL SALITRE - 16880	México	Temascaltepec	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	16880	01-04-2021	01-05-2021	2,499,999.94	2,499,999.94	2,499,999.94	2,499,999.94	2,499,999.94	Kilómetro lineal	5	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201911988	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CANALES EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD LAS MESAS DE REAL DE ARRIBA - 18941	México	Temascaltepec	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	18941	16-06-2021	11-08-2021	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	Metros lineales	800	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201911315	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	342,857.13	342,857.13	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ ASENTAMIENTO DE SANTIAGO - 17503	México	Temascaltepec	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	17503	22-03-2021	23-04-2021	342,857.13	342,857.13	342,857.13	342,857.13	342,857.13	Calentador(es)	18	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201933744	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,540,628.68	1,540,628.68	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA HIDALGO ENTRE AVENIDA NICOLAS ROMERO Y CALLE DEL CERRITO EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO ACOLCO - 82935	México	Teoloyucan	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	82935	01-09-2021	30-11-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	475	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201912059	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	317,624.14	317,624.14	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACIÓN PROGRESO ENTRE SEGUNDA CERRADA PROGRESO Y AVENIDA INDEPENDENCIA EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTO TOMAS - 19065	México	Teoloyucan	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	19065	01-10-2021	30-11-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	254	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201912630	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	774,091.68	774,091.68	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PINO ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE CHIAPAS EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO ZIMAPAN - 20523	México	Teoloyucan	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	20523	01-09-2021	29-10-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	590	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201933690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE SECUNDARIA NARCISO BASSOLS EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD COLONIA SANTO TOMAS ASENTAMIENTO COLONIA SANTO TOMAS - 82814	México	Teoloyucan	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	82814	01-09-2021	29-10-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	315	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201933746	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,483,353.68	2,483,003.78	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA CINCO DE MAYO ENTRE CALLE LINDAVISTA Y CALLE AGRICULTURA EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA MARIA	México	Teoloyucan	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	82968	01-04-2021	30-06-2021	2,483,003.78	2,483,003.78	2,483,003.78	2,483,003.78	2,483,003.78	Metros Cuadrados	1972	90.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201933672	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,530,000.00	1,530,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES MÉDICAS EN UNIDAD MEDICA DIF TERCERA ETAPA EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO ZIMAPAN - 82753	México	Teoloyucan	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	82753	01-09-2021	30-11-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	66	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201933740	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE SECUNDARIA TECNICA NUMERO SETENTA Y CUATRO GENERAL ALVARO OBREGON EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO ZIMAPAN - 82915	México	Teoloyucan	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	82915	02-08-2021	30-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	315	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201933745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE SECUNDARIA NUMERO QUINCE DOCTOR EDUARDO LICEAGA EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO TLATILCO - 82938	México	Teoloyucan	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	82938	01-10-2021	30-11-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	315	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201911493	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	148,996.22	148,996.22	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROLONGACIÓN PROGRESO PRIMERA ETAPA EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTO TOMAS - 17978	México	Teoloyucan	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	17978	01-09-2021	29-10-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	243	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201933741	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	857,150.88	857,150.88	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RAMON GUZMAN EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD SAN BARTOLO ASENTAMIENTO SAN BARTOLO TLAXIHUICALCO - 82918	México	Teoloyucan	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	82918	01-04-2021	30-06-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	612	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201933743	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,206,680.33	1,206,680.33	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TLALPAN ENTRE CALLE MERIDA Y CALLE DESIERTO DE LOS LEONES EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO ZIMAPAN - 82926	México	Teoloyucan	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	82926	01-09-2021	30-11-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	917	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201910270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,430,392.07	1,430,048.36	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PINO ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE MAGNOLIAS EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO CUAXOXOCA - 11808	México	Teoloyucan	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	11808	01-04-2021	29-06-2021	1,430,048.36	1,430,048.36	1,430,048.36	1,430,048.36	1,430,048.36	Metros Cuadrados	1148	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201933756	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	238,342.87	238,313.12	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CERRADA MARIPOSAS EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 83012	México	Teoloyucan	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	83012	01-11-2021	30-11-2021	238,313.12	238,313.12	238,313.12	238,313.12	238,313.12	Conexiones	21	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201933757	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	814,978.76	814,978.76	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SEGUNDA DE FRANCISCO SARABIA EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 83018	México	Teoloyucan	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	83018	03-05-2021	15-06-2021	814,978.76	814,978.76	814,978.76	814,978.76	814,978.76	Conexiones)	51	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201933700	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,034,540.47	1,034,166.91	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETOS HIDRAULICO EN CALLE ENCINO ENTRE AVENIDA REFORMA Y AVENIDA MATAMOROS EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO LA ERA - 82831	México	Teoloyucan	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	82831	01-04-2021	30-06-2021	1,034,166.91	1,034,166.91	1,034,166.91	1,034,166.91	1,034,166.91	Metros Cuadrados	776	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201933737	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	268,160.22	267,966.10	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ENCINO ENTRE AVENIDA REFORMA Y AVENIDA MATAMOROS EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO LA ERA - 82911	México	Teoloyucan	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	82911	01-04-2021	30-06-2021	267,966.10	267,966.10	267,966.10	267,966.10	267,966.10	Metros cuadrados de construcción	250	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201916339	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,746,829.78	1,746,829.78	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, CON TUBERÍA DE PVC TERCERA ETAPA, COLONIA EL GAVILAN, TEPETLAOXTOC - 28687	México	Tepetlaoxtoc	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC	28687	03-05-2021	03-07-2021	1,746,829.78	1,746,829.78	1,464,659.93	1,464,659.93	1,464,659.93	Metros lineales	1736	47.52	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210101883310	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	209,018.65	209,018.65	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN 1ER. CALLEJON JUAN ESCUTIA EN TEPETLIXPA - 7170	México	Tepetlixpa	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	7170	14-09-2021	30-11-2021	209,018.65	209,018.65	175,896.36	175,896.36	175,896.36	Metros lineales	115	84.35	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210101883299	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	194,840.29	194,840.29	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN 1A CERRADA JUAN ESCUTIA EN TEPETLIXPA - 6830	México	Tepetlixpa	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	6830	14-09-2021	30-11-2021	194,840.29	194,840.29	162,255.61	162,255.61	162,255.60	Metros lineales	84.5	82.84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210101883330	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	108,482.06	108,482.06	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLEJON HUACHICALCO EN TEPETLIXPA - 7449	México	Tepetlixpa	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	7449	04-10-2021	30-11-2021	108,482.06	108,482.06	74,865.51	74,865.51	74,865.51	Metros lineales	123	69.11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210101883761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	336,287.07	336,287.07	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN TEPETLIXPA AGEG 060 - 12826	México	Tepetlixpa	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	12826	22-03-2021	30-06-2021	336,287.07	336,287.07	179,228.57	179,228.57	179,228.57	Piezas	9	55.56	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210101884039	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	348,877.91	348,877.91	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN 1ER. CALLEJON JUAN ESCUTIA EN TEPETLIXPA - 7222	México	Tepetlixpa	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	7222	14-09-2021	30-11-2021	348,877.91	348,877.91	236,341.56	236,341.56	236,341.56	Metros cuadrados de construcción	436.8	67.08	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210101883277	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	261,003.06	261,003.06	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE POZO DENOMINADO CHIMALACA A CALLE CHIMALACA EN TEPETLIXPA - 6182	México	Tepetlixpa	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	6182	14-09-2021	30-11-2021	261,003.06	261,003.06	166,261.53	166,261.53	166,261.53	Metros lineales	300	60.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210101883320	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	604,360.00	604,360.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE NICOLAS BRAVO EN TEPETLIXPA LOCALIDAD EL CERRO - 7326	México	Tepetlixpa	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	7326	06-09-2021	27-12-2021	604,360.00	604,360.00	593,731.45	593,731.45	593,731.45	Metros lineales	300	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210101883731	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	336,287.07	336,287.07	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN NEPANTLA DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ AGEB 094 - 12583	México	Tepetlixpa	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	12583	22-03-2021	30-06-2021	336,287.07	336,287.07	226,694.42	226,694.42	226,694.42	Piezas	11	63.64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210101883992	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,187,445.36	1,187,445.36	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE PLAN DE IGUALA EN TEPETLIXPA - 5971	México	Tepetlixpa	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	5971	14-09-2021	30-11-2021	1,187,445.36	1,187,445.36	1,165,712.01	1,165,712.01	1,165,712.01	Metros cuadrados de construcción	1015	98.03	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210101883327	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	425,000.00	425,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE FERROCARRIL EN TEPETLIXPA - 7404	México	Tepetlixpa	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	7404	08-11-2021	27-12-2021	425,000.00	425,000.00	280,145.96	280,145.96	280,145.96	Metros lineales	520	65.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210101883332	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	246,628.93	246,628.93	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON HUACHICALCO EN TEPETLIXPA - 7481	México	Tepetlixpa	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	7481	04-10-2021	30-11-2021	246,628.93	246,628.93	215,202.19	215,202.19	215,202.19	Metros lineales	123	86.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210101883994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	350,000.00	350,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ EN TEPETLIXPA - 6007	México	Tepetlixpa	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	6007	01-07-2021	31-08-2021	350,000.00	350,000.00	250,870.98	250,870.98	250,870.98	Metros cuadrados de construcción	126	71.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210101883267	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	411,017.53	411,017.53	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 11 CISTERNAS EN LA DELEGACION DE SAN ESTEBAN CUECUECAUTITLA EN TEPETLIXPA - 5999	México	Tepetlixpa	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	5999	15-03-2021	30-06-2021	411,017.53	411,017.53	301,587.05	301,587.05	301,587.05	Piezas	11	72.73	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210101883757	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	74,730.46	74,730.46	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN NEPANTLA DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ AGEB 8A - 12799	México	Tepetlixpa	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	12799	22-03-2021	30-06-2021	74,730.46	74,730.46	74,730.46	74,730.46	74,730.46	Piezas	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210101883758	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	37,365.23	37,365.23	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN TEPETLIXPA LOCALIDAD SAN ISIDRO EN TEPETLIXPA - 12808	México	Tepetlixpa	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	12808	21-03-2021	30-06-2021	37,365.23	37,365.23	37,365.23	37,365.23	37,365.23	Piezas	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210101883764	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	112,095.69	112,095.69	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN TEPETLIXPA AGEB 056 - 12849	México	Tepetlixpa	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	12849	22-03-2021	30-06-2021	112,095.69	112,095.69	112,095.69	112,095.69	112,095.69	Piezas	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210101883766	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	261,556.61	261,556.61	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN TEPETLIXPA AGEB 075 - 12861	México	Tepetlixpa	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	12861	22-03-2021	30-06-2021	261,556.61	261,556.61	261,556.61	261,556.61	261,556.61	Piezas	7	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210101883262	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	273,777.78	273,777.78	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE COLIMA EN TEPETLIXPA - 5933	México	Tepetlixpa	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	5933	14-09-2021	30-11-2021	273,777.78	273,777.78	273,777.78	273,777.78	273,777.78	Metros lineales	132	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210101883264	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	242,666.67	242,165.86	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO MAYA EN TEPETLIXPA - 5956	México	Tepetlixpa	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	5956	08-03-2021	30-04-2021	242,165.86	242,165.86	242,165.86	242,165.86	242,165.86	Metros lineales	117	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201929284	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD GUADALUPE YANCUITLALPAN , EN AVENIDA MIGUEL HIDALGO - 64445	México	Tianguiستenco	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	64445	30-04-2021	30-07-2021	1,200,000.00	599,654.35	599,654.35	599,654.35	599,654.35	Metros Cuadrados	1800	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201910507	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	800,000.00	800,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 12621	México	Tianguiستenco	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12621	01-03-2021	31-12-2021	480,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Vehículos	1	13.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201921474	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEÑALÉTICA EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD SANTIAGO TIANGUISTENCO DE GALEANA, EN EL BOULEVARD HANK GONZALEZ EN EL ENTRONQUE CON CANAL DE AGUA - 42642	México	Tianguiستenco	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	42642	26-04-2021	30-06-2021	600,000.00	860,702.63	860,702.63	860,702.63	860,702.63	Piezas	25	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201928884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	350,000.00	350,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE BUCIO 3A MZA - 62836	México	Timilpan	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	62836	04-05-2021	18-06-2021	350,000.00	350,000.00	271,684.52	271,684.52	271,684.52	Metros lineales	330	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201910600	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	9,083,272.63	9,083,272.63	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. TOLTECAS DE CALLE VALLE BRAVO A AVENIDA RIO LERMA Y DE AVENIDA TOLTECAS A MOCTEZUMA - 13013	México	Tlalnepantla de Baz	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	13013	01-05-2021	28-08-2021	9,083,272.63	9,083,272.63	2,723,453.16	2,723,453.16	2,723,453.16	Metros lineales	797.61	31.34	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201910727	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,142,834.17	1,142,834.17	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES, VARIAS LOCALIDADES, TLACOCUSPAN - 16261	México	Tlatlaya	H AYUNTAMIENTO	16261	22-03-2021	15-05-2021	1,142,834.17	1,142,834.17	1,142,834.17	791,474.17	791,474.17	Calentador(es)	70	68.57	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201911099	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	984,555.98	984,555.98	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES, VARIAS LOCALIDADES, PALMAR GRANDE - 17047	México	Tlatlaya	H AYUNTAMIENTO	17047	01-02-2021	27-03-2021	984,555.98	984,555.98	984,555.98	791,096.53	791,096.53	Metros Cuadrados	1360	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201930621	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, MAYALTEPEC - 70621	México	Tlatlaya	H AYUNTAMIENTO	70621	10-05-2021	05-06-2021	800,000.00	800,000.00	600,000.00	504,930.18	504,930.18	Metros lineales	77	63.64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201930634	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	499,999.44	499,999.44	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS, VARIAS LOCALIDADES, SAN PEDRO LIMON - 70656	México	Tlatlaya	H AYUNTAMIENTO	70656	01-06-2021	26-06-2021	499,999.44	499,999.44	499,999.44	399,999.55	399,999.55	Estufa(s)	75	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201911115	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	474,903.47	474,903.47	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES, VARIAS LOCALIDADES, SANTA CRUZ - 17085	México	Tlatlaya	H AYUNTAMIENTO	17085	01-02-2021	27-03-2021	474,903.47	474,903.47	474,903.47	374,903.47	374,903.47	Metros Cuadrados	656	78.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201930612	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,100,000.00	1,100,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, HIGO PRIETO - 70598	México	Tlatlaya	H AYUNTAMIENTO	70598	03-05-2021	17-07-2021	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1043	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201911052	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	787,644.79	787,644.79	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES, VARIAS LOCALIDADES, EL SALITRE OJO DE AGUA - 16947	México	Tlatlaya	H AYUNTAMIENTO	16947	01-02-2021	27-03-2021	787,644.79	787,644.79	787,644.79	733,000.00	733,000.00	Metros Cuadrados	1088	92.92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201930624	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, PALMAR GRANDE - 70629	México	Tlatlaya	H AYUNTAMIENTO	70629	10-05-2021	05-06-2021	800,000.00	800,000.00	600,000.00	504,930.18	504,930.18	Metros lineales	77	63.64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201910998	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	785,494.29	785,494.29	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNAS, VARIAS LOCALIDADES, SANTA ANA ZICATECOYAN - 16884	México	Tlatlaya	H AYUNTAMIENTO	16884	22-03-2021	12-06-2021	785,494.29	785,494.29	785,494.29	294,454.29	294,454.29	Piezas	66	36.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201911089	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	752,895.75	752,895.75	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES, VARIAS LOCALIDADES, MAYALTEPEC - 17010	México	Tlatlaya	H AYUNTAMIENTO	17010	01-02-2021	27-03-2021	752,895.75	752,895.75	752,895.75	633,000.00	633,000.00	Metros Cuadrados	1040	84.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201930609	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, PALMAR GRANDE - 70587	México	Tlatlaya	H AYUNTAMIENTO	70587	03-05-2021	17-07-2021	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1137	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201930607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,300,000.00	1,300,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, TEJUPILQUITO - 70583	México	Tlatlaya	H AYUNTAMIENTO	70583	03-05-2021	17-07-2021	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1232	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201931568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	466,666.14	466,666.14	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS, VARIAS LOCALIDADES, TLACOCUSPAN - 74885	México	Tlatlaya	H AYUNTAMIENTO	74885	01-06-2021	26-06-2021	466,666.14	466,666.14	466,666.14	0.00	0.00	Estufa(s)	70	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201911478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN ANTONIO DEL ROSARIO - 17943	México	Tlatlaya	H AYUNTAMIENTO	17943	26-04-2021	22-05-2021	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	32	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201911489	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EL SALITRE OJO DE AGUA - 17973	México	Tlatlaya	H AYUNTAMIENTO	17973	03-05-2021	22-05-2021	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	24	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201930616	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, SAN MATEO - 70613	México	Tlatlaya	H AYUNTAMIENTO	70613	03-05-2021	29-05-2021	800,000.00	800,000.00	800,000.00	763,520.00	763,520.00	Metros lineales	77	94.81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201930620	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, SANTA MARIA - 70620	México	Tlatlaya	H AYUNTAMIENTO	70620	03-05-2021	29-05-2021	800,000.00	800,000.00	300,000.00	258,589.92	258,589.92	Metros lineales	77	32.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201930626	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, LIMON TERRERO - 70637	México	Tlatlaya	H AYUNTAMIENTO	70637	17-05-2021	12-06-2021	800,000.00	800,000.00	600,000.00	504,930.18	504,930.18	Metros lineales	77	63.64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201931573	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	499,999.44	499,999.44	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS, VARIAS LOCALIDADES, SAN ANTONIO DEL ROSARIO - 74898	México	Tlatlaya	H AYUNTAMIENTO	74898	01-06-2021	26-06-2021	499,999.44	499,999.44	499,999.44	0.00	0.00	Estufa(s)	75	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201930629	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	473,684.21	473,684.21	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES, VARIAS LOCALIDADES, SAN PEDRO LIMON - 70642	México	Tlatlaya	H AYUNTAMIENTO	70642	01-02-2021	27-02-2021	473,684.21	473,684.21	473,684.21	34,004.21	34,004.21	Metros Cuadrados	900	7.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201910694	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,224,465.18	1,224,465.18	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES, VARIAS LOCALIDADES, SAN FRANCISCO DE ASIS - 16155	México	Tlatlaya	H AYUNTAMIENTO	16155	22-03-2021	15-05-2021	1,224,465.18	1,224,465.18	1,224,465.18	1,224,465.18	1,224,465.18	Calentador(es)	75	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201910725	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	749,998.00	749,998.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, REGION SAN ANTONIO DEL ROSARIO, LIMON TERRERO - 16260	México	Tlatlaya	H AYUNTAMIETO	16260	01-02-2021	10-04-2021	749,998.00	749,998.00	749,998.00	749,998.00	749,998.00	Metros Cuadrados	39500	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201910737	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,061,203.16	1,061,203.16	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES, VARIAS LOCALIDADES, NUEVO COPALTEPEC - 16335	México	Tlatlaya	H AYUNTAMIENTO	16335	22-03-2021	15-05-2021	1,061,203.16	1,061,203.16	1,061,203.16	1,061,203.16	1,061,203.16	Calentador(es)	65	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201910757	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	571,417.09	571,417.09	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES, VARIAS LOCALIDADES, COATEPEC - 16371	México	Tlatlaya	H AYUNTAMIENTO	16371	22-03-2021	15-05-2021	571,417.09	571,417.09	571,417.09	571,417.09	571,417.09	Calentador(es)	35	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201910897	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,309,157.14	1,309,157.14	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNAS, VARIAS LOCALIDADES, SAN ANTONIO DEL ROSARIO - 16679	México	Tlatlaya	H AYUNTAMIENTO	16679	22-03-2021	12-06-2021	1,309,157.14	1,309,157.14	1,309,157.14	1,309,157.14	1,309,157.14	Piezas	110	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201910948	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	892,607.14	892,607.14	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNAS, VARIAS LOCALIDADES, RINCON GRANDE - 16772	México	Tlatlaya	H AYUNTAMIENTO	16772	22-03-2021	12-06-2021	892,607.14	892,607.14	892,607.14	892,607.14	892,607.14	Piezas	75	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201910970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,011,621.43	1,011,621.43	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNAS, VARIAS LOCALIDADES, SAN MATEO - 16833	México	Tlatlaya	H AYUNTAMIENTO	16833	22-03-2021	12-06-2021	1,011,621.43	1,011,621.43	1,011,621.43	1,011,621.43	1,011,621.43	Piezas	85	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201930630	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	947,368.42	947,368.42	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES, VARIAS LOCALIDADES, SANTA ANA ZICATECOYAN - 70651	México	Tlatlaya	H AYUNTAMIENTO	70651	01-02-2021	27-02-2021	947,368.42	947,368.42	947,368.42	947,368.42	947,368.42	Metros Cuadrados	1800	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201930631	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	947,368.42	947,368.42	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES, VARIAS LOCALIDADES, EL GAVILAN - 70652	México	Tlatlaya	H AYUNTAMIENTO	70652	01-02-2021	27-02-2021	947,368.42	947,368.42	947,368.42	947,368.42	947,368.42	Metros Cuadrados	1800	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201930633	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	631,578.95	631,578.95	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES, VARIAS LOCALIDADES, SAN MATEO - 70655	México	Tlatlaya	H AYUNTAMIENTO	70655	01-02-2021	27-02-2021	631,578.95	631,578.95	631,578.95	631,578.95	631,578.95	Metros Cuadrados	1200	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201917744	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,920.00	999,920.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, REGION SAN FRANCISCO DE ASIS, LAS ESMERALDAS - 31980	México	Tlatlaya	H AYUNTAMIENTO	31980	11-01-2021	10-04-2021	999,920.00	999,920.00	999,920.00	999,920.00	999,920.00	Metros Cuadrados	50000	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201917749	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,920.00	999,920.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, REGION SAN FRANCISCO DE ASIS, EL SAUZ - 31990	México	Tlatlaya	H AYUNTAMIENTO	31990	11-01-2021	10-04-2021	999,920.00	999,920.00	999,920.00	999,920.00	999,920.00	Metros Cuadrados	50000	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201917751	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,920.00	999,920.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, REGION SAN FRANCISCO DE ASIS, EL GUITARRATEL - 31991	México	Tlatlaya	H AYUNTAMIENTO	31991	11-01-2021	10-04-2021	999,920.00	999,920.00	999,920.00	999,920.00	999,920.00	Metros Cuadrados	50000	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201915576	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	899,928.00	899,928.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, REGION SANTA ANA ZICATECOYAN, PUERTO DE LA ARENA - 27096	México	Tlatlaya	H AYUNTAMIE TO	27096	11-01-2021	10-04-2021	899,928.00	899,928.00	899,928.00	899,928.00	899,928.00	Metros cuadrados de construcción	49600	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201914934	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,199,996.80	1,199,996.80	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, REGION SAN ANTONIO, LAS JUNTAS DE AZUCHIL - 25642	México	Tlatlaya	H AYUNTAMIE TO	25642	01-02-2021	10-04-2021	1,199,996.80	1,199,996.80	1,199,996.80	1,199,996.80	1,199,996.80	Metros cuadrados de construcción	68800	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201914942	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,049,997.20	1,049,997.20	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, REGION SAN ANTONIO DEL ROSARIO, RINCON GRANDE - 25655	México	Tlatlaya	H AYUNTAMIE TO	25655	01-02-2021	10-04-2021	1,049,997.20	1,049,997.20	1,049,997.20	1,049,997.20	1,049,997.20	Metros cuadrados de construcción	58800	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201915091	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,139,908.80	1,139,908.80	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, REGION SANTA ANA ZICATECOYAN, EL SUCHUAL - 25983	México	Tlatlaya	H AYUNTAMIE TO	25983	11-01-2021	10-04-2021	1,139,908.80	1,139,908.80	1,139,908.80	1,139,908.80	1,139,908.80	Metros cuadrados de construcción	65300	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201915099	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	959,923.20	959,923.20	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, REGION SANTA ANA ZICATECOYAN, CRUZ DEL NORTE - 26005	México	Tlatlaya	H AYUNTAMIE TO	26005	11-01-2021	10-04-2021	959,923.20	959,923.20	959,923.20	959,923.20	959,923.20	Metros cuadrados de construcción	53800	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201913808	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	15,970,500.00	15,970,500.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE CALLE ALBERTO GARCIA, ENTRE AVENIDA ALPINISMO Y LA CALLE CUAUHTEMOC, SAN BUENAVENTURA Y SAN ANTONIO BUENAVISTA - 23477	México	Toluca	GOBIERNO MUNICIPAL	23477	05-04-2021	01-09-2021	15,970,500.00	15,967,052.38	4,790,115.71	4,790,115.71	4,790,115.71	Metros Cuadrados	14580	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201909511	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	10,739,200.00	10,739,200.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE AVENIDA MANUEL BUENDIA TELLEZ GIRON ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y LA CALLE 5 DE MAYO, SEGUNDA ETAPA SAN CRISTOBAL	México	Toluca	GOBIERNO MUNICIPAL	10333	05-04-2021	01-09-2021	10,739,200.00	10,738,461.12	3,221,538.34	3,221,538.34	3,221,538.34	Metros Cuadrados	10332	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201910300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,851,940.00	2,851,940.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE AVENIDA MANUEL BUENDIA TELLEZ GIRON ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y LA CALLE 5 DE MAYO, SAN CRISTOBAL HUICHUCHITLAN - 11880	México	Toluca	GOBIERNO MUNICIPAL	11880	05-04-2021	01-09-2021	2,851,940.00	2,851,740.16	855,522.05	855,522.05	855,522.05	Metros lineales	1051	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201910449	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,142,500.00	6,142,500.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE AVENIDA DE LAS PARTIDAS Y CALLE CONSTITUCION, CERRILLO VISTA HERMOSA - 12431	México	Toluca	GOBIERNO MUNICIPAL	12431	05-04-2021	01-09-2021	6,142,500.00	6,141,514.40	1,842,454.32	1,842,454.32	1,842,454.32	Metros Cuadrados	6895	29.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201913760	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,131,000.00	1,131,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CALLE JUAN ESCUTIA, ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA CONSTITUCION TOTOLTEPEC - 23371	México	Toluca	GOBIERNO MUNICIPAL	23371	05-04-2021	01-09-2021	1,131,000.00	1,129,860.37	338,958.11	338,958.11	338,958.11	Metros lineales	1250	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201914106	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,037,425.00	2,037,425.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE CALLE ALBERTO GARCIA , ENTRE AVENIDA ALPINISMO Y LA CALLE CUAUHTEMOC, SAN BUENAVENTURA Y SAN ANTONIO BUENAVISTA - 23941	México	Toluca	GOBIERNO MUNICIPAL	23941	01-05-2021	01-08-2021	2,037,425.00	2,036,107.05	610,832.12	610,832.12	610,832.12	Metros lineales	700	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201915552	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,894,150.00	1,894,150.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE CALLE LEONA VICARIO, ENTRE LA CALLE TOLUCA Y LA CALLE VICENTE GUERRERO, JICALTEPEC AUTOPAN - 27054	México	Toluca	GOBIERNO MUNICIPAL	27054	20-05-2021	01-10-2021	1,894,150.00	1,891,714.00	567,514.20	567,514.20	567,514.20	Metros lineales	1000	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201910253	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	339,300.00	339,300.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE AVENIDA MANUEL BUENDIA TELLEZ GIRON ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y LA CALLE SONORA, SAN CRISTOBAL HUICHUCHITLAN - 11688	México	Toluca	GOBIERNO MUNICIPAL	11688	05-04-2021	01-09-2021	339,300.00	339,117.36	101,735.21	101,735.21	101,735.21	Metros lineales	714	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201910519	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	754,000.00	754,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE AVENIDA DE LAS PARTIDAS Y CALLE CONSTITUCION, CERRILLO VISTA HERMOSA - 12675	México	Toluca	GOBIERNO MUNICIPAL	12675	01-04-2021	01-08-2021	754,000.00	752,895.26	225,868.58	225,868.58	225,868.58	Metros lineales	1667	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201915304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,599,500.00	6,599,500.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE CALLE LEONA VICARIO, ENTRE LA CALLE TOLUCA Y LA CALLE VICENTE GUERRERO, JICALTEPEC AUTOPAN - 26490	México	Toluca	GOBIERNO MUNICIPAL	26490	15-05-2021	06-10-2021	6,599,500.00	6,597,992.00	1,979,397.60	1,979,397.60	1,979,397.60	Metros Cuadrados	7441	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201915486	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,120,000.00	1,120,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CALLE LEONA VICARIO, ENTRE LA CALLE TOLUCA Y LA CALLE VICENTE GUERRERO, JICALTEPEC AUTOPAN - 26911	México	Toluca	GOBIERNO MUNICIPAL	26911	20-05-2021	20-10-2021	1,120,000.00	1,119,350.43	335,805.13	335,805.13	335,805.13	Metros Cuadrados	2860	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201910282	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	386,100.00	386,100.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AVENIDA MANUEL BUENDIA TELLEZ GIRON ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y LA CALLE SONORA, SAN CRISTOBAL HUICHUCHITLAN - 11840	México	Toluca	GOBIERNO MUNICIPAL	11840	05-04-2021	01-09-2021	386,100.00	385,835.28	115,750.58	115,750.58	115,750.58	Metros Cuadrados	913	29.90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201910461	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,567,250.00	1,567,250.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE AVENIDA DE LAS PARTIDAS Y CALLE CONSTITUCION, CERRILLO VISTA HERMOSA - 12486	México	Toluca	GOBIERNO MUNICIPAL	12486	05-04-2021	01-09-2021	1,567,250.00	1,566,504.39	469,951.32	469,951.32	469,951.32	Metros lineales	800	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201913780	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,350,875.00	2,350,875.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE CALLE JUAN ESCUTIA, ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA CONSTITUCION TOTOLTEPEC - 23420	México	Toluca	GOBIERNO MUNICIPAL	23420	05-04-2021	01-08-2021	2,350,875.00	2,349,420.37	704,826.10	704,826.10	704,826.10	Metros lineales	1050	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201914098	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	980,200.00	980,200.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CALLE ALBERTO GARCIA, ENTRE AVENIDA ALPINISMO Y LA CALLE CUAUHTEMOC, SAN BUENAVENTURA Y SAN ANTONIO BUENAVISTA - 23934	México	Toluca	GOBIERNO MUNICIPAL	23934	05-04-2021	01-09-2021	980,200.00	978,816.78	293,645.03	293,645.03	293,645.03	Metros lineales	2150	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201910527	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	858,000.00	858,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE AVENIDA DE LAS PARTIDAS Y CALLE CONSTITUCION,CERRILLO VISTA HERMOSA - 12752	México	Toluca	GOBIERNO MUNICIPAL	12752	05-04-2021	01-09-2021	858,000.00	856,960.15	257,088.04	257,088.04	257,088.04	Metros Cuadrados	2200	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201913648	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	9,213,750.00	9,213,750.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE CALLE JUAN ESCUTIA, ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA CONSTITUCION TOTOLTEPEC - 23132	México	Toluca	GOBIERNO MUNICIPAL	23132	05-04-2021	01-09-2021	9,213,750.00	9,212,614.44	2,763,784.33	2,763,784.33	2,763,784.33	Metros Cuadrados	10440	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201914104	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,115,400.00	1,115,400.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CALLE ALBERTO GARCIA, ENTRE AVENIDA ALPINISMO Y LA CALLE CUAUHTEMOC SAN BUENAVENTURA Y SAN ANTONIO BUENAVISTA - 23939	México	Toluca	GOBIERNO MUNICIPAL	23939	05-04-2021	01-09-2021	1,115,400.00	1,112,835.62	333,850.69	333,850.69	333,850.69	Metros Cuadrados	2860	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201913735	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,287,000.00	1,287,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CALLE JUAN ESCUTIA , ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA CONSTITUCION TOTOLTEPEC - 23338	México	Toluca	GOBIERNO MUNICIPAL	23338	05-04-2021	01-09-2021	1,287,000.00	1,285,801.19	385,740.36	385,740.36	385,740.36	Metros Cuadrados	3305	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201915472	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,600.00	700,600.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CALLE LEONA VICARIO, ENTRE LA CALLE TOLUCA Y LA CALLE VICENTE GUERRERO, JICALTEPEC AUTOPAN - 26885	México	Toluca	GOBIERNO MUNICIPAL	26885	15-05-2021	15-10-2021	700,600.00	700,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	Metros lineales	1540	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201929012	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	107,543.63	107,543.63	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE QUETZAL, COLONIA SAN MARCOS - 63360	México	Tultepec	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	63360	10-05-2021	19-06-2021	92,088.76	92,088.76	92,088.76	92,088.76	92,088.76	Metros lineales	106	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201907349	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	346,488.30	346,488.30	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HUEHUETOCA DE LA CALLE JOCOTITLAN A AVENIDA MORELOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIA SOLIDARIDAD 2A. SECCIÓN - 3561	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	3561	26-04-2021	24-06-2021	124,982.48	124,982.48	124,982.48	124,982.48	124,982.48	Metros lineales	314	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201908203	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	851,629.02	851,629.02	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AHUEHUETES DE CALLE CEREZO A CALLE MANZANO EN TULTITLÁN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 6118	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	6118	26-04-2021	24-06-2021	425,814.51	425,814.51	425,814.51	425,814.51	425,814.51	Metros lineales	237	49.79	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201908511	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	579,876.01	579,876.01	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA TÓRTOLAS DE AVENIDA CANAL DE CASTERA A CALLE LARA CAMACHO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS CONJUNTO HABITACIONAL PRADOS SECCIÓN B - 7242	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	7242	26-04-2021	24-06-2021	289,938.00	289,938.00	289,938.00	289,938.00	289,938.00	Metros lineales	237	49.79	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201909313	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CHILPANCINGO DE LA CALLE TIERRA BLANCA A CALLE VICENTE GUERRERO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO DE SAN PABLO DE LAS SALINAS - 9713	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	9713	26-04-2021	24-06-2021	484,082.06	484,082.06	484,082.06	484,082.06	484,082.06	Metros Cuadrados	797	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201914117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,148,327.36	3,148,327.36	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TUCÁN DE AVENIDA LAS TORRES A CALLE QUETZAL EN TULTITLÁN LOCALIDAD SIERRA DE GUADALUPE COLONIA SIERRA DE GUADALUPE TAMBIEN CONOCIDA COMO SANTA MARIA DE GUADALUPE - 23960	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	23960	17-05-2021	30-06-2021	1,574,163.68	1,574,163.68	1,574,163.68	1,574,163.68	1,574,163.68	Metros lineales	2575	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201908495	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	395,679.29	395,679.29	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CHILPANCINGO DE CALLE TIERRA BLANCA A CALLE VICENTE GUERRERO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO DE SAN PABLO DE LAS SALINAS - 7164	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	7164	26-04-2021	24-06-2021	154,566.00	154,566.00	154,566.00	154,566.00	154,566.00	Metros lineales	108	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201908682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,789,917.90	2,789,917.90	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HUEHUETOCA DE LA CALLE JOCOTITLÁN A AVENIDA MORELOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIA SOLIDARIDAD 2A. SECCIÓN - 7696	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	7696	05-04-2021	05-05-2021	1,353,921.27	1,353,921.27	1,353,921.27	1,353,921.27	1,353,921.27	Metros Cuadrados	2118	50.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201910245	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	583,461.08	583,461.08	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES CIRCUITO PARQUE CRISANTEMAS BETUNIAS CRISANTEMAS Y ANDADOR EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO GRANJAS SAN PABLO - 11648	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	11648	05-04-2021	05-05-2021	246,257.61	246,257.61	246,257.61	246,257.61	246,257.61	Metros Cuadrados	1622	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201907319	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	199,174.68	199,174.68	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AHUEHUETES DE CALLE CEREZO A CALLE MANZANO EN TULTITLÁN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 3495	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	3495	26-04-2021	24-06-2021	99,587.34	99,587.34	99,587.34	99,587.34	99,587.34	Metros lineales	192	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201908626	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	906,517.70	906,517.70	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CERRADA CAPULINES DE CALLE AHUEHUETES A COLINDANCIA CON ZONA INDUSTRIAL EN TULTITLÁN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 7555	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	7555	26-04-2021	24-06-2021	405,758.85	405,758.85	405,758.85	405,758.85	405,758.85	Metros Cuadrados	656	49.70	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201907299	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	120,052.45	120,052.45	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CERRADA CAPULINES DE CALLE AHUEHUETES A COLINDANCIA CON ZONA INDUSTRIAL EN TULTITLÁN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 3457	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	3457	26-04-2021	24-06-2021	60,026.22	60,026.22	60,026.22	60,026.22	60,026.22	Metros lineales	94	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201907732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	135,884.58	135,884.58	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CHILPANCINGO DE LA CALLE TIERRA BLANCA A CALLE VICENTE GUERRERO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO DE SAN PABLO DE LAS SALINAS - 4779	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	4779	26-04-2021	24-06-2021	55,084.80	55,084.80	55,084.80	55,084.80	55,084.80	Metros lineales	117	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201907740	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	183,534.64	183,534.64	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CÁNAN DE AVENIDA CANAL DE CASTERA A CALLE LARA CAMACHO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS CONJUNTO HABITACIONAL PRADOS SECCIÓN B - 4824	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	4824	26-04-2021	24-06-2021	91,767.32	91,767.32	91,767.32	91,767.32	91,767.32	Metros lineales	233	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201908451	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	908,864.89	908,864.89	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HUEHUETOCA DE LA CALLE JOCOTITLAN A AVENIDA MORELOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN MATEO COLONIA SOLIDARIDAD 2A. SECCIÓN - 7054	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	7054	26-04-2021	24-06-2021	394,991.44	394,991.44	394,991.44	394,991.44	394,991.44	Metros lineales	314	51.59	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201909350	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,336,278.46	2,336,278.46	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA CÁNAN DE AVENIDA CANAL DE CASTERA A CALLE LARA CAMACHO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS CONJUNTO HABITACIONAL PRADOS SECCIÓN B - 10005	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	10005	05-04-2021	05-05-2021	1,121,007.62	1,121,007.62	1,121,007.62	1,121,007.62	1,121,007.62	Metros Cuadrados	1863	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201914134	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,542,856.65	1,542,856.65	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE BÚHO REAL DE AVENIDA ECOLOGIA A CALLE PALOMAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD SIERRA DE GUADALUPE COLONIA SIERRA DE GUADALUPE TAMBIEN CONOCIDA COMO SANTA MARIA DE GUADALUPE - 23986	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	23986	17-05-2021	15-07-2021	771,428.32	771,428.32	771,428.32	771,428.32	771,428.32	Metros Cuadrados	1251	49.96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201908182	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	248,860.26	248,860.26	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADA CAPULINES DE CALLE AHUEHUETES A COLINDANCIA CON ZONA INDUSTRIAL EN TULTITLÁN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 6083	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	6083	26-04-2021	24-06-2021	124,430.13	124,430.13	124,430.13	124,430.13	124,430.13	Metros lineales	93	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201908670	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,336,832.32	2,336,832.32	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE AHUEHUETES DE CALLE CEREZO A CALLE MANZANO EN TULTITLÁN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 7680	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	7680	26-04-2021	24-06-2021	1,111,416.16	1,111,416.16	1,111,416.16	1,111,416.16	1,111,416.16	Metros Cuadrados	1922	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301724222	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,600,000.00	2,597,283.48	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA - 8017	México	Valle de Chalco Solidaridad	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	8017	01-05-2020	28-12-2020	2,597,283.48	2,597,283.48	2,597,283.48	2,597,283.48	2,597,283.48	Metros Cuadrados	114	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201922381	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	380,000.00	380,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA OCTAVIO PAZ - 45274	México	Valle de Chalco Solidaridad	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	45274	01-03-2021	28-12-2021	380,000.00	379,858.53	304,000.00	304,000.00	304,000.00	Metros Cuadrados	300	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201922753	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	380,000.00	380,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA ROSARIO CASTELLANOS - 46192	México	Valle de Chalco Solidaridad	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	46192	01-03-2021	28-12-2021	380,000.00	379,858.53	304,000.00	304,000.00	304,000.00	Metros Cuadrados	350	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201922765	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA JOSÉ EMILIO PACHECO - 46208	México	Valle de Chalco Solidaridad	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	46208	01-03-2021	28-12-2021	449,832.50	449,832.50	360,000.00	360,000.00	360,000.00	Metros Cuadrados	300	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201923653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	380,000.00	380,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA ARQ. VICENTE MENDIOLA QUEZADA - 47710	México	Valle de Chalco Solidaridad	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	47710	01-03-2021	28-12-2021	379,858.53	379,858.53	304,000.00	304,000.00	304,000.00	Metros Cuadrados	250	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201923710	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	380,000.00	380,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA JUAN RULFO - 47759	México	Valle de Chalco Solidaridad	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	47759	01-03-2021	28-12-2021	379,858.53	379,858.53	304,000.00	304,000.00	304,000.00	Metros Cuadrados	200	81.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201923754	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	642,000.00	642,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DEL MUNICIPIO EN LA AV ISIDRO FABELA ENTRE LA AV ACAPOL Y AV FELIPE ANGELES - 47805	México	Valle de Chalco Solidaridad	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	47805	01-03-2021	28-12-2021	641,894.40	641,894.40	507,180.00	507,180.00	507,180.00	Metros lineales	1284	78.66	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201923663	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	380,000.00	380,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA AGUSTÍN MELGAR - 47725	México	Valle de Chalco Solidaridad	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	47725	01-03-2021	28-12-2021	379,858.53	379,858.53	304,000.00	304,000.00	304,000.00	Metros Cuadrados	150	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX2102019232777	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	380,000.00	380,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA JAIME SABINES - 46223	México	Valle de Chalco Solidaridad	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	46223	01-03-2021	28-12-2021	379,858.53	379,858.53	304,000.00	304,000.00	304,000.00	Metros Cuadrados	200	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201923728	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	380,000.00	380,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA ALFONSO REYES - 47770	México	Valle de Chalco Solidaridad	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	47770	01-03-2021	28-12-2021	379,858.53	379,858.53	304,000.00	304,000.00	304,000.00	Metros Cuadrados	230	80.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201923776	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	565,500.00	565,500.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DEL MUNICIPIO AV ADOLFO LÓPEZ MATEOS TRAMO DE LA AV MOCTEZUMA Y LA AV CONDE DE VALLADOLID EN LA COLONIA CERRO DEL MÁRQUEZ - 47837	México	Valle de Chalco Solidaridad	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	47837	01-03-2021	28-12-2021	565,490.35	565,490.35	463,702.08	463,702.08	463,702.08	Metros lineales	195	79.49	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201937403	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	3,500,000.00	3,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33901 SUBCONTRACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 10517	México	Valle de Chalco Solidaridad	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	10517	10-03-2021	28-12-2021	3,500,000.00	3,499,999.56	3,499,999.56	3,499,999.56	3,499,999.56	Otros	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201923601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA CESAR CHAVEZ - 47668	México	Valle de Chalco Solidaridad	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	47668	01-03-2021	28-12-2021	449,832.50	449,832.50	360,000.00	360,000.00	360,000.00	Metros Cuadrados	200	77.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201923770	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	748,000.00	748,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MAINTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DEL MUNICIPIO AV ISIDRO FABELA ENTRE AV FELIPE ANGELES Y AV FRANCISCO VILLA COLONIA MARÍA ISABEL - 47832	México	Valle de Chalco Solidaridad	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	47832	01-03-2021	28-12-2021	748,000.00	747,876.97	583,344.04	583,344.04	583,344.04	Metros lineales	1496	79.88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201923684	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	380,000.00	380,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 47740	México	Valle de Chalco Solidaridad	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	47740	01-03-2021	28-12-2021	379,858.53	379,858.53	304,000.00	304,000.00	304,000.00	Metros Cuadrados	680	80.88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201923700	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	380,000.00	380,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA JOSE REVUELTAS - 47748	México	Valle de Chalco Solidaridad	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	47748	01-03-2021	28-12-2021	379,858.53	379,858.53	304,000.00	304,000.00	304,000.00	Metros Cuadrados	350	62.86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201920283	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	1,252,019.40	1,252,019.40	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 38550	México	Villa del Carbón	GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DEL CARBÓN	38550	05-04-2021	31-12-2021	751,211.64	751,211.64	0.00	0.00	0.00	Vehiculos	1	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201923559	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	169,615.64	169,615.64	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA MOCTEZUMA EN XALATLACO, BARRIO SAN BARTOLO - 47630	México	Xalatlaco	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	47630	21-05-2021	04-07-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	520	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201925614	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,808,033.62	2,808,033.62	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, TRAMO DE COLECTOR PLUVIAL HACIA EL NORTE EN XALATLACO, BARRIO SAN JUAN. - 52169	México	Xalatlaco	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	52169	28-05-2021	25-08-2021	842,183.24	842,183.24	842,183.24	842,183.24	842,183.24	Metros Cuadrados	1980	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201925664	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,565,428.69	2,565,428.69	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA, TRAMO DE LA PIRAMIDE HACIA EL PONIENTE EN XALATLACO, BARRIO SAN JUAN. - 52265	México	Xalatlaco	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	52265	28-05-2021	25-08-2021	769,341.17	769,341.17	769,341.17	769,341.17	769,341.17	Metros Cuadrados	1720	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201923239	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	180,053.74	180,053.74	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS GABY BRIMMER EN XALATLACO, BARRIO SAN AGUSTIN - 47112	México	Xalatlaco	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	47112	21-05-2021	04-07-2021	89,415.17	89,415.17	89,415.17	89,415.17	89,415.17	Metros lineales	28	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201912002	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,774,000.00	2,773,941.40	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ZACUALPAN CAMINO A EL SITIO DEL KM 0+000 AL 0+450 - 18974	México	Zacualpan	AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN	18974	15-05-2021	24-07-2021	2,773,941.40	2,773,941.40	2,773,941.40	2,773,941.40	2,773,941.40	Metros cuadrados de construcción	2250	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201920220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,600,000.00	3,599,148.24	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TLAPEXCO - 38298	México	Zacualpan	AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN	38298	24-05-2021	29-07-2021	3,599,148.24	3,599,148.24	3,599,148.24	3,599,148.24	3,599,148.24	Metros cuadrados de construcción	3000	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201921102	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,501,199.69	2,501,199.69	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE GALEANA Y CIRCUITO ACAHUALCO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN ZINACANTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ZINACANTEPEC - 41282	México	Zinacantepec	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	41282	01-03-2021	28-05-2021	2,444,034.91	2,444,034.91	2,444,034.91	2,444,034.91	2,444,034.91	Metros Cuadrados	5432	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201922041	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,402,146.01	2,402,146.01	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALZADA SANTA CRUZ DE LOS PATOS EN ZINACANTEPEC EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA - 44474	México	Zinacantepec	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	44474	01-03-2021	28-05-2021	2,315,514.20	2,315,514.20	2,315,514.20	2,315,514.20	2,315,514.20	Metros Cuadrados	2555	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201922830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,738,314.48	1,738,314.48	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLES JUÁREZ Y PINO SUÁREZ , CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLES PINO SUÁREZ Y LERDO DE TEJADA Y CALLE PROLONGACIÓN FCO JAVIER MINA ENTRE CALLES LERDO DE TEJADA Y FCO. JAVIER MINA EN ZINACANTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CUAUHTENCO - 46335	México	Zinacantepec	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	46335	01-03-2021	28-05-2021	1,729,079.57	1,729,079.57	1,729,079.57	1,729,079.57	1,729,079.57	Metros Cuadrados	1848	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201937558	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	264,480.00	264,480.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 72079	México	Zinacantepec	MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC	72079	01-03-2021	28-05-2021	239,540.00	239,540.00	239,540.00	239,540.00	239,540.00	Otros	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201921321	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,527,954.13	3,527,954.13	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA ENTRE CALLE PROLONGACIÓN SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA Y CALLE INDEPENDENCIA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ZINACANTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ZINACANTEPEC - 42031	México	Zinacantepec	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	42031	01-03-2021	28-05-2021	3,511,961.23	3,511,961.23	3,511,961.23	3,511,961.23	3,511,961.23	Metros Cuadrados	3717	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201921549	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	189,304.21	189,304.21	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PLAN DE AYALA (CAD. DEL 0+181 AL 0+324.40) Y CALLE EL MESÓN (CAD. DEL 0+000 AL 0+097) EN ZINACANTEPEC EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DOS DE MARZO - 42882	México	Zinacantepec	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	42882	01-03-2021	28-05-2021	188,986.11	188,986.11	188,986.11	188,986.11	188,986.11	Metros Cuadrados	176.67	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201921967	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,999,478.71	2,999,478.71	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE BENITO JUÁREZ CON MEZCLA ASFÁLTICA (CAD. DEL 0+000 AL 0+557.50) EN ZINACANTEPEC EN LA LOCALIDAD DE COLONIA MORELOS (EJIDO SAN JUAN DE LAS HUERTAS) - 44272	México	Zinacantepec	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	44272	01-03-2021	25-06-2021	1,497,822.57	1,497,822.57	1,497,822.57	1,497,822.57	1,497,822.57	Metros Cuadrados	3341	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201922867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	705,843.12	705,843.12	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN ZINACANTEPEC EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DOS DE MARZO - 46411	México	Zinacantepec	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	46411	01-03-2021	28-05-2021	633,912.85	633,912.85	633,912.85	633,912.85	633,912.85	Metros Cuadrados	18416	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201922912	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	330,794.38	330,794.38	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN ZINACANTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CUAUHTENCO (AGEB 1511800640350) - 46495	México	Zinacantepec	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	46495	01-03-2021	28-05-2021	264,100.32	264,100.32	264,100.32	264,100.32	264,100.32	Metros Cuadrados	8631	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201936503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	172,664.60	172,664.60	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN ZINACANTEPEC EN LA LOCALIDAD DE TEJALPA (AGEB 1511800750420) - 95983	México	Zinacantepec	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	95983	01-03-2021	28-05-2021	155,351.15	155,351.15	155,351.15	155,351.15	155,351.15	Metros Cuadrados	4505	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201936707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	401,202.75	401,202.75	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GOMÉZ FARIÁS ENTRE CALLES JUÁREZ Y PINO SUÁREZ, CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLES PINO SUÁREZ Y LERDO DE TEJADA Y CALLE PROLONGACIÓN FCO JAVIER MINA ENTRE CALLES LERDO DE TEJADA Y FCO. JAVIER MINA EN ZINACANTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CUAUHTENCO - 97008	México	Zinacantepec	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	97008	01-03-2021	28-05-2021	200,429.17	200,429.17	200,429.17	200,429.17	200,429.17	Metros Cuadrados	395	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201936711	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	123,032.88	123,032.88	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN ZINACANTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CUAUHTENCO (AGEB 1511800640365) - 97015	México	Zinacantepec	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	97015	01-03-2021	28-05-2021	118,189.70	118,189.70	118,189.70	118,189.70	118,189.70	Metros Cuadrados	3210	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX2102019222020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,873,620.98	3,873,620.98	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN ZINACANTEPEC EN LA LOCALIDAD DE EJIDO SAN LORENZO CUAUHTENCO - 44429	México	Zinacantepec	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	44429	01-03-2021	12-07-2021	3,481,615.96	3,481,615.96	3,481,615.96	3,481,615.96	3,481,615.96	Metros Cuadrados	1855	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201922863	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,237,170.00	1,237,170.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN ZINACANTEPEC EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA - 46405	México	Zinacantepec	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	46405	01-03-2021	28-05-2021	1,234,548.88	1,234,548.88	1,234,548.88	1,234,548.88	1,234,548.88	Metros Cuadrados	32279	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201922871	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	489,386.44	489,386.44	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN ZINACANTEPEC EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 46420	México	Zinacantepec	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	46420	01-03-2021	28-05-2021	439,381.33	439,381.33	439,381.33	439,381.33	439,381.33	Metros Cuadrados	12768	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201923792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	212,932.19	212,932.19	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE AV. DEL PANTEÓN AL PANTEÓN (DEL CAD. 0+674.46 AL 0+923.96) EN ZINACANTEPEC EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CUAUHTEMOC - 47866	México	Zinacantepec	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	47866	01-03-2021	28-05-2021	106,218.13	106,218.13	106,218.13	106,218.13	106,218.13	Metros lineales	395.5	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201923797	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	516,986.72	516,986.72	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN ZINACANTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACAHUALCO (AGEB 1511800530153) - 47871	México	Zinacantepec	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	47871	01-03-2021	28-05-2021	465,147.22	465,147.22	465,147.22	465,147.22	465,147.22	Metros Cuadrados	13489	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201936704	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	659,297.18	659,297.18	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALZADA SANTA CRUZ DE LOS PATOS EN ZINACANTEPEC EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA - 97003	México	Zinacantepec	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	97003	01-03-2021	28-05-2021	328,308.84	328,308.84	328,308.84	328,308.84	328,308.84	Metros Cuadrados	568	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201936708	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	127,273.62	127,273.62	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GOMÉZ FARIÁS ENTRE CALLES JUÁREZ Y PINO SUÁREZ Y DE LA CALLE PROLONGACIÓN FCO JAVIER MINA ENTRE CALLES LERDO DE TEJADA Y FCO. JAVIER MINA EN ZINACANTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CUAUHTENCO - 97009	México	Zinacantepec	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	97009	01-03-2021	28-05-2021	126,536.67	126,536.67	126,536.67	126,536.67	126,536.67	Metros lineales	78	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201923786	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	38,092.07	38,092.07	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE DIAMANTE ENTRE CALLES RUBÍ Y ESMERALDA EN ZINACANTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS MEXTEPEC - 47852	México	Zinacantepec	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	47852	01-03-2021	18-06-2021	18,782.27	18,782.27	18,782.27	18,782.27	18,782.27	Metros lineales	117	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201923790	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	119,762.19	119,762.19	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE JUÁREZ EN ZINACANTEPEC EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 47865	México	Zinacantepec	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	47865	01-03-2021	28-05-2021	115,289.31	115,289.31	115,289.31	115,289.31	115,289.31	Metros lineales	200	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201936706	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	143,405.89	143,405.89	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN ZINACANTEPEC EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CUAUHTEMOC - 97007	México	Zinacantepec	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	97007	01-03-2021	28-05-2021	128,752.80	128,752.80	128,752.80	128,752.80	128,752.80	Metros Cuadrados	3742	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201922801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,260,000.00	4,260,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE PORFIRIO DÍAZ CON MEZCLA ASFÁLTICA (CAD. DEL KM 1+180 AL 1+937) EN ZINACANTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LAS HUERTAS - 46281	México	Zinacantepec	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	46281	01-03-2021	28-05-2021	3,833,441.44	3,833,441.44	3,833,441.44	3,833,441.44	3,833,441.44	Metros Cuadrados	4813	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201922826	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,262,921.84	4,262,921.84	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA CALLE LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMÉNEZ CANTÚ DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA A CALLE NICOLÁS BRAVO (CAD. DEL 0+420 AL 1+200)	México	Zinacantepec	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	46325	01-03-2021	28-05-2021	2,128,347.92	2,128,347.92	2,128,347.92	2,128,347.92	2,128,347.92	Metros Cuadrados	5015	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201922865	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,698,208.68	1,698,208.68	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN ZINACANTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACAHUALCO (AGEB 1511800530276) - 46409	México	Zinacantepec	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	46409	01-03-2021	28-05-2021	1,527,925.28	1,527,925.28	1,527,925.28	1,527,925.28	1,527,925.28	Metros Cuadrados	44309	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201923211	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	524,630.00	524,630.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN ZINACANTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CUAUHTENCO (EJIDO SAN LORENZO CUAUHTENCO) - 47076	México	Zinacantepec	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	47076	01-03-2021	28-05-2021	470,737.92	470,737.92	470,737.92	470,737.92	470,737.92	Metros Cuadrados	13688	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201923784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	148,813.94	148,813.94	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DIAMANTE ENTRE CALLES RUBÍ Y ESMERALDA EN ZINACANTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS MEXTEPEC -	México	Zinacantepec	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	47846	01-03-2021	18-06-2021	74,082.09	74,082.09	74,082.09	74,082.09	74,082.09	Metros Cuadrados	146.3	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201923788	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	141,233.76	141,233.76	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DIAMANTE ENTRE CALLES RUBÍ Y ESMERALDA EN ZINACANTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS MEXTEPEC -	México	Zinacantepec	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	47855	01-03-2021	18-06-2021	69,799.84	69,799.84	69,799.84	69,799.84	69,799.84	Metros lineales	117	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201936709	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	133,608.98	133,608.98	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLES PINO SUÁREZ Y LERDO DE TEJADA EN ZINACANTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CUAUHTENCO -	México	Zinacantepec	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	97011	01-03-2021	28-05-2021	66,521.86	66,521.86	66,521.86	66,521.86	66,521.86	Metros lineales	66	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201921359	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,746,885.48	1,746,885.48	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLES HERMENEGILDO GALEANA Y CRISTOBAL COLÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN ZINACANTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ZINACANTEPEC -	México	Zinacantepec	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	42145	01-03-2021	28-05-2021	872,949.00	872,949.00	872,949.00	872,949.00	872,949.00	Metros Cuadrados	2089	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201921454	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,235,573.10	1,235,573.10	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DIAMANTE ENTRE CALLES RUBÍ Y ESMERALDA EN ZINACANTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS MEXTEPEC -	México	Zinacantepec	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	42583	01-03-2021	18-06-2021	617,311.32	617,311.32	617,311.32	617,311.32	617,311.32	Metros Cuadrados	1049	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201921493	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,654,400.05	1,654,400.05	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PLAN DE AYALA (CAD. DEL 0+181 AL 0+324.40) Y CALLE EL MESÓN (CAD. DEL 0+000 AL 0+097) EN ZINACANTEPEC EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DOS DE MARZO - 42706	México	Zinacantepec	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	42706	01-03-2021	28-05-2021	1,611,401.13	1,611,401.13	1,611,401.13	1,611,401.13	1,611,401.13	Metros Cuadrados	1870	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201922861	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,598,550.91	1,598,550.91	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE LA MAGDALENA CON CONCRETO HIDRÁULICO (TRAMO DEL 0+330 AL 0+376.85 Y DEL 0+383.25 AL 0+562.90) EN ZINACANTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MONTE - 46404	México	Zinacantepec	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	46404	01-03-2021	28-05-2021	1,186,466.18	1,186,466.18	1,186,466.18	1,186,466.18	1,186,466.18	Metros Cuadrados	1216	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201922821	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,728,324.46	1,728,324.46	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE AV. DEL PANTEÓN AL PANTEÓN (DEL CAD. 0+674.46 AL 0+923.96) EN ZINACANTEPEC EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CUAUHTEMOC - 46320	México	Zinacantepec	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	46320	01-03-2021	28-05-2021	863,211.84	863,211.84	863,211.84	863,211.84	863,211.84	Metros Cuadrados	1478	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201923793	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,373.35	500,373.35	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LA MAGDALENA (CAD. DEL 0+330 AL 0+376.85 Y DEL 0+383.25 AL 0+562.90) EN ZINACANTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MONTE - 47867	México	Zinacantepec	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	47867	01-03-2021	28-05-2021	446,312.02	446,312.02	446,312.02	446,312.02	446,312.02	Metros Cuadrados	431	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201923795	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	86,743.58	86,743.58	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA MAGDALENA (CAD. DEL 0+330 AL 0+376.85) EN ZINACANTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MONTE - 47870	México	Zinacantepec	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	47870	01-03-2021	28-05-2021	72,791.43	72,791.43	72,791.43	72,791.43	72,791.43	Metros lineales	27.3	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201922032	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,355,207.18	1,355,207.18	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE JUÁREZ CON MEZCLA ASFÁLTICA EN ZINACANTEPEC EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 44467	México	Zinacantepec	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	44467	01-03-2021	28-05-2021	1,343,937.00	1,343,937.00	1,343,937.00	1,343,937.00	1,343,937.00	Metros Cuadrados	1668.5	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201922869	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	238,677.67	238,677.67	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN ZINACANTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEJALPA - 46417	México	Zinacantepec	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	46417	01-03-2021	28-05-2021	214,289.79	214,289.79	214,289.79	214,289.79	214,289.79	Metros Cuadrados	6228	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201923772	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	697,691.11	697,691.11	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN ZINACANTEPEC EN LA LOCALIDAD DE COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN - 47833	México	Zinacantepec	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	47833	01-03-2021	28-05-2021	347,789.73	347,798.73	347,789.73	347,789.73	347,789.73	Metros Cuadrados	18203	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201923780	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	319,004.19	319,004.19	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA ENTRE CALLE PROLONGACIÓN SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA Y CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE EN ZINACANTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ZINACANTEPEC - 47840	México	Zinacantepec	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	47840	01-03-2021	28-05-2021	157,285.19	157,285.19	157,285.19	157,285.19	157,285.19	Metros Cuadrados	267	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201936710	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	248,159.62	248,159.62	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN ZINACANTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CUAUHTENCO (AGEB 151180064051A) - 97012	México	Zinacantepec	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	97012	01-03-2021	28-05-2021	248,159.62	248,159.62	248,159.62	248,159.62	248,159.62	Metros Cuadrados	6475	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201926477	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	340,000.00	340,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LECTRIFICACIÓN EN CARRETERA ZUMPAHUACAN-SAN ANDRES NICOLAS BRAVO - 54190	México	Zumpahuacán	AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN	54190	22-06-2021	06-08-2021	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	276	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201932205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL - 77293	México	Zumpahuacán	AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN	77293	02-08-2021	06-10-2021	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1320	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201936341	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	320,000.00	320,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑO ARTILLERO - 94643	México	Zumpahuacán	AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN	94643	07-06-2021	09-07-2021	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	272.8	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201931868	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	960,000.00	960,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA CURVA HACIA LA PRESA - 76068	México	Zumpahuacán	AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN	76068	05-07-2021	19-08-2021	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1000	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX210201932552	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUERRERO - 78753	México	Zumpahuacán	AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN	78753	05-07-2021	18-08-2021	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	874.82	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201936558	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA - 96437	México	Zumpahuacán	AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN	96437	07-06-2021	06-08-2021	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1362	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201926114	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	304,800.00	304,800.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE GENERAL - 53309	México	Zumpahuacán	AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN	53309	12-07-2021	06-08-2021	304,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tanque(s)	1	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201936524	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	310,972.21	310,972.21	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 96190	México	Zumpahuacán	AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN	96190	07-07-2021	07-08-2021	310,972.21	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	21	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201936607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	845,000.00	845,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS - 96714	México	Zumpahuacán	AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN	96714	21-06-2021	30-07-2021	845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	813.59	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201932392	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	260,000.00	260,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO - 78056	México	Zumpahuacán	AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN	78056	05-07-2021	30-07-2021	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	24	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201934539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,350,000.00	1,350,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN TERRENO DE LA DELEGACION - 86142	México	Zumpahuacán	AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN	86142	12-07-2021	09-09-2021	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cúbicos	254.91	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201936500	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	520,000.00	520,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ - 95939	México	Zumpahuacán	AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN	95939	09-08-2021	11-09-2021	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	553	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201929153	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	590,000.00	590,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE - 63948	México	Zumpahuacán	AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN	63948	22-06-2021	03-09-2021	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	646	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201932403	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE JOSE MARIA MORELOS - 78104	México	Zumpahuacán	AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN	78104	05-07-2021	31-08-2021	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	174.2	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201932599	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	580,000.00	580,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA - 78870	México	Zumpahuacán	AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN	78870	05-07-2021	19-08-2021	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	501.77	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201926585	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	511,153.26	511,153.26	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO - 54671	México	Zumpahuacán	AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN	54671	05-07-2021	30-07-2021	511,153.26	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	60	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201932436	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, EN CASERIO SAN ISIDRO - 78273	México	Zumpahuacán	AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN	78273	12-07-2021	25-08-2021	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	708	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201936280	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAMPESINOS UNIDOS DEL POTRERO - 94128	México	Zumpahuacán	AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN	94128	19-07-2021	16-08-2021	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	870	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201912931	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	685,637.78	685,637.78	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PIRULES DESDE CALLE EMILIANO ZAPATA 0+083.00 KM - 21380	México	Zumpango	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	21380	30-08-2021	28-10-2021	342,818.89	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	711.36	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201913472	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,580,181.00	1,580,181.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN COLONIA SANTA LUCIA - 22663	México	Zumpango	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22663	26-04-2021	09-07-2021	1,580,181.00	1,578,232.20	789,116.10	789,116.10	0.00	Cuarto(s)	20	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201914111	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	505,657.60	505,657.60	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN COLONIA OLMOS, SAN BARTOLO CUAUTLALPAN - 23946	México	Zumpango	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	23946	26-04-2021	30-05-2021	505,657.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	41	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201915019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,068,146.74	2,068,146.74	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CALLE FERROCARRIL DE CINTURA Y GRANJAS DESDE CALLE SIN NOMBRE A GRANJAS Y DESDE FERROCARRIL DE CINTURA A CAMINO REAL - 25765	México	Zumpango	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25765	28-06-2021	25-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilómetro lineal	753	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201915025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	977,204.83	977,204.83	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CALLE MINA, PRIVADA SIN NOMBRE Y 3 RA PRIVADA DE MINA DESDE AVENIDA DEL TRABAJO A CALLEJON NOVA - 25775	México	Zumpango	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25775	07-07-2021	04-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	356	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201913020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	7,811,829.78	7,811,829.78	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE CAMINO A ESPAÑA DESDE CALLE SIN NOMBRE A CALLE ROBLE - 21679	México	Zumpango	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	21679	23-08-2021	20-11-2021	3,904,907.21	3,904,907.21	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	9487.7	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201912929	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,303,495.33	2,303,495.33	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO EN BOULEVARD DE LAS FLORES CARRIL LADO ESTE, DESDE CARRETERA ZUMPANGO-REYES A BUGAMBILIAS - 21375	México	Zumpango	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	21375	26-04-2021	24-07-2021	2,303,495.33	2,303,495.33	1,151,140.21	1,151,140.21	1,151,140.21	Metros cuadrados de construcción	2379.5	50.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201909656	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,660,682.01	1,660,682.01	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCON DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 10647	México	Zumpango	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO	10647	29-04-2021	07-06-2021	1,660,682.01	1,659,519.53	829,759.77	829,759.77	829,759.77	Metros cuadrados de construcción	1518	50.07	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201914969	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	187,414.20	187,414.20	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN SANTA MARIA CUEVAS - 25685	México	Zumpango	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25685	26-04-2021	30-05-2021	187,414.20	187,077.15	93,538.57	93,538.57	0.00	Calentador(es)	15	53.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201915005	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	839,484.06	839,484.06	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA DESDE CALLE VENUSTIANO CARRANZA A CALLE LA GOLONDRINA - 25750	México	Zumpango	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25750	07-06-2021	05-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	319	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201909770	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,506,351.83	5,506,351.83	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA ANTIGUO CAMINO A ZUMPANGO, DE CARRETERA A SAN BARTOLO CUAUTLALPAN AL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PRIMERA ETAPA - 10820	México	Zumpango	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO	10820	27-04-2021	25-06-2021	5,506,351.83	5,490,586.87	2,745,293.43	2,745,293.43	2,745,293.43	Metros cuadrados de construcción	10135	49.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201912954	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,368,632.88	2,368,632.88	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE BAJA CALIFORNIA DESDE CALLE RIO PACHUCA A CALLE SANTA CRUZ - 21539	México	Zumpango	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	21539	26-07-2021	23-09-2021	1,184,316.44	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	3505	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201914999	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	587,231.16	587,231.16	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN SAN PEDRO DE LA LAGUNA - 25737	México	Zumpango	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25737	26-04-2021	30-05-2021	587,231.16	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	47	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201913417	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,451,233.04	1,451,233.04	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 5 DE FEBRERO DESDE CALLE IGNACIO ZARAGOZA A CALLE CONSTITUYENTES - 22594	México	Zumpango	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22594	16-08-2021	14-10-2021	378,251.89	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	2243.7	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201913578	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	374,828.40	374,828.40	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN COLONIA SANTA LUCIA - 22958	México	Zumpango	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22958	26-04-2021	25-05-2021	374,828.40	372,956.40	186,478.20	186,478.20	0.00	Calentador(es)	30	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201914922	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	149,931.36	149,931.36	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN COLONIA PRIMERO DE MAYO - 25611	México	Zumpango	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25611	26-04-2021	14-06-2021	149,931.36	149,736.36	74,868.18	74,868.18	0.00	Calentador(es)	12	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201914962	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	512,265.48	512,265.48	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN SAN SEBASTIAN AGEB 2 - 25671	México	Zumpango	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25671	26-04-2021	14-06-2021	512,265.48	511,624.80	255,812.40	255,812.40	0.00	Calentador(es)	41	51.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201914991	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	437,299.80	437,299.80	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN EL BARRIO LOMA LARGA - 25711	México	Zumpango	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25711	26-04-2021	30-05-2021	437,299.80	436,653.35	218,326.67	218,326.67	0.00	Calentador(es)	35	51.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201915003	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	37,482.84	37,482.84	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN COLONIA PUEBLO NUEVO SAN PEDRO DE LA LAGUNA - 25746	México	Zumpango	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25746	26-04-2021	30-05-2021	37,482.84	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	3	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201915009	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	649,400.27	649,400.27	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN 1RA Y 2DA PROLONGACIÓN DE 5 DE MAYO DESDE CALLE BENITO JUAREZ A CALLE SIN NOMBRE - 25755	México	Zumpango	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25755	07-06-2021	05-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	411	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201915015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,319,652.35	1,319,652.35	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CALLE JOSÉ MARIA PINO SUAREZ, REAL DEL MONTE Y CALLE SIN NOMBRE DESDE CAMINO A SAN BARTOLO A 18 DE MARZO - 25758	México	Zumpango	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25758	28-06-2021	10-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	453	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201914930	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	87,459.96	87,459.96	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN SAN SEBASTIAN AGEB 1 - 25630	México	Zumpango	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25630	26-04-2021	14-06-2021	87,459.96	87,362.87	43,681.43	43,681.43	0.00	Calentador(es)	7	57.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX210201915027	FEDERALES	Proyecto de inversión	799,456.30	799,456.30	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CALLE HIDALGO Y CALLEJONES SIN NOMBRE DESDE CALLE MATAMOROS A CALLEION SIN NOMBRE - 25780	México	Zumpango	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25780	07-07-2021	04-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	291	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones