

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202080050	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,483,700.96	3,482,700.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA ACTIVIDADES FISICAS Y CULTURALES ESCUELA SECUNDARIA FEDERALIZADA REVOLUCION MEXICANA NO 84 XOMETLA - 80892	México	Acolman	Educación	Municipio de Acolman	80892	01-06-2022	20-07-2022	0.00	3,482,700.00	3,482,700.00	1,741,350.00	1,741,350.00	Metros Cuadrados	576	576	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202082337	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,525,531.69	2,520,853.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES COL LAS BRISAS TOTOLCINGO - 93578	México	Acolman	Urbanización	Municipio de Acolman	93578	02-06-2022	01-08-2022	0.00	2,520,853.49	2,520,853.49	2,292,966.99	2,292,966.99	Metros lineales	33	33	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302116985	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,172,718.87	1,172,173.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE TAMAUJIPAS 1A. ETAPA, SAN LUCAS TEPANGO - 148234	México	Acolman	Agua y saneamiento	Municipio de Acolman	148234	15-08-2022	28-09-2022	0.00	1,172,173.41	1,172,173.41	0.00	0.00	Metros lineales	437.5	437.5	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302117332	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,260,000.00	4,259,173.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO CALLE JOSE MA. MORELOS Y PAVON 1A. ETAPA, CABECERA MUNICIPAL - 149939	México	Acolman	Transportes y vialidades	Municipio de Acolman	149939	09-08-2022	07-11-2022	0.00	4,259,173.08	4,259,173.08	2,129,586.54	2,129,586.54	Metros Cuadrados	1577.4	720	45.64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302117617	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,101,657.19	1,287,612.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA CALLE SALINA CRUZ ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, COL. ANAHUAC 2A. SECCION, TEPEXPAN - 151104	México	Acolman	Transportes y vialidades	Municipio de Acolman	151104	12-08-2022	31-08-2022	0.00	1,287,612.11	1,287,612.11	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1917.5	1917.5	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302130049	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	97,461.64	97,461.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES PARA VIVIENDA DIGNA VARIAS COMUNIDADES - 208905	México	Acolman	Vivienda	Municipio de Acolman	208905	20-10-2022	30-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	49.7	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302130103	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	709,660.96	709,660.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 2A. CERRADA DE PIRULES, TENANGO - 209152	México	Acolman	Transportes y vialidades	Municipio de Acolman	209152	19-09-2022	19-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	405.62	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076065	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,007,315.22	981,657.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA CERRADA DE LAS TORRES, LOMAS DE SANTA CATARINA - 60421	México	Acolman	Transportes y vialidades	Municipio de Acolman	60421	01-06-2022	11-07-2022	0.00	981,657.31	981,657.31	981,657.31	981,657.31	Metros Cuadrados	1004	1004	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302116550	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	489,516.87	489,516.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA CALLE INDUSTRIA, CHIPILTEPEC. - 146550	México	Acolman	Transportes y vialidades	Municipio de Acolman	146550	12-08-2022	26-08-2022	0.00	488,397.79	488,397.79	0.00	0.00	Metros Cuadrados	712.73	712.73	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302117275	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	717,619.69	716,982.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION CALLE 2A. DE AYUNTAMIENTO, CABECERA MUNICIPAL - 149749	México	Acolman	Urbanización	Municipio de Acolman	149749	11-08-2022	09-09-2022	0.00	716,982.86	716,982.86	584,564.68	584,564.68	Metros lineales	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302130139	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	864,487.39	864,487.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CERRADA MINERAL, CUANALAN - 209413	México	Acolman	Transportes y vialidades	Municipio de Acolman	209413	29-09-2022	29-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	509.4	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302116538	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,370,019.67	1,368,997.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CERRADA SAN PEDRO COL. SANTA MARIA DE GUADALUPE CUANALAN - 146485	México	Acolman	Transportes y vialidades	Municipio de Acolman	146485	13-08-2022	12-09-2022	0.00	1,368,997.47	1,368,997.47	410,699.24	410,699.24	Metros Cuadrados	651.42	651.42	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302116561	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	283,593.69	283,593.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CERRADA EL TEJOCOTE, SANTA MARIA ACOLMAN - 146590	México	Acolman	Agua y saneamiento	Municipio de Acolman	146590	13-08-2022	01-09-2022	0.00	283,593.69	283,593.69	0.00	0.00	Metros lineales	86.6	86.6	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302117123	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	746,455.30	745,536.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA CALLE CHOPO ENTRE CALLE RIO CHICO Y CALLE HIDALGO, TENANGO - 148955	México	Acolman	Transportes y vialidades	Municipio de Acolman	148955	13-08-2022	01-09-2022	0.00	745,536.66	745,536.66	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1027.5	1027.5	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302117958	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,213,507.52	1,212,673.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE RIO CONSULADO, COL. LA CONCEPCION XOMETLA - 152486	México	Acolman	Transportes y vialidades	Municipio de Acolman	152486	13-08-2022	06-09-2022	0.00	1,212,673.54	1,212,673.54	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1323.9	1323.9	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302118286	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	574,644.62	573,661.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CERRADA HIDALGO, SAN LUCAS TEPANGO - 154060	México	Acolman	Transportes y vialidades	Municipio de Acolman	154060	11-08-2022	09-09-2022	0.00	573,661.93	573,661.93	0.00	0.00	Metros Cuadrados	454.22	454.22	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302130069	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	280,589.19	280,589.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CERRADA LAS FLORES COL. AMPLIACION ANAHUAC 2A. SECCION TEPEXPAN - 209002	México	Acolman	Transportes y vialidades	Municipio de Acolman	209002	26-09-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	182.88	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302130094	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,690,025.48	2,690,025.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA CALLE LAS FLORES ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE ALVARO OBREGON, COL. AMPLIACION ANAHUAC 2A. SECCION TEPEXPAN - 209112	México	Acolman	Transportes y vialidades	Municipio de Acolman	209112	26-09-2022	10-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2253.8	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302130126	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,109,455.88	1,109,455.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALVARO OBREGON LADO PONIENTE, SAN PEDRO TEPETITLAN - 209270	México	Acolman	Transportes y vialidades	Municipio de Acolman	209270	09-09-2022	09-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	664.89	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302114826	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	604,517.63	604,517.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CERRADA FERROCARRILES, COL. SANTA MARIA DE GUADALUPE CUANALAN - 140037	México	Acolman	Transportes y vialidades	Municipio de Acolman	140037	10-08-2022	08-09-2022	0.00	603,902.00	603,902.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	420.91	420.91	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302118131	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,250,000.00	4,247,205.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA CALLE TLAHUILCO 1A. ETAPA, COL. EMILIANO ZAPATA - 153249	México	Acolman	Transportes y vialidades	Municipio de Acolman	153249	10-08-2022	29-08-2022	0.00	4,247,205.44	4,247,205.44	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3933.2	3933.2	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302129252	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	506,019.96	506,019.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA CALLE CEREZO ENTRE CALLE LOS REYES Y AV. DEL TRABAJO, TEPEXPAN - 205541	México	Acolman	Transportes y vialidades	Municipio de Acolman	205541	19-09-2022	04-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	578.96	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302130194	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE MODULOS DE SANITARIOS ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 0125 ESTADO DE MEXICO, SAN MARCOS NEPANTLA - 209783	México	Acolman	Educación	Municipio de Acolman	209783	29-09-2022	15-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sanitario(s)	2	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302114723	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	758,856.72	758,069.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PONIENTE CBT NO. 2 OCTAVIO PAZ, TOTOLCINGO - 139664	México	Acolman	Educación	Municipio de Acolman	139664	10-08-2022	08-10-2022	0.00	758,069.28	758,069.28	379,034.64	379,034.64	379,034.64	Metros Cuadrados	234.89	200	85.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302116279	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	818,537.18	818,187.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIONCON CONCRETO HIDRAULICO CERRADA CUAUHTEMOC, CUANALAN - 145187	México	Acolman	Transportes y vialidades	Municipio de Acolman	145187	12-08-2022	10-09-2022	0.00	818,187.30	818,187.30	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	475.18	400	84.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302129972	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,071,645.65	1,071,645.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA DIGNA VARIAS COMUNIDADES EN ACOLMAN - 208518	México	Acolman	Vivienda	Municipio de Acolman	208518	03-10-2022	10-12-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	6	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302130174	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	801,309.82	801,309.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE SALINA CRUZ, COL. AMPLIACION ANAHUAC 2A. SECCION TEPEXPAN - 209652	México	Acolman	Agua y saneamiento	Municipio de Acolman	209652	19-09-2022	19-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	289.6	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302116029	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,161,098.96	1,160,120.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 5A. CERRADA NATIVITAS BARRIO CHIMALPA TEPEXPAN - 144293	México	Acolman	Transportes y vialidades	Municipio de Acolman	144293	13-08-2022	26-09-2022	0.00	1,160,120.80	1,160,120.80	580,060.40	580,060.40	580,060.40	Metros Cuadrados	672.03	672.03	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302118262	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	205,683.14	205,683.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CERRADA HIDALGO, SAN LUCAS TEPANGO - 153971	México	Acolman	Agua y saneamiento	Municipio de Acolman	153971	10-08-2022	29-08-2022	0.00	205,683.14	205,683.14	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	100.6	100.6	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302118484	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,850,765.12	2,849,857.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA AVENIDA FERROCARRIL ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE NECROPOLIS, COL. LA CONCEPCION XOMETLA - 155034	México	Acolman	Transportes y vialidades	Municipio de Acolman	155034	12-08-2022	26-09-2022	0.00	2,849,525.80	2,849,525.80	854,857.74	854,857.74	854,857.74	Metros Cuadrados	2797.6	2797.6	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302130162	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,261,886.64	1,261,886.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 2A. ETAPA DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO CALLE ALDAMA, SAN MARCOS NEPANTLA - 209596	México	Acolman	Agua y saneamiento	Municipio de Acolman	209596	29-09-2022	29-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	347.39	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302130185	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,708,560.34	2,708,560.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA CAMINO NACIONAL 1A. ETAPA, CHIPILTEPEC - 209721	México	Acolman	Transportes y vialidades	Municipio de Acolman	209721	26-09-2022	10-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2080.1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302117304	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,222,244.95	1,221,727.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION CALLE CAPULINES, COL. LOMA BONITA, CUANALAN - 149839	México	Acolman	Urbanización	Municipio de Acolman	149839	12-08-2022	26-09-2022	0.00	1,221,727.49	1,221,727.49	987,958.52	987,958.52	Metros lineales	200	200	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302114800	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,106,120.70	2,105,518.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE RIO CHICO ENTRE CALLE FRONTERA Y CION 20 DE NOVIEMBRE TENANGO - 139937	México	Acolman	Transportes y vialidades	Municipio de Acolman	139937	01-06-2022	11-07-2022	0.00	2,105,518.37	2,105,518.37	631,655.51	631,655.51	Metros Cuadrados	1288.7	1288.7	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302116872	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	433,433.42	433,433.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CERRADA ARENAL, CUANALAN - 147796	México	Acolman	Transportes y vialidades	Municipio de Acolman	147796	14-08-2022	12-09-2022	0.00	433,433.42	433,433.42	0.00	0.00	Metros Cuadrados	367.68	367.68	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302116875	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	377,676.34	377,676.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CERRADA ARENAL, CUANALAN - 147804	México	Acolman	Agua y saneamiento	Municipio de Acolman	147804	12-08-2022	31-08-2022	0.00	377,676.34	377,676.34	0.00	0.00	Metros lineales	91.6	91.6	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302117949	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	348,495.30	348,495.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CERRADA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CABECERA MUNICIPAL - 152414	México	Acolman	Agua y saneamiento	Municipio de Acolman	152414	13-08-2022	06-09-2022	0.00	348,495.30	348,495.30	0.00	0.00	Metros lineales	128.8	128.8	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302130110	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	262,308.24	262,308.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 3A. CERRADA DE PIRULES, TENANGO - 209198	México	Acolman	Transportes y vialidades	Municipio de Acolman	209198	19-09-2022	19-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	159.39	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202079968	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	751,695.36	749,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE AREAS EXTERIORES EN UNIDAD DEPORTIVA JUAN IGNACIO REYES GONZALEZ, CABECERA MUNICIPAL - 80441	México	Acolman	Urbanización	Municipio de Acolman	80441	02-06-2022	01-07-2022	749,200.00	749,200.00	749,200.00	749,200.00	749,200.00	Metros Cuadrados	390	390	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202080064	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,837,363.59	1,835,352.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC. TELESECUNDARIA HERMENEGILDO GALEANA, SANTA MARIA ACOLMAN - 80937	México	Acolman	Educación	Municipio de Acolman	80937	01-06-2022	20-07-2022	1,835,352.00	1,835,352.00	1,835,352.00	1,835,352.00	1,835,352.00	Metros lineales	258.98	258.98	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076577	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	951,345.09	948,497.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA, UNIDAD DEPORTIVA JUAN IGNACIO REYES GONZALEZ, CABECERA MUNICIPAL - 62943	México	Acolman	Urbanización	Municipio de Acolman	62943	02-06-2022	01-07-2022	948,497.40	948,497.40	948,497.40	948,497.40	948,497.40	Metros Cuadrados	882	882	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOJIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220202078163	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	969,034.70	968,105.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA CALLE DE CONVENTO DE TEPOZOTLAN, ACOLMAN - 71623	México	Acolman	Transportes y vialidades	Municipio de Acolman	71623	01-06-2022	11-07-2022	0.00	968,105.96	968,105.96	968,105.96	968,105.96	Metros Cuadrados	621.16	621.16	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202071294	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	214,639.12	214,639.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE DECANDEJE EJIDO - 30427	México	Aculco	Urbanización	Municipio de Aculco	30427	21-03-2022	15-04-2022	212,660.41	212,660.41	212,660.41	212,660.41	212,660.41	Metros lineales	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302105495	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE LOS CEDROS - 45833	México	Aculco	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	45833	22-04-2022	30-05-2022	99,973.21	99,973.21	99,973.21	99,973.21	99,973.21	Metros Cuadrados	190	190	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202079937	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	220,000.00	220,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS TOTOLMALOYA - 80304	México	Aculco	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	80304	02-05-2022	31-05-2022	219,998.24	219,998.24	219,998.24	219,998.24	219,998.24	Metros Cuadrados	426	426	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202081135	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA MATLAVAT PRIMERA MANZANA - 86561	México	Aculco	Agua y saneamiento	Municipio de Aculco	86561	01-06-2022	30-06-2022	299,581.62	299,581.62	299,581.62	299,581.62	299,581.62	Metros lineales	190	190	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302104959	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA NATIVITAS SEGUNDO CUARTEL - 32150	México	Aculco	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	32150	01-09-2022	22-09-2022	182,810.43	182,810.43	182,810.43	182,810.43	182,810.43	Metros Cuadrados	350	140	40.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202070252	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	778,949.96	778,949.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE GUNYO PONIENTE - 25101	México	Aculco	Agua y saneamiento	Municipio de Aculco	25101	15-04-2022	14-05-2022	775,680.91	775,680.91	775,680.91	775,680.91	775,680.91	Metros lineales	135	135	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202075035	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION PUEBLO - 53783	México	Aculco	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	53783	02-05-2022	31-05-2022	449,910.65	449,910.65	449,910.65	449,910.65	449,910.65	Metros Cuadrados	864	864	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302105811	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE GUNYO ORIENTE - 55443	México	Aculco	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	55443	02-05-2022	31-05-2022	399,936.86	399,936.86	399,936.86	399,936.86	399,936.86	Metros Cuadrados	768	768	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202080045	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE BAÑE CENTRO - 80878	México	Aculco	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	80878	16-05-2022	03-06-2022	248,529.84	248,529.84	248,529.84	248,529.84	248,529.84	Metros Cuadrados	479	479	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202081227	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	210,000.00	210,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL AZAFRAN CENTRO - 87153	México	Aculco	Agua y saneamiento	Municipio de Aculco	87153	01-06-2022	24-06-2022	208,455.48	208,455.48	208,455.48	208,455.48	208,455.48	Metros lineales	720	720	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202079823	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50,000.00	50,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS TOTOLMALOYA - 79845	México	Aculco	Agua y saneamiento	Municipio de Aculco	79845	02-05-2022	31-05-2022	49,999.93	49,999.93	49,999.93	49,999.93	49,999.93	Metros lineales	500	500	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISION
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE																						
2022	3	MEX220202080089	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE EL BONXHI - 81052	México	Aculco	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	81052	01-06-2022	15-06-2022	199,759.33	199,759.33	199,759.33	199,759.33	199,759.33	Metros Cuadrados	384	384	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
2022	3	MEX220202079801	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA GRANDE - 79678	México	Aculco	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	79678	02-05-2022	31-05-2022	199,759.33	199,759.33	199,759.33	199,759.33	199,759.33	Metros Cuadrados	383	383	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
2022	3	MEX220202074690	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	550,000.00	548,948.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO BARRIO - 51361	México	Aculco	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	51361	02-05-2022	31-05-2022	548,948.40	548,948.40	548,948.40	548,948.40	548,948.40	Metros Cuadrados	1056	1056	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
2022	3	MEX220202079769	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	299,995.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA OXTOC TOXHIE - 79406	México	Aculco	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	79406	02-05-2022	31-05-2022	299,995.86	299,995.86	299,995.86	299,995.86	299,995.86	Metros Cuadrados	575	575	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
2022	3	MEX220302105767	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	199,759.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO EL ZETHE - 53686	México	Aculco	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	53686	02-05-2022	31-05-2022	199,759.33	199,759.33	199,759.33	199,759.33	199,759.33	Metros Cuadrados	383	383	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
2022	3	MEX220302105685	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	279,711.91	279,711.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE DECANDEJE PUEBLO - 51516	México	Aculco	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	51516	02-05-2022	31-05-2022	279,711.91	279,711.91	279,711.91	279,711.91	279,711.91	Metros Cuadrados	544	544	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
2022	3	MEX220202080007	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	280,000.00	280,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS TOTOLMALOYA - 80591	México	Aculco	Urbanización	Municipio de Aculco	80591	02-05-2022	31-05-2022	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	Piezas	8	8	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
2022	3	MEX220302104729	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	99,100.11	99,100.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN LA COMUNIDAD DE LOS GAVILANES - 27106	México	Aculco	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	27106	28-03-2022	11-04-2022	99,100.11	99,100.11	99,100.11	99,100.11	99,100.11	Metros lineales	30	30	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
2022	3	MEX220302105486	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	449,973.01	449,973.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA NATIVITAS - 45681	México	Aculco	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	45681	21-04-2022	21-05-2022	449,973.01	449,973.01	449,973.01	449,973.01	449,973.01	Metros Cuadrados	864	864	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
2022	3	MEX220302105701	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	149,978.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO EJIDO - 51814	México	Aculco	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	51814	02-05-2022	31-05-2022	149,978.03	149,978.03	149,978.03	149,978.03	149,978.03	Metros Cuadrados	288	288	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
2022	3	MEX220302111714	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	149,429.73	149,429.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ARROYO ZARCO - 125489	México	Aculco	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	125489	06-06-2022	24-06-2022	149,429.73	149,429.73	149,429.73	149,429.73	149,429.73	Metros Cuadrados	383	383	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
2022	3	MEX220302104895	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	533,938.80	533,938.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL COLORADO - 30688	México	Aculco	Urbanización	Municipio de Aculco	30688	01-04-2022	02-05-2022	533,938.80	533,938.80	533,938.80	533,938.80	533,938.80	Piezas	6	6	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			











DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE																			OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202084039	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BARRIO DEL CARMEN - 101353	México	Almolya de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Almolya de Juárez	101353	30-05-2022	13-07-2022	1,350,000.00	1,350,000.00	1,160,015.04	1,160,015.04	1,160,015.04	Metros Cuadrados	1462	1130	77.29	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:Las fotografías no corresponden a las obras , se regresa para su corrección. , trimestre:3.0, usuario:lizbethayllonp, fecha:2022-10-17), obs2: (observación:Las fotografías no corresponden a las obras , se regresa para su corrección. , trimestre:3.0,
2022	3	MEX220302109564	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BARRIO LA GALERA - 115474	México	Almolya de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Almolya de Juárez	115474	27-06-2022	10-08-2022	1,500,000.00	1,500,000.00	1,454,571.96	1,454,571.96	1,454,571.96	Metros Cuadrados	1462	1418	96.99	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:Las fotografías no corresponden a las obras , se regresa para su corrección. , trimestre:3.0, usuario:lizbethayllonp, fecha:2022-10-17), obs2: (observación:Las fotografías no corresponden a las obras , se regresa para su corrección. , trimestre:3.0,
2022	3	MEX220302109614	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD EJIDO SAN DIEGO - 115672	México	Almolya de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Almolya de Juárez	115672	27-06-2022	10-08-2022	1,350,000.00	1,350,000.00	749,546.55	749,546.55	749,546.55	Metros Cuadrados	1462	730	49.93	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:Las fotografías no corresponden a las obras , se regresa para su corrección. , trimestre:3.0, usuario:lizbethayllonp, fecha:2022-10-17), obs2: (observación:Las fotografías no corresponden a las obras , se regresa para su corrección. , trimestre:3.0,
2022	3	MEX220302117012	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD ARROYO ZARCO - 148355	México	Almolya de Juárez	Educación	Municipio de Almolya de Juárez	148355	01-08-2022	29-09-2022	1,125,000.00	1,125,000.00	749,684.15	749,684.15	749,684.15	Metros Cuadrados	418	209	50.00	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:Las fotografías no corresponden a las obras o no se ven bien, se regresa para su corrección. , trimestre:3.0, usuario:lizbethayllonp, fecha:2022-10-17), obs2: (observación:Las fotografías no corresponden a las obras o no se ven bien, se regresa para su corrección. , trimestre:3.0,
2022	3	MEX220302125540	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PLAZA COMUNITARIA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL - 187810	México	Almolya de Juárez	Urbanización	Municipio de Almolya de Juárez	187810	29-08-2022	12-10-2022	1,350,000.00	1,350,000.00	749,449.25	749,449.25	749,449.25	Metros Cuadrados	593	296.5	50.00	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:Las fotografías no corresponden a las obras o no se ven bien, se regresa para su corrección. , trimestre:3.0, usuario:lizbethayllonp, fecha:2022-10-17), obs2: (observación:Las fotografías no corresponden a las obras o no se ven bien, se regresa para su corrección. , trimestre:3.0,
2022	3	MEX220302126629	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,250,000.00	5,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BARRIO DE LA CABECERA TERCERA SECCION - 193171	México	Almolya de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Almolya de Juárez	193171	22-08-2022	20-10-2022	4,725,000.00	4,725,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	4934	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:Las fotografías no corresponden a las obras o no se ven bien, se regresa para su corrección. , trimestre:3.0, usuario:lizbethayllonp, fecha:2022-10-17), obs2: (observación:Las fotografías no corresponden a las obras o no se ven bien, se regresa para su corrección. , trimestre:3.0,
2022	3	MEX220302127521	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD COLONIA LÁZARO CÁRDENAS LA TRAMPA - 197591	México	Almolya de Juárez	Agua y saneamiento	Municipio de Almolya de Juárez	197591	05-09-2022	03-11-2022	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	185	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:Las fotografías no corresponden a las obras o no se ven bien, se regresa para su corrección. , trimestre:3.0, usuario:lizbethayllonp, fecha:2022-10-17), obs2: (observación:Las fotografías no corresponden a las obras o no se ven bien, se regresa para su corrección. , trimestre:3.0,
2022	3	MEX220302128874	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN MIGUEL ALMOLOYÁN - 203873	México	Almolya de Juárez	Urbanización	Municipio de Almolya de Juárez	203873	02-09-2022	31-10-2022	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	8	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:Las fotografías no corresponden a las obras o no se ven bien, se regresa para su corrección. , trimestre:3.0, usuario:lizbethayllonp, fecha:2022-10-17), obs2: (observación:Las fotografías no corresponden a las obras o no se ven bien, se regresa para su corrección. , trimestre:3.0,
2022	3	MEX220302129375	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, LOCALIDAD RÍO FRÍO. RÍO FRÍO YEBUCIVÍ - 206036	México	Almolya de Juárez	Agua y saneamiento	Municipio de Almolya de Juárez	206036	01-08-2022	14-09-2022	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1850	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:Las fotografías no corresponden a las obras o no se ven bien, se regresa para su corrección. , trimestre:3.0, usuario:lizbethayllonp, fecha:2022-10-17), obs2: (observación:Las fotografías no corresponden a las obras o no se ven bien, se regresa para su corrección. , trimestre:3.0,
2022	3	MEX220302108808	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD ARROYO ZARCO LA MESA - 112461	México	Almolya de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Almolya de Juárez	112461	23-05-2022	06-07-2022	1,500,000.00	1,500,000.00	1,454,481.26	1,454,481.26	1,454,481.26	Metros Cuadrados	1462	1417	96.92	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:Las fotografías no corresponden a las obras , se regresa para su corrección. , trimestre:3.0,









DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE																				OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302109715	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BARRIO EL PLAN DE SAN MIGUEL - 116081	México	Almoleya de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Almoleya de Juárez	116081	30-05-2022	13-07-2022	2,250,000.00	2,250,000.00	961,609.86	961,609.86	961,609.86	Metros Cuadrados	2437	937	38.45	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:Las fotografías no corresponden a las obras o no se ven bien, se regresa para su corrección. , trimestre:3.0, usuario:libzetheayllong, fecha:2022-10-17), obs2: (observación:Las fotografías no corresponden a las obras o no se ven bien, se regresa	
2022	3	MEX220302109941	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD POTEJE SUR - 116909	México	Almoleya de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Almoleya de Juárez	116909	01-06-2022	15-07-2022	1,800,000.00	1,800,000.00	999,584.33	999,584.33	999,584.33	Metros Cuadrados	1951	975	49.97	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:Las fotografías no corresponden a las obras o no se ven bien, se regresa para su corrección. , trimestre:3.0, usuario:libzetheayllong, fecha:2022-10-17), obs2: (observación:Las fotografías no corresponden a las obras o no se ven bien, se regresa	
2022	3	MEX220302111916	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD RANCHERÍA DE SAN DIEGO CIÉNEGA DE SAN DIEGO - 126286	México	Almoleya de Juárez	Educación	Municipio de Almoleya de Juárez	126286	30-05-2022	28-07-2022	540,000.00	540,000.00	299,137.26	299,137.26	299,137.26	Metros Cuadrados	76.03	38	49.98	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:Las fotografías no corresponden a las obras o no se ven bien, se regresa para su corrección. , trimestre:3.0, usuario:libzetheayllong, fecha:2022-10-17), obs2: (observación:Las fotografías no corresponden a las obras o no se ven bien, se regresa	
2022	3	MEX220302119399	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SANTA JUANA PRIMERA SECCIÓN - 158828	México	Almoleya de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Almoleya de Juárez	158828	02-09-2022	06-10-2022	1,620,000.00	1,620,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1691	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:Las fotografías no corresponden a las obras o no se ven bien, se regresa para su corrección. , trimestre:3.0, usuario:libzetheayllong, fecha:2022-10-17), obs2: (observación:Las fotografías no corresponden a las obras o no se ven bien, se regresa	
2022	3	MEX220302119411	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD EL SANTITO BARRIO EL SANTITO YEBUCIVÍ - 158894	México	Almoleya de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Almoleya de Juárez	158894	01-09-2022	15-10-2022	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1410	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:Las fotografías no corresponden a las obras o no se ven bien, se regresa para su corrección. , trimestre:3.0, usuario:libzetheayllong, fecha:2022-10-17), obs2: (observación:Las fotografías no corresponden a las obras o no se ven bien, se regresa para su corrección. ,	
2022	3	MEX220302129277	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CCT 15DPR1184C EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SANTA MARÍA NATIVITAS - 205669	México	Almoleya de Juárez	Educación	Municipio de Almoleya de Juárez	205669	19-09-2022	18-10-2022	1,170,000.00	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	437	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:Las fotografías no corresponden a las obras o no se ven bien, se regresa para su corrección. , trimestre:3.0, usuario:libzetheayllong, fecha:2022-10-17), obs2: (observación:Las fotografías no corresponden a las obras o no se ven bien, se regresa para su corrección. , trimestre:3.0, usuario:libzetheayllong, fecha:2022-10-17), obs2: (observación:Las fotografías no corresponden a las obras o no se ven bien, se regresa para su corrección. ,	
2022	3	MEX220302129413	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BARRIO DEL JACAL DE YEBUCIVÍ - 206178	México	Almoleya de Juárez	Agua y saneamiento	Municipio de Almoleya de Juárez	206178	01-08-2022	14-09-2022	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1850	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:Las fotografías no corresponden a las obras o no se ven bien, se regresa para su corrección. , trimestre:3.0, usuario:libzetheayllong, fecha:2022-10-17), obs2: (observación:Las fotografías no corresponden a las obras o no se ven bien, se regresa para su corrección. ,	
2022	3	MEX220102061825	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	523,914.08	523,914.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HORACIO ZUÑIGA - 6488	México	Almoleya del Río	Agua y saneamiento	Municipio de Almoleya del Río	6488	10-10-2022	18-11-2022	521,556.75	521,556.75	521,556.75	214,221.10	214,221.10	Metros lineales	341	40	11.73	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220102063006	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	119,450.90	119,450.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRADA MARAVILLAS - 6767	México	Almoleya del Río	Agua y saneamiento	Municipio de Almoleya del Río	6767	03-11-2022	22-11-2022	118,328.50	118,328.50	118,328.50	116,288.35	116,288.35	Metros lineales	113	100	88.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202084104	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	601,719.66	601,719.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESTANCIA INFANTIL DRA MARIA MONTESSORI - 101573	México	Almoleya del Río	Educación	Municipio de Almoleya del Río	101573	01-09-2022	30-09-2022	599,162.11	599,162.11	599,162.11	179,748.63	179,748.63	Metros cuadrados de construcción	123	30	24.39	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202068966	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	731,686.42	731,686.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MAGDALENA CAMACHO DE LUNA - 7468	México	Almoloya del Río	Educación	Municipio de Almoloya del Río	7468	15-08-2022	30-09-2022	729,064.32	729,064.32	729,064.32	405,335.72	405,335.72	Metros Cuadrados	329.6	100	30.34	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105007	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,691,450.31	1,691,450.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN AMATEPEC ZONA ALTA - 32868	México	Amatepec	Transportes y vialidades	Municipio de Amatepec	32868	15-02-2022	29-04-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	85000	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302129013	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	944,135.64	944,135.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN AMATEPEC LOCALIDAD PALMAR CHICO ASENTAMIENTO PALMAR CHICO - 204459	México	Amatepec	Vivienda	Municipio de Amatepec	204459	01-08-2022	25-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	21	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302107309	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,000,000.00	6,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN AMATEPEC LOCALIDAD PALMAR CHICO ASENTAMIENTO PALMAR CHICO - 84642	México	Amatepec	Urbanización	Municipio de Amatepec	84642	28-03-2022	10-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	6064	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX22030211867	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE EL CENTRO DE SALUD CERRO DEL CAMPO CON CLAVE MCSSA00076 EN AMATEPEC LOCALIDAD CERRO DEL CAMPO ASENTAMIENTO CERRO DEL CAMPO - 126168	México	Amatepec	Salud	Municipio de Amatepec	126168	01-08-2022	31-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	135	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302113079	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD AGUACATITLAN CON CLAVE MCSSA000731 EN AMATEPEC LOCALIDAD AGUACATITLAN ASENTAMIENTO AGUACATITLAN - 132090	México	Amatepec	Salud	Municipio de Amatepec	132090	04-07-2022	29-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	60	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105720	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,871,716.72	1,871,716.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN AMATEPEC ZONA BAJA - 52208	México	Amatepec	Transportes y vialidades	Municipio de Amatepec	52208	15-02-2022	29-04-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	105000	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105038	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	397,988.30	397,988.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN AMATEPEC ZONA ALTA - 33396	México	Amatepec	Transportes y vialidades	Municipio de Amatepec	33396	15-02-2022	29-04-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	20000	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105511	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,500,000.00	8,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN AMATEPEC LOCALIDAD EL PUERTO ASENTAMIENTO EL PUERTO - 46343	México	Amatepec	Urbanización	Municipio de Amatepec	46343	01-03-2022	27-05-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	7138	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302113144	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,700,000.00	1,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 93 BENITO JUAREZ CON C.C.T. 15DST0103G EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON ZOZOCOLTEPEC ASENTAMIENTO SAN SIMON ZOZOCOLTEPEC - 132403	México	Amatepec	Educación	Municipio de Amatepec	132403	04-07-2022	29-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	600	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302111673	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO.0178 ENRRIQUE CARNIADO CON C.C.T. 15EES0023B EN AMATEPEC LOCALIDAD CERRO DEL CAMPO ASENTAMIENTO CERRO DEL CAMPO - 125283	México	Amatepec	Educación	Municipio de Amatepec	125283	03-07-2022	30-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Aula	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302110321	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,748,476.00	3,748,476.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN AMATEPEC LOCALIDAD ESCUELA VIEJA ASENTAMIENTO ESCUELA VIEJA - 118706	México	Amatepec	Urbanización	Municipio de Amatepec	118706	02-05-2022	12-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	4500	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302104809	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,691,450.31	1,691,450.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN AMATEPEC ZONA ALTA - 28911	México	Amatepec	Transportes y vialidades	Municipio de Amatepec	28911	15-02-2022	29-04-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	85000	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105727	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	610,342.41	610,342.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN AMATEPEC ZONA BAJA - 52314	México	Amatepec	Transportes y vialidades	Municipio de Amatepec	52314	15-02-2022	29-04-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	35000	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105751	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,586,890.27	1,586,890.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN AMATEPEC ZONA BAJA - 53046	México	Amatepec	Transportes y vialidades	Municipio de Amatepec	53046	15-02-2022	29-04-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	90000	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302120638	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,900,000.00	1,900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PREPARATORIA OFICIAL NO. 271 CLAVE 15EBH0446T,SAN ANTONIO ZOYATZINGO - 164510	México	Amecameca	Educación	Municipio de Amecameca	164510	02-06-2022	04-08-2022	1,900,000.00	1,899,198.02	1,899,198.02	1,899,198.01	1,899,198.01	Metros Cuadrados	480	480	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302120985	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,033,568.25	4,033,568.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HODRAJULICO DE CALLE GALEANA TRAMO DE CALLE DIVISIÓN A CALLE SATÉLITE, SAN PEDRO NEXAPA - 165968	México	Amecameca	Transportes y vialidades	Municipio de Amecameca	165968	18-08-2022	16-11-2022	150,000.00	149,639.43	149,639.43	132,351.68	132,351.68	Metros Cuadrados	3034.6	3034.6	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202071117	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTROS INTEGRADORES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES, LOCALIDAD SANTA ISABEL CHALMA - 29596	México	Amecameca	Asistencia Social	Municipio de Amecameca	29596	02-05-2022	04-07-2022	150,000.00	149,639.43	149,639.43	132,351.68	132,351.68	Metros cuadrados de construcción	891.25	891.25	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302120634	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA CLINICA DE LA MUJER, AMECAMECA DE JUÁREZ - 164498	México	Amecameca	Salud	Municipio de Amecameca	164498	01-06-2022	30-06-2022	1,300,000.00	1,298,340.41	1,298,340.41	389,502.12	389,502.12	Metros Cuadrados	1616.4	484.92	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302130975	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	210,000.00	210,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DE AMECAMECA - 57649	México	Amecameca	PRODIM	Municipio de Amecameca	57649	08-08-2022	04-12-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Computadoras	10	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070524	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTROS INTEGRADORES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES, SAN ANTONIO ZOYATZINGO - 26572	México	Amecameca	Asistencia Social	Municipio de Amecameca	26572	02-05-2022	04-07-2022	150,000.00	149,639.43	149,639.43	132,351.68	132,351.68	Metros cuadrados de construcción	891.25	891.25	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070547	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTROS INTEGRADORES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES, SAN PEDRO NEXAPA - 26677	México	Amecameca	Asistencia Social	Municipio de Amecameca	26677	02-05-2022	04-07-2022	150,000.00	149,639.43	149,639.43	132,351.68	132,351.68	Metros cuadrados de construcción	891.25	891.25	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070541	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CENTROS INTEGRADORES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES, SAN FRANCISCO ZENTLALPAN - 26657	México	Amecameca	Asistencia Social	Municipio de Amecameca	26657	02-05-2022	04-07-2022	150,000.00	149,639.43	149,639.43	132,351.68	132,351.68	Metros cuadrados de construcción	891.25	891.25	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302120639	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,900,000.00	1,900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIPACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PREPARATORIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 15UBH0009X, AMECAMECA DE JUÁREZ - 164524	México	Amecameca	Educación	Municipio de Amecameca	164524	02-06-2022	04-08-2022	1,900,000.00	1,899,264.66	1,899,264.66	1,866,518.72	1,866,518.72	Metros Cuadrados	480	470	97.92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302120987	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,492,726.55	4,492,726.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN LADO NORTE TRAMO DE CALLE NUEVO MÉXICO A CALLE SAN FRANCISCO, AMECAMECA DE JUÁREZ - 165976	México	Amecameca	Transportes y vialidades	Municipio de Amecameca	165976	21-05-2022	18-08-2022	4,492,726.55	4,492,711.23	4,492,711.23	4,492,711.23	4,492,711.23	Metros Cuadrados	2463.6	2463.6	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077776	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	114,052.18	113,787.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA, COLONIA 3 DE MAYO - 69415	México	Apaxco	Vivienda	Municipio de Apaxco	69415	22-06-2022	22-08-2022	113,787.32	113,787.32	56,893.66	56,893.66	56,893.66	Cuarto(s)	1	0.5	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076638	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,442,847.64	1,439,544.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOPACIO Y O CARRETERA APAXCO HUEHUETOCA - 63252	México	Apaxco	Transportes y vialidades	Municipio de Apaxco	63252	31-05-2022	01-08-2022	1,439,544.00	1,439,544.00	1,415,169.12	1,415,169.12	1,415,169.12	Metros Cuadrados	1228	1207.2	98.31	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202076655	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,303,470.28	1,301,402.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUPITER, BARRIO PEREZ DE GALEANA - 63357	México	Apaxco	Transportes y vialidades	Municipio de Apaxco	63357	22-06-2022	22-08-2022	1,301,402.82	1,301,402.82	650,701.41	650,701.41	650,701.41	Metros Cuadrados	1069	534.5	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076550	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,128,990.33	1,128,845.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO, COLONIA CENTRO - 62841	México	Apaxco	Agua y saneamiento	Municipio de Apaxco	62841	09-05-2022	07-06-2022	1,128,845.45	1,128,845.45	1,078,771.87	1,078,771.87	1,078,771.87	Metros lineales	208	198.76	95.56	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076586	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,359,886.27	1,328,621.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA ENTUBADA, AV. GUADALUPANA EN BARRIO PEREZ DE GALEANA - 63011	México	Apaxco	Agua y saneamiento	Municipio de Apaxco	63011	22-06-2022	19-10-2022	1,328,621.20	1,328,621.20	664,310.60	664,310.60	664,310.60	Metros cúbicos	150	75	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076485	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	455,606.40	454,852.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAUCE Y O PROVIDENCIA, COLONIA OLIMPICA - 62445	México	Apaxco	Agua y saneamiento	Municipio de Apaxco	62445	09-05-2022	07-06-2022	454,852.94	454,852.94	453,350.60	453,350.60	453,350.60	Metros lineales	126	125.57	99.66	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077800	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	114,052.18	113,787.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA, BARRIO PEREZ DE GALEANA - 69592	México	Apaxco	Vivienda	Municipio de Apaxco	69592	22-06-2022	22-08-2022	113,787.32	113,787.32	56,893.66	56,893.66	56,893.66	Cuarto(s)	1	0.5	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076526	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	597,566.01	596,833.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SOL, COLONIA CENTRO - 62708	México	Apaxco	Agua y saneamiento	Municipio de Apaxco	62708	09-05-2022	07-06-2022	596,833.51	596,833.51	571,533.44	571,533.44	571,533.44	Metros lineales	115	110.12	95.76	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077745	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	114,052.18	113,787.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA, COLONIA JUAREZ - 69279	México	Apaxco	Vivienda	Municipio de Apaxco	69279	22-06-2022	22-08-2022	113,787.32	113,787.32	56,893.66	56,893.66	56,893.66	Cuarto(s)	1	0.5	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077794	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	114,052.18	113,787.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA, COLONIA EL MIRADOR - 69543	México	Apaxco	Vivienda	Municipio de Apaxco	69543	22-06-2022	22-08-2022	113,787.32	113,787.32	56,893.66	56,893.66	56,893.66	Cuarto(s)	1	0.5	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076572	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,547,841.86	1,546,348.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HUIZACHE, COLONIA ARBOLEDAS - 62923	México	Apaxco	Agua y saneamiento	Municipio de Apaxco	62923	31-05-2022	01-08-2022	1,546,348.86	1,546,348.86	1,495,919.64	1,495,919.64	1,495,919.64	Metros lineales	174	168.33	96.74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077785	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	114,052.18	113,787.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA, COLONIA ERMITA - 69477	México	Apaxco	Vivienda	Municipio de Apaxco	69477	22-06-2022	22-08-2022	113,787.32	113,787.32	56,893.66	56,893.66	56,893.66	Cuarto(s)	1	0.5	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076614	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,351,292.43	2,348,509.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, BARRIO SANTA MARIA - 63140	México	Apaxco	Transportes y vialidades	Municipio de Apaxco	63140	31-05-2022	01-08-2022	2,348,509.60	2,348,509.60	2,230,010.81	2,230,010.81	2,230,010.81	Metros Cuadrados	2160	2050.92	94.95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202077717	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	570,260.88	568,936.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA, COLONIA CENTRO AGEB 0179, AGEB 0287, AGEB 0249 - 69098	México	Apaxco	Vivienda	Municipio de Apaxco	69098	22-06-2022	22-08-2022	568,936.57	568,936.57	284,468.28	284,468.28	284,468.28	Piezas	5	2.5	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302111896	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	550,579.49	550,579.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CERRADA AVENIDA NACIONAL SUR - 126244	México	Atenco	Agua y saneamiento	Municipio de Atenco	126244	12-09-2022	11-10-2022	550,579.49	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	212	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302113524	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,279,412.02	2,279,412.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE CONOCIDA COMO CAMINO DE LA HACIENDA, ENTRE CALLE JAZMÍN Y PUENTE - 134191	México	Atenco	Transportes y vialidades	Municipio de Atenco	134191	19-09-2022	18-10-2022	2,279,412.02	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1623.5	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302118615	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	923,610.88	923,610.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON LUMINARIAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ATENCO - 155728	México	Atenco	Urbanización	Municipio de Atenco	155728	13-09-2022	12-10-2022	923,610.88	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	86	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302119202	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	655,119.41	655,119.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON LUMINARIAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ATENCO - 158078	México	Atenco	Urbanización	Municipio de Atenco	158078	13-09-2022	12-10-2022	655,119.41	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	61	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302119668	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,710.61	300,710.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON LUMINARIAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ATENCO - 160050	México	Atenco	Urbanización	Municipio de Atenco	160050	13-09-2022	12-10-2022	300,710.61	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	28	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302112296	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,029,796.16	2,029,796.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN PRIVADA DE LAS MORAS, DEL CAD. 0 000 AL CAD. 0 212 - 128257	México	Atenco	Transportes y vialidades	Municipio de Atenco	128257	19-09-2022	18-10-2022	2,029,796.16	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1650	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302116837	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,595,657.47	1,595,657.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE CAMINO A LAGO - 147607	México	Atenco	Transportes y vialidades	Municipio de Atenco	147607	10-10-2022	08-11-2022	1,595,657.47	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1200	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302111794	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	827,106.45	827,106.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE SAN CRISTÓBAL, DEL CAD. 0 000 AL CAD. 0 300 - 125871	México	Atenco	Transportes y vialidades	Municipio de Atenco	125871	05-09-2022	04-10-2022	827,106.45	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	600	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302112504	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	394,427.55	394,427.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN PRIVADA DE LAS MORAS, DEL CAD. 0 000 AL CAD. 0 212 - 129206	México	Atenco	Transportes y vialidades	Municipio de Atenco	129206	19-09-2022	18-10-2022	394,427.55	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	440	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302113556	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	262,115.32	262,115.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE CONOCIDA COMO CAMINO DE LA HACIENDA, ENTRE CALLE JAZMÍN Y PUENTE - 134407	México	Atenco	Transportes y vialidades	Municipio de Atenco	134407	19-09-2022	18-10-2022	262,115.32	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	167	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302116426	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	220,298.15	220,298.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE HACIENDA CHICA - 145904	México	Atenco	Transportes y vialidades	Municipio de Atenco	145904	10-10-2022	08-11-2022	220,298.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	371	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302118556	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	928,626.06	928,626.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO - 155479	México	Atenco	Agua y saneamiento	Municipio de Atenco	155479	13-09-2022	12-10-2022	928,626.06	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	209	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302119339	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	547,722.78	547,722.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON LUMINARIAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ATENCO - 158584	México	Atenco	Urbanización	Municipio de Atenco	158584	13-09-2022	12-10-2022	547,722.78	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	51	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302111724	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,835,614.66	2,835,614.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE SAN CRISTÓBAL, DEL CAD. 0 000 AL CAD. 0 300 - 125531	México	Atenco	Transportes y vialidades	Municipio de Atenco	125531	05-09-2022	04-10-2022	2,835,614.66	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2400	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302119493	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	236,272.62	236,272.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON LUMINARIAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ATENCO - 159224	México	Atenco	Urbanización	Municipio de Atenco	159224	13-09-2022	12-10-2022	236,272.62	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	22	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202084697	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,436,711.04	1,436,711.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUAN BAUTISTA - 103719	México	Atenco	Transportes y vialidades	Municipio de Atenco	103719	11-07-2022	09-08-2022	1,436,711.04	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	171	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302111230	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,985,761.43	1,985,761.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO EN ACCESO A ZAPOTLÁN, ENTRE PUENTE Y CALLE ALDAMA - 123028	México	Atenco	Transportes y vialidades	Municipio de Atenco	123028	12-09-2022	11-10-2022	1,985,761.43	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2846.8	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302116628	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,358,400.21	1,358,400.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLEJON CAMBRAY 1 - 146802	México	Atenco	Transportes y vialidades	Municipio de Atenco	146802	17-10-2022	15-11-2022	1,358,400.21	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	893.75	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302117424	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	270,568.73	270,568.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE CAMINO A LAGO - 150336	México	Atenco	Transportes y vialidades	Municipio de Atenco	150336	10-10-2022	08-11-2022	270,568.73	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	300	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302117499	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	288,073.76	288,073.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CERRADA PARQUE NACIONAL - 150631	México	Atenco	Agua y saneamiento	Municipio de Atenco	150631	17-10-2022	15-11-2022	288,073.76	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	123	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302118578	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,180,117.67	3,180,117.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA - 155584	México	Atenco	Agua y saneamiento	Municipio de Atenco	155584	14-09-2022	13-10-2022	3,180,117.67	0.00	0.00	0.00	0.00	Planta(s)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302119293	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	75,177.65	75,177.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON LUMINARIAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ATENCO - 158411	México	Atenco	Urbanización	Municipio de Atenco	158411	13-09-2022	12-10-2022	75,177.65	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	7	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302119400	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	268,491.60	268,491.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON LUMINARIAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ATENCO - 158833	México	Atenco	Urbanización	Municipio de Atenco	158833	13-09-2022	12-10-2022	268,491.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	25	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202083509	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,657,768.17	2,657,768.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERALIZADA ACUEXCOMAC - 98870	México	Atenco	Educación	Municipio de Atenco	98870	27-06-2022	24-09-2022	2,657,768.17	2,652,994.94	2,652,994.94	795,898.48	795,898.48	Aula	2	0.3	15.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202084667	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,093,848.15	1,093,848.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE COLECTOR SOBRE CARRETERA LECHERIA TEXCOCO DE LA COMUNIDAD DE SANTA GERTRUDIS - 103637	México	Atenco	Agua y saneamiento	Municipio de Atenco	103637	30-06-2022	08-08-2022	1,093,848.15	1,088,053.19	1,088,053.19	326,415.96	326,415.96	Metros lineales	380	50	13.16	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302112181	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,166,417.34	1,166,417.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CERRADA AVENIDA NACIONAL SUR - 127806	México	Atenco	Transportes y vialidades	Municipio de Atenco	127806	12-09-2022	11-10-2022	1,166,417.34	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1128.5	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302113312	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,377,102.26	5,377,102.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR CON TUBO PAD, EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA DE CALLE SEMINARIO A CALLE GUADALUPE VICTORIA - 133182	México	Atenco	Agua y saneamiento	Municipio de Atenco	133182	05-09-2022	04-10-2022	5,377,102.26	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	570	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302116299	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,037,480.81	1,037,480.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE HACIENDA CHICA - 145297	México	Atenco	Transportes y vialidades	Municipio de Atenco	145297	10-10-2022	08-11-2022	1,037,480.81	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	832.65	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302117873	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	821,724.25	821,724.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CERRADA PARQUE NACIONAL - 152057	México	Atenco	Transportes y vialidades	Municipio de Atenco	152057	17-10-2022	15-11-2022	821,724.25	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	834.55	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302119277	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	182,574.30	182,574.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON LUMINARIAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ATENCO - 158334	México	Atenco	Urbanización	Municipio de Atenco	158334	13-09-2022	12-10-2022	182,574.30	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	17	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302109469	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,186,002.60	2,184,695.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA JORGE JIMENEZ CANTU LOCALIDAD SANTA CRUZ ATIZAPÁN - 115048	México	Atizapán	Agua y saneamiento	Municipio de Atizapán	115048	23-08-2022	22-11-2022	2,184,695.36	2,184,695.36	799,003.19	799,003.19	799,003.19	Metros lineales	114	41	35.96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302109509	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,780,000.00	1,779,352.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA AGUA BLANCA LOCALIDAD SANTA CRUZ ATIZAPÁN - 115240	México	Atizapán	Educación	Municipio de Atizapán	115240	23-08-2022	07-11-2022	933,045.39	933,045.39	804,656.48	804,656.48	804,656.48	Aula	3	1	33.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202081927	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	349,911.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADA SOLIDARIDAD - 91416	México	Atizapán	Agua y saneamiento	Municipio de Atizapán	91416	20-06-2022	05-07-2022	349,911.40	349,911.40	349,911.40	349,911.40	349,911.40	Metros lineales	67	67	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076143	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,923,932.44	3,921,442.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MÉXICO 68 TRAMO DE CARRETERA LAGO DE GUADALUPE A CDA. TEOTIHUACÁN, COLONIA LAS PEÑITAS, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO - 60805	México	Atizapán de Zaragoza	Transportes y vialidades	Municipio de Atizapán de Zaragoza	60805	15-05-2022	15-12-2022	1,960,721.00	1,960,721.00	1,960,721.00	1,960,721.00	1,960,721.00	Metros Cuadrados	2265.6	907	40.03	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076582	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,452,885.69	4,444,905.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PIRACANTO, TRAMO DE AV. LUIS DONALDO COLOSIO A CALLE FRAMBOYÁN, COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO - 62991	México	Atizapán de Zaragoza	Transportes y vialidades	Municipio de Atizapán de Zaragoza	62991	15-05-2022	15-12-2022	2,222,452.78	2,222,452.78	2,222,452.78	2,222,452.78	2,222,452.78	Metros Cuadrados	3131.5	1629	52.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077010	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,023,470.10	5,022,083.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE MONTEVIDEO Y PROLONGACIÓN MONTEVIDEO TRAMO DEL BLVD. IGNACIO ZARAGOZA A CALLE MONTE SOL COLONIA LOMAS DE MONTE MARÍA, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO - 65179	México	Atizapán de Zaragoza	Agua y saneamiento	Municipio de Atizapán de Zaragoza	65179	30-05-2022	15-12-2022	2,511,041.80	2,511,041.80	2,511,041.80	2,511,041.80	2,511,041.80	Kilómetro lineal	429	4.29	1.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078070	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,610,332.48	4,610,028.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ TRAMO DE JUAN ALDAMA A CALLE MANUEL DOBLADO COLONIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO - 71199	México	Atizapán de Zaragoza	Agua y saneamiento	Municipio de Atizapán de Zaragoza	71199	30-05-2022	15-12-2022	2,305,014.28	2,305,014.28	2,305,014.28	2,305,014.28	2,305,014.28	Metros lineales	384	38.4	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078098	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,326,323.47	3,325,747.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ TRAMO DE JUAN ALDAMA A CALLE MANUEL DOBLADO COLONIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO - 71292	México	Atizapán de Zaragoza	Agua y saneamiento	Municipio de Atizapán de Zaragoza	71292	30-05-2022	15-12-2022	1,662,873.55	1,662,873.55	1,662,873.55	1,662,873.55	1,662,873.55	Metros lineales	384	38.4	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077017	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,082,859.30	2,077,847.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CALLE 14 DE MARZO, TRAMO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA A CALLE 18 DE SEPTIEMBRE COLONIA VILLAS DE SAN JOSÉ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO - 65210	México	Atizapán de Zaragoza	Agua y saneamiento	Municipio de Atizapán de Zaragoza	65210	15-05-2022	15-12-2022	1,038,923.61	1,038,923.61	1,038,923.61	1,038,923.61	1,038,923.61	Metros lineales	210	1	0.48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202076585	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,886,613.19	1,885,234.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VILLA UNIÓN TRAMO DE VILLA DE LAS TORRES A AV. BICENTENARIO, COLONIA VILLA DE LAS TORRES, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO - 63003	México	Atizapán de Zaragoza	Transportes y vialidades	Municipio de Atizapán de Zaragoza	63003	15-05-2022	15-12-2022	942,617.17	942,617.17	942,617.17	942,617.17	942,617.17	Metros Cuadrados	1071.5	161	15.03	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076136	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,343,379.69	5,328,124.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TÁCITO, TRAMO DE BOULEVARD IGNACIO ZARAGOZA A CALLE KANT, COLONIA LOMAS DE TEPALCAPA, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO - 60775	México	Atizapán de Zaragoza	Transportes y vialidades	Municipio de Atizapán de Zaragoza	60775	15-05-2022	31-12-2022	2,664,062.32	2,664,062.32	2,664,062.32	2,664,062.32	2,664,062.32	Metros Cuadrados	3477.7	1739	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076046	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,026,200.00	5,022,083.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO Y CERRADA VICENTE GUERRERO COLONIA DEMETRIO VALLEJO, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO - 60326	México	Atizapán de Zaragoza	Agua y saneamiento	Municipio de Atizapán de Zaragoza	60326	15-05-2022	15-12-2022	2,511,041.80	2,511,041.80	2,511,041.80	2,511,041.80	2,511,041.80	Metros lineales	408	184	45.10	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077012	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,437,839.19	3,435,996.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MONTEVIDEO Y PROLONGACIÓN MONTEVIDEO TRAMO DEL BLVD. IGNACIO ZARAGOZA A CALLE MONTE SOL COLONIA LOMAS DE MONTE MARÍA, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO - 65183	México	Atizapán de Zaragoza	Agua y saneamiento	Municipio de Atizapán de Zaragoza	65183	30-05-2022	15-12-2022	1,717,998.16	1,717,998.16	1,717,998.16	1,717,998.16	1,717,998.16	Metros lineales	429	194	45.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077943	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,400,000.00	1,399,837.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS UBICADA EN CALLE GALAXIA SN. COLONIA ATIZAPÁN 2000, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO - 70623	México	Atizapán de Zaragoza	Educación	Municipio de Atizapán de Zaragoza	70623	30-05-2022	15-12-2022	699,918.69	699,918.69	699,918.69	699,918.69	699,918.69	Metros Cuadrados	96	9.6	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076588	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,400,000.00	1,399,786.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA PREESCOLAR MARÍA ENRIQUETA CAMARILLO Y ROA CON CLAVE 15DJN1057Q, UBICADO EN CALLE 3 SN. COLONIA NUEVO MADIN, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO - 63015	México	Atizapán de Zaragoza	Educación	Municipio de Atizapán de Zaragoza	63015	15-05-2022	15-12-2022	699,893.26	699,893.26	699,893.26	699,893.26	699,893.26	Metros Cuadrados	252.3	25.23	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202077016	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,224,737.21	3,219,752.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 14 DE MARZO, TRAMO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA A CALLE 18 DE SEPTIEMBRE COLONIA VILLAS DE SAN JOSÉ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO - 65201	México	Atizapán de Zaragoza	Agua y saneamiento	Municipio de Atizapán de Zaragoza	65201	15-05-2022	15-12-2022	1,609,876.27	1,609,876.27	1,609,876.27	1,609,876.27	1,609,876.27	Metros lineales	222.55	1	0.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302127432	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,160,858.32	1,160,858.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARA LA PRESITA, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD, SAN LORENZO TLACOTEPEC - 197252	México	Atzacomulco	Agua y saneamiento	Municipio de Atzacomulco	197252	06-10-2022	22-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	540	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302127522	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,568,765.99	2,568,765.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO MANTO LA ESTACIÓN, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD CUENDÓ - 197592	México	Atzacomulco	Agua y saneamiento	Municipio de Atzacomulco	197592	30-09-2022	28-11-2022	2,568,765.99	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	881.25	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302127541	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,115,959.47	1,115,959.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN MARTÍN DE LOS MANANTIALES - 197653	México	Atzacomulco	Agua y saneamiento	Municipio de Atzacomulco	197653	07-10-2022	05-12-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	150	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302126386	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,652,018.34	1,652,018.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN PABLO ATOTONILCO - 191808	México	Atzacomulco	Transportes y vialidades	Municipio de Atzacomulco	191808	07-10-2022	07-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1754.9	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302126672	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	635,038.47	635,038.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ATLACOMULCO, LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL TUNAL - 193475	México	Atzacomulco	Agua y saneamiento	Municipio de Atzacomulco	193475	06-10-2022	22-11-2022	635,038.47	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	359.9	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302127196	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN ATLACOMULCO, LOCALIDAD EL ESPEJEL - 195836	México	Atzacomulco	Agua y saneamiento	Municipio de Atzacomulco	195836	30-09-2022	31-10-2022	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	860	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302126506	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,454,939.51	1,454,939.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE CALLE CINCO DE MAYO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN JUAN DE LOS JARROS - 192414	México	Atzacomulco	Transportes y vialidades	Municipio de Atzacomulco	192414	06-10-2022	04-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1404.5	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302123110	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	992,676.51	992,676.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE AGUSTIN MELGAR CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN JERÓNIMO DE LOS JARROS - 176334	México	Atzacomulco	Transportes y vialidades	Municipio de Atzacomulco	176334	26-09-2022	25-10-2022	992,676.51	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	855.48	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302125632	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	590,054.39	590,054.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JEAN PIAGET, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SANTA CRUZ BOMBATEVI - 188332	México	Atzacomulco	Educación	Municipio de Atzacomulco	188332	26-09-2022	25-10-2022	590,054.39	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	216	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302126304	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,231,504.41	1,231,504.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE LA NOPALERA CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SANTO DOMINGO SHOMEJÉ - 191448	México	Atzacomulco	Transportes y vialidades	Municipio de Atzacomulco	191448	04-10-2022	03-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1201	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302123983	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	676,554.86	676,554.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD LA PALMA - 180520	México	Atzacomulco	Urbanización	Municipio de Atzacomulco	180520	07-10-2022	05-12-2022	676,554.86	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	3	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302126256	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,342,960.48	1,342,960.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD TIERRAS BLANCAS - 191143	México	Atzacomulco	Transportes y vialidades	Municipio de Atzacomulco	191143	07-10-2022	01-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1222.4	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302126728	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,194,346.16	1,194,346.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CAMINO AL EJIDO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO, LOCALIDAD MANTO DEL RÍO PUEBLO - 193728	México	Atzacomulco	Transportes y vialidades	Municipio de Atzacomulco	193728	04-10-2022	03-11-2022	1,194,346.16	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1050	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302126745	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,376,117.14	1,376,117.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA DIECIOCHO DE MARZO, EN ATLACOMULCO, LOCALIDAD SAN FELIPE PUEBLO - 193782	México	Atzacomulco	Educación	Municipio de Atzacomulco	193782	04-10-2022	02-12-2022	1,376,117.14	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	386.1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302127505	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	798,132.35	798,132.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN ATLACOMULCO, LOCALIDAD MANTO DEL RÍO - 197539	México	Atzacomulco	Agua y saneamiento	Municipio de Atzacomulco	197539	30-09-2022	14-11-2022	798,132.35	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1075	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302127040	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,657,407.59	1,657,407.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VEINTIDÓS DE OCTUBRE, EN ATLACOMULCO, LOCALIDAD SAN JOSÉ TOXI - 194770	México	Atzacomulco	Agua y saneamiento	Municipio de Atzacomulco	194770	06-10-2022	22-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	933.95	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302127483	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	674,547.80	674,547.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN ATLACOMULCO, LOCALIDAD SAN BARTOLO EL ARENAL - 197438	México	Atzacomulco	Agua y saneamiento	Municipio de Atzacomulco	197438	04-10-2022	03-11-2022	674,547.80	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	240	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069811	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,065,651.64	1,065,651.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE VEINTITRES DE ABRIL CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN PEDRO DEL ROSAL - 21356	México	Atzacomulco	Transportes y vialidades	Municipio de Atzacomulco	21356	17-05-2022	31-05-2022	1,065,651.64	1,065,651.64	1,065,651.64	1,065,651.64	1,065,651.64	Metros Cuadrados	1050	1050	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202071040	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,207,650.02	1,207,650.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CINCO DE MAYO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN LUIS BORO - 29155	México	Atzacmulco	Transportes y vialidades	Municipio de Atzacmulco	29155	22-06-2022	11-07-2022	1,207,650.02	1,207,650.02	1,207,650.02	1,207,650.02	1,207,650.02	Metros Cuadrados	1200	1200	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202071027	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,182,587.28	1,182,587.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL TUNAL - 29102	México	Atzacmulco	Transportes y vialidades	Municipio de Atzacmulco	29102	23-06-2022	12-07-2022	1,182,587.28	1,182,587.28	1,182,587.28	1,182,587.28	1,182,587.28	Metros Cuadrados	1173.69	1173.69	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202079715	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,102,565.46	2,102,565.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA ALCANTARILLA, EN ATLACOMULCO, LOCALIDAD SAN JOSÉ TOXI - 79092	México	Atzacmulco	Urbanización	Municipio de Atzacmulco	79092	23-06-2022	22-08-2022	2,102,565.46	2,102,565.46	2,102,565.46	2,102,565.46	2,102,565.46	Piezas	15	15	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202081498	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,115,901.03	1,115,901.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SALVADOR SÁNCHEZ COLÍN, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN PEDRO DEL ROSAL - 88966	México	Atzacmulco	Agua y saneamiento	Municipio de Atzacmulco	88966	30-06-2022	15-08-2022	1,115,901.03	1,115,901.03	1,115,901.03	1,115,901.03	1,115,901.03	Metros lineales	412	412	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070894	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,183,659.30	2,183,659.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD FABELA ASENTAMIENTO COLONIA 2 DE ABRIL - 28407	México	Atzacmulco	Transportes y vialidades	Municipio de Atzacmulco	28407	18-05-2022	16-06-2022	2,183,659.30	2,183,659.30	2,183,659.30	2,183,659.30	2,183,659.30	Metros Cuadrados	1705.9	1705.9	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202071168	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,259,762.97	1,259,762.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD BOBASHÍ DE GUADALUPE - 29817	México	Atzacmulco	Transportes y vialidades	Municipio de Atzacmulco	29817	22-06-2022	11-07-2022	1,259,762.97	1,259,762.97	1,259,762.97	1,259,762.97	1,259,762.97	Metros Cuadrados	1200.05	1200.05	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202071276	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	422,916.11	422,916.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ACCESO AL CENTRO DE SALUD, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD EL RINCÓN DE LA CANDELARIA - 30352	México	Atzacmulco	Transportes y vialidades	Municipio de Atzacmulco	30352	23-06-2022	12-07-2022	422,916.11	422,916.11	422,916.11	422,916.11	422,916.11	Metros cúbicos	204	204	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202071215	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,089,879.04	1,089,879.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA - 30043	México	Atzacmulco	Transportes y vialidades	Municipio de Atzacmulco	30043	15-06-2022	25-07-2022	1,089,879.04	1,089,879.04	1,089,879.04	1,089,879.04	1,089,879.04	Metros Cuadrados	1411.38	1411.38	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202075690	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	687,618.32	687,618.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS, NIÑOS HÉROES EN ATLACOMULCO, LOCALIDAD SAN LORENZO TLACOTEPEC. - 58138	México	Atzacomulco	Educación	Municipio de Atzacomulco	58138	31-05-2022	14-07-2022	687,618.32	687,618.32	687,618.32	687,618.32	687,618.32	Metros Cuadrados	250	250	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202079416	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,508,916.14	1,508,916.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SEGUNDO CUARTEL PARAJE RIMBARO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN - 78093	México	Atzacomulco	Urbanización	Municipio de Atzacomulco	78093	15-06-2022	15-08-2022	1,508,916.14	1,508,916.14	1,508,916.14	1,508,916.14	1,508,916.14	Piezas	14	14	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202079889	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,338,193.60	1,338,193.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN JERÓNIMO DE LOS JARROS - 80113	México	Atzacomulco	Urbanización	Municipio de Atzacomulco	80113	22-06-2022	22-08-2022	1,338,193.60	1,338,193.60	1,338,193.60	1,338,193.60	1,338,193.60	Piezas	9	9	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202080552	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	846,831.95	846,831.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARAJE LA VEGA, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN LORENZO TLACOTEPEC - 83682	México	Atzacomulco	Agua y saneamiento	Municipio de Atzacomulco	83682	24-06-2022	25-07-2022	846,831.95	846,831.95	846,831.95	846,831.95	846,831.95	Metros lineales	720	720	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070032	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,212,653.63	1,212,653.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO TERCER CUARTEL PARAJE MBOJIZA , EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN ANTONIO ENCHISI - 22444	México	Atzacomulco	Transportes y vialidades	Municipio de Atzacomulco	22444	18-05-2022	07-06-2022	1,212,653.63	1,212,653.63	1,212,653.63	1,212,653.63	1,212,653.63	Metros Cuadrados	1200	1200	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070143	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,475,552.21	1,475,552.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, SEGUNDO CUARTEL PARAJE MEJE, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN ANTONIO ENCHISI - 22949	México	Atzacomulco	Transportes y vialidades	Municipio de Atzacomulco	22949	18-05-2022	07-06-2022	1,475,552.21	1,475,552.21	1,475,552.21	1,475,552.21	1,475,552.21	Metros Cuadrados	1466	1466	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070327	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,208,668.64	1,208,668.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO EL CERRITO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD DIXIMOXI - 25475	México	Atzacomulco	Transportes y vialidades	Municipio de Atzacomulco	25475	15-06-2022	04-07-2022	1,208,668.64	1,208,668.64	1,208,668.64	1,208,668.64	1,208,668.64	Metros Cuadrados	1200	1200	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070477	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	902,813.53	902,813.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN PEDRO DEL ROSAL - 26382	México	Atzacomulco	Transportes y vialidades	Municipio de Atzacomulco	26382	18-05-2022	07-06-2022	902,813.53	902,813.53	902,813.53	902,813.53	902,813.53	Metros Cuadrados	891.93	891.93	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202071322	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,245,780.50	1,245,780.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE BENITO JUÁREZ CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD EJIDO DEL RINCÓN DE LA CANDELARIA - 30543	México	Atzacomulco	Transportes y vialidades	Municipio de Atzacomulco	30543	23-06-2022	12-07-2022	1,245,780.50	1,245,780.50	1,245,780.50	1,245,780.50	1,245,780.50	Metros Cuadrados	1232	1232	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202074871	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,628,360.47	1,628,360.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION POR LAS VÍAS, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD LA ALCANTARILLA - 52519	México	Atzacmulco	Urbanización	Municipio de Atzacmulco	52519	27-05-2022	25-07-2022	1,628,360.47	1,628,360.47	1,628,360.47	1,628,360.47	1,628,360.47	Piezas	15	15	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202075635	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	405,953.09	405,953.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE EN ATLACOMULCO, LOCALIDAD TECOAC SANTA MARÍA NATIVITAS - 57809	México	Atzacmulco	Educación	Municipio de Atzacmulco	57809	31-05-2022	14-07-2022	405,953.09	405,953.09	405,953.09	405,953.09	405,953.09	Metros Cuadrados	154	154	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202074791	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	937,484.61	937,484.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN POR EL BANCO DE TEZONTLE, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD BOMBATEVI EJIDO - 52058	México	Atzacmulco	Urbanización	Municipio de Atzacmulco	52058	23-05-2022	25-07-2022	937,484.61	937,484.61	937,484.61	937,484.61	937,484.61	Piezas	8	8	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202079526	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	510,750.90	510,750.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VEINTINUEVE DE JUNIO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN PEDRO DEL ROSAL - 78586	México	Atzacmulco	Agua y saneamiento	Municipio de Atzacmulco	78586	24-06-2022	25-07-2022	510,750.90	510,750.90	510,750.90	510,750.90	510,750.90	Metros lineales	247	247	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070759	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,204,943.32	1,204,943.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO POR LA NOPALERA, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD CERRITO COLORADO - 27843	México	Atzacmulco	Transportes y vialidades	Municipio de Atzacmulco	27843	15-06-2022	04-07-2022	1,204,943.32	1,204,943.32	1,204,943.32	1,204,943.32	1,204,943.32	Metros Cuadrados	1200	1200	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202074478	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	784,260.78	784,260.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD MAYÉ EL FRESNO - 50072	México	Atzacmulco	Urbanización	Municipio de Atzacmulco	50072	23-05-2022	25-07-2022	784,260.78	784,260.78	784,260.78	784,260.78	784,260.78	Piezas	7	7	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202079849	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,490,765.37	1,490,765.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD LA MESA DE CHOSTO - 79975	México	Atzacmulco	Urbanización	Municipio de Atzacmulco	79975	22-06-2022	22-08-2022	1,490,765.37	1,490,765.37	1,490,765.37	1,490,765.37	1,490,765.37	Piezas	13	13	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202081665	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,485,796.35	2,485,796.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE MARISOL ARIAS FLORES CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO, LOCALIDAD SANTA CRUZ BOMBATEVI - 90053	México	Atzacmulco	Transportes y vialidades	Municipio de Atzacmulco	90053	30-06-2022	15-08-2022	2,485,796.35	2,485,796.35	2,485,796.35	2,485,796.35	2,485,796.35	Metros Cuadrados	1724	1724	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220102062238	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,964,122.47	5,964,122.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUANAJUATO ENTRE AV INDEPENDENCIA Y AV GUERRERO EN CABECERA MUNICIPAL - 8729	México	Atzacmulco	Transportes y vialidades	Municipio de Atzacmulco	8729	01-04-2022	02-05-2022	5,964,122.47	5,964,122.47	5,964,122.47	5,964,122.47	5,964,122.47	Metros cuadrados de construcción	2995.54	2995.54	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202079062	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	81,578.95	79,420.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN AYAPANGO LOCALIDAD SAN DIEGO CHALCATEPEHUACÁN ASENTAMIENTO SAN DIEGO CHALCATEPEHUACÁN - 76352	México	Ayapango	Vivienda	Municipio de Ayapango	76352	01-07-2022	30-09-2022	79,420.84	79,420.84	79,420.84	79,420.84	79,420.84	Piezas	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302106470	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	487,078.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACIÓN DE CALLE PUERTO DE VERACRUZ, DELEGACIÓN PAHUACAN - 69357	México	Ayapango	Urbanización	Municipio de Ayapango	69357	01-09-2022	31-10-2022	487,078.55	487,078.55	487,078.55	487,078.55	487,078.55	Metros lineales	250	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302109122	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO EN CAJA DE AGUA, AYAPANGO - 113493	México	Ayapango	Agua y saneamiento	Municipio de Ayapango	113493	01-08-2022	30-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	91	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302106360	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	841,065.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACIÓN DEL PARAJE EL MAGUEYAL CABECERA MUNICIPAL - 67307	México	Ayapango	Urbanización	Municipio de Ayapango	67307	01-09-2022	31-10-2022	841,065.57	841,065.57	841,065.57	841,065.57	841,065.57	Metros lineales	350	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302106668	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	170,816.14	170,792.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN AYAPANGO LOCALIDAD MIHUACÁN ASENTAMIENTO MIHUACÁN - 73138	México	Ayapango	Vivienda	Municipio de Ayapango	73138	01-07-2022	30-09-2022	170,792.26	170,792.26	170,792.26	170,792.26	170,792.26	Metros Cuadrados	80	80	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302106686	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	85,408.07	85,396.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN AYAPANGO LOCALIDAD SAN DIEGO CHALCATEPEHUACÁN ASENTAMIENTO SAN DIEGO CHALCATEPEHUACÁN - 73302	México	Ayapango	Vivienda	Municipio de Ayapango	73302	01-07-2022	30-09-2022	85,396.13	85,396.13	85,396.13	85,396.13	85,396.13	Metros Cuadrados	40	40	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302106751	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,223,684.21	1,270,733.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN AYAPANGO LOCALIDAD AYAPANGO DE GABRIEL RAMOS M. ASENTAMIENTO LA SOLEDAD - 74453	México	Ayapango	Vivienda	Municipio de Ayapango	74453	01-07-2022	30-09-2022	1,270,733.49	1,270,733.49	1,270,733.49	1,270,733.49	1,270,733.49	Piezas	16	16	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302106757	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	571,052.63	555,945.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN AYAPANGO LOCALIDAD POXTLA ASENTAMIENTO POXTLA - 74489	México	Ayapango	Vivienda	Municipio de Ayapango	74489	01-07-2022	30-09-2022	555,945.90	555,945.90	555,945.90	555,945.90	555,945.90	Piezas	7	7	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302106667	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	170,816.14	170,792.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN AYAPANGO LOCALIDAD PAHUACÁN ASENTAMIENTO PAHUACÁN - 73130	México	Ayapango	Vivienda	Municipio de Ayapango	73130	01-09-2022	30-09-2022	170,792.26	170,792.26	170,792.26	170,792.26	170,792.26	Metros Cuadrados	80	80	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302108845	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	85,408.07	85,396.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN AYAPANGO LOCALIDAD AYAPANGO DE GABRIEL RAMOS M. - 112580	México	Ayapango	Vivienda	Municipio de Ayapango	112580	01-07-2022	31-10-2022	85,396.13	85,396.13	85,396.13	85,396.13	85,396.13	Metros Cuadrados	40	40	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302104805	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	235,402.20	235,402.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DECALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLITO TLALTELOLCO - 28829	México	Calimaya	Vivienda	Municipio de Calimaya	28829	01-07-2022	31-08-2022	117,701.10	235,402.20	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	20	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302104920	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	267,829.74	267,829.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA NATIVITAS - 31381	México	Calimaya	Vivienda	Municipio de Calimaya	31381	15-07-2022	15-09-2022	133,914.87	267,829.74	133,914.87	133,914.87	133,914.87	Cárcamo(s)	6	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:Las fotografías no corresponden a las obras. Las fotos no deben ser del logotipo del municipio, trimestre:3.0, usuario:libzetheayllonp, fecha:2022-09-28), obs2: (obs1: (observación:Las fotografías no corresponden a las obras. Las fotos no deben ser del logotipo del municipio, trimestre:3.0, usuario:libzetheayllonp, fecha:2022-09-28), obs2: (obs1: (observación:Las fotografías no corresponden con las obras. Se regresa para su corrección, trimestre:3.0, usuario:libzetheayllonp, fecha:2022-10-05), obs2: (observación:Las fotografías
2022	3	MEX220302104932	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	267,829.74	267,829.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS OCOTLÁN - 31486	México	Calimaya	Vivienda	Municipio de Calimaya	31486	15-07-2022	15-09-2022	133,914.87	267,829.74	133,914.87	133,914.87	133,914.87	Cárcamo(s)	6	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:Las fotografías no corresponden a las obras. Las fotos no deben ser del logotipo del municipio, trimestre:3.0, usuario:libzetheayllonp, fecha:2022-09-28), obs2: (obs1: (observación:Las fotografías no corresponden con las obras. Se regresa para su corrección, trimestre:3.0, usuario:libzetheayllonp, fecha:2022-10-05), obs2: (observación:Las fotografías
2022	3	MEX220302104993	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	345,804.68	345,605.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLITO TLALTELOLCO - 32702	México	Calimaya	Vivienda	Municipio de Calimaya	32702	15-07-2022	15-09-2022	172,902.34	345,605.62	172,802.81	172,802.81	172,802.81	Cuarto(s)	4	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:Las fotografías no corresponden con las obras. Se regresa para su corrección, trimestre:3.0, usuario:libzetheayllonp, fecha:2022-10-05), obs2: (observación:Las fotografías
2022	3	MEX220202073446	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,615,791.66	3,615,791.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GUARNICIONES Y BANQUETAS - 42342	México	Calimaya	Transportes y vialidades	Municipio de Calimaya	42342	01-07-2022	31-08-2022	2,711,843.75	3,615,791.66	1,807,708.37	1,807,708.37	1,807,708.37	Metros Cuadrados	2512	1884	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302104934	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	267,829.74	267,829.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DE LA CRUZ - 31492	México	Calimaya	Vivienda	Municipio de Calimaya	31492	15-07-2022	15-09-2022	133,914.87	267,829.74	133,914.87	133,914.87	133,914.87	Cárcamo(s)	6	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:Las fotografías no corresponden a las obras. Las fotos no deben ser del logotipo del municipio, trimestre:3.0, usuario:libzetheayllonp, fecha:2022-09-28), obs2: (obs1: (observación:Las fotografías no corresponden con las obras. Se regresa para su corrección, trimestre:3.0, usuario:libzetheayllonp, fecha:2022-10-05), obs2: (observación:Las fotografías
2022	3	MEX220302104988	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	345,804.68	345,605.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO CUAUHTENCO - 32675	México	Calimaya	Vivienda	Municipio de Calimaya	32675	15-07-2022	15-09-2022	172,902.34	345,605.62	172,802.81	172,802.81	172,802.81	Cuarto(s)	4	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:Las fotografías no corresponden con las obras. Se regresa para su corrección, trimestre:3.0, usuario:libzetheayllonp, fecha:2022-10-05), obs2: (observación:Las fotografías
2022	3	MEX220302105017	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	117,601.20	117,601.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO CUAUHTENCO - 33083	México	Calimaya	Vivienda	Municipio de Calimaya	33083	15-07-2022	15-09-2022	58,772.63	117,601.20	58,772.63	58,772.63	58,772.63	Metros Cuadrados	90	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:Las fotografías no corresponden a las obras. Las fotos no deben ser del logotipo del municipio, trimestre:3.0, usuario:libzetheayllonp, fecha:2022-09-28), obs2: (obs1: (observación:Las fotografías no corresponden a las obras. Las fotos no deben ser del logotipo del municipio, trimestre:3.0, usuario:libzetheayllonp, fecha:2022-09-28), obs2: (observación:Las fotografías
2022	3	MEX220302105025	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	117,601.20	117,601.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCIÓN COATIPAC - 33158	México	Calimaya	Vivienda	Municipio de Calimaya	33158	15-07-2022	15-09-2022	58,772.63	117,601.20	58,772.63	58,772.63	58,772.63	Metros Cuadrados	90	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:Las fotografías no corresponden a las obras. Las fotos no deben ser del logotipo del municipio, trimestre:3.0, usuario:libzetheayllonp, fecha:2022-09-28), obs2: (obs1: (observación:Las fotografías no corresponden a las obras. Las fotos no deben ser del logotipo del municipio, trimestre:3.0, usuario:libzetheayllonp, fecha:2022-09-28), obs2: (observación:Las fotografías
2022	3	MEX220102061268	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,177,010.00	1,541,884.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CALENTADOR SOLAR EN LA CABECERA MUNICIPAL - 268	México	Calimaya	Vivienda	Municipio de Calimaya	268	01-07-2022	31-08-2022	770,942.21	1,541,884.41	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202071052	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,473,063.57	1,473,063.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 29215	México	Calimaya	Vivienda	Municipio de Calimaya	29215	15-07-2022	15-09-2022	736,531.79	1,473,063.57	736,531.79	736,531.79	736,531.79	Cárcamo(s)	33	16	48.48	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:Las fotografías no corresponden a la obra. no debe poner fotos del logotipo del municipio, trimestre:3.0, usuario:libzetheayllonp, fecha:2022-09-28), obs2: (observación:Las fotografías
2022	3	MEX220302104815	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	235,402.20	235,402.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO LA HUERTA - 29039	México	Calimaya	Vivienda	Municipio de Calimaya	29039	01-07-2022	31-08-2022	117,701.10	235,402.20	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	20	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302104818	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	306,022.86	306,022.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS OCOTLÁN - 29069	México	Calimaya	Vivienda	Municipio de Calimaya	29069	01-07-2022	31-08-2022	153,011.43	306,022.86	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	26	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302104926	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	267,829.74	267,829.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCIÓN COATIPAC - 31437	México	Calimaya	Vivienda	Municipio de Calimaya	31437	15-07-2022	15-09-2022	133,914.87	267,829.74	133,914.87	133,914.87	133,914.87	Cárcamo(s)	6	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Las fotografías no corresponden a las obras. Las fotos no deben ser del logotipo del municipio, trimestre:3.0, usuario:libzetheayllonp, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:Las fotografías no corresponden con las obras. Se regresa para su corrección. , trimestre:3.0, usuario:libzetheayllonp, fecha:2022-10-05}}	
2022	3	MEX220302105000	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	345,804.68	345,605.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS OCOTLÁN - 32759	México	Calimaya	Vivienda	Municipio de Calimaya	32759	15-07-2022	15-09-2022	172,902.34	345,605.62	172,802.81	172,802.81	172,802.81	Cuarto(s)	4	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Las fotografías no corresponden con las obras. Se regresa para su corrección. , trimestre:3.0, usuario:libzetheayllonp, fecha:2022-10-05}}	
2022	3	MEX220302105031	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	117,601.20	117,601.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS DE LA CRUZ - 33326	México	Calimaya	Vivienda	Municipio de Calimaya	33326	15-07-2022	15-09-2022	58,800.60	117,601.20	58,800.60	58,800.60	58,800.60	Metros Cuadrados	90	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Las fotografías no corresponden a las obras. Las fotos no deben ser del logotipo del municipio, trimestre:3.0, usuario:libzetheayllonp, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:Las fotografías no corresponden a las obras. Las fotos no deben ser del logotipo del municipio, trimestre:3.0, usuario:libzetheayllonp, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:Las fotografías no corresponden con las obras. Se regresa para su corrección. , trimestre:3.0, usuario:libzetheayllonp, fecha:2022-10-05}}	
2022	3	MEX220302104928	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	267,829.74	267,829.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO LA HUERTA - 31453	México	Calimaya	Vivienda	Municipio de Calimaya	31453	15-07-2022	15-09-2022	133,914.87	267,829.74	133,914.87	133,914.87	133,914.87	Cárcamo(s)	6	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Las fotografías no corresponden a las obras. Las fotos no deben ser del logotipo del municipio, trimestre:3.0, usuario:libzetheayllonp, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:Las fotografías no corresponden con las obras. Se regresa para su corrección. , trimestre:3.0, usuario:libzetheayllonp, fecha:2022-10-05}}	
2022	3	MEX220302105001	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	259,353.51	259,154.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS DE LA CRUZ - 32774	México	Calimaya	Vivienda	Municipio de Calimaya	32774	15-07-2022	15-09-2022	129,676.76	259,154.45	129,577.22	129,577.22	129,577.22	Cuarto(s)	3	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Las fotografías no corresponden con las obras. Se regresa para su corrección. , trimestre:3.0, usuario:libzetheayllonp, fecha:2022-10-05}, obs2: {observación:Las fotografías no corresponden con las	
2022	3	MEX220202083230	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CAPULHUAC LOCALIDAD AGUA BLANCA - 97844	México	Capulhuac	Agua y saneamiento	Municipio de Capulhuac	97844	01-06-2022	31-08-2022	185,985.36	185,985.36	185,985.36	185,985.36	185,985.36	Metros lineales	1763	1639.59	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202082600	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SECUNDARIA SANITARIOS EN CAPULHUAC LOCALIDAD SAN NICOLÁS TLAZALA EN LA SECUNDARIA CUAUHTEMOC - 94985	México	Capulhuac	Educación	Municipio de Capulhuac	94985	01-06-2022	31-08-2022	135,413.41	135,413.41	135,413.41	135,413.41	135,413.41	Sanitario(s)	2	1.36	68.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202082893	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PRIMARIA AULA EN CAPULHUAC LOCALIDAD CAPULHUAC DE MIRAFUENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSUE MIRLO - 96258	México	Capulhuac	Educación	Municipio de Capulhuac	96258	01-06-2022	31-08-2022	188,151.51	188,151.51	188,151.51	188,151.51	188,151.51	Aula	1	0.94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202068801	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,580,000.00	2,580,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAPULHUAC LOCALIDAD CAPULHUAC DE MIRAFUENTES EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE HIDALGO Y NIÑOS HEROES - 4843	México	Capulhuac	Transportes y vialidades	Municipio de Capulhuac	4843	30-03-2022	30-06-2022	2,208,551.66	2,208,551.66	2,208,551.66	2,208,551.66	2,208,551.66	Metros Cuadrados	1188	1021.68	86.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302117724	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, SECUNDARIA FRIDA KAHLO, CALLE LAS FLORES SN COL. JARDINES DE CHALCO - 151595	México	Chalco	Educación	Municipio de Chalco	151595	11-05-2022	08-08-2022	1,249,855.19	1,249,855.19	1,249,855.19	1,249,855.19	1,249,855.19	Metros Cuadrados	512.69	256.34	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073945	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,220,000.00	6,220,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE CALLE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, DE AV. SOLIDARIDAD A AV. NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD COL. TRES MARIAS - 45922	México	Chalco	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco	45922	30-05-2022	29-08-2022	4,668,408.35	4,668,408.35	4,668,408.35	4,668,408.35	4,668,408.35	Metros Cuadrados	2380	1785	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302116455	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,554,113.00	1,554,113.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PREESCOLAR DOROTEO ARANGO, CERRADA DE LA CAPILLA SN CONJUNTO URBANO PUEBLO NUEVO SAN MARTIN CUAUTLALPAN - 146047	México	Chalco	Educación	Municipio de Chalco	146047	06-05-2022	03-08-2022	988,010.19	988,010.19	988,010.19	988,010.19	988,010.19	Metros Cuadrados	316	199	62.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070462	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,300,000.00	3,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ORIENTE 37, DE CALLE NORTE 19 A AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COL. UNIÓN DE GUADALUPE - 26332	México	Chalco	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco	26332	30-05-2022	31-08-2022	2,777,068.88	2,777,068.88	2,777,068.88	2,777,068.88	2,777,068.88	Metros Cuadrados	1360	1142	83.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073954	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,200,000.00	8,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BRONCE, DE AV. LA QUEBRADA A AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS COL. NUEVA SAN ISIDRO - 45987	México	Chalco	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco	45987	30-05-2022	31-08-2022	5,005,011.88	5,005,011.88	5,005,011.88	5,005,011.88	5,005,011.88	Metros Cuadrados	3288	2005	60.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302116442	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,257,342.00	2,257,342.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PRIMARIA MARGARITA LECOMTE, CALLE ZACATECAS, CONJUNTO URBANO VILLAS DE SAN MARTÍN SAN MARTIN CUAUTLALPAN - 145984	México	Chalco	Educación	Municipio de Chalco	145984	06-05-2022	03-08-2022	1,444,004.36	1,444,004.36	1,444,004.36	1,444,004.36	1,444,004.36	Metros Cuadrados	429	270.27	63.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302116422	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,800,000.00	2,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PRIMARIA LAURA MÉNDEZ DE CUENCA, CALLE HUIXTOCO SN, CONJUNTO URBANO LOS HÉROES CHALCO SAN MARTIN CUAUTLALPAN - 145894	México	Chalco	Educación	Municipio de Chalco	145894	06-05-2022	03-08-2022	2,384,540.43	2,384,540.43	2,384,540.43	2,384,540.43	2,384,540.43	Metros Cuadrados	513	436.05	85.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302117559	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,287,962.00	2,287,962.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA DIEGO RIVERA, CALLE ANTONIO REPISO, CONJUNTO URBANO LOS HÉROES CHALCO SAN MARTÍN CUAUTLALPAN - 150853	México	Chalco	Educación	Municipio de Chalco	150853	09-05-2022	06-08-2022	2,023,309.77	2,023,309.77	2,023,309.77	2,023,309.77	2,023,309.77	Metros Cuadrados	429	377.22	87.93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302117574	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,200,000.00	2,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA JOSÉ MUÑOZ COTA, CALLE PORTAL DEL SOL SN CONJUNTO URBANO VILLAS DE CHALCO - 150915	México	Chalco	Educación	Municipio de Chalco	150915	09-05-2022	06-08-2022	1,409,114.34	1,409,114.34	1,409,114.34	1,409,114.34	1,409,114.34	Metros Cuadrados	429	274.56	64.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073940	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,767,990.00	3,767,990.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE CALLE NIÑOS HÉROES, DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA A CALLE TOPACIO COL. NUEVA SAN ISIDRO - 45893	México	Chalco	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco	45893	30-05-2022	31-08-2022	1,889,532.13	1,889,532.13	1,889,532.13	1,889,532.13	1,889,532.13	Metros Cuadrados	1340	670	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073996	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,500,000.00	8,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE CALLE DALIA DE AV. CRISANTEMOS A LA PREPARATORIA COL. JARDINES DE CHALCO - 46369	México	Chalco	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco	46369	30-05-2022	29-08-2022	5,745,574.77	5,745,574.77	5,745,574.77	5,745,574.77	5,745,574.77	Metros Cuadrados	3556.7	2382	66.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202074010	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,000,000.00	6,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ORIENTE 42, DE C. NORTE 13 A C. NORTE 18 COL. UNIÓN DE GUADALUPE - 46458	México	Chalco	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco	46458	30-05-2022	31-08-2022	5,172,226.00	5,172,226.00	5,172,226.00	5,172,226.00	5,172,226.00	Metros Cuadrados	2383	2049	85.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302117510	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,278,600.00	2,278,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PREESCOLAR ENRIQUE FLORES MAGÓN, CALLE RÍO RIN SN SAN MARCOS HUIXTOCO - 150671	México	Chalco	Educación	Municipio de Chalco	150671	09-05-2022	06-08-2022	1,456,246.62	1,456,246.62	1,456,246.62	1,456,246.62	1,456,246.62	Metros Cuadrados	334	210.42	63.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073971	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	13,000,000.00	13,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 2 DE ABRIL, DE C. CARRIL A C. CERRADA 2 DE ABRIL SANTA MARÍA HUEXOCÚLCO - 46094	México	Chalco	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco	46094	30-05-2022	31-08-2022	3,084,717.79	3,084,717.79	3,084,717.79	3,084,717.79	3,084,717.79	Metros Cuadrados	4008	1603.2	40.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073997	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,600,000.00	8,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PURÉPECHAS, DE AV. TEXCATLIPOCA A AV. VICENTE GUERRERO COL. CULTURAS DE MÉXICO - 46371	México	Chalco	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco	46371	30-05-2022	29-08-2022	1,711,949.63	1,711,949.63	1,711,949.63	1,711,949.63	1,711,949.63	Metros Cuadrados	3845	769	20.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302117695	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, SECUNDARIA JUAN ESCUTIA, CALLE INDEPENDENCIA SN SAN MARTÍN XICO NUEVO - 151487	México	Chalco	Educación	Municipio de Chalco	151487	10-05-2022	07-08-2022	1,623,039.85	1,623,039.85	1,623,039.85	1,623,039.85	1,623,039.85	Metros Cuadrados	480	307.2	64.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202074023	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,581,532.00	6,581,532.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN FRANCISCO, DE CALLE PROGRESO A C. SAN JUAN DE DIOS SAN MARTÍN XICO NUEVO - 46593	México	Chalco	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco	46593	30-05-2022	29-08-2022	6,340,274.88	6,340,274.88	6,340,274.88	6,340,274.88	6,340,274.88	Metros Cuadrados	4844	4650	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302106107	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA, SECUNDARIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE, PRÓL. MIGUEL HIDALGO SN SAN MARTÍN CUAUTLALPAN - 61953	México	Chalco	Educación	Municipio de Chalco	61953	30-05-2022	31-08-2022	356,664.21	356,664.21	356,664.21	356,664.21	356,664.21	Aula	1	0.5	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302117524	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,074,535.00	1,074,535.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PREESCOLAR MAZATLI, CALLE EDGARDO ALMICAR SN COL. MARCO ANTONIO SOSA - 150717	México	Chalco	Educación	Municipio de Chalco	150717	09-05-2022	06-08-2022	747,418.51	747,418.51	747,418.51	747,418.51	747,418.51	Metros Cuadrados	157	108.33	69.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302117584	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, SECUNDARIA NO. 856 DR. PABLO GONZÁLEZ CASANOVA, CALLE PORTAL DEL SOL SN CONJUNTO URBANO PORTAL CHALCO - 150951	México	Chalco	Educación	Municipio de Chalco	150951	10-05-2022	07-08-2022	1,623,265.45	1,623,265.45	1,623,265.45	1,623,265.45	1,623,265.45	Metros Cuadrados	512.69	328.12	64.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302117602	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,679,684.00	1,679,684.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, CALLE CIRUELA SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES - 151032	México	Chalco	Educación	Municipio de Chalco	151032	10-05-2022	07-08-2022	1,304,054.61	1,304,054.61	1,304,054.61	1,304,054.61	1,304,054.61	Metros Cuadrados	180	138.77	77.09	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302117705	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES, CBT NO. 4 CCT 15ECT0183G, CALLE ALFONSO DEL VALLE SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA - 151517	México	Chalco	Educación	Municipio de Chalco	151517	11-05-2022	08-08-2022	1,249,814.22	1,249,814.22	1,249,814.22	1,249,814.22	1,249,814.22	Metros Cuadrados	512.69	205.07	40.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302116408	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,300,000.00	2,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, CALLE DOLORES SN SAN PABLO ATLAZALPAN - 145863	México	Chalco	Educación	Municipio de Chalco	145863	06-05-2022	03-08-2022	1,463,066.90	1,463,066.90	1,463,066.90	1,463,066.90	1,463,066.90	Metros Cuadrados	440	176	40.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302117598	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,200,000.00	2,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA MARIANO ARISTA, CALLE MAPLE, CONJUNTO URBANO LOS ÁLAMOS SAN GREGORIO CUAUTZINGO - 151010	México	Chalco	Educación	Municipio de Chalco	151010	10-05-2022	07-08-2022	1,405,955.75	1,402,955.75	1,402,955.75	1,402,955.75	1,402,955.75	Metros Cuadrados	429.19	274.18	63.88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070806	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LOS PINOS - 28059	México	Chapa de Mota	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	28059	02-05-2022	15-06-2022	999,099.73	999,099.73	999,099.73	999,099.73	999,099.73	Metros Cuadrados	818	818	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202073432	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	160,000.00	160,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE VIALIDADES Y CAMINOS BACHEO DONGU SANTA MARIA - 42294	México	Chapa de Mota	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	42294	19-05-2022	19-06-2022	159,765.76	159,765.76	159,765.76	159,765.76	159,765.76	Metros Cuadrados	300	300	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076927	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE DAMATE - 64808	México	Chapa de Mota	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	64808	19-06-2022	19-08-2022	24,070.00	24,070.00	24,070.00	24,070.00	24,070.00	Metros lineales	1000	241	24.10	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076939	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE BARAJAS - 64865	México	Chapa de Mota	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	64865	09-06-2022	18-07-2022	55,100.00	55,100.00	55,100.00	55,100.00	55,100.00	Kilómetro lineal	2	0.73	36.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077127	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE EL CHABACANO - 65607	México	Chapa de Mota	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	65607	09-06-2022	23-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1000	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302106308	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE VENTEY - 66079	México	Chapa de Mota	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	66079	09-06-2022	23-07-2022	11,650.30	11,650.30	11,650.30	11,650.30	11,650.30	Metros lineales	1000	117	11.70	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302108538	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,388,458.87	1,388,458.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ACCESO AL PANTÉÓN MUNICIPAL - 102384	México	Chapa de Mota	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	102384	25-08-2022	09-10-2022	1,263,702.69	1,263,702.69	1,263,702.69	1,263,702.69	1,263,702.69	Metros Cuadrados	1040	947	91.06	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302113804	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA SAN FELIPE - 135500	México	Chapa de Mota	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	135500	15-08-2022	15-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1000	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302114630	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	64,172.36	64,172.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL - 139276	México	Chapa de Mota	Salud	Municipio de Chapa de Mota	139276	15-08-2022	15-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302120861	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	105,000.00	105,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL, BO. LOS VENTURA - 165281	México	Chapa de Mota	Urbanización	Municipio de Chapa de Mota	165281	20-09-2022	20-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202074232	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	565,000.00	565,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA - 48568	México	Chapa de Mota	Educación	Municipio de Chapa de Mota	48568	16-06-2022	25-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Aula	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077378	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS - 67120	México	Chapa de Mota	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	67120	11-05-2022	25-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	2000	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202079528	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE CADENQUI - 78589	México	Chapa de Mota	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	78589	23-06-2022	07-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilómetro lineal	2	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202079534	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO - 78607	México	Chapa de Mota	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	78607	23-06-2022	07-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1000	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302108117	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	915,071.56	915,071.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CAMINO PRINCIPAL RUMBO A MONTE DE PEÑA - 97861	México	Chapa de Mota	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	97861	27-07-2022	27-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1080	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302108543	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	349,999.31	349,999.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN BO. SEGUNDO, SENDERO OTOMÍ - 102512	México	Chapa de Mota	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	102512	30-07-2022	10-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	180	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302120846	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	80,000.00	80,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 165225	México	Chapa de Mota	Agua y saneamiento	Municipio de Chapa de Mota	165225	20-09-2022	10-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	160	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202079540	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE COAMANGO - 78617	México	Chapa de Mota	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	78617	23-06-2022	07-08-2022	210,709.95	210,709.95	210,709.95	210,709.95	210,709.95	Kilómetro lineal	3	1.8	60.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302104870	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,304.75	999,304.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 30124	México	Chapa de Mota	Agua y saneamiento	Municipio de Chapa de Mota	30124	05-08-2022	03-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	675	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302107730	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	134,161.83	134,161.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN - 92216	México	Chapa de Mota	Vivienda	Municipio de Chapa de Mota	92216	01-08-2022	30-08-2022	120,142.08	120,142.08	120,142.08	120,142.08	120,142.08	Metros Cuadrados	37	33.13	89.54	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302107873	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR ALFREDO NOBEL - 94137	México	Chapa de Mota	Educación	Municipio de Chapa de Mota	94137	01-08-2022	30-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	300	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302107979	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,099,996.05	1,099,996.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BO. SATÉLITE - 95741	México	Chapa de Mota	Agua y saneamiento	Municipio de Chapa de Mota	95741	15-08-2022	27-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1560	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302108451	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	950,000.00	950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 101303	México	Chapa de Mota	Agua y saneamiento	Municipio de Chapa de Mota	101303	22-08-2022	03-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1150	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302117118	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	97,055.38	97,055.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES - 148941	México	Chapa de Mota	Asistencia Social	Municipio de Chapa de Mota	148941	26-08-2022	28-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	22	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302117296	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIOS PARAJES - 149821	México	Chapa de Mota	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	149821	05-09-2022	07-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	600	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202070323	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	950,000.00	950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS PÚBLICOS EN PLAZA PÚBLICA - 25464	México	Chapa de Mota	Urbanización	Municipio de Chapa de Mota	25464	20-04-2022	20-06-2022	949,723.61	949,723.61	949,723.61	949,723.61	949,723.61	Metros cuadrados de construcción	59	56	94.92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202071198	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	520,000.00	520,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LAS FUENTES - 29972	México	Chapa de Mota	Urbanización	Municipio de Chapa de Mota	29972	06-06-2022	06-07-2022	518,950.89	518,950.89	518,950.89	518,950.89	518,950.89	Metros lineales	300	300	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076525	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE BARAJAS - 62693	México	Chapa de Mota	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	62693	16-06-2022	16-07-2022	55,100.00	55,100.00	55,100.00	55,100.00	55,100.00	Kilómetro lineal	2	0.73	36.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077896	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE EL PUERTO - 70329	México	Chapa de Mota	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	70329	13-06-2022	27-07-2022	100,729.87	100,729.87	100,729.87	100,729.87	100,729.87	Kilómetro lineal	1.5	1.2	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202079832	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE DONGU - 79917	México	Chapa de Mota	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	79917	25-06-2022	09-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilómetro lineal	3	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302117133	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	95,617.08	95,617.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN PUENTE VEHICULAR - 148993	México	Chapa de Mota	Urbanización	Municipio de Chapa de Mota	148993	29-08-2022	29-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	8	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302120831	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BO. PRIMERO - 165180	México	Chapa de Mota	Agua y saneamiento	Municipio de Chapa de Mota	165180	18-08-2022	06-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1335	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073448	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	140,000.00	140,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE VIALIDADES Y CAMINOS BACHEO CABECERA MUNICIPAL - 42357	México	Chapa de Mota	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	42357	19-05-2022	19-06-2022	139,988.14	139,988.14	139,988.14	139,988.14	139,988.14	Metros Cuadrados	250	250	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078136	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA - 71531	México	Chapa de Mota	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	71531	16-06-2022	30-07-2022	67,885.15	67,885.15	67,885.15	67,885.15	67,885.15	Kilómetro lineal	1.5	0.68	45.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302107759	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	437,926.10	437,926.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN LA LOCALIDAD DE CADENQUÍ - 93024	México	Chapa de Mota	Vivienda	Municipio de Chapa de Mota	93024	01-06-2022	30-06-2022	391,472.29	391,472.29	391,472.29	391,472.29	391,472.29	Metros Cuadrados	128	114.42	89.39	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302108553	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	598,569.41	598,569.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN 2DA MANZANA. - 102619	México	Chapa de Mota	Urbanización	Municipio de Chapa de Mota	102619	20-07-2022	20-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	250	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302113560	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN XHOTE - 134423	México	Chapa de Mota	Urbanización	Municipio de Chapa de Mota	134423	01-08-2022	20-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	450	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOJIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302124729	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	950,000.00	950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL - 183640	México	Chapa de Mota	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	183640	19-09-2022	08-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	190	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076579	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE MACAVACA - 62964	México	Chapa de Mota	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	62964	06-05-2022	20-06-2022	55,100.00	55,100.00	55,100.00	55,100.00	55,100.00	Kilómetro lineal	2	0.73	36.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077883	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE EL QUINTE - 70243	México	Chapa de Mota	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	70243	13-06-2022	27-07-2022	149,990.10	149,990.10	149,990.10	149,990.10	149,990.10	Kilómetro lineal	1.5	1.5	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202079797	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TUXTEPEC - 79668	México	Chapa de Mota	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	79668	25-06-2022	09-08-2022	177,329.40	177,329.40	177,329.40	177,329.40	177,329.40	Kilómetro lineal	3	1.93	64.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302107773	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	218,963.05	218,963.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA - 93169	México	Chapa de Mota	Vivienda	Municipio de Chapa de Mota	93169	01-08-2022	30-08-2022	193,310.47	193,310.47	193,310.47	193,310.47	193,310.47	Metros Cuadrados	45	39.73	88.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302108476	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	949,895.81	949,895.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN TELEBACHILLERATO - 101473	México	Chapa de Mota	Educación	Municipio de Chapa de Mota	101473	22-08-2022	03-10-2022	284,968.74	284,968.74	284,968.74	284,968.74	284,968.74	Metros Cuadrados	52	15.6	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302108544	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	749,996.06	749,996.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BO. SEGUNDO CALLE AZALEA - 102548	México	Chapa de Mota	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	102548	30-07-2022	20-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	400	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302119667	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CERRO DE BONCHE, EN LA COMUNIDAD DE DONGU - 160048	México	Chapa de Mota	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	160048	20-09-2022	15-10-2022	299,761.38	299,761.38	299,761.38	299,761.38	299,761.38	Metros Cuadrados	800	240	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302128838	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	330,000.00	126,087.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOS PINOS, EL TEPOZÁN Y EL ROSAL - 203752	México	Chapa de Mota	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	203752	15-09-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073374	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE VIALIDADES Y CAMINOS BACHEO SAN FELIPE COAMANGO - 41821	México	Chapa de Mota	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	41821	19-05-2022	19-06-2022	149,799.47	149,799.47	149,799.47	149,799.47	149,799.47	Metros Cuadrados	280	280	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073453	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	78,486.86	78,486.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE VIALIDADES Y CAMINOS BACHEO SAN FRANCISCO DE LAS TABLAS - 42377	México	Chapa de Mota	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	42377	15-06-2022	15-08-2022	78,325.97	78,325.97	78,325.97	78,325.97	78,325.97	Metros Cuadrados	150	150	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077641	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE AMPABI - 68622	México	Chapa de Mota	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	68622	12-06-2022	25-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	2000	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2022	3	MEX220202078148	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE DANXHO - 71567	México	Chapa de Mota	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	71567	16-06-2022	30-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilómetro lineal	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202082399	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	260,000.00	260,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL, BANQUETAS EN AREA DE ESCUELAS JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y PRIMARIA GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 93966	México	Chapa de Mota	Educación	Municipio de Chapa de Mota	93966	15-06-2022	30-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	42	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302107771	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	312,533.00	312,533.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE BARAJAS - 93154	México	Chapa de Mota	Vivienda	Municipio de Chapa de Mota	93154	01-08-2022	30-08-2022	284,690.89	284,690.89	284,690.89	284,690.89	284,690.89	0.00	0.00	Metros Cuadrados	78	71	91.03	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302107972	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	366,519.76	366,519.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA REFORMA AGRARIA - 95697	México	Chapa de Mota	Educación	Municipio de Chapa de Mota	95697	15-08-2022	15-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	80	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302114641	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	197,442.44	197,442.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN LA LOCALIDAD DE EL CHABACANO - 139310	México	Chapa de Mota	Vivienda	Municipio de Chapa de Mota	139310	15-08-2022	15-09-2022	174,152.83	174,152.83	174,152.83	174,152.83	174,152.83	0.00	0.00	Piezas	4	3.53	88.25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302117126	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	565,000.00	565,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA VELÁSICO - 148962	México	Chapa de Mota	Educación	Municipio de Chapa de Mota	148962	29-08-2022	29-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Aula	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302117130	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	107,000.00	107,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 148977	México	Chapa de Mota	Agua y saneamiento	Municipio de Chapa de Mota	148977	01-09-2022	21-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	380	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077644	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LAS TABLAS - 68661	México	Chapa de Mota	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	68661	12-06-2022	25-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilómetro lineal	2	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077892	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL - 70304	México	Chapa de Mota	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	70304	13-06-2022	27-07-2022	143,964.07	143,964.07	143,964.07	143,964.07	143,964.07	0.00	0.00	Kilómetro lineal	2	2	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302108462	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	230,000.00	230,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS A UN COSTADO DE CENTRO SOCIAL - 101356	México	Chapa de Mota	Urbanización	Municipio de Chapa de Mota	101356	15-08-2022	03-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	18	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302108565	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,439.86	1,199,439.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 102740	México	Chapa de Mota	Agua y saneamiento	Municipio de Chapa de Mota	102740	27-07-2022	27-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1000	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302117122	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 148952	México	Chapa de Mota	Agua y saneamiento	Municipio de Chapa de Mota	148952	29-08-2022	15-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	600	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302119644	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS A UN COSTADO DE TELESECUNDARIA - 159948	México	Chapa de Mota	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	159948	19-09-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	400	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302119961	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN CCT 15EPR2744B - 161497	México	Chapa de Mota	Educación	Municipio de Chapa de Mota	161497	19-09-2022	18-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	180	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302123375	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	419,921.44	419,921.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION TENJAY - 177386	México	Chapa de Mota	Urbanización	Municipio de Chapa de Mota	177386	09-09-2022	24-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	5	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202080155	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	699,233.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE VICENTE GUERRERO, COL. CENTRO - 81555	México	Chapultepec	Agua y saneamiento	Municipio de Chapultepec	81555	20-06-2022	08-07-2022	699,233.74	699,233.74	699,233.74	699,233.74	699,233.74	Metros lineales	188	188	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202080202	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,650,000.00	1,646,197.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE VICENTE GUERRERO, COL. CENTRO. - 81837	México	Chapultepec	Transportes y vialidades	Municipio de Chapultepec	81837	20-06-2022	18-07-2022	1,646,197.53	1,646,197.53	1,646,197.53	1,646,197.53	1,646,197.53	Metros Cuadrados	876	876	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076377	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	148,445.33	148,445.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CHIAUTLA, LOCALIDAD SAN BARTOLO, SEGUNDA CERRADA DOS DE MARZO - 61831	México	Chiautla	Agua y saneamiento	Municipio de Chiautla	61831	13-06-2022	08-07-2022	148,002.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302115126	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	119,647.38	119,647.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO EN CHIAUTLA LOCALIDAD SAN LUCAS HUITZILHUACÁN - 141163	México	Chiautla	Salud	Municipio de Chiautla	141163	05-09-2022	23-09-2022	119,647.38	0.00	0.00	0.00	0.00	Dispensario(s) médico(s)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302128757	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	91,868.46	91,868.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN CHIAUTLA, LOCALIDAD SANTIAGO CHIMALPA, ASENTAMIENTO CHIMALPA 150280060135 - 203411	México	Chiautla	Vivienda	Municipio de Chiautla	203411	03-10-2022	16-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	6	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302128935	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	689,013.45	689,013.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORE SOLARES EN CHIAUTLA LOCALIDAD CHIAUTLA 150280001 - 204111	México	Chiautla	Vivienda	Municipio de Chiautla	204111	17-10-2022	30-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	45	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOJIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302115157	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,173,878.27	1,173,878.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CHIAUTLA LOCALIDAD OCOPULCO, CALLE NIÑOS HEROES - 141255	México	Chiautla	Transportes y vialidades	Municipio de Chiautla	141255	15-08-2022	15-09-2022	1,173,878.27	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	450	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX2202202076242	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	433,195.94	433,195.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DRENAJE SANITARIO EN CHIAUTLA, LOCALIDAD SAN BARTOLO, PRIMERA CERRADA DOS DE MARZO - 61234	México	Chiautla	Agua y saneamiento	Municipio de Chiautla	61234	13-06-2022	08-07-2022	433,195.94	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	307	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302128723	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	61,245.64	61,245.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN CHIAUTLA, LOCALIDAD TLAHTECAPAHUACAN - 203340	México	Chiautla	Vivienda	Municipio de Chiautla	203340	03-10-2022	16-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	4	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302128736	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	76,557.05	76,557.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN CHIAUTLA LOCALIDAD SAN LUCAS HUITZILHUACÁN - 203370	México	Chiautla	Vivienda	Municipio de Chiautla	203370	03-10-2022	16-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	5	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302128744	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	168,425.51	168,425.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN CHIAUTLA LOCALIDAD OCOPULCO - 203385	México	Chiautla	Vivienda	Municipio de Chiautla	203385	03-10-2022	16-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	11	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302115109	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	426,423.78	426,423.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CHIAUTLA, LOCALIDAD CHIMALPA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 141119	México	Chiautla	Agua y saneamiento	Municipio de Chiautla	141119	01-08-2022	20-08-2022	426,423.78	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	250	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302115142	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,960,876.02	1,960,876.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CHIAUTLA LOCALIDAD CHIMALPA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 141210	México	Chiautla	Transportes y vialidades	Municipio de Chiautla	141210	05-09-2022	14-10-2022	1,960,876.02	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1554	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302115177	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	548,792.71	548,792.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CHIAUTLA LOCALIDAD OCOPULCO, CALLE BENITO JUAREZ - 141302	México	Chiautla	Transportes y vialidades	Municipio de Chiautla	141302	15-08-2022	15-09-2022	342,212.78	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	183	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302128752	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	45,934.23	45,934.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN CHIAUTLA LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN - 203404	México	Chiautla	Vivienda	Municipio de Chiautla	203404	03-10-2022	16-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	3	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX2202202077015	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	148,002.50	148,002.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CHIAUTLA, LOCALIDAD SAN BARTOLO, TERCERA CERRADA DOS DE MARZO - 65196	México	Chiautla	Agua y saneamiento	Municipio de Chiautla	65196	13-06-2022	08-07-2022	122,074.59	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302128599	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	122,491.28	122,491.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN CHIAUTLA, LOCALIDAD ATENGUILLO - 202918	México	Chiautla	Vivienda	Municipio de Chiautla	202918	03-10-2022	16-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	8	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302128711	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	199,048.33	199,048.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN CHIAUTLA, LOCALIDAD TEPETITLAN - 203308	México	Chiautla	Vivienda	Municipio de Chiautla	203308	03-10-2022	16-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	13	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302130854	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	235,422.96	235,422.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICION DE SOFTWARE Y SOFTWARE PARA TESORERIA MUNICIPAL Y OBRAS PÚBLICAS - 49433	México	Chiautla	PRODIM	Municipio de Chiautla	49433	11-07-2022	29-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Computadoras	9	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077377	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	122,074.59	122,074.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CHIAUTLA, LOCALIDAD SAN JUAN, CERRADA ZARAGOZA - 67112	México	Chiautla	Agua y saneamiento	Municipio de Chiautla	67112	13-06-2022	08-07-2022	122,074.59	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	79	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077380	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	178,096.25	178,096.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CHIAUTLA, LOCALIDAD SAN JUAN, CERRADA GIRASOLES - 67144	México	Chiautla	Agua y saneamiento	Municipio de Chiautla	67144	13-06-2022	08-07-2022	178,096.25	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	106	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302128944	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	15,311.40	15,311.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN CHIAUTLA LOCALIDAD SAN BARTOLO ASENTAMIENTO SAN BARTOLO - 204149	México	Chiautla	Vivienda	Municipio de Chiautla	204149	17-10-2022	22-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302109327	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	155,748.61	155,748.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CHIAUTLA, LOCALIDAD ATENGUILLO, CALLE BRASIL - 114325	México	Chiautla	Agua y saneamiento	Municipio de Chiautla	114325	08-07-2022	22-07-2022	155,748.61	155,748.61	155,748.61	155,748.61	155,748.61	Metros lineales	121.2	121.2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302110305	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,070,356.85	2,070,356.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN CHIAUTLA LOCALIDAD ATENGUILLO, CALLE BRASIL - 118620	México	Chiautla	Transportes y vialidades	Municipio de Chiautla	118620	11-07-2022	20-08-2022	2,070,356.85	2,070,356.85	2,070,356.85	2,070,356.85	2,070,356.85	Metros Cuadrados	2355	2355	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302115102	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	295,526.70	295,526.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CHIAUTLA, LOCALIDAD OCOPULCO, CALLE CATLIXCO - 141104	México	Chiautla	Agua y saneamiento	Municipio de Chiautla	141104	01-08-2022	20-08-2022	295,526.70	295,526.70	295,526.70	295,526.70	295,526.70	Metros lineales	194	194	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302110331	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	259,086.46	259,086.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CHIAUTLA, LOCALIDAD CHIAUTLA, POZO SAN ANTONIO - 118758	México	Chiautla	Agua y saneamiento	Municipio de Chiautla	118758	08-07-2022	20-07-2022	259,086.46	259,086.46	259,086.46	259,086.46	259,086.46	Pozo(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073459	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	346,815.04	344,568.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CIUDAD JUÁREZ - 42401	México	Chicoloapan	Agua y saneamiento	Municipio de Chicoloapan	42401	23-05-2022	31-05-2022	42,320.96	42,320.96	42,320.96	42,320.96	42,320.96	Kilómetro lineal	215.16	215.16	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070043	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	32,000,000.00	28,457,384.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PEATONAL EN LOS MÁRGENES DE LA CARRETERA MÉXICO TEXCOCO - 22493	México	Chicoloapan	Transportes y vialidades	Municipio de Chicoloapan	22493	16-05-2022	28-09-2022	11,443,583.80	11,443,583.80	11,443,583.80	11,443,583.80	11,443,583.80	Metros Cuadrados	24426	11000	45.03	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	REPARACION DE ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302111218	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	547,307.55	544,329.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REPARACION DE CERRADA FRUELA - 122942	México	Chicoloapan	Transportes y vialidades	Municipio de Chicoloapan	122942	04-07-2022	18-07-2022	519,366.34	519,366.34	519,366.34	519,366.34	519,366.34	Metros Cuadrados	746	700	93.83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202073332	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,985,233.78	1,985,074.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN AV. PASEO DE LAS HACIENDAS - 41663	México	Chicoloapan	Agua y saneamiento	Municipio de Chicoloapan	41663	06-06-2022	20-07-2022	1,153,393.92	1,153,393.92	1,153,393.92	1,153,393.92	1,153,393.92	Metros lineales	420	250	59.52	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302109421	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	582,341.99	581,937.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE EXPLANADA Y ANDADOR PEATONAL EN EL EXTERIOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA OCTAVIO PAZ - 114813	México	Chicoloapan	Educación	Municipio de Chicoloapan	114813	04-07-2022	17-08-2022	469,042.98	469,042.98	469,042.98	469,042.98	469,042.98	Metros Cuadrados	234.5	190	81.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202073557	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,911,359.41	1,909,758.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REPARACION DE CALLE MARGARITAS - 43047	México	Chicoloapan	Transportes y vialidades	Municipio de Chicoloapan	43047	11-05-2022	09-07-2022	1,100,400.84	1,100,400.84	1,100,400.84	1,100,400.84	1,100,400.84	Metros Cuadrados	1628.79	1628.79	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302111498	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	12,000,000.00	11,999,959.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO MULTIDEPORTIVO SANTA ROSA - 124114	México	Chicoloapan	Urbanización	Municipio de Chicoloapan	124114	12-07-2022	28-11-2022	5,615,101.65	5,615,101.65	5,615,101.65	5,615,101.65	5,615,101.65	Metros Cuadrados	1700	600	35.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302115796	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,615,516.45	3,612,243.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PEATONAL EN LA CALLE CENTRAL DE LAS FLORES - 143349	México	Chicoloapan	Urbanización	Municipio de Chicoloapan	143349	21-07-2022	03-11-2022	1,857,309.51	1,857,309.51	1,857,309.51	1,857,309.51	1,857,309.51	Piezas	180	90	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202073511	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,174,294.86	2,171,716.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CD. JUÁREZ - 42673	México	Chicoloapan	Transportes y vialidades	Municipio de Chicoloapan	42673	11-05-2022	09-07-2022	1,520,157.45	1,520,157.45	1,520,157.45	1,520,157.45	1,520,157.45	Metros Cuadrados	1436.72	1436.72	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202071278	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	151,285.14	151,173.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO - 30358	México	Chicoloapan	Educación	Municipio de Chicoloapan	30358	11-05-2022	24-06-2022	105,821.38	105,821.38	105,821.38	105,821.38	105,821.38	Metros cuadrados de construcción	50	50	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202078246	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,992,704.52	1,989,209.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO EN LA AVENIDA RIO COATEPEC - 72077	México	Chicoloapan	Urbanización	Municipio de Chicoloapan	72077	24-05-2022	22-06-2022	455,555.74	455,555.74	455,555.74	455,555.74	455,555.74	Piezas	82	60	73.17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202070187	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,130,500.00	1,130,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ - 24418	México	Coacalco de Berriozábal	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	24418	11-04-2022	10-05-2022	1,061,811.30	1,130,500.00	1,061,811.30	1,061,811.30	1,061,811.30	Metros cuadrados de construcción	364	364	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202074835	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS - 52306	México	Coacalco de Berriozábal	Vivienda	Municipio de Coacalco de Berriozábal	52306	04-04-2022	02-07-2022	749,917.40	1,500,000.00	749,917.40	749,917.40	749,917.40	Metros cúbicos	10	7	70.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202074894	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	819,906.10	819,906.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS EDMUNDO DE AMICIS - 52759	México	Coacalco de Berriozábal	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	52759	09-05-2022	07-07-2022	409,833.71	819,906.10	409,833.71	409,833.71	409,833.71	Metros cuadrados de construcción	40	24	60.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202069186	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	286,777.00	286,777.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO RINCÓN DE LAS FUENTES - 13541	México	Coacalco de Berriozábal	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	13541	11-04-2022	10-05-2022	143,286.96	286,777.00	143,286.96	143,286.96	143,286.96	Metros Cuadrados	145	137.75	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOJIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202070284	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,054,000.00	1,054,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA OFICIAL NO. 911 AMADO NERVO - 25258	México	Coacalco de Berriozábal	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	25258	11-04-2022	09-06-2022	1,017,510.09	1,054,000.00	1,017,510.09	1,017,510.09	1,017,510.09	Metros cuadrados de construcción	340	255	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070825	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	280,000.00	280,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA EN ESCUELA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA - 28119	México	Coacalco de Berriozábal	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	28119	18-04-2022	01-06-2022	139,992.21	280,000.00	139,992.21	139,992.21	139,992.21	Metros cuadrados de construcción	65	52	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202071673	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	661,616.38	661,616.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA - 32510	México	Coacalco de Berriozábal	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	32510	02-05-2022	15-06-2022	642,680.62	661,616.38	642,680.62	642,680.62	642,680.62	Metros cuadrados de construcción	360	342	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073604	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,350,000.00	2,350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REPAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA DE CALLE TILOS - 43429	México	Coacalco de Berriozábal	Transportes y vialidades	Municipio de Coacalco de Berriozábal	43429	18-04-2022	17-05-2022	2,297,736.75	2,350,000.00	2,297,736.75	2,297,736.75	2,297,736.75	Metros Cuadrados	2695	2695	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073857	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE COMPUTO EN ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL - 45317	México	Coacalco de Berriozábal	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	45317	09-05-2022	07-07-2022	670,926.57	850,000.00	670,926.57	670,926.57	670,926.57	Metros cuadrados de construcción	80	68	85.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202074939	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	954,800.00	954,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE - 53012	México	Coacalco de Berriozábal	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	53012	11-04-2022	24-05-2022	477,300.64	954,800.00	477,300.64	477,300.64	477,300.64	Metros cuadrados de construcción	303	92	30.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302120453	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	852,081.48	852,081.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA VICTOR BRAVO AHUJA - 163667	México	Coacalco de Berriozábal	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	163667	05-09-2022	19-10-2022	425,027.09	852,081.48	425,027.09	425,027.09	425,027.09	Metros cuadrados de construcción	650	97.5	15.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302125690	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	189,351.44	189,351.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO EN CENTRO DE SALUD DIF ESTANCIA INFANTIL RAYITO DE ESPERANZA - 188604	México	Coacalco de Berriozábal	Salud	Municipio de Coacalco de Berriozábal	188604	09-09-2022	08-10-2022	0.00	189,351.44	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	65	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069984	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	175,000.00	175,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ÁREA DE BIBLIOTECA EN PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 22164	México	Coacalco de Berriozábal	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	22164	11-04-2022	10-05-2022	87,406.37	175,000.00	87,406.37	87,406.37	87,406.37	Metros Cuadrados	80	76	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202071707	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	614,495.87	614,495.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS EULALIA GUZMÁN - 32690	México	Coacalco de Berriozábal	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	32690	11-04-2022	25-05-2022	306,815.14	614,495.87	306,815.14	306,815.14	306,815.14	Metros cuadrados de construcción	198	198	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302125705	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	189,351.44	189,351.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO EN CENTRO DE SALUD DIF ESTANCIA INFANTIL SAN JOSE - 188676	México	Coacalco de Berriozábal	Salud	Municipio de Coacalco de Berriozábal	188676	09-09-2022	08-10-2022	0.00	189,351.44	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	54	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073579	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	775,000.00	775,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL GRAN BRETaña - 43258	México	Coacalco de Berriozábal	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	43258	09-05-2022	22-06-2022	387,267.62	775,000.00	387,267.62	387,267.62	387,267.62	Metros cuadrados de construcción	250	75	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202073729	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS AHUIZOTL - 44254	México	Coacalco de Berriozábal	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	44254	09-05-2022	22-06-2022	729,004.91	750,000.00	729,004.91	729,004.91	729,004.91	Metros cuadrados de construcción	242	242	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073863	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE COMPUTO EN JARDÍN DE NIÑOS NEZAHUALCOYOTL - 45336	México	Coacalco de Berriozábal	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	45336	09-05-2022	07-07-2022	422,062.26	850,000.00	422,062.26	422,062.26	422,062.26	Metros cuadrados de construcción	80	24	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202074823	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CALENTADORES SOLARES - 52237	México	Coacalco de Berriozábal	Vivienda	Municipio de Coacalco de Berriozábal	52237	08-04-2022	07-05-2022	1,349,965.55	1,500,000.00	1,349,965.55	1,349,965.55	1,349,965.55	Calentador(es)	125	87.5	70.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202071691	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA Y PISO FIRME DE CONCRETO EN JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA - 32589	México	Coacalco de Berriozábal	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	32589	11-04-2022	24-06-2022	1,225,766.62	1,250,000.00	1,225,766.62	1,225,766.62	1,225,766.62	Metros cuadrados de construcción	655	655	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073587	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,236,304.33	1,236,304.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN ARCADIO PAGAZA - 43307	México	Coacalco de Berriozábal	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	43307	11-04-2022	10-05-2022	1,177,867.55	1,236,304.33	1,177,867.55	1,177,867.55	1,177,867.55	Metros cuadrados de construcción	399	399	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302125606	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	189,351.44	189,351.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO EN CENTRO DE SALUD DIF ESTANCIA INFANTIL SAN RAFAEL - 188168	México	Coacalco de Berriozábal	Salud	Municipio de Coacalco de Berriozábal	188168	09-09-2022	08-10-2022	0.00	189,351.44	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	80	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070333	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	145,000.00	145,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA PILAR LABORDE DE PEREZ - 25502	México	Coacalco de Berriozábal	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	25502	17-05-2022	15-06-2022	132,190.18	145,000.00	132,190.18	132,190.18	132,190.18	Metros cuadrados de construcción	680	476	70.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070692	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	75,000.00	75,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN JARDÍN DE NIÑOS JUANA DE IBARBOROU - 27536	México	Coacalco de Berriozábal	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	27536	18-04-2022	17-05-2022	37,493.60	75,000.00	37,493.60	37,493.60	37,493.60	Metros cuadrados de construcción	34	34	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073556	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	954,800.00	954,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA NORMAL DE COACALCO - 43030	México	Coacalco de Berriozábal	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	43030	09-05-2022	07-07-2022	917,517.06	954,800.00	917,517.06	917,517.06	917,517.06	Metros cuadrados de construcción	308	308	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073571	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	930,000.00	930,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDAN - 43182	México	Coacalco de Berriozábal	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	43182	26-04-2022	09-06-2022	907,808.69	930,000.00	907,808.69	907,808.69	907,808.69	Metros cuadrados de construcción	300	300	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073593	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,485,000.00	1,485,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REPAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE HAYAS - 43367	México	Coacalco de Berriozábal	Transportes y vialidades	Municipio de Coacalco de Berriozábal	43367	18-04-2022	17-05-2022	1,451,554.90	1,485,000.00	1,451,554.90	1,451,554.90	1,451,554.90	Metros Cuadrados	1420	1420	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202073848	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES - 45237	México	Coacalco de Berriozábal	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	45237	09-05-2022	07-07-2022	823,386.36	850,000.00	823,386.36	823,386.36	823,386.36	Metros cuadrados de construcción	80	80	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070028	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	265,000.00	265,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA COLINDANTE Y CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA - 22438	México	Coacalco de Berriozábal	Educación	Municipio de Berriozábal	22438	11-04-2022	10-05-2022	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	46	46	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070192	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,178,000.00	1,178,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 24776	México	Coacalco de Berriozábal	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	24776	11-04-2022	10-05-2022	588,838.49	1,178,000.00	588,838.49	588,838.49	588,838.49	Metros cuadrados de construcción	380	114	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073802	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,481,380.52	1,481,380.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA MOISÉS SAENZ - 44897	México	Coacalco de Berriozábal	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	44897	09-05-2022	07-07-2022	740,311.84	1,481,380.52	740,311.84	740,311.84	740,311.84	Metros cuadrados de construcción	478	478	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302115548	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,325,000.00	1,325,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA OFI. 301 JOSÉ DÍAZ COVARRUBIAS - 142563	México	Coacalco de Berriozábal	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	142563	18-04-2022	16-06-2022	662,179.19	1,325,000.00	662,179.19	662,179.19	662,179.19	Metros cuadrados de construcción	427	427	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070146	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION FISICA EN JARDÍN DE NIÑOS PENTHATLON - 22968	México	Coacalco de Berriozábal	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	22968	11-04-2022	10-05-2022	470,650.46	480,000.00	470,650.46	470,650.46	470,650.46	Metros cuadrados de construcción	155	155	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202071722	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	775,000.00	775,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS EULALIA GUZMAN - 32757	México	Coacalco de Berriozábal	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	32757	25-04-2022	08-06-2022	708,477.88	775,000.00	708,477.88	708,477.88	708,477.88	Metros cuadrados de construcción	308	277.2	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302107715	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE COCHISQUILA - 91906	México	Coatepec Harinas	Agua y saneamiento	Municipio de Coatepec Harinas	91906	23-05-2022	01-07-2022	189,934.77	189,934.77	189,934.77	189,934.77	189,934.77	Metros lineales	40	38	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302114063	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	158,536.59	158,536.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TIPO PARA DISMINUIR EL HACINAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHILTEPEC - 136779	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	136779	01-08-2022	31-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302114538	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	158,536.59	158,536.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TIPO PARA DISMINUIR EL HACINAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MEYUCA DE MORELOS - 138915	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	138915	01-09-2022	30-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302114742	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	792,682.95	792,682.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TIPO PARA DISMINUIR EL HACINAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PRIMERA DE ZACANGUILLO - 139757	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	139757	01-09-2022	30-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	5	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302114810	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	317,073.16	317,073.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TIPO PARA DISMINUIR EL HACINAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDA DE SAN MIGUEL - 139974	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	139974	03-10-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	2	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302124384	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	76,923.07	76,923.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD COCHISQUILA - 182317	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	182317	01-10-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302124506	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	76,923.07	76,923.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD LOS FRESNOS - 182757	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	182757	01-10-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302124654	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	76,923.07	76,923.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD MEYUCA DE MORELOS - 183361	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	183361	01-10-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302125009	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	230,769.24	230,769.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD SEGUNDA DE SANTA ANA - 184732	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	184732	01-11-2022	30-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	3	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302114047	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	158,536.59	158,536.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TIPO PARA DISMINUIR EL HACINAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ALTA DE LAJA AZUL - 136711	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	136711	01-08-2022	31-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302114434	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	158,536.59	158,536.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TIPO PARA DISMINUIR EL HACINAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDA DE SANTA ANA - 138575	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	138575	03-10-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302122231	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL TRAMO SAN FERNANDO ZACANGUILLO EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO - 172002	México	Coatepec Harinas	Otros Proyectos	Municipio de Coatepec Harinas	172002	15-08-2022	13-09-2022	1,286,283.57	1,286,283.57	1,286,283.57	1,286,283.57	1,286,283.57	Metros Cuadrados	12763	12590	98.64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302122276	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE GALEANA EN LA LOCALIDAD DE PRIMERA DE SAN MIGUEL - 172176	México	Coatepec Harinas	Transportes y vialidades	Municipio de Coatepec Harinas	172176	25-07-2022	23-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	677	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302124368	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	76,923.07	76,923.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD CHILTEPEC - 182270	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	182270	01-10-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302124407	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	76,923.07	76,923.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD COLONIA GUADALUPE - 182408	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	182408	01-10-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302124483	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	76,923.07	76,923.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD LAS VUELTAS - 182695	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	182695	01-10-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302126478	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,850,000.00	1,849,490.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TECOLOTEPEC - 192180	México	Coatepec Harinas	Transportes y vialidades	Municipio de Coatepec Harinas	192180	20-04-2022	19-05-2022	1,849,490.66	1,849,460.66	1,849,460.66	1,849,460.66	1,849,460.66	Metros Cuadrados	1865	1865	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302130836	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	96,685.18	96,685.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ATLAS DE RIESGO - 44721	México	Coatepec Harinas	PRODIM	Municipio de Coatepec Harinas	44721	11-07-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MANUAL(ES)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302130837	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50,000.00	50,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANUAL DE ORGANIZACION DE SECRETARIA MUNICIPAL - 45069	México	Coatepec Harinas	PRODIM	Municipio de Coatepec Harinas	45069	11-07-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MANUAL(ES)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202080182	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	999,721.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL TRAMO DE EL TELAR A LAS TROJES EN LA LOCALIDAD DE EL TELAR - 81710	México	Coatepec Harinas	Otros Proyectos	Municipio de Coatepec Harinas	81710	20-04-2022	19-05-2022	999,721.25	999,721.25	999,721.25	999,721.25	999,721.25	Metros Cuadrados	9900	9900	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302107680	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,950,000.00	1,950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARTE NORTE CASERIO LLANO DE LOS CAPULINES EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DE PIEDRA - 91131	México	Coatepec Harinas	Urbanización	Municipio de Coatepec Harinas	91131	01-06-2022	30-06-2022	584,733.33	584,733.33	584,733.33	584,733.33	584,733.33	Metros lineales	788	255	32.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302114106	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	158,536.59	158,536.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TIPO PARA DISMINUIR EL HACINAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE HUAYANALCO - 137099	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	137099	01-08-2022	31-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302115733	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA - 143171	México	Coatepec Harinas	Transportes y vialidades	Municipio de Coatepec Harinas	143171	11-07-2022	12-08-2022	1,000,000.00	849,066.64	849,066.64	849,066.64	849,066.64	Metros Cuadrados	1000	840	84.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302125076	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	76,923.08	76,923.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD PRIMERA DE SAN MIGUEL - 185272	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	185272	01-10-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302125176	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	153,846.16	153,846.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD PRIMERA DE SANTA ANA - 185963	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	185963	01-11-2022	30-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	2	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302125269	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	153,846.16	153,846.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD SEGUNDA DE ANALCO - 186508	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	186508	01-11-2022	30-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	2	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302130842	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	65,000.00	65,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANUAL DE ORGANIZACION DE CONTRALORIA INTERNA - 45331	México	Coatepec Harinas	PRODIM	Municipio de Coatepec Harinas	45331	01-08-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MANUAL(ES)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302114118	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	475,609.74	475,609.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TIPO PARA DISMINUIR EL HACINAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ACUITLAPILCO - 137192	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	137192	01-08-2022	31-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	3	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302114222	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	158,536.59	158,536.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TIPO PARA DISMINUIR EL HACINAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE - 137664	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	137664	01-08-2022	31-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302115759	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO - 143222	México	Coatepec Harinas	Transportes y vialidades	Municipio de Coatepec Harinas	143222	11-07-2022	12-08-2022	885,539.94	885,539.94	885,539.94	885,539.94	885,539.94	Metros Cuadrados	1000	880	88.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302115767	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS - 143249	México	Coatepec Harinas	Transportes y vialidades	Municipio de Coatepec Harinas	143249	06-06-2022	15-07-2022	1,073,418.76	1,073,418.76	1,073,418.76	1,073,418.76	1,073,418.76	Metros Cuadrados	1300	1050	80.77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302118593	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	475,609.74	475,609.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TIPO PARA DISMINUIR EL HACINAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDA DE ANALCO - 155632	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	155632	01-10-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	3	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302124449	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	76,923.07	76,923.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD EL TELAR - 182574	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	182574	01-10-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302130835	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	174,000.00	174,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PLAN DE DESARROLLO URBANO - 44596	México	Coatepec Harinas	PRODIM	Municipio de Coatepec Harinas	44596	11-07-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MANUAL(ES)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302130840	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50,000.00	50,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANUAL DE ORGANIZACION DE ADMINISTRACION - 45158	México	Coatepec Harinas	PRODIM	Municipio de Coatepec Harinas	45158	01-08-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MANUAL(ES)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302130841	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50,000.00	50,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANUAL DE ORGANIZACION DE LA DIRECCION DEL MEDIO AMBIENTE - 45326	México	Coatepec Harinas	PRODIM	Municipio de Coatepec Harinas	45326	01-08-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MANUAL(ES)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302106961	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	950,000.00	950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL TRAMO DE MEYUCA DE MORELOS A BAJA DE LAJA AZUL EN LA LOCALIDAD DE MEYUCA DE MORELOS - 77749	México	Coatepec Harinas	Otros Proyectos	Municipio de Coatepec Harinas	77749	21-04-2022	20-05-2022	936,101.28	936,101.28	936,101.28	936,101.28	936,101.28	Metros Cuadrados	9300	9200	98.92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOJIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302114085	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	158,536.59	158,536.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TIPO PARA DISMINUIR EL HACINAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL PICACHO - 136981	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	136981	01-08-2022	31-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302114627	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	317,073.16	317,073.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TIPO PARA DISMINUIR EL HACINAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO - 139271	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	139271	01-09-2022	30-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	2	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302114738	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	317,073.16	317,073.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TIPO PARA DISMINUIR EL HACINAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PROGRESO - 139732	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	139732	01-09-2022	30-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	2	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302124321	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	76,923.07	76,923.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE ACUITLAPILCO - 181985	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	181985	01-10-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302124473	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	76,923.07	76,923.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD IXTLAHUACA DE VILLADA - 182648	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	182648	01-10-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302124524	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	76,923.07	76,923.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD MONTE DE LAS VUELTAS - 182796	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	182796	01-10-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302124663	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	76,923.08	76,923.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO - 183383	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	183383	01-10-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302125233	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	307,692.32	307,692.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD SAN LUIS - 186283	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	186283	01-11-2022	30-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	4	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302130839	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	85,000.00	85,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANUAL DE ORGANIZACION DE DESARROLLO URBANO - 45149	México	Coatepec Harinas	PRODIM	Municipio de Coatepec Harinas	45149	01-08-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MANUAL(ES)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302114830	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	158,536.59	158,536.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TIPO PARA DISMINUIR EL HACINAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EN SEGUNDA DE ZACANGUILLO - 140045	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	140045	03-10-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302118472	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE DE LA DELEGACION MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE - 154999	México	Coatepec Harinas	Transportes y vialidades	Municipio de Coatepec Harinas	154999	08-08-2022	06-09-2022	446,507.19	446,507.19	446,507.19	446,507.19	446,507.19	Metros Cuadrados	595.2	515	86.53	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302122117	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 261 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA EL POTRERO - 171405	México	Coatepec Harinas	Educación	Municipio de Coatepec Harinas	171405	22-08-2022	01-10-2022	285,486.27	285,486.27	285,486.27	285,486.27	285,426.27	Metros lineales	80	65	81.25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302124356	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	76,923.07	76,923.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD AGUA BENDITA - 182224	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	182224	01-10-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302124458	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	153,846.16	153,846.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS - 182602	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	182602	01-11-2022	30-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	2	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302124633	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	76,923.08	76,923.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE SAN FRANCISCO - 183305	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	183305	01-10-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302125000	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	76,923.08	76,923.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD TECOLOTEPEC - 184691	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	184691	01-10-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302125044	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	230,769.24	230,769.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD SEGUNDA DE SAN MIGUEL - 184951	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	184951	01-11-2022	30-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	3	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302125167	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	153,846.16	153,846.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA S EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL PROGRESO - 185912	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	185912	01-11-2022	30-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	2	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302130843	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	85,000.00	85,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANUAL DE ORGANIZACION DE TESORERIA MUNICIPAL - 45340	México	Coatepec Harinas	PRODIM	Municipio de Coatepec Harinas	45340	01-08-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MANUAL(ES)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302114074	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	158,536.59	158,536.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TIPO PARA DISMINUIR EL HACINAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA EL POTRERO - 136877	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	136877	01-08-2022	31-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302114148	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	158,536.59	158,536.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TIPO PARA DISMINUIR EL HACINAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA CERCADA - 137343	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	137343	01-08-2022	31-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302114384	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	158,536.60	158,536.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TIPO PARA DISMINUIR EL HACINAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ZACATONES - 138399	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	138399	03-10-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302124346	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	153,846.16	153,846.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA - 182186	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	182186	01-11-2022	30-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	2	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302130844	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	70,000.00	70,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANUAL DE ORGANIZACION DE DESARROLLO SOCIAL - 45351	México	Coatepec Harinas	PRODIM	Municipio de Coatepec Harinas	45351	01-08-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MANUAL(ES)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105976	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,199,748.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL TRAMO DE CAPULIN REDONDO A TECOLOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE CAPULIN REDONDO - 60336	México	Coatepec Harinas	Otros Proyectos	Municipio de Coatepec Harinas	60336	20-04-2022	19-05-2022	1,199,748.10	1,199,748.10	1,199,748.10	1,199,748.10	1,199,748.10	Metros Cuadrados	12000	12000	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302123400	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	749,995.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERITO - 177503	México	Coatepec Harinas	Transportes y vialidades	Municipio de Coatepec Harinas	177503	11-04-2022	30-04-2022	749,995.68	749,995.68	749,995.68	749,995.68	749,995.68	Metros Cuadrados	600	600	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302125084	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	599,991.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE POTRERO REDONDO - 185329	México	Coatepec Harinas	Transportes y vialidades	Municipio de Coatepec Harinas	185329	11-04-2022	30-04-2022	599,991.67	599,991.67	599,991.67	599,991.67	599,991.67	Metros Cuadrados	570	570	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302123776	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	749,995.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA - 179383	México	Coatepec Harinas	Transportes y vialidades	Municipio de Coatepec Harinas	179383	11-04-2022	30-04-2022	749,995.68	749,995.68	749,995.68	749,995.68	749,995.68	Metros Cuadrados	600	600	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302125354	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,099,978.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL TRAMO DE TECOLOTEPEC HUAYANALCO EN LA LOCALIDAD DE HUAYANALCO - 187034	México	Coatepec Harinas	Otros Proyectos	Municipio de Coatepec Harinas	187034	11-04-2022	10-05-2022	1,099,978.44	1,099,978.44	1,099,978.44	1,099,978.44	1,099,978.44	Metros Cuadrados	10800	10800	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302107168	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	999,971.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL TRAMO DE ALTA DE LAJA AZUL BAJA DE LAJA AZUL EN LA LOCALIDAD DE ALTA DE LAJA AZUL BAJA DE LAJA AZUL - 81610	México	Coatepec Harinas	Otros Proyectos	Municipio de Coatepec Harinas	81610	21-04-2022	20-05-2022	999,971.04	999,971.04	999,971.04	999,971.04	999,971.04	Metros Cuadrados	10000	10000	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105248	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	899,756.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL TRAMO DE PIEDRAS ANCHAS A TECOLOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS - 39245	México	Coatepec Harinas	Otros Proyectos	Municipio de Coatepec Harinas	39245	11-04-2022	10-05-2022	899,756.78	899,756.78	899,756.78	899,756.78	899,756.78	Metros Cuadrados	9000	9000	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302105241	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	950,000.00	949,958.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL TRAMO DE PIEDRAS ANCHAS A LOS BARRIALITOS EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS - 39062	México	Coatepec Harinas	Otros Proyectos	Municipio de Coatepec Harinas	39062	11-04-2022	10-05-2022	949,958.71	949,958.71	949,958.71	949,958.71	949,958.71	Metros Cuadrados	9600	9600	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302108354	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	499,423.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS - 100533	México	Coatepec Harinas	Transportes y vialidades	Municipio de Coatepec Harinas	100533	06-06-2022	05-07-2022	499,423.21	499,423.21	499,423.21	499,423.21	499,423.21	Metros Cuadrados	465	465	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220102061802	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	560,004.29	563,084.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE COCOTITLAN EN LA CALLE TEPEYAC CUAUHTEMOC Y PROLONGACION TEPEYAC - 6304	México	Cocotitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Cocotitlán	6304	30-05-2022	29-07-2022	563,084.80	563,084.80	563,084.80	563,084.80	563,084.80	Metros lineales	187	187	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078225	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,029,237.58	2,029,237.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE COCOTITLAN EN LA CALLE DOS DE ABRIL - 71961	México	Cocotitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Cocotitlán	71961	12-09-2022	30-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	549	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220102061884	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	598,233.90	597,888.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE COCOTITLAN EN LA CALLE MORELOS Y CINCO DE MAYO - 6976	México	Cocotitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Cocotitlán	6976	25-07-2022	30-09-2022	597,888.49	597,888.49	597,888.49	477,594.11	477,594.11	Metros lineales	171	136	79.53	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070439	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,219,010.84	2,219,010.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE COCOTITLAN EN LA CALLE VICENTE GUERRERO - 26263	México	Cocotitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Cocotitlán	26263	27-07-2022	27-10-2022	2,219,010.84	2,218,829.13	2,218,829.13	1,758,862.52	1,758,862.52	Metros lineales	516	409	79.26	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220102062116	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	652,611.00	649,124.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE COCOTITLAN EN LA CALLE CUAUHTEMOC - 8338	México	Cocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Cocotitlán	8338	16-05-2022	30-06-2022	649,124.19	649,124.19	649,124.19	649,124.19	649,124.19	Metros Cuadrados	304	304	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220102062293	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	942,654.47	1,124,194.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL Y AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE COCOTITLAN EN EL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL AVENIDA SALTO DEL AGUA ESQUINA VEINTINUEVE DE AGOSTO - 8922	México	Cocotitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Cocotitlán	8922	16-05-2022	15-08-2022	1,124,194.31	1,124,194.31	1,124,194.31	1,124,194.31	1,124,194.31	Metros cúbicos	116	116	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202082816	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	799,128.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PARAJE AGUA NUEVA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN LUCAS TEXCALTITLÁN - 95874	México	Donato Guerra	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	95874	21-04-2022	25-05-2022	799,128.95	799,128.95	799,128.95	799,128.95	799,128.95	Metros Cuadrados	481	481	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202083138	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA MANZANA 5 EN DONATO GUERRA, LOCALIDAD SAN MARTIN OBISPO - 97484	México	Donato Guerra	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	97484	11-05-2022	09-06-2022	850,747.69	1,000,000.00	850,747.69	850,747.69	850,747.69	Metros Cuadrados	640	550	85.94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202083302	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CCT. 15EPR2659E EN DONATO GUERRA LOCALIDAD EL ZAPOTE - 98119	México	Donato Guerra	Educación	Municipio de Donato Guerra	98119	15-06-2022	04-07-2022	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	72	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302128501	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	805,307.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LAVADEROS COMUNITARIOS EN LAS CANOAS EN DONATO GUERRA LOCALIDAD CABECERA DE INDÍGENAS PRIMER CUARTEL - 202421	México	Donato Guerra	Agua y saneamiento	Municipio de Donato Guerra	202421	27-05-2022	15-07-2022	0.00	805,307.18	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	35.28	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202083086	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,197,399.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, PORFIRIO DÍAZ Y VICENTE GUERRERO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD VILLA DONATO GUERRA - 97200	México	Donato Guerra	Agua y saneamiento	Municipio de Donato Guerra	97200	29-04-2022	02-06-2022	1,197,399.55	1,197,399.55	1,197,399.55	1,197,399.55	1,197,399.55	Metros lineales	64	64	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202083258	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,499,040.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ENCINO RUMBO A LA LOMA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS SAN AGUSTÍN - 97954	México	Donato Guerra	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	97954	27-05-2022	30-06-2022	1,499,040.79	1,499,040.79	1,499,040.79	1,499,040.79	1,499,040.79	Metros Cuadrados	1085	1085	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302128464	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	550,000.00	550,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR COMUNITARIO MIGUEL HIDALGO CCT 15KJN9418P UBICADO EN LOMA LARGA EL PLAN LA CUADRILLA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN JUAN XOCONUSCO - 202306	México	Donato Guerra	Educación	Municipio de Donato Guerra	202306	07-07-2022	15-08-2022	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	90.28	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202082812	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,630,000.00	1,628,919.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 87 EN DONATO GUERRA LOCALIDAD BARRIO DE ARRIBA DE SAN JUAN XOCONUSCO - 95860	México	Donato Guerra	Educación	Municipio de Donato Guerra	95860	20-04-2022	29-05-2022	1,628,919.05	1,628,919.05	1,628,919.05	1,628,919.05	1,628,919.05	Metros Cuadrados	351	351	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302120462	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	982,145.70	982,145.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PAVIMENTO EXISTENTE RUMBO AL CENTRO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD EL ZAPOTE - 163682	México	Donato Guerra	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	163682	22-06-2022	21-07-2022	0.00	982,145.70	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	728	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202082788	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	999,982.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN DONATO GUERRA LOCALIDAD BARRIO DE ARRIBA DE SAN JUAN XOCONUSCO - 95802	México	Donato Guerra	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	95802	20-04-2022	25-05-2022	999,982.61	999,982.61	999,982.61	999,982.61	999,982.61	Metros Cuadrados	611	611	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202082824	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	648,122.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OF.TV. NO 0545 XOCOYÓTZIN EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS - 95914	México	Donato Guerra	Educación	Municipio de Donato Guerra	95914	21-04-2022	17-06-2022	648,122.07	648,122.07	648,122.07	648,122.07	648,122.07	Aula	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202082832	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,798,546.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA CALLE PORFIRIO DÍAZ EN DONATO GUERRA LOCALIDAD VILLA DONATO GUERRA - 95945	México	Donato Guerra	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	95945	22-04-2022	10-06-2022	1,798,546.94	1,798,546.94	1,798,546.94	1,798,546.94	1,798,546.94	Metros Cuadrados	761.45	761.45	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202083093	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,099,936.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, PORFIRIO DÍAZ Y VICENTE GUERRERO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD VILLA DONATO GUERRA - 97259	México	Donato Guerra	Agua y saneamiento	Municipio de Donato Guerra	97259	29-04-2022	02-06-2022	1,099,936.01	1,099,936.01	1,099,936.01	1,099,936.01	1,099,936.01	Metros lineales	269	269	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302128322	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO PRIMER ETAPA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS - 201727	México	Donato Guerra	Urbanización	Municipio de Donato Guerra	201727	04-07-2022	05-08-2022	1,553,300.56	2,000,000.00	1,553,300.56	1,553,300.56	1,553,300.56	Metros Cuadrados	5220	4100	78.54	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202082798	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	499,831.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS EN DONATO GUERRA LOCALIDAD BARRIO DE ARRIBA DE SAN JUAN XOCONUSCO - 95822	México	Donato Guerra	Educación	Municipio de Donato Guerra	95822	20-04-2022	08-06-2022	499,831.58	499,831.58	499,831.58	499,831.58	499,831.58	Metros Cuadrados	32.24	32.24	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202082818	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,700,000.00	1,697,642.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OF.TV. NO 0472 LÁZARO CÁRDENAS EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SANTIAGO HUITLAPALTEPEC - 95899	México	Donato Guerra	Educación	Municipio de Donato Guerra	95899	21-04-2022	27-05-2022	1,697,642.41	1,697,642.41	1,697,642.41	1,697,642.41	1,697,642.41	Metros Cuadrados	482	482	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202083115	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,297,731.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA FEDERAL HACIA LA FAMILIA QUINTANA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD RANCHERÍA DE SAN MARTÍN OBISPO - 97385	México	Donato Guerra	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	97385	11-05-2022	09-06-2022	1,297,731.94	1,297,731.94	1,297,731.94	1,297,731.94	1,297,731.94	Metros Cuadrados	876	876	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202083160	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,499,908.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL A SAN SIMÓN DE LA LAGUNA, DE LA IGLESIA RUMBO AL PUERTO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN SIMÓN DE LA LAGUNA - 97585	México	Donato Guerra	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	97585	11-05-2022	14-06-2022	1,499,908.31	1,499,908.31	1,499,908.31	1,499,908.31	1,499,908.31	Metros Cuadrados	1270.5	1270.5	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202083212	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	798,383.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PRESCOLAR INDÍGENA NREN JIARU MIRASOL EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN MIGUEL XOOLTEPEC - 97777	México	Donato Guerra	Educación	Municipio de Donato Guerra	97777	16-05-2022	14-06-2022	798,383.32	798,383.32	798,383.32	798,383.32	798,383.32	Metros Cuadrados	210	210	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202082805	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,092,145.70	1,092,133.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL KÍNDER RUMBO A LIBRAMIENTO DE LA FÁBRICA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN JUAN XOCONUSCO - 95842	México	Donato Guerra	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	95842	20-04-2022	25-05-2022	1,092,133.39	1,092,133.39	1,092,133.39	1,092,133.39	1,092,133.39	Metros Cuadrados	820.45	820.45	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302128410	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS DAVID G. BERLANGA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS - 202072	México	Donato Guerra	Educación	Municipio de Donato Guerra	202072	22-06-2022	21-07-2022	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	236.16	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202082830	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,700,000.00	1,696,827.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD VILLA DONATO GUERRA - 95934	México	Donato Guerra	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	95934	22-04-2022	10-06-2022	1,696,827.29	1,696,827.29	1,696,827.29	1,696,827.29	1,696,827.29	Metros Cuadrados	711	711	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202083182	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE EL CARNAVAL EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS - 97661	México	Donato Guerra	Urbanización	Municipio de Donato Guerra	97661	16-05-2022	20-06-2022	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	426	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202083243	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CARAMO DE BOMBEO LA CAMPANA, CON PANELES SOLARES, PARA EL BOMBEO DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO DE LA LAGUNA - 97895	México	Donato Guerra	Vivienda	Municipio de Donato Guerra	97895	16-05-2022	14-06-2022	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	45	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202083290	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,499,533.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL PAVIMENTO EXISTENTE RUMBO A LA ANTENA EN EL PARAJE LA CHUPARROSA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN ANTONIO HIDALGO - 98087	México	Donato Guerra	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	98087	27-05-2022	05-07-2022	1,499,533.90	1,499,533.90	1,499,533.90	1,499,533.90	1,499,533.90	Metros Cuadrados	804	804	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302128479	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PARAJE LA VENTA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN SIMÓN DE LA LAGUNA - 202335	México	Donato Guerra	Urbanización	Municipio de Donato Guerra	202335	22-08-2022	30-09-2022	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	323	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302128359	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	240,000.00	240,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONVENIO ÚNICO ADICIONAL DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD VILLA DONATO GUERRA - 201830	México	Donato Guerra	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	201830	10-06-2022	24-06-2022	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	96.3	96.3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302120434	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	698,574.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CANOAS CON RUMBO AL BANCO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD CABECERA DE INDÍGENAS PRIMER CUARTEL - 163603	México	Donato Guerra	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	163603	11-05-2022	14-06-2022	698,574.98	698,574.98	698,574.98	698,574.98	698,574.98	Metros cuadrados de construcción	580	580	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202082836	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,500,000.00	3,738,200.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD VILLA DONATO GUERRA - 95956	México	Donato Guerra	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	95956	22-04-2022	10-06-2022	3,738,200.77	3,738,200.77	3,738,200.77	3,738,200.77	3,738,200.77	Metros Cuadrados	1459.5	1459.5	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202074571	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	12,256,623.74	12,255,274.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, COLONIA IZCALLI SANTA CLARA - 50574	México	Ecatepec de Morelos	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos	50574	16-05-2022	13-09-2022	11,504,748.58	11,504,748.58	11,504,748.58	11,504,748.58	11,504,748.58	Metros lineales	1583	1583	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202074586	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	705,053.32	699,890.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, COLONIA IZCALLI SANTA CLARA - 50676	México	Ecatepec de Morelos	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos	50676	16-05-2022	13-09-2022	676,291.00	676,291.00	676,291.00	676,291.00	676,291.00	Metros lineales	258	258	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202074611	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	29,437,283.67	29,423,452.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON ASFALTO DE AVENIDA HALCÓN, COLONIAS RINCONADA DE ARAGÓN, SAGITARIO 4 Y POLÍGONO 2 - 50844	México	Ecatepec de Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	50844	16-05-2022	13-09-2022	18,331,950.60	18,331,950.60	18,331,950.60	18,331,950.60	18,331,950.60	Metros cuadrados de construcción	22367	13750	61.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202074649	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,102,870.06	6,097,902.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EN CALLE HALCÓN, COLONIAS RINCONADA DE ARAGÓN, SAGITARIO 4 Y POLÍGONO 2 - 51111	México	Ecatepec de Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	51111	16-05-2022	13-09-2022	3,755,235.60	3,755,235.60	3,755,235.60	3,755,235.60	3,755,235.60	Metros cuadrados de construcción	4286	2600	60.66	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202069392	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	655,268.77	655,268.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EXPLANADA PARA LA PLAZA CIVICA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA ESTIC NUMERO CUARENTA Y OCHO JOSE MOCIÑO - 19414	México	Ecatzingo	Educación	Municipio de Ecatzingo	19414	04-04-2022	07-05-2022	655,268.77	655,268.77	655,268.77	643,611.34	643,611.34	Metros Cuadrados	832	807	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE																	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202069412	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	241,621.65	241,621.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON PROLONGACION LAS COLONIAS - 19484	México	Ecatzingo	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatzingo	19484	05-04-2022	07-05-2022	241,621.65	241,621.65	241,621.65	237,113.73	237,113.73	Metros lineales	142	139.16	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069538	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	735,771.46	735,771.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON PROLONGACION LAS COLONIAS - 19995	México	Ecatzingo	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatzingo	19995	18-05-2022	02-07-2022	735,771.46	735,771.46	735,771.46	722,704.99	722,704.99	Metros Cuadrados	715	700	97.90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069540	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	571,222.24	571,222.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TECOMAXUSCO - 20001	México	Ecatzingo	Asistencia Social	Municipio de Ecatzingo	20001	18-05-2022	02-07-2022	571,222.24	571,222.24	571,222.24	561,373.58	561,373.58	Metros Cuadrados	92	90	97.83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069363	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,105,037.23	6,105,037.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TECOMAXUSCO - 19319	México	Ecatzingo	Deporte	Municipio de Ecatzingo	19319	01-04-2022	30-06-2022	6,105,037.23	6,105,037.23	6,105,037.23	5,994,492.87	5,994,492.87	Metros Cuadrados	5406	5297	97.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069553	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	715,500.00	715,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PUEBLA DE CALLE LAS COLONIAS A CALLE CEMENTERIO - 20039	México	Ecatzingo	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatzingo	20039	29-06-2022	06-08-2022	715,500.00	715,500.00	715,500.00	701,913.18	701,913.18	Metros lineales	364	356.72	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069422	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,066,981.40	2,066,981.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROGRESO - 19539	México	Ecatzingo	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatzingo	19539	23-04-2022	25-06-2022	2,066,981.40	2,066,981.40	2,066,981.40	1,257,658.18	1,257,658.18	Metros Cuadrados	1191	714.6	60.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073673	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	489,566.93	489,566.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EN PASO DEL RIO, EN CALLE PROLONGACION GUADALUPANA CADENAMIENTO CINCUENTA Y CUATRO - 43883	México	Ecatzingo	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatzingo	43883	29-06-2022	30-09-2022	489,566.93	489,566.93	489,566.93	146,430.95	146,430.95	Metros Cuadrados	175	52.5	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302104539	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	950,000.00	950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLEJON PROGRESO - 19497	México	Ecatzingo	Urbanización	Municipio de Ecatzingo	19497	05-04-2022	30-06-2022	950,000.00	950,000.00	950,000.00	931,988.03	931,988.03	Metros lineales	310	303.8	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302119800	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	629,904.71	629,904.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO PROLONGACION GUADALUPANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL - 160615	México	Ecatzingo	Otros Proyectos	Municipio de Ecatzingo	160615	26-08-2022	15-10-2022	629,904.71	629,904.71	629,904.71	188,861.82	188,861.82	Metros Cuadrados	652.3	195.69	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302111011	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,324,961.65	1,324,961.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CAMINOS DE SACACOSECHA EN ECATZINGO, ESTADO DE MEXICO - 122069	México	Ecatzingo	Otros Proyectos	Municipio de Ecatzingo	122069	22-06-2022	31-08-2022	1,324,961.65	1,324,961.65	1,324,961.65	1,302,117.49	1,302,117.49	Metros Cuadrados	1409	1380	97.94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302125363	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	379,320.00	379,320.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN MARCOS TECOMAXUSCO, MUNICIPIO DE ECATZINGO - 187077	México	Ecatzingo	Vivienda	Municipio de Ecatzingo	187077	01-06-2022	27-08-2022	379,320.00	379,320.00	379,320.00	262,849.06	262,849.06	Metros Cuadrados	48	33	68.75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302125347	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	379,320.00	379,320.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN JUAN TLACOTOMPA, MUNICIPIO DE ECATZINGO - 186997	México	Ecatzingo	Vivienda	Municipio de Ecatzingo	186997	01-06-2022	27-08-2022	379,320.00	379,320.00	379,320.00	379,320.00	379,320.00	Metros Cuadrados	48	48	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302127477	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	885,080.00	885,080.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ECATZINGO, AGEB NOVENTA Y SEIS - 197412	México	Ecatzingo	Vivienda	Municipio de Ecatzingo	197412	01-06-2022	27-08-2022	885,080.00	885,080.00	885,080.00	885,080.00	885,080.00	Metros cuadrados de construcción	112	112	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302127500	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	252,880.00	252,880.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ECATZINGO AGEB OCHENTA Y UNO - 197522	México	Ecatzingo	Vivienda	Municipio de Ecatzingo	197522	01-06-2022	27-08-2022	252,880.00	252,880.00	252,880.00	252,880.00	252,880.00	Metros Cuadrados	32	32	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202074187	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,099,850.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TECHADO EN AREA PARA LA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS, LA LOMITA - 48204	México	El Oro	Educación	Municipio de el Oro	48204	16-05-2022	29-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	371	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202081066	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	799,224.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 86201	México	El Oro	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	86201	12-05-2022	25-06-2022	787,144.76	787,144.76	787,144.76	787,144.76	787,144.76	Metros Cuadrados	915.42	890	97.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202084119	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,350,000.00	2,348,674.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULAS PARA TELEBACHILLERATO - 101640	México	El Oro	Educación	Municipio de el Oro	101640	17-05-2022	15-08-2022	1,174,337.18	1,174,337.18	1,174,337.18	1,174,337.18	1,174,337.18	Metros Cuadrados	144	70	48.61	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302108472	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	799,950.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE - 101434	México	El Oro	Agua y saneamiento	Municipio de el Oro	101434	16-06-2022	15-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cúbicos	147	135	91.84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302108597	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	57,692.31	57,692.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 103068	México	El Oro	Vivienda	Municipio de el Oro	103068	16-05-2022	14-07-2022	28,780.46	28,780.46	28,780.46	28,780.46	28,780.46	Calentador(es)	5	2	40.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302108655	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	11,538.44	11,538.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 104051	México	El Oro	Vivienda	Municipio de el Oro	104051	16-05-2022	14-07-2022	5,696.13	5,696.13	5,696.13	5,696.13	5,696.13	Calentador(es)	1	0.5	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073937	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	798,884.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 45853	México	El Oro	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	45853	16-05-2022	29-06-2022	692,090.36	692,090.36	692,090.36	692,090.36	692,090.36	Metros Cuadrados	919.41	790	85.92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202080998	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	798,744.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 85957	México	El Oro	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	85957	24-05-2022	08-07-2022	798,744.94	798,744.94	798,744.94	798,744.94	798,744.94	Metros Cuadrados	920.11	920.11	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202081247	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TECHADO EN AREA PARA LA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA - 87298	México	El Oro	Educación	Municipio de el Oro	87298	18-05-2022	17-07-2022	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	Metros Cuadrados	371	185	49.87	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202073917	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	798,883.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 45707	México	El Oro	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	45707	16-05-2022	29-06-2022	654,891.79	654,891.79	654,891.79	654,891.79	654,891.79	Metros Cuadrados	920	780	84.78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202084156	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	1,599,981.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO - 101769	México	El Oro	Deporte	Municipio de el Oro	101769	16-05-2022	20-07-2022	1,160,060.02	1,160,060.02	1,160,060.02	1,160,060.02	1,160,060.02	Metros Cuadrados	1120	820	73.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302108599	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	80,769.23	80,769.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 103091	México	El Oro	Vivienda	Municipio de el Oro	103091	16-05-2022	14-07-2022	40,322.62	40,322.62	40,322.62	40,322.62	40,322.62	Calentador(es)	7	3	42.86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302108650	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	46,153.85	46,153.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 103990	México	El Oro	Vivienda	Municipio de el Oro	103990	16-05-2022	14-07-2022	23,084.33	23,084.33	23,084.33	23,084.33	23,084.33	Calentador(es)	4	2	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302108653	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	23,076.92	23,076.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 104040	México	El Oro	Vivienda	Municipio de el Oro	104040	16-05-2022	14-07-2022	11,542.16	11,542.16	11,542.16	11,542.16	11,542.16	Calentador(es)	2	1	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202074307	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	799,507.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 49088	México	El Oro	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	49088	27-05-2022	11-07-2022	358,992.93	358,992.93	358,992.93	358,992.93	358,992.93	Metros Cuadrados	919.4	880	95.71	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202082790	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	798,777.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 95804	México	El Oro	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	95804	15-06-2022	29-07-2022	665,182.89	665,182.89	665,182.89	665,182.89	665,182.89	Metros Cuadrados	917.59	780	85.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202084108	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,099,605.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO - 101596	México	El Oro	Educación	Municipio de el Oro	101596	06-05-2022	21-08-2022	763,771.14	763,771.14	763,771.14	763,771.14	763,771.14	Metros Cuadrados	48	33	68.75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202084218	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	798,962.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL - 101977	México	El Oro	Deporte	Municipio de el Oro	101977	12-05-2022	30-06-2022	724,054.15	724,054.15	724,054.15	724,054.15	724,054.15	Metros Cuadrados	4950	4600	92.93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302108562	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	46,153.85	46,153.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 102717	México	El Oro	Vivienda	Municipio de el Oro	102717	16-05-2022	14-07-2022	23,084.33	23,084.33	23,084.33	23,084.33	23,084.33	Calentador(es)	4	2	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302108657	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	23,076.92	23,076.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 104074	México	El Oro	Vivienda	Municipio de el Oro	104074	16-05-2022	14-07-2022	11,542.16	11,542.16	11,542.16	11,542.16	11,542.16	Calentador(es)	2	1	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202082763	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	799,898.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 95735	México	El Oro	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	95735	17-06-2022	01-08-2022	693,847.53	693,847.53	693,847.53	693,847.53	693,847.53	Metros Cuadrados	919	790	85.96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220202082784	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	797,513.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 95785	México	El Oro	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	95785	15-06-2022	29-07-2022	756,844.13	756,844.13	756,844.13	756,844.13	756,844.13	Metros Cuadrados	918	840	91.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202084036	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	799,781.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS - 101341	México	El Oro	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	101341	12-05-2022	24-06-2022	399,890.96	399,890.96	399,890.96	399,890.96	399,890.96	Metros Cuadrados	630	310	49.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302107453	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	797,514.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL - 87251	México	El Oro	Urbanización	Municipio de el Oro	87251	11-05-2022	06-07-2022	679,271.93	679,271.93	679,271.93	679,271.93	679,271.93	Piezas	9	7	77.78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302108504	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	999,999.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE - 101751	México	El Oro	Agua y saneamiento	Municipio de el Oro	101751	17-05-2022	30-06-2022	499,985.38	499,985.38	499,985.38	499,985.38	499,985.38	Metros cúbicos	25.99	12	46.17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302108648	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	115,384.62	115,384.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 103947	México	El Oro	Vivienda	Municipio de el Oro	103947	16-05-2022	14-07-2022	57,710.81	57,710.81	57,710.81	57,710.81	57,710.81	Calentador(es)	10	5	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302108654	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	23,076.92	23,076.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 104046	México	El Oro	Vivienda	Municipio de el Oro	104046	16-05-2022	14-07-2022	11,542.16	11,542.16	11,542.16	11,542.16	11,542.16	Calentador(es)	2	1	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202074140	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	799,994.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 47815	México	El Oro	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	47815	17-05-2022	01-07-2022	642,995.83	642,995.83	642,995.83	642,995.83	642,995.83	Metros Cuadrados	918	740	80.61	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202074169	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 48016	México	El Oro	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	48016	12-05-2022	28-06-2022	714,390.42	714,390.42	714,390.42	714,390.42	714,390.42	Metros Cuadrados	922	800	86.77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202081016	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	799,898.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 86017	México	El Oro	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	86017	23-05-2022	07-07-2022	701,330.44	701,330.44	701,330.44	701,330.44	701,330.44	Metros Cuadrados	921.31	810	87.92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202081255	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,199,997.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 87358	México	El Oro	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	87358	16-05-2022	30-06-2022	599,998.63	599,998.63	599,998.63	599,998.63	599,998.63	Metros Cuadrados	1379.4	680	49.30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302108652	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	23,076.92	23,076.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 104021	México	El Oro	Vivienda	Municipio de el Oro	104021	16-05-2022	14-07-2022	11,542.16	11,542.16	11,542.16	11,542.16	11,542.16	Calentador(es)	2	1	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202073960	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	799,432.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 46019	México	El Oro	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	46019	17-05-2022	30-06-2022	746,682.59	746,682.59	746,682.59	746,682.59	746,682.59	Metros Cuadrados	918	860	93.68	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220202074765	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	799,811.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 51868	México	El Oro	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	51868	11-05-2022	24-06-2022	523,994.26	523,994.26	523,994.26	523,994.26	523,994.26	Metros Cuadrados	922	610	66.16	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202084767	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	23,076.92	23,076.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 103998	México	El Oro	Vivienda	Municipio de el Oro	103998	16-05-2022	14-07-2022	11,542.16	11,542.16	11,542.16	11,542.16	11,542.16	Calentador(es)	2	1	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202073830	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	799,558.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, EL MORTERO - 45052	México	El Oro	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	45052	12-05-2022	25-06-2022	687,608.35	687,608.35	687,608.35	687,608.35	687,608.35	Metros Cuadrados	925	800	86.49	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202083635	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,041,391.25	1,040,820.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA - 99427	México	El Oro	Educación	Municipio de el Oro	99427	11-05-2022	24-06-2022	853,823.55	853,823.55	853,823.55	853,823.55	853,823.55	Metros Cuadrados	364	300	82.42	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202084095	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	799,997.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 101536	México	El Oro	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	101536	23-05-2022	06-07-2022	399,998.76	399,998.76	399,998.76	399,998.76	399,998.76	Metros Cuadrados	917.18	460	50.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302108645	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	23,076.92	23,076.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 103834	México	El Oro	Vivienda	Municipio de el Oro	103834	16-05-2022	14-07-2022	11,542.16	11,542.16	11,542.16	11,542.16	11,542.16	Calentador(es)	2	1	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302108646	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	57,692.31	57,692.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 103868	México	El Oro	Vivienda	Municipio de el Oro	103868	16-05-2022	14-07-2022	28,780.46	28,780.46	28,780.46	28,780.46	28,780.46	Calentador(es)	5	2	40.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202080915	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	798,763.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 85624	México	El Oro	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	85624	23-05-2022	07-07-2022	798,763.66	798,763.66	798,763.66	798,763.66	798,763.66	Metros Cuadrados	922.71	922.71	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202083103	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	798,528.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 97348	México	El Oro	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	97348	11-05-2022	24-06-2022	798,528.18	798,528.18	798,528.18	798,528.18	798,528.18	Metros Cuadrados	922.7	922.7	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202074298	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	799,892.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 49043	México	El Oro	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	49043	09-05-2022	21-06-2022	799,892.84	799,892.84	799,892.84	799,892.84	799,892.84	Metros Cuadrados	919.41	919.41	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202071030	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,536,796.38	2,536,796.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 229, OCTAVIO PAZ, C.C.T. 15D50350X - 29120	México	Huehuetoca	Educación	Municipio de Huehuetoca	29120	01-10-2022	30-11-2022	2,283,116.74	2,536,796.38	2,536,796.38	2,283,116.74	2,283,116.74	Metros Cuadrados	640	580	90.63	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202072677	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	579,604.00	579,604.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 10 DE MAYO - 38408	México	Huehuetoca	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetoca	38408	01-07-2022	31-08-2022	521,643.60	579,604.00	579,604.00	521,643.60	521,643.60	Kilómetro lineal	205	185	90.24	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202072696	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	388,463.61	388,463.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE VALLE DE LOS GIRASOLES - 38529	México	Huehuetoca	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	38529	01-07-2022	30-09-2022	349,617.25	388,463.61	388,463.61	193,869.36	193,869.36	Metros Cuadrados	450	220	48.89	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202072825	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	153,425.60	153,425.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIRASOLES - 39243	México	Huehuetoca	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	39243	01-07-2022	30-09-2022	138,083.04	153,425.60	153,425.60	85,965.94	85,965.94	Metros Cuadrados	49	27	55.10	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073270	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	485,440.86	485,440.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN DISTINTAS CALLES DE SANTA MARIA - 41273	México	Huehuetoca	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetoca	41273	01-07-2022	31-08-2022	436,896.77	485,440.86	485,440.86	242,345.33	242,345.33	Metros lineales	1328	663	49.92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202079306	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	875,310.99	875,310.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO SALITRILLO - 77502	México	Huehuetoca	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetoca	77502	01-10-2022	30-11-2022	787,779.89	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105392	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,757,536.57	1,757,536.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA CALMECAC, C.C.T. 15EPR5071Z - 42661	México	Huehuetoca	Educación	Municipio de Huehuetoca	42661	01-10-2022	30-11-2022	1,581,782.91	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	144.32	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202072590	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	304,786.20	304,786.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO FUERTE - 37831	México	Huehuetoca	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetoca	37831	01-07-2022	31-08-2022	274,307.58	304,786.20	304,786.20	200,060.00	200,060.00	Metros lineales	180	118	65.56	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202072793	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,132,103.48	1,132,103.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE RIO CUBANGO Y CDA. RIO ROJO .RIO COYUCA. - 38930	México	Huehuetoca	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	38930	01-07-2022	30-09-2022	1,018,893.13	1,132,103.48	1,132,103.48	565,712.26	565,712.26	Metros Cuadrados	1371	680	49.60	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202072806	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	233,649.60	233,649.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO CUBANGO Y CDA. RIO ROJO .RIO COYUCA. - 39105	México	Huehuetoca	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	39105	01-07-2022	30-09-2022	210,284.64	233,649.60	233,649.60	116,381.11	116,381.11	Metros Cuadrados	230	112	48.70	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202072985	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,305,947.93	2,305,947.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE VALLE DE LAS MARAVILLAS - 39974	México	Huehuetoca	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	39974	01-10-2022	30-11-2022	2,075,353.14	2,305,947.93	2,305,947.93	1,152,495.10	1,152,495.10	Metros Cuadrados	2489	1243	49.94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105219	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	503,685.82	503,685.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN ESCUTIA - 38431	México	Huehuetoca	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetoca	38431	01-07-2022	31-08-2022	453,317.24	503,685.82	503,685.82	449,252.06	449,252.06	Metros lineales	310	278	89.68	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105303	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,215,774.40	1,215,774.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EL TRIANGULO - 39918	México	Huehuetoca	Deporte	Municipio de Huehuetoca	39918	01-10-2022	30-11-2022	1,094,196.96	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	614.4	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070627	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,148,168.93	1,148,168.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE VALLE DE LOS TULIPANES - 27107	México	Huehuetoca	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	27107	01-07-2022	30-09-2022	1,033,352.04	1,148,168.93	1,148,168.93	572,613.52	572,613.52	Metros Cuadrados	1380	680	49.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302105356	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,074,138.55	5,074,138.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL XALPA - 41607	México	Huehuetoca	Deporte	Municipio de Huehuetoca	41607	01-10-2022	30-11-2022	4,566,724.70	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	5700	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105362	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	338,678.96	338,678.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN 2 CDA. DE TUXPAN - 41762	México	Huehuetoca	Urbanización	Municipio de Huehuetoca	41762	01-05-2022	01-06-2022	304,811.06	338,678.96	338,678.96	304,811.06	304,811.06	Metros Cuadrados	170	153	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070995	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,770,048.10	2,770,048.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHAS UNIDAD DEPORTIVA DIF MUNICIPAL - 28934	México	Huehuetoca	Urbanización	Municipio de Huehuetoca	28934	01-10-2022	30-11-2022	2,493,043.29	2,770,048.10	2,770,048.10	1,384,747.78	1,384,747.78	Metros Cuadrados	576	285	49.48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202072693	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	434,890.88	434,890.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VALLE DE LOS TULIPANES - 38523	México	Huehuetoca	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	38523	01-07-2022	30-09-2022	391,401.79	434,890.88	434,890.88	217,005.80	217,005.80	Metros Cuadrados	460	225	48.91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202072787	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	73,576.84	73,576.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VALLE DE LOS GIRASOLES - 38887	México	Huehuetoca	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	38887	01-07-2022	30-09-2022	66,219.16	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	47	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202072883	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,092,334.24	1,092,334.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO SACRAMENTO - 39540	México	Huehuetoca	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	39540	01-10-2022	30-11-2022	983,100.82	1,092,334.24	1,092,334.24	545,310.19	545,310.19	Metros Cuadrados	949	470	49.53	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202072916	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,218,933.79	1,218,933.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PORTAL DE SAN ANDRES - 39647	México	Huehuetoca	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	39647	01-11-2022	30-11-2022	1,097,040.41	1,218,933.79	1,218,933.79	609,408.12	609,408.12	Metros Cuadrados	1387	690	49.75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202072990	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	603,970.24	603,970.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VALLE DE LAS MARAVILLAS - 39984	México	Huehuetoca	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	39984	01-10-2022	30-11-2022	543,573.22	603,970.24	603,970.24	301,396.25	301,396.25	Metros Cuadrados	630	310	49.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073303	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA SANTA MARIA - 41485	México	Huehuetoca	Urbanización	Municipio de Huehuetoca	41485	01-10-2022	30-11-2022	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	700	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202072924	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,676.87	750,676.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO JEREZ PRIMER ETAPA - 77406	México	Huehuetoca	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	77406	01-10-2022	30-11-2022	675,609.18	750,676.87	750,676.87	375,232.86	375,232.86	Metros Cuadrados	630	312	49.52	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105304	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS PABLO PICASO, C.C.T. 1 15EJN3404U - 39948	México	Huehuetoca	Educación	Municipio de Huehuetoca	39948	01-10-2022	30-11-2022	765,000.00	850,000.00	850,000.00	424,410.29	424,410.29	Metros Cuadrados	75	36	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070272	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	458,994.03	458,994.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO SACRAMENTO - 25178	México	Huehuetoca	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetoca	25178	01-07-2022	31-08-2022	413,094.63	458,994.03	458,994.03	229,085.76	229,085.76	Metros lineales	212	105	49.53	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202071005	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,326,240.72	1,326,240.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA JARDIN DE NIÑOS JOSE FRANCISCO ISLA, C.C.T. 15EJN3705Q - 28971	México	Huehuetoca	Educación	Municipio de Huehuetoca	28971	01-10-2022	30-11-2022	1,193,616.65	1,326,240.72	1,326,240.72	1,046,120.46	1,046,120.46	Metros Cuadrados	180	140	77.78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202072810	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	951,565.17	951,565.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MIRASOLES - 39175	México	Huehuetoca	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	39175	01-07-2022	30-09-2022	856,408.65	951,565.17	951,565.17	475,149.46	475,149.46	Metros Cuadrados	1128	562	49.82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202072967	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,343,076.73	1,343,076.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PORTAL DE SAN VICENTE - 39910	México	Huehuetoca	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	39910	01-10-2022	30-11-2022	1,208,769.06	1,343,076.73	1,343,076.73	1,179,790.63	1,179,790.63	Metros Cuadrados	1485	1300	87.54	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073310	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,924,829.66	1,924,829.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LUMINARIAS PARA ZONA CENTRO - 41540	México	Huehuetoca	Urbanización	Municipio de Huehuetoca	41540	01-07-2022	31-08-2022	1,732,346.69	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	96	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070455	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	778,024.86	778,024.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE RIO ORO Y CDA. RIO ORO - 26313	México	Huehuetoca	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	26313	01-10-2022	30-11-2022	700,222.37	778,024.86	778,024.86	388,596.05	388,596.05	Metros Cuadrados	965	480	49.74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070614	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	185,197.87	185,197.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE RIO ORO Y CDA. RIO ORO - 26980	México	Huehuetoca	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	26980	01-10-2022	30-11-2022	166,678.08	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	386	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073373	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	110,896.50	110,896.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VALLE DE LOS TULIPANES - 41817	México	Huehuetoca	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetoca	41817	01-07-2022	31-08-2022	99,806.85	110,896.50	110,896.50	99,806.85	99,806.85	Metros lineales	107	97	90.65	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302127577	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,329,576.36	2,329,576.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESCUELA PRIMARIA KUKULCAN, T.M. C.C.T. 15DPR3177G, T.V. 15DPR3216S - 197824	México	Huehuetoca	Educación	Municipio de Huehuetoca	197824	01-10-2022	30-11-2022	2,096,618.72	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	523.78	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070306	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	180,758.18	180,758.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO ORO Y CDA. RIO ORO - 25366	México	Huehuetoca	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetoca	25366	01-07-2022	31-08-2022	162,682.36	180,758.18	180,758.18	90,191.28	90,191.28	Metros lineales	386	190	49.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202071015	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,367,815.75	2,367,815.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUYENTES DEL 17, C.C.T. 15EPR1759X - 29059	México	Huehuetoca	Educación	Municipio de Huehuetoca	29059	01-10-2022	30-11-2022	2,131,034.18	2,367,815.75	2,367,815.75	2,131,034.18	2,131,034.18	Metros Cuadrados	336	304	90.48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202072898	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	411,971.27	411,971.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO JEREZ - 39578	México	Huehuetoca	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	39578	01-10-2022	30-11-2022	370,774.14	411,971.27	411,971.27	369,683.11	369,683.11	Metros Cuadrados	310	278	89.68	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105142	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EL TRIANGULO - 36698	México	Huehuetoca	Urbanización	Municipio de Huehuetoca	36698	01-10-2022	30-11-2022	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	193.26	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302105376	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,316,010.05	1,316,010.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE GUILLERMO PRIETO - 42318	México	Huehuetoca	Urbanización	Municipio de Huehuetoca	42318	01-05-2022	01-06-2022	1,184,409.05	1,316,010.05	1,316,010.05	1,184,409.05	1,184,409.05	Metros Cuadrados	320	290	90.63	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070444	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,029,538.47	1,029,538.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE NICOLAS BRAVO - 26288	México	Huehuetoca	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	26288	01-07-2022	30-09-2022	926,584.62	1,029,538.47	1,029,538.47	514,486.51	514,486.51	Metros Cuadrados	1216	605	49.75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202072690	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,079.62	480,079.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ALVARO OBREGON - 38498	México	Huehuetoca	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	38498	01-07-2022	30-09-2022	432,071.66	480,079.62	480,079.62	239,029.78	239,029.78	Metros Cuadrados	423	210	49.65	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202072833	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	904,872.26	904,872.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 10 DE MAYO - 39275	México	Huehuetoca	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	39275	01-10-2022	30-11-2022	814,385.03	904,872.26	904,872.26	814,385.03	814,385.03	Metros Cuadrados	815	730	89.57	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202072843	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,026,288.10	1,026,288.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO BACARICHI - 39316	México	Huehuetoca	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	39316	01-10-2022	30-11-2022	923,659.29	1,026,288.10	1,026,288.10	512,902.75	512,902.75	Metros Cuadrados	857	428	49.94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073289	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	724,270.27	724,270.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN DISTINTAS CALLES DE SALITRILLO - 41395	México	Huehuetoca	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetoca	41395	01-07-2022	31-08-2022	651,843.24	724,270.27	724,270.27	651,843.24	651,843.24	Metros lineales	1855	1680	90.57	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302104822	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,926,609.13	2,926,609.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL TRIANGULO - 29183	México	Huehuetoca	Urbanización	Municipio de Huehuetoca	29183	01-10-2022	30-11-2022	2,633,948.22	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	675.84	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077089	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	910,269.75	910,269.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN PARA HABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, SAN FRANCISCO ZACACALCO - 65462	México	Hueyoxtlá	Agua y saneamiento	Municipio de Hueyoxtlá	65462	30-05-2022	28-07-2022	910,269.75	910,269.75	910,269.75	910,269.75	910,269.75	Metros lineales	300	294	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302120752	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	317,410.03	317,410.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SAN MARCOS JILOTZINGO - 164923	México	Hueyoxtlá	Transportes y vialidades	Municipio de Hueyoxtlá	164923	15-07-2022	15-09-2022	317,410.03	317,410.03	317,410.03	317,410.03	317,410.03	Metros lineales	552.8	547.27	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302120780	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	706,249.34	706,249.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO 204, SAN MARCOS JILOTZINGO - 165017	México	Hueyoxtlá	Educación	Municipio de Hueyoxtlá	165017	15-07-2022	15-09-2022	706,249.34	706,249.34	706,249.34	706,249.34	706,249.34	Metros lineales	241.6	217.44	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302120768	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	509,721.01	509,721.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 31 JAIME TORRES BODET, SAN MARCOS JILOTZINGO - 164975	México	Hueyoxtlá	Educación	Municipio de Hueyoxtlá	164975	15-07-2022	15-09-2022	509,721.01	509,721.01	509,721.01	509,721.01	509,721.01	Metros lineales	147.2	132.48	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302120727	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,224,146.07	1,224,146.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE MARTIN CARRERA Y CALLE MINA, SAN MARCOS JILOTZINGO - 164833	México	Hueyoxtlá	Transportes y vialidades	Municipio de Hueyoxtlá	164833	01-09-2022	30-10-2022	1,224,146.07	1,224,146.07	1,224,146.07	1,224,146.07	1,224,146.07	Metros Cuadrados	1966.9	1770.21	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302120783	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	766,162.49	766,162.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE WENCESLAO LABRA CONTINUACIÓN DR. PALAFOX, SAN MARCOS JILOTZINGO - 165036	México	Hueyoxtlá	Agua y saneamiento	Municipio de Hueyoxtlá	165036	15-09-2022	15-11-2022	766,162.49	766,162.49	766,162.49	766,162.49	766,162.49	Metros lineales	416.5	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076890	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	652,300.00	652,300.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CIVIL DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y CASETAS DE CONTROL Y VIGILANCIA, SAN FRANCISCO ZACACALCO - 64594	México	Hueyoxtlá	Agua y saneamiento	Municipio de Hueyoxtlá	64594	24-05-2022	24-07-2022	652,300.00	652,300.00	652,300.00	652,300.00	652,300.00	Metros lineales	80	78.4	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302120720	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	454,210.86	454,210.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE, SAN FRANCISCO ZACACALCO - 164805	México	Hueyoxtlá	Agua y saneamiento	Municipio de Hueyoxtlá	164805	01-08-2022	30-09-2022	454,210.86	454,210.86	454,210.86	454,210.86	454,210.86	Metros cuadrados de construcción	86.78	78.1	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302120712	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,127,397.98	1,127,397.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO, SAN FRANCISCO ZACACALCO - 164782	México	Hueyoxtlá	Agua y saneamiento	Municipio de Hueyoxtlá	164782	01-09-2022	15-11-2022	1,127,397.98	1,127,397.98	1,127,397.98	1,127,397.98	1,127,397.98	Metros lineales	2252	1801.6	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302120732	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	384,071.20	384,071.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CERRADA LEÓN, SAN MARCOS JILOTZINGO - 164863	México	Hueyoxtlá	Transportes y vialidades	Municipio de Hueyoxtlá	164863	15-10-2022	30-11-2022	384,071.20	384,071.20	384,071.20	384,071.20	384,071.20	Metros Cuadrados	634.1	570.69	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302120736	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	496,301.36	496,301.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CERRADA VICTORIANO HUERTA, SAN MARCOS JILOTZINGO - 164881	México	Hueyoxtlá	Transportes y vialidades	Municipio de Hueyoxtlá	164881	15-09-2022	30-10-2022	496,301.36	496,301.36	496,301.36	496,301.36	496,301.36	Metros Cuadrados	714.5	643.05	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202079014	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	566,587.46	566,587.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y AV. DEL TRABAJO, GUADALUPE NOPALA - 76105	México	Hueyoxtlá	Transportes y vialidades	Municipio de Hueyoxtlá	76105	26-07-2022	25-08-2022	566,587.46	566,587.46	566,587.46	566,587.46	566,587.46	Metros Cuadrados	766	766	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302107464	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	355,361.87	355,361.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BATHA EMILIANO ZAPATA - 87415	México	Hueyoxtlá	Vivienda	Municipio de Hueyoxtlá	87415	01-07-2022	29-09-2022	355,361.87	355,361.87	355,361.87	355,361.87	355,361.87	Metros Cuadrados	320	320	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302107562	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	801,739.25	801,739.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS JILOTZINGO - 88835	México	Hueyoxtlá	Vivienda	Municipio de Hueyoxtlá	88835	01-07-2022	30-09-2022	801,739.25	801,739.25	801,739.25	801,739.25	801,739.25	Metros Cuadrados	704	704	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078996	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	890,339.74	890,339.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRIMERO DE SEPTIEMBRE ENTRE 18 DE JULIO Y CALLE 5 DE MAYO, GUADALUPE NOPALA - 76045	México	Hueyoxtlá	Transportes y vialidades	Municipio de Hueyoxtlá	76045	26-06-2022	25-08-2022	890,339.74	890,339.74	890,339.74	890,339.74	890,339.74	Metros Cuadrados	1514	1514	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202079319	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	305,692.59	305,692.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PROF. MARÍA DEL SOCORRO, SAN JOSÉ BATHA EMILIANO ZAPATA - 77549	México	Hueyoxtlá	Transportes y vialidades	Municipio de Hueyoxtlá	77549	18-07-2022	17-09-2022	305,692.59	305,692.59	305,692.59	305,692.59	305,692.59	Metros Cuadrados	451	451	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302107550	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	888,406.78	888,406.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA AJOLOAPAN - 88579	México	Hueyoxtlá	Vivienda	Municipio de Hueyoxtlá	88579	01-07-2022	29-09-2022	888,406.78	888,406.78	888,406.78	888,406.78	888,406.78	Metros Cuadrados	800	800	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202079297	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,276,061.71	1,276,061.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LINDERO ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE RIO CONSULADO, SAN JOSÉ BATHA EMILIANO ZAPATA - 77426	México	Hueyoxtlá	Transportes y vialidades	Municipio de Hueyoxtlá	77426	18-07-2022	17-09-2022	1,276,061.71	1,276,061.71	1,276,061.71	1,276,061.71	1,276,061.71	Metros Cuadrados	2120	2120	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202079017	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	183,049.73	183,049.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 8 DE MAYO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y AV DEL TRABAJO, GUADALUPE NOPALA - 76116	México	Hueyoxtlá	Agua y saneamiento	Municipio de Hueyoxtlá	76116	26-06-2022	10-08-2022	183,049.73	183,049.73	183,049.73	183,049.73	183,049.73	Metros lineales	345	345	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302107463	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	710,723.75	710,723.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE NOPALA - 87379	México	Hueyoxtlá	Vivienda	Municipio de Hueyoxtlá	87379	01-07-2022	29-09-2022	710,723.75	710,723.75	710,723.75	710,723.75	710,723.75	Metros Cuadrados	640	640	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077168	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	483,349.27	483,349.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE Y CALLE VICENTE GUERRERO, GUADALUPE NOPALA - 65902	México	Hueyoxtlá	Transportes y vialidades	Municipio de Hueyoxtlá	65902	24-05-2022	22-07-2022	483,349.27	483,349.27	483,349.27	483,349.27	483,349.27	Metros Cuadrados	749	749	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078924	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	462,330.13	462,330.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AV. DEL TRABAJO Y CALLE 5 DE MAYO, GUADALUPE NOPALA - 75640	México	Hueyoxtlá	Transportes y vialidades	Municipio de Hueyoxtlá	75640	24-05-2022	22-07-2022	462,330.13	462,330.13	462,330.13	462,330.13	462,330.13	Metros Cuadrados	774	774	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202078983	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	512,757.02	512,757.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. DEL TRABAJO Y CALLE 5 DE MAYO, GUADALUPE NOPALA - 75960	México	Hueyoxtlá	Transportes y vialidades	Municipio de Hueyoxtlá	75960	24-05-2022	22-07-2022	512,757.02	512,757.02	512,757.02	512,757.02	512,757.02	Metros Cuadrados	655	655	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302107325	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,243,768.65	1,243,768.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO ZACACALCO - 85025	México	Hueyoxtlá	Vivienda	Municipio de Hueyoxtlá	85025	01-07-2022	29-09-2022	1,243,768.65	1,243,768.65	1,243,768.65	1,243,768.65	1,243,768.65	Metros Cuadrados	1120	1120	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077355	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	746,434.24	746,434.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, GUADALUPE NOPALA - 66970	México	Hueyoxtlá	Transportes y vialidades	Municipio de Hueyoxtlá	66970	24-05-2022	22-07-2022	746,434.24	746,434.24	746,434.24	746,434.24	746,434.24	Metros Cuadrados	1249	1249	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302106596	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	10,696,074.22	10,696,074.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AV. COATEPEC, EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLOME COATEPEC, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 71911	México	Huixquilucan	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	71911	15-06-2022	12-10-2022	10,696,074.22	10,695,636.77	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	12842	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202075668	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,700,000.00	3,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. HACIENDA LA LUMBRERA DOS EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO AYOTUXCO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 57990	México	Huixquilucan	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	57990	06-06-2022	19-08-2022	3,700,000.00	3,699,803.97	1,847,120.88	1,847,120.88	1,847,120.88	Metros Cuadrados	1893	900	47.54	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077969	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,930,674.59	4,930,674.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA RANCHERÍA DEL GUARDA, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 70782	México	Huixquilucan	Salud	Municipio de Huixquilucan	70782	15-06-2022	10-12-2022	4,930,674.59	4,930,541.12	1,383,973.34	1,383,973.34	1,383,973.34	Metros Cuadrados	256	60	23.44	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202075137	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,530,000.00	4,530,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE PENSAMIENTOS EN EL PUEBLO DE ZACAMULPA EN HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 54619	México	Huixquilucan	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	54619	06-06-2022	03-09-2022	4,530,000.00	4,474,865.15	604,841.13	604,841.13	604,841.13	Metros Cuadrados	4123	350	8.49	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202075554	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 24 DE DICIEMBRE, EN LA COLONIA MONTÓN CUARTELES, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 57355	México	Huixquilucan	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	57355	06-06-2022	20-07-2022	1,100,000.00	1,099,118.53	445,396.62	445,396.62	445,396.62	Metros Cuadrados	499	170	34.07	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302106560	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,000,000.00	4,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DEPORTIVO SAN JACINTO, RANCHERÍA SAN JACINTO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 71125	México	Huixquilucan	Urbanización	Municipio de Huixquilucan	71125	15-06-2022	30-11-2022	4,000,000.00	3,999,497.39	1,199,849.21	1,199,849.21	1,199,849.21	Metros Cuadrados	800	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202074701	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE IGNACIO ALLENDE, EN EL PUEBLO DE SANTIAGO YANCUITLALPAN, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 51425	México	Huixquilucan	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	51425	06-06-2022	22-07-2022	1,500,000.00	1,499,745.32	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	742	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302115075	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE MÉXICO, COLONIA MONTON CUARTELES, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 140963	México	Huixquilucan	Educación	Municipio de Huixquilucan	140963	20-08-2022	20-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	50.01	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202074861	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,350,000.00	1,350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE NOGALES, EN EL PUEBLO DE ZACAMULPA, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 52463	México	Huixquilucan	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	52463	06-06-2022	22-07-2022	1,350,000.00	1,344,617.42	403,385.23	403,385.23	403,385.23	Metros Cuadrados	650	180	27.69	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302114023	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,000,000.00	7,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL HIELO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 136593	México	Huixquilucan	Agua y saneamiento	Municipio de Huixquilucan	136593	20-08-2022	20-12-2022	7,000,000.00	6,998,441.26	0.00	0.00	0.00	Tanque(s)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202075179	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,120,000.00	3,120,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA PRINCIPAL, EN LA COLONIA EL HIELO, HUIXQUILUCAN ESTADO DE MÉXICO. - 54962	México	Huixquilucan	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	54962	06-06-2022	19-08-2022	3,120,000.00	3,118,554.79	935,566.44	935,566.44	935,566.44	Metros Cuadrados	1680	500	29.76	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105924	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,060,000.00	2,060,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EL AGUACATE EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO DOS RIOS, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 58862	México	Huixquilucan	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	58862	06-06-2022	19-08-2022	2,060,000.00	2,052,645.22	615,793.56	615,793.56	615,793.56	Metros Cuadrados	1299	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302114127	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	470,000.00	470,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CIRCUITO MENDOZA, EN EL PUEBLO DE SANTA CRUZ AYOTUXCO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 137252	México	Huixquilucan	Agua y saneamiento	Municipio de Huixquilucan	137252	22-08-2022	05-10-2022	470,000.00	467,291.60	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	103.9	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302114235	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	310,000.00	310,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LA LOMA, EN EL PUEBLO DE SANTA CRUZ AYOTUXCO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 137722	México	Huixquilucan	Agua y saneamiento	Municipio de Huixquilucan	137722	15-08-2022	05-10-2022	310,000.00	309,337.27	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	60	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302115246	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER, EN EL PUEBLO DE SANTIAGO YANCUITLALPAN, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 141489	México	Huixquilucan	Educación	Municipio de Huixquilucan	141489	20-08-2022	30-11-2022	1,300,000.00	1,293,193.31	387,958.00	387,958.00	387,958.00	Metros cuadrados de construcción	240	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202074926	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE BELSARIO DOMINGUEZ, EN EL PUEBLO DE SANTIAGO YANCUITLALPAN, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 52950	México	Huixquilucan	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	52950	06-06-2022	06-07-2022	300,000.00	299,611.32	176,184.14	176,184.14	176,184.14	Metros Cuadrados	166	80	48.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302112283	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,650,000.00	5,650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS, BIBLIOTECA Y REHABILITACIÓN DE LA SECUNDARIA BERNARDO DE BALBUENA, EN EL PUEBLO DE SANTIAGO YANCUITLALPAN, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 128201	México	Huixquilucan	Educación	Municipio de Huixquilucan	128201	01-08-2022	30-11-2022	5,650,000.00	5,649,266.21	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	461.95	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302104935	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	118,169.11	118,166.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN DOCE VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EIIDO PALMA - 31508	México	Isidro Fabela	Vivienda	Municipio de Isidro Fabela	31508	19-09-2022	11-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	12	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302110036	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	78,779.40	78,777.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN OCHO VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EIIDO PALMA - 117331	México	Isidro Fabela	Vivienda	Municipio de Isidro Fabela	117331	19-09-2022	11-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	8	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302104936	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	98,474.26	98,472.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN DIEZ VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES - 31513	México	Isidro Fabela	Vivienda	Municipio de Isidro Fabela	31513	19-09-2022	11-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	10	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302104939	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	68,931.98	68,930.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SIETE VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LAURELES - 31543	México	Isidro Fabela	Vivienda	Municipio de Isidro Fabela	31543	19-09-2022	11-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	7	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302110795	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	39,389.70	39,388.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN CUATRO VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE AMPLIACIÓN EJIDO MIRAFLORES - 121036	México	Isidro Fabela	Vivienda	Municipio de Isidro Fabela	121036	19-09-2022	11-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	4	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302109884	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	39,389.70	39,388.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN CUATRO VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD EJIDO MIRAFLORES - 116717	México	Isidro Fabela	Vivienda	Municipio de Isidro Fabela	116717	19-09-2022	11-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	4	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302110447	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	59,084.55	59,083.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SEIS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE AURORA - 119261	México	Isidro Fabela	Vivienda	Municipio de Isidro Fabela	119261	19-09-2022	11-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	6	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302104591	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	128,016.53	128,013.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN TRECE VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD EJIDO MIRAFLORES - 22409	México	Isidro Fabela	Vivienda	Municipio de Isidro Fabela	22409	19-09-2022	11-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	13	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302104941	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	315,117.62	315,110.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN TREINTA Y DOS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE TLAZALA DE FABELA - 31559	México	Isidro Fabela	Vivienda	Municipio de Isidro Fabela	31559	19-09-2022	11-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	32	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302110771	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9,847.43	9,847.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN UNA VIVIENDA DE LA LOCALIDAD AMPLIACIÓN EJIDO MIRAFLORES - 120982	México	Isidro Fabela	Vivienda	Municipio de Isidro Fabela	120982	19-09-2022	11-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302111530	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	137,483.12	137,476.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE COLIMA DE LA LOCALIDAD TLAZALA DE FABELA - 124280	México	Isidro Fabela	Transportes y vialidades	Municipio de Isidro Fabela	124280	16-08-2022	30-08-2022	137,476.61	137,476.61	137,476.61	137,476.61	137,476.61	Metros Cuadrados	132.85	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069720	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,365,000.00	1,364,994.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN MARTIN DE LA LOCALIDAD EJIDO MIRAFLORES - 20935	México	Isidro Fabela	Transportes y vialidades	Municipio de Isidro Fabela	20935	16-05-2022	25-06-2022	1,364,994.34	1,364,994.34	1,364,994.34	1,364,994.34	1,364,994.34	Metros Cuadrados	1690.07	1690.07	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069785	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,298,817.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE CEREZOS DE LA LOCALIDAD PALMA - 21225	México	Isidro Fabela	Transportes y vialidades	Municipio de Isidro Fabela	21225	16-05-2022	17-06-2022	1,298,817.14	1,298,817.14	1,298,817.14	1,298,817.14	1,298,817.14	Metros Cuadrados	2071.18	2071.18	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076302	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	77,216.70	77,216.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN UNA VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA EN LA RANCHERÍA ENDEGUIDO - 61489	México	Isidro Fabela	Vivienda	Municipio de Isidro Fabela	61489	25-07-2022	15-09-2022	77,216.10	77,216.10	77,216.10	77,216.10	77,216.10	Metros Cuadrados	42.3	42.3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202082698	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	246,900.00	246,792.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA DE LA LOCALIDAD JARROS - 95522	México	Isidro Fabela	Vivienda	Municipio de Isidro Fabela	95522	20-06-2022	19-08-2022	246,792.06	246,792.06	246,792.06	246,792.06	246,792.06	Cuarto(s)	3	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076142	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	140,860.39	140,859.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN DOS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA EN LA COLONIA MIRAFLORES. - 60803	México	Isidro Fabela	Vivienda	Municipio de Isidro Fabela	60803	25-07-2022	15-09-2022	140,859.30	140,859.30	140,859.30	140,859.30	140,859.30	Metros Cuadrados	83.41	83.41	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076189	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	74,751.75	74,751.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN UNA VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA EN LA COLONIA EJIDO MIRAFLORES - 61011	México	Isidro Fabela	Vivienda	Municipio de Isidro Fabela	61011	25-07-2022	15-09-2022	74,751.17	74,751.17	74,751.17	74,751.17	74,751.17	Metros Cuadrados	42.92	42.92	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076231	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	67,722.68	67,722.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN UNA VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA EN LA COLONIA LA PALMA - 61195	México	Isidro Fabela	Vivienda	Municipio de Isidro Fabela	61195	25-07-2022	15-09-2022	67,722.16	67,722.16	67,722.16	67,722.16	67,722.16	Metros Cuadrados	38.09	38.09	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202083167	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	82,300.00	82,264.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA DE LA LOCALIDAD AURORA - 97599	México	Isidro Fabela	Vivienda	Municipio de Isidro Fabela	97599	20-06-2022	19-08-2022	82,264.02	82,264.02	82,264.02	82,264.02	82,264.02	Cuarto(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076310	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	148,670.43	148,669.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN DOS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA EN LA COLONIA LAURELES - 61533	México	Isidro Fabela	Vivienda	Municipio de Isidro Fabela	61533	25-07-2022	15-09-2022	148,669.28	148,669.28	148,669.28	148,669.28	148,669.28	Metros Cuadrados	69.64	69.64	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202083080	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	82,300.00	82,264.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA DE LA LOCALIDAD EJIDO MIRAFLORES - 97166	México	Isidro Fabela	Vivienda	Municipio de Isidro Fabela	97166	20-06-2022	19-08-2022	82,264.02	82,264.02	82,264.02	82,264.02	82,264.02	Cuarto(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202083049	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	164,600.00	164,528.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA DE LA LOCALIDAD PALMA - 96945	México	Isidro Fabela	Vivienda	Municipio de Isidro Fabela	96945	20-06-2022	19-08-2022	164,528.04	164,528.04	164,528.04	164,528.04	164,528.04	Cuarto(s)	2	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076182	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	135,580.40	135,579.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN DOS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA EN LA COLONIA EJIDO MIRAFLORES - 60970	México	Isidro Fabela	Vivienda	Municipio de Isidro Fabela	60970	25-07-2022	15-09-2022	135,579.35	135,579.35	135,579.35	135,579.35	135,579.35	Metros Cuadrados	70.28	70.28	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076209	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	63,836.01	63,835.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN UNA VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN EJIDO MIRAFLORES - 61100	México	Isidro Fabela	Vivienda	Municipio de Isidro Fabela	61100	25-07-2022	15-09-2022	63,835.52	63,835.52	63,835.52	63,835.52	63,835.52	Metros Cuadrados	37.62	37.62	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202076298	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	97,679.67	97,678.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN UNA VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA EN LA COLONIA CAÑADA DE ONOFRES - 61466	México	Isidro Fabela	Vivienda	Municipio de Isidro Fabela	61466	25-07-2022	15-09-2022	97,678.92	97,678.92	97,678.92	97,678.92	97,678.92	Metros Cuadrados	49.81	49.81	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202083059	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	82,300.00	82,264.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA DE LA LOCALIDAD AMPLIACIÓN EJIDO MIRAFLORES - 97046	México	Isidro Fabela	Vivienda	Municipio de Isidro Fabela	97046	20-06-2022	19-08-2022	82,264.02	82,264.02	82,264.02	82,264.02	82,264.02	Cuarto(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202083090	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	82,300.00	82,264.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA DE LA LOCALIDAD AMPLIACIÓN EJIDO PALMA - 97230	México	Isidro Fabela	Vivienda	Municipio de Isidro Fabela	97230	20-06-2022	19-08-2022	82,264.02	82,264.02	82,264.02	82,264.02	82,264.02	Cuarto(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076254	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	219,442.28	219,440.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN TRES VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA EN LA COLONIA EJIDO PALMA - 61276	México	Isidro Fabela	Vivienda	Municipio de Isidro Fabela	61276	25-07-2022	15-09-2022	219,440.58	219,440.58	219,440.58	219,440.58	219,440.58	Metros Cuadrados	126.76	126.76	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202082655	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	82,300.00	82,264.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA DE LA LOCALIDAD JARROS - 95326	México	Isidro Fabela	Vivienda	Municipio de Isidro Fabela	95326	20-06-2022	19-08-2022	82,264.02	82,264.02	82,264.02	82,264.02	82,264.02	Cuarto(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069812	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	499,766.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO REAL A JILOTZINGO DE LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE ONOFRES - 21359	México	Isidro Fabela	Transportes y vialidades	Municipio de Isidro Fabela	21359	09-05-2022	30-06-2022	499,766.86	499,766.86	499,766.86	499,766.86	499,766.86	Metros Cuadrados	525.63	525.63	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076308	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	174,239.69	174,238.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN DOS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA EN LA COLONIA JARROS - 61514	México	Isidro Fabela	Vivienda	Municipio de Isidro Fabela	61514	25-07-2022	15-09-2022	174,238.35	174,238.35	174,238.35	174,238.35	174,238.35	Metros Cuadrados	98.54	98.54	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302109707	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	11,003,610.66	11,003,610.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MURO GAVION EN EL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 116061	México	Ixtapaluca	Urbanización	Municipio de Ixtapaluca	116061	15-08-2022	31-12-2022	11,003,610.66	10,983,068.44	3,294,920.53	3,294,920.53	3,294,920.53	Metros Cuadrados	620.03	186	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302111156	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	442,974.61	442,974.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE PIRUL UBICADA ENTRE CAMINO REAL A SAN MARCOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. TEPONAXTLE, COMUNIDAD DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 122657	México	Ixtapaluca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	122657	01-08-2022	31-12-2022	442,974.61	441,408.79	132,422.64	132,422.64	132,422.64	Metros Cuadrados	446.6	133.98	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202078501	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	874,228.08	874,228.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA UNIVERSO DE CALLE QUETZALCOATL A CALLE HORTENSIA Y DRENAJE EN AVENIDA UNIVERSO ENTRE CALLE ORQUIDEA A CALLE HORTENSIA, UBICADA EN COL. LAVADEROS, COMUNIDAD DE AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO. - 73567	México	Ixtapaluca	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtapaluca	73567	01-08-2022	31-12-2022	874,228.08	873,496.54	262,048.96	262,048.96	262,048.96	Metros lineales	265	79.5	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078851	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,158,317.35	2,158,317.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ENCINO UBICADA ENTRE CAMINO REAL A SAN MARCOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. TEPONAXTLE, COMUNIDAD DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO. - 75233	México	Ixtapaluca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	75233	01-07-2022	31-12-2022	2,158,317.35	2,149,206.77	644,762.03	644,762.03	644,762.03	Metros Cuadrados	1836	550.8	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077994	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,029,733.89	4,029,733.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y AGUA POTABLE EN CALLE PERÓN UBICADA ENTRE SEGUNDO CARRIL Y QUINTO CARRIL, COL. HORNOS DE SANTA BARBARA, COMUNIDAD DE IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO. - 70892	México	Ixtapaluca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	70892	01-07-2022	31-12-2022	4,029,733.89	4,006,433.18	1,201,929.96	1,201,929.96	1,201,929.96	Metros Cuadrados	2196	658.8	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078139	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,548,390.69	6,548,390.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE GUERRERO ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE EMILIO CHUAYFFET, UBICADA EN COL. AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO, COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO. - 71542	México	Ixtapaluca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	71542	01-07-2022	31-12-2022	6,548,390.69	6,521,076.83	6,245,514.30	6,245,514.30	6,245,514.30	Metros Cuadrados	4797	4557.15	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078832	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,262,713.67	2,262,713.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE PIRUL UBICADA ENTRE CAMINO REAL A SAN MARCOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. TEPONAXTLE, COMUNIDAD DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO. - 75146	México	Ixtapaluca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	75146	01-07-2022	31-12-2022	2,262,713.67	2,254,715.45	676,414.63	676,414.63	676,414.63	Metros Cuadrados	1786	535.8	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202079712	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	63,278.99	63,278.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MEMBRILLO UBICADA ENTRE CALLE SANDIA A CONTRAPARED, COL. HORNOS DE SANTA BARBARA, COMUNIDAD DE IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 79076	México	Ixtapaluca	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtapaluca	79076	01-07-2022	31-12-2022	63,278.99	62,667.56	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	31	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302113442	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,090,149.93	2,090,149.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PIPILA UBICADA ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y PROLONGACIÓN TETITLA, COL. INDEPENDENCIA, COATEPEC, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 133792	México	Ixtapaluca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	133792	01-08-2022	31-12-2022	2,090,149.93	2,077,221.65	623,166.50	623,166.50	623,166.50	Metros Cuadrados	1465	439.5	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078038	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,728,755.10	2,728,755.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROLG. GABRIEL LEYVA UBICADA ENTRE PRIMER CARRIL Y BOULEVARD CUAUHTÉMOC, COL. HORNOS DE SANTA BARBARA, COMUNIDAD DE IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 71072	México	Ixtapaluca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	71072	01-07-2022	31-12-2022	2,728,755.10	2,726,850.72	818,055.21	818,055.21	818,055.21	Metros Cuadrados	1362.1	408.63	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302109441	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,830,905.79	2,830,905.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA JEAN PIAGET, UBICADA EN CALLE PAOLA, COL. AMPLIACIÓN ACOZAC, COMUNIDAD DE AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 114900	México	Ixtapaluca	Educación	Municipio de Ixtapaluca	114900	15-08-2022	31-12-2022	2,830,905.79	2,828,494.60	848,548.38	848,548.38	848,548.38	Aula	2	0.6	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302114212	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,524,651.34	5,524,651.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MURO GAVION EN EL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 137627	México	Ixtapaluca	Urbanización	Municipio de Ixtapaluca	137627	15-08-2022	31-12-2022	5,524,651.34	5,514,337.58	1,654,301.27	1,654,301.27	1,654,301.27	Metros Cuadrados	3865.1	1159.53	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078085	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,264,177.08	2,264,177.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CEREZA UBICADA ENTRE PRIMER CARRIL Y SEGUNDO CARRIL, COL. HORNOS DE SANTA BARBARA, COMUNIDAD DE IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 71253	México	Ixtapaluca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	71253	01-07-2022	31-12-2022	2,264,177.08	2,249,213.18	674,763.95	674,763.95	674,763.95	Metros Cuadrados	1110	333	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202078118	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,657,055.02	7,657,055.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA PASEO DE LOS PINOS, TRAMO DE QUINTO CARRIL A CDA DE PRIMER CARRIL, UBICADA EN COL. HORNOS DE SANTA BÁRBARA, COMUNIDAD DE IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 71410	México	Ixtapaluca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	71410	01-07-2022	31-12-2022	7,657,055.02	7,631,177.36	2,289,353.21	2,289,353.21	2,289,353.21	Metros Cuadrados	7031.1	2109.33	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302111514	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	315,403.65	315,403.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALVARO OBREGON UBICADA ENTRE CALLE TORNADO Y AVENIDA REVOLUCIÓN, COL. SAN JERONIMO CUATRO VIENTOS, COMUNIDAD DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 124214	México	Ixtapaluca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	124214	01-08-2022	31-12-2022	315,403.65	313,779.69	94,133.91	94,133.91	94,133.91	Metros Cuadrados	275.07	82.52	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078770	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,112.95	750,112.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE COLEGIO AGRARISTA UBICADA ENTRE CALLE MUJERES UNIDAS Y CALLE VANGUARDIA AGRARIA, COL. LA CAÑADA, COMUNIDAD DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 74894	México	Ixtapaluca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	74894	01-08-2022	31-12-2022	750,112.95	740,485.74	222,145.72	222,145.72	222,145.72	Metros Cuadrados	406.47	121.94	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076962	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	482,996.38	482,996.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MEMBRILLO UBICADA ENTRE CALLE SANDIA A CONTRAPARED, COL. HORNOS DE SANTA BARBARA, COMUNIDAD DE IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 64970	México	Ixtapaluca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	64970	01-07-2022	31-12-2022	482,996.38	482,996.38	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	258.66	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077952	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,024,032.83	2,024,032.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJON PRIMER CARRIL CONOCIDA COMO CALLEJON CUAUHTÉMOC UBICADO ENTRE AV. CUAUHTÉMOC Y PRIMER CARRIL, COL. HORNOS DE SANTA BARBARA, COMUNIDAD DE IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 70679	México	Ixtapaluca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	70679	01-07-2022	31-12-2022	2,024,032.83	1,993,512.52	598,053.76	598,053.76	598,053.76	Metros Cuadrados	994.98	298.49	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202078016	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	330,920.02	330,920.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y AGUA POTABLE EN CALLE PERÓN UBICADA ENTRE SEGUNDO CARRIL Y QUINTO CARRIL, COL. HORNOS DE SANTA BARBARA, COMUNIDAD DE IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 70998	México	Ixtapaluca	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtapaluca	70998	01-07-2022	31-12-2022	330,920.02	329,006.58	98,701.97	98,701.97	98,701.97	Metros lineales	75	22.5	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078691	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,801,584.15	1,801,584.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA DEL TRABAJO UBICADA ENTRE CALLE CONGRESO Y BARRANCA XICO, COL. LAVADEROS, COMUNIDAD DE AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 74562	México	Ixtapaluca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	74562	01-08-2022	31-12-2022	1,801,584.15	1,800,255.82	540,076.74	540,076.74	540,076.74	Metros Cuadrados	1039.6	311.88	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202084065	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,477,939.59	4,477,939.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 4 AULAS TIPO U2C Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA FIDEL VELAZQUEZ UBICADA EN CALLE MUJERES UNIDAS, COL. LA CAÑADA, COMUNIDAD DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 101430	México	Ixtapaluca	Educación	Municipio de Ixtapaluca	101430	01-08-2022	31-12-2022	4,477,939.59	4,477,082.47	1,343,124.74	1,343,124.74	1,343,124.74	Aula	4	1.2	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302111486	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	420,558.07	420,558.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ENCINO UBICADA ENTRE CAMINO REAL A SAN MARCOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. TEPONAXTLE, COMUNIDAD DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 124071	México	Ixtapaluca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	124071	01-08-2022	31-12-2022	420,558.07	418,782.83	125,634.85	125,634.85	125,634.85	Metros Cuadrados	424	127.2	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302111502	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	271,519.04	271,519.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ENCINO UBICADA ENTRE CAMINO REAL A SAN MARCOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. TEPONAXTLE, COMUNIDAD DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 124140	México	Ixtapaluca	Urbanización	Municipio de Ixtapaluca	124140	01-08-2022	31-12-2022	271,519.04	270,372.92	81,111.87	81,111.87	81,111.87	Piezas	10	3	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302111279	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	298,670.95	298,670.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE PIRUL UBICADA ENTRE CAMINO REAL A SAN MARCOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. TEPONAXTLE, COMUNIDAD DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 123240	México	Ixtapaluca	Urbanización	Municipio de Ixtapaluca	123240	01-08-2022	31-12-2022	298,670.95	297,615.21	89,284.56	89,284.56	89,284.56	Piezas	11	3.3	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302111671	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	353,793.57	353,793.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON UBICADO EN CALLE QUINTANA ROO, COL. RIO FRIO, COMUNIDAD DE RIO FRIO, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 125279	México	Ixtapaluca	Urbanización	Municipio de Ixtapaluca	125279	15-08-2022	31-12-2022	353,793.57	352,598.11	105,779.44	105,779.44	105,779.44	Metros lineales	43	12.9	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302113861	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	367,724.07	367,724.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PIPILA UBICADA ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y PROLONGACIÓN TETITLA, COL. INDEPENDENCIA, COATEPEC, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 135796	México	Ixtapaluca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	135796	01-08-2022	31-12-2022	367,724.07	365,449.57	109,634.87	109,634.87	109,634.87	Metros Cuadrados	361	108.3	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302117660	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9,100,800.72	9,100,800.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO SANTA BARBARA UBICADO EN COL. 20 DE NOVIEMBRE, COMUNIDAD TLAPACOYA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 151302	México	Ixtapaluca	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtapaluca	151302	15-08-2022	31-12-2022	9,100,800.72	9,068,048.40	2,720,414.52	2,720,414.52	2,720,414.52	Cárcamo(s)	1	0.3	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302104257	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	609,000.00	607,808.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA BENITO JUÁREZ EN LA COMUNIDAD DE AHUACATITLÁN IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MÉXICO - 466	México	Ixtapan de la Sal	Educación	Municipio de Ixtapan de la Sal	466	15-03-2022	13-05-2022	607,804.49	607,804.49	607,804.49	607,804.49	607,804.49	Metros cuadrados de construcción	48	47.5	98.96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302125644	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	622,000.00	622,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS BASILIO BADILLO DE LA COMUNIDAD DE TLACOHACA IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MÉXICO. - 188382	México	Ixtapan de la Sal	Educación	Municipio de Ixtapan de la Sal	188382	09-09-2022	07-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	53.45	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302121438	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DEL TRAMO DE CLAVELLINO HACIA JARDÍN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO ALCALÁ IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MÉXICO - 168060	México	Ixtapan de la Sal	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtapan de la Sal	168060	15-08-2022	05-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	150	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302107616	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	890,000.00	890,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE CAMINO HACIA EL JARDÍN DE NIÑOS BASILIO BADILLO EN LA COMUNIDAD DE PLAN DE SAN MIGUEL IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MÉXICO - 90018	México	Ixtapan de la Sal	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapan de la Sal	90018	07-06-2022	07-07-2022	889,136.77	889,136.77	889,136.77	889,136.77	889,136.77	Metros cuadrados de construcción	750	749	99.87	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202068573	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	914,573.44	913,633.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN PABLO IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MÉXICO - 478	México	Ixtapan de la Sal	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapan de la Sal	478	15-03-2022	14-04-2022	903,805.85	903,805.85	903,805.85	903,805.85	903,805.85	Metros cuadrados de construcción	820	800	97.56	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302109180	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	890,000.00	890,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO A PORTEZUELOS EN LA COMUNIDAD DE YAUTEPEC IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MEXICO - 113686	México	Ixtapan de la Sal	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapan de la Sal	113686	08-07-2022	08-08-2022	888,019.89	888,019.89	888,019.89	888,019.89	888,019.89	Metros cuadrados de construcción	750	740	98.67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202068574	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE LA CARRETERA YERBAS BUENAS HACIA RINCÓN DE DIOS EN LA COMUNIDAD DE RINCÓN DE DIOS IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MÉXICO - 481	México	Ixtapan de la Sal	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapan de la Sal	481	13-06-2022	12-07-2022	694,139.60	694,139.60	694,139.60	694,139.60	694,139.60	Metros cuadrados de construcción	365	360	98.63	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302104256	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	319,848.69	319,848.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CARRETERA COLORINES PORTEZUELOS IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MÉXICO - 424	México	Ixtapan de la Sal	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtapan de la Sal	424	15-03-2022	14-04-2022	318,172.84	318,172.84	318,172.84	318,172.84	318,172.84	Metros lineales	179	150	83.80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302109371	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL MOLINA BETANCOURT EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO ALCALA IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MEXICO - 114582	México	Ixtapan de la Sal	Educación	Municipio de Ixtapan de la Sal	114582	20-06-2022	04-08-2022	577,339.42	577,339.42	577,339.42	577,339.42	577,339.42	Metros cuadrados de construcción	288	50	17.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069563	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	445,000.00	445,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION PARAJE CASAS LARGAS EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD SAN MIGUEL IXTAPAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL IXTAPAN - 20073	México	Ixtapan del Oro	Urbanización	Municipio de Ixtapan del Oro	20073	24-05-2022	12-08-2022	445,000.00	445,000.00	445,000.00	0.00	0.00	Conexione(s)	5	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202069324	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	603,749.19	594,262.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD MIAHUATLÁN DE HIDALGO SANTA CRUZ MIAHUATLÁN - 19146	México	Ixtapan del Oro	Vivienda	Municipio de Ixtapan del Oro	19146	21-03-2022	21-04-2022	594,262.20	594,262.20	594,262.20	594,262.20	594,262.20	Calentador(es)	49	49	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069357	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	510,000.00	508,565.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD MILPILLAS - 19295	México	Ixtapan del Oro	Educación	Municipio de Ixtapan del Oro	19295	21-04-2022	17-06-2022	508,565.61	508,565.61	508,565.61	508,565.61	508,565.61	Metros cuadrados de construcción	242	242	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069403	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	849,621.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD AYALITA - 19444	México	Ixtapan del Oro	Otros Proyectos	Municipio de Ixtapan del Oro	19444	18-04-2022	06-05-2022	849,621.12	849,621.12	849,621.12	849,621.12	849,621.12	Metros Cuadrados	9800	9800	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302108957	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	499,317.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD AYALITA - 112985	México	Ixtapan del Oro	Vivienda	Municipio de Ixtapan del Oro	112985	13-06-2022	12-08-2022	499,317.45	499,317.45	499,317.45	499,317.45	499,317.45	Cuarto(s)	4	4	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069351	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	502,499.75	497,239.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD EJIDO DE MIAHUATLÁN - 19270	México	Ixtapan del Oro	Vivienda	Municipio de Ixtapan del Oro	19270	21-03-2022	20-04-2022	497,239.80	497,239.80	497,239.80	497,239.80	497,239.80	Calentador(es)	41	41	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302112902	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	408,052.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD MIAHUATLÁN DE HIDALGO SANTA CRUZ MIAHUATLÁN - 131279	México	Ixtapan del Oro	Vivienda	Municipio de Ixtapan del Oro	131279	13-06-2022	12-08-2022	408,052.70	408,052.70	408,052.70	408,052.70	408,052.70	Cuarto(s)	4	4	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302118434	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	499,201.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 154754	México	Ixtapan del Oro	Otros Proyectos	Municipio de Ixtapan del Oro	154754	14-03-2022	17-06-2022	499,201.80	499,201.80	499,201.80	499,201.80	499,201.80	PROYECTO(S)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069567	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	1,998,765.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CHILAR HACIA LA HUERTA PAGAZA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD EL CHILAR PRIMERA ETAPA - 20078	México	Ixtapan del Oro	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapan del Oro	20078	18-04-2022	06-05-2022	1,998,765.48	1,998,765.48	1,998,765.48	1,998,765.48	1,998,765.48	Metros Cuadrados	1290	1290	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302114093	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	875,000.00	715,679.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD LA CALERA DE LOS GALLOS - 137032	México	Ixtapan del Oro	Vivienda	Municipio de Ixtapan del Oro	137032	13-06-2022	12-08-2022	715,679.40	715,679.40	715,679.40	715,679.40	715,679.40	Cuarto(s)	7	7	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069332	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	502,499.75	497,239.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD EL TEPERREAL - 19189	México	Ixtapan del Oro	Vivienda	Municipio de Ixtapan del Oro	19189	21-03-2022	21-04-2022	497,239.80	497,239.80	497,239.80	497,239.80	497,239.80	Calentador(es)	41	41	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069368	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	849,646.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD LA PUERTA - 19347	México	Ixtapan del Oro	Otros Proyectos	Municipio de Ixtapan del Oro	19347	18-04-2022	06-05-2022	849,646.64	849,646.64	849,646.64	849,646.64	849,646.64	Metros lineales	1966	1966	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302114084	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	612,346.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD PEÑA COLORADA - 136973	México	Ixtapan del Oro	Vivienda	Municipio de Ixtapan del Oro	136973	13-06-2022	12-08-2022	612,346.63	612,346.63	612,346.63	612,346.63	612,346.63	Cuarto(s)	6	6	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202075125	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,854,844.33	1,854,844.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MZA. 3 Y 4 EN SAN PEDRO DE LOS BAÑOS - 54490	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	54490	22-04-2022	15-07-2022	556,447.55	556,447.55	556,447.55	556,447.55	556,447.55	Metros Cuadrados	1703	500	29.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076031	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,193,961.26	2,193,961.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS MZA. 8 EN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN - 60240	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	60240	06-05-2022	29-07-2022	2,191,818.15	2,191,818.15	2,191,818.15	2,191,818.15	2,191,815.15	Metros Cuadrados	1978	1978	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302104933	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, A UN COSTADO DE LA PROCURADURIA EN IXTLAHUACA DE RAYÓN - 31488	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	31488	11-04-2022	30-06-2022	2,030,148.46	2,030,148.46	2,030,148.46	2,030,148.46	2,030,148.46	Metros cuadrados de construcción	1670	1400	83.83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105606	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,597,321.45	1,597,321.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN JALPA DE DOLORES - 49180	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	49180	27-04-2022	15-07-2022	1,097,874.27	1,097,874.27	1,097,874.27	1,097,874.27	1,097,874.27	Metros Cuadrados	1167	850	72.84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302106031	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,846,425.43	1,846,425.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA SAN FRANCISCO DE ASÍS - 60985	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	60985	04-05-2022	22-07-2022	1,291,660.12	1,291,660.12	1,291,660.12	1,291,660.12	1,291,660.12	Metros Cuadrados	1896	1300	68.57	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073336	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,449,904.61	2,449,904.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION VARIOS RAMALES EN LA LOCALIDAD GUADALUPE CACHI - 41677	México	Ixtlahuaca	Urbanización	Municipio de Ixtlahuaca	41677	22-04-2022	22-07-2022	2,138,252.77	2,138,252.77	2,138,252.77	2,138,252.77	2,138,252.77	Piezas	29	25	86.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076249	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,665,207.86	1,665,207.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO VARIOS RAMALES EN SAN BARTOLO DEL LLANO - 61263	México	Ixtlahuaca	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtlahuaca	61263	04-05-2022	22-07-2022	1,664,727.65	1,664,727.65	1,664,727.65	1,664,727.65	1,664,727.65	Metros lineales	1053	1053	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202082234	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,476,112.12	2,476,112.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SANTA ANA IXTLAHUACA SANTA ANA IXTLAHUACINGO - 93137	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	93137	30-05-2022	12-08-2022	2,241,383.20	2,241,383.20	2,241,383.20	2,241,383.20	2,241,383.20	Metros Cuadrados	2167	2000	92.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105731	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,630,415.72	1,630,415.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA PRINCIPAL EN SAN ANTONIO BONIXI - 52527	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	52527	20-04-2022	08-07-2022	1,480,254.69	1,480,254.69	1,480,254.69	1,480,254.69	1,480,254.69	Metros Cuadrados	1344	1200	89.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302106827	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,455,425.24	1,455,425.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN MIGUEL EL ALTO RANCHOS VIEJOS - 75636	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	75636	20-05-2022	29-07-2022	1,171,643.63	1,171,643.63	1,141,643.63	1,141,643.63	1,141,643.63	Metros Cuadrados	1285	1100	85.60	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302106853	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,725,398.49	1,725,398.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. SECCIÓN NACIONAL EN SAN FRANCISCO IXTLAHUACA - 76031	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	76031	23-05-2022	29-07-2022	1,404,219.06	1,404,219.06	1,404,219.06	1,404,219.06	1,404,219.06	Metros Cuadrados	1487	1250	84.06	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302107632	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	930,415.72	930,415.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA MANZANA 5 DE MAYO EN SAN FRANCISCO DE GUZMÁN - 90306	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	90306	30-05-2022	29-07-2022	800,888.97	800,888.97	800,888.97	800,888.97	800,888.97	Metros Cuadrados	845	700	82.84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202074008	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,096,457.64	2,096,457.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN VARIOS RAMALES EN SANTA ANA LA LADERA - 46431	México	Ixtlahuaca	Urbanización	Municipio de Ixtlahuaca	46431	26-04-2022	22-07-2022	1,826,211.94	1,826,211.94	1,826,211.94	1,826,211.94	1,826,211.94	Piezas	25	22	88.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202075909	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,830,415.72	1,830,415.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL HACIA LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN DE LAS MANZANAS - 59569	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	59569	06-05-2022	29-07-2022	1,480,481.02	1,480,481.02	1,480,481.02	1,480,481.02	1,480,481.02	Metros Cuadrados	1876	1500	79.96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077491	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,330,415.72	1,330,415.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MZA. 8 EN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN - 67813	México	Ixtlahuaca	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtlahuaca	67813	09-05-2022	29-07-2022	1,060,151.50	1,060,151.50	1,060,151.50	1,060,151.50	1,060,151.50	Metros lineales	815	670	82.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105155	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,708,948.23	1,708,948.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL AL PANTEÓN EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE - 36997	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	36997	19-04-2022	30-06-2022	1,592,128.28	1,592,128.28	1,592,128.28	1,592,128.28	1,592,128.28	Metros Cuadrados	1517	1400	92.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105948	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,765,349.14	1,765,349.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO HACIA LA SECUNDARIA EN SAN PABLO DE LOS REMEDIOS - 59464	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	59464	03-05-2022	15-07-2022	1,587,763.08	1,587,763.08	1,587,763.08	1,587,763.08	1,587,763.08	Metros Cuadrados	1834	1700	92.69	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070496	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,980,000.00	1,980,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLO DEL LLANO - 26450	México	Ixtlahuaca	Educación	Municipio de Ixtlahuaca	26450	06-04-2022	30-06-2022	1,136,258.97	1,136,258.97	1,136,258.97	1,136,258.97	1,136,258.97	Metros cuadrados de construcción	493	493	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202072592	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,236,562.89	1,236,562.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 21 DE MARZO RUMBO A LA ESCUELA AGROPECUARIA MZA. 8 EN SAN PEDRO DE LOS BAÑOS - 37845	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	37845	19-04-2022	30-06-2022	1,065,297.42	1,065,297.42	1,065,297.42	1,065,297.42	1,065,297.42	Metros Cuadrados	1095	950	86.76	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202074899	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,361,105.71	1,361,105.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO RUMBO A LA SECUNDARIA EN SAN JERÓNIMO IXTAPANTONGO - 52808	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	52808	02-05-2022	15-07-2022	407,966.08	407,966.08	407,966.08	407,966.08	407,966.08	Metros Cuadrados	1200	360	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105604	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,076,729.13	2,076,729.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN JALPA DE LOS BAÑOS - 49132	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	49132	21-04-2022	08-07-2022	1,865,618.43	1,865,618.43	1,865,618.43	1,865,618.43	1,865,618.43	Metros Cuadrados	1711	1550	90.59	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105915	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,181,476.70	2,181,476.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA MANZANA 3 RUMBO A SAN JERONIMO IXTAPANTONGO EN SAN LORENZO TOXICO - 58503	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	58503	03-05-2022	15-07-2022	1,859,799.63	1,859,799.63	1,859,799.63	1,859,799.63	1,859,799.63	Metros Cuadrados	2239	2000	89.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077252	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,198,664.96	2,198,664.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO FRENTE AL PANTEON EN SAN BARTOLO DEL LLANO - 66551	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	66551	06-05-2022	29-07-2022	657,386.37	657,386.37	657,386.37	657,386.37	657,386.37	Metros Cuadrados	2124	640	30.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077650	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,361,105.71	1,361,105.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO VARIOS RAMALES EN SAN JERÓNIMO IXTAPANTONGO - 68703	México	Ixtlahuaca	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtlahuaca	68703	10-05-2022	29-07-2022	867,768.37	867,768.37	867,768.37	867,768.37	867,768.37	Metros lineales	787	500	63.53	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105734	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,527,333.44	2,527,333.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO LA LOMA EN SAN ANTONIO DE LOS REMEDIOS - 52607	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	52607	02-05-2022	15-07-2022	2,519,563.83	2,519,563.83	2,519,563.83	2,519,563.83	2,519,563.83	Metros Cuadrados	2369	2369	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202081564	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,330,415.72	1,330,415.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO VARIOS RAMALES EN LA CONCEPCIÓN DE LOS BAÑOS - 89505	México	Ixtlahuaca	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtlahuaca	89505	27-05-2022	12-08-2022	1,071,649.20	1,071,649.20	1,071,649.20	1,071,649.20	1,071,649.20	Metros lineales	887	700	78.92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105599	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,155,109.01	1,155,109.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAURO ALBARRÁN EN SAN ILDEFONSO LA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL - 49097	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	49097	20-04-2022	08-07-2022	948,105.82	948,105.82	948,105.82	948,105.82	948,105.82	Metros Cuadrados	1007	900	89.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105896	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,836,830.26	1,836,830.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA ESCUELA PRIMARIA AL PREESCOLAR EN SAN FRANCISCO DEL RÍO - 57905	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	57905	20-04-2022	08-07-2022	1,493,449.41	1,493,449.41	1,493,449.41	1,493,449.41	1,493,449.41	Metros Cuadrados	1357	1100	81.06	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302107700	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,181,476.70	2,181,476.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA MANZANA 2 EN SAN LORENZO TOXICO - 91586	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	91586	30-05-2022	29-07-2022	1,781,541.97	1,781,541.97	1,781,541.97	1,781,541.97	1,781,541.97	Metros Cuadrados	1536	1300	84.64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070858	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,155,000.00	1,155,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALEJO PERALTA EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLO DEL LLANO - 28268	México	Ixtlahuaca	Educación	Municipio de Ixtlahuaca	28268	06-04-2022	30-06-2022	749,348.82	749,348.82	749,348.82	749,348.82	749,348.82	Metros cuadrados de construcción	286	190	66.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202075104	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,091,407.22	3,091,407.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. MIGUEL HIDALGO EN MZA 4 Y 5 EN SAN PEDRO DE LOS BAÑOS - 54332	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	54332	20-04-2022	08-07-2022	2,888,432.38	2,888,432.38	2,888,432.38	2,888,432.38	2,888,432.38	Metros Cuadrados	2294	2150	93.72	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202075586	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,444,124.04	2,444,124.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MORELOS EN SANTA MARÍA DEL LLANO - 57481	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	57481	25-04-2022	15-07-2022	2,307,716.95	2,307,716.95	2,307,716.95	2,307,716.95	2,307,716.95	Metros Cuadrados	2450	2350	95.92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202072321	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,898,925.44	1,898,925.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RUMBO AL RIO MZA 2 EN GUADALUPE DEL RÍO - 35906	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	35906	19-04-2022	30-06-2022	1,351,526.12	1,351,526.12	1,351,526.12	1,351,526.12	1,351,526.12	Metros Cuadrados	1646	1200	72.90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302104921	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,500,000.00	3,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO POR LA CALLE A UN COSTADO DE LA PREPARATORIA, EN DIRECCIÓN A LA LATERAL DE LA AUTOPISTA EN IXTLAHUACA DE RAYÓN - 31388	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	31388	11-04-2022	30-06-2022	3,127,616.92	3,127,616.92	3,127,616.92	3,127,616.92	3,127,616.92	Metros Cuadrados	649	580	89.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202075772	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	25,250.88	25,250.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, COLONIA SAN ANDRES, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MEXICO. - 58840	México	Jaltenco	Vivienda	Municipio de Jaltenco	58840	11-07-2022	22-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	32	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202074691	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	674,488.79	674,485.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA PROFESOR ISIDRO GONZÁLEZ, COLONIA SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 51367	México	Jaltenco	Educación	Municipio de Jaltenco	51367	09-05-2022	07-06-2022	674,485.74	674,485.74	583,285.68	583,285.68	583,285.68	Metros cuadrados de construcción	60	50	83.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202075476	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	717,310.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COLONIA SAN ANDRES, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MEXICO. - 56926	México	Jaltenco	Vivienda	Municipio de Jaltenco	56926	16-05-2022	13-08-2022	717,310.63	717,310.63	717,310.63	717,310.63	717,310.63	Metros cuadrados de construcción	361.31	361.31	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220202075486	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	607,304.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COLONIA SAN ANDRES, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MEXICO. - 56999	México	Jaltenco	Vivienda	Municipio de Jaltenco	56999	16-05-2022	13-08-2022	607,304.86	607,304.86	607,304.86	607,304.86	607,304.86	Metros cuadrados de construcción	305.9	305.9	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202075776	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	61,667.39	61,667.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, COLONIA SAN ANDRES, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MEXICO. - 58847	México	Jaltenco	Vivienda	Municipio de Jaltenco	58847	11-07-2022	22-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	78	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202075993	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	635,257.23	635,257.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE REPAVIMENTACION ASFALTICA, CALLE LAZARO CARDENAS, ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, COLONIA SAN ANDRES, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MEXICO. - 60032	México	Jaltenco	Transportes y vialidades	Municipio de Jaltenco	60032	26-06-2022	07-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	782	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202076934	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	96,863.99	96,863.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LA SUSTITUCIÓN DE LAMPARA DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIA TIPO LED, COLONIA SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 64848	México	Jaltenco	Urbanización	Municipio de Jaltenco	64848	15-08-2022	14-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	15	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202076992	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	58,118.40	58,118.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LA SUSTITUCIÓN DE LAMPARA DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIA TIPO LED, COLONIA SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 65126	México	Jaltenco	Urbanización	Municipio de Jaltenco	65126	15-08-2022	14-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	9	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202076998	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	64,575.99	64,575.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LA SUSTITUCIÓN DE LAMPARA DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIA TIPO LED, COLONIA ALBORADA JALTENCO, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 65138	México	Jaltenco	Urbanización	Municipio de Jaltenco	65138	15-08-2022	14-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	10	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202076999	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	64,575.99	64,575.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LA SUSTITUCIÓN DE LAMPARA DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIA TIPO LED, COLONIA ALBORADA JALTENCO, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 65142	México	Jaltenco	Urbanización	Municipio de Jaltenco	65142	15-08-2022	14-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	10	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202077000	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	32,288.00	32,288.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LA SUSTITUCIÓN DE LAMPARA DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIA TIPO LED, COLONIA ALBORADA JALTENCO, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 65143	México	Jaltenco	Urbanización	Municipio de Jaltenco	65143	15-08-2022	14-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	4	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202077001	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	25,830.40	25,830.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LA SUSTITUCIÓN DE LAMPARA DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIA TIPO LED, COLONIA ALBORADA JALTENCO, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 65147	México	Jaltenco	Urbanización	Municipio de Jaltenco	65147	15-08-2022	14-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	4	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202075472	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	346,585.49	346,585.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE CERRADA ALLENDE, ENTRE CALLE ISIDRO GONZALEZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, COLONIA SAN ANDRES MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MEXICO. - 56891	México	Jaltenco	Agua y saneamiento	Municipio de Jaltenco	56891	09-05-2022	20-05-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	80	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202075765	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	304,966.19	475,542.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COLONIA SAN ANDRES, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MEXICO. - 58819	México	Jaltenco	Vivienda	Municipio de Jaltenco	58819	16-05-2022	13-08-2022	475,542.63	475,542.63	421,559.71	421,559.71	421,559.71	Metros cuadrados de construcción	242.22	212.34	87.66	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076002	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	518,994.10	518,994.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE REPAVIMENTACION ASFALTICA, CALLE GONZALEZ ORTEGA, ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 7 DE MARZO, COLONIA SAN ANDRES, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MEXICO. - 60070	México	Jaltenco	Transportes y vialidades	Municipio de Jaltenco	60070	28-06-2022	15-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	485	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076989	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	96,863.99	96,863.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LA SUSTITUCIÓN DE LAMPARA DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIA TIPO LED, COLONIA SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 65117	México	Jaltenco	Urbanización	Municipio de Jaltenco	65117	15-08-2022	14-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	15	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202075834	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	101,682.58	101,682.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE RICARDO FLORES MAGON, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LUCAS DOMINGUEZ, COLONIA SAN ANDRES, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MEXICO. - 59077	México	Jaltenco	Agua y saneamiento	Municipio de Jaltenco	59077	11-07-2022	16-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	90	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076997	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	64,575.99	64,575.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LA SUSTITUCIÓN DE LAMPARA DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIA TIPO LED, COLONIA ALBORADA JALTENCO, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 65134	México	Jaltenco	Urbanización	Municipio de Jaltenco	65134	15-08-2022	14-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	10	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202075774	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	25,250.88	25,250.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, COLONIA SAN ANDRES, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MEXICO. - 58845	México	Jaltenco	Vivienda	Municipio de Jaltenco	58845	11-07-2022	22-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	32	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202075887	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	255,198.32	255,198.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CERRADA LERDO DE TEJADA, COLONIA SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 59441	México	Jaltenco	Agua y saneamiento	Municipio de Jaltenco	59441	09-08-2022	17-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	90	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302126267	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	488,459.48	488,459.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE CALLE CIRILO RAMIREZ, ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, COLONIA SAN ANDRES, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MEXICO. - 191242	México	Jaltenco	Agua y saneamiento	Municipio de Jaltenco	191242	26-09-2022	17-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	450	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076108	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,110,611.01	2,110,609.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, CALLE ACANTILADO Y ESTERO, ENTRE CALLE ESTERO Y CALLE PENINSULA, COLONIA ALBORADA JALTENCO, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 60603	México	Jaltenco	Transportes y vialidades	Municipio de Jaltenco	60603	16-05-2022	14-06-2022	2,110,609.73	2,110,609.73	2,110,609.73	2,110,609.73	2,110,609.73	Metros cuadrados de construcción	1365.9	1365.9	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076224	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	751,966.96	751,966.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE VADOS Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES, COLONIA ALBORADA JALTENCO, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 61157	México	Jaltenco	Transportes y vialidades	Municipio de Jaltenco	61157	28-06-2022	16-08-2022	751,966.37	751,966.37	751,966.37	751,966.37	751,966.37	Metros cuadrados de construcción	488.14	488.14	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202071224	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,086,569.00	2,086,569.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE POZO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE - 30096	México	Jilotepec	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	30096	02-05-2022	02-12-2022	625,532.19	625,532.19	625,532.19	625,532.19	625,532.19	Metros cúbicos	2000	1250	62.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073398	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A LA SUB ESTACION, LOCALIDAD SAN PABLO HUANTEPEC - 41951	México	Jilotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	41951	02-05-2022	02-12-2022	1,498,726.10	1,498,726.10	1,498,726.10	1,498,726.10	1,498,726.10	Metros lineales	360	290	80.56	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073533	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,000,000.00	4,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO DE SANTIAGO OXTHOC HACIA DEGUEDO LOCALIDAD SANTIAGO OXTHOC - 42814	México	Jilotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	42814	02-05-2022	02-12-2022	3,999,931.78	3,999,931.78	3,999,931.78	3,999,931.78	3,999,931.78	Metros lineales	785	700	89.17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077137	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE PRIMERA MANZANA, LOCALIDAD VILLA DE CANALEJAS - 65637	México	Jilotepec	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	65637	02-05-2022	02-12-2022	498,793.06	498,793.06	498,793.06	498,793.06	498,793.06	Metros lineales	192	170	88.54	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202071430	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,000,000.00	3,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CAMINO PRINCIPAL EN DIRECCION AL CARCAMO - 31188	México	Jilotepec	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	31188	02-05-2022	02-12-2022	2,470,474.35	2,470,474.35	2,470,474.35	2,470,474.35	2,470,474.35	Metros lineales	3718	3600	96.83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202071811	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,500,000.00	3,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL EN LA ENTRADA A SAN MARTIN TUCHICUITLAPILCO - 33509	México	Jilotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	33509	02-05-2022	02-12-2022	3,471,061.05	3,471,061.05	3,471,061.05	3,471,061.05	3,471,061.05	Metros lineales	863	450	52.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073295	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO A TANQUE REGULADOR LOCALIDAD SAN MARTIN TUCHICUITLAPILCO - 41433	México	Jilotepec	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	41433	02-05-2022	02-12-2022	449,992.70	449,992.70	449,992.70	449,992.70	449,992.70	Metros lineales	1619	160	9.88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077342	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,000,000.00	3,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PLAZA BICENTENARIO - 66909	México	Jilotepec	Urbanización	Municipio de Jilotepec	66909	02-05-2022	02-12-2022	1,399,782.00	1,399,782.00	1,399,782.00	1,399,782.00	1,399,782.00	Metros Cuadrados	841	400	47.56	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073780	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL JARDÍN DE NIÑOS SALVADOR TOSCANO, DE LA 2A MANZANA - 44718	México	Jilotepec	Educación	Municipio de Jilotepec	44718	02-05-2022	02-12-2022	89,553.53	89,553.53	89,553.53	89,553.53	89,553.53	Metros cuadrados de construcción	73	35	47.95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202075275	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,300,000.00	2,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PABELLON DE DESCANSO EN INMEDIACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE JILOTEPEC - 55481	México	Jilotepec	Salud	Municipio de Jilotepec	55481	02-05-2022	02-11-2022	2,070,255.79	2,070,255.79	2,070,255.79	2,070,255.79	2,070,255.79	Metros Cuadrados	242	200	82.64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202083097	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL SALTILLO - 97322	México	Jilotepec	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	97322	04-06-2022	02-12-2022	672,353.26	672,353.26	672,353.26	672,353.26	672,353.26	Metros cúbicos	50	30	60.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202071639	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,850,000.00	2,850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN ENTRADA A ALDAMA Y HUAPANGO LOCALIDAD LLANO GRANDE - 32330	México	Jilotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	32330	02-05-2022	02-12-2022	2,848,792.93	2,848,792.93	2,848,792.93	2,848,792.93	2,848,792.93	Metros lineales	580	400	68.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078653	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,000,000.00	4,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BOULEVARD DE LA CAMPANA TRAMO DE LA CAMPANA A LA NORMAL DE JILOTEPEC COLONIA LA MERCED - 74285	México	Jilotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	74285	02-05-2022	02-12-2022	1,999,886.10	1,999,886.10	1,999,886.10	1,999,886.10	1,999,886.10	Metros Cuadrados	3028	1050	34.68	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202071016	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,000,000.00	4,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DEL KM 98 DE LA AUTOPISTA MEXICO QUERETARO A COMUNIDAD LOCALIDAD COMUNIDAD - 29065	México	Jilotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	29065	02-05-2022	02-12-2022	3,997,232.27	3,997,232.27	3,997,232.27	3,997,232.27	3,997,232.27	Metros lineales	876	800	91.32	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073568	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA QUINTA MANZANA, CALLE POPOL VUH - 43176	México	Jilotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	43176	02-05-2022	02-12-2022	1,996,854.28	1,996,854.28	1,996,854.28	1,996,854.28	1,996,854.28	Metros lineales	380	320	84.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202074530	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,081,996.06	1,081,996.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE POZO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD EL RINCON - 50352	México	Jilotepec	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	50352	02-05-2022	02-12-2022	1,079,829.60	1,079,829.60	1,079,829.60	1,079,829.60	1,079,829.60	Pozo(s)	1	0.9	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202074543	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,287,909.63	3,287,909.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD TECOLAPAN - 56668	México	Jilotepec	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	56668	02-05-2022	02-12-2022	985,507.07	985,507.07	985,507.07	985,507.07	985,507.07	Metros lineales	5233	1523	29.10	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073429	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,400,000.00	2,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD SAN PABLO HUANTEPEC - 42287	México	Jilotepec	Urbanización	Municipio de Jilotepec	42287	02-05-2022	02-12-2022	2,133,503.79	2,133,503.79	2,133,503.79	2,133,503.79	2,133,503.79	Piezas	90	40	44.44	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202074582	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD OJO DE AGUA - 50654	México	Jilotepec	Urbanización	Municipio de Jilotepec	50654	02-05-2022	02-12-2022	1,174,815.75	1,174,815.75	1,174,815.75	1,174,815.75	1,174,815.75	Piezas	60	40	66.67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202082713	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	816,168.70	816,168.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DEL POZO ARTESIANO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACAZUCHITLAN - 95567	México	Jilotepec	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	95567	02-05-2022	02-12-2022	244,465.49	244,465.49	244,465.49	244,465.49	244,465.49	Pozo(s)	1	0.5	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302104884	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO A DOXHICHO LOCALIDAD DENJHI - 30482	México	Jilotepec	Urbanización	Municipio de Jilotepec	30482	02-05-2022	02-12-2022	498,698.21	498,698.21	498,698.21	498,698.21	498,698.21	Metros lineales	360	200	55.56	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220102061323	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,465,709.14	3,465,709.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO CARRETERO QUE CONECTA A SAN FELIPE Y SANTIAGO CON SAN BARTOLO OXTOTITLÁN - 1144	México	Jiquipilco	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	1144	02-04-2022	02-05-2022	3,117,783.88	3,464,204.31	3,110,000.00	3,110,000.00	3,110,000.00	Metros Cuadrados	3080	2763.68	89.73	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302104750	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,535,574.37	3,535,574.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO NIXINI - 27541	México	Jiquipilco	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	27541	02-05-2022	15-06-2022	3,172,375.99	3,524,862.21	3,090,000.00	3,090,000.00	3,090,000.00	Metros Cuadrados	3500	3058.65	87.39	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105567	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	560,187.61	560,187.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CARRETERA A LA PASTORA EN SAN ISIDRO - 48319	México	Jiquipilco	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	48319	23-05-2022	06-07-2022	503,701.68	559,668.53	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros cúbicos	87	74.54	85.68	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302112414	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	597,284.60	597,284.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN MANZANA SEXTA BUENAVISTA - 128821	México	Jiquipilco	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	128821	01-08-2022	31-08-2022	537,347.23	597,052.48	0.00	0.00	0.00	Cárcamo(s)	1	0.15	15.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302117514	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	898,975.13	898,975.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN FELIPE Y SANTIAGO - 150677	México	Jiquipilco	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	150677	05-08-2022	31-08-2022	808,903.28	898,781.40	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	652	65.2	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302122827	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	599,999.99	599,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN EJIDO DE MAÑÍ LOS MORENO - 174683	México	Jiquipilco	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	174683	01-09-2022	30-09-2022	539,522.95	599,469.94	0.00	0.00	0.00	Metros cúbicos	90	10	11.11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE																			
2022	3	MEX220302125100	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	540,223.60	540,223.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN LA COMUNIDAD BARRIO NAVA SAN BARTOLO OXTOTITLÁN - 185427	México	Jiquipilco	Vivienda	Municipio de Jiquipilco	185427	01-09-2022	14-10-2022	486,180.62	540,200.69	0.00	0.00	0.00	Piezas	25	2	8.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105603	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,923.80	1,199,923.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO PRINCIPAL BARRIO 10 BUENOS AIRES - 49130	México	Jiquipilco	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	49130	23-05-2022	06-07-2022	1,078,386.74	1,198,207.49	1,064,004.85	1,064,004.85	1,064,004.85	Metros lineales	1059	939.01	88.67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302106721	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,999,483.13	2,999,483.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINOS QUE CONDUCE AL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE EN LOMA DEL SITIO. - 73649	México	Jiquipilco	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	73649	20-06-2022	12-08-2022	2,698,494.32	2,998,327.02	899,498.11	899,498.11	899,498.11	Metros Cuadrados	2220	666	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302106993	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	799,788.45	799,788.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN MANZANA TERCERA BODO. - 78243	México	Jiquipilco	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	78243	20-06-2022	29-07-2022	719,640.96	799,601.07	705,000.00	705,000.00	705,000.00	Metros lineales	320	282.04	88.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302108132	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	799,834.30	799,834.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN TRAMO QUE VA DEL DEPÓSITO CENTRAL AL DE DISTRIBUCIÓN EN RANCHERIA DE MAÑÍ - 97995	México	Jiquipilco	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	97995	27-06-2022	15-08-2022	719,468.84	799,409.82	605,913.21	605,913.21	605,913.21	Metros lineales	367	278	75.75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302127446	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	261,308.96	261,308.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 197298	México	Jiquipilco	Otros Proyectos	Municipio de Jiquipilco	197298	01-10-2022	31-12-2022	235,178.06	261,308.96	261,308.96	0.00	0.00	Vehiculos	5	2	40.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202068608	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	471,609.57	471,609.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN MANZANA CUARTA - 1440	México	Jiquipilco	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	1440	04-04-2022	13-05-2022	423,523.31	470,581.48	415,000.00	415,000.00	415,000.00	Metros lineales	500	439.95	87.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202068795	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	319,546.44	319,546.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN SAN BARTOLO OXTOTITLAN - 4753	México	Jiquipilco	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	4753	04-04-2022	03-06-2022	287,591.80	319,546.44	287,000.00	287,000.00	287,000.00	Metros Cuadrados	36	32.33	89.81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202068848	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	758,179.27	758,179.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN MANZANA PRIMERA A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LORETO - 5671	México	Jiquipilco	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	5671	11-04-2022	10-06-2022	681,933.50	757,703.89	675,000.00	675,000.00	675,000.00	Metros lineales	337	299.99	89.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076060	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,690,538.66	2,690,538.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE SAN JOSE DEL SITIO - 60407	México	Jiquipilco	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	60407	01-06-2022	29-07-2022	2,420,944.60	2,689,938.44	2,390,000.00	2,390,000.00	2,390,000.00	Metros Cuadrados	2540	2256.02	88.82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302104962	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,013,275.78	1,013,275.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CCT 15DPR1135U EN LA LOCALIDAD EJIDO DE SANTA MARIA NATIVITAS - 32185	México	Jiquipilco	Educación	Municipio de Jiquipilco	32185	03-05-2022	30-07-2022	909,705.47	1,010,783.85	850,000.00	850,000.00	850,000.00	Metros cuadrados de construcción	94	78.8	83.83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302112264	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	540,223.60	540,223.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN SAN FRANCISCO EL ALTO - 128159	México	Jiquipilco	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	128159	01-08-2022	31-08-2022	485,550.05	539,500.05	0.00	0.00	0.00	Piezas	25	2	8.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302113086	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,999.99	999,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA PURISMA - 132135	México	Jiquipilco	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	132135	01-08-2022	31-08-2022	899,639.26	999,599.18	578,573.56	578,573.56	578,573.56	Metros lineales	7	4.04	57.71	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302118416	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIOS 6.00X5.30 EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 15EPR1603W, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 154682	México	Jiquipilco	Educación	Municipio de Jiquipilco	154682	15-08-2022	07-10-2022	719,487.68	799,430.76	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	55.4	7	12.64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302104671	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,023,818.34	1,023,818.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MANZANA CUARTA SANTA CRUZ TEPEXPAN - 26034	México	Jiquipilco	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	26034	02-05-2022	15-06-2022	920,571.64	1,022,857.38	890,000.00	890,000.00	890,000.00	Metros lineales	1335	1160.38	86.92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302104737	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	763,434.91	763,434.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE MAÑI - 27330	México	Jiquipilco	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	27330	02-05-2022	15-06-2022	686,388.76	762,654.18	675,000.00	675,000.00	675,000.00	Metros lineales	552	488.02	88.41	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105978	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,995,826.59	2,995,826.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL RANCHO COLORADO - 60373	México	Jiquipilco	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	60373	01-06-2022	29-07-2022	2,692,161.84	2,991,290.93	2,419,685.23	2,419,685.23	2,419,685.23	Metros Cuadrados	3000	2422.8	80.76	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302106841	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,401,975.11	2,401,975.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIMERA ETAPA EN MANZANA QUINTA DE SAN BARTOLO OXTOTITLÁN - 75873	México	Jiquipilco	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	75873	13-06-2022	12-08-2022	2,161,017.60	2,401,130.67	2,065,309.67	2,065,309.67	2,065,309.67	Piezas	23	19.77	85.96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302112347	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	899,999.93	899,999.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN SILA EJIDO DE SILA - 128531	México	Jiquipilco	Vivienda	Municipio de Jiquipilco	128531	01-08-2022	31-08-2022	809,609.52	899,566.13	0.00	0.00	0.00	Piezas	35	3	8.57	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302114243	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	899,999.93	899,999.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA TINAJA - 137757	México	Jiquipilco	Vivienda	Municipio de Jiquipilco	137757	01-08-2022	31-08-2022	809,860.28	899,844.75	0.00	0.00	0.00	Piezas	35	7	20.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302122500	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	549,993.71	549,993.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA NATIVITAS - 173079	México	Jiquipilco	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	173079	01-09-2022	30-09-2022	494,973.78	549,970.87	0.00	0.00	0.00	Metros cúbicos	120	12	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302122510	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,829,201.98	1,829,201.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO - 173132	México	Jiquipilco	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	173132	01-09-2022	30-09-2022	1,646,094.92	1,828,994.35	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1350	135	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302127458	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,325,880.00	1,325,880.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 197352	México	Jiquipilco	Otros Proyectos	Municipio de Jiquipilco	197352	01-10-2022	31-12-2022	1,193,292.00	1,325,880.00	0.00	0.00	0.00	Vehículos	5	2	40.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202068749	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,376,735.91	3,376,735.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN MANZANA QUINTA LA CAÑADA CABECERA MUNICIPAL - 3919	México	Jiquipilco	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	3919	04-04-2022	03-06-2022	3,038,286.20	3,375,873.56	3,010,000.00	3,010,000.00	3,010,000.00	Metros Cuadrados	3238	2886.02	89.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302104340	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,100,281.86	3,100,281.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS RAMALES EN MANZANA SEGUNDA CABECERA MUNICIPAL - 4198	México	Jiquipilco	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	4198	04-04-2022	03-06-2022	2,790,053.80	3,100,059.78	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	Piezas	30	25	83.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302127472	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	324,559.15	324,559.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 197400	México	Jiquipilco	Otros Proyectos	Municipio de Jiquipilco	197400	01-10-2022	31-12-2022	292,103.24	324,559.15	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0.2	20.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302127478	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	261,000.00	261,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	333 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 197416	México	Jiquipilco	Otros Proyectos	Municipio de Jiquipilco	197416	01-10-2022	31-12-2022	234,900.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0.2	20.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202068799	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,399,522.44	1,399,522.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DEL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DEL JARAL - 4835	México	Jiquipilco	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	4835	04-04-2022	03-06-2022	1,258,715.48	1,398,572.76	1,240,782.42	1,240,782.42	1,240,782.42	Metros lineales	850	753.52	88.65	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202068955	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,850,546.68	2,850,546.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL MADROÑO - 7252	México	Jiquipilco	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	7252	08-04-2022	08-06-2022	2,565,090.89	2,850,100.99	2,138,565.73	2,138,565.73	2,138,565.73	Piezas	28	21	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105572	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	599,061.83	599,061.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL POTRERO EJIDO DE SANTA MARÍA NATIVITAS. - 48469	México	Jiquipilco	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	48469	23-05-2022	21-06-2022	538,259.38	598,065.98	495,000.00	495,000.00	495,000.00	Metros lineales	353	291.64	82.62	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302122015	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	549,999.85	549,999.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE DOLORES AMARILLAS - 170978	México	Jiquipilco	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	170978	01-09-2022	30-09-2022	494,413.15	549,347.94	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	200	20	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302123733	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,687,838.98	1,687,838.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN MANZANA SEGUNDA DE CABECERA MUNICIPAL PARTE BAJA - 179120	México	Jiquipilco	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	179120	01-09-2022	14-10-2022	1,518,795.56	1,687,550.62	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1534	150	9.78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302127464	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	154,311.99	154,311.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 197374	México	Jiquipilco	Otros Proyectos	Municipio de Jiquipilco	197374	01-10-2022	31-12-2022	138,880.79	154,311.99	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0.2	20.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220102061745	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,354,248.66	2,354,248.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE MANZANA PRIMERA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN - 5798	México	Jiquipilco	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	5798	06-04-2022	06-06-2022	2,118,502.48	2,353,891.64	2,110,000.00	2,110,000.00	2,110,000.00	Piezas	22	19	86.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202068605	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,420,714.36	2,420,714.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS RAMALES DEL BARRIO DE LAS GOLONDRINAS - 1396	México	Jiquipilco	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	1396	02-04-2022	02-06-2022	2,176,642.67	2,418,491.85	1,920,272.07	1,920,272.07	1,920,272.07	Piezas	23	18.24	79.30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202068933	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,202,804.13	2,202,804.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN MORELOS - 6715	México	Jiquipilco	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	6715	07-04-2022	02-06-2022	1,981,140.91	2,201,267.68	1,662,202.06	1,662,202.06	1,662,202.06	Piezas	20	15	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202071031	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,796,375.10	1,796,375.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO AL PANTEÓN EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 29123	México	Jiquipilco	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	29123	05-05-2022	17-06-2022	1,616,492.09	1,796,102.32	1,606,359.69	1,606,359.69	1,606,359.69	Metros Cuadrados	1449	1295.69	89.42	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302104890	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,999,330.58	2,999,330.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE LA COLONIA LA NOPALERA - 30633	México	Jiquipilco	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	30633	06-05-2022	13-06-2022	2,698,498.76	2,998,332.95	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	Metros Cuadrados	3000	2550.3	85.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302104977	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	677,960.53	677,960.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA CCT 15EPRO219U SAN MIGUEL YUXTEPEC - 32469	México	Jiquipilco	Educación	Municipio de Jiquipilco	32469	04-05-2022	30-06-2022	609,875.96	677,639.96	580,000.00	580,000.00	580,000.00	Metros cuadrados de construcción	74	63.3	85.54	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302108077	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	799,975.90	799,975.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE Y RED DE CONDUCCIÓN EN LA COLONIA FLORES MAGON - 97245	México	Jiquipilco	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	97245	27-06-2022	10-08-2022	718,865.91	798,739.90	705,000.00	705,000.00	705,000.00	Metros Cuadrados	36	31.72	88.11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302108207	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	782,964.03	782,964.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS RAMALES EN MANZANA PRIMERA PARTE ALTA - 99043	México	Jiquipilco	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	99043	27-06-2022	15-08-2022	703,491.26	781,656.95	592,395.55	592,395.55	592,395.55	Metros lineales	591	447.15	75.66	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302127481	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	240,337.20	240,337.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 197432	México	Jiquipilco	Otros Proyectos	Municipio de Jiquipilco	197432	01-10-2022	31-12-2022	216,303.48	240,337.20	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0.1	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202084025	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	185,890.00	184,177.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBREA UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CHIVORO ASENTAMIENTO CHIVORO - 101311	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	101311	06-06-2022	04-08-2022	184,177.92	184,177.92	184,177.92	184,177.92	184,177.92	Metros Cuadrados	420	420	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069896	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	245,960.00	245,960.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BARCELONA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JOAQUÍN ASENTAMIENTO SAN JOAQUÍN - 21771	México	Jocotitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Jocotitlán	21771	25-04-2022	20-06-2022	147,499.80	147,499.80	147,499.80	147,499.80	147,499.80	Metros lineales	104	62.35	59.95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202071026	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,450,000.00	1,450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ C.C.T. 15DPR1398D EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CHEJE - 29100	México	Jocotitlán	Educación	Municipio de Jocotitlán	29100	07-04-2022	29-07-2022	1,153,287.48	1,153,287.48	1,153,287.48	1,153,287.48	1,153,287.48	Metros Cuadrados	73	60	82.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202071305	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	191,900.00	211,474.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LA MANGA ASENTAMIENTO LA MANGA - 30480	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	30480	04-05-2022	28-07-2022	211,474.80	211,474.80	211,474.80	211,474.80	211,474.80	Metros Cuadrados	455	455	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202071306	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,182,530.99	1,180,774.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA 2 DE MARZO C.C.T. 15EPR2432Z EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MAVORO ASENTAMIENTO MAVORO - 30484	México	Jocotitlán	Educación	Municipio de Jocotitlán	30484	06-05-2022	29-07-2022	1,180,774.76	1,180,774.76	1,180,774.76	1,180,774.76	1,180,774.76	Metros Cuadrados	447.87	447.87	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076178	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	465,000.00	465,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE SAN PEDRO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE - 60954	México	Jocotitlán	Urbanización	Municipio de Jocotitlán	60954	23-05-2022	23-06-2022	427,959.07	427,959.07	427,959.07	427,959.07	427,959.07	Metros lineales	6	5	83.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302110922	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	111,975.00	111,975.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LAS FUENTES YECHE ASENTAMIENTO LAS FUENTES YECHE - 121614	México	Jocotitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Jocotitlán	121614	06-07-2022	10-08-2022	100,006.91	100,006.91	100,006.91	100,006.91	100,006.91	Metros lineales	500	445	89.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069891	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	195,724.00	195,724.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO LA SOLEDAD ASENTAMIENTO LA SOLEDAD - 21766	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	21766	20-04-2022	20-05-2022	123,803.29	123,803.29	123,803.29	123,803.29	123,803.29	Metros Cuadrados	484	304.92	63.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069898	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	199,606.00	276,239.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA PONCIANO ARRIAGA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE - 21773	México	Jocotitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Jocotitlán	21773	18-04-2022	30-05-2022	56,162.96	56,162.96	56,162.96	56,162.96	56,162.96	Metros lineales	333	66.66	20.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202070598	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	440,000.00	439,831.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CALLE OLGA NAVARRO LEGORRETA BARRIO SANTO DOMINGO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CIUDAD DE JOCOTITLÁN ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO - 26935	México	Jocotitlán	Urbanización	Municipio de Jocotitlán	26935	02-05-2022	02-06-2022	355,062.93	355,062.93	355,062.93	355,062.93	355,062.93	Metros lineales	975	787	80.72	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070596	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	343,830.00	343,830.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE EL ROBLE EN BARRIO SANTA CRUZ GRANDE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO - 26932	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	26932	27-04-2022	30-07-2022	43,209.95	43,209.95	43,209.95	43,209.95	43,209.95	Metros Cuadrados	834	100.08	12.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202071304	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,850.00	180,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE PRINCIPAL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD ZACUALPAN ASENTAMIENTO ZACUALPAN - 30479	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	30479	03-05-2022	29-07-2022	176,211.85	176,211.85	176,211.85	176,211.85	176,211.85	Metros Cuadrados	390	381	97.69	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202075473	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,136,169.12	1,135,157.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ CCT 15EPR1557A EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD OJO DE AGUA - 56901	México	Jocotitlán	Educación	Municipio de Jocotitlán	56901	02-05-2022	29-07-2022	1,135,157.96	1,135,157.96	1,135,157.96	1,135,157.96	1,135,157.96	Metros Cuadrados	452.4	452.4	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302126955	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,252.50	287,252.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE BIODIGESTOR EN VIVIENDAS A UN COSTADO DE RANCHO SECO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO LA TENERÍA ASENTAMIENTO LA TENERÍA - 194406	México	Jocotitlán	Vivienda	Municipio de Jocotitlán	194406	02-09-2022	30-09-2022	275,708.39	275,708.39	275,708.39	275,708.39	275,708.39	Piezas	15	15	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302128396	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	280,802.00	280,802.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CHEJE - 202004	México	Jocotitlán	Educación	Municipio de Jocotitlán	202004	06-09-2022	27-10-2022	16,649.98	16,649.98	16,649.98	16,649.98	16,649.98	Metros Cuadrados	39.7	2.35	5.92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070599	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	196,250.00	196,250.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS JAVIERES - 26936	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	26936	02-05-2022	24-06-2022	171,039.82	171,039.82	171,039.82	171,039.82	171,039.82	Metros Cuadrados	582	480	82.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202076139	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	285,767.16	285,767.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARA LA ERA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CITENDEJE - 60797	México	Jocotitlán	Urbanización	Municipio de Jocotitlán	60797	09-05-2022	17-06-2022	262,402.90	262,402.90	262,402.90	262,402.90	262,402.90	Piezas	2	1	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302119387	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	275,000.00	274,789.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MAVORO ASENTAMIENTO MAVORO - 158792	México	Jocotitlán	Asistencia Social	Municipio de Jocotitlán	158792	11-08-2022	11-09-2022	265,704.46	265,704.46	265,704.46	265,704.46	265,704.46	Metros Cuadrados	110	100	90.91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302119524	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	198,975.00	198,975.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JACINTO ASENTAMIENTO SAN JACINTO - 159387	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	159387	10-08-2022	28-10-2022	127,403.28	127,403.28	127,403.28	127,403.28	127,403.28	Metros Cuadrados	456	291.95	64.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069889	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	99,970.00	99,970.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD TIACAQUE ASENTAMIENTO TIACAQUE - 21764	México	Jocotitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Jocotitlán	21764	20-04-2022	20-05-2022	95,471.02	95,471.02	95,471.02	95,471.02	95,471.02	Metros lineales	120	120	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069900	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	75,040.00	75,040.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 92 RAMON LOPEZ VELARDE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE - 21775	México	Jocotitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Jocotitlán	21775	18-04-2022	30-05-2022	19,574.98	19,574.98	19,574.98	19,574.98	19,574.98	Metros lineales	120	31.3	26.08	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202071818	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	486,892.00	486,892.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA LARA C.C.T. 15EJN3361M EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LAS ÁNIMAS VILLEJE ASENTAMIENTO LAS ÁNIMAS VILLEJE - 33527	México	Jocotitlán	Educación	Municipio de Jocotitlán	33527	25-05-2022	30-08-2022	458,552.59	458,552.59	458,552.59	458,552.59	458,552.59	Metros cuadrados de construcción	24	22	91.67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202071829	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	149,190.00	149,190.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE BOYECHA ASENTAMIENTO BOYECHA - 33592	México	Jocotitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Jocotitlán	33592	19-05-2022	06-06-2022	135,248.77	135,248.77	135,248.77	135,248.77	135,248.77	Metros lineales	1440	1297	90.07	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202076201	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,184,476.64	1,182,754.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA FILIBERTO GOMEZ C.C.T.15DPR1360R EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN - 61052	México	Jocotitlán	Educación	Municipio de Jocotitlán	61052	05-04-2022	03-06-2022	1,182,754.87	1,182,754.87	1,182,754.87	1,182,754.87	1,182,754.87	Metros cuadrados de construcción	493	493	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202081965	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	183,580.00	183,580.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MARCOS COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN MARCOS COAJOMULCO - 91637	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	91637	13-06-2022	31-08-2022	180,302.52	180,302.52	180,302.52	180,302.52	180,302.52	Metros Cuadrados	394.4	387	98.12	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302110462	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	111,050.00	111,050.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE PRINCIPAL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN DIMAS ASENTAMIENTO SAN DIMAS - 119310	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	119310	05-07-2022	19-08-2022	104,563.72	104,563.72	104,563.72	104,563.72	104,563.72	Metros cuadrados de construcción	223	209.95	94.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302110881	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	570,210.00	570,210.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARÍA ENDARE - 121479	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	121479	09-07-2022	11-09-2022	471,729.09	471,729.09	471,729.09	471,729.09	471,729.09	Metros cuadrados de construcción	1307.5	1081	82.68	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302120947	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	532,000.00	532,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO LA VENTA ASENTAMIENTO LA VENTA - 165701	México	Jocotitlán	Urbanización	Municipio de Jocotitlán	165701	30-08-2022	17-10-2022	158,763.90	158,763.90	158,763.90	158,763.90	158,763.90	Metros cuadrados de construcción	220	65.64	29.84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070597	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	469,045.00	565,583.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE JUAN ALLENDE COLONIA CENTRO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN - 26934	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	26934	02-05-2022	30-06-2022	323,883.81	323,883.81	323,883.81	323,883.81	323,883.81	Metros Cuadrados	975	815	83.59	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202081842	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	99,896.40	99,693.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS A UN COSTADO DE LA CARRETERA KM. 41.6 TOLUCA PALMILLAS JILOTEPEC EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EJIDO DE LA PROVIDENCIA - 90973	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	90973	20-06-2022	22-07-2022	99,693.50	99,693.50	99,693.50	99,693.50	99,693.50	Metros Cuadrados	279	279	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202081861	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	72,620.00	81,403.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CONCEPCIÓN CARO ASENTAMIENTO CONCEPCIÓN CARO - 91086	México	Jocotitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Jocotitlán	91086	06-06-2022	19-08-2022	81,403.03	81,403.03	81,403.03	81,403.03	81,403.03	Metros lineales	170	170	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302106438	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,095,454.98	1,095,454.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JOSÉ BOQUI ASENTAMIENTO SAN JOSÉ BOQUI - 68615	México	Jocotitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Jocotitlán	68615	11-05-2022	11-07-2022	981,922.52	981,922.52	981,922.52	981,922.52	981,922.52	Piezas	1	0.89	89.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302110433	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	194,700.00	194,700.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL BANCO DE MATERIALES PARAJE LA LOMITA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL LINDERO ASENTAMIENTO EL LINDERO - 119231	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	119231	05-07-2022	05-08-2022	193,319.80	193,319.80	193,319.80	193,319.80	193,319.80	Metros cuadrados de construcción	420	417.01	99.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302123253	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	301,045.00	301,045.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EL MANANTIAL CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO LLANO GRANDE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE - 176891	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	176891	25-08-2022	20-10-2022	43,209.95	43,209.95	43,209.95	43,209.95	43,209.95	Metros cuadrados de construcción	700	100.45	14.35	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069890	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	196,646.00	196,646.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO RUMBO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD 15 DE AGOSTO ASENTAMIENTO 15 DE AGOSTO - 21765	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	21765	20-04-2022	20-05-2022	54,934.58	54,934.58	54,934.58	54,934.58	54,934.00	Metros Cuadrados	837	226	27.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202071236	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	296,520.00	296,520.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE LUIS DONALDO COLSIO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD ENGUINDO SAN ISIDRO ASENTAMIENTO ENGUINDO SAN ISIDRO - 30168	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	30168	24-05-2022	25-07-2022	247,033.94	247,033.94	247,033.94	247,033.94	247,033.94	Metros Cuadrados	800	650	81.25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202071852	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	442,487.80	442,487.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO ENGASEME EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE - 33640	México	Jocotitlán	Urbanización	Municipio de Jocotitlán	33640	16-05-2022	30-06-2022	413,228.48	413,228.48	413,228.48	413,228.48	413,228.48	Metros lineales	203	189	93.10	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE																			
2022	3	MEX220202072284	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	479,948.00	479,948.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL LINDERO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE LA LUZ ASENTAMIENTO LA LUZ - 35647	México	Jocotitlán	Urbanización	Municipio de Jocotitlán	35647	16-05-2022	30-06-2022	410,318.71	410,318.71	410,318.71	410,318.71	410,318.71	Metros lineales	240	220	91.67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076666	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	463,189.08	463,189.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL RUSO ASENTAMIENTO EL RUSO - 63404	México	Jocotitlán	Urbanización	Municipio de Jocotitlán	63404	11-04-2022	15-06-2022	384,585.45	384,585.45	384,585.45	384,585.45	384,585.45	Metros lineales	4	3	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX22020302110448	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	119,764.00	119,764.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LAS INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL EN JOCOTITLÁN, BARRIO DE SAN JOAQUÍN ASENTAMIENTO SAN JOAQUÍN - 119262	México	Jocotitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Jocotitlán	119262	05-07-2022	05-08-2022	102,257.47	102,257.47	102,257.47	102,257.47	102,257.47	Metros lineales	420	358.59	85.38	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302110459	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	112,725.00	112,725.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE PRINCIPAL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LA VENTA YECHE ASENTAMIENTO LA VENTA YECHE - 119302	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	119302	05-07-2022	15-08-2022	92,743.31	92,743.31	92,743.31	92,743.31	92,743.31	Metros cuadrados de construcción	180	148.08	82.27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070594	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	249,950.00	260,660.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN EL CRISTO ASENTAMIENTO SAN JUAN EL CRISTO - 26930	México	Jocotitlán	Urbanización	Municipio de Jocotitlán	26930	27-04-2022	30-06-2022	260,660.61	260,660.61	260,660.61	260,660.61	260,660.61	Metros cúbicos	166	166	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202071025	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	25,861.00	30,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LAS FUENTES YECHE ASENTAMIENTO LAS FUENTES YECHE - 29099	México	Jocotitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Jocotitlán	29099	02-05-2022	31-05-2022	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	Pozo(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202071831	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	225,660.00	479,856.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE PARAJE CHOYA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD HUOMETLA ASENTAMIENTO HUOMETLA - 33598	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	33598	02-05-2022	10-06-2022	479,856.88	479,856.88	479,856.88	479,856.88	479,856.88	Metros cuadrados de construcción	560	560	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302110454	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	111,320.00	201,675.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS REYES ASENTAMIENTO LOS REYES - 119277	México	Jocotitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Jocotitlán	119277	05-07-2022	31-08-2022	201,675.65	201,675.65	201,675.65	201,675.65	201,675.65	Metros lineales	170	170	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302123779	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	124,575.00	135,681.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS JAVIERES ASENTAMIENTO LOS JAVIERES - 179390	México	Jocotitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Jocotitlán	179390	29-08-2022	30-09-2022	135,681.23	135,681.23	135,681.23	135,681.23	135,681.23	Metros lineales	168	168	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302119555	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	279,070.00	288,969.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MARCOS COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN MARCOS COAJOMULCO - 159513	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	159513	10-08-2022	07-10-2022	288,969.73	288,969.73	288,969.73	288,969.73	288,969.73	Metros Cuadrados	650	650	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069897	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	302,910.00	325,236.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE ANTONIO DEL VALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD TIACAQUE ASENTAMIENTO TIACAQUE - 21772	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	21772	25-04-2022	31-05-2022	325,236.84	325,236.84	325,236.84	325,236.84	325,236.84	Metros Cuadrados	707	707	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069902	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	168,600.00	187,024.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LAS ANIMAS DE VILLEJE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JOSÉ DE VILLEJE ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE VILLEJE - 21777	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	21777	25-04-2022	24-06-2022	187,024.83	187,024.83	187,024.83	187,024.83	187,024.83	Metros Cuadrados	400	400	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069906	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	89,455.00	89,454.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LA PROVIDENCIA ASENTAMIENTO LA PROVIDENCIA - 21781	México	Jocotitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Jocotitlán	21781	25-04-2022	20-05-2022	89,454.35	89,454.35	89,454.35	89,454.35	89,454.35	Piezas	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302113050	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	259,035.00	268,784.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO RUMBO AL DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CITENDEJE - 131903	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	131903	16-07-2022	30-09-2022	268,784.94	268,784.94	268,784.94	268,784.94	268,784.94	Metros Cuadrados	600	600	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069893	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	199,600.00	389,048.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MEJE ASENTAMIENTO MEJE - 21768	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	21768	20-04-2022	30-05-2022	389,048.40	389,048.40	389,048.40	389,048.40	389,048.40	Metros Cuadrados	633	633	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202069907	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	121,560.00	90,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD HUOMETLA ASENTAMIENTO HUOMETLA - 21782	México	Jocotitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Jocotitlán	21782	25-04-2022	20-05-2022	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	Piezas	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070600	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	196,550.00	202,214.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO BUENAVISTA ASENTAMIENTO BUENAVISTA - 26938	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	26938	02-05-2022	17-06-2022	202,210.60	202,214.60	202,214.60	202,214.60	202,214.60	Metros Cuadrados	525	525	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202071765	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	97,158.00	131,557.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA CALLE ISIDRO FABELA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MAVORO ASENTAMIENTO MAVORO - 33100	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	33100	02-05-2022	11-07-2022	131,557.85	131,557.85	131,557.85	131,557.85	131,557.85	Metros Cuadrados	238	238	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069892	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	149,153.34	153,252.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE BOYECHA ASENTAMIENTO BOYECHA - 21767	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	21767	20-04-2022	20-05-2022	153,252.37	153,252.37	153,252.37	153,252.37	153,252.37	Metros Cuadrados	316	316	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069904	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	191,150.00	220,409.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE BICENTENARIO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL RUSO ASENTAMIENTO EL RUSO - 21779	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	21779	27-04-2022	30-06-2022	220,409.80	220,409.80	220,409.80	220,409.80	220,409.80	Metros Cuadrados	570	570	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202071024	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	111,202.00	111,202.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL LINDERO ASENTAMIENTO EL LINDERO - 29097	México	Jocotitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Jocotitlán	29097	02-05-2022	31-05-2022	111,202.00	111,202.00	111,202.00	111,202.00	111,202.00	Piezas	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202071706	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	164,620.00	211,970.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 12 DE DICIEMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO - 32679	México	Jocotitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Jocotitlán	32679	25-04-2022	15-06-2022	211,970.12	211,970.12	211,970.12	211,970.12	211,970.12	Metros lineales	400	400	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202068592	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,671,553.32	1,819,401.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS REYES ASENTAMIENTO LOS REYES - 1027	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	1027	07-03-2022	07-05-2022	1,819,401.10	1,819,401.10	1,819,401.10	1,819,401.10	1,819,401.10	Metros Cuadrados	1568	1568	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202072197	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	249,750.00	254,084.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL POZO BARRIO LA PRESA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE - 35091	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	35091	09-05-2022	22-07-2022	254,084.75	254,084.75	254,084.75	254,084.75	254,084.75	Metros cuadrados de construcción	580	580	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069895	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	146,360.00	172,442.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CASA BLANCA ASENTAMIENTO CASA BLANCA - 21770	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	21770	25-04-2022	31-05-2022	172,442.23	172,442.23	172,442.23	172,442.23	172,442.23	Metros Cuadrados	420	420	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202071655	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	149,500.00	187,019.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL HUERTO - 32407	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	32407	09-05-2022	10-06-2022	187,019.84	187,019.84	187,019.84	187,019.84	187,019.84	Metros cuadrados de construcción	372	372	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302106033	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	529,083.13	529,083.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LA LOMA DE ENDARE ASENTAMIENTO LA LOMA DE ENDARE - 61000	México	Jocotitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Jocotitlán	61000	10-06-2022	20-08-2022	529,083.13	529,083.13	529,083.13	529,083.13	529,083.13	Metros lineales	594	594	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302110441	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	113,680.00	161,584.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA ESCUELA DE CONAFE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE TULA ASENTAMIENTO TULA - 119250	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	119250	05-07-2022	08-08-2022	161,584.84	161,584.84	161,584.84	161,584.84	161,584.84	Metros cuadrados de construcción	240	240	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302113013	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	83,850.00	95,624.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO 365 CCT 15EBH0016P EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CITENDEJE - 131768	México	Jocotitlán	Urbanización	Municipio de Jocotitlán	131768	16-07-2022	07-09-2022	95,624.83	95,624.83	95,624.83	95,624.83	95,624.83	Metros cúbicos	146	146	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302122406	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	97,780.00	97,779.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO RUMBO A LOS LAVADEROS EN BARRIO LA PERA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO - 172666	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	172666	22-08-2022	30-09-2022	97,779.84	97,779.84	97,779.84	97,779.84	97,779.84	Metros cuadrados de construcción	550	550	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOJIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302105865	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	10,481,022.09	10,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN TIPO GAVION EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ. - 57101	México	La Paz	Urbanización	Municipio de La Paz	57101	09-05-2022	07-07-2022	10,500,000.00	10,500,000.00	9,444,823.56	9,444,823.56	9,444,823.56	Metros Cuadrados	448	402.97	89.95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302109076	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,986,297.68	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE SAN SEBASTIÁN. - 113342	México	La Paz	Salud	Municipio de La Paz	113342	06-06-2022	04-08-2022	2,000,000.00	2,000,000.00	1,331,312.04	1,331,312.04	1,331,312.04	Metros cuadrados de construcción	180.05	119.84	66.56	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302111436	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,403.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EN MUNICIPIO DE LA PAZ. - 123932	México	La Paz	Vivienda	Municipio de La Paz	123932	04-07-2022	01-09-2022	300,000.00	300,000.00	149,701.49	149,701.49	149,701.49	Calentador(es)	15	7.49	49.93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302118937	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	375,779.05	375,779.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - 157017	México	La Paz	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	157017	01-08-2022	29-09-2022	375,779.05	375,779.05	187,889.53	187,889.53	187,889.53	Metros lineales	1238.6	619.3	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302122385	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	119,761.20	120,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EN MUNICIPIO DE LA PAZ - 172554	México	La Paz	Vivienda	Municipio de La Paz	172554	04-07-2022	01-09-2022	120,000.00	120,000.00	59,880.60	59,880.60	59,880.60	Calentador(es)	6	2.99	49.83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302122448	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	399,839.16	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 172886	México	La Paz	Vivienda	Municipio de La Paz	172886	01-06-2022	30-08-2022	400,000.00	400,000.00	119,951.74	119,951.74	119,951.74	Metros cuadrados de construcción	64	19.19	29.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302118924	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	672,817.92	672,817.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - 156943	México	La Paz	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	156943	01-08-2022	29-09-2022	672,817.92	672,817.92	336,408.96	336,408.96	336,408.96	Metros lineales	1272.1	636.05	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302122367	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	119,761.20	120,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EN MUNICIPIO DE LA PAZ - 172489	México	La Paz	Vivienda	Municipio de La Paz	172489	04-07-2022	01-09-2022	120,000.00	120,000.00	59,880.60	59,880.60	59,880.60	Calentador(es)	6	2.99	49.83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302122440	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	699,718.60	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 172869	México	La Paz	Vivienda	Municipio de La Paz	172869	01-06-2022	30-08-2022	700,000.00	700,000.00	209,915.58	209,915.58	209,915.58	Metros cuadrados de construcción	112	33.58	29.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302122473	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,879.37	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 172958	México	La Paz	Vivienda	Municipio de La Paz	172958	01-06-2022	30-08-2022	300,000.00	300,000.00	89,963.81	89,963.81	89,963.81	Metros cuadrados de construcción	48	14.39	29.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302106484	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,998,115.63	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA SISTEMA DE FILTRADO, COLONIA MARIEL, MUNICIPIO DE LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO - 69742	México	La Paz	Agua y saneamiento	Municipio de La Paz	69742	16-05-2022	14-07-2022	2,000,000.00	2,000,000.00	1,998,115.63	1,998,115.63	1,998,115.63	Metros cúbicos	12.51	12.5	99.92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302111271	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,403.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EN MUNICIPIO DE LA PAZ. - 123199	México	La Paz	Vivienda	Municipio de La Paz	123199	04-07-2022	01-09-2022	300,000.00	300,000.00	149,701.49	149,701.49	149,701.49	Calentador(es)	15	7.49	49.93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302111430	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	99,801.00	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EN MUNICIPIO DE LA PAZ. - 123907	México	La Paz	Vivienda	Municipio de La Paz	123907	04-07-2022	01-09-2022	100,000.00	100,000.00	49,900.50	49,900.50	49,900.50	Calentador(es)	5	2.5	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302122356	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	159,681.52	160,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EN MUNICIPIO DE LA PAZ - 172446	México	La Paz	Vivienda	Municipio de La Paz	172446	04-07-2022	01-09-2022	160,000.00	160,000.00	79,840.80	79,840.80	79,840.80	Calentador(es)	8	3.99	49.88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302111424	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	499,005.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EN MUNICIPIO DE LA PAZ. - 123877	México	La Paz	Vivienda	Municipio de La Paz	123877	04-07-2022	01-09-2022	500,000.00	500,000.00	249,502.49	249,502.49	249,502.49	Calentador(es)	25	12.48	49.92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302112219	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,999,601.00	4,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE POZO 311 ESTACIÓN DE REBOMBEO EN AMPLIACION TECAMACHALCO - 127948	México	La Paz	Agua y saneamiento	Municipio de La Paz	127948	15-09-2022	31-12-2022	4,000,000.00	4,000,000.00	1,999,800.50	1,999,800.50	1,999,800.50	Metros cúbicos	2300	1149.97	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302112488	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,442.11	480,442.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - 129139	México	La Paz	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	129139	01-08-2022	29-09-2022	480,442.11	480,442.11	240,221.05	240,221.05	240,221.05	Metros lineales	720.6	360.3	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302119018	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	211,531.51	211,531.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - 157362	México	La Paz	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	157362	01-08-2022	29-09-2022	211,531.51	211,531.51	105,765.75	105,765.75	105,765.75	Metros lineales	605.86	302.87	49.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302119028	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	128,010.68	128,010.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - 157434	México	La Paz	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	157434	01-08-2022	29-09-2022	128,010.68	128,010.68	64,005.34	64,005.34	64,005.34	Metros lineales	534.2	267.1	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISION
CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE																						
2022	3	MEX220302122372	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	39,920.40	40,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EN MUNICIPIO DE LA PAZ - 172515	México	La Paz	Vivienda	Municipio de La Paz	172515	04-07-2022	01-09-2022	40,000.00	40,000.00	19,960.20	19,960.20	19,960.20	Calentador(es)	2	1	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
2022	3	MEX220302122387	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	19,960.19	20,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EN MUNICIPIO DE LA PAZ - 172566	México	La Paz	Vivienda	Municipio de La Paz	172566	04-07-2022	01-09-2022	20,000.00	20,000.00	9,980.10	9,980.10	9,980.10	Calentador(es)	1	0.5	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
2022	3	MEX220302122437	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,879.37	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 172852	México	La Paz	Vivienda	Municipio de La Paz	172852	01-06-2022	30-08-2022	300,000.00	300,000.00	89,963.81	89,963.81	89,963.81	Metros cuadrados de construcción	48	14.39	29.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
2022	3	MEX220302122462	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	99,959.79	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 172918	México	La Paz	Vivienda	Municipio de La Paz	172918	01-06-2022	30-08-2022	100,000.00	100,000.00	29,987.94	29,987.94	29,987.94	Metros cuadrados de construcción	16	4.8	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
2022	3	MEX220302109089	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,990,504.97	4,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE DISTRIBUCIÓN DEL POZO LOMAS DE SAN SEBASTIAN AL TANQUE LOMAS DE SAN SEBASTIAN. - 113387	México	La Paz	Agua y saneamiento	Municipio de La Paz	113387	09-06-2022	07-08-2022	4,500,000.00	4,500,000.00	3,549,749.61	3,549,749.61	3,549,749.61	Metros lineales	2719.6	2145.2	78.88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
2022	3	MEX220302116071	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	499,799.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 144461	México	La Paz	Vivienda	Municipio de La Paz	144461	01-06-2022	30-08-2022	500,000.00	500,000.00	149,939.70	149,939.70	149,939.70	Metros cuadrados de construcción	80	23.98	29.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
2022	3	MEX220302116090	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,393,865.05	4,394,255.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y CÁRCAMO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - 144532	México	La Paz	Agua y saneamiento	Municipio de La Paz	144532	01-07-2022	30-09-2022	4,394,255.76	4,394,255.76	2,196,932.53	2,196,932.53	2,196,932.53	Metros lineales	155	77.48	49.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
2022	3	MEX220302122453	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	99,959.80	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 172891	México	La Paz	Vivienda	Municipio de La Paz	172891	01-06-2022	30-08-2022	100,000.00	100,000.00	29,987.94	29,987.94	29,987.94	Metros cuadrados de construcción	16	4.8	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
2022	3	MEX220302109051	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,902,854.14	4,903,421.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, EN COL. PUEBLO DE LA MAGDALENA - 113259	México	La Paz	Agua y saneamiento	Municipio de La Paz	113259	03-06-2022	01-08-2022	4,903,421.96	4,903,421.96	2,451,427.07	2,451,427.07	2,451,427.07	Metros cúbicos	1735.1	867.38	49.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
2022	3	MEX220302110732	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,444,571.88	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL EN PARADA EL TUBO AZUL, EN SAN ISIDRO. - 120825	México	La Paz	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	120825	06-06-2022	14-08-2022	2,500,000.00	2,500,000.00	1,222,285.94	1,222,285.94	1,222,285.94	Metros lineales	140	68.45	48.89	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE																ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302111334	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	199,602.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EN MUNICIPIO DE LA PAZ - 123484	México	La Paz	Vivienda	Municipio de La Paz	123484	04-07-2022	01-09-2022	200,000.00	200,000.00	99,801.00	99,801.00	99,801.00	Calentador(es)	10	4.99	49.90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302112510	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,734,516.97	1,736,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 0020 NIÑOS HEROES CCT 15EES01020 TM Y CCT 15EESO256R TV - 129228	México	La Paz	Educación	Municipio de La Paz	129228	02-05-2022	29-07-2022	1,736,000.00	1,736,000.00	867,258.49	867,258.49	867,258.49	Metros Cuadrados	690	344.65	49.95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302117419	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,657,003.40	4,680,303.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE CERRADA DE LA AUTOPISTA, RINCON DE LOS REYES - 150304	México	La Paz	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	150304	01-07-2022	30-09-2022	4,680,303.32	4,680,303.32	2,328,501.70	2,328,501.70	2,328,501.70	Metros Cuadrados	6933.4	3449.36	49.75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302122363	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	99,801.00	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EN MUNICIPIO DE LA PAZ - 172468	México	La Paz	Vivienda	Municipio de La Paz	172468	04-07-2022	01-09-2022	100,000.00	100,000.00	49,900.50	49,900.50	49,900.50	Calentador(es)	5	2.5	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302122461	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	699,718.60	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 172912	México	La Paz	Vivienda	Municipio de La Paz	172912	01-06-2022	30-08-2022	700,000.00	700,000.00	209,915.58	209,915.58	209,915.58	Metros cuadrados de construcción	112	33.58	29.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302115932	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,999,330.69	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN LATERAL AUTOPISTA MEXICO PUEBLA ESQUINA CALLE NICOLAS BRAVO, EMILIANO ZAPATA - 143817	México	La Paz	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	143817	01-08-2022	31-10-2022	2,000,000.00	2,000,000.00	999,665.34	999,665.34	999,665.34	Metros Cuadrados	4978.9	2488.45	49.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302119026	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	262,418.67	262,418.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - 157428	México	La Paz	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	157428	01-08-2022	29-09-2022	262,418.67	262,418.67	131,209.34	131,209.34	131,209.34	Metros lineales	773.7	386.85	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302122457	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	99,959.79	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 172902	México	La Paz	Vivienda	Municipio de La Paz	172902	01-06-2022	30-08-2022	100,000.00	100,000.00	29,987.94	29,987.94	29,987.94	Metros cuadrados de construcción	16	4.8	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302122471	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	499,799.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 172953	México	La Paz	Vivienda	Municipio de La Paz	172953	01-06-2022	30-08-2022	500,000.00	500,000.00	149,939.70	149,939.70	149,939.70	Metros cuadrados de construcción	80	23.98	29.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105717	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,427,994.69	6,427,994.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. FLORESTA Y CALLE TABACHINES, LA FLORESTA, MUNICIPIO DE LA PAZ ESTADO DE MÉXICO - 52157	México	La Paz	Agua y saneamiento	Municipio de La Paz	52157	09-05-2022	22-06-2022	6,000,000.00	6,000,000.00	5,998,356.08	5,998,356.08	5,998,356.08	Metros lineales	404	375.72	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE																ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302109083	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,179,382.46	3,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN UNIDAD TEPOZANES, CALLE SIERVO DE LA NACION, COLONIA UNIDAD TEPOZANES - 113362	México	La Paz	Agua y saneamiento	Municipio de La Paz	113362	09-06-2022	07-08-2022	3,000,000.00	3,000,000.00	2,991,937.22	2,991,937.22	2,991,937.22	Metros lineales	516	514.6	99.73	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302112398	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,995,548.94	4,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO TEMÁTICO EN AV. DE LAS TORRES Y JOSÉ MARÍA MORELOS, EMILIANO ZAPATA - 128751	México	La Paz	Urbanización	Municipio de La Paz	128751	02-05-2022	29-07-2022	4,000,000.00	4,000,000.00	1,198,664.68	1,198,664.68	1,198,664.68	Metros Cuadrados	3040.6	910.78	29.95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302112496	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,995,088.98	3,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE AV. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, PROF. CARLOS HANK GONZÁLEZ. - 129162	México	La Paz	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	129162	02-05-2022	29-07-2022	3,000,000.00	3,000,000.00	895,526.69	895,526.69	895,526.69	Metros Cuadrados	3334.2	995.25	29.85	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302119007	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	23,717.19	23,717.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - 157297	México	La Paz	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	157297	01-08-2022	29-09-2022	23,717.19	23,717.19	11,858.59	11,858.59	11,858.59	Señalética(s)	1	0.5	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302119030	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	109,226.46	109,226.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - 157439	México	La Paz	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	157439	01-08-2022	29-09-2022	109,226.46	109,226.46	54,613.23	54,613.23	54,613.23	Metros lineales	354.86	177.43	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302122345	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	39,920.40	40,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EN MUNICIPIO DE LA PAZ - 172421	México	La Paz	Vivienda	Municipio de La Paz	172421	04-07-2022	01-09-2022	40,000.00	40,000.00	19,960.20	19,960.20	19,960.20	Calentador(es)	2	1	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302122423	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	199,919.58	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 172793	México	La Paz	Vivienda	Municipio de La Paz	172793	01-06-2022	30-08-2022	200,000.00	200,000.00	59,975.87	59,975.87	59,975.87	Metros cuadrados de construcción	32	9.59	29.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302122469	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	99,959.79	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 172932	México	La Paz	Vivienda	Municipio de La Paz	172932	01-06-2022	30-08-2022	100,000.00	100,000.00	29,987.94	29,987.94	29,987.94	Metros cuadrados de construcción	16	4.8	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302110834	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,933,404.43	2,933,404.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL COLECTOR PRINCIPAL UBICADO EN CUCHILLA ANCON, MUNICIPIO DE LA PAZ, ESTADO DE MEXICO - 121227	México	La Paz	Agua y saneamiento	Municipio de La Paz	121227	19-05-2022	25-05-2022	2,933,404.43	2,933,404.43	2,933,404.43	2,933,404.43	2,933,404.43	Metros Cuadrados	20	20	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202075362	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00	5,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE EMBOVEDADO EN RIO SECO DE CALLE MORELOS A CALLE RIO SECO - 56074	México	Lerma	Agua y saneamiento	Municipio de Lerma	56074	28-02-2022	30-12-2022	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	235	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	(obs1: {observación:por favor regresar folios con atención de observaciones Arq. Rocío Sánchez seguimos a sus ordenes, trimestre:3.0, usuario:martintoledech, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:por favor regresar folios con atención de observaciones Arq. Rocío Sánchez seguimos a sus ordenes, trimestre:3.0, usuario:martintoledech, fecha:2022-10-17})
2022	3	MEX220202078534	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	399,428.80	399,428.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE DOS MODULOS DE AULAS EN ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE. - 73730	México	Lerma	Educación	Municipio de Lerma	73730	28-02-2022	30-12-2022	0.00	399,428.80	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	195	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	(obs1: {observación:por favor regresar folios con atención de observaciones Arq. Rocío Sánchez seguimos a sus ordenes, trimestre:3.0, usuario:martintoledech, fecha:2022-10-17})

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220202077487	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE TAMAUHIPAS, 3RA SECCION. - 67788	México	Lerma	Urbanización	Municipio de Lerma	67788	18-04-2022	30-06-2022	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	500	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:por favor regresar folios con atención de observaciones Arq. Rocío Sánchez seguimos a sus ordenes, trimestre:3.0, usuario:martintoledech, fecha:2022-10-17}, obs2: ''}
2022	3	MEX220202077502	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE TAMPICO. - 67875	México	Lerma	Urbanización	Municipio de Lerma	67875	18-04-2022	30-06-2022	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	450	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:por favor regresar folios con atención de observaciones Arq. Rocío Sánchez seguimos a sus ordenes, trimestre:3.0, usuario:martintoledech, fecha:2022-10-17}, obs2: ''}
2022	3	MEX220202077464	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION CALLE COLIMA, 3RA. SECCION. - 67680	México	Lerma	Urbanización	Municipio de Lerma	67680	18-04-2022	30-06-2022	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	400	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:por favor regresar folios con atención de observaciones Arq. Rocío Sánchez seguimos a sus ordenes, trimestre:3.0, usuario:martintoledech, fecha:2022-10-17}, obs2: ''}
2022	3	MEX220302110170	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	715,580.00	715,580.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LOMA BONITA - 118042	México	Luvianos	Agua y saneamiento	Municipio de Luvianos	118042	02-05-2022	08-07-2022	222,927.36	222,927.36	222,927.36	222,927.36	222,927.36	222,927.36	Metros lineales	310	96.1	31.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302114117	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,231,232.33	2,231,232.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE A TV SECUNDARIA ISIDRO FABELA ALFARO NO.0502 - 137190	México	Luvianos	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	137190	10-07-2022	10-09-2022	1,806,552.03	1,806,552.03	1,806,552.03	1,806,552.03	1,806,552.03	1,806,552.03	Metros cuadrados de construcción	1760.2	1408.16	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302110276	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	90,346.00	90,346.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE DE ACCESO A PREPARATORIA NO.192 - 118521	México	Luvianos	Agua y saneamiento	Municipio de Luvianos	118521	02-05-2022	03-06-2022	33,700.27	33,700.27	33,700.27	33,700.27	33,700.27	33,700.27	Metros lineales	40	12	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302110053	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	261,074.00	261,074.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA LOMA BONITA - 117438	México	Luvianos	Agua y saneamiento	Municipio de Luvianos	117438	02-05-2022	03-06-2022	75,279.52	75,279.52	75,279.52	75,279.52	75,279.52	75,279.52	Metros lineales	487	146.1	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302109027	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL PLAN - 113192	México	Luvianos	Agua y saneamiento	Municipio de Luvianos	113192	15-07-2022	30-08-2022	75,279.52	75,279.52	75,279.52	75,279.52	75,279.52	75,279.52	Metros lineales	780	234	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302114198	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,038,000.00	3,038,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LAZARO CARDENAS - 137566	México	Luvianos	Agua y saneamiento	Municipio de Luvianos	137566	01-08-2022	30-09-2022	584,076.07	584,076.07	584,076.07	584,076.07	584,076.07	584,076.07	Metros lineales	1580	474	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202085130	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,773,588.98	1,773,529.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL - 105029	México	Luvianos	Agua y saneamiento	Municipio de Luvianos	105029	01-04-2022	31-05-2022	1,042,815.76	1,042,815.76	1,042,815.76	1,042,815.76	1,042,815.76	1,042,815.76	Metros lineales	487.68	287.74	59.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302109996	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,943,655.61	1,943,655.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA EL PLAN - 117159	México	Luvianos	Agua y saneamiento	Municipio de Luvianos	117159	15-07-2022	15-09-2022	584,076.07	584,076.07	584,076.07	584,076.07	584,076.07	584,076.07	Metros lineales	700	210	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302110670	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	2,499,494.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BORDOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN CIPRIANES - 120411	México	Luvianos	Otros Proyectos	Municipio de Luvianos	120411	07-05-2022	07-07-2022	2,440,773.06	2,440,773.06	2,440,773.06	2,440,773.06	2,440,773.06	2,440,773.06	Metros cúbicos	4375	4243.75	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302110600	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,499,657.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION A TANQUE DE AGUA LOS MANGOS - 120013	México	Luvianos	Agua y saneamiento	Municipio de Luvianos	120013	13-05-2022	16-06-2022	1,499,657.58	1,499,657.58	1,499,657.58	1,499,657.58	1,499,657.58	1,499,657.58	Metros lineales	1760	1760	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202079226	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	687,346.18	685,427.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUTBOL JUAN UGARTE - 77129	México	Luvianos	Deporte	Municipio de Luvianos	77129	15-05-2022	15-06-2022	685,427.89	685,427.89	685,427.89	685,427.89	685,427.89	Metros lineales	69.8	69.8	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302114223	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,504,198.00	1,504,096.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE CORRAL DEL BARRO - 137668	México	Luvianos	Urbanización	Municipio de Luvianos	137668	25-07-2022	26-08-2022	1,504,096.02	1,504,096.02	1,504,096.02	1,504,096.02	1,504,096.02	Piezas	13	13	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202080938	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE TOTOLLA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE ORION Y CALLE DOROTEO ARANGO COLONIA XOCHIMIQUIA MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 85699	México	Melchor Ocampo	Transportes y vialidades	Municipio de Melchor Ocampo	85699	01-06-2022	20-06-2022	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	169	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202081322	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	380,000.00	380,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE IXTAPALLUCA TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE HIDALGO Y BOULEVARD TOTOLTEPEC COLONIA LA VIRGEN MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 87793	México	Melchor Ocampo	Transportes y vialidades	Municipio de Melchor Ocampo	87793	14-07-2022	26-08-2022	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	258	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202084525	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	670,000.00	668,427.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE IXTLAHUACA TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE PALMAS Y TEHUXTITLAN COLONIA LOMAS DE TENOPALCO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 103199	México	Melchor Ocampo	Transportes y vialidades	Municipio de Melchor Ocampo	103199	05-07-2022	05-08-2022	668,427.31	668,427.31	668,427.31	668,427.31	668,427.31	Metros lineales	457.32	100	21.87	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202082322	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,200,000.00	2,195,765.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ CCT15EPR4327C 15EPR4571O UBICADO EN AVENIDA JOSE MARIA MORELOS SIN NUMERO LOMAS DE TENOPALCO MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 93524	México	Melchor Ocampo	Educación	Municipio de Melchor Ocampo	93524	01-07-2022	28-07-2022	2,195,765.19	494,471.60	494,471.60	494,471.60	494,471.60	Metros cuadrados de construcción	540	22	4.07	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202083459	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,030,000.00	1,030,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR JARDIN DE NINOS GLORIA CAMPO BELLO CCT15JN4130B 15EJN3283Z UBICADA EN PRIMERA CERRADA DE IXTLAHUACA SN BARRIO XACOPINCA MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 98746	México	Melchor Ocampo	Educación	Municipio de Melchor Ocampo	98746	02-08-2022	26-08-2022	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	168	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202084255	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	620,000.00	620,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION AV DEPORTISTAS Y 16 DE SEPTIEMBRE UBICADO EN COLONIA LOMAS DE TENOPALCO MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 102213	México	Melchor Ocampo	Agua y saneamiento	Municipio de Melchor Ocampo	102213	15-07-2022	15-08-2022	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	143	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220102062578	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	230,000.00	230,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA UBICADO EN LA CALLE EMLIANO ZAPATA COLONIA REVOLUCIONARIA MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 10034	México	Melchor Ocampo	Agua y saneamiento	Municipio de Melchor Ocampo	10034	04-04-2022	22-04-2022	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	110	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202080603	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	980,000.00	980,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE DALIAS DEL CADENAMIENTO 0 A128 - 83855	México	Melchor Ocampo	Transportes y vialidades	Municipio de Melchor Ocampo	83855	15-07-2022	26-08-2022	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1024	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202084534	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,140,000.00	1,140,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE MIXTLALLE EN EL TRAMO QUE COMPRENDE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE SIN NOMBRE COLONIA LOMAS DE TENOPALCO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO - 103227	México	Melchor Ocampo	Transportes y vialidades	Municipio de Melchor Ocampo	103227	02-06-2022	01-07-2022	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1168	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202084545	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE IZTACCHUATL EN EL TRAMO QUE COMPRENDE ENTRE CALLE TEHUIXTILAN Y CALLE PALMAS COLONIA LOMAS DE TENOPALCO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 103253	México	Melchor Ocampo	Transportes y vialidades	Municipio de Melchor Ocampo	103253	05-07-2022	08-08-2022	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	535	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302126808	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	210,000.00	210,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC EN EL TRAMO COMPENDIDO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PEÑA Y PEÑA COLONIA EL MIRADOR MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 193978	México	Melchor Ocampo	Agua y saneamiento	Municipio de Melchor Ocampo	193978	03-10-2022	28-10-2022	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	74	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220102062071	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,300,000.00	4,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE AV IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE IXTAPALUCA COLONIA LOMAS DE TENOPALCO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 8089	México	Melchor Ocampo	Transportes y vialidades	Municipio de Melchor Ocampo	8089	18-04-2022	31-05-2022	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	4637	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202080930	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE ORION EN EL TRAMO QUE COMPRENDE ENTRE CALLE IXAYOC Y CALLE RICARDO FLORES MAGON COLONIA XOCHIMIQUJA MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 85677	México	Melchor Ocampo	Transportes y vialidades	Municipio de Melchor Ocampo	85677	01-06-2022	25-06-2022	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	302	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202082325	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,650,000.00	1,650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MEXICO PLANTEL 62 MELCHOR OCAMPO CLAVE 15ECB0073L - 93538	México	Melchor Ocampo	Educación	Municipio de Melchor Ocampo	93538	01-07-2022	25-07-2022	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	378	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202083344	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO EN PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA CCT15 UBICADO EN AV DEL TRABAJO SIN NUMERO VISITACION MELCHOR OCAMPO - 98296	México	Melchor Ocampo	Educación	Municipio de Melchor Ocampo	98296	02-08-2022	25-08-2022	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sanitario(s)	2	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202084553	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	385,054.66	385,054.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BARDA PERIMETRAL EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE N 22 ARTURO ROSENBLUETH CCT 15EML0530W UBICADA EN AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS SN COLONIA VISITACION MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 103278	México	Melchor Ocampo	Educación	Municipio de Melchor Ocampo	103278	02-08-2022	02-09-2022	385,054.66	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	50	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202084261	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	630,000.00	630,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TLACOTEPILO EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE TECHACHALCO Y CERRADA AVENIDA DEL TRABAJO COLONIA EL MIRADOR MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 102221	México	Melchor Ocampo	Transportes y vialidades	Municipio de Melchor Ocampo	102221	04-07-2022	28-07-2022	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	400	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202084507	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IXTLAHUACA TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE PALMAS Y TEHUXTITLAN COLONIA LOMAS DE TENOPALCO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 103149	México	Melchor Ocampo	Agua y saneamiento	Municipio de Melchor Ocampo	103149	28-06-2022	12-07-2022	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	58	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220102062191	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	230,000.00	230,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AV IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE INSURGENTES COLONIA LOMAS DE TENOPALCO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 8577	México	Melchor Ocampo	Agua y saneamiento	Municipio de Melchor Ocampo	8577	18-04-2022	31-05-2022	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202080592	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE APATLACO DEL CADENAMIENTO 190 A 455 UBICADA EN SAN FRANCISCO TENOPALCO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 83826	México	Melchor Ocampo	Transportes y vialidades	Municipio de Melchor Ocampo	83826	06-06-2022	27-06-2022	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	390	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069782	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIOS PARAJES DE CAXBONCUAC - 21208	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	21208	11-04-2022	29-04-2022	150,000.00	149,722.67	149,722.67	134,691.07	134,691.07	Metros Cuadrados	2797.2	2797.2	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069860	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	280,000.00	280,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIOS PARAJES DE LA COFRADÍA. - 21601	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	21601	12-04-2022	04-05-2022	280,000.00	279,864.84	279,864.84	267,111.04	267,111.04	Metros Cuadrados	6610	6610	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070016	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO EN ACCESO PRINCIPAL DE SAN JOSÉ EL QUELITE - 22383	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	22383	11-04-2022	29-04-2022	150,000.00	150,000.00	150,000.00	134,888.22	134,888.22	Metros Cuadrados	2927.2	2500	85.41	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070039	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	580,000.00	580,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIOS PARAJES DE SAN LORENZO MALACOTA - 22484	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	22484	11-04-2022	29-04-2022	580,000.00	579,846.87	579,846.87	550,902.26	550,902.26	Metros Cuadrados	10816	10816	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070054	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	580,000.00	580,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIOS PARAJES DE SAN MARCOS TLAZALPAN - 22548	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	22548	14-04-2022	04-05-2022	580,000.00	579,621.57	579,621.57	550,782.05	550,782.05	Metros Cuadrados	9061	9061	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202070057	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS HACIA EL PANTEÓN NUEVO DE SAN MARCOS TLAZALPAN - 22572	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	22572	18-08-2022	17-09-2022	800,000.00	799,786.82	799,786.82	799,786.82	799,786.82	Metros Cuadrados	1000	1000	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070188	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	435,839.94	435,839.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PARAJE EL TECOLOTE DE LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN BUENOS AIRES. - 24476	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	24476	01-07-2022	31-07-2022	435,839.94	434,650.00	434,650.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	603	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070230	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	550,000.00	550,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL PARAJE LA CENIZA AL POLVORÍN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA DE JUÁREZ - 24994	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	24994	18-04-2022	16-05-2022	550,000.00	549,356.37	549,356.37	549,356.37	549,356.37	Metros Cuadrados	763	763	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070271	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PARAJE DE SANTA CRUZ A LA TRAMPA. - 25177	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	25177	19-04-2022	23-05-2022	450,000.00	446,678.36	446,678.36	446,678.36	446,678.36	Metros Cuadrados	643	643	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073322	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA PRINCIPAL DE SAN LORENZO MALACOTA - 41612	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	41612	01-08-2022	02-09-2022	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros lineales	303	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073879	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIOS PARAJES DE XHINTE DE LAGOS. - 45440	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	45440	27-04-2022	17-05-2022	200,000.00	199,810.67	199,810.67	188,029.62	188,029.62	Metros Cuadrados	3000	2800	93.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069809	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	380,000.00	380,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA, EN LA COMUNIDAD DE RANCHERÍA SAN ANTONIO - 21342	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	21342	02-05-2022	20-05-2022	380,000.00	379,333.19	379,333.19	379,333.19	379,333.19	Metros Cuadrados	528	528	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069820	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	950,000.00	950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA COFRADÍA - 21391	México	Morelos	Agua y saneamiento	Municipio de Morelos	21391	05-07-2022	07-09-2022	950,000.00	949,641.86	949,641.86	0.00	0.00	Metros cúbicos	84	40	47.62	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070021	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	245,000.00	245,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIOS PARAJES DE SAN JOSÉ LA EPIFANÍA - 22412	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	22412	11-04-2022	06-05-2022	245,000.00	245,000.00	245,000.00	228,362.71	228,362.71	Metros Cuadrados	5150	500	9.71	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070191	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	570,000.00	570,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN BARRIO CÉNTRICO DE LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN BUENOS AIRES. - 24689	México	Morelos	Urbanización	Municipio de Morelos	24689	08-08-2022	07-11-2022	570,000.00	568,573.42	568,573.42	408,118.57	408,118.57	Metros lineales	200	160	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202070472	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE XHINTE DE LAGOS - 26370	México	Morelos	Salud	Municipio de Morelos	26370	06-06-2022	04-08-2022	400,000.00	399,632.38	399,632.38	342,908.81	342,908.81	Metros Cuadrados	105	100	95.24	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073870	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIOS PARAJES DE SANTA CRUZ - 45377	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	45377	27-04-2022	17-05-2022	250,000.00	249,790.28	249,790.28	233,607.21	233,607.21	Metros Cuadrados	3600	3350	93.06	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202074450	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	280,000.00	280,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN DIFERENTES PARAJES DE SAN GREGORIO MACAPEXCO. - 49941	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	49941	27-04-2022	25-05-2022	280,000.00	279,864.84	279,864.84	267,111.04	267,111.04	Metros Cuadrados	6610	6000	90.77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069701	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	550,000.00	550,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN PARAJE LA CRUZ, BARRIO TERCERO, CABECERA MUNICIPAL - 20849	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	20849	15-05-2022	09-06-2022	550,000.00	549,698.25	549,698.25	549,698.25	549,698.25	Metros Cuadrados	755	755	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070167	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	580,000.00	580,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN DIFERENTES PARAJES DE SAN SEBASTIAN BUENOS AIRES - 23055	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	23055	25-04-2022	17-05-2022	580,000.00	579,857.98	579,857.98	473,563.45	473,563.45	Metros Cuadrados	5150	5150	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070245	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	320,000.00	320,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA TERMINAL VIEJA HACIA CAMINO QUE LLEVA A LOS PINITOS EN SANTA CLARA DE JUÁREZ. - 25057	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	25057	01-08-2022	31-08-2022	320,000.00	319,585.78	319,585.78	319,585.77	319,585.77	Metros Cuadrados	444	444	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070290	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIOS PARAJES DE TLALPUJAHUILLA. - 25281	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	25281	11-04-2022	29-04-2022	200,000.00	199,898.06	199,898.06	168,294.76	168,294.76	Metros Cuadrados	3729.7	3132	83.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070442	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,400,000.00	1,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN AVENIDA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE XHINTE DE LAGOS. - 26284	México	Morelos	Urbanización	Municipio de Morelos	26284	11-07-2022	14-10-2022	1,400,000.00	1,399,639.05	1,399,639.05	967,659.50	967,659.50	Metros lineales	600	450	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070482	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,208,648.21	1,208,648.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCO TECHO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EN LA COMUNIDAD DE XHINTE DE LAGOS. - 26401	México	Morelos	Educación	Municipio de Morelos	26401	18-07-2022	23-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	360	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202071062	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIOS PARAJES DE BARRIO CUARTO, LA LOMA CABECERA MUNICIPAL. - 29277	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	29277	14-04-2022	04-05-2022	500,000.00	499,593.96	499,593.96	490,749.31	490,749.31	Metros Cuadrados	8500	8500	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202069886	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE TINAJAS HACIA LA EPIFANIA EN LA COMUNIDAD DE LAS TINAJAS. - 21739	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	21739	15-05-2022	09-06-2022	500,000.00	499,338.62	499,338.62	499,338.62	499,338.62	Metros Cuadrados	700	700	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069919	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ EL QUELITE - 21870	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	21870	11-04-2022	29-04-2022	600,000.00	599,996.51	599,996.51	599,996.51	599,996.51	Metros Cuadrados	834	834	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077320	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS EN TLALPUJAHUILLA - 66812	México	Morelos	Educación	Municipio de Morelos	66812	15-08-2022	30-09-2022	599,922.84	599,922.84	599,922.84	474,274.13	474,274.13	Metros Cuadrados	48	40	83.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302111763	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	216,135.84	216,135.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PARAJE LA CRUZ, EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIÁN BUENOS AIRES. - 125726	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	125726	01-07-2022	31-07-2022	216,134.98	216,134.98	216,134.98	216,134.98	216,134.98	Metros Cuadrados	300	300	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202072560	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	180,000.00	180,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO PRICIPAL EN LAS TINAJAS - 37561	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	37561	14-04-2022	04-05-2022	180,000.00	179,877.64	179,877.64	168,976.39	168,976.39	Metros Cuadrados	3600	3400	94.44	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073272	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	90,000.00	90,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PAD DE 2 PULGADAS EN OJO DE AGUA BARRIO CUARTO, CABECERA MUNICIPAL. - 41281	México	Morelos	Agua y saneamiento	Municipio de Morelos	41281	06-09-2022	03-10-2022	90,000.00	89,951.50	89,951.50	89,951.50	89,951.50	Metros lineales	120	120	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202075356	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	280,000.00	280,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO PRIMERO, CABECERA MUNICIPAL. - 56035	México	Morelos	Agua y saneamiento	Municipio de Morelos	56035	02-06-2022	06-09-2022	280,000.00	279,997.98	279,997.98	279,997.98	279,997.98	Metros lineales	98	98	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077357	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE CANALES DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO SAN ANTONIO - 66973	México	Morelos	Otros Proyectos	Municipio de Morelos	66973	27-05-2022	17-06-2022	350,000.00	349,763.11	349,763.11	349,763.11	349,763.11	Metros cúbicos	1162	1162	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302104764	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE A UN COSTADO DEL AUDITORIO, EN SAN MARCOS TLAZALPAN. - 27815	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	27815	30-03-2022	18-05-2022	999,910.30	999,910.30	999,910.30	999,910.30	999,910.30	Metros Cuadrados	1380	1380	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302104900	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,042.88	1,250,042.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 30778	México	Morelos	Otros Proyectos	Municipio de Morelos	30778	16-03-2022	31-12-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vehículos	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202070026	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	345,000.00	345,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL PARAJE MOTH I A XICANI EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO MALACOTA. - 22428	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	22428	06-06-2022	24-06-2022	345,000.00	345,000.00	345,000.00	306,570.00	306,570.00	Metros Cuadrados	468	400	85.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070301	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PARAJE EL CERRITO DE TLALPUJAHUILLA. - 25336	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	25336	01-08-2022	19-08-2022	300,000.00	300,000.00	300,000.00	257,197.84	257,197.84	Metros Cuadrados	407	380	93.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202071044	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,208,648.20	1,208,648.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCO TECHO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA DE BARRIO CUARTO, LA LOMA CABECERA MUNICIPAL. - 29174	México	Morelos	Educación	Municipio de Morelos	29174	08-05-2022	22-07-2022	1,047,302.81	1,207,255.43	1,207,255.43	1,087,946.82	1,087,946.82	Metros Cuadrados	360	300	83.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202072438	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIOS PARAJES DE SAN BARTOLO MORELOS - 36616	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	36616	25-04-2022	17-05-2022	150,000.00	146,762.47	146,762.47	138,186.77	138,186.77	Metros Cuadrados	5150	5150	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202074194	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO MALACOTA. - 48249	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	48249	01-08-2022	19-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	723	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077307	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VARIOS PARAJES DE SANTA CLARA DE JUÁREZ - 66743	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	66743	23-05-2022	18-06-2022	800,000.00	798,837.67	798,837.67	718,634.36	718,634.36	Metros Cuadrados	3870	3870	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302111790	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA LA BELTRÁN, EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS TLAZALPAN. - 125857	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	125857	01-06-2022	09-07-2022	449,366.52	449,366.52	449,366.52	449,366.52	449,366.52	Metros Cuadrados	576	576	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069411	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PARAJE LA CAÑADA, BARRIO SEGUNDO, CABECERA MUNICIPAL - 19474	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	19474	20-04-2022	09-05-2022	480,000.00	475,437.48	475,437.48	475,437.48	475,437.48	Metros Cuadrados	655	655	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070178	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,208,648.20	1,208,648.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCO TECHO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA CBT EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN BUENOS AIRES. - 23702	México	Morelos	Educación	Municipio de Morelos	23702	01-07-2022	31-08-2022	1,208,648.20	1,207,255.43	1,207,255.43	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	360	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202070209	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,208,648.21	1,208,648.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCO EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ EN LA COMUNIDAD DE SANTA CLARA DE JUÁREZ. - 24916	México	Morelos	Educación	Municipio de Morelos	24916	01-07-2022	31-08-2022	1,208,648.21	1,207,972.90	1,207,972.90	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	360	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202071048	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,208,648.20	1,208,648.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA ERMILLO ABREU GÓMEZ. - 29193	México	Morelos	Educación	Municipio de Morelos	29193	06-06-2022	23-08-2022	1,208,648.20	1,207,255.43	1,207,255.43	0.00	0.00	Metros Cuadrados	360	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302118548	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS TLAZALPAN. - 155444	México	Morelos	Urbanización	Municipio de Morelos	155444	15-06-2022	15-08-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3069.6	3000	97.73	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069399	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	550,000.00	550,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA MANZANA DOCE EN BARRIO CUARTO CABECERA MUNICIPAL - 19435	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	19435	20-04-2022	09-05-2022	550,000.00	549,698.25	549,698.25	549,698.24	549,698.24	Metros Cuadrados	755	755	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070254	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	280,000.00	280,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PARAJE LOS LEONES EN SANTA CLARA DE JUÁREZ. - 25108	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	25108	01-08-2022	31-08-2022	280,000.00	279,637.41	279,637.41	279,637.41	279,637.41	Metros Cuadrados	389	389	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202071057	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIOS PARAJES DE BARRIO PRIMERO CABECERA MUNICIPAL - 29246	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	29246	12-04-2022	04-05-2022	250,000.00	249,823.41	249,823.41	237,069.62	237,069.62	Metros Cuadrados	6610	6610	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202072566	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	140,000.00	140,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN VARIOS PARAJES DE LA COMUNIDAD DE BARRIO TERCERO CABECERA MUNICIPAL - 37623	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	37623	25-04-2022	17-05-2022	140,000.00	137,282.98	137,282.98	132,995.20	132,995.20	Metros Cuadrados	1100	1000	90.91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073878	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	190,000.00	190,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIOS PARAJES DE EIIDO SAN ANTONIO. - 45419	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	45419	27-04-2022	17-05-2022	190,000.00	189,861.13	189,861.13	178,205.46	178,205.46	Metros Cuadrados	3600	3500	97.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302111722	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	216,135.84	216,135.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PARAJE LOS MAZATETES, EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIÁN BUENOS AIRES. - 125523	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	125523	01-07-2022	31-07-2022	216,134.98	216,134.98	216,134.98	216,134.98	216,134.98	Metros Cuadrados	300	300	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069742	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	170,000.00	170,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DEPOSITO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CAXBONCUAC - 21058	México	Morelos	Agua y saneamiento	Municipio de Morelos	21058	05-09-2022	19-09-2022	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	Metros lineales	96	96	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220102062756	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,000,000.00	7,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL TEPETATAL UBICADO EN AVENIDA ALCANFORES COLONIA NUEVA SAN RAFAEL EN NAUCALPAN DE JUAREZ LOCALIDAD DE NAUCALPAN DE JUAREZ - 10830	México	Naucalpan de Juárez	Urbanización	Municipio de Naucalpan de Juárez	10830	15-04-2022	30-06-2022	7,000,000.00	6,995,434.01	2,098,630.20	2,098,630.20	2,098,630.20	Metros cuadrados de construcción	4291.93	2403.5	56.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX22020207256	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	14,124,023.15	14,124,023.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV CENTENARIO EN DOS TRAMOS DEL CADENAMIENTO 0 MAS 018 AL 0 MAS 607 Y DEL 0 MAS 728 AL 0MAS 906 - 66573	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	66573	30-05-2022	31-08-2022	14,124,023.15	14,122,973.83	4,236,892.15	4,236,892.15	4,236,892.15	Metros Cuadrados	9342.5	9156	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220102062381	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	11,709,354.49	11,227,354.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE AVENIDA NIÑOS HEROES EN LA COLONIA SAN LUIS TLATILCO EN NAUCALPAN DE JUAREZ LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUAREZ - 9232	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	9232	15-04-2022	30-06-2022	11,227,354.54	11,183,604.81	3,355,081.44	3,355,081.44	3,355,081.44	Metros Cuadrados	5760	5011	87.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220102062823	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,500,000.00	6,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL CENTRO DE REHABILITACION DOS TERESA DE CALCUTA UBICADA EN AVENIDA DEL BOSQUE EN LA COLONIA BOSQUE DE LOS REMEDIOS EN NAUCALPAN DE JUAREZ LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUAREZ - 11190	México	Naucalpan de Juárez	Salud	Municipio de Naucalpan de Juárez	11190	15-04-2022	31-07-2022	6,000,000.00	5,994,813.67	1,798,444.10	1,798,444.10	1,798,444.10	Metros cuadrados de construcción	90	54	60.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302106345	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,808,000.00	1,808,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD REFORMA EN CALLE ORIENTE CINCO - 67039	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	67039	01-07-2022	30-09-2022	1,808,000.00	1,798,184.65	1,798,184.65	0.00	0.00	Metros lineales	203	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302106517	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	961,400.00	961,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCOYOTL LOCALIDAD ATILACOMULCO EN CALLE VILLA VICTORIA. - 70615	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	70615	01-07-2022	30-09-2022	961,400.00	960,936.32	960,936.32	0.00	0.00	Metros lineales	228	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302107067	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,500,000.00	3,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALBERGUE EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA PARA MUJERES VIOLENTADAS - 79329	México	Nezahualcóyotl	Asistencia Social	Municipio de Nezahualcóyotl	79329	01-08-2022	30-11-2022	3,500,000.00	3,495,271.67	3,495,271.67	0.00	0.00	Piezas	1	0.1	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302107152	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,000,000.00	6,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CAMPESTRE GUADALUPANA, RIGOBERTA MENCHÚ TUM - 81310	México	Nezahualcóyotl	Asistencia Social	Municipio de Nezahualcóyotl	81310	01-09-2022	15-12-2022	6,000,000.00	5,995,251.70	5,995,251.70	0.00	0.00	Piezas	1	0.18	18.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302107271	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,174,800.00	1,174,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE PAGARE - 83524	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	83524	01-10-2022	30-11-2022	1,174,800.00	1,171,410.86	1,171,410.86	0.00	0.00	Metros Cuadrados	881	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302107790	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,160,000.00	2,160,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CAMPESTRE GUADALUPANA EN LA ESCUELA PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL NUMERO DOS - 93319	México	Nezahualcóyotl	Educación	Municipio de Nezahualcóyotl	93319	01-08-2022	31-10-2022	2,160,000.00	2,153,541.28	2,153,541.28	0.00	0.00	Metros Cuadrados	405	101.25	25.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302109203	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,162,200.95	1,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR U HOMOLOGO SANITARIOS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD GENERAL JOSÉ VICENTE VILLADA EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 113743	México	Nezahualcóyotl	Educación	Municipio de Nezahualcóyotl	113743	01-08-2022	31-10-2022	1,162,200.95	1,157,213.74	1,157,213.74	0.00	0.00	Metros Cuadrados	48	10.56	22.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302106186	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	667,500.00	667,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD VALLE DE ARAGON PRIMERA SECCIÓN EN AVENIDA RÍO DE LOS REMEDIOS. - 63647	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	63647	01-07-2022	30-09-2022	667,500.00	667,227.50	667,227.50	0.00	0.00	Metros lineales	67	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302106350	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,922,800.00	1,922,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD ATLACOMULCO EN CALLE VILLA VICTORIA. - 67178	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	67178	01-07-2022	30-09-2022	1,922,800.00	1,922,552.41	1,922,552.41	0.00	0.00	Metros lineales	228	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302106729	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD DE MARAVILLAS LICENCIADO BENITO JUAREZ - 73911	México	Nezahualcóyotl	Asistencia Social	Municipio de Nezahualcóyotl	73911	01-08-2022	31-10-2022	1,200,000.00	1,197,507.51	1,197,507.51	0.00	0.00	Piezas	1	0.1	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302107240	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,099,200.00	1,099,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE CECILIA. - 82969	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	82969	01-10-2022	30-11-2022	1,099,200.00	1,095,691.99	1,095,691.99	0.00	0.00	Metros Cuadrados	824	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302106169	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,839,200.00	1,839,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE MACORINA. - 63217	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	63217	01-07-2022	30-09-2022	1,839,200.00	1,836,272.66	1,836,272.66	0.00	0.00	Metros lineales	218	10.9	5.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302106398	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	528,200.00	528,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE CECILIA. - 67963	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	67963	01-07-2022	30-09-2022	528,200.00	526,557.91	526,557.91	0.00	0.00	Metros lineales	125	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302107784	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,160,000.00	2,160,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD JUÁREZ PANTITLÁN EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE LOPEZ PORTILLO Y ROJAS - 93262	México	Nezahualcóyotl	Educación	Municipio de Nezahualcóyotl	93262	01-08-2022	31-10-2022	2,160,000.00	2,145,403.97	2,145,403.97	0.00	0.00	Metros Cuadrados	405	81	20.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302106168	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,900,000.00	1,900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE MARIETA. - 63179	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	63179	01-07-2022	30-09-2022	1,900,000.00	1,891,889.53	1,891,889.53	0.00	0.00	Metros lineales	225	78.75	35.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302106453	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	874,000.00	874,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE CHAPARRITA. - 69050	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	69050	01-07-2022	30-09-2022	874,000.00	871,414.97	871,414.97	0.00	0.00	Metros lineales	207	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302106512	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	819,732.00	819,732.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE PAGARE. - 70568	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	70568	11-07-2022	30-09-2022	819,732.00	816,655.24	816,655.24	0.00	0.00	Metros lineales	229	11.45	5.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302107256	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,296,000.00	1,296,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA ARDILLA. - 83280	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	83280	01-10-2022	30-11-2022	1,296,000.00	1,291,642.60	1,291,642.60	0.00	0.00	Metros Cuadrados	972	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302107259	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,065,600.00	1,065,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE CHAPARRITA. - 83338	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	83338	01-10-2022	30-11-2022	1,065,600.00	1,061,441.40	1,061,441.40	0.00	0.00	Metros Cuadrados	799	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302107260	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	744,000.00	744,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AMPLIACIÓN CIUDAD LAGO EN CALLE LAGO MICHOACAN - 83375	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	83375	01-10-2022	30-11-2022	744,000.00	740,778.34	740,778.34	0.00	0.00	Metros Cuadrados	558	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302106176	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,231,200.00	1,231,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AMPLIACIÓN CIUDAD LAGO EN CALLE LAGO MICHOACAN. - 63334	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	63334	01-07-2022	30-09-2022	1,231,200.00	1,225,868.78	1,225,868.78	0.00	0.00	Metros lineales	146	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302106447	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	919,600.00	919,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE MACORINA - 68996	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	68996	01-07-2022	30-09-2022	919,600.00	916,656.66	916,656.66	0.00	0.00	Metros lineales	218	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302106451	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	950,000.00	950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA ARDILLA. - 69017	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	69017	01-07-2022	30-09-2022	950,000.00	947,440.59	947,440.59	0.00	0.00	Metros lineales	225	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302107788	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,160,000.00	2,160,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FÍSICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD JUÁREZ PANTITLÁN EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA - 93312	México	Nezahualcóyotl	Educación	Municipio de Nezahualcóyotl	93312	01-08-2022	31-10-2022	2,160,000.00	2,155,672.56	2,155,672.56	0.00	0.00	Metros Cuadrados	405	56.65	13.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302107791	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	753,500.00	753,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD ESPERANZA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - 93325	México	Nezahualcóyotl	Educación	Municipio de Nezahualcóyotl	93325	01-08-2022	31-10-2022	753,500.00	748,978.23	748,978.23	0.00	0.00	Metros Cuadrados	600	150	25.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302106167	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,056,400.00	1,056,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE CECILIA. - 63155	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	63155	01-07-2022	30-09-2022	1,056,400.00	1,052,745.96	1,052,745.96	0.00	0.00	Metros lineales	125	25	20.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302106171	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,900,000.00	1,900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA ARDILLA. - 63231	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	63231	01-07-2022	30-09-2022	1,900,000.00	1,895,807.02	1,895,807.02	0.00	0.00	Metros lineales	225	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302106344	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LA PERLA EN CALLE CIPRESES. - 66985	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	66985	01-07-2022	30-09-2022	1,600,000.00	1,593,976.86	1,593,976.86	0.00	0.00	Metros lineales	180	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302106443	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	950,000.00	950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE MARIETA. - 68722	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	68722	01-07-2022	30-09-2022	950,000.00	945,993.37	945,993.37	0.00	0.00	Metros lineales	225	11.25	5.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302106501	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	615,600.00	615,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AMPLIACIÓN CIUDAD LAGO EN CALLE LAGO MICHOACAN. - 70263	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	70263	01-07-2022	30-09-2022	615,600.00	612,860.19	612,860.19	0.00	0.00	Metros lineales	146	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302107246	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,152,000.00	1,152,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE MARIETA. - 83050	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	83050	01-10-2022	30-11-2022	1,152,000.00	1,147,370.06	1,147,370.06	0.00	0.00	Metros Cuadrados	864	86.4	10.00	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones		
2022	3	MEX220302107783	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,656,000.00	1,656,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD JUÁREZ PANTITLÁN EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO - 93254	México	Nezahualcóyotl	Educación	Municipio de Nezahualcóyotl	93254	01-08-2022	31-10-2022	1,656,000.00	1,654,998.18	1,654,998.18	0.00	0.00	Metros Cuadrados	311	55.98	18.00	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones		
2022	3	MEX220302107787	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,160,000.00	2,160,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EL SOL EN CONALEP EL SOL UNO - 93295	México	Nezahualcóyotl	Educación	Municipio de Nezahualcóyotl	93295	01-08-2022	31-10-2022	2,160,000.00	2,145,403.97	2,145,403.97	0.00	0.00	Metros Cuadrados	405	60.75	15.00	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones		
2022	3	MEX220302107796	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,191,877.43	2,191,877.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE PAGARE - 93346	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	93346	01-10-2022	30-11-2022	2,191,877.43	2,187,208.86	2,187,208.86	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1678	0	0.00	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones		
2022	3	MEX220302106173	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,748,000.00	1,748,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE CHAPARRITA. - 63277	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	63277	01-07-2022	30-09-2022	1,748,000.00	1,742,942.48	1,742,942.48	0.00	0.00	Metros lineales	207	0	0.00	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones		
2022	3	MEX220302106194	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,938,000.00	1,938,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE PAGARE. - 63965	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	63965	01-07-2022	30-09-2022	1,938,000.00	1,935,656.47	1,935,656.47	0.00	0.00	Metros lineales	229	68.7	30.00	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones		
2022	3	MEX220302107248	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,094,400.00	1,094,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE MACORINA. - 83067	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	83067	01-10-2022	30-11-2022	1,094,400.00	1,092,697.67	1,092,697.67	0.00	0.00	Metros Cuadrados	821	0	0.00	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones		
2022	3	MEX220302127991	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	270,510.86	270,510.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN NICOLAS ROMERO, EN LA COLONIA TRANSFIGURACION, EN LA CALLE CEDRITOS. - 200229	México	Nicolás Romero	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	200229	15-09-2022	10-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	725	0	0.00	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones		
2022	3	MEX220302128027	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	710,858.04	710,858.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN NICOLAS ROMERO, EN LA COLONIA SAN FRANCISCO MAGU, EN LA CALLE CAMINO VIEJO. - 200431	México	Nicolás Romero	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	200431	15-09-2022	10-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1900	0	0.00	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones		



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202077974	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	176,661.44	176,661.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN NICOLAS ROMERO, EN LA CALLE LOMA VERDE Y GIRASOLES. - 70798	México	Nicolás Romero	Agua y saneamiento	Municipio de Nicolás Romero	70798	02-06-2022	08-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	225	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202083269	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	348,585.65	348,585.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 97998	México	Nicolás Romero	Otros Proyectos	Municipio de Nicolás Romero	97998	01-07-2022	04-12-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302128447	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,618.44	432,618.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN NICOLAS ROMERO, EN LA COLONIA EL TANQUE TRAFICO, EN LA CALLE LAS CRUCES. - 202245	México	Nicolás Romero	Urbanización	Municipio de Nicolás Romero	202245	15-09-2022	10-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	104	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302127777	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	212,328.82	212,328.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN NICOLAS ROMERO, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN MORELOS, EN LA CALLE LOMA DE GUADALUPE. - 199199	México	Nicolás Romero	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	199199	15-09-2022	10-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	570	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302127823	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	246,717.62	246,717.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN NICOLAS ROMERO, EN LA COLONIA AMPLIACION MORELOS, EN LA CALLE SAN ANTONIO. - 199483	México	Nicolás Romero	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	199483	15-09-2022	10-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	657	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302128488	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	503,616.03	503,616.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN NICOLAS ROMERO, EN LA COLONIA QUINTO BARRIO CAHUACAN, EN LA CALLE FRANCISCO VILLA. - 202361	México	Nicolás Romero	Salud	Municipio de Nicolás Romero	202361	15-09-2022	10-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	74	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302137809	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	998,500.00	998,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS - 30148	México	Nicolás Romero	PRODIM	Municipio de Nicolás Romero	30148	10-08-2022	04-12-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Computadoras	34	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302127952	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	235,894.30	235,894.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN NICOLAS ROMERO, EN LA COLONIA SAN JUAN TLIHUACA, EN LA CALLE JUAN ESCUTIA. - 200077	México	Nicolás Romero	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	200077	15-09-2022	10-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	630	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078007	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	190,142.92	190,142.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NICOLÁS ROMERO, EN LA COLONIA LIBERTAD, EN LAS CALLES MAGNOLIAS, CALLE MONTECARLO, CALLE SIN NOMBRE UNO Y CALLE SIN NOMBRE DOS. - 70974	México	Nicolás Romero	Agua y saneamiento	Municipio de Nicolás Romero	70974	02-06-2022	08-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	190	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202076713	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,822,286.26	1,822,286.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD DE PUERTO DEL TIGRE - 63673	México	Otzoloapan	Transportes y vialidades	Municipio de Otzoloapan	63673	04-06-2022	29-06-2022	1,821,750.93	1,821,750.93	1,821,750.93	1,821,750.93	1,821,750.93	Metros cuadrados de construcción	1035	1035	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076730	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,159,499.83	1,159,499.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN MESA DEL ZAPOTE EN TRAMO DE ENTRADA A LA LABOR - 63818	México	Otzoloapan	Transportes y vialidades	Municipio de Otzoloapan	63818	04-06-2022	29-06-2022	1,158,930.42	1,158,930.42	1,158,930.42	1,158,930.42	1,158,930.42	Metros cuadrados de construcción	750	750	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202080327	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA DE ABAJO, MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN - 82476	México	Otzoloapan	Transportes y vialidades	Municipio de Otzoloapan	82476	02-08-2022	31-08-2022	999,478.00	999,478.00	999,478.00	999,478.00	999,478.00	Metros cuadrados de construcción	12000	12000	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076667	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,004,263.22	3,004,263.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN RANCHO VIEJO - 63406	México	Otzoloapan	Transportes y vialidades	Municipio de Otzoloapan	63406	04-06-2022	29-06-2022	3,003,318.83	3,003,318.83	3,003,318.83	3,003,318.83	3,003,318.83	Metros cuadrados de construcción	1946	1946	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202068893	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA LA PALMA BARRIO EL OXCO OTZOLOTEPEC MEXICO - 6173	México	Otzolotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	6173	08-04-2022	06-06-2022	131,752.65	131,752.65	131,752.65	131,752.65	131,752.65	Metros lineales	974	974	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302104264	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,201,476.75	1,201,476.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y BANQUETAS REFORZADAS EN CALLE FRANCISCO I MADERO DE CALLE ALDAMA A CALLE NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD VILLA CUAUHTEMOC OTZOLOTEPEC MÉXICO - 920	México	Otzolotepec	Agua y saneamiento	Municipio de Otzolotepec	920	07-04-2022	06-06-2022	311,728.73	311,728.73	311,728.73	311,728.73	311,728.73	Metros lineales	220	220	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302104321	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	706,014.64	706,014.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUES SEPTICOS EN DESCARGAS SANITARIAS LOCALIDAD FABRICA MARIA OTZOLOTEPEC MEXICO - 3254	México	Otzolotepec	Vivienda	Municipio de Otzolotepec	3254	07-04-2022	21-06-2022	706,014.63	706,014.63	706,014.63	706,014.63	706,014.63	Tanque(s)	7	7	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302104339	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE IGNACIO ALLENDE TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL SUR SEGUNDA ZONA LOCALIDAD SAN MATEO CAPULHUAC OTZOLOTEPEC MEXICO - 4169	México	Otzolotepec	Urbanización	Municipio de Otzolotepec	4169	15-06-2022	13-08-2022	945,932.46	945,932.46	945,932.46	945,932.46	945,932.46	Metros lineales	300	300	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302104354	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	908,000.00	908,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLAN DE GUADALUPE TRAMO DE AV DEL CANAL HACIA EL NORTE LA RAYA Y JUAN DE LA BARRERA TRAMO DE AV DEL CANAL HACIA EL SUR LA PAJA BARRIO PUENTE SAN PEDRO OTZOLOTEPEC MEXICO - 4717	México	Otzolotepec	Agua y saneamiento	Municipio de Otzolotepec	4717	15-07-2022	12-09-2022	720,277.62	720,277.62	720,277.62	720,277.62	720,277.62	Metros lineales	64	64	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302104367	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,400,000.00	1,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA REVOLUCION TRAMO DE CALLE ABASOLO AL NORTE EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA OTZOLOTEPEC MEXICO - 5303	México	Otzolotepec	Agua y saneamiento	Municipio de Otzolotepec	5303	24-06-2022	06-09-2022	699,456.97	699,456.97	699,456.97	699,456.97	699,456.97	Metros lineales	108	108	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302104409	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ENCINOS BARRIO LA PRESA TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL NORTE EN SANTA ANA JILOTZINGO OTZOLOTEPEC MEXICO - 7045	México	Otzolotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	7045	15-06-2022	29-07-2022	599,998.86	599,998.86	599,998.86	599,998.86	599,998.86	Metros Cuadrados	480	480	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302104414	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CEDROS TRAMO DE AV LA PALMA HACIA EL NORTE LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN MIMBRES OTZOLOTEPEC MEXICO - 7222	México	Otzolotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	7222	15-08-2022	13-10-2022	389,795.17	389,795.17	389,795.17	389,795.17	389,795.17	Metros Cuadrados	1579	1579	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202068849	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA TRAMO DE CALLE INSURGENTES HACIA EL ORIENTE EN SEGUNDO BARRIO LOCALIDAD DE SANTA ANA JILOTZINGO OTZOLOTEPEC MEXICO - 5692	México	Otzolotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	5692	27-05-2022	14-08-2022	749,939.46	749,939.46	749,939.46	749,939.46	749,939.46	Metros Cuadrados	1590	1590	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302104333	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIMERO DE MAYO TRAMO DE CALLE CARRILLO HACIA EL SUR BARRIO DOS CAMINOS LOCALIDAD DE VILLA CUAUHTEMOC OTZOLOTEPEC MEXICO - 3915	México	Otzolotepec	Agua y saneamiento	Municipio de Otzolotepec	3915	25-07-2022	22-09-2022	239,962.11	239,962.11	239,962.11	239,962.11	239,962.11	Metros lineales	150	150	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302104357	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,110,000.00	1,110,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE REVOLUCION Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE LOCALIDAD SANTA ANA MAYORAZGO OTZOLOTEPEC MEXICO - 4827	México	Otzolotepec	Urbanización	Municipio de Otzolotepec	4827	09-05-2022	07-07-2022	1,027,587.01	1,027,587.01	1,027,587.01	1,027,587.01	1,027,587.01	Metros lineales	350	350	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302104385	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS TRAMO DE AVENIDA LA CRUZ A CALLE EL ARCO EJIDO DE MOZOQUILPAN OTZOLOTEPEC MEXICO - 6096	México	Otzolotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	6096	08-04-2022	06-06-2022	999,684.48	999,684.48	999,684.48	999,684.48	999,684.48	Metros Cuadrados	972	972	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302104403	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL SUR LOCALIDAD LA CONCEPCION DE HIDALGO OTZOLOTEPEC MEXICO - 6765	México	Otzolotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	6765	09-05-2022	22-06-2022	1,199,451.50	1,199,451.50	1,199,451.50	1,199,451.50	1,199,451.50	Metros Cuadrados	1252	1252	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302106297	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL PONIENTE BARRIO LA LOMA DE PUENTE SAN PEDRO OTZOLOTEPEC MEXICO - 65775	México	Otzolotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	65775	24-06-2022	22-08-2022	616,945.75	616,945.75	616,945.75	616,945.75	616,945.75	Metros cuadrados de construcción	1190	1190	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202068949	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,003,915.58	1,003,915.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DOCE DE DICIEMBRE TRAMO DE CALLE ABASOLO A CALLE MORELOS EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA OTZOLOTEPEC MEXICO - 7145	México	Otzolotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	7145	24-06-2022	22-08-2022	133,575.76	133,575.76	133,575.76	133,575.76	133,575.76	Metros Cuadrados	826	826	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073946	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	865,000.00	865,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR CUAUHTEMOC LOCALIDAD VILLA SECA OTZOLOTEPEC MEXICO - 45940	México	Otzolotepec	Educación	Municipio de Otzolotepec	45940	04-05-2022	04-07-2022	406,193.72	406,193.72	406,193.72	406,193.72	406,193.72	Metros Cuadrados	214	214	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202074783	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LIBERTAD TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL NORTE LOCALIDAD SANTA ANA JILOTZINGO OTZOLOTEPEC MEXICO - 52014	México	Otzolotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	52014	16-05-2022	08-07-2022	484,359.24	484,359.24	484,359.24	484,359.24	484,359.24	Metros Cuadrados	450	450	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302104376	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CERRADA VENUSTIANO CARRANZA TRAMO DE CALLE PROLONGACION FRANCISCO I MADERO HACIA EL PONIENTE BARRIO SAN JUAN OTZOLOTEPEC MEXICO - 5806	México	Otzolotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	5806	15-07-2022	15-08-2022	1,599,602.41	1,599,602.41	1,599,602.41	1,599,602.41	1,599,602.41	Metros Cuadrados	1566	1566	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302104408	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,036,338.25	1,035,578.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUAUHTEMOC TRAMO DE CONCRETO EXISTENTE HACIA EL NORTE LOCALIDAD SANTA ANA MAYORAZGO OTZOLOTEPEC MEXICO - 6985	México	Otzolotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	6985	09-05-2022	07-07-2022	1,035,578.90	1,035,578.90	1,035,578.90	1,035,578.90	1,035,578.90	Metros Cuadrados	1000	1000	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302104410	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALCATRAZES TRAMO DE CENTRO DE SALUD HACIA EL NORESTE EN LA LOCALIDAD DE LA Y OTZOLOTEPEC MEXICO - 7095	México	Otzolotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	7095	15-06-2022	03-08-2022	749,617.63	749,617.63	749,617.63	749,617.63	749,617.63	Metros Cuadrados	840	840	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105933	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,060,000.00	1,060,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CARCAMO EN BARRIO LA JOYA OTZOLOTEPEC MEXICO - 59227	México	Otzolotepec	Agua y saneamiento	Municipio de Otzolotepec	59227	24-06-2022	06-09-2022	529,989.56	529,989.56	529,989.56	529,989.56	529,989.56	Cárcamo(s)	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302106227	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES TRAMO CALLE DIVISION DEL NORTE HACIA EL SUR EN BARRIO PUENTE SAN PEDRO OTZOLOTEPEC MEXICO - 64542	México	Otzolotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	64542	24-06-2022	22-08-2022	699,080.84	699,080.84	699,080.84	699,080.84	699,080.84	Metros cuadrados de construcción	822	822	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302106237	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,750,000.00	2,750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE TRAMO DE IGLESIA HACIA EL SUR LOCALIDAD SAN MATEO CAPULHUAC OTZOLOTEPEC MEXICO - 64703	México	Otzolotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	64703	03-07-2022	18-09-2022	2,686,240.24	2,686,240.24	2,686,240.24	2,686,240.24	2,686,240.24	Metros cuadrados de construcción	2000	2000	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202068814	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE TRAMO DE EMBOVEDADO EXISTENTE HACIA EL SUR LOCALIDAD DE SAN MATEO MOZOQUILPAN OTZOLOTEPEC MEXICO - 5209	México	Otzolotepec	Agua y saneamiento	Municipio de Otzolotepec	5209	08-04-2022	16-06-2022	32,046.34	32,046.34	32,046.34	32,046.34	32,046.34	Metros lineales	102	102	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202068940	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,463,500.00	1,463,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ TRAMO DE CALLE LOS REMEDIOS A CALLE MARTIRES LOCALIDAD DE SAN MATEO MOZOQUILPAN OTZOLOTEPEC MEXICO - 6886	México	Otzolotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	6886	15-06-2022	29-07-2022	767,141.72	767,141.72	767,141.72	767,141.72	767,141.72	Metros Cuadrados	866	866	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302104726	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	193,335.84	193,335.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA REVOLUCION TRAMO DE CALLE EMILIANO ZAPATA HACIA EL NORTE EN SANTA MARIA TETITLA OTZOLOTEPEC MEXICO - 27066	México	Otzolotepec	Agua y saneamiento	Municipio de Otzolotepec	27066	19-04-2022	18-05-2022	193,334.39	193,334.39	193,334.39	193,334.39	193,334.39	Metros lineales	61	61	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105939	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ALEJANDRO DUMAS NORTE TRAMO DE AVENIDA DEL CANAL A TANQUE ELEVADO BARRIO PUENTE SAN PEDRO OTZOLOTEPEC MEXICO - 59331	México	Otzolotepec	Urbanización	Municipio de Otzolotepec	59331	15-06-2022	13-08-2022	926,501.30	926,501.30	926,501.30	926,501.30	926,501.30	Metros lineales	312	312	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302109363	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE VILLA SECA OTZOLOTEPEC MEXICO - 114555	México	Otzolotepec	Educación	Municipio de Otzolotepec	114555	25-07-2022	07-10-2022	496,511.70	496,511.70	496,511.70	496,511.70	496,511.70	Aula	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202068839	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL TANQUE TRAMO DE CALLE CIPRES HACIA EL NORTE LOCALIDAD DE SANTA ANA JILOTZINGO OTZOLOTEPEC MEXICO - 5592	México	Otzolotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	5592	09-05-2022	07-07-2022	1,259,915.75	1,259,915.75	1,259,915.75	1,259,915.75	1,259,915.75	Metros Cuadrados	1944	1944	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202068916	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,076,100.46	1,076,100.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL PANTEON TRAMO DE CALLE ABASOLO A CALLE MORELOS EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA OTZOLOTEPEC MEXICO - 6471	México	Otzolotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	6471	08-04-2022	06-06-2022	77,263.55	77,263.55	77,263.55	77,263.55	77,263.55	Metros Cuadrados	984	984	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302104270	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,120,000.00	1,120,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE DEPOSITOS EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN MIMBRES OTZOLOTEPEC MEXICO - 1160	México	Otzolotepec	Agua y saneamiento	Municipio de Otzolotepec	1160	07-04-2022	15-04-2022	1,119,764.46	1,119,764.46	1,119,764.46	1,119,764.46	1,119,764.46	Pozo(s)	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302104623	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,049,185.41	1,049,185.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO Y CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VICENTE GUERRERO TRAMO AVENIDA INDEPENDENCIA Y TRAMO CALLE REAL DEL ORO HACIA EL NORESTE EN LOCALIDAD EJIDO DE TETITLA OTZOLOTEPEC MEXICO - 24873	México	Otzolotepec	Agua y saneamiento	Municipio de Otzolotepec	24873	24-06-2022	21-09-2022	982,393.77	982,393.77	982,393.77	982,393.77	982,393.77	Metros lineales	556	556	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302106233	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BUGAMBILIAS Y PROLONGACION BUGAMBILIAS EN BARRIO LOMA DE MAGUEY OTZOLOTEPEC MEXICO - 64651	México	Otzolotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	64651	05-07-2022	02-09-2022	999,956.77	999,956.77	999,956.77	999,956.77	999,956.77	Metros cuadrados de construcción	1000	1000	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302109334	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	646,250.41	646,250.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LIBERTAD TRAMO DE CALLE HIDALGO HACIA EL SUR EN LA LCALIDAD SANTA ANA JILOTZINGO OTZOLOTEPEC MEXICO - 114368	México	Otzolotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	114368	15-07-2022	15-08-2022	507,127.77	507,127.77	507,127.77	507,127.77	507,127.77	Metros cuadrados de construcción	600	600	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302109698	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	673,000.00	673,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE VICENTE GUERRERO TRAMO DE CALLE JUAN ESCUTIA HACIA EL NORESTE EN BARRIO LA PURISIMA OTZOLOTEPEC MEXICO - 116030	México	Otzolotepec	Urbanización	Municipio de Otzolotepec	116030	15-08-2022	28-10-2022	201,897.32	201,897.32	201,897.32	201,897.32	201,897.32	Metros lineales	130	130	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302104326	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	950,000.00	950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA PROFR OTILIO MONTAÑO LOCALIDAD LA Y OTZOLOTEPEC MEXICO - 3506	México	Otzolotepec	Educación	Municipio de Otzolotepec	3506	04-05-2022	17-06-2022	949,971.60	949,971.60	949,971.60	949,971.60	949,971.60	Metros cuadrados de construcción	216	216	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105928	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SANTANA TRAMO DE CALLE FLOR DE MEXICO HACIA EL CARCAMO DE REBOMBEO BARRIO LA JOYA OTZOLOTEPEC MEXICO - 59088	México	Otzolotepec	Urbanización	Municipio de Otzolotepec	59088	24-06-2022	08-08-2022	829,243.91	829,243.91	829,243.91	829,243.91	829,243.91	Metros lineales	285	285	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302109400	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	343,265.79	343,265.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ZANJA DE CERRADA EMILIANO ZAPATA TRAMO DE CALLE MORELOS HACIA EL NORTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TETITLA OTZOLOTEPEC MEXICO - 114736	México	Otzolotepec	Agua y saneamiento	Municipio de Otzolotepec	114736	20-06-2022	03-08-2022	343,258.72	343,258.72	343,258.72	343,258.72	343,258.72	Metros lineales	131	131	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202068832	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TEPOZAN TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL NORTE BARRIO LA FLORIDA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN MIMBRES OTZOLOTEPEC MEXICO - 5480	México	Otzolotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	5480	09-05-2022	07-07-2022	598,744.76	598,744.76	598,744.76	598,744.76	598,744.76	Metros Cuadrados	1320	1320	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202068906	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	525,000.00	525,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE LOCALIDAD LA CONCEPCION DE HIDALGO OTZOLOTEPEC MEXICO - 6299	México	Otzolotepec	Educación	Municipio de Otzolotepec	6299	04-05-2022	02-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancha(s)	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302104396	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OYAMEL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL NORTE LOCALIDAD SAN AGUSTIN MIMBRES OTZOLOTEPEC MEXICO - 6556	México	Otzolotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	6556	20-05-2022	20-06-2022	999,203.41	999,203.41	999,203.41	999,203.41	999,203.41	Metros Cuadrados	1032	1032	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202068713	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	419,617.45	419,617.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y TANQUE SEPTICO EN CALLE TEPOZAN TRAMO DE CALLEJON TEPOZAN HACIA EL NORTE EN BARRIO LA FLORIDA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN MIMBRES OTZOLOTEPEC MEXICO - 3189	México	Otzolotepec	Agua y saneamiento	Municipio de Otzolotepec	3189	07-04-2022	20-05-2022	68,011.73	68,011.73	68,011.73	68,011.73	68,011.73	Metros lineales	313	313	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202068960	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	520,422.49	520,422.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE CINCO DE FEBRERO TRAMO DE CALLE INDUSTRIA SUR AL PONIENTE BARRIO SAN PEDRO LOCALIDAD DE VILLA CUAUHTEMOC OTZOLOTEPEC MEXICO - 7337	México	Otzolotepec	Agua y saneamiento	Municipio de Otzolotepec	7337	07-04-2022	06-06-2022	424,891.66	424,891.66	424,891.66	424,891.66	424,891.66	Metros lineales	250	250	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202074063	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,149,311.19	1,149,311.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CANAL DE RIEGO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN BARRIO DE GUADALUPE TRAMO DE CONCRETO EXISTENTE HACIA EL PONIENTE EJIDO DE TETITLA OTZOLOTEPEC MEXICO - 47036	México	Otzolotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	47036	06-05-2022	07-07-2022	176,447.30	176,447.30	176,447.30	176,447.30	176,447.30	Metros cuadrados de construcción	1047	1047	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302106304	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,530,000.00	1,530,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CORTINADO HACIA EL SUR EJIDO DE CAPULHUAC OTZOLOTEPEC MEXICO - 65970	México	Otzolotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	65970	05-07-2022	02-09-2022	764,357.71	764,357.71	764,357.71	764,357.71	764,357.71	Metros cuadrados de construcción	650	650	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302106305	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ TRAMO DE AVENIDA GUSTAVO BAZ HACIA EL NORTE BARRIO LOMA DE MAGUEY SANTA ANA JILOTZINGO OTZOLOTEPEC MEXICO - 66059	México	Otzolotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	66059	05-07-2022	23-08-2022	634,326.48	634,326.48	634,326.48	634,326.48	634,326.48	Metros cuadrados de construcción	750	750	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302106495	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE EL PEDREGAL ZONA III TRAMO DE CALLE CINCO DE MAYO HACIA EL NOROESTE LOCALIDAD SAN MATEO CAPULHUAC OTZOLOTEPEC MEXICO - 69948	México	Otzolotepec	Urbanización	Municipio de Otzolotepec	69948	05-07-2022	18-08-2022	399,859.30	399,859.30	399,859.30	399,859.30	399,859.30	Metros cúbicos	196	196	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302109438	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,488,000.00	1,488,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE VEINTIUNO DE MARZO Y CALLE CEDROS EN SANTA ANA MAYORAZGO OTZOLOTEPEC MEXICO - 114884	México	Otzolotepec	Urbanización	Municipio de Otzolotepec	114884	15-08-2022	03-11-2022	446,398.84	446,398.84	446,398.84	446,398.84	446,398.84	Metros lineales	250	250	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302104268	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	407,121.68	407,121.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE REAL DEL ORO LOCALIDAD DE SAN MATEO MOZQUILPAN OTZOLOTEPEC MEXICO - 1012	México	Otzolotepec	Agua y saneamiento	Municipio de Otzolotepec	1012	15-06-2022	29-07-2022	407,121.68	407,121.68	407,121.68	407,121.68	407,121.68	Metros lineales	165	165	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302104359	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,120,000.00	1,119,981.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE SANTA ANA JILOTZINGO OTZOLOTEPEC MEXICO - 4901	México	Otzolotepec	Agua y saneamiento	Municipio de Otzolotepec	4901	08-04-2022	27-05-2022	1,119,981.45	1,119,981.45	1,119,981.45	1,119,981.45	1,119,981.45	Tanque(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302104632	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	547,726.78	547,726.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y BANQUETAS REFORZADAS EN CALLE FRANCISCO I MADERO DE CALLE ALDAMA A CALLE NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD VILLA CUAUHTEMOC OTZOLOTEPEC MEXICO - 25123	México	Otzolotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	25123	07-04-2022	06-06-2022	547,726.78	547,726.78	547,726.78	547,726.78	547,726.78	Metros lineales	202	202	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE																ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302106462	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	197,878.32	197,878.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE REAL DEL ORO LOCALIDAD DE SAN MATEO MOZOQUILPAN OTZOLOTEPEC MEXICO - 69194	México	Otzolotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	69194	15-06-2022	29-07-2022	197,878.32	197,878.32	197,878.32	197,878.32	197,878.32	Metros lineales	165	165	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302104611	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50,814.59	50,814.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO Y CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VICENTE GUERRERO TRAMO AVENIDA INDEPENDENCIA Y TRAMO CALLE REAL DEL ORO HACIA EL NORESTE EN LOCALIDAD EJIDO DE TETITLA OTZOLOTEPEC MEXICO - 23057	México	Otzolotepec	Agua y saneamiento	Municipio de Otzolotepec	23057	24-06-2022	21-09-2022	50,814.59	50,814.59	50,814.59	50,814.59	50,814.59	Metros lineales	155	155	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302104741	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	156,664.16	156,664.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA REVOLUCION TRAMO DE CALLE EMILIANO ZAPATA HACIA EL NORTE EN SANTA MARIA TETITLA OTZOLOTEPEC MEXICO - 27374	México	Otzolotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	27374	19-04-2022	18-05-2022	156,664.16	156,664.16	156,664.16	156,664.16	156,664.16	Metros lineales	125	125	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105609	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	786,419.70	786,387.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESC. PRIMARIA CARMEN SERDAN CCT 15EP42791A, SAN VICENTE CHIMALHUACAN - 49245	México	Ozumba	Educación	Municipio de Ozumba	49245	02-06-2022	04-08-2022	786,387.59	786,387.59	334,407.57	334,407.57	334,407.57	Metros cuadrados de construcción	48	23	47.92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105613	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	585,936.85	585,935.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN SECUNDARIA ESTIC NUM 27 NIÑOS HEROES CCT 15ESTO14M, OZUMBA DE ALZATE - 49254	México	Ozumba	Educación	Municipio de Ozumba	49254	02-06-2022	04-08-2022	585,935.55	585,935.55	585,935.55	568,645.50	568,645.50	Metros Cuadrados	200	193	96.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302110966	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,094,772.39	2,094,769.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VALLE DE BRAVO TRAMO DE CALLE ZUMPANGO A CALLE FERROCARRIL, SAN VICENTE CHIMALHUACÁN, ASENTAMIENTO SAN VICENTE CHIMALHUACAN - 121783	México	Ozumba	Transportes y vialidades	Municipio de Ozumba	121783	17-08-2022	15-10-2022	2,094,769.13	2,094,769.13	2,094,769.13	1,047,384.57	1,047,384.57	Metros cuadrados de construcción	864	432	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105610	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	786,419.70	786,414.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESC. TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ CCT 15DTV03371, SAN MATEO TECALCO - 49248	México	Ozumba	Educación	Municipio de Ozumba	49248	02-06-2022	04-08-2022	600,000.00	786,414.03	786,414.03	585,016.82	585,016.82	Metros cuadrados de construcción	48	38	79.17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302106264	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,191,463.24	1,191,460.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ZARAGOZA TRAMO DE CALLE JUAREZ A CALLE NACIONAL SAN JOSE TLACOTITLAN - 65302	México	Ozumba	Agua y saneamiento	Municipio de Ozumba	65302	17-07-2022	14-09-2022	1,191,460.84	1,191,460.84	1,191,460.84	1,055,937.88	1,055,937.88	Metros lineales	288.8	258	89.34	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302111028	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,052,555.72	20,525,513.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PROL. JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, TRAMO DE CALLE NIÑO PERDIDO A CAD 0 141, OZUMBA DE ALZATE, ASENTAMIENTO OZUMBA DE ALZATE - 122152	México	Ozumba	Transportes y vialidades	Municipio de Ozumba	122152	17-10-2022	15-12-2022	20,525,513.69	20,525,513.69	20,525,513.69	1,026,256.85	1,026,256.85	Metros cuadrados de construcción	804	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302111448	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,331,876.64	2,331,722.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE OLIVOS, TRAMO DE CALLE PROL ABASOLO A CALLE TRIGAL, OZUMBA DE ALZATE - 123971	México	Ozumba	Transportes y vialidades	Municipio de Ozumba	123971	17-10-2022	15-12-2022	2,331,722.07	2,331,722.07	2,331,722.07	1,165,861.04	1,165,861.04	Metros cuadrados de construcción	864	432	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302112014	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	391,821.03	391,758.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLEJÓN MATAMOROS, TRAMO DE CALLE QUINTANA ROO A XICOTENCAT, OZUMBA DE ALZATE - 126812	México	Ozumba	Transportes y vialidades	Municipio de Ozumba	126812	17-10-2022	15-12-2022	391,758.53	391,758.53	391,758.53	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	251.29	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105612	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	803,487.17	803,485.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA JOSÉ ANTONIO ÁLZATE CCT 15PRO374M, OZUMBA DE ALZATE - 49253	México	Ozumba	Educación	Municipio de Ozumba	49253	02-06-2022	04-08-2022	803,485.80	803,485.80	803,485.80	715,232.35	715,232.35	Metros Cuadrados	305.79	275	89.93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105620	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	436,377.47	436,370.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE TRAMO DE PROL ABASOLO A CAD CERO MAS CIENTO TREINTA OZUMBA DE ALZATE - 49494	México	Ozumba	Agua y saneamiento	Municipio de Ozumba	49494	17-07-2022	14-09-2022	436,370.38	436,370.38	436,370.38	364,648.04	364,648.04	Metros lineales	130	109	83.85	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302106266	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	502,832.90	502,829.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE NIÑO PERDIDO TRAMO DE AV NACIONAL A CALLE 5 DE MAYO SAN JOSE TLACOTITLAN - 65305	México	Ozumba	Agua y saneamiento	Municipio de Ozumba	65305	17-07-2022	14-09-2022	502,829.81	502,829.81	502,829.81	207,051.31	207,051.31	Metros lineales	151	62.5	41.39	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302106270	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	994,867.30	994,862.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE SIN NOMBRE TRAMO DE CALLE ALZATE SUR A CAD 0 MAS 816 OZUMBA DE ALZATE - 65330	México	Ozumba	Agua y saneamiento	Municipio de Ozumba	65330	17-07-2022	14-09-2022	994,862.16	994,862.16	994,862.16	961,104.10	961,104.10	Metros lineales	180	174	96.67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302111393	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	858,812.72	858,812.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE FERROCARRIL TRAMO DE CALLE PENSADOR MEXICANO A CAD 0 302 OZUMBA DE ALZATE - 123742	México	Ozumba	Transportes y vialidades	Municipio de Ozumba	123742	17-10-2022	15-12-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	932.98	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302111499	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,534,773.07	1,534,728.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PROL. ABASOLO, TRAMO DE EX VÍA XICO A PUENTE, OZUMBA DE ALZATE - 124117	México	Ozumba	Transportes y vialidades	Municipio de Ozumba	124117	17-10-2022	15-12-2022	1,534,728.59	1,534,728.59	1,534,728.59	767,364.30	767,364.30	Metros cuadrados de construcción	674	337	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302112013	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,630,112.60	2,629,936.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LERMA TRAMO DE CALLE ORO DE HIDALGO A AV. MÉXICO, SAN VICENTE CHIMALHUACÁN - 126811	México	Ozumba	Transportes y vialidades	Municipio de Ozumba	126811	17-09-2022	15-12-2022	2,629,936.93	2,629,936.93	2,629,936.93	1,314,968.46	1,314,968.46	Metros cuadrados de construcción	868	434	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105615	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	254,817.44	254,816.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE LOSA DE AZOTEAS EN PREESCOLAR J.N. ROSAURA ZAPATA CCT 15EJN3647Q, OZUMBA DE ALZATE - 49256	México	Ozumba	Educación	Municipio de Ozumba	49256	02-06-2022	04-08-2022	254,816.97	254,816.97	254,816.97	226,606.04	226,606.04	Metros cuadrados de construcción	100	88.5	88.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302111015	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,894,659.58	2,894,647.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 1A CERRADA DE LEOPOLDO VELASCO, TRAMO DE CALLE LEOPOLDO VELASCO A BARRANCA, SAN MATEO TECALCO, ASENTAMIENTO SAN MATEO TECALCO - 122095	México	Ozumba	Transportes y vialidades	Municipio de Ozumba	122095	17-10-2022	15-12-2022	2,894,647.54	2,894,647.54	2,894,647.54	2,772,354.34	2,772,354.34	Metros cuadrados de construcción	1785	1700	95.24	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105611	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	213,715.87	213,712.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ CCT 15DTV03371, SAN MATEO TECALCO - 49252	México	Ozumba	Educación	Municipio de Ozumba	49252	02-06-2022	04-08-2022	213,712.84	213,712.84	213,712.84	200,184.31	200,184.31	Metros cuadrados de construcción	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105614	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	495,798.23	495,793.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL ESC. SEC. JUAN DE LA BARRERA CCT 15EES1117X, OZUMBA DE ALZATE - 49255	México	Ozumba	Educación	Municipio de Ozumba	49255	02-06-2022	04-08-2022	495,793.05	495,793.05	495,793.05	490,053.00	490,053.00	Metros Cuadros	190	185	97.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302106262	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	869,937.48	869,937.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE CALLE LERMA TRAMO DE CALLE ORO DE HIDALGO A AV MÉXICO, SAN VICENTE CHIMALHUACAN - 65299	México	Ozumba	Agua y saneamiento	Municipio de Ozumba	65299	17-07-2022	14-09-2022	869,937.42	869,937.42	869,937.42	796,502.06	796,502.06	Metros lineales	171.91	160	93.07	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302106265	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,975,267.90	1,975,254.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESC PRIM VICENTE GUERRERO CCT 15EPR158515, SAN JOSE TLACOTITLAN - 65304	México	Ozumba	Educación	Municipio de Ozumba	65304	17-07-2022	14-09-2022	1,975,254.55	1,975,254.55	1,975,254.55	1,853,817.59	1,853,817.59	Metros lineales	469.65	440	93.69	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202084514	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE NARCISO MENDOZA CADENAMIENTO 0.000 AL 0.300, BARRIO BELEM, MUNICIPIO DE PAPALOTLA - 103170	México	Papalotla	Agua y saneamiento	Municipio de Papalotla	103170	20-06-2022	21-07-2022	635,369.25	1,300,000.00	635,369.25	635,369.25	635,369.25	Metros lineales	700	450	64.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202084478	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA GUERRERO DE CALLE EJERCITO DEL TRABAJO A CARRETERA PAPALOTLA EL GAVILAN, BARRIO COXOTLA, ESTADO DE MÉXICO - 103047	México	Papalotla	Agua y saneamiento	Municipio de Papalotla	103047	20-06-2022	21-07-2022	1,292,280.00	1,300,000.00	1,292,280.00	1,292,280.00	1,292,280.00	Metros lineales	670	670	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302111473	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	580,000.00	580,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 124026	México	Polotitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Polotitlán	124026	25-07-2022	30-08-2022	580,000.00	580,000.00	580,000.00	494,005.65	494,005.65	Metros lineales	300	300	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302110160	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA - 117993	México	Polotitlán	Educación	Municipio de Polotitlán	117993	22-08-2022	30-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	60	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302111149	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 122621	México	Polotitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Polotitlán	122621	11-07-2022	30-07-2022	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	Metros lineales	1602	1602	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105792	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,608,342.00	1,608,342.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION EJERCITO MEXICANO - 54579	México	Polotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Polotitlán	54579	14-03-2022	29-04-2022	1,608,342.08	1,608,342.08	1,608,342.08	1,580,611.98	1,580,611.98	Metros Cuadrados	950	950	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302116033	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PUENTES VEHICUALES - 144306	México	Polotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Polotitlán	144306	05-09-2022	30-09-2022	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Metros lineales	50	50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078848	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDUSTRIA, EN RAYÓN LOCALIDAD SANTA MARÍA RAYÓN ASENTAMIENTO LA ASUNCION - 75218	México	Rayón	Agua y saneamiento	Municipio de Rayón	75218	01-06-2022	30-06-2022	500,000.00	500,000.00	500,000.00	199,429.29	199,429.29	Metros lineales	200	190	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202083143	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,100,000.00	2,608,133.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADO EN EX RANCHO SAN DIMAS SAN ANTONIO LA ISLA - 97502	México	San Antonio la Isla	Urbanización	Municipio de San Antonio la Isla	97502	15-06-2022	17-08-2022	2,597,735.16	2,597,735.16	2,597,735.16	2,597,735.16	2,597,735.16	Metros Cuadrados	660	650	98.48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202082670	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	73,905.63	72,681.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE RIO SINALOA DE LA CALLE CHIHUAHUA A LA CALLE CHIAPAS - 95393	México	San Antonio la Isla	Transportes y vialidades	Municipio de San Antonio la Isla	95393	03-06-2022	03-07-2022	72,681.74	72,681.74	72,681.74	72,681.74	72,681.74	Metros Cuadrados	85	85	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202082901	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,600,000.00	2,598,794.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA SEGUNDA ETAPA - 96293	México	San Antonio la Isla	Asistencia Social	Municipio de San Antonio la Isla	96293	03-06-2022	18-07-2022	2,598,794.27	2,598,794.27	2,598,794.27	2,598,794.27	2,598,794.27	Metros Cuadrados	141	141	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202082526	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,051,259.56	2,050,518.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE LA CALLE CHIAPAS DE LA CALLE RIO SINALOA A LA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 94456	México	San Antonio la Isla	Transportes y vialidades	Municipio de San Antonio la Isla	94456	03-06-2022	03-07-2022	2,050,518.98	2,050,518.98	2,050,518.98	2,050,518.98	2,050,518.98	Metros Cuadrados	2622	2622	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202082650	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	266,871.51	266,232.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RIO SINALOA DE LA CALLE CHIHUAHUA A LA CALLE CHIAPAS - 95308	México	San Antonio la Isla	Transportes y vialidades	Municipio de San Antonio la Isla	95308	03-06-2022	03-07-2022	266,232.62	266,232.62	266,232.62	266,232.62	266,232.62	Metros Cuadrados	335	335	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202080943	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	407,963.30	407,492.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE CHIAPAS DE LA CALLE RIO SINALOA A LA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 85707	México	San Antonio la Isla	Transportes y vialidades	Municipio de San Antonio la Isla	85707	03-06-2022	03-07-2022	407,492.06	407,492.06	407,492.06	407,492.06	407,492.06	Metros Cuadrados	630	630	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202074897	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,429,149.59	1,427,943.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD COLONIA LA CONSTITUCIÓN, SAN ANTONIO MEXTEPEC - 52787	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	52787	22-04-2022	22-06-2022	1,427,943.12	1,427,943.12	1,427,943.12	1,427,943.12	1,427,943.12	Metros Cuadrados	1540	1540	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202074901	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,301,761.59	1,301,761.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EJIDO DE LA CONCEPCION CHICO SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN CHICO - 52815	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	52815	01-05-2022	08-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1458	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202079146	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,604,420.93	1,604,420.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN BARRIO EL LLANO, GUADALUPE COTÉ SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD GUADALUPE COTÉ - 76783	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	76783	09-05-2022	24-06-2022	1,604,420.93	1,604,420.93	1,604,420.93	1,288,469.42	1,288,469.42	Metros Cuadrados	1815	1452	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202083288	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,094,743.93	1,094,743.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SANTA ANA NICHÍ EJIDO - 98078	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	98078	25-05-2022	25-07-2022	1,094,743.93	1,094,743.93	1,094,743.93	886,442.50	886,442.50	Metros Cuadrados	1200	1000	83.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302115217	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,326,453.56	1,326,453.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 403 EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN ANTONIO LA CIENEGA - 141414	México	San Felipe del Progreso	Educación	Municipio de San Felipe del Progreso	141414	18-07-2022	16-09-2022	1,326,453.56	1,326,453.56	1,326,453.56	792,706.86	792,706.86	Metros Cuadrados	141.3	90	63.69	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302117279	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,028,585.66	1,028,585.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO EL LLANO SANTA ANA NICHÍ EJIDO - 149764	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	149764	18-07-2022	19-08-2022	1,028,585.66	1,028,585.66	1,028,585.66	766,843.44	766,843.44	Metros Cuadrados	1026	826	80.51	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202080289	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,599,221.22	1,598,381.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO LA ERA SAN PABLO TLALCHICHILPA - 82309	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	82309	24-05-2022	04-07-2022	1,598,381.89	1,598,381.89	1,598,381.89	1,598,381.89	1,598,381.89	Metros Cuadrados	1800	1800	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202083116	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,110,785.30	2,110,273.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO, LOCALIDAD SAN MIGUEL LA LABOR - 97388	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	97388	20-05-2022	08-07-2022	2,110,273.70	2,110,273.70	2,110,273.70	2,110,273.70	2,110,273.70	Metros Cuadrados	2070	2070	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302108578	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,066,376.16	2,066,376.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EL TUNAL - 102882	México	San Felipe del Progreso	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	102882	27-05-2022	31-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	908	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302108624	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,461,752.95	1,461,752.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN BARRIO MONTE ALTO, SAN MIGUEL LA LABOR SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN MIGUEL LA LABOR - 103391	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	103391	30-05-2022	15-07-2022	1,461,752.95	1,461,752.95	1,461,752.95	1,151,194.36	1,151,194.36	Metros Cuadrados	1660	1400	84.34	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302114407	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,344,197.82	1,344,197.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN ANTONIO MEXTEPEC - 138478	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	138478	11-07-2022	11-09-2022	1,344,197.82	1,344,197.82	1,344,197.82	1,107,277.29	1,107,277.29	Metros Cuadrados	1400	1100	78.57	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302115887	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	686,067.93	686,067.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE OCHO AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OFICIAL NO. 0618 EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN JUAN COTÉ CENTRO - 143617	México	San Felipe del Progreso	Educación	Municipio de San Felipe del Progreso	143617	04-07-2022	05-08-2022	686,067.93	686,067.93	686,067.93	550,019.35	550,019.35	Metros Cuadrados	554.99	454.99	81.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302119687	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,843,886.11	1,843,886.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO SAN FRANCISCO SAN NICOLÁS GUADALUPE - 160153	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	160153	25-07-2022	31-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1800	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302121280	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,855,960.30	2,855,960.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO EL CERRITO DIOS PADRE SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD DIOS PADRE - 167368	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	167368	25-07-2022	20-09-2022	2,855,960.30	2,855,960.30	2,855,960.30	2,387,799.25	2,387,799.25	Metros Cuadrados	2672	2272	85.03	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302121332	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	891,983.06	891,983.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO CERRO DE LA LUNA DEL FRESNO NICHÍ - 167659	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	167659	15-07-2022	31-08-2022	891,983.06	891,983.06	891,983.06	718,340.72	718,340.72	Metros Cuadrados	916.1	716.1	78.17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202074870	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,170,455.30	1,926,554.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN COLONIA EMILIANO ZAPATA LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN MAYORAZGO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN MAYORAZGO - 52518	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	52518	26-04-2022	28-06-2022	1,926,554.20	1,926,554.20	1,926,554.20	1,926,554.20	1,926,554.20	Metros Cuadrados	2190	2190	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202081905	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	799,946.03	799,946.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD RANCHERÍA LA MANZANA - 91288	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	91288	23-05-2022	01-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	912	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202081995	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,603,996.89	1,603,996.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO TUNGAREO, EMILIO PORTES GIL - 91852	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	91852	30-05-2022	30-07-2022	1,603,996.89	1,603,996.89	1,603,996.89	1,295,093.65	1,295,093.65	Metros Cuadrados	1800	1440	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202082515	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,275,230.20	1,275,230.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BARRIO LA HUERTA, PALMILLAS SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD PALMILLAS - 94418	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	94418	16-05-2022	24-06-2022	1,275,230.20	1,275,230.20	1,275,230.20	1,030,628.11	1,030,628.11	Metros Cuadrados	1495.1	1200	80.26	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202083045	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,157,679.32	1,157,679.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BO. ZARAGOZA SAN NICOLÁS GUADALUPE SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN NICOLÁS GUADALUPE - 96934	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	96934	23-05-2022	01-07-2022	1,157,679.32	1,157,679.32	1,157,679.32	933,318.44	933,318.44	Metros Cuadrados	1320	1100	83.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302108587	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	757,414.66	757,414.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD RANCHO LA VIRGEN SAN PEDRO EL ALTO - 102961	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	102961	03-06-2022	05-08-2022	757,414.66	757,414.66	757,414.66	603,209.11	603,209.11	Metros Cuadrados	833	633	75.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302108592	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,593,064.84	3,593,064.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN PEDRO EL ALTO - 103038	México	San Felipe del Progreso	Urbanización	Municipio de San Felipe del Progreso	103038	02-06-2022	31-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1650	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302115536	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,237,459.41	1,237,459.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN BARRIO SANTA CRUZ TRES ESTRELLAS SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD TRES ESTRELLAS - 142525	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	142525	20-07-2022	29-08-2022	1,237,459.41	1,237,459.41	1,237,459.41	989,014.19	989,014.19	Metros Cuadrados	1200	1000	83.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE																ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302115935	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,380,982.29	1,380,982.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN NICOLÁS GUADALUPE - 143854	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	143854	22-07-2022	31-08-2022	1,380,982.29	1,380,982.29	1,380,982.29	1,169,606.01	1,169,606.01	Metros Cuadrados	1380	1100	79.71	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202074323	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,654,660.32	1,654,660.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN JUAN COTÉ CENTRO - 49209	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	49209	21-04-2022	04-06-2022	1,654,660.32	1,654,660.32	1,654,660.32	1,319,705.51	1,319,705.51	Metros Cuadrados	1800	1440	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078485	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,265,978.02	1,264,251.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN JUAN EVANGELISTA - 73455	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	73455	16-05-2022	23-07-2022	1,264,251.72	1,264,251.72	1,264,251.72	1,264,251.72	1,264,251.72	Metros Cuadrados	1100	1100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202081975	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,081,737.40	1,081,737.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN CHICO - 91714	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	91714	30-05-2022	29-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1200	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202083218	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	965,475.49	965,475.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO EL SALTO SAN ANTONIO LA CIÉNEGA - 97816	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	97816	26-05-2022	01-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1200	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302107689	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,892,154.20	1,892,154.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD RANCHO GUADALUPE, SAN LUCAS OCOTEPEC - 91354	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	91354	27-05-2022	28-07-2022	1,892,154.20	1,892,154.20	1,892,154.20	1,490,321.52	1,490,321.52	Metros Cuadrados	2040	1600	78.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302108551	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,467,547.70	2,467,547.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD DOLORES HIDALGO - 102612	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	102612	03-06-2022	03-08-2022	2,467,547.70	2,467,547.70	2,467,547.70	1,980,783.02	1,980,783.02	Metros Cuadrados	2374	1900	80.03	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302116529	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,732,965.95	1,732,965.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD GUADALUPE COTE - 146445	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	146445	18-07-2022	26-08-2022	1,732,965.95	1,732,965.95	1,732,965.95	1,443,068.06	1,443,068.06	Metros Cuadrados	1781.4	1500	84.20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302117434	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,299,999.08	1,299,999.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EJIDO DE LA CABECERA - 150384	México	San Felipe del Progreso	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	150384	18-07-2022	02-09-2022	1,299,999.08	1,299,999.08	1,299,999.08	1,022,820.99	1,022,820.99	Metros lineales	532.21	432.21	81.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302117755	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,515,313.16	1,515,313.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN NICOLÁS MAVATI - 151676	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	151676	15-07-2022	31-08-2022	1,515,313.16	1,515,313.16	1,515,313.16	1,191,429.21	1,191,429.21	Metros Cuadrados	1627	1400	86.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302117758	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,176,589.21	1,176,589.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO ZARAGOZA, EJIDO DE FRESNO NICHÍ - 151681	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	151681	15-07-2022	31-08-2022	1,176,589.21	1,176,589.21	1,176,589.21	911,886.15	911,886.15	Metros Cuadrados	1200	1000	83.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302119089	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,359,784.51	1,359,784.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO.400 EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EJIDO LA VIRGEN - 157591	México	San Felipe del Progreso	Educación	Municipio de San Felipe del Progreso	157591	10-07-2022	30-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	121.44	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078137	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,321,324.96	1,321,324.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO EL AGOSTADERO EJIDO DE SAN JUAN JALPA - 71533	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	71533	04-05-2022	27-05-2022	1,321,324.96	1,321,324.96	1,321,324.96	1,109,797.50	1,109,797.50	Metros Cuadrados	1560	1300	83.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202079254	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,031,219.32	1,029,057.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO LAS PALOMAS, SANTA ANA NICHÍ - 77245	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	77245	18-05-2022	18-07-2022	1,029,057.64	1,029,057.64	1,029,057.64	1,029,057.64	1,029,057.64	Metros Cuadrados	1200	1200	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202079411	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	364,687.82	364,687.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CERRITO, EJIDO DEL TUNAL NENAXI SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EJIDO DEL TUNAL NENAXI - 78052	México	San Felipe del Progreso	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	78052	12-05-2022	12-07-2022	364,687.82	364,687.82	364,687.82	286,077.40	286,077.40	Metros lineales	250	200	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202081862	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,212,600.30	1,211,890.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BO. BUENAVISTA SAN MIGUEL LA LABOR SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN MIGUEL LA LABOR. - 91097	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	91097	23-05-2022	30-06-2022	1,211,890.62	1,211,890.62	1,211,890.62	1,211,890.62	1,211,890.62	Metros Cuadrados	1398.8	1398.8	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302108560	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,041,712.47	1,041,712.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN LA LOMA, SAN MIGUEL LA LABOR SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN MIGUEL LA LABOR - 102688	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	102688	30-05-2022	08-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1200	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302108566	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,234,569.28	1,232,546.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO LAS ÁNIMAS, EJIDO DE SAN PEDRO EL ALTO - 102752	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	102752	27-05-2022	27-07-2022	1,232,546.40	1,232,546.40	1,232,546.40	1,232,546.40	132,546.40	Metros Cuadrados	1449	1449	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302110008	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,017,266.37	1,017,266.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BARRIO LA SOLEDAD SAN PABLO TLALCHICHILPA SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN PABLO TLALCHICHILPA - 117225	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	117225	23-06-2022	25-07-2022	1,017,266.37	1,017,266.37	1,017,266.37	760,779.17	760,779.17	Metros Cuadrados	1200	1000	83.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO LAS PALOMAS, SAN MIGUEL LA LABOR - 152787	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	152787	15-07-2022	31-08-2022	1,769,162.25	1,769,162.25	1,769,162.25	1,414,181.74	1,414,181.74	Metros Cuadrados	1800	1500	83.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302118049	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,769,162.25	1,769,162.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL 285 SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN LUCAS OCOTEPEC - 174992	México	San Felipe del Progreso	Educación	Municipio de San Felipe del Progreso	174992	10-08-2022	14-09-2022	1,683,691.40	1,683,691.40	1,683,691.40	991,465.61	991,465.61	Metros Cuadrados	137.03	70	51.08	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202074888	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,073,815.25	1,073,815.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BO.LA PRESA SAN ANTONIO MEXTEPEC - 52721	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	52721	22-04-2022	24-06-2022	1,073,815.25	1,073,815.25	1,073,815.25	856,022.85	856,022.85	Metros Cuadrados	1200	960	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202078109	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,923,693.09	1,921,995.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL CERRITO, EJIDO DEL TUNAL NENAXI SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EJIDO DEL TUNAL NENAXI - 71350	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	71350	16-05-2022	15-07-2022	1,921,995.56	1,921,995.56	1,921,995.56	1,921,995.56	1,921,995.56	Metros Cuadrados	2400	2400	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202083105	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,623,563.09	1,623,563.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO TEPETITLÁN EMILIO PORTES GIL - 97350	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	97350	30-05-2022	30-07-2022	1,623,563.09	1,623,563.09	1,623,563.09	1,316,431.80	1,316,431.80	Metros Cuadrados	1800	1400	77.78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302108611	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,262,675.58	3,262,675.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EJIDO DEL CARMEN OCOTEPEC SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EL CARMEN OCOTEPEC - 103224	México	San Felipe del Progreso	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	103224	06-06-2022	03-08-2022	3,262,675.58	3,262,675.58	3,262,675.58	691,497.38	691,497.38	Metros lineales	540	140	25.93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302109949	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,157,985.38	1,157,985.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD RINCÓN DE LOS PIRULES - 116940	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	116940	18-06-2022	18-07-2022	1,157,985.38	1,157,985.38	1,157,985.38	965,779.34	965,779.34	Metros Cuadrados	1229	1029	83.73	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302114632	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,818,218.18	1,818,218.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EJIDO DE CHICHILPA - 139279	México	San Felipe del Progreso	Urbanización	Municipio de San Felipe del Progreso	139279	22-06-2022	12-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	936	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302115867	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,380,092.23	1,380,092.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD TRES ESTRELLAS - 143562	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	143562	22-07-2022	29-08-2022	1,380,092.23	1,380,092.23	1,380,092.23	1,026,327.32	1,026,327.32	Metros Cuadrados	920	700	76.09	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302116483	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	902,912.07	902,912.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD COLONIA GUADALUPE - 146160	México	San Felipe del Progreso	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	146160	27-07-2022	30-08-2022	902,912.07	902,912.07	902,912.07	655,084.04	655,084.04	Metros lineales	700	500	71.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302116551	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,757,321.64	2,757,321.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD CALVARIO BUENAVISTA - 146557	México	San Felipe del Progreso	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	146557	09-06-2022	10-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1295	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302118018	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,632,025.52	1,632,025.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD FRESNO NICHÍ - 152682	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	152682	15-07-2022	31-08-2022	1,632,025.52	1,632,025.52	1,632,025.52	1,303,051.06	1,303,051.06	Metros Cuadrados	1800	1400	77.78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077448	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,070,304.86	1,070,304.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO LA MESA, RIOYOS BUENAVISTA - 67551	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	67551	01-05-2022	01-07-2022	1,070,304.86	1,070,304.86	1,070,304.86	822,171.30	822,171.30	Metros Cuadrados	1200	1000	83.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078089	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,843,409.42	1,841,916.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EJIDO DE SAN JUAN JALPA - 71266	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	71266	13-05-2022	11-07-2022	1,841,916.64	1,841,916.64	1,841,916.64	1,841,916.64	1,841,916.64	Metros Cuadrados	2106	2106	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202079174	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,328,888.74	3,328,888.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO BOREJE DE SAN ANTONIO LA CIÉNEGA - 76874	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	76874	18-05-2022	03-08-2022	3,328,888.74	3,328,888.74	3,328,888.74	2,494,499.67	2,494,499.67	Metros Cuadrados	3720	2900	77.96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202080577	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,109,644.41	1,108,686.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN BARRIO LA PALMA, SAN MIGUEL LA LABOR SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN MIGUEL LA LABOR - 83784	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	83784	20-05-2022	30-06-2022	1,108,686.53	1,108,686.53	1,108,686.53	1,108,686.53	1,108,686.53	Metros Cuadrados	1200	1200	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202083162	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,627,361.76	1,627,361.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD DOTEGIARE - 97590	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	97590	02-05-2022	23-07-2022	1,627,361.76	1,627,361.76	1,627,361.76	1,407,330.20	1,407,330.20	Metros Cuadrados	1800	1600	88.89	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302108603	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,938,398.68	2,938,398.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUIS EJIDO DE SAN LUCAS OCOTEPEC SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN LUCAS OCOTEPEC - 103160	México	San Felipe del Progreso	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	103160	06-06-2022	21-07-2022	2,938,398.68	2,938,398.68	2,938,398.68	1,947,642.93	1,947,642.93	Metros lineales	1825	1200	65.75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302108627	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,163,963.93	1,163,963.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN BARRIO SANTA CRUZ, SAN NICOLÁS GUADALUPE SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN NICOLÁS GUADALUPE - 103479	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	103479	30-05-2022	08-07-2022	1,163,963.93	1,163,963.93	1,163,963.93	932,624.22	932,624.22	Metros Cuadrados	1380	1180	85.51	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302114395	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	847,578.88	847,578.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD RANCHERÍA LA CARRERA - 138436	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	138436	22-06-2022	12-08-2022	847,578.88	847,578.88	847,578.88	681,473.77	681,473.77	Metros Cuadrados	880	700	79.55	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302114491	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,888,615.54	2,888,615.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO LOMA LINDA SANTA ANA NICHÍ EJIDO SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SANTA ANA NICHÍ EJIDO - 138754	México	San Felipe del Progreso	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	138754	04-07-2022	09-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1282.3	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302117295	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,856,318.47	4,856,318.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN LUCAS OCOTEPEC - 149816	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	149816	01-08-2022	13-09-2022	4,856,318.47	4,856,318.47	4,856,318.47	3,827,258.55	3,827,258.55	Metros Cuadrados	4200	3500	83.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302117749	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,419,697.34	1,419,697.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN JERÓNIMO MAVATÍ - 151667	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	151667	15-07-2022	31-08-2022	1,419,697.34	1,419,697.34	1,419,697.34	1,143,209.56	1,143,209.56	Metros Cuadrados	1489	1200	80.59	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302117870	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,209,606.86	2,209,606.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO MESA DEL PICACHO CALVARIO DEL CARMEN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD CALVARIO DEL CARMEN - 152051	México	San Felipe del Progreso	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	152051	01-08-2022	30-09-2022	2,209,606.86	2,209,606.86	2,209,606.86	902,011.66	902,011.60	Metros lineales	2293	1000	43.61	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302138101	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	940,111.48	940,111.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS, PLOTTER Y LICENCIAS PARA OBRAS PUBLICAS, TESORERIA Y CONTRALORIA - 58471	México	San Felipe del Progreso	PRODIM	Municipio de San Felipe del Progreso	58471	01-07-2022	01-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	IMPRESORA(S)	14	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202079424	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,348,164.84	1,347,424.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD RIOYOS BUENAVISTA - 78136	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	78136	18-05-2022	23-07-2022	1,347,424.23	1,347,424.23	1,347,424.23	1,347,424.23	1,347,424.23	Metros Cuadrados	1500	1500	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202083158	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,575,377.61	1,574,609.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EMILIO PORTES GIL - 97575	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	97575	30-05-2022	30-07-2022	1,574,609.99	1,574,609.99	1,574,609.99	1,574,609.99	1,574,609.99	Metros cuadrados de construcción	1700	1700	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302108602	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,515,248.22	3,515,248.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SANTA CRUZ MEXTEPEC - 103155	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	103155	03-06-2022	03-08-2022	3,515,248.22	3,515,248.22	3,515,248.22	2,633,956.48	2,633,956.48	Metros Cuadrados	3698	2900	78.42	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302108606	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,771,930.14	4,771,930.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EJIDO DE SAN LUCAS OCOTEPEC SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN LUCAS OCOTEPEC - 103201	México	San Felipe del Progreso	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	103201	06-06-2022	21-07-2022	4,771,930.14	4,771,930.14	4,771,930.14	2,940,709.78	2,940,709.78	Metros lineales	1855	1200	64.69	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302109912	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	476,466.35	476,466.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO SANTA CRUZ, SAN PEDRO EL ALTO - 116808	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	116808	06-06-2022	30-07-2022	476,466.35	476,466.35	476,466.35	370,404.77	370,404.77	Metros Cuadrados	523	423	80.88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302110566	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,698,458.19	2,698,458.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LA LOMA PALMILLAS SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD PALMILLAS - 119822	México	San Felipe del Progreso	Urbanización	Municipio de San Felipe del Progreso	119822	30-04-2022	25-08-2022	2,698,458.19	2,698,458.19	2,698,458.19	2,157,403.59	2,157,403.59	Metros lineales	1200	1000	83.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302114423	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,269,843.31	1,269,843.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BARRIO EL ARENAL, SAN NICOLAS GUADALUPE SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN NICOLAS GUADALUPE - 138529	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	138529	04-07-2022	05-08-2022	1,269,843.31	1,269,843.31	1,269,843.31	1,018,436.06	1,018,436.06	Metros Cuadrados	1260	1060	84.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302119718	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,262,259.24	3,262,259.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD PALMILLAS - 160259	México	San Felipe del Progreso	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	160259	08-08-2022	30-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	2739.2	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302107693	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,198,096.58	1,197,084.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN RANCHERIA LOS CEDROS CALVARIO DEL CARMEN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD CALVARIO DEL CARMEN - 91436	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	91436	26-05-2022	08-07-2022	1,197,084.66	1,197,084.66	1,197,084.66	1,197,084.66	1,197,084.66	Metros Cuadrados	1302	1302	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302109980	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,093,892.26	1,093,363.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD RANCHERÍA EL CONSUELO - 117077	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	117077	16-06-2022	18-07-2022	1,093,363.36	1,093,363.36	1,093,363.36	1,093,363.36	1,093,363.36	Metros Cuadrados	1200	1200	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302107703	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,059,492.60	1,058,085.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EJIDO DE LA PURISIMA CONCEPCION MAYORAZGO SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD LA PURISIMA CONCEPCION MAYORAZGO - 91648	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	91648	13-06-2022	15-08-2022	1,058,085.86	1,058,085.86	1,058,085.86	1,058,085.86	1,058,085.86	Metros Cuadrados	1200	1200	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302108608	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,005,264.46	2,002,093.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN TELEBACHILLERATO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN JUAN JALPA CENTRO - 103212	México	San Felipe del Progreso	Educación	Municipio de San Felipe del Progreso	103212	16-05-2022	15-07-2022	2,002,093.20	2,002,093.20	2,002,093.20	2,002,093.20	2,002,093.20	Metros Cuadrados	212	212	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302115938	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,733,322.82	1,730,817.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN JUAN COTE EJIDO - 143860	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	143860	25-07-2022	29-08-2022	1,730,817.53	1,730,817.53	1,730,817.53	1,730,817.53	1,730,817.53	Metros Cuadrados	1800	1800	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302118114	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,950,000.00	1,950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA DR. MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA. - 153181	México	San José del Rincón	Educación	Municipio de San José del Rincón	153181	01-08-2022	03-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	536.22	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302119459	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,750,000.00	1,750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA NEZAHUALPILLI. - 159036	México	San José del Rincón	Educación	Municipio de San José del Rincón	159036	01-08-2022	03-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	436.45	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302109241	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,229,513.06	1,229,513.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 113886	México	San José del Rincón	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	113886	06-07-2022	04-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1103	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302117079	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO. - 148778	México	San José del Rincón	Educación	Municipio de San José del Rincón	148778	29-08-2022	27-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	384	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302119461	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,900,000.00	1,900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ CLEMENTE OROZCO. - 159042	México	San José del Rincón	Educación	Municipio de San José del Rincón	159042	01-08-2022	03-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	506.6	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302108905	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,499,047.27	1,499,047.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES - 112809	México	San José del Rincón	Vivienda	Municipio de San José del Rincón	112809	05-07-2022	02-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1102.3	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077545	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE 45 CM DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC RD 26, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, TRAMO DE LA CALLE JULIO ESPINOZA A CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE, BARRIO SAN MIGUEL, SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 68078	México	San Mateo Atenco	Agua y saneamiento	Municipio de San Mateo Atenco	68078	15-05-2022	15-11-2022	1,080,000.00	1,080,000.00	359,259.55	359,259.55	359,259.55	Metros lineales	386	115	29.79	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302107162	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,000,000.00	3,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS, EN CALLE PROLONGACION MELCHOR OCAMPO, TRAMO DE AVENIDA BENITO JUAREZ A 13 DE OCTUBRE BARRIO DE GUADALUPE - 81519	México	San Mateo Atenco	Transportes y vialidades	Municipio de San Mateo Atenco	81519	15-06-2022	15-11-2022	2,700,000.00	2,700,000.00	899,697.06	899,697.06	899,697.06	Metros Cuadrados	665	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202081640	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	410,000.00	410,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO DE 38 CENTIMETROS DE LA CALLE LAZARO CARDENAS DEL TRAMO DE PASEO TOLLOCAN A CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS BARRIO DE SAN PEDRO SAN MATEO ATENCO - 89908	México	San Mateo Atenco	Agua y saneamiento	Municipio de San Mateo Atenco	89908	15-06-2022	31-08-2022	328,000.00	328,000.00	200,846.89	200,846.89	200,846.89	Metros lineales	362	181	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202082065	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	425,000.00	425,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LINEA DE DRENAJE DE LA CALLE 13 DE OCTUBRE DE CALLE COMUNIDAD A IGNACIO ALLENDE, BARRIO GUADALUPE, SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MEXICO. - 92219	México	San Mateo Atenco	Agua y saneamiento	Municipio de San Mateo Atenco	92219	27-06-2022	31-08-2022	395,627.28	395,627.28	395,627.28	395,627.28	395,627.28	Metros lineales	360	335	93.06	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202079286	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,260,000.00	3,260,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE 7 CM DE ESPESOR, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO DE LA CALLE POLANCO A CALLE RIVA PALACIO, BARRIO SAN ISIDRO, SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MEXICO. - 77369	México	San Mateo Atenco	Transportes y vialidades	Municipio de San Mateo Atenco	77369	15-06-2022	15-11-2022	2,934,000.00	2,934,000.00	2,534,317.33	2,534,317.33	2,534,317.33	Metros Cuadrados	2894	2229	77.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202081596	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	264,793.05	264,793.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE PUEBLA, BO. GUADALUPE SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO - 89652	México	San Mateo Atenco	Transportes y vialidades	Municipio de San Mateo Atenco	89652	15-06-2022	31-08-2022	263,047.35	263,047.35	263,047.35	263,047.35	263,047.35	Metros lineales	180	180	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202080087	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,100,000.00	3,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE 7 CM DE ESPESOR, REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAGO YURIRIA DE TRAMO AV. REFORMA LAGO DE PATZCUARO, COLONIA BUENAVISTA, SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 81043	México	San Mateo Atenco	Transportes y vialidades	Municipio de San Mateo Atenco	81043	15-07-2022	15-11-2022	2,790,000.00	2,790,000.00	1,698,617.50	1,698,617.50	1,698,617.50	Metros Cuadrados	2970	1604	54.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078939	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,300,000.00	2,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE 7 CM. DE ESPESOR COMPACTOS DE LA CALLE AGUSTIN MILLAN DEL TRAMO DE EMILIANO ZAPATA A CERRADA DE AGUSTIN MILLAN BARRIO DE SAN PEDRO, SAN MATEO ATENCO , ESTADO DE MEXICO. - 75749	México	San Mateo Atenco	Transportes y vialidades	Municipio de San Mateo Atenco	75749	15-06-2022	15-09-2022	2,089,334.61	2,089,334.61	2,089,334.61	2,089,334.61	2,089,334.61	Metros Cuadrados	2685	2417	90.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE																ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302127400	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	111,997.11	111,997.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, FRONTON VIVERO - 197113	México	Santo Tomás	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	197113	30-05-2022	30-09-2022	111,997.11	111,997.11	111,997.11	111,997.11	111,997.11	Metros Cuadrados	40	20	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302123180	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	319,975.88	319,975.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES, LOMA BONITA - 176631	México	Santo Tomás	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	176631	30-05-2022	30-09-2022	319,975.88	319,975.88	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	16	8	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302123358	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	219,983.42	219,983.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES, LAS FINCAS - 177320	México	Santo Tomás	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	177320	30-05-2022	30-09-2022	219,983.42	219,983.42	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	11	6	54.55	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302123875	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	19,998.49	19,998.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES, RINCÓN CHICO - 179922	México	Santo Tomás	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	179922	30-05-2022	30-09-2022	19,998.48	19,998.48	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302126337	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	112,848.71	112,848.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA, SAN MIGUEL SANDEMIALMA - 191567	México	Santo Tomás	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	191567	30-05-2022	30-09-2022	112,848.71	112,848.71	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	1	0.5	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302127084	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	223,994.21	223,994.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES, LAS FINCAS - 195016	México	Santo Tomás	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	195016	30-05-2022	30-09-2022	223,994.21	223,994.21	223,994.21	223,994.21	223,994.21	Metros Cuadrados	80	60	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302127131	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	111,997.11	111,997.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES, OJO DE AGUA - 195357	México	Santo Tomás	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	195357	30-05-2022	30-09-2022	111,997.11	111,997.11	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	40	20	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078818	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,300,000.00	2,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO VELEZ, LAS FINCAS - 75076	México	Santo Tomás	Educación	Municipio de Santo Tomás	75076	10-03-2022	10-05-2022	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	578	577	99.83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302125599	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	112,848.71	112,848.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO COCINA, POBLADO DE SANTO TOMAS - 188131	México	Santo Tomás	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	188131	30-05-2022	30-09-2022	112,848.71	112,848.71	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	1	0.5	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302126448	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	225,697.41	225,697.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA, EL LLANO - 192041	México	Santo Tomás	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	192041	30-05-2022	30-09-2022	225,697.41	225,697.41	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	2	1	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302127107	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	335,991.32	335,991.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES, LOMA BONITA - 195209	México	Santo Tomás	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	195209	30-05-2022	30-09-2022	335,991.32	335,991.32	335,991.32	335,991.32	335,991.32	Metros Cuadrados	120	80	66.67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302127332	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	223,994.21	223,994.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES, EL PLAN - 196604	México	Santo Tomás	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	196604	30-05-2022	30-09-2022	223,994.21	223,994.21	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	80	10	12.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202074696	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,900,000.00	2,900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APERTURA DE CAMINO EN LA LOCALIDAD EL POBLADO DE SANTO TOMAS - 51403	México	Santo Tomás	Transportes y vialidades	Municipio de Santo Tomás	51403	08-03-2022	08-05-2022	2,899,896.70	2,899,896.70	2,899,896.70	2,899,896.70	2,899,896.70	Metros Cuadrados	7241	7240	99.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302125056	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	115,997.34	115,997.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EL PLAN - 185075	México	Santo Tomás	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	185075	30-05-2022	30-09-2022	115,997.34	115,997.34	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302127703	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	111,997.11	111,997.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES, SAN PEDRO IXTAPANTONGO - 198816	México	Santo Tomás	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	198816	30-05-2022	30-09-2022	111,997.11	111,997.11	111,997.11	111,997.11	111,997.11	Metros Cuadrados	40	20	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076160	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD POTRERO DE ARRIBA - 60871	México	Santo Tomás	Transportes y vialidades	Municipio de Santo Tomás	60871	10-03-2022	10-05-2022	799,760.54	799,760.54	799,760.54	799,760.54	799,760.54	Metros Cuadrados	10328	10321	99.93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078755	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	608,400.75	608,400.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, OJO DE AGUA - 74835	México	Santo Tomás	Educación	Municipio de Santo Tomás	74835	10-03-2022	10-05-2022	608,224.96	608,224.96	608,224.96	608,224.96	608,224.96	Metros Cuadrados	74	73	98.65	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302116381	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR XICOTECATL, EL SIFÓN - 145703	México	Santo Tomás	Educación	Municipio de Santo Tomás	145703	08-03-2022	08-08-2022	899,850.93	899,850.93	899,850.93	899,850.93	899,850.93	Metros Cuadrados	198	198	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302125654	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	112,848.71	112,848.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO COCINA, OJO DE AGUA - 188417	México	Santo Tomás	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	188417	30-05-2022	30-09-2022	112,848.71	112,848.71	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	1	0.5	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302126200	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	112,848.71	112,848.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO COCINA, CABECERA MUNICIPAL - 190849	México	Santo Tomás	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	190849	30-05-2022	30-09-2022	112,848.71	112,848.71	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	1	0.5	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202074790	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RASTREO DE CAMINOS EL ANONO - 52049	México	Santo Tomás	Transportes y vialidades	Municipio de Santo Tomás	52049	08-03-2022	08-05-2022	849,844.12	849,844.12	849,844.12	849,844.12	849,844.12	Metros Cuadrados	10970	10965	99.95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202075567	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD OJO DE AGUA - 57417	México	Santo Tomás	Transportes y vialidades	Municipio de Santo Tomás	57417	08-03-2022	08-05-2022	799,961.03	799,961.03	799,961.03	799,961.03	799,961.03	Metros Cuadrados	8182	8182	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302125636	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	112,848.71	112,848.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO COCINA, POTRERO DE ARRIBA - 188363	México	Santo Tomás	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	188363	30-05-2022	30-09-2022	112,848.71	112,848.71	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	1	0.5	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302127386	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	223,994.21	223,994.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES, EL SIFÓN - 197012	México	Santo Tomás	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	197012	30-05-2022	30-09-2022	223,994.21	223,994.21	223,994.21	223,994.21	223,994.21	Metros Cuadrados	80	40	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302127407	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	223,994.21	223,994.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES, RINCÓN VIVERO - 197152	México	Santo Tomás	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	197152	30-05-2022	30-09-2022	223,994.21	223,994.21	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	80	40	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302124924	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	231,994.68	231,994.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, RINCÓN CHICO - 184452	México	Santo Tomás	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	184452	30-05-2022	30-09-2022	231,994.68	231,994.68	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	2	1	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302124942	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	231,994.68	231,994.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, RINCÓN GRANDE - 184522	México	Santo Tomás	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	184522	30-05-2022	30-09-2022	231,994.68	231,994.68	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	2	1	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302126365	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	225,697.41	225,697.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA, SAN PEDRO IXTAPANTONGO - 191705	México	Santo Tomás	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	191705	30-05-2022	30-09-2022	225,697.41	225,697.41	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	2	1	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	CONSTRUCCIÓN DE	México	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302127014	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	111,997.11	111,997.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRMES, CABECERA MUNICIPAL - 194672	México	Santo Tomás	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	194672	30-05-2022	30-09-2022	111,997.11	111,997.11	111,997.11	111,997.11	111,997.11	111,997.11	Metros Cuadrados	40	20	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302127417	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	447,988.43	447,988.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES, RINCÓN CHICO - 197182	México	Santo Tomás	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	197182	30-05-2022	30-09-2022	447,988.43	447,988.43	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	160	80	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302113484	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	636,620.95	636,620.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL COL. RANCHO JESUS MARIA - 133963	México	Soyaniquilpan de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Soyaniquilpan de Juárez	133963	14-07-2022	12-08-2022	636,620.95	636,620.95	636,620.95	636,620.95	636,620.95	636,620.95	Metros Cuadrados	659.2	659.2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302113480	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	458,037.18	458,037.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL COL. EL CENTRO - 133942	México	Soyaniquilpan de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Soyaniquilpan de Juárez	133942	14-07-2022	12-08-2022	458,037.18	458,037.18	458,037.18	458,037.18	458,037.18	458,037.18	Metros Cuadrados	445.2	445.2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302113471	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	245,564.96	245,564.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, COL. EL QUINTE - 133918	México	Soyaniquilpan de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Soyaniquilpan de Juárez	133918	14-07-2022	12-08-2022	245,564.96	245,564.96	245,564.96	245,564.96	245,564.96	245,564.96	245,564.96	Metros Cuadrados	253	253	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202074697	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,932,000.00	1,932,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO LOPEZ MATEOS - 51406	México	Sultepec	Urbanización	Municipio de Sultepec	51406	19-04-2022	17-06-2022	1,299,336.49	1,299,336.49	1,299,336.49	1,299,336.49	1,299,336.49	1,299,336.49	Metros cuadrados de construcción	675.68	675.68	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202082843	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,235,000.00	2,235,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHA EN COJALTITLA - 95973	México	Sultepec	Otros Proyectos	Municipio de Sultepec	95973	23-05-2022	23-06-2022	2,235,000.00	2,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	13000	130	1.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202082850	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,350,000.00	2,350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHA EN FILO DE LOS AMATES - 96002	México	Sultepec	Otros Proyectos	Municipio de Sultepec	96002	23-06-2022	22-07-2022	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	13680	136	0.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202082614	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,314,500.00	2,314,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHA EN RINCON DEL CRISTO - 95060	México	Sultepec	Otros Proyectos	Municipio de Sultepec	95060	25-07-2022	25-08-2022	2,314,500.00	2,314,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	13000	130	1.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202082835	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,301,569.62	2,301,569.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHA EN EL POTRERO POTRERO DE GUADALUPE. - 95952	México	Sultepec	Otros Proyectos	Municipio de Sultepec	95952	23-05-2022	23-06-2022	2,301,569.62	2,301,569.62	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	13000	130	1.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202082845	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,350,000.00	2,350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN CAJÓN DEL ESTRIBO - 95978	México	Sultepec	Otros Proyectos	Municipio de Sultepec	95978	23-06-2022	22-07-2022	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	13680	136	0.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202075252	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,568,000.00	2,568,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN CAMINO NACIONAL, MUNICIPIO DE SULTEPEC - 55388	México	Sultepec	Transportes y vialidades	Municipio de Sultepec	55388	19-04-2022	17-06-2022	2,116,112.54	2,116,112.54	2,116,112.54	2,116,112.54	2,116,112.54	2,116,112.54	2,116,112.54	Metros Cuadrados	1040	1040	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202082842	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,255,000.00	2,255,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHA EN REAL DE ABAJO. - 95972	México	Sultepec	Otros Proyectos	Municipio de Sultepec	95972	23-05-2022	23-06-2022	2,255,000.00	2,255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	13000	130	1.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202082815	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,325,000.00	2,325,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHA EN LAS JOYAS. - 95871	México	Sultepec	Otros Proyectos	Municipio de Sultepec	95871	25-07-2022	25-08-2022	2,325,000.00	2,325,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	13510	135	1.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202082820	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,150,000.00	2,150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHA EN SANTA CRUZ TEXCALAPA - 95907	México	Sultepec	Otros Proyectos	Municipio de Sultepec	95907	25-07-2022	25-08-2022	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	12310	123	1.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202082847	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,160,000.00	2,160,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHA EN SANTO TOMÁS DE LAS FLORES - 95996	México	Sultepec	Otros Proyectos	Municipio de Sultepec	95996	21-04-2022	23-05-2022	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	12450	124	1.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202082854	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,865,000.00	1,865,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHA EN EL NARANJO - 96025	México	Sultepec	Otros Proyectos	Municipio de Sultepec	96025	25-07-2022	25-08-2022	1,865,000.00	1,865,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	10340	103	1.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202082853	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,850,000.00	1,850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHA EN TEHUILOTEPEC - 96013	México	Sultepec	Otros Proyectos	Municipio de Sultepec	96013	23-06-2022	22-07-2022	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	10300	103	1.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202082829	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,203,000.00	2,203,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHA EN CUATRO CRUCES. - 95933	México	Sultepec	Otros Proyectos	Municipio de Sultepec	95933	25-07-2022	25-08-2022	2,203,000.00	2,203,000.00	0.00	0.00	0.00	Aula	12800	128	1.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202082852	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,882,000.00	1,882,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHA EN NACATEPEC - 96012	México	Sultepec	Otros Proyectos	Municipio de Sultepec	96012	23-06-2022	22-07-2022	1,882,000.00	1,882,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	10280	102	0.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077918	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,202,535.97	1,202,535.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN TECAMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ATZOMPA - 70437	México	Tecámac	Transportes y vialidades	Municipio de Tecámac	70437	30-04-2022	31-12-2022	1,202,535.97	1,202,535.97	1,202,535.97	600,110.60	600,110.60	Metros Cuadrados	2541	1270	49.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077962	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,277,251.37	3,277,251.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE CAMPO FLORIDO EN TECAMAC LOCALIDAD SANTA MARIA AJOLOAPAN ASENTAMIENTO HUMANO SAN JERONIMO XONACAHUACAN - 70730	México	Tecámac	Transportes y vialidades	Municipio de Tecámac	70730	30-04-2022	31-12-2022	3,277,251.37	3,277,251.37	3,277,251.37	1,637,068.28	1,637,068.28	Metros Cuadrados	6712	3356	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077913	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,007,957.25	2,007,957.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE NARCIZO MENDOZA EN TECAMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ATZOMPA - 70430	México	Tecámac	Transportes y vialidades	Municipio de Tecámac	70430	30-04-2022	31-12-2022	2,007,957.25	2,007,957.25	2,007,957.25	1,002,911.19	1,002,911.19	Metros Cuadrados	4375	2187	49.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077494	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,647,671.41	2,647,671.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA LAURA MENDEZ DE CUENCA EN TECAMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA - 67843	México	Tecámac	Educación	Municipio de Tecámac	67843	30-04-2022	31-12-2022	2,647,671.41	2,647,671.41	2,647,671.41	1,321,315.27	1,321,315.27	Metros Cuadrados	600	300	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202078003	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,986,825.76	5,986,825.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE BOSQUES DE LAS CAOBAS EN TECAMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO LOS HEROES TECAMAC - 70936	México	Tecámac	Transportes y vialidades	Municipio de Tecámac	70936	30-04-2022	31-12-2022	5,986,825.75	5,986,825.75	5,986,825.75	5,986,825.75	5,986,825.75	Metros Cuadrados	17735	17735	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078028	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,486,861.54	2,486,861.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA HUEHUETLAHTOLLI NO. 200 EN TECAMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO SIERRA HERMOSA - 71029	México	Tecámac	Educación	Municipio de Tecámac	71029	30-04-2022	31-12-2022	2,486,861.54	2,486,861.54	2,486,861.54	1,241,002.30	1,241,002.30	Metros Cuadrados	546	273	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077811	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	225,000.00	225,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE VASCONCELOS EN TECAMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CUATLIQUIXCA - 69705	México	Tecámac	Agua y saneamiento	Municipio de Tecámac	69705	30-04-2022	31-12-2022	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	Metros lineales	70	70	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078079	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,228,244.91	2,228,244.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE GARDENIAS EN TECAMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ATZOMPA - 71239	México	Tecámac	Urbanización	Municipio de Tecámac	71239	30-04-2022	31-12-2022	2,228,244.91	2,228,244.91	2,228,244.91	2,228,244.91	2,228,244.91	Metros lineales	625	625	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077740	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,853,622.39	2,853,622.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA SAN PABLO EN TECAMAC LOCALIDAD SAN PABLO TECALCO - 69237	México	Tecámac	Agua y saneamiento	Municipio de Tecámac	69237	30-04-2022	31-12-2022	2,853,622.39	2,853,622.39	2,853,622.39	2,853,622.39	2,853,622.39	Metros lineales	250	250	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077924	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,675,663.83	3,675,663.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE MEMBRILLOS EN TECAMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA - 70496	México	Tecámac	Transportes y vialidades	Municipio de Tecámac	70496	30-04-2022	31-12-2022	3,675,663.83	3,675,663.83	3,675,663.83	3,675,663.83	3,675,663.83	Metros Cuadrados	7905	7905	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077951	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,892,614.06	3,892,614.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE RANCHO SIERRA HERMOSA EN TECAMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO SIERRA HERMOSA - 70678	México	Tecámac	Transportes y vialidades	Municipio de Tecámac	70678	30-04-2022	31-12-2022	3,892,614.06	3,892,614.06	3,892,614.06	3,892,614.06	3,892,614.06	Metros Cuadrados	8478	8478	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077956	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,101,854.96	4,101,854.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE ALLENDE EN TECAMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ATZOMPA - 70707	México	Tecámac	Transportes y vialidades	Municipio de Tecámac	70707	30-04-2022	31-12-2022	4,101,854.96	4,101,854.96	4,101,854.96	4,101,854.96	4,101,854.96	Metros Cuadrados	8810	8810	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077971	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,802,994.74	3,802,994.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE NUEVO MEXICO EN TECAMAC LOCALIDAD SANTA MARIA AJOLOAPAN ASENTAMIENTO SAN JERONIMO XONACAHUACAN - 70795	México	Tecámac	Transportes y vialidades	Municipio de Tecámac	70795	30-04-2022	31-12-2022	3,802,994.74	3,802,994.74	3,802,994.74	3,802,994.74	3,802,994.74	Metros Cuadrados	8294	8294	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202078055	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	749,993.51	749,993.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRICIDAD EN CERRADA MOZAYUCA EN TECAMAC LOCALIDAD LOS REYES ACOZAC ASENTAMIENTO LOS REYES ACOZAC - 71133	México	Tecámac	Urbanización	Municipio de Tecámac	71133	30-04-2022	31-12-2022	749,993.51	749,993.51	749,993.51	749,993.51	749,993.51	Metros lineales	286	286	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078060	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	865,858.90	865,858.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SAN JOAQUIN EN TECAMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO SANTA MARIA OZUMBILLA - 71160	México	Tecámac	Urbanización	Municipio de Tecámac	71160	30-04-2022	31-12-2022	865,858.90	865,858.90	865,858.90	865,858.90	865,858.90	Metros lineales	192	192	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077967	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,863,485.66	3,863,485.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE FRESAS EN TECAMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA - 70768	México	Tecámac	Transportes y vialidades	Municipio de Tecámac	70768	30-04-2022	31-12-2022	3,863,485.66	3,863,485.66	3,863,485.66	3,863,485.66	3,863,485.66	Metros Cuadrados	8029	8029	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077782	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,938,821.57	2,938,821.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA ENTUBADA EN TECAMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO LOS HEROES TECAMAC - 69458	México	Tecámac	Agua y saneamiento	Municipio de Tecámac	69458	30-04-2022	31-12-2022	2,938,821.57	2,938,821.57	2,938,821.57	2,938,821.57	2,938,821.57	Pozo(s)	16	16	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078042	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,703,204.30	1,703,204.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE SAN JOSE EN TECAMAC LOCALIDAD LOS REYES ACOZAC ASENTAMIENTO SAN LUCAS XOLOX - 71084	México	Tecámac	Urbanización	Municipio de Tecámac	71084	30-04-2022	31-12-2022	1,703,204.30	1,703,204.30	1,703,204.30	1,703,204.30	1,703,204.30	Metros lineales	500	500	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078104	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	116,000.00	116,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN TECAMAC LOCALIDAD TECAMAC DE FELIPE VILLANUEVA ASENTAMIENTO TECAMAC DE FELIPE VILLANUEVA CENTRO - 71311	México	Tecámac	Urbanización	Municipio de Tecámac	71311	30-04-2022	31-12-2022	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	Metros lineales	742	742	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077749	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,683,659.88	1,683,659.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE CAÑADA EN TECAMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA - 69309	México	Tecámac	Agua y saneamiento	Municipio de Tecámac	69309	30-04-2022	31-12-2022	1,683,659.88	1,683,659.88	1,683,659.88	1,683,659.88	1,683,659.88	Metros lineales	350	350	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077925	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,289,255.53	4,289,255.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE MAMEYES EN TECAMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA - 70499	México	Tecámac	Transportes y vialidades	Municipio de Tecámac	70499	30-04-2022	31-12-2022	4,289,255.53	4,289,255.53	4,289,255.53	4,289,255.53	4,289,255.53	Metros Cuadrados	9083	9083	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077981	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,505,578.00	1,505,578.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SAN HIPOLITO EN TECAMAC LOCALIDAD TECAMAC CENTRO - 70840	México	Tecámac	Agua y saneamiento	Municipio de Tecámac	70840	30-04-2022	31-12-2022	1,505,578.00	1,505,578.00	1,505,578.00	1,505,578.00	1,505,578.00	Metros cuadrados de construcción	195	195	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202077767	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,344,165.79	1,344,165.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CIRCUITO PRIMAVERA EN TECAMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO SANTA MARIA OZUMBILLA - 69391	México	Tecámac	Agua y saneamiento	Municipio de Tecámac	69391	30-04-2022	31-12-2022	1,344,165.79	1,344,165.79	1,344,165.79	1,344,165.79	1,344,165.79	Metros lineales	547	547	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077922	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	950,095.87	950,095.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE ESTADO DE MICHOCACAN EN TECAMAC LOCALIDAD SAN MARTIN AZCATEPEC ASENTAMIENTO SAN MARTIN AZCATEPEC - 70493	México	Tecámac	Transportes y vialidades	Municipio de Tecámac	70493	30-04-2022	31-12-2022	950,095.87	950,095.87	950,095.87	950,095.87	950,095.87	Metros Cuadrados	2050	2050	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302112749	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,800,000.00	4,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA - 130709	México	Tejupilco	Urbanización	Municipio de Tejupilco	130709	01-08-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	246	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302112906	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,282,651.00	3,282,651.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BORDO DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 131305	México	Tejupilco	Otros Proyectos	Municipio de Tejupilco	131305	01-08-2022	15-09-2022	1,640,934.75	1,640,934.75	1,640,934.75	1,640,934.75	1,640,934.75	Metros cúbicos	60000	30000	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302112992	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,582,349.00	2,582,349.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL - 131681	México	Tejupilco	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	131681	01-08-2022	31-08-2022	1,291,007.02	1,291,007.02	1,291,007.02	1,291,007.02	1,291,007.02	Metros Cuadrados	2000	200	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302116041	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,500,000.00	4,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO SAN LUCAS DEL MAIZ A EL SAUZ DE SAN LUCAS - 144353	México	Tejupilco	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	144353	01-08-2022	30-09-2022	1,726,053.88	1,726,053.88	1,726,053.88	1,726,053.88	1,726,053.88	Metros Cuadrados	3285	1248	37.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302112680	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,800,000.00	4,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA - 130269	México	Tejupilco	Urbanización	Municipio de Tejupilco	130269	01-08-2022	30-09-2022	2,462,842.47	2,462,842.47	2,462,842.47	2,462,842.47	2,462,842.47	Metros Cuadrados	228	92	40.35	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302119728	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR - 160332	México	Tejupilco	Asistencia Social	Municipio de Tejupilco	160332	01-08-2022	31-08-2022	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	150	135	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302128025	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	712,934.82	712,934.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 200414	México	Tejupilco	Vivienda	Municipio de Tejupilco	200414	01-09-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	6	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302128279	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	834,193.29	834,193.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 201551	México	Tejupilco	Vivienda	Municipio de Tejupilco	201551	01-09-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	7	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302111755	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,570,000.00	3,570,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CON CARPETA ASFALTICA EN CAMINO PRINCIPAL - 125690	México	Tejupilco	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	125690	01-08-2022	31-08-2022	3,569,803.62	3,569,803.62	3,569,803.62	3,569,803.62	3,569,803.62	Metros Cuadrados	6820	6820	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302112742	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,542,380.70	2,542,380.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO - 130665	México	Tejupilco	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	130665	01-08-2022	30-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	15300	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302116095	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,500,000.00	4,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PIEDRA ANCHA A SAN LUCAS DEL MAIZ - 144550	México	Tejupilco	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	144550	01-08-2022	30-09-2022	1,630,588.08	1,630,588.08	1,630,588.08	1,630,588.08	1,630,588.08	Metros Cuadrados	3340	1202	35.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302128415	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	715,022.82	715,022.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS - 202095	México	Tejupilco	Vivienda	Municipio de Tejupilco	202095	01-09-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	6	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302128426	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	716,066.82	716,066.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS - 202152	México	Tejupilco	Vivienda	Municipio de Tejupilco	202152	01-09-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	6	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302128455	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	478,769.88	478,769.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 202276	México	Tejupilco	Vivienda	Municipio de Tejupilco	202276	01-09-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	4	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302116123	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,500,000.00	4,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DESVIACION AGUA NEGRA HACIA PLATANAL DE SAN LUCAS - 144636	México	Tejupilco	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	144636	01-08-2022	30-09-2022	1,696,241.71	1,696,241.71	1,696,241.71	1,696,241.71	1,696,241.71	Metros Cuadrados	3025	1150	38.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302116411	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR COL MEXICO 68 - 145867	México	Tejupilco	Asistencia Social	Municipio de Tejupilco	145867	15-07-2022	20-08-2022	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	128	115.2	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302112506	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,500,000.00	4,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CON CARPETA ASFALTICA CAMINO PRINCIPAL SAN ANDRES OCOTEPEC A LA LABOR DE ZARAGOZA - 129216	México	Tejupilco	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	129216	01-08-2022	15-09-2022	2,249,714.01	2,249,714.01	2,249,714.01	2,249,714.01	2,249,714.01	Metros Cuadrados	5650	2825	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302128442	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	718,154.82	718,154.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 202212	México	Tejupilco	Vivienda	Municipio de Tejupilco	202212	01-09-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	6	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302119602	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO - 159737	México	Tejupilco	Agua y saneamiento	Municipio de Tejupilco	159737	01-08-2022	31-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cúbicos	56.55	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302128324	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	718,154.82	718,154.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS - 201731	México	Tejupilco	Vivienda	Municipio de Tejupilco	201731	01-09-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	6	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302111772	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,500,000.00	4,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CON CARPETA ASFALTICA EN CAMINO PRINCIPAL LA LABOR DE ZARAGOZA A SAN ANDRES OCOTEPEC - 125779	México	Tejupilco	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	125779	01-08-2022	15-09-2022	2,249,562.93	2,249,562.93	2,249,562.93	2,249,562.93	2,249,562.93	Metros Cuadrados	5525	1	0.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302125489	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	780,263.68	780,263.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGUASCALIENTES - 187604	México	Tejupilco	Agua y saneamiento	Municipio de Tejupilco	187604	01-09-2022	30-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	44	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202084094	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL - 101535	México	Tejupilco	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	101535	01-06-2022	30-06-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Metros Cuadrados	1000	1000	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202083654	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	880,000.00	880,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MEJORAMIENTO DEL HAMBIENTE - 99489	México	Tejupilco	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	99489	01-03-2022	31-03-2022	880,000.00	880,000.00	880,000.00	880,000.00	880,000.00	Metros Cuadrados	541	541	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302108427	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,922,497.04	2,922,497.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APERTURA DE CAMINO SACACOSECHA - 101192	México	Tejupilco	Otros Proyectos	Municipio de Tejupilco	101192	01-06-2022	31-08-2022	2,922,497.04	2,922,497.04	2,922,497.04	2,922,497.04	2,922,497.04	Metros Cuadrados	20825	20825	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202083759	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO - 100082	México	Tejupilco	Agua y saneamiento	Municipio de Tejupilco	100082	01-04-2022	30-06-2022	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	Metros Cuadrados	122	122	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202083711	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,850,000.00	2,850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL - 99763	México	Tejupilco	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	99763	01-03-2022	30-06-2022	2,850,000.00	2,850,000.00	2,850,000.00	2,850,000.00	2,850,000.00	Metros Cuadrados	2490	2490	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302111595	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	426,600.00	426,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LATERAL DEL LIBRAMIENTO - 124841	México	Tejupilco	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	124841	01-07-2022	31-07-2022	426,600.00	426,600.00	426,600.00	426,600.00	426,600.00	Metros Cuadrados	305	305	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202083944	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	553,500.00	553,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 100928	México	Tejupilco	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	100928	02-05-2022	30-05-2022	553,500.00	553,500.00	553,500.00	553,500.00	553,500.00	Metros Cuadrados	450	450	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202084057	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL - 101412	México	Tejupilco	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	101412	01-06-2022	30-06-2022	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	Metros Cuadrados	700	700	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302111716	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	730,000.00	730,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE QUERETARO - 125496	México	Tejupilco	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	125496	01-07-2022	30-07-2022	730,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	Metros Cuadrados	660	660	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302116165	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	818,000.00	818,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL - 144778	México	Tejupilco	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	144778	01-08-2022	31-08-2022	818,000.00	818,000.00	818,000.00	818,000.00	818,000.00	Metros Cuadrados	750	750	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202084090	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	572,904.60	572,904.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN - 101518	México	Tejupilco	Urbanización	Municipio de Tejupilco	101518	01-06-2022	31-07-2022	572,904.60	572,904.60	572,904.60	572,904.60	572,904.60	Metros cúbicos	19	19	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202072989	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,063,938.00	1,746,412.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CICLO PISTA EN TEMAMATLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEMAMATLA, ASENTAMIENTO SAN JUAN TEMAMATLA, EN LÍMITES TERRITORIALES DE COCOTITLAN A VADO DE TEMAMATLA. - 39983	México	Temamatla	Urbanización	Municipio de Temamatla	39983	25-05-2022	25-07-2022	1,209,315.73	1,209,315.73	1,209,315.73	1,209,315.73	1,209,315.73	Metros lineales	700	700	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069120	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	335,474.00	335,469.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE DEPOSITO DE AGUA EN TUBADA EN TEMASALTEPEC LOCALIDAD SAN ANDRÉS DE LOS GAMA - 10482	México	Temascaltepec	Agua y saneamiento	Municipio de Temascaltepec	10482	10-02-2022	10-03-2022	329,685.05	329,685.05	329,685.05	329,685.05	329,685.05	Tanque(s)	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOJIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202074766	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	875,000.00	874,980.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD REAL DE ARRIBA - 51873	México	Temascaltepec	Urbanización	Municipio de Temascaltepec	51873	01-07-2022	30-09-2022	874,980.52	874,980.52	874,980.52	859,894.64	859,894.64	Metros lineales	300	294	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069124	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	725,000.00	724,749.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN MATEO ALMOMOLOA BARRIO LA MESA - 10545	México	Temascaltepec	Agua y saneamiento	Municipio de Temascaltepec	10545	10-02-2022	10-03-2022	712,253.82	712,253.82	712,253.82	712,253.82	712,253.82	Pozo(s)	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302104378	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,450,000.00	1,449,998.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINOS SACACOSECHA EN TEMASCALTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN MTAEO ALMOMOLOA - 5912	México	Temascaltepec	Otros Proyectos	Municipio de Temascaltepec	5912	04-02-2022	05-03-2022	1,449,998.70	1,449,998.70	1,449,998.70	1,449,998.70	1,449,998.70	Metros lineales	1729	1729	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105232	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	749,821.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN TEMASCALTEPEC EN LA LOCALIDAD DE LA ALBARRADA SAN FRANCISCO LA ALBARRADA - 38900	México	Temascaltepec	Agua y saneamiento	Municipio de Temascaltepec	38900	25-03-2022	23-04-2022	749,821.68	749,821.68	749,821.68	749,821.68	749,821.68	Metros lineales	55	55	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105651	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	2,498,771.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD LA LAGUNA - 50976	México	Temascaltepec	Otros Proyectos	Municipio de Temascaltepec	50976	02-05-2022	30-06-2022	2,498,771.57	2,498,771.57	2,498,771.57	2,498,771.57	2,498,771.57	Kilómetro lineal	5	5	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073235	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	342,857.13	342,856.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD MESON VIEJO - 41105	México	Temascaltepec	Vivienda	Municipio de Temascaltepec	41105	22-03-2022	20-04-2022	342,856.91	342,856.91	342,856.91	342,856.91	342,856.91	Calentador(es)	18	18	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105193	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	599,605.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULA EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD DE LOS OCOTES - 37986	México	Temascaltepec	Educación	Municipio de Temascaltepec	37986	10-02-2022	10-04-2022	599,605.16	599,605.16	599,605.16	599,605.16	599,605.16	Metros cuadrados de construcción	150	150	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105748	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	260,000.00	259,842.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD CIENEGUILLAS DE LABRA - 53006	México	Temascaltepec	Salud	Municipio de Temascaltepec	53006	01-07-2022	01-08-2022	259,842.89	259,842.89	259,842.89	259,842.89	259,842.89	Metros Cuadrados	100	100	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073233	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	228,571.43	228,571.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD LA FINCA - 41102	México	Temascaltepec	Vivienda	Municipio de Temascaltepec	41102	22-03-2022	20-04-2022	228,571.27	228,571.27	228,571.27	228,571.27	228,571.27	Calentador(es)	12	12	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105254	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,850,000.00	1,849,999.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHA EN TEMASCALTEPEC EN LA LOCALIDAD DE MILPAS VIEJAS - 39325	México	Temascaltepec	Otros Proyectos	Municipio de Temascaltepec	39325	15-02-2022	16-03-2022	1,849,999.18	1,849,999.18	1,849,999.18	1,849,999.18	1,849,999.18	Kilómetro lineal	4	4	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105754	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,650,000.00	1,649,462.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN MIGUEL OXTOTILPAN - 53303	México	Temascaltepec	Otros Proyectos	Municipio de Temascaltepec	53303	01-07-2022	01-08-2022	1,649,462.00	1,649,462.00	1,649,462.00	1,649,462.00	1,649,462.00	Kilómetro lineal	7	7	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202073232	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	228,571.43	228,571.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD EJIDO DE REAL DE ARRIBA - 41101	México	Temascaltepec	Vivienda	Municipio de Temascaltepec	41101	27-03-2022	20-04-2022	228,571.27	228,571.27	228,571.27	228,571.27	228,571.27	Calentador(es)	12	12	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073236	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	228,571.43	228,571.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD POTRERO DE TENAYAC - 41107	México	Temascaltepec	Vivienda	Municipio de Temascaltepec	41107	23-03-2022	21-04-2022	228,571.27	228,571.27	228,571.27	228,571.27	228,571.27	Calentador(es)	12	12	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073238	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	228,571.43	228,571.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN FRANCISCO OXTOTILPAN - 41109	México	Temascaltepec	Vivienda	Municipio de Temascaltepec	41109	23-03-2022	21-04-2022	228,571.27	228,571.27	228,571.27	228,571.27	228,571.27	Calentador(es)	12	12	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105281	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,850,000.00	1,849,597.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN TEMASCALTEPEC EN LA LOCALIDAD DE LOS TIMBRES - 39681	México	Temascaltepec	Otros Proyectos	Municipio de Temascaltepec	39681	01-03-2022	30-03-2022	1,849,597.96	1,849,597.96	1,849,597.96	1,849,597.96	1,849,597.96	Kilómetro lineal	3	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105785	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	1,999,096.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD RINCON DE SAN ANDRES - 54268	México	Temascaltepec	Otros Proyectos	Municipio de Temascaltepec	54268	01-08-2022	30-09-2022	1,999,096.97	1,999,096.97	1,999,096.97	1,999,096.97	1,999,096.97	Kilómetro lineal	7	7	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073237	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	342,857.13	342,856.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD RINCON DE TEQUESQUIPAN - 41108	México	Temascaltepec	Vivienda	Municipio de Temascaltepec	41108	23-03-2022	21-04-2022	342,856.91	342,856.91	342,856.91	342,856.91	342,856.91	Calentador(es)	18	18	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302104412	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,375,000.00	1,374,998.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINOS SACACOSECHA EN TEMASCALTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS DEL PULQUE - 7168	México	Temascaltepec	Otros Proyectos	Municipio de Temascaltepec	7168	04-02-2022	05-03-2022	1,374,998.55	1,374,998.55	1,374,998.55	1,374,998.55	1,374,998.55	Metros lineales	1729	1729	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105213	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	449,983.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRAL EN TEMASCALTEPEC EN LOCALIDAD DE LA CUMBRE - 38320	México	Temascaltepec	Educación	Municipio de Temascaltepec	38320	25-02-2022	26-03-2022	449,983.72	449,983.72	449,983.72	449,983.72	449,983.72	Metros cuadrados de construcción	123	123	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105221	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	449,621.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SECUNDARIA BARDAS AEN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD DE LA ALBARRADA SAN FRANCISCO LA ALBARRADA - 38444	México	Temascaltepec	Educación	Municipio de Temascaltepec	38444	25-03-2022	23-04-2022	449,621.51	449,621.51	449,621.51	449,621.51	449,621.51	Metros cuadrados de construcción	190	190	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105258	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	999,731.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CANAL AGRICOLA EN TEMASCALTEPEC EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE REAL DE ARRIBA - 39368	México	Temascaltepec	Otros Proyectos	Municipio de Temascaltepec	39368	01-03-2022	30-03-2022	999,731.34	999,731.34	999,731.34	999,731.34	999,731.34	Kilómetro lineal	2	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105674	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,260,000.00	1,259,572.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD POTRERO DE TENAYAC - 51364	México	Temascaltepec	Otros Proyectos	Municipio de Temascaltepec	51364	02-05-2022	30-06-2022	1,259,572.51	1,259,572.51	1,259,572.51	1,259,572.51	1,259,572.51	Kilómetro lineal	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073234	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	228,571.43	228,571.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD LAS MESAS DE REAL DE ARRIBA - 41103	México	Temascaltepec	Vivienda	Municipio de Temascaltepec	41103	22-03-2022	20-04-2022	228,571.27	228,571.27	228,571.27	228,571.27	228,571.27	Calentador(es)	12	12	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202073240	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	342,857.13	342,856.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN LUCAS DEL PULQUE - 41113	México	Temascaltepec	Vivienda	Municipio de Temascaltepec	41113	23-03-2022	21-04-2022	342,856.91	342,856.91	342,856.91	342,856.91	342,856.91	Calentador(es)	18	18	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073239	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	342,857.13	342,856.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN ANDRES DE LOS GAMA - 41112	México	Temascaltepec	Vivienda	Municipio de Temascaltepec	41112	23-03-2022	21-04-2022	342,856.91	342,856.91	342,856.91	342,856.91	342,856.91	Calentador(es)	18	18	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073241	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	342,857.13	342,856.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SANTANAS - 41118	México	Temascaltepec	Vivienda	Municipio de Temascaltepec	41118	23-03-2022	21-04-2022	342,856.91	342,856.91	342,856.91	342,856.91	342,856.91	Calentador(es)	18	18	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105240	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	665,442.30	665,348.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TEMASCALTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TEQUESQUIPAN - 39060	México	Temascaltepec	Transportes y vialidades	Municipio de Temascaltepec	39060	25-02-2022	26-03-2022	665,348.50	665,348.50	665,348.50	665,348.50	665,348.50	Metros cuadrados de construcción	500	500	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202074479	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TENANCIINGO, CABECERA MUNICIPAL, EN LA CALLE PABLO GONZÁLEZ CASANOVA SUR, DE LA CALLE C, A CALLE BENITO JUÁREZ - 50073	México	Tenancingo	Transportes y vialidades	Municipio de Tenancingo	50073	01-03-2022	01-04-2022	1,600,000.00	1,600,000.00	1,599,719.18	1,599,719.18	1,599,719.18	Metros Cuadrados	1370	1370	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202074793	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,900,000.00	1,900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TENANCIINGO, CABECERA MUNICIPAL, EN LA CALLE ZARAGOZA SUR, DE LA CALLE CUAUHTÉMOC A LA CALLE MADERO - 52070	México	Tenancingo	Transportes y vialidades	Municipio de Tenancingo	52070	02-05-2022	15-06-2022	1,900,000.00	1,900,000.00	1,899,925.92	1,899,925.92	1,899,925.92	Metros Cuadrados	2000	2000	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202074887	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO, EN TENANCIINGO, LOCALIDAD SAN MARTÍN COAPAXTONGO, DEL CAMINO QUE CONDUCE A CHALCHIHUAPAN - 52720	México	Tenancingo	Transportes y vialidades	Municipio de Tenancingo	52720	02-06-2022	30-07-2022	2,500,000.00	2,500,000.00	2,499,855.80	2,499,855.80	2,499,855.80	Metros Cuadrados	2500	2500	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202075128	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN TENANCIINGO, LOCALIDAD SAN JUAN XOCHIACA - 54519	México	Tenancingo	Otros Proyectos	Municipio de Tenancingo	54519	01-06-2022	01-07-2022	500,000.00	500,000.00	499,948.74	499,948.74	499,948.74	Metros lineales	800	800	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105491	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO TENANCIINGO, EN TENANCIINGO, LOCALIDAD SANTA ANA IXTLAHUATZINGO - 45771	México	Tenancingo	Educación	Municipio de Tenancingo	45771	16-06-2022	16-09-2022	1,800,000.00	1,800,000.00	1,799,509.54	1,799,509.54	1,799,509.54	Metros Cuadrados	500	500	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202070970	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,050,000.00	1,050,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TENANCINGO, LOCALIDAD SANTA ANA IXTLAHUATZINGO, EN EL CAMINO DE ACCESO AL CENTRO UNIVERSITARIO UAEM - 28807	México	Tenancingo	Transportes y vialidades	Municipio de Tenancingo	28807	30-05-2022	05-08-2022	1,050,000.00	1,050,000.00	835,827.35	835,827.35	835,827.35	Metros Cuadrados	780	624	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202074841	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,410,000.00	1,410,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, EN TENANCINGO, COLONIA GUADALUPE VICTORIA, PRIMERA ETAPA - 52325	México	Tenancingo	Educación	Municipio de Tenancingo	52325	01-05-2022	30-07-2022	1,410,000.00	1,410,000.00	1,409,933.18	1,409,933.18	1,409,933.18	Metros Cuadrados	400	400	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202074982	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TENANCINGO, LOCALIDAD SAN GABRIEL ZEPAYAUTLA, EN LA CALLE JUÁREZ - 53473	México	Tenancingo	Transportes y vialidades	Municipio de Tenancingo	53473	01-09-2022	14-10-2022	700,000.00	700,000.00	209,976.95	209,976.95	209,976.95	Metros Cuadrados	580	174	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069918	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TENANCINGO, CABECERA MUNICIPAL, EN LA CALLE BENITO JUÁREZ DE GUADALUPE VICTORIA A ITURBIDE, Y LA CALLE ITURBIDE ENTRE BENITO JUÁREZ A INSURGENTES - 21868	México	Tenancingo	Transportes y vialidades	Municipio de Tenancingo	21868	15-06-2022	01-08-2022	1,800,000.00	1,800,000.00	1,799,836.60	1,799,836.60	1,799,836.60	Metros Cuadrados	1200	1200	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202075174	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,750,000.00	1,750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN TENANCINGO, CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL CALVARIO, EN LA CALZADA DE GUADALUPE. - 54940	México	Tenancingo	Transportes y vialidades	Municipio de Tenancingo	54940	18-04-2022	30-06-2022	1,750,000.00	1,750,000.00	1,749,777.48	1,749,777.48	1,749,777.48	Metros Cuadrados	1200	1200	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105769	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN TENANCINGO, LOCALIDAD SAN MIGUEL TECOMATLÁN - 53740	México	Tenancingo	Otros Proyectos	Municipio de Tenancingo	53740	01-06-2022	01-07-2022	500,000.00	500,000.00	499,933.12	499,933.12	499,933.12	Metros lineales	1080	1080	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070489	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TENANCINGO, LOCALIDAD SAN JOSÉ CHALMITA, EN LA CALLE SIN NOMBRE DEL JARDIN DE NIÑOS A LOS LAVADEROS, PRIMERA ETAPA - 26434	México	Tenancingo	Transportes y vialidades	Municipio de Tenancingo	26434	14-10-2022	30-11-2022	800,000.00	800,000.00	731,521.93	731,521.93	731,521.93	Metros Cuadrados	610	555	90.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202074684	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL JOSÉ MARTÍ, EN TENANCINGO, LOCALIDAD TEPOXTEPEC - 51327	México	Tenancingo	Educación	Municipio de Tenancingo	51327	18-08-2022	20-09-2022	600,000.00	600,000.00	329,127.02	329,127.02	329,127.02	Metros Cuadrados	28	15.4	55.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105834	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,600,000.00	3,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE CASA DE LA MUJER, EN TENANCINGO, COLONIA CATORCE DE MARZO, EN LA CALLE RESILENCIA, PRIMERA ETAPA - 55874	México	Tenancingo	Asistencia Social	Municipio de Tenancingo	55874	08-03-2022	20-06-2022	3,600,000.00	3,600,000.00	2,914,330.87	2,914,330.87	2,914,330.87	Metros Cuadrados	477	386	80.92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105842	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN TENANCINGO, LOCALIDAD ACATZINGO. - 56169	México	Tenancingo	Otros Proyectos	Municipio de Tenancingo	56169	01-09-2022	30-09-2022	500,000.00	500,000.00	499,948.74	499,948.74	499,948.74	Metros lineales	900	900	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070670	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE AULAS MEDIANTE LA IMPERMEABILIZACIÓN DE PREESCOLAR GENERALÍSIMO MORELOS, EN TENANCINGO, COLONIA ISSEMYM. - 27421	México	Tenancingo	Educación	Municipio de Tenancingo	27421	02-05-2022	02-06-2022	200,000.00	200,000.00	199,593.72	199,593.72	199,593.72	Metros Cuadrados	290	290	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202074808	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,300,000.00	2,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CENTRO INTEGRADOR DIF, EN TENANCINGO, CABECERA MUNICIPAL, COLONIA CENTRO - 52130	México	Tenancingo	Asistencia Social	Municipio de Tenancingo	52130	04-04-2022	30-06-2022	2,300,000.00	2,300,000.00	2,299,540.14	2,299,540.14	2,299,540.14	Metros Cuadrados	1600	1600	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202075136	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	550,000.00	550,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN TENANCINGO, CABECERA MUNICIPAL, BARRIO EL CALVARIO, EN LA CALZADA DE GUADALUPE - 54615	México	Tenancingo	Otros Proyectos	Municipio de Tenancingo	54615	08-06-2022	20-07-2022	550,000.00	550,000.00	549,940.98	549,940.98	549,940.98	Metros lineales	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069982	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	325,000.00	325,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN TENANCINGO, COLONIA LLANO DE IXPUICHIAPAN, EN LA SEGUNDA SECCIÓN ALAMOS - 22160	México	Tenancingo	Agua y saneamiento	Municipio de Tenancingo	22160	10-05-2022	10-06-2022	325,000.00	325,000.00	324,932.68	324,932.68	324,932.68	Metros lineales	400	400	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302115735	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TENANCINGO, LOCALIDAD ACATZINGO, DEL CAMINO VIEJO AL DESIERTO, PRIMERA ETAPA. - 143177	México	Tenancingo	Transportes y vialidades	Municipio de Tenancingo	143177	15-08-2022	30-09-2022	500,000.00	500,000.00	499,942.46	499,942.46	499,942.46	Metros Cuadrados	300	300	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070232	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO, EN TENANCINGO, LOCALIDAD CHALCHIHUAPAN, EN EL CAMINO DEL CASCO VIEJO AL BOHIO, SEGUNDA ETAPA - 24996	México	Tenancingo	Transportes y vialidades	Municipio de Tenancingo	24996	01-06-2022	15-07-2022	850,000.00	850,000.00	849,981.83	849,981.83	849,981.83	Metros Cuadrados	1950	1950	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE																			OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302128796	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,493,874.88	3,493,874.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 232 CLAVE CCT 15ETK0232H, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 203548	México	Tenango del Valle	Educación	Municipio de Tenango del Valle	203548	21-09-2022	21-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	262	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073178	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	499,999.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS DE SACACOSECHA EN SAN FRANCISCO PUTLA - 40893	México	Tenango del Valle	Otros Proyectos	Municipio de Tenango del Valle	40893	13-06-2022	12-07-2022	499,999.92	499,999.92	499,999.92	499,999.92	499,999.92	Metros Cuadrados	41090	41090	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070154	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	1,999,065.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE COMONFORT TRAMO ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CARRETERA A TENANCINGO EN SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA - 23010	México	Tenango del Valle	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	23010	06-06-2022	20-07-2022	1,999,065.36	1,999,065.36	1,999,065.36	1,999,065.36	1,999,065.36	Metros Cuadrados	1950	1950	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302108983	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN SANTIAGUITO COAXUXTENCO - 113049	México	Tenango del Valle	Vivienda	Municipio de Tenango del Valle	113049	27-07-2022	30-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	6	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302124386	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CALLE HIDALGO ENTRE CARRETERA TENANCINGO TOLUCA Y CALLE MIGUEL HIDALGO ORIENTE EN SAN PEDRO ZICTEPEC - 182327	México	Tenango del Valle	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	182327	23-08-2022	06-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1013.8	405.52	40.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302126038	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO TENANGO DEL VALLE - 190216	México	Tenango del Valle	Asistencia Social	Municipio de Tenango del Valle	190216	26-09-2022	18-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	132.91	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302108812	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SAN FRANCISCO PUTLA - 112473	México	Tenango del Valle	Vivienda	Municipio de Tenango del Valle	112473	25-07-2022	30-09-2022	990,130.06	990,130.06	495,065.03	495,065.03	495,065.03	Calentador(es)	56	30.8	55.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302108847	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SAN FRANCISCO TETETLA - 112590	México	Tenango del Valle	Vivienda	Municipio de Tenango del Valle	112590	05-09-2022	25-11-2022	1,499,873.46	1,499,873.46	1,169,544.18	1,169,544.18	1,169,544.18	Calentador(es)	84	84	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302108857	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SANTIAGUITO COAXUXTENCO - 112631	México	Tenango del Valle	Vivienda	Municipio de Tenango del Valle	112631	25-07-2022	30-09-2022	999,999.54	999,999.54	499,999.76	499,999.76	499,999.76	Calentador(es)	56	28	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302122741	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN SAN FRANCISCO TEPEXOXUCA - 174261	México	Tenango del Valle	Urbanización	Municipio de Tenango del Valle	174261	12-09-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	852	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302124113	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS DE SACACOSECHA EN SANTA MARIA JAJALPA - 181147	México	Tenango del Valle	Otros Proyectos	Municipio de Tenango del Valle	181147	04-07-2022	17-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	8218	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302125440	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN SAN BARTOLOMÉ ATLATLAHUCA - 187425	México	Tenango del Valle	Urbanización	Municipio de Tenango del Valle	187425	20-09-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	555	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202071032	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	498,093.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS DE SACACOSECHA EN SAN PEDRO TLANIXCO - 29127	México	Tenango del Valle	Otros Proyectos	Municipio de Tenango del Valle	29127	30-05-2022	30-06-2022	498,093.34	498,093.34	498,093.34	498,093.34	498,093.34	Metros Cuadrados	41090	41090	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073201	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	599,571.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA HERRADURA EN SAN PEDRO ZICTEPEC - 40991	México	Tenango del Valle	Urbanización	Municipio de Tenango del Valle	40991	06-06-2022	09-07-2022	599,571.84	599,571.84	542,714.91	542,714.91	542,714.91	Metros cúbicos	137	137	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302122766	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE BARDAS EN JARDIN DE NIÑOS AÑO DE LA CONSTITUCION EN SAN PEDRO ZICTEPEC - 174358	México	Tenango del Valle	Educación	Municipio de Tenango del Valle	174358	22-08-2022	30-09-2022	499,135.95	499,135.95	249,567.97	249,567.97	249,567.97	Metros lineales	39	39	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302124824	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LA MISERICORDIA EN SAN PEDRO TLANIXCO - 183999	México	Tenango del Valle	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	183999	12-09-2022	31-10-2022	2,498,768.69	2,498,768.69	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1941.6	970.8	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302125957	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE CALLE BENITO JUAREZ SUR TRAMO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MORELOS EN SANTIAGUITO COAXUXTENCO - 189869	México	Tenango del Valle	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	189869	26-09-2022	18-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1439.5	215.92	15.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302108869	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN FRANCISCO PUTLA - 112676	México	Tenango del Valle	Vivienda	Municipio de Tenango del Valle	112676	02-09-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	10	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302109000	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN SAN FRANCISCO TETETLA - 113097	México	Tenango del Valle	Vivienda	Municipio de Tenango del Valle	113097	27-07-2022	30-09-2022	998,262.08	998,262.08	499,131.04	499,131.04	499,131.04	Cuarto(s)	12	1.2	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302124147	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GUERRERO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE BESANA EN SANTA MARIA JAJALPA - 181265	México	Tenango del Valle	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	181265	16-08-2022	05-09-2022	899,690.94	899,690.94	898,028.86	898,028.86	898,028.86	Metros Cuadrados	870	870	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302124812	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,192,168.36	3,192,168.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN SAN PEDRO TLANIXCO - 183949	México	Tenango del Valle	Deporte	Municipio de Tenango del Valle	183949	12-09-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	852	340.8	40.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202071529	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,499,030.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO VIEJO A JOQUICINGO EN SAN FRANCISCO TEPEXOXUCA - 31675	México	Tenango del Valle	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	31675	30-05-2022	08-07-2022	1,499,030.74	1,499,030.74	1,499,030.74	1,499,030.74	1,499,030.74	Metros Cuadrados	1588	1588	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302108823	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SAN MIGUEL BALDERAS - 112514	México	Tenango del Valle	Vivienda	Municipio de Tenango del Valle	112514	25-07-2022	30-09-2022	999,998.88	999,998.88	710,525.52	710,525.52	710,525.52	Calentador(es)	56	35	62.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302124172	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE CALLE BERLIN TRAMO ENTRE REFORMA DEL RIO Y MIGUEL HIDALGO SUR EN SAN MIGUEL BALDERAS - 181349	México	Tenango del Valle	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	181349	08-07-2022	09-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1554.6	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302125434	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE SACACOSECHA EN SAN FRANCISCO TEPEXOXUCA - 187400	México	Tenango del Valle	Otros Proyectos	Municipio de Tenango del Valle	187400	04-10-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	98616	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302131006	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	820,686.08	820,686.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICION DE HARDWARE - 58401	México	Tenango del Valle	PRODIM	Dirección de Obras Públicas	58401	11-07-2022	30-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Computadoras	16	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202071093	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	499,046.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS DE SACACOSECHA EN SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA - 29518	México	Tenango del Valle	Otros Proyectos	Municipio de Tenango del Valle	29518	29-06-2022	29-07-2022	499,046.63	499,046.63	499,046.63	499,046.63	499,046.63	499,046.63	Metros Cuadrados	41090	41090	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073165	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	998,093.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS DE SACACOSECHA EN SAN MIGUEL BALDERAS - 40813	México	Tenango del Valle	Otros Proyectos	Municipio de Tenango del Valle	40813	15-06-2022	29-07-2022	998,093.38	998,093.38	998,093.38	998,093.38	998,093.38	998,093.38	Metros Cuadrados	82180	82180	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220102061861	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,618,040.00	3,618,040.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL CÁRCAMO DE ANALCO AL CANAL CASTERA EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO ANALCO - 6793	México	Teoloyucan	Agua y saneamiento	Municipio de Teoloyucan	6793	09-05-2022	18-06-2022	3,256,236.00	3,604,634.05	3,604,634.05	2,856,539.31	2,856,539.31	Metros lineales	1200	1080	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202075497	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	965,116.83	965,116.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO SETENTA Y SEIS BENITO JUÁREZ EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 57070	México	Teoloyucan	Educación	Municipio de Teoloyucan	57070	03-06-2022	13-07-2022	868,605.15	962,561.39	962,561.39	288,768.42	288,768.42	Metros Cuadrados	268	214.4	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202076047	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,475,173.03	2,475,173.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES MÉDICAS EN UNIDAD MEDICA DIF QUINTA ETAPA EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO ZIMAPÁN - 60332	México	Teoloyucan	Salud	Municipio de Teoloyucan	60332	06-06-2022	04-09-2022	2,227,655.73	2,473,280.50	2,473,280.50	741,984.15	741,984.15	Centro(s) de salud	1	0.45	45.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302126740	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,125,097.65	2,125,097.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA PARAÍSO DE AVENIDA EL POLVORÍN A LA CALLE NUEVA ATZACOALCO EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO ATZACOALCO. - 193765	México	Teoloyucan	Transportes y vialidades	Municipio de Teoloyucan	193765	14-10-2022	30-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	480	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202075312	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	965,116.83	965,116.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUMERO CIENTO SETENTA Y TRES TRATADOS DE TEOLOYUCAN EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD SAN BARTOLO ASENTAMIENTO SAN BARTOLO TLAXIHUICALCO - 55764	México	Teoloyucan	Educación	Municipio de Teoloyucan	55764	03-06-2022	13-07-2022	868,605.15	964,251.16	964,251.16	482,125.58	482,125.58	Metros Cuadrados	267	240.3	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202075975	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	369,265.61	369,265.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA U HOMOLOGO SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTO TOMAS - 59931	México	Teoloyucan	Educación	Municipio de Teoloyucan	59931	03-06-2022	03-07-2022	332,339.05	0.00	0.00	0.00	0.00	Sanitario(s)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220102061974	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,440,302.20	2,440,302.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LA LÁMPARA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CERRADA LA LÁMPARA A LA AVENIDA DEL LAGO EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 7549	México	Teoloyucan	Transportes y vialidades	Municipio de Teoloyucan	7549	06-06-2022	16-07-2022	2,392,740.71	2,434,718.62	2,434,718.62	2,392,740.71	2,392,740.71	Metros Cuadrados	2013	2013	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220102061987	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	244,073.57	244,073.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE DEL PUENTE DE AVENIDA MAGNOLIAS A LA CALLE DE LOS LIRIOS EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO CUAXOXOCA - 7655	México	Teoloyucan	Transportes y vialidades	Municipio de Teoloyucan	7655	06-06-2022	06-07-2022	219,666.21	242,798.45	242,798.45	72,839.54	72,839.54	Metros lineales	350	315	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302126719	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,443,732.75	3,443,732.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PINO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CADENAMIENTO 0 MAS 00 EN AVENIDA NIÑOS HEROES AL 0 MAS 426, EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD SAN BARTOLO ASENTAMIENTO SAN BARTOLO TLAXIHUICALCO. - 193697	México	Teoloyucan	Transportes y vialidades	Municipio de Teoloyucan	193697	14-10-2022	30-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	426	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302129300	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,432,608.80	3,432,608.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PREPARATORIA OFICIAL NÚMERO OCHENTA Y TRES EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTIAGO - 205766	México	Teoloyucan	Educación	Municipio de Teoloyucan	205766	14-10-2022	30-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	268	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220102061977	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	234,107.64	234,107.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LA LÁMPARA DE CERRADA LA LÁMPARA A LA AVENIDA DEL LAGO EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 7598	México	Teoloyucan	Transportes y vialidades	Municipio de Teoloyucan	7598	06-06-2022	06-07-2022	229,021.08	233,039.00	233,039.00	229,021.08	229,021.08	Metros lineales	278	278	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220102061983	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	546,803.34	546,803.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE DEL RECUERDO DE CERRADA JACARANDAS A LA AVENIDA DE LA LUZ EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTIAGO - 7633	México	Teoloyucan	Transportes y vialidades	Municipio de Teoloyucan	7633	06-06-2022	06-07-2022	492,123.01	545,253.46	545,253.46	488,388.77	488,388.77	Metros lineales	550	495	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077006	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	174,250.00	174,250.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLEJON ALDAMA, SAN AGUSTIN ACTIPAC - 65166	México	Teotihuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Teotihuacán	65166	01-06-2022	30-06-2022	174,250.00	174,250.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	170	85	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076995	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	338,250.00	362,845.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE CALLE TOMAS ALVA EDISON, COL. PALOMAR ATLATONGO - 65129	México	Teotihuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Teotihuacán	65129	01-06-2022	30-06-2022	362,845.91	362,845.91	362,845.91	362,845.91	362,845.91	Metros lineales	330	150	45.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202079114	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	228,800.00	501,861.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	URBANIZACION DE CALLE DE LAS FLORES GUARNICIONES Y BANQUETAS, COL. PALOMAR ATLATONGO - 76656	México	Teotihuacán	Transportes y vialidades	Municipio de Teotihuacán	76656	01-07-2022	31-07-2022	501,861.75	501,861.75	501,861.75	501,861.75	501,861.75	Metros Cuadrados	320	300	93.75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202079263	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,266,055.03	1,266,055.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE JACARANDAS, SANTIAGO ZACUALUCA - 77279	México	Teotihuacán	Transportes y vialidades	Municipio de Teotihuacán	77279	01-07-2022	31-07-2022	1,266,055.03	1,266,055.03	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1463	140	9.57	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202079307	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,386,750.00	1,405,128.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE VERACRUZ, SANTA MARIA MAQUIXCO - 77508	México	Teotihuacán	Transportes y vialidades	Municipio de Teotihuacán	77508	01-07-2022	31-07-2022	1,405,128.93	1,405,128.93	1,405,128.93	1,405,128.93	1,405,128.93	Metros Cuadrados	1290	750	58.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076381	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	684,567.62	684,567.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLES 2000, TERCER MILENIO, CAMINO REAL, SIN NOMBRE 1, SIN NOMBRE 2, COL. AMPLIACION SAN FRANCISCO - 61845	México	Teotihuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Teotihuacán	61845	01-06-2022	30-06-2022	684,567.62	684,567.62	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	668	1	0.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202073642	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	73,301.84	73,301.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CERRADA FLORES MAGON, SANTIAGO CUAUTLAPAN, TEPOTZATLAN MEXICO - 43714	México	Tepotzotlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tepotzotlán	43714	03-06-2022	20-07-2022	70,133.87	70,133.87	70,133.87	70,133.87	70,133.87	Metros lineales	93	90	96.77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076996	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	434,582.35	434,582.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CERRADA PASCUAL ORTIZ RUBIO TEPOTZOTLAN CAÑADA DE CISNEROS - 65131	México	Tepotzotlán	Transportes y vialidades	Municipio de Tepotzotlán	65131	20-06-2022	30-07-2022	411,521.91	411,521.91	411,521.91	411,521.91	411,521.91	Metros Cuadrados	276	250	90.58	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202083931	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	363,001.06	363,001.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN TEPOTZOTLAN COLONIA RICARDO FLORES MAGON - 100867	México	Tepotzotlán	Vivienda	Municipio de Tepotzotlán	100867	04-07-2022	10-09-2022	363,001.06	363,001.06	363,001.06	363,001.06	363,001.06	Cuarto(s)	4	2	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202084105	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	185,180.63	185,180.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN TEPOTZOTLAN LOCALIDAD SANTIAGO CUAUTLAPAN ASENTAMIENTO SANTIAGO CUAUTLAPAN - 101577	México	Tepotzotlán	Vivienda	Municipio de Tepotzotlán	101577	04-07-2022	10-09-2022	178,974.89	178,974.89	178,974.89	178,974.89	178,974.89	Sanitario(s)	2	1	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073759	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	358,400.32	358,400.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TEPOTZOTLAN CERRADA FLORES MAGON SANTIAGO CUAUTLAPAN - 44495	México	Tepotzotlán	Transportes y vialidades	Municipio de Tepotzotlán	44495	03-06-2022	20-07-2022	336,652.90	336,652.90	336,652.90	336,652.90	336,652.90	Metros Cuadrados	385.98	380	98.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077003	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,747,124.27	1,747,124.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE CERRADA PASCUAL ORTIZ RUBIO TEPOTZOTLAN CAÑADA DE CISNEROS - 65160	México	Tepotzotlán	Transportes y vialidades	Municipio de Tepotzotlán	65160	20-06-2022	30-07-2022	1,705,270.84	1,705,270.84	1,705,270.84	1,705,270.84	1,705,270.84	Metros Cuadrados	1856	1850	99.68	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077009	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	232,946.36	232,946.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE JOSE SANTOS CHOCANO PARTE ALTA PRIMERA ETAPA TEPOTZOTLAN CAÑADA DE CISNEROS - 65177	México	Tepotzotlán	Transportes y vialidades	Municipio de Tepotzotlán	65177	22-06-2022	08-08-2022	204,902.88	204,902.88	204,902.88	204,902.88	204,902.88	Metros Cuadrados	224	200	89.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073708	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	86,219.54	90,045.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CERRADA FLORES MAGON, TEPOTZOTLAN, POBLADO DE SANTIAGO CUAUTLAPAN, - 44086	México	Tepotzotlán	Transportes y vialidades	Municipio de Tepotzotlán	44086	03-06-2022	20-07-2022	90,045.71	90,045.71	90,045.71	90,045.71	90,045.71	Metros Cuadrados	38	35	92.11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202075951	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	161,953.08	161,953.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EL PEDREGAL, TEPOTZOTLAN, COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN. - 59798	México	Tepotzotlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tepotzotlán	59798	03-06-2022	20-07-2022	152,055.90	152,055.90	152,055.90	152,055.90	152,055.90	Metros lineales	246	246	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202083582	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,089,003.18	1,089,003.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TEPOTZOTLAN SAN M ATEO XOLOC - 99190	México	Tepotzotlán	Vivienda	Municipio de Tepotzotlán	99190	04-07-2022	10-09-2022	1,087,669.23	1,087,669.23	1,087,669.23	1,087,669.23	1,087,669.23	Cuarto(s)	12	6	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202083806	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	635,251.85	635,251.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN TEPOTZOTLAN LOCALIDAD SANTIAGO CUAUTLALPAN - 100338	México	Tepotzotlán	Vivienda	Municipio de Tepotzotlán	100338	04-07-2022	10-09-2022	190,575.55	190,575.55	190,575.55	190,575.55	190,575.55	Cuarto(s)	7	4	57.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076012	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	146,440.41	146,440.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PEDREGAL, TEPOTZOTLÁN, COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN - 60097	México	Tepotzotlán	Transportes y vialidades	Municipio de Tepotzotlán	60097	03-07-2022	20-07-2022	146,066.70	146,066.70	146,066.70	146,066.70	146,066.70	Metros Cuadrados	120	120	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077106	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,588,182.71	1,588,182.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE SANTOS CHOCAÑO PARTE ALTA PRIMERA ETEPA TEPOTZOTLAN CAÑADA DE CISNEROS - 65521	México	Tepotzotlán	Transportes y vialidades	Municipio de Tepotzotlán	65521	22-06-2022	08-08-2022	879,096.96	879,096.96	879,096.96	879,096.96	879,096.96	Metros Cuadrados	1213	670	55.23	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202084093	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	370,361.25	370,361.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN TEPOTZOTLAN LOCALIDAD CAÑADAS DE CISNEROS ASENTAMIENTO CAÑADAS DE CISNEROS - 101533	México	Tepotzotlán	Vivienda	Municipio de Tepotzotlán	101533	04-07-2022	10-09-2022	357,949.79	357,949.79	357,949.79	357,949.79	357,949.79	Sanitario(s)	4	3	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202080254	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	274,826.35	292,337.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CERRADA FLORES MAGÓN TEPOTZOTLAN SANTIAGO CUAUTLALPAN - 82136	México	Tepotzotlán	Transportes y vialidades	Municipio de Tepotzotlán	82136	03-06-2022	20-07-2022	292,337.30	292,337.30	292,337.30	292,337.30	292,337.30	Metros Cuadrados	25	20	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076515	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	453,119.65	453,119.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CERRADA PASCUAL ORTIZ RUBIO TEPOTZOTLAN CAÑADA DE CISNEROS - 62636	México	Tepotzotlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tepotzotlán	62636	20-06-2022	30-07-2022	269,302.07	269,302.07	269,302.07	269,302.07	269,302.07	Metros lineales	687	450	65.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202083739	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	181,500.54	181,500.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN TEPOTZOTLAN LOCALIDAD CAÑADAS DE CISNEROS - 99970	México	Tepotzotlán	Vivienda	Municipio de Tepotzotlán	99970	04-07-2022	10-09-2022	181,500.53	181,500.53	181,500.53	181,500.53	181,500.53	Cuarto(s)	2	1	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202084066	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	833,312.83	833,312.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN TEPOTZOTLAN LOCALIDAD SAN MATEO XOLOC ASENTAMIENTO SAN MATEO XOLOC - 101433	México	Tepotzotlán	Vivienda	Municipio de Tepotzotlán	101433	04-07-2022	10-09-2022	805,387.04	805,387.04	805,387.04	805,387.04	805,387.04	Sanitario(s)	9	6	66.67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202083484	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	726,002.12	726,002.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, TEPOTZOTLAN. POBLADO DE LOS DOLRES - 98802	México	Tepotzotlán	Vivienda	Municipio de Tepotzotlán	98802	04-07-2022	10-09-2022	217,800.63	217,800.63	217,800.63	217,800.63	217,800.63	Cuarto(s)	8	4	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202075817	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	280,121.36	282,335.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE EL PEDREGAL, TEPOTZOTLAN, COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN - 59009	México	Tepotzotlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tepotzotlán	59009	03-06-2022	20-07-2022	282,335.13	282,335.13	282,335.13	282,335.13	282,335.13	Metros lineales	122	122	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076095	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	540,978.23	544,250.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PEDREGAL TEPOTZOTLAN COLONIA RICARDO FLORES MAGON - 60565	México	Tepotzotlán	Transportes y vialidades	Municipio de Tepotzotlán	60565	03-06-2022	20-07-2022	544,250.92	544,250.92	544,250.92	544,250.92	544,250.92	Metros Cuadrados	569	569	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202072467	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	166,140.39	166,140.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ENCINOS, ZONA TRES - 36765	México	Tequixquiac	Transportes y vialidades	Municipio de Tequixquiac	36765	04-05-2022	04-06-2022	166,140.39	166,140.39	48,977.10	48,977.10	48,977.10	Metros Cuadrados	310	130.45	42.08	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202072691	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,650,000.00	1,650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO C.C.T.15DVT0327B. - 38505	México	Tequixquiac	Educación	Municipio de Tequixquiac	38505	04-05-2022	04-07-2022	1,650,000.00	1,650,000.00	494,967.42	494,967.42	494,967.42	Metros Cuadrados	286.12	85.8	29.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302104991	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NEZAHUALCOYOTL ACATITLAN - 32697	México	Texcaltitán	Transportes y vialidades	Municipio de Texcaltitán	32697	15-02-2022	15-05-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Metros Cuadrados	783	783	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302120478	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	194,594.60	194,594.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD CARBAJAL ASENTAMIENTO CARBAJAL - 163721	México	Texcaltitán	Vivienda	Municipio de Texcaltitán	163721	15-05-2022	30-12-2022	194,594.60	194,594.60	194,594.60	194,594.60	194,594.60	Cuarto(s)	2	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302122456	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	97,297.30	97,297.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD GAVIA CHICA RINCÓN ASENTAMIENTO GAVIA CHICA RINCÓN - 172897	México	Texcaltitán	Vivienda	Municipio de Texcaltitán	172897	15-05-2022	30-12-2022	97,297.30	97,297.30	97,297.30	97,297.30	97,297.30	Cuarto(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105034	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO LOCALIDAD EL AGOSTADERO - 33361	México	Texcaltitán	Educación	Municipio de Texcaltitán	33361	15-02-2022	15-05-2022	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	Metros cuadrados de construcción	48	48	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302106065	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA LOCALIDAD ARROYO SECO - 61402	México	Texcaltitán	Educación	Municipio de Texcaltitán	61402	15-02-2022	15-05-2022	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	Metros cuadrados de construcción	48	48	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302106076	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TERMINACION DE SANITARIOS PRIMARIA LOCALIDAD LOS LIRIOS - 61579	México	Texcaltitán	Educación	Municipio de Texcaltitán	61579	15-02-2022	15-05-2022	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Metros cuadrados de construcción	48	48	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302106077	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PUNTOS CRITICOS LOCALIDAD EJIDO VENTA MORALES LA LAGUNA - 61585	México	Texcaltitán	Transportes y vialidades	Municipio de Texcaltitán	61585	15-02-2022	15-05-2022	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	Metros Cuadrados	707	707	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302122234	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	194,594.60	194,594.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD EL AGOSTADERO ASENTAMIENTO EL AGOSTADERO - 172013	México	Texcaltitlán	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	172013	15-05-2022	30-12-2022	194,594.60	194,594.60	194,594.60	194,594.60	194,594.60	Cuarto(s)	2	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302106059	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	1,150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SANITARIOS TELEBACHILLERATO LOCALIDAD EL AGOSTADERO - 61347	México	Texcaltitlán	Educación	Municipio de Texcaltitlán	61347	15-02-2022	15-05-2022	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	Metros cuadrados de construcción	48	48	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302106196	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL DELEGADO LOCALIDAD ACATITLÁN - 63993	México	Texcaltitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Texcaltitlán	63993	15-02-2022	15-05-2022	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	Metros Cuadrados	626	626	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302106225	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,500,000.00	3,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE CAMINOS TODO EL MUNICIPIO LOCALIDAD HUEYATENCO - 64529	México	Texcaltitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Texcaltitlán	64529	15-02-2022	15-05-2022	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	Kilómetro lineal	6	6	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302106075	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,316,336.00	1,316,336.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TELESECUNDARIA HUEYATENCO - 61575	México	Texcaltitlán	Educación	Municipio de Texcaltitlán	61575	15-02-2022	15-05-2022	1,316,336.00	1,316,336.00	1,316,336.00	1,316,336.00	1,316,336.00	Metros Cuadrados	400	400	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302122362	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	194,594.60	194,594.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD EL CHAPANEAL ASENTAMIENTO EL CHAPANEAL - 172467	México	Texcaltitlán	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	172467	15-05-2022	30-12-2022	194,594.60	194,594.60	194,594.60	194,594.60	194,594.60	Cuarto(s)	2	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202080404	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	201,168.00	201,168.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANGLE, COL. BUENOS AIRES, TEZOYUCA. - 82819	México	Tezoyuca	Agua y saneamiento	Municipio de Tezoyuca	82819	01-08-2022	30-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	140	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077963	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,576,585.00	1,576,585.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA CALLE 1 RA. CERRADA DE NACIONAL, COL. BUENOS AIRES, TEZOYUCA. - 70736	México	Tezoyuca	Transportes y vialidades	Municipio de Tezoyuca	70736	01-07-2022	10-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1713	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	3	MEX220102061726	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,178,000.00	1,178,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LEONA VICARIO EN LA LOCALIDAD DE CHIQUIXPAC SECCION UNO VILLA DE SAN NICOLAS COATEPEC DE LAS BATEAS - 5589	México	Tiangustenco	Transportes y vialidades	Municipio de Tiangustenco	5589	01-06-2022	31-08-2022	1,177,375.56	1,177,375.56	1,177,375.56	1,177,375.56	1,177,375.56	Metros cuadrados de construcción	1512	1512	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220102061940	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS EMILIO BALLAGAS TIANGUSTENCO EN LA LOCALIDAD DE ANTLANTLACPAC - 7345	México	Tiangustenco	Educación	Municipio de Tiangustenco	7345	01-04-2022	29-04-2022	20,051.37	20,051.37	20,051.37	20,051.37	20,051.37	Metros Cuadrados	53	40	75.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202069424	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUA EN LA COLONIA CAMPESENA EMILIANO ZAPATA - 19553	México	Tiangustenco	Agua y saneamiento	Municipio de Tianguistenco	19553	04-04-2022	31-05-2022	89,775.45	89,775.45	89,775.45	89,775.45	89,775.45	Metros cúbicos	88	88	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073047	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	257,854.82	257,854.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MAGISTERIO NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLALTIZAPAN EN EL MUNICIPIO DE TIANGUISTENCO MEXICO. - 40299	México	Tiangustenco	Transportes y vialidades	Municipio de Tianguistenco	40299	02-05-2022	30-06-2022	246,793.32	246,793.32	246,793.32	246,793.32	246,793.32	Metros Cuadrados	410	410	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076134	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	377,000.00	377,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LEONA VICARIO EN LA LOCALIDAD DE CHIQUIXPAC SECCION I VILLA DE SAN NICOLAS COATEPEC DE LAS BATEAS. - 60762	México	Tiangustenco	Transportes y vialidades	Municipio de Tianguistenco	60762	01-06-2022	31-08-2022	317,132.25	317,132.25	317,132.25	317,132.25	317,132.25	Metros Cuadrados	421	421	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077887	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	320,000.00	320,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE YANCUICTLALPAN. - 70283	México	Tiangustenco	Transportes y vialidades	Municipio de Tianguistenco	70283	16-05-2022	15-07-2022	296,519.92	296,519.92	296,519.92	296,519.92	296,519.92	Metros lineales	220	220	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220102061503	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE YANCUICTLALPAN - 3276	México	Tiangustenco	Agua y saneamiento	Municipio de Tianguistenco	3276	16-05-2022	15-07-2022	179,225.47	179,225.47	179,225.47	179,225.47	179,225.47	Metros lineales	150	150	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220102061662	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	586,470.00	586,470.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE TIANGUISTENCO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO DEL PROGRESO - 4871	México	Tiangustenco	Agua y saneamiento	Municipio de Tianguistenco	4871	01-04-2022	30-05-2022	175,402.46	175,402.46	175,402.46	175,402.46	175,402.46	Metros lineales	687	687	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073102	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,100,000.00	2,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE YANCUICTLALPAN. - 40495	México	Tiangustenco	Transportes y vialidades	Municipio de Tianguistenco	40495	16-05-2022	15-07-2022	1,961,190.59	1,961,190.59	1,961,190.59	1,961,190.59	1,961,190.59	Metros Cuadrados	2640	2640	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202071480	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUAREZ TIANGUISTENCO EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE SAN NICOLAS COATEPEC DE LAS BATEAS. - 31515	México	Tiangustenco	Transportes y vialidades	Municipio de Tianguistenco	31515	02-05-2022	30-06-2022	119,846.26	119,846.26	119,846.26	119,846.26	119,846.26	Metros Cuadrados	176	176	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220102061929	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,060,000.00	1,060,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS ENCINOS TIANGUISTENCO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO HUEHUETITLAN - 7277	México	Tiangustenco	Transportes y vialidades	Municipio de Tianguistenco	7277	01-06-2022	31-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1038	1038	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202073089	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	671,089.92	671,089.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JIMENEZ CANTU TIANGUISTENCO EN LA LOCALIDAD DE TLACUITLAPA. - 40462	México	Tianguiستenco	Transportes y vialidades	Municipio de Tianguistenco	40462	02-05-2022	30-06-2022	201,239.73	201,239.73	201,239.73	201,239.73	201,239.73	Metros Cuadrados	826	42	5.08	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073110	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	460,000.00	460,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE TLACUITLAPA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. - 40510	México	Tianguiستenco	Transportes y vialidades	Municipio de Tianguistenco	40510	02-05-2022	30-06-2022	338,744.51	338,744.51	338,744.51	338,744.51	338,744.51	Metros Cuadrados	661	661	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202084962	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	929,920.04	929,920.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD DE SANTIAGO TILAPA PARA SUMINISTRO DE ENERGIA EN BOMBA DE AGUA. - 104410	México	Tianguiستenco	Vivienda	Municipio de Tianguistenco	104410	27-06-2022	27-08-2022	278,884.34	278,884.34	278,884.34	278,884.34	278,884.34	Metros Cuadrados	77	23	29.87	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220102061659	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA TIANGUISTENCO EN LA LOCALIDAD DE ANTLANTLACAPAC - 4849	México	Tianguiستenco	Agua y saneamiento	Municipio de Tianguistenco	4849	11-04-2022	09-07-2022	854,691.78	854,691.78	854,691.78	854,691.78	854,691.78	Tanque(s)	1	0.7	70.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202068903	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,680,000.00	2,680,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS FRENTE AL CENTRO DE SALUD TIANGUISTENCO EN LA LOCALIDAD DE CHIQUIXPAC SECCION II - 6261	México	Tianguiستenco	Transportes y vialidades	Municipio de Tianguistenco	6261	01-08-2022	28-10-2022	2,679,786.48	2,679,786.48	2,679,786.48	2,679,786.48	2,679,786.48	Metros Cuadrados	2380	2380	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073125	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,540,000.00	2,540,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. EL MIRASOL EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILAPA TIANGUISTENCO MEXICO. - 40566	México	Tianguiستenco	Transportes y vialidades	Municipio de Tianguistenco	40566	16-05-2022	15-07-2022	2,423,569.94	2,423,569.94	2,423,569.94	2,423,569.94	2,423,569.94	Metros Cuadrados	2587	2587	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220102061665	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EN CALLE SIN NOMBRE TIANGUISTENCO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA SAN ISIDRO SAN PEDRO TLALTIZAPAN - 4935	México	Tianguiستenco	Agua y saneamiento	Municipio de Tianguistenco	4935	02-05-2022	29-07-2022	819,783.12	819,783.12	819,783.12	819,783.12	819,783.12	Metros lineales	545	545	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202071063	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA TIANGUISTENCO EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA DE LOS REYES - 29283	México	Tianguiستenco	Agua y saneamiento	Municipio de Tianguistenco	29283	16-05-2022	15-07-2022	943,913.43	943,913.43	943,913.43	943,913.43	943,913.43	Metros lineales	416	416	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073057	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	835,000.00	835,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN TIANGUISTENCO EN LA LOCALIDAD DE TLACUITLAPA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. - 40323	México	Tianguiستenco	Transportes y vialidades	Municipio de Tianguistenco	40323	01-06-2022	29-07-2022	834,793.28	834,793.28	834,793.28	834,793.28	834,793.28	Metros Cuadrados	1016	1016	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202076976	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,060,835.00	2,060,835.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLALTIZAPAN EN EL MUNICIPIO DE TIANGUISTENCO ESTADO DE MEXICO. - 65041	México	Tianguiستenco	Transportes y vialidades	Municipio de Tianguiستenco	65041	02-05-2022	29-07-2022	616,014.98	616,014.98	616,014.98	616,014.98	616,014.98	Metros Cuadrados	1724	867	50.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302111686	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	710,342.16	710,342.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIMON BOLIVAR TIANGUISTENCO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLALTIZAPAN. - 125345	México	Tianguiستenco	Agua y saneamiento	Municipio de Tianguiستenco	125345	02-05-2022	29-07-2022	355,155.83	355,155.83	355,155.83	355,155.83	355,155.83	Metros lineales	423	320	75.65	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069851	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAREZ TIANGUISTENCO EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE SAN NICOLAS COATEPEC DE LAS BATEAS. - 21556	México	Tianguiستenco	Transportes y vialidades	Municipio de Tianguiستenco	21556	02-05-2022	29-07-2022	1,691,399.62	1,691,399.62	1,691,399.62	1,691,399.62	1,691,399.62	Metros Cuadrados	2137	2137	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073130	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	545,000.00	545,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. EL MIRASOL EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILAPA TIANGUISTENCO MEXICO. - 40588	México	Tianguiستenco	Transportes y vialidades	Municipio de Tianguiستenco	40588	16-05-2022	15-07-2022	504,869.68	504,869.68	504,869.68	504,869.68	504,869.68	Metros lineales	416	416	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302107761	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,389,996.41	1,389,996.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN TIANGUISTENCO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL BRAVO. - 93046	México	Tianguiستenco	Agua y saneamiento	Municipio de Tianguiستenco	93046	15-06-2022	14-09-2022	338,998.92	338,998.92	338,998.92	338,998.92	338,998.92	Metros cúbicos	90	81	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302108581	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,238,675.00	1,238,675.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD DE SANTIAGO TIANGUISTENCO DE GALEANA PARA SUMINISTRO DE ENERGIA EN BOMBA DE AGUA GRANEROS - 102904	México	Tianguiستenco	Vivienda	Municipio de Tianguiستenco	102904	27-06-2022	27-08-2022	371,526.62	371,526.62	371,526.62	371,526.62	371,526.62	Metros Cuadrados	103	21	20.39	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069944	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NICOLAS MIGUEL EN TIANGUISTENCO EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE SAN NICOLAS COATEPEC DE LAS BATEAS. - 21985	México	Tianguiستenco	Transportes y vialidades	Municipio de Tianguiستenco	21985	02-05-2022	29-07-2022	194,947.34	194,947.34	194,947.34	194,947.34	194,947.34	Metros Cuadrados	630	255	40.48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220202072902	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,364,000.00	1,364,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. INDEPENDENCIA TIANGUISTENCO EN LA LOCALIDAD DE COAMILPA DE JUAREZ - 39592	México	Tianguiستenco	Agua y saneamiento	Municipio de Tianguistenco	39592	16-05-2022	15-07-2022	1,199,170.19	1,199,170.19	1,199,170.19	1,199,170.19	1,199,170.19	Metros lineales	710	710	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202072956	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	689,828.99	689,828.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAGISTERIO NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLALTIZAPAN, EN EL MUNICIPIO DE TIANGUISTENCO, MEXICO. - 39864	México	Tianguiستenco	Transportes y vialidades	Municipio de Tianguistenco	39864	02-05-2022	30-06-2022	616,745.13	616,745.13	616,745.13	616,745.13	616,745.13	Metros Cuadrados	828	828	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202073031	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	557,953.67	557,953.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE IGNACIO ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLALTIZAPAN EN EL MUNICIPIO DE TIANGUISTENCO MEXICO. - 40183	México	Tianguiستenco	Transportes y vialidades	Municipio de Tianguistenco	40183	02-05-2022	30-06-2022	530,338.35	530,338.35	530,338.35	530,338.35	530,338.35	Metros Cuadrados	640	640	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302104913	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	247,552.89	247,552.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TIMILPAN, BO. HIDALGO - 31163	México	Timilpan	Otros Proyectos	Municipio de Timilpan	31163	11-04-2022	07-05-2022	247,552.89	247,552.89	247,552.89	247,552.89	247,552.89	Metros Cuadrados	3642	3642	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302105946	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	194,076.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL ZONA DE LA CLINICA - 59408	México	Timilpan	Agua y saneamiento	Municipio de Timilpan	59408	11-04-2022	07-05-2022	194,076.04	194,076.04	194,076.04	194,076.04	194,076.04	194,076.04	Metros lineales	105	105	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073551	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	799,370.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 42968	México	Timilpan	Educación	Municipio de Timilpan	42968	13-04-2022	13-05-2022	799,370.92	799,370.92	799,370.92	799,370.92	799,370.92	799,370.92	Metros Cuadrados	273	273	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302104590	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	499,992.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN PARTE ALTA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA DE LOBOS 1RA MZA - 22397	México	Timilpan	Transportes y vialidades	Municipio de Timilpan	22397	11-04-2022	04-05-2022	499,992.11	499,992.11	499,992.11	499,992.11	499,992.11	499,992.11	Metros cuadrados de construcción	550	550	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070354	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	299,999.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA GLORIETA HACIA ARRIBA EN DIRECCIÓN AL PARAJE EL CIELITO - 25627	México	Timilpan	Transportes y vialidades	Municipio de Timilpan	25627	08-04-2022	30-04-2022	299,999.49	299,999.49	299,999.49	299,999.49	299,999.49	299,999.49	Metros cuadrados de construcción	381	381	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076442	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	478,316.15	478,316.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 19 DE MARZO, TRAMO DE CALLE FERROCARRIL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL CADENAMIENTO 0 MAS 235 - 62259	México	Tlalmanalco	Transportes y vialidades	Municipio de Tlalmanalco	62259	15-06-2022	13-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	235	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202083821	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	667,804.88	667,804.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN LA CAÑADA, TRAMO DE POZO EXISTENTE A CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL CADENAMIENTO 0 MAS 192.50, LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE TLALMANALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 100404	México	Tlalmanalco	Agua y saneamiento	Municipio de Tlalmanalco	100404	01-08-2022	29-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	192	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202075959	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	912,992.29	910,377.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MATAMOROS, TRAMO DE CALLE CORREGIDORA A AVENIDA PASEO DE LA REFORMA - 59846	México	Tlalmanalco	Transportes y vialidades	Municipio de Tlalmanalco	59846	15-06-2022	13-08-2022	910,377.88	910,377.88	746,642.09	746,642.09	746,642.09	Metros cuadrados de construcción	565	565	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202084009	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,624.80	750,624.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO SARABIA, TRAMO DE CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL CADENAMIENTO 0 MAS 043, SAN JUAN ATZACUALOYA, DELEGACIÓN DE SAN JUAN ATZACUALOYA, MUNICIPIO DE TLALMANALCO - 101249	México	Tlalmanalco	Agua y saneamiento	Municipio de Tlalmanalco	101249	01-08-2022	29-09-2022	663,701.27	663,701.27	663,701.27	418,089.00	418,089.00	Metros lineales	88	88	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076001	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	305,448.07	305,048.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL, CABECERA MUNICIPAL, TLALMANALCO, ESTADO DE MÉXICO - 60069	México	Tlalmanalco	Educación	Municipio de Tlalmanalco	60069	15-06-2022	14-07-2022	305,048.10	305,048.10	305,048.10	244,069.78	244,069.78	Metros lineales	72	72	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076197	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,107,445.71	1,106,862.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TLALMANALCO, EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DE SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN. - 61041	México	Tlalmanalco	Vivienda	Municipio de Tlalmanalco	61041	01-08-2022	12-10-2022	1,106,862.02	1,106,862.02	1,106,862.02	1,106,862.02	1,071,950.77	Cuarto(s)	7	6	85.71	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076256	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	323,109.46	323,109.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ DELEGACIÓN SAN RAFAEL, TLALMANALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 61282	México	Tlalmanalco	Educación	Municipio de Tlalmanalco	61282	15-06-2022	29-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	86	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076266	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,555,859.31	1,552,848.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA Y O PARQUE PUBLICO, EN LA DELEGACIÓN DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE TLALMANALCO, ESTADO DE MÉXICO - 61345	México	Tlalmanalco	Urbanización	Municipio de Tlalmanalco	61345	15-06-2022	29-07-2022	1,552,848.94	1,552,848.94	1,485,854.79	1,485,854.79	1,485,854.79	Metros cuadrados de construcción	874	874	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220202075865	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,134,438.89	1,134,438.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO, EN CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, TRAMO DE AVENIDA SAN RAFAEL, CADENAMIENTO CERO MAS CERO AL CADENAMIENTO CERO MAS CIENTO NUEVE, EN LA DELEGACIÓN DE SAN RAFAEL, TLALMANALCO ESTADO DE MÉXICO. - 59287	México	Tlalmanalco	Transportes y vialidades	Municipio de Tlalmanalco	59287	15-06-2022	13-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	763	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202084027	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,990,039.77	2,990,039.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA UBICADA EN CALLE ALVARO OBREGÓN ESQUINA CON CALLE DEL SEGURO SOCIAL DELEGACIÓN PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE TLALMANALCO, ESTADO DE MÉXICO - 101316	México	Tlalmanalco	Urbanización	Municipio de Tlalmanalco	101316	01-10-2022	29-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	736	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202080369	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	382,554.85	379,592.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO AL MODULO SANITARIO, EN JARDIN DE NIÑOS JEAN PEAGET, DELEGACIÓN DE SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN. - 82678	México	Tlalmanalco	Educación	Municipio de Tlalmanalco	82678	01-08-2022	29-09-2022	379,592.55	379,592.55	379,592.55	214,900.39	214,900.39	0.00	Metros Cuadrados	19	19	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202082688	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	479,991.39	479,991.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TLALMANALCO, EN LA LOCALIDAD DE TLALMANALCO. - 95502	México	Tlalmanalco	Vivienda	Municipio de Tlalmanalco	95502	01-08-2022	29-10-2022	479,690.44	479,690.44	479,690.44	419,727.10	419,727.10	0.00	Calentador(es)	24	24	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202082554	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	379,993.18	379,754.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TLALMANALCO DELEGACIÓN DE SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN - 94687	México	Tlalmanalco	Vivienda	Municipio de Tlalmanalco	94687	01-08-2022	29-10-2022	379,754.93	379,754.93	379,754.93	379,754.93	379,754.93	0.00	Calentador(es)	19	19	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070579	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,702,816.99	1,702,816.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ISIDRO CASTILLO C.C.T. 15DPR1835N. UBICADA EN CALLE DEL ENCINO N 17 - 26813	México	Tlalnepantla de Baz	Educación	Municipio de Tlalnepantla de Baz	26813	25-05-2022	08-08-2022	1,702,816.99	1,420,751.61	510,713.72	510,713.72	510,713.72	0.00	Metros Cuadrados	619	200	32.31	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070722	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,357,080.85	1,357,080.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NUM. 97 C.C.T 15EBH0193T UBICADA EN AV. HERMILO MENA SN. - 27671	México	Tlalnepantla de Baz	Educación	Municipio de Tlalnepantla de Baz	27671	25-05-2022	08-08-2022	1,357,080.85	1,350,631.36	405,189.40	405,189.40	405,189.40	0.00	Metros Cuadrados	307.2	100	32.55	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202071526	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,906,113.07	3,906,113.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRANCISCO VILLA DE GENERAL LÁZARO CÁRDENAS A CALLE EMILIANO ZAPATA. - 31670	México	Tlalnepantla de Baz	Transportes y vialidades	Municipio de Tlalnepantla de Baz	31670	15-05-2022	15-09-2022	3,906,113.07	3,892,804.76	1,167,841.43	1,167,841.43	1,167,841.43	Metros Cuadrados	1654	520	31.44	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202071534	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,782,053.13	3,782,053.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE TLALOC DE CALLE CUAUHTEMOC A AV. GRAN PIRAMIDE - 31694	México	Tlalnepantla de Baz	Transportes y vialidades	Municipio de Tlalnepantla de Baz	31694	01-06-2022	30-08-2022	3,782,053.13	3,777,726.11	1,133,317.83	1,133,317.83	1,133,317.83	Metros Cuadrados	1426	440	30.86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202071869	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,702,984.61	1,702,984.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE C.C.T. 15EPR0615U UBICADA EN CALLE 11 ESQ. CON CALLE 13 - 33684	México	Tlalnepantla de Baz	Educación	Municipio de Tlalnepantla de Baz	33684	01-06-2022	30-09-2022	1,702,984.61	1,685,564.27	505,669.28	505,669.28	505,669.28	Metros Cuadrados	359	130	36.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070798	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,915,434.53	1,915,434.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC C.C.T. 15EPR0607L UBICADA EN AV ADOLFO LOPEZ MATEOS SN - 28018	México	Tlalnepantla de Baz	Educación	Municipio de Tlalnepantla de Baz	28018	25-05-2022	08-08-2022	1,915,434.53	1,900,486.78	570,146.03	570,146.03	570,146.03	Metros Cuadrados	451.36	150	33.23	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073658	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	205,345.68	205,345.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE, CCT 15EPR10615U, UBICACA EN CALLE 11 ESQ. CALLE 13 SN. - 43811	México	Tlalnepantla de Baz	Educación	Municipio de Tlalnepantla de Baz	43811	01-07-2022	30-08-2022	205,345.68	202,219.85	60,665.96	60,665.96	60,665.96	Metros Cuadrados	494	160	32.39	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302124153	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	866,520.85	866,520.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. VICENTE GUERRERO C.C.T. 15DPR1272X UBICADA EN CALLE LOTO NO. 15. FRACCIONAMIENTO MIRAFLORES, TLALNEPANTLA DE BAZ - 181284	México	Tlalnepantla de Baz	Educación	Municipio de Tlalnepantla de Baz	181284	05-09-2022	05-11-2022	866,520.85	746,365.54	259,735.21	259,735.21	259,735.21	Metros Cuadrados	48.76	16	32.81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070428	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,422,322.11	1,422,322.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 3 JOSE ANTONIO ALZATE C.C.T 15DST0003H BOULEVARD ISLA DE GUADALUPE ESQ. ISLA CLARION - 26212	México	Tlalnepantla de Baz	Educación	Municipio de Tlalnepantla de Baz	26212	25-05-2022	08-08-2022	1,422,322.11	1,224,785.87	426,225.48	426,225.48	426,225.48	Metros Cuadrados	357	110	30.81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202071528	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,106,587.51	7,106,587.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES BUGAMBILIA Y GERANIO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE SAN MIGUEL CHALMA - 31674	México	Tlalnepantla de Baz	Transportes y vialidades	Municipio de Tlalnepantla de Baz	31674	01-06-2022	30-09-2022	7,106,587.51	7,025,880.44	2,107,764.13	2,107,764.13	2,107,764.13	Metros Cuadrados	4378	1750	39.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202071523	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,784,472.97	8,784,472.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUADALAJARA ENTRE CALLE EIJIDOS Y CALLE CUERNAVACA. COL CONSTITUCION DE 1917 - 31665	México	Tlalnepantla de Baz	Transportes y vialidades	Municipio de Tlalnepantla de Baz	31665	15-05-2022	15-09-2022	8,784,472.97	8,733,988.31	2,620,196.49	2,620,196.49	2,620,196.49	Metros Cuadrados	6347	1900	29.94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202071047	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	571,845.75	571,845.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC C.C.T. 15EPR0607L UBICADA EN AV ADOLFO LOPEZ MATEOS SN - 29186	México	Tlalnepantla de Baz	Educación	Municipio de Tlalnepantla de Baz	29186	27-05-2022	25-07-2022	571,845.75	565,619.71	169,685.91	169,685.91	169,685.91	Metros Cuadrados	586	180	30.72	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202071455	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,371,508.07	7,371,508.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ASOCIACIÓN MEXICANA DE EXCURSIONISMO DEL D.F. DE CALLE GRUPO DE LOS CIEN A CLUB MONTAÑISTAS NIEBLA COL LAZARO CARDENAS 3RA SECC - 31334	México	Tlalnepantla de Baz	Transportes y vialidades	Municipio de Tlalnepantla de Baz	31334	15-05-2022	15-09-2022	7,371,508.07	7,369,389.44	3,320,097.68	3,320,097.68	3,320,097.68	Metros Cuadrados	3994	1900	47.57	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077425	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,499,211.84	1,499,211.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS - 67390	México	Tlaltlaya	Otros Proyectos	Municipio de Tlaltlaya	67390	07-03-2022	09-04-2022	1,499,211.84	1,499,211.84	1,499,211.84	1,190,651.84	1,190,651.84	Metros Cuadrados	39150	30928	79.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202083348	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA - 98312	México	Tlaltlaya	Educación	Municipio de Tlaltlaya	98312	02-05-2022	11-07-2022	800,000.00	800,000.00	600,000.00	578,320.00	578,320.00	Metros cuadrados de construcción	368	265	72.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077421	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,399,745.36	2,399,745.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS LA LAGUINILLA - 67328	México	Tlaltlaya	Otros Proyectos	Municipio de Tlaltlaya	67328	07-03-2022	23-04-2022	817,684.00	817,684.00	817,684.00	817,684.00	817,684.00	Metros Cuadrados	121300	41242	34.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202084696	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,740,000.00	1,740,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN TLATLAYA - 103717	México	Tlaltlaya	Salud	Municipio de Tlaltlaya	103717	09-05-2022	06-08-2022	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,009,782.32	1,009,782.32	Metros cuadrados de construcción	115	67	58.26	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302118144	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,067,009.93	1,067,009.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS AMACUATITLA - 153308	México	Tlaltlaya	Otros Proyectos	Municipio de Tlaltlaya	153308	02-05-2022	08-07-2022	1,067,009.23	1,067,009.23	1,067,009.23	1,067,009.23	1,067,009.23	Metros Cuadrados	49700	49700	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302130153	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,546,312.34	1,546,312.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN LAS ESMERALDAS - 209541	México	Tlaltlaya	Urbanización	Municipio de Tlaltlaya	209541	19-09-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cúbicos	272	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	(obs1: {observaciónesta acción no esta cargada en el siavamen, es necesario que la cargue en el siavamen para que se pueda validar que la información que cargo en el srft es la correcta, trimestre:3.0, usuario:mariaacsilvaal, fecha:2022-10-12}, obs2: {observaciónesta acción no esta cargada en el siavamen, es necesario que la cargue en el siavamen para que se pueda validar que la información que cargo en el srft es la correcta, trimestre:3.0, usuario:mariaacsilvaal, fecha:2022-10-12}, obs3: Sin observaciones
2022	3	MEX220202084705	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,186,213.33	2,186,213.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS RINCON DEL AGUACATE - 103775	México	Tlaltlaya	Otros Proyectos	Municipio de Tlaltlaya	103775	02-05-2022	02-07-2022	2,186,212.53	2,186,212.53	2,186,212.53	2,186,212.53	2,186,212.53	Metros cuadrados de construcción	110000	110000	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones









DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202082140	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,172,098.00	6,172,098.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE RICARDO FLORES MAGÓN DE MARIANO MATAMOROS A IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE TOLUCA - 92692	México	Toluca	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	92692	27-06-2022	12-09-2022	6,172,098.00	6,172,098.00	4,935,931.01	4,935,931.01	4,935,931.01	Metros Cuadrados	15356	12280	79.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069329	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	369,743.47	369,743.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE POZO UBICADO EN LA COLONIA VILLAS DE TONANITLA, TONANITLA ESTADO DE MÉXICO - 19171	México	Tonanitla	Agua y saneamiento	Municipio de Tonanitla	19171	22-04-2022	23-05-2022	369,743.47	369,743.47	365,877.68	365,877.68	365,877.68	Pozo(s)	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078430	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	266,110.53	266,110.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE POZO UBICADO EN LA COLONIA VILLAS DE TONANITLA TONANITLA ESTADO DE MEXICO - 73159	México	Tonanitla	Agua y saneamiento	Municipio de Tonanitla	73159	22-04-2022	23-05-2022	266,110.53	266,110.53	265,377.63	265,377.63	265,377.63	Pozo(s)	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302109117	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	248,409.98	248,409.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 31 DE MARZO ENTRE CALLE 26 DE MARZO Y CALLE 1RO DE OCTUBRE EN LA COLONIA PEMEX MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO DE MÉXICO. - 113478	México	Tonanitla	Agua y saneamiento	Municipio de Tonanitla	113478	18-07-2022	16-08-2022	248,409.98	248,409.98	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	138	138	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069303	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,956,489.74	2,956,489.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN Y PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, EN LA COLONIA RANCHO LA MORA, MUNICIPIO DE TONANITLA - 19049	México	Tonanitla	Agua y saneamiento	Municipio de Tonanitla	19049	22-04-2022	23-07-2022	2,956,489.74	2,956,489.74	2,204,428.48	2,204,428.48	2,204,428.48	Pozo(s)	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302108989	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,385,696.03	2,385,696.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE CERRADA 2 DE FEBRERO ESQUINA CON CALLE 14 DE FEBRERO, COLONIA LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO DE MÉXICO. - 113066	México	Tonanitla	Transportes y vialidades	Municipio de Tonanitla	113066	08-07-2022	05-09-2022	2,385,696.03	2,385,696.03	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1950	500	25.64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302107727	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,073,846.60	2,073,846.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS AMATES - 92168	México	Tonatico	Agua y saneamiento	Municipio de Tonicato	92168	23-05-2022	23-07-2022	2,073,846.60	2,073,846.60	2,073,846.60	1,226,505.50	1,226,505.50	Metros cúbicos	173	105	60.69	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302107822	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,036,923.40	1,036,923.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE PRINCIPAL DE EL TRAPICHE - 93586	México	Tonatico	Transportes y vialidades	Municipio de Tonicato	93586	23-05-2022	02-07-2022	1,036,923.40	1,036,923.40	1,036,923.40	613,236.92	613,236.92	Metros cuadrados de construcción	431	431	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302107677	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,484,152.06	1,484,152.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PATIO DE PASO DE SAN JUAN - 91060	México	Tonatico	Urbanización	Municipio de Tonicato	91060	04-04-2022	24-05-2022	1,484,152.06	1,484,152.06	1,484,152.06	1,150,000.00	1,150,000.00	Metros Cuadrados	720	720	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202080865	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	74,233.61	74,233.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA ORIENTE 103 COLONIA LOMAS DE TULTEPEC - 85256	México	Tultepec	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	85256	13-06-2022	23-07-2022	74,233.61	74,233.61	74,233.61	58,133.29	58,133.29	Metros lineales	35	35	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202080902	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	203,337.68	203,337.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA HONORATO DE BALZAC, COLONIA AMADO NERVO - 85517	México	Tultepec	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	85517	30-05-2022	25-06-2022	203,337.68	203,337.68	203,337.68	37,655.79	37,655.79	Metros lineales	83	83	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302127430	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	272,760.88	272,760.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REPUBLICA DOMINICANA DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 036 COLONIA SAN MIGUEL OTLICA - 197242	México	Tultepec	Transportes y vialidades	Municipio de Tultepec	197242	12-09-2022	29-10-2022	272,760.88	272,760.88	272,760.88	0.00	0.00	Metros Cuadrados	205.2	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302127543	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	209,528.60	209,528.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CM DE DIAMETRO DE LA CERRADA MILAGROS DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 100.35 COLONIA SANTA RITA - 197658	México	Tultepec	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	197658	05-09-2022	01-10-2022	209,528.60	209,528.60	209,528.60	31,961.71	31,961.71	Metros lineales	100.35	2	1.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202081022	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	106,312.53	106,312.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA OLMOS, COLONIA LA CANTERA - 86030	México	Tultepec	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	86030	06-06-2022	09-07-2022	106,312.53	106,312.53	106,312.53	18,999.23	18,999.23	Metros lineales	28	28	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202081231	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	99,740.04	99,740.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA MALVÓN, COLONIA LA CANTERA - 87201	México	Tultepec	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	87201	13-06-2022	30-07-2022	99,740.04	99,740.04	99,740.04	42,596.09	42,596.09	Metros lineales	70	70	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202082187	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	140,014.17	140,014.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA BAMBÚ, COLONIA EJIDOS DE TEYAHUALCO - 92912	México	Tultepec	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	92912	20-06-2022	23-07-2022	140,014.17	140,014.17	140,014.17	0.00	0.00	Metros lineales	54	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302121388	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	269,419.94	269,419.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REPUBLICA DE CHILE DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 036 COLONIA SAN MIGUEL OTLICA - 167828	México	Tultepec	Transportes y vialidades	Municipio de Tultepec	167828	12-09-2022	29-10-2022	269,419.94	269,419.94	29,419.94	0.00	0.00	Metros Cuadrados	205.2	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302127781	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	119,597.02	119,597.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CM DE DIAMETRO DE LA CALLE LUCIO CABAÑAS DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 048 BARRIO TLALMIMINOLPAN - 199289	México	Tultepec	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	199289	12-09-2022	01-10-2022	119,597.02	119,597.02	119,597.02	0.00	0.00	Metros lineales	58	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302127448	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	339,385.31	339,385.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SEGUNDA CERRADA DE GALEANA DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 061.50 BARRIO LA PIEDAD - 197308	México	Tultepec	Transportes y vialidades	Municipio de Tultepec	197308	19-09-2022	05-11-2022	339,385.31	339,385.31	339,385.31	0.00	0.00	Metros Cuadrados	221.4	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302127741	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,207,704.95	1,207,704.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LUCIO CABAÑAS DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 140 BARRIO TLALMIMINOLPAN - 198953	México	Tultepec	Transportes y vialidades	Municipio de Tultepec	198953	12-09-2022	12-11-2022	1,207,704.95	1,207,704.95	1,207,704.95	0.00	0.00	Metros Cuadrados	840	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302128240	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	526,170.19	526,170.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 1ERA CERRADA DE AGUSTIN DE ITURBIDE DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 056.80 BARRIO SAN RAFAEL - 201394	México	Tultepec	Transportes y vialidades	Municipio de Tultepec	201394	12-09-2022	05-11-2022	526,170.19	526,170.19	526,170.19	0.00	0.00	Metros Cuadrados	340.8	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302128515	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	633,098.34	633,098.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1ERA CERRADA PINO SUAREZ DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 084.90 BARRIO SAN RAFAEL - 202455	México	Tultepec	Transportes y vialidades	Municipio de Tultepec	202455	05-09-2022	05-11-2022	633,098.34	633,098.34	633,098.34	0.00	0.00	Metros Cuadrados	424.5	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302128537	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	625,270.72	625,270.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 2DA CERRADA PINO SUAREZ DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 084.70 BARRIO SAN RAFAEL - 202648	México	Tultepec	Transportes y vialidades	Municipio de Tultepec	202648	12-09-2022	12-11-2022	625,270.72	625,270.72	625,270.72	0.00	0.00	Metros Cuadrados	423.5	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202081287	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	232,479.73	232,479.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PROLONGACIÓN MANZANOS, COLONIA LA PALMA - 87559	México	Tultepec	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	87559	06-06-2022	30-07-2022	232,479.73	232,479.73	232,479.73	133,849.61	133,849.61	Metros lineales	136	136	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202082129	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	408,225.03	408,225.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA ARRAYAN, COLONIA EJIDOS DE TEYAHUALCO - 92626	México	Tultepec	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	92626	13-06-2022	23-07-2022	408,225.03	408,225.03	408,225.03	36,096.83	36,096.83	Metros lineales	136	1	0.74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302128557	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,142,141.74	1,142,141.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUANA DE ASBAJE DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 124 BARRIO SAN RAFAEL - 202746	México	Tultepec	Transportes y vialidades	Municipio de Tultepec	202746	12-09-2022	05-11-2022	1,142,141.74	1,142,141.74	1,142,141.74	0.00	0.00	Metros Cuadrados	744	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202082231	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	115,081.47	115,081.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA CARRIZO, COLONIA EJIDOS DE TEYAHUALCO - 93129	México	Tultepec	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	93129	20-06-2022	23-07-2022	115,081.47	115,081.47	115,081.47	0.00	0.00	Metros lineales	45	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202080908	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	394,029.09	394,029.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NUEVA CREACIÓN Y CERRADA NUEVA CREACIÓN PONIENTE, COLONIA EMIQUÍA - 85563	México	Tultepec	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	85563	13-06-2022	30-07-2022	394,029.09	324,029.09	324,029.09	130,360.59	130,360.59	Metros lineales	146	146	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202081292	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	56,383.16	56,383.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRAMBUESA, COLONIA LA PALMA - 87588	México	Tultepec	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	87588	13-06-2022	30-07-2022	56,383.16	56,383.16	56,383.16	39,127.10	39,127.10	Metros lineales	24	24	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202070517	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,050,000.00	2,893,844.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SEXTA SUR Y RETORNOS ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y LAS CALLES QUINTA SUR Y SÉPTIMA SUR EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA INDEPENDENCIA - 26551	México	Tultitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Tultitlán	26551	04-04-2022	18-05-2022	2,893,844.32	2,893,844.32	2,893,844.32	2,893,844.32	2,893,844.32	Metros Cuadrados	1794	1794	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202071593	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,645,000.00	1,424,456.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ROSAS ENTRE AVENIDA LAS FLORES Y CALLE PIÑÓN EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN LAS TORRES 2DA SECCIÓN - 32037	México	Tultitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Tultitlán	32037	05-04-2022	19-05-2022	1,424,456.31	1,424,456.31	1,424,456.31	1,424,456.31	1,424,456.31	Metros Cuadrados	890	890	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202071726	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,090,000.00	4,143,275.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE DE LAS CRISANTEMAS ENTRE LA CALLE JAZMINES Y AVENIDA PRADOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTOS IZCALLI RINCONADA Y GRANJAS SAN PABLO - 32773	México	Tultitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Tultitlán	32773	15-04-2022	28-06-2022	4,143,275.23	4,143,275.23	4,143,275.23	4,143,275.23	4,143,275.23	Metros Cuadrados	2256	2256	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302107097	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA CLÍNICA DIF TESORO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA EL TESORO - 79959	México	Tultitlán	Salud	Municipio de Tultitlán	79959	27-06-2022	10-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	68	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302111385	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO EN AULAS EN LA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD HABITACIONAL PENSAMIENTOS - 123723	México	Tultitlán	Educación	Municipio de Tultitlán	123723	26-07-2022	23-09-2022	591,368.25	591,368.25	591,368.25	591,368.25	591,368.25	Metros Cuadrados	770.97	562.81	73.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302111929	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES FUENTE DE ZEUS Y FUENTE DE EROS ENTRE LAS CALLES FUENTE DE HÉRCULES Y FUENTE DE CERVANTES EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE FRACCIONAMIENTO FUENTES DEL VALLE PRIMERA Y SEGUNDA SECCIÓN, TAMBIÉN CONOCIDA COMO PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA - 126324	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	126324	27-07-2022	09-10-2022	133,806.32	133,806.32	133,806.32	133,806.32	133,806.32	Metros lineales	460	139.39	30.30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302113892	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	202,000.00	202,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES CARDENAL Y PAVORREAL ENTRE LAS CALLES JILGUERO Y PAVORREAL Y DE CARDENAL A ALCANFORES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA SANTA MARÍA DE GUADALUPE TAMBIÉN CONOCIDA COMO SIERRA DE GUADALUPE - 135999	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	135999	10-08-2022	23-09-2022	100,465.12	100,465.12	100,465.12	100,465.12	100,465.12	Metros lineales	271.41	135.7	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302113920	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CARDENAL Y PAVORREAL ENTRE LAS CALLES JILGUERO Y PAVORREAL Y DE CARDENAL A ALCANFORES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA SANTA MARÍA DE GUADALUPE TAMBIÉN CONOCIDA COMO SIERRA DE GUADALUPE - 136162	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	136162	10-08-2022	23-09-2022	397,003.15	397,003.15	397,003.15	397,003.15	397,003.15	Metros lineales	256.45	128.22	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302114346	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	520,000.00	520,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUANAJUATO ENTRE LAS AVENIDAS BUENAVISTA Y MARGARITA MAZA DE JUÁREZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA PUEBLO SAN FRANCISCO CHILPAN - 138254	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	138254	10-08-2022	23-09-2022	256,751.85	256,751.85	256,751.85	256,751.85	256,751.85	Metros lineales	211.91	105.96	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302116548	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	102,000.00	102,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE POLOTITLÁN ENTRE LAS CALLES DONATO GUERRA Y ECATEPEC EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIA SOLIDARIDAD 2A. SECCIÓN - 146546	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	146546	25-07-2022	24-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302116853	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	535,000.00	535,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE ANTES 24 DE FEBRERO ENTRE LA AVENIDA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA HASTA EL LÍMITE CON EL CANAL EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN LAS TORRES 1RA SECCIÓN - 147686	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	147686	25-07-2022	24-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	154	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302117747	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	110,000.00	110,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE ONCE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIOS SAN JUAN, BELEM, LOS REYES Y SANTIAGUITO - 151664	México	Tultitlán	Vivienda	Municipio de Tultitlán	151664	25-08-2022	23-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	11	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302117858	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	90,000.00	90,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE NUEVE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 152013	México	Tultitlán	Vivienda	Municipio de Tultitlán	152013	25-08-2022	23-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	9	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302118627	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	270,000.00	270,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VEINTISIETE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIAS SOLIDARIDAD 1RA. SECCIÓN 2DA. SECCIÓN Y 3RA SECCIÓN. - 155788	México	Tultitlán	Vivienda	Municipio de Tultitlán	155788	25-08-2022	23-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	27	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302120141	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50,000.00	50,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CINCO CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTOS LAS TÓRTOLAS Y LOS FAROLES Y CONDOMINIO LOTE 3 PONIENTE - 162434	México	Tultitlán	Vivienda	Municipio de Tultitlán	162434	25-08-2022	23-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	5	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302121320	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CUARENTA Y OCHO CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIAS FIMESA I FERROCARRILERA MARIANO ESCOBEDO EL PARAJE SAN FRANCISCO CHILPAN FRACCIONAMIENTO CIUDAD LABOR Y UNIDAD HABITACIONAL LOMAS DEL PARQUE - 167586	México	Tultitlán	Vivienda	Municipio de Tultitlán	167586	25-08-2022	23-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	48	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069016	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	121,738.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SEXTA SUR ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y LAS CALLES QUINTA SUR Y SÉPTIMA SUR EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA INDEPENDENCIA - 8418	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	8418	04-04-2022	18-05-2022	121,738.22	121,738.22	121,738.22	121,738.22	121,738.22	Metros lineales	299	299	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070516	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	1,261,669.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CARRIZOS, HORTALIZAS Y AMAPOLA EN TULTITLÁN LOCALIDAD LAS CHINAMPAS COLONIA LA CHINAMPA - 26549	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	26549	05-04-2022	18-05-2022	1,261,669.00	1,261,669.00	1,261,669.00	1,261,669.00	1,261,669.00	Metros lineales	564.66	564.66	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202071734	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,150,000.00	3,150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA GLIFOS ENTRE LAS AVENIDAS ZEUS Y VULCANO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO PORTAL SAN PABLO II - 32821	México	Tultitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Tultitlán	32821	05-04-2022	19-05-2022	2,651,311.01	2,651,311.01	2,651,311.01	2,651,311.01	2,651,311.01	Metros Cuadrados	1745	1465.8	84.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302107032	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,900,000.00	5,900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA CLÍNICA DIF TULTITLÁN CABECERA EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SAN BARTOLO - 78729	México	Tultitlán	Salud	Municipio de Tultitlán	78729	27-06-2022	24-09-2022	3,483,752.47	3,483,752.47	3,483,752.47	3,483,752.47	3,483,752.47	Metros Cuadrados	864	518.4	60.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302107124	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	220,000.00	220,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJE 6 ENTRE CALLE 3 Y BOULEVARD CIUDAD LABOR EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CARTAGENA - 80415	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	80415	05-09-2022	20-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	574	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302111007	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CARTAGENA - 122030	México	Tultitlán	Educación	Municipio de Tultitlán	122030	26-07-2022	23-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	43	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302112111	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	990,000.00	990,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO EN AULAS EN EL PREESCOLAR CARLOS MARÍA BUSTAMANTE EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO LOTE 198 19A 20 21 CONOCIDO COMO LA ISLA - 122910	México	Tultitlán	Educación	Municipio de Tultitlán	122910	26-07-2022	23-09-2022	898,235.03	898,235.03	898,235.03	898,235.03	898,235.03	Metros Cuadrados	1529.97	1376.97	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302115343	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	690,000.00	690,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUANAJUATO ENTRE LAS AVENIDAS BUENAVISTA Y MARGARITA MAZA DE JUÁREZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA PUEBLO SAN FRANCISCO CHILPAN - 141810	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	141810	10-08-2022	23-09-2022	343,578.83	343,578.83	343,578.83	343,578.83	343,578.83	Metros lineales	276.96	138.48	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302117096	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	448,000.00	448,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS - 148831	México	Tultitlán	Vivienda	Municipio de Tultitlán	148831	25-08-2022	24-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	4	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302117097	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	224,000.00	224,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA RINCONADA SAN MARCOS - 148838	México	Tultitlán	Vivienda	Municipio de Tultitlán	148838	25-08-2022	24-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	2	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302117897	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	74,725.70	74,725.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS - 152125	México	Tultitlán	Vivienda	Municipio de Tultitlán	152125	09-08-2022	09-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	57.3	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302117992	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	185,601.43	185,601.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TRES TECHOS FIRMES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIAS RINCONADA SAN MARCOS AMPLIACIÓN SAN MARCOS Y AMPLIACIÓN EL FRESNO - 152607	México	Tultitlán	Vivienda	Municipio de Tultitlán	152607	29-08-2022	28-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	142.32	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302118806	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	690,000.00	690,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE SESENTA Y NUEVE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE PUEBLOS SAN MATEO CUAUTEPEC Y SANTA MARIA CUAUTEPEC Y COLONIAS SOLIDARIDAD 1RA. SECCIÓN Y LA MARISCALA - 156454	México	Tultitlán	Vivienda	Municipio de Tultitlán	156454	25-08-2022	23-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	69	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302121319	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	560,000.00	560,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA Y SEIS CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIAS RINCONADA SAN MARCOS, AMPLIACIÓN SAN MARCOS, AMPLIACIÓN BUENAVISTA, AMPLIACIÓN BUENAVISTA 1RA SECCIÓN, LA SARDAÑA, AMPLIACIÓN EL TESORO, EL TESORO Y SIERRA DE GUADALUPE - 167585	México	Tultitlán	Vivienda	Municipio de Tultitlán	167585	25-08-2022	23-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	56	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069427	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	190,000.00	188,310.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES RÍO TÍBER Y RÍO NILO ENTRE LAS CALLES TEZOMOC Y GUADALUPE VICTORIA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA - 19584	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	19584	04-04-2022	18-05-2022	188,310.31	188,310.31	188,310.31	188,310.31	188,310.31	Metros lineales	230	230	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069446	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	425,000.00	416,148.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES RÍO TÍBER Y RÍO NILO ENTRE LAS CALLES TEZOMOC Y GUADALUPE VICTORIA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA - 19634	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	19634	04-04-2022	18-05-2022	416,148.29	416,148.29	416,148.29	416,148.29	416,148.29	Metros lineales	287	287	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302111012	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA MAXIMINO MARTÍNEZ NO. 137 EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE PUEBLO SANTA MARÍA CUAUTEPEC - 122078	México	Tultitlán	Educación	Municipio de Tultitlán	122078	26-07-2022	23-09-2022	89,879.58	89,879.58	89,879.58	89,879.58	89,879.58	Metros lineales	91	30.3	33.30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302111504	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	760,000.00	760,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO EN AULAS EN SECUNDARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS NO. 467 EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS CONDOMINIO CONJUNTO SAN PABLO III B - 124151	México	Tultitlán	Educación	Municipio de Tultitlán	124151	26-07-2022	23-09-2022	377,972.15	377,972.15	377,972.15	377,972.15	377,972.15	Metros Cuadrados	1061	530.5	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302114270	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,700,000.00	4,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CONSTITUYENTES ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA LAS TORRES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LA LIBERTAD - 137863	México	Tultitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Tultitlán	137863	09-08-2022	09-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	3174	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302116863	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	220,000.00	220,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE ANTES 24 DE FEBRERO ENTRE LA AVENIDA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA HASTA EL LÍMITE CON EL CANAL EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN LAS TORRES 1RA SECCIÓN - 147749	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	147749	25-07-2022	24-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	147	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302117129	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	156,800.00	156,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO PARA BAÑO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA RINCONADA SAN MARCOS - 148972	México	Tultitlán	Vivienda	Municipio de Tultitlán	148972	25-08-2022	24-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	2	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302117677	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BIODIGESTORES PARA SANITARIOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD LAS CHINAMPAS COLONIA LAS CHINAMPAS - 151398	México	Tultitlán	Vivienda	Municipio de Tultitlán	151398	05-09-2022	05-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	7	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302120009	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	670,000.00	670,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE SESENTA Y SIETE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO UNIDAD MORELOS 3RA. SECCIÓN - 161686	México	Tultitlán	Vivienda	Municipio de Tultitlán	161686	25-08-2022	23-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	67	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302120077	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE DIEZ CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO UNIDAD MORELOS 2DA. SECCIÓN - 162072	México	Tultitlán	Vivienda	Municipio de Tultitlán	162072	25-08-2022	23-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	10	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069020	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RÍO PAPALOAPAN ENTRE LAS CALLES RÍO VERDE Y RÍO PAPALOAPAN EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA - 8445	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	8445	04-04-2022	18-05-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	44	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069491	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	860,000.00	852,305.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE LAS CRISANTEMAS ENTRE LA CALLE JAZMINES Y AVENIDA PRADOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTOS IZCALLI RINCONADA Y GRANJAS SAN PABLO - 19856	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	19856	04-04-2022	18-05-2022	852,305.58	852,305.58	852,305.58	852,305.58	852,305.58	Metros lineales	218	218	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302111908	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	210,000.00	210,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ ENTRE LAS CALLES NICOLÁS BRAVO E IGNACIO PICHARDO PAGAZA EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS COLONIA EMILIO CHUAYFFET CHEMOR - 126268	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	126268	27-07-2022	09-09-2022	44,269.82	44,269.82	44,269.82	44,269.82	44,269.82	Metros lineales	215	71.3	33.16	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302113928	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CONSTITUYENTES ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA LAS TORRES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LA LIBERTAD - 136185	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	136185	09-08-2022	09-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	413	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302113933	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CONSTITUYENTES ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA LAS TORRES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LA LIBERTAD - 136192	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	136192	09-08-2022	09-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	403	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302117918	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	1,150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SANTA BÁRBARA DE LA CALLE SAUCE A CALLE SAN PABLO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA RINCONADA SAN MARCOS - 152223	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	152223	25-08-2022	08-11-2022	303,096.39	303,096.39	303,096.39	303,096.39	303,096.39	Metros lineales	621	310.5	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202069433	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	225,000.00	171,764.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ROSAS ENTRE AVENIDA LAS FLORES Y CALLE PIÑÓN EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN LAS TORRES 2DA SECCIÓN - 19599	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	19599	04-04-2022	18-05-2022	171,764.34	171,764.34	171,764.34	171,764.34	171,764.34	Metros lineales	183	183	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202071709	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	2,248,731.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES RÍO TÍBER Y RÍO NILO ENTRE LAS CALLES TEZOMOC Y GUADALUPE VICTORIA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA - 32705	México	Tultitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Tultitlán	32705	04-04-2022	18-05-2022	2,248,731.17	2,248,731.17	2,248,731.17	2,248,731.17	2,248,731.17	Metros Cuadrados	1450	1450	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302107115	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00	5,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA BARRIENTOS EN LA CALLE DE COPAL EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA UNIDAD HABITACIONAL LOMAS DEL PARQUE - 80273	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	80273	29-08-2022	27-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Pozo(s)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302110832	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL PARQUE - 121221	México	Tultitlán	Educación	Municipio de Tultitlán	121221	26-07-2022	23-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	31	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302111495	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO EN BANDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA PRESIDENTE JUÁREZ NO. 72 EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS CONDOMINIO RESIDENCIAL MORELOS - 124109	México	Tultitlán	Educación	Municipio de Tultitlán	124109	26-07-2022	23-09-2022	746,017.88	746,017.88	746,017.88	746,017.88	746,017.88	Metros lineales	188	94	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302117059	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	336,000.00	336,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE PUEBLO SANTA MARÍA CUAUTEPEC - 148629	México	Tultitlán	Vivienda	Municipio de Tultitlán	148629	25-08-2022	24-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	3	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302117125	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	78,400.00	78,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SAN JUAN - 148958	México	Tultitlán	Vivienda	Municipio de Tultitlán	148958	25-08-2022	24-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302117850	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	62,141.01	62,141.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS TECHOS FIRMES EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIA SOLIDARIDAD 1RA. SECCIÓN - 151971	México	Tultitlán	Vivienda	Municipio de Tultitlán	151971	09-08-2022	09-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	47.65	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302121429	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	430,000.00	430,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CUARENTA Y TRES CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIAS LA LIBERTAD BELLO HORIZONTE AMPLIACIÓN EL FRESNO BENITO JUÁREZ EJIDO DE BUENAVISTA BUENAVISTA PARTE ALTA Y BUENAVISTA PARTE BAJA FRACCIONAMIENTO LA LOMA CONDOMINIO ZAKARA Y PUEBLO SAN FRANCISCO CHILPAN - 168019	México	Tultitlán	Vivienda	Municipio de Tultitlán	168019	25-08-2022	23-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	43	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302121601	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	110,000.00	110,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE ONCE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIAS RECURSOS HIDRÁULICOS Y LOS REYES FRACCIONAMIENTO COCEM I Y CONDOMINIO PRIVADA SAN MARCOS Y UNIDAD ELECTRICISTAS - 168738	México	Tultitlán	Vivienda	Municipio de Tultitlán	168738	29-08-2022	23-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	11	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202068999	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	68,000.00	68,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RÍO VERDE ENTRE LA AVENIDA CHILPANCINGO Y CALLE RÍO PAPALOAPAN EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA - 8082	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	8082	04-04-2022	18-05-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	52	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069443	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	685,000.00	594,280.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SEXTA SUR ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y LAS CALLES QUINTA SUR Y SÉPTIMA SUR EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA INDEPENDENCIA - 19629	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	19629	04-04-2022	18-05-2022	594,280.02	594,280.02	594,280.02	594,280.02	594,280.02	Metros lineales	199	199	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202071674	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RÍO PAPALOAPAN ENTRE LAS CALLES RÍO VERDE Y RÍO PAPALOAPAN EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA - 32517	México	Tultitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Tultitlán	32517	04-04-2022	18-05-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	241	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302107035	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA CLÍNICA DIF TULTITLÁN AMPLIACIÓN BUENAVISTA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA - 78788	México	Tultitlán	Salud	Municipio de Tultitlán	78788	27-06-2022	24-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	72	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302111016	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,453,000.00	1,453,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ZUMPANGO ENTRE LAS CALLES TEJUPILCO Y TONANITLA EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIA SOLIDARIDAD 3A. SECCIÓN - 122109	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	122109	27-07-2022	09-09-2022	433,860.09	433,860.09	433,860.09	433,860.09	433,860.09	Metros lineales	645	215	33.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302111019	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,700,000.00	1,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO EN AULAS EN LA PRIMARIA CORL. FILIBERTO GÓMEZ DÍAZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SANTIAGUITO - 122128	México	Tultitlán	Educación	Municipio de Tultitlán	122128	26-07-2022	23-09-2022	508,007.73	508,007.73	508,007.73	508,007.73	508,007.73	Metros Cuadrados	2813.9	937.96	33.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302115349	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,100,000.00	4,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GUANAJUATO ENTRE LAS AVENIDAS BUENAVISTA Y MARGARITA MAZA DE JUÁREZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA PUEBLO SAN FRANCISCO CHILPAN - 141839	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	141839	10-08-2022	23-09-2022	2,044,077.50	2,044,077.50	2,044,077.50	2,044,077.50	2,044,077.50	Metros Cuadrados	2221.9	1110.95	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302117128	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	78,400.00	78,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS - 148969	México	Tultitlán	Vivienda	Municipio de Tultitlán	148969	25-08-2022	24-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302117982	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,625,000.00	2,625,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTA BÁRBARA DE LA CALLE SAUCE A CALLE SAN PABLO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA RINCONADA SAN MARCOS - 152563	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	152563	25-08-2022	08-11-2022	843,642.16	843,642.16	843,642.16	843,642.16	843,642.16	Metros lineales	621	310.5	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302118003	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,480,000.00	6,480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SANTA BÁRBARA DE LA CALLE SAUCE A CALLE SAN PABLO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA RINCONADA SAN MARCOS - 152630	México	Tultitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Tultitlán	152630	25-08-2022	08-11-2022	2,925,943.54	2,925,943.54	2,925,943.54	2,925,943.54	2,925,943.54	Metros Cuadrados	4883	2441.5	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069010	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	66,000.00	66,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RÍO PAPALOAPAN ENTRE LAS CALLES RÍO VERDE Y RÍO PAPALOAPAN EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA - 8327	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	8327	04-04-2022	18-05-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	45	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302113925	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,200,000.00	2,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES CARDENAL Y PAVORREAL ENTRE LAS CALLES JILGUERO Y PAVORREAL Y DE CARDENAL A ALCANFORES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA SANTA MARÍA DE GUADALUPE TAMBIÉN CONOCIDA COMO SIERRA DE GUADALUPE - 136176	México	Tultitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Tultitlán	136176	10-08-2022	23-09-2022	1,093,219.93	1,093,219.93	1,093,219.93	1,093,219.93	1,093,219.93	Metros cuadrados de construcción	1563.4	781.7	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302117745	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJE 6 ENTRE CALLE 3 Y BOULEVARD CIUDAD LABOR EN TULTITLÁN LOCALIDAD LOCALIDAD BUENAVISTA FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CARTAGENA - 151658	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	151658	05-09-2022	20-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	574	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302117916	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	19,561.70	19,561.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TULTITLÁN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 152221	México	Tultitlán	Vivienda	Municipio de Tultitlán	152221	09-08-2022	09-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	15	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302117951	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	55,216.16	55,216.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS TECHOS FIRMES EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE COLONIA SOLIDARIDAD 1RA. SECCIÓN - 152428	México	Tultitlán	Vivienda	Municipio de Tultitlán	152428	29-08-2022	28-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	42.34	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302119914	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	440,000.00	440,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CUARENTA Y CUATRO CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS - 161277	México	Tultitlán	Vivienda	Municipio de Tultitlán	161277	25-08-2022	23-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	44	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302112795	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	580,000.00	564,114.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRESNOS ENTRE LAS CALLES CIRUELOS Y DURAZNOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 130913	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	130913	27-07-2022	09-10-2022	564,114.76	564,114.76	564,114.76	564,114.76	564,114.76	Metros lineales	200	200	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX22030211919	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	190,000.00	185,346.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRESNOS ENTRE LAS CALLES CIRUELOS Y DURAZNOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 126294	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	126294	27-07-2022	09-10-2022	185,346.64	185,346.64	185,346.64	185,346.64	185,346.64	Metros lineales	204	204	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077640	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	292,000.00	291,132.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA MIGUEL HIDALGO, SAN LORENZO - 68608	México	Valle de Bravo	Educación	Municipio de Valle de Bravo	68608	01-06-2022	30-06-2022	87,339.84	87,339.84	87,339.84	87,339.84	87,339.84	Metros cuadrados de construcción	40	6	15.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202078396	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	288,000.00	287,498.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO Y BARRA EN SECUNDARIA NIÑOS HEROES - 72917	México	Valle de Bravo	Educación	Municipio de Valle de Bravo	72917	01-09-2022	30-09-2022	86,249.55	86,249.55	86,249.55	86,249.55	86,249.55	Metros cuadrados de construcción	17	16.15	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078555	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	724,000.00	721,915.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 73869	México	Valle de Bravo	Educación	Municipio de Valle de Bravo	73869	01-06-2022	31-07-2022	216,574.57	216,574.57	216,574.57	216,574.57	216,574.57	Metros cuadrados de construcción	231	11.55	5.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078666	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	724,000.00	723,962.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL - 74445	México	Valle de Bravo	Educación	Municipio de Valle de Bravo	74445	01-08-2022	30-09-2022	217,188.73	217,188.73	217,188.73	217,188.73	217,188.73	Metros cuadrados de construcción	231	18.48	8.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202079460	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	368,000.00	367,093.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PLAZA CIVICA DE LA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO - 78283	México	Valle de Bravo	Educación	Municipio de Valle de Bravo	78283	01-11-2022	30-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	450	436.5	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078052	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	513,000.00	512,600.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS DE LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA - 71124	México	Valle de Bravo	Educación	Municipio de Valle de Bravo	71124	01-06-2022	31-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	40	20	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078480	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,895,000.00	1,893,470.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS - 73406	México	Valle de Bravo	Educación	Municipio de Valle de Bravo	73406	01-06-2022	31-07-2022	568,041.10	568,041.10	568,041.10	568,041.10	568,041.10	Metros cuadrados de construcción	364	165.62	45.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078616	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,046,000.00	2,042,982.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PRIMARIA FELIPE ÁNGELES - 74101	México	Valle de Bravo	Educación	Municipio de Valle de Bravo	74101	01-10-2022	16-12-2022	612,894.76	612,894.76	612,894.76	612,894.76	612,894.76	Metros cuadrados de construcción	441	176.4	40.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078777	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,033,000.00	2,031,209.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PRIMARIA CUAUHTÉMOC - 74909	México	Valle de Bravo	Educación	Municipio de Valle de Bravo	74909	01-08-2022	30-09-2022	609,362.99	609,362.99	609,362.99	609,362.99	609,362.99	Metros cuadrados de construcción	364	43.68	12.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078543	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,995,000.00	1,991,839.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PRIMARIA IGNACIO ALLENDE - 73771	México	Valle de Bravo	Educación	Municipio de Valle de Bravo	73771	01-06-2022	31-07-2022	597,551.98	597,551.98	597,551.98	597,551.98	597,551.98	Metros cuadrados de construcción	364	72.8	20.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077239	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,064,000.00	1,063,777.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ - 66470	México	Valle de Bravo	Educación	Municipio de Valle de Bravo	66470	01-08-2022	10-10-2022	319,133.20	319,133.20	319,133.20	319,133.20	319,133.20	Aula	2	0.48	24.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078134	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	625,000.00	624,303.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN JARDIN DE NIÑOS LAURA MENDEZ DE CUENCA - 71517	México	Valle de Bravo	Educación	Municipio de Valle de Bravo	71517	01-06-2022	31-07-2022	511,761.57	511,761.57	511,761.57	511,761.57	511,761.57	Metros cuadrados de construcción	42	37.59	89.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076802	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,071,000.00	1,070,595.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DOS AULAS EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, ANEXA A LA NORMAL - 64098	México	Valle de Bravo	Educación	Municipio de Valle de Bravo	64098	01-07-2022	10-09-2022	321,178.51	321,178.51	321,178.51	321,178.51	321,178.51	Aula	2	0.35	17.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077202	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	647,000.00	645,873.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE UN AULA EN PREESCOLAR MARGARITA ROBLEDO MOGEL - 66221	México	Valle de Bravo	Educación	Municipio de Valle de Bravo	66221	01-06-2022	10-08-2022	193,762.02	193,762.02	193,762.02	193,762.02	193,762.02	Aula	1	0.3	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077621	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	547,000.00	546,994.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	COSNTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PREESCOLAR VASCO DE GAMA, LOCALIDAD SANTA MAGDALENA TILOTOC - 68464	México	Valle de Bravo	Educación	Municipio de Valle de Bravo	68464	01-09-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	113	9.04	8.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202078253	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	296,000.00	295,041.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN TELESECUNDARIA OFICIAL NO. 0142 CUAUHTÉMOC - 72126	México	Valle de Bravo	Educación	Municipio de Valle de Bravo	72126	01-10-2022	16-12-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	476	452.2	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078643	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,114,000.00	1,110,972.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PRIMARIA ESCUELA MÉXICO - 74221	México	Valle de Bravo	Educación	Municipio de Valle de Bravo	74221	01-10-2022	30-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	224	33.6	15.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078759	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,060,000.00	2,056,691.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC - 74845	México	Valle de Bravo	Educación	Municipio de Valle de Bravo	74845	01-07-2022	31-08-2022	617,007.37	617,007.37	617,007.37	617,007.37	617,007.37	Metros cuadrados de construcción	441	28.67	6.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077116	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	670,000.00	668,464.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE UN AULA EN PRIMARIA JUANA DE ASBAJE - 65561	México	Valle de Bravo	Educación	Municipio de Valle de Bravo	65561	01-06-2022	10-08-2022	200,539.28	200,539.28	200,539.28	200,539.28	200,539.28	Aula	1	0.25	25.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077570	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	799,000.00	798,130.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA - 68206	México	Valle de Bravo	Educación	Municipio de Valle de Bravo	68206	01-10-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	160	144	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077970	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,022,000.00	1,021,985.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA 2 DE MARZO - 70785	México	Valle de Bravo	Educación	Municipio de Valle de Bravo	70785	01-07-2022	31-07-2022	306,595.71	306,595.71	306,595.71	306,595.71	306,595.71	Metros cuadrados de construcción	213	10.65	5.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078114	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	494,000.00	493,371.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS - 71384	México	Valle de Bravo	Educación	Municipio de Valle de Bravo	71384	01-06-2022	31-07-2022	148,011.47	148,011.47	148,011.47	148,011.47	148,011.47	Metros cuadrados de construcción	40	16	40.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078128	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	284,000.00	280,972.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN PREESCOLAR LAUREANA WRIGHT - 71468	México	Valle de Bravo	Educación	Municipio de Valle de Bravo	71468	01-10-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	18	4.5	25.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078513	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,080,000.00	2,079,956.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO - 73635	México	Valle de Bravo	Educación	Municipio de Valle de Bravo	73635	01-09-2022	31-10-2022	623,986.97	623,986.97	623,986.97	623,986.97	623,986.97	Metros cuadrados de construcción	495	74.25	15.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202079953	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,478,000.00	1,477,188.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE COLONIA NUEVA, PROLONGACIÓN EL CEREZO. - 80366	México	Valle de Bravo	Transportes y vialidades	Municipio de Valle de Bravo	80366	01-06-2022	31-07-2022	443,156.69	443,156.69	443,156.69	443,156.69	443,156.69	Metros cuadrados de construcción	1653	82.65	5.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202068978	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,600,000.00	2,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS XOCHIPILLI - 7649	México	Valle de Chalco Solidaridad	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	7649	17-06-2022	16-08-2022	2,600,000.00	2,598,714.63	2,361,467.61	2,361,467.61	2,361,467.61	Metros Cuadrados	493.89	484.01	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202068982	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,600,000.00	2,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO - 7692	México	Valle de Chalco Solidaridad	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	7692	17-06-2022	16-08-2022	2,600,000.00	2,599,153.48	2,465,752.05	2,465,752.05	2,465,752.05	Metros Cuadrados	493.89	488.95	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202068993	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,600,000.00	2,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RUBEN JARAMILLO - 7968	México	Valle de Chalco Solidaridad	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	7968	15-07-2022	13-09-2022	2,600,000.00	2,599,153.48	2,384,096.73	2,384,096.73	2,384,096.73	Metros Cuadrados	493.89	419.81	85.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202071084	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,116,486.00	5,116,486.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 29468	México	Valle de Chalco Solidaridad	Otros Proyectos	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	29468	04-04-2022	31-05-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO(S)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302121518	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,285,000.00	1,285,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITA GALEANA UBICADA EN LA COLONIA AMERICAS II SECCION EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 168377	México	Valle de Chalco Solidaridad	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	168377	19-09-2022	17-12-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	99	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302137804	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	475,000.00	475,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANUALES DE PROCEDIMIENTO - 28000	México	Valle de Chalco Solidaridad	PRODIM	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	28000	05-09-2022	26-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MANUAL(ES)	14	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069626	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA - 20227	México	Valle de Chalco Solidaridad	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	20227	15-07-2022	13-09-2022	1,800,000.00	1,799,198.58	1,683,078.51	1,683,078.51	1,683,078.51	Metros Cuadrados	233	228.34	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302104830	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	15,000,000.00	15,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO A REDES DE ALCANTARILLADOS EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 29381	México	Valle de Chalco Solidaridad	Agua y saneamiento	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	29381	10-06-2022	19-09-2022	15,000,000.00	14,998,626.48	14,740,029.47	14,740,029.47	14,740,029.47	Metros lineales	75436	56577	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302130804	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REGLAMENTO INTERNO - 27903	México	Valle de Chalco Solidaridad	PRODIM	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	27903	15-07-2022	29-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	REGLAMENTO(S)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202068986	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,600,000.00	2,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 7851	México	Valle de Chalco Solidaridad	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	7851	15-07-2022	13-09-2022	2,600,000.00	2,599,153.48	2,417,037.41	2,417,037.41	2,417,037.41	Metros Cuadrados	493.89	488.95	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069058	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,300,000.00	8,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ORIENTE CUARENTA TRAMO DE CALLE NORTE CINCO A CALLE NORTE OCHO - 9313	México	Valle de Chalco Solidaridad	Transportes y vialidades	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	9313	11-08-2022	09-11-2022	8,300,000.00	8,290,701.17	7,600,305.27	7,600,305.27	7,600,305.27	Metros Cuadrados	3192	1117.2	35.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069059	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,817,436.00	7,817,436.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE SUR DIEZ TRAMO DE LA AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES A LA CALLE ORIENTE VEINTINUEVE - 9331	México	Valle de Chalco Solidaridad	Transportes y vialidades	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	9331	11-08-2022	09-11-2022	7,817,436.00	7,816,553.91	7,456,582.86	7,456,582.86	7,456,582.86	Metros Cuadrados	2778	1666.8	60.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302130792	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	685,000.00	685,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - 17859	México	Valle de Chalco Solidaridad	PRODIM	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	17859	01-07-2022	22-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PLAN(ES)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202069650	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ESCALINATA DE ACCESO EN EL MUSEO EX HACIENDA XICO - 20327	México	Valle de Chalco Solidaridad	Cultura y turismo	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	20327	14-07-2022	13-08-2022	850,000.00	849,008.90	834,370.81	599,319.60	599,319.60	Metros Cuadrados	169.66	169.66	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069711	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,219,815.00	3,219,815.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN EN LA UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA LUIS DONALDO COLOSIO - 20902	México	Valle de Chalco Solidaridad	Urbanización	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	20902	15-07-2022	13-09-2022	3,219,815.00	3,218,774.41	3,051,081.99	3,051,081.99	3,051,081.99	Metros Cuadrados	346.45	346.45	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069781	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,600,000.00	2,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA TRIUNFO POPULAR - 21203	México	Valle de Chalco Solidaridad	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	21203	15-07-2022	13-09-2022	2,600,000.00	2,599,153.48	2,452,893.76	2,452,893.76	2,452,893.76	Metros Cuadrados	493.89	484.01	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302121610	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	959,381.88	959,381.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA PRESCOLAR XOCHIPILLI UBICADA EN LA COLONIA MARIA ISABEL EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 168780	México	Valle de Chalco Solidaridad	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	168780	19-09-2022	02-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	72.48	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069353	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA UBICADO EN LA LATERAL AUTOPISTA MEXICOPUEBLA - 19272	México	Valle de Chalco Solidaridad	Asistencia Social	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	19272	17-06-2022	01-08-2022	700,000.00	699,338.56	603,487.48	603,487.48	603,487.48	Metros Cuadrados	32.76	32.76	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302104700	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00	5,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES DEL MUNICIPIO - 26759	México	Valle de Chalco Solidaridad	Urbanización	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	26759	01-08-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	429	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069894	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,500,000.00	7,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE SUR TRES SEGUNDA ETAPA TRAMO DE CALLE ORIENTE DOS A LA CALLE ORIENTE CINCO - 7984	México	Valle de Chalco Solidaridad	Transportes y vialidades	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	7984	11-08-2022	09-11-2022	7,500,000.00	7,499,247.44	6,953,475.87	6,953,475.87	6,953,475.87	Metros Cuadrados	2940	2058	70.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069005	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	14,600,000.00	14,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA POPOCATEPETL TRAMO DE LA AV TEZOZOMOC A LA AV XICOTENCATL - 8233	México	Valle de Chalco Solidaridad	Transportes y vialidades	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	8233	16-05-2022	15-09-2022	14,600,000.00	14,598,484.46	13,914,707.75	13,914,707.75	13,914,707.75	Metros Cuadrados	4921.65	4429.49	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069064	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9,433,473.00	9,433,473.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PONIENTE SIETE TRAMO DE LA AVENIDA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO A LA AVENIDA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA - 9426	México	Valle de Chalco Solidaridad	Transportes y vialidades	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	9426	11-08-2022	09-11-2022	9,433,473.00	9,429,708.00	4,745,158.62	4,745,158.62	4,745,158.62	Metros Cuadrados	3453	1899.15	55.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302130794	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,995,200.00	1,995,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO - 18274	México	Valle de Chalco Solidaridad	PRODIM	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	18274	08-10-2022	29-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PLAN(ES)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202068984	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,600,000.00	2,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS ALONSO CASO - 7715	México	Valle de Chalco Solidaridad	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	7715	17-06-2022	16-08-2022	2,600,000.00	2,599,153.48	2,455,581.30	2,455,581.30	2,455,581.30	Metros Cuadrados	493.89	484.01	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202068988	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,600,000.00	2,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CAM CINCUENTA Y CINCO ROSA AGAZZI - 7885	México	Valle de Chalco Solidaridad	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	7885	15-07-2022	13-09-2022	2,600,000.00	2,599,153.48	2,401,788.62	2,401,788.62	2,401,788.62	Metros Cuadrados	493.89	484.01	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202068990	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,600,000.00	2,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR - 7911	México	Valle de Chalco Solidaridad	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	7911	15-07-2022	13-09-2022	2,600,000.00	2,599,613.50	2,359,412.93	2,359,412.93	2,359,412.93	Metros Cuadrados	493.89	484.01	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202068991	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS RUBEN JARAMILLO - 7935	México	Valle de Chalco Solidaridad	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	7935	15-07-2022	19-09-2022	1,800,000.00	1,799,614.04	907,148.78	907,148.78	907,148.78	Metros Cuadrados	233	198.05	85.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069065	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,573,348.00	3,573,348.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE HERMANOS SALAZAR TRAMO DE LA AVENIDA GRANJAS A LA CALLE TERRAPLEN - 9433	México	Valle de Chalco Solidaridad	Transportes y vialidades	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	9433	15-07-2022	23-09-2022	3,573,348.00	3,572,852.13	2,551,304.81	2,551,304.81	2,551,304.81	Metros Cuadrados	1344	537.6	40.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069066	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,158,486.00	8,158,486.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PONIENTE DIEZ TRAMO DE LA AVENIDA ISIDRO FABELA A LA AVENIDA FLORES MAGON - 9460	México	Valle de Chalco Solidaridad	Transportes y vialidades	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	9460	11-08-2022	09-11-2022	8,158,486.00	8,156,685.59	7,433,481.88	7,433,481.88	7,433,481.88	Metros Cuadrados	3221	1610.5	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069668	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES EN LA COLONIA ALFREDO DEL MAZO - 20417	México	Valle de Chalco Solidaridad	Asistencia Social	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	20417	17-06-2022	01-08-2022	1,800,000.00	1,798,924.75	1,767,908.80	1,632,803.34	1,632,803.34	Metros Cuadrados	615.83	615.83	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302104787	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	15,000,000.00	15,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLES DEL MUNICIPIO - 28389	México	Valle de Chalco Solidaridad	Agua y saneamiento	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	28389	10-06-2022	19-09-2022	15,000,000.00	14,998,516.48	14,739,921.34	14,739,921.34	14,739,921.34	Metros lineales	2909.6	2909.6	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302127202	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,000,000.00	6,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS DEL EX GIMNASIO MUNICIPAL LEONA VICARIO EN EL DEPORTIVO LUIS DONALDO COLOSHO UBICADO EN LA CALLE ORIENTE 5 EN LA COLONIA XICO II VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 195871	México	Valle de Chalco Solidaridad	Urbanización	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	195871	15-09-2022	15-12-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1203.8	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202068950	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,600,000.00	2,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS LIC BENITO JUAREZ GARCIA - 7194	México	Valle de Chalco Solidaridad	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	7194	17-06-2022	16-08-2022	2,600,000.00	2,598,714.63	1,905,135.97	1,905,135.97	1,905,135.97	Metros Cuadrados	494	419.81	84.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202084044	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,199,855.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO PRINCIPAL DE LA CASA DEL C EDIBERTO CAMPOS RUMBO A LOS LIMITES DE LAGUNA SECA - 101367	México	Villa de Allende	Transportes y vialidades	Municipio de Villa de Allende	101367	18-07-2022	22-08-2022	1,199,855.31	1,199,855.31	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	158	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202081774	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,499,708.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, DE LA DELEGACION RUMBO AL DEPOSITO DE AGUA - 90636	México	Villa de Allende	Transportes y vialidades	Municipio de Villa de Allende	90636	12-07-2022	19-08-2022	1,499,708.64	1,499,708.64	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1372.4	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302109168	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	947,418.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES - 113662	México	Villa de Allende	Vivienda	Municipio de Villa de Allende	113662	26-07-2022	31-08-2022	947,418.92	947,418.92	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	259.49	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202079389	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,499,447.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, DE LA CASA DE LA C. BEATRIZ DIAZ REYES RUMBO A LA CASA DEL C. VALERIO FABIAN MARIN - 77913	México	Villa de Allende	Transportes y vialidades	Municipio de Villa de Allende	77913	07-07-2022	05-08-2022	1,499,447.95	1,499,447.95	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	158	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202081679	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	629,921.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA DE COMPUTO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS - 90136	México	Villa de Allende	Educación	Municipio de Villa de Allende	90136	13-06-2022	13-09-2022	629,921.23	629,921.23	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	72	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202083828	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,499,649.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO , DE LA CASA DEL C. MARTIN REGORETA RUMBO AL AUDITORIO - 100440	México	Villa de Allende	Transportes y vialidades	Municipio de Villa de Allende	100440	19-07-2022	26-08-2022	1,499,649.23	1,297,806.28	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	362	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202081445	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,498,374.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CASA DEL C EFRAIN VENTEÑO HACIA LAS ANTENAS - 88656	México	Villa de Allende	Transportes y vialidades	Municipio de Villa de Allende	88656	05-07-2022	28-07-2022	1,498,374.75	1,498,374.75	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	210	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202083685	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,498,491.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CASA DEL C ANGEL DE LA CRUZ RUMBO A LA CASA DEL C FELIPE POBLANO CORNEJO - 99621	México	Villa de Allende	Transportes y vialidades	Municipio de Villa de Allende	99621	08-07-2022	05-08-2022	1,498,491.40	1,498,491.40	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1057.5	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302109164	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	998,752.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION PARA EL PARAJE DENOMINADO EL LLANO - 113645	México	Villa de Allende	Urbanización	Municipio de Villa de Allende	113645	25-07-2022	31-08-2022	998,752.27	998,752.27	0.00	0.00	0.00	Piezas	16	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302122900	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,300,000.00	3,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PARAJE LOMA DEL CAPULÍN DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS TAXHIMAY - 175036	México	Villa del Carbón	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	175036	05-09-2022	19-10-2022	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	500	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302123072	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 63 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA - 176124	México	Villa del Carbón	Educación	Municipio de Villa del Carbón	176124	09-09-2022	26-12-2022	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	48	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302123515	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS ANÁHUAC - 178063	México	Villa del Carbón	Agua y saneamiento	Municipio de Villa del Carbón	178063	01-09-2022	31-10-2022	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	223	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302123540	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS PILKONETSI, EN LA COMUNIDAD DE EL CALVARIO - 178187	México	Villa del Carbón	Educación	Municipio de Villa del Carbón	178187	01-09-2022	31-12-2022	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	48	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302123632	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 29 AQUILES SERDÁN ALATRISTE - 178606	México	Villa del Carbón	Educación	Municipio de Villa del Carbón	178606	09-09-2022	26-12-2022	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	48	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302127423	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTAL - 197214	México	Villa del Carbón	Educación	Municipio de Villa del Carbón	197214	01-09-2022	31-12-2022	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	200	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302129370	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	210,000.00	210,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE PALO HUECO - 206027	México	Villa del Carbón	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	206027	04-07-2022	31-10-2022	189,000.00	189,000.00	44,000.02	44,000.02	44,000.02	Metros lineales	634	634	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302129429	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOMA ALTA TAXHIMAY - 206236	México	Villa del Carbón	Agua y saneamiento	Municipio de Villa del Carbón	206236	04-07-2022	31-10-2022	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	750	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302129584	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	280,000.00	280,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE POTRERO LARGO - 206903	México	Villa del Carbón	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	206903	04-07-2022	31-10-2022	252,000.00	252,000.00	67,600.36	67,600.36	67,600.36	Metros lineales	845	845	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302129598	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	140,000.00	140,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE LOS ORATORIOS - 206948	México	Villa del Carbón	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	206948	04-07-2022	31-10-2022	126,000.00	126,000.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00	Metros lineales	423	423	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302129923	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE LOMA ALTA - 208301	México	Villa del Carbón	Vivienda	Municipio de Villa del Carbón	208301	03-10-2022	30-11-2022	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	400	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078978	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA COMUNIDAD DE MOLINITOS - 75937	México	Villa del Carbón	Salud	Municipio de Villa del Carbón	75937	15-07-2022	12-10-2022	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	48	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202079000	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,700,000.00	1,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS TAXHIMAY - 76065	México	Villa del Carbón	Agua y saneamiento	Municipio de Villa del Carbón	76065	29-07-2022	27-09-2022	736,463.90	736,463.90	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1675	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202079309	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CALACHO EN LA COMUNIDAD DE LOS ARANA - 77524	México	Villa del Carbón	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	77524	04-07-2022	31-10-2022	675,000.00	675,000.00	374,986.19	374,986.19	374,986.19	Metros lineales	140	140	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302107092	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	550,000.00	550,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTÍN CACHIHUAPAN - 79779	México	Villa del Carbón	Agua y saneamiento	Municipio de Villa del Carbón	79779	04-07-2022	31-10-2022	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	Tanque(s)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302122891	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES EN EL BARRIO LOS ENCINOS - 175000	México	Villa del Carbón	Deporte	Municipio de Villa del Carbón	175000	04-09-2022	31-12-2022	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	300	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302123223	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 0799 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN LA COMUNIDAD DE LAS VIGAS - 176772	México	Villa del Carbón	Educación	Municipio de Villa del Carbón	176772	01-09-2022	31-12-2022	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	150	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302123542	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA ESCUELA CONAFE, BARRIO PRIMERO CANTARANAS, EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO - 178190	México	Villa del Carbón	Educación	Municipio de Villa del Carbón	178190	01-09-2022	31-12-2022	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	48	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302127405	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE LOMA ALTA - 197142	México	Villa del Carbón	Educación	Municipio de Villa del Carbón	197142	01-09-2022	31-12-2022	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	37.2	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302128422	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	280,000.00	280,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE LOMA ALTA - 202144	México	Villa del Carbón	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	202144	04-07-2022	31-10-2022	252,000.00	252,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	Kilómetro lineal	845	845	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302129553	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,500,000.00	3,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DEL BOSQUE - 206704	México	Villa del Carbón	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	206704	04-07-2022	31-10-2022	3,150,000.00	3,150,000.00	2,116,897.43	2,116,897.43	2,116,897.43	Metros lineales	600	480	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078917	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOS ENCINOS - 75551	México	Villa del Carbón	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	75551	04-07-2022	31-10-2022	540,000.00	540,000.00	299,995.69	299,995.69	299,995.69	Metros lineales	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078976	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,100,000.00	3,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOAQUINA EN LA COMUNIDAD DE ELLANO DE ZACAPEXCO - 75931	México	Villa del Carbón	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	75931	04-07-2022	31-10-2022	2,790,000.00	2,790,000.00	2,782,095.94	2,782,095.94	2,782,095.94	Metros lineales	550	550	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302106767	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	760,000.00	760,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PARAJE LA CUESTA - 74576	México	Villa del Carbón	Urbanización	Municipio de Villa del Carbón	74576	04-07-2022	31-10-2022	684,000.00	684,000.00	379,923.34	379,923.34	379,923.34	Metros lineales	430	430	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302106811	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE EL CERRITO - 75374	México	Villa del Carbón	Vivienda	Municipio de Villa del Carbón	75374	03-10-2022	30-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	42	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302122812	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,700,000.00	2,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD LOMA ALTA, TERCERA ETAPA - 174620	México	Villa del Carbón	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	174620	25-09-2022	19-10-2022	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	400	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302123381	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE EUSEBIO PERALTA EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS - 177409	México	Villa del Carbón	Urbanización	Municipio de Villa del Carbón	177409	01-09-2022	31-12-2022	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	600	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302129551	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE LAS VIGAS - 206696	México	Villa del Carbón	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	206696	04-07-2022	31-10-2022	315,000.00	315,000.00	93,000.01	93,000.01	93,000.01	Metros lineales	1110	1110	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302138058	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	159,852.94	159,852.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TESORERÍA Y CONTRALORÍA, DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL CARBÓN. - 57438	México	Villa del Carbón	PRODIM	Municipio de Villa del Carbón	57438	01-08-2022	31-08-2022	159,852.93	159,852.93	159,852.93	159,852.93	159,852.93	Piezas	40	40	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078995	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	210,000.00	210,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE EL PALOMAR - 76034	México	Villa del Carbón	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	76034	04-07-2022	31-10-2022	189,000.00	189,000.00	44,300.00	44,300.00	44,300.00	Metros lineales	1267	1267	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202084894	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	433,834.21	433,834.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 104311	México	Villa del Carbón	Otros Proyectos	Municipio de Villa del Carbón	104311	04-07-2022	30-09-2022	433,834.20	433,834.20	433,834.20	433,834.20	422,834.20	SERVICIO(S)	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302106781	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	880,000.00	880,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE LAS CRUCES, EN LA COMUNIDAD DE LOS ARANA - 74851	México	Villa del Carbón	Urbanización	Municipio de Villa del Carbón	74851	04-07-2022	31-10-2022	792,000.00	792,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	450	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302123501	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 0367 LIC. LUIS DONALDO COLOSIO EN LA COMUNIDAD DE LLANO DE ZACAPEXCO SEGUNDA ETAPA - 177970	México	Villa del Carbón	Educación	Municipio de Villa del Carbón	177970	01-09-2022	31-12-2022	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	204	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302127263	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE MÓDULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GERAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO EN LA COMUNIDAD DE MOLINITOS - 196245	México	Villa del Carbón	Educación	Municipio de Villa del Carbón	196245	01-09-2022	31-12-2022	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	34	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302127451	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JULIÁN ALCÁNTARA DE LA COMUNIDAD DE SAN JERÓNIMO ZACAPEXCO - 197317	México	Villa del Carbón	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	197317	01-09-2022	31-12-2022	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	50	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones







DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302122638	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	168,619.80	168,619.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2A. ETAPA DE CAMINO SACA COSECHAS RUMBO AL CAMPO DE FUTBOL ZACANGO LA ALTA - 173804	México	Villa Guerrero	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Guerrero	173804	01-08-2022	31-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	832.61	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302122652	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	532,534.66	532,534.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TEQUIMILPA - 173855	México	Villa Guerrero	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Guerrero	173855	09-05-2022	23-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2400	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202074538	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	361,956.80	361,956.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO ZACANGO - 50385	México	Villa Guerrero	Urbanización	Municipio de Villa Guerrero	50385	02-05-2022	02-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	40	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076156	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	355,068.48	355,068.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE AGUA DE RIEGO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ZACANGO - 60858	México	Villa Guerrero	Otros Proyectos	Municipio de Villa Guerrero	60858	04-05-2022	17-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	200	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076253	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	189,585.01	189,585.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR ZACANGO - 61273	México	Villa Guerrero	Vivienda	Municipio de Villa Guerrero	61273	02-05-2022	31-05-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	13	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076902	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,114,800.00	1,114,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS RUMBO AL CAMPO DE FUTBOL ZACANGO LA ALTA - 64694	México	Villa Guerrero	Otros Proyectos	Municipio de Villa Guerrero	64694	27-04-2022	17-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	4500	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077945	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	729,149.17	729,149.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PRIMERA ETAPA EN CALLE MORELOS TOTOLMAJAC - 70642	México	Villa Guerrero	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Guerrero	70642	19-04-2022	08-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	500	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302117961	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	731,704.72	731,704.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RUMBO AL MANANTIAL POTRERILLOS SANTA MARIA ARANZAZU - 152500	México	Villa Guerrero	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Guerrero	152500	01-06-2022	30-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	724	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302118065	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,719,635.45	1,719,635.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE PASCUAL FRANCO.CABECERA MUNICIPAL - 152855	México	Villa Guerrero	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Guerrero	152855	19-04-2022	03-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	1498.2	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302122625	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	715,043.00	715,043.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE JUNTO A LA ESCUELA PRIMARIA - 173721	México	Villa Guerrero	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Guerrero	173721	19-07-2022	17-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	247.5	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302122646	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	417,530.84	417,530.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ART. 27 CABECERA MUNICIPAL - 173839	México	Villa Guerrero	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Guerrero	173839	01-06-2022	30-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	213	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302122647	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	282,134.76	282,134.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ART. 27 CABECERA MUNICIPAL - 173841	México	Villa Guerrero	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Guerrero	173841	01-06-2022	30-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	125	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202074712	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	932,873.37	932,873.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA ZACANGO - 51483	México	Villa Guerrero	Vivienda	Municipio de Villa Guerrero	51483	26-04-2022	15-07-2022	279,464.70	279,464.70	279,464.70	279,464.70	279,464.70	Cuarto(s)	10	3	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220202077576	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	218,628.68	218,628.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EL ISLOTE - 68239	México	Villa Guerrero	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Guerrero	68239	01-06-2022	01-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	200	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302111152	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	774,540.93	774,540.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA LOS RANCHOS DE SAN JOSE - 122641	México	Villa Guerrero	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Guerrero	122641	19-07-2022	18-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	557	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302121749	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	923,968.00	923,968.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO HACIA EL FRANCÉS LA JOYA - 169468	México	Villa Guerrero	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Guerrero	169468	24-08-2022	04-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1064.5	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302122645	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	268,276.95	268,276.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE PRIVADA DE LOS MORALES LA FINCA - 173833	México	Villa Guerrero	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Guerrero	173833	01-08-2022	16-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	151	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302122651	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,173.75	250,173.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE LA CURVA LA FINCA - 173853	México	Villa Guerrero	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Guerrero	173853	05-09-2022	14-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	151	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202074800	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,459,613.13	1,459,613.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CANTARRANAS BUENAVISTA - 52089	México	Villa Guerrero	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Guerrero	52089	20-04-2022	15-07-2022	1,135,447.72	1,135,447.72	1,135,447.72	1,135,447.72	1,135,447.72	Metros cuadrados de construcción	1343	1045	77.81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302111204	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	648,725.59	648,725.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LATERAL ENTRONQUE A CALLE PRINCIPAL ZANILLAS - 122890	México	Villa Guerrero	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Guerrero	122890	01-07-2022	30-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	600	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302118034	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	284,932.53	284,932.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ACCESO AL JARDÍN DE NIÑOS ISIDRO FABELA CRUZ VIDRIADA - 152723	México	Villa Guerrero	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Guerrero	152723	19-04-2022	19-05-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	290.7	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302137943	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO - 53756	México	Villa Guerrero	PRODIM	Dirección de Obras Públicas	53756	04-07-2022	02-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Computadoras	29	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202075894	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	331,917.13	331,917.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CENTRAL DE ABASTOS LA FINCA - 59475	México	Villa Guerrero	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Guerrero	59475	01-08-2022	16-09-2022	260,649.22	260,649.22	260,649.22	260,649.22	260,649.22	Metros lineales	97	76	78.35	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302113468	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	528,983.35	528,983.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE ZAPOTITLA SANTA MARIA ARANZAZU - 133911	México	Villa Guerrero	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Guerrero	133911	15-07-2022	30-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	206	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202074254	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS PARA CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE PORFIRIO DIAZ - 48735	México	Villa Guerrero	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Guerrero	48735	22-04-2022	20-05-2022	395,237.43	395,237.43	395,237.43	395,237.43	395,237.43	Metros lineales	142	112	78.87	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220202075060	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,367,876.64	1,367,876.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ZACANGO - 53963	México	Villa Guerrero	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Guerrero	53963	20-04-2022	29-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	1200	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202075105	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	938,024.28	938,024.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL CENTRO DE SALUD LA FINCA - 54333	México	Villa Guerrero	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Guerrero	54333	01-07-2022	31-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	906	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202075833	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,110,292.68	1,110,292.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CENTRAL DE ABASTOS LA FINCA - 59076	México	Villa Guerrero	Otros Proyectos	Municipio de Villa Guerrero	59076	01-08-2022	30-09-2022	871,036.63	871,036.63	871,036.63	871,036.63	871,036.63	871,036.63	Metros cuadrados de construcción	1176	920	78.23	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202075921	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	779,845.70	779,845.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AGUSTÍN MELGAR EJIDO DE SAN MATEO COAPEXCO - 59619	México	Villa Guerrero	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Guerrero	59619	19-04-2022	19-05-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	802	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105937	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	761,000.00	761,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CENTRAL DE ABASTOS LA FINCA - 59285	México	Villa Guerrero	Urbanización	Municipio de Villa Guerrero	59285	01-08-2022	31-08-2022	589,027.81	589,027.81	589,027.81	589,027.81	589,027.81	589,027.81	Metros lineales	200	155	77.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302113369	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,688,826.83	1,688,826.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ZAPOTITLA SANTA MARIA ARANZAZU - 133424	México	Villa Guerrero	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Guerrero	133424	17-08-2022	14-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	745	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076105	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	543,658.41	543,658.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN AGUSTÍN MELGAR NORTE EJIDO DE SAN MATEO COAPEXCO - 60590	México	Villa Guerrero	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Guerrero	60590	01-06-2022	01-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	487	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302122649	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	128,180.00	128,180.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUNETAS RUMBO AL POZO SANTIAGO OXTOTITLAN - 173850	México	Villa Guerrero	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Guerrero	173850	19-04-2022	19-05-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	168	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076313	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIRAUOLICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA LA CAÑADA, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE PUENTECILLAS - 61549	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	61549	09-05-2022	17-06-2022	1,998,204.59	1,998,204.59	1,998,204.59	1,998,204.59	1,998,204.59	1,998,204.59	Metros Cuadrados	1500	1500	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202079509	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO AL PARAJE LOS RICO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ALTAMIRANO PRIMERA SECCIÓN - 78504	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	78504	20-05-2022	30-06-2022	1,799,632.15	1,799,632.15	1,799,632.15	1,799,632.15	1,799,632.15	1,799,632.15	Metros Cuadrados	1599	1599	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202079539	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DEL JARDIN DE NIÑOS HACIA TURCIO PRIMERA SECCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TURCIO LA LOMA - 78616	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	78616	20-05-2022	30-06-2022	1,799,994.19	1,799,994.19	1,799,994.19	1,799,994.19	1,799,994.19	Metros Cuadrados	1518	1518	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202080713	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CAMINO PRINCIPAL TRAMO DEL CRUCERO HACIA EL TEMPLO DAMASCO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE LOS CEDROS PRIMERA SECCIÓN SUCHITEPEC, LOS CEDROS SUCHITEPEC - 84408	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	84408	10-05-2022	15-07-2022	1,499,405.19	1,499,405.19	1,499,405.19	1,499,405.19	1,499,405.19	Metros Cuadrados	1272	1272	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202080748	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA CLINICA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE SANTA CRUZ DE LA ROSA - 84621	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	84621	10-05-2022	15-07-2022	1,498,484.23	1,498,484.23	1,498,484.23	1,498,484.23	1,498,484.23	Metros Cuadrados	1447	1447	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202080768	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE BARRIO EL CERRILLO EN LA LOCALIDAD DE EL HOSPITAL EJIDO - 84717	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	84717	16-05-2022	30-06-2022	999,940.20	999,940.20	999,940.20	999,940.20	999,940.20	Metros Cuadrados	923	923	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302114514	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,386,311.73	1,386,311.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LOS RAMALES EL CAMPO I, EL CAMPO II Y EL CAMPO III EN LA LOCALIDAD DE LOS CEDROS - 138828	México	Villa Victoria	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	138828	15-07-2022	18-09-2022	1,386,311.73	1,386,311.73	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	285	2	0.70	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302114796	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	309,416.08	309,416.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL LOS COLIN EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN - 139928	México	Villa Victoria	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	139928	12-07-2022	12-08-2022	309,416.08	309,416.08	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	46	1	2.17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302115019	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,350,000.00	1,350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANILLA - 140727	México	Villa Victoria	Educación	Municipio de Villa Victoria	140727	15-07-2022	28-10-2022	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	230.49	2	0.87	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302115831	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	763,890.28	763,890.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL LOS DIAZ EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL OCOTE. - 143444	México	Villa Victoria	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	143444	20-07-2022	30-08-2022	763,890.28	763,890.28	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	150	15	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302116043	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,100,645.64	2,100,645.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LOS RAMALES DE EL KINDER I, EL KINDER II Y EL CANAL EN LA LOCALIDAD DE EL HOSPITAL EJIDO. - 144356	México	Villa Victoria	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	144356	20-07-2022	30-08-2022	2,100,645.64	2,100,645.64	1,050,146.84	1,050,146.84	1,050,146.84	Metros lineales	493	14	2.84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202079527	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA EL PARAJE LA MINA Y LOS ROBLES EN LA LOCALIDAD DE TURCIO TERCERA SECCIÓN - 78588	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	78588	20-05-2022	30-06-2022	1,995,360.00	1,995,360.00	1,995,360.00	1,995,360.00	1,995,360.00	Metros Cuadrados	3547	2540	71.61	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202080474	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE LA CLINICA HACIA SAN LUIS LA GAVIA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS LA MANZANA - 83168	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	83168	30-05-2022	15-07-2022	1,599,395.72	1,599,395.72	1,599,395.72	1,599,395.72	1,599,395.72	Metros Cuadrados	1545	1545	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202080817	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DEL CENTRO HACIA EL HOSPITAL EJIDO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS SUR - 84922	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	84922	16-05-2022	30-06-2022	749,768.61	749,768.61	749,768.61	749,768.61	749,768.61	Metros Cuadrados	1363	1363	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202081179	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL AL PARAJE LOS RANGEL EN LA LOCALIDAD DE EL ESPINAL - 86793	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	86793	25-05-2022	15-07-2022	1,498,781.25	1,498,781.25	1,498,781.25	1,498,781.25	1,498,781.25	Metros Cuadrados	1353	1353	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302115687	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS TRAMO A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA ZAP 120 EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICTORIA. - 143033	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	143033	01-08-2022	31-08-2022	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	249	24	9.64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076278	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,400,000.00	1,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO HACIA EL KINDER EN LA LOCALIDAD DE CERRITOS DEL PILAR - 61399	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	61399	09-05-2022	17-06-2022	1,396,809.34	1,396,809.34	1,396,809.34	1,396,809.34	1,396,809.34	Metros Cuadrados	1232	1232	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202079519	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA PROPIEDAD. - 78543	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	78543	20-05-2022	30-06-2022	1,799,763.13	1,799,763.13	1,799,763.13	1,799,763.13	1,799,763.13	Metros Cuadrados	1738	1738	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202080881	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE EN ADELANTE DEL BO. DE OJO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS SUR - 85353	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	85353	16-05-2022	30-06-2022	799,839.05	799,839.05	799,839.05	799,839.05	799,839.05	Metros Cuadrados	702	702	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202080892	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA EL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DEL MONTE - 85419	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	85419	16-05-2022	30-06-2022	1,996,577.23	1,996,577.23	1,996,577.23	1,996,577.23	1,996,577.23	Metros Cuadrados	1818	1818	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302109902	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO AL PARAJE LOS PICHARDO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS LA MANZANA - 116776	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	116776	04-07-2022	30-07-2022	499,699.47	499,699.47	499,699.47	499,699.47	499,699.47	Metros Cuadrados	1171.5	1171.5	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302114893	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	668,543.51	668,543.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LAS CALLES JORGE JIMENEZ CANTU Y LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DOCTOR GUSTAVO BAZ. - 140202	México	Villa Victoria	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Victoria	140202	20-07-2022	30-08-2022	668,543.51	668,543.51	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	331.1	150	45.30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302115145	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,224,000.00	1,224,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NÚM. 286 EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA PROPIEDAD - 141215	México	Villa Victoria	Educación	Municipio de Villa Victoria	141215	25-07-2022	30-09-2022	1,224,000.00	1,224,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	153.47	10	6.52	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302128329	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,900,000.00	4,900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE LA ROSA - 201736	México	Villa Victoria	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Victoria	201736	05-09-2022	14-11-2022	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	7932	3411	43.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202079523	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA TURCIO 2DA SECCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TURCIO PRIMERA SECCIÓN - 78568	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	78568	20-05-2022	30-06-2022	1,799,763.13	1,799,763.13	1,799,763.13	1,799,763.13	1,799,763.13	Metros Cuadrados	1738	1738	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202080728	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO DEL JARDIN DE NIÑOS HACIA LA MOJONERA 1ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE LA ROSA - 84489	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	84489	10-05-2022	15-07-2022	999,897.66	999,897.66	999,897.66	999,897.66	999,897.66	Metros Cuadrados	900	900	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202081154	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE CANOHILLAS TERCERA SECCIÓN TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LAS CANOAS EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN CANOHILLAS PRIMERA SECCIÓN - 86639	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	86639	20-06-2022	29-07-2022	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1303	13	1.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202081160	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,700,000.00	1,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DEL POZO HACIA LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE PALIZADA - 86684	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	86684	25-05-2022	15-07-2022	1,699,522.11	1,699,522.11	1,699,522.11	1,699,522.11	1,699,522.11	Metros Cuadrados	1290	1290	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202081197	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO HACIA LA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE CERRITOS DEL PILAR - 86905	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	86905	06-06-2022	15-07-2022	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1737	17	0.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302112913	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE LA TRAMPA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN CANOHILLAS SEGUNDA SECCIÓN - 131335	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	131335	01-08-2022	31-08-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	499,243.93	499,243.93	499,243.93	Metros Cuadrados	1097	1097	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302114624	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,722,848.81	1,722,848.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LOS RAMALES EL CRUCERO Y LA CAÑADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA GRANDE - 139264	México	Villa Victoria	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	139264	14-07-2022	31-08-2022	1,722,848.81	1,722,848.81	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	541	5	0.92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302115113	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,321,000.00	1,321,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DOCTOR GUSTAVO BAZ - 141125	México	Villa Victoria	Educación	Municipio de Villa Victoria	141125	20-07-2022	30-09-2022	660,249.26	660,249.26	660,249.26	660,249.26	660,249.26	Metros Cuadrados	128.21	60	46.80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302128520	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,730,000.00	3,730,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRITOS DEL PILAR - 202466	México	Villa Victoria	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Victoria	202466	01-09-2022	30-11-2022	3,730,000.00	3,730,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	6648.5	324	4.87	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202080653	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA SAN DIEGO DEL CERRITO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO SUCHITEPEC - 84045	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	84045	10-05-2022	30-06-2022	1,498,580.46	1,498,580.46	1,498,580.46	1,498,580.46	1,498,580.46	Metros Cuadrados	1272	1272	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202080677	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DEL PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL LINDERO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA - 84218	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	84218	10-05-2022	15-07-2022	1,599,930.64	1,599,930.64	1,599,930.64	1,599,930.64	1,599,930.64	Metros Cuadrados	1545	1545	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202081114	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA SAN MARCOS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE SAN MIGUEL - 86433	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	86433	20-05-2022	15-07-2022	1,799,504.00	1,799,504.00	1,799,504.00	1,799,504.00	1,799,504.00	Metros Cuadrados	1700	1100	64.71	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202081124	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL PARAJE RANCHO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE LIENZO - 86492	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	86492	16-05-2022	15-07-2022	749,949.34	749,949.34	749,949.34	749,949.34	749,949.34	Metros Cuadrados	1416	1216	85.88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302112935	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA AGUA ZARCA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE RAMEJE - 131422	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	131422	12-07-2022	31-08-2022	1,250,000.00	1,250,000.00	1,249,728.83	1,249,728.83	1,249,728.83	Metros Cuadrados	1023	1023	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302114352	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,020,399.12	2,020,399.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA - 138288	México	Villa Victoria	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Victoria	138288	13-07-2022	11-09-2022	1,009,523.54	1,009,523.54	1,009,523.54	1,009,523.54	1,009,523.54	Tanque(s)	1	0.5	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302115006	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA VIEJA - 140650	México	Villa Victoria	Educación	Municipio de Villa Victoria	140650	15-07-2022	10-10-2022	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	80.59	45	55.84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302116128	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,004,811.72	3,004,811.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LOS RAMALES LOMAS DEL VALLE I, LOMAS DEL VALLE II, LOMAS DEL VALLE III Y EL QUINTO RAMO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DEL MONTE - 144660	México	Villa Victoria	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	144660	20-07-2022	30-08-2022	1,502,227.84	1,502,227.84	1,502,227.84	1,502,227.84	1,502,227.84	Metros lineales	955	45	4.71	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302127506	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,000,000.00	6,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ZONA DE LA IGLESIA Y CAMINO VIEJO EN LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS. - 197543	México	Villa Victoria	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Victoria	197543	01-09-2022	30-11-2022	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	3487	124	3.56	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302128578	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,769,702.46	1,769,702.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL DEL MONTE - 202835	México	Villa Victoria	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Victoria	202835	01-09-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	2406	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202079472	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN ADELANTE EN LA LOCALIDAD DE SANSON - 78336	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	78336	20-05-2022	30-06-2022	1,499,765.57	1,499,765.57	1,499,765.57	1,499,765.57	1,499,765.57	Metros Cuadrados	1448	1447.98	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202080545	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,700,000.00	1,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE EN ADELANTE EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS LA GAVIA - 83592	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Colegio de Bachilleres del Estado de México	83592	30-05-2022	15-07-2022	1,699,511.79	1,699,511.79	1,699,511.79	1,699,511.79	1,699,511.79	Metros Cuadrados	1641	1641	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202080691	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA LA CAÑADA 1ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL CENTENARIO - 84290	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	84290	10-05-2022	15-07-2022	1,599,681.28	1,599,681.28	1,599,681.28	1,599,681.28	1,599,681.28	Metros Cuadrados	1358	1358	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202081027	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,900,000.00	4,900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES JORGE JIMENEZ CANTU Y LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DOCTOR GUSTAVO BAZ. - 86054	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	86054	16-05-2022	15-07-2022	4,899,511.14	4,899,511.14	4,899,511.14	4,899,511.14	4,899,511.14	Metros Cuadrados	3112	3112	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202081075	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DEL PARAJE LOS CAMACHOS 1ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DE LA LOMA - 86248	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	86248	20-05-2022	15-07-2022	749,889.34	749,889.34	749,889.34	749,889.34	749,889.34	Aula	1394	1139	81.71	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202081146	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA CANOHILLAS TERCERA SECCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN CANOHILLAS SEGUNDA SECCIÓN - 86610	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	86610	20-06-2022	29-07-2022	1,499,789.54	1,499,789.54	1,499,789.54	1,499,789.54	1,499,789.54	Metros Cuadrados	1303	1303	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302112974	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA EL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE MESA DE SUCHITIMBER. - 131632	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	131632	12-07-2022	31-08-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	926	9	0.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302114486	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	745,362.57	745,362.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RAMAL LA DESVIACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE CENTRO DEL CERRILLO - 138732	México	Villa Victoria	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	138732	15-07-2022	18-09-2022	745,362.57	745,362.57	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	200	2	1.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302114617	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	534,370.32	534,370.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL EL RIO EN LA LOCALIDAD DE CERRILLO GRANDE - 139231	México	Villa Victoria	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	139231	14-07-2022	31-08-2022	534,370.32	534,370.32	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	100	9	9.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302114834	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	261,457.96	261,457.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL LA CAÑADA EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE SAN DIEGO - 140051	México	Villa Victoria	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	140051	12-07-2022	12-08-2022	261,457.96	261,457.96	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	115	10	8.70	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302116066	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,562,440.70	3,562,440.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN AEREA SUBTERRANEA EN LAS CALLES DE ALFREDO DEL MAZO, CARLOS HANK GONZALEZ Y LAZARO CARDENAS, 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DOCTOR GUSTAVO BAZ. - 144438	México	Villa Victoria	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	144438	20-07-2022	30-08-2022	1,780,927.37	1,780,927.37	1,780,927.37	1,780,927.37	1,780,927.37	Metros lineales	1150	50	4.35	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302117508	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,980,000.00	3,980,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL ESPINAL - 150667	México	Villa Victoria	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Victoria	150667	13-07-2022	11-09-2022	1,989,163.32	1,989,163.32	1,989,163.32	1,989,163.32	1,989,163.32	Metros lineales	1200	600	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202076162	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE ESCUELA PRIMARIA HACIA EL CANAL Y LA CLINICA EN LA LOCALIDAD DE DOLORES VAQUERIAS - 60888	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	60888	09-05-2022	17-06-2022	1,999,069.20	1,999,069.20	1,999,069.20	1,999,069.20	1,999,069.20	Metros Cuadrados	1680	1680	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202080485	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO DE ESCUELA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS EL ALTO - 83285	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	83285	30-05-2022	15-07-2022	1,599,392.33	1,599,392.33	1,599,392.33	1,599,392.33	1,599,392.33	Metros Cuadrados	1085	1085	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202080664	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL CRUCERO EN LA LOCALIDAD DE CERRILLO CHICO - 84123	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	84123	10-05-2022	15-07-2022	999,456.57	999,456.57	999,456.57	999,456.57	999,456.57	Metros Cuadrados	965	965	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202081191	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,700,000.00	1,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA EL PARAJE LOS URIBE EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA DEL PILAR - 86856	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	86856	25-05-2022	30-07-2022	1,697,508.81	1,697,508.81	1,697,508.81	1,697,508.81	1,697,508.81	Metros Cuadrados	1207	1207	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302109995	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO PRINCIPAL DE BO. SAN LUIS LAS AGUILAS TRAMO DE LA IGLESIA HACIA LA PISTA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS LA GAVIA - 117157	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	117157	04-07-2022	30-08-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1053	1053	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302112997	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA EL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA EJIDO PRIMERA SECCION - 131704	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	131704	04-07-2022	31-08-2022	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1722	17	0.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302114708	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,939,095.39	1,939,095.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL LOS OLMOS EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA DEL PILAR - 139602	México	Villa Victoria	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	139602	12-07-2022	30-08-2022	969,410.84	969,410.84	969,410.84	969,410.84	969,410.84	Metros lineales	483	240	49.69	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302115089	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,088,500.00	1,088,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NÚM. 360 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DOCTOR GUSTAVO BAZ - 141030	México	Villa Victoria	Educación	Municipio de Villa Victoria	141030	20-07-2022	30-09-2022	544,241.38	544,241.38	544,241.38	544,241.38	544,241.38	Metros Cuadrados	96	40	41.67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202080450	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO DE ESCUELA PRIMARIA HACIA LA AUTOPISTA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ALTAMIRANO SEGUNDA SECCIÓN - 83061	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	83061	30-05-2022	15-07-2022	1,499,549.03	1,499,549.03	1,499,549.03	1,499,549.03	1,499,549.03	Metros Cuadrados	1310	1310	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202080463	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA IGLESIA CATOLICA EN LA LOCALIDAD DE EL GALLITO - 83124	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	83124	30-05-2022	15-07-2022	999,888.59	999,888.59	999,888.59	999,888.59	999,888.59	Metros Cuadrados	909	909	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202080550	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO DE ESCUELA SECUNDARIA HACIA ENTRONQUE PRINCIPAL DEL CAMINO A LA GAVIA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA EJIDO PRIMERA SECCIÓN - 83671	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	83671	30-05-2022	15-07-2022	1,499,320.36	1,499,320.36	1,499,320.36	1,499,320.36	1,499,320.36	Metros Cuadrados	1363	1363	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202080706	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,750,000.00	1,750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DEL CIRCUITO LA PRESA HACIA BARRIO LAS PALMAS EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO DEL CERRITO PRIMERA SECCIÓN - 84356	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	84356	10-05-2022	15-07-2022	1,748,389.29	1,748,389.29	1,748,389.29	1,748,389.29	1,748,389.29	Metros Cuadrados	1486	1486	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202080791	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO A UN COSTADO DEL RIO HACIA EL CUTZAMALA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE LOS VELAZQUEZ - 84807	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	84807	16-05-2022	30-06-2022	1,499,300.16	1,499,300.16	1,499,300.16	1,499,300.16	1,499,300.16	Metros Cuadrados	1363	1363	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202081169	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE LA CAÑADA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE SAN DIEGO - 86735	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	86735	25-05-2022	15-07-2022	1,598,234.54	1,598,234.54	1,598,234.54	1,598,234.54	1,598,234.54	Metros Cuadrados	1454	1454	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202081240	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,700,000.00	1,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL AL PARAJE LOS CRUZ EN LA LOCALIDAD DE EL FRESNO SAN AGUSTÍN - 87267	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	87267	20-06-2022	29-07-2022	1,699,151.47	1,699,151.47	1,699,151.47	1,699,151.47	1,699,151.47	Metros Cuadrados	1545	1545	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302114612	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,453,119.53	1,453,119.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LOS RAMALES EL CENTRO Y LOS ENCINOS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE LOS REMEDIOS LOS REMEDIOS SUCHITEPEC. - 139211	México	Villa Victoria	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	139211	14-07-2022	31-08-2022	1,453,119.53	1,386,311.73	726,390.84	726,390.84	726,390.84	Metros lineales	456	56	12.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302114639	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	556,112.92	556,112.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL LOS GUZMAN EN LA LOCALIDAD DE CASAS COLORADAS - 139298	México	Villa Victoria	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	139298	12-07-2022	12-08-2022	556,112.92	556,112.92	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	200	1	0.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302114856	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	164,288.17	164,288.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL RAMAL A UN COSTADO DEL CONALEP EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL RINCON - 140102	México	Villa Victoria	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	140102	01-08-2022	30-08-2022	164,288.17	164,288.17	0.00	0.00	0.00	Piezas	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302115669	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN NUEVO LIBRAMIENTO TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL LIBRAMIENTO VILLA VICTORIA EL ORO EN LA LOCALIDAD DE JESÚS MARÍA - 142985	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	142985	01-08-2022	20-08-2022	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1093	10	0.91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202082500	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	412,649.17	412,649.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE AULAS EN EL PREESCOLAR JOSE LUIS ALAMO, EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO EN XALATLACO. - 94383	México	Xalatlaco	Educación	Municipio de Xalatlaco	94383	01-08-2022	31-10-2022	371,384.25	412,649.17	395,309.70	395,309.70	395,309.70	Metros Cuadrados	1074	1028	95.72	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202083362	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	222,000.00	222,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CAMINO COLORADO EN LA COMUNIDAD DE SANTA FE MEZAPA EN XALATLACO - 98352	México	Xalatlaco	Agua y saneamiento	Municipio de Xalatlaco	98352	01-09-2022	30-11-2022	199,800.00	199,800.00	165,790.68	165,790.68	165,790.68	Metros lineales	308	74	24.03	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202083693	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	1,900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE XALATLACO EN EL BARRIO DE SAN BARTOLO EN XALATLACO. - 99655	México	Xalatlaco	Cultura y turismo	Municipio de Xalatlaco	99655	01-08-2022	31-10-2022	1,710,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	625	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302129209	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	70,000.00	70,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS CIPRESES, EN EL BARRIO DE SAN AGUSTÍN - 205300	México	Xalatlaco	Agua y saneamiento	Municipio de Xalatlaco	205300	03-10-2022	30-11-2022	63,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	128	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202081835	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	215,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUSTAVO BAZ PRADA EN EL PARAJE CAPOTZOLLI EN LA COMUNIDAD EL ÁGUILA EN XALATLACO - 90940	México	Xalatlaco	Agua y saneamiento	Municipio de Xalatlaco	90940	01-08-2022	31-10-2022	360,000.00	400,000.00	210,391.81	210,391.81	210,391.81	Metros lineales	330	173	52.42	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302108153	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	549,061.73	549,061.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION RUMBO A LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NUMERO VEINTISEIS EN LA COMUNIDAD DE CRUZ LARGA EN XALATLACO. - 98507	México	Xalatlaco	Educación	Municipio de Xalatlaco	98507	01-08-2022	31-10-2022	494,155.56	549,061.73	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	355	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302125047	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	37,000.00	37,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD SAN JUAN TOMASQUILLO EN XALATLACO. - 184972	México	Xalatlaco	Agua y saneamiento	Municipio de Xalatlaco	184972	03-10-2022	02-11-2022	33,300.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	384	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302129125	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	231,494.22	231,494.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES, DE LA COMUNIDAD DE COEXAPA - 204927	México	Xalatlaco	Educación	Municipio de Xalatlaco	204927	03-10-2022	31-10-2022	208,344.80	231,494.22	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	578.75	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302129180	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	135,000.00	135,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NOVENTA Y SEIS, EN EL BARRIO DE SAN AGUSTÍN - 205206	México	Xalatlaco	Educación	Municipio de Xalatlaco	205206	03-10-2022	30-11-2022	121,500.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	770	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202081039	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	84,500.00	84,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CERRADA LOS ENCINOS DE LA COMUNIDAD DE SANTA FE MEZAPA EN XALATLACO. - 86110	México	Xalatlaco	Transportes y vialidades	Municipio de Xalatlaco	86110	04-07-2022	30-09-2022	76,050.00	84,500.00	73,044.61	73,044.61	73,044.61	Metros Cuadrados	204	176	86.27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202082987	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	258,244.02	258,244.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL ALMACÉN DEL SUBSISTEMA VICENTE GUERRERO A LA CALLE CUAUHTEMOC EN EL BARRIO DE SAN AGUSTÍN EN XALATLACO. - 96657	México	Xalatlaco	Agua y saneamiento	Municipio de Xalatlaco	96657	15-07-2022	30-09-2022	232,419.62	258,244.02	81,706.27	81,706.27	81,706.27	Metros lineales	228	72	31.58	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202084085	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE AULAS DEL JARDIN DE NIÑOS TELPOCHCALLI EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN TOMASQUILLO EN XALATLACO. - 101503	México	Xalatlaco	Educación	Municipio de Xalatlaco	101503	01-08-2022	31-10-2022	90,000.00	100,000.00	86,324.45	86,324.45	86,324.45	Metros Cuadrados	485	418	86.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302108525	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	263,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS DE LA COMUNIDAD DEL POTRERO EN XALATLACO - 101920	México	Xalatlaco	Otros Proyectos	Municipio de Xalatlaco	101920	27-07-2022	31-10-2022	236,700.00	263,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	19600	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105593	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,122,347.80	3,122,347.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO DE CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO A PLAZA JUÁREZ - 48884	México	Xonacatlán	Transportes y vialidades	Municipio de Xonacatlán	48884	15-07-2022	23-09-2022	1,559,200.73	1,559,200.73	1,559,200.73	1,559,200.73	1,559,200.73	Metros Cuadrados	4600	4500	97.83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105544	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR, EN EL CONJUNTO URBANO VILLAS DEL BOSQUE - 47595	México	Xonacatlán	Agua y saneamiento	Municipio de Xonacatlán	47595	20-06-2022	05-08-2022	495,674.81	495,674.81	495,674.81	495,674.81	495,674.81	Planta(s)	1	0.5	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105586	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,189,500.00	1,189,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO, TRAMO COMPRENDIDO DE CARRETERA TOLUCA NAUCALPAN A RÍO ZOLOTEPEC - 48724	México	Xonacatlán	Transportes y vialidades	Municipio de Xonacatlán	48724	30-05-2022	15-07-2022	1,027,606.25	1,027,606.25	1,027,606.25	1,027,606.25	1,027,606.25	Metros Cuadrados	1516	1316	86.81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105600	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MÁRTIRES TRAMO COMPRENDIDO DE CALLE VERACRUZ HACIA EL NORTE - 49098	México	Xonacatlán	Transportes y vialidades	Municipio de Xonacatlán	49098	30-05-2022	29-07-2022	1,040,581.12	1,040,581.12	1,040,581.12	1,040,581.12	1,040,581.12	Metros Cuadrados	2441	2241	91.81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105542	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PANFILO H. CASTILLO EN COLONIA CELSO VICENCIO - 47400	México	Xonacatlán	Agua y saneamiento	Municipio de Xonacatlán	47400	02-08-2022	02-09-2022	104,486.28	104,486.28	104,486.28	104,486.28	104,486.28	Metros lineales	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302105576	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	494,603.94	494,603.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO A PLAZA JUÁREZ. - 48549	México	Xonacatlán	Agua y saneamiento	Municipio de Xonacatlán	48549	15-06-2022	29-07-2022	384,642.69	384,642.69	384,642.69	384,642.69	384,642.69	Metros lineales	800	600	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105590	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,774,500.00	1,774,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, TRAMO COMPRENDIDO DE CALLE FRANCISCO SARABIA A CALLE INDEPENDENCIA - 48781	México	Xonacatlán	Transportes y vialidades	Municipio de Xonacatlán	48781	20-06-2022	02-09-2022	1,101,852.12	1,101,852.12	1,101,852.12	1,101,852.12	1,101,852.12	Metros Cuadrados	2136	2036	95.32	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302105602	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,783,600.00	1,783,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. GUSTAVO BAZ EN SAN MIGUEL MIMIAPAN - 49126	México	Xonacatlán	Transportes y vialidades	Municipio de Xonacatlán	49126	30-05-2022	15-07-2022	1,304,473.66	1,304,473.66	1,304,473.66	1,304,473.66	1,304,473.66	Metros Cuadrados	2256	1225	54.30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302108165	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	203,431.03	203,431.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN COMUNIDAD ALCANTARILLA - 98713	México	Zacazonapan	Vivienda	Municipio de Zacazonapan	98713	01-06-2022	31-08-2022	203,431.03	203,431.03	203,431.03	203,431.03	203,431.03	Cuarto(s)	2	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202079467	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	305,146.55	305,146.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS. - 78303	México	Zacazonapan	Vivienda	Municipio de Zacazonapan	78303	01-06-2022	31-08-2022	305,146.55	305,146.55	305,146.55	305,146.55	305,146.55	Cuarto(s)	3	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202079388	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	101,715.52	101,715.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONTRUCION DE CUARTO DORMITORIO - 77912	México	Zacazonapan	Vivienda	Municipio de Zacazonapan	77912	01-06-2022	31-08-2022	101,715.52	101,715.52	101,715.52	101,715.52	101,715.52	Cuarto(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202071677	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	260,480.00	260,480.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD EN LA COMUNIDAD DE LA ALCANTARILLA. - 32548	México	Zacazonapan	Educación	Municipio de Zacazonapan	32548	18-07-2022	10-08-2022	260,480.00	260,480.00	260,480.00	260,480.00	260,480.00	Metros Cuadrados	343	343	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302107848	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	915,439.68	1,830,158.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS COMUNIDAD DE SANTA MARIA. - 93971	México	Zacazonapan	Vivienda	Municipio de Zacazonapan	93971	01-06-2022	31-08-2022	1,830,158.95	1,830,158.95	1,830,158.95	1,830,158.95	1,830,158.95	Cuarto(s)	9	9	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302108061	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	305,146.58	305,146.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DEL ARRASTRADERO. - 96964	México	Zacazonapan	Vivienda	Municipio de Zacazonapan	96964	01-06-2022	31-08-2022	305,146.58	305,146.58	305,146.58	305,146.58	305,146.58	Cuarto(s)	3	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202071433	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,484,000.00	1,484,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETOHIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PONIENTE AL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA - 31210	México	Zacazonapan	Transportes y vialidades	Municipio de Zacazonapan	31210	12-04-2022	29-04-2022	1,484,000.00	1,484,000.00	1,484,000.00	1,484,000.00	1,484,000.00	Metros Cuadrados	1040	1040	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202071711	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	992,238.00	992,238.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PLAZA ESTADO DE MEXICO. - 32715	México	Zacazonapan	Urbanización	Municipio de Zacazonapan	32715	19-09-2022	21-10-2022	992,238.00	992,238.00	992,238.00	992,238.00	992,238.00	Metros Cuadrados	350	350	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202080990	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,416,666.67	2,416,666.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ZACUALPAN LOCALIDAD EL SALTO ASENTAMIENTO EL SALTO, PANTEÓN - 85910	México	Zacualpan	Transportes y vialidades	Municipio de Zacualpan	85910	30-05-2022	31-08-2022	2,175,010.38	2,175,010.38	2,175,010.38	2,175,010.38	2,175,010.38	Metros Cuadrados	1375	1250	90.91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302109779	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,446,937.06	2,446,937.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISCA EN ZACUALPAN LOCALIDAD TETZICAPAN ASENTAMIENTO TETZICAPAN. - 116294	México	Zacualpan	Educación	Municipio de Zacualpan	116294	31-05-2022	01-09-2022	2,226,542.48	2,226,542.48	2,226,542.48	2,226,542.48	2,226,542.48	Metros Cuadrados	540	490	90.74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202080442	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,910,325.00	2,910,325.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN HUAXTITLA - 83012	México	Zacualpan	Agua y saneamiento	Municipio de Zacualpan	83012	03-05-2022	03-08-2022	2,619,232.30	2,619,232.30	2,619,232.30	2,619,232.30	2,619,232.30	Metros lineales	5996	5490	91.56	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202080916	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	510,000.00	510,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ZACUALPAN LOCALIDAD EL SALTO - 85628	México	Zacualpan	Urbanización	Municipio de Zacualpan	85628	30-05-2022	24-06-2022	493,788.60	493,788.60	493,788.60	493,788.60	493,788.60	Metros lineales	250	235	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202080993	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,075,757.58	3,075,757.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ZACUALPAN LOCALIDAD SAN JERONIMO ASENTAMIENTO SAN JERÓNIMO - 85933	México	Zacualpan	Transportes y vialidades	Municipio de Zacualpan	85933	30-05-2022	31-08-2022	2,768,080.62	2,768,080.62	2,768,080.62	2,768,080.62	2,768,080.62	Metros Cuadrados	1750	1580	90.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302109769	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	680,000.00	680,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ZACUALPAN LOCALIDAD EL CORTIJO - 116260	México	Zacualpan	Urbanización	Municipio de Zacualpan	116260	30-05-2022	24-06-2022	626,959.99	626,959.99	626,959.99	626,959.99	626,959.99	Metros lineales	200	185	92.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302106654	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,260,971.54	2,260,971.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN ZINACANTEPEC - 72901	México	Zinacantepec	Vivienda	Municipio de Zinacantepec	72901	01-08-2022	30-09-2022	2,034,874.39	677,977.78	677,977.78	677,977.78	677,977.78	Calentador(es)	150	15	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302110379	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE INDEPENDENCIA - 118991	México	Zinacantepec	Agua y saneamiento	Municipio de Zinacantepec	118991	14-06-2022	23-07-2022	900,000.00	700,633.78	700,633.78	700,633.78	700,633.78	Metros lineales	236	165.34	70.06	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302118309	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,200,000.00	3,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ENBOVEDADO EN CALLE 4TA. CDA. DE INDEPENDENCIA - 154153	México	Zinacantepec	Agua y saneamiento	Municipio de Zinacantepec	154153	10-08-2022	07-11-2022	2,880,000.00	1,599,162.08	1,599,162.08	1,599,162.08	1,599,162.08	Metros lineales	130	52	40.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302106621	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,420,000.00	3,420,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ZINACANTEPEC, BARRIO DE MÉXICO - 72329	México	Zinacantepec	Vivienda	Municipio de Zinacantepec	72329	01-08-2022	30-09-2022	3,078,000.00	1,025,667.90	1,025,667.90	1,025,667.90	1,025,667.90	Cuarto(s)	50	5	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302109829	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ZACATECAS - 116530	México	Zinacantepec	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacantepec	116530	01-06-2022	30-06-2022	1,918,904.78	1,918,904.78	1,918,904.78	1,918,904.78	1,918,904.78	Metros Cuadrados	1989	1908.44	95.95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	CONSTRUCCIÓN DE	México	Zinacantepec	Clasificación	Institución Ejecutora	Numero Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Termino	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Unidad de Medida	Meta Modificada	Avance	Porcentaje	Estatus	Flujo	Observaciones Revisión
2022	3	MEX220302109964	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 2 DE ABRIL - 117014	México	Zinacantepec	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacantepec	117014	14-06-2022	23-07-2022	1,080,000.00	1,156,693.74	1,156,693.74	1,156,693.74	1,156,693.74	Metros Cuadrados	873.24	785.92	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302114720	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,050,000.00	3,050,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FUTBOL DE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS A CALLE AJEDREZ COL. LA DEPORTIVA - 139658	México	Zinacantepec	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacantepec	139658	01-08-2022	30-09-2022	2,823,183.85	2,823,183.85	2,823,183.85	2,823,183.85	2,823,183.85	Metros Cuadrados	1714.8	1629.06	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302118355	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS MANUEL M. PONCE 15EJN0388Z - 154331	México	Zinacantepec	Educación	Municipio de Zinacantepec	154331	10-08-2022	07-12-2022	1,440,000.00	479,087.08	479,087.08	479,087.08	479,087.08	Metros cúbicos	27.21	2.72	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302118375	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,500,000.00	3,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SOLACHE DE ADOLFO LÓPEZ A CALLE JUÁREZ - 154438	México	Zinacantepec	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacantepec	154438	10-08-2022	08-10-2022	3,150,000.00	1,049,999.99	1,049,999.99	1,049,999.99	1,049,999.99	Metros Cuadrados	528.6	26.43	5.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302114945	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,900,000.00	1,900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE COL. EMILIANO ZAPATA - 140364	México	Zinacantepec	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacantepec	140364	30-06-2022	13-08-2022	1,710,000.00	569,547.68	569,547.68	569,547.68	569,547.68	Metros Cuadrados	1645	822.5	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302114985	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,150,000.00	2,150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO ANTIGUO AL VOLCÁN - 140563	México	Zinacantepec	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacantepec	140563	26-07-2022	23-09-2022	1,950,264.74	1,950,264.74	1,950,264.74	1,950,264.74	1,950,264.74	Metros Cuadrados	1275.1	1211.35	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302118324	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. AGUSTÍN MELGAR 15EPR1289W - 154217	México	Zinacantepec	Educación	Municipio de Zinacantepec	154217	10-08-2022	08-10-2022	450,000.00	366,183.56	366,183.56	366,183.56	366,183.56	Metros Cuadrados	98.6	78.88	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302124166	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROBEL 15EJN3576M - 181322	México	Zinacantepec	Educación	Municipio de Zinacantepec	181322	31-08-2022	28-11-2022	900,000.00	299,606.48	299,606.48	299,606.48	299,606.48	Metros Cuadrados	214	117.7	55.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302114876	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SAN GABRIEL - 140158	México	Zinacantepec	Urbanización	Municipio de Zinacantepec	140158	01-08-2022	31-08-2022	990,000.00	329,992.61	329,992.61	329,992.61	329,992.61	Piezas	12	3.6	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302123829	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. MANUEL HINOJOSA GILES - 179592	México	Zinacantepec	Educación	Municipio de Zinacantepec	179592	31-08-2022	09-10-2022	810,000.00	269,523.97	269,523.97	269,523.97	269,523.97	Metros Cuadrados	324	113.4	35.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302106645	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,420,000.00	3,420,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ZINACANTEPEC, SANTA MARÍA DEL MONTE - 72783	México	Zinacantepec	Vivienda	Municipio de Zinacantepec	72783	01-08-2022	30-09-2022	3,077,003.70	1,025,667.90	1,025,667.90	1,025,667.90	1,025,667.90	Cuarto(s)	50	27.5	55.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LEÓN ENTRE AV. LAS TORRES Y AV. MORELOS COL. LA DEPORTIVA - 118275	México	Zinacantepec	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacantepec	118275	21-06-2022	19-08-2022	2,925,000.00	2,760,145.62	2,760,145.62	2,760,145.62	2,760,145.62	Metros Cuadrados	3252	2764.2	85.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302110215	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,250,000.00	3,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LEÓN ENTRE AV. LAS TORRES Y AV. MORELOS COL. LA DEPORTIVA - 118275	México	Zinacantepec	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacantepec	118275	21-06-2022	19-08-2022	2,925,000.00	2,760,145.62	2,760,145.62	2,760,145.62	2,760,145.62	Metros Cuadrados	3252	2764.2	85.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302115007	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,200,000.00	4,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VILLADA, BO. DE SANTA MARÍA - 140657	México	Zinacantepec	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacantepec	140657	05-07-2022	13-08-2022	3,942,676.81	3,942,676.81	3,942,676.81	3,942,676.81	3,942,676.81	Metros Cuadrados	2192	2082.4	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302115014	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE REVOLUCIÓN COL. LAS CULTURAS - 140694	México	Zinacantepec	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacantepec	140694	05-07-2022	13-08-2022	1,800,000.00	599,908.50	599,908.50	599,908.50	599,908.50	Metros Cuadrados	1530	1071	70.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302118380	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ZARAGOZA, BO, SAN MIGUEL - 154463	México	Zinacantepec	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacantepec	154463	02-08-2022	30-09-2022	1,800,000.00	1,719,884.09	1,719,884.09	1,719,884.09	1,719,884.09	Metros Cuadrados	1804	1623.6	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302106641	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,420,000.00	3,420,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ZINACANTEPEC, SAN ANTONIO ACAHUALCO - 72742	México	Zinacantepec	Vivienda	Municipio de Zinacantepec	72742	01-08-2022	30-09-2022	3,078,000.00	1,025,804.63	1,025,804.63	1,025,804.63	1,025,804.63	Cuarto(s)	50	7.5	15.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302110149	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,100,000.00	3,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CAMINO A SAN PEDRO DEL HOSPITAL AL PUENTE - 117926	México	Zinacantepec	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacantepec	117926	21-06-2022	19-08-2022	3,002,529.32	3,002,529.32	3,002,529.32	3,002,529.32	3,002,529.32	Metros Cuadrados	4100	3895	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302115011	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,620,000.00	2,620,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AJEDREZ DE CALLE BOXEO A BALCONCESTO COL. LA DEPORTIVA - 140684	México	Zinacantepec	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacantepec	140684	05-07-2022	13-08-2022	2,358,000.00	785,469.71	785,469.71	785,469.71	785,469.71	Metros Cuadrados	2208	1435.2	65.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302118388	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CAMINO DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZINACANTEPEC - 154506	México	Zinacantepec	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacantepec	154506	10-08-2022	08-10-2022	2,250,000.00	749,655.70	749,655.70	749,655.70	749,655.70	Metros Cuadrados	148.6	44.58	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302120555	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN EL COBAEM 15ECB0001S - 164078	México	Zinacantepec	Educación	Municipio de Zinacantepec	164078	23-08-2022	01-10-2022	1,350,000.00	499,940.64	499,940.64	499,940.64	499,940.64	Metros Cuadrados	245	81.65	33.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302110443	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 15DJNIS09B - 119254	México	Zinacantepec	Educación	Municipio de Zinacantepec	119254	07-06-2022	15-08-2022	1,350,000.00	632,126.30	632,126.30	632,126.30	632,126.30	Metros Cuadrados	2376	1900.8	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302114906	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ENBOVEDADO EN CALLE BARRANCA ONDA - 140236	México	Zinacantepec	Agua y saneamiento	Municipio de Zinacantepec	140236	26-07-2022	13-10-2022	2,250,000.00	749,321.81	749,321.81	749,321.81	749,321.81	Metros Cuadrados	680	306	45.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	







DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302124804	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,343.42	999,343.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SISTEMA, DEPOSITO Y RED DE AGUA POTABLE - 183904	México	Zumpahuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpahuacán	183904	17-08-2022	30-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	486	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302124856	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,299,856.50	1,299,856.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 184127	México	Zumpahuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpahuacán	184127	04-09-2022	25-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Pozo(s)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302124860	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	795,927.42	795,927.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 184135	México	Zumpahuacán	Urbanización	Municipio de Zumpahuacán	184135	01-08-2022	30-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	8	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302129439	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	599,138.64	599,138.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE - 206285	México	Zumpahuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpahuacán	206285	05-09-2022	30-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	26.4	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302129615	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	399,997.80	399,997.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO RUMBO A LA IGLESIA - 207016	México	Zumpahuacán	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpahuacán	207016	05-09-2022	30-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	435	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202084550	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	799,995.80	799,995.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES - 103264	México	Zumpahuacán	Vivienda	Municipio de Zumpahuacán	103264	20-06-2022	05-08-2022	799,995.80	799,995.80	570,646.89	570,646.89	570,646.89	Cuarto(s)	7	5	71.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202084712	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,819,997.50	2,819,997.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO COLOR ROSA GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 5 DE FEBRERO - 103812	México	Zumpahuacán	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpahuacán	103812	20-06-2022	15-08-2022	2,819,997.50	2,819,997.50	1,978,704.45	1,978,704.45	1,978,704.45	Metros cuadrados de construcción	1854	1300.95	70.17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302137768	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	173,605.60	173,605.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONDICIONAMIENTO ESPACIOS FISICOS - 14595	México	Zumpahuacán	PRODIM	Municipio de Zumpahuacán	14595	01-07-2022	02-12-2022	173,605.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	103	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302124742	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,003,120.89	1,003,120.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 183688	México	Zumpahuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpahuacán	183688	16-08-2022	07-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	160	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302124771	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	499,935.32	499,935.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION CON PANELES SOLARES - 183789	México	Zumpahuacán	Vivienda	Municipio de Zumpahuacán	183789	29-07-2022	15-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	20	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302124852	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	799,997.50	799,997.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 184121	México	Zumpahuacán	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpahuacán	184121	15-08-2022	30-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	816	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302124807	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	597,710.62	597,710.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y CUNETAS EN LA MANZANA ALLENDE - 183911	México	Zumpahuacán	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpahuacán	183911	29-07-2022	10-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	524	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302124867	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	749,856.35	749,856.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMER CUADRO DE LA COMUNIDAD EN LA PLAZA PRINCIPAL - 184196	México	Zumpahuacán	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpahuacán	184196	11-08-2022	30-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	1002.6	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302129379	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	799,976.09	799,976.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE POZO DE AGUA - 206045	México	Zumpahuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpahuacán	206045	24-08-2022	30-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	20	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202084379	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	599,998.50	599,998.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA MANZANA ABASOLO - 102617	México	Zumpahuacán	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpahuacán	102617	20-06-2022	30-07-2022	599,998.50	599,998.50	599,998.50	599,998.50	599,998.50	599,998.50	Metros cuadrados de construcción	510	510	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202084610	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	348,596.30	348,596.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE AULAS DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL M FLORES - 103435	México	Zumpahuacán	Educación	Municipio de Zumpahuacán	103435	20-06-2022	31-07-2022	348,596.30	348,596.30	348,596.30	348,596.30	348,596.30	348,596.30	Metros cuadrados de construcción	92.3	92.3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202084356	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	599,998.75	599,998.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN LA MANZANA ZARAGOZA - 102535	México	Zumpahuacán	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpahuacán	102535	20-06-2022	31-07-2022	599,998.75	599,998.75	599,998.75	599,998.75	599,998.75	599,998.75	Metros cuadrados de construcción	609.28	609.28	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202084558	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	599,997.30	599,997.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA MANZANA MORELOS - 103293	México	Zumpahuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpahuacán	103293	20-06-2022	31-07-2022	599,997.30	599,997.30	599,997.30	599,997.30	599,997.30	599,997.30	Conexione(s)	20	20	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202084402	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	599,998.00	599,998.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA MANZANA GUERRERO - 102680	México	Zumpahuacán	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpahuacán	102680	20-06-2022	30-07-2022	599,998.00	599,998.00	599,998.00	599,998.00	599,998.00	599,998.00	Metros cuadrados de construcción	900	900	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202084248	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,998.50	1,199,998.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS CRUCES - 102201	México	Zumpahuacán	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpahuacán	102201	20-06-2022	31-07-2022	1,199,998.50	1,199,998.50	1,199,998.50	1,199,998.50	1,199,998.50	1,199,998.50	Metros cuadrados de construcción	1080	1080	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077864	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,788,024.80	6,786,533.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO SAN MARCOS - 70110	México	Zumpango	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpango	70110	14-07-2022	11-11-2022	6,786,533.42	6,786,533.42	6,786,533.42	6,786,533.42	6,786,533.42	6,786,533.42	Pozo(s)	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077746	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,499,929.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE FRACCIONAMIENTO RINCONADA, DE LA LAGUNA A COLECTOR NORTE - 69281	México	Zumpango	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpango	69281	06-05-2022	04-06-2022	1,499,929.98	1,499,929.98	1,499,929.98	1,499,929.98	1,499,929.98	1,499,929.98	Metros lineales	170	170	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078421	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,350,000.00	1,345,635.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, DE PLAZA CIVICA SAN JUAN A AV. DEL TRABAJO - 73089	México	Zumpango	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpango	73089	17-05-2022	21-09-2022	1,345,635.14	1,345,635.14	1,345,635.14	1,345,635.14	1,345,635.14	1,345,635.14	Metros lineales	1144	1144	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078437	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,445,556.03	1,412,860.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN, DE CALLE 2 DE MARZO A AV. DR. GUSTAVO BAZ. - 73191	México	Zumpango	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	73191	05-07-2022	08-08-2022	1,412,860.11	1,412,860.11	1,412,860.11	1,412,860.11	1,412,860.11	1,412,860.11	Metros Cuadrados	866	866	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078649	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,298,249.23	1,297,190.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JAZMIN, DE AV. INSURGENTES A CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 74271	México	Zumpango	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	74271	14-06-2022	18-07-2022	1,297,190.91	1,297,190.91	1,297,190.91	1,297,190.91	1,297,190.91	1,297,190.91	Metros Cuadrados	686	686	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202078993	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,894,205.15	2,894,205.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, DESDE AV. 16 DE SEPTIEMBRE A CARRETERA ZUMPANGO REYES - 76015	México	Zumpango	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	76015	27-09-2022	31-10-2022	2,810,023.47	2,810,023.47	1,405,011.74	1,405,011.74	0.00	Metros Cuadrados	1674	100	5.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220102062799	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	927,125.83	924,648.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EJERCITO DEL TRABAJO, DESDE AVENIDA INSURGENTES A JORGE JIMENEZ CANTU - 11054	México	Zumpango	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpango	11054	18-04-2022	31-05-2022	924,648.03	924,648.03	924,648.03	924,648.03	924,648.03	Metros lineales	136	136	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202069171	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	956,093.20	953,994.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CENTENARIO - 11231	México	Zumpango	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpango	11231	31-05-2022	14-06-2022	953,994.84	953,994.84	953,994.84	953,994.84	953,994.84	Metros lineales	284	284	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078744	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,368,632.88	2,339,757.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VERACRUZ, DE CALLE INSURGENTES A AV. ACUEDUCTO - 74800	México	Zumpango	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	74800	25-07-2022	28-08-2022	2,339,757.02	2,339,757.02	2,339,757.02	2,339,757.02	2,339,757.02	Metros Cuadrados	1976	1976	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076991	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,770,346.76	6,758,754.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA ZUMPANGO REYES, DE FRACCIONAMIENTO PASEOS DEL LAGO II A COLONIA PRIMERO DE MAYO - 65124	México	Zumpango	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpango	65124	09-05-2022	06-08-2022	6,758,754.50	6,758,754.50	6,758,754.50	6,758,754.50	6,758,754.50	Metros lineales	640	640	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077772	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	621,351.21	616,309.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VERACRUZ - 69407	México	Zumpango	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpango	69407	11-07-2022	25-07-2022	616,309.38	616,309.38	616,309.38	616,309.38	616,309.38	Metros lineales	236	236	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078692	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,636,204.31	3,603,303.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HOMBRES ILUSTRES, DE CALLE PINOS A CALLE CAMPO DEPORTIVO - 74564	México	Zumpango	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	74564	15-07-2022	18-08-2022	3,603,303.92	3,603,303.92	3,603,303.92	3,603,303.92	3,603,303.92	Metros Cuadrados	2543	2543	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078886	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,572,393.70	2,558,216.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON DE LA LUZ, DE BOULEVARD MELCHOR OCAMPO A CALLE BRANIFF - 75424	México	Zumpango	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	75424	02-06-2022	06-07-2022	2,558,216.38	2,558,216.38	2,558,216.38	2,558,216.38	2,558,216.38	Metros Cuadrados	1839	1839	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078433	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,358,951.74	2,309,035.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, DESDE AV. INSURGENTES A AV. JESÚS CARRANZA - 73173	México	Zumpango	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	73173	16-08-2022	19-09-2022	2,309,035.98	2,309,035.98	2,309,035.98	2,309,035.98	1,154,517.99	Metros Cuadrados	1376	1376	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078697	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,818,724.51	1,803,351.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CALLE AVE DE PARAISO, DE CALLE AV. ZARAGOZA A CAMINO A ILOTZINGO - 74581	México	Zumpango	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	74581	07-09-2022	11-10-2022	1,803,351.71	1,803,351.71	1,803,351.71	1,803,351.71	901,675.85	Metros Cuadrados	3460	3460	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202078684	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,573,887.33	1,553,640.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ZARAGOZA, DESDE CALLE AVE FENIX A CALLE AVE DEL PARAISO - 74524	México	Zumpango	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	74524	31-08-2022	04-10-2022	1,553,640.75	1,553,640.75	1,553,640.75	1,553,640.75	776,820.38	Metros Cuadrados	1007	1007	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078915	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,956,379.31	2,904,337.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA, DESDE AV. 16 DE SEPTIEMBRE A CARRETERA ZUMPANGO REYES - 75549	México	Zumpango	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	75549	21-09-2022	25-10-2022	2,904,337.23	2,904,337.23	2,904,337.23	1,452,168.62	1,452,168.62	Metros Cuadrados	1657	100	6.04	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078426	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,710,218.97	6,486,017.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EJERCITO DEL TRABAJO, DESDE AV. INSURGENTES A JORGE JIMENEZ CANTU - 73141	México	Zumpango	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	73141	10-06-2022	08-08-2022	6,486,017.57	6,486,017.57	6,486,017.57	6,486,017.57	6,486,017.57	Metros Cuadrados	2675	2675	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078677	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,069,914.05	2,026,050.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES, DE AV. CUAUTITLAN A CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 74484	México	Zumpango	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	74484	23-08-2022	26-09-2022	2,026,050.15	2,026,050.15	2,026,050.15	2,026,050.15	1,013,025.08	Metros Cuadrados	1267	1267	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077731	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,729,653.24	3,729,653.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA ZUMPANGO REYES, DE CALLE PIRULES A CALLE PINOS - 69186	México	Zumpango	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpango	69186	09-05-2022	06-08-2022	3,729,653.24	3,729,653.24	3,729,653.24	3,729,653.24	3,729,653.24	Metros lineales	372	372	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones