

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202076185	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DEL PÓSITO A SAN FRANCISCO DEL BARRIO LA TINAJA COMUNIDAD SAN JOSE AGOSTADERO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 60989	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	60989	12-06-2022	24-07-2022	699,772.51	699,772.51	699,772.51	699,772.51	699,772.51	Metros Cuadrados	690.00	600.00	86.96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202084141	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE LECTRIFICACION EN EL CAMINO HACIA EL PANTEON PARAJE EL PUERTESITO COMUNIDAD DATEJE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 101727	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Urbanización	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	101727	04-08-2022	04-10-2022	599,725.34	599,725.34	599,725.34	599,725.34	599,725.34	Metros lineales	250.00	200.00	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302107982	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPOSITO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD BARRANCAS ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 95756	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Agua y saneamiento	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	95756	04-07-2022	30-09-2022	499,073.68	499,073.68	499,073.68	499,073.68	499,073.68	Metros cúbicos	60.00	5.00	8.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302108390	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CARCAMO HACIA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD CONEJERAS ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 100917	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Agua y saneamiento	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	100917	04-08-2022	05-10-2022	499,883.93	499,883.93	499,883.93	499,883.93	499,883.93	Metros Cuadrados	730.00	500.00	68.49	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302108408	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN PARAJES DE LA COMUNIDAD CAÑADA DEL GALLO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 101109	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Urbanización	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	101109	04-08-2022	05-10-2022	499,155.41	499,151.41	499,151.41	499,151.41	499,151.41	Metros lineales	180.00	180.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302107654	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN ALLENDE COLONIA EL TRIÁNGULO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 90619	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	90619	04-07-2022	05-08-2022	499,622.60	499,622.60	499,622.60	499,622.60	499,622.60	Metros Cuadrados	431.00	431.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302107659	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO DE CANTERA LAJA EN CAMINO PRINCIPAL AL CENTRO DE LA COMUNIDAD BARRIO CANDEJE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 90712	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	90712	04-07-2022	05-08-2022	697,905.90	697,905.90	697,905.90	697,905.90	697,905.90	Metros Cuadrados	696.00	550.00	79.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302108433	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PARAJES DE LA COMUNIDAD BOSHI CHIQUITO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 101215	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Urbanización	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	101215	04-08-2022	04-10-2022	799,232.18	799,232.18	799,232.18	799,232.18	799,232.18	Metros lineales	500.00	300.00	60.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE LA CLINICA HACIA EL PANTEON COMUNIDAD CONEJERAS ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 91127	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	91127	05-07-2022	05-08-2022	699,751.15	699,751.15	699,751.15	699,751.15	699,751.15	Metros Cuadrados	680.00	620.00	91.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	550,000.00	550,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE UNA AULA EN EL PREESCOLAR DOCTOR MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA, COMUNIDAD AGUA LIMPIA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 101246	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Educación	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	101246	04-08-2022	04-10-2022	549,718.18	549,718.18	549,718.18	549,718.18	549,718.18	Metros Cuadrados	48.00	41.00	85.42	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108449	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	950,000.00	950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE UN MODULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUMERO 313, COMUNIDAD BOSHINDO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 101292	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Educación	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	101292	04-08-2022	05-10-2022	949,939.58	949,939.58	949,939.58	949,939.58	949,939.58	Metros Cuadrados	48.00	30.00	62.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107711	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	287,260.11	287,260.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS EN EL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD BARRANCAS, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 91851	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	91851	04-07-2022	05-08-2022	286,833.40	286,833.40	286,833.40	286,833.40	286,833.40	Metros Cuadrados	4,955.00	4,000.00	80.73	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108091	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO HACIA EL DEPOSITO DE AGUA DE LA COMUNIDAD BARRIO LA PEÑITA ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 97462	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	97462	05-08-2022	04-10-2022	599,992.19	599,992.19	599,992.19	599,992.19	599,992.19	Metros Cuadrados	500.00	100.00	20.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302108473	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE CARCAMO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS MANZANAS 1,3 Y 4 DE LA COMUNIDAD DETIÑA ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 101446	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Agua y saneamiento	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	101446	04-08-2022	05-10-2022	799,276.03	799,276.03	799,276.03	799,276.03	799,276.03	Metros cúbicos	126.00	30.00	23.81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108477	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE MORELOS HACIA LA LAGUNA COMUNIDAD CERRITO DE TIXMADEJE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 101485	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Urbanización	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	101485	04-08-2022	05-10-2022	798,538.64	798,538.64	798,538.64	798,538.64	798,538.64	Metros lineales	500.00	480.00	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107739	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA LA ESCUELA PRIMARIA ISIDRO FABELA COMUNIDAD CHANTEJE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 92400	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	92400	06-07-2022	05-08-2022	499,986.50	499,986.50	499,986.50	499,986.50	499,986.50	Metros Cuadrados	480.00	380.00	79.17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD CAÑADA DEL GALLO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 92508	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	92508	06-07-2022	05-08-2022	499,966.57	499,966.57	499,966.57	499,966.57	499,966.57	Metros Cuadrados	460.00	400.00	86.96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108488	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	550,000.00	550,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE UNA AULA PARA LA AMPLIACION DE LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO COLONIA CENTRO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 101605	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Educación	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	101605	05-08-2022	04-10-2022	549,878.06	549,878.06	549,878.06	549,878.06	549,878.06	Metros Cuadrados	48.00	45.00	93.75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108490	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL PARALELO AL BOULEVARD PROLONGACION CONSTITUCION COLONIA EL MEDRANO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 101624	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Agua y saneamiento	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	101624	04-08-2022	04-10-2022	499,850.15	499,850.15	499,850.15	499,850.15	499,850.15	Metros lineales	100.00	65.00	65.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302108495	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD BOVINI ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 101670	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Agua y saneamiento	Municipio de Acambay de Ruíz Castañeda	101670	04-08-2022	05-10-2022	448,941.62	448,941.62	448,941.62	448,941.62	448,941.62	Metros lineales	409.00	130.00	31.78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108499	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DONGU PUERTO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 101700	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Urbanización	Municipio de Acambay de Ruíz Castañeda	101700	04-08-2022	04-10-2022	699,856.86	699,856.86	699,856.86	699,856.86	699,856.86	Metros lineales	300.00	250.00	83.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107772	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GOLONDRINAS COLONIA LA CAMELIA ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 93166	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruíz Castañeda	93166	06-07-2022	05-08-2022	699,778.10	699,778.10	699,778.10	699,778.10	699,778.10	Metros Cuadrados	541.00	541.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107775	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA PEÑASCOS DE DIOS ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 93192	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruíz Castañeda	93192	04-07-2022	05-09-2022	599,944.90	599,944.90	599,944.90	599,944.90	599,944.90	Metros Cuadrados	541.00	260.00	48.06	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107777	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN MIGUEL ORIENTE COLONIA LOMA ALTA ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 93210	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruíz Castañeda	93210	04-07-2022	05-08-2022	599,837.21	599,837.21	599,837.21	599,837.21	599,837.21	Metros Cuadrados	541.00	250.00	46.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106606	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD BARRIO DE GUADALUPE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 72072	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruíz Castañeda	72072	04-07-2022	05-08-2022	699,962.05	699,962.05	699,962.05	699,962.05	699,962.05	Metros Cuadrados	687.00	620.00	90.25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106576	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE LA LOMA HACIA DONGU CENTRO, COMUNIDAD DONGU BARRIO PRIMERO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 71324	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruíz Castañeda	71324	04-07-2022	05-08-2022	599,519.98	599,519.98	599,519.98	599,519.98	599,519.98	Metros Cuadrados	534.00	534.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302106580	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO HACIA EL PARAJE EL TEPETATE, COMUNIDAD DONGU BARRIO DOS, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 71357	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	71357	04-07-2022	05-08-2022	598,034.65	598,034.65	598,034.65	598,034.65	598,034.65	Metros Cuadrados	470.00	300.00	63.83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107383	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,250,000.00	4,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CALLE PROLONGACIÓN CONSTITUCIÓN DEL TRAMO DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL AL ENTRONQUE VEHICULAR DEL LIBRAMIENTO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA PRIMERA ETAPA. - 85916	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	85916	06-07-2022	28-10-2022	4,248,941.25	4,248,941.25	4,248,941.25	4,248,941.25	4,248,941.25	Metros Cuadrados	3,690.00	1,200.00	32.52	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106209	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO RUMBO AL CENTRO SOCIAL, BARRIO POTRERILLOS, COMUNIDAD SAN JOSE AGOSTADERO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 64214	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	64214	04-07-2022	05-08-2022	299,965.20	299,965.20	299,965.20	299,965.20	299,965.20	Metros Cuadrados	232.00	100.00	43.10	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106235	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	250,000.00	250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE LA BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR FERNANDO MONTES DE OCA LOCALIDAD BOVINI ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 64691	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Educación	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	64691	04-07-2022	05-09-2022	249,999.35	249,999.35	249,999.35	249,999.35	249,999.35	Metros Cuadrados	50.00	50.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106245	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA PARA LA ACTIVACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA DE LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 64905	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Educación	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	64905	04-07-2022	05-09-2022	1,199,356.35	1,199,356.35	1,199,356.35	1,199,356.35	1,199,356.35	Metros Cuadrados	300.00	250.00	83.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107306	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOMAS GARCIA HACIA BOTIDI COLONIA CONSTITUYENTES ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 84511	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	84511	04-07-2022	05-08-2022	599,981.51	599,981.51	599,981.51	599,981.51	599,981.51	Metros Cuadrados	552.00	552.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220302107133	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	660,000.00	660,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARALELO AL CAMINO PUNTA DIAMANTE COMUNIDAD BOTIDI ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 80617	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Urbanización	Municipio de Acambay de Ruíz Castañeda	80617	04-07-2022	05-08-2022	659,821.85	659,821.85	659,821.85	659,821.85	659,821.85	Metros lineales	35.00	25.00	71.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402158458	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPOSITO Y LINEAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD BARRIO LA VEGA ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 232412	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Agua y saneamiento	Municipio de Acambay de Ruíz Castañeda	232412	24-10-2022	26-12-2022	990,493.65	990,493.65	990,493.65	990,493.65	990,493.65	Metros cúbicos	40.00	20.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402156153	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPOSITO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD BOSHI GRANDE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 220552	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Agua y saneamiento	Municipio de Acambay de Ruíz Castañeda	220552	24-10-2022	26-12-2022	598,098.41	598,098.41	598,098.41	598,098.41	598,098.41	Metros cúbicos	40.00	33.00	82.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402185032	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,250,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA DE LOS CHARCOS HACIA AGOSTADERO, COMUNIDAD SAN JOSE AGOSTADERO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 351934	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruíz Castañeda	351934	01-11-2022	05-12-2022	1,220,905.18	1,220,905.18	1,220,905.18	1,220,905.18	1,220,905.18	Metros Cuadrados	1,110.00	350.00	31.53	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302114826	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	604,517.63	603,902.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CERRADA FERROCARRILES, COL. SANTA MARIA DE GUADALUPE CUANALAN - 140037	México	Acolman	Transportes y vialidades	Municipio de Acolman	140037	10-08-2022	08-09-2022	603,902.00	603,902.00	603,902.00	603,902.00	603,902.00	Metros Cuadrados	420.91	420.91	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302116550	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	489,516.87	488,397.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA CALLE INDUSTRIA, CHIPILTEPEC. - 146550	México	Acolman	Transportes y vialidades	Municipio de Acolman	146550	12-08-2022	26-08-2022	488,397.79	488,397.79	488,397.79	488,397.79	488,397.79	Metros Cuadrados	734.49	734.49	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302118484	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,850,765.12	2,849,525.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA AVENIDA FERROCARRIL ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE NECROPOLIS, COL. LA CONCEPCION XOMETLA - 155034	México	Acolman	Transportes y vialidades	Municipio de Acolman	155034	12-08-2022	26-09-2022	2,849,525.80	2,849,525.80	2,849,525.80	2,849,525.80	2,849,525.80	Metros Cuadrados	2,797.65	2,797.65	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302130094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,690,025.48	2,687,912.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA CALLE LAS FLORES ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE ALVARO OBREGON, COL. AMPLIACION ANAHUAC 2A. SECCION TEPEXPAN - 209112	México	Acolman	Transportes y vialidades	Municipio de Acolman	209112	26-09-2022	10-11-2022	2,687,912.71	2,687,912.71	2,687,912.71	2,687,912.71	2,687,912.71	Metros Cuadrados	2,197.49	2,197.49	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302130103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	709,660.96	708,960.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 2A. CERRADA DE PIRULES, TENANGO - 209152	México	Acolman	Transportes y vialidades	Municipio de Acolman	209152	19-09-2022	19-10-2022	708,960.20	708,960.20	708,960.20	708,960.20	708,960.20	Metros Cuadrados	405.62	405.62	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302130126	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,109,455.88	1,108,940.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALVARO OBREGON LADO PONIENTE, SAN PEDRO TEPETITLAN - 209270	México	Acolman	Transportes y vialidades	Municipio de Acolman	209270	09-09-2022	09-10-2022	1,108,940.64	1,108,940.64	1,108,940.64	1,108,940.64	1,108,940.64	Metros Cuadrados	713.62	713.62	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302130139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	864,487.39	863,500.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CERRADA MINERAL, CUANALAN - 209413	México	Acolman	Transportes y vialidades	Municipio de Acolman	209413	29-09-2022	29-11-2022	863,500.40	863,500.40	863,500.40	863,500.40	863,500.40	Metros Cuadrados	509.40	509.40	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302130162	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,261,886.64	1,260,880.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 2A. ETAPA DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO CALLE ALDAMA, SAN MARCOS NEPANTLA - 209596	México	Acolman	Agua y saneamiento	Municipio de Acolman	209596	29-09-2022	29-10-2022	1,260,880.04	1,260,880.04	1,260,880.04	1,260,880.04	1,260,880.04	Metros lineales	347.39	347.39	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302130174	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	801,309.82	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE SALINA CRUZ, COL. AMPLIACION ANAHUAC 2A. SECCION TEPEXPAN - 209652	México	Acolman	Agua y saneamiento	Municipio de Acolman	209652	19-09-2022	19-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	289.60	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	4	MEX220302130185	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,708,560.34	2,708,309.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA CAMINO NACIONAL 1A. ETAPA, CHIPILTEPEC - 209721	México	Acolman	Transportes y vialidades	Municipio de Acolman	209721	26-09-2022	10-11-2022	2,708,309.00	2,708,309.00	2,708,309.00	2,708,309.00	2,708,309.00	Metros Cuadrados	2,080.19	2,080.19	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302129972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,071,645.65	1,070,735.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA DIGNA VARIAS COMUNIDADES EN ACOLMAN - 208518	México	Acolman	Vivienda	Municipio de Acolman	208518	03-10-2022	10-12-2022	1,070,735.86	1,070,735.86	1,070,735.86	1,070,735.86	1,070,735.86	Cuarto(s)	6.00	6.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202080050	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,483,700.96	3,482,700.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA ACTIVIDADES FISICAS Y CULTURALES ESCUELA SECUNDARIA FEDERALIZADA REVOLUCION MEXICANA NO 84 XOMETLA - 80892	México	Acolman	Educación	Municipio de Acolman	80892	01-06-2022	20-07-2022	3,482,700.00	3,482,700.00	3,482,700.00	3,482,700.00	3,482,700.00	Metros Cuadrados	576.00	576.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202082337	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,525,531.69	2,520,853.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES COL LAS BRISAS TOTOLCINGO - 93578	México	Acolman	Urbanización	Municipio de Acolman	93578	02-06-2022	01-08-2022	2,520,853.49	2,520,853.49	2,520,853.49	2,520,853.49	2,520,853.49	Metros lineales	33.00	33.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302118131	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,250,000.00	4,247,205.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA CALLE TLAHUILCO 1A. ETAPA, COL. EMILIANO ZAPATA - 153249	México	Acolman	Transportes y vialidades	Municipio de Acolman	153249	10-08-2022	29-08-2022	4,247,205.44	4,247,205.44	4,247,205.44	4,247,205.44	4,247,205.44	Metros Cuadrados	6,005.55	6,005.55	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302116985	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,172,718.87	1,172,173.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE TAMAUHIPAS 1A. ETAPA, SAN LUCAS TEPANGO - 148234	México	Acolman	Agua y saneamiento	Municipio de Acolman	148234	15-08-2022	28-09-2022	1,172,173.41	1,172,173.41	1,172,173.41	1,172,173.41	1,172,173.41	Metros lineales	437.50	437.50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302117949	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	348,495.30	348,495.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CERRADA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CABECERA MUNICIPAL - 152414	México	Acolman	Agua y saneamiento	Municipio de Acolman	152414	13-08-2022	06-09-2022	348,495.30	348,495.30	348,495.30	348,495.30	348,495.30	Metros lineales	128.80	128.80	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302117617	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,101,657.19	1,287,612.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA CALLE SALINA CRUZ ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, COL. ANAHUAC 2A. SECCION, TEPEXPAN - 151104	México	Acolman	Transportes y vialidades	Municipio de Acolman	151104	12-08-2022	31-08-2022	1,287,612.11	1,287,612.11	1,287,612.11	1,287,612.11	1,287,612.11	Metros Cuadrados	1,917.50	1,917.50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302118262	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	205,683.14	205,683.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CERRADA HIDALGO, SAN LUCAS TEPANGO - 153971	México	Acolman	Agua y saneamiento	Municipio de Acolman	153971	10-08-2022	29-08-2022	205,683.14	205,683.14	205,683.14	205,683.14	205,683.14	Metros lineales	100.60	100.60	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302118286	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	574,644.62	573,661.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CERRADA HIDALGO, SAN LUCAS TEPANGO - 154060	México	Acolman	Transportes y vialidades	Municipio de Acolman	154060	11-08-2022	09-09-2022	573,661.93	573,661.93	573,661.93	573,661.93	573,661.93	Metros Cuadrados	454.22	454.22	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302117123	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	746,455.30	745,536.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA CALLE CHOPO ENTRE CALLE RIO CHICO Y CALLE HIDALGO, TENANGO - 148955	México	Acolman	Transportes y vialidades	Municipio de Acolman	148955	13-08-2022	01-09-2022	745,536.66	745,536.66	745,536.66	745,536.66	745,536.66	Metros Cuadrados	1,027.53	1,027.53	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402194394	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	299,789.66	299,789.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ZA CERRADA DE PRIMAVERA, CHIPILTEPEC - 379682	México	Acolman	Agua y saneamiento	Municipio de Acolman	379682	25-10-2022	23-11-2022	299,789.66	299,789.66	299,789.66	299,789.66	299,789.66	Metros lineales	69.30	69.30	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402194424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	352,089.01	352,089.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CERRADA VERACRUZ, CHIPILTEPEC - 379757	México	Acolman	Agua y saneamiento	Municipio de Acolman	379757	25-10-2022	23-11-2022	352,089.01	352,089.01	352,089.01	352,089.01	352,089.01	Metros lineales	106.88	106.88	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402194261	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	373,265.16	373,265.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE PRIMAVERA, CHIPILTEPEC - 379385	México	Acolman	Agua y saneamiento	Municipio de Acolman	379385	25-10-2022	23-11-2022	373,265.16	373,265.16	373,265.16	373,265.16	373,265.16	Metros lineales	106.80	106.80	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402191866	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	903,832.10	903,832.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO LATERAL DE CARR. FED. MEXICO PIRAMIDES ENTRE CALLE LOS PINOS Y CAMINO A XOMETLA, CABECERA MUNICIPAL - 373018	México	Acolman	Agua y saneamiento	Municipio de Acolman	373018	16-11-2022	05-12-2022	903,832.10	903,832.10	903,832.10	903,832.10	903,832.10	Kilómetro lineal	196.60	196.60	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402195897	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	178,455.97	178,455.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA DIGNA VARIAS COMUNIDADES - 384308	México	Acolman	Vivienda	Municipio de Acolman	384308	03-10-2022	10-12-2022	178,455.97	178,455.97	178,455.97	178,455.97	178,455.97	Cuarto(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402191740	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,682,471.93	1,682,471.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CAMINO A XOMETLA ENTRE CARR. FED. MEXICO PIRAMIDES Y AV. DEL PROGRESO, CABECERA MUNICIPAL - 372681	México	Acolman	Agua y saneamiento	Municipio de Acolman	372681	16-11-2022	15-12-2022	1,682,471.93	1,682,471.93	1,682,471.93	1,682,471.93	1,682,471.93	Metros lineales	316.66	316.66	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402194317	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	258,784.86	258,784.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1A CERRADA DE PRIMAVERA, CHIPILTEPEC - 379503	México	Acolman	Agua y saneamiento	Municipio de Acolman	379503	25-10-2022	23-11-2022	258,784.86	258,784.86	258,784.86	258,784.86	258,784.86	Metros lineales	69.30	69.30	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402189203	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	507,602.79	507,602.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA Y MANUEL AVILA CAMACHO, COL. AMPLIACION ANAHUAC 2A SECCION, TEPEXPAN - 365097	México	Acolman	Agua y saneamiento	Municipio de Acolman	365097	16-11-2022	30-11-2022	507,602.79	507,602.79	507,602.79	507,602.79	507,602.79	Metros lineales	132.35	132.35	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402189220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	438,715.96	438,715.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, COL. AMPLIACION ANAHUAC 2A SECCION, TEPEXPAN - 365146	México	Acolman	Agua y saneamiento	Municipio de Acolman	365146	16-11-2022	30-11-2022	438,715.96	438,715.96	438,715.96	438,715.96	438,715.96	Metros lineales	130.56	130.56	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402176661	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	67,551.82	67,551.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES PARA VIVIENDA DIGNA, VARIAS COMUNIDADES - 324992	México	Acolman	Vivienda	Municipio de Acolman	324992	03-10-2022	01-11-2022	67,551.82	67,551.82	67,551.82	67,551.82	67,551.82	Metros Cuadrados	27.39	27.39	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402176220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	527,070.40	527,070.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CERRADA PROGRESO, CABECERA MUNICIPAL - 323425	México	Acolman	Agua y saneamiento	Municipio de Acolman	323425	24-09-2022	18-10-2022	527,070.40	527,070.40	527,070.40	527,070.40	527,070.40	Metros lineales	237.25	237.25	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402176255	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	356,911.95	356,911.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA DIGNA, VARIAS COMUNIDADES - 323519	México	Acolman	Vivienda	Municipio de Acolman	323519	03-10-2022	10-12-2022	356,911.95	356,911.95	356,911.95	356,911.95	356,911.95	Cuarto(s)	2.00	2.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402176596	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	178,455.98	178,455.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA DIGNA, VARIAS LOCALIDADES - 324707	México	Acolman	Vivienda	Municipio de Acolman	324707	03-10-2022	10-12-2022	178,455.98	178,455.98	178,455.98	178,455.98	178,455.98	Cuarto(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402176642	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	175,895.71	175,895.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES PARA VIVIENDA DIGNA, VARIAS COMUNIDADES - 324928	México	Acolman	Vivienda	Municipio de Acolman	324928	03-10-2022	01-11-2022	175,895.71	175,895.71	175,895.71	175,895.71	175,895.71	Metros Cuadrados	87.13	87.13	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402176351	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	178,455.98	178,455.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA DIGNA, VARIAS COMUNIDADES - 323767	México	Acolman	Vivienda	Municipio de Acolman	323767	03-10-2022	10-12-2022	178,455.98	178,455.98	178,455.98	178,455.98	178,455.98	Cuarto(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402176360	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	178,455.98	178,455.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA DIGNA, VARIAS LOCALIDADES - 323796	México	Acolman	Vivienda	Municipio de Acolman	323796	03-10-2022	10-12-2022	178,455.98	178,455.98	178,455.98	178,455.98	178,455.98	Cuarto(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402176367	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	178,455.98	178,455.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA DIGNA, VARIAS LOCALIDADES - 323836	México	Acolman	Vivienda	Municipio de Acolman	323836	03-10-2022	10-12-2022	178,455.98	178,455.98	178,455.98	178,455.98	178,455.98	Cuarto(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402176470	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	178,455.98	178,455.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA DIGNA, VARIAS LOCALIDADES - 324168	México	Acolman	Vivienda	Municipio de Acolman	324168	03-10-2022	10-12-2022	178,455.98	178,455.98	178,455.98	178,455.98	178,455.98	Cuarto(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402176331	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	178,455.98	178,455.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA DIGNA VARIAS COMUNIDADES - 323727	México	Acolman	Vivienda	Municipio de Acolman	323727	03-10-2022	10-12-2022	178,455.98	178,455.98	178,455.98	178,455.98	178,455.98	Cuarto(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402176337	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	178,455.98	178,455.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA DIGNA, VARIAS COMUNIDADES - 323736	México	Acolman	Vivienda	Municipio de Acolman	323736	03-10-2022	10-12-2022	178,455.98	178,455.98	178,455.98	178,455.98	178,455.98	Cuarto(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302116279	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	818,537.18	818,187.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CERRADA CUAUHTEMOC, CUANALAN - 145187	México	Acolman	Transportes y vialidades	Municipio de Acolman	145187	12-08-2022	10-09-2022	818,187.30	818,187.30	818,187.30	818,187.30	818,187.30	Metros Cuadrados	475.18	475.18	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302117332	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,260,000.00	4,259,173.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO CALLE JOSE MA. MORELOS Y PAVON 1A. ETAPA, CABECERA MUNICIPAL - 149939	México	Acolman	Transportes y vialidades	Municipio de Acolman	149939	09-08-2022	07-11-2022	4,259,173.08	4,259,173.08	4,259,173.08	4,259,173.08	4,259,173.08	Metros Cuadrados	1,581.44	1,581.44	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402176581	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	356,911.95	356,911.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA DIGNA, VARIAS LOCALIDADES - 324622	México	Acolman	Vivienda	Municipio de Acolman	324622	03-10-2022	10-12-2022	356,911.95	356,911.95	356,911.95	356,911.95	356,911.95	Cuarto(s)	2.00	2.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402176357	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	178,455.98	178,455.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA DIGNA, VARIAS LOCALIDADES - 323790	México	Acolman	Vivienda	Municipio de Acolman	323790	03-10-2022	10-12-2022	178,455.98	178,455.98	178,455.98	178,455.98	178,455.98	Cuarto(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402176362	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	178,455.98	178,455.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA DIGNA, VARIAS LOCALIDADES - 323812	México	Acolman	Vivienda	Municipio de Acolman	323812	03-10-2022	10-12-2022	178,455.98	178,455.98	178,455.98	178,455.98	178,455.98	Cuarto(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402176621	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	238,779.86	238,779.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES PARA VIVIENDA DIGNA, VARIAS LOCALIDADES - 324799	México	Acolman	Vivienda	Municipio de Acolman	324799	03-10-2022	01-11-2022	238,779.86	238,779.86	238,779.86	238,779.86	238,779.86	Metros Cuadrados	98.30	98.30	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302117304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,222,244.95	1,221,727.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION CALLE CAPULINES, COL. LOMA BONITA, CUANALAN - 149839	México	Acolman	Urbanización	Municipio de Acolman	149839	12-08-2022	26-09-2022	1,221,727.49	1,221,727.49	1,221,727.49	1,221,727.49	1,221,727.49	Metros lineales	200.00	200.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302130194	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE MODULOS DE SANITARIOS ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 0125 ESTADO DE MEXICO, SAN MARCOS NEPANTLA - 209783	México	Acolman	Educación	Municipio de Acolman	209783	29-09-2022	15-11-2022	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Sanitario(s)	2.00	2.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220202080045	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	250,000.00	248,529.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE BAÑE CENTRO - 80878	México	Aculco	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	80878	16-05-2022	03-06-2022	248,529.84	248,529.84	248,529.84	248,529.84	248,529.84	Metros Cuadrados	479.00	479.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202080089	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	200,000.00	199,759.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE EL BONXHI - 81052	México	Aculco	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	81052	01-06-2022	15-06-2022	199,759.33	199,759.33	199,759.33	199,759.33	199,759.33	Metros Cuadrados	384.00	384.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202081227	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	210,000.00	208,455.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL AZAFRAN CENTRO - 87153	México	Aculco	Agua y saneamiento	Municipio de Aculco	87153	01-06-2022	24-06-2022	208,455.48	208,455.48	208,455.48	208,455.48	208,455.48	Metros lineales	720.00	720.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202081135	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	300,000.00	299,581.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA MATLAVAT PRIMERA MANZANA - 86561	México	Aculco	Agua y saneamiento	Municipio de Aculco	86561	01-06-2022	30-06-2022	299,581.62	299,581.62	299,581.62	299,581.62	299,581.62	Metros lineales	190.00	190.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202079801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	200,000.00	199,759.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA GRANDE - 79678	México	Aculco	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	79678	02-05-2022	31-05-2022	199,759.33	199,759.33	199,759.33	199,759.33	199,759.33	Metros Cuadrados	383.00	383.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202079823	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	50,000.00	49,999.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS TOTOLMALOYA - 79845	México	Aculco	Agua y saneamiento	Municipio de Aculco	79845	02-05-2022	31-05-2022	49,999.93	49,999.93	49,999.93	49,999.93	49,999.93	Metros lineales	500.00	500.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302110114	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,319,990.52	1,319,990.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 117752	México	Aculco	Otros Proyectos	Municipio de Aculco	117752	01-06-2022	29-07-2022	1,319,990.52	1,319,990.52	1,319,990.52	1,319,990.52	1,319,990.52	PROYECTO(S)	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302105495	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	100,000.00	99,973.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE LOS CEDROS - 45833	México	Aculco	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	45833	22-04-2022	30-05-2022	99,973.21	99,973.21	99,973.21	99,973.21	99,973.21	Metros Cuadrados	190.00	190.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302104959	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	450,000.00	449,951.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA NATIVITAS SEGUNDO CUARTEL - 32150	México	Aculco	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	32150	01-09-2022	22-09-2022	449,951.12	449,951.12	449,951.12	449,951.12	449,951.12	Metros Cuadrados	350.00	350.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302105811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	400,000.00	399,936.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE GUNYO ORIENTE - 55443	México	Aculco	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	55443	02-05-2022	31-05-2022	399,936.86	399,936.86	399,936.86	399,936.86	399,936.86	Metros Cuadrados	768.00	768.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402155785	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,355,697.15	1,355,697.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ACULCO DE ESPINOZA - 218681	México	Aculco	Agua y saneamiento	Municipio de Aculco	218681	26-09-2022	26-10-2022	1,355,697.15	1,355,697.15	1,355,697.15	1,355,697.15	1,355,697.15	Metros lineales	3,330.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402191248	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	390,592.58	390,592.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PROLONGACIÓN EMILIANO ZAPATA - 371004	México	Aculco	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	371004	15-11-2022	15-12-2022	390,592.58	390,592.58	390,592.58	390,592.58	390,592.58	Metros Cuadrados	758.52	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202080027	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	450,000.00	449,848.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE GUNYO CENTRO - 80778	México	Aculco	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	80778	02-05-2022	31-05-2022	449,848.28	449,848.28	449,848.28	449,848.28	449,848.28	Metros Cuadrados	863.00	863.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202079407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	300,000.00	298,859.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE LOS AILES - 78024	México	Aculco	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	78024	02-05-2022	31-05-2022	298,859.45	298,859.45	298,859.45	298,859.45	298,859.45	Metros Cuadrados	575.77	575.77	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105438	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	160,000.00	159,905.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE BAÑE PRIMERA MANZANA - 44370	México	Aculco	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	44370	05-09-2022	16-09-2022	159,905.16	159,905.16	159,905.16	159,905.16	159,905.16	Metros Cuadrados	320.00	320.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	334,000.00	333,994.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULAS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 16 C.C.T. 15ETK0016S EN LA COMUNIDAD DE BAÑE CENTRO - 44489	México	Aculco	Educación	Municipio de Aculco	44489	01-09-2022	10-10-2022	333,994.07	333,994.07	333,994.07	333,994.07	333,994.07	Aula	2.00	2.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	350,000.00	349,189.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE BIMBO - 52579	México	Aculco	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	52579	01-04-2022	06-05-2022	349,189.06	349,189.06	349,189.06	349,189.06	349,189.06	Metros lineales	150.00	150.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402147990	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	19,722.61	19,722.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CECYTEM C.C.T. 15ETC0035Y MEDIANTE CONSTRUCCION DE APLANADOS EN LA SOLEDAD EJIDO - 33390	México	Aculco	Educación	Municipio de Aculco	33390	16-09-2022	17-10-2022	19,722.61	19,722.61	19,722.61	19,722.61	19,722.61	Metros Cuadrados	329.50	329.50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402148173	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	268,000.00	268,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL AZAFRAN CENTRO - 41341	México	Aculco	Urbanización	Municipio de Aculco	41341	18-04-2022	18-05-2022	268,000.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00	Piezas	7.00	7.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402148175	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,358,432.17	1,358,432.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE - 41402	México	Aculco	Agua y saneamiento	Municipio de Aculco	41402	30-03-2022	29-07-2022	1,358,432.17	1,358,432.17	1,358,432.17	1,358,432.17	1,358,432.17	Metros lineales	12,372.00	12,372.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402147827	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	330,000.00	330,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL MOGOTE - 26042	México	Aculco	Urbanización	Municipio de Aculco	26042	01-04-2022	30-04-2022	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	Piezas	7.00	7.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402148220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	541,686.22	541,686.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - 42619	México	Aculco	Educación	Municipio de Aculco	42619	30-04-2022	30-09-2022	541,686.22	541,686.22	541,686.22	541,686.22	541,686.22	Metros Cuadrados	500.00	500.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402147918	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	547,951.35	547,951.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL BONXHI - 29985	México	Aculco	Urbanización	Municipio de Aculco	29985	21-03-2022	15-04-2022	547,951.35	547,951.35	547,951.35	547,951.35	547,951.35	Piezas	3.00	3.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402147925	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	183,103.90	183,103.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE BARRANCAS - 30313	México	Aculco	Urbanización	Municipio de Aculco	30313	21-03-2022	15-04-2022	183,103.90	183,103.90	183,103.90	183,103.90	183,103.90	Piezas	3.00	3.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106410	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	498,618.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE EL AZAFRAN SEGUNDA MANZANA - 68091	México	Aculco	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	68091	02-05-2022	20-05-2022	498,618.78	498,618.78	498,618.78	498,618.78	498,618.78	Metros Cuadrados	955.00	955.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402150002	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	49,982.11	49,982.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARRDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DE SAN LUCAS TERCER CUARTEL - 117171	México	Aculco	Educación	Municipio de Aculco	117171	20-06-2022	20-07-2022	49,982.11	49,982.11	49,982.11	49,982.11	49,982.11	Metros lineales	50.00	50.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402153145	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	179,867.86	179,867.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DENXHI SEGUNDO CUARTEL - 184428	México	Aculco	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	184428	15-09-2022	14-10-2022	179,867.86	179,867.86	179,867.86	179,867.86	179,867.86	Metros Cuadrados	341.00	341.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402153156	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	114,406.74	114,406.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DENXHI SEGUNDO CUARTEL - 184573	México	Aculco	Vivienda	Municipio de Aculco	184573	15-09-2022	14-10-2022	114,406.74	114,406.74	114,406.74	114,406.74	114,406.74	Calentador(es)	9.00	9.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402153170	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	99,945.60	99,945.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA - 184809	México	Aculco	Vivienda	Proteccion de Bosques del Estado de México	184809	15-09-2022	14-10-2022	99,945.60	99,945.60	99,945.60	99,945.60	99,945.60	Calentador(es)	7.00	7.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402153174	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	174,563.68	174,563.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS CABECERA MUNICIPAL - 185054	México	Aculco	Educación	Municipio de Aculco	185054	05-10-2022	03-11-2022	174,563.68	174,563.68	174,563.68	174,563.68	174,563.68	Metros Cuadrados	24.00	24.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402152386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,199,999.97	1,199,999.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 117 FRANCISCO ZARCO EN LA COMUNIDAD DE ÑADO BUENAVISTA - 169776	México	Aculco	Educación	Municipio de Aculco	169776	13-06-2022	13-07-2022	1,199,999.97	1,199,999.97	1,199,999.97	1,199,999.97	1,199,999.97	Metros Cuadrados	374.00	374.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402155559	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	166,886.51	166,886.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS C.C.T. 15DPR1123P1 ETAPA 1 DE 2 EN LA COMUNIDAD DE BARRANCAS - 217582	México	Aculco	Educación	Municipio de Aculco	217582	26-09-2022	26-10-2022	166,886.51	166,886.51	166,886.51	166,886.51	166,886.51	Metros Cuadrados	300.00	300.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402158074	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	119,999.69	119,999.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS PROF. RAFAEL RAMIREZ C.C.T. 15EJN2229Y EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA NATIVITAS SEGUNDO CUARTEL - 230244	México	Aculco	Educación	Municipio de Aculco	230244	12-10-2022	12-12-2022	119,999.69	119,999.69	119,999.69	119,999.69	119,999.69	Metros Cuadrados	22.26	22.26	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402158086	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	120,000.00	120,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON PANELES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE EL AZAFRAN SEGUNDA MANZANA - 230324	México	Aculco	Vivienda	Municipio de Aculco	230324	29-09-2022	28-10-2022	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	Piezas	3.00	3.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402152397	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	303,497.43	303,497.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS TERCER CUARTEL - 169962	México	Aculco	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	169962	01-04-2022	30-04-2022	303,497.43	303,497.43	303,497.43	303,497.43	303,497.43	Metros lineales	60.00	60.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402152408	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	169,777.22	169,777.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE AULA EN TELESECUNDARIA DE LOS CEDROS - 170629	México	Aculco	Educación	Municipio de Aculco	170629	18-04-2022	13-05-2022	169,777.22	169,777.22	169,777.22	169,777.22	169,777.22	Aula	2.00	2.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2022	4	MEX220402152914	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	239,918.61	239,918.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS C.C.T. 15EJN3429C SAN MARTIN EJIDO - 179076	México	Aculco	Educación	Municipio de Aculco	179076	09-09-2022	10-10-2022	239,918.61	239,918.61	239,918.61	239,918.61	239,918.61	Metros Cuadrados	25.00	25.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2022	4	MEX220402150639	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	99,883.63	99,883.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTES EN LA COMUNIDAD DE GUNYO PONIENTE - 130531	México	Aculco	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	130531	04-07-2022	29-07-2022	99,883.63	99,883.63	99,883.63	99,883.63	99,883.63	99,883.63	Metros Cuadrados	80.00	80.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402157164	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	13,999.99	13,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CAMINO HACIA POLOTITLAN EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA MATLAVAT SEGUNDA MANZANA - 226023	México	Aculco	Agua y saneamiento	Municipio de Aculco	226023	15-09-2022	30-09-2022	13,999.99	13,999.99	13,999.99	13,999.99	13,999.99	13,999.99	Metros lineales	6.00	6.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402150645	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	149,978.02	149,978.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE GUNYO PONIENTE - 130710	México	Aculco	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	130710	04-07-2022	29-07-2022	149,978.02	149,978.02	149,978.02	149,978.02	149,978.02	149,978.02	Metros Cuadrados	287.00	287.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402157193	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	65,152.56	65,152.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ARROYO ZARCO EJIDO - 226179	México	Aculco	Agua y saneamiento	Municipio de Aculco	226179	21-09-2022	21-10-2022	65,152.56	65,152.56	65,152.56	65,152.56	65,152.56	65,152.56	65,152.56	Metros lineales	164.40	164.40	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402156344	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	459,999.90	459,999.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNAS - 221667	México	Aculco	Vivienda	Municipio de Aculco	221667	20-06-2022	29-07-2022	459,999.90	459,999.90	459,999.90	459,999.90	459,999.90	459,999.90	Piezas	12.00	12.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402157237	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	90,379.06	90,379.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE ARROYO ZARCO PUEBLO - 226364	México	Aculco	Urbanización	Municipio de Aculco	226364	23-09-2022	24-10-2022	90,379.06	90,379.06	90,379.06	90,379.06	90,379.06	90,379.06	90,379.06	Piezas	2.00	2.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402152165	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	449,987.47	449,987.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE JURICA Y LAS LAJAS - 165019	México	Aculco	Agua y saneamiento	Municipio de Aculco	165019	01-09-2022	03-10-2022	449,987.47	449,987.47	449,987.47	449,987.47	449,987.47	449,987.47	Metros lineales	30.00	30.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402155336	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	19,923.64	19,923.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO A LA IGLESIA EN LA COMUNIDAD DE EL ZETHE - 216759	México	Aculco	Urbanización	Municipio de Aculco	216759	23-09-2022	24-10-2022	19,923.64	19,923.64	19,923.64	19,923.64	19,923.64	19,923.64	Metros Cuadrados	28.00	28.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402157270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	19,866.86	19,866.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE ARROYO ZARCO PUEBLO - 226488	México	Aculco	Agua y saneamiento	Municipio de Aculco	226488	05-10-2022	04-11-2022	19,866.86	19,866.86	19,866.86	19,866.86	19,866.86	19,866.86	Metros Cuadrados	30.00	30.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402155467	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	109,875.15	109,875.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ C.C.T. 15DST0195N ETAPA 1 DE 2 EN LA COMUNIDAD DE EL MOGOTE - 217266	México	Aculco	Educación	Municipio de Aculco	217266	29-09-2022	28-10-2022	109,875.15	109,875.15	109,875.15	109,875.15	109,875.15	109,875.15	Metros Cuadrados	336.00	336.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402149923	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	299,995.85	299,995.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO OXTOC TOXHIE - 115494	México	Aculco	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	115494	20-06-2022	20-07-2022	299,995.85	299,995.85	299,995.85	299,995.85	299,995.85	Metros Cuadrados	575.00	575.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402150676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	179,955.67	179,955.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DE LOS GAVILANES - 131308	México	Aculco	Salud	Municipio de Aculco	131308	01-07-2022	29-07-2022	179,955.67	179,955.67	179,955.67	179,955.67	179,955.67	Metros Cuadrados	144.00	144.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402152334	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	468,554.67	468,554.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO BARRIO - 168855	México	Aculco	Urbanización	Municipio de Aculco	168855	01-09-2022	30-09-2022	468,554.67	468,554.67	468,554.67	468,554.67	468,554.67	Metros lineales	350.00	350.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402152423	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	49,626.77	49,626.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LOS CEDROS - 170872	México	Aculco	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	170872	18-04-2022	30-08-2022	49,626.77	49,626.77	49,626.77	49,626.77	49,626.77	Piezas	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149965	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	199,891.37	199,891.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTES EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO OXTOC TOXHIE - 116658	México	Aculco	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	116658	20-06-2022	20-07-2022	199,891.37	199,891.37	199,891.37	199,891.37	199,891.37	Metros Cuadrados	54.00	54.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149976	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	399,518.67	399,518.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION EJIDO - 116767	México	Aculco	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	116767	13-06-2022	13-07-2022	399,518.67	399,518.67	399,518.67	399,518.67	399,518.67	Metros Cuadrados	768.00	768.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402155079	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	130,523.94	130,523.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA COMUNIDAD DE EL TIXHIÑU - 215391	México	Aculco	Vivienda	Municipio de Aculco	215391	11-11-2022	11-12-2022	130,523.94	130,523.94	130,523.94	130,523.94	130,523.94	Piezas	12.00	12.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402150153	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	99,905.99	99,905.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA ETAPA 1 EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO EL ZETHE - 120651	México	Aculco	Educación	Municipio de Aculco	120651	01-07-2022	29-07-2022	99,905.99	99,905.99	99,905.99	99,905.99	99,905.99	Metros Cuadrados	336.00	336.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402152604	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	297,734.98	297,734.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTES - 174108	México	Aculco	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	174108	29-04-2022	29-09-2022	297,734.98	297,734.98	297,734.98	297,734.98	297,734.98	Metros Cuadrados	119.00	119.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402150165	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	199,955.08	199,955.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE BARRIO DE TOTOLAPAN - 120901	México	Aculco	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	120901	01-07-2022	29-07-2022	199,955.08	199,955.08	199,955.08	199,955.08	199,955.08	Metros Cuadrados	360.00	360.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402156884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	171,483.08	171,483.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 319 EN LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN COSCOMATEPEC - 224767	México	Aculco	Educación	Municipio de Aculco	224767	09-09-2022	10-10-2022	171,483.08	171,483.08	171,483.08	171,483.08	171,483.08	Metros Cuadrados	400.00	400.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402150212	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	299,668.60	299,668.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO PUEBLO - 121741	México	Aculco	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	121741	01-07-2022	29-07-2022	299,668.60	299,668.60	299,668.60	299,668.60	299,668.60	Kilómetro lineal	1,457.00	1,457.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402152786	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	249,991.09	249,991.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE HIGUERILLAS C - 176779	México	Aculco	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	176779	05-09-2022	16-09-2022	249,991.09	249,991.09	249,991.09	249,991.09	249,991.09	Metros Cuadrados	481.00	481.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402155420	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	179,807.78	179,807.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REAHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA OFTV. NO. 0522 SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN COSCOMATEPEC - 217045	México	Aculco	Educación	Municipio de Aculco	217045	29-09-2022	28-10-2022	179,807.78	179,807.78	179,807.78	179,807.78	179,807.78	Metros Cuadrados	250.00	250.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	199,960.84	199,960.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DEL FONDO EL RANCHITO - 98965	México	Aculco	Vivienda	Municipio de Aculco	98965	01-06-2022	30-06-2022	199,960.84	199,960.84	199,960.84	199,960.84	199,960.84	Metros Cuadrados	320.00	320.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402155437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	169,476.00	169,476.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL TIXHIÑU - 217152	México	Aculco	Urbanización	Municipio de Aculco	217152	29-09-2022	28-10-2022	169,476.00	169,476.00	169,476.00	169,476.00	169,476.00	Piezas	15.00	15.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149533	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,299,964.38	1,299,964.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO ETAPA 1 DE 2 EN LA COMUNIDAD DE ARROYO ZARCO EJIDO - 99514	México	Aculco	Agua y saneamiento	Municipio de Aculco	99514	13-06-2022	22-07-2022	1,299,964.38	1,299,964.38	1,299,964.38	1,299,964.38	1,299,964.38	Metros cúbicos	136.00	136.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402150283	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	124,999.89	124,999.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE GUNYO PONIENTE - 122774	México	Aculco	Agua y saneamiento	Municipio de Aculco	122774	15-07-2022	15-08-2022	124,999.89	124,999.89	124,999.89	124,999.89	124,999.89	Metros lineales	85.00	85.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402152828	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	248,432.06	248,432.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA MATLAVAT PRIMERA MANZANA - 177837	México	Aculco	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	177837	05-09-2022	15-09-2022	248,432.06	248,432.06	248,432.06	248,432.06	248,432.06	Metros Cuadrados	479.00	479.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402155499	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	73,974.31	73,974.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA - 217376	México	Aculco	Agua y saneamiento	Municipio de Aculco	217376	29-09-2022	28-10-2022	73,974.31	73,974.31	73,974.31	73,974.31	73,974.31	Metros lineales	70.00	70.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402157981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	86,276.16	86,276.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE BOMBEO DEL POZO EL COLORADO EN LAS COMUNIDADES DE ARROYO ZARCO EJIDO, SAN ANTONIO ARROYO ZARCO, EL BONXHI, LOS GAVILANES Y LAS LAJAS EN LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS - 229743	México	Aculco	Agua y saneamiento	Municipio de Aculco	229743	21-09-2022	21-10-2022	86,276.16	86,276.16	86,276.16	86,276.16	86,276.16	Metros lineales	38.40	38.40	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402152220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	49,975.76	49,975.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ARROYO ZARCO - 166137	México	Aculco	Agua y saneamiento	Municipio de Aculco	166137	01-09-2022	08-09-2022	49,975.76	49,975.76	49,975.76	49,975.76	49,975.76	Metros lineales	582.00	582.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402152878	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	289,955.90	289,955.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA CONAFE C.C.T.15KPR0439Q SAN MARTIN EJIDO - 178541	México	Aculco	Educación	Municipio de Aculco	178541	07-09-2022	31-10-2022	289,955.90	289,955.90	289,955.90	289,955.90	289,955.90	Aula	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402152957	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	149,918.40	149,918.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE BARRIO DE TOTOLAPAN - 180219	México	Aculco	Vivienda	Municipio de Aculco	180219	02-08-2022	29-08-2022	149,918.40	149,918.40	149,918.40	149,918.40	149,918.40	Calentador(es)	11.00	11.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402152964	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	99,981.29	99,981.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DENXHI PRIMER CUARTEL - 180388	México	Aculco	Vivienda	Municipio de Aculco	180388	15-09-2022	14-10-2022	99,981.29	99,981.29	99,981.29	99,981.29	99,981.29	Metros Cuadrados	64.00	64.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402157112	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	26,000.00	26,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CAMINO HACIA EL BASURERO EN LA COMUNIDAD DE GUNYO PONIENTE - 225807	México	Aculco	Agua y saneamiento	Municipio de Aculco	225807	15-09-2022	30-09-2022	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	Metros lineales	12.00	12.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149819	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	328,213.39	328,213.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD BARRIO - 114128	México	Aculco	Agua y saneamiento	Municipio de Aculco	114128	13-06-2022	13-07-2022	328,213.39	328,213.39	328,213.39	328,213.39	328,213.39	Metros lineales	465.00	465.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149829	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	299,765.20	299,765.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD EJIDO - 114340	México	Aculco	Urbanización	Municipio de Aculco	114340	20-06-2022	20-07-2022	299,765.20	299,765.20	299,765.20	299,765.20	299,765.20	Metros lineales	300.00	300.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402150381	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	78,831.77	78,831.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE DECANDEJE EJIDO - 124954	México	Aculco	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	124954	01-06-2022	08-06-2022	78,831.77	78,831.77	78,831.77	78,831.77	78,831.77	Metros Cuadrados	24.86	24.86	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402152274	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	299,962.60	299,962.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DENXHI CENTRO - 167840	México	Aculco	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	167840	01-09-2022	30-09-2022	299,962.60	299,962.60	299,962.60	299,962.60	299,962.60	Metros Cuadrados	578.00	578.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402157133	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	19,998.62	19,998.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DE GUNYO PONIENTE - 225914	México	Aculco	Salud	Municipio de Aculco	225914	15-09-2022	17-10-2022	19,998.62	19,998.62	19,998.62	19,998.62	19,998.62	Metros Cuadrados	70.00	70.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	399,518.67	399,518.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE EL ZETHE - 114739	México	Aculco	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	114739	13-06-2022	13-07-2022	399,518.67	399,518.67	399,518.67	399,518.67	399,518.67	Metros Cuadrados	767.70	767.70	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402150400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	99,989.68	99,989.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISQUITO - 125304	México	Aculco	Agua y saneamiento	Municipio de Aculco	125304	20-06-2022	08-07-2022	99,989.68	99,989.68	99,989.68	99,989.68	99,989.68	Metros lineales	240.00	240.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402152287	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	103,000.00	103,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE EL TEPOZAN - 168030	México	Aculco	Vivienda	Municipio de Aculco	168030	06-07-2022	05-08-2022	103,000.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	Metros Cuadrados	112.00	112.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402152300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	199,915.18	199,915.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN COSCOMATEPEC - 168259	México	Aculco	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	168259	29-09-2022	28-10-2022	199,915.18	199,915.18	199,915.18	199,915.18	199,915.18	Metros Cuadrados	940.00	940.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402154802	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	29,531.30	29,531.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE PUENTE CAMINO HACIA EL ZETHE EL LLANO EL JAZMIN - 213925	México	Aculco	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	213925	23-09-2022	24-10-2022	29,531.30	29,531.30	29,531.30	29,531.30	29,531.30	Metros Cuadrados	48.00	48.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402152314	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	149,371.04	149,371.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA - 168533	México	Aculco	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	168533	01-09-2022	30-09-2022	149,371.04	149,371.04	149,371.04	149,371.04	149,371.04	Metros Cuadrados	288.00	288.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402155684	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CAMINO HACIA EL DIF ACULCO DE ESPINOZA - 218099	México	Aculco	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	218099	28-09-2022	28-10-2022	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Metros lineales	114.00	114.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105835	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	497,255.31	497,255.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA MATLAVAT CENTRO - 55875	México	Aculco	Agua y saneamiento	Municipio de Aculco	55875	28-04-2022	26-05-2022	497,255.31	497,255.31	497,255.31	497,255.31	497,255.31	Metros lineales	300.00	300.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402147895	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	519,217.09	519,217.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO NO. 20 DE LA COMUNIDAD DE LOMA ALTA CABRESTEROS - 28774	México	Aculco	Educación	Municipio de Aculco	28774	01-09-2022	20-10-2022	519,217.09	519,217.09	519,217.09	519,217.09	519,217.09	Aula	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402158047	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	72,999.62	72,999.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN ACCESO PRINCIPAL A LA ESCUELA SECUNDARIA OF. NO. 0759 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA NATIVITAS - 230077	México	Aculco	Agua y saneamiento	Municipio de Aculco	230077	25-09-2022	25-10-2022	72,999.62	72,999.62	72,999.62	72,999.62	72,999.62	Metros lineales	35.00	35.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402152175	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	299,998.89	299,998.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DE FONDO - 165186	México	Aculco	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	165186	01-09-2022	30-09-2022	299,998.89	299,998.89	299,998.89	299,998.89	299,998.89	Metros lineales	165.00	165.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402152252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	199,728.03	199,728.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE EL ZETHE EL LLANO - 167088	México	Aculco	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	167088	01-09-2022	30-09-2022	199,728.03	199,728.03	199,728.03	199,728.03	199,728.03	Metros Cuadrados	380.00	380.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402152294	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	146,986.87	146,986.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE EL TEPOZAN - 168177	México	Aculco	Vivienda	Municipio de Aculco	168177	01-09-2022	30-09-2022	146,986.87	146,986.87	146,986.87	146,986.87	146,986.87	Metros Cuadrados	112.00	112.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402148209	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	148,265.33	148,265.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL AZAFRAN TERCERA MANZANA - 42020	México	Aculco	Urbanización	Municipio de Aculco	42020	30-06-2022	29-07-2022	148,265.33	148,265.33	148,265.33	148,265.33	148,265.33	Piezas	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402156154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	999,993.22	999,993.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES - 220556	México	Aculco	Vivienda	Municipio de Aculco	220556	01-06-2022	30-06-2022	999,993.22	999,993.22	999,993.22	999,993.22	999,993.22	Metros Cuadrados	686.51	686.51	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402156762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	151,010.99	151,010.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA DE CAMINO PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN COSCOMATEPEC - 224222	México	Aculco	Urbanización	Municipio de Aculco	224222	26-09-2022	26-10-2022	151,010.99	151,010.99	151,010.99	151,010.99	151,010.99	Piezas	2.00	2.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2022	4	MEX220402152907	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	119,964.86	119,964.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD C.C.T. 155DPR1945T SAN MARTIN EJIDO - 178915	México	Aculco	Educación	Municipio de Aculco	178915	09-09-2022	07-10-2022	119,964.86	119,964.86	119,964.86	119,964.86	119,964.86	Metros Cuadrados	9.63	9.63	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2022	4	MEX220202072253	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE TRIGUILLOS - 35415	México	Almoloya de Alquisiras	Otros Proyectos	Municipio de Almoloya de Alquisiras	35415	04-04-2022	30-04-2022	499,888.80	499,888.80	499,888.80	499,888.80	499,888.80	499,888.80	Metros Cuadrados	5,000.00	5,000.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202075195	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE LA SEXTA MANZANA - 55051	México	Almoloya de Alquisiras	Otros Proyectos	Municipio de Almoloya de Alquisiras	55051	25-04-2022	21-05-2022	499,888.80	499,888.80	499,888.80	499,888.80	499,888.80	499,888.80	Metros cúbicos	5,000.00	5,000.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202080593	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	60,000.00	60,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE TRIGUILLOS - 83828	México	Almoloya de Alquisiras	Vivienda	Municipio de Almoloya de Alquisiras	83828	21-11-2022	26-11-2022	59,989.34	59,989.34	59,989.34	59,989.34	59,989.34	59,989.34	Piezas	3.00	3.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202082118	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	100,000.00	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE TRIGUILLOS - 92554	México	Almoloya de Alquisiras	Vivienda	Municipio de Almoloya de Alquisiras	92554	01-08-2022	06-08-2022	99,852.40	99,852.40	99,852.40	99,852.40	99,852.40	99,852.40	Metros Cuadrados	160.00	160.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202077668	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	171,428.76	171,428.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE TRIGUILLOS - 68791	México	Almoloya de Alquisiras	Vivienda	Municipio de Almoloya de Alquisiras	68791	18-07-2022	30-07-2022	171,245.48	171,245.48	171,245.48	171,245.48	171,245.48	171,245.48	Cuarto(s)	2.00	2.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302106791	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	38,462.72	38,462.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE AQUIAPAN - 74948	México	Almoloya de Alquisiras	Vivienda	Municipio de Almoloya de Alquisiras	74948	20-06-2022	25-06-2022	38,356.40	38,356.40	38,356.40	38,356.40	38,356.40	38,356.40	38,356.40	Calentador(es)	2.00	2.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402148763	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	171,428.56	171,428.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE CUARTA MANZANA - 68757	México	Almoloya de Alquisiras	Vivienda	Municipio de Almoloya de Alquisiras	68757	23-05-2022	11-06-2022	171,245.48	171,245.48	171,245.48	171,245.48	171,245.48	171,245.48	Cuarto(s)	2.00	2.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402148764	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	85,714.28	85,714.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE JALTEPEC DE ARRIBA - 68762	México	Almoloya de Alquisiras	Vivienda	Municipio de Almoloya de Alquisiras	68762	06-06-2022	18-06-2022	85,622.75	85,622.75	85,622.75	85,622.75	85,622.75	85,622.75	85,622.75	Cuarto(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202078841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	57,692.28	57,692.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE TRIGUILLOS - 75197	México	Almoloya de Alquisiras	Vivienda	Municipio de Almoloya de Alquisiras	75197	01-08-2022	06-08-2022	57,692.28	57,692.28	57,692.28	57,692.28	57,692.28	57,692.28	57,692.28	Calentador(es)	3.00	3.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202082728	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BARRIO LOS LAGARTOS YEBUCIVÍ - 95620	México	Almoloya de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	95620	30-05-2022	13-07-2022	1,500,000.00	1,500,000.00	723,963.09	723,963.09	723,963.09	723,963.09	Metros Cuadrados	1,462.00	1,436.00	98.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302126586	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,500,000.00	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BARRIO SAN PEDRO LA CONCEPCIÓN - 192891	México	Almolya de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Almolya de Juárez	192891	22-08-2022	05-10-2022	2,500,000.00	2,500,000.00	1,249,447.17	1,249,447.17	1,249,447.17	Metros Cuadrados	2,349.00	1,174.00	49.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302126972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC CON CCT 15DTV0252B EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BENITO JUÁREZ - 194490	México	Almolya de Juárez	Educación	Municipio de Almolya de Juárez	194490	05-09-2022	03-11-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	981,040.32	981,040.32	981,040.32	Metros lineales	198.00	194.00	97.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302127808	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BESANA ANCHA - 199405	México	Almolya de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Almolya de Juárez	199405	05-09-2022	20-10-2022	1,500,000.00	1,500,000.00	1,474,136.59	1,474,136.59	1,474,136.59	Metros Cuadrados	1,462.00	1,437.00	98.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302126629	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	5,250,000.00	5,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BARRIO DE LA CABECERA TERCERA SECCIÓN - 193171	México	Almolya de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Almolya de Juárez	193171	22-08-2022	20-10-2022	5,250,000.00	5,250,000.00	5,158,575.87	5,158,575.87	5,158,575.87	Metros Cuadrados	4,934.00	4,848.00	98.26	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302110911	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD CAÑADA DE GUADARRAMA - 121580	México	Almolya de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Almolya de Juárez	121580	14-07-2022	27-08-2022	1,500,000.00	1,500,000.00	1,472,788.51	1,472,788.51	1,472,788.51	Metros Cuadrados	1,462.00	1,435.00	98.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302127453	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BARRIO SAN PEDRO LA CONCEPCIÓN SAN PEDRO - 197331	México	Almolya de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Almolya de Juárez	197331	22-08-2022	05-10-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	982,453.70	982,452.70	982,452.70	Metros Cuadrados	939.00	923.00	98.30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302124596	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE DE ACCESO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD EL ESTANCO - 183136	México	Almolya de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Almolya de Juárez	183136	29-08-2022	12-10-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	385,567.83	385,567.83	385,567.83	Metros Cuadrados	652.00	577.00	88.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302125540	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA COMUNITARIA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL - 187810	México	Almolya de Juárez	Urbanización	Municipio de Almolya de Juárez	187810	29-08-2022	12-10-2022	1,500,000.00	1,500,000.00	723,606.15	723,606.15	723,606.15	Metros Cuadrados	593.00	582.00	98.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220302125928	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA WENCESLAO LABRA CON CCT 15EPR0046T EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BARRIO SAN PEDRO LA CONCEPCIÓN SAN PEDRO - 189691	México	Almoleya de Juárez	Educación	Municipio de Almoleya de Juárez	189691	22-08-2022	20-10-2022	1,500,000.00	1,500,000.00	1,473,677.31	1,473,677.31	1,473,677.31	Metros Cuadrados	527.00	518.00	98.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302127948	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,500,000.00	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN FRANCISCO TLALCICALPAN - 200058	México	Almoleya de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Almoleya de Juárez	200058	05-09-2022	20-10-2022	2,500,000.00	2,500,000.00	2,455,887.74	2,455,887.74	2,455,887.74	Metros Cuadrados	2,355.00	2,313.00	98.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302127521	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD COLONIA LÁZARO CÁRDENAS LA TRAMPA - 197591	México	Almoleya de Juárez	Agua y saneamiento	Municipio de Almoleya de Juárez	197591	05-09-2022	03-11-2022	800,000.00	800,000.00	785,176.73	785,176.73	785,176.73	Metros lineales	185.00	182.00	98.38	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302109903	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD LAGUNA DE TABERNILLAS EL RESBALOSO - 116777	México	Almoleya de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Almoleya de Juárez	116777	30-05-2022	13-07-2022	1,500,000.00	1,500,000.00	284,484.67	284,484.67	284,484.67	Metros Cuadrados	1,349.00	1,325.00	98.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302109941	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD POTEJE SUR - 116909	México	Almoleya de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Almoleya de Juárez	116909	01-06-2022	15-07-2022	2,000,000.00	2,000,000.00	965,110.10	965,110.10	965,110.10	Metros Cuadrados	1,951.00	1,917.00	98.26	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302108783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BUENAVISTA YEBUCIVÍ - 112294	México	Almoleya de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Almoleya de Juárez	112294	30-05-2022	13-07-2022	1,500,000.00	1,500,000.00	724,017.53	724,017.53	724,017.53	Metros Cuadrados	1,462.00	1,437.00	98.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302119356	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,793,702.30	1,793,702.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA NUMERO 66 LIC. GABRIEL RAMOS MILLAN CON CCT 15EES0160E EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL - 158677	México	Almoleya de Juárez	Educación	Municipio de Almoleya de Juárez	158677	22-08-2022	20-10-2022	1,793,702.30	1,793,702.30	865,634.42	865,634.42	865,634.42	Metros Cuadrados	725.00	712.00	98.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302110366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	950,000.00	950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD CASA NUEVA YEBUCIVÍ - 118928	México	Almoleya de Juárez	Agua y saneamiento	Municipio de Almoleya de Juárez	118928	06-06-2022	04-08-2022	950,000.00	950,000.00	410,139.68	410,139.68	410,139.68	Metros cúbicos	100.00	98.00	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302108808	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD ARROYO ZARCO LA MESA - 112461	México	Almolya de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Almolya de Juárez	112461	23-05-2022	06-07-2022	1,500,000.00	1,500,000.00	17,939.83	17,939.83	17,939.83	Metros Cuadrados	1,462.00	1,435.00	98.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302119373	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD POTEJE NORTE - 158747	México	Almolya de Juárez	Agua y saneamiento	Municipio de Almolya de Juárez	158747	22-08-2022	20-10-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	981,826.87	981,826.87	981,826.87	Metros lineales	400.00	393.00	98.25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302116958	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD MAYORAZGO DE LEÓN ESTACIÓN RÍO MÉXICO - 148129	México	Almolya de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Almolya de Juárez	148129	20-06-2022	03-08-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	482,053.29	482,053.29	482,053.29	Metros Cuadrados	919.00	902.00	98.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302119399	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SANTA JUANA PRIMERA SECCIÓN - 158828	México	Almolya de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Almolya de Juárez	158828	02-09-2022	06-10-2022	1,800,000.00	1,800,000.00	1,767,962.14	1,767,962.14	1,767,962.14	Metros Cuadrados	1,691.00	1,661.00	98.23	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302117012	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD ARROYO ZARCO - 148355	México	Almolya de Juárez	Educación	Municipio de Almolya de Juárez	148355	01-08-2022	29-09-2022	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	418.00	209.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302124372	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN MATEO TLALCHILPAN - 182282	México	Almolya de Juárez	Agua y saneamiento	Municipio de Almolya de Juárez	182282	22-08-2022	05-10-2022	700,000.00	700,000.00	687,683.74	687,683.74	687,683.74	Metros cúbicos	435.00	427.00	98.16	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302109614	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD EJIDO SAN DIEGO - 115672	México	Almolya de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Almolya de Juárez	115672	27-06-2022	10-08-2022	1,500,000.00	1,500,000.00	723,700.12	723,700.12	723,700.12	Metros Cuadrados	1,462.00	1,436.00	98.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302109689	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD EJIDO SANTA MARÍA NATIVITAS EJIDO TRES BARRANCAS - 115981	México	Almolya de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Almolya de Juárez	115981	30-05-2022	13-07-2022	1,500,000.00	1,500,000.00	132,378.30	132,378.30	132,378.30	Metros Cuadrados	1,462.00	1,436.00	98.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302109697	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BARRIO LA HORTALIZA - 116029	México	Almolya de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Almolya de Juárez	116029	30-05-2022	13-07-2022	1,500,000.00	1,500,000.00	144,725.28	144,725.28	144,725.28	Metros Cuadrados	1,462.00	1,435.00	98.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220302109710	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD COLONIA BELLAVISTA - 116069	México	Almoloya de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	116069	30-05-2022	13-07-2022	1,500,000.00	1,500,000.00	133,376.17	133,376.17	133,376.17	Metros Cuadrados	1,462.00	1,436.00	98.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302109715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,500,000.00	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BARRIO EL PLAN DE SAN MIGUEL - 116081	México	Almoloya de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	116081	30-05-2022	13-07-2022	2,500,000.00	2,500,000.00	245,244.90	245,244.90	245,244.90	Metros Cuadrados	2,437.00	2,395.00	98.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302109734	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD EL TEPETATAL - 116125	México	Almoloya de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	116125	27-06-2022	10-08-2022	1,500,000.00	1,500,000.00	508,564.09	508,564.09	508,564.09	Metros Cuadrados	1,462.00	1,227.00	83.93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302111884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BARRIO LA UNION DE CIENEGUILLAS DE GUADALUPE - 126207	México	Almoloya de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	126207	20-07-2022	02-09-2022	1,500,000.00	1,500,000.00	723,605.73	723,605.73	723,605.73	Metros Cuadrados	1,437.00	1,411.00	98.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302112778	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,500,000.00	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD PAREDÓN EJIDO - 130851	México	Almoloya de Juárez	Agua y saneamiento	Municipio de Almoloya de Juárez	130851	08-08-2022	06-10-2022	2,500,000.00	2,500,000.00	1,205,581.90	1,205,581.90	1,205,581.90	Metros lineales	1,260.00	1,237.00	98.17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302115357	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BARRIO LA UNIÓN DE OCOYOTEPEC - 141866	México	Almoloya de Juárez	Educación	Municipio de Almoloya de Juárez	141866	01-08-2022	30-08-2022	1,500,000.00	1,500,000.00	148,023.96	148,023.96	148,023.96	Metros Cuadrados	416.00	403.00	96.88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302111898	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD RANCHERÍA DE SAN DIEGO CIÉNEGA DE SAN DIEGO - 126248	México	Almoloya de Juárez	Educación	Municipio de Almoloya de Juárez	126248	01-06-2022	30-07-2022	200,000.00	200,000.00	95,823.71	95,823.71	95,823.71	Metros Cuadrados	9.23	9.00	97.51	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302108822	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,700,000.00	2,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD CIENEGUILLAS DE GUADALUPE - 112511	México	Almoloya de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	112511	27-05-2022	10-07-2022	2,700,000.00	2,700,000.00	267,704.50	267,704.50	267,704.50	Metros Cuadrados	2,003.00	1,968.00	98.25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302111446	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA CIRILO TORRES CANCELADA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD EL TULLILO - 123965	México	Almoloya de Juárez	Educación	Municipio de Almoloya de Juárez	123965	20-06-2022	18-08-2022	800,000.00	800,000.00	310,948.75	310,948.75	310,948.75	Metros Cuadrados	76.00	67.00	88.16	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220302111916	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD RANCHERÍA DE SAN DIEGO CIÉNEGA DE SAN DIEGO - 126286	México	Almoloya de Juárez	Educación	Municipio de Almoloya de Juárez	126286	30-05-2022	28-07-2022	600,000.00	600,000.00	288,822.17	288,822.17	288,822.17	Metros Cuadrados	76.03	75.00	98.65	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302108829	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD ROSA MORADA - 112544	México	Almoloya de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	112544	01-06-2022	14-07-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	982,433.02	982,433.02	982,433.02	Metros Cuadrados		568.00	558.00	98.24	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD PALOS AMARILLOS YEBUCIVÍ - 112701	México	Almoloya de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	112701	30-05-2022	13-07-2022	1,500,000.00	1,500,000.00	723,925.74	723,925.74	723,925.74	Metros Cuadrados		1,462.00	1,436.00	98.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108918	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,500,000.00	3,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SANTIAGUITO TLALCILCALLI - 112848	México	Almoloya de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	112848	30-05-2022	28-07-2022	3,500,000.00	3,500,000.00	97,419.39	97,419.39	97,419.39	Metros Cuadrados		7,036.00	6,911.00	98.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302109564	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BARRIO LA GALERA - 115474	México	Almoloya de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	115474	27-06-2022	10-08-2022	1,500,000.00	1,500,000.00	17,914.82	17,914.82	17,914.82	Metros Cuadrados		1,462.00	1,435.00	98.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302116920	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD EJIDO SAN ANTONIO OCOYOTEPEC - 147954	México	Almoloya de Juárez	Agua y saneamiento	Municipio de Almoloya de Juárez	147954	20-06-2022	03-08-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	839,065.94	839,065.94	839,065.94	Metros lineales		1,286.00	1,079.00	83.90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302119407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD LA CABECERA BARRIO LA CABECERA SEGUNDA SECCIÓN - 158884	México	Almoloya de Juárez	Agua y saneamiento	Municipio de Almoloya de Juárez	158884	22-08-2022	20-10-2022	500,000.00	500,000.00	490,859.91	490,859.91	490,859.91	Metros lineales		161.00	158.00	98.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302119411	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD EL SANTITO BARRIO EL SANTITO YEBUCIVÍ - 158894	México	Almoloya de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	158894	01-09-2022	15-10-2022	1,500,000.00	1,500,000.00	1,337,273.21	1,337,273.21	1,337,273.21	Metros Cuadrados		1,410.00	1,257.00	89.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302116476	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BARRIO DE LA CABECERA PRIMERA SECCIÓN - 146141	México	Almoloya de Juárez	Agua y saneamiento	Municipio de Almoloya de Juárez	146141	20-06-2022	03-08-2022	1,500,000.00	1,500,000.00	723,918.24	723,918.24	723,918.24	Metros cúbicos		504.00	495.00	98.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302109013	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD LA SOLEDAD OCOYOTEPEC - 113154	México	Almoleya de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Almoleya de Juárez	113154	30-05-2022	13-07-2022	1,500,000.00	1,500,000.00	310,087.86	310,087.86	310,087.86	Metros Cuadrados	1,462.00	1,436.00	98.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302109040	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD TABERNILLAS SANTA CATARINA - 113221	México	Almoleya de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Almoleya de Juárez	113221	30-05-2022	13-07-2022	1,500,000.00	1,500,000.00	137,749.22	137,749.22	137,749.22	Metros Cuadrados	1,462.00	1,437.00	98.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302116760	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN PEDRO DE LA HORTALIZA EJIDO ALMOLOYÁN - 147260	México	Almoleya de Juárez	Educación	Municipio de Almoleya de Juárez	147260	01-08-2022	30-08-2022	1,500,000.00	1,500,000.00	333,509.71	333,509.71	333,509.71	Metros Cuadrados	446.00	438.00	98.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302116818	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN ANTONIO ATOTONILCO - 147531	México	Almoleya de Juárez	Agua y saneamiento	Municipio de Almoleya de Juárez	147531	20-06-2022	03-08-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	890,634.41	890,634.41	890,634.41	Metros lineales	1,329.00	1,184.00	89.09	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD LA LIMA - 203785	México	Almoleya de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Almoleya de Juárez	203785	05-09-2022	19-10-2022	1,500,000.00	1,500,000.00	1,195,591.23	1,195,591.23	1,195,591.23	Metros Cuadrados	1,410.00	1,124.00	79.72	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128874	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN MIGUEL ALMOLOYÁN - 203873	México	Almoleya de Juárez	Urbanización	Municipio de Almoleya de Juárez	203873	02-09-2022	31-10-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	982,395.33	982,395.33	982,395.33	Piezas	8.00	7.00	87.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128911	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,100,000.00	1,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA PROF. GREGORIO TORRES QUINTERO CON CCT 15DPR0925Z EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SANTA JUANA SEGUNDA SECCIÓN - 203994	México	Almoleya de Juárez	Educación	Municipio de Almoleya de Juárez	203994	02-09-2022	31-10-2022	1,100,000.00	1,100,000.00	1,080,852.07	1,080,852.07	1,080,852.07	Metros Cuadrados	294.00	289.00	98.30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302129398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD YEBUCIVÍ CENTRO. YEBUCIVÍ - 206132	México	Almoleya de Juárez	Agua y saneamiento	Municipio de Almoleya de Juárez	206132	01-08-2022	14-09-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	982,744.97	982,744.97	982,744.97	Metros lineales	1,850.00	1,818.00	98.27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302129413	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BARRIO DEL JACAL DE YEBUCIVÍ - 206178	México	Almoleya de Juárez	Agua y saneamiento	Municipio de Almoleya de Juárez	206178	01-08-2022	14-09-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	982,715.68	982,715.68	982,715.68	Metros lineales	1,850.00	1,818.00	98.27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302129457	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CON CCT 15DPR1982X EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN ANTONIO BUENAVISTA - 206359	México	Almoleya de Juárez	Educación	Municipio de Almoleya de Juárez	206359	05-09-2022	04-10-2022	500,000.00	500,000.00	490,406.37	490,406.37	490,406.37	Metros Cuadrados	192.00	188.00	97.92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CCT15DPR2443G EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD RANCHERÍA DE SAN DIEGO CIÉNEGA DE SAN DIEGO - 200923	México	Almoleya de Juárez	Educación	Municipio de Almoleya de Juárez	200923	05-09-2022	20-10-2022	1,800,000.00	1,800,000.00	1,768,168.72	1,768,168.72	1,768,168.72	Metros Cuadrados	700.00	688.00	98.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128191	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,350,000.00	1,350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CON CCT 15DPR0170U EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD DILATADA SUR DILATADA - 201153	México	Almoleya de Juárez	Educación	Municipio de Almoleya de Juárez	201153	05-09-2022	19-10-2022	1,350,000.00	1,350,000.00	674,636.22	674,636.22	674,636.22	Metros Cuadrados	459.00	229.00	49.89	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128247	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CON CCT 15DPR2430C EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD LOMA DEL SALITRE COLONIA LOMA DEL SALITRE - 201432	México	Almoleya de Juárez	Educación	Municipio de Almoleya de Juárez	201432	05-09-2022	19-10-2022	1,500,000.00	1,500,000.00	1,474,112.64	1,474,112.64	1,474,112.64	Metros Cuadrados	527.00	518.00	98.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302129262	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,750,000.00	1,750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA XINANTECATL CCT 15DPR3128Y EN ALMOLOYA DE JUÁREZ FRACCIONAMIENTO GEVILLAS EL NEVADO - 205603	México	Almoleya de Juárez	Educación	Municipio de Almoleya de Juárez	205603	19-09-2022	18-10-2022	1,750,000.00	1,750,000.00	1,719,444.24	1,719,444.24	1,719,444.24	Metros Cuadrados	589.00	579.00	98.30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302129277	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,300,000.00	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CCT 15DPR1184C EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SANTA MARÍA NATIVITAS - 205669	México	Almoleya de Juárez	Educación	Municipio de Almoleya de Juárez	205669	19-09-2022	18-10-2022	1,300,000.00	1,300,000.00	1,277,585.73	1,277,585.73	1,277,585.73	Metros Cuadrados	437.00	429.00	98.17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302129289	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CCT 15DPR1768F EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN MIGUEL ALMOLOYÁN - 205724	México	Almoleya de Juárez	Educación	Municipio de Almoleya de Juárez	205724	19-09-2022	18-10-2022	1,500,000.00	1,500,000.00	1,170,379.97	1,170,379.97	1,170,379.97	Metros Cuadrados	504.00	393.00	77.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302129309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CON CCT 15EPRS029K EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BENITO JUÁREZ. AMPLIACIÓN BENITO JUÁREZ - 205803	México	Almoleya de Juárez	Educación	Municipio de Almoleya de Juárez	205803	02-09-2022	31-10-2022	1,200,000.00	1,200,000.00	1,178,298.11	1,178,298.11	1,178,298.11	Metros Cuadrados	133.00	131.00	98.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128961	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN AGUSTÍN LAS TABLAS - 204228	México	Almoleya de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Almoleya de Juárez	204228	02-09-2022	16-10-2022	1,500,000.00	1,500,000.00	1,472,965.35	1,472,965.35	1,472,965.35	Metros Cuadrados	1,410.00	1,385.00	98.23	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302129331	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CON CCT 15DPR1982X EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN ANTONIO BUENAVISTA - 205870	México	Almoleya de Juárez	Educación	Municipio de Almoleya de Juárez	205870	05-09-2022	04-10-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	981,544.14	981,544.14	981,544.14	Metros Cuadrados	192.00	188.00	97.92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302129345	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CBT NO.3 CON CCT 15ECT01235 EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD MAYORAZGO DE LEÓN ESTACIÓN RÍO MÉXICO - 205917	México	Almoleya de Juárez	Educación	Municipio de Almoleya de Juárez	205917	02-09-2022	31-10-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	982,414.95	982,414.95	982,414.95	Metros Cuadrados	58.00	57.00	98.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128988	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,500,000.00	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN NICOLÁS AMEALCO - 204331	México	Almoleya de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Almoleya de Juárez	204331	05-09-2022	19-10-2022	2,500,000.00	2,500,000.00	2,456,369.52	2,456,369.52	2,456,369.52	Metros Cuadrados	2,437.00	2,394.00	98.24	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302129353	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,360,512.35	1,360,512.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SANTIAGUITO TLALCICALCALLI - 205943	México	Almoleya de Juárez	Agua y saneamiento	Municipio de Almoleya de Juárez	205943	02-09-2022	31-10-2022	1,360,512.35	1,360,512.35	1,336,404.44	1,336,404.44	1,336,404.00	Metros lineales	21.00	20.00	95.24	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302129002	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,250,000.00	1,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTICIA SOCIAL CON CCT 15EPR1528F EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD EJIDO SANTA MARÍA NATIVITAS EJIDO TRES BARRANCAS - 204402	México	Almoloya de Juárez	Educación	Municipio de Almoloya de Juárez	204402	19-09-2022	18-10-2022	1,250,000.00	1,250,000.00	1,226,870.04	1,226,870.04	1,226,870.04	Metros Cuadrados	420.00	412.00	98.10	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302129028	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO CON CCT 15DPR3169Y EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD LOMA DEL GIGANTE DE SAN AGUSTÍN POTEJE CENTRO - 204509	México	Almoloya de Juárez	Educación	Municipio de Almoloya de Juárez	204509	02-09-2022	16-10-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	982,320.54	982,320.54	982,320.54	Metros Cuadrados	280.00	275.00	98.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302129077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN MATEO TLALCHICHILPAN - 204730	México	Almoloya de Juárez	Urbanización	Municipio de Almoloya de Juárez	204730	05-09-2022	03-11-2022	1,500,000.00	1,500,000.00	1,472,661.13	1,472,661.13	1,472,661.13	Piezas	14.00	14.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128367	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,500,000.00	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD MEXTEPEC EXHACIENDA MEXTEPEC - 201844	México	Almoloya de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	201844	02-09-2022	06-10-2022	2,500,000.00	2,500,000.00	1,206,358.21	1,206,358.21	1,206,358.21	Metros Cuadrados	2,349.00	2,307.00	98.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128388	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,500,000.00	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD MAYORAZGO DE LEÓN ESTACIÓN RÍO MÉXICO - 201982	México	Almoloya de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	201982	02-09-2022	06-10-2022	2,500,000.00	2,500,000.00	2,455,689.99	2,455,689.99	2,455,689.99	Metros Cuadrados	2,349.00	2,307.00	98.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,300,000.00	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MOISES SAENZ CON CCT 15DPR02807Y GARZA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD LA POSTA - 202147	México	Almoloya de Juárez	Educación	Municipio de Almoloya de Juárez	202147	05-09-2022	19-10-2022	1,300,000.00	1,300,000.00	1,277,353.04	1,277,353.04	1,277,353.04	Metros Cuadrados	416.00	409.00	98.32	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402171252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION CON CCT 15DPR1125N EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD EJIDO SAN DIEGO. - 298997	México	Almoloya de Juárez	Educación	Municipio de Almoloya de Juárez	298997	11-11-2022	26-12-2022	600,000.00	600,000.00	588,814.91	588,814.91	588,814.91	Metros Cuadrados	76.03	68.00	89.44	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402171259	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	507,000.00	507,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN PEDRO DE LA HORTALIZA EJIDO ALMOLOYÁN - 299017	México	Almoleya de Juárez	Agua y saneamiento	Municipio de Almoleya de Juárez	299017	23-11-2022	07-12-2022	507,000.00	507,000.00	498,257.46	498,257.46	498,257.46	Metros lineales	655.00	600.00	91.60	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402167991	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	493,000.00	493,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN PEDRO DE LA HORTALIZA EJIDO ALMOLOYÁN - 283346	México	Almoleya de Juárez	Agua y saneamiento	Municipio de Almoleya de Juárez	283346	04-11-2022	18-11-2022	493,000.00	493,000.00	484,500.00	484,500.00	484,500.00	Metros cúbicos	14.00	8.00	57.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402165188	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN AGUSTÍN CITLALI - 268689	México	Almoleya de Juárez	Agua y saneamiento	Municipio de Almoleya de Juárez	268689	19-09-2022	17-11-2022	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	830.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402171570	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,043,271.29	1,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUAREZ. LOCALIDAD LA CABECERA. BARRIO LA CABECERA SEGUNDA SECCION - 300815	México	Almoleya de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Almoleya de Juárez	300815	14-11-2022	13-12-2022	2,043,271.29	2,043,271.29	2,007,317.61	2,007,317.61	2,007,317.61	Metros Cuadrados	1,920.60	1,880.00	97.89	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402163355	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,500,000.00	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SANTIAGUITO TLALCICALCALLI - 258775	México	Almoleya de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Almoleya de Juárez	258775	17-10-2022	30-11-2022	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3,060.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402169939	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,161,580.90	1,161,580.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD YEBUCIVÍ CENTRO YEBUCIVÍ - 293650	México	Almoleya de Juárez	Agua y saneamiento	Municipio de Almoleya de Juárez	293650	18-11-2022	12-12-2022	1,161,580.90	1,161,580.90	1,140,106.22	1,140,106.22	1,140,106.22	Metros lineales	2,132.00	2,000.00	93.81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402163329	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN ISIDRO EL RESERVADO - 258694	México	Almoleya de Juárez	Agua y saneamiento	Municipio de Almoleya de Juárez	258694	19-09-2022	02-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cúbicos	663.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402154106	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD OCOYOTEPEC OCOYOTEPEC CENTRO - 203665	México	Almoleya de Juárez	Agua y saneamiento	Municipio de Almoleya de Juárez	203665	05-09-2022	03-11-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	982,602.50	982,602.50	982,602.50	Metros cúbicos	80.00	70.00	87.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402154270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD LOMA DE SAN FRANCISCO - 205552	México	Almoleya de Juárez	Urbanización	Municipio de Almoleya de Juárez	205552	31-08-2022	15-10-2022	800,000.00	800,000.00	385,879.52	385,879.52	385,879.52	Piezas	4.00	2.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402151784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,387,419.10	2,387,419.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 157296	México	Almoleya de Juárez	Otros Proyectos	Municipio de Almoleya de Juárez	157296	01-09-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO(S)	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2022	4	MEX220402153546	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD YEBUCIVÍ CENTRO MANZANITA - 193486	México	Almoleya de Juárez	Agua y saneamiento	Municipio de Almoleya de Juárez	193486	22-08-2022	20-10-2022	900,000.00	900,000.00	884,383.19	884,383.19	884,383.19	Metros cúbicos	100.00	70.00	70.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2022	4	MEX220402153556	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	950,000.00	950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD YEBUCIVÍ CENTRO YEBUCIVÍ - 193693	México	Almoleya de Juárez	Agua y saneamiento	Municipio de Almoleya de Juárez	193693	22-08-2022	20-10-2022	950,000.00	950,000.00	933,577.65	933,577.65	933,577.65	Metros cúbicos	100.00	90.00	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2022	4	MEX220402154216	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD LOMA DE LA TINAJA - 204766	México	Almoleya de Juárez	Urbanización	Municipio de Almoleya de Juárez	204766	05-09-2022	03-11-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	981,282.42	981,282.42	981,282.42	Piezas	8.00	5.00	62.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2022	4	MEX220402155489	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CON CCT 15EPR08991Y EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD LOMA BLANCA - 217345	México	Almoleya de Juárez	Educación	Municipio de Almoleya de Juárez	217345	05-09-2022	19-10-2022	1,200,000.00	1,200,000.00	934,869.54	934,869.54	934,869.54	Metros Cuadrados	360.00	275.00	76.39	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2022	4	MEX220102061825	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	523,914.08	523,914.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HORACIO ZUÑIGA - 6488	México	Almoleya del Río	Agua y saneamiento	Municipio de Almoleya del Río	6488	10-10-2022	18-11-2022	523,914.08	521,914.08	521,914.08	521,556.75	521,556.75	521,556.75	Metros lineales	341.00	341.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220102061795	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,017,326.38	1,017,326.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE IGNACIO RAMIREZ A ACUEDUCTO - 6246	México	Almoleya del Río	Agua y saneamiento	Municipio de Almoleya del Río	6246	16-07-2022	25-08-2022	1,017,326.38	1,015,329.59	1,015,329.59	1,015,329.59	1,015,329.59	1,015,329.59	Metros lineales	505.00	505.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220102063006	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	119,450.90	119,450.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRADA MARAVILLAS - 6767	México	Almoleya del Río	Agua y saneamiento	Municipio de Almoleya del Río	6767	03-11-2022	22-11-2022	119,450.90	118,328.50	118,328.50	118,328.50	118,328.50	118,328.50	Metros lineales	113.00	113.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202068966	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	731,686.42	731,686.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MAGDALENA CAMACHO DE LUNA - 7468	México	Almoleya del Río	Educación	Municipio de Almoleya del Río	7468	15-08-2022	30-09-2022	731,686.42	729,064.32	729,064.32	729,055.73	729,055.73	729,055.73	Metros Cuadrados	329.60	329.60	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202084104	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	601,719.66	601,719.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESTANCIA INFANTIL DRA MARIA MONTESSORI - 101573	México	Almoleya del Río	Educación	Municipio de Almoleya del Río	101573	01-09-2022	30-09-2022	601,719.66	599,162.11	598,746.67	598,746.67	598,746.67	598,746.67	Metros cuadrados de construcción	123.00	123.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302110185	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	885,198.29	885,198.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PASEO DE LAS ARBOLEDAS EN ALMOLOYA DEL RÍO LOCALIDAD ALMOLOYA DEL RÍO - 118114	México	Almoleya del Río	Urbanización	Municipio de Almoleya del Río	118114	16-08-2022	15-09-2022	885,198.29	884,461.38	877,969.52	877,969.52	877,969.52	877,969.52	Piezas	22.00	22.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302108126	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	875,013.75	875,013.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE EJERCITO DEL TRABAJO NORTE EN ALMOLOYA DEL RÍO LOCALIDAD ALMOLOYA DEL RÍO - 97928	México	Almolya del Río	Urbanización	Municipio de Almolya del Río	97928	17-10-2022	20-11-2022	875,013.75	874,647.96	869,372.03	869,372.03	869,372.03	Piezas	26.00	26.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108484	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	771,187.98	771,187.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA ACUEDUCTO - 101551	México	Almolya del Río	Agua y saneamiento	Municipio de Almolya del Río	101551	01-09-2022	30-09-2022	384,985.03	769,970.06	384,985.03	384,985.03	384,985.03	Metros lineales	625.00	20.00	3.20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108489	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	292,913.26	292,913.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRIL DE TEPOZOCO EN ALMOLOYA DEL RIO LOCALIDAD ALMOLOYA DEL RIO - 101621	México	Almolya del Río	Urbanización	Municipio de Almolya del Río	101621	01-09-2022	15-09-2022	292,913.26	292,193.35	292,191.66	292,191.66	292,191.66	Piezas	7.00	7.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	809,298.92	809,298.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE AGRIPIN GARCIA EN ALMOLOYA DEL RIO LOCALIDAD ALMOLOYA DEL RIO - 98041	México	Almolya del Río	Urbanización	Municipio de Almolya del Río	98041	10-10-2022	09-11-2022	809,298.92	807,641.71	804,848.00	804,848.00	804,848.00	Piezas	21.00	21.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108144	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	711,331.53	711,331.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CAMINO REAL EN ALMOLOYA DEL RIO LOCALIDAD ALMOLOYA DEL RIO - 98136	México	Almolya del Río	Urbanización	Municipio de Almolya del Río	98136	20-09-2022	14-10-2022	711,331.53	709,282.60	706,359.47	706,359.47	706,359.47	Piezas	17.00	17.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302121317	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	775,847.89	775,847.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANDADOR HERIBERTO ENRIQUEZ EN ALMOLOYA DEL RIO LOCALIDAD ALMOLOYA DEL RIO - 167579	México	Almolya del Río	Urbanización	Municipio de Almolya del Río	167579	01-10-2022	31-10-2022	775,847.89	775,124.39	771,491.38	771,491.38	771,491.38	Piezas	20.00	20.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302104415	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	718,354.94	718,354.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES - 7257	México	Almolya del Río	Vivienda	Municipio de Almolya del Río	7257	01-08-2022	31-10-2022	718,354.94	717,609.06	717,609.06	717,609.06	717,609.06	Piezas	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402187771	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	238,327.08	238,327.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CONTINUACIÓN ACUEDUCTO PONIENTE PRIMERA CERRADA LOS GIRASOLES Y SEGUNDA CERRADA LOS GIRASOLES EN ALMOLOYA DEL RÍO LOCALIDAD ALMOLOYA DEL RÍO - 360647	México	Almolya del Río	Agua y saneamiento	Municipio de Almolya del Río	360647	21-12-2022	30-12-2022	238,327.08	238,327.08	238,327.08	238,327.08	238,327.08	Metros lineales	163.00	163.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402188150	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	147,875.87	147,875.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CONTINUACION ACUEDUCTO PONIENTE PRIMERA CERRADA LOS GIRASOLES Y SEGUNDA CERRADA LOS GIRASOLES EN ALMOLOYA DEL RÍO LOCALIDAD ALMOLOYA DEL RÍO - 361894	México	Almoloya del Río	Agua y saneamiento	Municipio de Almoloya del Río	361894	21-12-2022	30-12-2022	147,875.87	147,875.87	147,875.87	147,875.87	147,875.87	Metros lineales	94.00	94.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302114158	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,300,000.00	1,298,915.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL - 137370	México	Amanalco	Transportes y vialidades	Municipio de Amanalco	137370	12-05-2022	02-06-2022	1,298,915.75	1,298,915.75	1,298,915.75	1,298,915.75	1,298,915.75	Metros Cuadrados	802.00	100.00	12.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302114187	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	799,468.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CASA DE LA SRA VIRGINIA LOPEZ RUMBO A AMANALCO - 137509	México	Amanalco	Transportes y vialidades	Municipio de Amanalco	137509	12-06-2022	12-08-2022	799,468.22	799,468.22	799,468.22	799,468.22	799,468.22	Metros Cuadrados	505.00	100.00	19.80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302114066	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,290,000.00	1,289,695.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS L LEON - 136804	México	Amanalco	Educación	Municipio de Amanalco	136804	02-05-2022	15-06-2022	1,289,695.50	1,289,695.50	1,289,695.50	1,289,695.50	1,289,695.50	Metros Cuadrados	520.00	100.00	19.23	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105008	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,750,000.00	1,748,524.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL A BASE DE REVESTIMIENTO DE SAN JERÓNIMO TERCERA SECCIÓN A EL ANCÓN - 32871	México	Amanalco	Transportes y vialidades	Municipio de Amanalco	32871	14-03-2022	02-04-2022	1,748,524.16	1,748,524.16	1,748,524.16	1,748,524.16	1,748,524.16	Metros Cuadrados	5,500.00	100.00	1.82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	750,000.00	749,212.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL A BASE DE REVESTIMIENTO DEL POTRERO A LA LOMA DEL RINCÓN - 33085	México	Amanalco	Transportes y vialidades	Municipio de Amanalco	33085	14-03-2022	25-04-2022	749,212.13	749,212.13	749,212.13	749,212.13	749,212.13	Metros lineales	2,320.00	100.00	4.31	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302104779	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,750,000.00	1,749,875.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL A BASE DE REVESTIMIENTO DE SAN MATEO A SAN LUCAS EN PARAJE LA PLAYA - 28250	México	Amanalco	Transportes y vialidades	Municipio de Amanalco	28250	14-03-2022	02-04-2022	1,749,875.34	1,749,875.34	1,749,875.34	1,749,875.34	1,749,875.34	Metros Cuadrados	5,500.00	100.00	1.82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302104809	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,691,450.31	1,691,450.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN AMATEPEC ZONA ALTA - 28911	México	Amatepec	Transportes y vialidades	Municipio de Amatepec	28911	15-02-2022	29-04-2022	1,691,450.31	1,691,450.31	1,691,450.31	1,691,450.31	1,691,450.31	Metros Cuadrados	85,000.00	8,500.00	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105511	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	8,500,000.00	8,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN AMATEPEC LOCALIDAD EL PUERTO ASENTAMIENTO EL PUERTO - 46343	México	Amatepec	Urbanización	Municipio de Amatepec	46343	01-03-2022	27-05-2022	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	Metros Cuadrados	7,138.00	7,138.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302111867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE EL CENTRO DE SALUD CERRO DEL CAMPO CON CLAVE MCSSA00076 EN AMATEPEC LOCALIDAD CERRO DEL CAMPO ASENTAMIENTO CERRO DEL CAMPO - 126168	México	Amatepec	Salud	Municipio de Amatepec	126168	01-08-2022	31-08-2022	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Metros Cuadrados	135.00	135.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105727	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	610,342.41	610,342.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN AMATEPEC ZONA BAJA - 52314	México	Amatepec	Transportes y vialidades	Municipio de Amatepec	52314	15-02-2022	29-04-2022	610,342.41	610,342.41	610,342.41	610,342.41	610,342.41	Metros Cuadrados	35,000.00	35,000.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105751	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,586,890.27	1,586,890.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN AMATEPEC ZONA BAJA - 53046	México	Amatepec	Transportes y vialidades	Municipio de Amatepec	53046	15-02-2022	29-04-2022	1,586,890.27	1,586,890.27	1,586,890.27	1,586,890.27	1,586,890.27	Metros Cuadrados	90,000.00	90,000.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302113144	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,700,000.00	1,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 93 BENITO JUAREZ CON C.C.T. 15DST0103G EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON ZOZCOLTEPEC ASENTAMIENTO SAN SIMON ZOZCOLTEPEC - 132403	México	Amatepec	Educación	Municipio de Amatepec	132403	04-07-2022	29-07-2022	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	Metros cuadrados de construcción	600.00	600.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402147805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,507,931.60	2,507,931.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN AMATEPEC LOCALIDAD LOS TIMBRES ASENTAMIENTO LOS TIMBRES - 21476	México	Amatepec	Otros Proyectos	Municipio de Amatepec	21476	07-02-2022	29-04-2022	2,507,931.60	2,507,931.60	2,507,931.60	2,507,931.60	2,507,931.60	Metros lineales	2,000.00	2,000.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302129013	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	944,135.64	944,135.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN AMATEPEC LOCALIDAD PALMAR CHICO ASENTAMIENTO PALMAR CHICO - 204459	México	Amatepec	Vivienda	Municipio de Amatepec	204459	01-08-2022	25-11-2022	944,135.64	944,135.64	944,135.64	944,135.64	944,135.64	Calentador(es)	21.00	21.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149106	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,447,211.55	1,447,211.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN AMATEPEC LOCALIDAD EL PUERTO ASENTAMIENTO EL PUERTO - 84733	México	Amatepec	Urbanización	Municipio de Amatepec	84733	01-06-2022	30-06-2022	1,447,211.55	1,447,211.55	1,447,211.55	1,447,211.55	1,447,211.55	Piezas	10.00	10.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149111	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,892,515.15	1,892,515.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN AMATEPEC LOCALIDAD CRUCERO CERRO DEL CAMPO ASENTAMIENTO CRUCERO CERRO DEL CAMPO - 85138	México	Amatepec	Urbanización	Municipio de Amatepec	85138	01-06-2022	30-06-2022	1,892,515.15	1,892,515.15	1,892,515.15	1,892,515.15	1,892,515.15	Piezas	17.00	17.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220302105720	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,871,716.72	1,871,716.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN AMATEPEC ZONA BAJA - 52208	México	Amatepec	Transportes y vialidades	Municipio de Amatepec	52208	15-02-2022	29-04-2022	1,871,716.72	1,871,716.72	1,871,716.72	1,871,716.72	1,871,716.72	Metros Cuadrados	105,000.00	105,000.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302107309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	6,000,000.00	6,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN AMATEPEC LOCALIDAD PALMAR CHICO ASENTAMIENTO PALMAR CHICO - 84642	México	Amatepec	Urbanización	Municipio de Amatepec	84642	28-03-2022	10-06-2022	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	Metros Cuadrados	6,064.00	6,064.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302111673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO.0178 ENRRIQUE CARNIADO CON C.C.T. 15EES0023B EN AMATEPEC LOCALIDAD CERRO DEL CAMPO ASENTAMIENTO CERRO DEL CAMPO - 125283	México	Amatepec	Educación	Municipio de Amatepec	125283	03-07-2022	30-09-2022	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	Aula	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302105038	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	397,988.30	397,988.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN AMATEPEC ZONA ALTA - 33396	México	Amatepec	Transportes y vialidades	Municipio de Amatepec	33396	15-02-2022	29-04-2022	397,988.30	397,988.30	397,988.30	397,988.30	397,988.30	Metros Cuadrados	20,000.00	20,000.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402154302	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	899,176.57	899,176.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN AMATEPEC LOCALIDAD CERRO DEL CAMPO ASENTAMIENTO CERRO DEL CAMPO - 206124	México	Amatepec	Vivienda	Municipio de Amatepec	206124	01-08-2022	25-11-2022	899,176.57	899,176.57	899,176.57	899,176.57	899,176.57	Calentador(es)	20.00	20.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202071117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTROS INTEGRADORES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES, LOCALIDAD SANTA ISABEL CHALMA - 29596	México	Amecameca	Asistencia Social	Municipio de Amecameca	29596	02-05-2022	04-07-2022	150,000.00	149,639.43	149,639.43	149,639.43	149,639.43	Metros cuadrados de construcción	891.25	891.25	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202070547	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTROS INTEGRADORES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES, SAN PEDRO NEXAPA - 26677	México	Amecameca	Asistencia Social	Municipio de Amecameca	26677	02-05-2022	04-07-2022	150,000.00	149,639.43	149,639.43	149,639.43	149,639.43	Metros cuadrados de construcción	891.25	891.25	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202070541	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CENTROS INTEGRADORES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES, SAN FRANCISCO ZENTLALPAN - 26657	México	Amecameca	Asistencia Social	Municipio de Amecameca	26657	02-05-2022	04-07-2022	150,000.00	149,639.43	149,639.43	149,639.43	149,639.43	Metros cuadrados de construcción	891.25	891.25	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220202073154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,859,198.00	2,859,198.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE PROGRSO TRAMO DE CALLE XICONTENCATLA CAD O MAS 360 AMECAMECA DE JUAREZ - 40650	México	Amecameca	Transportes y vialidades	Municipio de Amecameca	40650	02-08-2022	03-10-2022	2,859,198.00	2,853,713.04	2,853,713.04	2,853,713.04	2,853,713.04	Metros cuadrados de construcción	3,078.70	3,078.70	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202075617	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 57726	México	Amecameca	Otros Proyectos	Municipio de Amecameca	57726	30-06-2022	31-12-2022	480,000.00	479,550.40	479,550.40	479,550.40	479,550.40	Vehículos	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202070524	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTROS INTEGRADORES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES, SAN ANTONIO ZOYATZINGO - 26572	México	Amecameca	Asistencia Social	Municipio de Amecameca	26572	02-05-2022	04-07-2022	150,000.00	149,639.43	149,639.43	149,639.43	149,639.43	Metros cuadrados de construcción	891.25	891.25	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302125372	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,100,000.00	4,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CENTRO INTEGRADOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES, AMECAMECA DE JUÁREZ, LOCALIDAD AMECAMECA DE JUÁREZ - 187123	México	Amecameca	Asistencia Social	Municipio de Amecameca	187123	21-09-2022	21-11-2022	4,100,000.00	4,098,415.12	4,098,415.12	4,098,415.12	4,098,415.12	Metros Cuadrados	891.25	891.25	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302120634	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,300,000.00	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA CLINICA DE LA MUJER, AMECAMECA DE JUÁREZ - 164498	México	Amecameca	Salud	Municipio de Amecameca	164498	01-06-2022	30-06-2022	1,300,000.00	1,298,340.41	1,298,340.41	1,298,340.41	1,298,340.41	Metros Cuadrados	1,616.40	1,616.40	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302120638	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,900,000.00	1,900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PREPARATORIA OFICIAL NO. 271 CLAVE 15EBH0446T,SAN ANTONIO ZOYATZINGO - 164510	México	Amecameca	Educación	Municipio de Amecameca	164510	02-06-2022	04-08-2022	1,900,000.00	1,899,198.02	1,899,198.02	1,899,198.02	1,899,198.02	Metros Cuadrados	480.00	480.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302120639	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,900,000.00	1,900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIPACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PREPARATORIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 15UBH0009X, AMECAMECA DE JUÁREZ - 164524	México	Amecameca	Educación	Municipio de Amecameca	164524	02-06-2022	04-08-2022	1,900,000.00	1,899,264.66	1,899,264.66	1,899,264.66	1,899,264.66	Metros Cuadrados	480.00	480.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302120985	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,033,568.25	4,033,568.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HODRAULICO DE CALLE GALEANA TRAMO DE CALLE DIVISIÓN A CALLE SATÉLITE, SAN PEDRO NEXAPA - 165968	México	Amecameca	Transportes y vialidades	Municipio de Amecameca	165968	18-08-2022	16-11-2022	4,033,568.25	4,032,493.09	4,032,493.09	4,032,493.09	4,032,493.09	Metros Cuadrados	3,034.60	3,034.60	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302120987	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,492,726.55	4,492,726.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN LADO NORTE TRAMO DE CALLE NUEVO MÉXICO A CALLE SAN FRANCISCO, AMECAMECA DE JUÁREZ - 165976	México	Amecameca	Transportes y vialidades	Municipio de Amecameca	165976	21-05-2022	18-08-2022	4,492,726.55	4,492,711.23	4,492,711.23	4,492,711.23	4,492,711.23	Metros Cuadrados	2,463.60	2,463.60	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302138062	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	137,029.00	137,029.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DE AMECAMECA - 57685	México	Amecameca	PRODIM	Municipio de Amecameca	57685	29-07-2022	04-12-2022	137,029.00	136,977.63	136,977.63	136,977.63	136,977.63	Otros	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302130968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	113,000.00	113,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DE AMECAMECA - 57449	México	Amecameca	PRODIM	Municipio de Amecameca	57449	25-07-2022	04-12-2022	113,000.00	107,800.03	107,800.03	107,800.03	107,800.03	CURSO(S)	10.00	10.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302130973	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	9,199.00	9,199.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DE AMECAMECA - 57556	México	Amecameca	PRODIM	Municipio de Amecameca	57556	08-08-2022	04-12-2022	9,199.00	9,099.04	9,099.04	9,099.04	9,099.04	Piezas	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302130975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	210,000.00	210,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DE AMECAMECA - 57649	México	Amecameca	PRODIM	Municipio de Amecameca	57649	08-08-2022	04-12-2022	210,000.00	209,536.60	209,536.60	209,536.60	209,536.60	Computadoras	10.00	10.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402171720	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,974,523.70	1,974,523.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AMECAMECA, LOCALIDAD AMECAMECA DE JUÁREZ - 301557	México	Amecameca	Agua y saneamiento	Municipio de Amecameca	301557	11-11-2022	31-12-2022	1,974,523.70	1,973,846.43	1,973,846.43	1,973,846.43	1,973,846.43	Piezas	655.00	655.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402171804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	60,290.80	60,290.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AMECAMECA, LOCALIDAD ALDEA DE LOS REYES - 302005	México	Amecameca	Agua y saneamiento	Municipio de Amecameca	302005	11-11-2022	31-12-2022	60,290.80	60,270.12	60,270.12	60,270.12	60,270.12	Piezas	20.00	20.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402171823	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	141,683.38	141,683.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AMECAMECA, LOCALIDAD SAN ANTONIO ZOYATZINGO - 302110	México	Amecameca	Agua y saneamiento	Municipio de Amecameca	302110	11-11-2022	31-12-2022	141,683.38	141,634.78	141,634.78	141,634.78	141,634.78	Piezas	47.00	47.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402171834	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	542,617.20	542,617.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AMECAMECA, LOCALIDAD SAN PEDRO NEXAPA - 302220	México	Amecameca	Agua y saneamiento	Municipio de Amecameca	302220	11-11-2022	31-12-2022	542,617.20	542,431.08	542,431.08	542,431.08	542,431.08	Piezas	180.00	180.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402171847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	201,968.78	201,968.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AMECAMECA, LOCALIDAD SAN DIEGO HUEHUECALCO - 302318	México	Amecameca	Agua y saneamiento	Municipio de Amecameca	302318	11-11-2022	31-12-2022	201,968.78	201,904.90	201,904.90	201,904.90	201,904.90	Piezas	67.00	67.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402171861	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	138,668.84	138,668.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AMECAMECA, LOCALIDAD SAN FRANCISCO ZENTLALPAN - 302384	México	Amecameca	Agua y saneamiento	Municipio de Amecameca	302384	11-11-2022	31-12-2022	138,668.84	138,621.27	138,621.27	138,621.27	138,621.27	Piezas	46.00	46.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402171865	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	81,392.58	81,392.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AMECAMECA, LOCALIDAD SANTA ISABEL CHALMA - 302425	México	Amecameca	Agua y saneamiento	Municipio de Amecameca	302425	11-11-2022	31-12-2022	81,392.58	81,364.66	81,364.66	81,364.66	81,364.66	Piezas	27.00	27.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402171872	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	204,988.72	204,988.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AMECAMECA, LOCALIDAD SANTIAGO CUAUHTENCO - 302462	México	Amecameca	Agua y saneamiento	Municipio de Amecameca	302462	11-11-2022	31-12-2022	204,988.72	204,918.40	204,918.40	204,918.40	204,918.40	Piezas	68.00	68.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402157078	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	679,651.50	679,651.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR J. N. LAURA MÉNDEZ DE CUENCA, SAN FRANCISCO ZENTLALPAN - 225712	México	Amecameca	Educación	Municipio de Amecameca	225712	26-10-2022	04-12-2022	679,651.50	678,471.43	678,471.43	678,471.43	678,471.43	Metros Cuadrados	312.69	312.69	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402157493	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,705,253.52	1,705,253.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA REDENCION CAMPESINA CLAVE 15EBH0466T, SANTA ISABEL CHALMA - 227471	México	Amecameca	Educación	Municipio de Amecameca	227471	26-10-2022	05-12-2022	1,705,253.52	1,704,393.21	1,704,393.21	1,704,393.21	1,704,393.21	Metros Cuadrados	480.00	480.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402157503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	670,000.00	670,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELESECUNDARIA OFTV NÚMERO 0008 GENERALISIMO MORELOS CCT 15ETV0008P, SAN DIEGO HUEHUECALCO - 227503	México	Amecameca	Educación	Municipio de Amecameca	227503	26-10-2022	05-12-2022	670,000.00	669,536.79	669,536.79	669,536.79	669,536.79	Metros Cuadrados	72.38	72.38	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402157513	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,680,676.50	1,680,676.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE DEL CASTILLO TRAMO DE CALLE CORONEL SILVESTRE LÓPEZ A CALLE CRUZ VERDE AMECAMECA DE JUÁREZ - 227555	México	Amecameca	Transportes y vialidades	Municipio de Amecameca	227555	26-10-2022	05-12-2022	1,680,676.50	1,679,804.70	1,679,804.70	1,679,804.70	1,679,804.70	Aula	1,457.00	1,457.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402157518	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,974,069.98	1,974,069.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE MORELOS, AMECAMECA DE JUAREZ - 227588	México	Amecameca	Transportes y vialidades	Municipio de Amecameca	227588	26-10-2022	05-12-2022	1,974,069.98	1,974,069.71	1,974,069.71	1,974,069.71	1,974,069.71	Metros Cuadrados	1,798.90	1,798.90	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202077785	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	114,052.18	113,787.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA, COLONIA ERMITA - 69477	México	Apaxco	Vivienda	Municipio de Apaxco	69477	22-06-2022	22-08-2022	113,787.32	113,787.32	113,787.32	113,787.32	113,787.32	Cuarto(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077794	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	114,052.18	113,787.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA, COLONIA EL MIRADOR - 69543	México	Apaxco	Vivienda	Municipio de Apaxco	69543	22-06-2022	22-08-2022	113,787.32	113,787.32	113,787.32	113,787.32	113,787.32	Cuarto(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	114,052.18	113,787.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA, BARRIO PEREZ DE GALEANA - 69592	México	Apaxco	Vivienda	Municipio de Apaxco	69592	22-06-2022	22-08-2022	113,787.32	113,787.32	113,787.32	113,787.32	113,787.32	Cuarto(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202076550	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,128,990.33	1,128,845.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO, COLONIA CENTRO - 62841	México	Apaxco	Agua y saneamiento	Municipio de Apaxco	62841	09-05-2022	07-06-2022	1,128,490.79	1,128,490.79	1,128,490.79	1,128,490.79	1,128,490.79	Metros lineales	208.00	208.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077776	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	114,052.18	113,787.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA, COLONIA 3 DE MAYO - 69415	México	Apaxco	Vivienda	Municipio de Apaxco	69415	22-06-2022	22-08-2022	113,787.32	113,787.32	113,787.32	113,787.32	113,787.32	Cuarto(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202076485	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	455,606.40	454,852.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAUCE Y O PROVIDENCIA, COLONIA OLIMPICA - 62445	México	Apaxco	Agua y saneamiento	Municipio de Apaxco	62445	09-05-2022	07-06-2022	454,852.94	454,852.94	454,852.94	454,852.94	454,852.94	Metros lineales	126.00	126.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202076572	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,547,841.86	1,546,348.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HUIZACHE, COLONIA ARBOLEDAS - 62923	México	Apaxco	Agua y saneamiento	Municipio de Apaxco	62923	31-05-2022	01-08-2022	1,546,348.86	1,546,348.86	1,546,348.86	1,546,348.86	1,546,348.86	Metros lineales	174.00	174.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202076614	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,351,292.43	2,348,509.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, BARRIO SANTA MARIA - 63140	México	Apaxco	Transportes y vialidades	Municipio de Apaxco	63140	31-05-2022	01-08-2022	2,348,509.60	2,348,509.60	2,348,509.60	2,348,509.60	2,348,509.60	Metros Cuadrados	2,160.00	2,160.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202076638	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,442,847.64	1,439,544.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOPACIO Y O CARRETERA APAXCO HUEHUETOCA - 63252	México	Apaxco	Transportes y vialidades	Municipio de Apaxco	63252	31-05-2022	01-08-2022	1,439,544.00	1,439,544.00	1,439,544.00	1,439,544.00	1,439,544.00	Metros Cuadrados	1,228.00	1,228.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202083509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,657,768.17	2,652,994.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERALIZADA ACUEXCOMAC - 98870	México	Atenco	Educación	Municipio de Atenco	98870	27-06-2022	24-09-2022	2,652,994.94	2,652,994.94	2,652,994.94	2,652,994.94	2,652,994.94	Aula	2.00	2.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones







DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302117424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	270,568.73	266,303.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE CAMINO A LAGO - 150336	México	Atenco	Transportes y vialidades	Municipio de Atenco	150336	10-10-2022	08-11-2022	266,303.48	266,303.48	266,303.48	266,303.48	266,303.48	Metros lineales	300.00	300.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302117499	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	288,073.76	287,852.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CERRADA PARQUE NACIONAL - 150631	México	Atenco	Agua y saneamiento	Municipio de Atenco	150631	17-10-2022	15-11-2022	287,852.61	287,852.61	287,852.61	287,852.61	287,852.61	Metros lineales	123.00	123.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302116837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,595,657.47	1,591,392.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE CAMINO A LAGO - 147607	México	Atenco	Transportes y vialidades	Municipio de Atenco	147607	10-10-2022	08-11-2022	1,591,392.21	1,591,392.21	1,591,392.21	1,591,392.21	1,591,392.21	Metros Cuadrados	1,200.00	1,200.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302112181	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,166,417.34	1,163,498.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CERRADA AVENIDA NACIONAL SUR - 127806	México	Atenco	Transportes y vialidades	Municipio de Atenco	127806	12-09-2022	11-10-2022	1,163,498.70	1,163,498.70	1,163,498.70	1,163,498.70	1,163,498.70	Metros Cuadrados	1,128.50	1,128.50	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302113524	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,279,412.02	2,279,412.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE CONOCIDA COMO CAMINO DE LA HACIENDA, ENTRE CALLE JAZMÍN Y PUENTE - 134191	México	Atenco	Transportes y vialidades	Municipio de Atenco	134191	19-09-2022	18-10-2022	2,279,412.02	2,279,412.02	2,279,412.02	2,279,412.02	2,279,412.02	Metros Cuadrados	1,623.50	1,623.50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402192416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	89,871.72	89,871.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COLONIA DE GRANJAS EL ARENAL - 374877	México	Atenco	Vivienda	Municipio de Atenco	374877	12-12-2022	26-12-2022	89,871.72	89,871.72	89,871.72	89,871.72	89,871.72	Metros cúbicos	8.00	8.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302113556	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	262,115.32	262,115.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE CONOCIDA COMO CAMINO DE LA HACIENDA, ENTRE CALLE JAZMÍN Y PUENTE - 134407	México	Atenco	Transportes y vialidades	Municipio de Atenco	134407	19-09-2022	18-10-2022	262,115.32	262,115.32	262,115.32	262,115.32	262,115.32	Metros lineales	167.00	167.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302109469	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,186,002.60	2,184,695.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA JORGE JIMENEZ CANTU LOCALIDAD SANTA CRUZ ATIZAPÁN - 115048	México	Atizapán	Agua y saneamiento	Municipio de Atizapán	115048	23-08-2022	22-11-2022	2,184,695.36	2,184,695.36	2,184,695.36	2,184,695.36	2,184,695.36	Metros lineales	114.00	114.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302109509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,780,000.00	1,779,352.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA AGUA BLANCA LOCALIDAD SANTA CRUZ ATIZAPÁN - 115240	México	Atizapán	Educación	Municipio de Atizapán	115240	23-08-2022	07-11-2022	1,779,352.41	1,779,352.41	1,779,352.41	1,779,352.41	1,779,352.41	Aula	3.00	3.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202076046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	5,026,200.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO Y CERRADA VICENTE GUERRERO COLONIA DEMETRIO VALLEJO, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO - 60326	México	Atizapán de Zaragoza	Agua y saneamiento	Municipio de Atizapán de Zaragoza	60326	15-05-2022	15-12-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	408.00	Sin avances en el trimestre	Sin avances en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	4	MEX220202076582	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,452,885.69	4,444,905.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PIRACANTO, TRAMO DE AV. LUIS DONALDO COLOSIO A CALLE FRAMBOYÁN, COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO - 62991	México	Atizapán de Zaragoza	Transportes y vialidades	Municipio de Atizapán de Zaragoza	62991	15-05-2022	15-12-2022	4,444,905.55	4,444,905.55	4,444,905.55	4,444,905.55	4,444,905.55	Metros Cuadrados	3,131.50	3,131.50	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202076585	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,886,613.19	1,872,822.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VILLA UNIÓN TRAMO DE VILLA DE LAS TORRES A AV. BICENTENARIO, COLONIA VILLA DE LAS TORRES, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO - 63003	México	Atizapán de Zaragoza	Transportes y vialidades	Municipio de Atizapán de Zaragoza	63003	15-05-2022	15-12-2022	1,872,822.44	1,872,822.44	1,872,822.44	1,872,822.44	1,872,822.44	Metros Cuadrados	1,071.50	1,071.50	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202076588	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,400,000.00	1,330,201.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA PREESCOLAR MARÍA ENRIQUETA CAMARILLO Y ROA CON CLAVE 15DJN1057Q, UBICADO EN CALLE 3 SN. COLONIA NUEVO MADIN, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO - 63015	México	Atizapán de Zaragoza	Educación	Municipio de Atizapán de Zaragoza	63015	15-05-2022	15-12-2022	1,330,201.40	1,330,201.40	1,330,201.40	1,330,201.40	1,330,201.40	Metros Cuadrados	252.30	252.30	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077943	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,400,000.00	1,394,131.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS UBICADA EN CALLE GALAXIA SN. COLONIA ATIZAPÁN 2000, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO - 70623	México	Atizapán de Zaragoza	Educación	Municipio de Atizapán de Zaragoza	70623	30-05-2022	15-12-2022	1,394,131.66	1,394,131.66	1,394,131.66	1,394,131.66	1,394,131.66	Metros Cuadrados	96.00	96.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202078070	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,610,332.48	4,588,783.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ TRAMO DE JUAN ALDAMA A CALLE MANUEL DOBLADO COLONIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO - 71199	México	Atizapán de Zaragoza	Agua y saneamiento	Municipio de Atizapán de Zaragoza	71199	30-05-2022	15-12-2022	4,588,783.33	4,588,783.33	4,588,783.33	4,588,783.33	4,588,783.33	Metros lineales	384.00	384.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202078098	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,326,323.47	3,295,910.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ TRAMO DE JUAN ALDAMA A CALLE MANUEL DOBLADO COLONIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO - 71292	México	Atizapán de Zaragoza	Agua y saneamiento	Municipio de Atizapán de Zaragoza	71292	30-05-2022	15-12-2022	3,295,910.27	3,295,910.27	3,295,910.27	3,295,910.27	3,295,910.27	Metros lineales	384.00	384.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,224,737.21	3,219,752.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 14 DE MARZO, TRAMO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA A CALLE 18 DE SEPTIEMBRE COLONIA VILLAS DE SAN JOSÉ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO - 65201	México	Atizapán de Zaragoza	Agua y saneamiento	Municipio de Atizapán de Zaragoza	65201	15-05-2022	15-12-2022	3,219,752.52	3,219,752.52	3,219,752.52	3,219,752.52	3,219,752.52	Metros lineales	222.55	222.55	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202076080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,005,850.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED Ó SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CALLE VICENTE GUERRERO Y CERRADA VICENTE GUERRERO COLONIA DEMETRIO VALLEJO, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO - 60482	México	Atizapán de Zaragoza	Agua y saneamiento	Municipio de Atizapán de Zaragoza	60482	15-05-2022	15-12-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	4	MEX220202076136	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	5,343,379.69	5,328,124.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TÁCITO, TRAMO DE BOULEVARD IGNACIO ZARAGOZA A CALLE KANT, COLONIA LOMAS DE TEPALCAPA, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO - 60775	México	Atizapán de Zaragoza	Transportes y vialidades	Municipio de Atizapán de Zaragoza	60775	15-05-2022	31-12-2022	5,328,124.63	5,328,124.63	5,328,124.63	5,328,124.63	5,328,124.63	Metros Cuadrados	3,477.70	3,477.70	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202076143	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,923,932.44	3,921,442.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MÉXICO 68 TRAMO DE CARRETERA LAGO DE GUADALUPE A CDA. TEOTIHUACÁN, COLONIA LAS PEÑITAS, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO - 60805	México	Atizapán de Zaragoza	Transportes y vialidades	Municipio de Atizapán de Zaragoza	60805	15-05-2022	15-12-2022	3,921,442.02	3,921,442.02	3,921,442.02	3,921,442.02	3,921,442.02	Metros Cuadrados	2,265.60	2,265.60	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077303	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,729,321.01	1,728,134.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 80 RAFAEL RAMÍREZ, UBICADA EN CALLE NOCHEBUENA SN. COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO - 66730	México	Atizapán de Zaragoza	Educación	Municipio de Atizapán de Zaragoza	66730	30-05-2022	15-12-2022	1,728,134.29	1,728,134.29	1,728,134.29	1,728,134.29	1,728,134.29	Metros Cuadrados	2,543.30	2,543.30	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077004	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,117,898.81	3,110,578.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AZALEA TRAMO DE A AV. TECOLOAPAN A CALLE HELIOTROPO COLONIA SAN JOSÉ EL JARAL, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO - 65161	México	Atizapán de Zaragoza	Agua y saneamiento	Municipio de Atizapán de Zaragoza	65161	30-05-2022	15-12-2022	3,110,578.26	3,110,578.26	3,110,578.26	3,110,578.26	3,110,578.26	Metros lineales	260.00	260.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077007	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,013,159.25	2,012,495.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED Ó SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE AZALEA TRAMO DE A AV. TECOLOAPAN A CALLE HELIOTROPO COLONIA SAN JOSÉ EL JARAL, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO - 65170	México	Atizapán de Zaragoza	Agua y saneamiento	Municipio de Atizapán de Zaragoza	65170	30-05-2022	15-12-2022	2,012,495.42	2,012,495.42	2,012,495.42	2,012,495.42	2,012,495.42	Metros lineales	260.00	260.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077010	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	5,023,470.10	5,022,083.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE MONTEVIDEO Y PROLONGACIÓN MONTEVIDEO TRAMO DEL BLVD. IGNACIO ZARAGOZA A CALLE MONTE SOL COLONIA LOMAS DE MONTE MARÍA, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO - 65179	México	Atizapán de Zaragoza	Agua y saneamiento	Municipio de Atizapán de Zaragoza	65179	30-05-2022	15-12-2022	5,022,083.61	5,022,083.61	5,022,083.61	5,022,083.61	5,022,083.61	Kilómetro lineal	429.00	429.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202077012	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,437,839.19	3,435,996.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MONTEVIDEO Y PROLONGACIÓN MONTEVIDEO TRAMO DEL BLVD. IGNACIO ZARAGOZA A CALLE MONTE SOL COLONIA LOMAS DE MONTE MARÍA, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO - 65183	México	Atizapán de Zaragoza	Agua y saneamiento	Municipio de Atizapán de Zaragoza	65183	30-05-2022	15-12-2022	3,435,996.32	3,435,996.32	3,435,996.32	3,435,996.32	3,435,996.32	Metros lineales	429.00	429.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,031,403.41	1,004,373.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA XICOTENCATL, UBICADA EN AV. DE LA CRUZ SN. COLONIA SAN MIGUEL XOCHIMANGA, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO - 65232	México	Atizapán de Zaragoza	Educación	Municipio de Atizapán de Zaragoza	65232	30-05-2022	15-12-2022	1,004,373.51	1,004,373.51	1,004,373.51	1,004,373.51	1,004,373.51	Metros Cuadrados	246.00	246.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302109526	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,565,680.93	1,564,659.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO EN AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 617 LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, UBICADO EN CALLE ENCINO SN COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ATIZAPAN DE ZARAGOZA ESTADO DE MÉXICO - 115318	México	Atizapán de Zaragoza	Educación	Municipio de Atizapán de Zaragoza	115318	25-07-2022	15-12-2022	1,564,659.82	1,564,659.82	1,564,659.82	1,564,659.82	1,564,659.82	Metros Cuadrados	2,640.00	2,640.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302110397	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	799,704.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIO COLIN SÁNCHEZ, UBICADO EN AV IGNACIO ZARAGOZA SN HOGARES DE ATIZAPÁN, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA ESTADO DE MÉXICO - 119065	México	Atizapán de Zaragoza	Educación	Municipio de Atizapán de Zaragoza	119065	15-07-2022	31-12-2022	799,704.58	799,704.58	799,704.58	799,704.58	799,704.58	Metros Cuadrados	828.05	828.05	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302110432	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,500,000.00	1,495,623.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LEONARDO BRAVO, TRAMO DE CARRETERA LAGO DE GUADALUPE A CALLE MANUEL DOBLADO COLONIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO - 119230	México	Atizapán de Zaragoza	Transportes y vialidades	Municipio de Atizapán de Zaragoza	119230	15-07-2022	15-12-2022	1,495,623.29	1,495,623.29	1,495,623.29	1,495,623.29	1,495,623.29	Metros Cuadrados	1,031.60	1,031.60	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402179959	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	892,307.38	878,445.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LAS DIFERENTES ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, CIUDAD LÓPEZ MATEOS - 336534	México	Atizapán de Zaragoza	Vivienda	Municipio de Atizapán de Zaragoza	336534	01-11-2022	31-12-2022	878,445.58	878,445.58	878,445.58	878,445.58	878,445.58	Calentador(es)	58.00	58.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202074235	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	6,200,000.00	6,174,402.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. MÉXICO, TRAMO DE CALLE ARGENTINA A CALLE BULGARIA, COLONIA MÉXICO 86, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO - 48579	México	Atizapán de Zaragoza	Transportes y vialidades	Municipio de Atizapán de Zaragoza	48579	16-05-2022	30-11-2022	6,174,402.58	6,174,402.58	6,174,402.58	6,174,402.58	6,174,402.58	Metros Cuadrados	2,624.00	2,624.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,082,859.30	2,077,847.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CALLE 14 DE MARZO, TRAMO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA A CALLE 18 DE SEPTIEMBRE COLONIA VILLAS DE SAN JOSÉ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO - 65210	México	Atizapán de Zaragoza	Agua y saneamiento	Municipio de Atizapán de Zaragoza	65210	15-05-2022	15-12-2022	2,077,847.22	2,077,847.22	2,077,847.22	2,077,847.22	2,077,847.22	Metros lineales	210.00	210.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302126256	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,342,960.48	1,342,960.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD TIERRAS BLANCAS - 191143	México	Atzacomulco	Transportes y vialidades	Municipio de Atzacomulco	191143	07-10-2022	01-11-2022	1,342,960.48	1,342,960.48	1,342,960.48	1,342,960.48	1,342,960.48	Metros Cuadrados	1,222.44	1,222.44	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302126304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,231,504.41	1,231,504.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE LA NOPALERA CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SANTO DOMINGO SHOMEJÉ - 191448	México	Atzacomulco	Transportes y vialidades	Municipio de Atzacomulco	191448	04-10-2022	03-11-2022	1,231,504.41	1,231,504.41	1,231,504.41	1,231,504.41	1,231,504.41	Metros Cuadrados	1,201.00	1,201.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302126672	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	635,038.47	635,038.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ATLACOMULCO, LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL TUNAL - 193475	México	Atzacomulco	Agua y saneamiento	Municipio de Atzacomulco	193475	06-10-2022	22-11-2022	635,038.47	635,038.47	635,038.47	635,038.47	635,038.47	Metros lineales	359.90	359.90	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302127040	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,657,407.59	1,657,407.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VEINTIDÓS DE OCTUBRE, EN ATLACOMULCO, LOCALIDAD SAN JOSÉ TOXI - 194770	México	Atzacomulco	Agua y saneamiento	Municipio de Atzacomulco	194770	06-10-2022	22-11-2022	1,657,407.59	1,657,407.59	1,657,407.59	1,657,407.59	1,657,407.59	Metros lineales	933.95	933.95	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302127432	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,160,858.32	1,160,858.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARA LA PRESITA, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD, SAN LORENZO TLACOTEPEC - 197252	México	Atzacomulco	Agua y saneamiento	Municipio de Atzacomulco	197252	06-10-2022	22-11-2022	1,160,858.32	1,160,858.32	1,160,858.32	1,160,858.32	1,160,858.32	Metros lineales	540.00	540.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302126728	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,194,346.16	1,194,346.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CAMINO AL EJIDO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO, LOCALIDAD MANTO DEL RÍO PUEBLO - 193728	México	Atlacmulco	Transportes y vialidades	Municipio de Atlacmulco	193728	04-10-2022	03-11-2022	1,194,346.16	1,194,346.16	1,194,346.16	1,194,346.16	1,194,346.16	Metros Cuadrados	1,050.00	1,050.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302127483	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	674,547.80	674,547.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN ATLACOMULCO, LOCALIDAD SAN BARTOLO EL ARENAL - 197438	México	Atlacmulco	Agua y saneamiento	Municipio de Atlacmulco	197438	04-10-2022	03-11-2022	674,547.80	674,547.80	674,547.80	674,547.80	674,547.80	Metros lineales	240.00	240.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302126386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,652,018.34	1,652,018.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN PABLO ATOTONILCO - 191808	México	Atlacmulco	Transportes y vialidades	Municipio de Atlacmulco	191808	07-10-2022	07-11-2022	1,652,018.34	1,652,018.34	1,652,018.34	1,652,018.34	1,652,018.34	Metros Cuadrados	1,754.95	1,754.95	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302126745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,376,117.14	1,376,117.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA DIECIOCHO DE MARZO, EN ATLACOMULCO, LOCALIDAD SAN FELIPE PUEBLO - 193782	México	Atlacmulco	Educación	Municipio de Atlacmulco	193782	04-10-2022	02-12-2022	1,376,117.14	1,376,117.14	1,376,117.14	1,376,117.14	1,376,117.14	Metros Cuadrados	386.10	386.10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302127505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	798,132.35	798,132.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN ATLACOMULCO, LOCALIDAD MANTO DEL RÍO - 197539	México	Atlacmulco	Agua y saneamiento	Municipio de Atlacmulco	197539	30-09-2022	14-11-2022	798,132.35	798,132.35	798,132.35	798,132.35	798,132.35	Metros lineales	1,075.00	1,075.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302127522	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,568,765.99	2,568,765.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO MANTO LA ESTACIÓN, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD CUENDÓ - 197592	México	Atlacmulco	Agua y saneamiento	Municipio de Atlacmulco	197592	30-09-2022	28-11-2022	2,568,765.99	2,568,765.99	2,568,765.99	2,568,765.99	2,568,765.99	Metros lineales	881.25	881.25	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302123983	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	676,554.86	676,554.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD LA PALMA - 180520	México	Atlacmulco	Urbanización	Municipio de Atlacmulco	180520	07-10-2022	05-12-2022	676,554.86	676,554.86	676,554.86	676,554.86	676,554.86	Piezas	3.00	3.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302127541	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,115,959.47	1,115,959.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN MARTÍN DE LOS MANANTIALES - 197653	México	Atlacmulco	Agua y saneamiento	Municipio de Atlacmulco	197653	07-10-2022	05-12-2022	1,115,959.47	1,115,959.47	1,115,959.47	1,115,959.47	1,115,959.47	Metros lineales	150.00	150.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302127196	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	850,000.00	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN ATLACOMULCO, LOCALIDAD EL ESPEJEL - 195836	México	Atlacmulco	Agua y saneamiento	Municipio de Atlacmulco	195836	30-09-2022	31-10-2022	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	Metros lineales	860.00	860.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302126506	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,454,939.51	1,454,939.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE CALLE CINCO DE MAYO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN JUAN DE LOS JARROS - 192414	México	Atlacmulco	Transportes y vialidades	Municipio de Atlacmulco	192414	06-10-2022	04-11-2022	1,454,939.51	1,454,939.51	1,454,939.51	1,454,939.51	1,454,939.51	Metros Cuadrados	1,404.55	1,404.55	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302123110	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	992,676.51	992,676.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALLE AGUSTIN MELGAR CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN JERÓNIMO DE LOS JARROS - 176334	México	Atzacmulco	Transportes y vialidades	Municipio de Atzacmulco	176334	26-09-2022	25-10-2022	992,676.51	992,676.51	992,676.51	992,676.51	992,676.51	Metros Cuadrados	855.48	855.48	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302125632	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	590,054.39	590,054.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JEAN PIAGET, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SANTA CRUZ BOMBATEVI - 188332	México	Atzacmulco	Educación	Municipio de Atzacmulco	188332	26-09-2022	25-10-2022	590,054.39	590,054.39	590,054.39	590,054.39	590,054.39	Metros Cuadrados	216.00	216.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302109122	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	900,000.00	609,037.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO EN CAJA DE AGUA, AYAPANGO - 113493	México	Ayapango	Agua y saneamiento	Municipio de Ayapango	113493	01-08-2022	30-09-2022	609,037.80	609,037.80	609,037.80	609,037.80	609,037.80	Metros lineales	91.00	91.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106360	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	841,065.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACIÓN DEL PARAJE EL MAGUEYAL CABECERA MUNICIPAL - 67307	México	Ayapango	Urbanización	Municipio de Ayapango	67307	01-09-2022	31-10-2022	841,065.57	841,065.57	841,065.57	841,065.57	841,065.57	Metros lineales	350.00	350.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402161743	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	825,378.02	1,389,909.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN TELESECUNDARIA OFTV NO. 0386, LIC GABRIEL RAMOS MILLAN, CLAVE DE TRABAJO 15ETV0400T, LOCALIDAD DE PAHUACAN. - 250553	México	Ayapango	Educación	Municipio de Ayapango	250553	30-10-2022	21-12-2022	1,389,909.36	1,389,909.36	1,389,909.36	1,389,909.36	1,389,909.36	Aula	2.00	2.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402160849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,499,539.95	1,498,374.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA DE REHABILITACIÓN URIS EN EL DIF MUNICIPAL, LOCALIDAD AYAPANGO DE GABRIEL RAMOS M. - 245347	México	Ayapango	Salud	Municipio de Ayapango	245347	30-10-2022	30-11-2022	1,498,374.16	1,498,374.16	1,498,374.16	1,498,374.16	1,498,374.16	Metros Cuadrados	368.00	368.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106470	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	600,000.00	487,078.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACIÓN DE CALLE PUERTO DE VERACRUZ, DELEGACIÓN PAHUACAN - 69357	México	Ayapango	Urbanización	Municipio de Ayapango	69357	01-09-2022	31-10-2022	487,078.55	487,078.55	487,078.55	487,078.55	487,078.55	Metros lineales	250.00	250.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220102061268	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,177,010.00	1,541,884.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CALENTADOR SOLAR EN LA CABECERA MUNICIPAL - 268	México	Calimaya	Vivienda	Municipio de Calimaya	268	01-07-2022	31-08-2022	1,541,608.36	1,541,608.36	1,515,028.90	1,515,028.90	1,515,028.90	Calentador(es)	100.00	98.00	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202070856	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	294,252.75	294,252.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	COSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA DE GUADALUPE - 28260	México	Calimaya	Vivienda	Municipio de Calimaya	28260	01-07-2022	31-08-2022	293,976.70	293,976.70	288,908.13	288,908.13	288,908.13	Calentador(es)	25.00	24.00	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202071456	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	267,829.74	267,673.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA DE GUADALUPE - 31336	México	Calimaya	Vivienda	Municipio de Calimaya	31336	15-07-2022	15-09-2022	267,673.02	267,673.02	267,673.02	267,673.02	267,673.02	Cárcamo(s)	6.00	6.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202071652	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	345,804.68	345,605.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA DE GUADALUPE - 32387	México	Calimaya	Vivienda	Municipio de Calimaya	32387	15-07-2022	15-09-2022	345,605.62	345,605.62	345,605.62	345,605.62	345,605.62	Cuarto(s)	4.00	4.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202071634	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	864,511.70	864,312.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 32305	México	Calimaya	Vivienda	Municipio de Calimaya	32305	15-07-2022	15-09-2022	864,312.67	864,312.67	864,312.67	864,312.67	864,312.67	Cuarto(s)	10.00	10.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302104789	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	294,252.75	294,252.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA NATIVITAS - 28441	México	Calimaya	Vivienda	Municipio de Calimaya	28441	01-07-2022	31-08-2022	294,252.75	294,252.75	288,908.13	288,908.13	288,908.13	Calentador(es)	25.00	24.00	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302104800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	294,252.75	293,976.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO CUAUHTENCO - 28721	México	Calimaya	Vivienda	Municipio de Calimaya	28721	01-07-2022	31-08-2022	293,976.70	293,976.70	288,908.13	288,908.13	288,908.13	Calentador(es)	25.00	24.00	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302104805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	235,402.20	235,126.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE DECALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLITO TLALTELOLCO - 28829	México	Calimaya	Vivienda	Municipio de Calimaya	28829	01-07-2022	31-08-2022	235,126.15	235,126.15	231,072.25	231,072.25	231,072.25	Calentador(es)	20.00	19.00	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302104810	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	235,402.20	235,126.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCIÓN COATIPAC - 28932	México	Calimaya	Vivienda	Municipio de Calimaya	28932	01-07-2022	31-08-2022	235,126.15	235,126.15	231,072.25	231,072.25	231,072.25	Calentador(es)	20.00	19.00	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302104815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	235,402.20	235,126.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO LA HUERTA - 29039	México	Calimaya	Vivienda	Municipio de Calimaya	29039	01-07-2022	31-08-2022	235,126.15	235,126.15	231,072.25	231,072.25	231,072.25	Calentador(es)	20.00	19.00	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302104818	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	306,022.86	305,746.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS OCOTLÁN - 29069	México	Calimaya	Vivienda	Municipio de Calimaya	29069	01-07-2022	31-08-2022	305,746.81	305,746.81	300,475.31	300,475.31	300,475.31	Calentador(es)	26.00	25.00	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302104820	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	176,551.65	176,275.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS DE LA CRUZ - 29124	México	Calimaya	Vivienda	Municipio de Calimaya	29124	01-07-2022	31-08-2022	176,275.60	176,275.60	173,236.36	173,236.36	173,236.36	Calentador(es)	15.00	14.00	93.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202071744	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	339,736.80	339,736.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL - 32904	México	Calimaya	Vivienda	Municipio de Calimaya	32904	15-07-2022	15-09-2022	339,736.80	339,736.80	339,736.80	339,736.80	339,736.80	Metros Cuadrados	260.00	260.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202071753	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	130,668.00	130,668.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA DE GUADALUPE - 32977	México	Calimaya	Vivienda	Municipio de Calimaya	32977	15-07-2022	15-09-2022	130,668.00	130,668.00	130,668.00	130,668.00	130,668.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202073446	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,615,791.66	3,615,791.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GUARNICIONES Y BANQUETAS - 42342	México	Calimaya	Transportes y vialidades	Municipio de Calimaya	42342	01-07-2022	31-08-2022	3,615,791.66	3,615,791.66	3,615,791.66	3,615,791.66	3,615,791.66	Metros Cuadrados	2,512.00	2,512.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302105017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	117,601.20	117,601.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO CUAUHTENCO - 33083	México	Calimaya	Vivienda	Municipio de Calimaya	33083	15-07-2022	15-09-2022	117,601.20	117,601.20	117,601.20	117,601.20	117,601.20	Metros Cuadrados	90.00	90.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	117,601.20	117,601.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLOTE TLALTELOLCO - 33135	México	Calimaya	Vivienda	Municipio de Calimaya	33135	15-07-2022	15-09-2022	117,601.20	117,601.20	117,601.20	117,601.20	117,601.20	Metros Cuadrados	90.00	90.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105029	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	117,601.20	117,601.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO LA HUERTA - 33264	México	Calimaya	Vivienda	Municipio de Calimaya	33264	15-07-2022	15-09-2022	117,601.20	117,601.20	117,601.20	117,601.20	117,601.20	Metros Cuadrados	90.00	90.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402148193	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	515,759.07	515,759.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA REGIONAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ - 41695	México	Calimaya	Educación	Municipio de Calimaya	41695	01-07-2022	31-08-2022	515,759.07	515,759.07	515,759.07	515,759.07	515,759.07	Aula	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105001	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	259,353.51	259,154.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS DE LA CRUZ - 32774	México	Calimaya	Vivienda	Municipio de Calimaya	32774	15-07-2022	15-09-2022	259,154.45	259,154.45	259,154.45	259,154.45	259,154.45	Cuarto(s)	3.00	3.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302104926	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	267,829.74	267,829.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCIÓN COATIPAC - 31437	México	Calimaya	Vivienda	Municipio de Calimaya	31437	15-07-2022	15-09-2022	267,829.74	267,829.74	267,829.74	267,829.74	267,829.74	Cárcamo(s)	6.00	6.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302104997	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	345,804.68	345,605.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO LA HUERTA - 32739	México	Calimaya	Vivienda	Municipio de Calimaya	32739	15-07-2022	15-09-2022	345,605.62	345,605.62	345,605.62	345,605.62	345,605.62	Cuarto(s)	4.00	4.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105031	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	117,601.20	117,601.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS DE LA CRUZ - 33326	México	Calimaya	Vivienda	Municipio de Calimaya	33326	15-07-2022	15-09-2022	117,601.20	117,601.20	117,601.20	117,601.20	117,601.20	Metros Cuadrados	90.00	90.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202071052	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,473,063.57	1,473,063.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 29215	México	Calimaya	Vivienda	Municipio de Calimaya	29215	15-07-2022	15-09-2022	1,473,063.57	1,473,063.57	1,473,063.57	1,473,063.57	1,473,063.57	Cárcamo(s)	33.00	33.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302104973	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	345,804.68	345,605.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA NATIVITAS - 32431	México	Calimaya	Vivienda	Municipio de Calimaya	32431	15-07-2022	15-09-2022	345,605.62	345,605.62	345,605.62	345,605.62	345,605.62	Cuarto(s)	4.00	4.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	117,601.20	117,601.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCIÓN COATIPAC - 33158	México	Calimaya	Vivienda	Municipio de Calimaya	33158	15-07-2022	15-09-2022	117,601.20	117,601.20	117,601.20	117,601.20	117,601.20	Metros Cuadrados	90.00	90.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202068801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,580,000.00	2,580,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAPULHUAC LOCALIDAD CAPULHUAC DE MIRAFUENTES EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE HIDALGO Y NIÑOS HEROES - 4843	México	Capulhuac	Transportes y vialidades	Municipio de Capulhuac	4843	30-03-2022	30-06-2022	2,208,551.67	2,208,551.67	2,208,551.67	2,208,551.67	2,208,551.67	Metros Cuadrados	1,188.00	1,188.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202068803	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,580,000.00	2,580,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAPULHUAC LOCALIDAD SAN NICOLÁS TLAZALA EN LA CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y RECURSOS HIDRAULICOS - 4933	México	Capulhuac	Transportes y vialidades	Municipio de Capulhuac	4933	30-03-2022	30-06-2022	2,569,243.55	2,569,243.55	2,569,243.55	2,569,243.55	2,569,243.55	Metros Cuadrados	1,400.00	1,400.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202082600	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SECUNDARIA SANITARIOS EN CAPULHUAC LOCALIDAD SAN NICOLÁS TLAZALA EN LA SECUNDARIA CUAUHTEMOC - 94985	México	Capulhuac	Educación	Municipio de Capulhuac	94985	01-06-2022	31-08-2022	146,466.71	146,466.71	146,466.71	146,466.71	146,466.71	Sanitario(s)	2.00	2.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202083575	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,076,880.90	2,076,880.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAPULHUAC LOCALIDAD DE MIRAFUENTES EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CINCO DE MAYO Y NIÑOS HEROES - 99164	México	Capulhuac	Transportes y vialidades	Municipio de Capulhuac	99164	01-09-2022	30-11-2022	2,069,955.85	2,069,955.85	2,069,955.85	2,069,955.85	2,069,955.85	Metros Cuadrados	964.00	964.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202083251	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	550,000.00	550,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CAPULHUAC LOCALIDAD SAN NICOLÁS TLAZALA EN LA CALLE CUAUHTEMOC - 97924	México	Capulhuac	Agua y saneamiento	Municipio de Capulhuac	97924	01-06-2022	31-08-2022	545,976.76	545,976.76	545,976.76	545,976.76	545,976.76	Metros lineales	334.00	334.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202083272	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	161,642.00	161,642.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA DOTACION DE SERVICIOS BASICOS DE ELECTRICIDAD EN CAPULHUAC LOCALIDAD DE MIRAFUENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA EN SANTA MARIA COAXUSCO - 98026	México	Capulhuac	Educación	Municipio de Capulhuac	98026	01-06-2022	31-08-2022	161,044.06	161,044.06	161,044.06	161,044.06	161,044.06	Metros lineales	300.00	300.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202082787	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PRIMARIA COMEDOR ESCOLAR EN CAPULHUAC LOCALIDAD SAN NICOLÁS TLAZALA EN LA PRIMARIA MORELOS - 95801	México	Capulhuac	Educación	Municipio de Capulhuac	95801	01-06-2022	31-08-2022	149,219.92	149,219.92	149,219.92	149,219.92	149,219.92	Comedor(es)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202082893	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PRIMARIA AULA EN CAPULHUAC LOCALIDAD DE MIRAFUENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSUE MIRLO - 96258	México	Capulhuac	Educación	Municipio de Capulhuac	96258	01-06-2022	31-08-2022	199,617.96	199,617.96	199,617.96	199,617.96	199,617.96	Aula	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202083040	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA SANITARIOS Y AULA EN CAPULHUAC LOCALIDAD CAPULHUAC DE MIRAFUENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. EUCARIO LOPEZ CONTRERAS - 96904	México	Capulhuac	Educación	Municipio de Capulhuac	96904	01-06-2022	31-08-2022	199,755.68	199,755.68	199,755.68	199,755.68	199,755.68	Metros Cuadrados	210.00	210.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202083230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	200,000.00	472,416.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CAPULHUAC LOCALIDAD AGUA BLANCA - 97844	México	Capulhuac	Agua y saneamiento	Municipio de Capulhuac	97844	01-06-2022	31-08-2022	469,322.80	469,322.80	469,322.80	469,322.80	469,322.80	Metros lineales	1,763.00	1,763.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302123103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PREESCOLAR AULA EN CAPULHUAC LOCALIDAD CAPULHUAC DE MIRAFUENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO EN SANTA MARIA COAXUSCO - 176291	México	Capulhuac	Educación	Municipio de Capulhuac	176291	30-06-2022	13-08-2022	149,794.61	149,794.61	149,794.61	149,794.61	149,794.61	Aula	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302123191	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR CERCO PERIMETRAL EN CAPULHUAC LOCALIDAD SAN NICOLÁS TLAZALA EN JARDÍN DE NIÑOS CELESTINO HERNÁNDEZ PÉREZ - 176669	México	Capulhuac	Educación	Municipio de Capulhuac	176669	05-09-2022	04-10-2022	149,084.05	149,084.05	149,084.05	149,084.05	149,084.05	Metros lineales	35.00	35.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302129806	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,260,000.00	863,607.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN CAPULHUAC LOCALIDAD CAPULHUAC DE MIRAFUENTES - 207750	México	Capulhuac	Vivienda	Municipio de Capulhuac	207750	26-09-2022	15-12-2022	855,373.99	855,373.99	855,373.99	855,373.99	855,373.99	Cuarto(s)	9.00	9.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302129846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,540,000.00	1,055,519.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN CAPULHUAC LOCALIDAD SAN NICOLÁS TLAZALA - 207891	México	Capulhuac	Vivienda	Municipio de Capulhuac	207891	26-09-2022	15-12-2022	1,053,104.21	1,053,104.21	1,053,104.21	1,053,104.21	1,053,104.21	Cuarto(s)	11.00	11.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402171688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE VARIOS CAMINOS SACA COSECHAS EN CAPULHUAC LOCALIDAD SAN NICOLÁS TLAZALA - 301421	México	Capulhuac	Otros Proyectos	Municipio de Capulhuac	301421	15-11-2022	20-12-2022	899,254.72	899,254.72	899,254.72	899,254.72	899,254.72	Metros Cuadrados	27,800.00	27,800.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202083491	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	900,000.00	1,525,114.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CAPULHUAC LOCALIDAD CAPULHUAC DE MIRAFUENTES EN LAS CANCHAS DE SANTA MARIA COAXUSCO - 98820	México	Capulhuac	Urbanización	Municipio de Capulhuac	98820	01-09-2022	30-11-2022	1,525,114.56	1,525,114.56	1,525,114.56	1,525,114.56	1,525,114.56	Metros Cuadrados	420.00	420.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402176481	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	157,278.60	157,278.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ORIZABA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COAXUSCO, MUNICIPIO DE CAPULHUAC - 324236	México	Capulhuac	Agua y saneamiento	Municipio de Capulhuac	324236	21-11-2022	05-12-2022	157,278.60	157,278.60	157,278.60	157,278.60	157,278.60	Metros lineales	89.00	89.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402176486	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	293,711.84	293,711.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARCELIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COAXUSCO MUNICIPIO DE CAPULHUAC - 324249	México	Capulhuac	Agua y saneamiento	Municipio de Capulhuac	324249	21-11-2022	05-12-2022	293,711.84	293,711.84	293,711.84	293,711.84	293,711.84	Metros lineales	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402176495	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	62,178.51	62,178.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LEONA VICARIO ENTRE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA CINCO DE MAYO, EN LA CABECERA MUNICIPAL CAPULHUAC - 324289	México	Capulhuac	Agua y saneamiento	Municipio de Capulhuac	324289	21-11-2022	05-12-2022	62,178.51	62,178.51	62,178.51	62,178.51	62,178.51	Metros lineales	65.00	65.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402176499	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	144,344.01	144,344.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE AVENIDA CINCO DE MAYO Y AVENIDA NIÑOS HEROES EN LA CABECERA MUNICIPAL CAPULHUAC - 324342	México	Capulhuac	Agua y saneamiento	Municipio de Capulhuac	324342	21-11-2022	05-12-2022	144,344.01	144,344.01	144,344.01	144,344.01	144,344.01	Metros lineales	120.00	120.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202070462	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,300,000.00	2,913,751.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ORIENTE 37, DE CALLE NORTE 19 A AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COL. UNIÓN DE GUADALUPE - 26332	México	Chalco	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco	26332	30-05-2022	31-08-2022	136,682.32	136,682.32	136,682.32	136,682.32	136,682.32	Metros Cuadrados	1,360.00	1,360.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202073940	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,767,990.00	3,539,186.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE CALLE NIÑOS HÉROES, DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA A CALLE TOPACIO COL. NUEVA SAN ISIDRO - 45893	México	Chalco	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco	45893	30-05-2022	31-08-2022	1,649,653.94	1,649,653.94	1,649,653.94	1,649,653.94	1,649,653.94	Metros Cuadrados	1,340.00	670.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202073945	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	6,220,000.00	4,863,705.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE CALLE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, DE AV. SOLIDARIDAD A AV. NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD COL. TRES MARÍAS - 45922	México	Chalco	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco	45922	30-05-2022	29-08-2022	4,863,705.68	4,863,705.68	4,863,705.68	4,863,705.68	4,863,705.68	Metros Cuadrados	2,380.00	2,380.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202073954	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	8,200,000.00	7,676,797.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BRONCE, DE AV. LA QUEBRADA A AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS COL. NUEVA SAN ISIDRO - 45987	México	Chalco	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco	45987	30-05-2022	31-08-2022	212,295.56	212,295.56	212,295.56	212,295.56	212,295.56	Metros Cuadrados	3,288.00	2,133.00	64.87	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302117574	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,200,000.00	2,181,373.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA JOSÉ MUÑOZ COTA, CALLE PORTAL DEL SOL SN CONJUNTO URBANO VILLAS DE CHALCO - 150915	México	Chalco	Educación	Municipio de Chalco	150915	09-05-2022	06-08-2022	772,259.63	772,259.63	772,259.63	772,259.63	772,259.63	Metros Cuadrados	429.00	429.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302117584	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,500,000.00	2,499,730.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, SECUNDARIA NO. 856 DR. PABLO GONZÁLEZ CASANOVA, CALLE PORTAL DEL SOL SN CONJUNTO URBANO PORTAL CHALCO - 150951	México	Chalco	Educación	Municipio de Chalco	150951	10-05-2022	07-08-2022	876,464.83	876,464.83	876,464.83	876,464.83	876,464.83	Metros Cuadrados	512.69	512.69	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302117598	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,200,000.00	2,172,346.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA MARIANO ARISTA, CALLE MAPLE, CONJUNTO URBANO LOS ÁLAMOS SAN GREGORIO CUAUTZINGO - 151010	México	Chalco	Educación	Municipio de Chalco	151010	10-05-2022	07-08-2022	1,095,006.21	1,095,006.21	1,095,006.21	1,095,006.21	1,095,006.21	Metros Cuadrados	429.19	429.19	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302117695	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,500,000.00	2,497,961.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, SECUNDARIA JUAN ESCUTIA, CALLE INDEPENDENCIA SN SAN MARTÍN XICO NUEVO - 151487	México	Chalco	Educación	Municipio de Chalco	151487	10-05-2022	07-08-2022	874,922.11	874,922.11	874,922.11	874,922.11	874,922.11	Metros Cuadrados	480.00	480.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302117697	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,780,000.00	2,469,479.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, SECUNDARIA NIÑOS HÉROES, CALLE SAN RAFAEL SN COL. NUEVA SAN ANTONIO - 151499	México	Chalco	Educación	Municipio de Chalco	151499	10-05-2022	07-08-2022	917,532.56	917,532.56	917,532.56	917,532.56	917,532.56	Metros Cuadrados	429.19	429.19	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302117705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,500,000.00	2,477,637.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES, CBT NO. 4 CCT 15ECTO183G, CALLE ALFONSO DEL VALLE SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA - 151517	México	Chalco	Educación	Municipio de Chalco	151517	11-05-2022	08-08-2022	1,227,823.39	1,227,823.39	1,227,823.39	1,227,823.39	1,227,823.39	Metros Cuadrados	512.69	512.69	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302117709	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,345,000.00	1,307,020.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA FRANCISCO VILLA, CALLE INSURGENTES SN SANTA CATARINA AYOTZINGO - 151544	México	Chalco	Educación	Municipio de Chalco	151544	11-05-2022	08-08-2022	426,595.77	426,595.77	426,595.77	426,595.77	426,595.77	Metros Cuadrados	217.70	217.70	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX2203021106107	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	650,000.00	638,131.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA, SECUNDARIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE, PRÓL. MIGUEL HIDALGO SN SAN MARTÍN CUAUTLALPAN - 61953	México	Chalco	Educación	Municipio de Chalco	61953	30-05-2022	31-08-2022	638,131.20	638,131.20	638,131.20	638,131.20	638,131.20	Aula	1.00	0.50	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302116408	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,300,000.00	2,293,503.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, CALLE DOLORES SN SAN PABLO ATLAZALPAN - 145863	México	Chalco	Educación	Municipio de Chalco	145863	06-05-2022	03-08-2022	830,436.10	830,436.10	830,436.10	830,436.10	830,436.10	Metros Cuadrados	440.00	264.00	60.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302116422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,800,000.00	2,573,328.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PRIMARIA LAURA MÉNDEZ DE CUENCA, CALLE HUIXTOCO SN, CONJUNTO URBANO LOS HÉROES CHALCO SAN MARTIN CUAUTLALPAN - 145894	México	Chalco	Educación	Municipio de Chalco	145894	06-05-2022	03-08-2022	188,787.76	188,787.76	188,787.76	188,787.76	188,787.76	Metros Cuadrados	513.00	513.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302116442	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,257,342.00	2,169,783.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PRIMARIA MARGARITA LECOMTE, CALLE ZACATECAS, CONJUNTO URBANO VILLAS DE SAN MARTÍN SAN MARTIN CUAUTLALPAN - 145984	México	Chalco	Educación	Municipio de Chalco	145984	06-05-2022	03-08-2022	725,779.26	725,779.26	725,779.26	725,779.26	725,779.26	Metros Cuadrados	429.00	429.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302116455	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,554,113.00	1,532,735.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PREESCOLAR DOROTEO ARANGO, CERRADA DE LA CAPILLA SN CONJUNTO URBANO PUEBLO NUEVO SAN MARTIN CUAUTLALPAN - 146047	México	Chalco	Educación	Municipio de Chalco	146047	06-05-2022	03-08-2022	544,725.74	544,725.74	544,725.74	544,725.74	544,725.74	Metros Cuadrados	316.00	316.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302116463	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,384,145.00	2,190,613.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA FRIDA KAHLO, CALLE AZÁLEAS SN, CONJUNTO URBANO PUEBLO NUEVO SAN MARTIN CUAUTLALPAN - 146083	México	Chalco	Educación	Municipio de Chalco	146083	06-05-2022	03-08-2022	686,895.98	686,895.98	686,895.98	686,895.98	686,895.98	Metros Cuadrados	429.00	429.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402160093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,898,681.76	1,898,681.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PREESCOLAR HANS CRISTIAN ANDERSEN CONJUNTO URBANO PASEOS DE CHALCO - 241492	México	Chalco	Educación	Municipio de Chalco	241492	07-10-2022	10-12-2022	1,898,681.76	1,898,681.76	1,898,681.76	1,898,681.76	1,898,681.76	Metros Cuadrados	337.50	337.50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402159817	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	487,035.33	487,035.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE SUPERPOSTE DE 20 M DE ALTURA CON 3 LUMINARIAS TIPO REFLECTOR, SAN MIGUEL JACALONES II - 240112	México	Chalco	Urbanización	Municipio de Chalco	240112	06-10-2022	14-11-2022	487,035.33	487,035.33	487,035.33	487,035.33	487,035.33	Piezas	3.00	3.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202074302	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	798,618.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE MERCADO 21 DE MARZO, CALLE SANTA CECILIA COL. TRES MARÍAS - 49059	México	Chalco	Urbanización	Municipio de Chalco	49059	30-04-2022	29-07-2022	798,618.37	798,618.37	798,618.37	798,618.37	798,618.37	Metros Cuadrados	237.00	237.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202073970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	9,700,380.00	9,798,725.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE CALLE VIOLETA, DE CAMINO A SAN MIGUEL A AV. 5 DE MAYO COL. NUEVA SAN MIGUEL - 46087	México	Chalco	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco	46087	30-05-2022	29-08-2022	9,798,725.34	9,798,725.34	9,798,725.34	9,798,725.34	9,798,725.34	Metros Cuadrados	4,294.00	4,294.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,400,000.00	1,608,850.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, SECUNDARIA JUAN RULFO, CALLE LIRIO SNCOL. NUEVA SAN MIGUEL - 61652	México	Chalco	Educación	Municipio de Chalco	61652	30-05-2022	30-08-2022	1,608,850.00	1,608,850.00	1,608,850.00	1,608,850.00	1,608,850.00	Aula	2.00	2.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402159784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,607,948.19	1,607,948.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO U2C EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 0877 HÉCTOR XIMENEZ GONZÁLEZ, SAN MARCOS HUIXTOCO - 239886	México	Chalco	Educación	Municipio de Chalco	239886	06-10-2022	10-12-2022	1,607,948.19	1,607,948.19	1,607,948.19	1,607,948.19	1,607,948.19	Aula	2.00	2.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402159812	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	470,447.11	470,447.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE SUPERPOSTE DE 20 M DE ALTURA CON 3 LUMINARIAS TIPO REFLECTOR, CONJUNTO URBANO LOS ÁLAMOS - 240075	México	Chalco	Urbanización	Municipio de Chalco	240075	06-10-2022	14-11-2022	470,447.10	470,447.10	470,447.10	470,447.10	470,447.10	Piezas	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402160004	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	482,550.64	482,550.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE SUPERPOSTE DE 20 M DE ALTURA CON 3 LUMINARIAS TIPO REFLECTOR, CONJUNTO URBANO EX HACIENDA DE GUADALUPE - 241172	México	Chalco	Urbanización	Municipio de Chalco	241172	06-10-2022	14-11-2022	482,550.63	482,550.63	482,550.63	482,550.63	482,550.63	Piezas	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202073374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	150,000.00	149,799.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE VIALIDADES Y CAMINOS BACHEO SAN FELIPE COAMANGO - 41821	México	Chapa de Mota	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	41821	19-05-2022	19-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	280.00	280.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220202074232	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	565,000.00	564,412.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA - 48568	México	Chapa de Mota	Educación	Municipio de Chapa de Mota	48568	16-06-2022	25-08-2022	564,412.06	564,412.06	564,412.06	564,412.06	564,412.06	Aula	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202070806	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	999,099.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LOS PINOS - 28059	México	Chapa de Mota	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	28059	02-05-2022	15-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	818.00	818.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202070323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	950,000.00	949,723.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS PÚBLICOS EN PLAZA PÚBLICA - 25464	México	Chapa de Mota	Urbanización	Municipio de Chapa de Mota	25464	20-04-2022	20-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	58.00	58.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202073432	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	160,000.00	159,765.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE VIALIDADES Y CAMINOS BACHEO DONGU SANTA MARIA - 42294	México	Chapa de Mota	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	42294	19-05-2022	19-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	300.00	300.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202071198	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	520,000.00	518,950.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LAS FUENTES - 29972	México	Chapa de Mota	Urbanización	Municipio de Chapa de Mota	29972	06-06-2022	06-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	300.00	300.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202073448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	140,000.00	139,988.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE VIALIDADES Y CAMINOS BACHEO CABECERA MUNICIPAL - 42357	México	Chapa de Mota	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	42357	19-05-2022	19-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	250.00	250.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202073453	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	78,486.86	78,325.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE VIALIDADES Y CAMINOS BACHEO SAN FRANCISCO DE LAS TABLAS - 42377	México	Chapa de Mota	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	42377	15-06-2022	15-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	150.00	150.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202079540	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	350,000.00	349,984.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE COAMANGO - 78617	México	Chapa de Mota	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	78617	23-06-2022	07-08-2022	139,274.24	139,274.24	139,274.24	139,274.24	139,274.24	139,274.24	Kilómetro lineal	3.00	3.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077378	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	100,000.00	99,950.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS - 67120	México	Chapa de Mota	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	67120	11-05-2022	25-06-2022	99,950.38	99,950.38	99,950.38	99,950.38	99,950.38	99,950.38	Metros lineales	2,000.00	2,000.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202076525	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	150,000.00	149,802.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE BARAJAS - 62693	México	Chapa de Mota	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	62693	16-06-2022	16-07-2022	94,702.40	94,702.40	94,702.40	94,702.40	94,702.40	94,702.40	Kilómetro lineal	2.00	2.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202076579	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	150,000.00	149,802.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE MACAVACA - 62964	México	Chapa de Mota	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	62964	06-05-2022	20-06-2022	94,702.40	94,702.40	94,702.40	94,702.40	94,702.40	94,702.40	Kilómetro lineal	2.00	2.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077641	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	100,000.00	99,950.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE AMPABI - 68622	México	Chapa de Mota	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	68622	12-06-2022	25-07-2022	99,950.38	99,950.38	99,950.38	99,950.38	99,950.38	99,950.38	Metros lineales	2,000.00	2,000.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077644	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	150,000.00	149,939.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LAS TABLAS - 68661	México	Chapa de Mota	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	68661	12-06-2022	25-07-2022	149,939.65	149,939.65	149,939.65	149,939.65	149,939.65	149,939.65	Kilómetro lineal	2.00	2.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302107773	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	218,963.05	218,830.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA - 93169	México	Chapa de Mota	Vivienda	Municipio de Chapa de Mota	93169	01-08-2022	30-08-2022	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	Metros Cuadrados	45.00	45.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302123375	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	419,921.44	419,421.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION TENJAY - 177386	México	Chapa de Mota	Urbanización	Municipio de Chapa de Mota	177386	09-09-2022	24-10-2022	419,421.87	419,421.87	419,421.87	419,421.87	419,421.87	Piezas	5.00	5.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302117118	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	97,055.38	96,456.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES - 148941	México	Chapa de Mota	Asistencia Social	Municipio de Chapa de Mota	148941	26-08-2022	28-10-2022	96,456.17	96,456.17	96,456.17	96,456.17	96,456.17	Metros lineales	25.00	25.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302117122	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	750,000.00	749,883.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 148952	México	Chapa de Mota	Agua y saneamiento	Municipio de Chapa de Mota	148952	29-08-2022	15-10-2022	749,883.47	749,883.47	749,883.47	749,883.47	749,883.47	Metros lineales	600.00	600.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302117126	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	565,000.00	564,902.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA VELÁSICO - 148962	México	Chapa de Mota	Educación	Municipio de Chapa de Mota	148962	29-08-2022	29-10-2022	564,902.72	564,902.72	564,902.72	564,902.72	564,902.72	Aula	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302117133	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	95,617.08	95,447.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN PUENTE VEHICULAR - 148993	México	Chapa de Mota	Urbanización	Municipio de Chapa de Mota	148993	29-08-2022	29-09-2022	95,447.66	95,447.66	95,447.66	95,447.66	95,447.66	Metros lineales	8.00	8.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302119961	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	850,000.00	848,037.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN CCT 15EPR2744B - 161497	México	Chapa de Mota	Educación	Municipio de Chapa de Mota	161497	19-09-2022	18-11-2022	848,037.78	848,037.78	848,037.78	848,037.78	848,037.78	Metros lineales	180.00	180.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302119644	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	600,000.00	599,999.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS A UN COSTADO DE TELESECUNDARIA - 159948	México	Chapa de Mota	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	159948	19-09-2022	31-10-2022	599,999.15	599,999.15	599,999.15	599,999.15	599,999.15	Metros Cuadrados	400.00	400.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302119667	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	999,204.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CERRO DE BONCHE, EN LA COMUNIDAD DE DONGU - 160048	México	Chapa de Mota	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	160048	20-09-2022	15-10-2022	699,443.21	699,443.21	699,443.21	699,443.21	699,443.21	Metros Cuadrados	810.00	810.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302120831	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	999,872.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BO. PRIMERO - 165180	México	Chapa de Mota	Agua y saneamiento	Municipio de Chapa de Mota	165180	18-08-2022	06-10-2022	999,872.52	999,872.52	999,872.52	999,872.52	999,872.52	Metros lineales	1,050.00	1,050.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302114630	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	64,172.36	63,993.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL - 139276	México	Chapa de Mota	Salud	Municipio de Chapa de Mota	139276	15-08-2022	15-09-2022	63,993.55	63,993.55	63,993.55	63,993.55	63,993.55	Piezas	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302114641	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	197,442.44	197,352.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN LA LOCALIDAD DE EL CHABACANO - 139310	México	Chapa de Mota	Vivienda	Municipio de Chapa de Mota	139310	15-08-2022	15-09-2022	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	Piezas	5.00	5.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302128838	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	330,000.00	126,087.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOS PINOS, EL TEPOZÁN Y EL ROSAL - 203752	México	Chapa de Mota	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	203752	15-09-2022	31-10-2022	329,883.78	329,883.78	329,883.78	329,883.78	329,883.78	Metros Cuadrados	1,100.00	1,100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108538	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,388,458.87	1,388,458.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ACCESO AL PANTEÓN MUNICIPAL - 102384	México	Chapa de Mota	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	102384	25-08-2022	09-10-2022	124,756.15	124,756.15	124,756.15	124,756.15	124,756.15	Metros Cuadrados	1,065.00	1,065.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	366,519.76	366,519.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA REFORMA AGRARIA - 95697	México	Chapa de Mota	Educación	Municipio de Chapa de Mota	95697	15-08-2022	15-09-2022	366,519.76	366,519.76	366,519.76	366,519.76	366,519.76	Metros lineales	84.50	84.50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107979	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,099,996.05	1,099,996.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BO. SATÉLITE - 95741	México	Chapa de Mota	Agua y saneamiento	Municipio de Chapa de Mota	95741	15-08-2022	27-10-2022	1,099,996.05	1,099,996.05	1,099,996.05	1,099,996.05	1,099,996.05	Metros lineales	1,560.00	1,560.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108543	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	349,999.31	349,999.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN BO. SEGUNDO, SENDERO OTOMÍ - 102512	México	Chapa de Mota	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	102512	30-07-2022	10-09-2022	349,999.31	349,999.31	349,999.31	349,999.31	349,999.31	Metros lineales	180.00	180.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108544	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	749,996.06	749,996.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BO. SEGUNDO CALLE AZALEA - 102548	México	Chapa de Mota	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	102548	30-07-2022	20-09-2022	749,996.06	749,996.06	749,996.06	749,996.06	749,996.06	Metros lineales	400.00	400.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302104870	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	999,304.75	999,304.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 30124	México	Chapa de Mota	Agua y saneamiento	Municipio de Chapa de Mota	30124	05-08-2022	03-09-2022	999,304.75	999,304.75	999,304.75	999,304.75	999,304.75	Metros lineales	610.00	610.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302120846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	80,000.00	80,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 165225	México	Chapa de Mota	Agua y saneamiento	Municipio de Chapa de Mota	165225	20-09-2022	10-10-2022	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	Metros lineales	160.00	160.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402153175	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	84,801.22	84,761.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN LA LOCALIDAD DE LA LADERA - 185101	México	Chapa de Mota	Vivienda	Municipio de Chapa de Mota	185101	17-10-2022	30-11-2022	84,761.90	84,761.90	84,761.90	84,761.90	84,761.90	Metros Cuadrados	25.00	25.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402193444	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	283,105.26	9,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS A UN COSTADO DE TELESECUNDARIA - 377357	México	Chapa de Mota	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	377357	02-12-2022	16-12-2022	283,085.62	283,085.62	283,085.62	283,085.62	283,085.62	Metros cuadrados de construcción	67.50	67.50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402193529	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	148,451.77	5,847.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE VIALIDADES Y CAMINOS BACHEO CHAPA DE MOTA TENJAY - 377583	México	Chapa de Mota	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	377583	05-12-2022	31-12-2022	148,449.26	148,449.26	148,449.26	148,449.26	148,449.26	Metros cuadrados de construcción	280.00	280.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402155154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	598,569.41	598,569.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN 2DA MANZANA. - 215710	México	Chapa de Mota	Urbanización	Municipio de Chapa de Mota	215710	05-08-2022	03-09-2022	598,569.41	598,569.41	598,569.41	598,569.41	598,569.41	Metros lineales	250.00	250.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402194130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	126,548.23	2,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DEL PUERTO - 379053	México	Chapa de Mota	Agua y saneamiento	Municipio de Chapa de Mota	379053	02-12-2022	16-12-2022	126,448.22	126,448.22	126,448.22	126,448.22	126,448.22	Piezas	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302117130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	107,000.00	107,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 148977	México	Chapa de Mota	Agua y saneamiento	Municipio de Chapa de Mota	148977	01-09-2022	21-09-2022	107,000.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	Metros lineales	380.00	380.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108565	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,199,439.86	1,199,439.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 102740	México	Chapa de Mota	Agua y saneamiento	Municipio de Chapa de Mota	102740	27-07-2022	27-10-2022	1,199,439.86	1,199,439.86	1,199,439.86	1,199,439.86	1,199,439.86	Metros lineales	1,100.00	1,100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302120861	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	105,000.00	105,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL, BO. LOS VENTURA - 165281	México	Chapa de Mota	Urbanización	Municipio de Chapa de Mota	165281	20-09-2022	20-10-2022	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202080218	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	750,000.00	747,633.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y CALLE JUÁREZ, COL. CENTRO. - 81969	México	Chapultepec	Agua y saneamiento	Municipio de Chapultepec	81969	20-06-2022	08-07-2022	747,633.60	747,633.60	747,633.60	747,633.60	747,633.60	Metros lineales	202.00	202.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402152748	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	878,716.55	878,716.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE VICENTE GUERRERO, COL. CENTRO. - 176314	México	Chapultepec	Transportes y vialidades	Municipio de Chapultepec	176314	01-09-2022	30-09-2022	878,716.55	878,716.55	878,716.55	878,716.55	878,716.55	Metros Cuadrados	710.19	710.19	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202080730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	750,000.00	744,100.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y CALLE JUÁREZ, COL. CENTRO. - 84498	México	Chapultepec	Agua y saneamiento	Municipio de Chapultepec	84498	20-06-2022	08-07-2022	744,100.92	744,100.92	744,100.92	744,100.92	744,100.92	Metros lineales	190.00	190.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202080717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,100,000.00	1,089,245.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE VICENTE GUERRERO COL. CENTRO. - 84429	México	Chapultepec	Agua y saneamiento	Municipio de Chapultepec	84429	20-06-2022	08-07-2022	1,089,245.43	1,089,245.43	1,089,245.43	1,089,245.43	1,089,245.43	Metros lineales	221.00	221.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077377	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	122,074.59	120,822.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CHIAUTLA, LOCALIDAD SAN JUAN, CERRADA ZARAGOZA - 67112	México	Chiautla	Agua y saneamiento	Municipio de Chiautla	67112	13-06-2022	08-07-2022	120,822.21	120,822.21	120,822.21	120,822.21	120,822.21	Metros lineales	79.00	79.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	178,096.25	177,007.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CHIAUTLA, LOCALIDAD SAN JUAN, CERRADA GIRASOLES - 67144	México	Chiautla	Agua y saneamiento	Municipio de Chiautla	67144	13-06-2022	08-07-2022	177,007.22	177,007.22	177,007.22	177,007.22	177,007.22	Metros lineales	106.00	106.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302128744	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	168,425.51	168,424.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN CHIAUTLA LOCALIDAD OCOPULCO - 203385	México	Chiautla	Vivienda	Municipio de Chiautla	203385	03-10-2022	16-10-2022	168,424.34	168,424.34	168,424.34	168,424.34	168,424.34	Calentador(es)	11.00	11.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128752	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	45,934.23	45,933.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN CHIAUTLA LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN - 203404	México	Chiautla	Vivienda	Municipio de Chiautla	203404	03-10-2022	16-10-2022	45,933.91	45,933.91	45,933.91	45,933.91	45,933.91	Calentador(es)	3.00	3.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302130854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	235,422.96	235,408.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y SOFTWARE PARA TESORERIA MUNICIPAL Y OBRAS PÚBLICAS - 49433	México	Chiautla	PRODIM	Municipio de Chiautla	49433	11-07-2022	29-07-2022	235,408.08	235,408.08	235,408.08	235,408.08	235,408.08	Computadoras	9.00	9.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	15,311.40	15,311.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN CHIAUTLA LOCALIDAD SAN BARTOLO ASENTAMIENTO SAN BARTOLO - 204149	México	Chiautla	Vivienda	Municipio de Chiautla	204149	17-10-2022	22-10-2022	15,311.30	15,311.30	15,311.30	15,311.30	15,311.30	Calentador(es)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402151060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	394,232.14	394,124.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CHIAUTLA, LOCALIDAD SAN JUAN, CALLE GUADALUPE - 141009	México	Chiautla	Agua y saneamiento	Municipio de Chiautla	141009	01-08-2022	20-08-2022	393,124.02	393,124.02	393,124.02	393,124.02	393,124.02	Metros lineales	252.00	252.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	148,002.50	148,002.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CHIAUTLA, LOCALIDAD SAN BARTOLO, TERCERA CERRADA DOS DE MARZO - 65196	México	Chiautla	Agua y saneamiento	Municipio de Chiautla	65196	13-06-2022	08-07-2022	148,002.50	148,002.50	148,002.50	148,002.50	148,002.50	Metros lineales	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202076242	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	433,195.94	433,195.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CHIAUTLA, LOCALIDAD SAN BARTOLO, PRIMERA CERRADA DOS DE MARZO - 61234	México	Chiautla	Agua y saneamiento	Municipio de Chiautla	61234	13-06-2022	08-07-2022	433,195.94	433,195.94	433,195.94	433,195.94	433,195.94	Metros lineales	307.00	307.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302115126	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	119,647.38	119,647.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO EN CHIAUTLA LOCALIDAD SAN LUCAS HUITZILHUACÁN - 141163	México	Chiautla	Salud	Municipio de Chiautla	141163	05-09-2022	23-09-2022	119,647.38	119,647.38	119,647.38	119,647.38	119,647.38	Dispensario(s) médico(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302115157	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,173,878.27	1,173,878.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CHIAUTLA LOCALIDAD OCOPULCO, CALLE NIÑOS HEROES - 141255	México	Chiautla	Transportes y vialidades	Municipio de Chiautla	141255	15-08-2022	15-09-2022	1,173,878.27	1,173,878.27	1,173,878.27	1,173,878.27	1,173,878.27	Metros Cuadrados	450.00	450.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220402151076	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	339,767.02	339,124.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CHIAUTLA, LOCALIDAD AMPLIACION SAN FRANCISCO, CALLE JACARANDAS - 141321	México	Chiautla	Agua y saneamiento	Municipio de Chiautla	141321	15-08-2022	02-09-2022	339,124.86	339,124.86	339,124.86	339,124.86	339,124.86	Metros lineales	220.00	220.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402152264	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	914,802.00	913,901.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CHIAUTLA LOCALIDAD SAN SEBASTIAN, CALLE LOPEZ RAYON - 167564	México	Chiautla	Transportes y vialidades	Municipio de Chiautla	167564	05-09-2022	23-10-2022	913,901.59	913,901.59	913,901.59	913,901.59	913,901.59	Metros cuadrados de construcción	731.00	731.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202076377	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	148,445.33	148,445.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CHIAUTLA, LOCALIDAD SAN BARTOLO, SEGUNDA CERRADA DOS DE MARZO - 61831	México	Chiautla	Agua y saneamiento	Municipio de Chiautla	61831	13-06-2022	08-07-2022	148,445.33	148,445.33	148,445.33	148,445.33	148,445.33	Metros lineales	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402151079	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	376,877.14	376,298.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CHIAUTLA, LOCALIDAD AMPLIACION SAN FRANCISCO, CALLE NOGALES - 141347	México	Chiautla	Agua y saneamiento	Municipio de Chiautla	141347	15-08-2022	02-09-2022	376,298.49	376,298.49	376,298.49	376,298.49	376,298.49	Metros lineales	220.00	220.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202070043	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	32,000,000.00	28,454,320.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANQUETAS Y ALUMBRADO PEATONAL EN LOS MÁRGENES DE LA CARRETERA MÉXICO TEXCOCO - 22493	México	Chicoloapan	Transportes y vialidades	Municipio de Chicoloapan	22493	16-05-2022	28-09-2022	17,010,736.28	17,010,736.28	17,010,736.28	17,010,736.28	17,010,736.28	Metros Cuadrados	24,426.00	24,426.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202073332	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,985,233.78	1,985,074.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN AV. PASEO DE LAS HACIENDAS - 41663	México	Chicoloapan	Agua y saneamiento	Municipio de Chicoloapan	41663	06-06-2022	20-07-2022	831,680.73	831,680.73	831,680.73	831,680.73	831,680.73	Metros lineales	420.00	420.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202073511	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,174,294.86	2,171,672.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CD. JUÁREZ - 42673	México	Chicoloapan	Transportes y vialidades	Municipio de Chicoloapan	42673	11-05-2022	09-07-2022	2,171,672.54	2,171,672.54	2,171,672.54	2,171,672.54	2,171,672.54	Metros Cuadrados	1,436.72	1,436.72	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202073459	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	346,815.04	344,324.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CIUDAD JUÁREZ - 42401	México	Chicoloapan	Agua y saneamiento	Municipio de Chicoloapan	42401	23-05-2022	31-05-2022	344,324.64	344,324.64	344,324.64	344,324.64	344,324.64	Kilómetro lineal	215.16	215.16	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202071278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	151,285.14	151,173.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO - 30358	México	Chicoloapan	Educación	Municipio de Chicoloapan	30358	11-05-2022	24-06-2022	151,173.40	151,173.40	151,173.40	151,173.40	151,173.40	Metros cuadrados de construcción	50.00	50.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202073557	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,911,359.41	1,909,643.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE MARGARITAS - 43047	México	Chicoloapan	Transportes y vialidades	Municipio de Chicoloapan	43047	11-05-2022	09-07-2022	1,909,643.15	1,909,643.15	1,909,643.15	1,909,643.15	1,909,643.15	Metros Cuadrados	1,628.79	1,628.79	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202078246	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,992,704.52	1,989,209.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO EN LA AVENIDA RIO COATEPEC - 72077	México	Chicoloapan	Urbanización	Municipio de Chicoloapan	72077	24-05-2022	22-06-2022	455,555.75	455,555.75	455,555.75	455,555.75	455,555.75	Piezas	82.00	82.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220302109421	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	582,341.99	581,937.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE EXPLANADA Y ANDADOR PEATONAL EN EL EXTERIOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA OCTAVIO PAZ - 114813	México	Chicoloapan	Educación	Municipio de Chicoloapan	114813	04-07-2022	17-08-2022	112,894.20	112,894.20	112,894.20	112,894.20	112,894.20	Metros Cuadrados	234.50	234.50	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302115796	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,615,516.45	3,612,243.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PEATONAL EN LA CALLE CENTRAL DE LAS FLORES - 143349	México	Chicoloapan	Urbanización	Municipio de Chicoloapan	143349	21-07-2022	03-11-2022	1,754,934.32	1,754,934.32	1,754,934.32	1,754,934.32	1,754,934.32	Piezas	180.00	180.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302111498	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	12,000,000.00	11,999,959.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO MULTIDEPORTIVO SANTA ROSA - 124114	México	Chicoloapan	Urbanización	Municipio de Chicoloapan	124114	12-07-2022	28-11-2022	6,384,858.26	6,384,858.26	6,384,858.26	6,384,858.26	6,384,858.26	Metros Cuadrados	1,700.00	1,700.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302111218	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	547,307.55	544,329.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REPAVIMENTACION DE CERRADA FRUELA - 122942	México	Chicoloapan	Transportes y vialidades	Municipio de Chicoloapan	122942	04-07-2022	18-07-2022	24,963.18	24,963.18	24,963.18	24,963.18	24,963.18	Metros Cuadrados	746.00	746.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402157212	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,120,000.00	1,115,180.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN RULFO 1EES1106R , 15EES1350C BARRIO SAN ANTONIO - 226248	México	Chicoloapan	Educación	Municipio de Chicoloapan	226248	28-09-2022	01-12-2022	1,115,180.48	1,115,180.48	1,115,180.48	1,115,180.48	1,115,180.48	Metros Cuadrados	105.00	105.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402156580	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,450,000.00	1,446,663.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL 364 PROCERES DE LA EDUCACION - 223210	México	Chicoloapan	Educación	Municipio de Chicoloapan	223210	28-09-2022	01-12-2022	1,446,663.54	1,446,663.54	1,446,663.54	1,446,663.54	1,446,663.54	Metros Cuadrados	105.00	105.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402156967	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,120,000.00	1,118,482.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO 15EPR4871L - 225239	México	Chicoloapan	Educación	Municipio de Chicoloapan	225239	28-09-2022	01-12-2022	1,118,482.32	1,118,482.32	1,118,482.32	1,118,482.32	1,118,482.32	Metros Cuadrados	81.60	81.60	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402157147	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	850,000.00	847,361.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JESUS ESTRADA MILLAN 15EES1519R , 15EES01321 U.H. AURIS III - 225984	México	Chicoloapan	Educación	Municipio de Chicoloapan	225984	28-09-2022	01-12-2022	847,361.18	847,361.18	847,361.18	847,361.18	847,361.18	Metros Cuadrados	76.00	76.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402157241	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,550,000.00	1,544,954.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA PLENUM XXI 15EES1586P, U.H. AURIS I - 226380	México	Chicoloapan	Educación	Municipio de Chicoloapan	226380	28-09-2022	01-12-2022	1,544,954.22	1,544,954.22	1,544,954.22	1,544,954.22	1,544,954.22	Metros Cuadrados	77.00	77.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402157334	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,880,262.18	1,878,224.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA Y DRENAJE EN CALLES SIN NOMBRE EN EL BARRIO ARENAL II - 226726	México	Chicoloapan	Agua y saneamiento	Municipio de Chicoloapan	226726	28-09-2022	12-11-2022	1,878,224.06	1,878,224.06	1,878,224.06	1,878,224.06	1,878,224.06	Metros lineales	358.00	358.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402156734	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,200,000.00	1,199,146.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS 15DPR1667H - 223926	México	Chicoloapan	Educación	Municipio de Chicoloapan	223926	28-09-2022	01-12-2022	1,199,146.98	1,199,146.98	1,199,146.98	1,199,146.98	1,199,146.98	Metros Cuadrados	75.00	75.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402149049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,092,650.47	1,088,576.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DOS AULAS REGIONALES EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 82005	México	Chiconcuac	Educación	Municipio de Chiconcuac	82005	01-07-2022	15-09-2022	1,088,576.48	1,088,576.48	1,088,576.48	1,088,576.48	1,088,576.48	Metros cuadrados de construcción	96.00	96.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108626	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	25,000,000.00	24,998,218.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA CÍVICA CABECERA MUNICIPAL, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 103453	México	Chimalhuacán	Urbanización	Municipio de Chimalhuacán	103453	01-08-2022	15-12-2022	24,998,218.21	24,998,218.21	24,998,218.21	24,998,218.21	24,998,218.21	Metros Cuadrados	3,001.00	1,500.00	49.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108629	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,735,000.18	2,735,000.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA BENITO JUAREZ DE CALLE VICENTE GUERRERO A AVENIDA SAN PABLO, EJIDO SANTA MARIA NATIVITAS, CORTE SAN ISIDRO, CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO . - 103517	México	Chimalhuacán	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	103517	01-08-2022	21-12-2022	2,735,000.18	2,735,000.18	2,735,000.18	2,735,000.18	2,735,000.18	Metros Cuadrados	497.00	200.00	40.24	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108631	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	5,600,750.00	5,591,241.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL ALBERGUE CASA DE LA MUJER BO. TRANSPORTISTAS CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO . - 103571	México	Chimalhuacán	Asistencia Social	Municipio de Chimalhuacán	103571	01-08-2022	15-12-2022	5,591,241.70	5,591,241.70	5,591,241.70	5,591,241.70	5,591,241.70	Metros Cuadrados	400.00	300.00	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108634	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	10,896,312.00	10,896,037.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO SAN LORENZO, VILLA SAN LORENZO CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 103622	México	Chimalhuacán	Urbanización	Municipio de Chimalhuacán	103622	01-08-2022	15-12-2022	10,896,037.70	10,896,037.70	10,896,037.70	10,896,037.70	10,896,037.70	Metros Cuadrados	8,840.00	500.00	5.66	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108638	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	6,314,023.38	6,313,934.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CERRADA ASTURIAS 3ERA Y 4TA CERRADA DE ASTURIAS PRIVADA ASTURIAS Y CERRADA DIAZ DEL BARRIO XOCHITENCO, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 103705	México	Chimalhuacán	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	103705	01-08-2022	30-09-2022	6,313,934.40	6,313,934.40	6,313,934.40	6,313,934.40	6,313,934.40	Metros Cuadrados	3,157.90	2,000.00	63.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108663	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	506,784.00	506,701.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 0588 TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 15EE5904E COLONIA MIRAMAR, CHIMALHUACAN ESTADO DE MÉXICO . - 104567	México	Chimalhuacán	Educación	Municipio de Chimalhuacán	104567	09-08-2022	15-12-2022	506,701.20	506,701.20	506,701.20	506,701.20	506,701.20	Metros Cuadrados	125.00	100.00	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302108666	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,161,750.75	1,161,747.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA Y REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NÚM 0514 SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE M. 15EES0789D COLONIA AMPLIACIÓN SAN AGUSTÍN ZONA PONIENTE, CHIMALHUACAN ESTADO DE MÉXICO. - 104677	México	Chimalhuacán	Educación	Municipio de Chimalhuacán	104677	10-08-2022	30-11-2022	1,161,747.88	1,161,747.88	1,161,747.88	1,161,747.88	1,161,747.88	Metros Cuadrados	83.00	50.00	60.24	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107919	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,175,175.57	898,143.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA J.N. NIÑOS HÉROES CLAVE 15EJN3357Z, COL. TEQUESQUINAHUAC, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 94781	México	Chimalhuacán	Educación	Municipio de Chimalhuacán	94781	04-08-2022	04-11-2022	898,143.66	898,143.66	898,143.66	898,143.66	898,143.66	Metros Cuadrados	360.00	200.00	55.56	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108671	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,325,501.50	2,325,501.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA SILVINA JARDON CLAVE 15EPRA663E COLONIA CORTE EL POCITO, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO - 104786	México	Chimalhuacán	Educación	Municipio de Chimalhuacán	104786	10-08-2022	04-11-2022	2,325,501.49	2,325,501.49	2,325,501.49	2,325,501.49	2,325,501.49	Metros Cuadrados	167.00	100.00	59.88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108677	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,518,413.97	1,516,730.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA NÚM 0910 JAIME SABINES CLAVE 15EES1345R EJIDO DE SANTA MARIA CORTE SAN PABLO CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO - 104890	México	Chimalhuacán	Educación	Municipio de Chimalhuacán	104890	10-08-2022	04-11-2022	1,516,730.10	1,516,730.10	1,516,730.10	1,516,730.10	1,516,730.10	Metros Cuadrados	222.00	100.00	45.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,862,750.75	2,861,537.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA PREESCOLAR LIBERTAD CLAVE 15EJN4005D COLONIA CORTE HUATONGO, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 105022	México	Chimalhuacán	Educación	Municipio de Chimalhuacán	105022	09-08-2022	30-11-2022	2,861,537.20	2,861,537.20	2,861,537.20	2,861,537.20	2,861,537.20	Metros Cuadrados	220.00	100.00	45.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,556,363.96	1,493,210.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NÚM. 1066 LEONA VICARIO CLAVE 15EES1591A COLONIA ACUITLAPILCO SEGUNDA SECCIÓN, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 105108	México	Chimalhuacán	Educación	Municipio de Chimalhuacán	105108	09-08-2022	30-11-2022	1,493,210.79	1,493,210.79	1,493,210.79	1,493,210.79	1,493,210.79	Metros Cuadrados	114.70	50.00	43.59	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302108692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,153,354.23	1,151,971.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA OFICIAL LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 15EPR4198Z COLONIA TEPALCATES CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO - 105395	México	Chimalhuacán	Educación	Municipio de Chimalhuacán	105395	09-08-2022	30-11-2022	1,151,971.32	1,151,971.32	1,151,971.32	1,151,971.32	1,151,971.32	Metros Cuadrados	94.88	50.00	52.70	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107961	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,175,175.57	1,063,355.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS HUITZILIHUITL CLAVE 15DJN1925P BO. VIDRIEROS, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 95491	México	Chimalhuacán	Educación	Municipio de Chimalhuacán	95491	04-08-2022	04-11-2022	1,063,355.93	1,063,355.93	1,063,355.93	1,063,355.93	1,063,355.93	Metros Cuadrados	472.00	200.00	42.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108696	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,642,835.75	2,639,261.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 15EPRS042E DE LA COLONIA JARDINES DE ACUITLAPILCO, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 105435	México	Chimalhuacán	Educación	Municipio de Chimalhuacán	105435	09-08-2022	04-11-2022	2,639,261.67	2,639,261.67	2,639,261.67	2,639,261.67	2,639,261.67	Aula	520.00	200.00	38.46	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,642,835.75	2,642,187.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIO NÚM 1075 LEONA VICARIO CLAVE 15EES51607L COLONIA JARDINES DE ACUITLAPILCO, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 105507	México	Chimalhuacán	Educación	Municipio de Chimalhuacán	105507	09-08-2022	04-11-2022	2,642,187.91	2,642,187.91	2,642,187.91	2,642,187.91	2,642,187.91	Metros Cuadrados	520.00	200.00	38.46	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108701	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,342,204.20	1,338,852.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL PROF. AGRIPIN GARCIA ESTRADA COLONIA CORTE SAN PABLO CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 105608	México	Chimalhuacán	Educación	Municipio de Chimalhuacán	105608	09-08-2022	04-11-2022	1,338,852.79	1,338,852.79	1,338,852.79	1,338,852.79	1,338,852.79	Metros Cuadrados	94.00	50.00	53.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	5,160,144.05	5,151,765.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y CONTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA CENTRAL DE CALLE JUAN ESCUTIA A CALLE DE LA CRUZ, VILLA SAN LORENZO, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO - 105662	México	Chimalhuacán	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	105662	01-08-2022	31-10-2022	5,151,765.64	5,151,765.64	5,151,765.64	5,151,765.64	5,151,765.64	Metros Cuadrados	5,398.30	2,000.00	37.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302107981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,199,507.43	2,198,224.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA TENOCHTILAN CLAVE 15DPR1959N UBICADA EN CALLE AGUSTIN MELGAR BARRIO CANTEROS CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO - 95754	México	Chimalhuacán	Educación	Municipio de Chimalhuacán	95754	05-08-2022	31-10-2022	2,198,224.92	2,198,224.92	2,198,224.92	2,198,224.92	2,198,224.92	Metros Cuadrados	400.00	100.00	25.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108718	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	8,781,797.88	8,326,732.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE PROLONGACIÓN TLALOC DE AVENIDA DE LAS TORRES A CALLE PINO CORTE LA PALMA PRIMERA SECCIÓN, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 106051	México	Chimalhuacán	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	106051	11-08-2022	21-10-2022	8,326,732.00	8,326,732.00	8,326,732.00	8,326,732.00	8,326,732.00	Metros Cuadrados	7,065.00	3,000.00	42.46	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108728	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	15,013,490.12	14,996,092.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LA PAZ, DE CALLE JUAN ALDAMA A CALLEJON INDEPENDENCIA BARRANCA , CABECERA MUNICIPAL, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO . - 106417	México	Chimalhuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Chimalhuacán	106417	15-08-2022	04-11-2022	14,996,092.42	14,996,092.42	14,996,092.42	14,996,092.42	14,996,092.42	Metros lineales	447.00	200.00	44.74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,000,000.00	4,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO CASA DE CULTURA CABECERA MUNICIPAL,CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 106466	México	Chimalhuacán	Cultura y turismo	Municipio de Chimalhuacán	106466	15-08-2022	15-10-2022	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	Metros Cuadrados	447.00	200.00	44.74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108734	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	5,000,000.00	6,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA CICLOVIA CHIMALHUACÁN , EN CIRCUITO EJIDO COLECTIVO, DE CALLE ANANTLI A CALLE RIVA PALACIO Y DE CALLE QUETZALI A AVENIDA DEL PEÑON, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 106527	México	Chimalhuacán	Urbanización	Municipio de Chimalhuacán	106527	17-08-2022	21-10-2022	6,200,000.00	6,200,000.00	6,200,000.00	6,200,000.00	6,200,000.00	Metros lineales	5,000.00	1,000.00	20.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108737	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	5,600,000.00	5,594,801.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CALLE CHICHIMECAS TRAMO DE CALLE AZTECA A CALLE BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA TEPALCATES, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 106686	México	Chimalhuacán	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	106686	17-08-2022	15-10-2022	5,594,801.41	5,594,801.41	5,594,801.41	5,594,801.41	5,594,801.41	Metros Cuadrados	4,132.00	1,500.00	36.30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302108501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	391,082.70	390,157.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 11 DE NOVIEMBRE, ENTRE CALLE ASFALTADORA Y AV. MIGUEL HIDALGO, COL. LOMAS DE BUENAVISTA, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 101716	México	Chimalhuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Chimalhuacán	101716	01-09-2022	21-10-2022	390,157.87	390,157.87	390,157.87	390,157.87	390,157.87	Metros lineales	144.00	50.00	34.72	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108518	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,042,000.00	2,039,983.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA XICOTENCATL CLAVE 15DPR1420P BO. TALABARTEROS CHIMALHUACÁN ESTADO DE MEXICO. - 101862	México	Chimalhuacán	Educación	Municipio de Chimalhuacán	101862	09-08-2022	31-10-2022	2,039,983.91	2,039,983.91	2,039,983.91	2,039,983.91	2,039,983.91	Metros Cuadrados	360.00	200.00	55.56	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108542	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,642,835.75	2,642,180.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO CLAVE 15DPB0168D SAN JUAN ZAPOTLA, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 102412	México	Chimalhuacán	Educación	Municipio de Chimalhuacán	102412	09-08-2022	31-10-2022	2,642,180.78	2,642,180.78	2,642,180.78	2,642,180.78	2,642,180.78	Metros Cuadrados	360.00	250.00	69.44	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108569	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,412,529.52	2,406,669.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM 78 GUILLERMO MASSIEU HELGUERA CLAVE 15DST00841 BARRIO PLATEROS, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 102823	México	Chimalhuacán	Educación	Municipio de Chimalhuacán	102823	09-08-2022	31-10-2022	2,406,669.20	2,406,669.20	2,406,669.20	2,406,669.20	2,406,669.20	Kilómetro lineal	360.00	200.00	55.56	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108580	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,642,835.75	2,631,221.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CLAVE 15DPB0186T BARRIO SAN ISIDRO , CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 102903	México	Chimalhuacán	Educación	Municipio de Chimalhuacán	102903	09-08-2022	31-10-2022	2,631,221.61	2,631,221.61	2,631,221.61	2,631,221.61	2,631,221.61	Metros Cuadrados	360.00	200.00	55.56	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302108605	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,642,835.75	1,102,843.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ACAMAPICHTLI CLAVE NÚM 15DPR2272D BARRIO SAN PABLO, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 103187	México	Chimalhuacán	Educación	Municipio de Chimalhuacán	103187	09-08-2022	31-10-2022	1,102,843.98	1,102,843.98	1,102,843.98	1,102,843.98	1,102,843.98	Metros Cuadrados	360.00	50.00	13.89	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108609	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,642,835.75	2,642,307.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE NÚM. 15EPR1840Y BARRIO HOJALATEROS, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 103213	México	Chimalhuacán	Educación	Municipio de Chimalhuacán	103213	09-08-2022	31-10-2022	2,642,307.31	2,642,307.31	2,642,307.31	2,642,307.31	2,642,307.31	Metros Cuadrados	360.00	200.00	55.56	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108614	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	18,305,317.18	24,305,318.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CORTE LA JOYA, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 103270	México	Chimalhuacán	Salud	Municipio de Chimalhuacán	103270	01-08-2022	31-12-2022	24,305,317.18	24,305,317.18	24,305,317.18	24,305,317.18	24,305,317.18	Hospital(es)	1.00	0.10	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107399	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	5,684,748.89	5,684,553.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AV. CENTRAL TRAMO DE CALLE AGUSTÍN MELGAR A CALLE JUAN DE LA BARRERA VILLA SAN LORENZO, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 86184	México	Chimalhuacán	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	86184	03-08-2022	31-10-2022	5,684,553.57	5,684,553.57	5,684,553.57	5,684,553.57	5,684,553.57	Metros Cuadrados	5,280.00	2,000.00	37.88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107409	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,775,211.12	2,766,988.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA CENTRAL. TRAMO DE CALLE JUAN DE LA BARRERA A CALLE JUAN ESCUTIA VILLA SAN LORENZO, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 86371	México	Chimalhuacán	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	86371	03-08-2022	31-10-2022	2,766,988.15	2,766,988.15	2,766,988.15	2,766,988.15	2,766,988.15	Metros Cuadrados	1,812.00	1,000.00	55.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302107428	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,221,736.30	3,221,728.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AV. HIDALGO, TRAMO DE CALLEJÓN LAS FLORES A CALLE LAS PERAS BARRIO XOCHIACA, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 86600	México	Chimalhuacán	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	86600	03-08-2022	31-10-2022	3,221,728.60	3,221,728.60	3,221,728.60	3,221,728.60	3,221,728.60	Metros Cuadrados	2,280.00	1,000.00	43.86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107439	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	5,667,227.58	5,662,137.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AV. JUÁREZ, DE AVENIDA EMBARCADERO A CALLE COZAMALOC VILLA XOCHITENCO, CHIMALHUACAN ESTADO DE MÉXICO - 86851	México	Chimalhuacán	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	86851	03-08-2022	31-10-2022	5,662,137.98	5,662,137.98	5,662,137.98	5,662,137.98	5,662,137.98	Metros Cuadrados	5,904.00	3,000.00	50.81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302111287	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,961,925.21	1,961,925.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ CLAVE 15EES0554Q UBICADA EN AVENIDA CENTRAL, VILLA SAN LORENZO CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO - 123273	México	Chimalhuacán	Educación	Universidad Politécnica de Chimalhuacán	123273	05-08-2022	31-10-2022	1,961,925.21	1,961,925.21	1,961,925.21	1,961,925.21	1,961,925.21	Metros Cuadrados	121.70	40.00	32.87	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106665	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	5,655,989.28	5,626,880.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE AVENIDA MÉXICO, TRAMO DE CALLE ZACATECAS A CALLE DURANGO, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 73073	México	Chimalhuacán	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	73073	01-08-2022	31-10-2022	5,626,880.01	5,626,880.01	5,626,880.01	5,626,880.01	5,626,880.01	Metros Cuadrados	5,889.60	2,000.00	33.96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106670	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	984,236.92	983,390.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NARANJOS, DIAMANTE, CARRIZAL, 1A. Y 2A. CDA. AMBAR, CORTE ESCALERILLAS CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 73145	México	Chimalhuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Chimalhuacán	73145	01-09-2022	21-10-2022	983,390.70	983,390.70	983,390.70	983,390.70	983,390.70	Metros Cuadrados	414.00	200.00	48.31	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105940	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,689,149.79	1,689,149.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JUAN VILLA SAN AGUSTÍN CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO - 59333	México	Chimalhuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Chimalhuacán	59333	01-07-2022	30-09-2022	1,689,149.79	1,689,149.79	1,689,149.79	1,689,149.79	1,689,149.79	Metros lineales	164.00	70.00	42.68	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302105966	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,117,496.53	1,117,496.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DEL POZO LA PALMA, CORTE LOMAS DE BUENAVISTA EJIDO DE SANTA MARÍA, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 59816	México	Chimalhuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Chimalhuacán	59816	01-08-2022	28-10-2022	1,117,496.53	1,117,496.53	1,117,496.53	1,117,496.53	1,117,496.53	Pozo(s)	1.00	0.50	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105969	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,166,629.10	1,165,991.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE TULE Y CALLE HIDALGO TRAMO DE CALLE CAMINO VIEJO A CALLE TLALOC CORTE LA PALMA SEGUNDA SECCIÓN EJIDO DE SANTA MARÍA CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO - 59968	México	Chimalhuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Chimalhuacán	59968	01-09-2022	30-09-2022	1,165,991.68	1,165,991.68	1,165,991.68	1,165,991.68	1,165,991.68	Metros lineales	500.00	250.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105974	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	658,667.21	825,456.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL EQUIPAMIENTO MECÁNICO DEL POZO DE AGUA POTABLE SAN AGUSTÍN I , VILLA SAN AGUSTIN ATLAPULCO, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 60308	México	Chimalhuacán	Agua y saneamiento	Consejo para la Convivencia Escolar	60308	11-09-2022	14-09-2022	825,456.00	825,456.00	825,456.00	825,456.00	825,456.00	Pozo(s)	1.00	0.50	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	5,169,508.74	5,167,311.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AV. BENITO JUÁREZ, DE CALLE COZAMALOC A CALLE SAN JUAN, BO. SAN JUAN XOCHITENCO , CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 88642	México	Chimalhuacán	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	88642	04-08-2022	31-10-2022	5,167,311.29	5,167,311.29	5,167,311.29	5,167,311.29	5,167,311.29	Metros Cuadrados	5,340.00	2,000.00	37.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	5,687,740.79	5,687,670.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAS CRUCES, DE CALLE MORELOS A CALLE PALOMAS, BO. SAN PABLO CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 88787	México	Chimalhuacán	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	88787	04-08-2022	31-10-2022	5,687,670.91	5,687,670.91	5,687,670.91	5,687,670.91	5,687,670.91	Metros Cuadrados	6,000.00	3,000.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302109717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	5,687,705.45	5,686,175.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS DE CALLE SAN JUAN A CALLE CINCO DE MAYO BO. SAN PABLO CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 116083	México	Chimalhuacán	Transportes y vialidades	Universidad Politécnica de Chimalhuacán	116083	01-09-2022	30-11-2022	5,686,175.41	5,686,175.41	5,686,175.41	5,686,175.41	5,686,175.41	Metros Cuadrados	6,192.00	500.00	8.07	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302106010	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	397,662.51	542,416.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL EQUIPAMIENTO MECÁNICO DEL POZO DE AGUA POTABLE ARTESANOS, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 60799	México	Chimalhuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Chimalhuacán	60799	04-09-2022	04-10-2022	542,416.00	542,416.00	542,416.00	542,416.00	542,416.00	Pozo(s)	1.00	0.30	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,153,287.71	2,027,114.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EUCALIPTO CALLE PINO ,CERRADA GUADALUPE Y CALLE MIRAFLORES EN LA COLONIA CORTE SAN PABLO , CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 74999	México	Chimalhuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Chimalhuacán	74999	01-08-2022	28-10-2022	2,027,114.77	2,027,114.77	2,027,114.77	2,027,114.77	2,027,114.77	Metros lineales	789.00	400.00	50.70	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	5,667,149.93	5,667,149.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AV. JOSÉ MARÍA MORELOS, DE CALLE LAS CRUCES A AV. DE LOS PATOS, BO. SAN PEDRO, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO - 88902	México	Chimalhuacán	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	88902	04-08-2022	31-10-2022	5,667,149.93	5,667,149.93	5,667,149.93	5,667,149.93	5,667,149.93	Metros Cuadrados	6,480.00	3,000.00	46.30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106047	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	671,999.03	671,999.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL EQUIPAMIENTO MECÁNICO DEL POZO TOTOLCO, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 61200	México	Chimalhuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Chimalhuacán	61200	01-08-2022	31-08-2022	671,999.04	671,999.04	671,999.04	671,999.04	671,999.04	Pozo(s)	1.00	0.50	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	652,820.81	849,236.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL EQUIPAMIENTO MECÁNICO DEL POZO DE AGUA POTABLE SAN LORENZO II VILLA SAN LORENZO 2DA. SECCIÓN, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 61243	México	Chimalhuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Chimalhuacán	61243	01-08-2022	31-08-2022	849,236.00	849,236.00	849,236.00	849,236.00	849,236.00	Pozo(s)	1.00	0.50	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106824	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	562,586.71	616,913.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DEL POZO SANTO DOMINGO, SANTA MARIA NATIVITAS , MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO - 75562	México	Chimalhuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Chimalhuacán	75562	01-08-2022	31-08-2022	616,913.50	616,913.50	616,913.50	616,913.50	616,913.50	Piezas	1.00	0.50	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106067	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,872,180.29	3,866,206.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN C. JAZMÍN C. GIRASOL, BARRIO SAN JUAN XOCHITENCO CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO - 61432	México	Chimalhuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Chimalhuacán	61432	15-08-2022	15-10-2022	3,866,206.63	3,866,206.63	3,866,206.63	3,866,206.63	3,866,206.63	Metros lineales	852.00	400.00	46.95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302107388	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,918,976.12	4,900,015.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA BAJA CALIFORNIA, TRAMO DE CALLE CHIAPAS A CALLE AMAPOLA. VILLA SAN AGUSTÍN ATLAPULCO, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 86027	México	Chimalhuacán	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	86027	03-08-2022	31-10-2022	4,900,015.35	4,900,015.35	4,900,015.35	4,900,015.35	4,900,015.35	Metros Cuadrados	6,061.60	3,000.00	49.49	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107198	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	933,670.89	932,453.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DISPENSARIO MEDICO REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO XOCHIACA, UBICACIÓN CAMINO A LA MINA ESQUINA CALLE FERNANDO DE ALBA COLONIA AMPL. XOCHIACA PARTE ALTA, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 82096	México	Chimalhuacán	Asistencia Social	Municipio de Chimalhuacán	82096	01-08-2022	31-10-2022	932,453.54	932,453.54	932,453.54	932,453.54	932,453.54	Metros Cuadrados	363.00	150.00	41.32	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	765,195.66	765,195.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DISPENSARIO MEDICO REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ACUITLAPILCO UBICADO EN CALLE CARMEN SERDAN COLONIA ACUITLAPILCO PRIMERA SECCION, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 82215	México	Chimalhuacán	Asistencia Social	Municipio de Chimalhuacán	82215	01-08-2022	31-10-2022	765,195.66	765,195.66	765,195.66	765,195.66	765,195.66	Metros Cuadrados	611.00	200.00	32.73	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106973	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	393,334.27	393,236.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PALMA Y PRIVADA SIN NOMBRE, BO. XOCHITENCO PARTE ALTA, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 77923	México	Chimalhuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Chimalhuacán	77923	01-09-2022	30-09-2022	393,236.54	393,236.54	393,236.54	393,236.54	393,236.54	Metros lineales	151.00	70.00	46.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107002	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,020,422.14	1,020,371.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PALMA, CORTE LA PALMA SEGUNDA SECCIÓN, EJIDO DE SANTA MARÍA CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO - 78360	México	Chimalhuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Chimalhuacán	78360	01-08-2022	25-10-2022	1,020,371.53	1,020,371.53	1,020,371.53	1,020,371.53	1,020,371.53	Metros lineales	370.00	200.00	54.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	550,753.21	550,753.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE. ARBOLITO, TRAMO DE C. TLALOC A AV. TLALOC CORTE LA PALMA, EJIDO DE SANTA MARÍA, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 78626	México	Chimalhuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Chimalhuacán	78626	01-08-2022	21-09-2022	550,753.21	550,753.21	550,753.21	550,753.21	550,753.21	Metros lineales	256.00	200.00	78.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302107105	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	884,103.83	879,502.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CDA. AMAPOLA, PRIVADA PEDRO CASTILLO, 2A., 3A. Y 4A. PRIVADA BO. SAN MIGUEL ACUITLAPILCO, MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO. - 80116	México	Chimalhuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Chimalhuacán	80116	01-08-2022	30-09-2022	879,502.78	879,502.78	879,502.78	879,502.78	879,502.78	Metros lineales	718.00	400.00	55.71	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302110806	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,630,383.50	3,629,435.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS CLAVE 15EPR4378J, BO. SANTA MARÍA NATIVITAS CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO - 121101	México	Chimalhuacán	Educación	Universidad Politécnica de Chimalhuacán	121101	05-08-2022	31-10-2022	3,629,435.02	3,629,435.02	3,629,435.02	3,629,435.02	3,629,435.02	Metros Cuadrados	511.77	200.00	39.08	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX2203021105994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	368,270.43	472,858.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL EQUIPAMIENTO MECÁNICO DEL POZO HOJALATEROS, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 60648	México	Chimalhuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Chimalhuacán	60648	12-09-2022	12-10-2022	472,858.82	472,858.82	472,858.82	472,858.82	472,858.82	Pozo(s)	1.00	0.50	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402165256	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,361,988.26	2,361,988.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS TIPO EU 2C EN LA PLANTA ALTA Y MÓDULO DE ESCALERAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 1074 CHIMALLI, C.C.T. 15EES1608K, UBICADA EN CALLE MAYA, COLONIA TEPALCATE, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO - 269091	México	Chimalhuacán	Educación	Municipio de Chimalhuacán	269091	08-11-2022	12-12-2022	2,361,988.26	2,361,988.26	2,361,988.26	2,361,988.26	2,361,988.26	Metros Cuadrados	221.76	20.00	9.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402172008	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	748,951.40	748,951.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA POTABLE EN AV. LA PISTA AV. JARDINES, TRAMO DE C. TECHACHAL A CAD., Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN AV. LA PISTA TRAMO DE CALLE PIRULES A CAD. BO. XOCHIACA PARTE ALTA, CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO. - 303463	México	Chimalhuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Chimalhuacán	303463	17-11-2022	16-12-2022	748,951.40	748,951.40	748,951.40	748,951.40	748,951.40	Metros lineales	368.21	200.00	54.32	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402171908	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,309,779.46	3,309,779.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. EJE DE LA BARRANCA, C. ADOQUIN, C. DALIA, C. CAFETALES, PROL. NARANJOS, C. GLADIOLA Y C. BUGAMBILIA BO. XOCHITENCO, PARTE ALTA, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. NÚM. MIDS 74561 - 302639	México	Chimalhuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Chimalhuacán	302639	17-11-2022	20-12-2022	3,309,779.46	3,309,779.46	3,309,779.46	3,309,779.46	3,309,779.46	Metros lineales	710.00	300.00	42.25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402175302	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,753,777.05	2,753,777.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENCINO TRAMO DE AVENIDA SAN ISIDRO A CALLE SAN ISIDRO, CORTE LA PALMA 1A. SECC., CORTE SAN ISIDRO, EJIDOS DE SANTA MARIA CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO - 318950	México	Chimalhuacán	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	318950	24-11-2022	30-12-2022	2,753,777.05	2,753,777.05	2,753,777.05	2,753,777.05	2,753,777.05	Metros Cuadrados	2,112.50	1,000.00	47.34	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402175788	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,408,401.68	4,408,401.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA Y DE OBRA CIVIL EN EL POZO DE AGUA POTABLE SANTA MARIA UBICADO EN CALLE ALFREDO DEL MAZO, ENTRE CALLES AV. EMILIANO ZAPATA Y TALABARTEROS, CORTE SAN PABLO, EJIDO DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO - 321369	México	Chimalhuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Chimalhuacán	321369	24-11-2022	21-12-2022	4,408,401.68	4,408,401.68	4,408,401.68	4,408,401.68	4,408,401.68	Pozo(s)	1.00	0.10	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402180248	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,559,039.77	2,559,039.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE PROL. 21 DE MARZO DE OBREROS DE C. TODOS LOS SANTOS A C. AZALEA, BO. XOCHIACA, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO - 337512	México	Chimalhuacán	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	337512	29-11-2022	29-12-2022	2,559,039.77	2,559,039.77	2,559,039.77	2,559,039.77	2,559,039.77	Metros Cuadrados	1,665.20	300.00	18.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402175419	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,325,133.89	2,325,133.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. ARBOLEDAS, TRAMO DE C. JARDIN A AV. SAN ISIDRO, CORTE LA PALMA 2A. SECC. Y CORTE SAN ISIDRO, EJIDO DE SANTA MARÍA CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO - 319687	México	Chimalhuacán	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	319687	24-11-2022	26-12-2022	2,325,133.89	2,325,133.89	2,325,133.89	2,325,133.89	2,325,133.89	Metros Cuadrados	1,870.30	200.00	10.69	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402175451	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,648,299.69	2,648,299.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE C JARDÍN, TRAMO DE AV. TLÁLOC A C. A RBOLEDAS, CORTE LA PALMA, EJIDO DE SANTA MARÍA CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO - 319862	México	Chimalhuacán	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	319862	24-11-2022	26-12-2022	2,648,299.69	2,648,299.69	2,648,299.69	2,648,299.69	2,648,299.69	Metros Cuadrados	1,846.80	100.00	5.41	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402166128	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,074,746.27	3,074,746.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LINEA DE CONDUCCIÓN DE POZO HUATONGO A REBOMBEO CORTE EL POCITO Y CORTE SAN ISIDRO EJIDO SANTA MARÍA NATIVITAS CHIMALHUACAN - 273413	México	Chimalhuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Chimalhuacán	273413	07-12-2022	15-12-2022	3,074,746.27	3,074,746.27	3,074,746.27	3,074,746.27	3,074,746.27	Metros lineales	1,100.00	600.00	54.55	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108644	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	10,871,664.05	10,842,258.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MANUEL ALAS DE AVENIDA DEL PEÑON A AVENIDA DE LAS TORRES BARRIO TALABARTEROS, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 103830	México	Chimalhuacán	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	103830	10-08-2022	31-10-2022	10,842,258.65	10,842,258.65	10,842,258.65	10,842,258.65	10,842,258.65	Metros Cuadrados	7,334.00	7,334.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107988	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	586,695.79	585,777.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PREESCOLAR DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA,ELECTRICIDAD Y DRENAJE DE LA ESC. J.N. GABRIELA MISTRAL CLAVE 15EJN3163M COL. ACUITLAPILCO, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 95837	México	Chimalhuacán	Educación	Municipio de Chimalhuacán	95837	05-08-2022	31-10-2022	585,777.15	585,777.15	585,777.15	585,777.15	585,777.15	Metros Cuadrados	369.73	369.73	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108378	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,124,765.97	1,122,964.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN C. 24 DE OCTUBRE ,ROSA DE MAYO , COLIBRÍ, GOLONDRINA , 16 DE SEPTIEMBRE, 1A, 2A. Y 3A. CDA. DE 16 DE SEPTIEMBRE CORTE LA JOYA, CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO. - 100785	México	Chimalhuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Chimalhuacán	100785	01-09-2022	21-10-2022	1,122,964.92	1,122,964.92	1,122,964.92	1,122,964.92	1,122,964.92	Metros lineales	789.00	789.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302107692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	753,371.35	752,793.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN LORENZO, AV. BENITO JUAREZ ESQ. YETICA, BO. SAN LORENZO PARTE ALTA CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 91405	México	Chimalhuacán	Asistencia Social	Municipio de Chimalhuacán	91405	04-08-2022	31-10-2022	752,793.61	752,793.61	752,793.61	752,793.61	752,793.61	Metros Cuadrados	325.00	325.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108552	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,642,835.75	2,637,095.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCÓYOTL UBICADA EN CALLE APANTLI BARRIO PLATEROS, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 102616	México	Chimalhuacán	Educación	Municipio de Chimalhuacán	102616	09-08-2022	31-10-2022	2,637,095.11	2,637,095.11	2,637,095.11	2,637,095.11	2,637,095.11	Metros Cuadrados	360.00	360.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108564	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,642,835.75	2,635,224.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI BARRIO PLATEROS, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 102725	México	Chimalhuacán	Educación	Municipio de Chimalhuacán	102725	09-08-2022	31-10-2022	2,635,224.75	2,635,224.75	2,635,224.75	2,635,224.75	2,635,224.75	Metros Cuadrados	360.00	360.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108596	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,431,661.64	1,347,979.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN ISIDRO TRAMO DE CALLE ENCINOS A AVENIDA ARBOLEDAS CORTE SAN ISIDRO EJIDOS DE SANTA MARÍA CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO - 103060	México	Chimalhuacán	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	103060	09-08-2022	31-10-2022	1,347,979.22	1,347,979.22	1,347,979.22	1,347,979.22	1,347,979.22	Metros Cuadrados	1,515.00	1,515.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,186,196.90	1,186,196.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TREN DE PIEZAS ESPECIALES EN EL POZO DE AGUA POTABLE BUENAVISTA, EN CORTE LOMAS DE BUEVISTA, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 60200	México	Chimalhuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Chimalhuacán	60200	07-09-2022	26-10-2022	1,186,196.90	1,186,196.90	1,186,196.90	1,186,196.90	1,186,196.90	Pozo(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107181	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	368,525.92	367,011.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DISPENSARIO MEDICO REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO TRANSPORTISTAS, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 81809	México	Chimalhuacán	Asistencia Social	Municipio de Chimalhuacán	81809	01-08-2022	31-10-2022	367,011.96	367,011.96	367,011.96	367,011.96	367,011.96	Metros Cuadrados	144.00	144.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402163289	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	634,130.01	634,130.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CERRADA SALINAS PRIMERA Y SEGUNDA CERRADA DE SALINAS Y CERRADA AGRICULTORES COL. SAN MIGUEL ACUITLAPILCO CHIMALHUACAN ESTADO DE MÉXICO - 258483	México	Chimalhuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Chimalhuacán	258483	25-10-2022	25-11-2022	634,130.00	634,130.00	634,130.00	634,130.00	634,130.00	Metros lineales	377.00	377.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402165338	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,413,474.62	4,413,474.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TREN DE PIEZAS ESPECIALES EN EL POZO DE AGUA POTABLE PORTEZUELOS, CORTE PORTEZUELOS EJIDO DE SANTA MARÍA CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO - 269531	México	Chimalhuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Chimalhuacán	269531	31-10-2022	30-11-2022	4,413,474.62	4,413,474.62	4,413,474.62	4,413,474.62	4,413,474.62	Pozo(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402168307	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,821,310.50	2,821,310.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SUBCOLECTOR EN AV. CEDROS, TRAMO DE C. CENTENARIO C. PINO A AV. CAMINO A LA MINA, CORTE LA PALMA 2DA SECCIÓN, CORTE LA JOYA Y LOMAS DE BUENAVISTA, EJIDO DE SANTA MARÍA CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO. - 285018	México	Chimalhuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Chimalhuacán	285018	15-11-2022	12-12-2022	2,821,310.50	2,821,310.50	2,821,310.50	2,821,310.50	2,821,310.50	Metros lineales	367.60	367.60	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	579,253.59	579,171.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CERRADA VERANO, CERRADA .OTOÑO Y CERRADA MORELOS BO. STA. MARIA NATIVITAS MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 80073	México	Chimalhuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Chimalhuacán	80073	01-08-2022	30-09-2022	579,171.97	579,171.97	579,171.97	579,171.97	579,171.97	Metros lineales	425.00	425.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108739	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,263,158.15	3,085,445.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE CERRADA SAUCES A ARCA DE NOE COLONIA SAN MIGUEL ACUITLAPILCO, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 106716	México	Chimalhuacán	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	106716	17-08-2022	15-10-2022	3,085,445.69	3,085,445.69	3,085,445.69	3,085,445.69	3,085,445.69	Metros Cuadrados	1,800.00	1,800.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302106555	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	402,302.64	402,302.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN C. PINO , CALLE LLANO VERDE Y C. FRANCISCO I MADERO COLONIA PROGRESO DE ORIENTE, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 71045	México	Chimalhuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Chimalhuacán	71045	12-09-2022	26-09-2022	402,302.64	402,302.64	402,302.64	402,302.64	402,302.64	Metros lineales	74.00	74.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107330	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,686,052.63	3,680,422.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE DURANGO Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA TRAMO AV. MÉXICO A CALLE CHIAPAS , VILLA SAN AGUSTIN ATLAULCO, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 85167	México	Chimalhuacán	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	85167	03-08-2022	31-10-2022	3,680,422.85	3,680,422.85	3,680,422.85	3,680,422.85	3,680,422.85	Metros Cuadrados	2,738.00	2,738.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107200	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	619,170.42	605,950.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DISPENSARIO MEDICO REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SANTA MARIA NATIVITAS UBICADO EN CERRADA JOSE MARIA VILASECA BARRIO SANTA MARIA NATIVITAS CHIMALHUACAN ESTADO DE MÉXICO - 82140	México	Chimalhuacán	Asistencia Social	Municipio de Chimalhuacán	82140	01-08-2022	31-10-2022	605,950.46	605,950.46	605,950.46	605,950.46	605,950.46	Metros Cuadrados	349.00	349.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107674	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	522,504.41	521,219.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LA JOYA, CALLE AGUA MARINA, CORTE LA JOYA, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO . - 90953	México	Chimalhuacán	Asistencia Social	Municipio de Chimalhuacán	90953	04-08-2022	31-10-2022	521,219.69	521,219.69	521,219.69	521,219.69	521,219.69	Metros Cuadrados	216.69	216.69	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108479	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	937,772.66	934,267.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN 1A. CDA. CONSTITUCIÓN, CDA. LA BARRANCA ENTRE C. FRANCISCO VILLA Y C. VICENTE GUERRERO Y REHABILITACIÓN DE RED EN C. FRANCISCO VILLA, ENTRE C. CONSTITUCIÓN Y CDA. LA BARRANCA CORTE SAN PABLO, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 101504	México	Chimalhuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Chimalhuacán	101504	01-09-2022	21-10-2022	934,267.33	934,267.33	934,267.33	934,267.33	934,267.33	Metros lineales	370.00	370.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	CONSTRUCCIÓN DE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202070028	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	265,000.00	265,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA COLINDANTE Y CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA - 22438	México	Coacalco de Berriozábal	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	22438	11-04-2022	10-05-2022	264,786.39	265,000.00	264,786.39	264,786.39	264,786.39	Metros cuadrados de construcción	46.00	46.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202071673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	661,616.38	661,616.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA - 32510	México	Coacalco de Berriozábal	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	32510	02-05-2022	15-06-2022	659,825.69	661,616.38	659,825.69	659,825.69	659,825.69	Metros cuadrados de construcción	360.00	360.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202071691	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,250,000.00	1,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA Y PISO FIRME DE CONCRETO EN JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA - 32589	México	Coacalco de Berriozábal	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	32589	11-04-2022	24-06-2022	1,249,331.45	1,250,000.00	1,249,331.45	1,249,331.45	1,249,331.45	Metros cuadrados de construcción	655.00	655.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202073802	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,481,380.52	1,481,380.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA MOISÉS SAENZ - 44897	México	Coacalco de Berriozábal	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	44897	09-05-2022	07-07-2022	1,480,623.62	1,481,380.52	1,480,623.62	1,480,623.62	1,480,623.62	Metros cuadrados de construcción	478.00	478.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202071707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	614,495.87	614,495.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS EULALIA GUZMÁN - 32690	México	Coacalco de Berriozábal	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	32690	11-04-2022	25-05-2022	613,630.25	614,495.87	613,630.25	613,630.25	613,630.25	Metros cuadrados de construcción	198.00	198.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202071722	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	775,000.00	775,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS EULALIA GUZMAN - 32757	México	Coacalco de Berriozábal	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	32757	25-04-2022	08-06-2022	774,280.95	775,000.00	774,280.95	774,280.95	774,280.95	Metros cuadrados de construcción	308.00	308.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202070187	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,130,500.00	1,130,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ - 24418	México	Coacalco de Berriozábal	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	24418	11-04-2022	10-05-2022	1,129,453.06	1,130,500.00	1,129,453.06	1,129,453.06	1,129,453.06	Metros cuadrados de construcción	364.00	364.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202070192	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,178,000.00	1,178,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 24776	México	Coacalco de Berriozábal	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	24776	11-04-2022	10-05-2022	1,177,676.96	1,178,000.00	1,177,676.96	1,177,676.96	1,177,676.96	Metros cuadrados de construcción	380.00	380.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202073571	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	930,000.00	930,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDAN - 43182	México	Coacalco de Berriozábal	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	43182	26-04-2022	09-06-2022	929,338.87	930,000.00	929,338.87	929,338.87	929,338.87	Metros cuadrados de construcción	300.00	300.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202073604	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,350,000.00	2,350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REPAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE TILOS - 43429	México	Coacalco de Berriozábal	Transportes y vialidades	Municipio de Coacalco de Berriozábal	43429	18-04-2022	17-05-2022	2,348,819.90	2,350,000.00	2,348,819.90	2,348,819.90	2,348,819.90	Metros Cuadrados	2,695.00	2,695.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202070692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	75,000.00	75,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN JARDÍN DE NIÑOS JUANA DE IBARBOROU - 27536	México	Coacalco de Berriozábal	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	27536	18-04-2022	17-05-2022	74,987.19	75,000.00	74,987.19	74,987.19	74,987.19	Metros cuadrados de construcción	34.00	34.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	













DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220402157485	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	761,100.00	761,100.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y LÍNEA DE DRENAJE DE CALLE SALVADOR SANCHEZ COLIN EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDA DE SAN MIGUEL - 227455	México	Coatepec Harinas	Transportes y vialidades	Municipio de Coatepec Harinas	227455	29-09-2022	29-10-2022	760,960.64	760,960.64	760,960.64	760,960.64	760,960.64	Metros Cuadrados	846.00	846.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302114074	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	158,536.59	158,536.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TIPO PARA DISMINUIR EL HACINAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA EL POTRERO - 136877	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	136877	01-08-2022	31-08-2022	158,536.59	158,536.59	158,536.59	158,536.59	158,536.59	Cuarto(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302114085	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	158,536.59	158,536.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TIPO PARA DISMINUIR EL HACINAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL PICACHO - 136981	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	136981	01-08-2022	31-08-2022	158,536.59	158,536.59	158,536.59	158,536.59	158,536.59	Cuarto(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302124524	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	76,923.07	76,923.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD MONTE DE LAS VUELTAS - 182796	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	182796	01-10-2022	31-10-2022	76,923.07	76,923.07	76,923.07	76,923.07	76,923.07	Piezas	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302125269	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	153,846.16	153,846.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD SEGUNDA DE ANALCO - 186508	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	186508	01-11-2022	30-11-2022	153,846.16	153,846.16	153,846.16	153,846.16	153,846.16	Piezas	2.00	2.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302114148	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	158,536.59	158,536.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TIPO PARA DISMINUIR EL HACINAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA CERCADA - 137343	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	137343	01-08-2022	31-08-2022	158,536.59	158,536.59	158,536.59	158,536.59	158,536.59	Cuarto(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302114222	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	158,536.59	158,536.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TIPO PARA DISMINUIR EL HACINAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE - 137664	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	137664	01-08-2022	31-08-2022	158,536.59	158,536.59	158,536.59	158,536.59	158,536.59	Cuarto(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302125009	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	230,769.24	230,769.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD SEGUNDA DE SANTA ANA - 184732	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	184732	01-11-2022	30-11-2022	230,769.24	230,769.24	230,769.24	230,769.24	230,769.24	Piezas	3.00	3.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302124654	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	76,923.07	76,923.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD MEYUCA DE MORELOS - 183361	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	183361	01-10-2022	31-10-2022	76,923.07	76,923.07	76,923.07	76,923.07	76,923.07	Piezas	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302125044	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	230,769.24	230,769.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD SEGUNDA DE SAN MIGUEL - 184951	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	184951	01-11-2022	30-11-2022	230,769.24	230,769.24	230,769.24	230,769.24	230,769.24	Piezas	3.00	3.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302124407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	76,923.07	76,923.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD COLONIA GUADALUPE - 182408	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	182408	01-10-2022	31-10-2022	76,923.07	76,923.07	76,923.07	76,923.07	76,923.07	Piezas	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302124427	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	76,923.07	76,923.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD EL REYNOSO - 182496	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	182496	01-10-2022	31-10-2022	76,923.07	76,923.07	76,923.07	76,923.07	76,923.07	Piezas	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302124449	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	76,923.07	76,923.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD EL TELAR - 182574	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	182574	01-10-2022	31-10-2022	76,923.07	76,923.07	76,923.07	76,923.07	76,923.07	Piezas	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302114384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	158,536.60	158,536.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TIPO PARA DISMINUIR EL HACINAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ZACATONES - 138399	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	138399	03-10-2022	31-10-2022	158,536.60	158,536.60	158,536.60	158,536.60	158,536.60	Cuarto(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302124458	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	153,846.16	153,846.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS - 182602	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	182602	01-11-2022	30-11-2022	153,846.16	153,846.16	153,846.16	153,846.16	153,846.16	Piezas	2.00	2.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302126478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,850,000.00	1,849,490.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TECOLOTEPEC - 192180	México	Coatepec Harinas	Transportes y vialidades	Municipio de Coatepec Harinas	192180	20-04-2022	19-05-2022	1,849,490.66	1,849,490.66	1,849,490.66	1,849,490.66	1,849,490.66	Metros Cuadrados	1,865.00	1,865.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302114047	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	158,536.59	158,536.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TIPO PARA DISMINUIR EL HACINAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ALTA DE LAJA AZUL - 136711	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	136711	01-08-2022	31-08-2022	158,536.59	158,536.59	158,536.59	158,536.59	158,536.59	Cuarto(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302124506	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	76,923.07	76,923.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD LOS FRESNOS - 182757	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	182757	01-10-2022	31-10-2022	76,923.07	76,923.07	76,923.07	76,923.07	76,923.07	Piezas	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302124384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	76,923.07	76,923.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD COCHISQUILA - 182317	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	182317	01-10-2022	31-10-2022	76,923.07	76,923.07	76,923.07	76,923.07	76,923.07	Piezas	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302124321	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	76,923.07	76,923.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE ACUITLAPILCO - 181985	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	181985	01-10-2022	31-10-2022	76,923.07	76,923.07	76,923.07	76,923.07	76,923.07	Piezas	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302124346	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	153,846.16	153,846.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA - 182186	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	182186	01-11-2022	30-11-2022	153,846.16	153,846.16	153,846.16	153,846.16	153,846.16	Piezas	2.00	2.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302124356	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	76,923.07	76,923.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD AGUA BENDITA - 182224	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	182224	01-10-2022	31-10-2022	76,923.07	76,923.07	76,923.07	76,923.07	76,923.07	Piezas	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302124368	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	76,923.07	76,923.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD CHILTEPEC - 182270	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	182270	01-10-2022	31-10-2022	76,923.07	76,923.07	76,923.07	76,923.07	76,923.07	Piezas	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302114434	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	158,536.59	158,536.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TIPO PARA DISMINUIR EL HACINAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDA DE SANTA ANA - 138575	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	138575	03-10-2022	31-10-2022	158,536.59	158,536.59	158,536.59	158,536.59	158,536.59	Cuarto(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302114541	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	158,536.59	158,536.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TIPO PARA DISMINUIR EL HACINAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN EL SALTO - 138941	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	138941	01-09-2022	30-09-2022	158,536.59	158,536.59	158,536.59	158,536.59	158,536.59	Cuarto(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302114625	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	317,073.16	317,073.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TIPO PARA DISMINUIR EL HACINAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LOS FRESNOS - 139267	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	139267	01-09-2022	30-09-2022	317,073.16	317,073.16	317,073.16	317,073.16	317,073.16	Cuarto(s)	2.00	2.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302114842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	158,536.59	158,536.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TIPO PARA DISMINUIR EL HACINAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDA DEL MONTE - 140069	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	140069	03-10-2022	31-10-2022	158,536.59	158,536.59	158,536.59	158,536.59	158,536.59	Cuarto(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302130838	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	85,000.00	85,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANUAL DE ORGANIZACION DE OBRAS PUBLICAS - 45109	México	Coatepec Harinas	PRODIM	Municipio de Coatepec Harinas	45109	01-08-2022	31-10-2022	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	Estudio de preinversión	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302130839	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	85,000.00	85,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANUAL DE ORGANIZACION DE DESARROLLO URBANO - 45149	México	Coatepec Harinas	PRODIM	Municipio de Coatepec Harinas	45149	01-08-2022	31-10-2022	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	MANUAL(ES)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302130842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	65,000.00	65,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANUAL DE ORGANIZACION DE CONTRALORIA INTERNA - 45331	México	Coatepec Harinas	PRODIM	Municipio de Coatepec Harinas	45331	01-08-2022	31-10-2022	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	MANUAL(ES)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302130843	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	85,000.00	85,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANUAL DE ORGANIZACION DE TESORERIA MUNICIPAL - 45340	México	Coatepec Harinas	PRODIM	Municipio de Coatepec Harinas	45340	01-08-2022	31-10-2022	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	MANUAL(ES)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402162674	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	6,027.77	6,027.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	523 Cámaras Fotográficas y de Video - 255067	México	Coatepec Harinas	Otros Proyectos	Municipio de Coatepec Harinas	255067	01-11-2022	30-11-2022	6,027.77	6,027.77	6,027.77	6,027.77	6,027.77	CAMARA(S)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402162350	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CEDRITO - 253462	México	Coatepec Harinas	Agua y saneamiento	Municipio de Coatepec Harinas	253462	15-09-2022	30-11-2022	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	Metros lineales	5,208.00	5,208.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402156776	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	23,437.50	23,437.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AGUA BENDITA - 224272	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	224272	01-11-2022	30-11-2022	23,437.50	23,437.50	23,437.50	23,437.50	23,437.50	Metros Cuadrados	20.00	20.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402156814	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	70,312.50	70,312.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CAPULÍN REDONDO - 224478	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	224478	01-11-2022	30-11-2022	70,312.50	70,312.50	70,312.50	70,312.50	70,312.50	Metros Cuadrados	60.00	60.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones







DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402156970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	23,437.50	23,437.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CUENTLA - 225251	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	225251	01-11-2022	30-11-2022	23,437.50	23,437.50	23,437.50	23,437.50	23,437.50	Metros Cuadrados	20.00	20.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302114106	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	158,536.59	158,536.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TIPO PARA DISMINUIR EL HACINAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE HUAYANALCO - 137099	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	137099	01-08-2022	31-08-2022	158,536.59	158,536.59	158,536.59	158,536.59	158,536.59	Cuarto(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302114742	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	792,682.95	792,682.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TIPO PARA DISMINUIR EL HACINAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PRIMERA DE ZACANGUILLO - 139757	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	139757	01-09-2022	30-09-2022	792,682.95	792,682.95	792,682.95	792,682.95	792,682.95	Cuarto(s)	5.00	5.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302114063	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	158,536.59	158,536.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TIPO PARA DISMINUIR EL HACINAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHILTEPEC - 136779	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	136779	01-08-2022	31-08-2022	158,536.59	158,536.59	158,536.59	158,536.59	158,536.59	Cuarto(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302114538	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	158,536.59	158,536.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TIPO PARA DISMINUIR EL HACINAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MEYUCA DE MORELOS - 138915	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	138915	01-09-2022	30-09-2022	158,536.59	158,536.59	158,536.59	158,536.59	158,536.59	Cuarto(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302124473	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	76,923.07	76,923.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD IXTLAHUACA DE VILLADA - 182648	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	182648	01-10-2022	31-10-2022	76,923.07	76,923.07	76,923.07	76,923.07	76,923.07	Piezas	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302130836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	96,685.18	96,685.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ATLAS DE RIESGO - 44721	México	Coatepec Harinas	PRODIM	Municipio de Coatepec Harinas	44721	11-07-2022	31-10-2022	96,685.18	96,685.18	96,685.18	96,685.18	96,685.18	MANUAL(ES)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302118593	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	475,609.74	475,609.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TIPO PARA DISMINUIR EL HACINAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDA DE ANALCO - 155632	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	155632	01-10-2022	31-10-2022	475,609.74	475,609.74	475,609.74	475,609.74	475,609.74	Cuarto(s)	3.00	3.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302125233	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	307,692.32	307,692.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD SAN LUIS - 186283	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	186283	01-11-2022	30-11-2022	307,692.32	307,692.32	307,692.32	307,692.32	307,692.32	Piezas	4.00	4.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302125176	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	153,846.16	153,846.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD PRIMERA DE SANTA ANA - 185963	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	185963	01-11-2022	30-11-2022	153,846.16	153,846.16	153,846.16	153,846.16	153,846.16	Piezas	2.00	2.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302114627	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	317,073.16	317,073.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TIPO PARA DISMINUIR EL HACINAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO - 139271	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	139271	01-09-2022	30-09-2022	317,073.16	317,073.16	317,073.16	317,073.16	317,073.16	Cuarto(s)	2.00	2.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302114830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	158,536.59	158,536.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TIPO PARA DISMINUIR EL HACINAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EN SEGUNDA DE ZACANGUILLO - 140045	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	140045	03-10-2022	31-10-2022	158,536.59	158,536.59	158,536.59	158,536.59	158,536.59	Cuarto(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302114738	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	317,073.16	317,073.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TIPO PARA DISMINUIR EL HACINAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PROGRESO - 139732	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	139732	01-09-2022	30-09-2022	317,073.16	317,073.16	317,073.16	317,073.16	317,073.16	Cuarto(s)	2.00	2.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302114785	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	475,609.77	475,609.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TIPO PARA DISMINUIR EL HACINAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TECOLOTEPEC - 139871	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	139871	03-10-2022	31-10-2022	475,609.77	475,609.77	475,609.77	475,609.77	475,609.77	Cuarto(s)	3.00	3.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302125167	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	153,846.16	153,846.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA S EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL PROGRESO - 185912	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	185912	01-11-2022	30-11-2022	153,846.16	153,846.16	153,846.16	153,846.16	153,846.16	Piezas	2.00	2.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402156868	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	70,312.50	70,312.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DE PIEDRA - 224687	México	Coatepec Harinas	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	224687	01-11-2022	30-11-2022	70,312.50	70,312.50	70,312.50	70,312.50	70,312.50	Metros Cuadrados	60.00	60.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220102061884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	598,233.90	597,888.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE COCOTITLAN EN LA CALLE MORELOS Y CINCO DE MAYO - 6976	México	Cocotitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Cocotitlán	6976	25-07-2022	30-09-2022	597,888.49	597,888.49	597,888.49	120,294.38	120,294.38	Metros lineales	171.00	171.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202070439	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,219,010.84	2,218,829.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE COCOTITLAN EN LA CALLE VICENTE GUERRERO - 26263	México	Cocotitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Cocotitlán	26263	27-07-2022	27-10-2022	2,216,829.13	2,218,829.13	2,218,829.13	2,218,829.13	2,218,829.13	Metros lineales	420.00	420.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202078225	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,029,237.58	2,017,263.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE COCOTITLAN EN LA CALLE DOS DE ABRIL - 71961	México	Cocotitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Cocotitlán	71961	12-09-2022	30-11-2022	2,017,263.40	2,017,263.40	2,017,263.40	2,017,263.40	2,017,263.40	Metros lineales	549.00	549.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402164997	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,476,697.76	3,476,697.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECO EN CANCHAS DE BASQUETBOL EN EL ESTADIO LOS PINOS, COLONIA ROMITA, CUAUTITLAN MÉXICO. - 267458	México	Cuautilán	Urbanización	Municipio de Cuautilán	267458	08-11-2022	08-12-2022	1,043,009.33	1,043,009.33	1,043,009.33	1,043,009.33	1,043,009.33	Metros Cuadrados	1,378.00	413.40	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202070023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	310,340.26	310,340.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE POZO SANTA ELENA, FRACCIONAMIENTO SANTA ELENA, CUAUTITLAN - 22417	México	Cuautilán	Agua y saneamiento	Municipio de Cuautilán	22417	01-07-2022	20-07-2022	310,340.26	310,340.26	310,340.26	310,340.26	310,340.26	Pozo(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202070041	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	112,363.90	112,363.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE POZO HACIENDA CUAUTITLAN - 22489	México	Cuautilán	Agua y saneamiento	Municipio de Cuautilán	22489	01-08-2022	26-08-2022	112,363.90	112,363.90	112,363.90	112,363.90	112,363.90	Pozo(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402160098	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,196,367.26	3,196,367.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE FRANCISCO SARABIA Y CERRADAS ALEDAÑAS COLONIA SAN MATEO IXTACALCO. - 241511	México	Cuautiltán	Agua y saneamiento	Municipio de Cuautiltán	241511	17-10-2022	15-11-2022	3,196,367.26	3,196,367.26	3,196,367.26	3,196,367.26	3,196,367.26	Metros lineales	2,830.00	2,830.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202069073	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,765,462.48	2,765,462.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ENTUBADO DE ZANJA A CIELO ABIERTO DE AGUAS NEGRAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DEL TRAMO CALLE MIRADOR A CALLE ALAMOS COLONIA SANTA MARIA HUECATITLA CUAUTITLAN - 9596	México	Cuautiltán	Agua y saneamiento	Municipio de Cuautiltán	9596	15-06-2022	29-07-2022	2,765,462.48	2,765,462.48	2,765,462.48	2,765,462.48	2,765,462.48	Metros lineales	262.00	262.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202070211	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,225,505.06	2,225,505.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ALCATRAZ DEL TRAMO AV SAN ROQUE Y CALLE HANK GONZALEZ FRACCION SAN ROQUE CUAUTUTLAN -	México	Cuautiltán	Transportes y vialidades	Municipio de Cuautiltán	24924	01-06-2022	15-07-2022	2,225,505.06	2,225,505.06	2,225,505.06	2,225,505.06	2,225,505.06	Metros Cuadros	3,596.00	3,596.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402171224	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,833,662.88	1,833,662.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PUENTES PEATONALES - 298916	México	Cuautiltán	Transportes y vialidades	Instituto Nacional para la Educación de los Adultos Unidad de Operación Estado de México	298916	25-11-2022	24-12-2022	1,833,662.88	1,833,662.88	1,833,662.88	1,833,662.88	1,833,662.88	Metros lineales	3,416.00	3,416.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202070060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	199,020.02	199,020.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE POZO LA ESPAÑITA, COLONIA NUEVA ESPAÑITA CUAUTITLAN - 22584	México	Cuautiltán	Agua y saneamiento	Municipio de Cuautiltán	22584	01-07-2022	30-07-2022	199,020.02	199,020.02	199,020.02	199,020.02	199,020.02	Pozo(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202071059	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	6,187,254.34	6,187,254.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN LAS COLONIAS PASEOS CUAUTITLAN, LAZARO CARDENAS, COLONIA TRINIDAD, DOS RIOS 2DA SECCION, UNIDAD SAN JUAN DIEGO, COLONIA SAN MATEO IXTACALCO - 29256	México	Cuautiltán	Urbanización	Municipio de Cuautiltán	29256	01-06-2022	28-09-2022	6,187,254.34	6,187,254.34	6,187,254.34	6,187,254.34	6,187,254.34	Metros lineales	3,250.00	3,250.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202083138	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	999,677.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA MANZANA 5 EN DONATO GUERRA, LOCALIDAD SAN MARTIN OBISPO - 97484	México	Donato Guerra	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	97484	11-05-2022	09-06-2022	999,677.84	999,677.84	999,677.84	999,677.84	999,677.84	Metros Cuadros	640.00	640.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202083243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,200,000.00	1,199,302.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO LA CAMPANA, CON PANELES SOLARES, PARA EL BOMBEO DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO DE LA LAGUNA - 97895	México	Donato Guerra	Vivienda	Municipio de Donato Guerra	97895	16-05-2022	14-06-2022	1,199,302.84	1,199,302.84	1,199,302.84	1,199,302.84	1,199,302.84	Piezas	45.00	45.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202083302	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	250,000.00	196,335.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CCT. 15EPR2659E EN DONATO GUERRA LOCALIDAD EL ZAPOTE - 98119	México	Donato Guerra	Educación	Municipio de Donato Guerra	98119	15-06-2022	04-07-2022	0.00	196,335.27	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	72.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202083182	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,200,000.00	1,196,302.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE EL CARNAVAL EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS - 97661	México	Donato Guerra	Urbanización	Municipio de Donato Guerra	97661	16-05-2022	20-06-2022	1,196,302.84	1,196,302.84	1,196,302.84	1,196,302.84	1,196,302.84	Metros lineales	426.00	426.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302120462	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	982,145.70	981,001.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PAVIMENTO EXISTENTE RUMBO AL CENTRO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD EL ZAPOTE - 163682	México	Donato Guerra	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	163682	22-06-2022	21-07-2022	981,001.25	981,001.25	981,001.25	981,001.25	981,001.25	Metros cuadrados de construcción	728.00	728.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	550,000.00	549,609.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR COMUNITARIO MIGUEL HIDALGO CCT 15KIN9418P UBICADO EN LOMA LARGA EL PLAN LA CUADRILLA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN JUAN XOCONUSCO - 202306	México	Donato Guerra	Educación	Municipio de Donato Guerra	202306	07-07-2022	15-08-2022	549,609.68	549,609.68	549,609.68	549,609.68	549,609.68	Metros Cuadrados	90.28	90.28	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128479	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,100,000.00	1,097,031.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PARAJE LA VENTA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN SIMÓN DE LA LAGUNA - 202335	México	Donato Guerra	Urbanización	Municipio de Donato Guerra	202335	22-08-2022	30-09-2022	1,097,031.31	1,097,031.31	1,097,031.31	1,097,031.31	1,097,031.31	Metros lineales	323.00	323.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	799,509.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LAVADEROS COMUNITARIOS EN LAS CANOAS EN DONATO GUERRA LOCALIDAD CABECERA DE INDÍGENAS PRIMER CUARTEL - 202421	México	Donato Guerra	Agua y saneamiento	Municipio de Donato Guerra	202421	27-05-2022	15-07-2022	799,509.85	799,509.85	799,509.85	799,509.85	799,509.85	Metros Cuadrados	35.28	35.28	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128322	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,000,000.00	1,999,493.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO PRIMER ETAPA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS - 201727	México	Donato Guerra	Urbanización	Municipio de Donato Guerra	201727	04-07-2022	05-08-2022	1,999,493.53	1,999,493.53	1,999,493.53	1,999,493.53	1,999,493.53	Metros Cuadrados	5,220.00	5,220.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128410	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	798,893.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS DAVID G. BERLANGA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS - 202072	México	Donato Guerra	Educación	Municipio de Donato Guerra	202072	22-06-2022	21-07-2022	798,893.46	798,893.46	798,893.46	798,893.46	798,893.46	Metros Cuadrados	236.16	236.16	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	CONSTRUCCIÓN DE	México	Donato Guerra	Educación	Municipio de Donato Guerra	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402162231	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,548,642.38	1,548,642.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN JOSÉ TILOSTOC - 252961	México	Donato Guerra	Educación	Municipio de Donato Guerra	252961	01-09-2022	10-10-2022	1,548,642.37	1,548,642.37	1,548,642.37	1,548,642.37	1,548,642.37	Metros Cuadrados	373.65	373.65	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402162107	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	699,712.21	699,712.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OF.TV. NO 0225 VICENTE GUERRERO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN FRANCISCO MIHUALTEPEC - 252326	México	Donato Guerra	Educación	Municipio de Donato Guerra	252326	25-08-2022	28-10-2022	669,712.21	669,712.21	669,712.21	669,712.21	669,712.21	Metros Cuadrados	60.72	60.72	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402162178	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,699,248.44	1,699,248.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SANTIAGO HUITLAPALTEPEC. - 252721	México	Donato Guerra	Educación	Municipio de Donato Guerra	252721	24-08-2022	07-10-2022	1,699,248.43	1,699,248.43	1,699,248.43	1,699,248.43	1,699,248.43	Metros Cuadrados	363.70	363.70	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402161572	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,349,258.24	1,349,258.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD BATÁN CHICO - 249225	México	Donato Guerra	Educación	Municipio de Donato Guerra	249225	24-08-2022	27-09-2022	1,348,258.24	1,348,258.24	1,348,258.24	1,348,258.24	1,348,258.24	Metros Cuadrados	301.30	301.30	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402174894	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PAVIMENTO EXISTENTE RUMBO A LOS LAVADEROS EN DONATO GUERRA LOCALIDAD CABECERA DE INDÍGENAS SEGUNDO CUARTEL - 317010	México	Donato Guerra	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	317010	03-10-2022	04-11-2022	899,039.87	899,039.87	899,039.87	899,039.87	899,039.87	Metros Cuadrados	551.00	551.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402174947	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	235,000.00	235,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS - 317196	México	Donato Guerra	Agua y saneamiento	Municipio de Donato Guerra	317196	29-11-2022	23-12-2022	229,969.08	229,969.08	229,969.08	229,969.08	229,969.08	Metros Cuadrados	59.86	59.86	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402175117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN SIMÓN DE LA LAGUNA - 317974	México	Donato Guerra	Agua y saneamiento	Municipio de Donato Guerra	317974	10-10-2022	08-11-2022	499,746.22	499,746.22	499,746.22	499,746.22	499,746.22	Metros lineales	108.00	108.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220402175147	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TRES AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OF.TV. NO. 0535 CUAUHTEMOC EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN SIMÓN DE LA LAGUNA - 318066	México	Donato Guerra	Educación	Municipio de Donato Guerra	318066	03-10-2022	01-11-2022	599,358.06	599,358.06	599,358.06	599,358.06	599,358.06	Metros Cuadrados	229.93	229.93	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402175167	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,700,000.00	1,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO DE SABANILLAS EN DONATO GUERRA LOCALIDAD EJIDO DE SAN LUCAS TEXCALITLÁN - 318144	México	Donato Guerra	Urbanización	Municipio de Donato Guerra	318144	10-10-2022	18-11-2022	1,697,260.69	1,697,260.69	1,697,260.69	1,697,260.69	1,697,260.69	Metros lineales	249.00	249.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402175001	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS DOCTOR ATL EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN FRANCISCO MIHUALTEPEC - 317481	México	Donato Guerra	Educación	Municipio de Donato Guerra	317481	25-08-2022	03-10-2022	599,670.72	599,670.72	599,670.72	599,670.72	599,670.72	Metros Cuadrados	160.30	160.30	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402175070	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN MIGUEL XOOLTEPEC - 317765	México	Donato Guerra	Agua y saneamiento	Municipio de Donato Guerra	317765	03-10-2022	16-11-2022	1,999,992.54	1,999,992.54	1,999,992.54	1,999,992.54	1,999,992.54	Metros lineales	369.84	369.84	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402175205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA ESTATAL HACIA LOS INVERNADEROS EN DONATO GUERRA LOCALIDAD AMPLIACIÓN DE SANTIAGO - 318339	México	Donato Guerra	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	318339	03-10-2022	04-11-2022	799,549.59	799,549.59	799,549.59	799,549.59	799,549.59	Metros Cuadrados	561.12	561.12	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402175237	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE GALERAS RUMBO A MACHEROS EN DONATO GUERRA LOCALIDAD HACIENDA LAS GALERAS - 318541	México	Donato Guerra	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	318541	10-10-2022	08-11-2022	998,936.24	998,936.24	998,936.24	998,936.24	998,936.24	Metros Cuadrados	519.90	519.90	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402162238	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	899,850.26	899,850.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PRESCOLAR SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN DONATO GUERRA LOCALIDAD PUERTO DE LA CRUZ - 253017	México	Donato Guerra	Educación	Municipio de Donato Guerra	253017	23-08-2022	30-09-2022	899,850.26	899,850.26	899,850.26	899,850.26	899,850.26	Metros Cuadrados	219.07	219.07	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402161659	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,549,124.38	1,549,124.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET EN DONATO GUERRA LOCALIDAD LLANO REDONDO DE ZARAGOZA - 249918	México	Donato Guerra	Educación	Municipio de Donato Guerra	249918	22-08-2022	30-09-2022	1,549,124.39	1,549,124.39	1,549,124.39	1,549,124.39	1,549,124.39	Metros Cuadrados	372.24	372.24	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402161675	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,629,415.88	1,629,415.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSÉ MARÍA LUIS MORA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD MESAS ALTAS DE XOCONUSCO - 250047	México	Donato Guerra	Educación	Municipio de Donato Guerra	250047	22-08-2022	30-09-2022	1,629,415.88	1,629,415.88	1,629,415.88	1,629,415.88	1,629,415.88	Metros Cuadrados	301.30	301.30	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402162122	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	549,787.63	549,787.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL RUMBO AL RIO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN JUAN XOCONUSCO - 252396	México	Donato Guerra	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	252396	23-08-2022	19-09-2022	549,787.63	549,787.63	549,787.63	549,787.63	549,787.63	Metros Cuadrados	369.79	369.79	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402162216	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	999,114.64	999,114.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL RUMBO AL CHARCO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD NUEVA COLONIA TRES PUENTES - 252861	México	Donato Guerra	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	252861	01-09-2022	30-09-2022	999,114.64	999,114.64	999,114.64	999,114.64	999,114.64	Metros Cuadrados	672.00	672.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402162223	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	999,296.10	999,296.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE VICUARIOS HACIA EL ZAPOTE EN DONATO GUERRA LOCALIDAD VICUARIOS - 252903	México	Donato Guerra	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	252903	23-08-2022	26-09-2022	999,296.10	999,296.10	999,296.10	999,296.10	999,296.10	Metros Cuadrados	762.00	762.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402162228	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,249,815.76	1,249,815.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARAJE EL CAMPO DEL CERRITO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD CABECERA DE INDÍGENAS PRIMER CUARTEL - 252944	México	Donato Guerra	Agua y saneamiento	Municipio de Donato Guerra	252944	23-08-2022	21-10-2022	1,249,815.76	1,249,815.76	1,249,815.76	1,249,815.76	1,249,815.76	Metros Cuadrados	70.56	70.56	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402162159	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,248,963.76	1,248,963.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN SIMÓN DE LA LAGUNA - 252591	México	Donato Guerra	Educación	Municipio de Donato Guerra	252591	24-08-2022	27-09-2022	1,248,963.76	1,248,963.76	1,248,963.76	1,248,963.76	1,248,963.76	Metros Cuadrados	240.00	240.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220402162191	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,448,867.32	1,448,867.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CRISTÓBAL COLON EN DONATO GUERRA LOCALIDAD LA FUNDICIÓN - 252766	México	Donato Guerra	Educación	Municipio de Donato Guerra	252766	22-08-2022	30-09-2022	1,448,867.32	1,448,867.32	1,448,867.32	1,448,867.32	1,448,867.32	Metros Cuadrados	340.60	340.60	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402161692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	449,718.32	449,718.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD MESAS ALTAS DE XOCONUSCO - 250129	México	Donato Guerra	Educación	Municipio de Donato Guerra	250129	25-08-2022	23-09-2022	449,718.32	449,718.32	449,718.32	449,718.32	449,718.32	Metros Cuadrados	136.00	136.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402161703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	899,436.24	899,436.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL BARRIO EL OBRADOR EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN FRANCISCO MIHUALTEPEC - 250174	México	Donato Guerra	Deporte	Municipio de Donato Guerra	250174	24-08-2022	30-09-2022	899,436.24	899,436.24	899,436.24	899,436.24	899,436.24	Metros Cuadrados	420.00	420.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402162086	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	519,926.30	519,926.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN FRANCISCO MIHUALTEPEC - 252226	México	Donato Guerra	Educación	Municipio de Donato Guerra	252226	25-08-2022	23-09-2022	519,926.30	519,926.30	519,926.30	519,926.30	519,926.30	Metros Cuadrados	445.88	445.88	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402175298	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	981,248.24	1,888,219.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PRIMER ETAPA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD RANCHERÍA DE SAN MARTÍN OBISPO - 318936	México	Donato Guerra	Asistencia Social	Municipio de Donato Guerra	318936	02-09-2022	31-10-2022	1,888,219.14	1,888,219.14	1,888,219.14	1,888,219.14	1,888,219.14	1,888,219.14	Metros Cuadrados	141.82	141.82	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402180819	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	900,202.89	900,202.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL PAVIMENTO EXISTENTE RUMBO AL CANAL EN DONATO GUERRA LOCALIDAD RANCHERÍA DE SAN MARTÍN OBISPO - 339054	México	Donato Guerra	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	339054	29-11-2022	23-12-2022	900,202.89	900,202.89	900,202.89	900,202.89	900,202.89	Metros Cuadrados	583.20	583.20	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402162142	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	599,582.48	599,582.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEÓN GUZMÁN EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN MARTÍN OBISPO - 252515	México	Donato Guerra	Educación	Municipio de Donato Guerra	252515	07-07-2022	08-09-2022	599,582.48	599,582.48	599,582.48	599,582.48	599,582.48	Metros Cuadrados	84.59	84.59	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202074649	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	6,102,870.06	6,097,902.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EN CALLE HALCÓN, COLONIAS RINCONADA DE ARAGÓN, SAGITARIO 4 Y POLÍGONO 2 - 51111	México	Ecatepec de Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	51111	16-05-2022	13-09-2022	6,097,902.09	6,097,902.09	4,598,778.54	4,598,778.54	4,598,778.54	Metros cuadrados de construcción	4,286.00	4,286.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202074650	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	19,368,006.17	19,368,006.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON ASFALTO DE AV. CEGOR, COLONIA CIUDAD AZTECA 1A. SECCIÓN Y EL CEGOR - 51119	México	Ecatepec de Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	51119	16-05-2022	13-09-2022	19,363,405.75	19,363,405.75	12,131,035.92	12,131,035.92	12,131,035.92	Metros cuadrados de construcción	12,350.00	12,350.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202074651	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,066,971.13	1,066,971.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE AV. CEGOR, COLONIA CIUDAD AZTECA 1A. SECCIÓN Y EL CEGOR - 51125	México	Ecatepec de Morelos	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos	51125	16-05-2022	13-09-2022	1,063,000.89	1,063,000.89	531,500.45	531,500.45	531,500.45	Metros lineales	357.00	357.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202074652	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,049,680.40	4,049,680.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS DE AV. CEGOR, COLONIA CIUDAD AZTECA 1A. SECCIÓN Y EL CEGOR - 51129	México	Ecatepec de Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	51129	16-05-2022	13-09-2022	4,046,741.06	4,046,741.06	2,607,847.47	2,607,847.47	2,607,847.47	Metros cuadrados de construcción	4,336.00	4,336.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302127256	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,815,163.50	1,815,163.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE NUCLEOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MÁRQUEZ, COLONIA SAGITARIO II - 196202	México	Ecatepec de Morelos	Educación	Municipio de Ecatepec de Morelos	196202	15-09-2022	14-12-2022	1,813,557.90	1,813,557.90	906,778.95	906,778.95	906,778.95	Metros Cuadrados	107.90	107.90	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302110733	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	175,569.42	175,569.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE 1RA CERRADA DE JADE, COLONIA LA JOYA. - 120829	México	Ecatepec de Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	120829	15-07-2022	13-09-2022	175,416.10	175,416.10	87,708.05	87,708.05	87,708.05	Metros Cuadrados	139.00	139.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302127315	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,255,980.37	1,255,980.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE AULA EN EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MÁRQUEZ, COLONIA SAGITARIO II - 196485	México	Ecatepec de Morelos	Educación	Municipio de Ecatepec de Morelos	196485	15-09-2022	14-12-2022	1,252,746.91	1,252,746.91	626,373.45	626,373.45	626,373.45	Metros Cuadrados	141.36	141.36	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302114165	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,175,276.19	1,175,276.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE CALLE ÁNGEL OTERO, COLONIA MÉXICO INSURGENTES - 137413	México	Ecatepec de Morelos	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos	137413	20-07-2022	17-11-2022	1,174,928.62	1,174,928.62	587,464.31	587,464.31	587,464.31	Metros lineales	540.00	540.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302110864	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	959,150.07	959,150.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CON CONCRETO DE CALLE 2DA CERRADA DE JADE, COLONIA LA JOYA - 121399	México	Ecatepec de Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	121399	15-07-2022	13-09-2022	959,062.06	959,062.06	479,531.03	479,531.03	479,531.03	Metros Cuadrados	682.00	682.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302124171	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,261,592.08	3,261,592.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CECYTEM PLANTEL ECATEPEC I, COLONIA TIERRA BLANCA - 181346	México	Ecatepec de Morelos	Educación	Municipio de Ecatepec de Morelos	181346	15-09-2022	14-12-2022	3,258,997.73	3,258,997.73	1,552,357.99	1,552,357.99	1,552,357.99	Metros cuadrados de construcción	600.00	600.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220302114217	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,681,793.95	1,681,793.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON ASFALTO DE CALLE PLAYA TABACHINES, COLONIA JARDINES DE MORELOS SECCIÓN PLAYAS - 137644	México	Ecatepec de Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	137644	20-07-2022	17-11-2022	1,680,637.13	1,680,637.13	840,318.57	840,318.57	840,318.57	Metros Cuadrados	1,355.00	1,355.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302114238	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	427,937.89	427,937.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE PLAYA TABACHINES, COLONIA JARDINES DE MORELOS SECCIÓN PLAYAS - 137735	México	Ecatepec de Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	137735	20-07-2022	17-11-2022	427,022.89	427,022.89	213,511.44	213,511.44	213,511.44	Metros Cuadrados	539.47	539.47	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302110919	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	220,868.63	220,868.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE 2DA CERRADA DE JADE, COLONIA LA JOYA. - 121610	México	Ecatepec de Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	121610	15-07-2022	13-09-2022	220,658.12	220,658.12	110,329.06	110,329.06	110,329.06	Metros Cuadrados	171.00	171.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302114271	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,316,330.08	2,316,330.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO DE CALLE LÓPEZ MATEOS, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO - 137864	México	Ecatepec de Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	137864	20-07-2022	17-11-2022	2,315,092.12	2,315,092.12	1,157,546.05	1,157,546.05	1,157,546.05	Metros Cuadrados	1,347.44	1,347.44	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302127118	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	526,429.91	526,429.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ÁNGEL MARÍA GARIBAY, FRACCIONAMIENTO UNIDAD OBRERO HABITACIONAL CTM XIV - 195280	México	Ecatepec de Morelos	Educación	Municipio de Ecatepec de Morelos	195280	15-09-2022	14-12-2022	524,127.15	524,127.15	262,063.58	262,063.58	262,063.58	Metros cuadrados de construcción	231.84	231.84	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302127147	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,323,281.94	1,323,281.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE NÚCLEOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ÁNGEL MARÍA GARIBAY, FRACCIONAMIENTO UNIDAD OBRERO HABITACIONAL CTM XIV - 195484	México	Ecatepec de Morelos	Educación	Municipio de Ecatepec de Morelos	195484	15-09-2022	14-12-2022	1,322,452.30	1,322,452.30	661,226.15	661,226.15	661,226.15	Metros cuadrados de construcción	80.40	80.40	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302127169	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	379,268.75	379,268.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA ÁNGEL MARÍA GARIBAY, FRACCIONAMIENTO UNIDAD OBRERO HABITACIONAL CTM XIV - 195683	México	Ecatepec de Morelos	Educación	Municipio de Ecatepec de Morelos	195683	15-09-2022	14-12-2022	376,748.86	376,748.86	188,374.43	188,374.43	188,374.43	Metros Cuadrados	708.64	708.64	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302127540	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	202,610.62	202,610.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MÁRQUEZ, COLONIA SAGITARIO II - 197651	México	Ecatepec de Morelos	Educación	Municipio de Ecatepec de Morelos	197651	15-09-2022	14-12-2022	202,158.55	202,158.55	101,079.27	101,079.27	101,079.27	Metros Cuadrados	623.30	623.30	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302128028	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,968,909.03	1,968,909.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON ASFALTO DE CALLE HÉROES DE LA LIBERTAD, PUEBLO GUADALUPE VICTORIA - 200436	México	Ecatepec de Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	200436	15-09-2022	14-12-2022	1,968,856.82	1,968,856.82	984,428.41	984,428.41	984,428.41	Metros Cuadrados	1,480.00	1,480.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220302127214	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,273,567.31	1,273,567.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MÁRQUEZ, COLONIA SAGITARIO II - 195943	México	Ecatepec de Morelos	Educación	Municipio de Ecatepec de Morelos	195943	15-09-2022	14-12-2022	1,271,780.47	1,271,780.47	635,890.24	635,890.24	635,890.24	Metros Cuadrados	557.08	557.08	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302128072	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	368,439.65	368,439.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE HÉROES DE LA LIBERTAD, PUEBLO GUADALUPE VICTORIA - 200644	México	Ecatepec de Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	200644	15-09-2022	14-12-2022	367,793.21	367,793.21	183,896.60	183,896.60	183,896.60	Metros Cuadrados	310.00	310.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302119242	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	204,067.92	204,067.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE JOSE REVUELTAS, COLONIA TIERRA BLANCA - 158199	México	Ecatepec de Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	158199	02-09-2022	01-11-2022	200,055.08	200,055.08	190,041.39	190,041.39	190,041.39	Metros cuadrados de construcción	183.61	183.61	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302110312	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,232,447.35	2,232,447.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CON CONCRETO DE CALLE NARANJO, COLONIA EJIDOS DE TULPETLAC EL CHARCO - 118654	México	Ecatepec de Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	118654	15-07-2022	13-09-2022	2,231,518.09	2,231,518.09	1,115,759.04	1,115,759.04	1,115,759.04	Metros Cuadrados	1,315.00	1,315.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302109977	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,716,662.96	1,716,662.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, COLONIAS EL ARBOL Y U. H. FOVISSSTE - 117057	México	Ecatepec de Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	117057	15-07-2022	12-11-2022	1,715,193.54	1,715,193.54	857,596.77	857,596.77	857,596.77	Metros Cuadrados	1,718.00	1,718.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302108791	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	22,288,334.16	22,288,334.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON ASFALTO DE CALLE MEXICO, BOULEVARD ECATEPEC Y AV. EJIDO, COLONIAS OBRERA JAJALPA, LOS LAURELES Y EL CHARCO - 112371	México	Ecatepec de Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	112371	15-07-2022	12-11-2022	22,286,234.28	22,286,234.28	11,143,117.13	11,143,117.13	11,143,117.13	Metros Cuadrados	24,063.00	24,063.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302115304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	436,325.00	436,325.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE 12, COLONIA EJIDOS DE SAN ANDRES - 141678	México	Ecatepec de Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	141678	27-07-2022	24-09-2022	431,111.66	431,111.66	215,555.83	215,555.83	215,555.83	Metros Cuadrados	409.50	409.50	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302110066	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	975,751.34	975,751.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CON CONCRETO DE CALLE CERRADA DE BERNARDO REYES COL. LUIS DONALDO COLOSIO - 117526	México	Ecatepec de Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	117526	15-07-2022	13-09-2022	960,370.36	960,370.36	480,185.18	480,185.18	480,185.18	Metros Cuadrados	688.00	688.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302120731	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,569,967.66	2,569,967.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO DE CALLES DEL LOTE 8, COLONIA SAN CRISTÓBAL CENTRO - 164860	México	Ecatepec de Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	164860	02-09-2022	01-11-2022	2,568,620.69	2,568,620.69	1,284,310.34	1,284,310.34	1,284,310.34	Metros Cuadrados	2,000.00	2,000.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302110635	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	739,186.07	739,186.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CON CONCRETO DE CALLE 1RA CERRADA DE JADE, COLONIA LA JOYA. - 120244	México	Ecatepec de Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	120244	15-07-2022	13-09-2022	738,966.56	738,966.56	369,483.28	369,483.28	369,483.28	Metros Cuadrados	534.00	534.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302115583	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	5,661,459.04	5,661,459.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON CONCRETO DE CALLE JADE, COLONIA EL TEJOCOTE - 142672	México	Ecatepec de Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	142672	27-07-2022	24-09-2022	5,661,422.28	5,661,422.28	2,830,711.14	2,830,711.14	2,830,711.14	Metros Cuadrados	3,595.00	3,595.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302115586	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,362,303.77	1,362,303.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA CALLE JADE - 142678	México	Ecatepec de Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	142678	27-07-2022	24-09-2022	1,362,015.24	1,362,015.24	681,007.61	681,007.61	681,007.61	Metros Cuadrados	1,503.26	1,503.26	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302115588	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	745,789.02	745,789.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DE CALLE JADE, COLONIA EL TEJOCOTE - 142682	México	Ecatepec de Morelos	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos	142682	27-07-2022	24-09-2022	745,719.14	745,719.14	372,859.57	372,859.57	372,859.57	Metros lineales	455.00	455.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302115589	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	341,544.47	341,544.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO DE CALLE VALLE DE BRAVO, COLONIA ALMARCIGO SUR - 142697	México	Ecatepec de Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	142697	27-07-2022	24-09-2022	341,523.02	341,523.02	170,761.51	170,761.51	170,761.51	Metros Cuadrados	196.34	196.34	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302115591	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	142,267.40	142,267.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE VALLE DE BRAVO, COLONIA ALMARCIGO SUR - 142704	México	Ecatepec de Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	142704	27-07-2022	24-09-2022	133,634.66	133,634.66	66,817.33	66,817.33	66,817.33	Metros Cuadrados	144.19	144.19	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302115593	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	218,919.17	218,919.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO DE CALLE PALOMAS, COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS. - 142707	México	Ecatepec de Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	142707	27-07-2022	24-09-2022	217,390.12	217,390.12	108,695.06	108,695.06	108,695.06	Metros Cuadrados	121.41	121.41	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302115594	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	46,806.75	46,806.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE PALOMAS, COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS - 142708	México	Ecatepec de Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	142708	27-07-2022	24-09-2022	46,804.18	46,804.18	23,402.08	23,402.08	23,402.08	Metros Cuadrados	3.02	3.02	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302115211	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,456,164.83	3,456,164.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO DE CALLE CALANDRIAS, COLONIA SAN FRANCISCO DE ASÍS - 141388	México	Ecatepec de Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	141388	27-07-2022	24-09-2022	3,456,162.43	3,456,162.43	1,728,081.21	1,728,081.21	1,728,081.21	Metros Cuadrados	2,144.46	2,144.46	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302115235	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	589,610.39	589,610.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE CALANDRIAS, COLONIA SAN FRANCISCO DE ASÍS - 141462	México	Ecatepec de Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	141462	27-07-2022	24-09-2022	589,610.34	589,610.34	294,805.17	294,805.17	294,805.17	Metros Cuadrados	575.25	575.25	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302115271	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,800,628.91	2,800,628.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON CONCRETO DE CALLE 12, COLONIA EJIDOS DE SAN ANDRES - 141571	México	Ecatepec de Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	141571	27-07-2022	24-09-2022	2,784,586.86	2,784,586.86	1,392,293.42	1,392,293.42	1,392,293.42	Metros Cuadrados	1,633.35	1,633.35	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302110951	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	8,822,824.09	8,822,824.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO DE CALLES FRANCISCO I. MADERO, PINO SUAREZ, PASCUAL ORTIZ RUBIO, EMILIO VÁZQUEZ GÓMEZ, BENITO JUÁREZ - 121733	México	Ecatepec de Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	121733	15-07-2022	12-11-2022	8,822,198.55	8,822,198.55	4,411,099.28	4,411,099.28	4,411,099.28	Metros Cuadrados	5,616.00	5,616.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302115694	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,742,383.07	1,742,383.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CON CONCRETO DE CALLE ANTONIO SOTO Y GAMA, COLONIA LA ESPERANZA - 143048	México	Ecatepec de Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	143048	27-07-2022	24-09-2022	1,741,421.72	1,741,421.72	870,710.86	870,710.86	870,710.86	Metros Cuadrados	1,062.00	1,062.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302112255	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	374,041.58	374,041.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE COACALCO, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO - 128108	México	Ecatepec de Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	128108	15-07-2022	12-11-2022	372,958.34	372,958.34	186,479.16	186,479.16	186,479.16	Metros Cuadrados	304.59	304.59	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302115471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	5,182,455.88	5,182,455.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CENTRO UNIVERSITARIO UAEM ECATEPEC, COLONIA TIERRA BLANCA - 142247	México	Ecatepec de Morelos	Educación	Municipio de Ecatepec de Morelos	142247	27-07-2022	24-09-2022	5,179,170.82	5,179,170.82	4,991,898.47	4,991,898.47	4,991,898.47	Metros Cuadrados	792.00	792.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302115878	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	506,943.32	506,943.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE SAN FRANCISCO Y TIERRA Y LIBERTAD, COLONIA AMPLIACIÓN LA TEJA. - 143599	México	Ecatepec de Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	143599	27-07-2022	24-09-2022	505,569.77	505,569.77	252,784.88	252,784.88	252,784.88	Metros Cuadrados	520.00	520.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302112525	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,545,595.05	1,545,595.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ÁNGEL OTERO, COLONIA MÉXICO INSURGENTES - 129292	México	Ecatepec de Morelos	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos	129292	15-07-2022	12-11-2022	1,544,975.49	1,544,975.49	772,487.74	772,487.74	772,487.74	Metros lineales	272.00	272.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302120907	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,171,981.97	4,171,981.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF. VICTORIANO GRANADOS BASURTO, COLONIA SAN MARTIN DE PORRES. - 165520	México	Ecatepec de Morelos	Educación	Municipio de Ecatepec de Morelos	165520	02-09-2022	01-11-2022	4,170,777.33	4,170,777.33	2,753,004.26	2,753,004.26	2,753,004.26	Metros Cuadrados	450.00	450.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302118789	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,225,615.39	2,225,615.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO DE CALLE TAMAULIPAS, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO - 156382	México	Ecatepec de Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	156382	02-09-2022	01-11-2022	2,225,123.60	2,225,123.60	1,112,561.80	1,112,561.80	1,112,561.80	Metros cuadrados de construcción	1,395.53	1,395.53	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302120966	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,404,503.86	3,404,503.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA OFICIALIZADA FRATERNIDAD MUNDIAL, FRACCIONAMIENTO CIUDAD AZTECA ORIENTE - 165898	México	Ecatepec de Morelos	Educación	Municipio de Ecatepec de Morelos	165898	02-09-2022	01-11-2022	3,402,919.79	3,402,919.79	1,701,459.89	1,701,459.89	1,701,459.89	Metros Cuadrados	450.00	450.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302120967	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,626,758.45	2,626,758.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA PRIMARIA OFICIALIZADA FRATERNIDAD MUNDIAL, FRACCIONAMIENTO CIUDAD AZTECA ORIENTE - 165901	México	Ecatepec de Morelos	Educación	Municipio de Ecatepec de Morelos	165901	02-09-2022	01-11-2022	2,626,222.02	2,626,222.02	1,313,111.01	1,313,111.01	1,313,111.01	Metros Cuadrados	600.00	600.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302119167	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,209,727.12	1,209,727.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CON CONCRETO DE CALLE JOSE REVUELTAS, COLONIA TIERRA BLANCA - 157906	México	Ecatepec de Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	157906	02-09-2022	01-11-2022	1,204,817.03	1,204,817.03	1,187,128.00	1,187,128.00	1,187,128.00	Metros cuadrados de construcción	1,006.00	1,006.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX22030211639	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,995,233.19	1,995,233.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO DE CALLE COACALCO, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO - 125116	México	Ecatepec de Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	125116	15-07-2022	13-09-2022	1,993,482.06	1,993,482.06	996,741.03	996,741.03	996,741.03	Metros Cuadrados	1,131.00	1,131.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302109017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	7,605,058.82	7,605,058.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE MEXICO, BOULEVARD ECATEPEC Y AV. EJIDO, COLONIAS OBRERA JAJALPA, LOS LAURELES Y EL CHARCO - 113163	México	Ecatepec de Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	113163	15-07-2022	12-11-2022	7,602,818.30	7,602,818.30	3,801,409.15	3,801,409.15	3,801,409.15	Metros cuadrados de construcción	9,299.00	9,299.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302118818	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	460,254.13	460,254.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE TAMAULIPAS, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO - 156540	México	Ecatepec de Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	156540	02-09-2022	01-11-2022	459,193.92	459,193.92	229,596.97	229,596.97	229,596.97	Metros cuadrados de construcción	484.21	484.21	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302118855	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,228,111.07	1,228,111.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON ASFALTO DE CALLE BENITO JUÁREZ, COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ. - 156684	México	Ecatepec de Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	156684	02-09-2022	01-11-2022	1,226,420.81	1,226,420.81	613,210.41	613,210.41	613,210.41	Metros cuadrados de construcción	719.73	719.73	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302109084	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	17,826,208.01	17,826,208.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS AVENIDAS INDUSTRIAS, INDUSTRIA QUÍMICA Y CIRCUNVALACIÓN SUR, COLONIA BUENAVISTA - 113364	México	Ecatepec de Morelos	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos	113364	15-07-2022	12-11-2022	17,826,208.01	17,826,208.01	8,909,214.03	8,909,214.03	8,909,214.03	Metros lineales	1,254.00	1,254.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302114513	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	503,871.71	503,871.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE LÓPEZ MATEOS, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO - 138825	México	Ecatepec de Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	138825	20-07-2022	17-11-2022	502,921.21	502,921.21	251,460.61	251,460.61	251,460.61	Metros Cuadrados	487.43	487.43	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302118883	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	265,502.46	265,502.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE BENITO JUÁREZ, COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ. - 156784	México	Ecatepec de Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	156784	02-09-2022	01-11-2022	264,640.17	264,640.17	132,320.09	132,320.09	132,320.09	Metros cuadrados de construcción	244.74	244.74	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302118918	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,352,374.42	1,352,374.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON ASFALTO DE CALLE MELCHOR OCAMPO, COL JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - 156920	México	Ecatepec de Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	156920	02-09-2022	01-11-2022	1,352,272.22	1,352,272.22	676,136.10	676,136.10	676,136.10	Metros cuadrados de construcción	801.50	801.50	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302120802	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,159,685.45	1,159,685.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE DURAZNO, COLONIA GRANJAS INDEPENDENCIA. - 165091	México	Ecatepec de Morelos	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos	165091	02-09-2022	01-11-2022	1,158,644.10	1,158,644.10	579,322.05	579,322.05	579,322.05	Metros lineales	252.00	252.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302118955	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	277,896.17	277,896.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - 157085	México	Ecatepec de Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	157085	02-09-2022	01-11-2022	276,954.51	276,954.51	138,477.25	138,477.25	138,477.25	Metros cuadrados de construcción	335.80	335.38	99.87	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302118976	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,277,526.36	1,277,526.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON ASFALTO DE CALLE ALFREDO BONFIL, COL JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - 157161	México	Ecatepec de Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	157161	02-09-2022	01-11-2022	1,276,724.10	1,276,724.10	638,362.05	638,362.05	638,362.05	Metros cuadrados de construcción	753.00	753.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302128643	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	312,218.45	312,218.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN FRANCISCO, COL. AMPLIACIÓN LA TEJA - 203129	México	Ecatepec de Morelos	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos	203129	15-09-2022	14-12-2022	312,218.45	312,218.45	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	70.00	70.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302114195	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	771,313.70	771,313.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE ÁNGEL OTERO, COLONIA MÉXICO INSURGENTES - 137546	México	Ecatepec de Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	137546	20-07-2022	17-11-2022	770,493.58	770,493.58	385,246.79	385,246.79	385,246.79	Metros Cuadrados	838.71	838.71	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302110247	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	226,888.44	226,888.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE CERRADA DE BERNARDO REYES COL. LUIS DONALDO COLOSIO - 118409	México	Ecatepec de Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	118409	15-07-2022	13-09-2022	224,799.29	224,799.29	112,399.65	112,399.65	112,399.65	Metros Cuadrados	199.00	199.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128150	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	373,944.95	373,944.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE CALLE HÉROES DE LA LIBERTAD, PUEBLO GUADALUPE VICTORIA - 200940	México	Ecatepec de Morelos	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos	200940	15-09-2022	14-12-2022	372,620.81	372,620.81	186,310.41	186,310.41	186,310.41	Metros Cuadrados	208.70	208.70	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128185	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,581,788.74	1,581,788.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO DE CALLE PROLONGACIÓN JAZMINES, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO. - 201128	México	Ecatepec de Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	201128	15-09-2022	14-12-2022	1,581,288.37	1,581,288.37	790,644.19	790,644.19	790,644.19	Metros Cuadrados	6,906.61	6,906.61	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128207	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	324,863.15	324,863.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE PROLONGACIÓN JAZMINES, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO - 201211	México	Ecatepec de Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	201211	15-09-2022	14-12-2022	324,717.07	324,717.07	162,358.54	162,358.54	162,358.54	Metros Cuadrados	244.11	244.11	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128314	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,075,237.25	4,075,237.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO 0822, LIC. CÉSAR CAMACHO QUIROZ -	México	Ecatepec de Morelos	Educación	Municipio de Ecatepec de Morelos	201694	15-09-2022	14-12-2022	4,074,120.65	4,074,120.65	2,037,060.32	2,037,060.32	2,037,060.32	Metros Cuadrados	666.43	666.43	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128980	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,111,316.76	3,111,316.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO DE CALLE PROGRESO, COLONIA LA JOYA - 204302	México	Ecatepec de Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	204302	15-09-2022	14-12-2022	3,111,263.07	3,111,263.07	1,555,631.54	1,555,631.54	1,555,631.54	Metros Cuadrados	2,375.57	2,375.57	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	490,940.72	490,940.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE PROGRESO, COLONIA LA JOYA - 204382	México	Ecatepec de Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	204382	15-09-2022	14-12-2022	490,937.65	490,937.65	245,468.82	245,468.82	245,468.82	Metros Cuadrados	494.00	494.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302129004	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	322,573.96	322,573.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE PROGRESO, COLONIA LA JOYA - 204424	México	Ecatepec de Morelos	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos	204424	15-09-2022	14-12-2022	322,573.61	322,573.61	161,286.79	161,286.79	161,286.79	Metros lineales	56.00	56.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	107,669.89	107,669.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO 0822, LIC. CÉSAR CAMACHO QUIROZ - 201843	México	Ecatepec de Morelos	Educación	Municipio de Ecatepec de Morelos	201843	15-09-2022	14-12-2022	106,988.27	106,988.27	53,494.14	53,494.14	53,494.14	Metros Cuadrados	281.43	281.43	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202069363	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	6,105,037.23	6,099,659.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TECOMAXUSCO - 19319	México	Ecatzingo	Deporte	Municipio de Ecatzingo	19319	01-04-2022	30-06-2022	6,099,659.21	6,099,659.21	6,099,659.21	6,099,659.21	6,099,659.21	Metros Cuadrados	5,406.00	5,406.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202069392	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	655,268.77	654,902.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EXPLANADA PARA LA PLAZA CIVICA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA ESTIC NUMERO CUARENTA Y OCHO JOSE MOCIÑO - 19414	México	Ecatzingo	Educación	Municipio de Ecatzingo	19414	04-04-2022	07-05-2022	654,902.46	654,902.46	654,902.46	654,902.46	654,902.46	Metros Cuadrados	832.00	832.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202069401	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,349,222.21	1,349,049.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON PIEDRA CORTADA EN CALLE ALLENDE DE CALLE CINCO DE FEBRERO A CALLE AMADO NERVO - 19439	México	Ecatzingo	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatzingo	19439	04-04-2022	04-06-2022	1,349,049.77	1,349,049.77	1,349,049.77	1,349,049.77	1,349,049.77	Metros Cuadrados	702.00	702.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202069407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	132,121.68	131,344.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS MORAS - 19460	México	Ecatzingo	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatzingo	19460	04-04-2022	14-05-2022	131,344.43	131,344.43	131,344.43	131,344.43	131,344.43	Metros lineales	986.00	986.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202069412	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	241,621.65	241,273.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON PROLONGACION LAS COLONIAS - 19484	México	Ecatzingo	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatzingo	19484	05-04-2022	07-05-2022	241,273.62	241,273.62	241,273.62	241,273.62	241,273.62	Metros lineales	142.00	142.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202069553	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	715,500.00	714,227.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PUEBLA DE CALLE LAS COLONIAS A CALLE CEMENTERIO - 20039	México	Ecatzingo	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatzingo	20039	29-06-2022	06-08-2022	714,227.45	714,227.45	714,227.45	714,227.45	714,227.45	Metros lineales	364.00	364.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202069538	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	735,771.46	735,384.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON PROLONGACION LAS COLONIAS - 19995	México	Ecatzingo	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatzingo	19995	18-05-2022	02-07-2022	735,384.03	735,384.03	735,384.03	735,384.03	735,384.03	Metros Cuadrados	715.00	715.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302104539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	950,000.00	948,338.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLEJON PROGRESO - 19497	México	Ecatzingo	Urbanización	Municipio de Ecatzingo	19497	05-04-2022	30-06-2022	948,338.71	948,338.71	948,338.71	948,338.71	948,338.71	Metros lineales	310.00	310.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302119800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	629,904.71	629,539.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO PROLONGACION GUADALUPANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL - 160615	México	Ecatzingo	Otros Proyectos	Municipio de Ecatzingo	160615	26-08-2022	15-10-2022	629,539.37	629,539.37	629,539.37	629,539.37	629,539.37	Metros Cuadrados	652.30	652.30	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302120959	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	129,473.29	128,971.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ECATZINGO, EN CALLE PROGRESO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ECATZINGO - 165856	México	Ecatzingo	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatzingo	165856	16-08-2022	27-08-2022	128,971.62	128,971.62	128,971.62	128,971.62	128,971.62	Metros lineales	90.00	90.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402147793	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,208,040.98	1,208,040.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN SAN MARCOS TECOMAXUSCO - 20033	México	Ecatzingo	Educación	Municipio de Ecatzingo	20033	22-06-2022	06-08-2022	1,208,040.98	1,208,040.98	1,208,040.98	1,208,040.98	1,208,040.98	Metros Cuadrados	914.00	914.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402147794	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	394,147.12	394,147.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE TEPICILA - 20036	México	Ecatzingo	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatzingo	20036	22-06-2022	06-08-2022	394,147.12	394,147.12	394,147.12	394,147.12	394,147.12	Metros Cuadrados	455.00	455.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402151934	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	329,214.41	329,214.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO A LOS MANANTIALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ECATZINGO - 160665	México	Ecatzingo	Otros Proyectos	Municipio de Ecatzingo	160665	26-08-2022	15-10-2022	329,214.41	329,214.41	329,214.41	329,214.41	329,214.41	Metros Cuadrados	323.42	323.42	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402152208	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	685,613.65	685,613.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCADAD DE SAN JUAN TLACOTOMPA EN CALLE POPOCATEPETL, EN EL MUNICIPIO DE ECATZINGO - 165768	México	Ecatzingo	Urbanización	Municipio de Ecatzingo	165768	01-09-2022	30-11-2022	685,613.65	685,613.65	685,613.65	685,613.65	685,613.65	Metros lineales	260.00	260.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202073673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	489,566.93	489,566.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EN PASO DEL RIO, EN CALLE PROLONGACION GUADALUPANA CADENAMIENTO CINCUENTA Y CUATRO - 43883	México	Ecatzingo	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatzingo	43883	29-06-2022	30-09-2022	489,566.93	489,566.93	489,566.93	489,566.93	489,566.93	Metros Cuadrados	175.00	175.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202069422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,066,981.40	2,066,981.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROGRESO - 19539	México	Ecatzingo	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatzingo	19539	23-04-2022	25-06-2022	2,066,981.40	2,066,981.40	2,066,981.40	2,066,981.40	2,066,981.40	Metros Cuadrados	1,191.00	1,191.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302125363	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	379,320.00	379,320.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN MARCOS TECOMAXUSCO, MUNICIPIO DE ECATZINGO - 187077	México	Ecatzingo	Vivienda	Municipio de Ecatzingo	187077	01-06-2022	27-08-2022	379,320.00	379,320.00	379,320.00	379,320.00	379,320.00	Metros Cuadrados	48.00	48.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302111011	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,324,961.65	1,324,961.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CAMINOS DE SACACOSECHA EN ECATZINGO, ESTADO DE MEXICO - 122069	México	Ecatzingo	Otros Proyectos	Municipio de Ecatzingo	122069	22-06-2022	31-08-2022	1,324,961.65	1,324,961.65	1,324,961.65	1,324,961.65	1,324,961.65	Metros Cuadrados	1,409.00	1,409.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202069540	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	571,222.24	571,222.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TECOMAXUSCO - 20001	México	Ecatzingo	Asistencia Social	Municipio de Ecatzingo	20001	18-05-2022	02-07-2022	571,222.24	571,222.24	571,222.24	571,222.24	571,222.24	Metros Cuadrados	92.00	92.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202074140	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	771,068.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 47815	México	El Oro	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	47815	17-05-2022	01-07-2022	771,068.39	771,068.39	771,068.39	771,068.39	771,068.39	Metros Cuadrados	918.00	918.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202074169	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	797,074.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 48016	México	El Oro	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	48016	12-05-2022	28-06-2022	797,074.38	797,074.38	797,074.38	797,074.38	797,074.38	Metros Cuadrados	922.00	922.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202074187	FEDERALES (SPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,100,000.00	1,014,739.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TECHADO EN AREA PARA LA PARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS, LA LOMITA - 48204	México	El Oro	Educación	Municipio de el Oro	48204	16-05-2022	29-06-2022	1,014,739.12	1,014,739.12	1,014,739.12	1,014,739.12	1,014,739.12	Metros Cuadrados	371.00	371.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202073830	FEDERALES (SPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	799,262.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, EL MORTERO - 45052	México	El Oro	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	45052	12-05-2022	25-06-2022	799,262.40	799,262.40	799,262.40	799,262.40	799,262.40	Metros Cuadrados	925.00	925.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202073917	FEDERALES (SPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	798,882.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 45707	México	El Oro	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	45707	16-05-2022	29-06-2022	798,882.17	798,882.17	798,882.17	798,882.17	798,882.17	Metros Cuadrados	920.00	920.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202073960	FEDERALES (SPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	799,431.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 46019	México	El Oro	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	46019	17-05-2022	30-06-2022	799,431.99	799,431.99	799,431.99	799,431.99	799,431.99	Metros Cuadrados	918.00	918.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202074740	FEDERALES (SPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	798,825.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 51683	México	El Oro	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	51683	11-05-2022	24-06-2022	798,825.83	798,825.83	798,825.83	798,825.83	798,825.33	Metros Cuadrados	920.00	920.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202081066	FEDERALES (SPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	787,144.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 86201	México	El Oro	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	86201	12-05-2022	25-06-2022	787,144.76	787,144.76	787,144.76	787,144.76	787,144.76	Metros Cuadrados	915.42	915.42	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202083635	FEDERALES (SPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,041,391.25	890,073.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA - 99427	México	El Oro	Educación	Municipio de el Oro	99427	11-05-2022	24-06-2022	890,073.64	890,073.64	890,073.64	890,073.64	890,073.64	Metros Cuadrados	364.00	364.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202084095	FEDERALES (SPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	792,664.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 101536	México	El Oro	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	101536	23-05-2022	06-07-2022	792,664.25	792,664.25	792,664.25	792,664.25	792,664.25	Metros Cuadrados	917.18	917.18	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202081016	FEDERALES (SPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	798,478.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 86017	México	El Oro	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	86017	23-05-2022	07-07-2022	798,478.98	798,478.98	798,478.98	798,478.98	798,478.98	Metros Cuadrados	921.31	921.31	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202084767	FEDERALES (SPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	23,076.92	23,061.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 103998	México	El Oro	Vivienda	Municipio de el Oro	103998	16-05-2022	14-07-2022	23,061.26	23,061.26	23,061.26	23,061.26	23,061.26	Calentador(es)	2.00	2.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202084156	FEDERALES (SPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,600,000.00	1,599,976.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO - 101769	México	El Oro	Deporte	Municipio de el Oro	101769	16-05-2022	20-07-2022	1,599,976.53	1,599,976.53	1,599,976.53	1,599,976.53	1,599,976.53	Metros Cuadrados	1,120.00	1,120.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202084218	FEDERALES (SPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	798,958.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL - 101977	México	El Oro	Deporte	Municipio de el Oro	101977	12-05-2022	30-06-2022	798,958.99	798,958.99	798,958.99	798,958.99	798,958.99	Metros Cuadrados	4,950.00	4,950.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202080998	FEDERALES (SPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	798,744.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 85957	México	El Oro	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	85957	24-05-2022	08-07-2022	798,744.94	798,744.94	798,744.94	798,744.94	798,744.94	Metros Cuadrados	920.11	920.11	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202082763	FEDERALES (SPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	799,898.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 95735	México	El Oro	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	95735	17-06-2022	01-08-2022	799,898.67	799,898.67	799,898.67	799,898.67	799,898.67	Metros Cuadrados	919.00	919.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220202084036	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	799,781.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS - 101341	México	El Oro	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	101341	12-05-2022	24-06-2022	799,781.91	799,781.91	799,781.91	799,781.91	799,781.91	Metros Cuadrados	630.00	630.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302108645	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	23,076.92	23,061.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 103834	México	El Oro	Vivienda	Municipio de el Oro	103834	16-05-2022	14-07-2022	23,061.26	23,061.26	23,061.26	23,061.26	23,061.26	Calentador(es)	2.00	2.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302108646	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	57,692.31	57,653.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 103868	México	El Oro	Vivienda	Municipio de el Oro	103868	16-05-2022	14-07-2022	57,653.16	57,653.16	57,653.16	57,653.16	57,653.16	Calentador(es)	5.00	5.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302108648	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	115,384.62	115,306.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 103947	México	El Oro	Vivienda	Municipio de el Oro	103947	16-05-2022	14-07-2022	115,306.32	115,306.32	115,306.32	115,306.32	115,306.32	Calentador(es)	10.00	10.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302108650	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	46,153.85	46,122.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 103990	México	El Oro	Vivienda	Municipio de el Oro	103990	16-05-2022	14-07-2022	46,122.53	46,122.53	46,122.53	46,122.53	46,122.53	Calentador(es)	4.00	4.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302108652	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	23,076.92	23,061.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 104021	México	El Oro	Vivienda	Municipio de el Oro	104021	16-05-2022	14-07-2022	23,061.26	23,061.26	23,061.26	23,061.26	23,061.26	Calentador(es)	2.00	2.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302108653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	23,076.92	23,061.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 104040	México	El Oro	Vivienda	Municipio de el Oro	104040	16-05-2022	14-07-2022	23,061.26	23,061.26	23,061.26	23,061.26	23,061.26	Calentador(es)	2.00	2.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302108654	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	23,076.92	23,061.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 104046	México	El Oro	Vivienda	Municipio de el Oro	104046	16-05-2022	14-07-2022	23,061.26	23,061.26	23,061.26	23,061.26	23,061.26	Calentador(es)	2.00	2.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302108655	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	11,538.44	11,530.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 104051	México	El Oro	Vivienda	Municipio de el Oro	104051	16-05-2022	14-07-2022	11,530.63	11,530.63	11,530.63	11,530.63	0.00	Calentador(es)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302108657	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	23,076.92	23,061.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 104074	México	El Oro	Vivienda	Municipio de el Oro	104074	16-05-2022	14-07-2022	23,061.26	23,061.26	23,061.26	23,061.26	23,061.26	Calentador(es)	2.00	2.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302108504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	999,970.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE - 101751	México	El Oro	Agua y saneamiento	Municipio de el Oro	101751	17-05-2022	30-06-2022	999,970.34	999,970.34	999,970.34	999,970.34	999,970.34	Metros cúbicos	25.99	25.99	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302108562	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	46,153.85	46,122.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 102717	México	El Oro	Vivienda	Municipio de el Oro	102717	16-05-2022	14-07-2022	46,122.53	46,122.53	46,122.53	46,122.53	46,122.53	Calentador(es)	4.00	4.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302108597	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	57,692.31	57,653.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 103068	México	El Oro	Vivienda	Municipio de el Oro	103068	16-05-2022	14-07-2022	57,653.16	57,653.16	57,653.16	57,653.16	57,653.16	Calentador(es)	5.00	5.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302108599	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	80,769.23	80,714.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 103091	México	El Oro	Vivienda	Municipio de el Oro	103091	16-05-2022	14-07-2022	80,714.42	80,714.42	80,714.42	80,714.42	80,714.42	Calentador(es)	7.00	7.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302107453	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	797,513.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL - 87251	México	El Oro	Urbanización	Municipio de el Oro	87251	11-05-2022	06-07-2022	797,513.71	797,513.71	797,513.71	797,513.71	797,513.71	Piezas	9.00	9.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TECHADO EN AREA	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202074255	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,100,000.00	1,071,882.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	PARA LA PARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA - 48736	TECHADO EN AREA	México	El Oro	Educación	Municipio de el Oro	48736	11-05-2022	24-06-2022	1,071,882.33	1,071,882.33	1,071,882.33	1,071,882.33	1,071,882.33	Metros Cuadrados	371.00	371.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202074307	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	799,507.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 49088		México	El Oro	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	49088	27-05-2022	11-07-2022	799,507.68	799,507.68	799,507.68	799,507.68	799,507.68	Metros Cuadrados	919.40	919.40	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202074765	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	799,811.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 51868		México	El Oro	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	51868	11-05-2022	24-06-2022	799,811.74	799,811.74	799,811.74	799,811.74	799,811.74	Metros Cuadrados	922.00	922.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202083621	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	799,923.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 99370		México	El Oro	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	99370	11-05-2022	24-06-2022	799,923.52	799,923.52	799,923.52	799,923.52	799,923.52	Metros Cuadrados	920.00	920.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202083285	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,155,506.95	1,143,075.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 98060		México	El Oro	Otros Proyectos	Municipio de el Oro	98060	25-05-2022	22-09-2022	1,143,075.81	1,143,075.81	1,143,075.81	1,143,075.81	1,143,075.81	PROYECTO(S)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202084108	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	1,099,605.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO - 101596		México	El Oro	Educación	Municipio de el Oro	101596	06-05-2022	21-08-2022	1,099,605.10	1,099,605.10	1,099,605.10	1,099,605.10	1,099,605.10	Metros Cuadrados	48.00	48.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202084119	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,350,000.00	2,348,674.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULLAS PARA TELEBACHILLERATO - 101640		México	El Oro	Educación	Municipio de el Oro	101640	17-05-2022	15-08-2022	2,348,674.36	2,348,674.36	2,348,674.36	2,348,674.36	2,348,674.36	Metros Cuadrados	144.00	144.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202081047	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	799,223.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 86131		México	El Oro	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	86131	12-05-2022	26-06-2022	799,223.09	799,223.09	799,223.09	799,223.09	799,223.09	Metros Cuadrados	921.00	921.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202082784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	797,513.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 95785		México	El Oro	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	95785	15-06-2022	29-07-2022	797,513.86	797,513.86	797,513.86	797,513.86	797,513.86	Metros Cuadrados	918.00	918.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202081255	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,200,000.00	1,199,997.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 87358		México	El Oro	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	87358	16-05-2022	30-06-2022	1,199,997.26	1,199,997.26	1,199,997.26	1,199,997.26	1,199,997.26	Metros Cuadrados	1,379.40	1,379.40	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202083202	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	799,966.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 97738		México	El Oro	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	97738	11-05-2022	24-06-2022	799,966.20	799,966.20	799,966.20	799,966.20	799,966.20	Metros Cuadrados	920.00	920.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108472	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	799,950.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE - 101434		México	El Oro	Agua y saneamiento	Municipio de el Oro	101434	16-06-2022	15-08-2022	799,950.21	799,950.21	799,950.21	799,950.21	799,950.21	Metros cúbicos	147.00	147.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302123368	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	499,823.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 177370		México	El Oro	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	177370	10-08-2022	14-09-2022	499,823.29	499,823.29	499,823.29	499,823.29	499,823.29	Metros Cuadrados	576.25	576.25	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	997,782.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE - 201864		México	El Oro	Agua y saneamiento	Municipio de el Oro	201864	15-08-2022	14-10-2022	997,782.96	997,782.96	997,782.96	997,782.96	997,782.96	Metros cúbicos	150.00	150.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220402158334	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA PARA AGUAS RESIDUALES - 231660	México	El Oro	Agua y saneamiento	Municipio de el Oro	231660	08-09-2022	07-10-2022	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Metros cúbicos	20.00	20.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402149575	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	999,999.27	999,999.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE - 101723	México	El Oro	Agua y saneamiento	Municipio de el Oro	101723	17-05-2022	30-06-2022	999,999.27	999,999.27	999,999.27	999,999.27	999,999.27	999,999.27	Metros cúbicos	25.99	25.99	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149582	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	69,230.77	69,183.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 101993	México	El Oro	Vivienda	Municipio de el Oro	101993	16-05-2022	14-07-2022	69,183.79	69,183.79	69,183.79	69,183.79	69,183.79	69,183.79	Calentador(es)	6.00	6.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149583	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	69,230.77	69,183.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 102017	México	El Oro	Vivienda	Municipio de el Oro	102017	16-05-2022	17-07-2022	69,183.79	69,183.79	69,183.79	69,183.79	69,183.79	69,183.79	Calentador(es)	6.00	6.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149585	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	69,230.77	69,183.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 102164	México	El Oro	Vivienda	Municipio de el Oro	102164	16-05-2022	14-07-2022	69,183.79	69,183.79	69,183.79	69,183.79	69,183.79	69,183.79	Calentador(es)	6.00	6.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149595	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	530,769.23	530,409.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 102765	México	El Oro	Vivienda	Municipio de el Oro	102765	16-05-2022	14-07-2022	530,409.07	530,409.07	530,409.07	530,409.07	530,409.07	530,409.07	Calentador(es)	46.00	46.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149596	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	196,153.84	196,020.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 102790	México	El Oro	Vivienda	Municipio de el Oro	102790	16-05-2022	14-07-2022	196,020.74	196,020.74	196,020.74	196,020.74	196,020.74	196,020.74	Calentador(es)	17.00	17.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149597	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	80,769.23	80,714.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 102853	México	El Oro	Vivienda	Municipio de el Oro	102853	16-05-2022	14-07-2022	80,714.42	80,714.42	80,714.42	80,714.42	80,714.42	80,714.42	Calentador(es)	7.00	7.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149600	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	138,461.54	138,367.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 102896	México	El Oro	Vivienda	Municipio de el Oro	102896	16-05-2022	14-07-2022	138,367.58	138,367.58	138,367.58	138,367.58	138,367.58	138,367.58	Calentador(es)	12.00	12.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	57,692.31	57,653.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 102912	México	El Oro	Vivienda	Municipio de el Oro	102912	16-05-2022	14-07-2022	57,653.16	57,653.16	57,653.16	57,653.16	57,653.16	57,653.16	Calentador(es)	5.00	5.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149603	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	34,615.39	34,591.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 102934	México	El Oro	Vivienda	Municipio de el Oro	102934	16-05-2022	14-07-2022	34,591.90	34,591.90	34,591.90	34,591.90	34,591.90	34,591.90	Calentador(es)	3.00	3.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	92,307.70	92,245.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 102967	México	El Oro	Vivienda	Municipio de el Oro	102967	16-05-2022	14-07-2022	92,245.06	92,245.06	92,245.06	92,245.06	92,245.06	92,245.06	Calentador(es)	8.00	8.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149611	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	113,348.94	115,306.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 102991	México	El Oro	Vivienda	Municipio de el Oro	102991	16-05-2022	14-07-2022	115,306.32	115,306.32	115,306.32	115,306.32	115,306.32	115,306.32	Calentador(es)	10.00	10.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149612	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	46,153.85	46,122.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 103016	México	El Oro	Vivienda	Municipio de el Oro	103016	16-05-2022	14-07-2022	46,122.53	46,122.53	46,122.53	46,122.53	46,122.53	46,122.53	Calentador(es)	4.00	4.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220402149615	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	23,076.92	23,061.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 103045	México	El Oro	Vivienda	Municipio de el Oro	103045	16-05-2022	14-07-2022	23,061.26	23,061.26	23,061.26	23,061.26	23,061.26	Calentador(es)	2.00	2.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402149618	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	103,846.16	103,775.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 103113	México	El Oro	Vivienda	Municipio de el Oro	103113	16-05-2022	14-07-2022	103,775.69	103,775.69	103,775.69	103,775.69	103,775.69	Calentador(es)	9.00	9.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402158470	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	55,813.68	55,599.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA - 232467	México	El Oro	Educación	Municipio de el Oro	232467	28-11-2022	17-12-2022	55,599.60	55,599.60	55,599.60	55,599.60	55,599.60	Metros lineales	11.00	11.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402149643	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	149,999.99	149,898.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 103892	México	El Oro	Vivienda	Municipio de el Oro	103892	16-05-2022	14-07-2022	149,898.22	149,898.22	149,898.22	149,898.22	149,898.22	Calentador(es)	13.00	13.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402149644	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	23,076.92	23,061.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 103910	México	El Oro	Vivienda	Municipio de el Oro	103910	16-05-2022	14-07-2022	23,061.26	23,061.26	23,061.26	23,061.26	23,061.26	Calentador(es)	2.00	2.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402149645	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	80,769.23	80,714.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 103933	México	El Oro	Vivienda	Municipio de el Oro	103933	16-05-2022	14-07-2022	80,714.42	80,714.42	80,714.42	80,714.42	80,714.42	Calentador(es)	7.00	7.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402149648	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	57,692.31	57,653.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 104006	México	El Oro	Vivienda	Municipio de el Oro	104006	16-05-2022	14-07-2022	57,653.16	57,653.16	57,653.16	57,653.16	57,653.16	Calentador(es)	5.00	5.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402149650	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	23,076.92	23,061.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 104059	México	El Oro	Vivienda	Municipio de el Oro	104059	16-05-2022	14-07-2022	23,061.26	23,061.26	23,061.26	23,061.26	23,061.26	Calentador(es)	2.00	2.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402154322	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	999,532.72	999,532.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO - 207001	México	El Oro	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	207001	12-09-2022	18-10-2022	999,532.72	999,532.72	999,532.72	999,532.72	999,532.72	Metros Cuadrados	1,104.00	1,104.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402154329	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE AULAS - 207119	México	El Oro	Educación	Municipio de el Oro	207119	07-09-2022	06-10-2022	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Metros Cuadrados	141.75	141.75	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402154345	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	611,767.57	611,767.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 207348	México	El Oro	Agua y saneamiento	Municipio de el Oro	207348	15-08-2022	14-10-2022	611,767.57	611,767.57	611,767.57	611,767.57	611,767.57	Metros lineales	688.52	688.52	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402188623	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	355,617.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 363264	México	El Oro	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	363264	28-11-2022	12-12-2022	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	576.25	576.25	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402191910	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	195,871.95	2,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO - 373136	México	El Oro	Agua y saneamiento	Municipio de el Oro	373136	28-11-2022	14-12-2022	195,871.95	195,871.95	195,871.95	195,871.95	195,871.95	Piezas	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202073937	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	798,884.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 45853	México	El Oro	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	45853	16-05-2022	29-06-2022	798,884.31	798,884.31	798,884.31	798,884.31	798,884.31	Metros Cuadrados	919.41	919.41	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402149647	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	57,692.31	57,653.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 103963	México	El Oro	Vivienda	Municipio de el Oro	103963	16-05-2022	14-07-2022	57,653.16	57,653.16	57,653.16	57,653.16	57,653.16	Calentador(es)	5.00	5.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149604	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	34,615.39	34,591.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 102945	México	El Oro	Vivienda	Municipio de el Oro	102945	16-05-2022	14-07-2022	34,591.90	34,591.90	34,591.90	34,591.90	34,591.90	Calentador(es)	3.00	3.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402154335	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	648,308.86	648,308.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS - 207232	México	El Oro	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	207232	12-09-2022	11-10-2022	648,308.84	648,308.84	648,308.84	648,308.84	648,308.84	Metros cúbicos	160.00	160.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202082790	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	798,777.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 95804	México	El Oro	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	95804	15-06-2022	29-07-2022	798,777.45	798,777.45	798,777.45	798,777.45	798,777.45	Metros Cuadrados	917.59	917.59	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202081247	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,100,000.00	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TECHADO EN AREA PARA LA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA - 87298	México	El Oro	Educación	Municipio de el Oro	87298	18-05-2022	17-07-2022	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	Metros Cuadrados	371.00	371.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149634	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	46,153.85	46,122.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 103737	México	El Oro	Vivienda	Municipio de el Oro	103737	16-05-2022	14-07-2022	46,122.53	46,122.53	46,122.53	46,122.53	46,122.53	Calentador(es)	4.00	4.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149613	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	80,769.23	80,714.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 103027	México	El Oro	Vivienda	Municipio de el Oro	103027	16-05-2022	14-07-2022	80,714.42	80,714.42	80,714.42	80,714.42	80,714.42	Calentador(es)	7.00	7.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149598	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	80,769.23	80,714.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 102876	México	El Oro	Vivienda	Municipio de el Oro	102876	16-05-2022	14-07-2022	80,714.42	80,714.42	80,714.42	80,714.42	80,714.42	Calentador(es)	7.00	7.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149616	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	69,230.77	69,183.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 103055	México	El Oro	Vivienda	Municipio de el Oro	103055	16-05-2022	14-07-2022	69,183.79	69,183.79	69,183.79	69,183.79	69,183.79	Calentador(es)	6.00	6.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149639	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	57,692.31	57,653.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 103850	México	El Oro	Vivienda	Municipio de el Oro	103850	16-05-2022	14-07-2022	57,653.16	57,653.16	57,653.16	57,653.16	57,653.16	Calentador(es)	5.00	5.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202083567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	120,000.00	120,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	523 Cámaras Fotográficas y de Video - 99131	México	El Oro	Otros Proyectos	Municipio de el Oro	99131	26-05-2022	30-06-2022	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	CAMARA(S)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149584	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	57,692.31	57,653.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 102123	México	El Oro	Vivienda	Municipio de el Oro	102123	16-05-2022	14-07-2022	57,653.16	57,653.16	57,653.16	57,653.16	57,653.16	Calentador(es)	5.00	5.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202084133	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,350,000.00	1,349,506.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA TELEBACHILLERATO - 101687	México	El Oro	Educación	Municipio de el Oro	101687	17-05-2022	15-08-2022	1,349,506.36	1,349,506.36	1,349,506.36	1,349,506.36	1,349,506.36	Metros Cuadrados	48.00	48.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202071005	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,326,240.72	1,326,240.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA JARDIN DE NIÑOS JOSE FRANCISCO ISLA, C.C.T. 15EJN3705Q - 28971	México	Huehuetoca	Educación	Municipio de Huehuetoca	28971	01-10-2022	30-11-2022	1,326,240.72	1,326,240.72	1,326,240.72	1,274,975.71	1,274,975.71	Metros Cuadrados	180.00	173.00	96.11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202072690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	480,079.62	480,079.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ALVARO OBREGON - 38498	México	Huehuetoca	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	38498	01-07-2022	30-09-2022	480,079.62	480,079.62	480,079.62	437,617.24	437,617.24	Metros Cuadrados	423.00	388.00	91.73	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202073270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	485,440.86	485,440.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN DISTINTAS CALLES DE SANTA MARIA - 41273	México	Huehuetoca	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetoca	41273	01-07-2022	31-08-2022	485,440.86	485,440.86	485,440.86	456,888.04	456,888.04	Metros lineales	1,328.00	1,260.00	94.88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202073303	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA SANTA MARIA - 41485	México	Huehuetoca	Urbanización	Municipio de Huehuetoca	41485	01-10-2022	30-11-2022	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	977,354.56	977,354.56	Metros Cuadrados	700.00	455.00	65.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202072825	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	153,425.60	153,425.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIRASOLES - 39243	México	Huehuetoca	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	39243	01-07-2022	30-09-2022	153,425.60	153,425.60	153,425.60	85,965.94	85,965.94	Metros Cuadrados	49.00	27.00	55.10	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202072833	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	904,872.26	904,872.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 10 DE MAYO - 39275	México	Huehuetoca	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	39275	01-10-2022	30-11-2022	904,872.26	904,872.26	904,872.26	886,911.83	886,911.83	Metros Cuadrados	815.00	800.00	98.16	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202072787	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	73,576.84	73,576.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VALLE DE LOS GIRASOLES - 38887	México	Huehuetoca	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	38887	01-07-2022	30-09-2022	73,576.84	73,576.84	73,576.84	64,273.16	64,273.16	Metros Cuadrados	47.00	41.00	87.23	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202072793	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,132,103.48	1,132,103.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE RIO CLUBANGO Y CDA. RIO ROJO ,RIO COYUCA. - 38930	México	Huehuetoca	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	38930	01-07-2022	30-09-2022	1,132,103.48	1,132,103.48	1,132,103.48	1,100,515.57	1,100,515.57	Metros Cuadrados	1,371.00	1,320.00	96.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202072590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	304,786.20	304,786.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO FUERTE - 37831	México	Huehuetoca	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetoca	37831	01-07-2022	31-08-2022	304,786.20	304,786.20	304,786.20	200,060.00	200,060.00	Metros lineales	180.00	118.00	65.56	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202079294	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	750,676.87	750,676.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO JEREZ PRIMER ETAPA - 77406	México	Huehuetoca	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	77406	01-10-2022	30-11-2022	750,676.87	750,676.87	750,676.87	726,656.90	726,656.90	Metros Cuadrados	630.00	600.00	95.24	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202079306	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	875,310.99	875,310.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO SALITRILLO - 77502	México	Huehuetoca	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetoca	77502	01-10-2022	30-11-2022	437,349.97	437,349.97	437,349.97	437,349.97	437,349.97	Piezas	1.00	0.50	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202073310	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,924,829.66	1,924,829.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LUMINARIAS PARA ZONA CENTRO - 41540	México	Huehuetoca	Urbanización	Municipio de Huehuetoca	41540	01-07-2022	31-08-2022	1,924,829.66	1,924,829.66	1,924,829.66	1,813,756.17	1,813,756.17	Piezas	96.00	91.00	94.79	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220302127577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,329,576.36	2,329,576.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESCUELA PRIMARIA KUKULCAN, T.M. C.C.T. 15DPR3177G, T.W. 15DPR32165 - 197824	México	Huehuetoca	Educación	Municipio de Huehuetoca	197824	01-10-2022	30-11-2022	2,329,576.36	2,329,576.36	2,329,576.36	1,884,728.54	1,884,728.54	Metros Cuadrados	523.78	418.00	79.80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302105142	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EL TRIANGULO - 36698	México	Huehuetoca	Urbanización	Municipio de Huehuetoca	36698	01-10-2022	30-11-2022	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	599,919.86	599,919.86	Metros lineales	193.26	96.00	49.67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302104822	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,926,609.13	2,926,609.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL TRIANGULO - 29183	México	Huehuetoca	Urbanización	Municipio de Huehuetoca	29183	01-10-2022	30-11-2022	2,926,609.13	2,926,609.13	2,926,609.13	0.00	0.00	Metros Cuadrados	675.84	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302105303	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,215,774.40	1,215,774.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EL TRIANGULO - 39918	México	Huehuetoca	Deporte	Municipio de Huehuetoca	39918	01-10-2022	30-11-2022	607,474.45	607,474.45	607,474.45	607,474.45	607,474.45	Metros Cuadrados	614.40	310.00	50.46	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302105304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	850,000.00	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS PABLO PICASO, C.C.T. 1 15EJN3404U - 39948	México	Huehuetoca	Educación	Municipio de Huehuetoca	39948	01-10-2022	30-11-2022	850,000.00	850,000.00	850,000.00	683,711.50	683,711.50	Metros Cuadrados	75.00	60.00	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302105356	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	5,074,138.55	5,074,138.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL XALPA - 41607	México	Huehuetoca	Deporte	Municipio de Huehuetoca	41607	01-10-2022	30-11-2022	2,535,490.77	2,535,490.77	2,535,490.77	2,535,490.77	2,535,490.77	Metros Cuadrados	5,700.00	2,800.00	49.12	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302105392	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,757,536.57	1,757,536.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA CALMECAC, C.C.T. 15EPR5071Z - 42661	México	Huehuetoca	Educación	Municipio de Huehuetoca	42661	01-10-2022	30-11-2022	877,017.23	877,017.23	877,017.23	877,017.23	877,017.23	Metros lineales	144.32	70.00	48.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402153629	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,154,219.78	1,154,219.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO SAN MIGUEL JAGUEYES - 194640	México	Huehuetoca	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetoca	194640	01-10-2022	30-11-2022	1,154,219.78	1,154,219.78	1,154,219.78	1,021,481.54	1,021,481.54	Piezas	1.00	0.88	88.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402153637	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,694,349.94	1,694,349.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL JAGUEYES - 194836	México	Huehuetoca	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetoca	194836	01-10-2022	30-11-2022	1,694,349.94	1,694,349.94	1,694,349.94	838,537.60	838,537.60	Metros Cuadrados	64.00	32.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402153649	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,292,406.44	2,292,406.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE POZO SAN MIGUEL A CISTERNA - 195052	México	Huehuetoca	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetoca	195052	01-10-2022	30-11-2022	2,292,406.44	2,292,406.44	2,292,406.44	1,146,013.01	1,146,013.01	Metros lineales	1,658.00	825.00	49.76	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202070995	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,770,048.10	2,770,048.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHAS UNIDAD DEPORTIVA DIF MUNICIPAL - 28934	México	Huehuetoca	Urbanización	Municipio de Huehuetoca	28934	01-10-2022	30-11-2022	2,770,048.10	2,770,048.10	2,770,048.10	2,770,048.10	2,770,048.10	Metros Cuadrados	576.00	576.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202071015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,367,815.75	2,367,815.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUYENTES DEL 17, C.C.T. 15EPR1759X - 29059	México	Huehuetoca	Educación	Municipio de Huehuetoca	29059	01-10-2022	30-11-2022	2,367,815.75	2,367,815.75	2,367,815.75	2,367,815.75	2,367,815.75	Metros Cuadrados	336.00	336.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202071030	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,536,796.38	2,536,796.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 229, OCTAVIO PAZ, C.C.T. 15D50350X - 29120	México	Huehuetoca	Educación	Municipio de Huehuetoca	29120	01-10-2022	30-11-2022	2,536,796.38	2,536,796.38	2,536,796.38	2,536,796.38	2,536,796.38	Metros Cuadrados	640.00	640.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202072693	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	434,890.88	434,890.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VALLE DE LOS TULIPANES - 38523	México	Huehuetoca	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	38523	01-07-2022	30-09-2022	434,890.88	434,890.88	434,890.88	434,890.88	434,890.88	Metros Cuadrados	460.00	460.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202072696	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	388,463.61	388,463.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE VALLE DE LOS GIRASOLES - 38529	México	Huehuetoca	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	38529	01-07-2022	30-09-2022	388,463.61	388,463.61	388,463.61	388,463.61	388,463.61	Metros Cuadrados	450.00	450.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202073289	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	724,270.27	724,270.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN DISTINTAS CALLES DE SALITRILLO - 41395	México	Huehuetoca	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetoca	41395	01-07-2022	31-08-2022	724,270.27	724,270.27	724,270.27	724,270.27	724,270.27	Metros lineales	1,855.00	1,855.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202070272	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	458,994.03	458,994.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO SACRAMENTO - 25178	México	Huehuetoca	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetoca	25178	01-07-2022	31-08-2022	458,994.03	458,994.03	458,994.03	458,994.03	458,994.03	Metros lineales	212.00	212.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202070306	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	180,758.18	180,758.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO ORO Y CDA. RIO ORO - 25366	México	Huehuetoca	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetoca	25366	01-07-2022	31-08-2022	180,758.18	180,758.18	180,758.18	180,758.18	180,758.18	Metros lineales	386.00	386.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202072806	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	233,649.60	233,649.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO CUBANGO Y CDA. RIO ROJO .RIO COYUCA. - 39105	México	Huehuetoca	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	39105	01-07-2022	30-09-2022	233,649.60	233,649.60	233,649.60	233,649.60	233,649.60	Metros Cuadrados	230.00	230.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202072810	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	951,565.17	951,565.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MIRASOLES - 39175	México	Huehuetoca	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	39175	01-07-2022	30-09-2022	951,565.17	951,565.17	951,565.17	951,565.17	951,565.17	Metros Cuadrados	1,128.00	1,128.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202070444	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,029,538.47	1,029,538.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE NICOLAS BRAVO - 26288	México	Huehuetoca	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	26288	01-07-2022	30-09-2022	1,029,538.47	1,029,538.47	1,029,538.47	1,029,538.47	1,029,538.47	Metros Cuadrados	1,216.00	1,216.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202072898	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	411,971.27	411,971.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO JEREZ - 39578	México	Huehuetoca	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	39578	01-10-2022	30-11-2022	411,971.27	411,971.27	411,971.27	411,971.27	411,971.27	Metros Cuadrados	310.00	310.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202072916	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,218,933.79	1,218,933.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PORTAL DE SAN ANDRES - 39647	México	Huehuetoca	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	39647	01-11-2022	30-11-2022	1,218,933.79	1,218,933.79	1,218,933.79	1,218,933.79	1,218,933.79	Metros Cuadrados	1,387.00	1,387.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202072990	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	603,970.24	603,970.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VALLE DE LAS MARAVILLAS - 39984	México	Huehuetoca	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	39984	01-10-2022	30-11-2022	603,970.24	603,970.24	603,970.24	603,970.24	603,970.24	Metros Cuadrados	630.00	630.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220202070627	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,148,168.93	1,148,168.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE VALLE DE LOS TULIPANES - 27107	México	Huehuetoca	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	27107	01-07-2022	30-09-2022	1,148,168.93	1,148,168.93	1,148,168.93	1,148,168.93	1,148,168.93	Metros Cuadrados	1,380.00	1,380.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202072883	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,092,334.24	1,092,334.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO SACRAMENTO - 39540	México	Huehuetoca	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	39540	01-10-2022	30-11-2022	1,092,334.24	1,092,334.24	1,092,334.24	1,092,334.24	1,092,334.24	Metros Cuadrados	949.00	949.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202073373	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	110,896.50	110,896.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VALLE DE LOS TULIPANES - 41817	México	Huehuetoca	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetoca	41817	01-07-2022	31-08-2022	110,896.50	110,896.50	110,896.50	110,896.50	110,896.50	Metros lineales	107.00	107.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202072967	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,343,076.73	1,343,076.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PORTAL DE SAN VICENTE - 39910	México	Huehuetoca	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	39910	01-10-2022	30-11-2022	1,343,076.73	1,343,076.73	1,343,076.73	1,343,076.73	1,343,076.73	Metros Cuadrados	1,485.00	1,485.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202072677	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	579,604.00	579,604.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 10 DE MAYO - 38408	México	Huehuetoca	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetoca	38408	01-07-2022	31-08-2022	579,604.00	579,604.00	579,604.00	579,604.00	579,604.00	Metros lineales	205.00	205.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302105219	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	503,685.82	503,685.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN ESCUTIA - 38431	México	Huehuetoca	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetoca	38431	01-07-2022	31-08-2022	503,685.82	503,685.82	503,685.82	503,685.82	503,685.82	Metros lineales	310.00	310.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202070614	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	185,197.87	185,197.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE RIO ORO Y CDA. RIO ORO - 26980	México	Huehuetoca	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	26980	01-10-2022	30-11-2022	185,197.87	185,197.87	185,197.87	185,197.87	185,197.87	Metros lineales	386.00	386.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202072843	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,026,288.10	1,026,288.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO BACARICHI - 39316	México	Huehuetoca	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	39316	01-10-2022	30-11-2022	1,026,288.10	1,026,288.10	1,026,288.10	1,026,288.10	1,026,288.10	Metros Cuadrados	857.00	857.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202070455	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	778,024.86	778,024.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE RIO ORO Y CDA. RIO ORO - 26313	México	Huehuetoca	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	26313	01-10-2022	30-11-2022	778,024.86	778,024.86	778,024.86	778,024.86	778,024.86	Metros Cuadrados	965.00	965.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202072985	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,305,947.93	2,305,947.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE VALLE DE LAS MARAVILLAS - 39974	México	Huehuetoca	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	39974	01-10-2022	30-11-2022	2,305,947.93	2,305,947.93	2,305,947.93	2,305,947.93	2,305,947.93	Metros Cuadrados	2,489.00	2,489.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302105362	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	338,678.96	338,678.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN 2 CDA. DE TUXPAN - 41762	México	Huehuetoca	Urbanización	Municipio de Huehuetoca	41762	01-05-2022	01-06-2022	338,678.96	338,678.96	338,678.96	338,678.96	338,678.96	Metros Cuadrados	170.00	170.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302105376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,316,010.05	1,316,010.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE GUILLERMO PRIETO - 42318	México	Huehuetoca	Urbanización	Municipio de Huehuetoca	42318	01-05-2022	01-06-2022	1,316,010.05	1,316,010.05	1,316,010.05	1,316,010.05	1,316,010.05	Metros Cuadrados	320.00	320.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202076890	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	652,300.00	652,300.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CIVIL DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL Y CASETAS DE CONTROL Y VIGILANCIA, SAN FRANCISCO ZACACALCO - 64594	México	Hueypoxtla	Agua y saneamiento	Municipio de Hueypoxtla	64594	24-05-2022	24-07-2022	652,300.00	652,300.00	652,300.00	652,300.00	652,300.00	Metros lineales	80.00	80.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302120780	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	706,249.34	706,249.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO 204, SAN MARCOS JILOTZINGO - 165017	México	Hueypoxtla	Educación	Municipio de Hueypoxtla	165017	15-07-2022	15-09-2022	706,249.34	706,249.34	706,249.34	706,249.34	706,249.34	Metros lineales	241.60	241.60	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302120783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	766,162.49	766,162.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE WENCESLAO LABRA CONTINUACIÓN DR. PALAFOX, SAN MARCOS JILOTZINGO - 165036	México	Hueypoxtla	Agua y saneamiento	Municipio de Hueypoxtla	165036	15-09-2022	15-11-2022	766,162.49	766,162.49	766,162.49	766,162.49	766,162.49	Metros lineales	416.50	416.50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302120752	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	317,410.03	317,410.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MIÑA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SAN MARCOS JILOTZINGO - 164923	México	Hueypoxtla	Transportes y vialidades	Municipio de Hueypoxtla	164923	15-07-2022	15-09-2022	317,410.03	317,410.03	317,410.03	317,410.03	317,410.03	Metros lineales	552.80	552.80	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302120712	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,127,397.98	1,127,397.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO, SAN FRANCISCO ZACACALCO - 164782	México	Hueypoxtla	Agua y saneamiento	Municipio de Hueypoxtla	164782	01-09-2022	15-11-2022	1,127,397.98	1,127,397.98	1,127,397.98	1,127,397.98	1,127,397.98	Metros lineales	2,252.00	2,252.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302120720	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	454,210.86	454,210.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE, SAN FRANCISCO ZACACALCO - 164805	México	Hueypoxtla	Agua y saneamiento	Municipio de Hueypoxtla	164805	01-08-2022	30-09-2022	454,210.86	454,210.86	454,210.86	454,210.86	454,210.86	Metros cuadrados de construcción	86.78	86.78	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302120727	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,224,146.07	1,224,146.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE MARTIN CARRERA Y CALLE MIÑA, SAN MARCOS JILOTZINGO - 164833	México	Hueypoxtla	Transportes y vialidades	Municipio de Hueypoxtla	164833	01-09-2022	30-10-2022	1,224,146.07	1,224,146.07	1,224,146.07	1,224,146.07	1,224,146.07	Metros Cuadrados	1,966.90	1,966.90	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302120732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	384,071.20	384,071.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CERRADA LEÓN, SAN MARCOS JILOTZINGO - 164863	México	Hueypoxtla	Transportes y vialidades	Municipio de Hueypoxtla	164863	15-10-2022	30-11-2022	384,071.20	384,071.20	384,071.20	384,071.20	384,071.20	Metros Cuadrados	634.10	634.10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402156788	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	930,549.99	930,549.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN MÁRGENES DEL RIO SALADO, BARRIO LOS PILARES, SANTA MARIA AJOLOAPAN - 224381	México	Hueypoxtla	Agua y saneamiento	Municipio de Hueypoxtla	224381	10-10-2022	10-12-2022	930,549.99	930,549.99	930,549.99	930,549.99	930,549.99	Metros lineales	310.00	310.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402155236	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	343,642.97	343,642.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CERRADA FELIPE ÁNGELES, SANTA MARIA AJOLOAPAN - 216219	México	Hueypoxtla	Transportes y vialidades	Municipio de Hueypoxtla	216219	15-10-2022	30-11-2022	343,642.97	343,642.97	343,642.97	343,642.97	343,642.97	Metros Cuadrados	430.50	430.50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402157264	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,061,624.61	1,061,624.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO E HIDRÁULICO DE DEPOSITO DE REBOMBEO DE AGUA ENTUBADA, SAN FRANCISCO ZACACALCO - 226460	México	Hueypoxtla	Agua y saneamiento	Municipio de Hueypoxtla	226460	15-10-2022	31-12-2022	1,061,624.61	1,061,624.61	1,061,624.61	1,061,624.61	1,061,624.61	Pozo(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402154815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,611,596.03	1,611,596.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE IGNACIO PARRA ENTRE CALLEJÓN SIN NOMBRE Y CALLE LINDERO, SANTA MARIA AJOLOAPAN - 214007	México	Hueypoxtla	Transportes y vialidades	Municipio de Hueypoxtla	214007	15-10-2022	15-12-2022	1,611,596.03	1,611,596.03	1,611,596.03	1,611,596.03	1,611,596.03	Metros Cuadrados	2,730.50	2,730.50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402155527	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	549,728.34	549,728.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE CALLE DE LA PERA Y CALLE LAS PALMAS, SANTA MARIA AJOLOAPAN - 217447	México	Hueypoxtla	Transportes y vialidades	Municipio de Hueypoxtla	217447	01-10-2022	30-11-2022	549,728.34	549,728.34	549,728.34	549,728.34	549,728.34	Metros lineales	999.70	999.70	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402157596	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	607,074.75	607,074.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHAS DEPORTIVAS Y DE USOS MÚLTIPLES UBICADAS EN CALLE CENTENARIO ESQUINA AV. JUÁREZ, CENTRO, SAN FRANCISCO ZACACALCO - 227945	México	Hueypoxtla	Urbanización	Municipio de Hueypoxtla	227945	15-10-2022	31-12-2022	607,074.75	607,074.75	607,074.75	607,074.75	607,074.75	Metros Cuadrados	411.82	411.82	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402154667	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,793,232.97	1,793,232.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE SIMÓN BOLÍVAR ENTRE AV. DEL TRABAJO Y CALLE GUANAJUATO, SANTA MARIA AJOLOAPAN - 213218	México	Hueypoxtla	Transportes y vialidades	Municipio de Hueypoxtla	213218	01-10-2022	30-11-2022	1,793,232.97	1,793,232.97	1,793,232.97	1,793,232.97	1,793,232.97	Metros Cuadrados	2,513.40	2,513.40	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402157006	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,293,552.83	1,293,552.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO E HIDRÁULICO DE NUEVO POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, SAN FRANCISCO ZACACALCO - 225413	México	Hueyoptla	Agua y saneamiento	Municipio de Hueyoptla	225413	15-10-2022	15-12-2022	1,293,552.83	1,293,552.83	1,293,552.83	1,293,552.83	1,293,552.83	Pozo(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402155636	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,233.54	800,233.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN AVENIDA SAN JOSÉ, SANTA MARIA AJOLOAPAN - 217923	México	Hueyoptla	Urbanización	Municipio de Hueyoptla	217923	15-10-2022	15-12-2022	800,233.54	800,233.54	800,233.54	800,233.54	800,233.54	Metros lineales	400.00	400.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302120736	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	496,301.36	496,301.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CERRADA VICTORIANO HUERTA, SAN MARCOS JILTOZINGO - 164881	México	Hueyoptla	Transportes y vialidades	Municipio de Hueyoptla	164881	15-09-2022	30-10-2022	496,301.36	496,301.36	496,301.36	496,301.36	496,301.36	Metros Cuadrados	714.50	714.50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077089	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	910,269.75	910,269.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN PARA HABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, SAN FRANCISCO ZACACALCO - 65462	México	Hueyoptla	Agua y saneamiento	Municipio de Hueyoptla	65462	30-05-2022	28-07-2022	910,269.75	910,269.75	910,269.75	910,269.75	910,269.75	Metros lineales	300.00	300.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302120768	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	509,721.01	509,721.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 31 JAIME TORRES BODET, SAN MARCOS JILOZINGO - 164975	México	Hueyoptla	Educación	Municipio de Hueyoptla	164975	15-07-2022	15-09-2022	509,721.01	509,721.01	509,721.01	509,721.01	509,721.01	Metros lineales	147.20	147.20	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402157592	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	710,359.69	710,359.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EL BOSQUE, SAN FRANCISCO ZACACALCO - 227928	México	Hueyoptla	Agua y saneamiento	Municipio de Hueyoptla	227928	15-10-2022	15-12-2022	710,359.69	710,359.69	710,359.69	710,359.69	710,359.69	Pozo(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202075668	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,700,000.00	3,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. HACIENDA LA LUMBRERA DOS EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO AYOTUXCO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 57990	México	Huixquilucan	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	57990	06-06-2022	19-08-2022	3,700,000.00	3,699,803.97	3,699,803.97	1,852,683.09	1,852,683.09	Metros Cuadrados	1,893.00	993.00	52.46	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202074926	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, EN EL PUEBLO DE SANTIAGO YANCUITLALPAN, HUIXQUILUCAN ESTADO DE MÉXICO - 52950	México	Huixquilucan	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	52950	06-06-2022	06-07-2022	300,000.00	299,611.32	299,611.32	123,427.18	123,427.18	Metros Cuadrados	166.00	86.00	51.81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202075433	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,500,000.00	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PLATA, EN LA COLONIA EL HIELO, HUIXQUILUCAN ESTADO DE MÉXICO. - 56540	México	Huixquilucan	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	56540	06-06-2022	19-08-2022	2,500,000.00	2,498,668.06	2,498,668.06	2,321,909.49	2,321,909.49	Metros Cuadrados	1,654.00	1,654.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202074701	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE IGNACIO ALLENDE, EN EL PUEBLO DE SANTIAGO YANCUITLALPAN, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 51425	México	Huixquilucan	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	51425	06-06-2022	22-07-2022	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,394,307.57	1,394,307.57	Metros Cuadrados	742.00	690.00	92.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202075137	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,530,000.00	4,530,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE PENSAMIENTOS EN EL PUEBLO DE ZACAMULPA EN HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 54619	México	Huixquilucan	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	54619	06-06-2022	03-09-2022	4,530,000.00	4,474,865.15	4,474,865.15	3,092,229.15	3,092,229.15	Metros Cuadrados	4,123.00	2,820.00	68.40	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202075554	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,100,000.00	1,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 24 DE DICIEMBRE, EN LA COLONIA MONTÓN CUARTELES, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 57355	México	Huixquilucan	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	57355	06-06-2022	20-07-2022	1,100,000.00	1,099,118.53	1,099,118.53	543,810.03	543,810.03	Metros Cuadrados	499.00	247.00	49.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202075179	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,120,000.00	3,120,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA PRINCIPAL, EN LA COLONIA EL HIELO, HUIXQUILUCAN ESTADO DE MÉXICO. - 54962	México	Huixquilucan	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	54962	06-06-2022	19-08-2022	3,120,000.00	3,118,554.79	3,118,554.79	2,182,988.35	2,182,988.35	Metros Cuadrados	1,680.00	1,180.00	70.24	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202074861	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,350,000.00	1,350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE NOGALES, EN EL PUEBLO DE ZACAMULPA, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 52463	México	Huixquilucan	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	52463	06-06-2022	22-07-2022	1,350,000.00	1,344,617.42	1,344,617.42	941,232.19	941,232.19	Metros Cuadrados	650.00	470.00	72.31	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077969	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,930,674.59	4,930,674.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN LA RANCHERÍA DEL GUARDA, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 70782	México	Huixquilucan	Salud	Municipio de Huixquilucan	70782	15-06-2022	10-12-2022	4,930,674.59	4,930,541.12	4,930,541.12	1,938,801.25	1,938,801.25	Metros Cuadrados	256.00	101.00	39.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302114127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	470,000.00	470,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CIRCUITO MENDOZA, EN EL PUEBLO DE SANTA CRUZ AYOTUXCO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 137252	México	Huixquilucan	Agua y saneamiento	Municipio de Huixquilucan	137252	22-08-2022	05-10-2022	470,000.00	467,291.60	467,291.60	467,291.60	467,291.60	Metros lineales	103.90	103.90	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302114235	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	310,000.00	310,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LA LOMA, EN EL PUEBLO DE SANTA CRUZ AYOTUXCO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 137722	México	Huixquilucan	Agua y saneamiento	Municipio de Huixquilucan	137722	15-08-2022	05-10-2022	310,000.00	309,337.27	309,337.27	137,344.36	137,344.36	Metros lineales	60.00	60.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302114345	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	630,000.00	630,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE TESHÍ, LOMA QUIROZ, EN EL PUEBLO DE SANTA CRUZ AYOTUXCO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 138248	México	Huixquilucan	Agua y saneamiento	Municipio de Huixquilucan	138248	20-08-2022	05-10-2022	630,000.00	629,325.81	629,325.81	188,797.75	188,797.75	Metros lineales	122.00	40.00	32.79	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302114412	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	830,000.00	830,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ HASTA LA CALLE FERNANDO QUIROZ, EN EL PUEBLO DE SANTA CRUZ AYOTUXCO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 138495	México	Huixquilucan	Agua y saneamiento	Municipio de Huixquilucan	138495	20-08-2022	19-10-2022	830,000.00	829,566.63	829,566.63	829,566.63	829,566.63	Metros lineales	122.00	122.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302115246	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,300,000.00	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER, EN EL PUEBLO DE SANTIAGO YANCUITLALPAN, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 141489	México	Huixquilucan	Educación	Municipio de Huixquilucan	141489	20-08-2022	30-11-2022	1,300,000.00	1,293,193.31	1,293,193.31	706,748.50	706,748.50	Metros cuadrados de construcción	240.00	203.00	84.58	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105924	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,060,000.00	2,060,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EL AGUACATE EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO DOS RIOS, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 58862	México	Huixquilucan	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	58862	06-06-2022	19-08-2022	2,060,000.00	2,052,645.22	2,052,645.22	1,436,851.66	1,436,851.66	Metros Cuadrados	1,299.00	1,299.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302112283	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	5,650,000.00	5,650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS, BIBLIOTECA Y REHABILITACIÓN DE LA SECUNDARIA BERNARDO DE BALBUENA, EN EL PUEBLO DE SANTIAGO YANCUITLALPAN, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 128201	México	Huixquilucan	Educación	Municipio de Huixquilucan	128201	01-08-2022	30-11-2022	5,650,000.00	5,649,266.21	5,649,266.21	3,421,392.32	3,421,392.32	Metros Cuadrados	461.95	281.00	60.83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302115404	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA DR. FERNANDO QUIROZ GUTIÉRREZ, EN EL PUEBLO DE SANTA CRUZ AYOTUXCO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 141997	México	Huixquilucan	Educación	Municipio de Huixquilucan	141997	20-08-2022	20-10-2022	600,000.00	598,871.63	598,871.63	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	90.36	60.00	66.40	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302115429	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	462,274.19	462,274.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA TÉCNICA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, EN EL PUEBLO DE SANTA CRUZ AYOTUXCO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 142099	México	Huixquilucan	Educación	Municipio de Huixquilucan	142099	20-08-2022	20-10-2022	462,274.19	461,280.17	461,280.17	0.00	0.00	Metros Cuadrados	87.56	35.00	39.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,000,000.00	4,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DEPORTIVO SAN JACINTO, RANCHERÍA SAN JACINTO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 71125	México	Huixquilucan	Urbanización	Municipio de Huixquilucan	71125	15-06-2022	30-11-2022	4,000,000.00	3,999,497.39	3,999,497.39	428,586.31	428,586.31	Metros Cuadrados	800.00	800.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302115075	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	350,000.00	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE MÉXICO, COLONIA MONTON CUARTELES, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 140963	México	Huixquilucan	Educación	Municipio de Huixquilucan	140963	20-08-2022	20-10-2022	350,000.00	349,335.29	349,335.29	104,800.58	104,800.58	Metros cuadrados de construcción	50.01	15.00	29.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302114622	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,200,000.00	4,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ PARAJE AGUA DE TEJAMANIL, TESHÍ Y JIGUI, EN EL PUEBLO DE SANTA CRUZ AYOTUXCO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 139260	México	Huixquilucan	Agua y saneamiento	Municipio de Huixquilucan	139260	22-08-2022	30-11-2022	4,200,000.00	4,199,846.09	4,199,846.09	878,793.39	878,793.39	Metros lineales	620.00	620.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402156674	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	10,696,074.22	10,696,074.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AV. COATEPEC, EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLOME COATEPEC, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 223635	México	Huixquilucan	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	223635	31-08-2022	30-11-2022	10,696,074.22	10,695,636.77	10,695,636.77	10,695,636.77	10,695,636.77	Metros Cuadrados	12,842.00	12,842.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302111530	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	137,483.12	137,476.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE COLIMA DE LA LOCALIDAD TLAZALA DE FABELA - 124280	México	Isidro Fabela	Transportes y vialidades	Municipio de Isidro Fabela	124280	16-08-2022	30-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	132.85	132.85	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202068717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,350,000.00	1,347,798.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NARDOS DE LA LOCALIDAD MIRAFLORES - 3275	México	Isidro Fabela	Transportes y vialidades	Municipio de Isidro Fabela	3275	03-10-2022	11-11-2022	1,347,798.15	1,347,798.15	1,347,798.15	1,347,798.15	1,347,798.15	Metros cuadrados de construcción	1,852.41	1,852.41	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302110795	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	39,389.70	39,388.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN CUATRO VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE AMPLIACIÓN EJIDO MIRAFLORES - 121036	México	Isidro Fabela	Vivienda	Municipio de Isidro Fabela	121036	19-09-2022	11-11-2022	39,388.82	39,388.82	39,388.82	39,388.82	39,388.82	Calentador(es)	4.00	4.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302110742	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	19,694.85	19,694.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN DOS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ENDEGUIDO - 120867	México	Isidro Fabela	Vivienda	Municipio de Isidro Fabela	120867	19-09-2022	11-11-2022	19,694.41	19,694.41	19,694.41	19,694.41	19,694.41	Calentador(es)	2.00	2.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302109884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	39,389.70	39,388.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN CUATRO VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD EJIDO MIRAFLORES - 116717	México	Isidro Fabela	Vivienda	Municipio de Isidro Fabela	116717	19-09-2022	11-11-2022	39,388.82	39,388.82	39,388.82	39,388.82	39,388.82	Calentador(es)	4.00	4.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302110036	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	78,779.40	78,777.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN OCHO VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EJIDO PALMA - 117331	México	Isidro Fabela	Vivienda	Municipio de Isidro Fabela	117331	19-09-2022	11-11-2022	78,777.64	78,777.64	78,777.64	78,777.64	78,777.64	Calentador(es)	8.00	8.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302104927	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	88,626.83	88,624.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN NUEVE VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD PALMA - 31445	México	Isidro Fabela	Vivienda	Municipio de Isidro Fabela	31445	19-09-2022	11-11-2022	88,624.85	88,624.85	88,624.85	88,624.85	88,624.85	Calentador(es)	9.00	9.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302104935	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	118,169.11	118,166.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN DOCE VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EJIDO PALMA - 31508	México	Isidro Fabela	Vivienda	Municipio de Isidro Fabela	31508	19-09-2022	11-11-2022	118,166.46	118,166.46	118,166.46	118,166.46	118,166.46	Calentador(es)	12.00	12.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302104936	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	98,474.26	98,472.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN DIEZ VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES - 31513	México	Isidro Fabela	Vivienda	Municipio de Isidro Fabela	31513	19-09-2022	11-11-2022	98,472.05	98,472.05	98,472.05	98,472.05	98,472.05	Calentador(es)	10.00	10.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302104938	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	19,694.85	19,694.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN DOS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE AURORA - 31537	México	Isidro Fabela	Vivienda	Municipio de Isidro Fabela	31537	19-09-2022	11-11-2022	19,694.41	19,694.41	19,694.41	19,694.41	19,694.41	Calentador(es)	2.00	2.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302104939	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	68,931.98	68,930.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SIETE VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LAURELES - 31543	México	Isidro Fabela	Vivienda	Municipio de Isidro Fabela	31543	19-09-2022	11-11-2022	68,930.44	68,930.44	68,930.44	68,930.44	68,930.44	Calentador(es)	7.00	7.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105378	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	68,931.98	68,930.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SIETE VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE JARROS - 42365	México	Isidro Fabela	Vivienda	Municipio de Isidro Fabela	42365	19-09-2022	11-11-2022	68,930.44	68,930.44	68,930.44	68,930.44	68,930.44	Calentador(es)	7.00	7.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105381	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	9,847.43	9,847.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN UNA VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE ENDEGUIDO - 42424	México	Isidro Fabela	Vivienda	Municipio de Isidro Fabela	42424	19-09-2022	11-11-2022	9,847.21	9,847.21	9,847.21	9,847.21	9,847.21	Calentador(es)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302104591	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	128,016.53	128,013.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN TRECE VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD EJIDO MIRAFLORES - 22409	México	Isidro Fabela	Vivienda	Municipio de Isidro Fabela	22409	19-09-2022	11-11-2022	128,013.67	128,013.67	128,013.67	128,013.67	128,013.67	Calentador(es)	13.00	13.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302110430	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	39,389.70	39,388.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN CUATRO VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE ONOFRES - 119224	México	Isidro Fabela	Vivienda	Municipio de Isidro Fabela	119224	19-09-2022	11-11-2022	39,388.82	39,388.82	39,388.82	39,388.82	39,388.82	Calentador(es)	4.00	4.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJ E	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302110447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	59,084.55	59,083.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SEIS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE AURORA - 119261	México	Isidro Fabela	Vivienda	Municipio de Isidro Fabela	119261	19-09-2022	11-11-2022	59,083.23	59,083.23	59,083.23	59,083.23	59,083.23	Calentador(es)	6.00	6.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302104940	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	68,931.98	68,930.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SIETE VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE JARROS - 31553	México	Isidro Fabela	Vivienda	Municipio de Isidro Fabela	31553	19-09-2022	11-11-2022	68,930.44	68,930.44	68,930.44	68,930.44	68,930.44	Calentador(es)	7.00	7.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402150178	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	570,000.00	569,966.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PARA RIEGO AGRÍCOLA EN LA LOCALIDAD TLAZALA DE FABELA DEL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA - 121105	México	Isidro Fabela	Otros Proyectos	Municipio de Isidro Fabela	121105	17-10-2022	30-11-2022	569,966.50	569,966.50	569,966.50	569,966.50	569,966.50	Metros lineales	360.00	360.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302110771	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	9,847.43	9,847.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN UNA VIVIENDA DE LA LOCALIDAD AMPLIACIÓN EJIDO MIRAFLORES - 120982	México	Isidro Fabela	Vivienda	Municipio de Isidro Fabela	120982	19-09-2022	11-11-2022	9,847.21	9,847.21	9,847.21	9,847.21	9,847.21	Calentador(es)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202069862	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,050,000.00	1,049,995.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA DEL TRABAJO DE LA LOCALIDAD AURORA. - 21607	México	Isidro Fabela	Transportes y vialidades	Municipio de Isidro Fabela	21607	01-11-2022	30-11-2022	1,049,995.45	1,049,995.45	1,049,995.45	1,049,995.45	1,049,995.45	Metros Cuadrados	1,498.77	1,498.77	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302109943	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	49,237.13	49,236.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN CINCO VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD PALMA - 116911	México	Isidro Fabela	Vivienda	Municipio de Isidro Fabela	116911	19-09-2022	11-11-2022	49,236.03	49,236.03	49,236.03	49,236.03	49,236.03	Calentador(es)	5.00	5.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302104941	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	315,117.62	315,110.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN TREINTA Y DOS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE TLAZALA DE FABELA - 31559	México	Isidro Fabela	Vivienda	Municipio de Isidro Fabela	31559	19-09-2022	11-11-2022	315,110.57	315,110.57	315,110.57	315,110.57	315,110.57	Calentador(es)	32.00	32.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302104937	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	19,694.85	19,694.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN DOS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE ONOFRES - 31534	México	Isidro Fabela	Vivienda	Municipio de Isidro Fabela	31534	19-09-2022	11-11-2022	19,694.41	19,694.41	19,694.41	19,694.41	19,694.41	Calentador(es)	2.00	2.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202078501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	874,228.08	874,228.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA UNIVERSO DE CALLE QUETZALCOATL A CALLE HORTENSIA Y DRENAJE EN AVENIDA UNIVERSO ENTRE CALLE ORQUIDEA A CALLE HORTENSIA, UBICADA EN COL. LAVADEROS, COMUNIDAD DE AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 73567	México	Ixtapaluca	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtapaluca	73567	01-08-2022	31-12-2022	874,228.08	873,496.54	795,141.44	795,141.44	721,140.44	Metros lineales	265.00	265.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	CONSTRUCCIÓN DE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJ E	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202076962	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	482,996.38	478,329.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MEMBRILLO UBICADA ENTRE CALLE SANDIA A CONTRAPARED, COL. HORNOS DE SANTA BARBARA, COMUNIDAD DE IXTAPALLUCA CABECERA, IXTAPALLUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 64970	México	Ixtapaluca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	64970	01-07-2022	31-12-2022	478,329.43	478,329.43	478,329.43	478,329.43	432,492.35	Metros Cuadrados	258.66	258.66	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202077994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,029,733.89	4,029,733.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y AGUA POTABLE EN CALLE PERÓN UBICADA ENTRE SEGUNDO CARRIL Y QUINTO CARRIL, COL. HORNOS DE SANTA BARBARA, COMUNIDAD DE IXTAPALLUCA CABECERA, IXTAPALLUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 70892	México	Ixtapaluca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	70892	01-07-2022	31-12-2022	4,029,733.89	4,006,433.18	4,006,433.18	4,006,433.18	4,006,433.18	Metros Cuadrados	2,196.00	2,196.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202078016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	330,920.02	330,920.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y AGUA POTABLE EN CALLE PERÓN UBICADA ENTRE SEGUNDO CARRIL Y QUINTO CARRIL, COL. HORNOS DE SANTA BARBARA, COMUNIDAD DE IXTAPALLUCA CABECERA, IXTAPALLUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 70998	México	Ixtapaluca	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtapaluca	70998	01-07-2022	31-12-2022	330,920.02	329,006.58	329,006.58	329,006.58	329,006.58	Metros lineales	75.00	75.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202078770	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	750,112.95	750,112.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE COLEGIO AGRARISTA UBICADA ENTRE CALLE MUJERES UNIDAS Y CALLE VANGUARDIA AGRARIA, COL. LA CAÑADA, COMUNIDAD DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALLUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 74894	México	Ixtapaluca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	74894	01-08-2022	31-12-2022	750,112.95	740,485.74	701,273.39	701,273.39	636,985.15	Metros Cuadrados	406.47	406.47	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202084065	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,477,939.59	4,477,939.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 4 AULAS TIPO U2C Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA FIDEL VELAZQUEZ UBICADA EN CALLE MUJERES UNIDAS, COL. LA CAÑADA, COMUNIDAD DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALLUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 101430	México	Ixtapaluca	Educación	Municipio de Ixtapaluca	101430	01-08-2022	31-12-2022	4,477,939.59	4,477,082.47	3,475,279.78	3,475,279.78	3,202,532.67	Aula	4.00	4.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202078038	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,728,755.10	2,728,755.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROLG. GABRIEL LEYVA UBICADA ENTRE PRIMER CARRIL Y BOULEVARD CUAUHTÉMOC, COL. HORNOS DE SANTA BARBARA, COMUNIDAD DE IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 71072	México	Ixtapaluca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	71072	01-07-2022	31-12-2022	2,728,755.10	2,726,850.72	2,726,850.72	2,726,850.72	1,047,494.59	Metros Cuadrados	1,362.10	1,362.10	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202078832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,262,713.67	2,262,713.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE PIRUL UBICADA ENTRE CAMINO REAL A SAN MARCOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. TEPONAXTLÉ, COMUNIDAD DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 75146	México	Ixtapaluca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	75146	01-07-2022	31-12-2022	2,262,713.67	2,254,715.45	2,254,715.45	2,254,715.45	2,254,715.45	Metros Cuadrados	1,786.00	1,786.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202078909	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,602,222.51	2,602,222.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALVARO OBREGON UBICADA ENTRE CALLE TORNADO Y AVENIDA REVOLUCIÓN, COL. SAN JERONIMO CUATRO VIENTOS, COMUNIDAD DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 75523	México	Ixtapaluca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	75523	01-07-2022	31-12-2022	2,602,222.51	2,588,824.14	2,588,824.13	2,588,824.13	2,588,824.13	Metros Cuadrados	1,749.00	1,749.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202078118	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	7,657,055.02	7,657,055.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA PASEO DE LOS PINOS, TRAMO DE QUINTO CARRIL A CDA DE PRIMER CARRIL, UBICADA EN COL. HORNOS DE SANTA BÁRBARA, COMUNIDAD DE IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 71410	México	Ixtapaluca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	71410	01-07-2022	31-12-2022	7,657,055.02	7,631,177.36	7,631,177.36	7,631,177.36	7,631,177.36	Metros Cuadrados	7,031.10	7,031.10	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202078691	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,801,584.15	1,801,584.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA DEL TRABAJO UBICADA ENTRE CALLE CONGRESO Y BARRANCA XICO, COL. LAVADEROS, COMUNIDAD DE AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 74562	México	Ixtapaluca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	74562	01-08-2022	31-12-2022	1,801,584.15	1,800,255.82	1,557,435.77	1,557,435.77	1,435,140.01	Metros Cuadrados	1,039.60	1,039.60	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077952	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,024,032.83	2,024,032.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJON PRIMER CARRIL CONOCIDA COMO CALLEJON CUAUHTÉMOC UBICADO ENTRE AV. CUAUHTÉMOC Y PRIMER CARRIL, COL. HORNOS DE SANTA BARBARA, COMUNIDAD DE IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 70679	México	Ixtapaluca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	70679	01-07-2022	31-12-2022	2,024,032.83	1,993,512.52	1,779,053.50	1,779,053.50	1,779,053.50	Metros Cuadrados	994.98	994.98	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202078851	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,158,317.35	2,158,317.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ENCINO UBICADA ENTRE CAMINO REAL A SAN MARCOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. TEPONAXTLÉ, COMUNIDAD DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 75233	México	Ixtapaluca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	75233	01-07-2022	31-12-2022	2,158,317.35	2,149,206.77	2,149,206.76	2,149,206.76	2,149,206.76	Metros Cuadrados	1,836.00	1,836.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202078085	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,264,177.08	2,264,177.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CEREZA UBICADA ENTRE PRIMER CARRIL Y SEGUNDO CARRIL, COL. HORNOS DE SANTA BARBARA, COMUNIDAD DE IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 71253	México	Ixtapaluca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	71253	01-07-2022	31-12-2022	2,264,177.08	2,249,213.18	2,230,900.72	2,230,900.72	2,230,900.72	Metros Cuadrados	1,110.00	1,110.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202078139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	6,548,390.69	6,548,390.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE GUERRERO ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE EMILIO CHUAYFFET, UBICADA EN COL. AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO, COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 71542	México	Ixtapaluca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	71542	01-07-2022	31-12-2022	6,548,390.69	6,521,076.83	6,521,076.83	6,521,076.83	6,521,076.83	Metros Cuadrados	4,797.00	4,797.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202078142	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	5,197,392.51	5,197,392.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CHIMALPOPOCA ENTRE CALLE TEPOZANES Y CALLE MOCTEZUMA, UBICADA EN COL. AMPLIACIÓN PLUTARCO ELÍAS CALLES, COMUNIDAD DE TLAPACOYA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 71550	México	Ixtapaluca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	71550	01-07-2022	31-12-2022	5,197,392.51	5,176,746.62	5,176,746.62	5,176,746.62	5,176,746.62	Metros Cuadrados	3,629.20	3,629.20	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202078174	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	824,232.16	824,232.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA UNIVERSO DE CALLE QUETZALCOATL A CALLE HORTENSIA Y DRENAJE EN AVENIDA UNIVERSO ENTRE CALLE ORQUIDEA A CALLE HORTENSIA, UBICADA EN COL. LAVADEROS, COMUNIDAD DE AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 71708	México	Ixtapaluca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	71708	01-08-2022	31-12-2022	824,232.16	823,542.45	749,668.38	749,668.38	679,899.40	Metros Cuadrados	504.00	504.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202079712	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	63,278.99	63,278.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MEMBRILLO UBICADA ENTRE CALLE SANDIA A CONTRAPARED, COL. HORNOS DE SANTA BARBARA, COMUNIDAD DE IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 79076	México	Ixtapaluca	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtapaluca	79076	01-07-2022	31-12-2022	63,278.99	62,667.56	62,667.56	62,667.56	56,662.29	Metros lineales	31.00	31.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302114212	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	5,524,651.34	5,524,651.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MURO GAVION EN EL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 137627	México	Ixtapaluca	Urbanización	Municipio de Ixtapaluca	137627	15-08-2022	31-12-2022	5,524,651.34	5,514,337.58	5,514,337.58	5,514,337.58	5,514,337.58	Metros Cuadrados	3,865.10	3,865.10	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302109441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,830,905.79	2,830,905.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA JEAN PIAGET, UBICADA EN CALLE PAOLA, COL. AMPLIACIÓN ACOZAC, COMUNIDAD DE AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 114900	México	Ixtapaluca	Educación	Municipio de Ixtapaluca	114900	15-08-2022	31-12-2022	2,830,905.79	2,828,494.60	2,828,478.96	2,828,478.96	2,787,648.09	Aula	2.00	2.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302113861	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	367,724.07	367,724.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PIPILA UBICADA ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y PROLONGACIÓN TETITLA, COL. INDEPENDENCIA, COATEPEC, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 135796	México	Ixtapaluca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	135796	01-08-2022	31-12-2022	367,724.07	365,449.57	365,449.57	365,449.57	365,449.57	Metros Cuadrados	361.00	361.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302117660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	9,100,800.72	9,100,800.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO SANTA BARBARA UBICADO EN COL. 20 DE NOVIEMBRE, COMUNIDAD TLAPACOYA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 151302	México	Ixtapaluca	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtapaluca	151302	15-08-2022	31-12-2022	9,100,800.72	9,068,048.40	9,068,048.40	9,068,048.40	2,720,414.52	Cárcamo(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302111279	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	298,670.95	298,670.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE PIRUL UBICADA ENTRE CAMINO REAL A SAN MARCOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. TEPONAXTLE, COMUNIDAD DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 123240	México	Ixtapaluca	Urbanización	Municipio de Ixtapaluca	123240	01-08-2022	31-12-2022	298,670.95	297,615.21	297,615.21	297,615.21	297,615.21	Piezas	11.00	11.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302109707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	11,003,610.66	11,003,610.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MURO GAVION EN EL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 116061	México	Ixtapaluca	Urbanización	Municipio de Ixtapaluca	116061	15-08-2022	31-12-2022	11,003,610.66	10,983,068.44	10,983,068.44	10,983,068.44	10,983,068.44	Metros Cuadrados	620.03	620.03	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302115346	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	6,546,507.56	6,546,507.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO SANTA BARBARA UBICADO EN COL. 20 DE NOVIEMBRE, COMUNIDAD TLAPACOYA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 141822	México	Ixtapaluca	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtapaluca	141822	15-08-2022	31-12-2022	6,546,507.56	6,522,947.73	6,522,947.73	6,522,947.73	1,956,884.32	Metros Cuadrados	131.00	131.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302111486	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	420,558.07	420,558.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ENCINO UBICADA ENTRE CAMINO REAL A SAN MARCOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. TEPONAXTLE, COMUNIDAD DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 124071	México	Ixtapaluca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	124071	01-08-2022	31-12-2022	420,558.07	418,782.83	418,782.83	418,782.83	418,782.83	Metros Cuadrados	424.00	424.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302111502	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	271,519.04	271,519.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ENCINO UBICADA ENTRE CAMINO REAL A SAN MARCOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. TEPONAXTLE, COMUNIDAD DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 124140	México	Ixtapaluca	Urbanización	Municipio de Ixtapaluca	124140	01-08-2022	31-12-2022	271,519.04	270,372.92	270,372.92	270,372.92	270,372.92	Piezas	10.00	10.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302111514	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	315,403.65	315,403.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALVARO OBREGON UBICADA ENTRE CALLE TORNADO Y AVENIDA REVOLUCIÓN, COL. SAN JERONIMO CUATRO VIENTOS, COMUNIDAD DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 124214	México	Ixtapaluca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	124214	01-08-2022	31-12-2022	315,403.65	313,779.69	313,779.69	313,779.69	313,779.69	Metros Cuadrados	275.07	275.07	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302111521	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	217,214.24	217,214.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALVARO OBREGON UBICADA ENTRE CALLE TORNADO Y AVENIDA REVOLUCIÓN, COL. SAN JERONIMO CUATRO VIENTOS, COMUNIDAD DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 124241	México	Ixtapaluca	Urbanización	Municipio de Ixtapaluca	124241	01-08-2022	31-12-2022	217,214.24	216,095.84	216,095.84	216,095.84	216,095.84	Piezas	8.00	8.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302111556	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	442,974.61	442,974.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE PIRUL UBICADA ENTRE CAMINO REAL A SAN MARCOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. TEPONAXTLE, COMUNIDAD DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 122657	México	Ixtapaluca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	122657	01-08-2022	31-12-2022	442,974.61	441,408.79	441,408.79	441,408.79	441,408.79	Metros Cuadrados	446.60	446.60	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302111671	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	353,793.57	353,793.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON UBICADO EN CALLE QUINTANA ROO, COL. RIO FRIO, COMUNIDAD DE RIO FRIO, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 125279	México	Ixtapaluca	Urbanización	Municipio de Ixtapaluca	125279	15-08-2022	31-12-2022	353,793.57	352,598.11	352,598.11	352,598.11	234,442.04	Metros lineales	43.00	43.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302113442	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,090,149.93	2,090,149.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PIPILA UBICADA ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y PROLONGACIÓN TETITLA, COL. INDEPENDENCIA, COATEPEC, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 133792	México	Ixtapaluca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	133792	01-08-2022	31-12-2022	2,090,149.93	2,077,221.65	2,077,221.65	2,077,221.65	2,077,221.65	Metros Cuadrados	1,465.00	1,465.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402150015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,650,840.11	2,650,840.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA U2C, BARDA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO CONAFE, UBICADA EN COL. HORNOS DE SAN FRANCISCO, COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 117466	México	Ixtapaluca	Educación	Municipio de Ixtapaluca	117466	15-08-2022	31-12-2022	2,650,840.11	2,646,247.24	2,646,247.24	2,646,247.24	1,648,256.57	Aula	3.00	3.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149265	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	811,111.23	811,111.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA C.B.T. NO. 1 LEOPOLDO RIO DE LA LOZA, UBICADA EN CALLE SAUCES S N. COL. IZCALLI, COMUNIDAD DE AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 89103	México	Ixtapaluca	Educación	Municipio de Ixtapaluca	89103	01-08-2022	31-12-2022	811,111.23	801,034.25	799,680.83	799,680.83	647,951.22	Sanitario(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149269	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	724,481.87	724,481.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL N 0735 MOISES SAENZ, UBICADA EN CALLE VICENTE GUERRERO S N. COL. IZCALLI, COMUNIDAD DE AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 89269	México	Ixtapaluca	Educación	Municipio de Ixtapaluca	89269	01-08-2022	31-12-2022	724,481.87	723,879.13	723,879.13	723,879.13	553,100.46	Sanitario(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149272	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	773,840.34	773,840.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS LAUREANA WRIGHT GONZALEZ, UBICADA EN AV. TORNADO MZ.35 LT.51, CONJUNTO URBANO CIUDAD CUATRO VIENTOS, COMUNIDAD DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 89442	México	Ixtapaluca	Educación	Municipio de Ixtapaluca	89442	01-08-2022	31-12-2022	773,840.34	772,691.44	772,691.44	772,691.44	694,654.18	Sanitario(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402148815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,547,727.26	1,547,727.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUATLAZOLLI, TRAMO DE CALLE ENCINO A CALLE CHICHIMECATL, UBICADA EN COL. LA HUERTA, COMUNIDAD DE TLAPACOYA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 71471	México	Ixtapaluca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	71471	01-07-2022	31-12-2022	1,547,727.26	1,545,430.14	1,545,430.14	1,545,430.14	1,545,430.14	Metros Cuadrados	1,053.90	1,053.90	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402148821	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,794,932.63	3,794,932.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE CHICHIMECATL, TRAMO DE CALLE CUATLAZOLLI A CALLE EIIDO DEL CARACOL, UBICADA EN COL. LA HUERTA, COMUNIDAD DE TLAPACOYA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 71530	México	Ixtapaluca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	71530	01-07-2022	31-12-2022	3,794,932.63	3,792,960.08	3,792,960.08	3,792,960.08	3,792,960.08	Metros Cuadrados	2,216.00	2,216.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402148826	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	346,888.06	346,888.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PIRULES ENTRE CALLE ALCANFOR Y CALLE FRESNO, UBICADA EN COL. PLUTARCO ELÍAS CALLES, COMUNIDAD DE TLAPACOYA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 71695	México	Ixtapaluca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	71695	01-08-2022	31-12-2022	346,888.06	344,553.64	344,553.64	344,553.64	344,553.64	Metros Cuadrados	183.00	183.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149287	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	786,254.31	786,254.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, UBICADA EN CALLE BRISA NO. 8, CONJUNTO URBANO CIUDAD CUATRO VIENTOS, COMUNIDAD DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 90062	México	Ixtapaluca	Educación	Municipio de Ixtapaluca	90062	01-08-2022	31-12-2022	786,254.31	780,224.96	780,223.49	780,223.49	503,322.62	Sanitario(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149289	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	761,920.45	761,920.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ ANTONIO ALZATE, UBICADA EN PASEO DE LOS CHOPOS NO. 21, CONJUNTO URBANO DE SAN BUENAVENTURA, COMUNIDAD DE IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 90124	México	Ixtapaluca	Educación	Municipio de Ixtapaluca	90124	01-08-2022	31-12-2022	761,920.45	754,604.99	754,366.57	754,366.57	449,282.17	Sanitario(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402149290	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	586,144.54	586,144.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA GUSTAVO ROSENDO BAZ PRADA, UBICADA EN CALLE CERESO S N. COL. IZCALLI, COMUNIDAD DE AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 90173	México	Ixtapaluca	Educación	Municipio de Ixtapaluca	90173	01-08-2022	31-12-2022	586,144.54	581,030.93	579,195.40	579,195.40	462,174.08	Sanitario(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402150441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,512,423.00	3,512,423.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CAJAS RECEPTORAS REJILLAS EN CANALES EN EL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, EDO. DE MEXICO. - 126251	México	Ixtapaluca	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtapaluca	126251	15-08-2022	31-12-2022	3,512,423.00	3,491,090.77	3,491,090.77	3,491,090.77	1,047,327.23	Piezas	3.00	3.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149321	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	758,049.20	758,049.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, UBICADA EN CALLE MORAL, COL. PLUTARCO ELIAS CALLES, COMUNIDAD DE TLAPACOYA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 91134	México	Ixtapaluca	Educación	Municipio de Ixtapaluca	91134	01-08-2022	31-12-2022	758,049.20	757,115.88	757,115.85	757,115.85	757,115.85	Sanitario(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149332	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	844,733.92	844,733.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE MODULO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN ESCUELA SECUNDARIA HERIBERTO ENRIQUEZ, UBICADA EN AV. HACIENDA VALPARAISO, CONJUNTO URBANO GEOVILLAS DE SANTA BARBARA, COMUNIDAD IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 91664	México	Ixtapaluca	Educación	Municipio de Ixtapaluca	91664	01-08-2022	31-12-2022	844,733.92	843,050.20	747,829.92	747,829.92	252,915.06	Sanitario(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402148861	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,596,745.79	3,596,745.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BELLAVISTA ENTRE CALLE EMPEDRADILLO Y AV. ANGEL RODRIGUEZ LEYVA, UBICADA EN COL. AMPLIACIÓN SANTO TOMAS, COMUNIDAD DE AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 73828	México	Ixtapaluca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	73828	01-08-2022	31-12-2022	3,596,745.79	3,572,992.15	3,572,992.15	3,572,992.15	3,572,992.15	Metros Cuadrados	2,075.00	2,075.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402148864	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	436,063.36	436,063.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CERRADA CEREZO UBICADA ENTRE CALLE BELLAVISTA A CONTRAPRED, COL. AMPLIACIÓN SANTO TOMAS, COMUNIDAD DE AYOTLA IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 74043	México	Ixtapaluca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	74043	01-08-2022	31-12-2022	436,063.36	431,901.90	428,419.33	428,419.33	428,419.33	Metros Cuadrados	227.50	227.50	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402148868	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	829,134.98	829,134.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CERRADA BUGAMBILIA UBICADA ENTRE CALLE BELLAVISTA A CONTRAPRED, COL. AMPLIACIÓN SANTO TOMAS, COMUNIDAD DE AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 74540	México	Ixtapaluca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	74540	01-08-2022	31-12-2022	829,134.98	818,663.41	818,663.40	818,663.40	818,663.40	Metros Cuadrados	428.40	428.40	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149355	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	266,307.20	266,307.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR Y DOMO PARA BIBLIOTECA VIRTUAL EN ESCUELA CBT 2 GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA, UBICADA EN AV. COLIBRÍ S N. COL. ALFREDO DEL MAZO, COMUNIDAD DE TLAPACOYA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 92913	México	Ixtapaluca	Educación	Municipio de Ixtapaluca	92913	01-08-2022	31-12-2022	266,307.20	264,489.84	264,489.83	264,489.83	264,489.83	Metros Cuadrados	125.00	125.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149357	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	120,145.00	120,145.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CISTERNA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ESCUELA PRIMARIA CALPULLI, UBICADA EN AV. GONZALO LOPEZ CID S N. COL. CITLALMINA, COMUNIDAD DE TLALPIZAHUAC, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 93160	México	Ixtapaluca	Educación	Municipio de Ixtapaluca	93160	01-08-2022	31-12-2022	120,145.00	119,862.34	119,862.34	119,862.34	119,862.34	Metros cúbicos	12.00	12.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149411	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,667,360.80	3,667,360.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE, UBICADA EN CALLE MARGARITO GONZALEZ, COL. AMPLIACION EMILIANO ZAPATA, COMUNIDAD DE AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 94184	México	Ixtapaluca	Educación	Municipio de Ixtapaluca	94184	01-08-2022	31-12-2022	3,667,360.80	3,654,203.03	3,654,203.03	3,654,203.03	3,654,203.03	Metros lineales	309.00	309.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402149450	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	77,651.00	77,651.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CISTERNA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, UBICADA EN AV. DEL POPO, COL. ALFREDO DEL MAZO, COMUNIDAD DE TLAPACOYA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 95547	México	Ixtapaluca	Educación	Municipio de Ixtapaluca	95547	01-08-2022	31-12-2022	77,651.00	77,377.41	77,377.41	77,377.41	77,377.41	Metros cúbicos	21.00	21.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402151557	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	12,604,317.53	12,604,317.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO LA COTERA, UBICADO EN COL. 20 DE NOVIEMBRE, COMUNIDAD TLAPACOYA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 151568	México	Ixtapaluca	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtapaluca	151568	15-08-2022	31-12-2022	12,604,317.53	12,561,448.36	12,561,448.36	12,561,448.36	3,768,434.51	Cárcamo(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149494	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	839,691.96	839,691.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, IMPERMEABILIZACIÓN Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ, UBICADA EN CTO DEL SOL, CONJUNTO URBANO CIUDAD CUATRO VIENTOS, COMUNIDAD DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 97834	México	Ixtapaluca	Educación	Municipio de Ixtapaluca	97834	01-08-2022	31-12-2022	839,691.96	831,812.54	823,646.81	823,646.81	823,646.81	Metros cúbicos	19.00	19.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149496	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,003,301.06	2,003,301.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y AMPLIACION DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO BAZ, UBICADA EN AV. CAMINO REAL, COL. IXTAPALUCA CENTRO, COMUNIDAD DE IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 97938	México	Ixtapaluca	Educación	Municipio de Ixtapaluca	97938	01-08-2022	31-12-2022	2,003,301.06	1,993,663.59	1,993,663.59	1,993,663.59	1,173,421.56	Metros Cuadrados	111.00	111.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149150	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	820,130.02	820,130.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE MÓDULO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE CISTERNA EN ESCUELA PRIMARIA RUFINO TAMAYO, UBICADA EN AVENIDA VALPARAISO S.N. CONJUNTO URBANO GEOVILLAS DE SANTA BARBARA, COMUNIDAD IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 87264	México	Ixtapaluca	Educación	Municipio de Ixtapaluca	87264	01-08-2022	31-12-2022	820,130.02	818,920.83	743,074.95	743,074.95	675,151.71	Sanitario(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402149187	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	764,039.54	764,039.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET, UBICADA EN CALLE HACIENDA LA COTERA S N. CONJUNTO URBANO GEOVILLAS DE SANTA BARBARA, COMUNIDAD IXTAPALLUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 87629	México	Ixtapaluca	Educación	Municipio de Ixtapaluca	87629	01-08-2022	31-12-2022	764,039.54	762,602.76	702,229.54	702,229.54	619,143.94	Sanitario(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149192	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	734,871.90	734,871.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA ELENA GARRO, UBICADA EN CALLE JESUS MARIA S N. CONJUNTO URBANO GEOVILLAS DE JESUS MARIA, COMUNIDAD IXTAPALLUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 87746	México	Ixtapaluca	Educación	Municipio de Ixtapaluca	87746	01-08-2022	31-12-2022	734,871.90	733,283.82	664,033.01	664,033.01	583,084.53	Sanitario(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149254	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	793,035.84	793,035.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS UBICADA EN CALLE CUATLAZOLLI S N. COL. TLAYEHUALE, COMUNIDAD DE TLAPACOYA, IXTAPALLUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 88709	México	Ixtapaluca	Educación	Municipio de Ixtapaluca	88709	01-08-2022	31-12-2022	793,035.84	790,637.49	716,075.80	716,075.80	639,780.68	Sanitario(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149007	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	9,311,816.81	9,311,816.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE IXTAPALLUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 80367	México	Ixtapaluca	Urbanización	Municipio de Ixtapaluca	80367	01-07-2022	31-12-2022	9,311,816.81	9,278,026.46	9,278,026.45	9,278,026.45	2,783,407.94	Piezas	554.00	554.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402150131	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,738,452.00	2,738,452.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA MULTIFUNCIONAL EN ESCUELA OFICIAL NO. 1016 NEZAHUALCOYOTL, UBICADA EN COL. LA ERA, COMUNIDAD DE IXTAPALLUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 120338	México	Ixtapaluca	Educación	Municipio de Ixtapaluca	120338	15-08-2022	31-12-2022	2,738,452.00	2,737,366.09	2,737,366.08	2,737,366.08	2,452,298.95	Aula	2.00	2.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402151161	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	5,429,168.75	5,429,168.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO LA COTERA, UBICADO EN COL. 20 DE NOVIEMBRE, COMUNIDAD TLAPACOYA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 142676	México	Ixtapaluca	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtapaluca	142676	15-08-2022	31-12-2022	5,429,168.75	5,410,703.33	5,410,703.33	5,410,703.33	1,623,211.00	Metros Cuadrados	454.94	454.94	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402150182	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	425,816.05	425,816.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE ARANDANO, UBICADA ENTRE CALLE TEZONTLE Y CALLE S N, COL. TEZONTLE, COMUNIDAD DE IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 121125	México	Ixtapaluca	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtapaluca	121125	15-08-2022	31-12-2022	425,816.05	423,368.78	423,368.78	423,368.78	423,368.78	Metros lineales	253.00	253.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402151051	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	588,129.68	588,129.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA U2C, BARDA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO CONAFE, UBICADA EN COL. HORNOS DE SAN FRANCISCO, COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 140688	México	Ixtapaluca	Educación	Municipio de Ixtapaluca	140688	15-08-2022	31-12-2022	588,129.68	587,110.68	587,110.68	587,110.68	365,691.09	Metros lineales	57.62	57.62	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149594	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	422,510.64	422,510.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REMODELACION Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA DIRECCION DE SALUD DE IXTAPALUCA, UBICADA EN CONJUNTO URBANO GEOVILLAS DE SAN JACINTO, COMUNIDAD DE IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA ESTADO DE MÉXICO. - 102709	México	Ixtapaluca	Salud	Municipio de Ixtapaluca	102709	01-08-2022	31-12-2022	422,510.64	421,207.12	421,207.12	421,207.12	421,207.12	Metros Cuadrados	151.00	151.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202068574	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	694,139.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE LA CARRETERA YERBAS BUENAS HACÍA RINCÓN DE DIOS EN LA COMUNIDAD DE RINCÓN DE DIOS IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MÉXICO - 481	México	Ixtapan de la Sal	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapan de la Sal	481	13-06-2022	12-07-2022	694,131.90	694,131.90	694,131.90	694,131.90	694,131.90	Metros cuadrados de construcción	750.00	750.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202068573	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	914,573.44	903,805.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN PABLO IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MÉXICO - 478	México	Ixtapan de la Sal	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapan de la Sal	478	15-03-2022	14-04-2022	903,805.85	903,805.85	903,805.85	903,805.85	903,805.85	Metros cuadrados de construcción	820.00	820.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220302109180	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	890,000.00	888,019.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO A PORTEZUELOS EN LA COMUNIDAD DE YAUTEPEC IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MEXICO - 113686	México	Ixtapan de la Sal	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapan de la Sal	113686	08-07-2022	08-08-2022	888,019.89	888,019.89	888,019.89	888,019.89	888,019.89	Metros cuadrados de construcción	750.00	750.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302125644	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	622,000.00	620,965.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS BASILIO BADILLO DE LA COMUNIDAD DE TLACOHACA IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MÉXICO. - 188382	México	Ixtapan de la Sal	Educación	Municipio de Ixtapan de la Sal	188382	09-09-2022	07-11-2022	620,965.85	620,965.85	620,965.85	620,965.85	620,965.85	Metros cuadrados de construcción	53.45	53.45	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302109371	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,100,000.00	1,075,330.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL MOLINA BETANCOURT EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO ALCALA IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MEXICO - 114582	México	Ixtapan de la Sal	Educación	Municipio de Ixtapan de la Sal	114582	20-06-2022	04-08-2022	1,075,330.00	1,075,330.00	1,075,330.00	1,075,330.00	1,075,330.00	Metros cuadrados de construcción	288.00	288.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302107616	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	890,000.00	889,136.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE CAMINO HACIA EL JARDÍN DE NIÑOS BASILIO BADILLO EN LA COMUNIDAD DE PLAN DE SAN MIGUEL IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MEXICO - 90018	México	Ixtapan de la Sal	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapan de la Sal	90018	07-06-2022	07-07-2022	889,136.77	889,136.77	889,136.77	889,136.77	889,136.77	Metros cuadrados de construcción	750.00	750.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302104256	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	319,848.69	318,172.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CARRETERA COLORINES PORTEZUELOS IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MÉXICO - 424	México	Ixtapan de la Sal	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtapan de la Sal	424	15-03-2022	14-04-2022	318,172.84	318,172.84	318,172.84	318,172.84	318,172.84	Metros lineales	179.00	179.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302104257	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	609,000.00	607,804.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA BENITO JUÁREZ EN LA COMUNIDAD DE AHUACATITLÁN IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MÉXICO - 466	México	Ixtapan de la Sal	Educación	Municipio de Ixtapan de la Sal	466	15-03-2022	13-05-2022	607,804.49	607,804.49	607,804.49	607,804.49	607,804.49	Metros cuadrados de construcción	48.00	48.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302121438	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	600,000.00	567,342.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DEL TRAMO DE CLAVELLINO HACIA JARDÍN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO ALCALÁ IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MÉXICO - 168060	México	Ixtapan de la Sal	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtapan de la Sal	168060	15-08-2022	05-09-2022	567,342.31	567,342.31	567,342.31	567,342.31	567,342.31	Metros lineales	150.00	150.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402152374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	888,831.22	888,831.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LOMA DE LOS AYALA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL ARENAL IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MEXICO - 169471	México	Ixtapan de la Sal	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapan de la Sal	169471	29-08-2022	26-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	785.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402152375	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	779,439.01	779,109.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA VEINTICUATRO DE FEBRERO IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MEXICO - 169479	México	Ixtapan de la Sal	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapan de la Sal	169479	29-08-2022	12-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	750.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402152658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,126,864.77	1,126,864.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA COMUNIDAD DE MALINALTENANGO, IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MEXICO - 174977	México	Ixtapan de la Sal	Educación	Municipio de Ixtapan de la Sal	174977	19-09-2022	24-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	450.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402152691	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,127,250.03	1,127,250.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TECOMATEPEC IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MEXICO - 175398	México	Ixtapan de la Sal	Educación	Municipio de Ixtapan de la Sal	175398	05-09-2022	19-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	450.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	738,413.52	738,413.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LLANO DE LA UNION IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MEXICO - 113710	México	Ixtapan de la Sal	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapan de la Sal	113710	11-07-2022	01-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	4,000.00	4,000.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402153240	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,311,456.07	1,311,456.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR EN LA NORMAL DE IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MÉXICO - 187046	México	Ixtapan de la Sal	Educación	Municipio de Ixtapan de la Sal	187046	26-09-2022	09-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	589.20	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402153667	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	781,026.61	781,026.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE A UN COSTADO DE LA CARRETERA COLORINES A PORTEZUELOS EN LA COMUNIDAD DE PORTEZUELOS IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MEXICO - 195493	México	Ixtapan de la Sal	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapan de la Sal	195493	21-09-2022	26-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	720.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402153698	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,395,994.54	1,395,994.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE QUE VA RUMBO AL PANTEON EN LA COMUNIDAD DE SAN ALEJO IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MEXICO - 196270	México	Ixtapan de la Sal	Urbanización	Municipio de Ixtapan de la Sal	196270	03-10-2022	03-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	324.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402154330	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,104,463.81	1,104,463.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON DE LA COMUNIDAD DE TLACOHACA IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MEXICO - 207124	México	Ixtapan de la Sal	Educación	Municipio de Ixtapan de la Sal	207124	18-07-2022	31-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	410.82	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402154338	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	674,381.21	674,381.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA CALLE A UN COSTADO DE LA CARRETERA TENANCIINGO DE DEGOLLADO IXTAPAN DE LA SAL EN LA COMUNIDAD DE LLANO DE SAN DIEGO IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MEXICO - 207254	México	Ixtapan de la Sal	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtapan de la Sal	207254	26-09-2022	26-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	150.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402154353	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	639,937.17	639,937.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA AGUSTÍN GONZALEZ PLATA EN LA COMUNIDAD DE LLANO DE LA UNIÓN IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MÉXICO - 207524	México	Ixtapan de la Sal	Educación	Municipio de Ixtapan de la Sal	207524	03-10-2022	16-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	65.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402179399	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	703,019.89	703,019.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE QUE VA AL JARDIN DE NIÑOS GABILONDO SOLER EN SAN MIGUEL LADERAS IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MEXICO - 334914	México	Ixtapan de la Sal	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapan de la Sal	334914	21-11-2022	12-12-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	550.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402177926	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,273,266.80	1,273,266.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE YAUTEPEC IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MEXICO - 330017	México	Ixtapan de la Sal	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapan de la Sal	330017	22-11-2022	01-12-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	6,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402147596	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	316,892.49	316,892.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE EL SALITRE IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MEXICO - 432	México	Ixtapan de la Sal	Educación	Municipio de Ixtapan de la Sal	432	15-03-2022	29-04-2022	316,892.49	316,892.49	316,892.49	316,892.49	316,892.49	Metros cuadrados de construcción	22.60	22.60	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402147597	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,093,551.38	1,093,551.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MIL NOVECIENTOS SESENTA AÑO DE LA PATRIA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA XOCHUCA IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MÉXICO - 450	México	Ixtapan de la Sal	Educación	Municipio de Ixtapan de la Sal	450	15-03-2022	29-04-2022	1,093,551.38	1,093,551.38	1,093,551.38	1,093,551.38	1,093,551.38	Metros cuadrados de construcción	481.69	481.69	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402147598	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	895,998.49	895,998.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE LLANO DE LA UNIÓN IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MÉXICO - 476	México	Ixtapan de la Sal	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapan de la Sal	476	15-03-2022	14-04-2022	895,998.49	895,998.49	895,998.49	895,998.49	895,998.49	Metros cuadrados de construcción	730.00	730.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149869	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,099,800.65	1,099,800.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA MIL NOVECIENTOS SESENTA AÑO DE LA PATRIA EN LA COMUNIDAD DE EL ABROJO IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MEXICO - 114984	México	Ixtapan de la Sal	Educación	Municipio de Ixtapan de la Sal	114984	18-07-2022	31-08-2022	1,099,800.65	1,099,800.65	1,099,800.65	1,099,800.65	1,099,800.65	Metros cuadrados de construcción	450.00	450.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402148659	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,020,230.93	1,020,230.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PARTE SUR DE LA COMUNIDAD DE MALINALTENANGO IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MÉXICO - 64108	México	Ixtapan de la Sal	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtapan de la Sal	64108	18-04-2022	08-06-2022	1,020,230.93	1,020,230.93	1,020,230.93	1,020,230.93	1,020,230.93	Metros lineales	285.00	285.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149775	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	389,397.73	389,397.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE QUE VA AL JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ALEJO IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MÉXICO - 113517	México	Ixtapan de la Sal	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtapan de la Sal	113517	10-06-2022	05-07-2022	389,397.73	389,397.73	389,397.73	389,397.73	389,397.73	Metros lineales	140.00	140.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149777	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	885,851.77	885,851.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE EL POLVORIN Y LA CALLE DEL CANAL EN LA COMNUNIDAD DE SAN MIGUEL LADERAS IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MEXICO - 113539	México	Ixtapan de la Sal	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapan de la Sal	113539	13-06-2022	12-07-2022	885,851.77	885,851.77	885,851.77	885,851.77	885,851.77	Metros cuadrados de construcción	750.00	750.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220402149782	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	499,109.70	499,109.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO HACIA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE MALINALTENANGO IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MEXICO - 113697	México	Ixtapan de la Sal	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapan de la Sal	113697	11-07-2022	01-08-2022	499,109.70	499,109.70	499,109.70	499,109.70	499,109.70	Metros lineales	2,700.00	2,700.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402149944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	668,767.71	668,767.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA IGLESIA EN LA COMUNIDAD DE LOS NARANJOS IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MEXICO - 116116	México	Ixtapan de la Sal	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapan de la Sal	116116	21-06-2022	20-07-2022	668,767.71	668,767.71	668,767.71	668,767.71	668,767.71	Metros cuadrados de construcción	586.20	586.20	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402152376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	768,080.96	768,080.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE QUE VA AL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ALEJO IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MEXICO - 169483	México	Ixtapan de la Sal	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapan de la Sal	169483	22-08-2022	20-09-2022	768,080.96	768,080.96	768,080.96	768,080.96	768,080.96	Metros cuadrados de construcción	714.00	714.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402149781	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	586,267.46	586,267.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE MESON NUEVO IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MEXICO - 113693	México	Ixtapan de la Sal	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtapan de la Sal	113693	11-07-2022	08-08-2022	586,267.46	586,267.46	586,267.46	586,267.46	586,267.46	Metros lineales	240.00	240.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402152276	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	962,466.14	962,466.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CARRETERA A PILCAYA DE LA COMUNIDAD DE MESON NUEVO IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MEXICO - 167857	México	Ixtapan de la Sal	Urbanización	Municipio de Ixtapan de la Sal	167857	15-08-2022	19-09-2022	962,466.14	962,466.14	962,466.14	962,466.14	962,466.14	Metros lineales	17.00	17.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202069416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,150,000.00	1,149,251.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN EN PRIMARIA DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA BENITO JUAREZ EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD EJIDO DE MIAHUATLÁN - 19489	México	Ixtapan del Oro	Educación	Municipio de Ixtapan del Oro	19489	09-05-2022	29-07-2022	1,149,251.87	1,149,251.87	1,149,251.87	1,149,251.87	1,149,251.87	Metros lineales	232.00	232.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202069563	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	444,397.53	444,397.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION PARA CASAS LARGAS EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD SAN MIGUEL IXTAPAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL IXTAPAN - 20073	México	Ixtapan del Oro	Urbanización	Municipio de Ixtapan del Oro	20073	24-05-2022	12-08-2022	444,397.53	444,397.53	444,397.53	444,397.53	444,397.53	Conexione(s)	5.00	5.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220202069587	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	5,140,000.00	5,139,569.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD SAN MIGUEL IXTAPAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL IXTAPAN - 20123	México	Ixtapan del Oro	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtapan del Oro	20123	09-05-2022	29-07-2022	5,139,569.68	5,139,569.68	5,139,569.68	5,139,569.68	5,139,569.68	Metros lineales	3,642.00	3,642.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202069408	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	589,000.00	588,161.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN EN PRIMARIA DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA VICENTE GUERRERO EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD LA MESA DE SAN MARTÍN - 19466	México	Ixtapan del Oro	Educación	Municipio de Ixtapan del Oro	19466	27-04-2022	29-06-2022	588,161.30	588,161.30	588,161.30	588,161.30	588,161.30	Metros lineales	89.00	89.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202069725	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,500,000.00	1,499,476.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CAPILLA HACIA LA CASA DEL SR MARTIN BARCENAS EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD EL TEPERREAL ASENTAMIENTO EL TEPERREAL - 20959	México	Ixtapan del Oro	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapan del Oro	20959	09-05-2022	29-06-2022	1,499,476.69	1,499,476.69	1,499,476.69	1,499,476.69	1,499,476.69	Metros Cuadrados	960.00	960.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202069761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,543,164.14	1,542,408.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMPO DE FUTBOL HACIA EL TANQUE DE AGUA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD EJIDO DE MIAHUATLÁN ASENTAMIENTO MIAHUATLÁN - 21119	México	Ixtapan del Oro	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapan del Oro	21119	09-05-2022	29-06-2022	1,542,408.45	1,542,408.45	1,542,408.45	1,542,408.45	1,542,408.45	Metros Cuadrados	1,140.00	1,140.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402195061	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	39,066.28	39,066.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 381686	México	Ixtapan del Oro	Otros Proyectos	Municipio de Ixtapan del Oro	381686	09-12-2022	13-12-2022	39,066.28	39,066.28	39,066.28	39,066.28	39,066.28	Vehiculos	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202069570	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,500,000.00	1,495,130.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CRUCERO HACIA EL PUENTE PRIMERA ETAPA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD TUTUAPAN - 20084	México	Ixtapan del Oro	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapan del Oro	20084	09-05-2022	28-07-2022	1,495,130.12	1,495,130.12	1,495,130.12	1,495,130.12	1,495,130.12	Metros Cuadrados	1,056.00	1,056.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202070858	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,155,000.00	1,152,122.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALEJO PERALTA EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLO DEL LLANO - 28268	México	Ixtlahuaca	Educación	Municipio de Ixtlahuaca	28268	06-04-2022	30-06-2022	1,152,122.36	1,152,122.36	1,152,122.36	1,152,122.36	1,152,122.36	Metros cuadrados de construcción	286.00	286.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202070496	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,980,000.00	1,980,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLO DEL LLANO - 26450	México	Ixtlahuaca	Educación	Municipio de Ixtlahuaca	26450	06-04-2022	30-06-2022	1,979,866.39	1,979,866.39	1,979,866.39	1,979,866.39	1,979,866.39	Metros cuadrados de construcción	493.00	493.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202074899	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,361,105.71	1,359,886.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO RUMBO A LA SECUNDARIA EN SAN JERÓNIMO IXTAPANTONGO - 52808	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	52808	02-05-2022	15-07-2022	1,359,886.95	1,359,886.95	1,359,886.95	1,359,886.95	1,359,886.95	Metros Cuadrados	1,200.00	1,200.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202076249	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,665,207.86	1,665,207.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO VARIOS RAMALES EN SAN BARTOLO DEL LLANO - 61263	México	Ixtlahuaca	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtlahuaca	61263	04-05-2022	22-07-2022	1,664,727.65	1,664,727.65	1,664,727.65	1,664,727.65	1,664,727.65	Metros lineales	1,053.00	1,053.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202072321	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,898,925.44	1,896,899.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RUMBO AL RIO MZA 2 EN GUADALUPE DEL RÍO - 35906	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	35906	19-04-2022	30-06-2022	1,896,899.57	1,896,899.57	1,896,899.57	1,896,899.57	1,896,899.57	Metros Cuadrados	1,646.00	1,646.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202075104	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,091,407.22	3,091,271.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. MIGUEL HIDALGO EN MZA 4 Y 5 EN SAN PEDRO DE LOS BAÑOS - 54332	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	54332	20-04-2022	08-07-2022	3,091,271.59	3,091,271.59	3,091,271.59	3,091,271.59	3,091,271.59	Metros Cuadrados	2,294.00	2,294.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202075125	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,854,844.33	1,854,825.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MZA. 3 Y 4 EN SAN PEDRO DE LOS BAÑOS - 54490	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	54490	22-04-2022	15-07-2022	1,854,825.14	1,854,825.14	1,854,825.14	1,854,825.14	1,854,825.14	Metros Cuadrados	1,703.00	1,703.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202073336	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,449,904.61	2,449,904.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION VARIOS RAMALES EN LA LOCALIDAD GUADALUPE CACHI - 41677	México	Ixtlahuaca	Urbanización	Municipio de Ixtlahuaca	41677	22-04-2022	22-07-2022	2,448,702.31	2,448,702.31	2,448,702.31	2,448,702.31	2,448,702.31	Piezas	29.00	29.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202075909	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,830,415.72	1,829,869.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL HACIA LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN DE LAS MANZANAS - 59569	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	59569	06-05-2022	29-07-2022	1,829,869.76	1,829,869.76	1,829,869.76	1,829,869.76	1,829,869.76	Metros Cuadrados	1,876.00	1,876.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202073362	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,220,277.15	2,220,277.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION VARIOS RAMALES EN EMILIANO ZAPATA SANTO DOMINGO - 41774	México	Ixtlahuaca	Urbanización	Municipio de Ixtlahuaca	41774	22-04-2022	22-07-2022	2,219,346.27	2,219,346.27	2,219,346.27	2,219,346.27	2,219,346.27	Piezas	29.00	29.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202074008	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,096,457.64	2,095,761.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN VARIOS RAMALES EN SANTA ANA LA LADERA - 46431	México	Ixtlahuaca	Urbanización	Municipio de Ixtlahuaca	46431	26-04-2022	22-07-2022	2,095,761.19	2,095,761.19	2,095,761.19	2,095,761.19	2,095,761.19	Piezas	25.00	25.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202075586	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,444,124.04	2,442,452.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MORELOS EN SANTA MARÍA DEL LLANO - 57481	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	57481	25-04-2022	15-07-2022	2,442,452.93	2,442,452.93	2,442,452.93	2,442,452.93	2,442,452.93	Metros Cuadrados	2,450.00	2,450.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202072592	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,236,562.89	1,235,063.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 21 DE MARZO RUMBO A LA ESCUELA AGROPECUARIA MZA. 8 EN SAN PEDRO DE LOS BAÑOS - 37845	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	37845	19-04-2022	30-06-2022	1,235,063.35	1,235,063.35	1,235,063.35	1,235,063.35	1,235,063.35	Metros Cuadrados	1,095.00	1,095.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077650	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,361,105.71	1,359,439.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO VARIOS RAMALES EN SAN JERÓNIMO IXTAPANTONGO - 68703	México	Ixtlahuaca	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtlahuaca	68703	10-05-2022	29-07-2022	1,359,439.25	1,359,439.25	1,359,439.25	1,359,439.25	1,359,439.25	Metros lineales	787.00	787.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202081564	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,330,415.72	1,330,017.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO VARIOS RAMALES EN LA CONCEPCIÓN DE LOS BAÑOS - 89505	México	Ixtlahuaca	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtlahuaca	89505	27-05-2022	12-08-2022	1,330,017.70	1,330,017.70	1,330,017.70	1,330,017.70	1,330,017.70	Metros lineales	887.00	887.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,198,664.96	2,191,287.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO FRENTE AL PANTEON EN SAN BARTOLO DEL LLANO - 66551	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	66551	06-05-2022	29-07-2022	2,191,287.90	2,191,287.90	2,191,287.90	2,191,287.90	2,191,287.90	Metros Cuadrados	2,124.00	2,124.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202076925	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,721,873.43	1,721,873.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA VICENTE GUERRERO N 0474, EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPANA EL SAUCO - 64795	México	Ixtlahuaca	Educación	Municipio de Ixtlahuaca	64795	04-05-2022	29-05-2022	1,699,017.28	1,699,017.28	1,699,017.28	1,699,017.28	1,699,017.28	Metros lineales	251.00	251.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202082234	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,476,112.12	2,474,438.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SANTA ANA IXTLAHUACA SANTA ANA IXTLAHUACINGO - 93137	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	93137	30-05-2022	12-08-2022	2,474,438.49	2,474,438.49	2,474,438.49	2,474,438.49	2,474,438.49	Metros Cuadrados	2,167.00	2,167.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077491	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,330,415.72	1,325,317.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MZA. 8 EN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN - 67813	México	Ixtlahuaca	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtlahuaca	67813	09-05-2022	29-07-2022	1,325,317.67	1,325,317.67	1,325,317.67	1,325,317.67	1,325,317.67	Metros lineales	815.00	815.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202076031	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,193,961.26	2,191,818.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS MZA. 8 EN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN - 60240	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	60240	06-05-2022	29-07-2022	2,191,818.15	2,191,818.15	2,191,818.15	2,191,818.15	2,191,818.15	Metros Cuadrados	1,978.00	1,978.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106298	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,600,846.50	1,600,846.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL EN LA PURÍSIMA - 65785	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	65785	04-05-2022	15-07-2022	1,599,542.86	1,599,542.86	1,599,542.86	1,599,542.86	1,599,542.86	Metros Cuadrados	1,360.00	1,360.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302106500	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,330,415.72	1,326,529.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 10 DE MAYO DE SAN JOAQUÍN EL JUNCO - 70178	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca		70178	10-05-2022	29-07-2022	1,326,529.73	1,326,529.73	1,326,529.13	1,326,529.13	1,326,529.13	Metros Cuadrados	1,090.00	1,090.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107632	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	930,415.72	929,680.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA MANZANA 5 DE MAYO EN SAN FRANCISCO DE GUZMÁN - 90306	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca		90306	30-05-2022	29-07-2022	929,680.58	929,680.58	929,680.58	929,680.58	929,680.58	Metros Cuadrados	845.00	845.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107700	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,181,476.70	2,158,715.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA MANZANA 2 EN SAN LORENZO TOXICO - 91586	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca		91586	30-05-2022	29-07-2022	2,158,715.90	2,158,715.90	2,158,715.90	2,158,715.90	2,158,715.90	Metros Cuadrados	1,536.00	1,536.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105896	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,836,830.26	1,836,830.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA ESCUELA PRIMARIA AL PREESCOLAR EN SAN FRANCISCO DEL RÍO - 57905	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca		57905	20-04-2022	08-07-2022	1,836,624.20	1,836,624.20	1,836,624.20	1,836,624.20	1,836,624.20	Metros Cuadrados	1,357.00	1,357.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,181,476.70	2,181,476.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA MANZANA 3 RUMBO A SAN JERONIMO IXTAPANTONGO EN SAN LORENZO TOXICO - 58503	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca		58503	03-05-2022	15-07-2022	2,180,291.25	2,180,291.25	2,180,291.25	2,180,291.25	2,180,291.25	Metros Cuadrados	2,239.00	2,239.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105948	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,765,349.14	1,764,316.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO HACIA LA SECUNDARIA EN SAN PABLO DE LOS REMEDIOS - 59464	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca		59464	03-05-2022	15-07-2022	1,764,316.43	1,764,316.43	1,764,316.43	1,764,316.43	1,764,316.43	Metros Cuadrados	1,834.00	1,834.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105155	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,708,948.23	1,708,948.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL AL PANTEÓN EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE - 36997	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca		36997	19-04-2022	30-06-2022	1,663,807.33	1,663,807.33	1,663,807.33	1,663,807.33	1,663,807.33	Metros Cuadrados	1,517.00	1,517.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105599	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,155,109.01	1,155,109.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAURO ALBARRÁN EN SAN ILDEFONSO LA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL - 49097	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca		49097	20-04-2022	08-07-2022	1,154,225.33	1,154,225.33	1,154,225.33	1,154,225.33	1,154,225.33	Metros Cuadrados	1,007.00	1,007.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105604	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,076,729.13	2,075,886.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN JALPA DE LOS BAÑOS - 49132	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca		49132	21-04-2022	08-07-2022	2,075,886.75	2,075,886.75	2,075,886.75	2,075,886.75	2,075,886.75	Metros Cuadrados	1,711.00	1,711.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302105606	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,597,321.45	1,579,239.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN JALPA DE DOLORES - 49180	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	49180	27-04-2022	15-07-2022	1,579,239.37	1,579,239.37	1,579,239.37	1,579,239.37	1,579,239.37	Metros Cuadrados	1,167.00	1,167.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106031	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,846,425.43	1,846,425.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA SAN FRANCISCO DE ASÍ - 60985	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	60985	04-05-2022	22-07-2022	1,844,820.63	1,844,820.63	1,844,820.63	1,844,820.63	1,844,820.63	Metros Cuadrados	1,896.00	1,896.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106827	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,455,425.24	1,455,271.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN MIGUEL EL ALTO RANCHOS VIEJOS - 75636	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	75636	20-05-2022	29-07-2022	1,455,271.03	1,455,271.03	1,455,271.03	1,455,271.03	1,455,271.03	Metros Cuadrados	1,285.00	1,285.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,725,398.49	1,724,716.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. SECCIÓN NACIONAL EN SAN FRANCISCO IXTLAHUACA - 76031	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	76031	23-05-2022	29-07-2022	1,724,716.60	1,724,716.60	1,724,716.60	1,724,716.60	1,724,716.60	Metros Cuadrados	1,487.00	1,487.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302104933	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,500,000.00	2,125,992.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, A UN COSTADO DE LA PROCURADURIA EN IXTLAHUACA DE RAYÓN - 31488	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	31488	11-04-2022	30-06-2022	2,125,992.64	2,125,992.64	2,125,992.64	2,125,992.64	2,125,992.64	Metros cuadrados de construcción	1,670.00	1,670.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105731	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,630,415.72	1,629,909.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA PRINCIPAL EN SAN ANTONIO BONIXI - 52527	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	52527	20-04-2022	08-07-2022	1,629,909.62	1,629,909.62	1,629,909.62	1,629,909.62	1,629,909.62	Metros Cuadrados	1,344.00	1,344.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105734	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,527,333.44	2,527,333.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO LA LOMA EN SAN ANTONIO DE LOS REMEDIOS - 52607	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	52607	02-05-2022	15-07-2022	2,519,563.83	2,519,563.83	2,519,563.83	2,519,563.83	2,519,563.83	Metros Cuadrados	2,369.00	2,369.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402147771	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,439,930.66	1,439,930.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN HACIA ELLANO, EN LA LOCALIDAD LA BANDERA - 19443	México	Ixtlahuaca	Urbanización	Municipio de Ixtlahuaca	19443	01-04-2022	24-06-2022	1,439,675.12	1,439,675.12	1,439,675.12	1,439,675.12	1,439,675.12	Piezas	22.00	22.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402147830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,810,831.44	1,810,831.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO EN LA LOCALIDAD HUEREJE - 26334	México	Ixtlahuaca	Educación	Municipio de Ixtlahuaca	26334	05-04-2022	30-06-2022	1,809,955.83	1,809,955.83	1,809,955.83	1,809,955.83	1,809,955.83	Metros cuadrados de construcción	493.00	493.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402147832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	850,000.00	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS EMILIO CARBALLIDO EN LA LOCALIDAD SAN ILDEFONSO - 26396	México	Ixtlahuaca	Educación	Municipio de Ixtlahuaca	26396	05-04-2022	30-06-2022	849,888.13	849,888.13	849,888.13	849,888.13	849,888.13	Metros cuadrados de construcción	226.00	226.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402147896	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,542,095.56	1,542,095.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD COLONIA FRANCISCO I. MADERO - 28789	México	Ixtlahuaca	Educación	Municipio de Ixtlahuaca	28789	06-04-2022	30-06-2022	1,540,343.35	1,540,343.35	1,540,343.35	1,540,343.35	1,540,343.35	Metros cuadrados de construcción	493.00	493.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402157867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,163,295.76	1,684,283.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SANTOS MERCADO VALDÉS DE LA AV. GUSTAVO BAZ PRADA AL PANTEÓN EN IXTLAHUACA DE RAYÓN - 229244	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	229244	20-10-2022	25-11-2022	2,082,712.86	2,082,712.86	2,082,712.86	2,082,712.86	2,082,712.86	Metros Cuadrados	1,736.00	1,736.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402148752	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	827,378.33	827,378.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO VARIOS RAMALES EN SAN ISIDRO BOXIPE - 68287	México	Ixtlahuaca	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtlahuaca	68287	10-05-2022	29-07-2022	824,678.73	824,678.73	824,678.73	824,678.73	824,678.73	Metros lineales	345.00	345.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402148382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,680,830.42	1,680,830.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN VARIOS RAMALES EN SAN JERÓNIMO LA CAÑADA - 47347	México	Ixtlahuaca	Urbanización	Municipio de Ixtlahuaca	47347	26-04-2022	22-07-2022	1,679,842.83	1,679,842.83	1,679,842.83	1,679,842.83	1,679,842.83	Piezas	17.00	17.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202072544	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,650,573.03	1,649,497.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN MANZANA 10 EN LA CONCEPCIÓN DE LOS BAÑOS - 37378	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	37378	19-04-2022	30-06-2022	1,649,497.18	1,649,497.18	1,649,497.18	1,649,497.18	1,649,497.18	Metros Cuadrados	1,446.00	1,446.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202074886	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,598,782.64	2,569,733.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RUMBO A LA CAPILLA DE LA SANTISIMA TRINIDAD EN SAN CRISTÓBAL DE LOS BAÑOS - 52708	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	52708	02-05-2022	15-07-2022	2,569,733.74	2,569,733.74	2,569,733.74	2,569,733.74	2,569,733.74	Metros Cuadrados	2,302.00	2,302.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202082428	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,662,047.44	1,660,012.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO VARIOS RAMALES EN EMILIANO ZAPATA SANTO DOMINGO - 94080	México	Ixtlahuaca	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtlahuaca	94080	30-05-2022	12-08-2022	1,660,012.52	1,660,012.52	1,660,012.52	1,660,012.52	1,660,012.52	Metros lineales	668.00	668.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,321,351.98	1,320,680.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN VARIOS RAMALES EN SAN JUAN DE LAS MANZANAS - 69409	México	Ixtlahuaca	Urbanización	Municipio de Ixtlahuaca	69409	10-05-2022	29-07-2022	1,320,680.91	1,320,680.91	1,320,680.91	1,320,680.91	1,320,680.91	Piezas	15.00	15.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	CONSTRUCCIÓN DE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJ E	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302105481	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	650,000.00	645,611.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA EN MANZANA 4 EN SAN IGNACIO DEL PEDREGAL EL TECOMATE - 45426	México	Ixtlahuaca	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtlahuaca		45426	25-04-2022	15-07-2022	645,611.13	645,611.13	645,611.13	645,611.13	645,611.13	Pozo(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,830,415.72	1,828,542.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN MIGUEL ENYEGE - 75918	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca		75918	20-05-2022	29-07-2022	1,828,542.42	1,828,542.42	1,828,542.42	1,828,542.42	1,828,542.42	Metros Cuadrados	1,637.00	1,637.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,181,476.70	2,179,500.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA MANZANA 4 EN SAN LORENZO TOXICO - 75970	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca		75970	20-05-2022	29-07-2022	2,179,500.03	2,179,500.03	2,179,500.03	2,179,500.03	2,179,500.03	Metros Cuadrados	2,023.00	2,023.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302104921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,500,000.00	3,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO POR LA CALLE A UN COSTADO DE LA PREPARATORIA, EN DIRECCIÓN A LA LATERAL DE LA AUTOPISTA EN IXTLAHUACA DE RAYÓN - 31388	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca		31388	11-04-2022	30-06-2022	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	Metros Cuadrados	649.00	649.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105738	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,488,643.36	1,488,643.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO LA LOMITA MANZANA 3 EN SAN ILDEFONSO - 52766	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca		52766	02-05-2022	15-07-2022	1,488,643.36	1,488,643.36	1,488,643.36	1,488,643.36	1,488,643.36	Metros Cuadrados	2,574.00	2,574.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402147803	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,241,039.45	1,240,243.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD SAN JOAQUIN EL JUNCO - 21147	México	Ixtlahuaca	Urbanización	Municipio de Ixtlahuaca		21147	04-04-2022	24-06-2022	1,240,243.73	1,240,243.73	1,240,243.73	1,240,243.73	1,240,243.73	Piezas	17.00	17.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402147808	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,481,934.17	1,481,895.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN VARIOS RAMALES PRIMERA ENTRADA EN MZA. 5 EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE GUZMÁN - 21760	México	Ixtlahuaca	Urbanización	Municipio de Ixtlahuaca		21760	04-04-2022	24-06-2022	1,481,895.70	1,481,895.70	1,481,895.70	1,481,895.70	1,481,895.70	Piezas	18.00	18.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402147809	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,673,697.67	1,673,175.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN VARIOS RAMALES DEL CAMINO DE LA IGLESIA AL PANTEÓN Y CAMINO DE LA HACIENDA AL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD ATOTONILCO - 21913	México	Ixtlahuaca	Urbanización	Municipio de Ixtlahuaca		21913	04-04-2022	24-06-2022	1,673,175.30	1,673,175.30	1,673,175.30	1,673,175.30	1,673,175.30	Piezas	19.00	19.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402148280	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	6,500,000.00	6,472,592.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. 16 DE SEPTIEMBRE, POR LA UNIDAD DEPORTIVA Y ESCUELA DEL DEPORTE EN IXTLAHUACA DE RAYÓN - 44205	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca		44205	18-04-2022	30-06-2022	6,472,592.52	6,472,592.52	6,472,592.52	6,472,592.52	6,472,592.52	Metros Cuadrados	3,115.00	3,115.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402147906	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	950,000.00	947,151.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFRA. ESPERANZA GOMEZ DE VEGA EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL RÍO - 29109	México	Ixtlahuaca	Educación	Municipio de Ixtlahuaca	29109	06-04-2022	30-06-2022	947,151.77	947,151.77	947,151.77	947,151.77	947,151.77	Metros cuadrados de construcción	244.00	244.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402148287	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	14,357,448.34	14,348,942.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. 15 DE SEPTIEMBRE, FRENTE AL AUDITORIO IXTLAHUACAN Y LA EDAYO, EN IXTLAHUACA DE RAYÓN - 44415	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	44415	18-04-2022	30-06-2022	14,348,942.50	14,348,942.50	14,348,942.50	14,348,942.50	14,348,942.50	Metros Cuadrados	9,768.00	9,768.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402148394	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,184,654.41	1,184,266.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERATO A UN COSTADO DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD SAN IGNACIO DEL PEDREGAL - 48243	México	Ixtlahuaca	Educación	Municipio de Ixtlahuaca	48243	05-04-2022	30-06-2022	1,184,266.18	1,184,266.18	1,184,266.18	1,184,266.18	1,184,266.18	Metros cuadrados de construcción	133.00	133.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402148396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	711,947.48	709,696.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL RÍO - 48295	México	Ixtlahuaca	Educación	Municipio de Ixtlahuaca	48295	07-04-2022	30-06-2022	709,696.03	709,696.03	709,696.03	709,696.03	709,696.03	Metros cuadrados de construcción	75.00	75.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,163,680.52	2,039,415.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO VARIOS RAMALES EN LA LOCALIDAD SAN JOAQUÍN LA CABECERA - 94313	México	Ixtlahuaca	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtlahuaca	94313	30-05-2022	12-08-2022	2,039,415.11	2,039,415.11	2,039,415.11	2,039,415.11	2,039,415.11	Metros lineales	1,288.00	1,288.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149433	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,200,000.00	1,199,991.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN VARIOS RAMALES EN SAN ISIDRO BOXIPE - 94917	México	Ixtlahuaca	Urbanización	Municipio de Ixtlahuaca	94917	30-05-2022	29-07-2022	1,199,991.58	1,199,991.58	1,199,991.58	1,199,991.58	1,199,991.58	Piezas	11.00	11.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149454	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,234,830.87	3,232,209.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE VARIOS RAMALES EN SAN PEDRO LA CABECERA - 95868	México	Ixtlahuaca	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtlahuaca	95868	31-05-2022	12-08-2022	3,232,209.78	3,232,209.78	3,232,209.78	3,232,209.78	3,232,209.78	Metros lineales	2,742.00	2,742.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149137	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,389,139.89	1,389,022.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO BONIXI - 86944	México	Ixtlahuaca	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtlahuaca	86944	27-05-2022	12-08-2022	1,389,022.78	1,389,022.78	1,389,022.78	1,389,022.78	1,389,022.78	Metros lineales	2,478.00	2,478.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402148701	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	701,507.08	693,654.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA MZA. 5 EN SAN IGNACIO DEL PEDREGAL EL TECOMATE - 66298	México	Ixtlahuaca	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtlahuaca	66298	03-05-2022	22-07-2022	693,654.45	693,654.45	693,654.45	693,654.45	693,654.45	Metros lineales	485.00	485.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149159	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,580,830.42	1,506,566.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO VARIOS RAMALES EN COLONIA CUAUHTÉMOC - 87325	México	Ixtlahuaca	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtlahuaca	87325	27-05-2022	12-08-2022	1,506,566.06	1,506,566.06	1,506,566.06	1,506,566.06	1,506,566.06	Metros lineales	650.00	650.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402149171	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,708,948.23	1,598,024.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO VARIOS RAMALES EN LA LOCALIDAD EL RINCÓN DE LOS PERALES - 87424	México	Ixtlahuaca	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtlahuaca	87424	27-05-2022	12-08-2022	1,598,024.69	1,598,024.69	1,598,024.69	1,598,024.69	1,598,024.69	Metros lineales	638.00	638.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402157928	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,140,268.16	1,140,123.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTOS MERCADO VALDÉS EN IXTLAHUACA DE RAYÓN - 229518	México	Ixtlahuaca	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtlahuaca	229518	07-10-2022	28-11-2022	1,140,123.05	1,140,123.05	1,140,123.05	1,140,123.05	1,140,123.05	Metros lineales	561.58	561.58	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402148746	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,258,063.59	1,255,969.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO VARIOS RAMALES EN SAN MIGUEL ENYEGE - 68019	México	Ixtlahuaca	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtlahuaca	68019	09-05-2022	29-07-2022	1,255,969.64	1,255,969.64	1,255,969.64	1,255,969.64	1,255,969.64	Metros lineales	704.00	704.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402148990	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,971,573.22	1,970,315.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA MANZANA 3 EN SAN MATEO IXTLAHUACA - 79927	México	Ixtlahuaca	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtlahuaca	79927	20-05-2022	19-08-2022	1,970,315.94	1,970,315.94	1,970,315.94	1,970,315.94	1,970,315.94	Metros lineales	1,120.00	1,120.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402150162	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,956,877.22	1,956,637.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN ANDRÉS DEL PEDREGAL - 120887	México	Ixtlahuaca	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtlahuaca	120887	01-06-2022	12-08-2022	1,956,637.03	1,956,637.03	1,956,637.03	1,956,637.03	1,956,637.03	Metros lineales	1,329.60	1,329.60	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402157975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	318,000.10	316,963.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SANTOS MERCADO VALDÉS DE LA AV. GUSTAVO BAZ PRADA AL PANTEÓN EN IXTLAHUACA DE RAYÓN. - 229716	México	Ixtlahuaca	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtlahuaca	229716	07-10-2022	07-11-2022	316,963.20	316,963.20	316,963.20	316,963.20	316,963.20	Metros lineales	151.00	151.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106735	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	788,085.55	762,112.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO RUMBO AL KINDER BEATRIZ GUIDO EN SANTA MARÍA DE GUADALUPE - 74151	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	74151	18-05-2022	29-07-2022	762,112.15	762,112.15	762,112.15	762,112.15	762,112.15	Metros Cuadrados	704.00	704.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106822	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,979,202.56	1,977,763.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CONCEPCIÓN ENYEGE - 75501	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	75501	20-05-2022	19-08-2022	1,977,763.24	1,977,763.24	1,977,763.24	1,977,763.24	1,977,763.24	Metros Cuadrados	1,687.00	1,687.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402147765	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,416,410.69	1,415,910.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DEL CAMINO HACIA LA CAPILLA EN LA LOCALIDAD DE SHIRA - 19090	México	Ixtlahuaca	Urbanización	Municipio de Ixtlahuaca	19090	01-04-2022	24-06-2022	1,415,910.26	1,415,910.26	1,415,910.26	1,415,910.26	1,415,910.26	Piezas	16.00	16.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149451	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,181,476.70	2,179,172.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO SAN LORENZO TOXICO MANZANA SEXTA - 95758	México	Ixtlahuaca	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtlahuaca	95758	27-05-2022	12-08-2022	2,179,172.43	2,179,172.43	2,179,172.43	2,179,172.43	2,179,172.43	Metros lineales	1,100.00	1,100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402147773	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,741,322.80	1,740,696.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ZONA CENTRO EN LA LOCALIDAD DOLORES ENYEGE - 19563	México	Ixtlahuaca	Urbanización	Municipio de Ixtlahuaca	19563	01-04-2022	24-06-2022	1,740,696.71	1,740,696.71	1,740,696.71	1,740,696.71	1,740,696.71	Piezas	18.00	18.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402148783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,613,211.44	1,612,886.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO - 70351	México	Ixtlahuaca	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtlahuaca	70351	12-05-2022	29-07-2022	1,612,886.56	1,612,886.56	1,612,886.56	1,612,886.56	1,612,886.56	Metros lineales	1,800.00	1,800.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402147642	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,636,830.26	1,636,538.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LADO PONIENTE EN LA LOCALIDAD TROJES - 4626	México	Ixtlahuaca	Urbanización	Municipio de Ixtlahuaca	4626	01-04-2022	24-06-2022	1,636,538.97	1,636,538.97	1,636,538.97	1,636,538.97	1,636,538.97	Piezas	18.00	18.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402148997	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,360,830.54	1,359,592.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO VARIOS RAMALES EN SANTO DOMINGO HUEREJE - 80149	México	Ixtlahuaca	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtlahuaca	80149	23-05-2022	19-08-2022	1,359,592.42	1,359,592.42	1,359,592.42	1,359,592.42	1,359,592.42	Metros lineales	1,024.00	1,024.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106743	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	788,085.55	785,244.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN SANTA MARÍA DE GUADALUPE - 74265	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	74265	18-05-2022	29-07-2022	785,244.51	785,244.51	785,244.51	785,244.51	785,244.51	Metros Cuadrados	636.00	636.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202075776	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	61,667.39	35,438.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, COLONIA SAN ANDRES, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MEXICO. - 58847	México	Jaltenco	Vivienda	Municipio de Jaltenco	58847	11-07-2022	22-07-2022	35,438.55	35,438.55	35,438.55	35,438.55	35,438.55	Metros cuadrados de construcción	44.91	44.91	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202075834	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	101,682.58	76,388.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE RICARDO FLORES MAGON, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LUCAS DOMINGUEZ, COLONIA SAN ANDRES, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MEXICO. - 59077	México	Jaltenco	Agua y saneamiento	Municipio de Jaltenco	59077	11-07-2022	16-07-2022	76,388.55	76,388.55	76,388.55	76,388.55	76,388.55	Metros lineales	90.00	90.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202074691	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	674,488.79	674,485.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA PROFESOR ISIDRO GONZÁLEZ, COLONIA SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 51367	México	Jaltenco	Educación	Municipio de Jaltenco	51367	09-05-2022	07-06-2022	674,485.74	674,485.74	674,485.74	674,485.74	674,485.74	Metros cuadrados de construcción	60.00	60.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202075472	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	346,585.49	346,403.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE CERRADA ALLENDE, ENTRE CALLE ISIDRO GONZALEZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, COLONIA SAN ANDRES MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MEXICO. - 56891	México	Jaltenco	Agua y saneamiento	Municipio de Jaltenco	56891	09-05-2022	20-05-2022	346,403.63	346,403.63	346,403.63	346,403.63	346,403.63	Metros lineales	80.00	80.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202075887	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	255,198.32	253,264.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CERRADA LERDO DE TEJADA, COLONIA SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 59441	México	Jaltenco	Agua y saneamiento	Municipio de Jaltenco	59441	09-08-2022	17-09-2022	253,264.10	253,264.10	253,264.10	253,264.10	253,264.10	Metros lineales	90.00	90.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202075993	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	635,257.23	635,256.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE REPAVIMENTACION ASFALTICA, CALLE LAZARO CARDENAS, ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, COLONIA SAN ANDRES, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MEXICO. - 60032	México	Jaltenco	Transportes y vialidades	Municipio de Jaltenco	60032	26-06-2022	07-07-2022	635,256.12	635,256.12	635,256.12	635,256.12	635,256.12	Metros cuadrados de construcción	782.00	782.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202076002	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	518,994.10	518,991.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE REPAVIMENTACION ASFALTICA, CALLE GONZALEZ ORTEGA, ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 7 DE MARZO , COLONIA SAN ANDRES, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MEXICO. - 60070	México	Jaltenco	Transportes y vialidades	Municipio de Jaltenco	60070	28-06-2022	15-07-2022	518,991.83	518,991.83	518,991.83	518,991.83	518,991.83	Metros cuadrados de construcción	485.00	485.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202075774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	25,250.88	45,799.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, COLONIA SAN ANDRES, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MEXICO. - 58845	México	Jaltenco	Vivienda	Municipio de Jaltenco	58845	11-07-2022	22-07-2022	45,799.46	45,799.46	45,799.46	45,799.46	45,799.46	Metros cuadrados de construcción	58.04	58.04	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202076934	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	96,863.99	96,863.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LA SUSTITUCIÓN DE LAMPARA DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIA TIPO LED, COLONIA SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 64848	México	Jaltenco	Urbanización	Municipio de Jaltenco	64848	15-08-2022	14-09-2022	96,863.99	96,863.99	96,863.99	96,863.99	96,863.99	Piezas	15.00	15.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202076989	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	96,863.99	96,863.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LA SUSTITUCIÓN DE LAMPARA DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIA TIPO LED, COLONIA SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 65117	México	Jaltenco	Urbanización	Municipio de Jaltenco	65117	15-08-2022	14-09-2022	96,863.99	96,863.99	96,863.99	96,863.99	96,863.99	Piezas	15.00	15.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202076992	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	58,118.40	58,118.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LA SUSTITUCIÓN DE LAMPARA DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIA TIPO LED, COLONIA SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 65126	México	Jaltenco	Urbanización	Municipio de Jaltenco	65126	15-08-2022	14-09-2022	58,118.40	58,118.40	58,118.40	58,118.40	58,118.40	Piezas	9.00	9.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202076999	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	64,575.99	64,575.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LA SUSTITUCIÓN DE LAMPARA DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIA TIPO LED, COLONIA ALBORADA JALTENCO, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MEXICO. - 65142	México	Jaltenco	Urbanización	Municipio de Jaltenco	65142	15-08-2022	14-09-2022	64,575.99	64,575.99	64,575.99	64,575.99	64,575.99	Piezas	10.00	10.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202077001	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	25,830.40	25,830.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LA SUSTITUCIÓN DE LAMPARA DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIA TIPO LED, COLONIA ALBORADA JALTENCO, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 65147	México	Jaltenco	Urbanización	Municipio de Jaltenco	65147	15-08-2022	14-09-2022	25,830.40	25,830.40	25,830.40	25,830.40	25,830.40	Piezas	4.00	4.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302126267	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	488,459.48	551,624.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE CALLE CIRILO RAMIREZ, ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, COLONIA SAN ANDRES, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MEXICO. - 191242	México	Jaltenco	Agua y saneamiento	Municipio de Jaltenco	191242	26-09-2022	17-10-2022	551,624.38	551,624.38	551,624.38	551,624.38	551,624.38	Metros lineales	450.00	450.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202076998	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	64,575.99	64,575.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LA SUSTITUCIÓN DE LAMPARA DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIA TIPO LED, COLONIA ALBORADA JALTENCO, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 65138	México	Jaltenco	Urbanización	Municipio de Jaltenco	65138	15-08-2022	14-09-2022	64,575.99	64,575.99	64,575.99	64,575.99	64,575.99	Piezas	10.00	10.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202076997	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	64,575.99	64,575.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LA SUSTITUCIÓN DE LAMPARA DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIA TIPO LED, COLONIA ALBORADA JALTENCO, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 65134	México	Jaltenco	Urbanización	Municipio de Jaltenco	65134	15-08-2022	14-09-2022	64,575.99	64,575.99	64,575.99	64,575.99	64,575.99	Piezas	10.00	10.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	32,288.00	32,288.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LA SUSTITUCIÓN DE LAMPARA DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIA TIPO LED, COLONIA ALBORADA JALTENCO, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 65143	México	Jaltenco	Urbanización	Municipio de Jaltenco	65143	15-08-2022	14-09-2022	32,288.00	32,288.00	32,288.00	32,288.00	32,288.00	Piezas	5.00	5.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202075765	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	304,966.19	475,542.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COLONIA SAN ANDRES, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MEXICO. - 58819	México	Jaltenco	Vivienda	Municipio de Jaltenco	58819	16-05-2022	13-08-2022	475,542.63	475,542.63	475,542.63	475,542.63	475,542.63	Metros cuadrados de construcción	242.22	242.22	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202071702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	350,000.00	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA - 32661	México	Jilotepec	Educación	Municipio de Jilotepec	32661	02-05-2022	02-12-2022	349,181.85	349,181.85	349,181.85	349,181.85	349,181.85	Metros Cuadrados	69.00	69.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202071016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,000,000.00	4,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DEL KM 98 DE LA AUTOPISTA MEXICO QUERETARO A COMUNIDAD LOCALIDAD COMUNIDAD - 29065	México	Jilotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	29065	02-05-2022	02-12-2022	3,997,232.27	3,997,232.27	3,997,232.27	3,997,232.27	3,997,232.27	Metros lineales	876.00	876.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202071811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,500,000.00	3,497,330.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL EN LA ENTRADA A SAN MARTIN TUCHICUITLAPILCO - 33509	México	Jilotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	33509	02-05-2022	02-12-2022	3,497,330.27	3,497,330.27	3,497,330.27	3,497,330.27	3,497,330.27	Metros lineales	863.00	863.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202073295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO A TANQUE REGULADOR LOCALIDAD SAN MARTIN TUCHICUITLAPILCO - 41433	México	Jilotepec	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	41433	02-05-2022	02-12-2022	1,499,974.82	1,499,974.82	1,499,974.82	1,499,974.82	1,499,974.82	Metros lineales	1,619.00	1,619.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202071224	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,086,569.00	2,085,107.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE POZO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE - 30096	México	Jilotepec	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	30096	02-05-2022	02-12-2022	2,085,107.09	2,085,107.09	2,085,107.09	2,085,107.09	2,085,107.09	Metros cúbicos	2,000.00	2,000.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202073398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A LA SUB ESTACION, LOCALIDAD SAN PABLO HUANTEPEC - 41951	México	Jilotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	41951	02-05-2022	02-12-2022	498,791.85	498,791.85	498,791.85	498,791.85	498,791.85	Metros lineales	360.00	360.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202073568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA QUINTA MANZANA, CALLE POPOL VUH - 43176	México	Jilotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	43176	02-05-2022	02-12-2022	1,996,854.28	1,996,854.28	1,996,854.28	1,996,854.28	1,996,854.28	Metros lineales	380.00	380.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202071430	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,000,000.00	3,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CAMINO PRINCIPAL EN DIRECCION AL CARCAMO - 31188	México	Jilotepec	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	31188	02-05-2022	02-12-2022	2,999,916.43	2,999,916.43	2,999,916.43	2,999,916.43	2,999,916.43	Metros lineales	3,718.00	3,718.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202070642	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,500,000.00	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIRCUITO CAMINO AL PUERTO, LOCALIDAD CALPULALPAN - 27205	México	Jilotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	27205	02-05-2022	02-12-2022	2,498,496.64	2,498,496.64	2,498,496.64	2,498,496.64	2,498,496.64	Metros lineales	481.00	481.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202075275	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,300,000.00	2,299,342.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PABELLON DE DESCANSO EN INMEDIACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE JILOTEPEC - 55481	México	Jilotepec	Salud	Municipio de Jilotepec	55481	02-05-2022	02-11-2022	2,299,342.30	2,299,342.30	2,299,342.30	2,299,342.30	2,299,342.30	Metros Cuadrados	242.00	242.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220202073741	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,141,705.00	1,141,705.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA 5A MANZANA, ENTRE JARDIN DE NIÑOS Y ESCUELA PRIMARIA, LOCALIDAD VILLA DE CANALEJAS - 44324	México	Jilotepec	Urbanización	Municipio de Jilotepec	44324	02-05-2022	02-12-2022	1,139,066.70	1,139,066.70	1,139,066.70	1,139,066.70	1,139,066.70	Metros lineales	725.00	325.00	44.83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202074530	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,081,996.06	1,079,829.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE POZO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD EL RINCON - 50352	México	Jilotepec	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	50352	02-05-2022	02-12-2022	1,079,829.60	1,079,829.60	1,079,829.60	1,079,829.60	1,079,829.60	Pozo(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202073780	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL JARDÍN DE NIÑOS SALVADOR TOSCANO, DE LA 2A MANZANA - 44718	México	Jilotepec	Educación	Municipio de Jilotepec	44718	02-05-2022	02-12-2022	298,511.76	298,511.76	298,511.76	298,511.76	298,511.76	Metros cuadrados de construcción	73.00	73.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202074582	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,600,000.00	1,599,998.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD OJO DE AGUA - 50654	México	Jilotepec	Urbanización	Municipio de Jilotepec	50654	02-05-2022	02-12-2022	1,599,998.37	1,599,998.37	1,599,998.37	1,599,998.37	1,599,998.37	Piezas	60.00	60.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202070748	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,200,000.00	3,196,977.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS SUR COLONIA XHISDA - 27812	México	Jilotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	27812	02-05-2022	02-12-2022	3,196,977.56	3,196,977.56	3,196,977.56	3,196,977.56	3,196,977.56	Metros lineales	600.00	600.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202073856	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARAJE LOS ENCINOS, 3RA MANZANA, EN EJIDO DE JILOTEPEC - 45313	México	Jilotepec	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	45313	02-05-2022	02-12-2022	299,025.02	299,025.02	299,025.02	299,025.02	299,025.02	Metros lineales	335.00	335.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202076158	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,250,000.00	2,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA LA GUADALUPANA, COLONIA LA MERCED - 60867	México	Jilotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	60867	06-05-2022	02-12-2022	2,247,196.49	2,247,196.49	2,247,196.49	2,247,196.49	2,247,196.49	Metros lineales	340.00	340.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202075453	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,287,909.63	3,287,909.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD TECOLAPAN - 56668	México	Jilotepec	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	56668	02-05-2022	02-12-2022	3,285,021.83	3,285,021.83	3,285,021.83	3,285,021.83	3,285,021.83	Metros lineales	5,233.00	5,233.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202071639	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,850,000.00	2,848,792.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN ENTRADA A ALDAMA Y HUAPANGO LOCALIDAD LLANO GRANDE - 32330	México	Jilotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	32330	02-05-2022	02-12-2022	2,848,792.93	2,848,792.93	2,848,792.93	2,848,792.93	2,848,792.93	Metros lineales	580.00	580.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202073355	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,000,000.00	1,998,313.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO PRINCIPAL AL SABINO, LOCALIDAD SAN PABLO HUANTEPEC - 41755	México	Jilotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	41755	02-05-2022	02-12-2022	1,998,313.31	1,998,313.31	1,998,313.31	1,998,313.31	1,998,313.31	Metros lineales	408.00	408.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220202073429	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,400,000.00	2,399,998.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD SAN PABLO HUANTEPEC - 42287	México	Jilotepec	Urbanización	Municipio de Jilotepec	42287	02-05-2022	02-12-2022	2,399,998.71	2,399,998.71	2,399,998.71	2,399,998.71	2,399,998.71	Piezas	90.00	90.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202074018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,055,047.22	1,054,389.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION EN CARCAMO DE REBOMBEO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD LAS MANZANAS - 46541	México	Jilotepec	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	46541	02-05-2022	02-12-2022	1,054,389.59	1,054,389.59	1,054,389.59	1,054,389.59	1,054,389.59	Cárcamo(s)	14.00	14.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202073533	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,000,000.00	3,999,931.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO DE SANTIAGO OXTHOC HACIA DEGUEDO LOCALIDAD SANTIAGO OXTHOC - 42814	México	Jilotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	42814	02-05-2022	02-12-2022	3,999,931.78	3,999,931.78	3,999,931.78	3,999,931.78	3,999,931.78	Metros lineales	785.00	785.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202080227	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	250,000.00	249,251.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO LOCALIDAD OJO DE AGUA - 82009	México	Jilotepec	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	82009	16-05-2022	02-12-2022	249,251.81	249,251.81	249,251.81	249,251.81	249,251.81	Metros cúbicos	200.00	200.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202083097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL SALTILLO - 97322	México	Jilotepec	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	97322	04-06-2022	02-12-2022	749,098.60	749,098.60	749,098.60	749,098.60	749,098.60	Metros cúbicos	50.00	50.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202077167	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	599,882.40	599,882.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD AV VICENTE GUERRERO PONIENTE - 65887	México	Jilotepec	Urbanización	Municipio de Jilotepec	65887	02-05-2022	02-12-2022	598,149.91	598,149.91	598,149.91	598,149.91	598,149.91	Piezas	19.00	19.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202078653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,000,000.00	4,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BOULEVARD DE LA CAMPANA TRAMO DE LA CAMPANA A LA NORMAL DE JILOTEPEC COLONIA LA MERCED - 74285	México	Jilotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	74285	02-05-2022	02-12-2022	3,999,772.19	3,999,772.19	3,999,772.19	3,999,772.19	3,999,772.19	Metros Cuadrados	3,028.00	3,028.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202082713	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	816,168.70	814,884.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DEL POZO ARTESIANO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACAZUCHITLAN - 95567	México	Jilotepec	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	95567	02-05-2022	02-12-2022	814,884.97	814,884.97	814,884.97	814,884.97	814,884.97	Pozo(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202077342	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,000,000.00	3,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PLAZA BICENTENARIO - 66909	México	Jilotepec	Urbanización	Municipio de Jilotepec	66909	02-05-2022	02-12-2022	2,999,990.77	2,999,990.77	2,999,990.77	2,999,990.77	2,999,990.77	Metros Cuadrados	841.00	841.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202078126	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 71458	México	Jilotepec	Educación	Municipio de Jilotepec	71458	02-05-2022	02-12-2022	498,285.15	498,285.15	498,285.15	498,285.15	498,285.15	Metros Cuadrados	98.80	98.80	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220202082838	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,000,000.00	1,998,659.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN QUINTA MANZANA, SEGUNDA SECCION SOBRE AV INDEPENDENCIA Y PROLONGACION BOSQUE - 95960	México	Jilotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	95960	02-05-2022	02-12-2022	1,998,659.80	1,998,659.80	1,998,659.80	1,998,659.80	1,998,659.80	Metros lineales	176.00	176.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202083879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,000,000.00	4,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE COSCOMATE - 100615	México	Jilotepec	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	100615	04-06-2022	02-11-2022	3,995,037.00	3,995,037.00	3,995,037.00	3,995,037.00	3,995,037.00	Metros lineales	1,356.00	1,356.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202077137	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE PRIMERA MANZANA, LOCALIDAD VILLA DE CANALEJAS - 65637	México	Jilotepec	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	65637	02-05-2022	02-12-2022	597,788.83	597,788.83	597,788.83	597,788.83	597,788.83	Metros lineales	192.00	192.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302104884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	498,698.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO A DOXHICHO LOCALIDAD DENJHI - 30482	México	Jilotepec	Urbanización	Municipio de Jilotepec	30482	02-05-2022	02-12-2022	498,698.21	498,698.21	498,698.21	498,698.21	498,698.21	Metros lineales	360.00	360.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402148277	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CAMINO PRINCIPAL DE LA 3A MANZANA, LOCALIDAD VILLA DE CANALEJAS - 44111	México	Jilotepec	Urbanización	Municipio de Jilotepec	44111	02-05-2022	02-12-2022	498,793.06	498,793.06	498,793.06	498,793.06	498,793.06	Metros lineales	260.00	260.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402147908	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION DEL CAMINO PRINCIPAL AL TELEBACHILLERATO, LOCALIDAD COSCOMATE DEL PROGRESO - 29197	México	Jilotepec	Urbanización	Municipio de Jilotepec	29197	02-05-2022	02-12-2022	898,554.13	898,554.13	898,554.13	898,554.13	898,554.13	Metros lineales	650.00	650.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402147960	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL SALTILITO, LOCALIDAD CALPULALPAN - 32125	México	Jilotepec	Urbanización	Municipio de Jilotepec	32125	02-05-2022	02-12-2022	747,467.65	747,467.65	747,467.65	747,467.65	747,467.65	Metros lineales	530.00	530.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402165186	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,303,089.69	2,303,089.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN BOULEVARD VICENTE GUERRERO - 268682	México	Jilotepec	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	268682	14-10-2022	09-12-2022	2,298,920.92	2,298,920.92	2,298,920.92	2,298,920.92	2,298,920.92	Metros lineales	1,097.00	10.00	0.91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402158944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	959,387.46	951,789.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARIE CURIE - 235321	México	Jilotepec	Educación	Municipio de Jilotepec	235321	01-10-2022	02-12-2022	951,789.35	951,789.35	951,789.35	951,789.35	951,789.35	Metros lineales	224.75	200.75	89.32	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402153914	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	683,819.28	683,819.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUANTEPEC - 200689	México	Jilotepec	Urbanización	Municipio de Jilotepec	200689	01-10-2022	02-12-2022	682,924.85	682,924.85	682,924.85	682,924.85	682,924.85	Metros lineales	350.00	350.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220402153993	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	727,863.15	727,863.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE XHIXHATA - 201839	México	Jilotepec	Urbanización	Municipio de Jilotepec	201839	01-10-2022	02-12-2022	725,675.02	725,675.02	725,675.02	725,675.02	725,675.02	Metros lineales	335.00	335.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402154052	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	349,732.93	349,732.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA 6TA MANZANA DE CANALEJAS - 202967	México	Jilotepec	Urbanización	Municipio de Jilotepec	202967	01-10-2022	02-12-2022	348,680.79	348,680.79	348,680.79	348,680.79	348,680.79	Metros lineales	160.00	160.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402154609	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,350,000.00	1,350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE, LOCALIDAD OJO DE AGUA - 212924	México	Jilotepec	Educación	Municipio de Jilotepec	212924	01-10-2022	02-12-2022	1,348,967.42	1,348,967.42	1,348,967.42	1,348,967.42	1,348,967.42	Metros Cuadrados	486.00	486.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402153869	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	759,004.27	759,004.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE HUERTAS - 200042	México	Jilotepec	Urbanización	Municipio de Jilotepec	200042	01-10-2022	02-12-2022	756,699.96	756,699.96	756,699.96	756,699.96	756,699.96	Metros lineales	482.00	482.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402147991	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	498,791.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION 3A MANZANA - 33397	México	Jilotepec	Urbanización	Municipio de Jilotepec	33397	02-05-2022	02-12-2022	498,791.85	498,791.85	498,791.85	498,791.85	498,791.85	Metros lineales	350.00	350.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402165070	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,410,099.57	1,406,588.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BOULEVARD VICENTE GUERRERO - 267993	México	Jilotepec	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	267993	14-10-2022	09-12-2022	1,406,588.40	1,406,588.40	1,406,588.40	1,406,588.40	1,406,588.40	Metros lineales	264.50	264.50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402153932	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	267,761.45	266,690.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN AGUA ESCONDIDA - 201018	México	Jilotepec	Urbanización	Municipio de Jilotepec	201018	01-10-2022	02-12-2022	266,690.40	266,690.40	266,690.40	266,690.40	266,690.40	Metros lineales	224.00	224.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402153894	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,210,155.84	1,207,780.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE EL XHITEY - 200377	México	Jilotepec	Urbanización	Municipio de Jilotepec	200377	01-10-2022	02-12-2022	1,207,780.01	1,207,780.01	1,207,780.01	1,207,780.01	1,207,780.01	Metros lineales	715.00	715.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302107974	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	470,706.54	468,894.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CUARTA MANZANA DE ALDAMA, LOCALIDAD ALDAMA - 95706	México	Jilotepec	Urbanización	Municipio de Jilotepec	95706	02-05-2022	02-12-2022	468,894.04	468,894.04	468,894.04	468,894.04	468,894.04	Metros lineales	400.00	400.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302110939	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	178,675.00	178,675.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 121684	México	Jilotepec	Otros Proyectos	Municipio de Jilotepec	121684	01-07-2022	15-12-2022	178,675.00	178,675.00	178,675.00	178,675.00	178,675.00	SERVICIO(S)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402155098	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,461,576.86	1,880,016.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO LAS MANZANAS - 215471	México	Jilotzingo	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotzingo	215471	07-10-2022	26-12-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202068870	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	351,000.00	482,507.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE KINDER LAURA MENDEZ DE CUENCA - 5972	México	Jilotzingo	Educación	Municipio de Jilotzingo	5972	10-03-2022	29-03-2022	482,507.61	482,507.61	482,507.61	482,507.61	482,507.61	Metros cúbicos	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202068914	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,815,176.70	1,294,668.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ARCOTECHEO DEL KINDER LAURA MENDEZ DE CUENCA - 6430	México	Jilotzingo	Educación	Municipio de Jilotzingo	6430	01-06-2022	30-08-2022	1,294,668.30	1,294,668.30	1,294,668.30	1,294,668.30	1,294,668.30	Piezas	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202068923	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	242,500.30	242,500.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE FIRME Y CUNETA QUIXIHUADAD - 6549	México	Jilotzingo	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotzingo	6549	22-05-2022	22-06-2022	242,500.30	242,500.30	242,500.30	242,500.30	242,500.30	Metros lineales	202.00	202.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202068936	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,099,790.50	1,099,787.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ARCOTECHEO EN KINDER JUAN RUIZ DE ALARCON - 6824	México	Jilotzingo	Educación	Municipio de Jilotzingo	6824	03-08-2022	30-11-2022	1,099,787.39	1,099,787.39	1,099,787.39	1,099,787.39	1,099,787.39	Metros Cuadrados	290.00	290.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402147669	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	320,890.44	320,890.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE COMEDOR EN LA ESCUELA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE ESPIRITU SANTO - 6331	México	Jilotzingo	Educación	Municipio de Jilotzingo	6331	04-03-2022	25-03-2022	320,890.40	320,890.44	320,890.44	320,890.44	320,890.44	Comedor(es)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202068942	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	312,000.00	334,035.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL KINDER JUAN RUIZ DE ALARCON - 6932	México	Jilotzingo	Educación	Municipio de Jilotzingo	6932	15-01-2022	30-03-2022	334,035.48	334,035.48	334,035.48	334,035.48	334,035.48	Piezas	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220102061745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,354,248.66	2,353,891.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE MANZANA PRIMERA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN - 5798	México	Jiquipilco	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	5798	06-04-2022	06-06-2022	2,353,891.64	2,353,891.64	2,353,891.64	2,353,891.64	2,353,891.64	Piezas	22.00	22.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220102061323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,465,709.14	3,464,204.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO CARRETERO QUE CONECTA A SAN FELIPE Y SANTIAGO CON SAN BARTOLO OXTOTITLÁN - 1144	México	Jiquipilco	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	1144	02-04-2022	02-05-2022	3,464,204.31	3,464,204.31	3,464,204.31	3,464,204.31	3,464,204.31	Metros Cuadrados	3,080.00	3,080.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202068795	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	319,546.44	310,724.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN SAN BARTOLO OXTOTITLAN - 4753	México	Jiquipilco	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	4753	04-04-2022	03-06-2022	310,724.66	310,724.66	310,724.66	310,724.66	310,724.66	Metros Cuadrados	36.00	36.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202068799	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,399,522.44	1,398,572.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DEL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DEL JARAL - 4835	México	Jiquipilco	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	4835	04-04-2022	03-06-2022	1,398,572.76	1,398,572.76	1,398,572.76	1,398,572.76	1,398,572.76	Metros lineales	850.00	850.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202068848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	758,179.27	747,395.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN MANZANA PRIMERA A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LORETO - 5671	México	Jiquipilco	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	5671	11-04-2022	10-06-2022	747,395.11	747,395.11	747,395.11	747,395.11	747,395.11	Metros lineales	337.00	337.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202071031	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,796,375.10	1,796,102.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO AL PANTEÓN EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 29123	México	Jiquipilco	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	29123	05-05-2022	17-06-2022	1,796,102.32	1,796,102.32	1,796,102.32	1,796,102.32	1,796,102.32	Metros Cuadrados	1,449.00	1,449.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202068955	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,850,546.68	3,522,463.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL MADROÑO - 7252	México	Jiquipilco	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	7252	08-04-2022	08-06-2022	3,522,463.83	3,522,463.83	3,522,463.83	2,850,101.00	2,850,101.00	Piezas	35.00	28.00	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202068605	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,420,714.36	2,230,560.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS RAMALES DEL BARRIO DE LAS GOLONDRINAS - 1396	México	Jiquipilco	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	1396	02-04-2022	02-06-2022	2,230,560.38	2,230,560.38	2,230,560.38	2,230,560.38	2,230,560.38	Piezas	23.00	23.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202068608	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	471,609.57	470,581.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN MANZANA CUARTA - 1440	México	Jiquipilco	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	1440	04-04-2022	13-05-2022	470,581.45	470,581.45	470,581.45	470,581.45	470,581.45	Metros lineales	500.00	500.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202068749	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,376,735.91	3,375,873.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN MANZANA QUINTA LA CAÑADA CABECERA MUNICIPAL - 3919	México	Jiquipilco	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	3919	04-04-2022	03-06-2022	3,375,873.56	3,375,873.56	3,375,873.56	3,375,873.56	3,375,873.56	Metros Cuadrados	3,238.00	3,238.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202076060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,690,538.66	2,689,937.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE SAN JOSE DEL SITIO - 60407	México	Jiquipilco	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	60407	01-06-2022	29-07-2022	2,689,937.64	2,689,937.64	2,689,937.64	2,689,937.64	2,689,937.64	Metros Cuadrados	2,540.00	2,540.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202068933	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,202,804.13	2,201,267.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN MORELOS - 6715	México	Jiquipilco	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	6715	07-04-2022	02-06-2022	2,201,267.68	2,201,267.68	2,201,267.68	1,662,202.06	1,662,202.06	Piezas	20.00	17.00	85.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302122827	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	599,999.99	599,496.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN EJIDO DE MAÑÍ LOS MORENO - 174683	México	Jiquipilco	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	174683	01-09-2022	30-09-2022	599,496.94	599,496.94	599,496.94	0.00	0.00	Metros cúbicos	90.00	50.00	55.56	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302114243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	899,999.93	899,844.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA TINAJA - 137757	México	Jiquipilco	Vivienda	Municipio de Jiquipilco	137757	01-08-2022	31-08-2022	899,844.75	899,844.75	899,844.75	0.00	0.00	Piezas	35.00	25.00	71.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302127446	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	261,308.96	261,135.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 197298	México	Jiquipilco	Otros Proyectos	Municipio de Jiquipilco	197298	01-10-2022	31-12-2022	261,135.96	261,135.96	261,135.96	261,135.96	261,135.96	Vehículos	5.00	5.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302127481	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	240,337.20	240,337.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 197432	México	Jiquipilco	Otros Proyectos	Municipio de Jiquipilco	197432	01-10-2022	31-12-2022	240,337.19	240,337.19	240,337.19	240,337.19	240,337.19	Otros	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302125100	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	540,223.60	540,200.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE FOSAS SÉPTICAS EN LA COMUNIDAD BARRIO NAVA SAN BARTOLO OXTOTILÁN - 185427	México	Jiquipilco	Vivienda	Municipio de Jiquipilco	185427	01-09-2022	14-10-2022	540,200.69	540,200.69	540,200.69	540,200.69	540,200.69	Piezas	25.00	25.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302122500	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	549,993.71	549,970.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA NATIVITAS - 173079	México	Jiquipilco	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	173079	01-09-2022	30-09-2022	549,970.87	549,970.87	549,970.87	0.00	0.00	Metros cúbicos	120.00	85.00	70.83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302122510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,829,201.98	1,828,994.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO - 173132	México	Jiquipilco	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	173132	01-09-2022	30-09-2022	1,828,994.35	1,828,994.35	1,474,853.08	0.00	0.00	Metros lineales	1,350.00	945.00	70.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220302112264	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	540,223.60	539,500.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS EN SAN FRANCISCO EL ALTO - 128159	México	Jiquipilco	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	128159	01-08-2022	31-08-2022	539,500.05	539,500.05	539,500.05	539,500.05	539,500.05	Piezas	25.00	25.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302105603	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,199,923.80	1,198,207.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO PRINCIPAL BARRIO LO BUENOS AIRES - 49130	México	Jiquipilco	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	49130	23-05-2022	06-07-2022	1,198,207.49	1,198,207.49	1,198,207.49	1,198,207.49	1,198,207.49	Metros lineales	1,059.00	1,059.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302106841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,401,975.11	2,401,130.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIMERA ETAPA EN MANZANA QUINTA DE SAN BARTOLO OXTOTILÁN - 75873	México	Jiquipilco	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	75873	13-06-2022	12-08-2022	2,401,130.51	2,401,130.51	2,065,309.67	2,065,309.67	2,065,309.67	Piezas	23.00	21.00	91.30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302112347	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	899,999.93	899,566.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN SILA EJIDO DE SILA - 128531	México	Jiquipilco	Vivienda	Municipio de Jiquipilco	128531	01-08-2022	31-08-2022	899,566.13	899,566.13	899,566.13	899,566.13	899,566.13	Piezas	35.00	35.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302104890	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,999,330.58	2,998,331.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE LA COLONIA LA NOPALERA - 30633	México	Jiquipilco	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	30633	06-05-2022	13-06-2022	2,998,331.95	2,998,331.95	2,998,331.95	2,998,331.95	2,998,331.95	Metros Cuadrados	3,000.00	3,000.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302104962	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,013,275.78	1,010,170.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CCT 15DPR1135U EN LA LOCALIDAD EJIDO DE SANTA MARIA NATIVITAS - 32185	México	Jiquipilco	Educación	Municipio de Jiquipilco	32185	03-05-2022	30-07-2022	1,010,170.63	1,010,170.63	1,010,170.63	1,010,170.63	1,010,170.63	Metros cuadrados de construcción	94.00	94.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302104977	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	677,960.53	665,045.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA CCT 15EPRO219U SAN MIGUEL YUXTEPEC - 32469	México	Jiquipilco	Educación	Municipio de Jiquipilco	32469	04-05-2022	30-06-2022	665,045.37	665,045.37	665,045.37	665,045.37	665,045.37	Metros cuadrados de construcción	74.00	74.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302104340	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,100,281.86	3,100,059.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS RAMALES EN MANZANA SEGUNDA CABECERA MUNICIPAL - 4198	México	Jiquipilco	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	4198	04-04-2022	03-06-2022	3,100,059.78	3,100,059.78	3,100,059.78	3,100,059.78	3,100,059.78	Piezas	30.00	30.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302106721	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,999,483.13	2,998,327.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINOS QUE CONDUCE AL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE EN LOMA DEL SITIO. - 73649	México	Jiquipilco	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	73649	20-06-2022	12-08-2022	2,998,327.02	2,998,327.02	2,998,327.02	2,998,327.02	2,998,327.02	Metros Cuadrados	2,220.00	2,220.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302112414	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	597,284.60	523,103.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN MANZANA SEXTA BUENAVISTA - 128821	México	Jiquipilco	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	128821	01-08-2022	31-08-2022	523,103.84	523,103.84	264,593.59	264,593.59	264,593.59	Cárcamo(s)	1.00	0.80	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302113086	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	999,999.99	999,599.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA PURISMA - 132135	México	Jiquipilco	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	132135	01-08-2022	31-08-2022	999,599.18	999,599.18	578,573.56	578,573.56	578,573.56	Metros lineales	7.00	5.60	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220302106993	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	799,788.45	799,600.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN MANZANA TERCERA BODO. - 78243	México	Jiquipilco	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	78243	20-06-2022	29-07-2022	799,600.84	799,600.84	799,600.84	799,600.84	799,600.84	Metros lineales	320.00	320.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302118416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	799,430.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIOS 6.00X5.30 EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 15EPR1603W, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 154682	México	Jiquipilco	Educación	Municipio de Jiquipilco	154682	15-08-2022	07-10-2022	799,430.76	799,430.76	593,555.70	593,555.70	593,555.70	Metros cuadrados de construcción	55.40	49.00	88.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302104671	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,023,818.34	1,022,854.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MANZANA CUARTA SANTA CRUZ TEPEXPAN - 26034	México	Jiquipilco	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	26034	02-05-2022	15-06-2022	1,022,854.72	1,022,854.72	1,022,854.72	1,022,854.72	1,022,854.72	Metros lineales	1,335.00	1,335.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402153125	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,319,100.08	1,318,015.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL TRAMO QUE ALIMENTA LA PLANTA TRATADORA DE MANZANA TERCERA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN - 184110	México	Jiquipilco	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	184110	01-09-2022	30-09-2022	1,318,015.72	1,318,015.72	1,318,015.72	0.00	0.00	Metros lineales	344.00	240.80	70.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402160671	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	995,306.11	1,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CAMINO QUE VA AL JARAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE PORTEZUELO - 244498	México	Jiquipilco	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	244498	24-10-2022	24-11-2022	993,825.15	993,825.15	993,825.15	0.00	0.00	Aula	692.00	484.40	70.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402159049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,259,951.18	1,259,787.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN RAMAL DE LA BARRANCA EN LA COMUNIDAD DE MANZANA PRIMERA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN - 235802	México	Jiquipilco	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	235802	17-10-2022	17-11-2022	1,259,787.07	1,259,787.07	1,259,787.07	0.00	0.00	Metros lineales	1,350.00	1,012.50	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402151081	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	799,188.26	798,927.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO PRINCIPAL EN SAN BARTOLO OXTOTITLÁN MANZANA TERCERA - 141393	México	Jiquipilco	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	141393	01-08-2022	31-08-2022	798,927.76	798,927.76	687,277.45	687,277.45	687,277.45	Metros lineales	574.00	493.64	86.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402150704	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	835,086.69	827,547.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE TANGOMIRA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN MANZANA CUARTA - 132001	México	Jiquipilco	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	132001	01-08-2022	15-09-2022	827,547.37	827,547.37	711,395.31	711,395.31	711,395.31	Metros lineales	1,320.00	1,122.00	85.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402150713	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	550,000.00	549,998.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CARRETERA PRINCIPAL EN LOMA HIDALGO CENTRO - 132272	México	Jiquipilco	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	132272	01-08-2022	31-08-2022	549,998.86	549,998.86	512,702.07	512,702.07	512,702.07	Kilómetro lineal	551.00	512.43	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402154000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,279,930.94	2,132,450.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO Y LINEA DE CONDUCCION EN SECCION EL CERRITO - 201948	México	Jiquipilco	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	201948	15-09-2022	14-10-2022	2,132,450.31	2,132,450.31	683,835.72	683,835.72	683,835.72	Metros lineales	1,021.00	612.60	60.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402154017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	699,993.76	686,066.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA LINEA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE QUE VA DE TIERRA BLANCA ALDEPOSITO PRINCIPAL DE SECCION EL CERRITO - 202260	México	Jiquipilco	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	202260	15-09-2022	14-10-2022	686,066.80	686,066.80	209,899.99	209,899.99	209,899.99	Metros lineales	573.00	171.90	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402151220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	959,755.39	873,084.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN MANZANA TERCERA PANTHE - 143848	México	Jiquipilco	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	143848	01-08-2022	30-09-2022	873,084.33	873,084.33	866,264.56	866,264.56	866,264.56	Metros Cuadrados	211.00	208.00	98.58	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402151221	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	899,999.98	899,928.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LOMA VICENTE GUERRERO - 143865	México	Jiquipilco	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	143865	01-08-2022	31-08-2022	899,928.08	899,928.08	899,928.08	0.00	0.00	Metros lineales	1,460.00	876.00	60.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402159067	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	446,534.90	287,318.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN MANZANA SEGUNDA DE SANTA MARÍA NATIVITAS. - 235911	México	Jiquipilco	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	235911	17-10-2022	17-11-2022	446,492.41	446,492.41	446,492.41	0.00	0.00	Metros lineales	370.00	277.50	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402152301	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	787,323.77	786,968.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN SANTA ISABEL - 168271	México	Jiquipilco	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	168271	01-09-2022	30-09-2022	786,968.66	786,968.66	786,968.66	0.00	0.00	Metros lineales	825.60	619.20	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402149857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	900,000.00	899,724.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN LOS ORTICES. - 114837	México	Jiquipilco	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	114837	04-07-2022	31-08-2022	899,724.18	899,724.18	726,025.27	726,025.27	726,025.27	Metros cúbicos	150.00	120.00	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302127464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	154,311.99	154,311.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 197374	México	Jiquipilco	Otros Proyectos	Municipio de Jiquipilco	197374	01-10-2022	31-12-2022	154,311.99	154,311.99	154,311.99	154,311.99	154,311.99	Otros	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302127472	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	324,559.15	324,559.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 197400	México	Jiquipilco	Otros Proyectos	Municipio de Jiquipilco	197400	01-10-2022	31-12-2022	324,559.15	324,559.15	324,559.15	324,559.15	324,559.15	Otros	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302127478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	261,000.00	261,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	333 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 197416	México	Jiquipilco	Otros Proyectos	Municipio de Jiquipilco	197416	01-10-2022	31-12-2022	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	Otros	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402150647	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.01	999,973.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIMERA ETAPA EN LOMA DEL ASTILLERO - 130845	México	Jiquipilco	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	130845	01-08-2022	31-08-2022	999,973.51	999,973.51	999,973.51	999,973.51	999,973.51	Metros lineales	500.00	500.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402151677	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	988,819.11	988,552.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO A LA CAPILLA Y ESCUELA EN SAN FRANCISCO PORTEZUELO - 154615	México	Jiquipilco	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	154615	15-08-2022	19-09-2022	988,552.69	988,552.69	988,552.69	988,552.69	988,552.69	Metros Cuadrados	747.00	747.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402149769	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	862,840.06	861,301.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE LA PALMA JIQUIPILCO - 113367	México	Jiquipilco	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	113367	04-07-2022	09-09-2022	861,301.21	861,301.21	861,301.21	861,301.21	861,301.21	Metros lineales	355.00	355.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402150792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	871,066.57	870,284.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PORTEZUELO - 133966	México	Jiquipilco	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	133966	01-08-2022	30-09-2022	870,284.63	870,284.63	870,284.63	870,284.63	870,284.63	Metros Cuadrados	890.00	890.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149824	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	799,887.91	799,559.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN MANZANA SEGUNDA PARTE BAJA - 114234	México	Jiquipilco	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	114234	04-07-2022	19-08-2022	799,559.12	799,559.12	799,559.12	799,559.12	799,559.12	Metros lineales	731.00	731.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402151050	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,499,435.17	1,499,209.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CARRETERA PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE MOXTJEÉ - 140570	México	Jiquipilco	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	140570	01-08-2022	09-09-2022	1,499,209.28	1,499,209.28	1,499,209.28	1,499,209.28	1,499,209.28	Metros lineales	698.00	698.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402151070	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	630,583.08	630,445.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO PRINCIPAL EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ - 141249	México	Jiquipilco	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	141249	01-08-2022	31-08-2022	630,445.24	630,445.24	630,445.24	630,445.24	630,445.24	Metros Cuadrados	461.00	461.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149899	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	999,146.55	997,240.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN MANZANA TERCERA TASHTÉ - 115224	México	Jiquipilco	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	115224	04-07-2022	05-09-2022	997,240.19	997,240.19	997,240.19	997,240.19	997,240.19	Metros Cuadrados	683.00	683.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302127458	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,325,880.00	1,325,880.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 197352	México	Jiquipilco	Otros Proyectos	Municipio de Jiquipilco	197352	01-10-2022	31-12-2022	1,325,880.00	1,325,880.00	1,325,880.00	1,325,880.00	1,325,880.00	Vehículos	5.00	5.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402150937	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	849,910.83	849,846.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO PRINCIPAL MANZANA SEGUNDA DE SANTA MARÍA NATIVITAS - 137836	México	Jiquipilco	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	137836	01-08-2022	31-08-2022	849,846.75	849,846.75	849,846.75	849,846.75	849,846.75	Metros lineales	474.00	474.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402153749	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	379,164.07	323,355.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN TIERRA BLANCA - 197471	México	Jiquipilco	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	197471	15-09-2022	14-10-2022	323,355.89	323,355.89	323,355.89	323,355.89	323,355.89	Metros lineales	312.00	312.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202071026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,450,000.00	1,449,982.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ C.C.T. 15DPR1398D EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CHEJE - 29100	México	Jocotitlán	Educación	Municipio de Jocotitlán	29100	07-04-2022	29-07-2022	1,449,982.50	1,449,982.50	1,449,982.50	1,449,982.50	1,449,982.50	Metros Cuadrados	73.00	73.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220202070598	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	440,000.00	438,647.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CALLE OLGA NAVARRO LEGORRETA BARRIO SANTO DOMINGO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CIUDAD DE JOCOTITLÁN ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO - 26935	México	Jocotitlán	Urbanización	Municipio de Jocotitlán	26935	02-05-2022	02-06-2022	438,647.32	438,647.32	438,647.32	438,647.32	438,647.32	Metros lineales	975.00	975.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202070599	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	196,250.00	190,764.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS JAVIERES - 26936	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	26936	02-05-2022	24-06-2022	190,764.81	190,764.81	190,764.81	190,764.81	190,764.81	Metros Cuadrados	582.00	582.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202072284	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	479,948.00	479,715.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL LINDERO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE LA LUZ ASENTAMIENTO LA LUZ - 35647	México	Jocotitlán	Urbanización	Municipio de Jocotitlán	35647	16-05-2022	30-06-2022	479,715.22	479,715.22	479,715.22	479,715.22	479,715.22	Metros lineales	240.00	240.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202069889	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	99,970.00	95,471.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD TIACAQUE ASENTAMIENTO TIACAQUE - 21764	México	Jocotitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Jocotitlán	21764	20-04-2022	20-05-2022	95,471.02	95,471.02	95,471.02	95,471.02	95,471.02	Metros lineales	120.00	120.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202069890	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	196,646.00	76,984.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO RUMBO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD 15 DE AGOSTO ASENTAMIENTO 15 DE AGOSTO - 21765	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	21765	20-04-2022	20-05-2022	76,984.56	76,984.56	76,984.56	76,984.56	76,984.56	Metros Cuadrados	837.00	837.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202069891	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	195,724.00	179,580.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO LA SOLEDAD ASENTAMIENTO LA SOLEDAD - 21766	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	21766	20-04-2022	20-05-2022	179,580.64	179,580.64	179,580.64	179,580.64	179,580.64	Metros Cuadrados	484.00	484.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202076139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	285,767.16	285,703.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARA LA ERA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CITENDEJE - 60797	México	Jocotitlán	Urbanización	Municipio de Jocotitlán	60797	09-05-2022	17-06-2022	285,703.81	285,703.81	285,703.81	285,703.81	285,703.81	Piezas	2.00	2.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220202076178	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	465,000.00	458,431.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE SAN PEDRO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE - 60954	México	Jocotitlán	Urbanización	Municipio de Jocotitlán	60954	23-05-2022	23-06-2022	458,431.24	458,431.24	458,431.24	458,431.24	458,431.24	Metros lineales	6.00	6.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202071818	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	486,892.00	485,954.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA LARA C.C.T. 15EJN3361M EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LAS ÁNIMAS VILLEJE ASENTAMIENTO LAS ÁNIMAS VILLEJE - 33527	México	Jocotitlán	Educación	Municipio de Jocotitlán	33527	25-05-2022	30-08-2022	485,954.92	485,954.92	485,954.92	485,954.92	485,954.92	Metros cuadrados de construcción	24.00	24.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202071829	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	149,190.00	135,248.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE BOYECHA ASENTAMIENTO BOYECHA - 33592	México	Jocotitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Jocotitlán	33592	19-05-2022	06-06-2022	135,248.77	135,248.77	135,248.77	135,248.77	135,248.77	Metros lineales	1,440.00	1,440.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202071852	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	442,487.80	439,847.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO ENGASEME EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE - 33640	México	Jocotitlán	Urbanización	Municipio de Jocotitlán	33640	16-05-2022	30-06-2022	439,847.95	439,847.95	439,847.95	439,847.95	439,847.95	Metros lineales	203.00	203.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202081965	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	183,580.00	180,302.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MARCOS COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN MARCOS COAJOMULCO - 91637	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	91637	13-06-2022	31-08-2022	180,302.52	180,302.52	180,302.52	180,302.52	180,302.52	Metros Cuadrados	394.40	394.40	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202076666	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	463,189.08	462,917.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL RUSO ASENTAMIENTO EL RUSO - 63404	México	Jocotitlán	Urbanización	Municipio de Jocotitlán	63404	11-04-2022	15-06-2022	462,917.92	462,917.92	462,917.92	462,917.92	462,917.92	Metros lineales	4.00	4.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302126955	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	287,252.50	284,776.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE BIODIGESTOR EN VIVIENDAS A UN COSTADO DE RANCHO SECO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO LA TENERÍA ASENTAMIENTO LA TENERÍA - 194406	México	Jocotitlán	Vivienda	Municipio de Jocotitlán	194406	02-09-2022	30-09-2022	284,776.89	284,776.89	284,776.89	284,776.89	284,776.89	Piezas	15.00	15.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302106438	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,095,454.98	1,156,491.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JOSÉ BOQUI ASENTAMIENTO SAN JOSÉ BOQUI - 68615	México	Jocotitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Jocotitlán	68615	11-05-2022	11-07-2022	1,156,491.04	1,156,491.04	1,156,491.04	1,156,491.04	1,156,491.03	Piezas	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302119387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	275,000.00	274,783.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MAVORO ASENTAMIENTO MAVORO - 158792	México	Jocotitlán	Asistencia Social	Municipio de Jocotitlán	158792	11-08-2022	11-09-2022	274,783.77	274,783.77	274,783.77	274,783.77	274,783.77	Metros Cuadrados	110.00	110.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302120947	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	532,000.00	529,212.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO LA VENTA ASENTAMIENTO LA VENTA - 165701	México	Jocotitlán	Urbanización	Municipio de Jocotitlán	165701	30-08-2022	17-10-2022	529,212.99	529,212.99	529,212.99	529,212.99	529,212.99	Metros cuadrados de construcción	220.00	220.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302110433	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	194,700.00	193,319.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL BANCO DE MATERIALES PARAJE LA LOMITA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL LINDERO ASENTAMIENTO EL LINDERO - 119231	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	119231	05-07-2022	05-08-2022	193,319.80	193,319.80	193,319.80	193,319.80	193,319.80	Metros cuadrados de construcción	420.00	420.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302110448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	119,764.00	102,257.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LAS INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL EN JOCOTITLÁN, BARRIO DE SAN JOAQUÍN ASENTAMIENTO SAN JOAQUÍN - 119262	México	Jocotitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Jocotitlán	119262	05-07-2022	05-08-2022	102,257.47	102,257.47	102,257.47	102,257.47	102,257.47	Metros lineales	420.00	420.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	280,802.00	207,456.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CHEJE - 202004	México	Jocotitlán	Educación	Municipio de Jocotitlán	202004	06-09-2022	27-10-2022	207,456.29	207,456.29	207,456.29	207,456.29	207,456.29	Metros Cuadrados	39.70	39.70	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202071236	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	296,520.00	302,768.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD ENGUINDO SAN ISIDRO ASENTAMIENTO ENGUINDO SAN ISIDRO - 30168	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	30168	24-05-2022	25-07-2022	302,768.88	302,768.88	302,768.88	302,768.88	302,768.88	Metros Cuadrados	800.00	800.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202070597	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	469,045.00	570,142.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE JUAN ALLENDE COLONIA CENTRO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN - 26934	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	26934	02-05-2022	30-06-2022	570,142.38	570,142.38	570,142.38	570,142.38	570,142.38	Metros Cuadrados	975.00	975.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202069900	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	75,040.00	77,100.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 92 RAMON LOPEZ VELARDE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE - 21775	México	Jocotitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Jocotitlán	21775	18-04-2022	30-05-2022	77,100.63	77,100.63	77,100.63	77,100.63	77,100.63	Metros lineales	120.00	120.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202070596	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	343,830.00	392,945.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE EL ROBLE EN BARRIO SANTA CRUZ GRANDE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO - 26932	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	26932	27-04-2022	30-07-2022	392,945.19	392,945.19	392,945.19	392,945.19	392,945.19	Metros Cuadrados	834.00	834.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202069896	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	245,960.00	373,850.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BARCELONA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JOAQUÍN ASENTAMIENTO SAN JOAQUÍN - 21771	México	Jocotitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Jocotitlán	21771	25-04-2022	20-06-2022	373,850.84	373,850.84	373,850.84	373,850.84	373,850.84	Metros lineales	104.00	104.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202078540	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	745,354.00	1,079,274.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO ALLENDE OFC 0593 CCT 15EES0925R EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LA PROVIDENCIA ASENTAMIENTO LA PROVIDENCIA - 73760	México	Jocotitlán	Educación	Municipio de Jocotitlán	73760	23-05-2022	15-08-2022	1,079,274.96	1,079,274.96	1,079,274.96	1,079,274.96	1,079,274.96	Metros Cuadrados	85.00	85.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302110881	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	570,210.00	732,561.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARIA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARIA ENDARE - 121479	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	121479	09-07-2022	11-09-2022	732,561.97	732,561.97	732,561.97	732,561.97	732,561.97	Metros cuadrados de construcción	1,307.50	1,307.50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220302126288	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	188,280.00	196,236.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CAMINOS SACA COSECHA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CHEJE - 191354	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	191354	03-10-2022	24-10-2022	196,236.52	196,236.52	196,236.52	196,236.52	196,236.52	Metros Cuadrados	4,000.00	4,000.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302110922	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	111,975.00	135,214.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LAS FUENTES YECHÉ ASENTAMIENTO LAS FUENTES YECHÉ - 121614	México	Jocotitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Jocotitlán	121614	06-07-2022	10-08-2022	135,214.07	135,214.07	135,214.07	135,214.07	135,214.07	Metros lineales	500.00	500.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302119524	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	198,975.00	220,232.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JACINTO ASENTAMIENTO SAN JACINTO - 159387	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	159387	10-08-2022	28-10-2022	220,232.70	220,232.70	220,232.70	220,232.70	220,232.70	Metros Cuadrados	456.00	456.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302119540	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	100,080.00	150,382.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JACINTO ASENTAMIENTO SAN JACINTO - 159430	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	159430	05-09-2022	30-09-2022	150,382.39	150,382.39	150,382.39	150,382.39	150,382.39	Metros Cuadrados	2,160.00	2,160.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302123253	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	301,045.00	302,763.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EL MANANTIAL CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO LLANO GRANDE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE - 176891	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	176891	25-08-2022	20-10-2022	302,763.70	302,763.70	302,763.70	302,763.70	302,763.70	Metros cuadrados de construcción	700.00	700.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302110459	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	112,725.00	115,289.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE PRINCIPAL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LA VENTA YECHÉ ASENTAMIENTO LA VENTA YECHÉ - 119302	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	119302	05-07-2022	15-08-2022	115,289.49	115,289.49	115,289.49	115,289.49	115,289.49	Metros cuadrados de construcción	180.00	180.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302110462	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	111,050.00	118,113.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE PRINCIPAL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN DIMAS ASENTAMIENTO SAN DIMAS - 119310	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	119310	05-07-2022	19-08-2022	118,113.71	118,113.71	118,113.71	118,113.71	118,113.71	Metros cuadrados de construcción	223.00	223.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220402165127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	463,996.47	462,326.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE LAS ORQUIDEAS BARRIO SANTA RITA JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO - 268478	México	Jocotitlán	Urbanización	Municipio de Jocotitlán	268478	27-10-2022	27-11-2022	462,326.26	462,326.26	462,326.26	462,326.26	462,326.26	Metros lineales	243.00	243.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402163033	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	207,523.78	207,978.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR CONSTITUYENTES EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CIUDAD DE JOCOTITLÁN ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO - 256926	México	Jocotitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Jocotitlán	256926	25-10-2022	15-12-2022	207,978.19	207,978.19	207,978.19	207,978.19	207,978.19	Metros lineales	32.00	32.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402156670	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	207,227.80	194,107.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE LA LOMA BARRIO ENDAVATI EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO OTRO - 223622	México	Jocotitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Jocotitlán	223622	08-10-2022	08-11-2022	194,107.82	194,107.82	194,107.82	194,107.82	194,107.82	Metros lineales	354.00	354.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402156694	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	298,030.00	297,977.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE BARRIO ENGASEME EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO OTRO - 223718	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	223718	08-10-2022	20-11-2022	297,977.49	297,977.49	297,977.49	297,977.49	297,977.49	Metros cuadrados de construcción	640.00	640.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402156424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	356,301.05	356,301.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO RUMBO A EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COLONIA ALDAMA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE - 222343	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	222343	03-10-2022	30-11-2022	356,301.05	356,301.05	356,301.05	356,301.05	356,301.05	Metros Cuadrados	800.00	800.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402156438	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	95,363.34	88,448.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL CENTRO SOCIAL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD TIACAQUE ASENTAMIENTO TIACAQUE - 222442	México	Jocotitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Jocotitlán	222442	05-10-2022	05-10-2022	88,448.35	88,448.35	88,448.35	88,448.35	88,448.35	Metros lineales	80.00	80.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402156446	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	230,970.87	230,970.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL PANTEON MUNICIPAL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE - 222497	México	Jocotitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Jocotitlán	222497	07-10-2022	18-11-2022	230,970.87	230,970.87	230,970.87	230,970.87	230,970.87	Metros lineales	467.00	467.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402156989	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	231,816.36	216,916.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PREESCOLAR JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI C.C.T 15EJN0654F EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL LINDERO ASENTAMIENTO EL LINDERO - 225356	México	Jocotitlán	Educación	Municipio de Jocotitlán	225356	10-10-2022	30-11-2022	216,916.27	216,916.27	216,916.27	216,916.27	216,916.27	Metros lineales	90.00	90.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402182354	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,162,645.23	1,133,221.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y VESTIDORES EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CHEJE - 343939	México	Jocotitlán	Urbanización	Municipio de Jocotitlán	343939	25-11-2022	31-12-2022	1,133,221.43	1,133,221.43	1,133,221.43	1,133,221.43	1,133,221.43	Metros Cuadrados	90.78	90.78	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402192885	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	274,960.01	0.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARÍA ENDARE - 375943	México	Jocotitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Jocotitlán	375943	02-12-2022	31-12-2022	273,938.05	273,938.05	273,938.05	273,938.05	273,938.05	Piezas	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402181833	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,156,984.34	1,182,869.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE VICENTE RIVAPALACIO Y CALLE JOSE VICENTE VILLADA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CIUDAD DE JOCOTITLÁN ASENTAMIENTO SAN JUAN - 342232	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	342232	28-11-2022	31-12-2022	1,182,869.33	1,182,869.33	1,182,869.33	1,182,869.33	1,182,869.33	Metros Cuadrados	1,773.80	1,773.80	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402181913	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,242,015.66	1,219,778.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE CALLE ESCUADRON 201, CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE JOSEFA ORTIZ Y CALLE NIGROMANTE LOCALIDAD CIUDAD DE JOCOTITLÁN ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO - 342545	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	342545	28-11-2022	31-12-2022	1,219,778.45	1,219,778.45	1,219,778.45	1,219,778.45	1,219,778.45	Metros Cuadrados	1,755.00	1,755.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402182101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	770,000.00	769,937.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD CLAVE CLUES MCSSA003584 EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLAN - 343153	México	Jocotitlán	Salud	Municipio de Jocotitlán	343153	28-11-2022	28-11-2022	769,937.53	769,937.53	769,937.53	769,937.53	769,937.53	Metros Cuadrados	167.36	167.36	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402156445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	300,674.71	300,674.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE BARRIO EL CERRITO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO OTRO - 222493	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	222493	07-10-2022	30-11-2022	300,674.71	300,674.71	300,674.71	300,674.71	300,674.71	Metros cuadrados de construcción	700.00	700.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302122269	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	199,395.00	215,421.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO SANTA CRUZ CHICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO - 172157	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	172157	29-08-2022	21-10-2022	215,421.20	215,421.20	215,421.20	215,421.20	215,421.20	Metros cuadrados de construcción	420.00	420.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202069898	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	199,606.00	298,288.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA PONCIANO ARRIAGA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE - 21773	México	Jocotitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Jocotitlán	21773	18-04-2022	30-05-2022	298,288.99	298,288.99	298,288.99	298,288.99	298,288.99	Metros lineales	333.00	333.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302119567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	324,620.00	335,401.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL PROGRESO ASENTAMIENTO EL PROGRESO - 159566	México	Jocotitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Jocotitlán	159566	10-08-2022	19-09-2022	335,401.17	335,401.17	335,401.17	335,401.17	335,401.17	Metros lineales	377.00	377.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202071304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	200,850.00	198,074.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE PRINCIPAL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD ZACUALPAN ASENTAMIENTO ZACUALPAN - 30479	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	30479	03-05-2022	29-07-2022	198,074.05	198,074.05	198,074.05	198,074.05	198,074.05	Metros Cuadrados	390.00	390.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220402157497	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,038,776.37	2,036,275.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ANDADOR URBANO EN CALZADA DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO, MUNICIPIO DE JUCHITEPEC - 227491	México	Juchitepec	Transportes y vialidades	Municipio de Juchitepec	227491	14-09-2022	29-10-2022	236,257.23	236,257.23	236,257.23	236,257.23	236,257.23	Metros Cuadrados	1,422.80	1,422.80	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302127058	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	769,932.46	762,755.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA AUDIOVISUAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 254, LOCALIDAD SAN MATIAS CUIJINGO, JUCHITEPEC ESTADO DE MEXICO - 194873	México	Juchitepec	Educación	Municipio de Juchitepec	194873	09-09-2022	30-10-2022	762,755.11	762,755.11	762,755.11	762,755.11	762,755.11	Metros cuadrados de construcción	74.88	74.88	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302123236	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,211,413.80	1,210,237.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA TECHUMBRE Y CANCHA DE BASQUETBALL DEL CENTRO DE LA JUVENTUD, LOCALIDAD JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO, JUCHITEPEC ESTADO DE MÉXICO - 176845	México	Juchitepec	Urbanización	Municipio de Juchitepec	176845	01-09-2022	30-09-2022	1,210,237.85	1,210,237.85	1,210,237.85	1,210,237.85	1,210,237.85	Metros Cuadrados	1,214.00	1,214.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302111840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	314,395.00	314,395.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 264 EMILIANO ZAPATA SALAZAR EN LA DELEGACIÓN SAN MATÍAS CUIJINGO - 126070	México	Juchitepec	Educación	Municipio de Juchitepec	126070	11-07-2022	31-08-2022	314,395.00	314,395.00	314,395.00	314,395.00	314,395.00	Metros lineales	47.00	47.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302128169	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	762,731.67	760,720.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINES T. V. LOCALIDAD JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO, MUNICIPIO JUCHITEPEC - 201061	México	Juchitepec	Educación	Municipio de Juchitepec	201061	10-09-2022	09-11-2022	760,720.43	760,720.43	760,720.43	760,720.43	760,720.43	Metros cuadrados de construcción	74.88	74.88	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402164411	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,050,696.00	1,050,691.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN CALLE VIOLETAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ABASOLO, LOCALIDAD JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO, MUNICIPIO JUCHITEPEC - 264576	México	Juchitepec	Transportes y vialidades	Municipio de Juchitepec	264576	04-10-2022	12-11-2022	1,050,691.26	1,050,691.26	1,050,691.26	1,050,691.26	1,050,691.26	Metros Cuadrados	852.24	852.24	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402165603	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	713,980.68	713,980.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENaje, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATIAS CUIJINGO, MUNICIPIO JUCHITEPEC - 270978	México	Juchitepec	Agua y saneamiento	Municipio de Juchitepec	270978	31-10-2022	30-11-2022	713,980.68	713,980.68	713,980.68	713,980.68	713,980.68	Metros lineales	4,239.00	4,239.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402165045	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	786,019.32	786,019.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE , EN LA LOCALIDAD DE JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO, MUNICIPIO DE JUCHITEPEC - 267740	México	Juchitepec	Agua y saneamiento	Municipio de Juchitepec	267740	31-10-2022	30-11-2022	786,019.32	786,019.32	786,019.32	786,019.32	786,019.32	Metros lineales	4,638.70	4,638.70	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402189784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	920,738.90	920,738.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL LA JOYA EN LA LOCALIDAD DE JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO, MUNICIPIO DE JUCHITEPEC - 366628	México	Juchitepec	Agua y saneamiento	Municipio de Juchitepec	366628	30-11-2022	15-12-2022	920,738.82	920,738.82	920,738.82	920,738.82	920,738.82	Metros lineales	2,110.00	2,110.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402189415	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,433,964.83	2,433,719.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. EVERARDO GONZALEZ DE CALLEJON ZARAGOZA A AV. JUAN FLORES I. CASAS, LOCALIDAD DE JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO, MUNICIPIO DE JUCHITEPEC ESTADO DE MEXICO - 365684	México	Juchitepec	Urbanización	Municipio de Juchitepec	365684	01-12-2022	30-12-2022	2,433,719.91	2,433,719.91	2,433,719.91	2,433,719.91	2,433,719.91	Piezas	110.00	110.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402191122	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,014,377.00	2,013,119.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CERRADA DE LAS FLORES Y BUGAMBILIAS DE CAD. 0.000 AL 0.286.63 EN LA LOCALIDAD DE JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO, MUNICIPIO DE JUCHITEPEC - 370654	México	Juchitepec	Transportes y vialidades	Municipio de Juchitepec	370654	27-09-2022	30-11-2022	2,013,119.05	2,013,119.95	2,013,119.95	2,013,119.95	2,013,119.95	Metros cuadrados de construcción	1,601.10	1,601.10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402191876	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,498,769.20	1,497,643.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CEPAS, LOCALIDAD DE JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO, MUNICIPIO DE JUCHITEPEC - 373037	México	Juchitepec	Salud	Municipio de Juchitepec	373037	01-12-2022	30-12-2022	1,497,643.00	1,497,643.00	1,497,643.00	1,497,643.00	1,497,643.00	Centro(s) de salud	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302115163	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	100,633.33	100,622.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE VIOLETAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y ABASOLO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE JUCHITEPEC - 141272	México	Juchitepec	Agua y saneamiento	Municipio de Juchitepec	141272	29-07-2022	05-08-2022	100,622.05	100,622.05	100,622.05	100,622.05	100,622.05	Metros lineales	133.77	133.77	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302126530	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,270,964.44	1,270,964.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACIÓN SAN MATÍAS CUIJINGO - 192502	México	Juchitepec	Agua y saneamiento	Municipio de Juchitepec	192502	01-04-2022	31-08-2022	1,270,964.44	1,270,964.44	1,270,964.44	1,270,964.44	1,270,964.44	Pozo(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402157170	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,958,018.00	1,956,854.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN CALLE PROLONGACION EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLEJON MORELOS Y PROLONGACION MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATIAS CUIJINGO, MUNICIPIO JUCHITEPEC - 226059	México	Juchitepec	Transportes y vialidades	Municipio de Juchitepec	226059	22-09-2022	05-11-2022	1,956,854.23	1,956,854.23	1,956,854.23	1,956,854.23	1,956,854.23	Metros Cuadrados	1,568.00	1,568.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302110732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,444,571.88	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL EN PARADA EL TUBO AZUL, EN SAN ISIDRO. - 120825	México	La Paz	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	120825	06-06-2022	14-08-2022	2,444,571.88	2,444,571.88	2,444,571.88	2,444,571.88	2,444,571.88	Metros lineales	140.00	140.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106484	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,998,115.63	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA SISTEMA DE FILTRADO, COLONIA MARIEL, MUNICIPIO DE LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO - 69742	México	La Paz	Agua y saneamiento	Municipio de La Paz	69742	16-05-2022	14-07-2022	1,998,115.63	1,998,115.63	1,998,115.63	1,998,115.63	1,998,115.63	Metros cúbicos	12.51	12.51	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302122345	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	39,920.40	32,958.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EN MUNICIPIO DE LA PAZ - 172421	México	La Paz	Vivienda	Municipio de La Paz	172421	04-07-2022	01-09-2022	32,928.51	32,928.51	32,928.51	32,928.51	32,928.51	Calentador(es)	2.00	2.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302122363	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	99,801.00	57,824.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EN MUNICIPIO DE LA PAZ - 172468	México	La Paz	Vivienda	Municipio de La Paz	172468	04-07-2022	01-09-2022	57,824.32	57,824.32	57,824.32	57,824.32	57,824.32	Calentador(es)	5.00	5.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302122367	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	119,761.20	64,681.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EN MUNICIPIO DE LA PAZ - 172489	México	La Paz	Vivienda	Municipio de La Paz	172489	04-07-2022	01-09-2022	64,681.89	64,681.89	64,681.89	64,681.89	64,681.89	Calentador(es)	6.00	6.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302122372	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	39,920.40	14,193.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EN MUNICIPIO DE LA PAZ - 172515	México	La Paz	Vivienda	Municipio de La Paz	172515	04-07-2022	01-09-2022	14,193.96	14,193.96	14,193.96	14,193.96	14,193.96	Calentador(es)	2.00	2.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302122387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	19,960.19	15,143.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EN MUNICIPIO DE LA PAZ - 172566	México	La Paz	Vivienda	Municipio de La Paz	172566	04-07-2022	01-09-2022	15,143.08	15,143.08	15,143.08	15,143.08	15,143.08	Calentador(es)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302122423	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	199,919.58	193,872.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 172793	México	La Paz	Vivienda	Municipio de La Paz	172793	01-06-2022	30-08-2022	193,872.88	193,872.88	193,872.88	193,872.88	193,872.88	Metros cuadrados de construcción	32.00	32.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302122437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	299,879.37	192,028.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 172852	México	La Paz	Vivienda	Municipio de La Paz	172852	01-06-2022	30-08-2022	192,028.14	192,028.14	192,028.14	192,028.14	192,028.14	Metros cuadrados de construcción	48.00	48.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302122440	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	699,718.60	579,722.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 172869	México	La Paz	Vivienda	Municipio de La Paz	172869	01-06-2022	30-08-2022	579,722.49	579,722.49	579,722.49	579,722.49	579,722.49	Metros cuadrados de construcción	112.00	112.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302122448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	399,839.16	384,009.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 172886	México	La Paz	Vivienda	Municipio de La Paz	172886	01-06-2022	30-08-2022	384,009.59	384,009.59	384,009.59	384,009.59	384,009.59	Metros cuadrados de construcción	64.00	64.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302122453	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	99,959.80	96,014.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 172891	México	La Paz	Vivienda	Municipio de La Paz	172891	01-06-2022	30-08-2022	96,014.07	96,014.07	96,014.07	96,014.07	96,014.07	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302122457	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	99,959.79	96,014.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 172902	México	La Paz	Vivienda	Municipio de La Paz	172902	01-06-2022	30-08-2022	96,014.07	96,014.07	96,014.07	96,014.07	96,014.07	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302122469	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	99,959.79	96,014.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 172932	México	La Paz	Vivienda	Municipio de La Paz	172932	01-06-2022	30-08-2022	96,014.07	96,014.07	96,014.07	96,014.07	96,014.07	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302116090	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,393,865.05	4,393,865.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y CÁRCAMO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - 144532	México	La Paz	Agua y saneamiento	Municipio de La Paz	144532	01-07-2022	30-09-2022	4,393,865.05	4,393,865.05	4,393,865.05	4,393,865.05	4,393,865.05	Metros lineales	155.00	155.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302122473	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	299,879.37	192,028.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 172958	México	La Paz	Vivienda	Municipio de La Paz	172958	01-06-2022	30-08-2022	192,028.14	192,028.14	192,028.14	192,028.14	192,028.14	Metros cuadrados de construcción	48.00	48.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302115932	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,999,330.69	1,999,330.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN LATERAL AUTOPISTA MEXICO PUEBLA ESQUINA CALLE NICOLAS BRAVO, EMILIANO ZAPATA - 143817	México	La Paz	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	143817	01-08-2022	31-10-2022	1,999,330.69	1,999,330.69	1,999,330.69	1,999,330.69	1,999,330.69	Metros Cuadrados	4,978.90	4,978.90	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105865	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	10,481,022.09	10,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN TIPO GAVION EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ. - 57101	México	La Paz	Urbanización	Municipio de La Paz	57101	09-05-2022	07-07-2022	10,481,022.09	10,481,022.09	10,481,022.09	10,481,022.09	10,481,022.09	Metros Cuadrados	448.00	448.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220302111334	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	199,602.00	66,402.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EN MUNICIPIO DE LA PAZ - 123484	México	La Paz	Vivienda	Municipio de La Paz	123484	04-07-2022	01-09-2022	66,402.56	66,402.56	66,402.56	66,402.56	66,402.56	Calentador(es)	10.00	10.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302112219	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,999,601.00	3,999,601.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE POZO 311 ESTACION DE REBOMBEO EN AMPLIACION TECAMACHALCO - 127948	México	La Paz	Agua y saneamiento	Municipio de La Paz	127948	15-09-2022	31-12-2022	3,999,601.00	3,999,601.00	3,999,601.00	3,999,601.00	3,999,601.00	3,999,601.00	Metros cúbicos	2,300.00	2,300.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302111430	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	99,801.00	74,901.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EN MUNICIPIO DE LA PAZ. - 123907	México	La Paz	Vivienda	Municipio de La Paz	123907	04-07-2022	01-09-2022	74,901.60	74,901.60	74,901.60	74,901.60	74,901.60	74,901.60	Calentador(es)	5.00	5.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302111436	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	299,403.00	115,575.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EN MUNICIPIO DE LA PAZ. - 123932	México	La Paz	Vivienda	Municipio de La Paz	123932	04-07-2022	01-09-2022	115,575.39	115,575.39	115,575.39	115,575.39	115,575.39	115,575.39	Calentador(es)	15.00	15.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302112496	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,995,088.98	2,995,088.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE AV. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, PROF. CARLOS HANK GONZÁLEZ. - 129162	México	La Paz	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	129162	02-05-2022	29-07-2022	2,995,088.98	2,995,088.98	2,995,088.98	2,995,088.98	2,995,088.98	2,995,088.98	Metros Cuadrados	3,334.20	3,334.20	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302112510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,734,516.97	1,734,516.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 0020 NIÑOS HEROES CCT 15EES01020 TM Y CCT 15EES0256R TV - 129228	México	La Paz	Educación	Municipio de La Paz	129228	02-05-2022	29-07-2022	1,734,516.97	1,734,516.97	1,734,516.97	1,734,516.97	1,734,516.97	1,734,516.97	Metros Cuadrados	690.00	690.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302112398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,995,548.94	3,995,548.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO TEMÁTICO EN AV. DE LAS TORRES Y JOSÉ MARÍA MORELOS, EMILIANO ZAPATA - 128751	México	La Paz	Urbanización	Municipio de La Paz	128751	02-05-2022	29-07-2022	3,995,548.94	3,995,548.94	3,995,548.94	3,995,548.94	3,995,548.94	3,995,548.94	Metros Cuadrados	3,040.60	3,040.60	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302117419	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,657,003.40	4,657,003.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE CERRADA DE LA AUTOPISTA, RINCON DE LOS REYES - 150304	México	La Paz	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	150304	01-07-2022	30-09-2022	4,657,003.40	4,657,003.40	4,657,003.40	4,657,003.40	4,657,003.40	4,657,003.40	Metros Cuadrados	6,933.40	6,933.40	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302109051	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,902,854.14	4,902,854.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, EN COL. PUEBLO DE LA MAGDALENA - 113259	México	La Paz	Agua y saneamiento	Municipio de La Paz	113259	03-06-2022	01-08-2022	4,902,854.14	4,902,854.14	4,902,854.14	4,902,854.14	4,902,854.14	4,902,854.14	Metros cúbicos	1,735.10	1,735.10	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220302109076	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,986,297.68	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE SAN SEBASTIÁN. - 113342	México	La Paz	Salud	Municipio de La Paz	113342	06-06-2022	04-08-2022	1,986,297.69	1,986,297.69	1,986,297.69	1,986,297.69	1,986,297.69	Metros cuadrados de construcción	180.05	180.05	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302109083	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,179,382.46	3,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN UNIDAD TEPOZANES, CALLE SIERVO DE LA NACION, COLONIA UNIDAD TEPOZANES - 113362	México	La Paz	Agua y saneamiento	Municipio de La Paz	113362	09-06-2022	07-08-2022	2,991,937.22	2,991,937.22	2,991,937.22	2,991,937.22	2,991,937.22	Metros lineales	516.00	516.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302109089	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,990,504.97	4,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE DISTRIBUCIÓN DEL POZO LOMAS DE SAN SEBASTIAN AL TANQUE LOMAS DE SAN SEBASTIAN. - 113387	México	La Paz	Agua y saneamiento	Municipio de La Paz	113387	09-06-2022	07-08-2022	3,990,504.97	3,990,504.97	3,990,504.97	3,990,504.97	3,990,504.97	Metros lineales	2,719.60	2,719.60	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302125789	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	112,118.06	111,603.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DIFERENTES BIBLIOTECAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - 189054	México	La Paz	Educación	Municipio de La Paz	189054	01-07-2022	30-09-2022	111,603.92	111,603.92	111,603.92	111,603.92	111,603.92	Metros Cuadrados	124.64	124.64	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302125620	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	207,131.28	207,010.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DIFERENTES BIBLIOTECAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - 188232	México	La Paz	Educación	Municipio de La Paz	188232	01-07-2022	30-09-2022	207,010.13	207,010.13	207,010.13	207,010.13	207,010.13	Metros Cuadrados	70.00	70.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302125658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	393,500.34	379,748.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DIFERENTES BIBLIOTECAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - 188428	México	La Paz	Educación	Municipio de La Paz	188428	01-07-2022	30-09-2022	379,748.40	379,748.40	379,748.40	379,748.40	379,748.40	Metros Cuadrados	88.06	88.06	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302122356	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	159,681.52	177,825.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EN MUNICIPIO DE LA PAZ - 172446	México	La Paz	Vivienda	Municipio de La Paz	172446	04-07-2022	01-09-2022	177,825.34	177,825.34	177,825.34	177,825.34	177,825.34	Calentador(es)	10.00	10.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302122385	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	119,761.20	234,468.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EN MUNICIPIO DE LA PAZ - 172554	México	La Paz	Vivienda	Municipio de La Paz	172554	04-07-2022	01-09-2022	234,468.92	234,468.92	234,468.92	234,468.92	234,468.92	Calentador(es)	15.00	15.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302116071	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	499,799.00	580,677.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 144461	México	La Paz	Vivienda	Municipio de La Paz	144461	01-06-2022	30-08-2022	580,677.26	580,677.26	580,677.26	580,677.26	580,677.26	Metros cuadrados de construcción	80.00	80.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302122461	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	699,718.60	719,732.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 172912	México	La Paz	Vivienda	Municipio de La Paz	172912	01-06-2022	30-08-2022	719,732.96	719,732.96	719,732.96	719,732.96	719,732.96	Metros cuadrados de construcción	112.00	112.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX2203021122471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	499,799.00	675,732.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 172953	México	La Paz	Vivienda	Municipio de La Paz	172953	01-06-2022	30-08-2022	675,732.43	675,732.43	675,732.43	675,732.43	675,732.43	Metros cuadrados de construcción	80.00	80.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302116105	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	47,554.34	47,481.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DIFERENTES BIBLIOTECAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - 144573	México	La Paz	Educación	Municipio de La Paz	144573	01-07-2022	30-09-2022	47,481.82	47,481.82	47,481.82	47,481.82	47,481.82	Metros Cuadrados	203.95	203.95	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302110127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,487,803.34	1,487,803.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL FELIPE SANTIAGO XICOTÉNCATL N 0300 C.C.T. 15EES00850 T.M. Y C.C.T. 15EES0585J T.V., EN CABECERA MUNICIPAL - 117824	México	La Paz	Educación	Municipio de La Paz	117824	11-07-2022	08-09-2022	1,487,803.34	1,487,803.34	1,487,803.34	1,487,803.34	1,487,803.34	Metros Cuadrados	145.18	145.18	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302111271	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	299,403.00	573,631.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EN MUNICIPIO DE LA PAZ. - 123199	México	La Paz	Vivienda	Municipio de La Paz	123199	04-07-2022	01-09-2022	573,631.45	573,631.45	573,631.45	573,631.45	573,631.45	Calentador(es)	35.00	35.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302112155	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,494,989.68	1,494,989.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL CUAUHTEMOC N80 CCT 15DES00995 TM Y TV EN LA MAGDALENA ATLICPAC - 127647	México	La Paz	Educación	Municipio de La Paz	127647	11-07-2022	08-09-2022	1,494,989.68	1,494,989.68	1,494,989.68	1,494,989.68	1,494,989.68	Metros cuadrados de construcción	74.00	74.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302105880	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,491,866.61	4,491,866.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN TIPO GAVIÓN EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ. - 57564	México	La Paz	Urbanización	Municipio de La Paz	57564	09-05-2022	07-07-2022	4,491,866.61	4,491,866.61	4,491,866.61	4,491,866.61	4,491,866.61	Metros Cuadrados	140.00	140.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302111424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	499,005.00	568,442.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EN MUNICIPIO DE LA PAZ. - 123877	México	La Paz	Vivienda	Municipio de La Paz	123877	04-07-2022	01-09-2022	568,442.87	568,442.87	568,442.87	568,442.87	568,442.87	Calentador(es)	34.00	34.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302115834	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	695,000.00	693,846.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA CCT 15EPR1221P TM Y CCT15EPR1422M TV, EMILIANO ZAPATA - 143452	México	La Paz	Educación	Municipio de La Paz	143452	01-07-2022	30-09-2022	693,846.55	693,846.55	693,846.55	693,846.55	693,846.55	Metros Cuadrados	95.89	95.89	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220302128783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	793,797.86	791,507.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA CCT 15DPR0793Y TM, VALLE DE LOS REYES - 203464	México	La Paz	Educación	Municipio de La Paz	203464	01-10-2022	15-12-2022	791,507.18	791,507.18	791,507.18	791,507.18	791,507.18	Metros Cuadrados	220.00	220.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402159702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	7,997,315.01	7,997,315.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ARIES, SAN ISIDRO, LA PAZ, ESTADO DE MEXICO - 239336	México	La Paz	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	239336	24-10-2022	07-12-2022	7,997,315.01	7,997,315.01	7,997,315.01	7,997,315.01	7,997,315.01	Metros Cuadrados	6,600.00	6,600.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402159340	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,997,834.70	3,997,834.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINO VIEJO A TEXCOCO, DE CALLE BARRANCA DEL MUERTO A CALLE SANTOS DEGOLLADO, EN MUNICIPIO DE LA PAZ - 237253	México	La Paz	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	237253	13-06-2022	11-08-2022	3,997,834.70	3,997,834.70	3,997,834.70	3,997,834.70	3,997,834.70	Metros Cuadrados	7,140.00	7,140.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402158958	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	255,615.71	255,615.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DIFERENTES BIBLIOTECAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - 235390	México	La Paz	Educación	Municipio de La Paz	235390	04-10-2022	02-12-2022	255,615.71	255,615.71	255,615.71	255,615.71	255,615.71	Metros cuadrados de construcción	195.00	195.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402158963	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	983,295.87	983,295.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DIFERENTES BIBLIOTECAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - 235417	México	La Paz	Educación	Municipio de La Paz	235417	04-10-2022	02-12-2022	983,295.87	983,295.87	983,295.87	983,295.87	983,295.87	Metros cuadrados de construcción	331.43	331.43	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402179682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,964,000.00	3,959,998.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y REPAVIMENTACION DE AVENIDA ANTORCHA POPULAR, COL MARIEL, LA PAZ ESTADO DE MÉXICO. - 335761	México	La Paz	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	335761	01-12-2022	25-12-2022	3,959,998.29	3,959,998.29	3,959,998.29	3,959,998.29	3,959,998.29	Metros Cuadrados	1,680.30	1,680.30	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302116056	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	7,000,000.00	6,997,239.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CARRETERA FEDERAL MÉXICO TEXCOCO DEL TRAMO COMPRENDIDO DEL CAD. 0 MAS 000.00 AL CAD. 1 MAS 250.00 - 144413	México	La Paz	Agua y saneamiento	Municipio de La Paz	144413	01-07-2022	30-09-2022	6,997,239.98	6,997,239.98	6,997,239.98	6,997,239.98	6,997,239.98	Metros lineales	1,250.00	1,250.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302119030	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	109,226.46	109,226.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - 157439	México	La Paz	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	157439	01-08-2022	29-09-2022	109,226.46	109,226.46	109,226.46	109,226.46	109,226.46	Metros lineales	354.86	354.86	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302128777	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,858,944.87	4,858,123.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA TIPO LED EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO LA PAZ - 203449	México	La Paz	Urbanización	Municipio de La Paz	203449	01-10-2022	15-12-2022	4,858,123.28	4,858,123.28	4,858,123.28	4,858,123.28	4,858,123.28	Metros lineales	3,289.00	3,289.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302119026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	262,418.67	262,418.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - 157428	México	La Paz	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	157428	01-08-2022	29-09-2022	262,418.67	262,418.67	262,418.67	262,418.67	262,418.67	Metros lineales	773.70	773.70	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX2204021159500	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,000,000.00	3,999,539.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS ANCON, ANCON DE LOS REYES - 238048	México	La Paz	Urbanización	Municipio de La Paz	238048	24-10-2022	12-12-2022	3,999,539.93	3,999,539.93	3,999,539.93	3,999,539.93	3,999,539.93	Metros Cuadrados	14,358.00	14,358.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302119018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	211,531.51	211,531.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - 157362	México	La Paz	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	157362	01-08-2022	29-09-2022	211,531.51	211,531.51	211,531.51	211,531.51	211,531.51	Metros lineales	605.86	605.86	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105737	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,866,088.47	2,858,617.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA LOS REYES, LOS REYES ACAQUILPAN, LA PAZ ESTADO DE MÉXICO - 52703	México	La Paz	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	52703	01-07-2022	30-09-2022	2,858,617.63	2,858,617.63	2,858,617.63	2,858,617.63	2,858,617.63	Metros Cuadrados	1,980.00	1,980.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302112183	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,000,000.00	1,988,276.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN UNIDAD TEPOZANES, LA PAZ ESTADO DE MÉXICO - 127812	México	La Paz	Agua y saneamiento	Municipio de La Paz	127812	01-06-2022	31-08-2022	1,988,276.74	1,988,276.74	1,988,276.74	1,988,276.74	1,988,276.74	Metros lineales	228.25	228.25	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302112388	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	6,000,000.00	5,994,854.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA, SAN JOSÉ DE LAS PALMAS - 128710	México	La Paz	Urbanización	Municipio de La Paz	128710	02-05-2022	29-07-2022	5,994,854.82	5,994,854.82	5,994,854.82	5,994,854.82	5,994,854.82	Metros Cuadrados	1,880.00	1,880.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302112488	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	480,442.11	480,442.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - 129139	México	La Paz	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	129139	01-08-2022	29-09-2022	480,442.11	480,442.11	480,442.11	480,442.11	480,442.11	Metros lineales	720.60	720.60	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302122462	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	99,959.79	192,545.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 172918	México	La Paz	Vivienda	Municipio de La Paz	172918	01-06-2022	30-08-2022	192,545.75	192,545.75	192,545.75	192,545.75	192,545.75	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202075362	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	5,000,000.00	4,999,630.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE EMBOVEDADO EN RIO SECO DE CALLE MORELOS A CALLE RIO SECO - 56074	México	Lerma	Agua y saneamiento	Municipio de Lerma	56074	28-02-2022	30-12-2022	4,999,630.42	4,999,630.42	4,999,630.42	4,999,630.42	4,999,630.42	Metros lineales	235.00	235.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077719	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,400,000.00	1,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESC. SEC. LEONARDO BRAVO. - 69119	México	Lerma	Educación	Municipio de Lerma	69119	01-04-2022	30-06-2022	1,263,958.36	1,400,000.00	1,263,958.36	1,263,958.36	1,263,958.36	Metros cuadrados de construcción	64.00	58.00	90.63	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION CALLE COLIMA, 3RA. SECCION. - 67680	México	Lerma	Urbanización	Municipio de Lerma	67680	18-04-2022	30-06-2022	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	400.00	350.00	87.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220202077487	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE TAMAULIPAS, 3RA SECCION. - 67788	México	Lerma	Urbanización	Municipio de Lerma	67788	18-04-2022	30-06-2022	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	500.00	400.00	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077502	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE TAMPICO. - 67875	México	Lerma	Urbanización	Municipio de Lerma	67875	18-04-2022	30-06-2022	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	450.00	350.00	77.78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106306	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TERMINACION DE AULAS EN ESC. PREPARATORIA OFICIAL NO. 38 - 66066	México	Lerma	Educación	Municipio de Lerma	66066	04-04-2022	15-07-2022	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	240.00	170.00	70.83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302106328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,000,000.00	4,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE SANTA CRUZ HUITZILAPAN. - 66683	México	Lerma	Agua y saneamiento	Municipio de Lerma	66683	04-04-2022	15-07-2022	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	2,900.00	1,900.00	65.52	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106347	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,150,000.00	1,150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. DE CONAFE. - 67118	México	Lerma	Educación	Municipio de Lerma	67118	04-04-2022	15-07-2022	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	69.00	49.00	71.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106401	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE RAYON. - 68009	México	Lerma	Urbanización	Municipio de Lerma	68009	01-05-2022	30-06-2022	0.00	1,999,611.56	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	450.00	300.00	66.67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TERMINACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE ELEVADO Y CONEXION A RED DE AGUA POTABLE. - 69238	México	Lerma	Agua y saneamiento	Municipio de Lerma	69238	22-03-2022	29-06-2022	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	200.00	100.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108397	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE MODULOS DE AULAS EN ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA. - 100997	México	Lerma	Educación	Municipio de Lerma	100997	04-04-2022	15-07-2022	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	726.00	650.00	89.53	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108421	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,550,000.00	2,550,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. - 101180	México	Lerma	Agua y saneamiento	Municipio de Lerma	101180	04-04-2022	15-07-2022	0.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	500.00	250.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108452	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,350,000.00	3,350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE MORELOS Y CRUCE EN CALLE XOHI. - 101313	México	Lerma	Agua y saneamiento	Municipio de Lerma	101313	04-04-2022	15-07-2022	0.00	3,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	680.00	420.00	61.76	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108494	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA 1RA ETAPA. - 101668	México	Lerma	Educación	Municipio de Lerma	101668	29-07-2022	22-09-2022	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	48.00	35.00	72.92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105931	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	350,000.00	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO A UN COSTADO DE LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA. - 59198	México	Lerma	Educación	Municipio de Lerma	59198	04-04-2022	30-06-2022	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	15.00	10.00	66.67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220302105953	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE AULAS DE ESC. SEC. HEROES DE CHAPULTEPEC. - 59544	México	Lerma	Educación	Municipio de Lerma	59544	04-04-2022	30-06-2022	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	370.00	270.00	72.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105964	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	350,000.00	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO EN ESC. PRIM. CONAFE - 59791	México	Lerma	Educación	Municipio de Lerma	59791	04-04-2022	31-05-2022	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	15.00	10.00	66.67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105973	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,450,000.00	1,450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE - 60273	México	Lerma	Agua y saneamiento	Municipio de Lerma	60273	04-04-2022	30-06-2022	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	128.00	54.00	42.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105997	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	898,667.20	898,667.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO A INSTALACIONES EDUCATIVAS DE LA ESC. PRIM. CONSTITUYENTES DE 1917 - 60676	México	Lerma	Educación	Municipio de Lerma	60676	04-04-2022	30-06-2022	0.00	898,667.20	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	963.00	600.00	62.31	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POPTABLE EN CIRCUITO LOMA BONITA Y TEJOCOTE. - 60904	México	Lerma	Agua y saneamiento	Municipio de Lerma	60904	04-04-2022	31-05-2022	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	285.00	250.00	87.72	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106104	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LINEA PRINCIPAL DE FLOR DE GALLO. - 61893	México	Lerma	Agua y saneamiento	Municipio de Lerma	61893	04-04-2022	15-07-2022	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	55.00	30.00	54.55	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106118	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE. - 62085	México	Lerma	Agua y saneamiento	Municipio de Lerma	62085	04-04-2022	15-07-2022	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	144.00	70.00	48.61	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LINEA DE ELECTRIFICACION DE BAJA TENSION CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CEDROS. - 62286	México	Lerma	Urbanización	Municipio de Lerma	62286	04-04-2022	31-05-2022	0.00	749,981.97	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	534.00	400.00	74.91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106142	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	550,000.00	550,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNA Y LINEA DE LLENADO EN ESC. PRIMARIA JUAN ESCUTIA. - 62447	México	Lerma	Educación	Municipio de Lerma	62447	04-04-2022	15-07-2022	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	25.00	15.00	60.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106202	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TERMINACION DE SANITARIOS, AULAS EN ESC. PRIM. SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 64115	México	Lerma	Educación	Municipio de Lerma	64115	04-04-2022	15-07-2022	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	228.00	128.00	56.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106210	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRESNOS A 28 DE MAYO. - 64220	México	Lerma	Agua y saneamiento	Municipio de Lerma	64220	04-04-2022	15-07-2022	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	329.00	180.00	54.71	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106221	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	550,000.00	550,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE MODULO SANITARIOS EN ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA. - 64482	México	Lerma	Educación	Municipio de Lerma	64482	04-04-2022	15-07-2022	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	48.00	30.00	62.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	CONSTRUCCION DE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302106230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DEL TRAMO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ A LA CALLE 5 DE MAYO. - 64609	México	Jerma	Agua y saneamiento	Municipio de Jerma		64609	04-04-2022	15-07-2022	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	70.00	40.00	57.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402148664	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,699,000.00	1,698,928.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y ENCORTINADO EN CALLE DEXTHO CONECTANDO CON CANAL DE DESAGUE DE AGUAS NEGRAS. - 64339	México	Jerma	Agua y saneamiento	Municipio de Jerma		64339	04-04-2022	15-07-2022	0.00	1,698,928.74	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	250.00	190.00	76.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302114117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,231,232.33	2,231,192.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE A TV SECUNDARIA ISIDRO FABELA ALFARO NO.0502 - 137190	México	Luvianos	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos		137190	10-07-2022	10-09-2022	2,231,192.34	2,231,192.34	2,231,192.34	2,231,192.34	2,231,192.34	Metros cuadrados de construcción	1,760.20	1,760.20	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302114198	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,038,000.00	3,037,947.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LAZARO CARDENAS - 137566	México	Luvianos	Agua y saneamiento	Municipio de Luvianos		137566	01-08-2022	30-09-2022	3,037,947.10	3,037,947.10	3,037,947.10	3,037,947.10	3,037,947.10	Metros lineales	1,580.00	1,580.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302109996	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,943,655.61	1,943,507.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA EL PLAN - 117159	México	Luvianos	Agua y saneamiento	Municipio de Luvianos		117159	15-07-2022	15-09-2022	1,943,507.69	1,943,507.69	1,943,507.69	1,943,507.69	1,943,507.69	Metros lineales	700.00	700.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302110170	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	715,580.00	715,467.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LOMA BONITA - 118042	México	Luvianos	Agua y saneamiento	Municipio de Luvianos		118042	02-05-2022	08-07-2022	715,467.95	715,467.95	715,467.95	715,467.95	715,467.95	Metros lineales	310.00	310.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202079180	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,175,681.40	1,173,069.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTE EN CAMINO CALAVERAS PUERTO DEL SALITRE - 76906	México	Luvianos	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos		76906	07-03-2022	07-06-2022	1,173,069.72	1,173,069.72	1,173,069.72	1,173,069.72	1,173,069.72	Metros cuadrados de construcción	78.70	78.70	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302110053	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	261,074.00	261,074.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA LOMA BONITA - 117438	México	Luvianos	Agua y saneamiento	Municipio de Luvianos		117438	02-05-2022	03-06-2022	261,074.00	261,074.00	261,074.00	261,074.00	261,074.00	Metros lineales	487.00	487.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302111266	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	256,591.14	256,591.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 123164	México	Luvianos	Agua y saneamiento	Municipio de Luvianos		123164	01-07-2022	31-08-2022	256,591.14	256,591.14	256,591.14	256,591.14	256,591.14	Metros lineales	110.00	110.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302111295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	129,838.36	129,838.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 123314	México	Luvianos	Agua y saneamiento	Municipio de Luvianos		123314	01-07-2022	31-08-2022	129,838.36	129,838.36	129,838.36	129,838.36	129,838.36	Metros lineales	200.00	200.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108993	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE PUERTA DE GOLPE - 113084	México	Luvianos	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos		113084	01-07-2022	31-08-2022	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros cuadrados de construcción	305.75	305.75	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220302110670	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,500,000.00	2,499,494.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BORDOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN CIPRIANES - 120411	México	Luvianos	Otros Proyectos	Municipio de Luvianos	120411	07-05-2022	07-07-2022	2,499,494.49	2,499,494.49	2,499,494.49	2,499,494.49	2,499,494.49	Metros cúbicos	4,375.00	4,375.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302110943	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,157,076.77	1,156,970.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION A TANQUE DE AGUA 12 DE DICIEMBRE - 121703	México	Luvianos	Agua y saneamiento	Municipio de Luvianos	121703	15-06-2022	15-08-2022	1,156,970.56	1,156,970.56	1,156,970.56	1,156,970.56	1,156,970.56	Metros lineales	947.00	947.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202085130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,773,588.98	1,773,529.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL - 105029	México	Luvianos	Agua y saneamiento	Municipio de Luvianos	105029	01-04-2022	31-05-2022	1,773,529.50	1,773,529.50	1,773,529.50	1,773,529.50	1,773,529.50	Metros lineales	487.68	487.68	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302111409	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,039,631.18	1,039,523.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES BASILICA Y JUAN DIEGO - 123795	México	Luvianos	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	123795	15-07-2022	15-09-2022	1,039,523.30	1,039,523.30	1,039,523.30	1,039,523.30	1,039,523.30	Metros Cuadrados	708.40	708.40	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302114100	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,234,497.81	1,234,467.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL RELLENO SANITARIO - 137076	México	Luvianos	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	137076	10-07-2022	10-09-2022	1,234,467.59	1,234,467.59	1,234,467.59	1,234,467.59	1,234,467.59	Metros cuadrados de construcción	975.00	975.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302111354	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	120,368.82	120,368.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. 12 DE DICIEMBRE - 123578	México	Luvianos	Agua y saneamiento	Municipio de Luvianos	123578	15-07-2022	30-08-2022	120,368.82	120,368.82	120,368.82	120,368.82	120,368.82	Metros lineales	83.00	83.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302112597	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	257,513.62	257,513.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE QUE DIRIGE AL CENTRO DE SALUD DEL KM 0.000 AL KM 0.049 EN LA COMUNIDAD DE PACHUQUILLA, MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 129685	México	Malinalco	Transportes y vialidades	Municipio de Malinalco	129685	07-09-2022	17-10-2022	257,513.62	257,513.62	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	49.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302112602	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,056,331.62	1,056,331.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE QUE DIRIGE AL JARDIN DE NIÑOS MARIANO ABASOLO C.C.T. 15EJN2940N EN LA COMUNIDAD DE PACHUQUILLA, EN EL MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 129735	México	Malinalco	Transportes y vialidades	Municipio de Malinalco	129735	14-10-2022	30-12-2022	1,056,331.62	1,056,331.62	869,648.31	869,648.31	869,648.31	Metros Cuadrados	1,206.00	1,000.00	82.92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302111762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	679,672.42	679,672.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL PUENTECITO, EN EL MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 125724	México	Malinalco	Agua y saneamiento	Municipio de Malinalco	125724	15-09-2022	21-10-2022	679,672.42	679,672.42	110,226.27	110,226.27	110,226.27	Tanque(s)	1.00	0.16	16.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302112655	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,623,378.37	1,623,378.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS NICOLÁS BRAVO, MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 130115	México	Malinalco	Agua y saneamiento	Municipio de Malinalco	130115	13-09-2022	13-12-2022	1,623,378.37	1,623,378.37	263,175.77	263,175.77	263,175.77	Tanque(s)	1.00	0.16	16.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302112737	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,600,000.00	3,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA PLANTA ALAMEDA, EN EL MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 130646	México	Malinalco	Agua y saneamiento	Municipio de Malinalco	130646	08-09-2022	28-12-2022	3,600,000.00	3,600,000.00	3,537,805.75	3,537,805.75	3,537,805.75	Metros lineales	3,000.00	2,960.00	98.67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302112769	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	730,149.70	730,149.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS NICOLÁS BRAVO, MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 130824	México	Malinalco	Agua y saneamiento	Municipio de Malinalco	130824	26-09-2022	26-10-2022	730,149.70	730,149.70	365,011.54	365,011.54	365,011.54	Metros lineales	1,400.00	695.00	49.64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302111893	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,000,000.00	3,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL, DEL KM 0.000 AL KM 0.294 EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA, MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 126241	México	Malinalco	Transportes y vialidades	Municipio de Malinalco	126241	28-09-2022	30-11-2022	3,000,000.00	3,000,000.00	2,944,614.41	2,944,614.41	2,944,614.41	Metros lineales	294.00	290.00	98.64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302111894	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,335,559.04	1,335,559.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE LA CALLE CASA BLANCA, EN LA COLONIA DE CASA BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 126242	México	Malinalco	Transportes y vialidades	Municipio de Malinalco	126242	26-09-2022	16-12-2022	1,335,559.04	1,335,559.04	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	150.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302111519	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,274,637.93	1,274,637.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 0488 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ C.C.T. 15ETV0491A, EN LA COMUNIDAD DE PALMAR DE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 124238	México	Malinalco	Educación	Municipio de Malinalco	124238	01-09-2022	14-12-2022	1,274,637.93	1,274,637.93	382,312.19	382,312.19	382,312.19	Metros lineales	190.00	60.00	31.58	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302111520	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	450,884.18	450,884.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA GENERALISIMO MORELOS C.C.T. 15EPR2511M, EN LA COMUNIDAD DE LA ANGOSTURA, EN EL MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 124239	México	Malinalco	Educación	Municipio de Malinalco	124239	05-09-2022	25-11-2022	450,884.18	450,884.18	442,436.89	442,436.89	442,436.89	Metros lineales	145.00	140.00	96.55	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302113005	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	239,890.03	239,890.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, EN LA COMUNIDAD DE MONTE GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 131736	México	Malinalco	Agua y saneamiento	Municipio de Malinalco	131736	14-09-2022	13-11-2022	239,890.03	239,890.03	235,395.28	235,395.28	235,395.28	Metros Cuadrados	26.00	25.00	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302113006	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN EL PARAJE CERRO ALTO COMUNIDAD DE NOXTEPEC DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 131739	México	Malinalco	Otros Proyectos	Municipio de Malinalco	131739	20-09-2022	21-11-2022	400,000.00	400,000.00	304,068.61	304,068.61	304,068.61	Metros cúbicos	2,600.00	2,000.00	76.92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302111674	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	860,087.74	860,087.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS TEPEHUAJES, EN EL MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 125287	México	Malinalco	Agua y saneamiento	Municipio de Malinalco	125287	12-09-2022	21-11-2022	860,087.74	860,087.74	0.00	0.00	0.00	Tanque(s)	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302113131	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	584,022.73	584,022.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN BRECHA CONOCIDA COMO BUGAMBILLAS EN LA COMUNIDAD DE SAN SIMÓN EL ALTO, MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 132348	México	Malinalco	Transportes y vialidades	Municipio de Malinalco	132348	03-10-2022	30-12-2022	584,022.73	584,022.73	175,086.85	175,086.85	175,086.85	Metros Cuadrados	24.00	8.00	33.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302113133	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,360,462.50	1,360,462.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE BENITO JUÁREZ EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLÁS, EN EL MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 132357	México	Malinalco	Transportes y vialidades	Municipio de Malinalco	132357	10-10-2022	19-12-2022	1,360,462.50	1,360,462.50	1,336,947.46	1,336,947.46	1,336,947.46	Metros lineales	150.00	145.00	96.67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302113177	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	471,163.87	471,163.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO EN EL PARAJE DE LAS ÁNIMAS COMUNIDAD DE JALMOLONGA, EN EL MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 132554	México	Malinalco	Otros Proyectos	Municipio de Malinalco	132554	22-08-2022	07-10-2022	471,163.87	471,163.87	443,464.05	443,464.05	443,464.05	Metros lineales	151.00	143.00	94.70	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302113213	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,519,609.18	1,519,609.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO EN EL PARAJE ENFERMERÍA COMUNIDAD DE JALMOLONGA, EN EL MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO - 132731	México	Malinalco	Otros Proyectos	Municipio de Malinalco	132731	22-08-2022	30-11-2022	1,519,609.18	1,519,609.18	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	500.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302113222	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,272,441.86	1,272,441.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS EN CALLE JUAN SOLDADO, EN LA COMUNIDAD DE CHALMA, MUNICIPIO DE MALINALCO ESTADO DE MÉXICO. - 132758	México	Malinalco	Transportes y vialidades	Municipio de Malinalco	132758	13-09-2022	26-12-2022	1,272,441.86	1,272,441.86	381,653.36	381,653.36	381,653.36	Metros lineales	109.00	33.00	30.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302113223	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,193,356.19	1,193,356.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRETERA SAN SIMÓN A TENANCINGO, DEL KM 0.000 AL KM 0.150, EN LA COMUNIDAD DE SAN SIMÓN EL ALTO, EN EL MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 132759	México	Malinalco	Transportes y vialidades	Municipio de Malinalco	132759	05-10-2022	09-12-2022	1,193,356.19	1,193,356.19	1,170,984.29	1,170,984.29	1,170,984.29	Metros lineales	150.00	145.00	96.67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402155063	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	213,438.73	213,438.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE 15 CALENTADORES SOLARES, EN LA COMUNIDAD DE SAN SIMÓN EL ALTO EN EL MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 215330	México	Malinalco	Vivienda	Municipio de Malinalco	215330	01-10-2022	01-12-2022	213,438.73	213,438.73	209,758.75	209,758.75	209,758.75	Calentador(es)	15.00	14.50	96.67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402155107	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	99,604.75	99,604.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE 7 CALENTADORES SOLARES, EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIÁN EN EL MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 215510	México	Malinalco	Vivienda	Municipio de Malinalco	215510	01-10-2022	01-12-2022	99,604.75	99,604.75	97,887.43	97,887.43	97,887.43	Calentador(es)	7.00	6.80	97.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402155115	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	503,842.50	503,842.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE 8 CISTERNAS PREFABRICADAS, EN LA COMUNIDAD DE JESÚS MARÍA EN EL MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 215552	México	Malinalco	Vivienda	Municipio de Malinalco	215552	12-09-2022	04-11-2022	503,842.50	503,842.50	495,155.35	495,155.35	495,155.35	Piezas	8.00	7.80	97.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402155123	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	71,146.25	71,146.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE 5 CALENTADORES SOLARES, EN LA COLONIA JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 215589	México	Malinalco	Vivienda	Municipio de Malinalco	215589	01-10-2022	01-12-2022	71,146.25	71,146.25	69,919.59	69,919.59	69,919.59	Calentador(es)	5.00	4.80	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402155144	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	355,731.23	355,731.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE 25 CALENTADORES SOLARES SE LOCALIZARÁN EN DISTINTOS HOGARES DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA XOQUIAC MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO - 215677	México	Malinalco	Vivienda	Municipio de Malinalco	215677	01-10-2022	01-12-2022	355,731.23	355,731.23	349,597.93	349,597.93	349,597.93	Calentador(es)	25.00	24.60	98.40	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402150623	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	556,617.25	556,617.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TEPOPULA, EN EL MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO - 130121	México	Malinalco	Agua y saneamiento	Municipio de Malinalco	130121	12-09-2022	21-11-2022	556,617.25	556,617.25	263,175.77	263,175.77	263,175.77	Tanque(s)	1.00	0.40	40.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402155165	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	199,209.34	199,209.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE 14 CALENTADORES SOLARES, EN LA COMUNIDAD EL PLATANAR EN EL MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 215763	México	Malinalco	Vivienda	Municipio de Malinalco	215763	01-10-2022	01-12-2022	199,209.34	199,209.34	195,774.70	195,774.70	195,774.70	Calentador(es)	14.00	13.70	97.86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402154639	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	314,901.57	314,901.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE 5 CISTERNAS PREFABRICADAS, EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA, EN EL MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 213077	México	Malinalco	Vivienda	Municipio de Malinalco	213077	12-09-2022	04-11-2022	314,901.57	314,901.57	309,472.09	309,472.09	309,472.09	Piezas	5.00	4.80	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402151168	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	142,292.50	142,292.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE 10 CALENTADORES SOLARES, EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLÁS, EN EL MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 142863	México	Malinalco	Vivienda	Municipio de Malinalco	142863	01-10-2022	01-12-2022	142,292.50	142,292.50	139,839.18	139,839.18	139,839.18	Calentador(es)	10.00	9.80	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402155086	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	566,822.81	566,822.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE 9 CISTERNAS PREFABRICADAS, EN LA COMUNIDAD LOS TEPEHUJES EN EL MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 215406	México	Malinalco	Vivienda	Municipio de Malinalco	215406	12-09-2022	04-11-2022	566,822.81	566,822.81	557,049.77	557,049.77	557,049.77	Piezas	9.00	8.80	97.78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402150799	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	99,604.75	99,604.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE 7 CALENTADORES SOLARES, EN LA COLONIA CASA BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 134436	México	Malinalco	Vivienda	Municipio de Malinalco	134436	01-10-2022	01-12-2022	99,604.75	99,604.75	97,887.43	97,887.43	97,887.43	Calentador(es)	7.00	6.80	97.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402150803	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	711,462.45	711,462.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE 50 CALENTADORES SOLARES, EN LA COMUNIDAD DE CHALMA, EN EL MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 134489	México	Malinalco	Vivienda	Municipio de Malinalco	134489	01-10-2022	01-12-2022	711,462.45	711,462.45	699,195.86	699,195.86	699,195.86	Calentador(es)	50.00	49.00	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402154551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,599,424.53	3,599,424.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS ZONAS ZAPS DEL MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 212658	México	Malinalco	Urbanización	Municipio de Malinalco	212658	04-10-2022	30-12-2022	3,599,424.53	3,599,424.53	1,783,408.99	1,783,408.99	1,783,408.99	Piezas	651.00	290.00	44.55	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402154574	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,636,363.02	1,636,363.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE 115 CALENTADORES SOLARES, EN ZONAS ZAP URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 212784	México	Malinalco	Vivienda	Municipio de Malinalco	212784	01-10-2022	01-12-2022	1,636,363.02	1,636,363.02	1,608,149.86	1,608,149.86	1,608,149.86	Piezas	115.00	113.00	98.26	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220402154589	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	566,821.73	566,821.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE 9 CISTERNAS PREFABRICADAS, EN 3 ZONAS ZAP URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 212835	México	Malinalco	Vivienda	Municipio de Malinalco	212835	12-09-2022	04-11-2022	566,821.73	566,821.73	557,049.77	557,049.77	557,049.77	Piezas	9.00	8.80	97.78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402154601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	251,921.26	251,921.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE 4 CISTERNAS PREFABRICADAS, EN LA COMUNIDAD DE LA LADRILLERA, EN EL MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 212878	México	Malinalco	Vivienda	Municipio de Malinalco	212878	12-09-2022	04-11-2022	251,921.26	251,921.26	247,577.67	247,577.67	247,577.67	Piezas	4.00	3.90	97.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402154658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	314,901.57	314,901.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE 5 CISTERNAS PREFABRICADAS, EN LA COMUNIDAD EL PUENTECITO EN EL MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 213158	México	Malinalco	Vivienda	Municipio de Malinalco	213158	12-09-2022	04-11-2022	314,901.57	314,901.57	309,472.09	309,472.09	309,472.09	Piezas	5.00	4.90	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402185095	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,005,287.50	1,005,287.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE QUE DIRIGE AL C.B.T. CUAUHTINCHAN C.C.T. 15ECT0074Z, EN LA COMUNIDAD DE LA LADRILLERA, EN EL MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 352085	México	Malinalco	Transportes y vialidades	Municipio de Malinalco	352085	01-11-2022	28-12-2022	1,005,287.50	1,005,287.50	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	701.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402150802	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	71,146.25	71,146.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE 5 CALENTADORES SOLARES, EN LA COLONIA ALDAMA EN EL MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 134479	México	Malinalco	Vivienda	Municipio de Malinalco	134479	01-10-2022	01-12-2022	71,146.25	71,146.25	69,919.59	69,919.59	69,919.59	Calentador(es)	5.00	4.80	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220102062578	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	230,000.00	229,981.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA UBICADO EN LA CALLE EMLIANO ZAPATA COLONIA REVOLUCIONARIA MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 10034	México	Melchor Ocampo	Agua y saneamiento	Municipio de Melchor Ocampo	10034	04-04-2022	22-04-2022	229,981.19	229,981.19	229,981.19	229,981.19	229,981.19	Metros lineales	110.00	110.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220102062071	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,300,000.00	4,292,529.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE AV IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE IXTAPALLUCA COLONIA LOMAS DE TENOPALCO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 8089	México	Melchor Ocampo	Transportes y vialidades	Municipio de Melchor Ocampo	8089	18-04-2022	31-05-2022	4,292,529.75	4,292,529.75	4,292,529.75	4,292,529.75	4,292,529.75	Metros Cuadrados	4,637.00	4,637.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220102062191	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	230,000.00	199,782.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AV IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE INSURGENTES COLONIA LOMAS DE TENOPALCO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 8577	México	Melchor Ocampo	Agua y saneamiento	Municipio de Melchor Ocampo	8577	18-04-2022	31-05-2022	199,782.31	199,782.31	199,782.31	199,782.31	199,782.31	Metros lineales	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202080603	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	980,000.00	966,373.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE DALIAS DEL CADENAMIENTO 0 A128 - 83855	México	Melchor Ocampo	Transportes y vialidades	Municipio de Melchor Ocampo	83855	15-07-2022	26-08-2022	966,373.54	966,373.54	966,373.54	966,373.54	966,373.54	Metros Cuadrados	1,024.00	1,024.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202083459	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,030,000.00	1,029,673.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR JARDIN DE NINOS GLORIA CAMPO BELLO CCT15JN4130B 15EJN3283Z UBICADA EN PRIMERA CERRADA DE IXTLAHUACA SN BARRIO XACOPINCA MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 98746	México	Melchor Ocampo	Educación	Municipio de Melchor Ocampo	98746	02-08-2022	26-08-2022	1,029,673.66	1,029,673.66	1,029,673.66	1,029,673.66	1,029,673.66	Metros cuadrados de construcción	168.00	100.00	59.52	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202084255	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	620,000.00	619,713.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION AV DEPORTISTAS Y 16 DE SEPTIEMBRE UBICADO EN COLONIA LOMAS DE TENOPALCO MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 102213	México	Melchor Ocampo	Agua y saneamiento	Municipio de Melchor Ocampo	102213	15-07-2022	15-08-2022	619,713.41	619,713.41	619,713.41	619,713.41	619,713.41	Metros lineales	143.00	143.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202084261	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	630,000.00	629,346.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TLACOTEPIPO EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE TECHACHALCO Y CERRADA AVENIDA DEL TRABAJO COLONIA EL MIRADOR MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 102221	México	Melchor Ocampo	Transportes y vialidades	Municipio de Melchor Ocampo	102221	04-07-2022	28-07-2022	629,346.10	629,346.10	629,346.10	629,346.10	629,346.10	Metros lineales	400.00	400.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202084525	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	670,000.00	668,427.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE IXTLAHUACA TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE PALMAS Y TEHUIXTITLAN COLONIA LOMAS DE TENOPALCO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 103199	México	Melchor Ocampo	Transportes y vialidades	Municipio de Melchor Ocampo	103199	05-07-2022	05-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	457.32	457.32	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202084534	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,140,000.00	1,139,222.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE MIXTLALLE EN EL TRAMO QUE COMPRENDE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE SIN NOMBRE COLONIA LOMAS DE TENOPALCO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO - 103227	México	Melchor Ocampo	Transportes y vialidades	Municipio de Melchor Ocampo	103227	02-06-2022	01-07-2022	1,139,222.28	1,139,222.28	1,139,222.28	1,139,222.28	1,139,222.28	Metros Cuadrados	1,168.00	1,168.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202080930	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	450,000.00	382,336.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE ORION EN EL TRAMO QUE COMPRENDE ENTRE CALLE IXAYOC Y CALLE RICARDO FLORES MAGON COLONIA XOCHIMIQUIA MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 85677	México	Melchor Ocampo	Transportes y vialidades	Municipio de Melchor Ocampo	85677	01-06-2022	25-06-2022	382,336.65	382,336.65	382,336.65	382,336.65	382,336.65	Metros lineales	302.00	302.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202080938	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	250,000.00	248,966.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE TOTOLLA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE ORION Y CALLE DOROTEO ARANGO COLONIA XOCHIMIQUIA MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 85699	México	Melchor Ocampo	Transportes y vialidades	Municipio de Melchor Ocampo	85699	01-06-2022	20-06-2022	248,966.83	248,966.83	248,966.83	248,966.83	248,966.83	Metros lineales	169.00	169.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202083344	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO EN PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA CCT15 UBICADO EN AV DEL TRABAJO SIN NUMERO VISITACION MELCHOR OCAMPO - 98296	México	Melchor Ocampo	Educación	Municipio de Melchor Ocampo	98296	02-08-2022	25-08-2022	149,752.60	149,752.60	149,752.60	149,752.60	149,752.60	Sanitario(s)	2.00	2.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202084507	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	100,000.00	99,384.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IXTLAHUACA TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE PALMAS Y TEHUXTITLAN COLONIA LOMAS DE TENOPALCO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 103149	México	Melchor Ocampo	Agua y saneamiento	Municipio de Melchor Ocampo	103149	28-06-2022	12-07-2022	99,384.91	99,384.91	99,384.91	99,384.91	99,384.91	Metros lineales	58.00	58.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202084545	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	787,853.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE IZTACCHUATL EN EL TRAMO QUE COMPRENDE ENTRE CALLE TEHUXTITLAN Y CALLE PALMAS COLONIA LOMAS DE TENOPALCO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 103253	México	Melchor Ocampo	Transportes y vialidades	Municipio de Melchor Ocampo	103253	05-07-2022	08-08-2022	787,853.93	787,853.93	787,853.93	787,853.93	787,853.93	Metros cuadrados de construcción	535.00	535.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202080592	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	650,000.00	649,655.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE APATLACO DEL CADENAMIENTO 190 A 455 UBICADA EN SAN FRANCISCO TENOPALCO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 83826	México	Melchor Ocampo	Transportes y vialidades	Municipio de Melchor Ocampo	83826	06-06-2022	27-06-2022	649,655.70	649,655.70	649,655.70	649,655.70	649,655.70	Metros lineales	390.00	390.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202081322	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	380,000.00	371,957.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE IXTAPALUCA TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE HIDALGO Y BOULEVARD TOTOLTEPEC COLONIA LA VIRGEN MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 87793	México	Melchor Ocampo	Transportes y vialidades	Municipio de Melchor Ocampo	87793	14-07-2022	26-08-2022	371,957.71	371,957.71	371,957.71	371,957.71	371,957.71	Metros lineales	258.00	258.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202082322	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,200,000.00	2,090,590.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ CCT15EPR4327C 15EPR4571O UBICADO EN AVENIDA JOSE MARIA MORELOS SIN NUMERO LOMAS DE TENOPALCO MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 93524	México	Melchor Ocampo	Educación	Municipio de Melchor Ocampo	93524	01-07-2022	28-07-2022	2,090,590.66	1,596,119.06	1,596,119.06	1,596,119.06	1,596,119.06	Metros cuadrados de construcción	540.00	540.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220202082325	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,650,000.00	1,573,438.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MEXICO PLANTEL 62 MELCHOR OCAMPO CLAVE 15ECB0073L - 93538	México	Melchor Ocampo	Educación	Municipio de Melchor Ocampo	93538	01-07-2022	25-07-2022	1,573,438.97	1,573,438.97	1,573,438.97	1,573,438.97	1,573,438.97	Metros cuadrados de construcción	378.00	378.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302126808	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	210,000.00	209,114.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PEÑA Y PEÑA COLONIA EL MIRADOR MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 193978	México	Melchor Ocampo	Agua y saneamiento	Municipio de Melchor Ocampo	193978	03-10-2022	28-10-2022	209,114.29	209,114.29	209,114.29	209,114.29	209,114.29	Metros lineales	74.00	74.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302129703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	40,395.00	46,619.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 207434	México	Melchor Ocampo	Otros Proyectos	Municipio de Melchor Ocampo	207434	02-11-2022	23-11-2022	46,619.00	46,619.00	46,619.00	46,619.00	46,619.00	Piezas	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402159060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	90,266.00	84,151.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 235861	México	Melchor Ocampo	Otros Proyectos	Municipio de Melchor Ocampo	235861	20-10-2022	27-10-2022	84,151.40	84,151.40	84,151.40	84,151.40	84,151.40	Otros	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202084553	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	385,054.66	722,623.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BARDA PERIMETRAL EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE N 22 ARTURO ROSENBLUETH CCT 15EMLOS30W UBICADA EN AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS SN COLONIA VISITACION MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 103278	México	Melchor Ocampo	Educación	Municipio de Melchor Ocampo	103278	02-08-2022	02-09-2022	722,623.16	722,623.16	722,623.16	722,623.16	722,623.16	Metros lineales	50.00	50.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202085218	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	23,710.00	20,070.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 105351	México	Melchor Ocampo	Otros Proyectos	Municipio de Melchor Ocampo	105351	05-08-2022	05-09-2022	20,070.63	20,070.63	20,070.63	20,070.63	20,070.63	Piezas	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202069520	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	35,567.00	35,567.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE PROTECCIÓN PARA BOMBA DE AGUA - 19955	México	Mexicaltzingo	Agua y saneamiento	Municipio de Mexicaltzingo	19955	01-04-2022	30-04-2022	35,250.02	35,250.02	35,250.02	35,250.02	35,250.02	Metros Cuadrados	17.00	17.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202069525	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	85,678.00	85,678.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 19968	México	Mexicaltzingo	Agua y saneamiento	Municipio de Mexicaltzingo	19968	02-05-2022	30-06-2022	85,673.42	85,673.42	85,673.42	85,673.42	85,673.42	Metros lineales	78.00	78.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202074367	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	405,980.00	405,980.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 49434	México	Mexicaltzingo	Agua y saneamiento	Municipio de Mexicaltzingo	49434	01-08-2022	31-12-2022	397,869.86	397,869.86	397,869.86	397,869.86	397,869.86	Metros lineales	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220202074369	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	450,890.00	450,890.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 49442	México	Mexicaltzingo	Agua y saneamiento	Municipio de Mexicaltzingo	49442	01-07-2022	31-12-2022	441,317.48	441,317.48	441,317.48	441,317.48	441,317.48	Metros lineales	50.00	50.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202069528	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	48,798.00	48,798.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO SANITARIOS - 19972	México	Mexicaltzingo	Educación	Municipio de Mexicaltzingo	19972	02-05-2022	30-06-2022	48,442.50	48,442.50	48,442.50	48,442.50	48,442.50	Sanitario(s)	5.00	5.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202069529	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,205,198.50	2,205,198.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEPORTIVA MUNICIPAL - 19977	México	Mexicaltzingo	Urbanización	Municipio de Mexicaltzingo	19977	02-06-2022	30-09-2022	2,205,162.55	2,205,162.55	2,205,162.55	2,205,162.55	2,205,162.55	Metros Cuadrados	36,000.00	36,000.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202069532	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	958,765.00	958,765.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PLAZA ESTADO DE MEXICO - 19981	México	Mexicaltzingo	Urbanización	Municipio de Mexicaltzingo	19981	01-08-2022	31-12-2022	958,592.12	958,592.12	958,592.12	958,592.12	958,592.12	Metros Cuadrados	2,500.00	2,500.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202069533	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	38,767.00	38,767.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN LUMINARIAS - 19986	México	Mexicaltzingo	Urbanización	Municipio de Mexicaltzingo	19986	01-09-2022	30-09-2022	38,755.73	38,755.73	38,755.73	38,755.73	38,755.73	Piezas	28.00	28.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202069545	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	68,450.00	68,450.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS - 20011	México	Mexicaltzingo	Urbanización	Municipio de Mexicaltzingo	20011	01-09-2022	30-09-2022	67,976.00	67,976.00	67,976.00	67,976.00	67,976.00	Sanitario(s)	2.00	2.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302105618	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	818,303.00	818,303.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES - 49427	México	Mexicaltzingo	Vivienda	Municipio de Mexicaltzingo	49427	01-07-2022	31-12-2022	814,735.93	814,735.93	814,735.93	814,735.93	814,735.93	Calentador(es)	91.00	91.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402147792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	180,000.00	180,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES - 20019	México	Mexicaltzingo	Vivienda	Municipio de Mexicaltzingo	20019	01-08-2022	30-09-2022	179,998.26	179,998.26	179,998.26	179,998.26	179,998.26	Calentador(es)	19.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402148450	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	225,000.00	225,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES - 51151	México	Mexicaltzingo	Vivienda	Municipio de Mexicaltzingo	51151	01-07-2022	31-12-2022	217,894.49	217,894.49	217,894.49	217,894.49	217,894.49	Calentador(es)	23.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202069509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	174,263.00	174,263.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN PISO FIRME - 19918	México	Mexicaltzingo	Educación	Municipio de Mexicaltzingo	19918	01-04-2022	13-05-2022	174,263.00	174,263.00	174,263.00	174,263.00	174,263.00	Metros Cuadrados	180.00	180.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202069519	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	78,678.00	78,422.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CHAPOTEADERO - 19950	México	Mexicaltzingo	Educación	Municipio de Mexicaltzingo	19950	01-04-2022	31-05-2022	78,422.90	78,422.90	78,422.90	78,422.90	78,422.90	Piezas	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202069546	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	47,897.50	47,897.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CUBIERTA Y ACOMETIDA ELÉCTRICA - 20014	México	Mexicaltzingo	Asistencia Social	Municipio de Mexicaltzingo	20014	01-07-2022	30-07-2022	47,897.50	47,897.50	47,897.50	47,897.50	47,897.50	Piezas	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202070016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	150,000.00	149,882.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO EN ACCESO PRINCIPAL DE SAN JOSÉ EL QUELITE - 22383	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	22383	11-04-2022	29-04-2022	149,882.19	149,882.19	149,882.19	149,882.19	149,882.19	Metros Cuadrados	2,927.20	2,927.20	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202070021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	245,000.00	243,107.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIOS PARAJES DE SAN JOSÉ LA EPIFANÍA - 22412	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	22412	11-04-2022	06-05-2022	243,107.84	243,107.84	243,107.84	243,107.84	243,107.84	Metros Cuadrados	5,150.00	5,150.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202070026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	345,000.00	344,995.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL PARAJE MOTHIA XICANI EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO MALACOTA. - 22428	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	22428	06-06-2022	24-06-2022	344,995.00	344,995.00	344,995.00	344,995.00	344,995.00	Metros Cuadrados	468.00	468.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202070039	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	580,000.00	579,846.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIOS PARAJES DE SAN LORENZO MALACOTA - 22484	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	22484	11-04-2022	29-04-2022	579,846.87	579,846.87	579,846.87	579,846.87	579,846.87	Metros Cuadrados	10,816.00	10,816.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202069399	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	550,000.00	549,698.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA MANZANA DOCE EN BARRIO CUARTO CABECERA MUNICIPAL - 19435	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	19435	20-04-2022	09-05-2022	549,698.24	549,698.24	549,698.24	549,698.24	549,698.24	Metros Cuadrados	755.00	755.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202069411	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	480,000.00	475,437.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PARAJE LA CAÑADA, BARRIO SEGUNDO, CABECERA MUNICIPAL - 19474	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	19474	20-04-2022	09-05-2022	475,437.48	475,437.48	475,437.48	475,437.48	475,437.48	Metros Cuadrados	655.00	655.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202072560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	180,000.00	179,877.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO PRICIPAL EN LAS TINAJAS - 37561	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	37561	14-04-2022	04-05-2022	179,877.64	179,877.64	179,877.64	179,877.64	179,877.64	Metros Cuadrados	3,600.00	3,600.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202072566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	140,000.00	137,282.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN VARIOS PARAJES DE LA COMUNIDAD DE BARRIO TERCERO CABECERA MUNICIPAL. - 37623	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	37623	25-04-2022	17-05-2022	137,282.98	137,282.98	137,282.98	137,282.98	137,282.98	Metros Cuadrados	1,100.00	1,100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202070167	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	580,000.00	579,857.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN DIFERENTES PARAJES DE SAN SEBASTIAN BUENOS AIRES - 23055	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	23055	25-04-2022	17-05-2022	579,857.98	579,857.98	579,857.98	579,857.98	579,857.98	Metros Cuadrados	5,150.00	5,150.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202070178	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,208,648.20	1,207,255.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCO TECHO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA CBT EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN BUENOS AIRES. - 23702	México	Morelos	Educación	Municipio de Morelos	23702	01-07-2022	31-08-2022	1,207,255.43	1,207,255.43	1,207,255.43	1,207,255.43	1,207,255.43	Metros cuadrados de construcción	360.00	360.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202070188	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	435,839.94	434,650.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PARAJE EL TECOLOTE DE LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN BUENOS AIRES. - 24476	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	24476	01-07-2022	31-07-2022	434,650.00	434,650.00	434,650.00	434,650.00	434,650.00	Metros Cuadrados	603.00	603.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220202070191	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	570,000.00	568,673.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN BARRIO CÉNTRICO DE LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN BUENOS AIRES. - 24689	México	Morelos	Urbanización	Municipio de Morelos	24689	08-08-2022	07-11-2022	568,673.38	568,673.38	568,673.38	568,673.38	568,673.38	Metros lineales	200.00	200.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202070209	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,208,648.21	1,207,972.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCO TECHO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ EN LA COMUNIDAD DE SANTA CLARA DE JUÁREZ. - 24916	México	Morelos	Educación	Municipio de Morelos	24916	01-07-2022	31-08-2022	1,207,972.90	1,207,972.90	1,207,972.90	1,207,972.90	1,207,972.90	Metros cuadrados de construcción	360.00	360.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202070230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	550,000.00	549,356.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO PARA LA CÉNIZA AL POLVORÍN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA DE JUÁREZ - 24994	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	24994	18-04-2022	16-05-2022	549,356.37	549,356.37	549,356.37	549,356.37	549,356.37	Metros Cuadrados	763.00	763.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202070245	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	320,000.00	319,585.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA TERMINAL VIEJA HACIA CAMINO QUE LLEVA A LOS PINITOS EN SANTA CLARA DE JUÁREZ. - 25057	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	25057	01-08-2022	31-08-2022	319,585.77	319,585.77	319,585.77	319,585.77	319,585.77	Metros Cuadrados	444.00	444.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202070254	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	280,000.00	279,637.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PARAJE LOS LEONES EN SANTA CLARA DE JUÁREZ. - 25108	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	25108	01-08-2022	31-08-2022	279,637.41	279,637.41	279,637.41	279,637.41	279,637.41	Metros Cuadrados	389.00	389.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202070301	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	300,000.00	299,988.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PARAJE EL CERRITO DE TLALPUJAHUILLA. - 25336	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	25336	01-08-2022	19-08-2022	299,988.82	299,988.82	299,988.82	299,988.82	299,988.82	Metros Cuadrados	407.00	407.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202071062	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	499,593.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIOS PARAJES DE BARRIO CUARTO, LA LOMA CABECERA MUNICIPAL. - 29277	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	29277	14-04-2022	04-05-2022	499,593.95	499,593.95	499,593.95	499,593.95	499,593.95	Metros Cuadrados	8,500.00	8,500.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202073322	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	600,000.00	599,991.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA PRINCIPAL DE SAN LORENZO MALACOTA - 41612	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	41612	01-08-2022	02-09-2022	599,991.34	599,991.34	599,991.34	599,991.34	599,991.34	Metros lineales	303.00	303.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202070442	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,400,000.00	1,398,832.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN AVENIDA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE XHINTE DE LAGOS. - 26284	México	Morelos	Urbanización	Municipio de Morelos	26284	11-07-2022	14-10-2022	1,398,832.57	1,398,832.57	1,398,832.57	1,398,832.57	1,398,832.57	Metros lineales	600.00	600.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202070472	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	400,000.00	399,632.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE XHINTE DE LAGOS - 26370	México	Morelos	Salud	Municipio de Morelos	26370	06-06-2022	04-08-2022	399,632.38	399,632.38	399,632.38	399,632.38	399,632.38	Metros Cuadrados	105.00	105.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202070482	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,208,648.21	1,207,255.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCO TECHO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EN LA COMUNIDAD DE XHINTE DE LAGOS. - 26401	México	Morelos	Educación	Municipio de Morelos	26401	18-07-2022	23-09-2022	1,207,255.43	1,207,255.43	1,207,255.43	1,207,255.43	1,207,255.43	Metros Cuadrados	360.00	360.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202069701	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	550,000.00	549,698.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN PARAJE LA CRUZ, BARRIO TERCERO, CABECERA MUNICIPAL - 20849	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	20849	15-05-2022	09-06-2022	549,698.25	549,698.25	549,698.25	549,698.25	549,698.25	Metros Cuadrados	755.00	755.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202069820	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	950,000.00	949,641.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN LA COFRADÍA - 21391	México	Morelos	Agua y saneamiento	Municipio de Morelos	21391	05-07-2022	07-09-2022	949,641.86	949,641.86	949,641.86	949,641.86	949,641.86	Metros cúbicos	84.00	84.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202069919	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	600,000.00	599,996.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ EL QUELITE - 21870	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	21870	11-04-2022	29-04-2022	599,996.51	599,996.51	599,996.51	599,996.51	599,996.51	Metros Cuadrados	834.00	834.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202069886	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	499,338.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE TINAJAS HACIA LA EPIFANÍA EN LA COMUNIDAD DE LAS TINAJAS. - 21739	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	21739	15-05-2022	09-06-2022	499,338.62	499,338.62	499,338.62	499,338.62	499,338.62	Metros Cuadrados	700.00	700.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202074194	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	750,000.00	749,847.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO MALACOTA. - 48249	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	48249	01-08-2022	19-09-2022	749,847.79	749,847.79	749,847.79	749,847.79	749,847.79	Metros Cuadrados	723.00	723.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202075356	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	280,000.00	279,997.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO PRIMERO, CABECERA MUNICIPAL. - 56035	México	Morelos	Agua y saneamiento	Municipio de Morelos	56035	02-06-2022	06-09-2022	279,997.98	279,997.98	279,997.98	279,997.98	279,997.98	Metros lineales	98.00	98.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202073870	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	250,000.00	249,790.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIOS PARAJES DE SANTA CRUZ - 45377	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	45377	27-04-2022	17-05-2022	249,790.28	249,790.28	249,790.28	249,790.28	249,790.28	Metros Cuadrados	3,600.00	3,600.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202073879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	200,000.00	199,810.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIOS PARAJES DE XHINTE DE LAGOS. - 45440	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	45440	27-04-2022	17-05-2022	199,810.67	199,810.67	199,810.67	199,810.67	199,810.67	Metros Cuadrados	3,000.00	3,000.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220202070054	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	580,000.00	579,821.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIOS PARAJES DE SAN MARCOS TLAZALPAN - 22548	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	22548	14-04-2022	04-05-2022	579,821.56	579,821.56	579,821.56	579,821.56	579,821.56	Metros Cuadrados	9,061.00	9,061.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202070057	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	799,786.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS HACIA EL PANTEÓN NUEVO DE SAN MARCOS TLAZALPAN - 22572	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	22572	18-08-2022	17-09-2022	799,786.82	799,786.82	799,786.82	799,786.82	799,786.82	Metros Cuadrados	1,000.00	1,000.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202071044	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,208,648.20	1,207,255.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCO TECHO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA DE BARRIO CUARTO, LA LOMA CABECERA MUNICIPAL. - 29174	México	Morelos	Educación	Municipio de Morelos	29174	08-05-2022	22-07-2022	1,207,255.42	1,207,255.42	1,207,255.42	1,207,255.42	1,207,255.42	Metros Cuadrados	360.00	360.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202071048	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,208,648.20	1,207,255.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCO TECHO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA ERMILO ABREU GÓMEZ. - 29193	México	Morelos	Educación	Municipio de Morelos	29193	06-06-2022	23-08-2022	1,207,255.43	1,207,255.43	1,207,255.43	1,207,255.43	1,207,255.43	Metros Cuadrados	360.00	360.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202071057	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	250,000.00	249,823.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIOS PARAJES DE BARRIO PRIMERO CABECERA MUNICIPAL - 29246	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	29246	12-04-2022	04-05-2022	249,823.41	249,823.41	249,823.41	249,823.41	249,823.41	Metros Cuadrados	6,610.00	6,610.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202073272	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	90,000.00	89,951.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PAD DE 2 PULGADAS EN OJO DE AGUA BARRIO CUARTO, CABECERA MUNICIPAL. - 41281	México	Morelos	Agua y saneamiento	Municipio de Morelos	41281	06-09-2022	03-10-2022	89,951.50	89,951.50	89,951.50	89,951.50	89,951.50	Metros lineales	120.00	120.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202070271	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	450,000.00	446,678.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PARAJE DE SANTA CRUZ A LA TRAMPA. - 25177	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	25177	19-04-2022	23-05-2022	446,678.36	446,678.36	446,678.36	446,678.36	446,678.36	Metros Cuadrados	643.00	643.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202070290	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	200,000.00	199,898.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIOS PARAJES DE TLALPUJAHUILLA. - 25281	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	25281	11-04-2022	29-04-2022	199,898.06	199,898.06	199,898.06	199,898.06	199,898.06	Metros Cuadrados	3,729.70	3,729.70	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202072438	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	150,000.00	146,762.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIOS PARAJES DE SAN BARTOLO MORELOS - 36616	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	36616	25-04-2022	17-05-2022	146,762.45	146,762.45	146,762.45	146,762.45	146,762.45	Metros Cuadrados	5,150.00	5,150.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202069782	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	150,000.00	149,720.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIOS PARAJES DE CAXBONCUAC - 21208	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	21208	11-04-2022	29-04-2022	149,720.70	149,720.70	149,720.70	149,720.70	149,720.70	Metros Cuadrados	2,797.20	2,797.20	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202074450	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	280,000.00	279,864.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN DIFERENTES PARAJES DE SAN GREGORIO MACAPEXCO. - 49941	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	49941	27-04-2022	25-05-2022	279,864.83	279,864.83	279,864.83	279,864.83	279,864.83	Metros Cuadrados	6,610.00	6,610.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202069809	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	380,000.00	379,333.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA, EN LA COMUNIDAD DE RANCHERÍA SAN ANTONIO - 21342	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	21342	02-05-2022	20-05-2022	379,333.19	379,333.19	379,333.19	379,333.19	379,333.19	Metros Cuadrados	528.00	528.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202069860	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	280,000.00	279,864.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIOS PARAJES DE LA COFRADÍA. - 21601	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	21601	12-04-2022	04-05-2022	279,864.83	279,864.83	279,864.83	279,864.83	279,864.83	Metros Cuadrados	6,610.00	6,610.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077357	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	350,000.00	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE CANALES DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO SAN ANTONIO - 66973	México	Morelos	Otros Proyectos	Municipio de Morelos	66973	27-05-2022	17-06-2022	349,763.11	349,763.11	349,763.11	349,763.11	349,763.11	Metros cúbicos	1,162.00	1,162.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077307	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	798,837.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VARIOS PARAJES DE SANTA CLARA DE JUÁREZ - 66743	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	66743	23-05-2022	18-06-2022	798,837.66	798,837.66	798,837.66	798,837.66	798,837.66	Metros Cuadrados	3,870.00	3,870.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077320	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	600,000.00	599,922.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS EN TLALPUJAHUILLA - 66812	México	Morelos	Educación	Municipio de Morelos	66812	15-08-2022	30-09-2022	599,922.84	599,922.84	599,922.84	599,922.84	599,922.84	Metros Cuadrados	48.00	48.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202073878	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	190,000.00	189,861.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CAMINOS EN VARIOS PARAJES DE EJIDO SAN ANTONIO. - 45419	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	45419	27-04-2022	17-05-2022	189,861.13	189,861.13	189,861.13	189,861.13	189,861.13	Metros Cuadrados	3,600.00	3,600.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302111722	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	216,135.84	216,134.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PARAJE LOS MAZATETES, EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIÁN BUENOS AIRES. - 125523	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	125523	01-07-2022	31-07-2022	216,134.98	216,134.98	216,134.98	216,134.98	216,134.98	Metros Cuadrados	300.00	300.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302111763	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	216,135.84	216,134.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PARAJE LA CRUZ, EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIÁN BUENOS AIRES. - 125726	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	125726	01-07-2022	31-07-2022	216,134.98	216,134.98	216,134.98	216,134.98	216,134.98	Metros Cuadrados	300.00	300.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220302111790	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	450,000.00	449,366.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA LA BELTRÁN, EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS TLAZALPAN. - 125857	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	125857	01-06-2022	09-07-2022	449,366.52	449,366.52	449,366.52	449,366.52	449,366.52	Metros Cuadrados	576.00	576.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302104764	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	999,910.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE A UN COSTADO DEL AUDITORIO, EN SAN MARCOS TLAZALPAN. - 27815	México	Morelos	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	27815	30-03-2022	18-05-2022	999,910.30	999,910.30	999,910.30	999,910.30	999,910.30	Metros Cuadrados	1,380.00	1,380.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302104900	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,250,042.88	1,250,042.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 30778	México	Morelos	Otros Proyectos	Municipio de Morelos	30778	16-03-2022	31-12-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vehículos	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302118548	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	998,556.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS TLAZALPAN. - 155444	México	Morelos	Urbanización	Municipio de Morelos	155444	15-06-2022	15-08-2022	998,556.78	998,556.78	998,556.78	998,556.78	998,556.78	Metros Cuadrados	3,069.60	3,069.60	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402167171	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,110,019.50	1,109,333.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN AV. RICARDO BLANCO, BARRIO CUARTO, CABECERA MUNICIPAL - 279294	México	Morelos	Agua y saneamiento	Municipio de Morelos	279294	06-10-2022	04-12-2022	1,109,333.23	1,109,333.23	1,109,333.23	1,109,333.23	1,109,333.23	Metros lineales	140.00	140.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402155536	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,311,868.88	3,311,668.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE PARAJE ENGORA A LA TRASTUMBADA EN SANTA CLARA DE JUÁREZ - 217487	México	Morelos	Agua y saneamiento	Municipio de Morelos	217487	27-09-2022	26-11-2022	3,311,668.88	3,311,668.88	3,311,668.88	3,311,668.88	3,311,668.88	Metros lineales	331.00	331.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402155755	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	600,000.00	599,741.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PREESCOLAR NIÑOS HÉROES DE SAN JOSÉ EL QUELITE - 218454	México	Morelos	Educación	Municipio de Morelos	218454	01-08-2022	30-09-2022	599,741.27	599,741.27	599,741.27	599,741.27	599,741.27	Metros Cuadrados	37.80	37.80	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402182128	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	5,060,814.72	5,059,528.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTRO HISTÓRICO Y CALLES ALEDAÑAS EN BARRIO SEGUNDO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 343231	México	Morelos	Urbanización	Municipio de Morelos	343231	11-11-2022	30-12-2022	5,059,528.69	5,059,528.69	5,059,528.69	5,059,528.69	5,059,528.69	Metros Cuadrados	397.00	397.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402185930	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,000,000.00	1,999,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO MALACOTA - 355107	México	Morelos	Urbanización	Municipio de Morelos	355107	01-08-2022	01-10-2022	1,999,000.00	1,999,000.00	1,999,000.00	1,999,000.00	1,999,000.00	Metros Cuadrados	85.00	85.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402167052	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,003,997.38	1,000,240.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIOS PARAJES DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO MALACOTA - 278651	México	Morelos	Urbanización	Municipio de Morelos	278651	03-10-2022	28-10-2022	1,000,240.51	1,000,240.51	1,000,240.51	1,000,240.51	1,000,240.51	Piezas	7.00	7.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220102062823	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	5,500,000.00	6,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL CENTRO DE REHABILITACION DOS TERESA DE CALCUTA UBICADA EN AVENIDA DEL BOSQUE EN LA COLONIA BOSQUE DE LOS REMEDIOS EN NAUCALPAN DE JUAREZ LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUAREZ - 11190	México	Naucalpan de Juárez	Salud	Municipio de Naucalpan de Juárez	11190	15-04-2022	31-07-2022	6,500,000.00	6,500,000.00	6,486,936.94	6,486,936.94	6,486,936.94	Metros cuadrados de construcción	90.00	87.00	96.67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202079543	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	316,101.46	316,101.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 78624	México	Naucalpan de Juárez	Urbanización	Municipio de Naucalpan de Juárez	78624	01-07-2022	30-08-2022	316,101.46	315,988.80	315,788.80	315,788.80	0.00	Metros Cuadrados	50.00	47.00	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202079214	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	372,744.63	372,744.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA PASTOR VELAZQUEZ - 77042	México	Naucalpan de Juárez	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	77042	01-07-2022	30-08-2022	372,744.63	372,323.45	372,323.45	372,323.45	0.00	Sanitario(s)	1.00	0.95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202079217	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,424,847.50	1,424,847.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA REFORMA - 77091	México	Naucalpan de Juárez	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	77091	01-07-2022	30-08-2022	1,424,847.50	1,424,081.53	1,424,081.53	1,424,081.53	427,224.46	Metros Cuadrados	520.00	490.00	94.23	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202079459	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,250,000.00	1,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ANDADORES URBANOS PARA MOVILIDAD UNIVERSAL - 78280	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	78280	01-07-2022	30-08-2022	1,250,000.00	1,238,770.14	1,238,770.14	1,238,770.14	371,631.04	Metros Cuadrados	200.00	195.00	97.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202079470	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,250,000.00	1,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ANDADORES URBANOS PARA MOVILIDAD UNIVERSAL - 78315	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	78315	01-07-2022	30-08-2022	1,250,000.00	1,238,770.14	1,238,770.14	1,238,770.14	371,631.04	Metros Cuadrados	200.00	195.00	97.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202079504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,250,000.00	1,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ANDADORES URBANOS PARA MOVILIDAD UNIVERSAL - 78485	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	78485	01-07-2022	30-08-2022	1,250,000.00	1,238,422.18	1,238,422.18	1,238,422.18	371,526.66	Metros Cuadrados	200.00	195.00	97.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202079515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,250,000.00	1,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ANDADORES URBANOS PARA MOVILIDAD UNIVERSAL - 78523	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	78523	01-07-2022	30-08-2022	1,250,000.00	1,222,383.49	1,222,383.49	1,222,383.39	366,715.05	Metros Cuadrados	200.00	195.00	97.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077256	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	14,124,023.15	14,124,023.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV CENTENARIO EN DOS TRAMOS DEL CADENAMIENTO 0 MAS 018 AL 0 MAS 607 Y DEL 0 MAS 728 AL 0 MAS 906 - 66573	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	66573	30-05-2022	31-08-2022	14,124,023.15	14,122,973.83	14,122,973.83	14,122,973.83	13,802,137.21	Metros Cuadrados	9,342.50	9,156.00	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202078985	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,474,847.50	1,474,847.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE - 75982	México	Naucalpan de Juárez	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	75982	01-07-2022	30-08-2022	1,474,847.50	1,462,314.90	1,462,314.90	1,462,314.90	1,462,314.90	Piezas	1.00	0.95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202078990	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,464,847.50	1,464,847.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC - 76007	México	Naucalpan de Juárez	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	76007	01-07-2022	30-08-2022	1,464,847.50	1,461,245.63	1,461,245.63	1,461,245.63	1,461,245.63	Piezas	1.00	0.95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202079369	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	32,171,580.26	32,171,580.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DEL BOULEVARD DE LAS MISIONES EN LA COLONIA BOULEVARES EN NAUCALPAN DE JUAREZ LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUAREZ - 77841	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	77841	15-04-2022	30-06-2022	32,171,580.26	32,163,867.03	32,163,867.03	32,163,867.03	17,755,844.49	Metros Cuadrados	15,681.00	15,250.00	97.25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202079383	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,250,000.00	1,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ANDADORES URBANOS PARA MOVILIDAD UNIVERSAL - 77900	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	77900	01-07-2022	30-08-2022	1,250,000.00	1,249,702.73	1,249,702.73	1,249,702.73	374,910.82	Metros Cuadrados	200.00	195.00	97.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202078639	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,709,739.77	5,709,739.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION INTEGRAL DEL POZO 2 TECAMACHALCO FUENTE - 74213	México	Naucalpan de Juárez	Agua y saneamiento	Municipio de Naucalpan de Juárez	74213	01-07-2022	30-11-2022	5,709,739.77	5,702,932.19	5,702,932.19	5,702,932.19	1,410,879.66	Pozo(s)	1.00	0.95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202079402	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,250,000.00	1,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ANDADORES URBANOS PARA MOVILIDAD UNIVERSAL - 77994	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	77994	01-07-2022	30-08-2022	1,250,000.00	1,246,847.61	886,847.61	886,847.61	374,054.28	Metros Cuadrados	200.00	190.00	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202079406	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,250,000.00	1,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ANDADORES URBANOS PARA MOVILIDAD UNIVERSAL - 78013	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	78013	01-07-2022	30-08-2022	1,250,000.00	1,222,495.08	1,222,492.74	1,222,492.74	366,748.52	Metros Cuadrados	200.00	190.00	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202079435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,250,000.00	1,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ANDADORES URBANOS PARA MOVILIDAD UNIVERSAL - 78181	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	78181	01-07-2022	30-08-2022	1,250,000.00	1,226,038.41	1,226,038.41	1,226,038.41	367,811.52	Metros Cuadrados	200.00	190.00	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202079132	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	401,278.68	401,278.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN SECUNDARIA OFIC NO. 0094 LIC. ISIDRO FABELA - 76723	México	Naucalpan de Juárez	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	76723	01-07-2022	30-08-2022	401,278.68	400,698.70	400,698.70	400,698.70	0.00	Sanitario(s)	1.00	0.95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202079148	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	483,450.91	483,450.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANDA EN ESCUELA PRIMARIA PROF. GUILLERMO SERVÍN MÉNDEZ - 76786	México	Naucalpan de Juárez	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	76786	01-07-2022	30-08-2022	483,450.91	482,770.78	482,770.78	482,770.78	0.00	Metros Cuadrados	150.00	142.00	94.67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202079197	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,313,294.42	1,313,294.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA MANUEL BERNAL MEJIA - 76981	México	Naucalpan de Juárez	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	76981	01-07-2022	30-08-2022	1,313,294.42	1,306,989.77	1,306,989.77	1,306,989.77	392,095.73	Metros Cuadrados	500.00	350.00	70.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077710	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	5,343,213.94	5,763,832.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE PASEO DE LA HACIENDA DE ECHEGARAY A ESQUINA CON HACIENDA DE CRISTO - 69054	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	69054	30-05-2022	31-08-2022	5,763,832.04	5,763,832.04	5,763,832.04	5,763,832.04	5,763,832.04	Metros Cuadrados	1,753.00	1,700.00	96.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202078532	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	10,950,066.77	10,923,698.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE POZO ALCE BLANCO MUNICIPAL - 73724	México	Naucalpan de Juárez	Agua y saneamiento	Municipio de Naucalpan de Juárez	73724	01-07-2022	30-11-2022	10,923,698.53	10,923,698.53	10,923,698.53	10,923,698.53	3,277,109.56	Pozo(s)	1.00	0.95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302123438	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,986,515.67	3,986,515.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA SAN LUIS TLATILCO CADENAMIENTO 0 MÁS 000 AL 0 MÁS 249.65 HOMBRO DERECHO EN EL SENTIDO DE LA VIALIDAD Y DEL 0 MÁS 249.65 AL 0 MAS 380 AMBOS HOMBROS DE LA VIALIDAD - 177717	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	177717	30-05-2022	31-07-2022	3,973,435.28	3,973,435.28	3,973,435.28	3,973,435.28	3,973,435.28	Metros Cuadrados	3,305.00	3,230.00	97.73	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128606	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,488,202.60	3,066,507.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE F. ALVARADO TEZOZOMOC DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 224 - 202938	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	202938	30-09-2022	25-11-2022	3,066,507.17	3,066,507.17	3,066,507.17	3,066,507.17	3,066,507.17	Metros Cuadrados	1,569.00	1,520.00	96.88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128625	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,400,000.00	3,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN CALLE ALAMO DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 171.17 - 203023	México	Naucalpan de Juárez	Agua y saneamiento	Municipio de Naucalpan de Juárez	203023	30-09-2022	25-11-2022	3,400,000.00	3,370,877.45	3,370,877.45	3,370,877.45	1,011,263.23	Metros Cuadrados	1,709.00	1,650.00	96.55	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128635	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,750,000.00	4,750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE DE CAMINO REAL A SAN MATEO NOPALA DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 339.45 - 203109	México	Naucalpan de Juárez	Agua y saneamiento	Municipio de Naucalpan de Juárez	203109	30-09-2022	25-11-2022	475,000.00	4,703,999.68	4,703,999.68	4,703,999.68	1,411,199.90	Metros lineales	289.80	0.95	0.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402172170	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,741,844.25	1,741,844.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ALFONSO REYES - 304153	México	Naucalpan de Juárez	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	304153	15-11-2022	15-12-2022	1,740,576.09	1,740,576.09	1,740,576.09	1,740,576.09	1,740,576.09	Piezas	1.00	0.95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402172178	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,741,844.25	1,741,844.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARA 27 DE SEPTIEMBRE - 304165	México	Naucalpan de Juárez	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	304165	15-11-2022	15-12-2022	1,741,844.25	1,740,576.09	1,740,576.01	1,740,576.01	522,172.83	Piezas	1.00	0.95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402172181	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,741,844.25	1,741,844.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PREESCOLAR TZIC TZIC FLOR - 304168	México	Naucalpan de Juárez	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	304168	15-11-2022	15-12-2022	1,741,844.25	1,741,844.25	1,740,594.09	1,740,594.09	522,172.83	Piezas	1.00	0.95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402172179	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,741,844.25	1,741,844.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA LAS AMÉRICAS - 304166	México	Naucalpan de Juárez	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	304166	15-11-2022	15-12-2022	1,741,844.25	1,741,844.25	1,740,594.09	1,740,594.09	522,172.83	Piezas	1.00	0.95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302106325	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,896,000.00	1,887,307.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD METROPOLITANA TERCERA SECCION EN CALLE IZTAPALAPA. - 66504	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	66504	01-07-2022	30-09-2022	1,887,307.30	1,887,307.30	1,887,307.30	943,653.64	943,653.64	Metros lineales	213.00	213.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106334	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	558,600.00	555,479.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD REFORMA EN AVENIDA VALLE DE LOS REYES. - 66796	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	66796	01-07-2022	30-09-2022	555,479.50	555,479.50	555,479.50	277,739.75	277,739.75	Metros lineales	51.00	51.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106335	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,048,000.00	2,041,843.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LA PERLA EN CALLE PAVÍAS. - 66823	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	66823	01-07-2022	30-09-2022	2,041,843.40	2,041,843.40	2,041,843.40	1,020,921.70	1,020,921.70	Metros lineales	230.00	230.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106340	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,008,000.00	2,002,730.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA MALAGUEÑA. - 66912	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	66912	01-07-2022	30-09-2022	2,002,730.74	2,002,730.74	2,002,730.74	1,001,365.37	1,001,365.37	Metros lineales	226.00	226.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106343	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,072,000.00	1,064,870.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LA PERLA EN CALLE ALMENDROS. - 66935	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	66935	01-07-2022	30-09-2022	1,064,870.63	1,064,870.63	1,064,870.63	532,435.31	532,435.31	Metros lineales	121.00	121.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106344	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,600,000.00	1,593,976.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LA PERLA EN CALLE CIPRESSES. - 66985	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	66985	01-07-2022	30-09-2022	1,593,976.86	1,593,976.86	1,593,976.86	796,988.43	796,988.43	Metros lineales	180.00	180.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106345	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,808,000.00	1,798,184.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD REFORMA EN CALLE ORIENTE CINCO - 67039	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	67039	01-07-2022	30-09-2022	1,798,184.65	1,798,184.65	1,798,184.65	899,092.32	899,092.32	Metros lineales	203.00	203.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106350	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,922,800.00	1,922,552.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD ATLACOMULCO EN CALLE VILLA VICTORIA. - 67178	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	67178	01-07-2022	30-09-2022	1,922,552.41	1,922,552.41	1,922,552.41	961,276.20	961,276.20	Metros lineales	228.00	228.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220302106351	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,915,200.00	1,909,440.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE CABALLO BAYO. - 67190	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	67190	01-07-2022	30-09-2022	1,909,440.56	1,909,440.56	1,909,440.56	954,720.28	954,720.28	Metros lineales	227.00	227.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302106352	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,099,900.00	2,084,358.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD VALLE DE ARAGON PRIMERA SECCIÓN EN CALLE VALLE DE MANZANEDO - 67197	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	67197	11-07-2022	30-09-2022	2,084,358.96	2,084,358.96	2,084,358.96	1,042,179.47	1,042,179.47	Metros lineales	228.00	228.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302106354	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,930,400.00	1,920,237.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LAS FLORES EN CALLE MARGARITA - 67214	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	67214	01-07-2022	30-09-2022	1,920,237.91	1,920,237.91	1,920,237.91	960,118.95	960,118.95	Metros lineales	229.00	229.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302106356	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,992,000.00	1,987,195.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD ATLACOMULCO EN CALLE TONATICO - 67246	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	67246	01-07-2022	30-09-2022	1,987,195.33	1,987,195.33	1,987,195.33	993,597.66	993,597.00	Metros lineales	216.00	216.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302106358	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,824,000.00	2,111,419.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD METROPOLITANA TERCERA SECCIÓN EN AVENIDA LAGO DE XOCHIMILCO - 67254	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	67254	11-07-2022	30-09-2022	2,111,419.00	2,111,419.00	2,111,419.00	1,055,709.49	1,055,709.49	Metros lineales	216.00	216.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302106359	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,824,000.00	1,815,371.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EVOLUCIÓN EN CALLE CHURUBUSCO - 67265	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	67265	01-07-2022	30-09-2022	1,815,371.99	1,815,371.99	1,815,371.99	907,685.99	907,685.99	Metros lineales	216.00	216.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302106366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,626,400.00	1,600,310.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE RIELERA - 67557	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	67557	11-07-2022	30-09-2022	1,600,310.85	1,600,310.85	1,600,310.85	800,155.41	800,155.41	Metros lineales	193.00	193.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302106370	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,839,200.00	1,825,771.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA PANCHITA - 67575	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	67575	11-07-2022	30-09-2022	1,825,771.32	1,825,771.32	1,825,771.32	912,885.65	912,885.65	Metros lineales	218.00	218.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302106372	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,824,000.00	1,820,510.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCOYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE FAISAN. - 67593	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	67593	01-07-2022	30-09-2022	1,820,510.38	1,820,510.84	1,820,510.84	910,255.42	910,255.42	Metros lineales	216.00	216.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,816,400.00	1,814,605.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCOYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE CABALLO BAYO. - 67610	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	67610	01-07-2022	30-09-2022	1,814,605.09	1,814,605.09	1,814,605.09	907,302.54	907,302.54	Metros lineales	215.00	215.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	528,200.00	526,557.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE CECILIA. - 67963	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	67963	01-07-2022	30-09-2022	526,557.91	526,557.91	526,557.91	263,278.95	263,278.95	Metros lineales	125.00	125.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302109203	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,162,200.95	1,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR U HOMOLOGO SANITARIOS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD GENERAL JOSÉ VICENTE VILLADA EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 113743	México	Nezahualcóyotl	Educación	Municipio de Nezahualcóyotl	113743	01-08-2022	31-10-2022	1,157,213.74	1,157,213.74	1,157,213.74	578,606.86	578,606.86	Metros Cuadrados	48.00	48.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	950,000.00	945,993.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE MARIETA. - 68722	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	68722	01-07-2022	30-09-2022	945,993.37	945,993.37	945,993.37	472,996.68	472,996.68	Metros lineales	225.00	225.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	919,600.00	916,656.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE MACORINA - 68996	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	68996	01-07-2022	30-09-2022	916,656.66	916,656.66	916,656.66	458,328.33	458,328.33	Metros lineales	218.00	218.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106451	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	950,000.00	947,440.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA ARDILLA. - 69017	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	69017	01-07-2022	30-09-2022	947,440.59	947,440.59	947,440.59	473,720.29	473,720.29	Metros lineales	225.00	225.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106453	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	874,000.00	871,414.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE CHAPARRITA. - 69050	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	69050	01-07-2022	30-09-2022	871,414.97	871,414.97	871,414.97	435,707.48	435,707.48	Metros lineales	207.00	207.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302106501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	615,600.00	612,860.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AMPLIACIÓN CIUDAD LAGO EN CALLE LAGO MICHOCACAN. - 70263	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	70263	01-07-2022	30-09-2022	612,860.19	612,860.19	612,860.19	306,430.09	306,430.09	Metros lineales	146.00	146.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	243,200.00	242,132.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AMPLIACIÓN CIUDAD LAGO EN CALLE LAGO CHAPALA - 70297	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	70297	01-07-2022	30-09-2022	242,132.16	242,132.16	242,132.16	121,066.08	121,066.08	Metros lineales	58.00	58.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,083,000.00	1,074,272.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA BAMBA - 70311	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	70311	01-07-2022	30-09-2022	1,074,272.59	1,074,272.59	1,074,272.59	537,136.29	537,136.29	Metros lineales	256.00	256.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106512	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	819,732.00	816,655.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE PAGARE. - 70568	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	70568	11-07-2022	30-09-2022	816,655.24	816,655.24	816,655.24	408,327.62	408,327.62	Metros lineales	229.00	229.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106513	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	961,400.00	958,451.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD VALLE DE ARAGON PRIMERA SECCIÓN EN CALLE VALLE DE MANZANEDO - 70584	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	70584	11-07-2022	30-09-2022	958,451.53	958,451.53	958,451.53	479,225.75	479,225.75	Metros lineales	228.00	228.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106517	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	961,400.00	960,936.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD ATLACOMULCO EN CALLE VILLA VICTORIA. - 70615	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	70615	01-07-2022	30-09-2022	960,936.32	960,936.32	960,936.32	480,468.16	480,468.16	Metros lineales	228.00	228.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106518	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	965,200.00	960,690.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LAS FLORES EN CALLE MARGARITA - 70632	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	70632	01-07-2022	30-09-2022	960,690.19	960,690.19	960,690.19	480,345.08	480,345.08	Metros lineales	229.00	229.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106524	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	912,000.00	909,731.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD ATLACOMULCO EN CALLE TONATICO - 70708	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	70708	01-07-2022	30-09-2022	909,731.02	909,731.02	909,731.02	454,865.51	454,865.51	Metros lineales	216.00	216.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220302107740	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,100,000.00	2,083,199.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y O ARTISTICO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EL SOL EN CENTRO MUNICIPAL DE ARTES APLICADAS CEMUAA - 92418	México	Nezahualcóyotl	Cultura y turismo	Municipio de Nezahualcóyotl	92418	01-10-2022	30-11-2022	2,083,199.99	2,083,199.99	2,083,199.99	1,041,599.99	1,041,599.99	Metros Cuadrados	608.00	608.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302107741	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,000,000.00	1,985,641.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO SOR JUANA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA - 92425	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	92425	01-10-2022	30-11-2022	1,985,641.30	1,985,641.30	1,985,641.30	992,820.65	992,820.65	Metros cúbicos	3.00	3.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302107750	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,000,000.00	3,986,614.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN NEZAHUALCOYOTL LOCALIDAD AURORA EN AVENIDA CARMELO PEREZ - 92653	México	Nezahualcóyotl	Urbanización	Municipio de Nezahualcóyotl	92653	01-10-2022	30-11-2022	3,986,614.41	3,986,614.41	3,986,614.41	1,993,307.20	1,993,307.20	Metros Cuadrados	1,500.00	1,500.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302107760	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	476,000.00	471,782.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CIUDAD LAGO EN AVENIDA LAGO EJE CUATRO - 93031	México	Nezahualcóyotl	Urbanización	Municipio de Nezahualcóyotl	93031	01-10-2022	30-11-2022	471,782.93	471,782.93	471,782.93	235,891.46	235,891.46	Piezas	15.00	15.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302107763	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	756,000.00	749,043.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EJIDOS DE SAN AGUSTIN EN AVENIDA JOSÉ LOPEZ PORTILLO - 93075	México	Nezahualcóyotl	Urbanización	Municipio de Nezahualcóyotl	93075	01-10-2022	30-11-2022	749,043.87	749,043.87	749,043.87	374,521.93	374,521.93	Piezas	25.00	25.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302107769	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	620,500.00	614,972.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EL SOL EN AVENIDA AURELIANO RAMOS - 93143	México	Nezahualcóyotl	Urbanización	Municipio de Nezahualcóyotl	93143	01-10-2022	30-11-2022	614,972.48	614,972.48	614,972.48	307,486.23	307,486.23	Piezas	15.00	15.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302107776	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	182,500.00	181,225.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN AVENIDA BORDO DE XOCHIACA BAJO PUENTE - 93198	México	Nezahualcóyotl	Urbanización	Municipio de Nezahualcóyotl	93198	01-10-2022	30-11-2022	181,225.06	181,225.06	181,225.06	90,612.53	90,612.53	Piezas	5.00	5.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302107779	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	328,500.00	327,081.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA LATERAL CANAL RIO DE LA COMPAÑIA - 93223	México	Nezahualcóyotl	Urbanización	Municipio de Nezahualcóyotl	93223	01-10-2022	30-11-2022	327,081.86	327,081.86	327,081.86	163,540.93	163,540.93	Piezas	8.00	8.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302107780	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,415,771.18	3,411,201.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA LATERAL CANAL RIO DE LA COMPAÑIA - 93234	México	Nezahualcóyotl	Urbanización	Municipio de Nezahualcóyotl	93234	01-10-2022	30-11-2022	3,411,201.42	3,411,201.42	3,411,201.42	1,705,600.71	1,705,600.71	Metros Cuadrados	1,000.00	1,000.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302107783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,656,000.00	1,654,998.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD JUÁREZ PANTITLÁN EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO - 93254	México	Nezahualcóyotl	Educación	Municipio de Nezahualcóyotl	93254	01-08-2022	31-10-2022	1,654,998.18	1,654,998.18	1,654,998.18	0.00	0.00	Metros Cuadrados	311.00	248.80	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,160,000.00	2,145,403.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD JUÁREZ PANTITLÁN EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE LOPEZ PORTILLO Y ROJAS - 93262	México	Nezahualcóyotl	Educación	Municipio de Nezahualcóyotl	93262	01-08-2022	31-10-2022	2,145,403.97	2,145,403.97	2,145,403.97	1,072,701.98	1,072,701.98	Metros Cuadrados	405.00	405.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107787	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,160,000.00	2,145,403.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EL SOL EN CONALEP EL SOL UNO - 93295	México	Nezahualcóyotl	Educación	Municipio de Nezahualcóyotl	93295	01-08-2022	31-10-2022	2,145,403.97	2,145,403.97	2,145,403.97	1,072,701.98	1,072,701.98	Metros Cuadrados	405.00	405.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107788	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,160,000.00	2,155,672.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FÍSICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD JUÁREZ PANTITLÁN EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA - 93312	México	Nezahualcóyotl	Educación	Municipio de Nezahualcóyotl	93312	01-08-2022	31-10-2022	2,155,672.56	2,155,672.56	2,155,672.56	1,077,836.27	1,077,836.27	Metros Cuadrados	405.00	405.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107790	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,160,000.00	2,153,541.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CAMPESTRE GUADALUPANA EN LA ESCUELA PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL NUMERO DOS - 93319	México	Nezahualcóyotl	Educación	Municipio de Nezahualcóyotl	93319	01-08-2022	31-10-2022	2,153,541.28	2,153,541.28	2,153,541.28	1,076,770.64	1,076,770.64	Metros Cuadrados	405.00	405.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107791	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	753,500.00	748,978.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD ESPERANZA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 93325	México	Nezahualcóyotl	Educación	Municipio de Nezahualcóyotl	93325	01-08-2022	31-10-2022	748,978.23	748,978.23	748,978.23	0.00	0.00	Metros Cuadrados	600.00	198.00	33.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107794	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	962,500.00	951,340.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD ATLACOMULCO EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR - 93331	México	Nezahualcóyotl	Educación	Municipio de Nezahualcóyotl	93331	01-08-2022	31-10-2022	951,340.04	951,340.04	951,340.04	475,670.02	475,670.02	Metros cuadrados de construcción	700.00	700.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220302107796	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,191,877.43	2,187,208.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE PAGARE - 93346	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	93346	01-10-2022	30-11-2022	2,187,208.86	2,187,208.86	2,187,208.86	1,093,604.43	1,093,604.43	Metros Cuadrados	1,678.00	1,678.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302106644	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,632,000.00	1,324,345.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD METROPOLITANA TERCERA SECCIÓN EN AVENIDA LAGO DE XOCHIMILCO - 72773	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	72773	11-07-2022	30-09-2022	1,324,345.44	1,324,345.44	1,324,345.44	662,172.72	662,172.72	Metros lineales	432.00	432.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302106649	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	915,800.00	911,601.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCOYOTL LOCALIDAD EVOLUCIÓN EN CALLE CHURUBUSCO - 72835	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	72835	01-07-2022	30-09-2022	911,601.78	911,601.78	911,601.78	455,800.89	455,800.89	Metros lineales	217.00	217.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302106650	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,086,800.00	1,074,336.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD METROPOLITANA SEGUNDA SECCIÓN EN CALLE PALACIO NACIONAL - 72858	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	72858	01-07-2022	30-09-2022	1,074,336.69	1,074,336.69	1,074,336.69	537,168.33	537,168.33	Metros lineales	257.00	257.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302106652	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	912,000.00	909,665.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE CABALLO BAYO - 72896	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	72896	11-07-2022	30-09-2022	909,665.90	909,665.90	909,665.90	454,832.95	454,832.95	Metros lineales	216.00	216.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302106656	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	912,000.00	909,036.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE FAISAN. - 72920	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	72920	11-07-2022	30-09-2022	909,036.42	909,036.42	909,036.42	454,518.21	454,518.21	Metros lineales	216.00	216.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302106659	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	813,200.00	797,821.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE RIELERA - 72952	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	72952	11-07-2022	30-09-2022	797,821.95	797,821.95	797,821.95	398,910.97	398,910.97	Metros lineales	193.00	193.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302106661	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	919,600.00	907,196.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA PANCHITA - 72967	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	72967	11-07-2022	30-09-2022	907,196.98	907,196.98	907,196.98	453,598.49	453,598.49	Metros lineales	218.00	218.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220302106662	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	931,000.00	913,622.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA VERDOLAGA - 72991	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	72991	11-07-2022	30-09-2022	913,622.98	913,622.98	913,622.98	456,811.49	456,811.49	Metros lineales	220.00	220.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302106843	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	511,000.00	506,449.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EL SOL EN AVENIDA AURELIANO RAMOS - 75917	México	Nezahualcóyotl	Urbanización	Municipio de Nezahualcóyotl	75917	01-10-2022	30-11-2022	506,449.23	506,449.23	506,449.23	253,224.61	253,224.61	Piezas	12.00	12.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302106848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	348,000.00	346,908.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD PLAZAS DE ARAGÓN EN CALLE AVENIDA PLAZAS DE ARAGON - 75950	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	75950	01-10-2022	30-11-2022	346,908.80	346,908.80	346,908.80	173,454.39	173,454.39	Metros Cuadrados	261.00	261.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302106883	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,168,990.57	2,156,596.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD ESTADO DE MÉXICO CLINICA INTERDISCIPLINARIA - 76618	México	Nezahualcóyotl	Salud	Municipio de Nezahualcóyotl	76618	01-10-2022	30-11-2022	2,156,596.25	2,156,596.25	2,156,596.25	1,078,298.11	1,078,298.11	Metros Cuadrados	800.00	800.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302106914	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	670,800.00	523,726.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE CECILIA. - 77048	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	77048	01-10-2022	30-11-2022	523,726.54	523,726.54	523,726.54	0.00	0.00	Metros Cuadrados	929.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302107315	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,700,000.00	3,698,598.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE CABALLO BAYO. - 84694	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	84694	01-10-2022	30-11-2022	3,698,598.54	3,698,598.54	3,698,598.54	1,849,299.27	1,849,299.27	Metros Cuadrados	1,500.00	1,500.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302106167	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,056,400.00	1,052,745.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE CECILIA. - 63155	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	63155	01-07-2022	30-09-2022	1,052,745.96	1,052,745.96	1,052,745.96	526,372.98	526,372.98	Metros lineales	125.00	125.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302106168	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,900,000.00	1,891,889.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE MARIETA. - 63179	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	63179	01-07-2022	30-09-2022	1,891,889.53	1,891,889.53	1,891,889.53	945,944.76	945,944.76	Metros lineales	225.00	225.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302106169	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,839,200.00	1,836,272.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE MACORINA. - 63217	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	63217	01-07-2022	30-09-2022	1,836,272.66	1,836,272.66	1,836,272.66	918,136.32	918,136.32	Metros lineales	218.00	218.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220302106171	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,900,000.00	1,895,807.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA ARDILLA. - 63231	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	63231	01-07-2022	30-09-2022	1,895,807.02	1,895,807.02	1,895,807.02	947,903.51	947,903.51	Metros lineales	225.00	225.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302106173	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,748,000.00	1,742,942.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE CHAPARRITA. - 63277	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	63277	01-07-2022	30-09-2022	1,742,942.48	1,742,942.48	1,742,942.48	871,471.24	871,471.24	Metros lineales	207.00	207.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302106176	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,231,200.00	1,225,868.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AMPLIACIÓN CIUDAD LAGO EN CALLE LAGO MICHOACAN. - 63334	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	63334	01-07-2022	30-09-2022	1,225,868.78	1,225,868.78	1,225,868.78	612,934.38	612,934.38	Metros lineales	146.00	146.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302106568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,064,000.00	1,052,272.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD METROPOLITANA SEGUNDA SECCIÓN EN CALLE PALACIO DE ITURBIDE - 71209	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	71209	11-07-2022	30-09-2022	1,052,272.49	1,052,272.49	1,052,272.49	526,136.24	526,136.24	Metros lineales	252.00	252.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302106182	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	486,400.00	485,156.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AMPLIACIÓN CIUDAD LAGO EN CALLE LAGO CHAPALA - 63509	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	63509	01-07-2022	30-09-2022	485,156.98	485,156.98	485,156.98	242,578.49	242,578.49	Metros lineales	58.00	58.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302106183	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	228,000.00	222,873.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CIUDAD LAGO EN AVENIDA LAGO EJE CUATRO - 63580	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	63580	01-07-2022	30-09-2022	222,873.85	222,873.85	222,873.85	0.00	0.00	Metros lineales	27.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302106184	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,523,200.00	2,515,079.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE FLOR - 63592	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	63592	01-07-2022	30-09-2022	2,515,079.86	2,515,079.86	2,515,079.86	1,257,539.93	1,257,539.93	Metros lineales	299.00	299.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302106185	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,166,000.00	2,150,761.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA BAMBA - 63628	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	63628	01-07-2022	30-09-2022	2,150,761.22	2,150,761.22	2,150,761.22	1,075,380.61	1,075,380.61	Metros lineales	256.00	256.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302106186	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	667,500.00	667,227.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD VALLE DE ARAGON PRIMERA SECCIÓN EN AVENIDA RÍO DE LOS REMEDIOS. - 63647	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	63647	01-07-2022	30-09-2022	667,227.50	667,227.50	667,227.50	333,613.75	333,613.75	Metros lineales	67.00	67.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302106187	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,600,000.00	2,591,111.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD POPULAR AVICOLA EN CALLE HACIENDA ÁNIMAS. - 63751	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	63751	01-07-2022	30-09-2022	2,591,111.36	2,591,111.36	2,591,111.36	1,295,555.67	1,295,555.67	Metros lineales	292.00	292.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302107188	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	986,400.00	983,194.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LOMA BONITA EN CALLE NARCISO MENDOZA - 81965	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	81965	01-10-2022	30-11-2022	983,194.40	983,194.40	983,194.40	491,597.20	491,597.20	Metros Cuadrados	740.00	740.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302106190	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,530,800.00	1,526,499.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CAMPESTRE GUADALUPANA EN AVENIDA FRANCISCO VILLA. - 63942	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	63942	01-07-2022	30-09-2022	1,526,499.76	1,526,499.76	1,526,499.76	763,249.87	763,249.87	Metros lineales	155.00	155.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302106191	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,840,000.00	1,831,027.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CAMPESTRE GUADALUPANA EN CALLE CINCO - 63947	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	63947	01-07-2022	30-09-2022	1,831,027.96	1,831,027.96	1,831,027.96	0.00	0.00	Metros lineales	207.00	31.05	15.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302106192	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	588,000.00	586,062.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CAMPESTRE GUADALUPANA EN AVENIDA FRANCISCO VILLA. - 63955	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	63955	01-07-2022	30-09-2022	586,062.43	586,062.43	586,062.43	293,031.21	293,031.21	Metros lineales	54.00	54.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302106193	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,404,000.00	1,387,351.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CAMPESTRE GUADALUPANA EN AVENIDA LAS TORRES. - 63962	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	63962	01-07-2022	30-09-2022	1,387,351.78	1,387,351.78	1,387,351.78	0.00	0.00	Metros lineales	108.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302106194	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,938,000.00	1,935,656.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE PAGARE. - 63965	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	63965	01-07-2022	30-09-2022	1,935,656.47	1,935,656.47	1,935,656.47	967,828.23	967,828.23	Metros lineales	229.00	229.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302106195	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,638,000.00	1,637,289.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE AMANECE RANCHERO. - 63968	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	63968	11-07-2022	30-09-2022	1,637,289.18	1,637,289.18	1,637,289.18	818,644.58	818,644.58	Metros lineales	126.00	126.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107206	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,206,400.00	1,333,268.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EVOLUCIÓN EN CALLE CHURUBUSCO - 82223	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	82223	01-10-2022	30-11-2022	1,133,268.33	1,133,268.33	1,133,268.33	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,670.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107207	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	10,072,400.00	5,735,422.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CIUDAD LAGO EN AVENIDA AEROPUERTO AMBOS SENTIDOS - 82234	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	82234	01-08-2022	31-10-2022	5,735,422.97	5,735,422.97	5,735,422.97	0.00	0.00	Metros Cuadrados	13,946.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107209	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,437,150.00	1,182,151.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CIUDAD LAGO EN AVENIDA AEROPUERTO - 82239	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	82239	01-08-2022	31-10-2022	1,182,151.29	1,182,151.29	1,182,151.29	1,182,151.29	1,182,151.29	Metros Cuadrados	1,990.00	1,631.80	82.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107210	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,274,000.00	1,180,348.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA VERDOLAGA - 82287	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	82287	01-10-2022	30-11-2022	1,180,348.77	1,180,348.77	1,180,348.77	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,764.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107211	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,258,400.00	1,183,121.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA PANCHITA - 82294	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	82294	01-10-2022	30-11-2022	1,183,121.65	1,183,121.65	1,183,121.65	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,742.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107240	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,099,200.00	1,095,691.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE CECILIA. - 82969	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	82969	01-10-2022	30-11-2022	1,095,691.99	1,095,691.99	1,095,691.99	547,845.99	547,845.99	Metros Cuadrados	824.00	824.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107246	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,152,000.00	1,147,370.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE MARIETA. - 83050	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	83050	01-10-2022	30-11-2022	1,147,370.06	1,147,370.06	1,147,370.06	573,685.03	573,685.03	Metros Cuadrados	864.00	864.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107248	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,094,400.00	1,092,697.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE MACORINA. - 83067	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	83067	01-10-2022	30-11-2022	1,092,697.67	1,092,697.67	1,092,697.67	546,348.83	546,348.83	Metros Cuadrados	821.00	821.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220302106252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,446,000.00	4,444,330.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD ESPERANZA EN CALLE AMANECER RANCHERO. - 65178	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	65178	01-07-2022	30-09-2022	4,444,330.17	4,444,330.17	4,444,330.17	2,222,165.08	2,222,165.08	Metros lineales	342.00	342.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302106254	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,888,000.00	1,883,987.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD METROPOLITANA TERCERA SECCION EN CALLE ALAMOS. - 65187	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	65187	11-07-2022	30-09-2022	1,883,987.90	1,883,987.90	1,883,987.90	941,993.95	941,993.95	Metros lineales	212.00	212.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302106256	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,056,000.00	2,044,776.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE MARIETA. - 65195	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	65195	01-07-2022	30-09-2022	2,044,776.71	2,044,776.71	2,044,776.71	1,022,388.35	1,022,388.35	Metros lineales	231.00	231.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302106259	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,000,000.00	1,981,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA TEXANITA. - 65220	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	65220	01-07-2022	30-09-2022	1,981,600.00	1,981,600.00	1,981,600.00	990,800.00	990,800.00	Metros lineales	225.00	225.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302107256	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,296,000.00	1,291,642.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA ARDILLA. - 83280	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	83280	01-10-2022	30-11-2022	1,291,642.60	1,291,642.60	1,291,642.60	645,821.30	645,821.30	Metros Cuadrados	972.00	972.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302107259	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,065,600.00	1,061,441.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE CHAPARRITA. - 83338	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	83338	01-10-2022	30-11-2022	1,061,441.40	1,061,441.40	1,061,441.40	530,720.69	530,720.69	Metros Cuadrados	799.00	799.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302107260	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	744,000.00	740,778.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AMPLIACIÓN CIUDAD LAGO EN CALLE LAGO MICHOACAN - 83375	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	83375	01-10-2022	30-11-2022	740,778.34	740,778.34	740,778.34	370,389.17	370,389.17	Metros Cuadrados	558.00	558.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302107264	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	288,000.00	286,918.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AMPLIACIÓN CIUDAD LAGO EN CALLE LAGO CHAPALA - 83432	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	83432	01-10-2022	30-11-2022	286,918.76	286,918.76	286,918.76	143,459.38	143,459.38	Metros Cuadrados	216.00	216.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302107268	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	384,000.00	378,917.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD VICENTE VILLADA EN CALLE TLAXPANA - 83492	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	83492	01-10-2022	30-11-2022	378,917.48	378,917.48	378,917.48	189,458.74	189,458.74	Metros Cuadrados	288.00	288.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220302107271	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,174,800.00	1,171,410.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE PAGARE - 83524	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	83524	01-10-2022	30-11-2022	1,171,410.86	1,171,410.86	1,171,410.86	585,705.43	585,705.43	Metros Cuadrados	881.00	881.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302106261	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,104,000.00	1,100,986.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD REFORMA EN CALLE ORIENTE TREINTA Y NUEVE - 65230	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	65230	01-07-2022	30-09-2022	1,100,986.50	1,100,986.50	1,100,986.50	550,493.24	550,493.24	Metros lineales	124.00	124.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302107272	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,408,800.00	1,390,927.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD VALLE DE ARAGON PRIMERA SECCIÓN EN CALLE VALLE DE AMECA - 83534	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	83534	01-10-2022	30-11-2022	1,390,927.81	1,390,927.81	1,390,927.81	695,463.89	695,463.89	Metros Cuadrados	1,057.00	1,057.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302106729	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,200,000.00	1,197,507.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD DE MARAVILLAS LICENCIADO BENITO JUAREZ - 73911	México	Nezahualcóyotl	Asistencia Social	Municipio de Nezahualcóyotl	73911	01-08-2022	31-10-2022	1,197,507.51	1,197,507.51	1,197,507.51	598,753.75	598,753.75	Piezas	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302106925	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,237,600.00	808,589.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE MARIETA. - 77207	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	77207	01-10-2022	30-11-2022	808,589.98	808,589.98	808,589.98	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,714.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302107302	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	365,000.00	361,780.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EL SOL EN AVENIDA AURELIANO RAMOS - 84414	México	Nezahualcóyotl	Urbanización	Municipio de Nezahualcóyotl	84414	01-10-2022	30-11-2022	361,780.12	361,780.12	361,780.12	180,890.05	180,890.05	Piezas	9.00	9.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302107304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,500,000.00	1,495,199.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD REFORMA REVOLUCIÓN MEXICANA - 84441	México	Nezahualcóyotl	Asistencia Social	Municipio de Nezahualcóyotl	84441	01-10-2022	30-11-2022	1,495,199.20	1,495,199.20	1,495,199.20	747,599.60	747,599.60	Piezas	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302107312	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,700,000.00	3,696,836.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE FAISAN. - 84662	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	84662	01-10-2022	30-11-2022	3,696,836.76	3,696,836.76	3,696,836.76	1,848,418.38	1,848,418.38	Metros Cuadrados	1,500.00	1,500.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302106941	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,196,000.00	779,117.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE MACORINA. - 77464	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	77464	01-10-2022	30-11-2022	779,117.21	779,117.21	779,117.21	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,656.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302106942	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,263,600.00	1,186,616.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA ARDILLA. - 77472	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	77472	01-10-2022	30-11-2022	1,186,616.26	1,186,616.26	1,186,616.26	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,750.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106943	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,154,400.00	1,084,682.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE CHAPARRITA. - 77486	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	77486	01-10-2022	30-11-2022	1,084,682.02	1,084,682.02	1,084,682.02	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,598.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106945	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	795,600.00	745,478.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AMPLIACIÓN CIUDAD LAGO EN CALLE LAGO MICHOACAN - 77492	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	77492	01-10-2022	30-11-2022	745,478.41	745,478.41	745,478.41	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,102.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	312,000.00	282,469.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AMPLIACIÓN CIUDAD LAGO EN CALLE LAGO CHAPALA - 77495	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	77495	01-10-2022	30-11-2022	282,469.45	282,469.45	282,469.45	0.00	0.00	Metros Cuadrados	432.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106948	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	156,000.00	139,363.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CIUDAD LAGO EN AVENIDA LAGO EJE CUATRO - 77501	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	77501	01-10-2022	30-11-2022	139,363.58	139,363.58	139,363.58	0.00	0.00	Metros Cuadrados	216.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106949	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,242,800.00	1,151,029.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA ARDILLA. - 77505	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	77505	01-10-2022	30-11-2022	1,151,029.64	1,151,029.64	1,151,029.64	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,721.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106951	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	7,254,000.00	4,209,395.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AMPLIACIÓN CIUDAD LAGO EN AVENIDA AEROPUERTO AMBOS SENTIDOS - 77514	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	77514	01-08-2022	31-10-2022	4,209,395.44	4,209,395.44	4,209,395.44	4,209,395.44	4,209,395.44	Metros Cuadrados	10,044.00	5,825.52	58.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106952	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,950,000.00	3,944,568.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN AVENIDA BORDO DE XOCHIACA LATERAL Y BAJO PUENTE - 77519	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	77519	01-10-2022	30-11-2022	3,944,568.63	3,944,568.63	3,944,568.63	1,972,284.30	1,972,284.30	Metros Cuadrados	2,070.00	2,070.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106956	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,449,000.00	4,441,914.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN AVENIDA BORDO DE XOCHIACA - 77707	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	77707	01-10-2022	30-11-2022	4,441,914.66	4,441,914.66	4,441,914.66	2,220,957.33	2,220,957.33	Metros Cuadrados	810.00	810.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302106959	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,831,075.00	1,850,464.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA BAMBA - 77741	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	77741	01-10-2022	30-11-2022	1,850,464.09	1,850,464.09	1,850,464.09	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3,920.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106960	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,199,250.00	1,122,731.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE RIELERA - 77747	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	77747	01-10-2022	30-11-2022	1,122,731.14	1,122,731.14	1,122,731.14	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,660.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106962	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,760,000.00	1,754,337.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD VICENTE VILLADA EN CALLE TLAXPANA - 77778	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	77778	01-10-2022	30-11-2022	1,754,337.50	1,754,337.50	1,754,337.50	877,168.74	877,168.74	Metros Cuadrados	792.00	792.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107008	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,300,000.00	1,220,871.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD ATLACOMULCO EN CALLE VILLA VICTORIA. - 78480	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	78480	01-10-2022	30-11-2022	1,220,871.29	1,220,871.29	1,220,871.29	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,800.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107011	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,248,000.00	1,172,043.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE CABALLO BAYO. - 78502	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	78502	01-10-2022	30-11-2022	1,172,043.70	1,172,043.70	1,172,043.70	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,728.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107014	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,248,000.00	805,893.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD VALLE DE ARAGON PRIMERA SECCIÓN EN CALLE VALLE DE MANZANEDO - 78550	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	78550	01-10-2022	30-11-2022	805,893.85	805,893.85	805,893.85	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,728.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,263,600.00	1,186,857.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LAS FLORES EN CALLE MARGARITA - 78592	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	78592	01-10-2022	30-11-2022	1,186,857.54	1,186,857.54	1,186,857.54	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,750.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,196,000.00	1,124,000.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD ATLACOMULCO EN CALLE TONATICO - 78604	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	78604	01-10-2022	30-11-2022	1,124,000.27	1,124,000.27	1,124,000.27	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,656.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107054	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,430,000.00	1,335,368.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD METROPOLITANA SEGUNDA SECCIÓN EN CALLE PALACIO DE ITURBIDE - 79062	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	79062	01-10-2022	30-11-2022	1,335,368.53	1,335,368.53	1,335,368.53	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,980.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302107065	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,271,750.00	2,140,633.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD METROPOLITANA TERCERA SECCIÓN EN AVENIDA LAGO DE XOCHIMILCO - 79295	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	79295	01-10-2022	30-11-2022	2,140,633.72	2,140,633.72	2,140,633.72	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3,145.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107067	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,500,000.00	3,495,271.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALBERGUE EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA PARA MUJERES VIOLENTADAS - 79329	México	Nezahualcóyotl	Asistencia Social	Municipio de Nezahualcóyotl	79329	01-08-2022	30-11-2022	3,495,271.67	3,495,271.67	3,495,271.67	1,747,635.83	1,747,635.83	Piezas	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107075	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,500,000.00	1,492,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EL SOL - 79432	México	Nezahualcóyotl	Asistencia Social	Municipio de Nezahualcóyotl	79432	01-10-2022	30-11-2022	1,492,500.00	1,492,500.00	1,492,500.00	746,249.99	746,249.99	Piezas	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,500,000.00	2,480,165.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y O ARTISTICO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD VICENTE VILLADA AUDITORIO PLURICULTURAL EMILIANO ZAPATA - 79750	México	Nezahualcóyotl	Cultura y turismo	Municipio de Nezahualcóyotl	79750	01-10-2022	30-11-2022	2,480,165.96	2,480,165.96	2,480,165.96	1,240,082.98	1,240,082.98	Piezas	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302104696	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,000,000.00	2,995,619.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA, LATERAL ZACAPA CANAL DE LA COMPAÑÍA - 26731	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	26731	01-10-2022	30-11-2022	2,995,619.96	2,995,619.96	2,995,619.96	1,497,809.98	1,497,809.98	Metros Cuadrados	1,080.00	1,080.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302104698	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,100,000.00	1,098,378.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE MARIETA - 26743	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	26743	01-10-2022	30-11-2022	1,098,378.64	1,098,378.64	1,098,378.64	549,189.32	549,189.32	Metros Cuadrados	396.00	396.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107152	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	6,000,000.00	5,995,251.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CAMPESTRE GUADALUPANA, RIGOBERTA MENCHÚ TUM - 81310	México	Nezahualcóyotl	Asistencia Social	Municipio de Nezahualcóyotl	81310	01-09-2022	15-12-2022	5,995,251.70	5,995,251.70	5,995,251.70	2,997,625.84	2,997,625.84	Piezas	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302130875	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	808,894.27	808,344.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 52142	México	Nezahualcóyotl	PRODIM	Municipio de Nezahualcóyotl	52142	01-08-2022	30-11-2022	808,344.61	808,344.61	808,344.61	0.00	0.00	Computadoras	20.00	20.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302137917	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,576,850.55	3,576,850.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ACTUALIZACION DE CATASTRO - 51886	México	Nezahualcóyotl	PRODIM	Municipio de Nezahualcóyotl	51886	01-08-2022	30-11-2022	3,576,850.55	3,576,850.55	3,576,850.55	751,689.05	751,689.05	Otros	10,000.00	10,000.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402172113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,494,663.85	1,346,386.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EL SOL EN AVENIDA VICTOR - 303941	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	303941	21-11-2022	31-12-2022	1,346,386.54	1,346,386.54	1,346,386.54	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3,680.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302127823	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	246,717.62	246,717.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN NICOLAS ROMERO, EN LA COLONIA AMPLIACION MORELOS, EN LA CALLE SAN ANTONIO. - 199483	México	Nicolás Romero	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	199483	15-09-2022	10-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	657.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302127835	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	224,131.44	224,131.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN NICOLAS ROMERO, EN LA COLONIA AMPLIACION MORELOS, EN LA CALLE TULIPANES. - 199551	México	Nicolás Romero	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	199551	15-09-2022	10-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	600.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302127909	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	107,127.98	107,127.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN NICOLAS ROMERO, EN LA COLONIA SAN JOSE EL VIDRIO, EN LA CALLE AGUASCALIENTES. - 199882	México	Nicolás Romero	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	199882	15-09-2022	10-11-2022	90,859.84	90,859.84	90,859.84	90,859.84	90,859.84	Metros Cuadrados	288.00	245.00	85.07	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302127932	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	530,699.02	530,699.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN NICOLAS ROMERO, EN LA COLONIA SAN JOSE EL VIDRIO, EN LA CERRADA OAXACA. - 199992	México	Nicolás Romero	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	199992	15-09-2022	10-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,410.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302127952	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	235,894.30	235,894.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN NICOLAS ROMERO, EN LA COLONIA SAN JUAN TLHUACA, EN LA CALLE JUAN ESCUTIA. - 200077	México	Nicolás Romero	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	200077	15-09-2022	10-11-2022	198,761.18	198,761.18	198,761.18	198,761.18	198,761.18	Metros Cuadrados	630.00	531.00	84.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302127991	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	270,510.86	270,510.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN NICOLAS ROMERO, EN LA COLONIA TRANSFIGURACION, EN LA CALLE CEDRITOS. - 200229	México	Nicolás Romero	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	200229	15-09-2022	10-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	725.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128007	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	224,131.44	224,131.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN NICOLAS ROMERO, EN LA COLONIA TRANSFIGURACION, EN LA CALLE CAMINO A LAS MAJADAS. - 200295	México	Nicolás Romero	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	200295	15-09-2022	10-11-2022	189,318.13	189,318.13	189,318.13	189,318.13	189,318.13	Metros Cuadrados	600.00	506.00	84.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128027	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	710,858.04	710,858.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN NICOLAS ROMERO, EN LA COLONIA SAN FRANCISCO MAGU, EN LA CALLE CAMINO VIEJO. - 200431	México	Nicolás Romero	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	200431	15-09-2022	10-11-2022	208,649.29	208,649.29	208,649.28	208,649.28	208,649.28	Metros Cuadrados	1,900.00	565.00	29.74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302128058	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	448,223.12	448,223.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN NICOLAS ROMERO, EN LA COLONIA SANTA MARIA MAGDALENA CAHUACAN, EN LA CALLE JUSTO SIERRA. - 200581	México	Nicolás Romero	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	200581	15-09-2022	10-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,200.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302117610	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	5,132,000.00	5,132,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE NICOLAS ROMERO, EN LA COLONIA LIBERTAD, EN LAS CALLES GOLONDRINAS, SIN NOMBRE, PALOMAS, HALCONES, PAVORREAL Y CONDOR EN NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO. - 151074	México	Nicolás Romero	Agua y saneamiento	Municipio de Nicolás Romero	151074	01-08-2022	29-09-2022	1,539,246.40	1,539,246.40	1,539,246.40	1,539,246.40	1,539,246.40	Metros lineales	1,037.00	311.00	29.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128488	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	503,616.03	503,616.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN NICOLAS ROMERO, EN LA COLONIA QUINTO BARRIO CAHUACAN, EN LA CALLE FRANCISCO VILLA. - 202361	México	Nicolás Romero	Salud	Municipio de Nicolás Romero	202361	15-09-2022	10-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	74.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302137809	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	998,500.00	998,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS - 30148	México	Nicolás Romero	PRODIM	Municipio de Nicolás Romero	30148	10-08-2022	04-12-2022	997,504.88	997,504.88	997,504.88	997,504.88	997,504.88	Computadoras	34.00	34.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	432,618.44	432,618.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN NICOLAS ROMERO, EN LA COLONIA EL TANQUE TRAFICO, EN LA CALLE LAS CRUCES. - 202245	México	Nicolás Romero	Urbanización	Municipio de Nicolás Romero	202245	15-09-2022	10-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	104.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402165606	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,304,506.56	3,304,506.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 5 HIMNO NACIONAL COLONIA HIMNO NACIONAL NICOLAS ROMERO ESTADO DE MEXICO - 270990	México	Nicolás Romero	Educación	Municipio de Nicolás Romero	270990	28-11-2022	30-12-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Aula	5.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402165616	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	8,749,089.37	8,749,089.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOMA LARGA DEL KM 000 AL 645 COLONIA LOMA LARGA NICOLAS ROMERO ESTADO DE MEXICO - 271031	México	Nicolás Romero	Agua y saneamiento	Municipio de Nicolás Romero	271031	28-11-2022	30-12-2022	2,624,533.35	2,624,533.35	2,624,533.35	2,624,533.35	2,624,533.35	Metros lineales	645.85	195.00	30.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402165530	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,542,786.07	2,542,786.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE VERDINES COLONIA LOMA DEL RIO NICOLAS ROMERO ESTADO DE MEXICO - 270599	México	Nicolás Romero	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	270599	28-11-2022	30-12-2022	762,483.04	762,483.04	762,483.04	762,483.04	762,483.04	Metros Cuadrados	4,503.89	1,350.00	29.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402166807	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,459,357.26	2,459,357.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA CAJA DÉ AGUA NICOLAS ROMERO ESTADO DE MEXICO - 277446	México	Nicolás Romero	Agua y saneamiento	Municipio de Nicolás Romero	277446	28-11-2022	30-12-2022	737,443.32	373,443.32	373,443.32	373,443.32	373,443.32	Metros lineales	647.05	100.00	15.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402167427	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	5,511,879.85	5,511,879.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAMINO A CASA VIEJA DE QUINTO BARRIO A BARRIO DE GUADALUPE NICOLAS ROMERO ESTADO DE MEXICO - 280807	México	Nicolás Romero	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	280807	28-11-2022	30-12-2022	1,653,534.09	1,653,534.09	1,653,534.09	1,653,534.09	1,653,534.09	Metros Cuadrados	3,938.00	1,181.00	29.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402148795	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	64,307.16	64,307.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN NICOLÁS ROMERO, COLONIA LOMA LARGA, EN LA SEGUNDA Y TERCERA CERRADA. - 70928	México	Nicolás Romero	Agua y saneamiento	Municipio de Nicolás Romero	70928	02-06-2022	08-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	100.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402148817	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,272,171.32	2,272,171.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN NICOLAS ROMERO, COLONIA HIMNO NACIONAL EN LA CALLE 06 DE DICIEMBRE. - 71484	México	Nicolás Romero	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	71484	02-06-2022	08-09-2022	1,709,560.89	1,709,560.89	1,709,560.89	1,709,560.89	1,709,560.89	Metros Cuadrados	2,219.00	1,670.00	75.26	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402148820	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,615,127.50	2,615,127.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN NICOLAS ROMERO, EN LA COLONIA HIDALGO, EN LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE LIBRAMIENTO, - 71526	México	Nicolás Romero	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	71526	02-06-2022	08-09-2022	784,005.69	784,005.69	784,005.69	784,005.69	784,005.69	Metros Cuadrados	2,137.00	639.00	29.90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149741	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	10,946,910.60	10,946,910.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO Y CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y BANQUETAS, EN NICOLAS ROMERO, COLONIA HIMNO NACIONAL, EN LAS CALLES AGUSTIN DE ITURBIDE Y 20 DE NOVIEMBRE. - 112850	México	Nicolás Romero	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	112850	22-06-2022	21-07-2022	8,830,402.11	8,830,402.11	8,830,402.11	8,830,402.11	8,830,402.11	Metros Cuadrados	2,888.00	2,330.00	80.68	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149750	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	12,420,540.42	12,420,540.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN NICOLAS ROMERO, COLONIA HIDALGO Y CAPETILLO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO. - 112973	México	Nicolás Romero	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	112973	22-06-2022	21-07-2022	9,349,928.72	9,349,928.72	9,349,928.72	9,349,928.72	9,349,928.72	Metros Cuadrados	10,518.00	7,910.00	75.20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402149755	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	8,684,978.22	8,684,978.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN NICOLAS ROMERO, COLONIA BOULEVARES DEL LAGO, EN LA AVENIDA MEXICO. - 113020	México	Nicolás Romero	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	113020	22-06-2022	20-08-2022	7,782,891.10	7,782,891.10	7,782,891.10	7,782,891.10	7,782,891.00	Metros Cuadrados	4,809.00	4,309.00	89.60	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149757	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	10,702,104.77	10,702,104.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN NICOLÁS ROMERO, EN LA COLONIA PROGRESO INDUSTRIAL, EN LA AVENIDA PROGRESO INDUSTRIAL PRIMERA ETAPA. - 113053	México	Nicolás Romero	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	113053	22-06-2022	21-07-2022	10,699,101.87	10,699,101.87	10,699,101.87	10,699,101.87	10,699,101.87	Metros Cuadrados	10,395.00	10,385.00	99.90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402154003	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,477,141.92	1,477,141.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN NICOLAS ROMERO, EN LA COLONIA SAN MIGUEL HILA EN LAS CALLES GIRASOLES Y BUGAMBILIAS. - 202051	México	Nicolás Romero	Urbanización	Municipio de Nicolás Romero	202051	15-09-2022	10-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	759.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402154021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,235,024.45	2,235,024.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN NICOLAS ROMERO, EN LA COLONIA SAN MIGUEL HILA, EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y PROLONGACION EMILIANO ZAPATA. - 202283	México	Nicolás Romero	Urbanización	Municipio de Nicolás Romero	202283	15-09-2022	10-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1,623.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402153832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	961,278.28	961,278.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN NICOLAS ROMERO, EN LA COLONIA LOMA DEL RIO, EN LA CALLE VERDINES. - 199661	México	Nicolás Romero	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	199661	15-09-2022	10-11-2022	573,424.09	573,424.09	573,424.09	573,424.09	573,424.09	Metros Cuadrados	2,700.00	1,612.00	59.70	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402153843	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	92,798.60	92,798.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN NICOLAS ROMERO, EN LA COLONIA LOMA LARGA, EN LA 1RA CERRADA CEDROS. - 199801	México	Nicolás Romero	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	199801	15-09-2022	10-11-2022	51,592.43	51,592.43	51,592.43	51,592.43	51,592.43	Metros Cuadrados	250.00	140.00	56.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402178212	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,131,492.92	2,131,492.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CANARIOS COLONIA LOMA DEL RIO NICOLAS ROMERO ESTADO DE MEXICO - 331027	México	Nicolás Romero	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	331027	01-12-2022	30-12-2022	639,442.81	639,442.81	639,442.81	639,442.81	639,442.81	Metros Cuadrados	2,145.52	645.00	30.06	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202074227	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	163,978.64	163,973.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE TORIBIO MONTERO ENTRE CALLE EL ZORRO Y CALLE RIO BRAVO - 48528	México	Nopaltepec	Agua y saneamiento	Municipio de Nopaltepec	48528	04-07-2022	29-07-2022	163,973.69	163,973.69	163,973.69	163,973.69	163,973.69	Metros lineales	105.00	105.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202083395	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	370,000.00	370,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TODO EL MUNICIPIO - 98529	México	Nopaltepec	Vivienda	Municipio de Nopaltepec	98529	06-06-2022	06-07-2022	370,000.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	Calentador(es)	37.00	37.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	511,559.07	510,984.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CALLE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PACHUCA Y CALLE TORREÓN - 69380	México	Nopaltepec	Transportes y vialidades	Municipio de Nopaltepec	69380	09-05-2022	10-06-2022	510,984.30	510,984.30	510,984.30	510,984.30	510,984.30	Metros cuadrados de construcción	520.00	520.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202083065	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	267,986.01	267,986.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ADQUISICIÓN DE CISTERNAS EN TODO EL MUNICIPIO - 97066	México	Nopaltepec	Vivienda	Municipio de Nopaltepec	97066	06-06-2022	06-07-2022	267,986.01	267,986.01	267,986.01	267,986.01	267,986.01	Piezas	43.00	43.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202083310	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TODO EL MUNICIPIO. - 98149	México	Nopaltepec	Vivienda	Municipio de Nopaltepec	98149	06-06-2022	06-07-2022	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Calentador(es)	48.00	48.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202074121	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	131,467.05	130,618.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE LA PRINCESA ENTRE RIO BRAVO Y CALLE SANTA MARIA LA REDONDA - 47689	México	Nopaltepec	Agua y saneamiento	Municipio de Nopaltepec	47689	08-08-2022	31-08-2022	130,618.10	130,618.10	130,618.10	130,618.10	130,618.10	Metros lineales	214.00	214.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202085350	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	349,453.32	346,123.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO A TANQUE DE ALMACENAMIENTO VENTA DE CRUZ - 106131	México	Nopaltepec	Agua y saneamiento	Municipio de Nopaltepec	106131	09-05-2022	31-05-2022	346,123.50	346,123.50	346,123.50	346,123.50	346,123.50	Metros lineales	490.00	490.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402189950	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	158,218.02	158,218.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES, EN TODO EL MUNICIPIO, SEGUNDA ETAPA - 367124	México	Nopaltepec	Vivienda	Municipio de Nopaltepec	367124	30-11-2022	09-12-2022	158,218.02	158,218.02	158,218.02	158,218.02	158,218.02	Calentador(es)	15.00	15.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202082018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	935,000.00	933,152.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE CONSTITUCIÓN, ENTRE CALLE ALLENDE SUR Y AV. REVOLUCIÓN, EN LA COMUNIDAD DE SAN JERÓNIMO ACAZULCO - 91990	México	Ocoyoacac	Transportes y vialidades	Municipio de Ocoyoacac	91990	17-06-2022	08-07-2022	933,152.09	933,152.09	933,152.09	933,152.09	933,152.09	Metros lineales	134.00	134.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077646	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	570,000.00	568,824.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO DE LA COMUNIDAD DE SAN JERÓNIMO ACAZULCO, OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO - 68692	México	Ocoyoacac	Transportes y vialidades	Municipio de Ocoyoacac	68692	25-05-2022	28-06-2022	568,824.87	568,824.87	568,824.87	568,824.87	568,824.87	Metros lineales	65.00	65.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202081951	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	695,000.00	693,109.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DE SAN JERÓNIMO ACAZULCO. - 91584	México	Ocoyoacac	Transportes y vialidades	Municipio de Ocoyoacac	91584	25-05-2022	28-06-2022	693,109.12	693,109.12	693,109.12	693,109.12	693,109.12	Metros lineales	60.00	60.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220202073865	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	468,055.99	448,505.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR, MARIANO ESCOBEDO EN LA LOCALIDAD EL PUENTE - 45339	México	Ocuilan	Educación	Municipio de Ocuilan	45339	01-06-2022	31-07-2022	448,505.00	448,505.00	448,505.00	448,505.00	448,505.00	Metros cuadrados de construcción	125.00	125.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202074071	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,150,000.00	1,150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN - 47148	México	Ocuilan	Educación	Municipio de Ocuilan	47148	08-06-2022	08-08-2022	1,099,907.77	1,099,907.77	1,099,907.77	1,099,907.77	1,099,907.77	Metros lineales	200.00	200.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202074794	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,700,000.00	1,692,818.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL CENTRO CULTURAL LA JOYA EN OCUILAN DE ARTEAGA - 52077	México	Ocuilan	Cultura y turismo	Municipio de Ocuilan	52077	01-05-2022	15-06-2022	1,692,818.07	1,692,818.07	1,692,818.07	1,692,818.07	1,692,818.07	Metros cuadrados de construcción	489.00	489.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202078071	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,055,218.71	1,054,319.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO AMANALCO EN OCUILAN DE ARTEAGA - 71201	México	Ocuilan	Agua y saneamiento	Municipio de Ocuilan	71201	01-07-2022	30-07-2022	1,054,319.51	1,054,319.51	1,054,319.51	1,054,319.51	1,054,319.51	Pozo(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402148364	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,897,521.68	1,897,521.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE CHALMITA - 46817	México	Ocuilan	Transportes y vialidades	Municipio de Ocuilan	46817	11-07-2022	08-09-2022	1,897,521.68	1,897,521.68	1,897,521.68	1,897,521.68	1,897,521.68	Metros Cuadrados	2,013.00	2,013.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402148369	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,120,903.66	1,120,903.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PUEBLO NUEVO - 46937	México	Ocuilan	Agua y saneamiento	Municipio de Ocuilan	46937	05-09-2022	05-11-2022	1,120,903.66	1,120,903.66	1,120,903.66	1,120,903.66	1,120,903.66	Metros cuadrados de construcción	3,685.00	3,685.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402148374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	534,135.13	534,135.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA PARA EL PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL DE LA COMUNIDAD SAN ISIDRO LABRADOR - 47048	México	Ocuilan	Educación	Municipio de Ocuilan	47048	18-07-2022	15-09-2022	534,135.13	534,135.13	534,135.13	534,135.13	534,135.13	Metros cuadrados de construcción	160.00	160.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402148377	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	655,720.36	655,720.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL CANAL EN LA LOCALIDAD LOS MANANTIALES - 47220	México	Ocuilan	Transportes y vialidades	Municipio de Ocuilan	47220	01-07-2022	29-08-2022	655,720.36	655,720.36	655,720.36	655,720.36	655,720.36	Metros Cuadrados	784.00	784.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402148379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	310,590.20	310,590.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA TLAUICA J. TRINIDAD TIBURCIO SANTOS DE LA COMUNIDAD LOMAS DE TEOCALTZINGO - 47252	México	Ocuilan	Educación	Municipio de Ocuilan	47252	06-06-2022	31-07-2022	310,590.20	310,590.20	310,590.20	310,590.20	310,590.20	Metros cuadrados de construcción	75.67	75.67	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402147768	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,614,804.74	3,614,804.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROGRESO EN ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA - 19222	México	Ocuilan	Transportes y vialidades	Municipio de Ocuilan	19222	21-06-2022	19-08-2022	3,614,804.74	3,614,804.74	3,614,804.74	3,614,804.74	3,614,804.74	Metros Cuadros	3,070.00	3,070.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402148228	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,157,747.85	2,157,747.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA - 42815	México	Ocuilan	Agua y saneamiento	Municipio de Ocuilan	42815	27-06-2022	25-08-2022	2,157,747.85	2,157,747.85	2,157,747.85	2,157,747.85	2,157,747.85	Metros lineales	3,308.00	3,308.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402148245	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,146,280.85	2,146,280.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA - 43136	México	Ocuilan	Asistencia Social	Municipio de Ocuilan	43136	27-06-2022	19-08-2022	2,146,280.85	2,146,280.85	2,146,280.85	2,146,280.85	2,146,280.85	Metros cuadrados de construcción	302.00	302.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402148344	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,899,963.64	1,899,963.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE AGUA ZARCA EN LA LOCALIDAD LA CIENEGA - 46337	México	Ocuilan	Transportes y vialidades	Municipio de Ocuilan	46337	21-06-2022	19-08-2022	1,899,963.64	1,899,963.64	1,899,963.64	1,899,963.64	1,899,963.64	Metros Cuadros	2,450.00	2,450.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402148348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	499,982.83	499,982.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD LA CIENEGA - 46422	México	Ocuilan	Asistencia Social	Municipio de Ocuilan	46422	17-08-2022	17-10-2022	499,982.83	499,982.83	499,982.83	499,982.83	499,982.83	Metros Cuadros	388.00	388.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402148407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,517,881.98	1,517,881.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CALLE INSURGENTES LOCALIDAD LA PASTORIA - 48892	México	Ocuilan	Transportes y vialidades	Municipio de Ocuilan	48892	01-08-2022	29-09-2022	1,517,881.98	1,517,881.98	1,517,881.98	1,517,881.98	1,517,881.98	Metros Cuadros	1,364.00	1,364.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402148410	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	932,514.57	932,514.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA HORACIO ZUÑIGA EN LA LOCALIDAD TEPETZINGO - 48964	México	Ocuilan	Educación	Municipio de Ocuilan	48964	18-07-2022	15-09-2022	932,514.57	932,514.57	932,514.57	932,514.57	932,514.57	Metros cuadrados de construcción	432.00	432.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402148497	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	449,778.82	449,778.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TEZONTEPEC - 52560	México	Ocuilan	Transportes y vialidades	Municipio de Ocuilan	52560	01-08-2022	20-08-2022	449,778.82	449,778.82	449,778.82	449,778.82	449,778.82	Metros Cuadros	456.00	456.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402148623	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	173,564.47	173,564.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LA CORREGIDORA EN LA LOCALIDAD DE CHALMITA - 60933	México	Ocuilan	Educación	Municipio de Ocuilan	60933	01-07-2022	31-07-2022	173,564.47	173,564.47	173,564.47	173,564.47	173,564.47	Metros cuadrados de construcción	23.16	23.16	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402151693	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	948,129.20	948,129.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN LA CIÉNEGA - 155432	México	Ocuilan	Agua y saneamiento	Municipio de Ocuilan	155432	05-09-2022	05-11-2022	948,129.20	948,129.20	948,129.20	948,129.20	948,129.20	Metros cúbicos	50.00	50.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220402152193	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	595,801.55	595,801.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSÉ MARTÍ EN LA COLONIA DR. GUSTAVO BAZ. - 165580	México	Ocuilan	Transportes y vialidades	Municipio de Ocuilan	165580	09-09-2022	06-11-2022	595,801.55	595,801.55	595,801.55	595,801.55	595,801.55	Metros lineales	635.00	635.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402148779	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	617,059.05	617,059.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES REFORMA Y LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO AMOLA - 70077	México	Ocuilan	Urbanización	Municipio de Ocuilan	70077	12-09-2022	10-12-2022	617,059.05	617,059.05	617,059.05	617,059.05	617,059.05	617,059.05	Metros lineales	160.00	160.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402148332	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,132,989.01	2,132,989.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CALLE MATLATZINCA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD CINCO CAMINOS - 45890	México	Ocuilan	Transportes y vialidades	Municipio de Ocuilan	45890	11-07-2022	08-09-2022	2,132,989.01	2,132,989.01	2,132,989.01	2,132,989.01	2,132,989.01	2,132,989.01	Metros Cuadrados	2,762.00	2,762.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402148380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	748,921.14	748,921.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA TLAUICA J. TRINIDAD TIBURCIO SANTOS EN LA LOCALIDAD LOMAS DE TEOCALTZINGO - 47324	México	Ocuilan	Educación	Municipio de Ocuilan	47324	18-07-2022	15-09-2022	748,921.14	748,921.14	748,921.14	748,921.14	748,921.14	748,921.14	Metros cuadrados de construcción	336.00	336.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402148485	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,041,773.13	2,041,773.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE COYLTEPEC - 52148	México	Ocuilan	Asistencia Social	Municipio de Ocuilan	52148	21-06-2022	19-08-2022	2,041,773.13	2,041,773.13	2,041,773.13	2,041,773.13	2,041,773.13	2,041,773.13	Metros cuadrados de construcción	186.00	186.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202073869	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	620,328.27	618,808.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MARIANO AZUELA EN LA LOCALIDAD SANTA MONICA - 45374	México	Ocuilan	Educación	Municipio de Ocuilan	45374	01-06-2022	31-07-2022	618,808.39	618,808.39	618,808.39	618,808.39	618,808.39	618,808.39	Metros cuadrados de construcción	256.00	256.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107350	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,232,966.00	2,232,966.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA OTUMBA A AXAPUSCO, MUNICIPIO DE OTUMBA - 85525	México	Otumba	Transportes y vialidades	Municipio de Otumba	85525	04-07-2022	18-08-2022	789,041.85	789,041.85	789,041.85	789,041.85	789,041.85	789,041.85	Metros Cuadrados	1,844.15	1,844.15	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202073634	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	124,609.00	124,609.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ISABEL LA CATÓLICA, LOCALIDAD DE CUAUTLACINGO - 43639	México	Otumba	Agua y saneamiento	Municipio de Otumba	43639	03-08-2022	18-08-2022	124,609.00	124,609.00	124,609.00	124,609.00	124,609.00	124,609.00	Metros lineales	95.00	95.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202080535	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,013,071.00	1,013,071.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SOR JUANA I. DE LA CRUZ, LOCALIDAD DE SANTIAGO TOLMAN - 83529	México	Otumba	Transportes y vialidades	Municipio de Otumba	83529	06-09-2022	28-09-2022	1,013,071.00	1,013,071.00	1,013,071.00	1,013,071.00	1,013,071.00	1,013,071.00	Metros Cuadrados	968.00	968.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202081021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,536,291.00	1,536,291.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD DE CUAUTLACINGO - 86029	México	Otumba	Transportes y vialidades	Municipio de Otumba	86029	01-09-2022	30-09-2022	1,536,291.00	1,536,291.00	1,536,291.00	1,536,291.00	1,536,291.00	1,536,291.00	Metros Cuadrados	1,446.58	1,446.58	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202081043	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	801,981.00	801,981.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE MELCHOR OCAMPO, LOCALIDAD DE CUAUTLACINGO - 86126	México	Otumba	Transportes y vialidades	Municipio de Otumba	86126	03-08-2022	31-08-2022	801,981.00	801,981.00	801,981.00	801,981.00	801,981.00	Metros Cuadrados	819.00	819.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202081149	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	226,890.00	226,890.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PORFIRIO DÍAZ, LOCALIDAD DE CUAUTLACINGO. - 86628	México	Otumba	Agua y saneamiento	Municipio de Otumba	86628	18-07-2022	29-07-2022	226,890.00	226,890.00	226,890.00	226,890.00	226,890.00	Metros lineales	60.00	60.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302122333	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	234,480.00	234,480.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SOR JUANA I. DE LA CRUZ, BARRIO DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE OTUMBA - 172367	México	Otumba	Agua y saneamiento	Municipio de Otumba	172367	17-10-2022	31-10-2022	234,480.00	234,480.00	234,480.00	234,480.00	234,480.00	Metros lineales	189.90	189.90	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302124629	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	190,000.00	190,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRADA FRANCISCO VILLA 2, BARRIO DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE OTUMBA - 183285	México	Otumba	Agua y saneamiento	Municipio de Otumba	183285	02-11-2022	16-11-2022	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	Metros lineales	149.00	149.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302125097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	290,000.00	290,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE XICOTÉNCATL, BARRIO DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE OTUMBA - 185417	México	Otumba	Agua y saneamiento	Municipio de Otumba	185417	03-11-2022	24-11-2022	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	Metros lineales	230.00	230.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302122373	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	343,359.00	343,359.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LOCALIDAD DE POYOXCO, MUNICIPIO DE OTUMBA - 172524	México	Otumba	Agua y saneamiento	Municipio de Otumba	172524	12-10-2022	31-10-2022	343,359.00	343,359.00	343,359.00	343,359.00	343,359.00	Metros lineales	300.00	300.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302122447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	179,417.00	179,417.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN NEZAHUALCÓYOTL, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE OTUMBA - 172885	México	Otumba	Agua y saneamiento	Municipio de Otumba	172885	03-11-2022	18-11-2022	179,417.00	179,417.00	179,417.00	179,417.00	179,417.00	Metros lineales	218.00	218.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107665	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	555,818.00	555,818.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN NIÑOS HÉROES, BARRIO DE LA TRINIDAD - 90821	México	Otumba	Agua y saneamiento	Municipio de Otumba	90821	05-09-2022	26-09-2022	555,818.00	555,818.00	555,818.00	555,818.00	555,818.00	Metros lineales	503.00	503.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302122206	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	611,740.00	611,740.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CHABACANO EN LA COLONIA EL RANCHITO, MUNICIPIO DE OTUMBA - 171915	México	Otumba	Transportes y vialidades	Municipio de Otumba	171915	19-10-2022	08-11-2022	611,740.00	611,740.00	611,740.00	611,740.00	611,740.00	Metros Cuadrados	766.00	766.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302122247	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	586,570.00	586,570.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE GUADALUPE EN LA COLONIA SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE OTUMBA - 172075	México	Otumba	Transportes y vialidades	Municipio de Otumba	172075	19-10-2022	08-11-2022	586,570.00	586,570.00	586,570.00	586,570.00	586,570.00	Metros Cuadrados	967.00	967.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302107331	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,009,475.00	1,009,475.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD, LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TLALTICA - 85179	México	Otumba	Salud	Municipio de Otumba	85179	02-08-2022	30-09-2022	1,009,475.00	1,009,475.00	1,009,475.00	1,009,475.00	1,009,475.00	Centro(s) de salud	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	713,807.00	713,807.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PRESA Y CALLE CERRADA LA PRESA, LOCALIDAD DE BELEM - 84171	México	Otumba	Agua y saneamiento	Municipio de Otumba	84171	03-10-2022	31-10-2022	713,807.00	713,807.00	713,807.00	713,807.00	713,807.00	Metros lineales	436.00	436.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402174973	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,455,498.00	2,455,498.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE AVENIDA TORRES ADALID CON MEZCLA ASFÁLTICA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE OTUMBA - 317329	México	Otumba	Transportes y vialidades	Municipio de Otumba	317329	12-12-2022	20-12-2022	2,455,498.00	2,455,498.00	2,455,498.00	2,455,498.00	2,455,498.00	Metros Cuadrados	4,274.39	4,274.39	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302124507	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	291,246.00	291,246.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRADA BENITO JUÁREZ GARCÍA, LOCALIDAD DE COYOTEPEC, MUNICIPIO DE OTUMBA - 182759	México	Otumba	Agua y saneamiento	Municipio de Otumba	182759	01-11-2022	15-11-2022	291,246.00	291,246.00	291,246.00	291,246.00	291,246.00	Metros lineales	260.00	260.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202081084	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,162,222.00	1,162,222.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE LOS REYES, LOCALIDAD DE CUAUTLACINGO - 86285	México	Otumba	Transportes y vialidades	Municipio de Otumba	86285	05-10-2022	31-10-2022	1,162,222.00	1,162,222.00	1,162,222.00	1,162,222.00	1,162,222.00	Metros Cuadrados	1,252.42	1,252.42	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202080885	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	961,187.00	961,187.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD, LOCALIDAD DE OXTOTIPAC - 85366	México	Otumba	Salud	Municipio de Otumba	85366	01-08-2022	30-09-2022	961,187.00	961,187.00	961,187.00	961,187.00	961,187.00	Centro(s) de salud	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302125189	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	824,252.00	824,252.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS SALVADOR DALI, LOCALIDAD DE SANTA BÁRBARA, MUNICIPIO DE OTUMBA. - 186003	México	Otumba	Educación	Municipio de Otumba	186003	20-10-2022	24-11-2022	824,252.00	824,252.00	824,252.00	824,252.00	824,252.00	Metros lineales	145.72	145.72	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107438	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,333,331.00	1,333,331.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. HIDALGO, LOCALIDAD DE BELEM. - 86833	México	Otumba	Agua y saneamiento	Municipio de Otumba	86833	22-08-2022	27-09-2022	1,333,331.00	1,333,331.00	1,333,331.00	1,333,331.00	1,333,331.00	Metros lineales	908.00	908.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202080920	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	998,833.00	998,833.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE LA PALMA, LOCALIDAD DE SANTIAGO TOLMAN - 85637	México	Otumba	Transportes y vialidades	Municipio de Otumba	85637	03-11-2022	30-11-2022	998,833.00	998,833.00	998,833.00	998,833.00	998,833.00	Metros Cuadrados	1,020.88	1,020.88	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202080326	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	893,592.64	893,592.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ LUIS ÁLAMO JARDÓN EN LOCALIDAD DE TERREROS - 82475	México	Otzoloapan	Educación	Municipio de Otzoloapan	82475	02-08-2022	31-08-2022	892,961.96	892,961.96	892,961.96	892,961.96	892,961.96	Metros cuadrados de construcción	170.00	170.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202080327	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	999,478.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA DE ABAJO, MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN - 82476	México	Otzoloapan	Transportes y vialidades	Municipio de Otzoloapan	82476	02-08-2022	31-08-2022	999,478.00	999,478.00	999,478.00	999,478.00	999,478.00	Metros cuadrados de construcción	12,000.00	12,000.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202076730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,159,499.83	1,158,930.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN MESA DEL ZAPOTE EN TRAMO DE ENTRADA A LA LABOR - 63818	México	Otzoloapan	Transportes y vialidades	Municipio de Otzoloapan	63818	04-06-2022	29-06-2022	1,158,930.42	1,158,930.42	1,158,930.42	1,158,930.42	1,158,930.42	Metros cuadrados de construcción	750.00	750.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202076758	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LATERAL AL MIRADOR JUNTO AL TORIL, CABECERA MUNICIPAL - 63944	México	Otzoloapan	Transportes y vialidades	Municipio de Otzoloapan	63944	04-06-2022	29-06-2022	999,440.71	999,440.71	999,440.71	999,440.71	999,440.71	Metros cuadrados de construcción	605.00	605.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202076667	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,004,263.22	3,003,318.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN RANCHO VIEJO - 63406	México	Otzoloapan	Transportes y vialidades	Municipio de Otzoloapan	63406	04-06-2022	29-06-2022	3,003,318.83	3,003,318.83	3,003,318.83	3,003,318.83	3,003,318.83	Metros cuadrados de construcción	1,946.00	1,946.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202076713	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,822,286.26	1,821,750.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD DE PUERTO DEL TIGRE - 63673	México	Otzoloapan	Transportes y vialidades	Municipio de Otzoloapan	63673	04-06-2022	29-06-2022	1,821,750.93	1,821,750.93	1,821,750.93	1,821,750.93	1,821,750.93	Metros cuadrados de construcción	1,035.00	1,035.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202082277	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	428,379.75	428,379.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA - 93347	México	Otzoloapan	Vivienda	Municipio de Otzoloapan	93347	01-07-2022	10-08-2022	428,327.22	428,327.22	428,327.22	428,327.22	428,327.22	Cuarto(s)	3.00	3.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108004	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	285,586.50	285,586.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE GUADALUPE - 95992	México	Otzoloapan	Vivienda	Municipio de Otzoloapan	95992	01-07-2022	10-08-2022	285,551.48	285,551.48	285,551.48	285,551.48	285,551.48	Cuarto(s)	2.00	2.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,142,346.09	1,142,346.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TERREROS - 87623	México	Otzoloapan	Vivienda	Municipio de Otzoloapan	87623	01-07-2022	10-08-2022	1,142,206.02	1,142,206.02	1,142,206.02	1,142,206.02	1,142,206.02	Cuarto(s)	8.00	8.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302115652	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	128,918.16	128,918.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO - 142932	México	Otzoloapan	Vivienda	Municipio de Otzoloapan	142932	22-09-2022	21-10-2022	128,831.38	128,831.38	128,831.38	128,831.38	128,831.38	Cuarto(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302114950	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	205,597.56	205,597.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE ZULUAPAN - 140397	México	Otzoloapan	Vivienda	Municipio de Otzoloapan	140397	22-09-2022	21-10-2022	205,539.45	205,539.45	205,539.45	205,539.45	205,539.45	Metros Cuadros	74.95	74.95	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302114996	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	411,195.04	411,195.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE GUADALUPE - 140603	México	Otzoloapan	Vivienda	Municipio de Otzoloapan	140603	22-09-2022	21-10-2022	411,078.88	411,078.88	411,078.88	411,078.88	411,078.88	Metros Cuadros	149.90	149.90	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302115009	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	102,798.76	102,798.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA - 140664	México	Otzoloapan	Vivienda	Municipio de Otzoloapan	140664	22-09-2022	21-10-2022	102,769.72	102,769.72	102,769.72	102,769.72	102,769.72	Metros Cuadros	37.47	37.47	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220302115012	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	102,798.76	102,798.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL - 140691	México	Otzoloapan	Vivienda	Municipio de Otzoloapan	140691	22-09-2022	21-10-2022	102,769.72	102,769.72	102,769.72	102,769.72	102,769.72	Metros Cuadrados	37.47	37.47	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302115020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	102,798.76	102,798.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN - 140729	México	Otzoloapan	Vivienda	Municipio de Otzoloapan	140729	22-09-2022	21-10-2022	102,769.72	102,769.72	102,769.72	102,769.72	102,769.72	Metros Cuadrados	37.47	37.47	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302115025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	102,798.76	102,798.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME EN OTZOLOAPAN - 140782	México	Otzoloapan	Vivienda	Municipio de Otzoloapan	140782	22-09-2022	21-10-2022	102,769.72	102,769.72	102,769.72	102,769.72	102,769.72	Metros Cuadrados	37.47	37.47	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302112041	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	681,779.13	681,779.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ TANQUES SEPTICOS EN LA LOCALIDAD DE ZULUAPAN - 127075	México	Otzoloapan	Vivienda	Municipio de Otzoloapan	127075	22-09-2022	24-10-2022	681,661.90	681,661.90	681,661.90	681,661.90	681,661.90	Tanque(s)	10.00	10.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302112050	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	68,177.91	68,177.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNO TANQUE SÉPTICO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE GUADALUPE - 127101	México	Otzoloapan	Vivienda	Municipio de Otzoloapan	127101	22-09-2022	24-10-2022	68,166.19	68,166.19	68,166.19	68,166.19	68,166.19	Tanque(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302112052	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	272,711.65	272,711.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO TANQUES SEPTICOS EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO - 127106	México	Otzoloapan	Vivienda	Municipio de Otzoloapan	127106	22-09-2022	24-10-2022	272,664.76	272,664.76	272,664.76	272,664.76	272,664.76	Tanque(s)	4.00	4.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302114741	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	818,134.96	818,134.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOCE TANQUES SEPTICOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO - 139753	México	Otzoloapan	Vivienda	Municipio de Otzoloapan	139753	22-09-2022	24-10-2022	817,994.28	817,994.28	817,994.28	817,994.28	817,994.28	Tanque(s)	12.00	12.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202080323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	721,934.71	721,477.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS ADELINA ZENDEJAS GÓMEZ EN CALLE LATERAL ARCADIO PAGAZA, CABECERA MUNICIPAL - 82466	México	Otzoloapan	Educación	Municipio de Otzoloapan	82466	02-08-2022	31-08-2022	721,477.86	721,477.86	721,477.86	721,477.86	721,477.86	Metros cuadrados de construcción	156.00	156.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202076746	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,471,234.60	1,470,248.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS PÚBLICAS EN CALLE BLAS DE LA LOZA, CABECERA MUNICIPAL - 63900	México	Otzoloapan	Transportes y vialidades	Municipio de Otzoloapan	63900	04-06-2022	29-06-2022	1,470,248.39	1,470,248.39	1,470,248.39	1,470,248.39	1,470,248.39	Metros cuadrados de construcción	376.00	376.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202076941	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,672,281.49	2,671,642.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL FRENTE A JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL, LOCALIDAD DEL PINAL DEL MARQUESADO - 64877	México	Otzoloapan	Transportes y vialidades	Municipio de Otzoloapan	64877	04-06-2022	29-06-2022	2,671,642.77	2,671,642.77	2,671,642.77	2,671,642.77	2,671,642.77	Metros cuadrados de construcción	1,786.00	1,786.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202076963	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	999,702.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO LATERAL A CALLE SOLIDARIDAD, CABECERA MUNICIPAL - 64981	México	Otzoloapan	Transportes y vialidades	Municipio de Otzoloapan	64981	04-06-2022	29-06-2022	999,702.52	999,702.52	999,702.52	999,702.52	999,702.52	Metros cuadrados de construcción	638.00	638.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	285,586.50	285,551.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CALVARIO - 106515	México	Otzoloapan	Vivienda	Municipio de Otzoloapan	106515	01-07-2022	10-08-2022	285,551.48	285,551.48	285,551.48	285,551.48	285,551.48	Cuarto(s)	2.00	2.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	571,173.00	571,102.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BURRUSQUETA - 95959	México	Otzoloapan	Vivienda	Municipio de Otzoloapan	95959	01-07-2022	10-08-2022	571,102.96	571,102.96	571,102.96	571,102.96	571,102.96	Cuarto(s)	4.00	4.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108006	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	142,793.25	142,775.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL - 96007	México	Otzoloapan	Vivienda	Municipio de Otzoloapan	96007	01-07-2022	10-08-2022	142,775.74	142,775.74	142,775.74	142,775.74	142,775.74	Cuarto(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107766	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	428,379.75	428,327.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA - 93114	México	Otzoloapan	Vivienda	Municipio de Otzoloapan	93114	01-07-2022	10-08-2022	428,327.22	428,327.22	428,327.22	428,327.22	428,327.22	Cuarto(s)	3.00	3.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302115649	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	257,836.32	257,662.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL PINAL DEL MARQUESADO - 142924	México	Otzoloapan	Vivienda	Municipio de Otzoloapan	142924	22-09-2022	21-10-2022	257,662.76	257,662.76	257,662.76	257,662.76	257,662.76	Cuarto(s)	2.00	2.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302115653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	128,918.16	128,831.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CALVARIO - 142933	México	Otzoloapan	Vivienda	Municipio de Otzoloapan	142933	22-09-2022	21-10-2022	128,831.38	128,831.38	128,831.38	128,831.38	128,831.38	Cuarto(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302115654	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	257,836.31	257,662.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE OTZOLOAPAN - 142935	México	Otzoloapan	Vivienda	Municipio de Otzoloapan	142935	22-09-2022	21-10-2022	257,662.75	257,662.75	257,662.75	257,662.75	257,662.75	Cuarto(s)	2.00	2.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302112047	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	68,177.92	68,166.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE SÉPTICO EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA - 127090	México	Otzoloapan	Vivienda	Municipio de Otzoloapan	127090	22-09-2022	24-10-2022	68,166.23	68,166.23	68,166.23	68,166.23	68,166.23	Tanque(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107996	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	142,793.25	142,775.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA - 95922	México	Otzoloapan	Vivienda	Municipio de Otzoloapan	95922	01-07-2022	10-08-2022	142,775.74	142,775.74	142,775.74	142,775.74	142,775.74	Cuarto(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202068713	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	419,617.45	419,617.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y TANQUE SEPTICO EN CALLE TEPOZAN TRAMO DE CALLEJON TEPOZAN HACIA EL NORTE EN BARRIO LA FLORIDA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN MIMBRES OTZOLOTEPEC MEXICO - 3189	México	Otzolotepec	Agua y saneamiento	Municipio de Otzolotepec	3189	07-04-2022	20-05-2022	68,011.73	68,011.73	68,011.73	68,011.73	68,011.73	Metros lineales	313.00	313.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220202068814	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE TRAMO DE EMBOVEDADO EXISTENTE HACIA EL SUR LOCALIDAD DE SAN MATEO MOZOQUILPAN OTZOLOTEPEC MEXICO - 5209	México	Otzolotepec	Agua y saneamiento	Municipio de Otzolotepec	5209	08-04-2022	16-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	102.00	102.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202068832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,200,000.00	1,197,489.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TEPOZAN TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL NORTE BARRIO LA FLORIDA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN MIMBRES OTZOLOTEPEC MEXICO - 5480	México	Otzolotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	5480	09-05-2022	07-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,320.00	1,320.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202068839	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,800,000.00	1,892,798.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL TANQUE TRAMO DE CALLE CIPRES HACIA EL NORTE LOCALIDAD DE SANTA ANA JILOTZINGO OTZOLOTEPEC MEXICO - 5592	México	Otzolotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	5592	09-05-2022	07-07-2022	92,919.29	92,919.29	92,919.29	92,919.29	92,919.29	Metros Cuadrados	1,944.00	1,944.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202068849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,500,000.00	1,499,878.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA TRAMO DE CALLE INSURGENTES HACIA EL ORIENTE EN SEGUNDO BARRIO LOCALIDAD DE SANTA ANA JILOTZINGO OTZOLOTEPEC MEXICO - 5692	México	Otzolotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	5692	27-05-2022	14-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,590.00	1,590.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202068893	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	999,913.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA LA PALMA BARRIO EL OXCO OTZOLOTEPEC MEXICO - 6173	México	Otzolotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	6173	08-04-2022	06-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	974.00	974.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202068906	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	525,000.00	524,995.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE LOCALIDAD LA CONCEPCION DE HIDALGO OTZOLOTEPEC MEXICO - 6299	México	Otzolotepec	Educación	Municipio de Otzolotepec	6299	04-05-2022	02-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancha(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202068916	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,076,100.46	1,076,100.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL PANTEON TRAMO DE CALLE ABASOLO A CALLE MORELOS EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA OTZOLOTEPEC MEXICO - 6471	México	Otzolotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	6471	08-04-2022	06-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	984.00	984.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202068940	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,463,500.00	1,462,438.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ TRAMO DE CALLE LOS REMEDIOS A CALLE MARTIRES LOCALIDAD DE SAN MATEO MOZOQUILPAN OTZOLOTEPEC MEXICO - 6886	México	Otzolotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	6886	15-06-2022	29-07-2022	256,565.27	256,565.27	256,565.27	256,565.27	256,565.27	Metros Cuadrados	866.00	866.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202068949	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,003,915.58	1,003,915.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DOCE DE DICIEMBRE TRAMO DE CALLE ABASOLO A CALLE MORELOS EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA OTZOLOTEPEC MEXICO - 7145	México	Otzolotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	7145	24-06-2022	22-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	826.00	826.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202068960	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	520,422.49	497,752.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE CINCO DE FEBRERO TRAMO DE CALLE INDUSTRIA SUR AL PONIENTE BARRIO SAN PEDRO LOCALIDAD DE VILLA CUAUHTEMOC OTZOLOTEPEC MEXICO - 7337	México	Otzolotepec	Agua y saneamiento	Municipio de Otzolotepec	7337	07-04-2022	06-06-2022	2,466.16	2,466.16	2,466.16	2,466.16	2,466.16	Metros lineales	250.00	250.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202073946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	865,000.00	864,930.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR CUAUHTEMOC LOCALIDAD VILLA SECA OTZOLOTEPEC MEXICO - 45940	México	Otzolotepec	Educación	Municipio de Otzolotepec	45940	04-05-2022	04-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	214.00	214.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202074783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	499,989.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LIBERTAD TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL NORTE LOCALIDAD SANTA ANA JILOTZINGO OTZOLOTEPEC MEXICO - 52014	México	Otzolotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	52014	16-05-2022	08-07-2022	15,630.49	15,630.49	15,630.49	15,630.49	15,630.49	Metros Cuadrados	450.00	450.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202074063	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,149,311.19	1,371,488.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CANAL DE RIEGO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN BARRIO DE GUADALUPE TRAMO DE CONCRETO EXISTENTE HACIA EL PONIENTE EJIDO DE TETITLA OTZOLOTEPEC MEXICO - 47036	México	Otzolotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	47036	06-05-2022	07-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	1,047.00	1,047.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302109438	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,488,000.00	1,487,996.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE VEINTIUNO DE MARZO Y CALLE CEDROS EN SANTA ANA MAYORAZGO OTZOLOTEPEC MEXICO - 114884	México	Otzolotepec	Urbanización	Municipio de Otzolotepec	114884	15-08-2022	03-11-2022	1,041,597.32	1,041,597.32	1,041,597.32	1,041,597.32	1,041,597.32	Metros lineales	250.00	250.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106297	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	700,000.00	698,979.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL PONIENTE BARRIO LA LOMA DE PUENTE SAN PEDRO OTZOLOTEPEC MEXICO - 65775	México	Otzolotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	65775	24-06-2022	22-08-2022	82,034.17	82,034.17	82,034.17	82,034.17	82,034.17	Metros cuadrados de construcción	1,190.00	1,190.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,530,000.00	1,479,213.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CORTINADO HACIA EL SUR EJIDO DE CAPULHUAC OTZOLOTEPEC MEXICO - 65970	México	Otzolotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	65970	05-07-2022	02-09-2022	714,855.47	714,855.47	714,855.47	714,855.47	714,855.47	Metros cuadrados de construcción	650.00	650.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	700,000.00	699,992.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ TRAMO DE AVENIDA GUSTAVO BAZ HACIA EL NORTE BARRIO LOMA DE MAGUEY SANTA ANA JILOTZINGO OTZOLOTEPEC MEXICO - 66059	México	Otzolotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	66059	05-07-2022	23-08-2022	65,666.08	65,666.08	65,666.08	65,666.08	65,666.08	Metros cuadrados de construcción	750.00	750.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106495	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	799,718.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE EL PEDREGAL ZONA III TRAMO DE CALLE CINCO DE MAYO HACIA EL NOROESTE LOCALIDAD SAN MATEO CAPULHUAC OTZOLOTEPEC MEXICO - 69948	México	Otzolotepec	Urbanización	Municipio de Otzolotepec	69948	05-07-2022	18-08-2022	399,859.29	399,859.29	399,859.29	399,859.29	399,859.29	Metros cúbicos	196.00	196.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220302109334	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	646,250.41	645,739.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LIBERTAD TRAMO DE CALLE HIDALGO HACIA EL SUR EN LA LOCALIDAD SANTA ANA JILOTZINGO OTZOLOTEPEC MEXICO - 114368	México	Otzolotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	114368	15-07-2022	15-08-2022	138,611.37	138,611.37	138,611.37	138,611.37	138,611.37	Metros cuadrados de construcción	600.00	600.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302109363	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	700,000.00	520,452.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE VILLA SECA OTZOLOTEPEC MEXICO - 114555	México	Otzolotepec	Educación	Municipio de Otzolotepec	114555	25-07-2022	07-10-2022	23,941.00	23,941.00	23,941.00	23,941.00	23,941.00	Aula	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302109400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	343,265.79	343,265.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ZANJA DE CERRADA EMILIANO ZAPATA TRAMO DE CALLE MORELOS HACIA EL NORTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TETITLA OTZOLOTEPEC MEXICO - 114736	México	Otzolotepec	Agua y saneamiento	Municipio de Otzolotepec	114736	20-06-2022	03-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	131.00	131.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302104264	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,201,476.75	1,749,203.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y BANQUETAS REFORZADAS EN CALLE FRANCISCO I MADERO DE CALLE ALDAMA A CALLE NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD VILLA CUAUHTEMOC OTZOLOTEPEC MEXICO - 920	México	Otzolotepec	Agua y saneamiento	Municipio de Otzolotepec	920	07-04-2022	06-06-2022	731,055.78	731,055.78	731,055.78	731,055.78	731,055.78	Metros lineales	220.00	220.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302104270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,120,000.00	1,119,764.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE DEPOSITOS EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN MIMBRES OTZOLOTEPEC MEXICO - 1160	México	Otzolotepec	Agua y saneamiento	Municipio de Otzolotepec	1160	07-04-2022	15-04-2022	1,119,764.46	1,119,764.46	1,119,764.46	1,119,764.46	1,119,764.46	Pozo(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302104321	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	706,014.64	706,014.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUES SEPTICOS EN DESCARGAS SANITARIAS LOCALIDAD FABRICA MARIA OTZOLOTEPEC MEXICO - 3254	México	Otzolotepec	Vivienda	Municipio de Otzolotepec	3254	07-04-2022	21-06-2022	706,014.63	706,014.63	706,014.63	706,014.63	706,014.63	Tanque(s)	7.00	7.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302104326	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	950,000.00	949,971.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA PROFOR OTILIO MONTAÑO LOCALIDAD LA Y OTZOLOTEPEC MEXICO - 3506	México	Otzolotepec	Educación	Municipio de Otzolotepec	3506	04-05-2022	17-06-2022	949,971.60	949,971.60	949,971.60	949,971.60	949,971.60	Metros cuadrados de construcción	216.00	216.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302104333	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	799,873.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIMERO DE MAYO TRAMO DE CALLE CARRILLO HACIA EL SUR BARRIO DOS CAMINOS LOCALIDAD DE VILLA CUAUHTEMOC OTZOLOTEPEC MEXICO - 3915	México	Otzolotepec	Agua y saneamiento	Municipio de Otzolotepec	3915	25-07-2022	22-09-2022	559,911.61	559,911.61	559,911.61	559,911.61	559,911.61	Metros lineales	150.00	150.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302104726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	193,335.84	349,998.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA REVOLUCION TRAMO DE CALLE EMILIANO ZAPATA HACIA EL NORTE EN SANTA MARIA TETITLA OTZOLOTEPEC MEXICO - 27066	México	Otzolotepec	Agua y saneamiento	Municipio de Otzolotepec	27066	19-04-2022	18-05-2022	23,376.61	23,376.61	23,376.61	23,376.61	23,376.61	Metros lineales	61.00	61.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105928	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	900,000.00	899,998.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SANTANA TRAMO DE CALLE FLOR DE MEXICO HACIA EL CARCAMO DE REBOMBEO BARRIO LA JOYA OTZOLOTEPEC MEXICO - 59088	México	Otzolotepec	Urbanización	Municipio de Otzolotepec	59088	24-06-2022	08-08-2022	70,754.78	70,754.78	70,754.78	70,754.78	70,754.78	Metros lineales	285.00	285.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105933	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,060,000.00	1,059,979.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CARCAMO EN BARRIO LA JOYA OTZOLOTEPEC MEXICO - 59227	México	Otzolotepec	Agua y saneamiento	Municipio de Otzolotepec	59227	24-06-2022	06-09-2022	529,989.56	529,989.56	529,989.56	529,989.56	529,989.56	Cárcamo(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105939	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	999,992.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ALEJANDRO DUMAS NORTE TRAMO DE AVENIDA DEL CANAL A TANQUE ELEVADO BARRIO PUENTE SAN PEDRO OTZOLOTEPEC MEXICO - 59331	México	Otzolotepec	Urbanización	Municipio de Otzolotepec	59331	15-06-2022	13-08-2022	73,490.90	73,490.90	73,490.90	73,490.90	73,490.90	Metros lineales	312.00	312.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302109698	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	673,000.00	672,991.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE VICENTE GUERRERO TRAMO DE CALLE JUAN ESCUTIA HACIA EL NORESTE EN BARRIO LA PURISIMA OTZOLOTEPEC MEXICO - 116030	México	Otzolotepec	Urbanización	Municipio de Otzolotepec	116030	15-08-2022	28-10-2022	471,093.72	471,093.72	471,093.72	471,093.72	471,093.72	Metros lineales	130.00	130.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302104339	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	999,972.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE IGNACIO ALLENDE TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL SUR SEGUNDA ZONA LOCALIDAD SAN MATEO CAPULHUAC OTZOLOTEPEC MEXICO - 4169	México	Otzolotepec	Urbanización	Municipio de Otzolotepec	4169	15-06-2022	13-08-2022	54,040.28	54,040.28	54,040.28	54,040.28	54,040.28	Metros lineales	300.00	300.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220302104354	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	908,000.00	907,989.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLAN DE GUADALUPE TRAMO DE AV DEL CANAL HACIA EL NORTE LA RAYA Y JUAN DE LA BARRERA TRAMO DE AV DEL CANAL HACIA EL SUR LA PAJA BARRIO PUENTE SAN PEDRO OTZOLOTEPEC MEXICO - 4717	México	Otzolotepec	Agua y saneamiento	Municipio de Otzolotepec	4717	15-07-2022	12-09-2022	187,711.58	187,711.58	187,711.58	187,711.58	187,711.58	Metros lineales	64.00	64.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302104357	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,110,000.00	1,109,992.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE REVOLUCION Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE LOCALIDAD SANTA ANA MAYORAZGO OTZOLOTEPEC MEXICO - 4827	México	Otzolotepec	Urbanización	Municipio de Otzolotepec	4827	09-05-2022	07-07-2022	82,405.05	82,405.05	82,405.05	82,405.05	82,405.05	82,405.05	Metros lineales	350.00	350.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302104367	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,400,000.00	1,398,913.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA REVOLUCION TRAMO DE CALLE ABASOLO AL NORTE EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA OTZOLOTEPEC MEXICO - 5303	México	Otzolotepec	Agua y saneamiento	Municipio de Otzolotepec	5303	24-06-2022	06-09-2022	699,456.98	699,456.98	699,456.98	699,456.98	699,456.98	699,456.98	Metros lineales	108.00	108.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302104376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,600,000.00	1,599,602.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CERRADA VENUSTIANO CARRANZA TRAMO DE CALLE PROLONGACION FRANCISCO I MADERO HACIA EL PONIENTE BARRIO SAN JUAN OTZOLOTEPEC MEXICO - 5806	México	Otzolotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	5806	15-07-2022	15-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,566.00	1,566.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106227	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES TRAMO CALLE DIVISION DEL NORTE HACIA EL SUR EN BARRIO PUENTE SAN PEDRO OTZOLOTEPEC MEXICO - 64542	México	Otzolotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	64542	24-06-2022	22-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	822.00	822.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106233	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	999,956.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BUGAMBILIAS Y PROLONGACION BUGAMBILIAS EN BARRIO LOMA DE MAGUEY OTZOLOTEPEC MEXICO - 64651	México	Otzolotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	64651	05-07-2022	02-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	1,000.00	1,000.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302104385	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	999,684.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS TRAMO DE AVENIDA LA CRUZ A CALLE EL ARCO EJIDO DE MOZOQUILPAN OTZOLOTEPEC MEXICO - 6096	México	Otzolotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	6096	08-04-2022	06-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	972.00	972.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302104396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	999,203.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OYAMEL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL NORTE LOCALIDAD SAN AGUSTIN MIMBRES OTZOLOTEPEC MEXICO - 6556	México	Otzolotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	6556	20-05-2022	20-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,032.00	1,032.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302104403	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,200,000.00	1,199,451.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL SUR LOCALIDAD LA CONCEPCION DE HIDALGO OTZOLOTEPEC MEXICO - 6765	México	Otzolotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	6765	09-05-2022	22-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,252.00	1,252.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302104408	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,036,338.25	1,035,578.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUAUHEMOC TRAMO DE CONCRETO EXISTENTE HACIA EL NORTE LOCALIDAD SANTA ANA MAYORAZGO OTZOLOTEPEC MEXICO - 6985	México	Otzolotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	6985	09-05-2022	07-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,000.00	1,000.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302104409	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	600,000.00	599,998.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ENCINOS BARRIO LA PRESA TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL NORTE EN SANTA ANA JILOTZINGO OTZOLOTEPEC MEXICO - 7045	México	Otzolotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	7045	15-06-2022	29-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	480.00	480.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106237	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,750,000.00	2,748,632.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE TRAMO DE IGLESIA HACIA EL SUR LOCALIDAD SAN MATEO CAPULHUAC OTZOLOTEPEC MEXICO - 64703	México	Otzolotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	64703	03-07-2022	18-09-2022	62,392.28	62,392.28	62,392.28	62,392.28	62,392.28	Metros cuadrados de construcción	2,000.00	2,000.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302111393	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	858,812.72	858,786.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE FERROCARRIL TRAMO DE CALLE PENSADOR MEXICANO A CAD 0 302 OZUMBA DE ALZATE - 123742	México	Ozumba	Transportes y vialidades	Municipio de Ozumba	123742	17-10-2022	15-12-2022	858,786.84	858,786.84	858,786.84	858,786.84	858,786.84	Metros cuadrados de construcción	932.98	932.98	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302111028	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,052,555.72	2,052,513.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PROL. JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ, TRAMO DE CALLE NIÑO PERDIDO A CAD 0 141, OZUMBA DE ALZATE, ASENTAMIENTO OZUMBA DE ALZATE - 122152	México	Ozumba	Transportes y vialidades	Municipio de Ozumba	122152	17-10-2022	15-12-2022	2,052,513.69	2,052,513.69	2,052,513.69	2,052,513.69	2,052,513.69	Metros cuadrados de construcción	804.00	804.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302110966	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,094,772.39	2,094,769.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VALLE DE BRAVO TRAMO DE CALLE ZUMPANGO A CALLE FERROCARRIL, SAN VICENTE CHIMALHUACÁN, ASENTAMIENTO SAN VICENTE CHIMALHUACAN - 121783	México	Ozumba	Transportes y vialidades	Municipio de Ozumba	121783	17-08-2022	15-10-2022	2,094,769.13	2,094,769.13	2,094,769.13	2,094,769.13	2,094,769.13	Metros cuadrados de construcción	864.00	864.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105610	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	786,419.70	786,414.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESC. TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ CCT 15DTV03371, SAN MATEO TECALCO - 49248	México	Ozumba	Educación	Municipio de Ozumba	49248	02-06-2022	04-08-2022	786,414.03	786,414.03	786,414.03	786,414.03	786,414.03	Metros cuadrados de construcción	48.00	48.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105612	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	803,487.17	803,485.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA JOSÉ ANTONIO ÁLZATE CCT 15EPRO374M, OZUMBA DE ALZATE - 49253	México	Ozumba	Educación	Municipio de Ozumba	49253	02-06-2022	04-08-2022	803,485.80	803,485.80	803,485.80	803,485.80	803,485.80	Metros Cuadrados	305.79	305.79	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105613	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	585,936.85	585,935.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA ESTIC NUM 27 NIÑOS HEROES CCT 15ESTO14M, OZUMBA DE ALZATE - 49254	México	Ozumba	Educación	Municipio de Ozumba	49254	02-06-2022	04-08-2022	585,935.55	585,935.55	585,935.55	585,935.55	585,935.55	Metros Cuadrados	200.00	200.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105614	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	495,798.23	495,793.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL ESC. SEC. JUAN DE LA BARRERA CCT 15EES1117X, OZUMBA DE ALZATE - 49255	México	Ozumba	Educación	Municipio de Ozumba	49255	02-06-2022	04-08-2022	495,793.05	495,793.05	495,793.05	495,793.05	495,793.05	Metros Cuadrados	190.00	190.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105615	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	254,817.44	254,816.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE LOSA DE AZOTEAS EN PREESCOLAR J.N. ROSAURA ZAPATA CCT 15EIN3647Q, OZUMBA DE ALZATE - 49256	México	Ozumba	Educación	Municipio de Ozumba	49256	02-06-2022	04-08-2022	254,816.97	254,816.97	254,816.97	254,816.97	254,816.97	Metros cuadrados de construcción	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302106270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	994,867.30	994,862.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE SIN NOMBRE TRAMO DE CALLE ALZATE SUR A CAD 0 MAS 816 OZUMBA DE ALZATE - 65330	México	Ozumba	Agua y saneamiento	Municipio de Ozumba	65330	17-07-2022	14-09-2022	994,862.16	994,862.16	994,862.16	994,862.16	994,862.16	Metros lineales	180.00	180.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106266	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	502,832.90	502,829.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE NIÑO PERDIDO TRAMO DE AV NACIONAL A CALLE 5 DE MAYO SAN JOSE TLACOTITLAN - 65305	México	Ozumba	Agua y saneamiento	Municipio de Ozumba	65305	17-07-2022	14-09-2022	502,829.81	502,829.81	502,829.81	502,829.81	502,829.81	Metros lineales	151.00	151.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105611	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	213,715.87	213,712.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ CCT 15DTV03371, SAN MATEO TECALCO - 49252	México	Ozumba	Educación	Municipio de Ozumba	49252	02-06-2022	04-08-2022	213,712.84	213,712.84	213,712.84	213,712.84	213,712.84	Metros cuadrados de construcción	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105609	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	786,419.70	786,387.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESC. PRIMARIA CARMEN SERDAN CCT 15EP4279JA, SAN VICENTE CHIMALHUACAN - 49245	México	Ozumba	Educación	Municipio de Ozumba	49245	02-06-2022	04-08-2022	786,387.59	786,387.59	786,387.59	786,387.59	786,387.59	Metros cuadrados de construcción	48.00	48.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302112014	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	391,821.03	391,758.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLEJÓN MATAMOROS, TRAMO DE CALLE QUINTANA ROO A XICOTENCAT, OZUMBA DE ALZATE - 126812	México	Ozumba	Transportes y vialidades	Municipio de Ozumba	126812	17-10-2022	15-12-2022	391,758.53	391,758.53	391,758.53	391,758.53	391,758.53	Metros cuadrados de construcción	251.29	251.29	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202084478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,300,000.00	1,292,280.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA GUERRERO DE CALLE EJERCITO DEL TRABAJO A CARRETERA PAPALOTLA EL GAVILAN, BARRIO COXOTLA, ESTADO DE MÉXICO - 103047	México	Papalotla	Agua y saneamiento	Municipio de Papalotla	103047	20-06-2022	21-07-2022	1,292,280.00	1,292,280.00	1,292,280.00	1,292,280.00	1,292,280.00	Metros lineales	670.00	670.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202084514	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,300,000.00	1,270,738.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE NARCISO MENDOZA CADENAMIENTO 0.000 AL 0.300, BARRIO BELEM, MUNICIPIO DE PAPALOTLA - 103170	México	Papalotla	Agua y saneamiento	Municipio de Papalotla	103170	20-06-2022	21-07-2022	1,270,738.50	1,270,738.50	1,270,738.50	1,270,738.50	1,270,738.50	Metros lineales	700.00	700.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302116523	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,100,000.00	1,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE EDIFICACION URBANA EXISTENTE PARA CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA CIUDAD SALUD EN EL MUNICIPIO DE PAPALOTLA - 146422	México	Papalotla	Salud	Municipio de Papalotla	146422	22-08-2022	15-09-2022	1,095,757.67	1,095,757.67	1,095,757.67	1,095,757.67	1,095,757.67	Centro(s) de salud	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MANTENIMIENTO DE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302116545	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE POZO BELEM, MUNICIPIO DE PAPALOTLA - 146537	México	Papalotla	Agua y saneamiento	Municipio de Papalotla		146537	09-08-2022	11-08-2022	198,165.38	198,165.38	198,165.38	198,165.38	198,165.38	Pozo(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402154830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,617,389.00	1,617,389.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO EN PAPALOTLA LOCALIDAD PAPALOTLA PARQUE LUDICO PAPALOTLA - 214124	México	Papalotla	Urbanización	Municipio de Papalotla		214124	01-11-2022	07-12-2022	1,617,389.00	1,617,389.00	1,617,389.00	1,617,389.00	1,617,389.00	Piezas	2.00	2.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302114363	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALLUMBRADO PUBLICO - 138341	México	Polotitlán	Urbanización	Municipio de Polotitlán		138341	01-08-2022	19-08-2022	300,000.00	300,000.00	300,000.00	298,990.00	298,990.00	Piezas	50.00	50.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302110241	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,320.00	500,320.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 118373	México	Polotitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Polotitlán		118373	22-08-2022	30-09-2022	500,320.00	500,320.00	500,320.00	500,000.00	500,000.00	Metros lineales	200.00	200.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302109916	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL SAN FRANCISCO ENCINILLAS - 116815	México	Polotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Polotitlán		116815	14-06-2022	29-07-2022	900,000.00	900,000.00	900,000.00	899,994.33	899,994.33	Metros lineales	112.00	112.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302110002	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CALLE ABASOLO - 117183	México	Polotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Polotitlán		117183	05-09-2022	14-10-2022	900,000.00	900,000.00	900,000.00	899,997.38	899,997.38	Metros lineales	260.00	260.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302110047	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS - 117412	México	Polotitlán	Educación	Municipio de Polotitlán		117412	01-08-2022	30-08-2022	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,999.69	299,999.69	Metros lineales	60.00	60.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302110160	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA - 117993	México	Polotitlán	Educación	Municipio de Polotitlán		117993	22-08-2022	30-09-2022	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,999.93	299,999.93	Metros lineales	60.00	60.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302115679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	50,000.00	50,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALLUMBRADO PUBLICO - 143011	México	Polotitlán	Urbanización	Municipio de Polotitlán		143011	01-08-2022	12-08-2022	50,000.00	50,000.00	50,000.00	49,926.40	49,926.40	Piezas	10.00	10.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302115737	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 143182	México	Polotitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Polotitlán		143182	26-09-2022	21-10-2022	200,000.00	200,000.00	200,000.00	199,994.10	199,994.10	Metros lineales	70.00	70.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302111473	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	580,000.00	580,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 124026	México	Polotitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Polotitlán		124026	25-07-2022	30-08-2022	580,000.00	580,000.00	580,000.00	579,998.58	579,998.58	Metros lineales	300.00	300.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,608,342.00	1,608,342.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION EJERCITO MEXICANO - 54579	México	Polotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Polotitlán		54579	14-03-2022	29-04-2022	1,608,342.08	1,608,342.08	1,608,342.08	1,608,342.02	1,608,342.02	Metros Cuadrados	950.00	950.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302115981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	350,000.00	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES. - 144091	México	Polotitlán	Vivienda	Municipio de Polotitlán		144091	15-08-2022	30-08-2022	350,000.00	350,000.00	350,000.00	349,999.26	349,999.26	Calentador(es)	75.00	75.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302116011	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	350,000.00	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS - 144176	México	Polotitlán	Vivienda	Municipio de Polotitlán	144176	22-08-2022	16-09-2022	350,000.00	350,000.00	350,000.00	349,999.71	349,999.71	Piezas	64.00	64.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402154626	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	330,000.00	330,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES - 213036	México	Polotitlán	Vivienda	Municipio de Polotitlán	213036	10-10-2022	24-10-2022	330,000.00	330,000.00	330,000.00	329,984.72	329,984.72	Metros Cuadrados	1,200.00	1,200.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402154786	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	200,000.08	200,000.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CLINICA DE SALUD - 213857	México	Polotitlán	Salud	Municipio de Polotitlán	213857	10-10-2022	24-10-2022	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Centro(s) de salud	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302110340	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO - 118806	México	Polotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Polotitlán	118806	15-07-2022	15-08-2022	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	800.00	800.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302115704	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 143086	México	Polotitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Polotitlán	143086	15-08-2022	16-09-2022	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Metros lineales	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302115808	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO - 143378	México	Polotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Polotitlán	143378	03-10-2022	15-10-2022	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Kilómetro lineal	2.00	2.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302115838	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO - 143461	México	Polotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Polotitlán	143461	15-08-2022	30-08-2022	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Kilómetro lineal	2.00	2.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302116113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS - 144607	México	Polotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Polotitlán	144607	26-09-2022	14-10-2022	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Metros lineales	850.00	850.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402154750	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	229,000.92	229,000.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 213667	México	Polotitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Polotitlán	213667	10-10-2022	24-10-2022	229,000.92	229,000.92	229,000.92	229,000.92	229,000.92	Metros lineales	180.00	180.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302111149	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 122621	México	Polotitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Polotitlán	122621	11-07-2022	30-07-2022	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Metros lineales	1,602.00	1,602.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302115730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	100,000.00	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CERRO GORDO - 143163	México	Polotitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Polotitlán	143163	05-09-2022	23-09-2022	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Metros lineales	700.00	700.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202072473	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN RAYÓN LOCALIDAD CASA BLANCA ASENTAMIENTO CASA BLANCA - 36828	México	Rayón	Transportes y vialidades	Municipio de Rayón	36828	01-06-2022	30-06-2022	699,461.70	699,461.70	699,461.70	699,461.70	699,461.70	Metros Cuadrados	628.00	628.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202078307	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO DE LOS VALORES, LOCALIDAD SANTA MARÍA RAYÓN ASENTAMIENTO LA JOYA - 72414	México	Rayón	Urbanización	Municipio de Rayón	72414	01-06-2022	10-07-2022	499,368.35	499,368.35	499,368.35	499,368.35	499,368.35	Metros Cuadrados	750.00	750.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202082127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN RAYÓN LOCALIDAD SAN JUAN LA ISLA ASENTAMIENTO SAN JUAN LA ISLA - 92601	México	Rayón	Agua y saneamiento	Municipio de Rayón	92601	15-06-2022	15-07-2022	499,994.39	499,994.39	499,994.39	499,994.39	499,994.39	Metros Cuadrados	225.00	225.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202078848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	498,573.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDUSTRIA, EN RAYÓN LOCALIDAD SANTA MARÍA RAYÓN ASENTAMIENTO LA ASUNCIÓN - 75218	México	Rayón	Agua y saneamiento	Municipio de Rayón	75218	01-06-2022	30-06-2022	498,573.21	498,573.21	299,143.92	299,143.92	299,143.92	Metros lineales	200.00	200.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202079434	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	600,000.00	599,896.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ANDADORES URBANOS DE LOS PARADEROS EN LA CARRETERA TOLUCA TENANGO, EN RAYÓN LOCALIDAD SANTA MARÍA RAYÓN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA RAYÓN CENTRO - 78180	México	Rayón	Transportes y vialidades	Municipio de Rayón	78180	15-06-2022	15-07-2022	599,896.22	599,896.22	599,896.22	599,896.22	599,896.22	Metros Cuadrados	200.00	200.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402148979	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	126,350.00	126,350.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANALES AGRÍCOLAS MEDIANTE DESAZOLVE, EN RAYÓN LOCALIDAD SANTA MARÍA RAYÓN ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 79630	México	Rayón	Otros Proyectos	Municipio de Rayón	79630	01-06-2022	20-06-2022	126,350.00	126,350.00	126,350.00	126,350.00	126,350.00	Metros cúbicos	3,500.00	3,500.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402148984	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	173,650.00	173,336.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANALES AGRÍCOLAS MEDIANTE DESAZOLVE, EN RAYÓN LOCALIDAD SAN JUAN LA ISLA - 79756	México	Rayón	Otros Proyectos	Municipio de Rayón	79756	21-06-2022	10-07-2022	173,336.24	173,336.24	173,336.24	173,336.24	173,336.24	Kilómetro lineal	3.00	3.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402154015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,920,000.00	1,918,740.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES, EN TODO EL MUNICIPIO, CABECERA MUNICIPAL - 202221	México	Rayón	Vivienda	Junta de Caminos del Estado de México	202221	01-10-2022	15-11-2022	1,918,740.80	1,918,740.80	1,918,740.80	1,918,740.80	1,918,740.80	Calentador(es)	160.00	160.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402155082	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	300,000.00	299,868.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN RAYÓN LOCALIDAD SANTA MARÍA RAYÓN - 215394	México	Rayón	Otros Proyectos	Municipio de Rayón	215394	04-10-2022	18-10-2022	299,868.44	299,868.44	299,868.44	299,868.44	299,868.44	Metros Cuadrados	12,500.00	12,500.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202079494	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,705,924.00	2,699,848.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL SIERVO DE LA NACION, EN RAYÓN LOCALIDAD SANTA MARÍA RAYÓN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA RAYÓN CENTRO - 78430	México	Rayón	Cultura y turismo	Municipio de Rayón	78430	01-07-2022	31-08-2022	2,699,848.09	2,699,848.09	2,699,848.09	2,699,848.09	2,699,848.09	Metros cuadrados de construcción	525.00	525.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402154018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	480,000.00	479,685.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES, EN TODO EL MUNICIPIO, SAN JUAN LA ISLA - 202267	México	Rayón	Vivienda	Municipio de Rayón	202267	01-10-2022	15-11-2022	479,685.67	479,685.67	479,685.67	479,685.67	479,685.67	Calentador(es)	40.00	40.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202074888	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,073,815.25	1,073,057.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BO.LA PRESA SAN ANTONIO MEXTEPEC - 52721	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	52721	22-04-2022	24-06-2022	1,073,057.05	1,073,057.05	1,073,057.05	1,073,057.05	1,073,057.05	Metros Cuadrados	1,200.00	1,200.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202074901	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,301,761.59	1,301,326.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EJIDO DE LA CONCEPCION CHICO SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD LA CONCEPCION CHICO - 52815	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	52815	01-05-2022	08-06-2022	1,301,326.46	1,301,326.46	1,301,326.46	1,301,326.46	1,301,326.46	Metros Cuadrados	1,458.00	1,458.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202074323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,654,660.32	1,652,849.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN JUAN COTÉ CENTRO - 49209	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	49209	21-04-2022	04-06-2022	1,652,849.13	1,652,849.13	1,652,849.13	1,652,849.13	1,652,849.13	Metros Cuadrados	1,800.00	1,800.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202079174	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,328,888.74	3,046,170.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO BOREJE DE SAN ANTONIO LA CIÉNEGA - 76874	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	76874	18-05-2022	03-08-2022	3,046,170.74	3,046,170.74	3,046,170.74	3,046,170.74	3,046,170.74	Metros Cuadrados	3,720.00	3,720.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202082515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,275,230.20	1,273,865.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN BARRIO LA HUERTA, PALMILLAS SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD PALMILLAS - 94418	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	94418	16-05-2022	24-06-2022	1,273,865.18	1,273,865.18	1,273,865.18	1,273,865.18	1,273,865.18	Metros Cuadrados	1,400.00	1,400.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202081995	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,603,996.89	1,603,625.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO TUNGAREO, EMILIO PORTÉS GIL - 91852	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	91852	30-05-2022	30-07-2022	1,603,625.32	1,603,625.32	1,603,625.32	1,603,625.32	1,603,625.32	Metros Cuadrados	1,800.00	1,800.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202083105	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,623,563.09	1,622,425.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO TEPETITLÁN EMILIO PORTÉS GIL - 97350	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	97350	30-05-2022	30-07-2022	1,622,425.67	1,622,425.67	1,622,425.67	1,622,425.67	1,622,425.67	Metros Cuadrados	1,800.00	1,800.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202083288	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,094,743.93	1,093,491.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SANTA ANA NICHÍ EJIDO - 98078	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	98078	25-05-2022	25-07-2022	1,093,491.32	1,093,491.32	1,093,491.32	1,093,491.32	1,093,491.32	Metros Cuadrados	1,200.00	1,200.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202079411	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	364,687.82	345,800.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CERRITO, EJIDO DEL TUNAL NENAXI SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EJIDO DEL TUNAL NENAXI - 78052	México	San Felipe del Progreso	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	78052	12-05-2022	12-07-2022	345,800.77	345,800.77	345,800.77	345,800.77	345,800.77	Metros lineales	250.00	250.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202078137	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,321,324.96	1,319,210.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO EL AGOSTADERO EJIDO DE SAN JUAN JALPA - 71533	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	71533	04-05-2022	27-05-2022	1,319,210.22	1,319,210.22	1,319,210.22	1,319,210.22	1,319,210.22	Metros Cuadrados	1,560.00	1,560.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,070,304.86	1,069,488.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO LA MESA, RIOYOS BUENAVISTA - 67551	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	67551	01-05-2022	01-07-2022	1,069,488.51	1,069,488.51	1,069,488.51	1,069,488.51	1,069,488.51	Metros Cuadrados	1,200.00	1,200.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202083045	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,157,679.32	1,155,920.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN BO. ZARAGOZA SAN NICOLÁS GUADALUPE SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN NICOLÁS GUADALUPE - 96934	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	96934	23-05-2022	01-07-2022	1,155,920.38	1,155,920.38	1,155,920.38	1,155,920.38	1,155,920.38	Metros Cuadrados	1,320.00	1,320.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202079146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,604,420.93	1,603,114.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN BARRIO EL LLANO, GUADALUPE COTÉ SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD GUADALUPE COTÉ - 76783	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	76783	09-05-2022	24-06-2022	1,603,114.46	1,603,114.46	1,603,114.46	1,603,114.46	1,603,114.46	Metros Cuadrados	1,815.00	1,815.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202083162	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,627,361.76	1,625,583.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD DOTEGIARE - 97590	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	97590	02-05-2022	23-07-2022	1,625,583.85	1,625,583.85	1,625,583.85	1,625,583.85	1,625,583.85	Metros Cuadrados	1,800.00	1,800.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302122890	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,683,691.40	1,682,780.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL 285 SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN LUCAS OCOTEPEC - 174992	México	San Felipe del Progreso	Educación	Municipio de San Felipe del Progreso	174992	10-08-2022	14-09-2022	1,682,780.60	1,682,780.60	1,682,780.60	1,682,780.60	1,682,780.60	Metros Cuadrados	137.03	137.03	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302114395	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	847,578.88	846,906.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD RANCHERÍA LA CARRERA - 138436	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	138436	22-06-2022	12-08-2022	846,906.36	846,906.36	846,906.36	846,906.36	846,906.36	Metros Cuadrados	880.00	880.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302114407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,344,197.82	1,340,966.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN ANTONIO MEXTEPEC - 138478	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	138478	11-07-2022	11-09-2022	1,340,966.18	1,340,966.18	1,340,966.18	1,340,966.18	1,340,966.18	Metros Cuadrados	1,400.00	1,400.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302114423	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,269,843.31	1,269,039.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN BARRIO EL ARENAL, SAN NICOLAS GUADALUPE SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN NICOLAS GUADALUPE - 138529	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	138529	04-07-2022	05-08-2022	1,269,039.99	1,269,039.99	1,269,039.99	1,269,039.99	1,269,039.99	Metros Cuadrados	1,260.00	1,260.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302108624	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,461,752.95	1,460,222.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN BARRIO MONTE ALTO, SAN MIGUEL LA LABOR SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN MIGUEL LA LABOR - 103391	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	103391	30-05-2022	15-07-2022	1,460,222.50	1,460,222.50	1,460,222.50	1,460,222.50	1,460,222.50	Metros Cuadrados	1,660.00	1,660.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108627	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,163,963.93	1,162,180.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN BARRIO SANTA CRUZ, SAN NICOLÁS GUADALUPE SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN NICOLÁS GUADALUPE - 103479	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	103479	30-05-2022	08-07-2022	1,162,180.31	1,162,180.31	1,162,180.31	1,162,180.31	1,162,180.31	Metros Cuadrados	1,380.00	1,380.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302117749	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,419,697.34	1,417,797.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN JERÓNIMO MAVATÍ - 151667	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	151667	15-07-2022	31-08-2022	1,417,797.54	1,417,797.54	1,417,797.54	1,417,797.54	1,417,797.54	Metros Cuadrados	1,489.00	1,489.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302117755	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,515,313.16	1,514,479.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN NICOLÁS MAVATÍ - 151676	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	151676	15-07-2022	31-08-2022	1,514,479.92	1,514,479.92	1,514,479.92	1,514,479.92	1,514,479.92	Metros Cuadrados	1,627.00	1,627.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302117758	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,176,589.21	1,174,919.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO ZARAGOZA, EJIDO DE FRESNO NICHÍ - 151681	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	151681	15-07-2022	31-08-2022	1,174,919.15	1,174,919.15	1,174,919.15	1,174,919.15	1,174,919.15	Metros Cuadrados	1,200.00	1,200.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302109912	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	476,466.35	467,296.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO SANTA CRUZ, SAN PEDRO EL ALTO - 116808	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	116808	06-06-2022	30-07-2022	467,296.74	467,296.74	467,296.74	467,296.74	467,296.74	Metros Cuadrados	523.00	523.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302117279	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,028,585.66	1,026,958.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO EL LLANO SANTA ANA NICHÍ EJIDO - 149764	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	149764	18-07-2022	19-08-2022	1,026,958.34	1,026,958.34	1,026,958.34	1,026,958.34	1,026,958.34	Metros Cuadrados	1,026.00	1,026.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302109949	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,157,985.38	1,155,193.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD RINCÓN DE LOS PIRULES - 116940	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	116940	18-06-2022	18-07-2022	1,155,193.06	1,155,193.06	1,155,193.06	1,155,193.06	1,155,193.06	Metros Cuadrados	1,229.00	1,229.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302117295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,856,318.47	4,855,015.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN LUCAS OCOATEPEC - 149816	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	149816	01-08-2022	13-09-2022	4,855,015.00	4,855,015.00	4,855,015.00	4,855,015.00	4,855,015.00	Metros Cuadrados	4,200.00	4,200.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220302108592	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,593,064.84	3,590,374.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN PEDRO EL ALTO - 103038	México	San Felipe del Progreso	Urbanización	Municipio de San Felipe del Progreso	103038	02-06-2022	31-08-2022	3,590,374.39	3,590,374.39	3,590,374.39	3,590,374.39	3,590,374.39	Metros lineales	1,650.00	1,650.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302108602	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,515,248.22	3,512,190.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SANTA CRUZ MEXTEPEC - 103155	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	103155	03-06-2022	03-08-2022	3,512,190.68	3,512,190.68	3,512,190.68	3,512,190.68	3,512,190.68	Metros Cuadrados	3,698.00	3,698.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302108603	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,938,398.68	2,936,730.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUIS EJIDO DE SAN LUCAS OCOTEPEC SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN LUCAS OCOTEPEC - 103160	México	San Felipe del Progreso	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	103160	06-06-2022	21-07-2022	2,936,730.77	2,936,730.77	2,936,730.77	2,936,730.77	2,936,730.77	Metros lineales	1,825.00	1,825.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302108606	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,771,930.14	4,769,681.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EJIDO DE SAN LUCAS OCOTEPEC SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN LUCAS OCOTEPEC - 103201	México	San Felipe del Progreso	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	103201	06-06-2022	21-07-2022	4,769,681.73	4,769,681.73	4,769,681.73	4,769,681.73	4,769,681.73	Metros lineales	1,855.00	1,855.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302108611	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,262,675.58	3,260,883.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EJIDO DEL CARMEN OCOTEPEC SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EL CARMEN OCOTEPEC - 103224	México	San Felipe del Progreso	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	103224	06-06-2022	03-08-2022	3,260,883.59	3,260,883.59	3,260,883.59	3,260,883.59	3,260,883.59	Metros lineales	540.00	540.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302115935	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,380,982.29	1,379,797.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN NICOLÁS GUADALUPE - 143854	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	143854	22-07-2022	31-08-2022	1,379,797.62	1,379,797.62	1,379,797.62	1,379,797.62	1,379,797.62	Metros Cuadrados	1,380.00	1,380.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302115217	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,326,453.56	1,321,881.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 403 EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN ANTONIO LA CIENEGA - 141414	México	San Felipe del Progreso	Educación	Municipio de San Felipe del Progreso	141414	18-07-2022	16-09-2022	1,321,881.75	1,321,881.75	1,321,881.75	1,321,881.75	1,321,881.75	Metros Cuadrados	141.30	141.30	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302115867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,380,092.23	1,379,532.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD TRES ESTRELLAS - 143562	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	143562	22-07-2022	29-08-2022	1,379,532.61	1,379,532.61	1,379,532.61	1,379,532.61	1,379,532.61	Metros Cuadrados	920.00	920.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302110566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,698,458.19	2,696,710.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LA LOMA PALMILLAS SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD PALMILLAS - 119822	México	San Felipe del Progreso	Urbanización	Municipio de San Felipe del Progreso	119822	30-04-2022	25-08-2022	2,696,710.74	2,696,710.74	2,696,710.74	2,696,710.74	2,696,710.74	Metros lineales	1,200.00	1,200.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302115887	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	686,067.93	685,702.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE OCHO AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OFICIAL NO. 0618 EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN JUAN COTÉ CENTRO - 143617	México	San Felipe del Progreso	Educación	Municipio de San Felipe del Progreso	143617	04-07-2022	05-08-2022	685,702.67	685,702.67	685,702.67	685,702.67	685,702.67	Metros Cuadrados	554.99	554.99	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302115536	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,237,459.41	1,236,243.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN BARRIO SANTA CRUZ TRES ESTRELLAS SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD TRES ESTRELLAS - 142525	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	142525	20-07-2022	29-08-2022	1,236,243.83	1,236,243.83	1,236,243.83	1,236,243.83	1,236,243.83	Metros Cuadrados	1,200.00	1,200.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302119089	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,359,784.51	1,357,930.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO.400 EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EJIDO LA VIRGEN - 157591	México	San Felipe del Progreso	Educación	Municipio de San Felipe del Progreso	157591	10-07-2022	30-09-2022	1,357,930.37	1,357,930.37	1,357,930.37	1,357,930.37	1,357,930.37	Metros Cuadrados	121.44	121.44	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302121332	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	891,983.06	890,025.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO CERRO DE LA LUNA DEL FRESNO NICHÍ - 167659	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	167659	15-07-2022	31-08-2022	890,025.86	890,025.86	890,025.86	890,025.86	890,025.86	Metros Cuadrados	916.10	916.10	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302116483	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	902,912.07	900,937.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD COLONIA GUADALUPE - 146160	México	San Felipe del Progreso	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	146160	27-07-2022	30-08-2022	900,937.77	900,937.77	900,937.77	900,937.77	900,937.77	Metros lineales	700.00	700.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302116529	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,732,965.95	1,732,322.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD GUADALUPE COTE - 146445	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	146445	18-07-2022	26-08-2022	1,732,322.77	1,732,322.77	1,732,322.77	1,732,322.77	1,732,322.77	Metros Cuadrados	1,781.40	1,781.40	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302119687	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,843,886.11	1,841,495.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO SAN FRANCISCO SAN NICOLÁS GUADALUPE - 160153	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	160153	25-07-2022	31-08-2022	1,841,495.04	1,841,495.04	1,841,495.04	1,841,495.04	1,841,495.04	Metros Cuadrados	1,800.00	1,800.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302116551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,757,321.64	2,432,008.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD CALVARIO BUENAVISTA - 146557	México	San Felipe del Progreso	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	146557	09-06-2022	10-08-2022	2,432,008.22	2,432,008.22	2,432,008.22	2,432,008.22	2,432,008.22	Metros lineales	1,295.00	1,295.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302117434	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,299,999.08	1,298,607.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EJIDO DE LA CABECERA - 150384	México	San Felipe del Progreso	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	150384	18-07-2022	02-09-2022	1,298,607.56	1,298,607.56	1,298,607.56	1,298,607.56	1,298,607.56	Metros lineales	532.21	532.21	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302119718	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,262,259.24	3,259,065.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD PALMILLAS - 160259	México	San Felipe del Progreso	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	160259	08-08-2022	30-09-2022	3,259,065.18	3,259,065.18	3,259,065.18	3,259,065.18	3,259,065.18	Metros lineales	2,739.20	2,739.20	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302114491	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,888,615.54	2,886,029.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO LOMA LINDA SANTA ANA NICHÍ EJIDO SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SANTA ANA NICHÍ EJIDO - 138754	México	San Felipe del Progreso	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	138754	04-07-2022	09-09-2022	2,886,029.38	2,886,029.38	2,886,029.38	2,886,029.38	2,886,029.38	Metros lineales	1,282.30	1,282.30	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302114632	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,818,218.18	1,817,676.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EJIDO DE CHICHILPA - 139279	México	San Felipe del Progreso	Urbanización	Municipio de San Felipe del Progreso	139279	22-06-2022	12-08-2022	1,817,676.05	1,817,676.05	1,817,676.05	1,817,676.05	1,817,676.05	Metros lineales	936.00	936.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302121280	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,855,960.30	2,854,129.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO EL CERRITO DIOS PADRE SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD DIOS PADRE - 167368	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	167368	25-07-2022	20-09-2022	2,854,129.46	2,854,129.46	2,854,129.46	2,854,129.46	2,854,129.46	Metros Cuadrados	2,672.00	2,672.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302138101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	940,111.48	903,023.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS, PLOTTER Y LICENCIAS PARA OBRAS PUBLICAS, TESORERIA Y CONTRALORIA - 58471	México	San Felipe del Progreso	PRODIM	Municipio de San Felipe del Progreso	58471	01-07-2022	01-08-2022	903,023.00	903,023.00	903,023.00	903,023.00	903,023.00	IMPRESORA(S)	14.00	14.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202081905	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	799,946.03	1,199,039.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD RANCHERÍA LA MANZANA - 91288	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	91288	23-05-2022	01-07-2022	1,199,039.68	1,199,039.68	1,199,039.68	1,199,039.68	1,199,039.68	Metros Cuadrados	1,218.00	1,218.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202083218	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	965,475.49	1,198,849.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO EL SALTO SAN ANTONIO LA CIÉNEGA - 97816	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	97816	26-05-2022	01-07-2022	1,198,849.33	1,198,849.33	1,198,849.33	1,198,849.33	1,198,849.33	Metros Cuadrados	1,200.00	1,200.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,234,569.28	1,232,546.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO LAS ÁNIMAS, EJIDO DE SAN PEDRO EL ALTO - 102752	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	102752	27-05-2022	27-07-2022	1,232,546.40	1,232,546.40	1,232,546.40	1,232,546.40	1,232,546.40	Metros Cuadrados	1,449.00	1,449.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402163368	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,412,813.88	3,412,813.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD RANCHERÍA ENCINILLAS - 258817	México	San Felipe del Progreso	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	258817	10-10-2022	09-12-2022	3,412,813.88	3,412,813.88	3,412,813.88	3,412,813.88	3,412,813.88	Piezas	4.00	4.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402163389	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,010,951.98	3,010,951.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD RANCHERÍA LA SOLEDAD - 258882	México	San Felipe del Progreso	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	258882	10-10-2022	09-12-2022	3,010,951.98	3,010,951.98	3,010,951.98	3,010,951.98	3,010,951.98	Metros cúbicos	60.00	60.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402165224	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,999,136.20	2,999,136.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA PREPARATORIA ANEXA A LA NORMAL EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN FELIPE DEL PROGRESO - 268916	México	San Felipe del Progreso	Educación	Municipio de San Felipe del Progreso	268916	03-10-2022	20-12-2022	2,999,136.19	2,999,136.19	2,999,136.19	2,999,136.19	2,999,136.19	Metros Cuadrados	267.10	267.10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402153082	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	769,064.07	769,064.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EJIDO DEL RINCON DE LOS PIRULES SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD RINCÓN DE LOS PIRULES - 182640	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	182640	07-10-2022	02-12-2022	769,064.07	769,064.07	769,064.07	769,064.07	769,064.07	Metros Cuadrados	600.00	600.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402153095	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,184,924.78	1,184,924.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD COLONIA LA ESPERANZA - 182835	México	San Felipe del Progreso	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	182835	22-08-2022	15-10-2022	1,184,924.78	1,184,924.78	1,184,924.78	1,184,924.78	1,184,924.78	Metros lineales	525.82	525.82	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402171474	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	596,788.30	596,788.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO LA MESA, RIOYOS BUENAVISTA - 300429	México	San Felipe del Progreso	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	300429	05-12-2022	23-12-2022	596,788.30	596,788.30	596,788.30	596,788.30	596,788.30	Piezas	2.00	2.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402171549	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	5,132,140.42	5,132,140.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO LA MESA, RIOYOS BUENAVISTA - 300741	México	San Felipe del Progreso	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	300741	03-11-2022	23-12-2022	5,132,140.42	5,132,140.42	5,132,140.42	5,132,140.42	5,132,140.42	Metros lineales	2,000.00	2,000.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402167091	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,684,233.88	1,684,233.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO LA CAÑADA SAN ANTONIO LA CIENEGA - 278822	México	San Felipe del Progreso	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	278822	21-10-2022	09-12-2022	1,684,233.88	1,684,233.88	1,684,233.88	1,684,233.88	1,684,233.88	Metros cúbicos	105.00	105.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402162389	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,698,532.35	1,698,532.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD CHARCOS AZULES SAN JERÓNIMO MAVATI - 253609	México	San Felipe del Progreso	Salud	Municipio de San Felipe del Progreso	253609	19-10-2022	01-12-2022	1,698,532.35	1,698,532.35	1,698,532.35	1,698,532.35	1,698,532.35	Metros Cuadrados	210.00	210.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402151879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,180,146.00	1,180,146.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD RANCHERÍA LA VIRGEN - 159049	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	159049	27-07-2022	31-08-2022	1,180,146.00	1,180,146.00	1,180,146.00	1,180,146.00	1,180,146.00	Metros Cuadrados	1,200.00	1,200.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402153397	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,849,770.66	1,849,770.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN COLONIA VICENTE GUERRERO, EJIDO DE SAN LUCAS OCOTEPEC SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN LUCAS OCOTEPEC - 190979	México	San Felipe del Progreso	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	190979	01-09-2022	03-11-2022	1,849,770.66	1,849,770.66	1,849,770.66	1,849,770.66	1,849,770.66	Metros cúbicos	73.00	73.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402154238	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,365,351.74	3,365,351.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 204981	México	San Felipe del Progreso	Otros Proyectos	Municipio de San Felipe del Progreso	204981	14-09-2022	14-10-2022	3,365,351.74	3,365,351.74	3,365,351.74	3,365,351.74	3,365,351.74	PROYECTO(S)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402153278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	501,514.75	501,514.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN LUCAS OCOTEPEC - 187743	México	San Felipe del Progreso	Salud	Municipio de San Felipe del Progreso	187743	01-09-2022	20-09-2022	501,514.75	501,514.75	501,514.75	501,514.75	501,514.75	Metros Cuadrados	950.52	950.52	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402153344	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	595,063.89	595,063.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD FLOR DE MARÍA - 190157	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	190157	23-08-2022	23-09-2022	595,063.89	595,063.89	595,063.89	595,063.89	595,063.89	Metros Cuadrados	600.00	600.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402153041	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	796,012.28	796,012.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NÚM. 01 EMILIANO ZAPATA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EMILIO PORTES GIL - 181837	México	San Felipe del Progreso	Educación	Municipio de San Felipe del Progreso	181837	26-08-2022	10-10-2022	796,012.28	796,012.28	796,012.28	796,012.28	796,012.28	Metros Cuadrados	76.44	76.44	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402154011	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	740,759.74	740,759.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 202180	México	San Felipe del Progreso	Otros Proyectos	Municipio de San Felipe del Progreso	202180	05-09-2022	04-10-2022	740,759.74	740,759.74	740,759.74	740,759.74	740,759.74	PROYECTO(S)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402159995	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,481,189.38	2,481,189.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NANGUARI SAN JUAN JALPA SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN JUAN JALPA - 241127	México	San Felipe del Progreso	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	241127	03-10-2022	18-11-2022	2,481,189.38	2,481,189.38	2,481,189.38	2,481,189.38	2,481,189.38	Metros lineales	917.50	917.50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402154025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,069,785.56	1,069,785.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ESPACIO PUBLICO EN BARRIO SAN PEDRO CALVARIO DEL CARMEN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD CALVARIO DEL CARMEN - 202307	México	San Felipe del Progreso	Urbanización	Municipio de San Felipe del Progreso	202307	31-08-2022	28-10-2022	1,069,785.56	1,069,785.56	1,069,785.56	1,069,785.56	1,069,785.56	Metros Cuadrados	225.00	225.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402154038	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	557,802.66	557,802.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD ESTUTEMPAN - 202681	México	San Felipe del Progreso	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	202681	05-09-2022	21-10-2022	557,802.66	557,802.66	557,802.66	557,802.66	557,802.66	Planta(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402154221	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,390,332.30	1,390,332.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EJIDO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO - 204820	México	San Felipe del Progreso	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	204820	08-09-2022	23-10-2022	1,390,332.30	1,390,332.30	1,390,332.30	1,390,332.30	1,390,332.30	Pozo(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402153842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,812,662.76	1,812,662.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD CALVARIO DEL CARMEN - 199785	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	199785	29-08-2022	30-09-2022	1,812,662.76	1,812,662.76	1,812,662.76	1,812,662.76	1,812,662.76	Metros Cuadrados	1,800.00	1,800.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402151073	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,165,985.27	1,165,985.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD CHOTEJE - 141304	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	141304	07-07-2022	07-09-2022	1,165,985.27	1,165,985.27	1,165,985.27	1,165,985.27	1,165,985.27	Metros Cuadrados	1,200.00	1,200.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402191596	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	654,832.62	654,832.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION RUMBO AL PANTEON EN BARRIO LA PALMA SAN MIGUEL LA LABOR SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN MIGUEL LA LABOR - 372069	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	372069	02-12-2022	20-12-2022	654,832.62	654,832.62	654,832.62	654,832.62	654,832.62	Metros Cuadrados	597.15	597.15	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402186149	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	793,202.04	793,202.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN PEDRO EL ALTO - 355840	México	San Felipe del Progreso	Salud	Municipio de San Felipe del Progreso	355840	25-11-2022	23-12-2022	793,202.04	793,202.04	793,202.04	793,202.04	793,202.04	Metros Cuadrados	407.96	407.96	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402193155	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,564,770.18	71,403.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD AGUA ZARCA NICHÍ - 376624	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	376624	02-12-2022	23-12-2022	1,564,770.18	1,564,770.18	1,564,770.18	1,564,770.18	1,564,770.18	Metros Cuadrados	1,644.00	1,644.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402178936	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,305,875.06	5,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD ROSA DEL CALVARIO - 333407	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	333407	11-12-2022	12-12-2022	1,305,875.06	1,305,875.06	1,305,875.06	1,305,875.06	1,305,875.06	Metros Cuadrados	1,452.00	1,452.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402181854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	499,340.47	305,497.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD FRESNO NICHÍ - 342328	México	San Felipe del Progreso	Urbanización	Municipio de San Felipe del Progreso	342328	24-11-2022	09-12-2022	499,340.47	499,340.47	499,340.47	499,340.47	499,340.47	Metros lineales	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402179994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,699,132.58	4,699,132.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO SANTA CRUZ DE SAN PABLO TLALCHICHILPA - 336665	México	San Felipe del Progreso	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	336665	01-11-2022	15-12-2022	4,699,132.58	4,699,132.58	4,699,132.58	4,699,132.58	4,699,132.58	Metros lineales	2,280.00	2,280.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402178615	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	595,628.76	595,628.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN ANTONIO MEXTEPEC - 332515	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	332515	21-11-2022	05-12-2022	595,628.76	595,628.76	595,628.76	595,628.76	595,628.76	Metros Cuadrados	6,394.50	6,394.50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402176146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	596,710.94	596,710.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN JUAN JALPA CENTRO - 323079	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	323079	03-11-2022	18-11-2022	596,710.94	596,710.94	596,710.94	596,710.94	596,710.94	Metros Cuadrados	5,922.00	5,922.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402176157	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	596,893.73	596,893.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN EIJIDO DE LA PURISIMA CONCEPCION MAYORAZGO SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN MAYORAZGO - 323172	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	323172	14-11-2022	29-11-2022	596,893.73	596,893.73	596,893.73	596,893.73	596,893.73	Metros Cuadrados	4,599.00	4,599.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402180277	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,075,884.50	1,075,884.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO SANTA CRUZ DE SAN PABLO TLALCHICHILPA - 337622	México	San Felipe del Progreso	Urbanización	Municipio de San Felipe del Progreso	337622	15-11-2022	15-12-2022	1,075,884.50	1,075,884.50	1,075,884.50	1,075,884.50	1,075,884.50	Metros lineales	360.00	360.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402178672	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	596,691.26	596,691.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO EL SALTO SAN ANTONIO LA CIENEGA - 332668	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	332668	21-11-2022	05-12-2022	596,691.26	596,691.26	596,691.26	596,691.26	596,691.26	Metros Cuadrados	7,245.00	7,245.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402177994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,904,464.20	4,904,464.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN JERÓNIMO BONCHETE - 330276	México	San Felipe del Progreso	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	330276	24-10-2022	28-12-2022	4,904,464.20	4,904,464.20	4,904,464.20	4,904,464.20	4,904,464.20	Metros lineales	1,160.00	1,160.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402162363	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	499,435.07	499,435.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN RUMBO A BARRIO ZARAGOZA, SAN NICOLAS GUADALUPE EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN NICOLÁS GUADALUPE - 253505	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	253505	17-10-2022	11-11-2022	499,435.07	499,435.07	499,435.07	499,435.07	499,435.07	Metros Cuadrados	455.00	455.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402154043	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	267,204.79	267,204.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN MIGUEL LA LABOR - 202786	México	San Felipe del Progreso	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	202786	01-09-2022	12-09-2022	267,204.79	267,204.79	267,204.79	267,204.79	267,204.79	Planta(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402153242	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	495,249.17	495,249.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD RINCÓN DE LOS PIRULES - 187166	México	San Felipe del Progreso	Salud	Municipio de San Felipe del Progreso	187166	01-09-2022	20-09-2022	495,249.17	495,249.17	495,249.17	495,249.17	495,249.17	Metros Cuadrados	1,200.00	1,200.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402154008	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,394,438.13	2,394,438.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD LA CABECERA CONCEPCIÓN - 202093	México	San Felipe del Progreso	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	202093	01-09-2022	31-10-2022	2,394,438.13	2,394,438.13	2,394,438.13	2,394,438.13	2,394,438.13	Metros lineales	2,057.00	2,057.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	CONSTRUCCIÓN DE	México	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202081975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,081,737.40	1,260,390.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN CHICO - 91714	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	91714	30-05-2022	29-07-2022	1,260,390.16	1,260,390.16	1,260,390.16	1,260,390.16	1,260,390.16	Metros Cuadrados	1,200.00	1,200.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402153352	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,748,308.78	1,748,308.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EJIDO DEL TUNAL NENAXI - 190267	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	190267	01-09-2022	10-10-2022	1,748,308.78	1,748,308.78	1,748,308.78	1,748,308.78	1,748,308.78	Metros Cuadrados	1,239.00	1,239.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402151204	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,224,161.85	1,224,161.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD COLONIA PLATEROS DE PALMILLAS - 143491	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	143491	22-07-2022	22-09-2022	1,224,161.85	1,224,161.85	1,224,161.85	1,224,161.85	1,224,161.85	Metros Cuadrados	1,400.00	1,400.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402153338	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,498,735.54	1,498,735.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO LAS PRESAS, EJIDO DE SAN JERÓNIMO MAVATÍ - 189949	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	189949	13-10-2022	12-11-2022	1,498,735.54	1,498,735.54	1,498,735.54	1,498,735.54	1,498,735.54	Metros Cuadrados	27,539.10	27,539.10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402153067	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	882,831.92	882,831.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN BARRIO CALVARIO DEL CARMEN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD CALVARIO DEL CARMEN - 182425	México	San Felipe del Progreso	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	182425	18-08-2022	23-09-2022	882,831.92	882,831.92	882,831.92	882,831.92	882,831.92	Metros Cuadrados	11,827.00	11,827.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402157904	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,228,713.48	1,228,713.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 229399	México	San José del Rincón	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	229399	20-07-2022	08-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,102.30	1,102.30	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202078860	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	28,628.87	28,628.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEPETITLÁN, SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES - 75292	México	San Martín de las Pirámides	Vivienda	Municipio de San Martín de las Pirámides	75292	20-06-2022	29-08-2022	26,628.87	26,628.87	26,628.87	26,628.87	26,628.87	Metros Cuadrados	20.00	20.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402157388	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	217,736.81	217,736.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS, LOCALIDAD SAN PABLO IXQUITLÁN, SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES - 226944	México	San Martín de las Pirámides	Agua y saneamiento	Municipio de San Martín de las Pirámides	226944	08-08-2022	09-09-2022	217,736.81	217,736.81	217,736.81	217,736.81	217,736.81	Metros lineales	144.00	138.65	96.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202077714	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	57,257.74	57,257.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 40 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS PALMAS, SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES - 69068	México	San Martín de las Pirámides	Vivienda	Municipio de San Martín de las Pirámides	69068	20-06-2022	29-08-2022	57,257.74	57,257.74	57,257.74	57,257.74	57,257.74	Metros Cuadrados	40.00	40.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202080914	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	111,000.00	111,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 3 CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEPETITLÁN, SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES - 85614	México	San Martín de las Pirámides	Vivienda	Municipio de San Martín de las Pirámides	85614	20-06-2022	29-08-2022	111,000.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00	Piezas	3.00	3.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202083994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	370,000.00	378,371.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEPETITLÁN, SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES - 101190	México	San Martín de las Pirámides	Educación	Municipio de San Martín de las Pirámides	101190	04-07-2022	19-08-2022	378,371.13	378,371.13	378,371.13	378,371.13	378,371.13	Metros lineales	55.00	55.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077603	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	85,886.61	85,886.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 60 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES, COL CENTRO - 68390	México	San Martín de las Pirámides	Vivienda	Municipio de San Martín de las Pirámides	68390	20-06-2022	29-08-2022	85,886.61	85,886.61	85,886.61	85,886.61	85,886.61	Metros Cuadrados	60.00	60.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202084030	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE CASMIRO L. MARTÍNEZ CON CONCRETO ASFÁLTICO EN SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES, CENTRO - 101321	México	San Martín de las Pirámides	Transportes y vialidades	Municipio de San Martín de las Pirámides	101321	04-07-2022	18-07-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Metros Cuadrados	1,392.00	1,392.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106394	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	171,733.11	171,733.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 120 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES, COL CENTRO - 67891	México	San Martín de las Pirámides	Vivienda	Municipio de San Martín de las Pirámides	67891	20-06-2022	29-08-2022	171,733.11	171,733.11	171,733.11	171,733.11	171,733.11	Metros Cuadrados	120.00	120.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106421	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	114,555.48	114,555.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 80 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES, COL. CENTRO - 68226	México	San Martín de las Pirámides	Vivienda	Municipio de San Martín de las Pirámides	68226	20-06-2022	29-08-2022	114,555.48	114,555.48	114,555.48	114,555.48	114,555.48	Metros Cuadrados	80.00	80.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106439	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	171,773.22	171,773.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 120 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES, CABECERA - 68641	México	San Martín de las Pirámides	Vivienda	Municipio de San Martín de las Pirámides	68641	20-06-2022	29-08-2022	171,773.22	171,773.22	171,773.22	171,773.22	171,773.22	Metros Cuadrados	120.00	120.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106442	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	57,257.74	57,257.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 40 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES, COL CENTRO - 68712	México	San Martín de las Pirámides	Vivienda	Municipio de San Martín de las Pirámides	68712	20-06-2022	29-08-2022	57,257.74	57,257.74	57,257.74	57,257.74	57,257.74	Metros Cuadrados	40.00	40.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	114,515.48	114,515.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 80 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES, CABECERA - 69007	México	San Martín de las Pirámides	Vivienda	Municipio de San Martín de las Pirámides	69007	20-06-2022	29-08-2022	114,515.48	114,515.48	114,515.48	114,515.48	114,515.48	Metros Cuadrados	80.00	80.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106468	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	143,144.35	143,144.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CERRO GORDO, SAN MARTIN DE LAS PIRÁMIDES - 69266	México	San Martín de las Pirámides	Vivienda	Municipio de San Martín de las Pirámides	69266	20-06-2022	29-08-2022	143,144.35	143,144.35	143,144.35	143,144.35	143,144.35	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106488	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	57,257.74	57,257.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 40 M2 DE TECHO FIRME EN LA COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES - 69832	México	San Martín de las Pirámides	Vivienda	Municipio de San Martín de las Pirámides	69832	20-06-2022	29-08-2022	57,257.74	57,257.74	57,257.74	57,257.74	57,257.74	Metros Cuadrados	40.00	40.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302108474	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	325,000.00	325,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MODULOS SANITARIOS EN PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES, COL. CENTRO - 101466	México	San Martín de las Pirámides	Educación	Municipio de San Martín de las Pirámides	101466	11-07-2022	05-09-2022	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	Sanitario(s)	2.00	2.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107451	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	333,000.00	333,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 9 CISTERNAS EN LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUACA Y TLACHINOLPA, SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES - 87229	México	San Martín de las Pirámides	Vivienda	Municipio de San Martín de las Pirámides	87229	20-06-2022	29-08-2022	333,000.00	333,000.00	333,000.00	333,000.00	333,000.00	Piezas	9.00	9.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107459	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,036,000.00	1,036,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 28 CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES, COL. CENTRO - 87316	México	San Martín de las Pirámides	Vivienda	Municipio de San Martín de las Pirámides	87316	20-06-2022	29-08-2022	1,036,000.00	1,036,000.00	1,036,000.00	1,036,000.00	1,036,000.00	Piezas	28.00	28.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	114,515.48	114,515.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 80 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO IXQUITLÁN, SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES - 75394	México	San Martín de las Pirámides	Vivienda	Municipio de San Martín de las Pirámides	75394	20-06-2022	29-08-2022	114,515.48	114,515.48	114,515.48	114,515.48	114,515.48	Metros Cuadrados	80.00	80.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106819	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	28,628.87	28,628.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TLACHINOLPA, SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES - 75476	México	San Martín de las Pirámides	Vivienda	Municipio de San Martín de las Pirámides	75476	20-06-2022	29-08-2022	28,628.87	28,628.87	28,628.87	28,628.87	28,628.87	Metros Cuadrados	20.00	20.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106829	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	102,162.13	102,162.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 7 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS PALMAS, SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES - 75745	México	San Martín de las Pirámides	Vivienda	Municipio de San Martín de las Pirámides	75745	20-06-2022	29-08-2022	102,162.13	102,162.13	102,162.13	102,162.13	102,162.13	Calentador(es)	7.00	7.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106852	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	58,378.36	58,378.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 4 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CERRO GORDO, SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES - 76020	México	San Martín de las Pirámides	Vivienda	Municipio de San Martín de las Pirámides	76020	20-06-2022	29-08-2022	58,378.36	58,378.36	58,378.36	58,378.36	58,378.36	Calentador(es)	4.00	4.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108877	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,744,316.95	1,744,316.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON ASFALTO DE CALLE CAMINO A SAN DIEGO, LOCALIDAD SANTA MARÍA PALAPA, SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES - 112696	México	San Martín de las Pirámides	Transportes y vialidades	Municipio de San Martín de las Pirámides	112696	08-08-2022	09-09-2022	1,744,316.95	1,744,316.95	1,744,316.95	1,744,316.95	1,744,316.95	Metros Cuadrados	1,790.00	1,790.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108943	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	175,135.08	175,135.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 12 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES, CABECERA - 112923	México	San Martín de las Pirámides	Vivienda	Municipio de San Martín de las Pirámides	112923	20-06-2022	29-08-2022	175,135.08	175,135.08	175,135.08	175,135.08	175,135.08	Calentador(es)	12.00	12.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220302106850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	72,972.95	72,972.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 5 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA PALAPA, SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES - 75971	México	San Martín de las Pirámides	Vivienda	Municipio de San Martín de las Pirámides	75971	20-06-2022	29-08-2022	72,972.95	72,972.95	72,972.95	72,972.95	72,972.95	Calentador(es)	5.00	5.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302106851	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	58,378.36	58,378.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 4 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO IXQUITLÁN, SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES - 75993	México	San Martín de las Pirámides	Vivienda	Municipio de San Martín de las Pirámides	75993	20-06-2022	29-08-2022	58,378.36	58,378.36	58,378.36	58,378.36	58,378.36	58,378.36	Calentador(es)	4.00	4.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107385	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	111,000.00	111,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 3 CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CERRO GORDO, SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES - 85977	México	San Martín de las Pirámides	Vivienda	Municipio de San Martín de las Pirámides	85977	20-06-2022	29-08-2022	111,000.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00	Piezas	3.00	3.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202079179	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	145,945.90	145,945.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEPETITLÁN, SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES - 76904	México	San Martín de las Pirámides	Vivienda	Municipio de San Martín de las Pirámides	76904	20-06-2022	29-08-2022	145,945.90	145,945.90	145,945.90	145,945.90	145,945.90	145,945.90	Calentador(es)	10.00	10.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302109343	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,695,602.81	1,782,263.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON ASFALTO DE CALLE MORELOS, LOCALIDAD SAN PABLO IXQUITLÁN, SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES - 114418	México	San Martín de las Pirámides	Transportes y vialidades	Municipio de San Martín de las Pirámides	114418	08-08-2022	09-09-2022	1,782,263.19	1,782,263.19	1,782,263.19	1,782,263.19	1,782,263.19	1,782,263.19	Metros Cuadrados	1,522.22	1,522.22	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	28,628.87	28,628.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEZOMPA, SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES - 70608	México	San Martín de las Pirámides	Vivienda	Municipio de San Martín de las Pirámides	70608	20-06-2022	29-08-2022	28,628.87	28,628.87	28,628.87	28,628.87	28,628.87	28,628.87	Metros Cuadrados	20.00	20.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202081640	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	410,000.00	279,364.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO DE 38 CENTIMETROS DE LA CALLE LAZARO CARDENAS DEL TRAMO DE PASEO TOLLOCAN A CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS BARRIO DE SAN PEDRO SAN MATEO ATENCO - 89908	México	San Mateo Atenco	Agua y saneamiento	Municipio de San Mateo Atenco	89908	15-06-2022	31-08-2022	279,364.80	279,364.80	279,364.80	279,364.80	279,364.80	279,364.80	Metros lineales	362.00	362.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202082947	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,130,000.00	1,129,997.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE 7 CM DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MATLAZINCAS TRAMO DE CALLE DEL POTRERO A CALLE 13 DE OCTUBRE, BARRIO SAN LUCAS, SAN MATEO ESTADO DE MÉXICO. - 96486	México	San Mateo Atenco	Transportes y vialidades	Municipio de San Mateo Atenco	96486	27-06-2022	15-09-2022	1,129,997.35	1,129,997.35	1,129,997.35	1,129,997.35	1,129,997.35	1,129,997.35	Metros cuadrados de construcción	940.00	940.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202079286	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,260,000.00	3,199,160.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE 7 CM DE ESPESOR, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO DE LA CALLE POLANCO A CALLE RIVA PALACIO, BARRIO SAN ISIDRO, SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MEXICO. - 77369	México	San Mateo Atenco	Transportes y vialidades	Municipio de San Mateo Atenco	77369	15-06-2022	15-11-2022	3,199,160.75	3,199,160.75	3,199,160.75	3,199,160.75	3,199,160.75	Metros Cuadrados	2,894.00	2,894.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202082021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,800,000.00	1,877,320.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA PARA CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES HACIA EL NUEVO CARCAMO EMILIANO ZAPATA, EN AV. BENITO JUÁREZ ENTRE AV. LERMA Y PASEO TOLLOCAN, SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MEXICO. - 92011	México	San Mateo Atenco	Agua y saneamiento	Municipio de San Mateo Atenco	92011	27-06-2022	31-08-2022	1,869,090.78	1,869,090.78	1,869,090.78	1,869,090.78	1,869,090.78	Piezas	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202082065	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	425,000.00	419,553.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LINEA DE DRENAJE DE LA CALLE 13 DE OCTUBRE DE CALLE COMUNIDAD A IGNACIO ALLENDE, BARRIO GUADALUPE, SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MEXICO. - 92219	México	San Mateo Atenco	Agua y saneamiento	Municipio de San Mateo Atenco	92219	27-06-2022	31-08-2022	419,553.24	419,553.24	419,553.24	419,553.24	419,553.24	Metros lineales	360.00	360.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202081596	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	264,793.05	263,047.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE PUEBLA, BO. GUADALUPE SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MEXICO - 89652	México	San Mateo Atenco	Transportes y vialidades	Municipio de San Mateo Atenco	89652	15-06-2022	31-08-2022	263,047.35	263,047.35	263,047.35	263,047.35	263,047.35	Metros lineales	180.00	180.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202080087	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,100,000.00	3,099,804.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE 7 CM DE ESPESOR, REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAGO YURIRIA DE TRAMO AV. REFORMA LAGO DE PATZCUARO, COLONIA BUENAVISTA, SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MEXICO. - 81043	México	San Mateo Atenco	Transportes y vialidades	Municipio de San Mateo Atenco	81043	15-07-2022	15-11-2022	3,099,804.65	3,099,804.65	3,099,804.65	3,099,804.65	3,099,804.65	Metros Cuadrados	2,970.00	2,970.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202077545	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,200,000.00	572,694.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE 45 CM DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC RD 26, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, TRAMO DE LA CALLE JULIO ESPINOZA A CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE, BARRIO SAN MIGUEL, SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 68078	México	San Mateo Atenco	Agua y saneamiento	Municipio de San Mateo Atenco	68078	15-05-2022	15-11-2022	572,694.30	572,694.30	572,694.30	572,694.30	572,694.30	Metros lineales	386.00	386.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107162	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,000,000.00	2,998,990.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS, EN CALLE PROLONGACION MELCHOR OCAMPO, TRAMO DE AVENIDA BENITO JUAREZ A 13 DE OCTUBRE BARRIO DE GUADALUPE - 81519	México	San Mateo Atenco	Transportes y vialidades	Municipio de San Mateo Atenco	81519	15-06-2022	15-11-2022	2,998,990.19	2,998,990.19	2,998,990.19	2,998,990.19	2,998,990.19	Metros Cuadrados	665.00	665.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202078939	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,300,000.00	2,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE 7 CM. DE ESPESOR COMPACTOS DE LA CALLE AGUSTIN MILLAN DEL TRAMO DE EMILIANO ZAPATA A CERRADA DE AGUSTIN MILLAN BARRIO DE SAN PEDRO, SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MEXICO. - 75749	México	San Mateo Atenco	Transportes y vialidades	Municipio de San Mateo Atenco	75749	15-06-2022	15-09-2022	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	Metros Cuadrados	2,685.00	2,685.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106932	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,830,000.00	2,829,168.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REENCARPETADO DE CALLE INSURGENTES TRAMO DE CALLE BUENAVISTA A INDEPENDENCIA, BARRIO DE LA CONCEPCIÓN, SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO - 77312	México	San Mateo Atenco	Transportes y vialidades	Municipio de San Mateo Atenco	77312	15-06-2022	16-10-2022	2,829,168.01	2,829,168.01	2,829,168.01	2,829,168.01	2,829,168.01	Metros Cuadrados	4,194.00	4,194.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402163787	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	225,000.00	224,905.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA POR TU HOGAR UNIDOS SI EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 260757	México	San Mateo Atenco	Vivienda	Municipio de San Mateo Atenco	260757	25-10-2022	30-12-2022	224,905.69	224,905.69	224,905.69	224,905.69	224,905.69	Metros cuadrados de construcción	46.18	46.18	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402164520	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	225,000.00	224,905.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA POR TU HOGAR UNIDOS SI EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 265183	México	San Mateo Atenco	Vivienda	Municipio de San Mateo Atenco	265183	25-10-2022	30-12-2022	224,905.69	224,905.69	224,905.69	224,905.69	224,905.69	Metros cuadrados de construcción	46.18	46.18	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402163926	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	225,000.00	224,905.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA DE VIVIENDA POR TU HOGAR UNIDOS SI EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 261712	México	San Mateo Atenco	Vivienda	Municipio de San Mateo Atenco	261712	25-10-2022	30-12-2022	224,905.69	224,905.69	224,905.69	224,905.69	224,905.69	Metros Cuadrados	46.18	46.18	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402167530	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	225,000.00	224,905.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA POR TU HOGAR UNIDOS SI EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 281423	México	San Mateo Atenco	Vivienda	Municipio de San Mateo Atenco	281423	25-10-2022	31-12-2022	224,905.69	224,905.69	224,905.69	224,905.69	224,905.69	Metros cuadrados de construcción	46.18	46.18	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402164534	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	225,000.00	224,905.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA DE VIVIENDA POR TU HOGAR UNIDOS SI EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 265221	México	San Mateo Atenco	Vivienda	Municipio de San Mateo Atenco	265221	25-10-2022	31-12-2022	224,905.69	224,905.69	224,905.69	224,905.69	224,905.69	Metros cuadrados de construcción	46.18	46.18	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402180756	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	225,000.00	224,905.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA POR TU HOGAR UNIDOS SI EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 338922	México	San Mateo Atenco	Vivienda	Municipio de San Mateo Atenco	338922	25-10-2022	30-12-2022	224,905.69	224,905.69	224,905.69	224,905.69	224,905.69	Metros cuadrados de construcción	46.18	46.18	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402180793	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	225,000.00	224,905.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA POR TU HOGAR UNIDOS SI EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 338996	México	San Mateo Atenco	Vivienda	Municipio de San Mateo Atenco	338996	25-10-2022	30-12-2022	224,905.69	224,905.69	224,905.69	224,905.69	224,905.69	Metros cuadrados de construcción	46.18	46.18	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402180829	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	225,000.00	224,905.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA DE VIVIENDA POR TU HOGAR UNIDOS SI EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 339082	México	San Mateo Atenco	Vivienda	Municipio de San Mateo Atenco	339082	25-10-2022	30-12-2022	224,905.69	224,905.69	224,905.69	224,905.69	224,905.69	Metros cuadrados de construcción	46.18	46.18	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402180840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	225,000.00	224,905.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA POR TU HOGAR UNIDOS SI EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 339101	México	San Mateo Atenco	Vivienda	Municipio de San Mateo Atenco	339101	25-10-2022	30-12-2022	224,905.69	224,905.69	224,905.69	224,905.69	224,905.69	Metros cuadrados de construcción	46.18	46.18	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402180849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	225,000.00	224,905.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA DE VIVIENDA POR TU HOGAR UNIDOS SI EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 339123	México	San Mateo Atenco	Vivienda	Municipio de San Mateo Atenco	339123	25-10-2022	30-12-2022	224,905.69	224,905.69	224,905.69	224,905.69	224,905.69	Metros cuadrados de construcción	46.18	46.18	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402180859	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	225,000.00	224,905.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA POR TU HOGAR UNIDOS SI EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 339138	México	San Mateo Atenco	Vivienda	Municipio de San Mateo Atenco	339138	25-10-2022	30-12-2022	224,905.69	224,905.69	224,905.69	224,905.69	224,905.69	Metros cuadrados de construcción	46.18	46.18	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402183144	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	225,000.00	224,905.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA POR TU HOGAR UNIDOS SI EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 346248	México	San Mateo Atenco	Vivienda	Municipio de San Mateo Atenco	346248	25-10-2022	30-12-2022	224,905.68	224,905.68	224,905.68	224,905.68	224,905.68	Metros cuadrados de construcción	46.18	46.18	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402164618	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	225,000.00	224,905.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA POR TU HOGAR UNIDOS SI EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 265532	México	San Mateo Atenco	Vivienda	Municipio de San Mateo Atenco	265532	25-10-2022	30-12-2022	224,905.69	224,905.69	224,905.69	224,905.69	224,905.69	Metros cuadrados de construcción	46.18	46.18	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402167545	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	225,000.00	224,905.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA POR TU HOGAR UNIDOS SI EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 281459	México	San Mateo Atenco	Vivienda	Municipio de San Mateo Atenco	281459	25-10-2022	30-12-2022	224,905.69	224,905.69	224,905.69	224,905.69	224,905.69	Metros cuadrados de construcción	46.18	46.18	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402180818	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	225,000.00	224,905.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA POR TU HOGAR UNIDOS SI EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 339049	México	San Mateo Atenco	Vivienda	Municipio de San Mateo Atenco	339049	25-10-2022	30-12-2022	224,905.69	224,905.69	224,905.69	224,905.69	224,905.69	Metros cuadrados de construcción	46.18	46.18	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202080191	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,050,000.00	3,049,998.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE AV. BENITO JUÁREZ A CALLE NIÑO PERDIDO BO. DE SANTIAGO, SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 81760	México	San Mateo Atenco	Transportes y vialidades	Municipio de San Mateo Atenco	81760	15-06-2022	15-11-2022	3,049,998.91	3,049,998.91	3,049,998.91	3,049,998.91	3,049,998.91	Metros Cuadrados	1,735.00	1,735.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202073724	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN SIMÓN DE GUERRERO LOCALIDAD EL JOCOYOL CUENTLA - 44209	México	San Simón de Guerrero	Transportes y vialidades	Municipio de San Simón de Guerrero	44209	25-04-2022	25-05-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Metros lineales	9,000.00	900.00	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302110120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,400,000.00	1,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SAN SIMÓN DE GUERRERO, LOCALIDAD DE BARRIO CRUZ VERDE. - 117764	México	San Simón de Guerrero	Agua y saneamiento	Municipio de San Simón de Guerrero	117764	06-07-2022	06-09-2022	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	Metros lineales	210.00	210.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	CONSTRUCCIÓN DE	México	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220402149995	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,400,000.00	1,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN ESTANCIA VIEJA. - 117022	México	San Simón de Guerrero	Agua y saneamiento	Municipio de San Simón de Guerrero	117022	05-07-2022	05-09-2022	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	Metros cuadrados de construcción	48.00	48.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402150005	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,400,000.00	1,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN SAN SIMÓN DE GUERRERO LOCALIDAD BARRIO DE CRUZ VERDE - 117290	México	San Simón de Guerrero	Agua y saneamiento	Municipio de San Simón de Guerrero	117290	05-07-2022	05-09-2022	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	Metros cuadrados de construcción	48.00	48.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402149392	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TELE BACHILLERATO, ESTANCIA VIEJA - 93803	México	San Simón de Guerrero	Educación	Municipio de San Simón de Guerrero	93803	01-06-2022	30-06-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Metros Cuadrados	49.00	49.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402150019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,400,000.00	1,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SAN SIMÓN DE GUERRERO, LOCALIDAD DE ESTANCIA VIEJA. - 117602	México	San Simón de Guerrero	Agua y saneamiento	Municipio de San Simón de Guerrero	117602	06-07-2022	06-09-2022	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	Metros lineales	210.00	210.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302120840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN SIMÓN DE GUERRERO LOCALIDAD EL MANGO CUENTLA EL MANGO ASENTAMIENTO EL MANGO CUENTLA EL MANGO - 165208	México	San Simón de Guerrero	Transportes y vialidades	Municipio de San Simón de Guerrero	165208	15-08-2022	15-09-2022	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Metros lineales	1,504.00	1,504.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302109660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,678,950.00	1,678,950.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN SIMON DE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO CUENTLA. - 115853	México	San Simón de Guerrero	Agua y saneamiento	Municipio de San Simón de Guerrero	115853	04-07-2022	15-08-2022	1,678,950.00	1,678,950.00	1,678,950.00	1,678,950.00	1,678,950.00	1,678,950.00	1,678,950.00	Metros lineales	210.00	210.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202075299	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD EL AGUACATE - 55686	México	Santo Tomás	Transportes y vialidades	Municipio de Santo Tomás	55686	10-03-2022	10-05-2022	799,760.54	799,760.54	799,760.54	799,760.54	799,760.54	799,760.54	799,760.54	Metros Cuadrados	10,328.00	10,320.00	99.92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402150787	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,563,715.72	1,563,715.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA DEL PUEBLO SAN JOSÉ DEGUEDO - 133838	México	Soyaniquilpan de Juárez	Agua y saneamiento	Municipio de Soyaniquilpan de Juárez	133838	19-09-2022	18-10-2022	1,563,715.72	1,563,715.72	1,563,715.72	1,563,715.72	1,563,715.72	1,563,715.72	1,563,715.72	Metros lineales	520.40	520.40	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402189822	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	541,180.76	541,180.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL OJO DE AGUA HACIA LA COL. EL VENTORRILLO - 366725	México	Soyaniquilpan de Juárez	Agua y saneamiento	Municipio de Soyaniquilpan de Juárez	366725	12-12-2022	19-12-2022	541,180.76	541,180.76	541,180.76	541,180.76	541,180.76	541,180.76	541,180.76	Metros lineales	557.00	557.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402189274	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,596,624.23	1,596,624.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO - 365269	México	Soyaniquilpan de Juárez	Agua y saneamiento	Municipio de Soyaniquilpan de Juárez	365269	12-12-2022	19-12-2022	1,596,624.23	1,596,624.23	1,596,624.23	1,596,624.23	1,596,624.23	1,596,624.23	1,596,624.23	Tanque(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402189407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,338,250.30	1,338,250.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CAD. O AL 230, EN LA COL. EL CAPULIN - 365669	México	Soyaniquilpan de Juárez	Transportes y vialidades	Municipio de Soyaniquilpan de Juárez	365669	12-12-2022	19-12-2022	1,338,250.30	1,338,250.30	1,338,250.30	1,338,250.30	1,338,250.30	Metros cuadrados de construcción	1,265.00	1,265.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402190209	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,993,054.37	1,993,054.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 367823	México	Soyaniquilpan de Juárez	Agua y saneamiento	Municipio de Soyaniquilpan de Juárez	367823	12-12-2022	19-12-2022	1,993,054.37	1,993,054.37	1,993,054.37	1,993,054.37	1,993,054.37	Tanque(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402190295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	14,122.79	14,122.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES DENTRO DE LA ZAP URBANA, COL. EL PROGRESO - 368102	México	Soyaniquilpan de Juárez	Vivienda	Municipio de Soyaniquilpan de Juárez	368102	02-12-2022	09-12-2022	14,122.79	14,122.79	14,122.79	14,122.79	14,122.79	Metros cuadrados de construcción	19.93	19.93	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402190371	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	661,579.52	661,579.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL LUGAR CONOCIDO COMO LA MESITA, COL. EL CAPULIN - 368327	México	Soyaniquilpan de Juárez	Agua y saneamiento	Municipio de Soyaniquilpan de Juárez	368327	12-12-2022	19-12-2022	661,579.52	661,579.52	661,579.52	661,579.52	661,579.52	Metros lineales	194.00	194.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402190646	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	42,508.20	42,508.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES, SAN JOSE DEGUEDO - 369185	México	Soyaniquilpan de Juárez	Vivienda	Municipio de Soyaniquilpan de Juárez	369185	02-12-2022	09-12-2022	42,508.20	42,508.20	42,508.20	42,508.20	42,508.20	Metros cuadrados de construcción	60.00	60.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402190338	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	14,169.40	14,169.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES DENTRO DE LA ZAP URBANA, COL. EL CHIQUINTE - 368213	México	Soyaniquilpan de Juárez	Vivienda	Municipio de Soyaniquilpan de Juárez	368213	02-12-2022	09-12-2022	14,169.40	14,169.40	14,169.40	14,169.40	14,169.40	Metros cuadrados de construcción	20.00	20.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402189690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	746,998.70	746,998.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES - 366396	México	Soyaniquilpan de Juárez	Vivienda	Municipio de Soyaniquilpan de Juárez	366396	12-12-2022	19-12-2022	746,998.70	746,998.70	746,998.70	746,998.70	746,998.70	Piezas	36.00	36.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402189772	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	746,998.70	746,998.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES DENTRO DE LA ZAP URBANA - 366589	México	Soyaniquilpan de Juárez	Vivienda	Municipio de Soyaniquilpan de Juárez	366589	12-12-2022	19-12-2022	746,998.70	746,998.70	746,998.70	746,998.70	746,998.70	Piezas	36.00	36.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402190523	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	28,338.80	28,338.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES, SAN JUAN DAXTHI - 368829	México	Soyaniquilpan de Juárez	Vivienda	Municipio de Soyaniquilpan de Juárez	368829	02-12-2022	09-12-2022	28,338.80	28,338.80	28,338.80	28,338.80	28,338.80	Metros cuadrados de construcción	40.00	40.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402190611	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	14,169.40	14,169.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES, DIVISADERO FRESNO - 369091	México	Soyaniquilpan de Juárez	Vivienda	Municipio de Soyaniquilpan de Juárez	369091	02-12-2022	09-12-2022	14,169.40	14,169.40	14,169.40	14,169.40	14,169.40	Metros cuadrados de construcción	20.00	20.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402190585	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	14,122.79	14,122.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES, GAVILLERO DE SANTA ANA - 369001	México	Soyaniquilpan de Juárez	Vivienda	Municipio de Soyaniquilpan de Juárez	369001	02-12-2022	09-12-2022	14,122.79	14,122.79	14,122.79	14,122.79	14,122.79	Metros cuadrados de construcción	19.93	19.93	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402189616	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,491,778.90	2,491,778.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES - 366212	México	Soyaniquilpan de Juárez	Vivienda	Municipio de Soyaniquilpan de Juárez	366212	13-12-2022	19-12-2022	2,491,778.90	2,491,778.90	2,491,778.90	2,491,778.90	2,491,778.90	Metros cuadrados de construcción	1,756.00	1,756.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402189504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,294,972.43	1,294,972.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES DENTRO DE LA ZAP URBANA - 365933	México	Soyaniquilpan de Juárez	Vivienda	Municipio de Soyaniquilpan de Juárez	365933	12-12-2022	19-12-2022	1,294,972.43	1,294,972.43	1,294,972.43	1,294,972.43	1,294,972.43	Metros cuadrados de construcción	913.00	913.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202074697	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,932,000.00	1,932,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO LOPEZ MATEOS - 51406	México	Sultepec	Urbanización	Municipio de Sultepec	51406	19-04-2022	17-06-2022	1,932,000.00	1,932,000.00	1,932,000.00	1,932,000.00	1,932,000.00	Metros cuadrados de construcción	693.00	693.00	100.00	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación:se rechaza folio, trimestre:4.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2023-01-03), obs2: ...}
2022	4	MEX220202075252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,568,000.00	2,568,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN CAMINO NACIONAL, MUNICIPIO DE SULTEPEC - 55388	México	Sultepec	Transportes y vialidades	Municipio de Sultepec	55388	19-04-2022	17-06-2022	2,568,000.00	2,568,000.00	2,568,000.00	2,568,000.00	2,568,000.00	Metros Cuadrados	1,040.00	1,040.00	100.00	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación:se rechaza folio, trimestre:4.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2023-01-03), obs2: ...}
2022	4	MEX220202082842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,255,000.00	2,255,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHA EN REAL DE ABAJO. - 95972	México	Sultepec	Otros Proyectos	Municipio de Sultepec	95972	23-05-2022	23-06-2022	2,255,000.00	2,255,000.00	2,255,000.00	2,255,000.00	2,255,000.00	Metros Cuadrados	2,166.66	2,166.66	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202082843	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,235,000.00	2,235,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHA EN COJALTITLA - 95973	México	Sultepec	Otros Proyectos	Municipio de Sultepec	95973	23-05-2022	23-06-2022	2,235,000.00	2,235,000.00	2,235,000.00	2,235,000.00	2,235,000.00	Metros Cuadrados	13,000.00	13,000.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202082850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,350,000.00	2,350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHA EN FILO DE LOS AMATES - 96002	México	Sultepec	Otros Proyectos	Municipio de Sultepec	96002	23-06-2022	22-07-2022	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	Metros Cuadrados	13,680.00	13,680.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202082853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,850,000.00	1,850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHA EN TEHUILOTEPEC - 96013	México	Sultepec	Otros Proyectos	Municipio de Sultepec	96013	23-06-2022	22-07-2022	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	Metros Cuadrados	10,300.00	10,300.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202082854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,865,000.00	1,865,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHA EN EL NARANJO - 96025	México	Sultepec	Otros Proyectos	Municipio de Sultepec	96025	25-07-2022	25-08-2022	1,865,000.00	1,865,000.00	1,865,000.00	1,865,000.00	1,865,000.00	Metros Cuadrados	10,340.00	10,340.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202082815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,325,000.00	2,325,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHA EN LAS JOYAS. - 95871	México	Sultepec	Otros Proyectos	Municipio de Sultepec	95871	25-07-2022	25-08-2022	2,325,000.00	2,325,000.00	2,325,000.00	2,325,000.00	2,325,000.00	Metros Cuadrados	13,510.00	13,510.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202083347	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	550,000.00	550,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL COQUILLO. - 98304	México	Sultepec	Agua y saneamiento	Municipio de Sultepec	98304	23-06-2022	22-07-2022	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	Metros lineales	950.00	950.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202083356	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	550,000.00	550,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CAPULATENGO. - 98327	México	Sultepec	Agua y saneamiento	Municipio de Sultepec	98327	23-06-2022	22-07-2022	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	Metros lineales	1,320.00	1,320.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202082614	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,314,500.00	2,314,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHA EN RINCON DEL CRISTO - 95060	México	Sultepec	Otros Proyectos	Municipio de Sultepec	95060	25-07-2022	25-08-2022	2,314,500.00	2,314,500.00	2,314,500.00	2,314,500.00	2,314,500.00	Metros Cuadrados	13,000.00	13,000.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202082820	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,150,000.00	2,150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHA EN SANTA CRUZ TEXCALAPA - 95907	México	Sultepec	Otros Proyectos	Municipio de Sultepec	95907	25-07-2022	25-08-2022	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	Metros Cuadrados	2,053.33	2,053.33	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220202082829	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,203,000.00	2,203,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHA EN CUATRO CRUCES. - 95933	México	Sultepec	Otros Proyectos	Municipio de Sultepec	95933	25-07-2022	25-08-2022	2,203,000.00	2,203,000.00	2,203,000.00	2,203,000.00	2,203,000.00	Aula	2,133.33	2,133.33	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402159664	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	773,482.59	773,482.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADOS, RECONSTRUCCIÓN DE TRAMOS AISLADOS EN CALLE PRINCIPALES, DE LA CABECERA MUNICIPAL - 238907	México	Sultepec	Transportes y vialidades	Municipio de Sultepec	238907	03-06-2022	05-07-2022	773,482.59	773,482.59	773,482.59	773,482.59	773,482.59	Metros Cuadrados	250.00	250.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202082847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,160,000.00	2,160,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHA EN SANTO TOMÁS DE LAS FLORES - 95996	México	Sultepec	Otros Proyectos	Municipio de Sultepec	95996	21-04-2022	23-05-2022	2,160,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00	Metros Cuadrados	12,450.00	12,450.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402159665	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CAMINO NACIONAL, MUNICIPIO DE SULTEPEC - 238908	México	Sultepec	Agua y saneamiento	Municipio de Sultepec	238908	25-07-2022	25-08-2022	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Metros lineales	200.00	200.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202082835	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,301,569.62	2,450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHA EN EL POTRERO POTRERO DE GUADALUPE. - 95952	México	Sultepec	Otros Proyectos	Municipio de Sultepec	95952	23-05-2022	23-06-2022	2,450,000.00	2,450,000.00	2,450,000.00	2,450,000.00	2,450,000.00	Metros Cuadrados	2,308.00	2,308.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202082845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,350,000.00	2,350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN CAJÓN DEL ESTRIBO - 95978	México	Sultepec	Otros Proyectos	Municipio de Sultepec	95978	23-06-2022	22-07-2022	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	Metros Cuadrados	13,680.00	13,680.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202083353	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	550,000.00	550,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAGUNA VERDE. - 98324	México	Sultepec	Agua y saneamiento	Municipio de Sultepec	98324	23-06-2022	22-07-2022	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	Metros lineales	980.00	980.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202082852	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,882,000.00	1,882,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHA EN NACATEPEC - 96012	México	Sultepec	Otros Proyectos	Municipio de Sultepec	96012	23-06-2022	22-07-2022	1,882,000.00	1,882,000.00	1,882,000.00	1,882,000.00	1,882,000.00	Metros Cuadrados	10,280.00	10,280.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202077901	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	925,419.58	925,419.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE VERACRUZ EN TECAMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO LOS HEROES TECAMAC - 70359	México	Tecámac	Transportes y vialidades	Municipio de Tecámac	70359	30-04-2022	31-12-2022	925,419.58	925,419.58	925,419.58	925,419.58	925,419.58	Metros Cuadrados	1,985.00	1,985.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202077913	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,007,957.25	2,007,957.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE NARCIZO MENDOZA EN TECAMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ATZOMPA - 70430	México	Tecámac	Transportes y vialidades	Municipio de Tecámac	70430	30-04-2022	31-12-2022	2,007,957.25	2,007,957.25	2,007,957.25	2,007,957.25	2,007,957.25	Metros Cuadrados	4,375.00	4,375.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202077915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	435,830.49	435,830.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN TECAMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ATZOMPA - 70433	México	Tecámac	Transportes y vialidades	Municipio de Tecámac	70433	30-04-2022	31-12-2022	435,830.49	435,830.49	435,830.49	435,830.49	435,830.49	Metros Cuadrados	808.00	808.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077917	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	662,317.99	662,317.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE LEONA VICARIO EN TECAMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ATZOMPA - 70435	México	Tecámac	Transportes y vialidades	Municipio de Tecámac	70435	30-04-2022	31-12-2022	662,317.99	662,317.99	662,317.99	662,317.99	662,317.99	Metros Cuadrados	1,299.00	1,299.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077918	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,202,535.97	1,202,535.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN TECAMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ATZOMPA - 70437	México	Tecámac	Transportes y vialidades	Municipio de Tecámac	70437	30-04-2022	31-12-2022	1,202,535.97	1,202,535.97	1,202,535.97	1,202,535.97	1,202,535.97	Metros Cuadrados	2,541.00	2,541.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077920	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	629,223.58	629,223.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE DE CALLE HANK GONZALEZ EN TECAMAC LOCALIDAD SAN MARTIN AZCATEPEC ASENTAMIENTO SAN MARTIN AZCATEPEC - 70490	México	Tecámac	Transportes y vialidades	Municipio de Tecámac	70490	30-04-2022	31-12-2022	629,223.58	629,223.58	629,223.58	629,223.58	629,223.58	Metros Cuadrados	1,286.00	1,286.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202078003	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	5,986,825.76	5,986,825.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE BOSQUES DE LAS CAOBAS EN TECAMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO LOS HEROES TECAMAC - 70936	México	Tecámac	Transportes y vialidades	Municipio de Tecámac	70936	30-04-2022	31-12-2022	5,986,825.76	5,986,825.76	5,986,825.76	5,986,825.76	5,986,825.76	Metros Cuadrados	17,735.00	17,735.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202078028	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,486,861.54	2,486,861.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA HUEHUETLAHTOLLI NO. 200 EN TECAMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO SIERRA HERMOSA - 71029	México	Tecámac	Educación	Municipio de Tecámac	71029	30-04-2022	31-12-2022	2,486,861.54	2,486,861.54	2,486,861.54	2,486,861.54	2,486,861.54	Metros Cuadrados	546.00	546.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202077962	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,277,251.37	3,277,251.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE CAMPO FLORIDO EN TECAMAC LOCALIDAD SANTA MARIA AJOLOAPAN ASENTAMIENTO HUMANO SAN JERONIMO XONACAHUACAN - 70730	México	Tecámac	Transportes y vialidades	Municipio de Tecámac	70730	30-04-2022	31-12-2022	3,277,251.37	3,277,251.37	3,277,251.37	3,277,251.37	3,277,251.37	Metros Cuadrados	6,712.00	6,712.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,956,944.25	2,956,944.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA 12 DE OCTUBRE DE 1492 EN TECAMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA. - 66802	México	Tecámac	Educación	Municipio de Tecámac	66802	30-04-2022	31-12-2022	2,956,944.25	2,956,944.25	2,956,944.25	2,956,944.25	2,956,944.25	Metros cuadrados de construcción	704.00	704.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077541	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,868,605.57	2,868,605.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA VANGUARDIA REVOLUCIONARIA EN TECAMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA - 68070	México	Tecámac	Educación	Municipio de Tecámac	68070	30-04-2022	31-12-2022	2,868,605.57	2,868,605.57	2,868,605.57	2,868,605.57	2,868,605.57	Metros Cuadrados	684.00	684.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202078440	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,370,736.00	1,370,736.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO NO. 3 EN TECAMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO SANTA MARIA OZUMBILLA - 73209	México	Tecámac	Educación	Municipio de Tecámac	73209	30-04-2022	31-12-2022	1,370,736.00	1,370,736.00	1,370,736.00	1,370,736.00	1,370,736.00	Metros Cuadrados	160.00	160.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402155023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,185,268.68	1,185,268.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE JUSTO SIERRA EN TECÁMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CUAUTLIQUIXCA - 215070	México	Tecámac	Urbanización	Municipio de Tecámac	215070	29-08-2022	31-12-2022	1,185,268.68	1,185,268.68	1,185,268.68	1,185,268.68	1,185,268.68	Metros lineales	720.00	720.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077897	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	5,381,467.62	5,381,467.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE FRANCISCO VILLA EN TECAMAC LOCALIDAD SAN MARTIN AZCATEPEC ASENTAMIENTO SAN MARTIN AZCATEPEC - 70332	México	Tecámac	Transportes y vialidades	Municipio de Tecámac	70332	30-04-2022	31-12-2022	5,381,467.62	5,381,467.62	5,381,467.62	5,381,467.62	5,381,467.62	Metros Cuadrados	11,478.00	11,478.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077494	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,647,671.41	2,647,671.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA LAURA MENDEZ DE CUENCA EN TECAMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA - 67843	México	Tecámac	Educación	Municipio de Tecámac	67843	30-04-2022	31-12-2022	2,647,671.41	2,647,671.41	2,647,671.41	2,647,671.41	2,647,671.41	Metros Cuadrados	600.00	600.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202077919	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	854,751.39	854,751.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE ESTADO DE GUERRERO EN TECAMAC LOCALIDAD SAN MARTIN AZCATEPEC ASENTAMIENTO SAN MARTIN AZCATEPEC - 70447	México	Tecámac	Transportes y vialidades	Municipio de Tecámac	70447	30-04-2022	31-12-2022	854,751.39	854,751.39	854,751.39	854,751.39	854,751.39	Metros Cuadrados	1,845.00	1,845.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202078006	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,111,544.15	2,111,544.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL HINOJOSA GILES EN TECAMAC LOCALIDAD SANTA MARIA OZUMBILLA - 70965	México	Tecámac	Educación	Municipio de Tecámac	70965	30-04-2022	31-12-2022	2,111,544.15	2,111,544.15	2,111,544.15	2,111,544.15	2,111,544.15	Metros Cuadrados	420.00	420.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	520,133.50	520,133.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE ESTADO DE MEXICO EN TECAMAC LOCALIDAD SAN MARTIN AZCATEPEC ASENTAMIENTO SAN MARTIN AZCATEPEC - 70491	México	Tecámac	Transportes y vialidades	Municipio de Tecámac	70491	30-04-2022	31-12-2022	520,133.50	520,133.50	520,133.50	520,133.50	520,133.50	Metros Cuadrados	1,001.00	1,001.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302116095	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,500,000.00	4,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PIEDRA ANCHA A SAN LUCAS DEL MAIZ - 144550	México	Tejupilco	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	144550	01-08-2022	30-09-2022	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,496,580.08	4,496,580.08	Metros Cuadrados	3,340.00	3,340.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302116123	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,500,000.00	4,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DESVIACION AGUA NEGRA HACIA PLATANAL DE SAN LUCAS - 144636	México	Tejupilco	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	144636	01-08-2022	30-09-2022	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,497,431.52	4,497,431.52	Metros Cuadrados	3,025.00	3,025.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX22030211755	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,570,000.00	3,570,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CON CARPETA ASFALTICA EN CAMINO PRINCIPAL - 125690	México	Tejupilco	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	125690	01-08-2022	31-08-2022	3,570,000.00	3,570,000.00	3,570,000.00	3,569,803.62	3,569,803.62	Metros Cuadrados	6,820.00	6,820.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX22030211772	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,500,000.00	4,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CON CARPETA ASFALTICA EN CAMINO PRINCIPAL LA LABOR DE ZARAGOZA A SAN ANDRES OCOTEPEC - 125779	México	Tejupilco	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	125779	01-08-2022	15-09-2022	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,499,125.87	4,499,125.87	Metros Cuadrados	5,525.00	5,525.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302112749	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,800,000.00	4,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA - 130709	México	Tejupilco	Urbanización	Municipio de Tejupilco	130709	01-08-2022	31-10-2022	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,798,814.57	4,798,814.57	Metros Cuadrados	246.00	246.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302112506	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,500,000.00	4,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CON CARPETA ASFALTICA CAMINO PRIMICPAL SAN ANDRES OCOTEPEC A LA LABOR DE ZARAGOZA - 129216	México	Tejupilco	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	129216	01-08-2022	15-09-2022	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,499,428.02	4,499,428.02	Metros Cuadrados	5,650.00	5,650.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJ E	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302128426	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	716,066.82	716,066.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 202152	México	Tejupilco	Vivienda	Municipio de Tejupilco	202152	01-09-2022	31-10-2022	716,066.82	716,066.82	716,066.82	716,066.82	716,066.82	Cuarto(s)	6.00	6.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128442	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	718,154.82	718,154.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 202212	México	Tejupilco	Vivienda	Municipio de Tejupilco	202212	01-09-2022	31-10-2022	718,154.82	718,154.82	718,154.82	718,154.82	718,154.82	Cuarto(s)	6.00	6.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402161474	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	75,000.00	75,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE RIO DE AQUIAGUA - 248519	México	Tejupilco	Vivienda	Municipio de Tejupilco	248519	01-11-2022	30-11-2022	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	Calentador(es)	5.00	5.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402162285	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	60,000.00	60,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO - 253240	México	Tejupilco	Agua y saneamiento	Municipio de Tejupilco	253240	01-11-2022	30-11-2022	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	Tanque(s)	10.00	10.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402161518	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE LOPEZ - 248729	México	Tejupilco	Vivienda	Municipio de Tejupilco	248729	01-11-2022	30-11-2022	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Calentador(es)	20.00	20.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402161641	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE BEJUCOS - 249772	México	Tejupilco	Vivienda	Municipio de Tejupilco	249772	01-11-2022	30-11-2022	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Calentador(es)	20.00	20.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402161391	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	75,000.00	75,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 247989	México	Tejupilco	Vivienda	Municipio de Tejupilco	247989	01-11-2022	30-11-2022	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	Calentador(es)	5.00	5.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402164056	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE - 262277	México	Tejupilco	Agua y saneamiento	Municipio de Tejupilco	262277	01-11-2022	30-11-2022	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	Metros Cuadros	2,500.00	2,500.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402162200	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	30,000.00	30,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO - 252804	México	Tejupilco	Agua y saneamiento	Municipio de Tejupilco	252804	01-11-2022	30-11-2022	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	Tanque(s)	5.00	5.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402162219	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	60,000.00	60,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO - 252869	México	Tejupilco	Agua y saneamiento	Municipio de Tejupilco	252869	01-11-2022	30-11-2022	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	Tanque(s)	10.00	10.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402162090	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	60,000.00	60,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO - 252241	México	Tejupilco	Agua y saneamiento	Municipio de Tejupilco	252241	01-11-2022	30-11-2022	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	Tanque(s)	10.00	10.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402161364	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE DE SAN LUCAS - 247865	México	Tejupilco	Vivienda	Municipio de Tejupilco	247865	01-11-2022	30-11-2022	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Calentador(es)	10.00	10.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402161426	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS DEL MAIZ - 248195	México	Tejupilco	Vivienda	Municipio de Tejupilco	248195	01-11-2022	30-11-2022	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Calentador(es)	10.00	10.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402162152	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	60,000.00	60,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO - 252550	México	Tejupilco	Agua y saneamiento	Municipio de Tejupilco	252550	01-11-2022	30-11-2022	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	Tanque(s)	10.00	10.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402161596	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	195,000.00	195,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAPAN - 249446	México	Tejupilco	Vivienda	Municipio de Tejupilco	249446	01-11-2022	30-11-2022	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	Calentador(es)	13.00	13.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402163215	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	850,000.00	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO - 257946	México	Tejupilco	Agua y saneamiento	Municipio de Tejupilco	257946	01-10-2022	31-10-2022	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	Metros cúbicos	56.55	56.55	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402163130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO - 257511	México	Tejupilco	Agua y saneamiento	Municipio de Tejupilco	257511	01-10-2022	31-10-2022	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	Metros cúbicos	37.70	37.70	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402163281	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO - 258438	México	Tejupilco	Agua y saneamiento	Municipio de Tejupilco	258438	01-10-2022	31-10-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Metros cúbicos	158.00	158.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402162460	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	30,000.00	30,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO - 253919	México	Tejupilco	Agua y saneamiento	Municipio de Tejupilco	253919	01-11-2022	30-11-2022	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	Tanque(s)	5.00	5.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402162498	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	48,000.00	48,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO - 254105	México	Tejupilco	Agua y saneamiento	Municipio de Tejupilco	254105	01-11-2022	30-11-2022	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	Tanque(s)	8.00	8.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402162528	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	192,000.00	192,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO - 254290	México	Tejupilco	Agua y saneamiento	Municipio de Tejupilco	254290	01-11-2022	30-11-2022	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	Tanque(s)	32.00	32.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402162576	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	60,000.00	60,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO - 254528	México	Tejupilco	Agua y saneamiento	Municipio de Tejupilco	254528	01-11-2022	30-11-2022	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	Tanque(s)	10.00	10.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402158232	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR EN LA LOCALIDAD DE BEJUCOS - 231012	México	Tejupilco	Asistencia Social	Municipio de Tejupilco	231012	17-10-2022	15-12-2022	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Metros Cuadrados	216.85	216.85	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402155045	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	106,702.73	106,702.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA CRISTOBAL HIDALGO - 215260	México	Tejupilco	Agua y saneamiento	Municipio de Tejupilco	215260	01-10-2022	31-10-2022	106,702.73	106,702.73	106,702.73	106,702.73	106,702.73	Metros lineales	9.00	9.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402156232	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL COL VICENTE GUERRERO - 221058	México	Tejupilco	Agua y saneamiento	Municipio de Tejupilco	221058	01-10-2022	31-10-2022	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Metros lineales	60.20	60.20	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402156378	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA - 222010	México	Tejupilco	Agua y saneamiento	Municipio de Tejupilco	222010	01-10-2022	30-11-2022	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Metros lineales	1,200.00	1,200.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402159421	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE COLONIA BUENAVISTA PRIMERA SECCION - 237758	México	Tejupilco	Vivienda	Municipio de Tejupilco	237758	01-11-2022	30-11-2022	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Calentador(es)	10.00	10.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302114291	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	169,542.78	169,608.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IMPERMEABILIZACIÓN DE AJUA DE CÓMPUTO EN TEMAMATLA, LOCALIDAD SANTIAGO ZULA, ASENTAMIENTO SANTIAGO ZULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NÚMERO 0457 DOCTOR GUSTAVO BAZ PRADA. - 137942	México	Temamatla	Educación	Municipio de Temamatla	137942	19-08-2022	18-09-2022	169,608.92	169,608.92	169,608.92	169,608.92	169,608.92	Metros cuadrados de construcción	259.56	259.56	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302114380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	141,620.62	141,542.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, POZOS DE ABSORCIÓN Y PISOS EN AULAS EN TEMAMATLA, LOCALIDAD LOS REYES ACATLIXHUAYÁN, ASENTAMIENTO LOS REYES ACATLIXHUAYÁN EN JARDÍN DE NIÑOS JUAN SEBASTIAN BACH. - 138390	México	Temamatla	Educación	Municipio de Temamatla	138390	19-08-2022	18-09-2022	141,542.81	141,542.81	141,542.81	141,542.81	141,542.81	Metros cuadrados de construcción	90.00	90.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302111340	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	692,984.29	692,984.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TEMAMATLA, LOCALIDAD SANTIAGO ZULA, ASENTAMIENTO TIERRA GRANDE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. - 123518	México	Temamatla	Urbanización	Municipio de Temamatla	123518	17-09-2022	14-12-2022	692,984.29	692,984.29	692,984.29	692,984.29	692,984.29	Metros lineales	466.00	466.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302138042	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	127,999.00	127,983.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL,CONMUTADOR. - 57161	México	Temamatla	PRODIM	Municipio de Temamatla	57161	18-07-2022	16-08-2022	127,983.45	127,983.45	127,983.45	127,983.45	127,983.45	Piezas	19.00	19.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402191046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	67,117.60	67,117.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 370428	México	Temamatla	Otros Proyectos	Municipio de Temamatla	370428	05-07-2022	31-12-2022	67,117.60	67,117.60	67,117.60	67,117.60	67,117.60	Piezas	160.00	160.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402191118	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	34,800.00	34,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 370644	México	Temamatla	Otros Proyectos	Municipio de Temamatla	370644	01-11-2022	31-12-2022	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	Vehículos	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402191177	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	76,877.82	76,877.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	523 Cámaras Fotográficas y de Video - 370804	México	Temamatla	Otros Proyectos	Municipio de Temamatla	370804	05-07-2022	31-12-2022	76,877.81	76,877.81	76,877.81	76,877.81	76,877.81	Piezas	2.00	2.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106547	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,773,573.49	1,773,199.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTE EN TEMAMATLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEMAMATLA, ASENTAMIENTO SAN JUAN TEMAMATLA, EN CALLE SAN LUIS POTOSÍ A CAMINO A CUAUHTTLA RASTRO. - 70957	México	Temamatla	Transportes y vialidades	Municipio de Temamatla	70957	19-08-2022	20-10-2022	1,773,199.64	1,773,199.64	1,773,199.64	1,773,199.64	1,773,199.64	Metros cuadrados de construcción	220.00	220.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402152879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	698,190.50	698,005.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HACIA EL RANCHO LOS CABALLOS - 178546	México	Temascalcingo	Agua y saneamiento	Municipio de Temascalcingo	178546	27-07-2022	27-10-2022	698,005.21	698,005.21	698,005.21	698,005.21	698,005.21	Metros lineales	300.00	300.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220202069120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	335,474.00	335,469.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE DEPOSITO DE AGUA EN TUBADA EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN ANDRÉS DE LOS GAMA - 10482	México	Temascaltepec	Agua y saneamiento	Municipio de Temascaltepec	10482	10-02-2022	10-03-2022	335,469.00	335,469.00	335,469.00	335,469.00	335,469.00	Tanque(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202069124	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	725,000.00	724,749.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN MATEO ALMOMOLOA BARRIO LA MESA - 10545	México	Temascaltepec	Agua y saneamiento	Municipio de Temascaltepec	10545	10-02-2022	10-03-2022	724,749.50	724,749.50	724,749.50	724,749.50	724,749.50	Pozo(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202074991	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,411,572.90	1,410,704.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SANTANAS - 53543	México	Temascaltepec	Urbanización	Municipio de Temascaltepec	53543	01-08-2022	31-10-2022	1,410,704.85	1,410,704.85	1,410,704.85	1,410,704.85	1,410,704.85	1,410,704.85	Metros lineales	500.00	500.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202074716	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,500,000.00	1,498,716.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ ASENTAMIENTO DEL TEMEROSO - 51501	México	Temascaltepec	Agua y saneamiento	Municipio de Temascaltepec	51501	01-06-2022	30-06-2022	1,498,716.28	1,498,716.28	1,498,716.28	1,498,716.28	1,498,716.28	1,498,716.28	Metros lineales	400.00	400.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202074766	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	875,000.00	874,980.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD REAL DE ARRIBA - 51873	México	Temascaltepec	Urbanización	Municipio de Temascaltepec	51873	01-07-2022	30-09-2022	874,980.52	874,980.52	874,980.52	874,980.52	874,980.52	874,980.52	Metros lineales	300.00	300.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202075234	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	999,954.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD PEDREGALES DE TEQUESQUIPAN - 55298	México	Temascaltepec	Agua y saneamiento	Municipio de Temascaltepec	55298	01-09-2022	31-10-2022	999,954.10	999,954.10	999,954.10	999,954.10	999,954.10	999,954.10	Metros lineales	500.00	500.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	600,000.00	599,866.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PRIMARIA AULA EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD RINCON DE TEQUESQUIPAN - 55916	México	Temascaltepec	Educación	Municipio de Temascaltepec	55916	03-10-2022	30-11-2022	599,866.91	599,866.91	599,866.91	599,866.91	599,866.91	599,866.91	Aula	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	750,000.00	749,486.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD BARRIO LA MAGDALENA - 56108	México	Temascaltepec	Transportes y vialidades	Municipio de Temascaltepec	56108	03-10-2022	30-11-2022	749,486.95	749,486.95	749,486.95	749,486.95	749,486.95	749,486.95	Metros lineales	600.00	600.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	499,741.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD EL CHILAR DEL EJIDOD E LAS TRANCAS - 56850	México	Temascaltepec	Transportes y vialidades	Municipio de Temascaltepec	56850	03-10-2022	18-11-2022	499,741.99	499,741.99	499,741.99	499,741.99	499,741.99	499,741.99	Metros Cuadros	550.00	550.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105883	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,060,474.00	1,060,433.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD REAL DE ARRIBA - 57611	México	Temascaltepec	Transportes y vialidades	Municipio de Temascaltepec	57611	03-11-2022	21-12-2022	1,060,433.95	1,060,433.95	1,060,433.95	1,060,433.95	1,060,433.95	1,060,433.95	Metros lineales	1,100.00	1,100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302105905	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	999,745.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD LOS OCOTES - 58110	México	Temascaltepec	Transportes y vialidades	Municipio de Temascaltepec	58110	03-11-2022	21-12-2022	999,745.42	999,745.42	999,745.42	999,745.42	999,745.42	Metros lineales	1,000.00	1,000.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105654	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	350,000.00	349,882.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA SANITARIOS EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN ANDRES DE LOS GAMA - 51096	México	Temascaltepec	Educación	Municipio de Temascaltepec	51096	02-05-2022	31-05-2022	349,882.02	349,882.02	349,882.02	349,882.02	349,882.02	Sanitario(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,500,000.00	2,498,771.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD RINCONDE ATARASQUILLO - 51593	México	Temascaltepec	Otros Proyectos	Municipio de Temascaltepec	51593	01-06-2022	30-06-2022	2,498,771.57	2,498,771.57	2,498,771.57	2,498,771.57	2,498,771.57	Kilómetro lineal	5.00	5.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105713	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	279,700.00	279,586.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD REAL DE ARRIBA - 52029	México	Temascaltepec	Salud	Municipio de Temascaltepec	52029	01-07-2022	01-08-2022	279,586.15	279,586.15	279,586.15	279,586.15	279,586.15	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105735	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	290,000.00	289,936.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN ANDRES DE LOS GAMA - 52661	México	Temascaltepec	Salud	Municipio de Temascaltepec	52661	01-07-2022	01-08-2022	289,936.40	289,936.40	289,936.40	289,936.40	289,936.40	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105776	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	385,000.00	384,689.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ ASENTAMIENTO MILAN - 53965	México	Temascaltepec	Agua y saneamiento	Municipio de Temascaltepec	53965	01-08-2022	30-09-2022	384,689.67	384,689.67	384,689.67	384,689.67	384,689.67	Metros lineales	30.00	30.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105793	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	300,000.00	299,747.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA SANITARIOS EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD GRANJAS DE CIENEGUILLAS - 54584	México	Temascaltepec	Educación	Municipio de Temascaltepec	54584	01-09-2022	30-09-2022	299,747.99	299,747.99	299,747.99	299,747.99	299,747.99	Sanitario(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105798	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	275,000.00	274,768.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN PEDRO TENAYAC - 54696	México	Temascaltepec	Salud	Municipio de Temascaltepec	54696	01-09-2022	30-09-2022	274,768.42	274,768.42	274,768.42	274,768.42	274,768.42	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105823	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,200,000.00	1,199,138.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD CIENEGUILLAS DE GONZALEZ - 55736	México	Temascaltepec	Transportes y vialidades	Municipio de Temascaltepec	55736	03-10-2022	30-11-2022	1,199,138.90	1,199,138.90	1,199,138.90	1,199,138.90	1,199,138.90	Metros lineales	1,000.00	1,000.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	265,000.00	264,583.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD LA COMUNIDAD - 54803	México	Temascaltepec	Salud	Municipio de Temascaltepec	54803	01-09-2022	30-09-2022	264,583.68	264,583.68	264,583.68	264,583.68	264,583.68	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105820	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	275,000.00	274,768.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN MATEO AMOMOLOA - 55648	México	Temascaltepec	Salud	Municipio de Temascaltepec	55648	03-10-2022	31-10-2022	274,768.42	274,768.42	274,768.42	274,768.42	274,768.42	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	CONSTRUCCION DE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302105758	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,100,000.00	1,098,338.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD LA LAGUNA - 53443	México	Temascaltepec	Urbanización	Municipio de Temascaltepec		53443	01-08-2022	31-10-2022	1,098,338.20	1,098,338.20	1,098,338.20	1,098,338.20	1,098,338.20	Metros lineales	400.00	400.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202075249	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,000,000.00	1,999,630.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD POTRERO DE SAN JOSE LA RINCONADA - 55379	México	Temascaltepec	Agua y saneamiento	Municipio de Temascaltepec		55379	01-09-2022	31-10-2022	1,999,630.85	1,999,630.85	1,999,630.85	1,999,630.85	1,999,630.85	Metros lineales	800.00	800.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105903	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	999,745.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN LUCAS DEL PULQUE - 58063	México	Temascaltepec	Transportes y vialidades	Municipio de Temascaltepec		58063	03-11-2022	21-12-2022	999,745.42	999,745.42	999,745.42	999,745.42	999,745.42	Metros lineales	1,000.00	1,000.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105789	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	600,000.00	599,866.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PREPARATORIA AULA EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN ANTONIO ALBARRANES - 54463	México	Temascaltepec	Educación	Municipio de Temascaltepec		54463	01-08-2022	31-10-2022	599,866.91	599,866.91	599,866.91	599,866.91	599,866.91	Aula	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105914	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	799,712.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD LA COMUNIDAD - 58406	México	Temascaltepec	Transportes y vialidades	Municipio de Temascaltepec		58406	03-11-2022	21-12-2022	799,712.42	799,712.42	799,712.42	799,712.42	799,712.42	Metros Cuadrados	800.00	800.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202075164	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	600,000.00	599,410.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN ANTONIO ALBARRANES - 54859	México	Temascaltepec	Agua y saneamiento	Municipio de Temascaltepec		54859	01-09-2022	31-10-2022	599,410.80	599,410.80	599,410.80	599,410.80	599,410.80	Tanque(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202075263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	999,978.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN MATEO ALMOMOLOA BARRIO CENTRO - 55441	México	Temascaltepec	Agua y saneamiento	Municipio de Temascaltepec		55441	01-09-2022	31-10-2022	999,978.41	999,978.41	999,978.41	999,978.41	999,978.41	Metros lineales	500.00	500.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202075282	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,250,000.00	1,249,799.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN SEBASTIAN CARBONERAS - 55516	México	Temascaltepec	Agua y saneamiento	Municipio de Temascaltepec		55516	03-10-2022	30-11-2022	1,249,799.25	1,249,799.25	1,249,799.25	1,249,799.25	1,249,799.25	Metros lineales	600.00	600.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105876	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	300,000.00	299,167.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR AULA EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD DE EL PEÑON - 57495	México	Temascaltepec	Educación	Municipio de Temascaltepec		57495	03-11-2022	21-12-2022	299,167.45	299,167.45	299,167.45	299,167.45	299,167.45	Aula	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105913	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	499,741.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD RINCON DE ATARASQUILLO - 58352	México	Temascaltepec	Transportes y vialidades	Municipio de Temascaltepec		58352	03-11-2022	21-12-2022	499,741.99	499,741.99	499,741.99	499,741.99	499,741.99	Metros lineales	550.00	550.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302126052	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE 5 DE MAYO, CALLE 10 DE MAYO Y CALLE 24 DE JUNIO EN TEMOAYA LOCALIDAD SOLALPAN 1RA. SECCIÓN - 190254	México	Temoaya	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	190254	25-08-2022	25-11-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	885,487.86	885,487.86	Metros cuadrados de construcción	2,050.00	1,815.25	88.55	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302126061	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE AL PUENTE XOTHE EN TEMOAYA LOCALIDAD SOLALPAN 1RA. SECCIÓN - 190301	México	Temoaya	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	190301	25-08-2022	30-09-2022	450,000.00	450,000.00	450,000.00	386,293.98	386,293.98	Metros cuadrados de construcción	680.00	583.73	85.84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128124	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI 3RA. SECCIÓN OJO DE AGUA ASENTAMIENTO ENTHAVI 3RA SECCIÓN OJO DE AGUA - 200818	México	Temoaya	Asistencia Social	Municipio de Temoaya	200818	06-08-2022	19-09-2022	600,000.00	600,000.00	600,000.00	462,306.04	462,306.04	Metros cuadrados de construcción	67.00	51.62	77.04	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302126193	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA SAN LORENZO SAN PEDRO ARRIBA EN TEMOAYA LOCALIDAD CAMPAMENTO KILÓMETRO 48 - 190805	México	Temoaya	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	190805	29-08-2022	31-10-2022	600,000.00	600,000.00	600,000.00	503,534.17	503,534.17	Metros lineales	620.00	520.32	83.92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302127758	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO - 199049	México	Temoaya	Educación	Municipio de Temoaya	199049	01-08-2022	30-09-2022	800,000.00	800,000.00	800,000.00	798,426.61	798,426.61	Metros cuadrados de construcción	206.25	205.84	99.80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302125985	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CAMINO A LA PRIMARIA Y CALLE LA CURVA EN TEMOAYA LOCALIDAD COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 190000	México	Temoaya	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	190000	12-09-2022	09-12-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	909,446.02	909,446.02	Metros cuadrados de construcción	1,800.00	1,637.00	90.94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302125861	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE GILBERTO DE LA CRUZ EN TEMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO 1A. SECCIÓN - 189385	México	Temoaya	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	189385	25-08-2022	23-10-2022	600,000.00	600,000.00	600,000.00	525,768.52	525,768.52	Metros cuadrados de construcción	1,100.00	963.91	87.63	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302125872	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE LAS FLORES EN TEMOAYA LOCALIDAD TIERRA BLANCA ASENTAMIENTO TIERRA BLANCA - 189432	México	Temoaya	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	189432	29-08-2022	06-11-2022	750,000.00	750,000.00	750,000.00	677,241.22	677,241.22	Metros cuadrados de construcción	1,570.00	1,417.69	90.30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302127428	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO A RANCHO VIEJO, PRIMERA ETAPA EN TEMOAYA LOCALIDAD CERRITO DEL PANAL ASENTAMIENTO CERRITO DEL PANAL - 197234	México	Temoaya	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	197234	18-07-2022	18-10-2022	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	656,219.82	656,219.82	Metros cuadrados de construcción	360.00	204.66	56.85	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302125886	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN AVENIDA SAN LORENZO SAN PEDRO ARRIBA EN TEMOAYA LOCALIDAD CAMPAMENTO KILÓMETRO 48 - 189493	México	Temoaya	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	189493	29-08-2022	17-10-2022	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	700.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302125894	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE 21 DE MARZO Y 16 DE SEPTIEMBRE EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN LORENZO OYAMEL 3A. SECCIÓN - 189528	México	Temoaya	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	189528	29-08-2022	25-11-2022	700,000.00	700,000.00	700,000.00	593,348.80	593,348.80	Metros cuadrados de construcción	1,300.00	1,101.93	84.76	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302127456	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO DE PARAJE LOS GONZÁLEZ EN TEMOAYA LOCALIDAD LA CAÑADA - 197340	México	Temoaya	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	197340	25-07-2022	22-09-2022	400,000.00	400,000.00	400,000.00	314,850.86	314,850.86	Metros cuadrados de construcción	56.00	44.08	78.71	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302125905	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	80,000.00	80,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE FRENTE A LA PRIMARIA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO 2A. SECCIÓN - 189589	México	Temoaya	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	189589	29-08-2022	18-09-2022	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	135.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302125913	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN PARAJES LOMA DEL FRIJOL Y KM 48 EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 1A. SECCIÓN - 189633	México	Temoaya	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	189633	29-08-2022	10-10-2022	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	1,090.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302125926	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN PARAJE DE GUADALUPE Y LA MINA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 1A. SECCIÓN - 189676	México	Temoaya	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	189676	29-08-2022	10-10-2022	600,000.00	600,000.00	600,000.00	483,587.37	483,587.37	Metros cuadrados de construcción	990.00	850.00	85.86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302125579	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE LA NUEVA BRECHA EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI 2A. SECCION - 188033	México	Temoaya	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	188033	23-08-2022	30-11-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	881,550.73	881,550.73	Metros cuadrados de construcción	2,000.00	1,763.10	88.16	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302125930	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CAMINO AL MONTÓN DE TIERRA, PARAJE EL ARENAL EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 2A. SECCIÓN - 189706	México	Temoaya	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	189706	24-08-2022	26-10-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	1,890.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302125939	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE REFORMA SUR EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 5A. SECCIÓN SAN LORENCITO - 189745	México	Temoaya	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	189745	24-08-2022	12-10-2022	800,000.00	800,000.00	800,000.00	697,464.75	697,464.75	Metros cuadrados de construcción	1,455.00	1,268.51	87.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302125945	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE DE ACCESO EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 6A. SECCIÓN - 189787	México	Temoaya	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	189787	29-08-2022	17-10-2022	800,000.00	800,000.00	800,000.00	697,358.35	697,358.35	Metros cuadrados de construcción	1,470.00	1,281.40	87.17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302125950	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CAMINO REAL EN TEMOAYA LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA EJIDO SANTIAGO TEMOAYA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA EJIDO SANTIAGO TEMOAYA - 189845	México	Temoaya	Urbanización	Municipio de Temoaya	189845	13-07-2022	13-08-2022	800,000.00	800,000.00	800,000.00	799,978.49	799,978.49	Piezas	11.00	11.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302125960	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE LÍMITE CON EMILIANO ZAPATA EN TEMOAYA LOCALIDAD SILVERIO GALICIA GARCÍA - 189877	México	Temoaya	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	189877	03-09-2022	08-10-2022	400,000.00	400,000.00	400,000.00	313,384.30	313,384.30	Metros cuadrados de construcción	717.00	561.74	78.35	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302125966	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE PRINCIPAL LÁZARO CÁRDENAS BARRIO DE SAN LUCAS EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN JOSÉ LAS LOMAS - 189921	México	Temoaya	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	189921	29-08-2022	29-10-2022	700,000.00	700,000.00	700,000.00	680,370.63	680,370.63	Metros cuadrados de construcción	1,400.00	1,360.74	97.20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302125973	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN PARAJE CORRAL DE PIEDRA EN TEMOAYA LOCALIDAD COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ - 189943	México	Temoaya	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	189943	29-08-2022	03-10-2022	450,000.00	450,000.00	450,000.00	392,802.88	392,802.88	Metros cuadrados de construcción	822.00	717.52	87.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302126068	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD TLALTENANGUITO ASENTAMIENTO TLALTENANGUITO - 190320	México	Temoaya	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	190320	26-09-2022	04-12-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	1,800.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302126070	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE EL CAPULÍN EN TEMOAYA LOCALIDAD TLALTENANGO ARRIBA - 190326	México	Temoaya	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	190326	29-08-2022	27-11-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	1,780.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302126073	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PARAJE LA LADERA EN TEMOAYA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA - 190330	México	Temoaya	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	190330	29-08-2022	20-11-2022	800,000.00	800,000.00	800,000.00	132,757.87	132,757.87	Metros cuadrados de construcción	1,410.00	233.99	16.60	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302126078	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA AL PANTEÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD LA MAGDALENA TENEXPAN 1A. Y 2A. SECCIÓN - 190349	México	Temoaya	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	190349	25-08-2022	15-11-2022	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	1,800.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302126083	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE AMADO NERVO EN TEMOAYA LOCALIDAD LA MAGDALENA TENEXPAN 3A. Y 4A. SECCIÓN - 190377	México	Temoaya	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	190377	26-08-2022	25-11-2022	700,000.00	700,000.00	700,000.00	634,093.39	634,093.39	Metros cuadrados de construcción	1,800.00	1,630.53	90.59	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302126085	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE NICOLÁS BRAVO EN TEMOAYA LOCALIDAD LA MAGDALENA TENEXPAN 3A. Y 4A. SECCIÓN - 190382	México	Temoaya	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	190382	26-08-2022	29-11-2022	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	700.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128010	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE DE ACCESO A LA CUARCHEZA EN TEMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO ASENTAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO - 200324	México	Temoaya	Urbanización	Municipio de Temoaya	200324	20-08-2022	05-10-2022	400,000.00	400,000.00	400,000.00	344,956.24	344,956.24	Metros lineales	25.00	21.56	86.24	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302126090	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE PARAJE LOMA OLVIDADA EN TEMOAYA LOCALIDAD RANCHERÍA LAS LOMAS - 190391	México	Temoaya	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	190391	29-08-2022	15-11-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	973,981.64	973,981.64	Metros cuadrados de construcción	1,700.00	1,655.77	97.40	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302126093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO AL DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN JOSÉ COMALCO - 190401	México	Temoaya	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	190401	29-08-2022	29-09-2022	150,000.00	150,000.00	150,000.00	143,448.86	143,448.86	Metros cuadrados de construcción	290.00	277.33	95.63	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302126105	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y CALLE ESTADO DE NUEVO LEÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN JOSÉ BUENAVISTA EL GRANDE - 190432	México	Temoaya	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	190432	26-08-2022	25-11-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	886,442.95	886,442.95	Metros cuadrados de construcción	2,150.00	1,905.85	88.64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302126108	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE JALISCO Y CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD EJIDO DE MIMBRES - 190436	México	Temoaya	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	190436	05-09-2022	04-11-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	149,864.82	149,864.82	Metros cuadrados de construcción	1,700.00	254.77	14.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302126110	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE AL PANTEÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN JOSÉ PATHÉ - 190438	México	Temoaya	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	190438	29-08-2022	28-10-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	883,368.70	883,368.70	Metros cuadrados de construcción	1,700.00	1,501.73	88.34	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302126113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE 18 DE MARZO EN TEMOAYA LOCALIDAD LOMA DE SAN NICOLÁS - 190443	México	Temoaya	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	190443	27-08-2022	30-09-2022	500,000.00	500,000.00	500,000.00	81,385.67	81,385.67	Metros cuadrados de construcción	710.00	115.57	16.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302125999	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	850,000.00	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE LAS PIZZAS EN TEMOAYA LOCALIDAD MOLINO ABAJO - 190059	México	Temoaya	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	190059	22-08-2022	25-11-2022	850,000.00	850,000.00	850,000.00	763,724.77	763,724.77	Metros cuadrados de construcción	1,400.00	1,257.90	89.85	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302126005	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	850,000.00	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE LA CONASUPO, CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE DE LAS ESCALERAS EN TEMOAYA LOCALIDAD MOLINO ABAJO - 190072	México	Temoaya	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	190072	29-08-2022	29-11-2022	850,000.00	850,000.00	850,000.00	806,780.96	806,780.96	Metros cuadrados de construcción	1,700.00	1,613.56	94.92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302126010	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE SAN LORENZO EN TEMOAYA LOCALIDAD TEMOAYA MOLINO ARRIBA - 190093	México	Temoaya	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	190093	29-08-2022	29-11-2022	700,000.00	700,000.00	700,000.00	623,966.63	623,966.63	Metros cuadrados de construcción	850.00	757.67	89.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128068	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI ASENTAMIENTO ENTHAVI - 200630	México	Temoaya	Asistencia Social	Municipio de Temoaya	200630	07-06-2022	07-09-2022	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,491,835.73	1,491,835.73	Metros cuadrados de construcción	125.00	20.72	16.58	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302127588	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SEGUNDA ETAPA EN CAMINO A EJIDO DE DOLORES EN TEMOAYA LOCALIDAD LA MAGDALENA TENEXPAN 4TA. SECCIÓN ASENTAMIENTO LA MAGDALENA TENEXPAN 4TA. SECCIÓN - 197866	México	Temoaya	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	197866	18-08-2022	25-11-2022	300,000.00	300,000.00	300,000.00	89,925.80	89,925.80	Metros cuadrados de construcción	100.00	29.98	29.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302121509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI 1A. SECCIÓN - 168350	México	Temoaya	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	168350	23-08-2022	29-11-2022	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,350.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128452	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PROLONGACIÓN 18 DE MARZO EN TEMOAYA LOCALIDAD LOMA DE SAN NICOLÁS ASENTAMIENTO LOMA DE SAN NICOLÁS - 202265	México	Temoaya	Urbanización	Municipio de Temoaya	202265	01-07-2022	01-08-2022	500,000.00	500,000.00	500,000.00	392,816.37	392,816.37	Piezas	5.00	3.93	78.60	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302129422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CÁRDENAS EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 206217	México	Temoaya	Educación	Municipio de Temoaya	206217	10-06-2022	10-08-2022	800,000.00	800,000.00	800,000.00	799,794.28	799,794.28	Metros cuadrados de construcción	280.00	279.93	99.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302129435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN JOSÉ LAS LOMAS ASENTAMIENTO SAN JOSÉ LAS LOMAS - 206275	México	Temoaya	Educación	Municipio de Temoaya	206275	09-07-2022	09-08-2022	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,198,391.62	1,198,391.62	Metros cuadrados de construcción	384.00	383.49	99.87	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302129448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE EN TEMOAYA LOCALIDAD EJIDO DE ALLENDE ASENTAMIENTO ALLENDE - 206324	México	Temoaya	Educación	Municipio de Temoaaya	206324	08-06-2022	08-07-2022	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,198,840.34	1,198,840.34	Metros cuadrados de construcción	377.60	377.24	99.90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302129456	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO EN TEMOAYA LOCALIDAD COLONIA MORELOS ASENTAMIENTO MORELOS - 206355	México	Temoaya	Educación	Municipio de Temoaaya	206355	06-08-2022	19-09-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	999,460.20	999,460.20	Metros cuadrados de construcción	350.00	349.79	99.94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302129468	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA JARDÍN DE NIÑOS ELENA DÍAS LOMBARDO DE BAZ EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN MATEO ALCALÁ ASENTAMIENTO SAN MATEO ALCALÁ - 206393	México	Temoaya	Educación	Municipio de Temoaaya	206393	06-08-2022	19-09-2022	800,000.00	800,000.00	800,000.00	798,482.71	798,482.71	Metros cuadrados de construcción	264.00	263.50	99.81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302129477	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE EL TEPETATE EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN LORENZO OYAMEL ASENTAMIENTO SAN LORENZO OYAMEL - 206431	México	Temoaya	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaaya	206431	29-08-2022	29-11-2022	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	299,729.64	299,729.64	Metros lineales	400.00	79.93	19.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302129488	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO MEDIANTE EMBOVEDADO EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA ZDA. SECCIÓN - 206461	México	Temoaya	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaaya	206461	08-06-2022	25-07-2022	900,000.00	900,000.00	900,000.00	899,646.35	899,646.35	Metros lineales	75.00	74.97	99.96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128226	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN TEMOAYA LOCALIDAD LOMA DE PROGRESO ASENTAMIENTO LOMAS DEL PROGRESO - 201298	México	Temoaya	Asistencia Social	Municipio de Temoaaya	201298	21-06-2022	20-09-2022	650,000.00	650,000.00	650,000.00	540,885.47	540,885.47	Metros cuadrados de construcción	68.00	56.58	83.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128271	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LOS ENCINOS EN TEMOAYA LOCALIDAD TIERRA BLANCA ASENTAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO - 201526	México	Temoaya	Urbanización	Municipio de Temoaaya	201526	13-07-2022	15-08-2022	650,000.00	650,000.00	650,000.00	647,903.17	647,903.17	Piezas	6.00	5.98	99.67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302129500	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN PARAJE LOMA LARGA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO - 206512	México	Temoaya	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	206512	01-08-2022	02-11-2022	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,440,334.45	1,440,334.45	Metros cúbicos	300.00	216.05	72.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302129508	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 4TA. SECCIÓN CINCO REALES ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA 4TA SECCIÓN CINCO REALES - 206549	México	Temoaya	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	206549	02-08-2022	15-09-2022	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	Metros cúbicos	98.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302129517	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,100,000.00	1,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LOS PARAJES MANANTIAL EL CABALLERO, LA CANOA Y LA TERMINAL EN TEMOAYA LOCALIDAD SOLALPAN 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SOLALPAN 2DA SECCIÓN - 206589	México	Temoaya	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	206589	17-05-2022	17-06-2022	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,099,718.20	1,099,718.20	Metros lineales	1,290.00	1,289.67	99.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PARAJE LA RAYA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 5TA. SECCIÓN SAN LORENCITO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA 5TA SECCIÓN SAN LORENCITO - 201944	México	Temoaya	Urbanización	Municipio de Temoaya	201944	15-06-2022	18-07-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	891,284.00	891,284.00	Piezas	9.00	8.02	89.11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ ASENTAMIENTO SAN DIEGO ALCALÁ - 202009	México	Temoaya	Urbanización	Municipio de Temoaya	202009	13-07-2022	15-08-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	883,361.11	883,361.11	Piezas	9.00	7.95	88.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128439	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PARAJE CORRAL DE PIEDRA Y PARAJE LA TABIQUERA EN TEMOAYA LOCALIDAD COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ ASENTAMIENTO CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ - 202190	México	Temoaya	Urbanización	Municipio de Temoaya	202190	08-06-2022	08-07-2022	570,000.00	570,000.00	570,000.00	565,258.93	565,258.93	Piezas	8.00	6.03	75.38	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402171248	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO A LAUREL PRIMERA ETAPA EN TEMOAYA LOCALIDAD SOLALPAN 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SOLALPAN 2DA SECCIÓN - 298985	México	Temoaya	Urbanización	Municipio de Temoaya	298985	03-10-2022	01-11-2022	300,000.00	300,000.00	300,000.00	226,079.18	226,079.18	Metros lineales	20.00	15.07	75.35	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402171257	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN TEMOAYA LOCALIDAD TEMOAYA ASENTAMIENTO TEMOAYA - 299012	México	Temoaya	Asistencia Social	Municipio de Temoaya	299012	21-09-2022	21-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	250.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402171164	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN GUADALUPE VICTORIA Y PROLONGACIÓN 20 DE NOVIEMBRE EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ ASENTAMIENTO SAN DIEGO ALCALÁ - 298629	México	Temoaya	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	298629	12-09-2022	19-11-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	734,383.73	734,383.73	Metros cuadrados de construcción	1,504.00	1,104.51	73.44	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402171211	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN TEMOAYA LOCALIDAD LLANO DE LA Y ASENTAMIENTO LLANO DE LA Y - 298858	México	Temoaya	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	298858	19-10-2022	31-10-2022	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	269.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402171223	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CAMINO A PUENTE XOTHE EN TEMOAYA LOCALIDAD SOLALPAN 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SOLALPAN 1RA. SECCIÓN - 298915	México	Temoaya	Urbanización	Municipio de Temoaya	298915	03-09-2022	01-11-2022	400,000.00	400,000.00	400,000.00	345,516.33	345,516.33	Metros lineales	30.00	25.91	86.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402174461	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,200,000.00	2,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN PARAJE DE LA PREPARATORIA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 3RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO - 315406	México	Temoaya	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	315406	03-09-2022	01-12-2022	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	659,421.86	659,421.86	Metros cúbicos	380.00	113.90	29.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402174477	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,600,000.00	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN PARAJE LANCERO UNO EN TEMOAYA LOCALIDAD COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ ASENTAMIENTO CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ - 315455	México	Temoaya	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	315455	15-09-2022	15-12-2022	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,171,877.66	1,171,877.66	Metros cúbicos	300.00	219.73	73.24	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402174396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN TMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ ASENTAMIENTO SAN DIEGO ALCALÁ - 315126	México	Temoaya	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	315126	03-10-2022	29-10-2022	200,000.00	200,000.00	200,000.00	29,668.34	29,668.34	Metros cuadrados de construcción	200.00	29.67	14.84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402174490	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA VARIAS CALLES EN TMOAYA LOCALIDAD SAN JOSÉ COMALCO ASENTAMIENTO SAN JOSÉ COMALCO - 315527	México	Temoaya	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	315527	08-09-2022	24-10-2022	900,000.00	900,000.00	900,000.00	789,886.63	789,886.63	Metros lineales	1,484.00	1,302.44	87.77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402174410	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LA MANZANA EN TMOAYA LOCALIDAD LA CAÑADA ASENTAMIENTO LA CAÑADA - 315186	México	Temoaya	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	315186	12-09-2022	14-10-2022	200,000.00	200,000.00	200,000.00	40,460.55	40,460.55	Metros lineales	200.00	40.46	20.23	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402174426	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LA PREPA EN TMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO ASENTAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO - 315257	México	Temoaya	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	315257	12-09-2022	04-11-2022	300,000.00	300,000.00	300,000.00	61,049.48	61,049.48	Metros lineales	250.00	50.87	20.35	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402173820	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AV. DE LOS MAESTROS EN TMOAYA LOCALIDAD SILVERIO GALICIA GARCÍA ASENTAMIENTO SILVERIO GALICIA GARCÍA - 312735	México	Temoaya	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	312735	26-09-2022	12-11-2022	600,000.00	600,000.00	600,000.00	437,669.45	437,669.45	Metros lineales	537.00	391.71	72.94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202070970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,050,000.00	1,050,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TENANCINGO, LOCALIDAD SANTA ANA IXTLAHUATZINGO, EN EL CAMINO DE ACCESO AL CENTRO UNIVERSITARIO UAEM - 28807	México	Tenancingo	Transportes y vialidades	Municipio de Tenancingo	28807	30-05-2022	05-08-2022	1,050,000.00	1,050,000.00	1,049,884.32	1,049,884.32	1,049,884.32	Metros Cuadrados	780.00	780.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202070479	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TENANCINGO, LOCALIDAD IXPUICHAPAN, EN LA CALLE LAS BARRANCAS, PRIMERA ETAPA - 26388	México	Tenancingo	Transportes y vialidades	Municipio de Tenancingo	26388	01-09-2022	17-10-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	999,810.45	999,810.45	999,810.45	Metros Cuadrados	310.00	310.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202070489	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TENANCINGO, LOCALIDAD SAN JOSÉ CHALMITA, EN LA CALLE SIN NOMBRE DEL JARDIN DE NIÑOS A LOS LAVADEROS, PRIMERA ETAPA - 26434	México	Tenancingo	Transportes y vialidades	Municipio de Tenancingo	26434	14-10-2022	30-11-2022	800,000.00	800,000.00	799,893.80	799,893.80	799,893.80	Metros Cuadrados	610.00	610.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202073717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,600,000.00	3,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TENANCINGO, COMUNIDAD SANTA ANA IXTLAHUATZINGO, EN LA CONEXIÓN SANTA ANA A CRUZ VIDRIADA - 44147	México	Tenancingo	Transportes y vialidades	Municipio de Tenancingo	44147	09-06-2022	09-09-2022	3,600,000.00	3,600,000.00	3,599,158.52	3,599,158.52	3,599,158.52	Metros Cuadrados	2,430.00	2,430.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202073731	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TENANCINGO, LOCALIDAD TEPETZINGO, EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 44261	México	Tenancingo	Transportes y vialidades	Municipio de Tenancingo	44261	23-06-2022	23-09-2022	800,000.00	800,000.00	799,629.95	799,629.95	799,629.95	Metros Cuadrados	580.00	580.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202075281	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TENANCINGO, CABECERA MUNICIPAL, EN LA CALLE LEÓN GUZMÁN, DE LA CALLE BENITO JUÁREZ A LA CALLE DOS DE MARZO - 55513	México	Tenancingo	Transportes y vialidades	Municipio de Tenancingo	55513	02-05-2022	30-06-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	999,799.24	999,799.24	999,799.24	Metros Cuadrados	940.00	940.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202074142	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	250,000.00	250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TENANCINGO, LOCALIDAD GUALUPITA, EN LA CALLE AHUHUETE - 47835	México	Tenancingo	Agua y saneamiento	Municipio de Tenancingo	47835	01-07-2022	12-08-2022	250,000.00	250,000.00	249,024.93	249,024.93	249,024.93	Metros lineales	160.00	160.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202074526	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TENANCINGO, COLONIA EMILIANO ZAPATA EJIDO DE TENANCINGO, EN LA CALLE PLAN DE AYALA - 50337	México	Tenancingo	Transportes y vialidades	Municipio de Tenancingo	50337	01-08-2022	22-09-2022	650,000.00	650,000.00	649,762.52	649,762.52	649,762.52	Metros Cuadrados	690.00	690.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202074546	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TENANCINGO, LOCALIDAD TEPOXTEPEC, EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN - 50411	México	Tenancingo	Agua y saneamiento	Municipio de Tenancingo	50411	05-08-2022	23-09-2022	500,000.00	500,000.00	499,837.18	499,837.18	499,837.18	Metros Cuadrados	300.00	300.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202074944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TENANCINGO, COMUNIDAD PLAN DE SAN MARTÍN, EN LA CALLE DEL ACCESO A LA COMUNIDAD - 53050	México	Tenancingo	Transportes y vialidades	Municipio de Tenancingo	53050	02-05-2022	30-06-2022	500,000.00	500,000.00	499,773.40	499,773.40	499,773.40	Metros Cuadrados	385.00	385.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202074959	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,625,000.00	1,625,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN TENANCINGO, COLONIA SAN JOSÉ EL CUARTEL - 50767	México	Tenancingo	Urbanización	Municipio de Tenancingo	50767	10-08-2022	14-10-2022	1,625,000.00	1,625,000.00	1,624,973.09	1,624,973.09	1,624,973.09	Metros Cuadrados	480.00	480.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202074982	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TENANCINGO, LOCALIDAD SAN GABRIEL ZEPAYAUTLA, EN LA CALLE JUÁREZ - 53473	México	Tenancingo	Transportes y vialidades	Municipio de Tenancingo	53473	01-09-2022	14-10-2022	700,000.00	700,000.00	699,923.13	699,923.13	699,923.13	Metros Cuadrados	580.00	580.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202074616	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	625,000.00	625,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO LA ALAMEDA MEDIANTE MÓDULOS SANITARIOS, EN TENANCINGO, CABECERA MUNICIPAL, COLONIA CENTRO, PRIMERA ETAPA - 50890	México	Tenancingo	Urbanización	Municipio de Tenancingo	50890	01-07-2022	05-09-2022	625,000.00	625,000.00	624,579.66	624,579.66	624,579.66	Metros Cuadrados	28.00	28.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202074684	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL JOSÉ MARTÍ, EN TENANCINGO, LOCALIDAD TEPOXTEPEC - 51327	México	Tenancingo	Educación	Municipio de Tenancingo	51327	18-08-2022	20-09-2022	600,000.00	600,000.00	599,715.36	599,715.36	599,715.36	Metros Cuadrados	28.00	28.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202075146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	100,000.00	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TENANCINGO, LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO EN EL CAMINO AL SALITRE - 54683	México	Tenancingo	Urbanización	Municipio de Tenancingo	54683	02-05-2022	30-06-2022	100,000.00	100,000.00	99,946.04	99,946.04	99,946.04	Piezas	11.00	11.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202075155	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	550,000.00	550,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, EN TENANCINGO, COLONIA LA COMPUERTA - 54767	México	Tenancingo	Educación	Municipio de Tenancingo	54767	02-06-2022	30-07-2022	550,000.00	550,000.00	549,893.87	549,893.87	549,893.87	Metros lineales	60.00	60.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202075181	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	550,000.00	550,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN TENANCINGO, COMUNIDAD ATOTONILCO, EN LA CALLE LA JOYA - 54972	México	Tenancingo	Transportes y vialidades	Municipio de Tenancingo	54972	02-05-2022	30-06-2022	550,000.00	550,000.00	549,897.26	549,897.26	549,897.26	Metros Cuadrados	540.00	540.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202074068	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TENANCINGO, LOCALIDAD SAN JUAN TETITLAN, EN LA CALLE EL AHUEHUETE A GUALUPITA, PRIMERA ETAPA - 47106	México	Tenancingo	Transportes y vialidades	Municipio de Tenancingo	47106	01-07-2022	01-09-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	999,831.55	999,831.55	999,831.55	Metros Cuadrados	700.00	700.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202075633	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, EN TENANCINGO, COLONIA EMILIANO ZAPATA, EJIDO DE TENANCINGO - 57804	México	Tenancingo	Agua y saneamiento	Municipio de Tenancingo	57804	01-07-2022	12-08-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	999,871.86	999,871.86	999,871.86	Kilómetro lineal	1,000.00	1,000.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202071297	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TENANCINGO, COMUNIDAD LA CIÉNEGA, EN LA CALLE FRESNILLO - 30436	México	Tenancingo	Transportes y vialidades	Municipio de Tenancingo	30436	29-07-2022	12-09-2022	450,000.00	450,000.00	449,873.44	449,873.44	449,873.44	Metros Cuadrados	310.00	310.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302109900	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,100,850.00	2,100,850.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN TENANCINGO, LOCALIDAD SAN MIGUEL TECOMATLÁN - 116773	México	Tenancingo	Agua y saneamiento	Municipio de Tenancingo	116773	01-06-2022	01-07-2022	2,100,850.00	2,100,850.00	2,100,672.58	2,100,672.58	2,100,672.58	Metros cúbicos	15.00	15.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302112658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TENANCINGO, CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE ALDAMA SUR, DE LA CALLE MORELOS A LA CALLE GUERRERO - 130124	México	Tenancingo	Transportes y vialidades	Municipio de Tenancingo	130124	03-10-2022	18-10-2022	1,200,000.00	1,200,000.00	1,199,999.62	1,199,999.62	1,199,999.62	Metros Cuadrados	800.00	800.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302115739	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TENANCINGO, LOCALIDAD PUEBLO NUEVO, DEL DEPÓSITO HACIA EL PANTEÓN DEL PUEBLO - 143185	México	Tenancingo	Agua y saneamiento	Municipio de Tenancingo	143185	02-06-2022	02-07-2022	600,000.00	600,000.00	499,995.43	499,995.43	499,995.43	Metros lineales	600.00	600.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TENANCINGO, COMUNIDAD CRUZ VIDRIADA, EN EL CAMINO VIEJO A LA CUMBRE - 53532	México	Tenancingo	Urbanización	Municipio de Tenancingo	53532	01-06-2022	31-07-2022	650,000.00	650,000.00	649,698.23	649,698.23	649,698.23	Piezas	6.00	6.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105765	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN TENANCINGO, LOCALIDAD SAN SIMONITO - 53619	México	Tenancingo	Otros Proyectos	Municipio de Tenancingo	53619	01-06-2022	01-07-2022	500,000.00	500,000.00	499,965.78	499,965.78	499,965.78	Metros lineales	720.00	720.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302105819	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	350,000.00	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TENANCINGO, CABECERA MUNICIPAL BARRIO TEOTLA, EN LA CALLE PROLONGACIÓN GUILLERMO PRIETO - 55613	México	Tenancingo	Transportes y vialidades	Municipio de Tenancingo	55613	02-06-2022	15-08-2022	350,000.00	350,000.00	349,711.23	349,711.23	349,711.23	Metros Cuadrados	360.00	360.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402147890	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TENANCINGO, COLONIA EJÉRCITO DEL TRABAJO, EN LA CALLE BARTOLOMEO - 28634	México	Tenancingo	Transportes y vialidades	Municipio de Tenancingo	28634	04-06-2022	12-08-2022	650,000.00	650,000.00	649,645.82	649,645.82	649,645.82	Metros Cuadrados	200.00	200.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402148333	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	875,000.00	875,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, EN TENANCINGO, LOCALIDAD DE TEPETZINGO - 45961	México	Tenancingo	Educación	Municipio de Tenancingo	45961	04-06-2022	04-09-2022	875,000.00	875,000.00	874,617.17	874,617.17	874,617.17	Metros Cuadrados	200.00	200.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402167889	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA, EN TENANCINGO, LOCALIDAD SAN SIMONITO - 282983	México	Tenancingo	Agua y saneamiento	Municipio de Tenancingo	282983	02-05-2022	30-06-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	999,901.74	999,901.74	999,901.74	Metros cúbicos	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402167921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TENANCINGO, LOCALIDAD ACATZINGO, EN LA CALLE ZARAGOZA - 283096	México	Tenancingo	Transportes y vialidades	Municipio de Tenancingo	283096	01-08-2022	15-09-2022	700,000.00	700,000.00	699,918.24	699,918.24	699,918.24	Metros Cuadrados	460.00	460.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402167964	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	850,000.00	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TENANCINGO, COMUNIDAD EL SALITRE, EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 283215	México	Tenancingo	Transportes y vialidades	Municipio de Tenancingo	283215	25-06-2022	30-08-2022	850,000.00	850,000.00	849,965.23	849,965.23	849,965.23	Metros Cuadrados	500.00	500.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402162613	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,600,000.00	3,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE CASA DE LA MUJER, EN TENANCINGO, COLONIA CATORCE DE MARZO, EN LA CALLE RESILIENCIA, PRIMERA ETAPA - 254779	México	Tenancingo	Asistencia Social	Municipio de Tenancingo	254779	15-06-2022	25-08-2022	3,600,000.00	3,600,000.00	3,589,071.93	3,589,071.93	3,589,071.93	Metros Cuadrados	470.00	470.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402148578	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ JOAQUÍN PESADO, EN TENANCINGO, COMUNIDAD SAN ANTONIO AGUA BENDITA - 56025	México	Tenancingo	Educación	Municipio de Tenancingo	56025	01-05-2022	29-07-2022	750,000.00	750,000.00	749,726.92	749,726.92	749,726.92	Metros Cuadrados	330.00	330.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402156066	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,600,000.00	3,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA DE TENANCINGO, COLONIA CATORCE DE MARZO, PRIMERA ETAPA - 220101	México	Tenancingo	Asistencia Social	Municipio de Tenancingo	220101	14-04-2022	14-06-2022	3,600,000.00	3,600,000.00	3,599,928.08	3,599,928.08	3,599,928.08	Metros Cuadrados	650.00	650.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402157994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN TENANCINGO, LOCALIDAD SAN JOSÉ TENERÍA - 229792	México	Tenancingo	Agua y saneamiento	Municipio de Tenancingo	229792	02-09-2022	14-10-2022	500,000.00	500,000.00	499,834.95	499,834.95	499,834.95	Piezas	17.00	17.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106397	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	89,245.50	88,786.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN TENANCINGO, LOCALIDAD SAN JOSÉ TENERÍA - 229792	México	Tenango del Aire	Urbanización	Municipio de Tenango del Aire	67962	01-04-2022	31-05-2022	88,786.67	88,786.67	88,786.67	88,786.67	88,786.67	Piezas	5.00	5.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302116256	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	464,891.44	464,379.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN TENANCINGO, LOCALIDAD SAN JOSÉ TENERÍA - 229792	México	Tenango del Aire	Urbanización	Municipio de Tenango del Aire	145120	15-07-2022	24-08-2022	464,379.70	464,379.70	464,379.70	464,379.70	464,379.70	Piezas	15.00	15.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302116260	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	207,194.37	207,194.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN TENANCINGO, LOCALIDAD SAN JOSÉ TENERÍA - 229792	México	Tenango del Aire	Urbanización	Municipio de Tenango del Aire	145134	05-09-2022	04-11-2022	206,604.73	206,604.73	206,604.73	206,604.73	206,604.73	Piezas	9.00	7.00	77.78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302116281	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	102,040.33	101,474.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN TENANCINGO, LOCALIDAD SAN JOSÉ TENERÍA - 229792	México	Tenango del Aire	Agua y saneamiento	Municipio de Tenango del Aire	145193	15-08-2022	14-10-2022	101,474.95	101,474.95	101,474.95	101,474.95	101,474.95	Piezas	5.00	3.00	60.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302118371	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	414,051.35	414,051.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ANADADOR EN CARRETERA AMECAMECA TRAMO DE CAD.0 000.00 A CAD 0 170.00, DELEGACIÓN DE SAN JUAN COXTOCAN MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE, ESTADO DE MÉXICO. - 154427	México	Tenango del Aire	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Aire	154427	15-08-2022	14-10-2022	414,051.35	414,051.35	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	434.29	200.00	46.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302112756	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	658,663.30	658,663.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ILUMINACIÓN DE AV HIDALGO SUR TRAMO CALLE CORREGIDORA PTE A CALLE MATAMOROS BO AMILCO CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE EDO DE MEXICO - 130748	México	Tenango del Aire	Urbanización	Municipio de Tenango del Aire	130748	10-05-2022	18-06-2022	329,235.76	329,235.76	329,235.76	329,235.76	329,235.76	Piezas	21.00	21.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302112774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	524,000.41	524,000.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ILUMINACION DE CALLE REFORMA TRAMO CALLE 5 DE MAYO A CALLE PAJARITOS DELEGACIÓN DE SAN MATEO TEPOPULA MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE ESTADO DE MEXICO - 130840	México	Tenango del Aire	Urbanización	Municipio de Tenango del Aire	130840	15-07-2022	24-08-2022	523,401.63	523,401.63	523,401.63	523,401.63	523,401.63	Piezas	15.00	15.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105747	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	180,285.77	179,713.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN RED DE DRENAJE EN AV. HIDALGO SUR TRAMO AV. 18 DE MARZO A CALLE CORREGIDORA PTE BO AMILCO CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE ESTADO DE MÉXICO - 53004	México	Tenango del Aire	Agua y saneamiento	Municipio de Tenango del Aire	53004	01-04-2022	31-05-2022	179,713.87	179,713.87	179,713.87	179,713.87	179,713.87	Metros lineales	86.00	56.00	65.12	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302117413	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	802,052.50	802,052.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA DIODORO C OLVERA C.C.T. 15DPR0871L UBICADA EN AV DEL TRABAJO S N DELEGACIÓN DE SANTIAGO TEPOPULA MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE ESTADO DE MÉXICO. - 150253	México	Tenango del Aire	Educación	Municipio de Tenango del Aire	150253	15-07-2022	24-08-2022	745,233.94	745,233.94	745,233.94	745,233.94	745,233.94	Sanitario(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302118401	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	164,723.85	164,198.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ILUMINACIÓN EN CARRETERA AMECAMECA TRAMO DE CAD.0 000.00 A CAD 0 170.00, DELEGACIÓN DE SAN JUAN COXTOCAN MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE, ESTADO DE MÉXICO. - 154579	México	Tenango del Aire	Urbanización	Municipio de Tenango del Aire	154579	15-08-2022	14-10-2022	164,198.88	164,198.88	164,198.88	164,198.88	164,198.88	Piezas	8.00	0.07	0.88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302104697	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	703,234.03	703,234.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN AV HIDALGO SUR TRAMO AV 18 DE MARZO A CALLE CORREGIDORA PTE BO AMILCO CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE ESTADO DE MÉXICO - 26742	México	Tenango del Aire	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Aire	26742	01-04-2022	31-05-2022	703,234.03	703,234.03	703,234.03	703,234.03	703,234.03	Metros Cuadrados	534.00	334.00	62.55	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402152456	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	786,731.86	786,731.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE, ESTADO DE MÉXICO. - 171161	México	Tenango del Aire	Vivienda	Municipio de Tenango del Aire	171161	15-07-2022	24-08-2022	786,203.07	786,203.07	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	6.00	3.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402152476	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	381,904.56	381,904.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 5 CISTERNAS DE CONCRETO ARMADO CON CAPACIDAD PARA 10 M3, EN EL MUNICIPIO DE TENANGO, ESTADO DE MÉXICO. - 171393	México	Tenango del Aire	Vivienda	Municipio de Tenango del Aire	171393	15-07-2022	24-08-2022	381,397.58	381,397.58	0.00	0.00	0.00	Piezas	5.00	5.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402151508	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	472,817.67	472,817.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE CAMINO REAL A SANTIAGO, TRAMO AV. SANTIAGO A CAD. 0 180.00, DELEGACIÓN DE SAN JUAN COXTOCAN. MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE, ESTADO DE MÉXICO. - 150377	México	Tenango del Aire	Urbanización	Municipio de Tenango del Aire	150377	05-09-2022	04-11-2022	285,005.39	285,005.39	285,005.39	285,005.39	285,005.39	Metros lineales	140.00	14.00	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402152215	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	536,659.78	536,659.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE PROLONGACIÓN AV HIDALGO TRAMO CAD 0 000 00 AL CAD. 0 150.00 DELEGACIÓN DE SANTIAGO TEPOPULA. MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE ESTADO DE MÉXICO - 166080	México	Tenango del Aire	Urbanización	Municipio de Tenango del Aire	166080	05-09-2022	04-11-2022	339,117.21	339,117.21	339,117.21	339,117.21	339,117.21	Metros lineales	210.00	10.00	4.76	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106388	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	819,675.53	819,675.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CERRADA LA GARITA TRAMO AV NACIONAL A AV JUÁREZ BO LA PALMA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE ESTADO DE MÉXICO - 67834	México	Tenango del Aire	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Aire	67834	01-04-2022	31-05-2022	819,675.53	819,675.53	819,675.53	819,675.53	819,675.53	Metros Cuadrados	679.00	679.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302116270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	817,607.75	817,607.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS TRAMO CALLE ALDAMA A CALLE INSURGENTES BOSAN MIGUEL CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE ESTADO DE MÉXICO - 145160	México	Tenango del Aire	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Aire	145160	15-08-2022	14-10-2022	817,607.75	817,607.75	817,607.75	817,607.75	817,607.75	Metros Cuadrados	570.00	570.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202073201	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	600,000.00	599,571.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA HERRADURA EN SAN PEDRO ZICTEPEC - 40991	México	Tenango del Valle	Urbanización	Municipio de Tenango del Valle	40991	06-06-2022	09-07-2022	599,571.84	599,571.84	599,571.84	599,571.84	599,571.84	Metros cúbicos	137.00	137.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302124812	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,192,168.36	3,191,596.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN SAN PEDRO TLANIXCO - 183949	México	Tenango del Valle	Deporte	Municipio de Tenango del Valle	183949	12-09-2022	31-10-2022	3,191,596.74	3,191,596.74	3,191,596.74	3,191,596.74	3,124,133.19	Metros Cuadrados	852.00	852.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302124824	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,500,000.00	2,498,768.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LA MISERICORDIA EN SAN PEDRO TLANIXCO - 183999	México	Tenango del Valle	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	183999	12-09-2022	31-10-2022	2,498,768.69	2,498,768.69	2,498,768.69	2,498,768.69	1,249,384.34	Metros Cuadrados	1,941.60	1,941.60	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302125434	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,200,000.00	1,199,533.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE SACACOSECHA EN SAN FRANCISCO TEPEXOXUCA - 187400	México	Tenango del Valle	Otros Proyectos	Municipio de Tenango del Valle	187400	04-10-2022	31-10-2022	1,199,533.53	1,199,533.53	1,199,533.53	1,199,533.53	1,199,533.53	Metros Cuadrados	98,616.00	98,616.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302125440	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,500,000.00	1,499,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN SAN BARTOLOMÉ ATLATLAHUCA - 187425	México	Tenango del Valle	Urbanización	Municipio de Tenango del Valle	187425	20-09-2022	31-10-2022	1,499,500.00	1,499,500.00	1,499,500.00	1,499,500.00	1,499,500.00	Metros Cuadrados	555.00	555.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302124172	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,300,000.00	1,299,256.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE CALLE BERLIN TRAMO ENTRE REFORMA DEL RIO Y MIGUEL HIDALGO SUR EN SAN MIGUEL BALDERAS - 181349	México	Tenango del Valle	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	181349	08-07-2022	09-09-2022	1,299,256.19	1,299,256.19	1,299,256.19	1,299,256.19	649,628.09	Metros Cuadrados	1,554.60	1,554.60	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302124935	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,400,000.00	1,399,184.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE CALLE RANCHO EL CERRITO LOS CHARCOS EN CABECERA MUNICIPAL DE TENANGO DEL VALLE - 184493	México	Tenango del Valle	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	184493	12-09-2022	21-10-2022	1,399,184.14	1,399,184.14	1,399,184.14	1,399,184.14	1,399,184.14	Metros Cuadrados	1,268.00	1,268.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302125957	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,000,000.00	1,999,614.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE CALLE BENITO JUAREZ SUR TRAMO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MORELOS EN SANTIAGUITO COAXUXTENCO - 189869	México	Tenango del Valle	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	189869	26-09-2022	18-11-2022	1,999,614.69	1,999,614.69	1,999,614.69	1,999,614.69	999,807.34	Metros Cuadrados	1,439.50	1,439.50	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302126038	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,600,000.00	1,599,417.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO TENANGO DEL VALLE - 190216	México	Tenango del Valle	Asistencia Social	Municipio de Tenango del Valle	190216	26-09-2022	18-11-2022	1,599,417.31	1,599,417.31	1,599,417.31	1,599,417.31	799,708.65	Metros Cuadrados	132.91	132.91	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302122741	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,500,000.00	1,499,872.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS EN SAN FRANCISCO TEPEXOQUCA - 174261	México	Tenango del Valle	Urbanización	Municipio de Tenango del Valle	174261	12-09-2022	31-10-2022	1,499,872.55	1,499,872.55	1,499,872.55	1,499,872.55	1,499,872.55	Metros Cuadrados	852.00	852.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302124386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,500,000.00	2,499,811.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CALLE HIDALGO ENTRE CARRETERA TENANCINGO TOLUCA Y CALLE MIGUEL HIDALGO ORIENTE EN SAN PEDRO ZICTEPEC - 182327	México	Tenango del Valle	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	182327	23-08-2022	06-10-2022	2,499,811.92	2,499,811.92	2,499,811.92	2,499,811.92	2,499,811.92	Metros Cuadrados	1,013.80	1,013.80	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302122766	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	499,135.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE BARDA EN JARDIN DE NIÑOS AÑO DE LA CONSTITUCION EN SAN PEDRO ZICTEPEC - 174358	México	Tenango del Valle	Educación	Municipio de Tenango del Valle	174358	22-08-2022	30-09-2022	499,135.94	499,135.94	499,135.94	499,135.94	499,135.94	Metros lineales	39.00	39.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108812	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	990,130.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SAN FRANCISCO PUTLA - 112473	México	Tenango del Valle	Vivienda	Municipio de Tenango del Valle	112473	25-07-2022	30-09-2022	990,130.06	990,130.06	990,130.06	990,130.06	990,130.06	Calentador(es)	56.00	56.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302124113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	100,000.00	99,428.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS DE SACACOSECHA EN SANTA MARIA JAJALPA - 181147	México	Tenango del Valle	Otros Proyectos	Municipio de Tenango del Valle	181147	04-07-2022	17-08-2022	99,428.02	99,428.02	99,428.02	99,428.02	99,428.02	Metros Cuadrados	8,218.00	8,218.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302122058	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,300,000.00	3,298,132.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA TENANGO LA MARQUESA, SANTA MARIA JAJALPA - 171131	México	Tenango del Valle	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	171131	22-08-2022	28-10-2022	3,298,132.16	3,298,132.16	3,298,132.16	3,298,132.16	3,298,132.16	Metros Cuadrados	2,682.30	2,682.30	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302124147	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	900,000.00	899,690.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GUERRERO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE BESANA EN SANTA MARIA JAJALPA - 181265	México	Tenango del Valle	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	181265	16-08-2022	05-09-2022	899,690.94	899,690.94	899,690.94	899,690.94	899,690.94	Metros Cuadrados	870.00	870.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108823	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	999,998.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SAN MIGUEL BALDERAS - 112514	México	Tenango del Valle	Vivienda	Municipio de Tenango del Valle	112514	25-07-2022	30-09-2022	999,998.88	999,998.88	999,998.88	999,998.88	999,998.88	Calentador(es)	56.00	56.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,500,000.00	1,499,873.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SAN FRANCISCO TETETLA - 112590	México	Tenango del Valle	Vivienda	Municipio de Tenango del Valle	112590	05-09-2022	25-11-2022	1,499,873.46	1,499,873.46	1,499,873.46	1,499,873.46	1,499,873.46	Calentador(es)	84.00	84.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	999,999.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SANTIAGUITO COAXUXTENCO - 112631	México	Tenango del Valle	Vivienda	Municipio de Tenango del Valle	112631	25-07-2022	30-09-2022	999,999.54	999,999.54	999,999.54	999,999.54	982,455.67	Calentador(es)	56.00	56.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108869	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	997,265.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN FRANCISCO PUTLA - 112676	México	Tenango del Valle	Vivienda	Municipio de Tenango del Valle	112676	02-09-2022	31-10-2022	997,265.29	997,265.29	997,265.29	997,265.29	997,265.29	Cuarto(s)	10.00	10.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108906	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	496,754.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN SANTIAGUITO COAXUXTENCO - 112811	México	Tenango del Valle	Vivienda	Municipio de Tenango del Valle	112811	02-09-2022	31-10-2022	496,754.02	496,754.02	496,754.02	496,754.02	248,377.01	Cuarto(s)	5.00	5.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302108924	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	798,641.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN FRANCISCO TETETLA - 112864	México	Tenango del Valle	Vivienda	Municipio de Tenango del Valle	112864	02-09-2022	31-10-2022	798,641.39	798,641.39	798,641.39	798,641.39	798,641.39	Cuarto(s)	8.00	8.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108936	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	499,076.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN SAN FRANCISCO PUTLA - 112899	México	Tenango del Valle	Vivienda	Municipio de Tenango del Valle	112899	01-08-2022	31-08-2022	499,076.89	499,076.89	499,076.89	499,076.89	499,076.89	Metros Cuadrados	1,059.00	1,059.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108965	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	628,736.68	626,720.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN SAN FRANCISCO PUTLA - 113004	México	Tenango del Valle	Vivienda	Municipio de Tenango del Valle	113004	27-07-2022	30-09-2022	626,720.30	626,720.30	626,720.30	626,720.30	626,720.30	Cuarto(s)	8.00	8.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108983	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	499,756.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN SANTIAGUITO COAXUXTENCO - 113049	México	Tenango del Valle	Vivienda	Municipio de Tenango del Valle	113049	27-07-2022	30-09-2022	499,756.67	499,756.67	499,756.67	499,756.67	249,878.33	Cuarto(s)	6.00	6.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302109000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	998,262.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN SAN FRANCISCO TETETLA - 113097	México	Tenango del Valle	Vivienda	Municipio de Tenango del Valle	113097	27-07-2022	30-09-2022	998,262.08	998,262.08	998,262.08	998,262.08	998,262.08	Cuarto(s)	12.00	12.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128796	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,493,874.88	3,492,674.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 232 CLAVE CCT 15ETK0232H, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PUJEBLO NUEVO MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 203548	México	Tenango del Valle	Educación	Municipio de Tenango del Valle	203548	21-09-2022	21-11-2022	3,492,674.42	3,492,674.42	3,492,674.42	3,492,674.42	3,492,674.42	Metros Cuadrados	262.00	262.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202074032	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,500,000.00	1,499,602.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA DOCE DE ZARAGOZA EN SAN PEDRO ZICTEPEC - 46706	México	Tenango del Valle	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	46706	29-06-2022	13-08-2022	1,499,602.55	1,499,602.55	1,499,602.55	1,499,602.55	1,499,602.55	Metros Cuadrados	1,663.00	1,663.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302131006	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	820,686.08	820,686.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICION DE HARDWARE - 58401	México	Tenango del Valle	PRODIM	Dirección de Obras Públicas	58401	11-07-2022	30-09-2022	820,686.08	820,686.08	820,686.08	820,686.08	820,686.08	Computadoras	16.00	16.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220102061981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,366,859.06	2,363,916.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DEL RECUERDO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CERRADA JACARANDAS A LA AVENIDA DE LA LUZ EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTIAGO - 7621	México	Teoloyucan	Transportes y vialidades	Municipio de Teoloyucan	7621	06-06-2022	16-07-2022	2,363,916.16	2,363,916.16	2,363,916.16	2,363,916.16	2,363,916.16	Metros Cuadrados	2,041.00	2,041.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220102061861	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,618,040.00	3,604,634.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL CÁRCAMO DE ANALCO AL CANAL CASTERA EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO ANALCO - 6793	México	Teoloyucan	Agua y saneamiento	Municipio de Teoloyucan	6793	09-05-2022	18-06-2022	3,604,634.05	3,604,634.05	3,604,634.04	3,604,634.04	3,604,634.04	Metros lineales	1,200.00	1,200.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220102061974	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,440,302.20	2,434,718.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LA LÁMPARA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CERRADA LA LÁMPARA A LA AVENIDA DEL LAGO EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 7549	México	Teoloyucan	Transportes y vialidades	Municipio de Teoloyucan	7549	06-06-2022	16-07-2022	2,434,718.62	2,434,718.62	2,434,718.62	2,434,718.62	2,434,718.62	Metros Cuadrados	2,013.00	2,013.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220102061977	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	234,107.64	233,039.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LA LÁMPARA DE CERRADA LA LÁMPARA A LA AVENIDA DEL LAGO EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 7598	México	Teoloyucan	Transportes y vialidades	Municipio de Teoloyucan	7598	06-06-2022	06-07-2022	233,039.00	233,039.00	233,038.99	233,038.99	233,038.99	Metros lineales	278.00	278.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220102061983	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	546,803.34	545,253.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE DEL RECUERDO DE CERRADA JACARANDAS A LA AVENIDA DE LA LUZ EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTIAGO - 7633	México	Teoloyucan	Transportes y vialidades	Municipio de Teoloyucan	7633	06-06-2022	06-07-2022	545,253.46	545,253.46	545,253.46	545,253.46	545,253.46	Metros lineales	550.00	550.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220102061985	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,551,034.54	1,549,384.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DEL PUENTE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA MAGNOLIAS A LA CALLE DE LOS LIRIOS EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO CUAXOXOCA - 7639	México	Teoloyucan	Transportes y vialidades	Municipio de Teoloyucan	7639	06-06-2022	16-07-2022	1,549,384.95	1,549,384.95	1,549,384.95	1,549,384.95	1,549,384.95	Metros Cuadrados	1,316.00	1,316.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220102061987	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	244,073.57	242,798.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE DEL PUENTE DE AVENIDA MAGNOLIAS A LA CALLE DE LOS LIRIOS EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO CUAXOXOCA - 7655	México	Teoloyucan	Transportes y vialidades	Municipio de Teoloyucan	7655	06-06-2022	06-07-2022	242,798.45	242,798.45	72,839.54	72,839.54	72,839.54	Metros lineales	350.00	350.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202076047	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,475,173.03	2,473,280.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES MÉDICAS EN UNIDAD MÉDICA DIF QUINTA ETAPA EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO ZIMAPÁN - 60332	México	Teoloyucan	Salud	Municipio de Teoloyucan	60332	06-06-2022	04-09-2022	2,473,280.50	2,473,280.50	2,473,280.50	2,473,280.50	2,473,280.50	Centro(s) de salud	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202075312	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	965,116.83	964,251.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUMERO CIENTO SETENTA Y TRES TRATADOS DE TEOLOYUCAN EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD SAN BARTOLO ASENTAMIENTO SAN BARTOLO TLAXIHUICALCO - 55764	México	Teoloyucan	Educación	Municipio de Teoloyucan	55764	03-06-2022	13-07-2022	964,251.16	964,251.16	964,251.16	964,251.16	964,251.16	Metros Cuadrados	267.00	267.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202075488	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	965,116.83	962,839.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA NUMERO DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PROFESOR CARLOS HANK GONZÁLEZ EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CALIACAC - 57002	México	Teoloyucan	Educación	Municipio de Teoloyucan	57002	03-06-2022	13-07-2022	962,839.71	962,839.71	962,839.71	962,839.71	962,839.71	Metros Cuadrados	268.00	268.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202075497	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	965,116.83	962,561.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO SETENTA Y SEIS BENITO JUÁREZ EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 57070	México	Teoloyucan	Educación	Municipio de Teoloyucan	57070	03-06-2022	13-07-2022	962,561.39	962,561.39	962,561.39	962,561.39	962,561.39	Metros Cuadrados	268.00	268.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202075975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	369,265.61	368,560.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA U HOMOLOGO SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTO TOMAS - 59931	México	Teoloyucan	Educación	Municipio de Teoloyucan	59931	03-06-2022	03-07-2022	368,560.24	368,560.24	368,560.24	368,560.24	368,560.24	Sanitario(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302126719	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,443,732.75	3,441,860.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PINO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CADENAMIENTO 0 MAS 00 EN AVENIDA NIÑOS HEROES AL 0 MAS 426, EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD SAN BARTOLO ASENTAMIENTO SAN BARTOLO TLAXIHUICALCO. - 193697	México	Teoloyucan	Transportes y vialidades	Municipio de Teoloyucan	193697	14-10-2022	30-11-2022	3,441,860.78	3,441,860.78	3,441,860.78	3,441,860.78	3,441,860.78	Metros lineales	426.00	426.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302126379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,419,999.72	3,416,414.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DEL BARRIO ANALCO EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO ANALCO - 191781	México	Teoloyucan	Agua y saneamiento	Municipio de Teoloyucan	191781	14-10-2022	30-11-2022	3,416,414.26	3,416,414.26	3,416,414.26	3,416,414.26	3,416,414.26	Cárcamo(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302126740	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,125,097.65	2,123,128.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA PARAÍSO DE AVENIDA EL POLVORÍN A LA CALLE NUEVA ATZACOALCO EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO ATZACOALCO. - 193765	México	Teoloyucan	Transportes y vialidades	Municipio de Teoloyucan	193765	14-10-2022	30-11-2022	2,123,128.90	2,123,128.90	2,123,128.90	2,123,128.90	2,123,128.90	Metros lineales	480.00	480.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128883	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	381,898.57	380,464.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA U HOMOLOGO SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 203915	México	Teoloyucan	Educación	Municipio de Teoloyucan	203915	14-10-2022	30-11-2022	380,464.18	380,464.18	380,464.18	380,464.18	380,464.18	Sanitario(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128561	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	381,898.57	380,126.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA U HOMOLOGO SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA TRATADOS DE TEOLOYUCAN EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO TIALILCO - 202776	México	Teoloyucan	Educación	Municipio de Teoloyucan	202776	14-10-2022	30-11-2022	380,126.23	380,126.23	190,063.12	190,063.12	190,063.12	Sanitario(s)	1.00	0.40	40.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302129300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,432,608.80	3,430,420.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PREPARATORIA OFICIAL NÚMERO OCHENTA Y TRES EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTIAGO - 205766	México	Teoloyucan	Educación	Municipio de Teoloyucan	205766	14-10-2022	30-11-2022	3,430,420.64	3,430,420.64	3,121,682.78	3,121,682.78	3,121,682.78	Metros Cuadrados	268.00	93.80	35.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402166720	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	55,847.84	55,847.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE NUEVO MÉXICO, SAN LORENZO TLAMIMILOLPAN - 276966	México	Teotihuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Teotihuacán	276966	01-11-2022	30-11-2022	55,847.84	55,847.84	55,847.84	55,847.84	55,847.84	Metros lineales	150.00	150.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402166727	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	454,310.27	454,310.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE PINOS, TLAJINGA SAN LORENZO TLAMIMILOLPAN - 276982	México	Teotihuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Teotihuacán	276982	01-11-2022	30-11-2022	454,310.27	454,310.27	454,310.27	454,310.27	454,310.27	Metros lineales	260.00	260.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402166732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	272,426.33	276,967.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE 1A CERRADA VERACRUZ, SANTA MARÍA COATLAN - 277049	México	Teotihuacán	Transportes y vialidades	Municipio de Teotihuacán	277049	01-11-2022	30-11-2022	276,967.67	276,967.67	276,967.67	276,967.67	276,967.67	Metros Cuadrados	576.00	576.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402166737	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	229,411.65	257,460.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE 2A CERRADA VERACRUZ, SANTA MARÍA COATLAN - 277113	México	Teotihuacán	Transportes y vialidades	Municipio de Teotihuacán	277113	01-11-2022	30-11-2022	257,460.69	257,460.69	257,460.69	257,460.69	257,460.69	Metros Cuadrados	480.00	480.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402166752	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	559,923.00	491,673.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE CALLES 1A, 2A Y 3A CERRADAS DE MEZTITLÁN, BARRIO DE PUXTLA - 277271	México	Teotihuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Teotihuacán	277271	01-11-2022	30-11-2022	491,673.93	491,673.93	491,673.93	491,673.93	491,673.93	Metros lineales	490.00	490.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402166754	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	292,921.55	292,921.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CERRADA 5 DE FEBRERO, SANTIAGO ATLATONGO - 277278	México	Teotihuacán	Transportes y vialidades	Municipio de Teotihuacán	277278	01-11-2022	30-11-2022	292,921.55	292,921.55	292,921.55	292,921.55	292,921.55	Metros Cuadrados	277.50	277.50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402166757	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	217,594.81	217,594.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN CALLE LA CATEDRAL, SAN JUAN TEOTIHUACAN - 277282	México	Teotihuacán	Transportes y vialidades	Municipio de Teotihuacán	277282	01-11-2022	30-11-2022	217,594.81	217,594.81	217,594.81	217,594.81	217,594.81	Metros Cuadrados	527.31	527.31	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402166758	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	171,405.00	171,405.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE CERRADA JUÁREZ, SAN LORENZO TLAMIMILOLPAN - 277283	México	Teotihuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Teotihuacán	277283	01-11-2022	30-11-2022	171,405.00	171,405.00	171,405.00	171,405.00	171,405.00	Metros lineales	150.00	150.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402160659	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	92,212.95	92,212.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES Y TINACO EN SANTA MARÍA COZOTLÁN, TEOTIHUACAN - 244444	México	Teotihuacán	Vivienda	Municipio de Teotihuacán	244444	12-10-2022	15-12-2022	92,212.95	92,212.95	92,212.95	92,212.95	92,212.95	Piezas	16.00	16.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402165798	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	981,198.26	154,276.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE LA VIRGEN, COLONIA PALOMAR MAQUIXCO - 271857	México	Teotihuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Teotihuacán	271857	01-11-2022	30-11-2022	154,276.61	154,276.61	154,276.61	154,276.61	154,276.61	Metros lineales	260.00	260.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402160670	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	46,106.48	46,106.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES Y TINACO EN SAN ISIDRO DEL PROGRESO, TEOTIHUACAN - 244494	México	Teotihuacán	Vivienda	Municipio de Teotihuacán	244494	12-10-2022	15-12-2022	46,106.48	46,106.48	46,106.48	46,106.48	46,106.48	Piezas	8.00	8.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402162358	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	201,715.82	201,715.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES Y TINACO EN SANTA MARÍA MAQUIXCO, TEOTIHUACAN - 253483	México	Teotihuacán	Vivienda	Municipio de Teotihuacán	253483	12-10-2022	15-12-2022	201,715.82	201,715.82	201,715.82	201,715.82	201,715.82	Piezas	35.00	35.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402162472	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	86,449.64	86,449.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES Y TINACO EN SANTA MARÍA COATLAN, TEOTIHUACAN - 253952	México	Teotihuacán	Vivienda	Municipio de Teotihuacán	253952	12-10-2022	15-12-2022	86,449.64	86,449.64	86,449.64	86,449.64	86,449.64	Piezas	15.00	15.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402166272	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,765,951.50	1,765,951.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE VERACRÚZ, SANTA MARÍA COATLAN - 274064	México	Teotihuacán	Transportes y vialidades	Municipio de Teotihuacán	274064	01-11-2022	30-11-2022	1,765,951.47	1,765,951.47	1,765,951.47	1,765,951.47	1,765,951.47	Metros Cuadrados	1,437.60	1,437.60	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402160069	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	103,739.57	103,739.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES Y TINACO EN BARRIO DE PUXTLA, TEOTIHUACAN - 241388	México	Teotihuacán	Vivienda	Municipio de Teotihuacán	241388	12-10-2022	15-12-2022	103,739.57	103,739.57	103,739.57	103,739.57	103,739.57	Piezas	18.00	18.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402160074	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	109,502.87	109,502.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES Y TINACO EN SANTIAGO ZACUALUCA, TEOTIHUACAN - 241430	México	Teotihuacán	Vivienda	Municipio de Teotihuacán	241430	12-10-2022	15-12-2022	109,502.87	109,502.87	109,502.87	109,502.87	109,502.87	Piezas	19.00	19.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402159056	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	109,502.87	109,502.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES Y TINACO EN PALOMAR ATLATONGO, TEOTIHUACAN - 235840	México	Teotihuacán	Vivienda	Municipio de Teotihuacán	235840	12-10-2022	15-12-2022	109,502.87	109,502.87	109,502.87	109,502.87	109,502.87	Piezas	19.00	19.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402158954	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	109,502.87	109,502.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES Y TINACO EN BARRIO DE PURIFICACIÓN, TEOTIHUACAN - 235373	México	Teotihuacán	Vivienda	Municipio de Teotihuacán	235373	12-10-2022	15-12-2022	109,502.87	109,502.87	109,502.87	109,502.87	109,502.87	Piezas	19.00	19.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402160610	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	97,976.26	97,976.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES Y TINACO EN SAN AGUSTIN ACTIPAC, TEOTIHUACAN - 244226	México	Teotihuacán	Vivienda	Municipio de Teotihuacán	244226	12-10-2022	15-12-2022	97,976.26	97,976.26	97,976.26	97,976.26	97,976.26	Piezas	17.00	17.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220402159494	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	109,502.87	109,502.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES Y TINACO EN SANTIAGO ATLATONGO, TEOTIHUACAN - 238021	México	Teotihuacán	Vivienda	Municipio de Teotihuacán	238021	12-10-2022	15-12-2022	109,502.87	109,502.87	109,502.87	109,502.87	109,502.87	Piezas	19.00	19.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402159162	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	161,372.66	161,372.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES Y TINACO EN COLONIA PALOMAR MAQUIXCO, TEOTIHUACAN - 236486	México	Teotihuacán	Vivienda	Municipio de Teotihuacán	236486	12-10-2022	15-12-2022	161,372.66	161,372.66	161,372.66	161,372.66	161,372.66	Piezas	28.00	28.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402190302	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	517,154.58	517,154.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE COLONIA EJIDO DE SANTA MARIA COATLAN - 368119	México	Teotihuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Teotihuacán	368119	01-12-2022	15-12-2022	517,154.58	517,154.58	517,154.58	517,154.58	517,154.58	Metros lineales	380.00	380.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402190076	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	135,400.50	135,400.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE CERRADA JILGUEROS, COLONIA PALOMAR ATLATONGO - 367431	México	Teotihuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Teotihuacán	367431	01-12-2022	15-12-2022	135,400.50	135,400.50	135,400.50	135,400.50	135,400.50	Metros lineales	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402183312	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,344,060.00	1,344,060.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE NUEVO MEXICO, SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN - 346748	México	Teotihuacán	Transportes y vialidades	Municipio de Teotihuacán	346748	01-11-2022	30-11-2022	1,344,060.00	1,344,060.00	1,344,060.00	1,344,060.00	1,344,060.00	Metros Cuadrados	1,026.00	1,026.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402183480	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	466,467.90	466,467.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE CERRADA JIMENEZ CANTU, SANTA MARIA COZOTLAN - 347352	México	Teotihuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Teotihuacán	347352	01-11-2022	30-11-2022	466,467.90	466,467.90	466,467.90	466,467.90	466,467.90	Metros lineales	506.00	506.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402160092	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	201,715.82	201,715.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES Y TINACO EN COLONIA EVANGELISTA, TEOTIHUACAN - 241489	México	Teotihuacán	Vivienda	Municipio de Teotihuacán	241489	12-10-2022	15-12-2022	201,715.82	201,715.82	201,715.82	201,715.82	201,715.82	Piezas	35.00	35.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402160876	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	126,792.80	126,792.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES Y TINACO EN SAN FRANCISCO MAZAPA, TEOTIHUACAN - 245519	México	Teotihuacán	Vivienda	Municipio de Teotihuacán	245519	12-10-2022	15-12-2022	126,792.80	126,792.80	126,792.80	126,792.80	126,792.80	Piezas	22.00	22.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402166759	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	275,890.00	275,890.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CERRADA JUÁREZ, SAN LORENZO TLAMIMILOLPAN - 277285	México	Teotihuacán	Transportes y vialidades	Municipio de Teotihuacán	277285	01-11-2022	30-11-2022	275,890.00	275,890.00	275,890.00	275,890.00	275,890.00	Metros Cuadrados	277.50	277.50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202079307	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,386,750.00	1,405,128.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE VERACRUZ, SANTA MARIA MAQUIXCO - 77508	México	Teotihuacán	Transportes y vialidades	Municipio de Teotihuacán	77508	01-07-2022	31-07-2022	1,405,128.93	1,405,128.93	1,405,128.93	1,405,128.93	1,405,128.93	Metros Cuadrados	1,290.00	1,290.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402159544	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	144,082.73	144,082.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES Y TINACO EN SAN SEBASTIÁN, TEOTIHUACAN - 238222	México	Teotihuacán	Vivienda	Municipio de Teotihuacán	238222	12-10-2022	15-12-2022	144,082.73	144,082.73	144,082.73	144,082.73	144,082.73	Piezas	25.00	25.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402160978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	359,600.00	359,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CON LÁMINAS EN TODO EL MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN, TEOTIHUACAN - 245945	México	Teotihuacán	Vivienda	Municipio de Teotihuacán	245945	12-10-2022	15-12-2022	359,600.00	359,600.00	359,600.00	359,600.00	359,600.00	Piezas	50.00	50.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402160124	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	316,982.01	316,982.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES Y TINACO EN SAN LORENZO TLAMIMILOLPAN, TEOTIHUACAN - 241590	México	Teotihuacán	Vivienda	Municipio de Teotihuacán	241590	12-10-2022	15-12-2022	316,982.01	316,982.01	316,982.01	316,982.01	316,982.01	Piezas	55.00	55.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202078165	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,411,547.29	1,922,962.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA C.C.T. 15EJN00981 - 71626	México	Tepetlaotoc	Educación	Municipio de Tepetlaotoc	71626	01-08-2022	30-09-2022	1,922,962.18	1,922,962.18	1,922,962.18	1,922,962.18	1,922,962.18	Metros Cuadrados	368.00	368.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202078176	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,023,879.56	2,519,189.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 0190 VALENTIN GOMEZ FARIAS C.C.T. 15EES0077F. - 71713	México	Tepetlaotoc	Educación	Municipio de Tepetlaotoc	71713	01-10-2022	30-11-2022	2,519,189.30	2,519,189.30	2,519,189.30	2,519,189.30	2,519,189.30	Metros Cuadrados	541.00	541.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106311	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,143,257.05	1,143,087.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE PÚBLICO. - 66120	México	Tepetlaotoc	Agua y saneamiento	Municipio de Tepetlaotoc	66120	01-04-2022	30-06-2022	1,143,087.20	1,143,087.20	1,143,087.20	1,143,087.20	1,143,087.20	Tanque(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106423	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,857,432.50	1,377,314.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CAMINO A TEPETITLAN. - 68231	México	Tepetlaotoc	Transportes y vialidades	Municipio de Tepetlaotoc	68231	01-04-2022	31-05-2022	1,377,314.03	1,377,314.03	1,377,314.03	1,377,314.03	1,377,314.03	Metros Cuadrados	2,193.00	2,193.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	632,678.31	473,279.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CAMINO A TEPETITLAN. - 68598	México	Tepetlaotoc	Transportes y vialidades	Municipio de Tepetlaotoc	68598	01-04-2022	31-05-2022	473,279.22	473,279.22	473,279.22	473,279.22	473,279.22	Metros cuadrados de construcción	565.00	565.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106528	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	309,705.22	309,192.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL TOPOTE - 70744	México	Tepetlaotoc	Agua y saneamiento	Municipio de Tepetlaotoc	70744	01-10-2022	31-10-2022	309,192.39	309,192.39	309,192.39	309,192.39	309,192.39	Kilómetro lineal	171.00	171.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106538	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	350,698.98	343,817.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL MAIZ - 70833	México	Tepetlaotoc	Agua y saneamiento	Municipio de Tepetlaotoc	70833	01-11-2022	30-11-2022	343,817.01	343,817.01	343,817.01	343,817.01	343,817.01	Metros lineales	98.00	98.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106549	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,800,000.00	1,792,624.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA - 70981	México	Tepetlaotoc	Agua y saneamiento	Municipio de Tepetlaotoc	70981	01-11-2022	30-11-2022	1,792,624.49	1,792,624.49	1,792,624.49	1,792,624.49	1,792,624.49	Metros lineales	1,050.00	1,050.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220302106545	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	300,000.00	294,539.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRIJOL - 70935	México	Tepetlaoxtoc	Agua y saneamiento	Municipio de Tepetlaoxtoc	70935	01-11-2022	30-11-2022	294,539.79	294,539.79	294,539.79	294,539.79	294,539.79	Metros lineales	88.00	88.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402187276	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	850,607.61	850,094.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE SANTA ESCUELA - 359041	México	Tepetlaoxtoc	Transportes y vialidades	Municipio de Tepetlaoxtoc	359041	12-12-2022	23-12-2022	850,094.67	850,094.67	850,094.67	850,094.67	850,094.67	Metros Cuadrados	784.38	784.38	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402197438	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	811,598.64	811,048.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE FRANCISCO I. MADERO - 389108	México	Tepetlaoxtoc	Transportes y vialidades	Municipio de Tepetlaoxtoc	389108	12-12-2022	23-12-2022	811,048.54	811,048.54	811,048.54	811,048.54	811,048.54	Metros Cuadrados	814.06	814.06	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302106478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	382,790.07	380,412.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO A CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA. - 69642	México	Tepetlaoxtoc	Asistencia Social	Municipio de Tepetlaoxtoc	69642	01-10-2022	31-10-2022	380,412.95	380,412.95	380,412.95	380,412.95	380,412.95	Metros Cuadrados	615.00	615.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302106440	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	580,079.02	573,443.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LA BRECHA DE CALLE FRAY DGO.DE BETANZAOS A CALLE QUINATZIN. - 68680	México	Tepetlaoxtoc	Urbanización	Municipio de Tepetlaoxtoc	68680	01-07-2022	31-07-2022	573,443.19	573,443.19	573,443.19	573,443.19	573,443.19	Piezas	18.00	18.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202075283	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	531,195.85	527,663.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, DELEGACION DE SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA, TEPETLIXPA EDO. MEX. - 55518	México	Tepetlixpa	Vivienda	Municipio de Tepetlixpa	55518	16-05-2022	09-07-2022	527,663.00	527,663.00	527,663.00	527,663.00	527,663.00	Metros Cuadrados	330.00	330.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202074338	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	379,844.95	376,985.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE REJILLAS TIPO IRVING EN CALLE SONORA, TRAMO ENTRE FERROCARRIL Y GUERRERO BARRIO LA VENTA CABECERA MUNICIPAL TEPETLIXPA EDO. MEX. - 49261	México	Tepetlixpa	Agua y saneamiento	Municipio de Tepetlixpa	49261	17-05-2022	15-07-2022	376,985.42	376,985.42	376,985.42	376,985.42	376,985.42	Metros lineales	87.00	87.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202079608	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	185,550.00	185,550.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN TODO EL MUNICIPIO, AGEB OCHO A - 78770	México	Tepetlixpa	Vivienda	Municipio de Tepetlixpa	78770	11-06-2022	10-07-2022	185,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	Piezas	24.00	24.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302105921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	415,500.00	413,992.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION ELECTROMECANICA CORRECTIVA PARA SUCCION Y REBOMBEO DE AGUA POTABLE DEL POZO CHIMALACA	México	Tepetlixpa	Agua y saneamiento	Municipio de Tepetlixpa	58825	16-05-2022	04-06-2022	413,992.28	413,992.28	413,992.28	413,992.28	413,992.28	Piezas	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202071651	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	291,408.37	291,408.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN CABECERA MUNICIPAL DE TEPETLIXPA, AGEB 037 - 32386	México	Tepetlixpa	Vivienda	Municipio de Tepetlixpa	32386	02-05-2022	31-07-2022	291,408.37	291,408.37	291,408.37	291,408.37	291,408.37	Piezas	6.00	6.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202071420	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	728,520.95	728,520.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA DELEGACION DE SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA - 31115	México	Tepetlixpa	Vivienda	Municipio de Tepetlixpa	31115	02-05-2022	31-07-2022	728,520.95	728,520.95	728,520.95	728,520.95	728,520.95	Piezas	15.00	15.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202071768	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	388,544.50	388,544.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPETLIXPA, AGEB 060 - 33170	México	Tepetlixpa	Vivienda	Municipio de Tepetlixpa	33170	02-05-2022	31-07-2022	388,544.50	388,544.50	388,544.50	388,544.50	388,544.50	Piezas	8.00	8.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202080427	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	75,118.60	75,118.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, CABECERA MUNICIPAL LOCALIDAD CORREGIDORA, TEPETLIXPA EDO MEX - 82938	México	Tepetlixpa	Vivienda	Municipio de Tepetlixpa	82938	01-06-2022	30-07-2022	75,118.60	75,118.60	75,118.60	75,118.60	75,118.60	Metros Cuadrados	48.00	48.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202080449	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	75,118.60	75,118.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, CABECERA MUNICIPAL AGEB CINCUENTA Y SEIS TEPETLIXPA EDO MEX - 83051	México	Tepetlixpa	Vivienda	Municipio de Tepetlixpa	83051	01-06-2022	30-07-2022	75,118.60	75,118.60	75,118.60	75,118.60	75,118.60	Metros Cuadrados	41.00	41.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202080453	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	225,355.84	225,355.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL AGEB SESENTA TEPETLIXPA EDO MEX - 83076	México	Tepetlixpa	Vivienda	Municipio de Tepetlixpa	83076	01-06-2022	30-07-2022	225,355.84	225,355.84	225,355.84	225,355.84	225,355.84	Metros Cuadrados	143.00	143.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202079603	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	69,581.25	69,581.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN TODO EL MUNICIPIO, AGEB SETENTA Y CINCO - 78764	México	Tepetlixpa	Vivienda	Municipio de Tepetlixpa	78764	11-06-2022	10-07-2022	69,581.25	69,581.25	69,581.25	69,581.25	69,581.25	Piezas	9.00	9.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202078771	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	223,567.25	223,567.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA DELEGACION DE NEPANTLA LOCALIDAD CUAUNEXTLE, TEPETLIXPA EDO. MEX. - 74895	México	Tepetlixpa	Vivienda	Municipio de Tepetlixpa	74895	02-07-2022	31-08-2022	223,567.25	223,567.25	223,567.25	223,567.25	223,567.25	Metros Cuadrados	139.00	139.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202078828	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	89,426.95	89,426.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA DELEGACION DE NEPANTLA LOCALIDAD TEXCALAMA, TEPETLIXPA EDO. MEX. - 75120	México	Tepetlixpa	Vivienda	Municipio de Tepetlixpa	75120	02-07-2022	31-08-2022	89,426.95	89,426.95	89,426.95	89,426.95	89,426.95	Metros Cuadrados	60.00	60.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202079583	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	38,656.25	38,656.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN TODO EL MUNICIPIO AGEB CIENTO ONCE - 78721	México	Tepetlixpa	Vivienda	Municipio de Tepetlixpa	78721	11-06-2022	10-07-2022	38,656.25	38,656.25	38,656.25	38,656.25	38,656.25	Piezas	5.00	5.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202079585	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	115,968.75	115,968.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN TODO EL MUNICIPIO, AGEB SESENTA - 78732	México	Tepetlixpa	Vivienda	Municipio de Tepetlixpa	78732	11-06-2022	10-07-2022	115,968.75	115,968.75	115,968.75	115,968.75	115,968.75	Piezas	15.00	15.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202079590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	115,968.75	115,968.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN TODO EL MUNICIPIO, AGEB CINCUENTA Y SEIS - 78746	México	Tepetlixpa	Vivienda	Municipio de Tepetlixpa	78746	11-06-2022	10-07-2022	115,968.75	115,968.75	115,968.75	115,968.75	115,968.75	Piezas	15.00	15.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202079596	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	92,775.00	92,775.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN TODO EL MUNICIPIO, AGEB TREINTA Y SIETE - 78754	México	Tepetlixpa	Vivienda	Municipio de Tepetlixpa	78754	11-06-2022	10-07-2022	92,775.00	92,775.00	92,775.00	92,775.00	92,775.00	Piezas	12.00	12.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220202078869	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	194,272.25	194,272.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN DELEGACION DE NEPANTLA AGEB OCHO A, TEPETLIXPA, EDO.MEX. - 75336	México	Tepetlixpa	Vivienda	Municipio de Tepetlixpa	75336	04-07-2022	30-09-2022	194,272.25	194,272.25	194,272.25	194,272.25	194,272.25	Piezas	4.00	4.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302106864	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	97,136.13	97,136.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA DELEGACION DE NEPANTLA, LOCALIDAD CUANEXTLE, TEPETLIXPA, EDO.MEX. - 76356	México	Tepetlixpa	Vivienda	Municipio de Tepetlixpa	76356	02-07-2022	31-08-2022	97,136.13	97,136.13	97,136.13	97,136.13	97,136.13	Metros Cuadrados	64.00	64.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202071777	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	194,272.26	194,272.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPETLIXPA, AGEB 075 - 33323	México	Tepetlixpa	Vivienda	Municipio de Tepetlixpa	33323	02-05-2022	31-07-2022	194,272.26	194,272.26	194,272.26	194,272.26	194,272.26	Piezas	4.00	4.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202075601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	6,829,990.13	6,644,386.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, ILUMINACION PEATONAL, REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO, PROLONGACION MORELOS, DE LA INTERSECCION DE CALLE 2 DE MARZO A LA DESVIACION A CUECUECUAUTITLA, CABECERA MUNICIPAL, TEPETLIXPA EDO MEX. - 57616	México	Tepetlixpa	Transportes y vialidades	Municipio de Tepetlixpa	57616	23-05-2022	21-08-2022	6,644,386.16	6,644,386.16	6,644,386.16	6,644,386.16	6,644,386.16	Metros Cuadrados	2,474.00	2,474.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202080471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	150,237.20	150,237.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL AGEB SETENTA Y CINCO TEPETLIXPA EDO MEX - 83160	México	Tepetlixpa	Vivienda	Municipio de Tepetlixpa	83160	01-06-2022	30-07-2022	150,237.20	150,237.20	150,237.20	150,237.20	150,237.20	Metros Cuadrados	96.00	96.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202071784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	48,568.08	48,568.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPETLIXPA, AGEB 111 - 33367	México	Tepetlixpa	Vivienda	Municipio de Tepetlixpa	33367	02-05-2022	31-07-2022	48,568.08	48,568.08	48,568.08	48,568.08	48,568.08	Piezas	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202073367	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	194,272.26	194,272.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN CABECERA MUNICIPAL DE TEPETLIXPA LOCALIDAD SAN ISIDRO - 41794	México	Tepetlixpa	Vivienda	Municipio de Tepetlixpa	41794	28-04-2022	31-07-2022	194,272.26	194,272.26	194,272.26	194,272.26	194,272.26	Piezas	4.00	4.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202071757	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	485,680.62	485,680.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPETLIXPA, AGEB 056 - 33014	México	Tepetlixpa	Vivienda	Municipio de Tepetlixpa	33014	02-05-2022	31-07-2022	485,680.62	485,680.62	485,680.62	485,680.62	485,680.62	Piezas	10.00	10.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202077991	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,292,221.54	1,290,832.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE 2 DE MARZO TRAMO CALLEJON SOR JUANA, CABECERA MUNICIPAL - 70882	México	Tepetlixpa	Agua y saneamiento	Municipio de Tepetlixpa	70882	01-09-2022	30-10-2022	1,290,832.48	1,290,832.48	1,290,832.48	1,290,832.48	1,290,832.48	Metros lineales	240.00	240.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202080438	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	150,237.60	150,237.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, CABECERA MUNICIPAL AGEB TREINTA Y SIETE, TEPETLIXPA EDO MEX - 83000	México	Tepetlixpa	Vivienda	Municipio de Tepetlixpa	83000	01-06-2022	30-07-2022	150,237.60	150,237.60	150,237.60	150,237.60	150,237.60	Metros Cuadrados	90.00	90.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202073509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	781,802.66	782,215.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE LAS TABLAS Y CERRADA PIRULES, TEPOTZOTLÁN, POBLADO DE SAN MATEO XOLOC. - 42657	México	Tepotzotlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tepotzotlán	42657	06-06-2022	23-07-2022	782,215.77	782,215.77	782,215.77	782,215.77	782,215.77	Metros lineales	1,472.00	72.00	4.89	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202073576	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,065,148.32	991,872.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LAS CALLE LAS TABLAS Y CERRADA PIRULES, POBLADO DE SAN MATEO XOLOC TEPOTZOTLAN MEXICO. - 43230	México	Tepotzotlán	Transportes y vialidades	Municipio de Tepotzotlán	43230	06-06-2022	23-07-2022	991,872.66	991,872.66	991,872.66	991,872.66	991,872.66	Metros Cuadrados	966.00	6.00	0.62	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202073642	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	73,301.84	73,301.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CERRADA FLORES MAGON, SANTIAGO CUAUTLAPAN, TEPOTZATLAN MEXICO - 43714	México	Tepotzotlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tepotzotlán	43714	03-06-2022	20-07-2022	70,133.87	70,133.87	70,133.87	70,133.87	70,133.87	Metros lineales	93.00	93.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202073759	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	358,400.32	336,652.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TEPOTZOTLAN CERRADA FLORES MAGON SANTIAGO CUAUTLAPAN - 44495	México	Tepotzotlán	Transportes y vialidades	Municipio de Tepotzotlán	44495	03-06-2022	20-07-2022	336,652.90	336,652.90	336,652.90	336,652.90	336,652.90	Metros Cuadrados	385.98	385.98	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202073427	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	6,810,545.76	6,949,782.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE LAS TABLAS Y CERRADA PIRULES EN TEPOTZOTLAN, SAN MATEO XOLOC. - 42280	México	Tepotzotlán	Transportes y vialidades	Municipio de Tepotzotlán	42280	06-06-2022	23-07-2022	6,949,782.85	6,949,782.85	6,949,782.85	6,949,782.85	6,949,782.85	Metros Cuadrados	6,974.00	74.00	1.06	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202075951	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	161,953.08	161,953.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EL PEDREGAL, TEPOTZOTLAN, COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN. - 59798	México	Tepotzotlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tepotzotlán	59798	03-06-2022	20-07-2022	152,055.90	152,055.90	152,055.90	152,055.90	152,055.90	Metros lineales	246.00	246.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202076012	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	146,440.41	146,066.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PEDREGAL, TEPOTZOTLÁN, COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN - 60097	México	Tepotzotlán	Transportes y vialidades	Municipio de Tepotzotlán	60097	03-07-2022	20-07-2022	146,066.70	146,066.70	146,066.70	146,066.70	146,066.70	Metros Cuadrados	120.00	120.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202073538	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	599,530.39	503,281.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE CALLE LAS TABLAS Y CERRADA PIRULES, TEPOTZOTLAN, POBLADO DE SAN MATEO XOLOC - 42862	México	Tepotzotlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tepotzotlán	42862	06-06-2022	23-07-2022	503,281.89	503,281.89	503,281.89	503,281.89	503,281.89	Metros lineales	369.00	9.00	2.44	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202083484	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	726,002.12	720,665.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, TEPOTZOTLAN. POBLADO DE LOS DOLRES - 98802	México	Tepotzotlán	Vivienda	Municipio de Tepotzotlán	98802	04-07-2022	10-09-2022	720,665.80	720,665.80	720,665.80	720,665.80	720,665.80	Cuarto(s)	8.00	8.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202076515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	453,119.65	187,683.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CERRADA PASCUAL ORTIZ RUBIO TEPOTZOTLAN CAÑADA DE CISNEROS - 62636	México	Tepotzotlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tepotzotlán	62636	20-06-2022	30-07-2022	187,683.87	187,683.87	187,683.87	187,683.87	187,683.87	Metros lineales	687.00	687.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077009	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	232,946.36	232,946.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE JOSE SANTOS CHOCANO PARTE ALTA PRIMERA ETAPA TEPOTZOTLAN CAÑADA DE CISNEROS - 65177	México	Tepotzotlán	Transportes y vialidades	Municipio de Tepotzotlán	65177	22-06-2022	08-08-2022	232,207.67	232,207.67	232,207.67	232,207.67	232,207.67	Metros Cuadrados	224.00	224.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202084012	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,203,674.09	1,199,424.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN TEPOTZOTLAN POBLADO DE LOS DOLORES - 101253	México	Tepotzotlán	Vivienda	Municipio de Tepotzotlán	101253	04-07-2022	10-09-2022	1,199,424.50	1,199,424.50	1,199,424.50	1,199,424.50	1,199,424.50	Sanitario(s)	13.00	13.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077106	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,588,182.71	1,588,182.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE SANTOS CHOCANO PARTE ALTA PRIMERA ETEPA TEPOTZOTLAN CAÑADA DE CISNEROS - 65521	México	Tepotzotlán	Transportes y vialidades	Municipio de Tepotzotlán	65521	22-06-2022	08-08-2022	1,585,381.52	1,585,381.52	1,585,381.52	1,585,381.52	1,585,381.52	Metros Cuadrados	1,213.00	1,213.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202073708	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	86,219.54	90,045.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CERRADA FLORES MAGON, TEPOTZOTLAN, POBLADO DE SANTIAGO CUAUTLALPAN, - 44086	México	Tepotzotlán	Transportes y vialidades	Municipio de Tepotzotlán	44086	03-06-2022	20-07-2022	90,045.71	90,045.71	90,045.71	90,045.71	90,045.71	Metros Cuadrados	38.00	38.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202076344	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	366,707.44	366,396.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE EUCALIPTO TEPOTZOTLAN SAN MATEO XOLOC - 61681	México	Tepotzotlán	Transportes y vialidades	Municipio de Tepotzotlán	61681	27-06-2022	08-08-2022	366,396.90	366,396.90	366,396.90	366,396.90	366,396.90	Metros Cuadrados	424.00	424.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202076383	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,583,890.90	1,583,075.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE EUCALIPTO TEPOTZOTLAN SAN MATEO XOLOC - 61874	México	Tepotzotlán	Transportes y vialidades	Municipio de Tepotzotlán	61874	27-06-2022	08-08-2022	1,583,075.04	1,583,075.04	1,583,075.04	1,583,075.04	1,583,075.04	Metros Cuadrados	1,639.00	1,639.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202083582	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,089,003.18	1,089,003.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TEPOTZOTLAN SAN MATEO XOLOC - 99190	México	Tepotzotlán	Vivienda	Municipio de Tepotzotlán	99190	04-07-2022	10-09-2022	1,089,003.18	1,089,003.18	1,089,003.18	1,089,003.18	1,089,003.18	Cuarto(s)	12.00	12.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202083931	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	363,001.06	363,001.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN TEPOTZOTLAN COLONIA RICARDO FLORES MAGON - 100867	México	Tepotzotlán	Vivienda	Municipio de Tepotzotlán	100867	04-07-2022	10-09-2022	363,001.06	363,001.06	363,001.06	363,001.06	363,001.06	Cuarto(s)	4.00	4.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202077003	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,747,124.27	1,951,939.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE CERRADA PASCUAL ORTIZ RUBIO TEPOTZOTLAN CAÑADA DE CISNEROS - 65160	México	Tepotzotlán	Transportes y vialidades	Municipio de Tepotzotlán	65160	20-06-2022	30-07-2022	1,951,939.86	1,951,939.86	1,951,939.86	1,951,939.86	1,951,939.86	Metros Cuadrados	1,856.00	1,856.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077145	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	126,194.80	125,700.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SEDUNDA CERRADA IGNACIO ZARAGOZA TEPOTZOTLAN SANTIAGO CUATLAPAN - 65679	México	Tepotzotlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tepotzotlán	65679	04-07-2022	06-08-2022	125,700.05	125,700.05	125,700.05	125,700.05	125,700.05	Metros lineales	180.00	180.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077175	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	181,337.73	180,319.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE SEGUNDA CERRADA IGNACIO ZARAGOZA TEPOTZOTLAN SANTIAGO CUATLAPAN - 65990	México	Tepotzotlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tepotzotlán	65990	04-07-2022	06-08-2022	180,319.89	180,319.89	180,319.89	180,319.89	180,319.89	Metros lineales	68.00	68.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202076159	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	208,926.65	208,396.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE EUCALIPTO TEPOTZOTLAN SAN MATEO XOLOC - 60870	México	Tepotzotlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tepotzotlán	60870	27-06-2022	08-08-2022	208,396.02	208,396.02	208,396.02	208,396.02	208,396.02	Metros lineales	428.00	428.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220102062035	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,037,785.91	1,035,344.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS TEPOTZOTLAN POBLADO DE SANTIAGO CUATLAPAN - 7881	México	Tepotzotlán	Educación	Municipio de Tepotzotlán	7881	02-05-2022	15-06-2022	1,035,344.02	1,035,344.02	1,035,344.02	1,035,344.02	1,035,344.02	Metros cuadrados de construcción	166.00	166.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202074308	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,311,897.34	2,310,003.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO TEPOTZOTLAN FRACCIONAMIENTO EL TREBOL - 49090	México	Tepotzotlán	Educación	Municipio de Tepotzotlán	49090	24-06-2022	28-07-2022	2,310,003.87	2,310,003.87	2,310,003.87	2,310,003.87	2,310,003.87	Metros Cuadrados	753.00	753.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202076410	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,396,801.01	1,395,225.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TELESECUNDARIA FRIDA KHALO TEPOTZOTLAN SANTIAGO CUATLAPAN - 62064	México	Tepotzotlán	Educación	Municipio de Tepotzotlán	62064	20-06-2022	30-07-2022	1,395,225.83	1,395,225.83	1,395,225.83	1,395,225.83	1,395,225.83	Metros Cuadrados	423.00	423.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202083806	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	635,251.85	635,251.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN TEPOTZOTLAN LOCALIDAD SANTIAGO CUATLAPAN - 100338	México	Tepotzotlán	Vivienda	Municipio de Tepotzotlán	100338	04-07-2022	10-09-2022	635,251.85	635,251.85	635,251.85	635,251.85	635,251.85	Cuarto(s)	7.00	7.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJ E	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202072691	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,650,000.00	1,650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO C.C.T.-15DTV0327B. - 38505	México	Tequixquiác	Educación	Municipio de Tequixquiác	38505	04-05-2022	04-07-2022	1,650,000.00	1,650,000.00	1,649,891.40	1,649,891.40	1,649,891.40	Metros Cuadrados	286.12	286.12	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202072556	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	325,658.00	389,811.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE PUERTO ESCONDIDO. - 37532	México	Tequixquiác	Agua y saneamiento	Municipio de Tequixquiác	37532	04-05-2022	04-06-2022	389,811.78	389,811.78	389,811.78	389,811.78	389,811.78	Metros lineales	255.00	255.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202072467	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	166,140.39	181,140.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ENCINOS, ZONA TRES - 36765	México	Tequixquiác	Transportes y vialidades	Municipio de Tequixquiác	36765	04-05-2022	04-06-2022	181,140.39	181,140.39	181,140.39	181,140.39	181,140.39	Metros Cuadrados	310.00	310.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302117822	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	999,439.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN PARA SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE. - 151870	México	Tequixquiác	Urbanización	Municipio de Tequixquiác	151870	22-08-2022	05-10-2022	999,439.32	999,439.32	999,439.32	999,439.32	999,439.32	Metros lineales	658.00	658.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302118614	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,500,000.00	1,467,820.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA UBRIS EN TLAPANALOYA. - 155726	México	Tequixquiác	Salud	Municipio de Tequixquiác	155726	29-08-2022	27-10-2022	1,467,820.40	1,467,820.40	1,467,820.40	1,467,820.40	1,467,820.40	Metros cuadrados de construcción	227.55	227.55	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402163877	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,400,000.00	1,398,960.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE LUMINARIAS LED EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC. - 261507	México	Tequixquiác	Urbanización	Municipio de Tequixquiác	261507	28-10-2022	01-12-2022	1,398,960.00	1,398,960.00	1,398,960.00	1,398,960.00	1,398,960.00	Piezas	402.00	402.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402169894	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	598,454.98	459,711.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO NUEVO - 293436	México	Tequixquiác	Transportes y vialidades	Municipio de Tequixquiác	293436	14-11-2022	08-12-2022	459,711.98	459,711.98	459,711.98	459,711.98	459,711.98	Metros Cuadrados	808.25	808.25	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402154615	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,000,000.00	2,996,204.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE. - 212979	México	Tequixquiác	Agua y saneamiento	Municipio de Tequixquiác	212979	10-10-2022	30-12-2022	2,996,204.60	2,996,204.60	2,996,204.60	2,996,204.60	2,996,204.60	Pozo(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402156955	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,100,000.00	1,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CONTROL Y LINEA DE CONDUCCIÓN. - 225190	México	Tequixquiác	Agua y saneamiento	Municipio de Tequixquiác	225190	20-10-2022	08-11-2022	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	Pozo(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402170280	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	586,129.42	586,129.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CAMINO AL PANTEON ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD TEXCAPILLA ASENTAMIENTO TEXCAPILLA - 295272	México	Texcaltitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Texcaltitlán	295272	22-06-2022	22-08-2022	586,129.42	586,129.42	586,129.42	586,129.42	586,129.42	Metros Cuadrados	484.00	468.00	96.69	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402168631	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO AL PANTEÓN CONSTRUCCIÓN DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO LOCALIDAD RASTROJO LARGO - 286618	México	Texcaltitán	Transportes y vialidades	Municipio de Texcaltitán	286618	15-05-2022	30-12-2022	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	400.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402170232	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	831,111.08	831,111.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO ATRÁS DE LA IGLESIA CONSTRUCCIÓN DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD RASTROJO LARGO - 295092	México	Texcaltitán	Transportes y vialidades	Municipio de Texcaltitán	295092	11-11-2022	30-12-2022	831,111.08	831,111.08	831,111.08	831,111.08	831,111.08	Metros Cuadrados	400.00	400.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402168540	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARIA - 286250	México	Texcaltitán	Agua y saneamiento	Municipio de Texcaltitán	286250	15-05-2022	15-05-2022	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	Metros lineales	780.00	780.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402163167	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,324,512.00	1,324,512.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD PALO AMARILLO ASENTAMIENTO PALO AMARILLO - 257647	México	Texcaltitán	Educación	Municipio de Texcaltitán	257647	15-02-2022	15-05-2022	1,324,512.00	1,324,512.00	1,324,512.00	1,324,512.00	1,324,512.00	Metros Cuadrados	400.00	400.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402168582	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL PROF ANSELMO CONSTRUCCIÓN DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD TLACOTEPEC - 286406	México	Texcaltitán	Transportes y vialidades	Municipio de Texcaltitán	286406	15-05-2022	30-12-2022	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Metros Cuadrados	320.00	320.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402163184	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,150,000.00	1,150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL - 257760	México	Texcaltitán	Educación	Municipio de Texcaltitán	257760	15-05-2022	15-05-2022	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	Metros Cuadrados	48.00	48.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402168622	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA E AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TLACOTEPEC - 286562	México	Texcaltitán	Agua y saneamiento	Municipio de Texcaltitán	286562	15-05-2022	30-12-2022	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros lineales	625.00	625.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402163227	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD EJIDO VENTA MORALES LA LAGUNA - 258016	México	Texcaltitán	Agua y saneamiento	Municipio de Texcaltitán	258016	15-02-2022	15-05-2022	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	Metros cúbicos	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402169950	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,880,000.00	2,880,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS TELEBACHILLERATO CARBAJAL - 293699	México	Texcaltitán	Educación	Municipio de Texcaltitán	293699	15-02-2022	15-05-2022	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	Aula	3.00	3.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402169955	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,200,000.00	2,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANOBRAS REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD SAN JOSÉ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ - 293712	México	Texcaltitán	Agua y saneamiento	Municipio de Texcaltitán	293712	21-09-2022	30-12-2022	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	Pozo(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402169971	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	654,080.00	654,080.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE JARDÍN DE NIÑOS EL CHAPANEAL - 293787	México	Texcaltitán	Educación	Municipio de Texcaltitán	293787	15-02-2022	15-07-2022	654,080.00	654,080.00	654,080.00	654,080.00	654,080.00	Metros Cuadrados	350.00	350.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402169994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,150,000.00	1,150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SANITARIOS EN TELEBAHILLERATO CONSTRUCCIÓN EN SECUNDARIA U HOMOLOGO SANITARIOS EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD CHINQUIUNTEPEC - 293876	México	Texcaltitán	Educación	Municipio de Texcaltitán	293876	15-05-2022	30-12-2022	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	Sanitario(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402163291	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	HABILITACIÓN EN RETORNO EN EL CERRITO - 258487	México	Texcaltitán	Transportes y vialidades	Municipio de Texcaltitán	258487	15-02-2022	15-05-2022	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	Metros Cuadrados	548.16	548.16	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402170031	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL EN LOCALIDAD EL SALTO EN TEXCALTITLÁN - 294042	México	Texcaltitán	Transportes y vialidades	Municipio de Texcaltitán	294042	15-02-2022	15-05-2022	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	391.50	391.50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402164228	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIAL DE LA FUNDICIÓN EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD SAN AGUSTÍN ASENTAMIENTO SAN AGUSTÍN - 263185	México	Texcaltitán	Agua y saneamiento	Municipio de Texcaltitán	263185	15-05-2022	30-12-2022	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	Metros lineales	264.70	264.70	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402168606	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL SR. GUILLERMO CONSTRUCCIÓN DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO LOCALIDAD TLACOTEPEC - 286480	México	Texcaltitán	Transportes y vialidades	Municipio de Texcaltitán	286480	15-05-2022	30-12-2022	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Metros Cuadrados	320.00	320.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402152689	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	97,297.30	97,297.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD JESÚS DEL MONTE ASENTAMIENTO JESÚS DEL MONTE - 175301	México	Texcaltitán	Vivienda	Municipio de Texcaltitán	175301	15-05-2022	30-12-2022	97,297.30	97,297.30	97,297.30	97,297.30	97,297.30	Cuarto(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220402152722	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	97,297.30	97,297.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD NOXTEPEC ASENTAMIENTO NOXTEPEC - 176084	México	Texcaltitlán	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	176084	15-05-2022	30-12-2022	97,297.30	97,297.30	97,297.30	97,297.30	97,297.30	Cuarto(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402153760	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD ACATITLÁN ASENTAMIENTO ACATITLÁN PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A TIERRAS BLANCAS - 197715	México	Texcaltitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Texcaltitlán	197715	22-06-2022	22-08-2022	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	Metros Cuadrados	350.00	350.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402152731	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	97,297.30	97,297.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD LAS TABLAS SAN JOSÉ ASENTAMIENTO LAS TABLAS - 176163	México	Texcaltitlán	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	176163	15-05-2022	30-12-2022	97,297.30	97,297.30	97,297.30	97,297.30	97,297.30	Cuarto(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402152735	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	486,486.50	486,486.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD PALMILLAS ASENTAMIENTO PALMILLAS - 176206	México	Texcaltitlán	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	176206	15-05-2022	30-12-2022	486,486.50	486,486.50	486,486.50	486,486.50	486,486.50	486,486.50	Cuarto(s)	5.00	5.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402152775	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	97,297.20	97,297.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ - 176640	México	Texcaltitlán	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	176640	15-05-2022	30-12-2022	97,297.20	97,297.20	97,297.20	97,297.20	97,297.20	97,297.20	Cuarto(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402152703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,310,000.00	1,310,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD JESÚS DEL MONTE ASENTAMIENTO JESÚS DEL MONTE - 226212	México	Texcaltitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Texcaltitlán	226212	22-06-2022	22-08-2022	1,310,000.00	1,310,000.00	1,310,000.00	1,310,000.00	1,310,000.00	1,310,000.00	Metros lineales	587.50	587.50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX2204021527890	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEXCALTITLÁN PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A LOS INVERNADEROS ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 229355	México	Texcaltitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Texcaltitlán	229355	22-06-2022	22-08-2022	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	Metros cuadrados de construcción	468.00	468.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402152614	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	486,486.50	486,486.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD HUEYATENCO ASENTAMIENTO HUEYATENCO - 174238	México	Texcaltitlán	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	174238	15-05-2022	30-12-2022	486,486.50	486,486.50	486,486.50	486,486.50	486,486.50	486,486.50	Cuarto(s)	5.00	5.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402152767	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	97,297.30	97,297.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD PALO AMARILLO ASENTAMIENTO PALO AMARILLO - 176557	México	Texcaltitlán	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	176557	15-05-2022	30-12-2022	97,297.30	97,297.30	97,297.30	97,297.30	97,297.30	Cuarto(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402152798	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	194,594.60	194,594.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD TEXCAPILLA - 176959	México	Texcaltitlán	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	176959	15-05-2022	30-12-2022	194,594.60	194,594.60	194,594.60	194,594.60	194,594.60	Cuarto(s)	2.00	2.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402152811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	194,594.60	194,594.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD YUYTEPEC ASENTAMIENTO YUYTEPEC - 177286	México	Texcaltitlán	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	177286	15-05-2022	30-12-2022	194,594.60	194,594.60	194,594.60	194,594.60	194,594.60	Cuarto(s)	2.00	2.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402189471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,505,337.78	1,505,337.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO POR DESLAVE EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD NOXTEPEC ASENTAMIENTO NOXTEPEC - 365837	México	Texcaltitlán	Urbanización	Municipio de Texcaltitlán	365837	15-02-2022	15-05-2022	1,505,337.78	1,505,337.78	1,505,337.78	1,505,337.78	1,505,337.78	Metros cúbicos	263.90	263.90	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402175991	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANOBRAS CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO A LA UNIDAD DEPORTIVA EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD SAN AGUSTÍN ASENTAMIENTO SAN AGUSTÍN - 322425	México	Texcaltitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Texcaltitlán	322425	21-09-2022	21-11-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Metros Cuadrados	330.00	330.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402176025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	539,909.25	539,909.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANOBRAS CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO LOS LIRIOS GAVIA CHICA EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD LOS LIRIOS - 322560	México	Texcaltitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Texcaltitlán	322560	21-09-2022	21-11-2022	539,909.25	539,909.25	539,909.25	539,909.25	539,909.25	Metros Cuadrados	395.54	395.54	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402176051	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,840,000.00	1,840,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANOBRAS CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TELESECUNDARIA OFTV. NO. 0741 BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO CCT 15ETV0774H EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD EL AGOSTADERO ASENTAMIENTO EL AGOSTADERO - 322705	México	Texcaltitlán	Educación	Municipio de Texcaltitlán	322705	21-09-2022	21-11-2022	1,840,000.00	1,840,000.00	1,840,000.00	1,840,000.00	1,840,000.00	Metros Cuadrados	360.00	360.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402185855	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANOBRAS REHABILITACIÓN DE PLANTA TRATADORA EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD ARROYO SECO ASENTAMIENTO ARROYO SECO - 354861	México	Texcaltitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Texcaltitlán	354861	21-09-2022	21-11-2022	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	Metros cúbicos	0.75	0.75	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402175702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANOBRAS CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEXCALTITLÁN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA PARTE ALTA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA PARTE ALTA - 320981	México	Texcaltitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Texcaltitlán	320981	21-09-2022	21-11-2022	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros lineales	725.00	725.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402175810	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANOBRAS CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEXCALTITLAN EN LA LOCALIDAD DE LA MANZANA LA FUNDICIÓN SAN AGUSTÍN ASENTAMIENTO SAN AGUSTÍN - 321525	México	Texcaltitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Texcaltitlán	321525	21-09-2022	21-11-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Metros lineales	810.00	810.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402175760	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANOBRAS CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD TEXCAPILLA ASENTAMIENTO TEXCAPILLA - 321248	México	Texcaltitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Texcaltitlán	321248	21-09-2022	21-11-2022	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros lineales	60.00	60.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402175940	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANOBRAS CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DEL CHAPANEAL ASENTAMIENTO EL CHAPANEAL EN TEXCALTITLÁN - 322153	México	Texcaltitlán	Educación	Municipio de Texcaltitlán	322153	21-09-2022	21-11-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Metros Cuadrados	60.00	60.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402176094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,945,025.63	2,945,025.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANOBRAS CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS TODO EL MUNICIPIO EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA PARTE ALTA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA PARTE ALTA - 322904	México	Texcaltitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Texcaltitlán	322904	21-09-2022	21-11-2022	2,945,025.63	2,945,025.63	2,945,025.63	2,945,025.63	2,945,025.63	Kilómetro lineal	9,485.60	9,485.60	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402168536	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	803,473.30	803,473.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO STA. MA. PARTE ALTA ARROYO SECO 140 MTS CONSTRUCCIÓN DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARIA - 286241	México	Texcaltitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Texcaltitlán	286241	15-05-2022	30-12-2022	803,473.30	803,473.30	803,473.30	803,473.30	803,473.30	Metros Cuadrados	642.77	642.77	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402152781	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	291,891.90	291,891.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD SAN FRANCISCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 176719	México	Texcaltitlán	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	176719	15-05-2022	30-12-2022	291,891.90	291,891.90	291,891.90	291,891.90	291,891.90	Cuarto(s)	3.00	3.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402152790	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	97,297.30	97,297.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL ASENTAMIENTO SAN MIGUEL - 176831	México	Texcaltitlán	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	176831	15-05-2022	30-12-2022	97,297.30	97,297.30	97,297.30	97,297.30	97,297.30	Cuarto(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402152854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	681,081.10	681,081.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SIETE CUARTOS DORMITORIO EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA - 178310	México	Texcaltitlán	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	178310	15-05-2022	30-12-2022	681,081.10	681,081.10	681,081.10	681,081.10	681,081.10	Cuarto(s)	7.00	7.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402172185	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	239,792.88	239,792.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO EMPEDRADO EN LA SEGUNDA CERRADA DE LOS PINOS SUMINISTRO DE MATERIALES EN TEXCOCO LOCALIDAD SALITRERÍA ASENTAMIENTO SALITRERÍA - 304184	México	Texcoco	Transportes y vialidades	Municipio de Texcoco	304184	15-11-2022	15-12-2022	239,647.07	239,647.07	239,647.07	239,647.07	239,647.07	Metros Cuadrados	590.00	589.64	99.94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402168291	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	305,042.28	305,042.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y CALLE ADOQUIN ASFALTO CONCRETO EMPEDRADO EN LA CALLE DIECIOCHO DE MARZO SUMINISTRO DE MATERIALES EN TEXCOCO LOCALIDAD VICENTE RIVA PALACIO ASENTAMIENTO VICENTE RIVA PALACIO - 284843	México	Texcoco	Transportes y vialidades	Municipio de Texcoco	284843	15-11-2022	15-12-2022	303,667.10	303,667.10	303,667.10	303,667.10	303,667.10	Metros Cuadrados	795.40	791.81	99.55	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402157731	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,612,387.05	1,612,387.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y CALLES ADOQUIN CONCRETO ASFALTO Y EMPEDRADO Y CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD EN LOCALIDAD SANTA CRUZ DE ABAJO ASENTAMIENTO SANTA CRUZ DE ABAJO DEL MUNICIPIO DE TEXCOCO - 228486	México	Texcoco	Transportes y vialidades	Municipio de Texcoco	228486	01-11-2022	15-12-2022	320,994.25	320,994.25	320,994.25	320,994.25	320,994.25	Metros Cuadrados	1,852.50	368.80	19.91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402160507	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,227,332.03	1,227,332.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y CALLES ADOQUIN CONCRETO ASFALTO Y EMPEDRADO EN LA CALLE MORELOS EN TEXCOCO LOCALIDAD MONTECILLO ASENTAMIENTO MONTECILLO - 243795	México	Texcoco	Transportes y vialidades	Municipio de Texcoco	243795	01-11-2022	15-12-2022	129,074.92	129,074.92	129,074.92	129,074.92	129,074.92	Metros Cuadrados	1,233.70	129.74	10.52	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402152185	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,125,000.61	1,125,000.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN EL SECTOR POPULAR DE LOCALIDAD SAN LUIS HUEXOTLA ASENTAMIENTO SECTOR POPULAR MUNICIPIO DE TEXCOCO - 165449	México	Texcoco	Urbanización	Municipio de Texcoco	165449	01-10-2022	26-11-2022	562,403.38	562,403.38	562,403.38	562,403.38	562,403.38	Metros Cuadrados	5,950.00	2,974.48	49.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402159337	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,883,618.43	1,883,618.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA PÚBLICO EN LA LOCALIDAD COLONIA GUADALUPE VICTORIA ASENTAMIENTO GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE TEXCOCO - 237238	México	Texcoco	Agua y saneamiento	Municipio de Texcoco	237238	01-11-2022	26-12-2022	633,076.73	633,076.73	633,076.73	633,076.73	633,076.73	Metros cúbicos	16.00	5.38	33.63	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402152636	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	691,410.76	691,410.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BUENOS AIRES EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLINCHÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL COATLINCHÁN DEL MUNICIPIO DE TEXCOCO - 174678	México	Texcoco	Agua y saneamiento	Municipio de Texcoco	174678	01-10-2022	29-10-2022	345,472.73	345,472.73	345,472.73	345,472.73	345,472.73	Metros lineales	226.20	113.02	49.96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402159538	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,564,500.86	2,564,500.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA EN TEXCOCO LOCALIDAD COLONIA LÁZARO CÁRDENAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 238194	México	Texcoco	Transportes y vialidades	Municipio de Texcoco	238194	01-11-2022	15-12-2022	1,281,759.75	1,281,759.75	1,281,759.75	1,281,759.75	1,281,759.75	Metros Cuadrados	2,350.00	1,174.55	49.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402155647	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	871,000.00	871,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AVENIDA LOS ANGELES DE LA CALLE TEXAS AL RIO SAN BERNARDINO LOCALIDAD SAN MATEO HUEXOTLA ASENTAMIENTO SAN MATEO HUEXOTLA DEL MUNICIPIO DE TEXCOCO - 217961	México	Texcoco	Agua y saneamiento	Municipio de Texcoco	217961	20-10-2022	17-12-2022	433,755.03	433,755.03	433,755.03	433,755.03	433,755.03	Metros lineales	196.00	97.61	49.80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402160323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	415,317.12	415,317.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y CALLES ADOQUIN CONCRETO ASFALTO EMPEDRADO EN LA CALLE FRESNOS SUMINISTRO DE MATERIALES EN TEXCOCO LOCALIDAD SALITRERÍA ASENTAMIENTO SALITRERÍA - 242903	México	Texcoco	Transportes y vialidades	Municipio de Texcoco	242903	15-11-2022	15-12-2022	415,103.33	415,103.33	415,103.33	415,103.33	415,103.33	Metros Cuadrados	990.00	989.49	99.95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402175170	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.20	1,000,000.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PANQUE PUBLICO DE LA COLONIA COOPERATIVO EN TEXCOCO LOCALIDAD EL COOPERATIVO ASENTAMIENTO COOPERATIVO - 318154	México	Texcoco	Urbanización	Municipio de Texcoco	318154	15-11-2022	29-12-2022	499,428.48	499,428.48	499,428.48	499,428.48	499,428.48	Metros Cuadrados	2,272.50	1,134.95	49.94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402172182	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	53,445.84	53,445.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO EMPEDRADO EN LA SEGUNDA CERRADA DE LOS PINOS SUMINISTRO DE MATERIALES EN TEXCOCO LOCALIDAD SALITRERÍA ASENTAMIENTO SALITRERÍA - 304169	México	Texcoco	Transportes y vialidades	Municipio de Texcoco	304169	15-11-2022	15-12-2022	53,445.84	53,445.84	53,445.84	53,445.84	53,445.84	Metros lineales	236.00	236.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402168287	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	48,664.32	48,664.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y CALLE ADOQUIN ASFALTO CONCRETO EMPEDRADO EN LA CALLE DIECIOCHO DE MARZO SUMINISTRO DE MATERIALES EN TEXCOCO LOCALIDAD VICENTE RIVA PALACIO ASENTAMIENTO VICENTE RIVA PALACIO - 284825	México	Texcoco	Transportes y vialidades	Municipio de Texcoco	284825	15-11-2022	15-12-2022	48,664.32	48,664.32	48,664.32	48,664.32	48,664.32	Metros lineales	304.00	304.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402157727	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	353,756.23	353,756.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y CALLES ADOQUIN CONCRETO ASFALTO Y EMPEDRADO Y CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD EN LOCALIDAD SANTA CRUZ DE ABAJO ASENTAMIENTO SANTA CRUZ DE ABAJO DEL MUNICIPIO DE TEXCOCO - 228461	México	Texcoco	Transportes y vialidades	Municipio de Texcoco	228461	01-11-2022	30-11-2022	353,756.23	353,756.23	353,756.23	353,756.23	353,756.23	Metros lineales	285.00	285.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402160419	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	968,696.08	968,696.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y CALLES ADOQUIN CONCRETO ASFALTO Y EMPEDRADO EN LA CALLE MORELOS EN TEXCOCO LOCALIDAD MONTECILLO ASENTAMIENTO MONTECILLO - 243365	México	Texcoco	Agua y saneamiento	Municipio de Texcoco	243365	01-11-2022	15-12-2022	968,696.08	968,696.08	968,696.08	968,696.08	968,696.08	Metros lineales	183.50	183.50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402159994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	70,797.12	70,797.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y CALLES ADOQUIN, CONCRETO, ASFALTO, EMPEDRADO EN LA CALLE FRESNOS SUMINISTRO DE MATERIALES EN TEXCOCO LOCALIDAD SALITRERÍA ASENTAMIENTO SALITRERÍA - 241126	México	Texcoco	Transportes y vialidades	Municipio de Texcoco	241126	15-11-2022	15-12-2022	70,797.12	70,797.12	70,797.12	70,797.12	70,797.12	Metros lineales	440.00	440.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402157599	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	932,607.20	932,607.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y CALLES ADOQUIN CONCRETO ASFALTO Y EMPEDRADO Y CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD EN LOCALIDAD SANTA CRUZ DE ABAJO ASENTAMIENTO SANTA CRUZ DE ABAJO DEL MUNICIPIO DE TEXCOCO - 227958	México	Texcoco	Transportes y vialidades	Municipio de Texcoco	227958	01-11-2022	30-11-2022	932,607.20	932,607.20	932,607.20	932,607.20	932,607.20	Metros lineales	285.00	285.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402159168	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	616,367.91	616,367.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA PÚBLICO EN LA LOCALIDAD COLONIA GUADALUPE VICTORIA ASENTAMIENTO GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE TEXCOCO - 236513	México	Texcoco	Agua y saneamiento	Municipio de Texcoco	236513	01-11-2022	26-12-2022	616,367.91	616,367.91	616,367.91	616,367.91	616,367.91	Metros cúbicos	16.00	16.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302117302	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,780,868.00	1,780,868.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,956.29 ML, EN LA LOCALIDAD DE TEQUISISTLÁN, TEZOYUCA. - 149837	México	Tezoyuca	Agua y saneamiento	Municipio de Tezoyuca	149837	15-08-2022	31-10-2022	1,780,868.00	1,780,768.00	1,780,768.00	1,780,768.00	1,780,768.00	Metros lineales	1,956.20	1,956.20	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302112755	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	56,630.60	63,261.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NEZAHUALCÓYOTL, BARRIO DE SANTIAGO, TEZOYUCA. - 130745	México	Tezoyuca	Transportes y vialidades	Municipio de Tezoyuca	130745	01-08-2022	30-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	84.91	84.91	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077760	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,096,041.00	1,096,041.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE PROLONGACIÓN 1 RO. DE MAYO, COL. SAN FELIPE, TEZOYUCA. - 69370	México	Tezoyuca	Transportes y vialidades	Municipio de Tezoyuca	69370	01-07-2022	10-08-2022	1,096,041.00	1,096,041.00	1,096,041.00	1,096,041.00	1,096,041.00	Metros Cuadrados	1,468.00	1,468.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202081491	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,654,800.00	1,654,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CARPETA ASFILTICA DE LA AV. NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE TEQUISISTLAN, TEZOYUCA. - 88936	México	Tezoyuca	Transportes y vialidades	Municipio de Tezoyuca	88936	01-08-2022	30-08-2022	1,654,800.00	1,654,800.00	1,654,800.00	1,654,800.00	1,654,800.00	Metros Cuadrados	2,712.00	2,712.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202078795	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	951,402.00	951,402.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE XOCHITL, TEZOYUCA. - 74991	México	Tezoyuca	Transportes y vialidades	Municipio de Tezoyuca	74991	01-07-2022	30-07-2022	951,402.00	951,402.00	951,402.00	951,402.00	951,402.00	Metros Cuadrados	711.00	711.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202080488	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	114,498.00	114,498.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AHUEHUETE, COL. BUENOS AIRES, TEZOYUCA. - 83295	México	Tezoyuca	Agua y saneamiento	Municipio de Tezoyuca	83295	01-08-2022	30-08-2022	114,498.00	114,498.00	114,498.00	114,498.00	114,498.00	Kilómetro lineal	64.00	64.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202079837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	296,717.00	296,717.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ROBLE, COL. BUENOS AIRES, TEZOYUCA. - 79928	México	Tezoyuca	Agua y saneamiento	Municipio de Tezoyuca	79928	01-08-2022	30-08-2022	296,717.00	296,717.00	296,717.00	296,717.00	296,717.00	Metros lineales	190.00	190.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202084038	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	937,200.00	937,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA Y BOSQUES DE ISRAEL, EN LA LOCALIDAD DE TEQUISISTLAN, TEZOYUCA. - 101349	México	Tezoyuca	Agua y saneamiento	Municipio de Tezoyuca	101349	01-08-2022	30-08-2022	937,200.00	937,200.00	937,200.00	937,200.00	937,200.00	Kilómetro lineal	387.70	387.70	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302117248	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,450,000.00	1,450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TEQUISISTLÁN Y EJIDOS DE TEQUISISTLÁN, TEZOYUCA. - 149638	México	Tezoyuca	Urbanización	Municipio de Tezoyuca	149638	01-09-2022	30-09-2022	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	Metros lineales	1,485.00	1,485.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302123318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	301,131.09	131,346.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CABECERA MUNICIPAL Y EN LAS COLONIAS AMPLIACIÓN TEZOYUCA, BUENOS AIRES Y SAN FELIPE, TEZOYUCA. - 177151	México	Tezoyuca	Urbanización	Municipio de Tezoyuca	177151	01-08-2022	31-08-2022	131,346.57	131,346.57	131,346.57	131,346.57	131,346.57	Metros lineales	250.00	250.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302121679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	201,168.00	201,168.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA ELIGIO JIMÉNEZ, BARRIO DE LA CONCEPCIÓN, TEZOYUCA - 169106	México	Tezoyuca	Agua y saneamiento	Municipio de Tezoyuca	169106	27-09-2022	31-10-2022	201,168.00	201,168.00	201,168.00	201,168.00	201,168.00	Metros lineales	119.80	119.80	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302117099	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,950,000.00	2,950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN EJIDOS DE TEQUISISTLÁN - 148847	México	Tezoyuca	Asistencia Social	Municipio de Tezoyuca	148847	15-08-2022	29-10-2022	2,950,000.00	2,950,000.00	2,950,000.00	2,950,000.00	2,950,000.00	Metros cuadrados de construcción	496.00	496.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302112587	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	165,884.28	155,069.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NEZAHUALCÓYOTL, BARRIO DE SANTIAGO, TEZOYUCA. - 129601	México	Tezoyuca	Agua y saneamiento	Municipio de Tezoyuca	129601	01-08-2022	30-08-2022	155,069.71	155,069.71	155,069.71	155,069.71	155,069.71	Metros lineales	88.00	88.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302115682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,286,668.91	1,454,502.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CABECERA MUNICIPAL Y EN LAS COLONIAS AMPLIACIÓN TEZOYUCA, BUENOS AIRES Y SAN FELIPE, TEZOYUCA. - 143021	México	Tezoyuca	Urbanización	Municipio de Tezoyuca	143021	01-09-2022	30-09-2022	1,454,502.35	1,454,502.35	1,454,502.35	1,454,502.35	1,454,502.35	Metros lineales	1,264.76	1,264.76	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302120015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	996,000.00	996,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN CABECERA MUNICIPAL BARRIOS LA ASCENSIÓN, RESURRECCIÓN, CONCEPCIÓN Y SANTIAGO, TEZOYUCA. - 161718	México	Tezoyuca	Vivienda	Municipio de Tezoyuca	161718	01-10-2022	31-10-2022	996,000.00	996,000.00	996,000.00	996,000.00	996,000.00	Piezas	83.00	83.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302121403	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,542,825.76	1,542,304.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 1RA. CERRADA DE NACIONAL, COL. BUENOS AIRES, TEZOYUCA. - 167903	México	Tezoyuca	Transportes y vialidades	Municipio de Tezoyuca	167903	29-08-2022	27-09-2022	1,542,304.77	1,542,304.77	1,542,304.77	1,542,304.77	1,542,304.77	Metros Cuadrados	1,687.97	1,687.97	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302121503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	35,759.24	36,280.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 1RA. CERRADA DE NACIONAL, COL. BUENOS AIRES, TEZOYUCA. - 168338	México	Tezoyuca	Transportes y vialidades	Municipio de Tezoyuca	168338	29-08-2022	27-09-2022	36,280.23	36,280.23	36,280.23	36,280.23	36,280.23	Metros Cuadrados	67.44	67.44	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302120125	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,104,000.00	1,104,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LAS COLONIAS AMPLIACIÓN TEZOYUCA, SAN FELIPE Y BUENOS AIRES, TEZOYUCA. - 162312	México	Tezoyuca	Vivienda	Municipio de Tezoyuca	162312	01-09-2022	30-09-2022	1,104,000.00	1,104,000.00	1,104,000.00	1,104,000.00	1,104,000.00	Piezas	92.00	92.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302120128	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	444,000.00	444,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE TEQUISISTLAN Y EJIDOS DE TEQUISISTLAN, TEZOYUCA - 162326	México	Tezoyuca	Vivienda	Municipio de Tezoyuca	162326	01-09-2022	30-09-2022	444,000.00	444,000.00	444,000.00	444,000.00	444,000.00	Piezas	37.00	37.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302119792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,392,000.00	1,392,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL PUEBLO DE TEQUISISTLAN, TEZOYUCA - 160567	México	Tezoyuca	Vivienda	Municipio de Tezoyuca	160567	01-09-2022	15-10-2022	1,392,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	Piezas	116.00	116.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302116430	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,550,266.00	1,550,266.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PORVENIR, EN LA LOCALIDAD DE TEQUISISTLÁN, TEZOYUCA. - 145916	México	Tezoyuca	Agua y saneamiento	Municipio de Tezoyuca	145916	01-09-2022	30-09-2022	1,550,266.00	1,550,266.00	1,550,266.00	1,550,266.00	1,550,266.00	Metros lineales	570.52	570.52	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202078519	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,787,152.00	1,787,152.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA CALLE CERRADA DE TULIPAN, COL. BUENOS AIRES, TEZOYUCA. - 73667	México	Tezoyuca	Transportes y vialidades	Municipio de Tezoyuca	73667	01-07-2022	10-08-2022	1,787,152.00	1,787,152.00	1,787,152.00	1,787,152.00	1,787,152.00	Metros Cuadrados	1,275.00	1,275.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202081993	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,764,000.00	1,764,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE TEQUISISTLAN, TEZOYUCA. - 91842	México	Tezoyuca	Transportes y vialidades	Municipio de Tezoyuca	91842	01-08-2022	30-08-2022	1,764,000.00	1,764,000.00	1,764,000.00	1,764,000.00	1,764,000.00	Metros lineales	1,652.00	1,652.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302112534	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	546,185.12	550,369.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NEZAHUALCÓYOTL, BARRIO DE SANTIAGO, TEZOYUCA. - 129320	México	Tezoyuca	Transportes y vialidades	Municipio de Tezoyuca	129320	01-08-2022	30-08-2022	550,369.06	550,369.06	550,369.06	550,369.06	550,369.06	Metros Cuadrados	632.52	632.52	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220102061659	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,500,000.00	1,493,818.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA TIANGUISTENCO EN LA LOCALIDAD DE ANTLANTLACAPAC - 4849	México	Tianguiستenco	Agua y saneamiento	Municipio de Tianguiستenco	4849	11-04-2022	09-07-2022	1,493,818.99	1,493,818.99	1,493,818.99	1,493,818.99	1,493,818.99	Tanque(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220102061662	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	586,470.00	584,674.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE TIANGUISTENCO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO DEL PROGRESO - 4871	México	Tianguiستenco	Agua y saneamiento	Municipio de Tianguiستenco	4871	01-04-2022	30-05-2022	584,674.87	584,674.87	584,674.87	584,674.87	584,674.87	Metros lineales	687.00	687.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220102061665	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,100,000.00	1,068,955.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EN CALLE SIN NOMBRE TIANGUISTENCO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA SAN ISIDRO SAN PEDRO TLALTIZAPAN - 4935	México	Tianguiستenco	Agua y saneamiento	Municipio de Tianguiستenco	4935	02-05-2022	29-07-2022	1,068,955.88	1,068,955.88	1,068,955.88	1,068,955.88	1,068,955.88	Metros lineales	545.00	545.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220102061726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,178,000.00	1,177,375.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LEONA VICARIO EN LA LOCALIDAD DE CHIQUIXPAC SECCION UNO VILLA DE SAN NICOLAS COATEPEC DE LAS BATEAS - 5589	México	Tianguiستenco	Transportes y vialidades	Municipio de Tianguiستenco	5589	01-06-2022	31-08-2022	1,177,375.56	1,177,375.56	1,177,375.56	1,177,375.56	1,177,375.56	Metros cuadrados de construcción	1,512.00	1,512.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220102061503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	250,000.00	250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE YANCUICTLALPAN - 3276	México	Tianguiستenco	Agua y saneamiento	Municipio de Tianguiستenco	3276	16-05-2022	15-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	150.00	150.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220102061929	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,060,000.00	1,059,536.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS ENCINOS TIANGUISTENCO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO HUEHUETITLAN - 7277	México	Tianguiستenco	Transportes y vialidades	Municipio de Tianguiستenco	7277	01-06-2022	31-08-2022	1,059,536.43	1,059,536.43	1,059,536.43	1,059,536.43	1,059,536.43	Metros Cuadrados	1,038.00	1,038.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220102061940	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	150,000.00	146,620.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS EMILIO BALLAGAS TIANGUISTENCO EN LA LOCALIDAD DE ANTLANTLACAPAC - 7345	México	Tianguiستenco	Educación	Municipio de Tianguiستenco	7345	01-04-2022	29-04-2022	146,620.35	146,620.35	146,620.35	146,620.35	146,620.35	Metros Cuadrados	53.00	53.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202073089	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	671,089.92	670,799.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JIMENEZ CANTU TIANGUISTENCO EN LA LOCALIDAD DE TLACUITLAPA. - 40462	México	Tianguiستenco	Transportes y vialidades	Municipio de Tianguiستenco	40462	02-05-2022	30-06-2022	670,799.14	670,799.14	670,799.14	670,799.14	670,799.14	Metros Cuadrados	826.00	826.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202073031	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	557,953.67	555,866.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE IGNACIO ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLALTIZAPAN EN EL MUNICIPIO DE TIANGUISTENCO MEXICO. - 40183	México	Tianguiستenco	Transportes y vialidades	Municipio de Tianguiستenco	40183	02-05-2022	30-06-2022	555,866.80	555,866.80	555,866.80	555,866.80	555,866.80	Metros Cuadrados	640.00	640.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202073047	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	257,854.82	257,802.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MAGISTERIO NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLALTIZAPAN EN EL MUNICIPIO DE TIANGUISTENCO MEXICO. - 40299	México	Tianguiستenco	Transportes y vialidades	Municipio de Tianguiستenco	40299	02-05-2022	30-06-2022	257,802.51	257,802.51	257,802.51	257,802.51	257,802.51	Metros Cuadrados	410.00	410.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202076134	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	377,000.00	376,748.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LEONA VICARIO EN LA LOCALIDAD DE CHIUQUIXPAC SECCION I VILLA DE SAN NICOLAS COATEPEC DE LAS BATEAS. - 60762	México	Tianguiستenco	Transportes y vialidades	Municipio de Tianguiستenco	60762	01-06-2022	31-08-2022	376,748.99	376,748.99	376,748.99	376,748.99	376,748.99	Metros Cuadrados	421.00	421.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202069944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	650,000.00	649,824.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NICOLAS MIGUEL EN TIANGUISTENCO EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE SAN NICOLAS COATEPEC DE LAS BATEAS. - 21985	México	Tianguiستenco	Transportes y vialidades	Municipio de Tianguiستenco	21985	02-05-2022	29-07-2022	649,824.48	649,824.48	649,824.48	649,824.48	649,824.48	Metros Cuadrados	630.00	630.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202072956	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	689,828.99	689,614.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAGISTERIO NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLALTIZAPAN, EN EL MUNICIPIO DE TIANGUISTENCO, MEXICO. - 39864	México	Tianguiستenco	Transportes y vialidades	Municipio de Tianguiستenco	39864	02-05-2022	30-06-2022	689,614.92	689,614.92	689,614.92	689,614.92	689,614.92	Metros Cuadrados	828.00	828.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202073057	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	835,000.00	834,793.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN TIANGUISTENCO EN LA LOCALIDAD DE TLACUITLAPA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. - 40323	México	Tianguiستenco	Transportes y vialidades	Municipio de Tianguiستenco	40323	01-06-2022	29-07-2022	834,793.28	834,793.28	834,793.28	834,793.28	834,793.28	Metros Cuadrados	1,016.00	1,016.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202069424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	300,000.00	299,251.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUA EN LA COLONIA CAMPESINA EMILIANO ZAPATA - 19553	México	Tianguiستenco	Agua y saneamiento	Municipio de Tianguiستenco	19553	04-04-2022	31-05-2022	299,251.49	299,251.49	299,251.49	299,251.49	299,251.49	Metros cúbicos	88.00	88.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202069851	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,000,000.00	1,997,797.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAREZ TIANGUISTENCO EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE SAN NICOLAS COATEPEC DE LAS BATEAS. - 21556	México	Tianguiستenco	Transportes y vialidades	Municipio de Tianguiستenco	21556	02-05-2022	29-07-2022	1,997,797.60	1,997,797.60	1,997,797.60	1,997,797.60	1,997,797.60	Metros Cuadrados	2,137.00	2,137.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077887	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	320,000.00	319,977.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE YANCUICTLALPAN. - 70283	México	Tianguiستenco	Transportes y vialidades	Municipio de Tianguiستenco	70283	16-05-2022	15-07-2022	319,977.28	319,977.28	319,977.28	319,977.28	319,977.28	Metros lineales	220.00	220.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202076976	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,060,835.00	2,053,383.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLALTIZAPAN EN EL MUNICIPIO DE TIANGUISTENCO ESTADO DE MEXICO. - 65041	México	Tianguiستenco	Transportes y vialidades	Municipio de Tianguiستenco	65041	02-05-2022	29-07-2022	2,053,383.31	2,053,383.31	2,053,383.31	2,053,383.31	2,053,383.31	Metros Cuadrados	1,724.00	1,724.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202084962	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	929,920.04	929,614.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLAR FOTOVOLTAIKA EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD DE SANTIAGO TILAPA PARA SUMINISTRO DE ENERGIA EN BOMBA DE AGUA. - 104410	México	Tianguiستenco	Vivienda	Municipio de Tianguiستenco	104410	27-06-2022	27-08-2022	929,614.46	929,614.46	929,614.46	929,614.46	929,614.46	Metros Cuadrados	77.00	77.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,389,996.41	1,389,994.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN TIANGUISTENCO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL BRAVO. - 93046	México	Tianguiستenco	Agua y saneamiento	Municipio de Tianguiستenco	93046	15-06-2022	14-09-2022	1,389,994.71	1,389,994.71	1,389,994.71	1,389,994.71	1,389,994.71	Metros cúbicos	90.00	90.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108581	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,238,675.00	1,238,422.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLAR FOTOVOLTAIKA EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD DE SANTIAGO TIANGUISTENCO DE GALEANA PARA SUMINISTRO DE ENERGIA EN BOMBA DE AGUA GRANEROS. - 102904	México	Tianguiستenco	Vivienda	Municipio de Tianguiستenco	102904	27-06-2022	27-08-2022	1,238,422.06	1,238,422.06	1,238,422.06	1,238,422.06	1,238,422.06	Metros Cuadrados	103.00	103.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302111686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	710,342.16	710,311.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIMON BOLIVAR TIANGUISTENCO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLALTIZAPAN. - 125345	México	Tianguiستenco	Agua y saneamiento	Municipio de Tianguiستenco	125345	02-05-2022	29-07-2022	710,311.66	710,311.66	710,311.66	710,311.66	710,311.66	Metros lineales	423.00	423.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202071728	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,400,000.00	2,399,171.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE JIMENEZ CANTÚ, TIANGUISTENCO, EN LA LOCALIDAD DE TLACUITLAPA. - 32798	México	Tianguiستenco	Transportes y vialidades	Municipio de Tianguiستenco	32798	01-08-2022	28-10-2022	2,399,171.82	2,399,171.82	2,399,171.82	2,399,171.82	2,399,171.82	Metros Cuadrados	2,640.00	2,640.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202074093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO TIANGUISTENCO EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE SAN NICOLAS COATEPEC DE LAS BATEAS. - 47398	México	Tianguiستenco	Transportes y vialidades	Municipio de Tianguiستenco	47398	09-05-2022	11-06-2022	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	659.00	659.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202084337	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	250,000.00	248,257.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LAVADEROS COMUNITARIOS TIANGUISTENCO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLALTIZAPAN - 102461	México	Tianguiستenco	Agua y saneamiento	Municipio de Tianguiستenco	102461	01-06-2022	29-07-2022	248,257.32	248,257.32	248,257.32	248,257.32	248,257.32	Metros Cuadrados	118.00	118.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202079518	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	457,000.00	456,802.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE LEONA VICARIO EN LA LOCALIDAD DE CHIQUIXPAC SECCION UNO VILLA DE SAN NICOLAS COATEPEC DE LAS BATEAS - 78539	México	Tianguiستenco	Transportes y vialidades	Municipio de Tianguiستenco	78539	01-06-2022	31-08-2022	456,802.62	456,802.62	456,802.62	456,802.62	456,802.62	Metros Cuadrados	450.00	450.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202082699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	425,000.00	424,929.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE BENITO JUAREZ TIANGUISTENCO EN LA LOCALIDAD DE AHUATENCO. - 95523	México	Tianguiستenco	Transportes y vialidades	Municipio de Tianguiستenco	95523	01-06-2022	29-07-2022	424,929.69	424,929.69	424,929.69	424,929.69	424,929.69	Kilómetro lineal	514.00	514.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108662	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	240,000.00	238,251.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION RURAL EN CALLE JIMENEZ CANTU TIANGUISTENCO EN LA LOCALIDAD DE TLACUITLAPA. - 104373	México	Tianguiستenco	Urbanización	Municipio de Tianguiستenco	104373	01-08-2022	26-08-2022	238,251.70	238,251.70	238,251.70	238,251.70	238,251.70	Metros lineales	200.00	200.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108704	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	499,941.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHA COBERTURA MUNICIPAL.CAMINO EMILIANO ZAPATA SAN PEDRO TLALTIZAPAN - 105656	México	Tianguiستenco	Otros Proyectos	Municipio de Tianguiستenco	105656	29-08-2022	01-10-2022	499,941.44	499,941.44	499,941.44	499,941.44	499,941.44	Kilómetro lineal	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108719	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	499,941.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHA COBERTURA MUNICIPAL.VILLA DE SAN NICOLAS COATEPEC DE LAS BATEAS - 106064	México	Tianguiستenco	Otros Proyectos	Municipio de Tianguiستenco	106064	29-08-2022	01-10-2022	499,941.44	499,941.44	499,941.44	499,941.44	499,941.44	Kilómetro lineal	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402152320	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	999,146.02	999,146.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA TIANGUISTENCO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE SAN NICOLAS COATEPEC DE LAS BATEAS. - 168642	México	Tianguiستenco	Agua y saneamiento	Municipio de Tianguiستenco	168642	01-09-2022	28-10-2022	999,146.01	999,146.01	999,146.01	999,146.01	999,146.01	Metros cúbicos	60.00	60.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202082120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,590,000.00	1,581,463.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE TIANGUISTENCO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA SAN ISIDRO SAN PEDRO TLALTIZAPAN. - 92565	México	Tianguiستenco	Agua y saneamiento	Municipio de Tianguiستenco	92565	02-06-2022	31-08-2022	1,581,463.18	1,581,463.18	1,581,463.18	1,581,463.18	1,581,463.18	Metros lineales	5,000.00	5,000.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108735	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	998,951.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE EL MIRASOL - 106585	México	Tianguiستenco	Urbanización	Municipio de Tianguiستenco	106585	04-07-2022	20-08-2022	998,951.85	998,951.85	998,951.85	998,951.85	998,951.85	Metros Cuadrados	890.00	890.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108714	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	499,941.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHA COBERTURA MUNICIPAL CALLE LEYES DEREFORMA SAN PEDRO TLALTIZAPAN. - 105917	México	Tianguiستenco	Otros Proyectos	Municipio de Tianguiستenco	105917	29-08-2022	01-10-2022	499,941.44	499,941.44	499,941.44	499,941.44	499,941.44	Kilómetro lineal	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202071832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	670,000.00	669,495.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CERRADA DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA TIANGUISTENCO EN LA LOCALIDAD DE OCOTENCO. - 33599	México	Tianguiستenco	Agua y saneamiento	Municipio de Tianguiستenco	33599	02-05-2022	29-07-2022	669,495.61	669,495.61	669,495.61	669,495.61	669,495.61	Metros lineales	250.00	250.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202085421	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,366,199.04	1,366,199.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 106415	México	Tianguiستenco	Otros Proyectos	Municipio de Tianguiستenco	106415	04-03-2022	30-09-2022	1,366,199.04	1,366,199.04	1,366,199.04	1,366,199.04	1,366,199.04	PROYECTO(S)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402147813	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	499,992.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO DEL CAMINO DE ACCESO PARTE ALTA EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA DE LOBOS ZDA MZA - 22447	México	Timilpan	Transportes y vialidades	Municipio de Timilpan	22447	12-04-2022	06-05-2022	499,992.11	499,992.11	499,992.11	499,992.11	499,992.11	Metros cuadrados de construcción	730.00	730.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402147936	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	163,111.78	163,111.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TIMILPAN, PRIMERA MANZANA DE CAÑADA DE LOBOS - 31083	México	Timilpan	Otros Proyectos	Municipio de Timilpan	31083	11-04-2022	07-05-2022	163,111.78	163,111.78	163,111.78	163,111.78	163,111.78	Metros Cuadrados	2,400.00	2,400.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402150007	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	499,587.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DEL PALMITO 2DA MZA RUMBO A LA TERCERA DE BUCIO - 117307	México	Timilpan	Otros Proyectos	Municipio de Timilpan	117307	21-04-2022	21-05-2022	499,587.94	499,587.94	499,587.94	499,587.94	499,587.94	Metros cuadrados de construcción	5,040.00	5,040.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402165737	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	499,435.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE LOS NOPALITOS DE LA COMUNIDAD DE BO. OCAMPO, MUNICIPIO DE TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO - 271620	México	Timilpan	Agua y saneamiento	Municipio de Timilpan	271620	30-09-2022	22-10-2022	499,435.52	499,435.52	499,435.52	499,435.52	499,435.52	Metros lineales	250.00	250.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402162765	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	201,687.60	201,602.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CABECERA MUNICIPAL 2 MZA ZONA ZAP, MUNICIPIO DE TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO. - 255469	México	Timilpan	Urbanización	Municipio de Timilpan	255469	10-10-2022	28-10-2022	201,602.99	201,602.99	201,602.99	201,602.99	201,602.99	Metros lineales	130.00	130.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402167551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	90,000.00	89,999.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE LA RED CARRETERA BACHEO EN CAMINOS MUNICIPALES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO. YONDEJE - 281476	México	Timilpan	Transportes y vialidades	Municipio de Timilpan	281476	07-05-2022	31-05-2022	89,999.39	89,999.39	89,999.39	89,999.39	89,999.39	Metros cúbicos	13.50	13.50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402172017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	226,632.18	225,941.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED ELECTRIFICACION EN PARAJE CAMINO AL RANCHO LA GARITA, EN LA COMUNIDAD DE BO. OCAMPO, MUNICIPIO DE TIMILPAN, ESTADO DE MÉXICO. - 303488	México	Timilpan	Urbanización	Municipio de Timilpan	303488	02-11-2022	22-11-2022	225,941.02	225,941.02	225,941.02	225,941.02	225,941.02	Piezas	7.00	7.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402169947	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	499,734.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA DE LOBOS 1RA MZA, MUNICIPIO DE TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO - 293668	México	Timilpan	Agua y saneamiento	Municipio de Timilpan	293668	26-09-2022	19-10-2022	499,734.28	499,734.28	499,734.28	499,734.28	499,734.28	Metros lineales	390.00	390.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402171787	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	350,000.00	349,054.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE BUCIO 1RA MZA - 301915	México	Timilpan	Agua y saneamiento	Municipio de Timilpan	301915	10-10-2022	07-11-2022	349,054.68	349,054.68	349,054.68	349,054.68	349,054.68	Metros lineales	915.00	915.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402157611	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	355,999.67	355,992.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE CAMINOS - 227993	México	Timilpan	Transportes y vialidades	Municipio de Timilpan	227993	20-09-2022	05-10-2022	355,992.05	355,992.05	355,992.05	355,992.05	355,992.05	Metros Cuadrados	1,300.00	1,300.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402157617	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	400,000.00	399,564.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO FRENTE A LA FABRICA - 228035	México	Timilpan	Transportes y vialidades	Municipio de Timilpan	228035	09-09-2022	05-10-2022	399,564.17	399,564.17	399,564.17	399,564.17	399,564.17	Metros Cuadrados	496.00	496.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402148845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	150,000.00	149,996.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTE PARA PASO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA DE LOBOS - 73086	México	Timilpan	Transportes y vialidades	Municipio de Timilpan	73086	23-05-2022	11-06-2022	149,996.12	149,996.12	149,996.12	149,996.12	149,996.12	Metros Cuadrados	14.00	14.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402148857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	555,000.00	549,924.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO - 73534	México	Timilpan	Urbanización	Municipio de Timilpan	73534	11-04-2022	07-05-2022	549,924.81	549,924.81	549,924.81	549,924.81	549,924.81	Piezas	12.00	12.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402148874	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	150,000.00	149,994.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE HUAPANGO - 74786	México	Timilpan	Agua y saneamiento	Municipio de Timilpan	74786	23-05-2022	13-06-2022	149,994.68	149,994.68	149,994.68	149,994.68	149,994.68	Metros lineales	750.00	750.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402148878	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,000,000.00	1,999,244.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CARRETERA ALIMENTADORA RINCON DE BUCIO PALMITO HUAPANGO - 74953	México	Timilpan	Transportes y vialidades	Municipio de Timilpan	74953	25-05-2022	25-06-2022	1,999,244.33	1,999,244.33	1,999,244.33	1,999,244.33	1,999,244.33	Metros Cuadrados	2,100.00	2,100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402158823	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	150,000.00	149,991.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE GRANADOS - 234619	México	Timilpan	Educación	Municipio de Timilpan	234619	17-10-2022	05-11-2022	149,991.24	149,991.24	149,991.24	149,991.24	149,991.24	Metros lineales	18.00	18.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402158330	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	150,000.00	149,998.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA - 231623	México	Timilpan	Transportes y vialidades	Municipio de Timilpan	231623	20-09-2022	06-10-2022	149,998.66	149,998.66	149,998.66	149,998.66	149,998.66	Metros Cuadrados	15.30	15.30	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402152073	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	499,832.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA ESCUELA PRIMARIA A UNIR CON LA PLANTA TRATADORA EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGUITO MAXDA MUNICIPIO DE TIMILPAN, MEXICO. - 163361	México	Timilpan	Agua y saneamiento	Municipio de Timilpan	163361	11-07-2022	30-07-2022	499,832.21	499,832.21	499,832.21	499,832.21	499,832.21	Metros lineales	300.00	300.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402149725	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	300,000.00	299,471.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LOS CUEVAS, EN LA COMUNIDAD DE BO. MORELOS ZDA MZA, TIMILPAN ESTADO DE MEXICO - 112446	México	Timilpan	Transportes y vialidades	Municipio de Timilpan	112446	28-05-2022	24-06-2022	299,471.92	299,471.92	299,471.92	299,471.92	299,471.92	Metros Cuadrados	400.00	400.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402151098	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	600,000.00	599,749.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE HACIA LOS JIMÉNEZ - 141735	México	Timilpan	Agua y saneamiento	Municipio de Timilpan	141735	25-07-2022	19-08-2022	599,749.66	599,749.66	599,749.66	599,749.66	599,749.66	Metros lineales	650.00	650.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402148597	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	150,000.00	149,943.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE DEL SR. BENITO MONROY - 59293	México	Timilpan	Agua y saneamiento	Municipio de Timilpan	59293	11-04-2022	07-05-2022	149,943.47	149,943.47	149,943.47	149,943.47	149,943.47	Metros lineales	76.00	76.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402150772	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	721,826.00	720,567.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE HACIA DONGU - 133403	México	Timilpan	Agua y saneamiento	Municipio de Timilpan	133403	28-05-2022	24-06-2022	720,567.08	720,567.08	720,567.08	720,567.08	720,567.08	Metros lineales	1,659.00	1,659.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220402151162	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	200,000.00	199,885.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PARTE BAJA DE LA COMUNIDAD DE BO. HIDALGO 2DA MZA. - 142784	México	Timilpan	Agua y saneamiento	Municipio de Timilpan	142784	11-07-2022	30-07-2022	199,885.70	199,885.70	199,885.70	199,885.70	199,885.70	Metros lineales	85.00	85.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402151163	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	600,000.00	598,851.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BO. ITURBIDE 2DA MZA - 142801	México	Timilpan	Agua y saneamiento	Municipio de Timilpan	142801	04-07-2022	30-07-2022	598,851.94	598,851.94	598,851.94	598,851.94	598,851.94	Metros lineales	610.00	610.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402151182	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	600,000.00	598,204.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BO. HIDALGO SEGUNDA MZA - 143240	México	Timilpan	Agua y saneamiento	Municipio de Timilpan	143240	27-06-2022	27-07-2022	598,204.49	598,204.49	598,204.49	598,204.49	598,204.49	Cárcamo(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402151215	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	163,111.78	163,111.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TIMILPAN, BO. ITURBIDE LA CAMPESINA - 143785	México	Timilpan	Otros Proyectos	Municipio de Timilpan	143785	28-05-2022	24-06-2022	163,111.78	163,111.78	163,111.78	163,111.78	163,111.78	Metros Cuadrados	2,400.00	2,400.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402151219	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	326,223.55	326,223.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TIMILPAN BO. DE OCAMPO - 143825	México	Timilpan	Otros Proyectos	Municipio de Timilpan	143825	28-05-2022	24-06-2022	326,223.55	326,223.55	326,223.55	326,223.55	326,223.55	Metros Cuadrados	4,800.00	4,800.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402157570	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	980,000.00	979,925.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL PUERTO - 227818	México	Timilpan	Transportes y vialidades	Municipio de Timilpan	227818	13-09-2022	13-10-2022	979,925.25	979,925.25	979,925.25	979,925.25	979,925.25	Metros Cuadrados	840.00	840.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402157578	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	499,977.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLES. - 227843	México	Timilpan	Transportes y vialidades	Municipio de Timilpan	227843	12-09-2022	12-10-2022	499,977.55	499,977.55	499,977.55	499,977.55	499,977.55	Metros Cuadrados	454.83	454.83	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402157590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,200,000.00	1,198,396.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL RINCON DE BUCIO 2A ETAPA - 227924	México	Timilpan	Transportes y vialidades	Municipio de Timilpan	227924	06-09-2022	30-09-2022	1,198,396.17	1,198,396.17	1,198,396.17	1,198,396.17	1,198,396.17	Metros Cuadrados	702.00	702.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402149520	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	550,000.00	549,994.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LA CAMPESINA - 99235	México	Timilpan	Transportes y vialidades	Municipio de Timilpan	99235	03-05-2022	15-06-2022	549,994.37	549,994.37	549,994.37	549,994.37	549,994.37	Metros Cuadrados	460.00	460.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402157601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	499,804.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON - 227965	México	Timilpan	Transportes y vialidades	Municipio de Timilpan	227965	15-09-2022	15-10-2022	499,804.44	499,804.44	499,804.44	499,804.44	499,804.44	Metros Cuadrados	315.00	315.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402157989	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	400,000.00	395,678.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEAS DE INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 229767	México	Timilpan	Agua y saneamiento	Municipio de Timilpan	229767	13-09-2022	13-10-2022	395,678.77	395,678.77	395,678.77	395,678.77	395,678.77	Metros lineales	580.00	580.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220402158196	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	499,855.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL SOL EN LA COMUNIDAD DE BO. HIDALGO 1A MZA, TIMILPAN ESTADO DE MEXICO. - 230864	México	Timilpan	Transportes y vialidades	Municipio de Timilpan	230864	20-09-2022	08-10-2022	499,855.88	499,855.88	499,855.88	499,855.88	499,855.88	Metros Cuadrados	501.00	501.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402158290	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	250,000.00	249,998.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA DEL PRESCOLAR PEDRO MARIA ANAYA, C.C.T. 15EJN0838M - 231289	México	Timilpan	Educación	Municipio de Timilpan	231289	22-08-2022	10-09-2022	249,998.43	249,998.43	249,998.43	249,998.43	249,998.43	Metros Cuadrados	80.00	80.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402150397	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	400,000.00	398,689.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CAMINO RUMBO A CERRO PELON - 125241	México	Timilpan	Transportes y vialidades	Municipio de Timilpan	125241	20-06-2022	18-07-2022	398,689.94	398,689.94	398,689.94	398,689.94	398,689.94	Metros Cuadrados	363.00	363.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402148603	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	300,000.00	299,999.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE - 59472	México	Timilpan	Agua y saneamiento	Municipio de Timilpan	59472	11-04-2022	07-05-2022	299,999.78	299,999.78	299,999.78	299,999.78	299,999.78	Metros lineales	550.00	550.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402158077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	750,000.00	749,998.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA LA FAMILIA SANDOVAL - 230268	México	Timilpan	Transportes y vialidades	Municipio de Timilpan	230268	17-10-2022	17-11-2022	749,998.92	749,998.92	749,998.92	749,998.92	749,998.92	Metros cuadrados de construcción	660.00	660.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402157584	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	970,000.00	969,902.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO JUNTO A LA CARNICERIA - 227909	México	Timilpan	Transportes y vialidades	Municipio de Timilpan	227909	15-09-2022	03-10-2022	969,902.44	969,902.44	969,902.44	969,902.44	969,902.44	Metros Cuadrados	898.71	898.71	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402166224	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	210,000.00	210,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE LA RED CARRETERA BACHEO EN CAMINOS MUNICIPALES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TIMILPAN, ESTADO DE MEXICO. - 273844	México	Timilpan	Transportes y vialidades	Municipio de Timilpan	273844	07-05-2022	31-05-2022	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	Metros cúbicos	31.50	31.50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402150839	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	350,000.00	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PARA ESCUELA SECUNDARIA PLAN DE AYUTLA - 135493	México	Timilpan	Educación	Municipio de Timilpan	135493	13-06-2022	29-07-2022	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	Metros lineales	75.00	75.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402158362	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	247,552.89	247,459.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TIMILPAN, BO. HIDALGO. - 231786	México	Timilpan	Otros Proyectos	Municipio de Timilpan	231786	11-04-2022	07-05-2022	247,459.27	247,459.27	247,459.27	247,459.27	247,459.27	Metros Cuadrados	3,642.00	3,642.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202076442	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	478,316.15	474,983.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 19 DE MARZO, TRAMO DE CALLE FERROCARRIL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL CADENAMIENTO 0 MAS 235 - 62259	México	Tlalmanalco	Transportes y vialidades	Municipio de Tlalmanalco	62259	15-06-2022	13-08-2022	474,983.08	474,983.08	474,983.08	474,983.08	0.00	Metros lineales	235.00	235.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202076368	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	377,509.10	377,056.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ANDADOR FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, DEL KM. 0 MAS 000 AL KM. 0 MAS 046.40, EN LA DELEGACIÓN DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE TLALMANALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 61801	México	Tlalmanalco	Transportes y vialidades	Municipio de Tlalmanalco	61801	15-06-2022	29-07-2022	377,056.92	377,056.92	377,056.92	377,056.92	59,823.15	Metros Cuadrados	180.00	180.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202076001	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	305,448.07	305,048.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL, DELEGACIÓN, CABECERA MUNICIPAL, TLALMANALCO, ESTADO DE MÉXICO - 60069	México	Tlalmanalco	Educación	Municipio de Tlalmanalco	60069	15-06-2022	14-07-2022	305,048.10	305,048.10	305,048.10	305,048.10	0.00	Metros lineales	72.00	72.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202080031	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,787,948.47	1,778,760.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO HIDRÁULICO Y MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO AL OCOTAL, DE CALLE AVELAR CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL CADENAMIENTO 0 MAS 110.50 EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE TLALMANALCO. - 80810	México	Tlalmanalco	Agua y saneamiento	Municipio de Tlalmanalco	80810	01-08-2022	29-09-2022	1,778,760.89	1,778,760.89	1,778,760.89	1,778,760.89	0.00	Metros lineales	110.50	110.50	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202083821	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	667,804.88	667,804.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN LA CAÑADA, TRAMO DE POZO EXISTENTE A CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL CADENAMIENTO 0 MAS 192.50, LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE TLALMANALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 100404	México	Tlalmanalco	Agua y saneamiento	Municipio de Tlalmanalco	100404	01-08-2022	29-09-2022	663,701.27	663,701.27	663,701.27	663,701.27	0.00	Metros lineales	192.00	192.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202083909	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	414,634.68	414,634.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE TLALMANALCO. - 100765	México	Tlalmanalco	Urbanización	Municipio de Tlalmanalco	100765	01-09-2022	30-09-2022	413,026.27	413,026.27	413,026.27	413,026.27	0.00	Piezas	57.00	57.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202082688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	479,991.39	479,991.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TLALMANALCO, EN LA LOCALIDAD DE TLALMANALCO. - 95502	México	Tlalmanalco	Vivienda	Municipio de Tlalmanalco	95502	01-08-2022	29-10-2022	479,690.44	479,690.44	479,690.44	479,690.44	0.00	Calentador(es)	24.00	24.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202082708	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	339,993.90	339,993.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TLALMANALCO, LOCALIDAD DE SAN RAFAEL - 95552	México	Tlalmanalco	Vivienda	Municipio de Tlalmanalco	95552	01-08-2022	29-10-2022	339,780.73	339,780.73	339,780.73	339,780.73	0.00	Calentador(es)	17.00	17.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202082712	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,454,515.04	1,454,515.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO AFALTICO EN CALLE EMILIO CARRANZA, DE TRAMO CALLE DEL SEGURO SOCIAL CAD. 0 MAS 000 A CALLE MORELOS CAD. 0 MAS 102.45 Y DE CALLE ZAVALETA A CAD 102.45 A CALLE MAGDALENA CAD. 0 MAS 225.70, LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO. - 95565	México	Tlalmanalco	Transportes y vialidades	Municipio de Tlalmanalco	95565	01-08-2022	29-09-2022	1,447,484.32	1,447,484.32	1,447,484.32	1,447,484.32	0.00	Metros Cuadrados	1,462.00	1,462.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202080369	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	382,554.85	379,592.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO AL MODULO SANITARIO, EN JARDIN DE NIÑOS JEAN PEAGET, DELEGACIÓN DE SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN. - 82678	México	Tlalmanalco	Educación	Municipio de Tlalmanalco	82678	01-08-2022	29-09-2022	379,592.55	379,592.55	379,592.55	379,592.55	164,692.10	Metros Cuadrados	19.00	19.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202084009	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	750,624.80	750,624.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO SARABIA, TRAMO DE CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL CADENAMIENTO 0 MAS 043, SAN JUAN ATZACUALOYA, DELEGACIÓN DE SAN JUAN ATZACUALOYA, MUNICIPIO DE TLALMANALCO - 101249	México	Tlalmanalco	Agua y saneamiento	Municipio de Tlalmanalco	101249	01-08-2022	29-09-2022	663,701.27	663,701.27	663,701.27	663,701.27	0.00	Metros lineales	88.00	88.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202084027	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,990,039.77	2,990,039.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA UBICADA EN CALLE ALVARO OBREGÓN ESQUINA CON CALLE DEL SEGURO SOCIAL DELEGACIÓN PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE TLALMANALCO, ESTADO DE MÉXICO - 101316	México	Tlalmanalco	Urbanización	Municipio de Tlalmanalco	101316	01-10-2022	29-11-2022	2,988,202.12	2,988,202.12	2,988,202.12	2,988,202.12	0.00	Metros Cuadrados	736.00	736.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202079941	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	789,915.69	789,336.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, DELEGACIÓN DE SAN JUAN ATZACUALOYA. - 80315	México	Tlalmanalco	Educación	Municipio de Tlalmanalco	80315	01-08-2022	29-09-2022	789,336.55	789,336.55	789,336.55	789,336.55	20,020.42	Metros lineales	334.00	334.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220402154831	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,652,592.13	1,652,592.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOAQUIN REYES, TRAMO DE CALLE LA CUESTA A CADENAMIENTO 0 MAS 122.86 EN LA DELEGACIÓN DE SAN RAFAEL, TLALMANALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 214126	México	Tlalmanalco	Transportes y vialidades	Municipio de Tlalmanalco	214126	10-09-2022	15-10-2022	1,652,592.13	1,652,592.13	1,652,592.13	1,652,592.13	0.00	Metros Cuadrados	1,248.60	1,248.60	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402155376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,294,822.87	2,294,822.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE FELIPE NERI, TRAMO DE CALLE ZAVALETA A CAMINO EJIDAL, PUEBLO NUEVO, TLALMANALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 216901	México	Tlalmanalco	Agua y saneamiento	Municipio de Tlalmanalco	216901	01-09-2022	15-10-2022	2,293,613.76	2,293,613.76	2,293,613.76	2,293,613.76	0.00	Metros lineales	222.70	222.70	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402155404	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,247,865.20	2,247,865.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CEDRO, TRAMO DE CALLE CRUZ DE MAYO A CALLE CHAPULTEPEC, CABECERA MUNICIPAL, TLALMANALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 216991	México	Tlalmanalco	Transportes y vialidades	Municipio de Tlalmanalco	216991	01-09-2022	15-10-2022	2,246,203.18	2,246,203.18	2,246,203.18	2,246,203.18	0.00	Metros Cuadrados	519.00	519.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402154901	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	863,547.27	863,547.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUERRERO, TRAMO DE CALLE CAMPANA A AVENIDA MORELOS, CABECERA MUNICIPAL, TLALMANALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 214534	México	Tlalmanalco	Agua y saneamiento	Municipio de Tlalmanalco	214534	01-09-2022	15-10-2022	863,547.27	863,547.27	863,547.27	863,547.27	0.00	Metros lineales	83.00	83.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202071741	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	5,541,051.22	5,541,051.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE AQUILES SERDAN DE CALLE RIO DE LOS REMEDIOS HASTA CALLE IGNACIO ZARAGOZA. - 32881	México	Tlalnepantla de Baz	Transportes y vialidades	Municipio de Tlalnepantla de Baz	32881	01-08-2022	30-10-2022	5,541,051.22	5,541,051.22	5,535,101.31	5,535,101.31	5,535,101.31	5,535,101.31	Metros Cuadrados	2,917.00	2,917.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202071792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,430,639.04	1,430,639.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NÚM. 103 C.C.T. 15EBH0200M. UBICADA EN AVENIDA DE LOS CIPRESES SN. - 33409	México	Tlalnepantla de Baz	Educación	Municipio de Tlalnepantla de Baz	33409	01-06-2022	15-08-2022	1,430,639.04	1,430,639.04	1,423,242.33	1,423,242.33	1,423,242.33	1,423,242.33	Metros Cuadrados	351.00	351.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202071798	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,068,580.63	2,068,580.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CONFERENCIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL C.C.T. 15DPR0679I UBICADA EN AVENIDA CENTRAL SN - 33436	México	Tlalnepantla de Baz	Educación	Municipio de Tlalnepantla de Baz	33436	01-06-2022	15-08-2022	2,068,580.63	2,068,580.63	2,062,841.98	2,062,841.98	2,062,841.98	Metros Cuadrados	591.00	591.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202071064	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,694,568.90	1,694,568.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 26 DE JULIO C C T5EPR1949O UBICADA EN AV DE LA PIEDRA SN - 29286	México	Tlalnepantla de Baz	Educación	Municipio de Tlalnepantla de Baz	29286	25-05-2022	08-08-2022	1,694,568.90	1,694,568.90	1,659,270.11	1,659,270.11	1,659,270.11	Metros Cuadrados	56.00	56.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202071844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,193,515.32	1,193,515.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MUJICA CCT 15DPR1649S UBICADA EN CALLE LOS ALAMOS SN - 33621	México	Tlalnepantla de Baz	Educación	Municipio de Tlalnepantla de Baz	33621	01-06-2022	30-09-2022	1,193,515.32	1,193,515.32	1,191,955.56	1,191,955.56	1,191,955.56	Metros Cuadrados	456.00	456.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202071857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,948,700.25	1,948,700.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CCT 15DPR0776H. UBICADA EN CALLE COAHUILA SN - 33659	México	Tlalnepantla de Baz	Educación	Municipio de Tlalnepantla de Baz	33659	01-06-2022	30-09-2022	1,948,700.25	1,948,700.25	1,913,199.63	1,913,199.63	1,913,199.63	Metros Cuadrados	903.00	903.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202071860	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,453,659.32	1,453,659.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO UBICADA EN CALLE DE LA AZUCENA - 33664	México	Tlalnepantla de Baz	Educación	Municipio de Tlalnepantla de Baz	33664	25-05-2022	08-08-2022	1,453,659.32	1,453,659.32	1,451,985.97	1,451,985.97	1,451,985.97	Metros Cuadrados	468.00	468.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202071867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	402,231.51	402,231.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN LA ESCUELA PRIMARIA DIARIO DE MÉXICO C.C.T. 15EPR1828C UBICADA EN CALLE QUERETARO - 33680	México	Tlalnepantla de Baz	Educación	Municipio de Tlalnepantla de Baz	33680	01-08-2022	30-10-2022	402,231.51	402,231.51	391,063.18	391,063.18	391,063.18	Metros lineales	88.00	88.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202071869	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,702,984.61	1,702,984.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE C.C.T. 15EPR0615U UBICADA EN CALLE 11 ESQ. CON CALLE 13 - 33684	México	Tlalnepantla de Baz	Educación	Municipio de Tlalnepantla de Baz	33684	01-06-2022	30-09-2022	1,702,579.21	1,702,579.21	1,685,564.27	1,685,564.27	1,685,564.27	Metros Cuadrados	359.00	359.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220202071528	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	7,106,587.51	7,106,587.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES BUGAMBILIA Y GERANIO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE SAN MIGUEL CHALMA - 31674	México	Tlalnepantla de Baz	Transportes y vialidades	Municipio de Tlalnepantla de Baz	31674	01-06-2022	30-09-2022	7,106,587.51	7,106,587.51	7,025,880.44	7,025,880.44	7,025,880.44	Metros Cuadrados	4,378.00	4,378.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202071531	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	6,678,869.81	6,678,869.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA DE CERRADA FLORES MAGÓN A AUTOPISTA MÉXICO PACHUCA - 31681	México	Tlalnepantla de Baz	Transportes y vialidades	Municipio de Tlalnepantla de Baz	31681	01-08-2022	29-11-2022	6,678,869.81	6,678,869.81	6,608,741.56	6,608,741.56	6,608,741.56	Metros Cuadrados	3,083.00	3,083.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202070579	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,702,816.99	1,702,816.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ISIDRO CASTILLO C.C.T. 15DPR1835N. UBICADA EN CALLE DEL ENCINO N 17 - 26813	México	Tlalnepantla de Baz	Educación	Municipio de Tlalnepantla de Baz	26813	25-05-2022	08-08-2022	1,702,816.99	1,702,816.99	1,702,379.07	1,702,379.07	1,702,379.07	Metros Cuadrados	619.00	619.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202070722	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,357,080.85	1,357,080.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NUM. 97 C.C.T 15EBH0193T UBICADA EN AV. HERMILO MENA SN. - 27671	México	Tlalnepantla de Baz	Educación	Municipio de Tlalnepantla de Baz	27671	25-05-2022	08-08-2022	1,357,080.85	1,357,080.85	1,350,631.36	1,350,631.36	1,350,631.36	Metros Cuadrados	307.20	307.20	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202071523	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	8,784,472.97	8,784,472.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUADALAJARA ENTRE CALLE EJIDOS Y CALLE CUERNAVACA. COL CONSTITUCION DE 1917 - 31665	México	Tlalnepantla de Baz	Transportes y vialidades	Municipio de Tlalnepantla de Baz	31665	15-05-2022	15-09-2022	8,784,472.97	8,784,472.97	8,733,988.31	8,733,988.31	8,733,988.31	Metros Cuadrados	6,347.00	6,347.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202071526	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,906,113.07	3,906,113.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRANCISCO VILLA DE GENERAL LÁZARO CÁRDENAS A CALLE EMILIANO ZAPATA. - 31670	México	Tlalnepantla de Baz	Transportes y vialidades	Municipio de Tlalnepantla de Baz	31670	15-05-2022	15-09-2022	3,906,113.07	3,906,113.07	3,892,804.76	3,892,804.76	3,892,804.76	Metros Cuadrados	1,654.00	1,654.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202071534	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,782,053.13	3,782,053.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE TLALOC DE CALLE CUAUHTEMOC A AV. GRAN PIRAMIDE - 31694	México	Tlalnepantla de Baz	Transportes y vialidades	Municipio de Tlalnepantla de Baz	31694	01-06-2022	30-08-2022	3,782,053.13	3,782,053.13	3,777,726.11	3,777,726.11	3,777,726.11	Metros Cuadrados	1,426.00	1,426.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302125181	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	605,171.07	605,171.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA LIBERTADOR MIGUEL HIDALGO CCT 15EPR1794C UBICADA EN CALLE PUERTO PRÍNCIPE. FRACC. VALLE DORADO, TLALNEPANTLA DE BAZ, MEXICO - 185984	México	Tlalnepantla de Baz	Educación	Municipio de Tlalnepantla de Baz	185984	15-09-2022	15-11-2022	605,171.07	605,171.07	600,031.23	600,031.23	600,031.23	Metros Cuadrados	82.10	82.10	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302124153	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	866,520.85	866,520.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. VICENTE GUERRERO C.C.T. 15DPR1272X UBICADA EN CALLE LOTO NO. 15. FRACCIONAMIENTO MIRAFLORES, TLALNEPANTLA DE BAZ - 181284	México	Tlalnepantla de Baz	Educación	Municipio de Tlalnepantla de Baz	181284	05-09-2022	05-11-2022	866,520.85	866,520.85	852,124.81	852,124.81	852,124.81	Metros Cuadrados	48.76	48.76	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302119433	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,013,862.43	3,013,862.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 37 QUETZALCOATL CCT 15DST0037Y UBICADA EN CAMINO NACIONAL ESQ. ATLACOMULCO. - 158954	México	Tlalnepantla de Baz	Educación	Municipio de Tlalnepantla de Baz	158954	30-08-2022	10-12-2022	3,013,862.43	3,013,862.43	2,983,547.11	2,983,547.11	2,983,547.11	Metros Cuadrados	752.00	752.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302119448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	15,253,980.37	15,253,980.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALZADA SANTA CECILIA DEL NO. 29 HASTA CALLE TIZOC COL. LA PUIRÍSIMA. - 159009	México	Tlalnepantla de Baz	Transportes y vialidades	Municipio de Tlalnepantla de Baz	159009	30-08-2022	10-10-2022	15,253,980.37	15,253,980.37	15,028,339.60	15,028,339.60	15,028,339.60	Metros Cuadrados	15,524.00	15,524.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302125013	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	388,080.00	388,080.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTADOR MIGUEL HIDALGO CCT 15EPR1794C UBICADA EN CALLE PUERTO PRÍNCIPE, FRACC. VALLE DORADO, TLALNEPANTLA DE BAZ, MEXICO - 184742	México	Tlalnepantla de Baz	Educación	Municipio de Tlalnepantla de Baz	184742	15-09-2022	15-11-2022	388,080.00	388,080.00	383,459.61	383,459.61	383,459.61	Metros Cuadrados	492.00	492.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302117247	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,272,031.34	1,272,031.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE TIEMPO COMPLETO FEDERALIZADA 20 DE NOVIEMBRE CCT 15EPR1742 Y UBICADA EN CALLE DEUTZ HNOS SA - 149637	México	Tlalnepantla de Baz	Educación	Municipio de Tlalnepantla de Baz	149637	20-08-2022	30-11-2022	1,272,031.34	1,272,031.34	1,258,128.68	1,258,128.68	1,258,128.68	Metros cuadrados de construcción	351.00	351.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402196341	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,464,582.40	2,464,582.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS LA SARNA - 385680	México	Tlatlaya	Otros Proyectos	Municipio de Tlatlaya	385680	17-08-2022	10-12-2022	2,464,582.40	2,464,582.40	2,464,582.40	2,464,582.40	2,464,582.40	Metros Cuadrados	96,000.00	96,000.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202084705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,186,213.33	2,186,213.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS RINCON DEL AGUACATE - 103775	México	Tlatlaya	Otros Proyectos	Municipio de Tlatlaya	103775	02-05-2022	02-07-2022	2,186,213.33	2,186,213.33	2,186,213.33	2,186,213.33	2,186,213.33	Metros cuadrados de construcción	110,000.00	110,000.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402196214	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,300,000.00	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN NUEVO COPALTEPEC - 385265	México	Tlatlaya	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlaya	385265	01-08-2022	17-09-2022	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	Metros Cuadrados	1,200.00	1,200.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202083348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA - 98312	México	Tlatlaya	Educación	Municipio de Tlatlaya	98312	02-05-2022	11-07-2022	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	Metros cuadrados de construcción	368.00	368.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202075844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,973,105.87	1,956,834.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁRBOL DE LAS MANITAS, MUNICIPIO DE TOLUCA - 59151	México	Toluca	Urbanización	Municipio de Toluca	59151	20-06-2022	05-09-2022	1,956,834.72	1,956,834.72	1,956,834.72	1,956,834.72	1,956,834.72	Piezas	261.00	261.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202076250	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	5,707,800.00	5,633,796.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ALUMBRADO PÚBLICO EN TOLUCA, MUNICIPIO DE TOLUCA - 61264	México	Toluca	Urbanización	Municipio de Toluca	61264	20-06-2022	05-09-2022	5,633,796.98	5,633,796.98	5,633,796.98	5,633,796.98	5,633,796.98	Piezas	672.00	672.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202075895	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,530,600.00	4,522,409.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIOS TRADICIONALES, MUNICIPIO DE TOLUCA - 59479	México	Toluca	Urbanización	Municipio de Toluca	59479	20-06-2022	05-09-2022	4,522,409.23	4,522,409.23	4,522,409.23	4,522,409.23	4,522,409.23	Piezas	599.00	599.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202076255	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,341,600.00	4,325,142.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ALUMBRADO PÚBLICO EN UNIVERSIDAD, MUNICIPIO DE TOLUCA - 61279	México	Toluca	Urbanización	Municipio de Toluca	61279	20-06-2022	05-09-2022	4,325,142.50	4,325,142.50	4,325,142.50	4,325,142.50	4,325,142.50	Piezas	574.00	574.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202075935	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,537,600.00	2,523,715.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ALUMBRADO PÚBLICO EN COLÓN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 59714	México	Toluca	Urbanización	Municipio de Toluca	59714	20-06-2022	05-09-2022	2,523,715.67	2,523,715.67	2,523,715.67	2,523,715.67	2,523,715.67	Piezas	335.00	335.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202075947	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	5,297,400.00	5,280,964.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ALUMBRADO PÚBLICO EN INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE TOLUCA - 59789	México	Toluca	Urbanización	Municipio de Toluca	59789	20-06-2022	05-09-2022	5,280,964.10	5,280,964.10	5,280,964.10	5,280,964.10	5,280,964.10	Piezas	700.00	700.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202080533	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,927,650.00	3,924,047.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE LIBERTAD DE LA PAZ A 16 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE TOLUCA - 83522	México	Toluca	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	83522	27-06-2022	12-09-2022	3,924,047.77	3,924,047.77	3,924,047.77	3,924,047.77	3,924,047.77	Metros Cuadrados	7,646.00	7,646.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202080572	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,357,678.00	4,355,764.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE CUAUHTEMOC DE INDEPENDENCIA A 16 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE TOLUCA - 83753	México	Toluca	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	83753	27-06-2022	12-09-2022	4,355,764.26	4,355,764.26	4,355,764.26	4,355,764.26	4,355,764.26	Metros Cuadrados	4,338.00	4,338.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220202080580	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	6,128,169.00	6,127,567.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS DE PASEO TOLLOCAN A BLVD. SOLIDARIDAD LAS TORRES, MUNICIPIO DE TOLUCA - 83796	México	Toluca	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	83796	27-06-2022	12-09-2022	6,127,567.10	6,127,567.10	6,127,567.10	6,127,567.10	6,127,567.10	Metros Cuadrados	12,209.00	12,209.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202080584	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	5,505,342.00	5,450,621.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE BENITO JUÁREZ DE FLIBERTO NAVAS HACIA EL CETIS NO. 64, MUNICIPIO DE TOLUCA - 83806	México	Toluca	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	83806	27-06-2022	12-09-2022	5,450,621.70	5,450,621.70	5,450,621.70	5,450,621.70	5,450,621.70	Metros Cuadrados	8,490.00	8,490.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202080588	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,534,885.00	3,534,503.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE CHANTLI SUR DE ALBERTO EINSTEIN A CALPULLI, MUNICIPIO DE TOLUCA - 83817	México	Toluca	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	83817	27-06-2022	12-09-2022	3,534,503.82	3,534,503.82	3,534,503.82	3,534,503.82	3,534,503.82	Metros Cuadrados	7,066.00	7,066.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202082512	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,718,154.00	3,693,939.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE SINALOA DE SANTA ROSA A MORELOS, MUNICIPIO DE TOLUCA - 94413	México	Toluca	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	94413	27-06-2022	12-09-2022	3,693,939.37	3,693,939.37	3,693,939.37	3,422,466.72	3,422,466.72	Metros Cuadrados	3,239.00	2,979.00	91.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202083516	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	489,197.00	485,638.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE VALLADOLID DE MARIE CURIE A FRANCISCO VILLA, COLONIA SAN JUAN BUENAVISTA, MUNICIPIO DE TOLUCA - 98886	México	Toluca	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	98886	01-07-2022	30-09-2022	485,638.91	485,638.91	485,638.91	0.00	0.00	Metros Cuadrados	359.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202083034	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,101,170.00	1,100,354.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A DOS RIEGOS DE SELLO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE TOLUCA - 96879	México	Toluca	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	96879	27-06-2022	12-09-2022	1,100,354.55	1,100,354.55	1,100,354.55	330,106.37	330,106.37	Metros Cuadrados	2,138.00	641.40	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202083268	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,955,716.00	3,955,536.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ISIDRO FABELA, MUNICIPIO DE TOLUCA - 97994	México	Toluca	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	97994	01-07-2022	30-09-2022	3,955,536.54	3,955,536.54	3,955,536.54	3,653,723.77	3,653,723.77	Metros Cuadrados	3,600.00	3,312.00	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202083544	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,667,680.00	1,663,710.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE HDA. DE CANUTILLO DE 20 DE NOVIEMBRE A EMILIANO ZAPATA, COLONIA SAN JUAN BUENAVISTA, MUNICIPIO DE TOLUCA - 99010	México	Toluca	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	99010	01-07-2022	30-09-2022	1,663,710.55	1,663,710.55	1,663,710.55	1,330,859.11	1,330,859.11	Metros Cuadrados	1,473.00	1,178.40	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202083558	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,061,314.22	3,340,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE INDUSTRIA MINERA A PRIVADA LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE TOLUCA - 99082	México	Toluca	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	99082	01-07-2022	30-09-2022	3,340,000.00	3,340,000.00	3,340,000.00	2,687,735.36	2,687,735.36	Metros Cuadrados	1,026.00	820.80	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202083564	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,335,360.00	3,335,360.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE TOLUCA - 99119	México	Toluca	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	99119	01-07-2022	30-09-2022	3,335,096.35	3,335,096.35	3,335,096.35	1,667,548.18	1,667,548.18	Metros Cuadrados	3,125.00	1,562.00	49.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202082758	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,378,054.00	2,377,269.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA, TLACHALOYA SEGUNDA SECCIÓN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 95726	México	Toluca	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	95726	27-06-2022	12-09-2022	2,377,269.66	2,377,269.66	2,377,269.66	2,022,347.24	2,022,347.24	Metros Cuadrados	1,750.00	1,487.00	84.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202082105	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,120,931.00	2,106,403.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE INDEPENDENCIA DE HOMBRES ILUSTRES A EMILIANO ZAPATA, VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE TOLUCA - 92456	México	Toluca	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	92456	27-06-2022	12-09-2022	2,106,403.79	2,106,403.79	2,106,403.79	2,106,403.79	2,106,403.79	Metros Cuadrados	4,451.00	4,451.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202082186	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	6,182,098.00	6,176,442.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE AV. MIGUEL HIDALGO SUR A SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE TOLUCA - 92910	México	Toluca	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	92910	27-06-2022	12-09-2022	6,176,442.32	6,176,442.32	6,116,019.45	6,116,019.45	6,116,019.45	Metros Cuadrados	5,234.00	5,181.00	98.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202082203	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,574,208.00	4,569,639.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE RIO PANUCO DE RIO HONDO A AV. RÍO LERMA, EL CERRILLO VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE TOLUCA - 93007	México	Toluca	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	93007	27-06-2022	12-09-2022	4,569,639.01	4,569,639.01	4,569,639.01	3,934,548.90	3,934,548.90	Metros Cuadrados	3,133.00	2,694.38	86.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202080591	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,827,908.00	2,823,492.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE CALPULLI DE ALBERTO EINSTEIN A CHANTLI SUR, MUNICIPIO DE TOLUCA - 83825	México	Toluca	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	83825	27-06-2022	12-09-2022	2,823,492.78	2,823,492.78	2,823,492.78	2,823,492.78	2,823,492.78	Metros Cuadrados	5,576.00	5,576.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202083058	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,155,425.00	2,154,374.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE LIC. BENITO JUÁREZ, DE CALLE TENANGO A NICOLÁS BRAVO, MUNICIPIO DE TOLUCA - 97028	México	Toluca	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	97028	27-06-2022	12-09-2022	2,154,374.63	2,154,374.63	2,154,374.63	1,811,529.25	1,811,529.25	Metros Cuadrados	2,730.00	2,293.20	84.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302127466	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	6,134,753.28	6,131,976.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE SOR JUANA I. DE LA CRUZ Y CHAPULTEPEC, MUNICIPIO DE TOLUCA - 197376	México	Toluca	Agua y saneamiento	Municipio de Toluca	197376	03-10-2022	19-12-2022	6,131,976.69	6,131,976.69	6,131,976.69	5,058,129.56	5,058,129.56	Metros lineales	938.00	769.16	82.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302127498	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,650,773.92	4,648,298.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE GUADALUPE VICTORIA Y TOLUCA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y RIO TEJALPA, JICALTEPEC AUTOPAN, MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, - 197518	México	Toluca	Agua y saneamiento	Municipio de Toluca	197518	03-10-2022	19-12-2022	4,648,298.01	4,648,298.01	4,648,298.01	4,099,323.61	4,099,323.61	Metros lineales	576.00	506.88	88.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302127536	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,700,000.00	1,697,962.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. TOLUCA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE E INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE TOLUCA - 197643	México	Toluca	Agua y saneamiento	Municipio de Toluca	197643	03-10-2022	19-12-2022	1,697,962.44	1,697,962.44	1,697,962.44	1,358,369.28	1,358,369.28	Metros lineales	605.00	483.93	79.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,040,000.00	1,039,617.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL POZO MODERNA DE LA CRUZ EN LA COLONIA MODERNA DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE TOLUCA - 200392	México	Toluca	Agua y saneamiento	Municipio de Toluca	200392	04-10-2022	20-12-2022	1,039,617.89	1,039,617.89	1,039,617.89	995,377.65	995,377.65	Pozo(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302117191	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	714,285.71	713,771.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, CACALOMACAN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 149407	México	Toluca	Salud	Municipio de Toluca	149407	19-08-2022	18-11-2022	713,771.58	713,771.58	713,771.58	548,556.41	548,556.41	Centro(s) de salud	1.00	0.70	70.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302109530	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	714,285.71	712,422.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, HORACIO ZÚÑIGA ANAYA, OCHO CEDROS, FELIPE CHAVEZ BECERRIL, MUNICIPIO DE TOLUCA - 115351	México	Toluca	Salud	Municipio de Toluca	115351	25-07-2022	23-09-2022	712,422.89	712,422.89	712,422.89	0.00	0.00	Centro(s) de salud	1.00	0.80	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302110024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	714,285.71	713,190.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, HÉROES 5 DE MAYO, MUNICIPIO DE TOLUCA - 117284	México	Toluca	Salud	Municipio de Toluca	117284	25-07-2022	23-09-2022	571,653.22	571,653.22	571,653.22	571,653.22	571,653.22	Centro(s) de salud	1.00	0.80	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302123372	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	6,076,168.38	5,235,355.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, DE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA A COYOTZIN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 177378	México	Toluca	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	177378	01-09-2022	31-10-2022	5,235,355.14	5,235,355.14	5,235,355.14	5,235,355.14	5,235,355.14	Metros Cuadrados	9,993.30	9,993.30	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220302109593	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	714,285.71	713,917.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE TOLUCA - 115563	México	Toluca	Salud	Municipio de Toluca	115563	25-07-2022	23-09-2022	571,136.28	571,136.28	571,136.28	571,136.28	571,136.28	Centro(s) de salud	1.00	0.80	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302109613	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	714,285.71	712,404.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, LEONA VICARIO, SAN CRISTÓBAL, MUNICIPIO DE TOLUCA - 115670	México	Toluca	Salud	Municipio de Toluca	115670	25-07-2022	23-09-2022	569,923.16	569,923.16	569,923.16	569,923.16	569,923.16	Centro(s) de salud	1.00	0.80	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302109648	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	714,285.71	712,224.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, SAN PABLO AUTOPAN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 115798	México	Toluca	Salud	Municipio de Toluca	115798	25-07-2022	23-09-2022	582,820.98	582,820.98	582,820.98	582,820.98	582,820.98	Centro(s) de salud	1.00	0.80	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302109662	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	714,285.71	711,702.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, SAN PEDRO TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE TOLUCA - 115869	México	Toluca	Salud	Municipio de Toluca	115869	25-07-2022	23-09-2022	711,702.78	711,702.78	711,702.78	0.00	0.00	Centro(s) de salud	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302109672	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	714,285.71	711,998.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, SAUCES, MUNICIPIO DE TOLUCA - 115904	México	Toluca	Salud	Municipio de Toluca	115904	25-07-2022	23-09-2022	711,998.04	711,998.04	711,998.04	569,598.00	569,598.00	Centro(s) de salud	1.00	0.80	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302109709	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	714,285.71	713,334.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DE REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL URIS, SAN PABLO AUTOPAN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 116063	México	Toluca	Salud	Municipio de Toluca	116063	25-07-2022	23-09-2022	713,334.73	713,334.73	713,334.73	713,334.73	713,334.73	Centro(s) de salud	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302128715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,750,000.00	2,297,234.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACION DE CALLE PINO SUAREZ, SAN PABLO AUTOPAN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 203322	México	Toluca	Urbanización	Municipio de Toluca	203322	27-09-2022	28-11-2022	2,297,234.11	2,297,234.11	2,297,234.11	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,810.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302110139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	714,285.77	714,285.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DE EQUINO TERAPIA UNIMEQ, SAN MATEO OXTITLÁN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 117868	México	Toluca	Salud	Municipio de Toluca	117868	25-07-2022	23-09-2022	711,821.58	711,821.58	711,821.58	0.00	0.00	Centro(s) de salud	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302129099	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	432,000.00	431,096.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DREANJE SANITARIO DE LA CALLE JUAN FERNANDEZ ALBARRAN, ENTRE LAS CALLES JUAN FERNANDEZ ALBARRAN Y MORELOS, SAN MATEO OTZACATIPAN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 204812	México	Toluca	Agua y saneamiento	Municipio de Toluca	204812	03-10-2022	19-12-2022	431,096.60	431,096.60	431,096.60	0.00	0.00	Metros lineales	561.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302129117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	300,000.00	299,280.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SEGUNDA CERRADA DE HIDALGO, SAN LORENZO TEPALTITLÁN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 204895	México	Toluca	Agua y saneamiento	Municipio de Toluca	204895	03-10-2022	19-12-2022	299,280.00	299,280.00	299,280.00	0.00	0.00	Metros lineales	250.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302129142	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,550,000.00	1,836,756.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS , EN TLACHALOYA SEGUNDA SECCIÓN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 204994	México	Toluca	Urbanización	Municipio de Toluca	204994	27-09-2022	28-11-2022	1,836,756.82	1,836,756.82	1,836,756.82	0.00	0.00	Metros Cuadrados	548.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302129193	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	650,000.00	649,008.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN GANADERIA, SANTA CRUZ AZTCAPOTZALTONGO, MUNICIPIO DE TOLUCA - 205237	México	Toluca	Agua y saneamiento	Municipio de Toluca	205237	03-10-2022	19-12-2022	649,008.40	649,008.40	649,008.40	0.00	0.00	Metros lineales	682.50	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302129231	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,661,920.00	4,661,908.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LA CALLE BANQUETAS EN CALLE MORELOS, CENTRO HISTORICO, MUNICIPIO DE TOLUCA - 205377	México	Toluca	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	205377	27-09-2022	28-11-2022	4,661,908.47	4,661,908.47	4,661,908.47	2,330,954.24	2,330,954.24	Metros Cuadrados	697.72	348.86	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302129256	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,637,212.50	4,636,437.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LERDO, SÁNCHEZ, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 205558	México	Toluca	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	205558	27-09-2022	28-11-2022	4,636,437.70	4,636,437.70	4,636,437.70	2,318,218.85	2,318,218.85	Metros Cuadrados	694.00	347.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302129268	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,723,774.50	4,717,161.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. VENUSTIANO CARRAZA, DELEGACIÓN MORELOS, MUNICIPIO DE TOLUCA - 205616	México	Toluca	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	205616	27-09-2022	28-11-2022	4,717,161.49	4,717,161.49	4,717,161.49	2,358,580.75	2,358,580.75	Metros Cuadrados	1,431.00	715.50	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302129089	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,750,000.00	2,233,501.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACION DE LA CALLE 5 DE MAYO, EN TLACHALOYA SEGUNDA SECCIÓN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 204772	México	Toluca	Urbanización	Municipio de Toluca	204772	27-09-2022	28-11-2022	2,233,501.09	2,233,501.09	2,233,501.09	0.00	0.00	Metros Cuadrados	571.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402168983	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	9,935,536.88	9,935,536.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE NUEVA OXTOTITLAN EN PASEO MATLAZINCAS ESQUINA ADOLFO LOPEZ MATEOS, DELEGACIÓN SAN MATEO OXTOTITLAN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 288882	México	Toluca	Agua y saneamiento	Municipio de Toluca	288882	09-11-2022	12-12-2022	9,935,536.88	9,935,536.88	9,935,536.88	8,444,206.36	8,444,206.36	Pozo(s)	1.00	0.84	84.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402168997	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	9,932,666.08	9,932,666.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PÓZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SEMINARIO 4, CALLE GENERAL ÁLVARO OBREGÓN COL. ISIDRO FABELA DELEGACIÓN COLÓN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 288947	México	Toluca	Agua y saneamiento	Municipio de Toluca	288947	09-11-2022	12-12-2022	9,932,666.08	9,932,666.08	9,932,666.08	7,946,132.87	7,946,132.87	Pozo(s)	1.00	0.80	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402169007	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,148,876.80	2,148,876.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN LAGUNA DEL VOLCAN, CAPULTITLAN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 288993	México	Toluca	Agua y saneamiento	Municipio de Toluca	288993	09-11-2022	12-12-2022	2,148,876.80	2,148,876.80	2,148,876.80	0.00	0.00	Metros lineales	822.50	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402169010	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	349,144.92	349,144.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACION LAGUNA DE VOLCAN. CAPULTITLAN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 289007	México	Toluca	Agua y saneamiento	Municipio de Toluca	289007	09-11-2022	12-12-2022	349,144.92	349,144.92	349,144.92	0.00	0.00	Metros lineales	300.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402169174	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,999,568.98	1,999,568.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE 17 DE FEBRERO Y CALLE VASCONCELOS, EN JICALTEPEC AUTOPAN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 289721	México	Toluca	Urbanización	Municipio de Toluca	289721	09-11-2022	12-12-2022	1,999,568.98	1,999,568.98	1,999,568.98	1,573,921.79	1,573,921.79	Metros lineales	900.00	703.17	78.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402169409	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,099,022.84	1,099,022.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO TEJALPA, JICALTEPEC AUTOPAN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 290983	México	Toluca	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	290983	09-11-2022	12-12-2022	1,099,022.84	1,099,022.84	1,099,022.84	0.00	0.00	Puente(s)	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402169314	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	398,406.36	398,406.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE CORREDORES, CACALOMACAN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 290430	México	Toluca	Agua y saneamiento	Municipio de Toluca	290430	09-11-2022	12-12-2022	398,406.36	398,406.36	398,406.36	0.00	0.00	Metros lineales	18.50	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402169101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,702,264.29	2,702,264.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE MIXTLI Y MAZATLI, SECCION 7 CUEXCONTITLAN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 289468	México	Toluca	Urbanización	Municipio de Toluca	289468	09-11-2022	12-12-2022	2,702,264.29	2,702,264.29	2,702,264.29	2,186,765.10	2,186,765.10	Metros lineales	1,508.00	1,206.40	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402172293	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	9,877,282.84	9,877,282.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PERFORACION DE POZO LA MAGDALENA COLONIA LA MAGDALENA ATZCAPOTZALTONG O, DELEGACIÓN SANTA CRUZ ATZCAPOTZALTONG O, MUNICIPIO DE TOLUCA - 304683	México	Toluca	Agua y saneamiento	Municipio de Toluca	304683	15-11-2022	19-12-2022	9,877,282.84	9,877,282.84	9,877,282.84	0.00	0.00	Pozo(s)	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402169219	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,836,530.07	2,836,530.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE EL ORO Y CALLE ALMOLOYA DEL RIO, SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLAN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 289912	México	Toluca	Urbanización	Municipio de Toluca	289912	09-11-2022	12-12-2022	2,836,530.07	2,836,530.07	2,836,530.07	2,312,005.95	2,312,005.95	Metros lineales	1,500.00	1,222.50	81.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402157384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	9,878,011.60	9,878,011.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, SAN PEDRO TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE TOLUCA - 226932	México	Toluca	Agua y saneamiento	Municipio de Toluca	226932	10-10-2022	25-11-2022	9,878,011.60	9,878,011.60	9,878,011.60	7,902,409.28	7,902,409.28	Pozo(s)	1.00	0.80	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402157407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	9,756,980.44	9,756,980.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE REVOLUCIÓN, SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 227050	México	Toluca	Agua y saneamiento	Municipio de Toluca	227050	10-10-2022	25-11-2022	9,756,980.44	9,756,980.44	9,756,980.44	3,094,725.84	3,094,725.84	Metros lineales	581.00	184.23	31.71	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402156923	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	6,164,024.08	6,164,024.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LANCEROS DE TOLUCA DEL CADENAMIENTO 0 0000 AL 0 330, MUNICIPIO DE TOLUCA - 224996	México	Toluca	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	224996	10-10-2022	25-11-2022	6,164,024.08	6,164,024.08	6,164,024.08	4,992,157.06	4,992,157.06	Metros Cuadrados	4,620.10	3,696.00	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402156956	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,943,469.43	2,943,469.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE MARIANO ESCOBEDO DE NIÑOS HÉROES A ANDRÉS QUINTANA ROO, MUNICIPIO DE TOLUCA - 225197	México	Toluca	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	225197	10-10-2022	25-11-2022	2,943,469.43	2,943,469.43	2,943,469.43	1,471,734.72	1,471,734.72	Metros Cuadrados	2,613.00	1,307.00	50.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402156984	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	712,491.63	712,491.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, CERRILLO VISTA HERMOSA , MUNICIPIO DE TOLUCA - 225337	México	Toluca	Salud	Municipio de Toluca	225337	10-10-2022	25-11-2022	712,491.63	712,491.63	712,491.63	0.00	0.00	Centro(s) de salud	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402156987	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	713,221.10	713,221.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, JOSÉ MA. GONZÁLEZ ARRATIA, MUNICIPIO DE TOLUCA - 225346	México	Toluca	Salud	Municipio de Toluca	225346	10-10-2022	25-11-2022	713,221.10	713,221.10	713,221.10	0.00	0.00	Centro(s) de salud	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202076175	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,594,606.94	3,594,606.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN MORELOS, MUNICIPIO DE TOLUCA - 60946	México	Toluca	Urbanización	Municipio de Toluca	60946	20-06-2022	05-09-2022	3,594,606.94	3,594,606.94	3,594,606.94	3,594,606.94	3,594,606.94	Piezas	483.00	483.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202076195	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	6,298,447.07	6,298,447.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN SEBASTIÁN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 61036	México	Toluca	Urbanización	Municipio de Toluca	61036	20-06-2022	05-09-2022	6,298,447.07	6,298,447.07	6,298,447.07	6,298,447.07	6,298,447.07	Piezas	819.00	819.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202076239	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,250,800.00	3,240,438.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ALUMBRADO PÚBLICO EN SANTA MARÍA DE LAS ROSAS, MUNICIPIO DE TOLUCA - 61230	México	Toluca	Urbanización	Municipio de Toluca	61230	20-06-2022	05-09-2022	3,240,438.18	3,240,438.18	3,240,438.18	3,240,438.18	3,240,438.18	Piezas	429.00	429.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202075904	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	6,197,094.13	6,293,616.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO HISTÓRICO, MUNICIPIO DE TOLUCA - 59554	México	Toluca	Urbanización	Junta de Caminos del Estado de México	59554	20-06-2022	05-09-2022	6,293,616.79	6,293,616.79	6,293,616.79	6,293,616.79	6,293,616.79	Piezas	820.00	820.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202075915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,126,600.00	3,108,183.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ALUMBRADO PÚBLICO EN CIUDAD UNIVERSITARIA, MUNICIPIO DE TOLUCA - 59610	México	Toluca	Urbanización	Municipio de Toluca	59610	20-06-2022	05-09-2022	3,108,183.59	3,108,183.59	3,108,183.59	3,108,183.59	3,108,183.59	Piezas	413.00	413.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202075961	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,249,800.00	4,240,594.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ALUMBRADO PÚBLICO EN LA MAQUINITA, MUNICIPIO DE TOLUCA - 59856	México	Toluca	Urbanización	Municipio de Toluca	59856	20-06-2022	05-09-2022	4,240,594.72	4,240,594.72	4,240,594.72	4,240,594.72	4,240,594.72	Piezas	562.00	562.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202078360	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	180,000.00	179,926.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN SANTA MARÍA DE LAS ROSAS, MUNICIPIO DE TOLUCA - 72777	México	Toluca	Asistencia Social	Municipio de Toluca	72777	23-06-2022	08-09-2022	179,926.92	179,926.92	179,926.92	179,926.92	179,926.92	Comedor(es)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202078279	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	270,000.00	269,674.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN SAN NICOLÁS TOLENTINO, MUNICIPIO DE TOLUCA - 72300	México	Toluca	Asistencia Social	Municipio de Toluca	72300	23-06-2022	08-09-2022	269,674.22	269,674.22	269,674.22	269,674.22	269,674.22	Comedor(es)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202078294	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	150,000.00	149,683.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN UNIDAD DEPORTIVA SAN PABLO AUTOPAN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 72347	México	Toluca	Asistencia Social	Municipio de Toluca	72347	23-06-2022	08-09-2022	149,683.23	149,683.23	149,683.23	149,683.23	149,683.23	Comedor(es)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077638	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	90,000.00	89,668.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN CERRILLO PIEDRAS BLANCAS, MUNICIPIO DE TOLUCA - 68597	México	Toluca	Asistencia Social	Municipio de Toluca	68597	23-06-2022	08-09-2022	89,668.99	89,668.99	89,668.99	89,668.99	89,668.99	Comedor(es)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077645	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	190,000.00	189,585.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN EJIDOS DE SAN MARCOS YACHIHUACALTEPEC, MUNICIPIO DE TOLUCA - 68690	México	Toluca	Asistencia Social	Municipio de Toluca	68690	23-06-2022	08-09-2022	189,585.05	189,585.05	189,585.05	189,585.05	189,585.05	Comedor(es)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202078428	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	300,000.00	299,927.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN SANTA MARÍA TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE TOLUCA - 73150	México	Toluca	Asistencia Social	Municipio de Toluca	73150	23-06-2022	08-09-2022	299,927.28	299,927.28	299,927.28	299,927.28	299,927.28	Comedor(es)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202081971	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,599,428.00	1,598,328.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE LAGO OMEGA DE GRAL. ROQUE GONZÁLEZ A PLATEROS, MUNICIPIO DE TOLUCA - 91677	México	Toluca	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	91677	27-06-2022	08-09-2022	1,598,328.90	1,598,328.90	1,598,328.90	1,598,328.90	1,598,328.90	Metros Cuadrados	1,496.00	1,496.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302128063	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,040,000.00	1,998,640.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL POZO TEMASCALTEPEC IV EN CACALOMACÁN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 200610	México	Toluca	Agua y saneamiento	Municipio de Toluca	200610	04-10-2022	20-12-2022	1,998,640.86	1,998,640.86	1,998,640.86	1,998,640.86	1,998,640.86	Pozo(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	130,000.00	129,315.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN SAN NICOLÁS TOLENTINO, MUNICIPIO DE TOLUCA - 202251	México	Toluca	Asistencia Social	Municipio de Toluca	202251	26-09-2022	28-11-2022	129,315.73	129,315.73	129,315.73	129,315.73	129,315.73	Piezas	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128463	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	130,000.00	129,803.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN SAN PEDRO TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE TOLUCA - 202304	México	Toluca	Asistencia Social	Municipio de Toluca	202304	26-09-2022	28-11-2022	129,803.88	129,803.88	129,803.88	129,803.88	129,803.88	Piezas	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128475	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	130,000.00	129,803.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN SANTA MARÍA DE LAS ROSAS, MUNICIPIO DE TOLUCA - 202328	México	Toluca	Asistencia Social	Municipio de Toluca	202328	26-09-2022	28-11-2022	129,803.88	129,803.88	129,803.88	129,803.88	129,803.88	Piezas	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128512	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	130,000.00	129,315.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN SANTA MARÍA TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE TOLUCA - 202444	México	Toluca	Asistencia Social	Municipio de Toluca	202444	26-09-2022	28-11-2022	129,315.73	129,315.73	129,315.73	129,315.73	129,315.73	Piezas	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128524	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	130,000.00	129,803.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA CRESPA, MUNICIPIO DE TOLUCA - 202513	México	Toluca	Asistencia Social	Municipio de Toluca	202513	26-09-2022	28-11-2022	129,803.88	129,803.88	129,803.88	129,803.88	129,803.88	Piezas	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128532	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	130,000.00	129,803.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN BARRIO LA CRESPA, SAN MATEO OTZACATIPAN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 202608	México	Toluca	Asistencia Social	Municipio de Toluca	202608	26-09-2022	28-11-2022	129,803.88	129,803.88	129,803.88	129,803.88	129,803.88	Piezas	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	6,100,000.00	6,099,659.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACION DE LA COLONIA LOMAS DE VISTA HERMOSA, EN LA DELEGACIÓN SANTIAGO TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE TOLUCA - 203256	México	Toluca	Urbanización	Municipio de Toluca	203256	27-09-2022	28-11-2022	6,099,659.40	6,099,659.40	6,099,659.40	6,099,659.40	6,099,659.40	Metros Cuadrados	14,962.00	14,962.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128724	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,575,000.00	1,574,874.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACION DE LA CALLE SANTIAGO APOSTOL, EN SANTIAGO MILTEPEC, MUNICIPIO DE TOLUCA - 203342	México	Toluca	Urbanización	Municipio de Toluca	203342	27-09-2022	28-11-2022	1,574,874.14	1,574,874.14	1,574,874.14	1,574,874.14	1,574,874.14	Metros Cuadrados	400.00	400.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302109739	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	714,285.71	713,295.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DE REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL URIS, EL OLIMPO, SANTA MARIA TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE TOLUCA - 116140	México	Toluca	Salud	Municipio de Toluca	116140	25-07-2022	23-09-2022	713,295.05	713,295.05	713,295.05	713,295.05	713,295.05	Centro(s) de salud	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302128440	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	130,000.00	129,315.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN SAN MATEO OXTOTITLÁN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 202196	México	Toluca	Asistencia Social	Municipio de Toluca	202196	26-09-2022	28-11-2022	129,315.73	129,315.73	129,315.73	129,315.73	129,315.73	Piezas	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128397	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	130,000.00	129,315.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA CRUZ COMALCO, MUNICIPIO DE TOLUCA - 202005	México	Toluca	Asistencia Social	Municipio de Toluca	202005	26-09-2022	28-11-2022	129,315.73	129,315.73	129,315.73	129,315.73	129,315.73	Piezas	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402156732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	218,145.76	218,145.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN BARRIO LA CRESPA, SAN MATEO OTZACATIPAN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 223913	México	Toluca	Asistencia Social	Municipio de Toluca	223913	10-10-2022	25-11-2022	218,145.76	218,145.76	218,145.76	218,145.76	218,145.76	Comedor(es)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202076215	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,934,705.87	2,925,159.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ALUMBRADO PÚBLICO EN SÁNCHEZ, MUNICIPIO DE TOLUCA - 61117	México	Toluca	Urbanización	Municipio de Toluca	61117	20-06-2022	05-09-2022	2,925,159.70	2,925,159.70	2,925,159.70	2,925,159.70	2,925,159.70	Piezas	388.00	388.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128436	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	130,000.00	129,315.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN SAN MARCOS YACHIHUACALTEPEC, MUNICIPIO DE TOLUCA - 202174	México	Toluca	Asistencia Social	Municipio de Toluca	202174	26-09-2022	28-11-2022	129,315.73	129,315.73	129,315.73	129,315.73	129,315.73	Piezas	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202083245	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,726,204.00	5,281,544.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO I. MADERO SUR, MUNICIPIO DE TOLUCA - 97905	México	Toluca	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	97905	01-07-2022	30-09-2022	5,281,544.75	5,281,544.75	5,281,544.75	5,281,544.75	5,281,544.75	Metros Cuadrados	3,705.00	3,705.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128517	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	130,000.00	129,782.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN TECAXIC, MUNICIPIO DE TOLUCA - 202461	México	Toluca	Asistencia Social	Municipio de Toluca	202461	26-09-2022	28-11-2022	129,782.11	129,782.11	129,782.11	129,782.11	129,782.11	Piezas	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302128453	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	130,000.00	129,803.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN UNIDAD DEPORTIVA SAN PABLO AUTOPAN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 202268	México	Toluca	Asistencia Social	Municipio de Toluca	202268	26-09-2022	28-11-2022	129,803.88	129,803.88	129,803.88	129,803.88	129,803.88	Piezas	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077508	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	290,000.00	289,800.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN CAPULTITLÁN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 67906	México	Toluca	Asistencia Social	Municipio de Toluca	67906	23-06-2022	08-09-2022	289,800.51	289,800.51	289,800.51	289,800.51	289,800.51	Comedor(es)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202078438	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	95,000.00	94,868.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN TECAXIC, MUNICIPIO DE TOLUCA - 73194	México	Toluca	Asistencia Social	Municipio de Toluca	73194	23-06-2022	08-09-2022	94,868.76	94,868.76	94,868.76	94,868.76	94,868.76	Comedor(es)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077895	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	280,000.00	279,618.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA CONSTITUCIÓN TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE TOLUCA - 70327	México	Toluca	Asistencia Social	Municipio de Toluca	70327	23-06-2022	08-09-2022	279,618.67	279,618.67	279,618.67	279,618.67	279,618.67	Comedor(es)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220302128384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	130,000.00	129,315.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN JICALTEPEC CUEXCONTITLÁN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 201916	México	Toluca	Asistencia Social	Municipio de Toluca	201916	26-09-2022	28-11-2022	129,315.73	129,315.73	129,315.73	129,315.73	129,315.73	Piezas	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202078043	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	80,000.00	79,872.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN SAN MARCOS YACHIHUACALTEPEC, MUNICIPIO DE TOLUCA - 71090	México	Toluca	Asistencia Social	Municipio de Toluca	71090	23-06-2022	08-09-2022	79,872.98	79,872.98	79,872.98	79,872.98	79,872.98	Comedor(es)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202077593	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	280,000.00	279,677.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA UNIÓN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 68330	México	Toluca	Asistencia Social	Municipio de Toluca	68330	23-06-2022	08-09-2022	279,677.26	279,677.26	279,677.26	279,677.26	279,677.26	Comedor(es)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202077965	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	280,000.00	279,876.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN NUEVA OXTOTITLÁN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 70741	México	Toluca	Asistencia Social	Municipio de Toluca	70741	23-06-2022	08-09-2022	279,876.27	279,876.27	279,876.27	279,876.27	279,876.27	Comedor(es)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202078076	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	250,000.00	249,649.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN SAN MATEO OXTOTITLÁN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 71225	México	Toluca	Asistencia Social	Municipio de Toluca	71225	23-06-2022	08-09-2022	249,649.95	249,649.95	249,649.95	249,649.95	249,649.95	Comedor(es)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202069303	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,956,489.74	2,956,489.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN Y PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, EN LA COLONIA RANCHO LA MORA, MUNICIPIO DE TONANITLA - 19049	México	Tonanitla	Agua y saneamiento	Municipio de Tonanitla	19049	22-04-2022	23-07-2022	2,954,322.13	2,954,322.13	2,954,322.13	2,954,322.13	2,954,322.13	Pozo(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202069329	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	369,743.47	369,682.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE POZO UBICADO EN LA COLONIA VILLAS DE TONANITLA, TONANITLA ESTADO DE MÉXICO - 19171	México	Tonanitla	Agua y saneamiento	Municipio de Tonanitla	19171	22-04-2022	23-05-2022	369,682.45	369,682.45	369,682.45	369,682.45	369,682.45	Pozo(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302108989	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,385,696.03	2,384,571.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE CERRADA 2 DE FEBRERO ESQUINA CON CALLE 14 DE FEBRERO, COLONIA LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO DE MÉXICO. - 113066	México	Tonanitla	Transportes y vialidades	Municipio de Tonanitla	113066	08-07-2022	05-09-2022	2,384,571.10	2,384,571.10	2,384,571.10	2,384,571.10	2,384,571.10	Metros Cuadrados	1,950.00	1,950.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302109117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	248,409.98	247,176.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 31 DE MARZO ENTRE CALLE 26 DE MARZO Y CALLE 1RO DE OCTUBRE EN LA COLONIA PEMEX MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO DE MÉXICO. - 113478	México	Tonanitla	Agua y saneamiento	Municipio de Tonanitla	113478	18-07-2022	16-08-2022	247,176.43	247,176.43	247,176.43	247,176.43	247,176.43	Metros lineales	138.00	138.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220202078430	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	266,110.53	266,110.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE POZO UBICADO EN LA COLONIA VILLAS DE TONANITLA TONANITLA ESTADO DE MEXICO - 73159	México	Tonanitla	Agua y saneamiento	Municipio de Tonanitla	73159	22-04-2022	23-05-2022	266,110.53	266,110.53	266,110.53	266,110.53	266,110.53	Pozo(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402151218	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	221,639.25	220,570.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 3 DE OCTUBRE ENTRE CALLE 1RO DE OCTUBRE Y CALLE 18 DE MARZO EN LA COLONIA PEMEX MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO DE MEXIC - 143800	México	Tonanitla	Agua y saneamiento	Municipio de Tonanitla	143800	17-08-2022	15-09-2022	220,570.78	220,570.78	220,570.78	220,570.78	220,570.78	Metros lineales	163.00	163.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302107677	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,484,152.06	1,484,152.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PATIO DE PASO DE SAN JUAN - 91060	México	Tonatico	Urbanización	Municipio de Tonomico	91060	04-04-2022	24-05-2022	1,484,152.06	1,484,152.06	1,484,152.06	334,152.06	334,152.06	Metros Cuadrados	720.00	720.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302107727	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,073,846.60	2,073,846.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS AMATES - 92168	México	Tonatico	Agua y saneamiento	Municipio de Tonomico	92168	23-05-2022	23-07-2022	2,073,846.60	2,073,846.60	2,073,846.60	847,341.10	847,341.10	Metros cúbicos	173.00	173.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302107822	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,036,923.40	1,036,923.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE PRINCIPAL DE EL TRAPICHE - 93586	México	Tonatico	Transportes y vialidades	Municipio de Tonomico	93586	23-05-2022	02-07-2022	1,036,923.40	1,036,923.40	1,036,923.40	412,927.94	412,927.94	Metros cuadrados de construcción	431.00	431.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302111589	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	942,827.39	942,827.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE 2. DE LA COMUNIDAD DE LA AUDIENCIA - 124793	México	Tonatico	Agua y saneamiento	Municipio de Tonomico	124793	22-09-2022	22-10-2022	942,827.39	942,827.39	942,827.39	942,800.00	942,800.00	Metros lineales	765.00	765.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302110611	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,234,297.02	1,234,297.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS AMATES. - 120132	México	Tonatico	Agua y saneamiento	Municipio de Tonomico	120132	20-07-2022	20-09-2022	1,234,297.02	1,234,297.02	1,234,297.02	1,234,285.00	1,234,285.00	Metros lineales	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302116504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,900,000.00	1,900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN LLANO DE SOLIDARIDAD - 146319	México	Tonatico	Transportes y vialidades	Municipio de Tonomico	146319	22-09-2022	22-10-2022	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,899,800.00	1,899,800.00	Metros cúbicos	2,707.00	2,707.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302107698	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,741,880.53	1,741,880.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA AUDIENCIA - 91519	México	Tonatico	Agua y saneamiento	Municipio de Tonomico	91519	22-09-2022	22-11-2022	1,741,880.53	1,741,880.53	1,741,880.53	1,741,880.53	1,741,880.53	Metros cúbicos	146.00	146.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202081231	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	99,740.04	99,740.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA MALVÓN, COLONIA LA CANTERA - 87201	México	Tultepec	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	87201	13-06-2022	30-07-2022	99,740.04	99,740.04	99,740.04	60,746.79	60,746.79	Metros lineales	70.00	70.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202082129	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	408,225.03	408,225.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA ARRAYAN, COLONIA EJIDOS DE TEYAHUALCO - 92626	México	Tultepec	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	92626	13-06-2022	23-07-2022	408,225.03	408,225.03	408,225.03	38,160.47	38,160.47	Metros lineales	136.00	80.00	58.82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202080908	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	394,029.09	394,029.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NUEVA CREACIÓN Y CERRADA NUEVA CREACIÓN PONIENTE, COLONIA EMIQUÍA - 85563	México	Tultepec	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	85563	13-06-2022	30-07-2022	394,029.09	394,029.09	394,029.09	165,773.46	165,773.46	Metros lineales	146.00	146.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202080902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	203,337.68	203,337.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA HONORATO DE BALZAC, COLONIA AMADO NERVO - 85517	México	Tultepec	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	85517	30-05-2022	25-06-2022	203,337.68	203,337.68	203,337.68	68,616.72	68,616.72	Metros lineales	83.00	83.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202081022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	106,312.53	106,312.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA OLMOS, COLONIA LA CANTERA - 86030	México	Tultepec	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	86030	06-06-2022	09-07-2022	106,312.53	106,312.53	106,312.53	58,957.80	58,957.80	Metros lineales	28.00	28.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202082187	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	140,014.17	140,014.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA BAMBÚ, COLONIA EIJIDOS DE TEYAHUALCO - 92912	México	Tultepec	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	92912	20-06-2022	23-07-2022	140,014.17	140,014.17	140,014.17	35,435.73	35,435.73	Metros lineales	54.00	10.00	18.52	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202079725	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	138,140.77	138,140.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA LIRIOS, COLONIA TEPETLIXCO - 79121	México	Tultepec	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	79121	06-06-2022	18-06-2022	138,140.77	138,140.77	138,140.77	48,012.56	48,012.56	Metros lineales	60.00	60.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202082231	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	115,081.47	115,081.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA CARRIZO, COLONIA EIJIDOS DE TEYAHUALCO - 93129	México	Tultepec	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	93129	20-06-2022	23-07-2022	115,081.47	115,081.47	115,081.47	38,140.17	38,140.17	Metros lineales	45.00	10.00	22.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202081287	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	232,479.73	232,479.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PROLONGACIÓN MANZANOS, COLONIA LA PALMA - 87559	México	Tultepec	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	87559	06-06-2022	30-07-2022	232,479.73	232,479.73	232,479.73	216,820.70	216,820.70	Metros lineales	136.00	136.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202081292	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	56,383.16	56,383.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRAMBUESA, COLONIA LA PALMA - 87588	México	Tultepec	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	87588	13-06-2022	30-07-2022	56,383.16	56,383.16	56,383.16	31,559.10	31,559.10	Metros lineales	24.00	24.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202082242	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	115,084.47	115,084.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA CEREZO, COLONIA EIJIDOS DE TEYAHUALCO - 93167	México	Tultepec	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	93167	20-06-2022	30-07-2022	115,084.47	115,084.47	115,084.47	22,466.73	22,466.73	Metros lineales	45.00	10.00	22.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302127741	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,207,704.95	1,207,704.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LUCIO CABAÑAS DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 140 BARRIO TLALMIMINOLPAN - 198953	México	Tultepec	Transportes y vialidades	Municipio de Tultepec	198953	12-09-2022	12-11-2022	1,207,704.95	1,207,704.95	1,207,704.95	724,622.97	724,622.97	Metros Cuadrados	840.00	750.00	89.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302127781	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	119,597.02	119,597.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITRIO CON TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CM DE DIAMETRO DE LA CALLE LUCIO CABAÑAS DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 048 BARRIO TLALMIMINOLPAN - 199289	México	Tultepec	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	199289	12-09-2022	01-10-2022	119,597.02	119,597.02	119,597.02	79,660.22	79,660.22	Metros lineales	58.00	58.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302127430	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	272,760.88	272,760.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REPUBLICA DOMINICANA DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 036 COLONIA SAN MIGUEL OTLICA - 197242	México	Tultepec	Transportes y vialidades	Municipio de Tultepec	197242	12-09-2022	29-10-2022	272,760.88	272,760.88	272,760.88	153,489.22	153,489.22	Metros Cuadrados	205.20	150.00	73.10	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302127448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	339,385.31	339,385.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SEGUNDA CERRADA DE GALEANA DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 061.50 BARRIO LA PIEDAD - 197308	México	Tultepec	Transportes y vialidades	Municipio de Tultepec	197308	19-09-2022	05-11-2022	339,385.31	339,385.31	339,385.31	0.00	0.00	Metros Cuadrados	221.40	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302127503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,672,264.72	1,672,264.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA MILAGROS DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 156.90 COLONIA SANTA RITA - 197534	México	Tultepec	Transportes y vialidades	Municipio de Tultepec	197534	12-09-2022	12-11-2022	1,672,264.72	1,672,264.72	1,672,264.72	958,557.44	958,557.44	Metros Cuadrados	1,144.90	850.00	74.24	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302127520	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	738,557.44	738,557.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ASUNCION DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 085 COLONIA SANTA RITA - 197590	México	Tultepec	Transportes y vialidades	Municipio de Tultepec	197590	05-09-2022	22-10-2022	738,557.44	738,557.44	738,557.44	0.00	0.00	Metros Cuadrados	510.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302127543	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	209,528.60	209,528.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CM DE DIAMETRO DE LA CERRADA MILAGROS DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 100.35 COLONIA SANTA RITA - 197658	México	Tultepec	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	197658	05-09-2022	01-10-2022	209,528.60	209,528.60	209,528.60	197,653.18	197,653.18	Metros lineales	100.35	100.35	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302127557	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	929,910.93	929,910.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA CENZONTLE DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 095.45 COLONIA SAN MARCOS - 197748	México	Tultepec	Transportes y vialidades	Municipio de Tultepec	197748	12-09-2022	22-10-2022	929,910.93	929,910.93	929,910.93	341,405.67	341,405.67	Metros Cuadrados	477.25	380.00	79.62	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220302127576	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,574,540.75	2,574,540.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MUNICIPIO LIBRE DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 267.10 BARRIO TLALMIMINOLPAN - 197820	México	Tultepec	Transportes y vialidades	Municipio de Tultepec	197820	12-09-2022	05-11-2022	2,574,540.75	2,574,540.75	2,574,540.75	1,879,490.93	1,879,490.93	Metros Cuadrados	1,602.60	1,100.00	68.64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302121388	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	269,419.94	269,419.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REPUBLICA DE CHILE DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 036 COLONIA SAN MIGUEL OTLICA - 167828	México	Tultepec	Transportes y vialidades	Municipio de Tultepec	167828	12-09-2022	29-10-2022	269,419.94	269,419.94	269,419.94	80,560.22	80,560.22	Metros Cuadrados	205.20	180.00	87.72	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302128515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	633,098.34	633,098.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1ERA CERRADA PINO SUAREZ DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 084.90 BARRIO SAN RAFAEL - 202455	México	Tultepec	Transportes y vialidades	Municipio de Tultepec	202455	05-09-2022	05-11-2022	633,098.34	633,098.34	633,098.34	330,920.12	330,920.12	Metros Cuadrados	424.50	350.00	82.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302128537	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	625,270.72	625,270.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 2DA CERRADA PINO SUAREZ DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 084.70 BARRIO SAN RAFAEL - 202648	México	Tultepec	Transportes y vialidades	Municipio de Tultepec	202648	12-09-2022	12-11-2022	625,270.72	625,270.72	625,270.72	317,229.39	317,229.39	Metros Cuadrados	423.50	350.00	82.64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302128557	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,142,141.74	1,142,141.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUANA DE ASBAJE DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 124 BARRIO SAN RAFAEL - 202746	México	Tultepec	Transportes y vialidades	Municipio de Tultepec	202746	12-09-2022	05-11-2022	1,142,141.74	1,142,141.74	1,142,141.74	897,270.34	897,270.34	Metros Cuadrados	744.00	590.00	79.30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302128566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	119,597.02	119,597.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 20 CM DE DIAMETRO DE LA CALLE JUANA DE ASBAJE DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 040.80 BARRIO SAN RAFAEL - 202788	México	Tultepec	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	202788	12-09-2022	01-10-2022	119,597.02	119,597.02	119,597.02	116,178.13	116,178.13	Metros lineales	40.80	40.80	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302128240	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	526,170.19	526,170.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 1ERA CERRADA DE AGUSTIN DE ITURBIDE DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 056.80 BARRIO SAN RAFAEL - 201394	México	Tultepec	Transportes y vialidades	Municipio de Tultepec	201394	12-09-2022	05-11-2022	526,170.19	526,170.19	526,170.19	126,170.19	126,170.19	Metros Cuadrados	340.80	180.00	52.82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402169533	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	733,755.97	733,755.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE CORRALITO 1 DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 311 COLONIA EJIDOS DE TEYAHUALCO - 291644	México	Tultepec	Transportes y vialidades	Municipio de Tultepec	291644	21-11-2022	31-12-2022	733,755.97	733,755.97	733,755.97	293,502.39	293,502.39	Metros Cuadrados	1,150.70	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402169554	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	739,325.42	739,325.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE CORRALITO 2 DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 311 COLONIA EJIDOS DE TEYAHUALCO - 291839	México	Tultepec	Transportes y vialidades	Municipio de Tultepec	291839	21-11-2022	31-12-2022	739,325.42	739,325.42	739,325.42	295,730.17	295,730.17	Metros Cuadrados	1,150.70	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402169580	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	543,262.90	543,262.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE CAMINO A LA PROVIDENCIA DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 230 COLONIA EJIDOS DE TEYAHUALCO - 291985	México	Tultepec	Transportes y vialidades	Municipio de Tultepec	291985	21-11-2022	31-12-2022	543,262.90	543,262.90	543,262.90	217,305.16	217,305.16	Metros Cuadrados	851.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402170210	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	221,544.36	221,544.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ZARAGOZA 2, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 088.00, COLONIA LA CANTERA - 294985	México	Tultepec	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	294985	21-11-2022	17-12-2022	221,544.36	221,544.36	221,544.36	88,617.74	88,617.74	Metros lineales	88.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402169707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	351,353.55	351,353.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRESNOS DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 150 COLONIA EJIDOS DE TEYAHUALCO - 292666	México	Tultepec	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	292666	28-11-2022	31-12-2022	351,353.55	351,353.55	351,353.55	140,541.42	140,541.42	Metros lineales	150.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402169756	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	275,949.47	275,949.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ROBLES DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 139.30 COLONIA EJIDOS DE TEYAHUALCO - 292791	México	Tultepec	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	292791	14-11-2022	17-12-2022	275,949.47	275,949.47	275,949.47	110,379.79	110,379.79	Metros lineales	139.30	5.00	3.59	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402169764	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	183,172.03	183,172.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE URUAPAN DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 049.80 COLONIA EJIDOS DE TEYAHUALCO - 292809	México	Tultepec	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	292809	28-11-2022	24-12-2022	183,172.03	183,172.03	183,172.03	0.00	0.00	Metros lineales	49.80	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402170287	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	250,502.51	250,502.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ZARAGOZA 3, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 100.00, COLONIA LA CANTERA - 295302	México	Tultepec	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	295302	21-11-2022	17-12-2022	250,502.51	250,502.51	250,502.51	0.00	0.00	Metros lineales	100.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402169779	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	621,688.47	621,688.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 1 DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 085.00 COLONIA EJIDOS DE TEYAHUALCO - 292847	México	Tultepec	Transportes y vialidades	Municipio de Tultepec	292847	21-11-2022	31-12-2022	621,688.47	621,688.47	621,688.47	248,675.39	248,675.39	Metros Cuadrados	510.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402169783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	656,286.37	656,286.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 2 DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 089.50 COLONIA EJIDOS DE TEYAHUALCO - 292854	México	Tultepec	Transportes y vialidades	Municipio de Tultepec	292854	14-11-2022	31-12-2022	656,286.37	656,286.37	656,286.37	295,328.87	295,328.87	Metros Cuadrados	537.00	5.00	0.93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402169792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,931,411.90	1,931,411.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ROBLES DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 139.30 COLONIA EJIDOS DE TEYAHUALCO - 292885	México	Tultepec	Transportes y vialidades	Municipio de Tultepec	292885	21-11-2022	31-12-2022	1,931,411.90	1,931,411.90	1,931,411.90	869,135.36	869,135.36	Metros Cuadrados	1,720.00	10.00	0.58	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402172019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	560,019.89	560,019.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ALIGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CEDULA 30 EN ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET, FRACCIONAMIENTO HACIENDA DEL JARDIN I - 303494	México	Tultepec	Educación	Municipio de Tultepec	303494	28-11-2022	24-12-2022	560,019.89	560,019.89	560,019.89	258,810.57	258,810.57	Metros Cuadrados	664.02	5.00	0.75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402169676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	582,967.00	582,967.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE RUBI, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 250 COLONIA EJIDOS DE TEYAHUALCO - 292520	México	Tultepec	Transportes y vialidades	Municipio de Tultepec	292520	21-11-2022	31-12-2022	582,967.00	582,967.00	582,967.00	262,335.15	262,335.15	Metros Cuadrados	939.80	5.00	0.53	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402169693	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	582,074.80	582,074.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ESMERALDA DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 250 COLONIA EJIDOS DE TEYAHUALCO - 292619	México	Tultepec	Transportes y vialidades	Municipio de Tultepec	292619	21-11-2022	31-12-2022	582,074.80	582,074.80	582,074.80	261,933.66	261,933.66	Metros Cuadrados	939.80	5.00	0.53	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402170522	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	767,203.05	767,203.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ZARGOZA 2, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 086.00, COLONIA LA CANTERA - 296105	México	Tultepec	Transportes y vialidades	Municipio de Tultepec	296105	21-11-2022	31-12-2022	767,203.05	767,203.05	767,203.05	345,241.37	345,241.37	Metros Cuadrados	481.60	5.00	1.04	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220402170535	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	939,040.13	939,040.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ZARAGOZA 3, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 100.00, COLONIA LA CANTERA - 296124	México	Tultepec	Transportes y vialidades	Municipio de Tultepec	296124	21-11-2022	31-12-2022	939,040.13	939,040.13	939,040.13	422,568.06	422,568.06	Metros Cuadrados	606.00	5.00	0.83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402170561	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	93,721.86	93,721.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 050.00, BARRIO SAN RAFAEL - 296191	México	Tultepec	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	296191	28-11-2022	17-12-2022	93,721.86	93,721.86	93,721.86	0.00	0.00	Metros lineales	50.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402169234	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	277,194.28	277,194.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LAS CERRADAS CORRALITO 1 Y 2 DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 030.00 COLONIA EJIDOS DE TEAHUALCO - 289977	México	Tultepec	Transportes y vialidades	Municipio de Tultepec	289977	21-11-2022	31-12-2022	277,194.28	277,194.28	277,194.28	0.00	0.00	Metros lineales	333.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402149322	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	260,984.56	260,984.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CRISOFORO CABALLERO, PARAJE XAHUENTO - 91168	México	Tultepec	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	91168	20-06-2022	30-07-2022	260,984.56	260,984.56	260,984.56	172,371.79	172,371.79	Metros lineales	124.00	124.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402149336	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	670,666.88	670,666.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA RUFINO TAMAYO, DAVID ALFARO SIQUEIROS Y AV. SAN ANTONIO, PARAJE XAHUENTO - 91849	México	Tultepec	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	91849	27-06-2022	20-08-2022	670,666.88	670,666.88	670,666.88	305,629.31	305,629.31	Metros lineales	296.00	296.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402149344	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	132,683.14	132,683.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CHICHONAL, BARRIO SAN ANTONIO XAHUENTO - 92222	México	Tultepec	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	92222	13-06-2022	30-07-2022	132,683.14	132,683.14	132,683.14	44,838.61	44,838.61	Metros lineales	50.00	50.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402189773	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	560,019.89	560,019.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE MODULOS SANITARIOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 53 VICENTE SUAREZ, COLONIA EL QUEMADO - 366590	México	Tultepec	Educación	Municipio de Tultepec	366590	28-11-2022	24-12-2022	560,019.89	560,019.89	560,019.89	0.00	0.00	Metros Cuadrados	180.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402180459	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	397,614.12	397,614.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ALIGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CED 30 EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ, BARRIO TLALMIMINOLPAN - 338045	México	Tultepec	Educación	Municipio de Tultepec	338045	28-11-2022	24-12-2022	397,614.12	397,614.12	397,614.12	0.00	0.00	Metros Cuadrados	239.12	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402174365	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	560,019.89	560,019.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ALIGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CED 30 EN LA ESCUELA SECUNDARIA PABLO LATAPI DE MEDIDA 20X30, PARQUE GLADIOLAS, FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL DE TULTEPEC - 314978	México	Tultepec	Educación	Municipio de Tultepec	314978	28-11-2022	24-12-2022	560,019.89	560,019.89	560,019.89	0.00	0.00	Metros Cuadrados	664.02	5.00	0.75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402174448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	560,019.89	560,019.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ALIGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CED 30 EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA GABINO BARREDA DE MEDIDA DE 20X30, FRACCIONAMIENTO LA ANTIGUA - 315366	México	Tultepec	Educación	Municipio de Tultepec	315366	28-11-2022	24-12-2022	560,019.89	560,019.89	560,019.89	0.00	0.00	Metros Cuadrados	664.02	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402180404	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	492,817.51	492,817.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ALIGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CED 30 EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAURO VILLAR, COLONIA EL MIRADOR - 337911	México	Tultepec	Educación	Municipio de Tultepec	337911	28-11-2022	24-12-2022	492,817.51	492,817.51	492,817.51	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	481.29	10.00	2.08	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402174679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	560,019.89	560,019.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ALIGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CED 30 EN LA ESCUELA PRIMARIA SENTIMIENTOS DE LA NACION DE MEDIDA DE 20X30, FRACCIONAMIENTO HACIENDA DEL JARDIN II - 316266	México	Tultepec	Educación	Municipio de Tultepec	316266	28-11-2022	24-12-2022	560,019.89	560,019.89	560,019.89	0.00	0.00	Metros Cuadrados	664.02	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402180539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	462,016.41	462,016.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ALIGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CED 30 EN LA ESCUELA PRIMARIA NEZAHUALCOYOTL, COLONIA SAN PABLO OTLICA - 338310	México	Tultepec	Educación	Municipio de Tultepec	338310	28-11-2022	24-12-2022	462,016.41	462,016.41	462,016.41	0.00	0.00	Metros cúbicos	85.87	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402175545	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	555,263.29	555,263.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS EVANGELINA OZUNA PEREZ, COLONIA CENTRO - 320258	México	Tultepec	Educación	Municipio de Tultepec	320258	28-11-2022	24-12-2022	555,263.29	555,263.29	555,263.29	0.00	0.00	Metros Cuadrados	190.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402174306	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	560,019.89	560,019.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ALIGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CED 30 EN LA ESCUELA PRIMARIA TELPOCHCALLI DE MEDIDA DE 20X30, BARRIO EL CARMEN - 314638	México	Tultepec	Educación	Municipio de Tultepec	314638	28-11-2022	24-12-2022	560,019.89	560,019.89	560,019.89	0.00	0.00	Metros Cuadrados	664.02	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220402177005	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	315,477.44	315,477.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, COLONIA EMIQUIA - 326291	México	Tultepec	Educación	Municipio de Tultepec	326291	28-11-2022	24-12-2022	315,477.44	315,477.44	315,477.44	0.00	0.00	Metros Cuadrados	45.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402174550	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	560,019.89	560,019.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ALIGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO DE CED 30 EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS DE MEDIDA DE 20X30, FRACCIONAMIENTO ARCOS DE TULTEPEC - 315788	México	Tultepec	Educación	Municipio de Tultepec	315788	28-11-2022	24-12-2022	560,019.89	560,019.89	560,019.89	0.00	0.00	Metros Cuadrados	664.02	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402175374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	439,200.10	439,200.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ, HACIENDA EL LOTO, FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL DE TULTEPEC - 319377	México	Tultepec	Educación	Municipio de Tultepec	319377	28-11-2022	24-12-2022	439,200.10	439,200.10	439,200.10	0.00	0.00	Metros Cuadrados	101.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402174583	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	560,019.89	560,019.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ALIGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CED 30 EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO CASO DE MEDIDA DE 20X30, FRACCIONAMIENTO PASEOS DE TULTEPEC II - 315919	México	Tultepec	Educación	Municipio de Tultepec	315919	28-11-2022	24-12-2022	560,019.89	560,019.89	560,019.89	0.00	0.00	Metros Cuadrados	664.02	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402175443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,354,743.46	1,354,743.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA PENSADOR MEXICANO, BARRIO SAN ANTONIO XAHUENTO - 319828	México	Tultepec	Educación	Municipio de Tultepec	319828	28-11-2022	24-12-2022	1,354,743.46	1,354,743.46	1,354,743.46	0.00	0.00	Metros Cuadrados	169.68	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202080865	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	74,233.61	85,965.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA ORIENTE 103 COLONIA LOMAS DE TULTEPEC - 85256	México	Tultepec	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	85256	13-06-2022	23-07-2022	85,965.56	85,965.56	85,965.56	85,965.56	85,965.56	85,965.56	Metros lineales	35.00	35.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202071674	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	450,000.00	335,103.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RÍO PAPALOAPAN ENTRE LAS CALLES RÍO VERDE Y RÍO PAPALOAPAN EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA - 32517	México	Tultitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Tultitlán	32517	04-04-2022	18-05-2022	335,103.69	335,103.69	335,103.69	335,103.69	335,103.69	335,103.69	Metros Cuadrados	241.00	241.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202071734	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,150,000.00	3,430,155.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA GLIFOS ENTRE LAS AVENIDAS ZEUS Y VULCANO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO PORTAL SAN PABLO II - 32821	México	Tultitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Tultitlán	32821	05-04-2022	19-05-2022	3,430,155.85	3,430,155.85	3,430,155.85	3,430,155.85	778,844.84	Metros Cuadrados	1,745.00	1,745.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202068999	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	68,000.00	25,115.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RÍO VERDE ENTRE LA AVENIDA CHILPANCINGO Y CALLE RÍO PAPALOAPAN EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA - 8082	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	8082	04-04-2022	18-05-2022	25,115.10	25,115.10	25,115.10	25,115.10	25,115.10	Metros lineales	52.00	52.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202069015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	172,000.00	60,578.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RÍO VERDE ENTRE LA AVENIDA CHILPANCINGO Y CALLE RÍO PAPALOAPAN EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA - 8410	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	8410	04-04-2022	18-05-2022	60,578.89	60,578.89	60,578.89	60,578.89	60,578.89	Metros lineales	36.00	36.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202069020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	250,000.00	95,769.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RÍO PAPALOAPAN ENTRE LAS CALLES RÍO VERDE Y RÍO PAPALOAPAN EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA - 8445	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	8445	04-04-2022	18-05-2022	95,769.21	95,769.21	95,769.21	95,769.21	95,769.21	Metros lineales	44.00	44.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202071661	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	495,000.00	394,807.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RÍO VERDE ENTRE LA AVENIDA CHILPANCINGO Y CALLE RÍO PAPALOAPAN EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA - 32434	México	Tultitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Tultitlán	32434	04-04-2022	18-05-2022	394,807.94	394,807.94	394,807.94	394,807.94	394,807.94	Metros Cuadrados	320.00	320.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202069010	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	66,000.00	17,704.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RÍO PAPALOAPAN ENTRE LAS CALLES RÍO VERDE Y RÍO PAPALOAPAN EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA - 8327	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	8327	04-04-2022	18-05-2022	17,704.38	17,704.38	17,704.38	17,704.38	17,704.38	Metros lineales	45.00	45.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302110832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	350,000.00	344,679.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARRERA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL PARQUE - 121221	México	Tultitlán	Educación	Municipio de Tultitlán	121221	26-07-2022	23-09-2022	344,679.02	344,679.02	344,679.02	344,679.02	344,679.02	Metros lineales	31.00	31.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302114270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,700,000.00	4,554,450.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CONSTITUYENTES ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA LAS TORRES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LA LIBERTAD - 137863	México	Tultitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Tultitlán	137863	09-08-2022	09-09-2022	4,554,450.15	4,554,450.15	4,554,450.15	4,554,450.15	4,554,450.15	Metros cuadrados de construcción	3,174.00	3,174.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302114346	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	520,000.00	513,503.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUANAJUATO ENTRE LAS AVENIDAS BUENAVISTA Y MARGARITA MAZA DE JUÁREZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA PUEBLO SAN FRANCISCO CHILPAN - 138254	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	138254	10-08-2022	23-09-2022	513,503.70	513,503.70	513,503.70	513,503.70	256,751.85	Metros lineales	211.91	211.91	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302117747	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	110,000.00	109,915.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE ONCE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIOS SAN JUAN, BELEM, LOS REYES Y SANTIAGUITO - 151664	México	Tultitlán	Vivienda	Municipio de Tultitlán	151664	25-08-2022	23-11-2022	109,915.63	109,915.63	109,915.63	109,915.63	109,915.63	Piezas	11.00	11.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302116234	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	350,000.00	247,577.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PIRULES ENTRE LAS CALLES PALMAS Y NÍSPERO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA EL PARAJE SAN FRANCISCO CHILPAN - 145002	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	145002	25-07-2022	24-08-2022	247,577.52	247,577.52	247,577.52	247,577.52	247,577.52	Metros lineales	157.00	157.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302117850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	62,141.01	62,123.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS TECHOS FIRMES EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIA SOLIDARIDAD 1RA. SECCIÓN - 151971	México	Tultitlán	Vivienda	Municipio de Tultitlán	151971	09-08-2022	09-09-2022	62,123.21	62,123.21	62,123.21	62,123.21	62,123.21	Metros Cuadrados	47.65	47.65	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302117858	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	90,000.00	89,930.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE NUEVE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 152013	México	Tultitlán	Vivienda	Municipio de Tultitlán	152013	25-08-2022	23-11-2022	89,930.97	89,930.97	89,930.97	89,930.97	89,930.97	Piezas	9.00	9.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302117897	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	74,725.70	74,704.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS - 152125	México	Tultitlán	Vivienda	Municipio de Tultitlán	152125	09-08-2022	09-09-2022	74,704.30	74,704.30	74,704.30	74,704.30	74,704.30	Metros cuadrados de construcción	57.30	57.30	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302117916	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	19,561.70	19,554.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TULTITLÁN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 152221	México	Tultitlán	Vivienda	Municipio de Tultitlán	152221	09-08-2022	09-09-2022	19,554.16	19,554.16	19,554.16	19,554.16	19,554.16	Metros cuadrados de construcción	15.00	15.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302117918	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,150,000.00	606,192.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SANTA BÁRBARA DE LA CALLE SAUCE A CALLE SAN PABLO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA RINCONADA SAN MARCOS - 152223	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	152223	25-08-2022	08-11-2022	606,192.79	606,192.79	606,192.79	565,386.37	262,289.98	Metros lineales	621.00	577.53	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302117951	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	55,216.16	55,200.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS TECHOS FIRMES EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE COLONIA SOLIDARIDAD 1RA. SECCIÓN - 152428	México	Tultitlán	Vivienda	Municipio de Tultitlán	152428	29-08-2022	28-09-2022	55,200.35	55,200.35	55,200.35	55,200.35	55,200.35	Metros cuadrados de construcción	42.34	42.34	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302121601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	110,000.00	109,915.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE ONCE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIAS RECURSOS HIDRÁULICOS Y LOS REYES FRACCIONAMIENTO COCEM I Y CONDOMINIO PRIVADA SAN MARCOS Y UNIDAD ELECTRICISTAS - 168738	México	Tultitlán	Vivienda	Municipio de Tultitlán	168738	29-08-2022	23-11-2022	109,915.63	109,915.63	109,915.63	109,915.63	109,915.63	Piezas	11.00	11.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302117982	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,625,000.00	2,174,284.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTA BÁRBARA DE LA CALLE SAUCE A CALLE SAN PABLO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA RINCONADA SAN MARCOS - 152563	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	152563	25-08-2022	08-11-2022	2,174,284.33	2,174,284.33	2,174,284.33	1,255,272.56	411,630.40	Metros lineales	621.00	358.31	57.70	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302117992	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	185,601.43	181,713.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TRES TECHOS FIRMES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIAS RINCONADA SAN MARCOS AMPLIACIÓN SAN MARCOS Y AMPLIACIÓN EL FRESNO - 152607	México	Tultitlán	Vivienda	Municipio de Tultitlán	152607	29-08-2022	28-10-2022	181,713.83	181,713.83	181,713.83	181,713.83	181,713.83	Metros cuadrados de construcción	142.32	142.32	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302117059	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	336,000.00	322,663.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE PUEBLO SANTA MARÍA CUAUTEPEC - 148629	México	Tultitlán	Vivienda	Municipio de Tultitlán	148629	25-08-2022	24-10-2022	322,663.86	322,663.86	322,663.86	322,663.86	322,663.86	Cuarto(s)	3.00	3.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302118003	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	6,480,000.00	6,881,887.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SANTA BÁRBARA DE LA CALLE SAUCE A CALLE SAN PABLO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA RINCONADA SAN MARCOS - 152630	México	Tultitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Tultitlán	152630	25-08-2022	08-11-2022	2,925,943.54	2,925,943.54	2,925,943.54	2,925,943.54	2,925,943.54	Metros Cuadrados	4,883.00	2,441.50	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302117096	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	448,000.00	430,218.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS - 148831	México	Tultitlán	Vivienda	Municipio de Tultitlán	148831	25-08-2022	24-10-2022	430,218.47	430,218.47	430,218.47	430,218.47	430,218.47	Cuarto(s)	4.00	4.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302117097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	224,000.00	215,109.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA RINCONADA SAN MARCOS - 148838	México	Tultitlán	Vivienda	Municipio de Tultitlán	148838	25-08-2022	24-10-2022	215,109.24	215,109.24	215,109.24	215,109.24	215,109.24	Cuarto(s)	2.00	2.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302117116	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	78,400.00	78,124.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIA SOLIDARIDAD IRA. SECCIÓN - 148939	México	Tultitlán	Vivienda	Municipio de Tultitlán	148939	25-08-2022	24-10-2022	78,124.14	78,124.14	78,124.14	78,124.14	78,124.14	Cuarto(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302117677	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	350,000.00	337,834.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BIODIGESTORES PARA SANITARIOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD LAS CHINAMPAS COLONIA LAS CHINAMPAS - 151398	México	Tultitlán	Vivienda	Municipio de Tultitlán	151398	05-09-2022	05-10-2022	337,834.19	337,834.19	337,834.19	337,834.19	337,834.19	Piezas	7.00	7.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302117125	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	78,400.00	78,124.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SAN JUAN - 148958	México	Tultitlán	Vivienda	Municipio de Tultitlán	148958	25-08-2022	24-10-2022	78,124.14	78,124.14	78,124.14	78,124.14	78,124.14	Cuarto(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302117128	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	78,400.00	78,124.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS - 148969	México	Tultitlán	Vivienda	Municipio de Tultitlán	148969	25-08-2022	24-10-2022	78,124.14	78,124.14	78,124.14	78,124.14	78,124.14	Cuarto(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302117129	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	156,800.00	156,248.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA RINCONADA SAN MARCOS - 148972	México	Tultitlán	Vivienda	Municipio de Tultitlán	148972	25-08-2022	24-10-2022	156,248.28	156,248.28	156,248.28	156,248.28	156,248.28	Cuarto(s)	2.00	2.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302111385	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	676,679.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO EN AULAS EN LA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD HABITACIONAL PENSAMIENTOS - 123723	México	Tultitlán	Educación	Municipio de Tultitlán	123723	26-07-2022	23-09-2022	676,679.45	676,679.45	676,679.45	676,679.45	85,311.20	Metros Cuadrados	770.97	770.97	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302110986	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	700,000.00	656,446.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO EN AULAS EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LA LIBERTAD - 121916	México	Tultitlán	Educación	Municipio de Tultitlán	121916	26-07-2022	23-09-2022	656,446.44	656,446.44	656,446.44	656,446.44	656,446.44	Metros Cuadrados	690.00	690.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302110995	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	350,000.00	349,613.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ZUMPANGO ENTRE LAS CALLES SANTA CRUZ ATIZAPÁN A TONANITLA EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIA SOLIDARIDAD 3A. SECCIÓN - 121949	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	121949	27-07-2022	09-09-2022	349,613.62	349,613.62	349,613.62	349,613.62	244,729.54	Metros lineales	360.00	360.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302112773	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	850,000.00	997,194.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ ENTRE LAS CALLES NICOLÁS BRAVO E IGNACIO PICHARDO PAGAZA EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS COLONIA EMILIO CHUAYFFET CHEMOR - 130839	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	130839	27-07-2022	09-09-2022	997,194.01	997,194.01	997,194.01	997,194.01	817,735.81	Metros lineales	216.00	216.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302115343	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	690,000.00	687,157.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUANAJUATO ENTRE LAS AVENIDAS BUENAVISTA Y MARGARITA MAZA DE JUÁREZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA PUEBLO SAN FRANCISCO CHILPAN - 141810	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	141810	10-08-2022	23-09-2022	687,157.66	687,157.66	687,157.66	687,157.66	343,578.83	Metros lineales	276.96	276.96	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302115349	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,100,000.00	4,777,155.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GUANAJUATO ENTRE LAS AVENIDAS BUENAVISTA Y MARGARITA MAZA DE JUÁREZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA PUEBLO SAN FRANCISCO CHILPAN - 141839	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	141839	10-08-2022	23-09-2022	4,777,155.01	4,777,155.01	4,777,155.01	3,709,577.91	3,709,577.91	Metros Cuadrados	2,221.90	1,710.86	77.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302111007	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	496,885.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CARTAGENA - 122030	México	Tultitlán	Educación	Municipio de Tultitlán	122030	26-07-2022	23-09-2022	496,885.79	496,885.79	496,885.79	496,885.79	496,885.79	Metros Cuadrados	43.00	43.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302111012	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	300,000.00	299,598.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA MAXIMINO MARTÍNEZ NO. 137 EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE PUEBLO SANTA MARÍA CUAUTEPEC - 122078	México	Tultitlán	Educación	Municipio de Tultitlán	122078	26-07-2022	23-09-2022	299,598.62	299,598.62	299,598.62	299,598.62	209,719.04	Metros lineales	91.00	91.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302111016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,453,000.00	1,410,944.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ZUMPANGO ENTRE LAS CALLES TEJUPILCO Y TONANITLA EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIA SOLIDARIDAD 3A. SECCIÓN - 122109	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	122109	27-07-2022	09-09-2022	1,410,944.80	1,410,944.80	1,410,944.80	1,410,944.80	977,084.71	Metros lineales	645.00	645.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302111019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,700,000.00	1,693,359.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO EN AULAS EN LA PRIMARIA CORL. FILIBERTO GÓMEZ DÍAZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SANTIAGUITO - 122128	México	Tultitlán	Educación	Municipio de Tultitlán	122128	26-07-2022	23-09-2022	1,693,359.10	1,693,359.10	1,693,359.10	1,693,359.10	1,185,351.37	Metros Cuadrados	2,813.90	2,813.90	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302111023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,100,000.00	4,091,417.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ZUMPANGO ENTRE LAS CALLES TEJUPILCO Y SANTA CRUZ ATIZAPÁN EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIA SOLIDARIDAD 3A. SECCIÓN - 122140	México	Tultitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Tultitlán	122140	27-07-2022	09-09-2022	4,091,417.57	4,091,417.57	4,091,417.57	4,091,417.57	2,863,992.30	Metros cuadrados de construcción	1,838.00	1,838.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302111908	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	210,000.00	317,566.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ ENTRE LAS CALLES NICOLÁS BRAVO E IGNACIO PICHARDO PAGAZA EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS COLONIA EMILIO CHUAYFFET CHEMOR - 126268	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	126268	27-07-2022	09-09-2022	317,566.09	317,566.09	317,566.09	317,566.09	273,296.27	Metros lineales	215.00	215.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302111912	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	100,000.00	97,684.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LUZ ENTRE LA CALLE ARCOÍRIS Y AVENIDA DEL CANAL EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN - 126276	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	126276	27-07-2022	09-09-2022	97,684.32	97,684.32	97,684.32	84,778.45	55,473.16	Metros lineales	70.00	60.69	86.70	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302111929	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	480,000.00	443,339.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES FUENTE DE ZEUS Y FUENTE DE EROS ENTRE LAS CALLES FUENTE DE HÉRCULES Y FUENTE DE CERVANTES EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE FRACCIONAMIENTO FUENTES DEL VALLE PRIMERA Y SEGUNDA SECCIÓN, TAMBIÉN CONOCIDA COMO PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA - 126324	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	126324	27-07-2022	09-10-2022	443,339.32	443,339.32	443,339.32	443,339.32	309,533.00	Metros lineales	460.00	460.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302111495	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,500,000.00	1,492,035.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO EN BARRA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA PRESIDENTE JUÁREZ NO. 72 EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS CONDOMINIO RESIDENCIAL MORELOS - 124109	México	Tultitlán	Educación	Municipio de Tultitlán	124109	26-07-2022	23-09-2022	1,492,035.76	1,492,035.76	1,492,035.76	1,274,417.60	528,399.72	Metros lineales	188.00	159.80	85.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302111504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	760,000.00	755,944.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO EN AULAS EN SECUNDARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS NO. 467 EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS CONDOMINIO CONJUNTO SAN PABLO III B - 124151	México	Tultitlán	Educación	Municipio de Tultitlán	124151	26-07-2022	23-09-2022	755,944.31	755,944.31	755,944.31	755,944.31	377,972.16	Metros Cuadrados	1,061.00	1,061.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302111509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,100,000.00	1,098,733.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA Y PATIOS EN LA PRIMARIA AMADO NERVO Y O MANUEL FÉLIX FERNÁNDEZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS - 124202	México	Tultitlán	Educación	Municipio de Tultitlán	124202	26-07-2022	23-09-2022	1,098,733.24	1,098,733.24	1,098,733.24	1,098,733.24	769,113.27	Metros Cuadrados	1,340.00	1,340.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302111527	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	10,000,000.00	9,824,819.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA ENTRE LAS CALLES DE PLATINO Y COBRE EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO ALBORADA I - 124261	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	124261	25-06-2022	22-09-2022	9,824,819.52	9,824,819.52	9,824,819.52	9,215,019.06	4,271,112.71	Pozo(s)	1.00	0.93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302111211	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	990,000.00	988,764.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO EN AULAS EN EL PREESCOLAR CARLOS MARIA BUSTAMANTE EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO LOTE 19B 19A 20 21 CONOCIDO COMO LA ISLA - 122910	México	Tultitlán	Educación	Municipio de Tultitlán	122910	26-07-2022	23-09-2022	988,764.12	988,764.12	988,764.12	988,764.12	90,529.09	Metros Cuadrados	1,529.97	1,529.97	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302119914	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	440,000.00	439,662.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CUARENTA Y CUATRO CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS - 161277	México	Tultitlán	Vivienda	Municipio de Tultitlán	161277	25-08-2022	23-11-2022	439,662.52	439,662.52	439,662.52	439,662.52	439,662.52	Piezas	44.00	44.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302121319	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	560,000.00	559,570.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA Y SEIS CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIAS RINCONADA SAN MARCOS, AMPLIACIÓN SAN MARCOS, AMPLIACIÓN BUENAVISTA, AMPLIACIÓN BUENAVISTA 1RA SECCIÓN, LA SARDAÑA, AMPLIACIÓN EL TESORO, EL TESORO Y SIERRA DE GUADALUPE - 167585	México	Tultitlán	Vivienda	Municipio de Tultitlán	167585	25-08-2022	23-11-2022	559,570.48	559,570.48	559,570.48	559,570.48	559,570.48	Calentador(es)	56.00	56.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302121320	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	480,000.00	479,631.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CUARENTA Y OCHO CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIAS FIMESA I FERROCARRILERA MARIANO ESCOBEDO EL PARAJE SAN FRANCISCO CHILPAN FRACCIONAMIENTO CIUDAD LABOR Y UNIDAD HABITACIONAL LOMAS DEL PARQUE - 167586	México	Tultitlán	Vivienda	Municipio de Tultitlán	167586	25-08-2022	23-11-2022	479,631.84	479,631.84	479,631.84	479,631.84	479,631.84	Piezas	48.00	48.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302118806	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	690,000.00	689,471.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE SESENTA Y NUEVE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE PUEBLOS SAN MATEO CUAUTEPEC Y SANTA MARIA CUAUTEPEC Y COLONIAS SOLIDARIDAD 1RA. SECCIÓN Y LA MARISCALA - 156454	México	Tultitlán	Vivienda	Municipio de Tultitlán	156454	25-08-2022	23-11-2022	689,471.46	689,471.46	689,471.46	689,471.46	689,471.46	Piezas	69.00	69.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220302113892	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	202,000.00	200,930.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES CARDENAL Y PAVORREAL ENTRE LAS CALLES JILGUERO Y PAVORREAL Y DE CARDENAL A ALCANFORES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA SANTA MARÍA DE GUADALUPE TAMBIÉN CONOCIDA COMO SIERRA DE GUADALUPE - 135999	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	135999	10-08-2022	23-09-2022	200,930.24	200,930.24	200,930.24	200,930.24	100,465.12	Metros lineales	271.41	271.41	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302113920	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	794,006.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CARDENAL Y PAVORREAL ENTRE LAS CALLES JILGUERO Y PAVORREAL Y DE CARDENAL A ALCANFORES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA SANTA MARÍA DE GUADALUPE TAMBIÉN CONOCIDA COMO SIERRA DE GUADALUPE - 136162	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	136162	10-08-2022	23-09-2022	794,006.31	794,006.31	794,006.31	794,006.31	397,003.16	Metros lineales	256.45	256.45	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302113925	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,200,000.00	2,782,198.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES CARDENAL Y PAVORREAL ENTRE LAS CALLES JILGUERO Y PAVORREAL Y DE CARDENAL A ALCANFORES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA SANTA MARÍA DE GUADALUPE TAMBIÉN CONOCIDA COMO SIERRA DE GUADALUPE - 136176	México	Tultitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Tultitlán	136176	10-08-2022	23-09-2022	2,782,198.95	2,782,198.95	2,782,198.95	2,186,439.87	1,093,219.94	Metros cuadrados de construcción	1,563.40	1,227.73	78.53	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302113928	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	750,000.00	639,039.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CONSTITUYENTES ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA LAS TORRES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LA LIBERTAD - 136185	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	136185	09-08-2022	09-09-2022	639,039.23	639,039.23	639,039.23	639,039.23	639,039.23	639,039.23	Metros lineales	413.00	413.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302113933	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,300,000.00	1,272,917.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CONSTITUYENTES ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA LAS TORRES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LA LIBERTAD - 136192	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	136192	09-08-2022	09-09-2022	1,272,917.24	1,272,917.24	1,272,917.24	1,272,917.24	1,272,917.24	Metros lineales	403.00	403.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302120009	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	670,000.00	669,486.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE SESENTA Y SIETE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO UNIDAD MORELOS 3RA. SECCIÓN - 161686	México	Tultitlán	Vivienda	Municipio de Tultitlán	161686	25-08-2022	23-11-2022	669,486.11	669,486.11	669,486.11	669,486.11	669,486.11	Piezas	67.00	67.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302121429	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	430,000.00	429,670.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIAS LA LIBERTAD BELLO HORIZONTE AMPLIACIÓN EL FRESNO BENITO JUÁREZ EJIDO DE BUENAVISTA BUENAVISTA PARTE ALTA Y BUENAVISTA PARTE BAJA FRACCIONAMIENTO LA LOMA CONDOMINIO ZAKARA Y PUEBLO SAN FRANCISCO CHILPAN - 168019	México	Tultitlán	Vivienda	Municipio de Tultitlán	168019	25-08-2022	23-11-2022	429,670.62	429,670.62	429,670.62	429,670.62	429,670.62	Piezas	43.00	43.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302118627	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	270,000.00	269,792.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VEINTISIETE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIAS SOLIDARIDAD 1RA. SECCIÓN 2DA. SECCIÓN Y 3RA SECCIÓN. - 355788	México	Tultitlán	Vivienda	Municipio de Tultitlán	155788	25-08-2022	23-11-2022	269,792.91	269,792.91	269,792.91	269,792.91	269,792.91	Piezas	27.00	27.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302120077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	100,000.00	99,923.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE DIEZ CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO UNIDAD MORELOS 2DA. SECCIÓN - 162072	México	Tultitlán	Vivienda	Municipio de Tultitlán	162072	25-08-2022	23-11-2022	99,923.30	99,923.30	99,923.30	99,923.30	99,923.30	Piezas	10.00	10.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220302116548	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	102,000.00	97,508.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE POLOTTILÁN ENTRE LAS CALLES DONATO GUERRA Y ECATEPEC EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIA SOLIDARIDAD 2A. SECCIÓN - 146546	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	146546	25-07-2022	24-08-2022	97,508.87	97,508.87	97,508.87	97,508.87	97,508.87	Metros lineales	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302116563	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	605,000.00	524,652.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PIRULES ENTRE LAS CALLES PALMAS Y NÍSPERO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA EL PARAJE SAN FRANCISCO CHILPAN - 146593	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	146593	25-07-2022	24-08-2022	524,652.55	524,652.55	524,652.55	524,652.55	524,652.55	524,652.55	Metros lineales	148.00	148.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302120141	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	50,000.00	49,961.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CINCO CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTOS LAS TÓRTOLAS Y LOS FAROLES Y CONDOMINIO LOTE 3 PONIENTE - 162434	México	Tultitlán	Vivienda	Municipio de Tultitlán	162434	25-08-2022	23-11-2022	49,961.65	49,961.65	49,961.65	49,961.65	49,961.65	Piezas	5.00	5.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302107032	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	5,900,000.00	5,900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA CLÍNICA DIF TULTITLÁN CABECERA EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SAN BARTOLO - 78729	México	Tultitlán	Salud	Municipio de Tultitlán	78729	27-06-2022	24-09-2022	5,900,000.00	5,900,000.00	5,900,000.00	5,900,000.00	2,416,247.53	2,416,247.53	Metros Cuadrados	864.00	864.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107035	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	499,578.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA CLÍNICA DIF TULTITLÁN AMPLIACIÓN BUENAVISTA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA - 78788	México	Tultitlán	Salud	Municipio de Tultitlán	78788	27-06-2022	24-09-2022	499,578.81	499,578.81	499,578.81	206,591.99	206,591.99	206,591.99	Metros lineales	72.00	29.74	41.31	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302112812	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,100,000.00	1,989,885.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUZ ENTRE LA CALLE ARCOÍRIS Y AVENIDA DEL CANAL EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN - 130979	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	130979	27-07-2022	09-09-2022	1,989,885.69	1,989,885.69	1,989,885.69	1,989,885.69	1,674,319.99	1,674,319.99	Metros lineales	137.00	137.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302107097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	100,000.00	59,742.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA CLÍNICA DIF TESORO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA EL TESORO - 79959	México	Tultitlán	Salud	Municipio de Tultitlán	79959	27-06-2022	10-08-2022	59,742.89	59,742.89	59,742.89	59,742.89	59,742.89	Metros Cuadrados	68.00	68.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107115	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	5,000,000.00	4,022,473.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA BARRIENTOS EN LA CALLE DE COPAL EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA UNIDAD HABITACIONAL LOMAS DEL PARQUE - 80273	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	80273	29-08-2022	27-11-2022	4,022,473.51	4,022,473.51	4,022,473.51	4,022,473.51	4,022,473.51	Pozo(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302116853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	535,000.00	392,051.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE ANTES 24 DE FEBRERO ENTRE LA AVENIDA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA HASTA EL LÍMITE CON EL CANAL EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN LAS TORRES 1RA SECCIÓN - 147686	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	147686	25-07-2022	24-08-2022	392,051.57	392,051.57	392,051.57	392,051.57	392,051.57	Metros lineales	154.00	154.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302116863	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	220,000.00	120,255.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE ANTES 24 DE FEBRERO ENTRE LA AVENIDA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA HASTA EL LÍMITE CON EL CANAL EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN LAS TORRES 1RA SECCIÓN - 147749	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	147749	25-07-2022	24-08-2022	120,255.76	120,255.76	120,255.76	120,255.76	120,255.76	Metros lineales	147.00	147.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402177563	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	255,181.78	255,181.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ISLA MUJERES ENTRE AV ISLAS CANARIAS Y CALLE ISLAS TERRANOVA EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE COLONIA VILLA ESMERALDA - 328524	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	328524	05-12-2022	31-12-2022	127,590.89	127,590.89	127,590.89	127,590.89	127,590.89	Metros lineales	154.57	77.29	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402177615	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	299,834.53	299,834.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ISLA MAGDALENA ENTRE AV COZUMEL Y AV DE LAS ISLAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE COLONIA VILLA ESMERALDA - 328635	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	328635	05-12-2022	31-12-2022	149,917.26	149,917.26	149,917.26	149,917.26	149,917.26	Metros lineales	216.59	108.29	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402177666	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	449,456.86	449,456.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ISLA MUJERES ENTRE AV ISLAS CANARIAS Y CALLE ISLAS TERRANOVA EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE COLONIA VILLA ESMERALDA - 328772	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	328772	05-12-2022	31-12-2022	224,728.43	224,728.43	224,728.43	224,728.43	224,728.43	Metros lineales	157.97	78.98	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402177688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	538,776.93	538,776.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ISLA MAGDALENA ENTRE AV COZUMEL Y AV DE LAS ISLAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE COLONIA VILLA ESMERALDA - 328824	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	328824	05-12-2022	31-12-2022	269,388.46	269,388.46	269,388.46	269,388.46	269,388.46	Metros lineales	225.35	112.67	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402177700	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	235,858.55	235,858.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE ISLA MUJERES ENTRE AV ISLAS CANARIAS Y CALLE ISLAS TERRANOVA EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE COLONIA VILLA ESMERALDA - 328857	México	Tultitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Tultitlán	328857	05-12-2022	31-12-2022	117,929.27	117,929.27	117,929.27	117,929.27	117,929.27	Metros lineales	328.26	164.13	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302117745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	300,000.00	693,059.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJE 6 ENTRE CALLE 3 Y BOULEVARD CIUDAD LABOR EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CARTAGENA - 151658	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	151658	05-09-2022	20-10-2022	693,059.73	693,059.73	693,059.73	693,059.73	693,059.73	Metros lineales	574.00	574.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302107124	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	220,000.00	408,309.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJE 6 ENTRE CALLE 3 Y BOULEVARD CIUDAD LABOR EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CARTAGENA - 80415	México	Tultitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	80415	05-09-2022	20-10-2022	408,309.87	408,309.87	408,309.87	408,309.87	408,309.87	Metros lineales	574.00	574.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402158382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	892,934.96	892,934.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO EN AULAS EN LA SECUNDARIA GENERAL NO. 82 ROSARIO CASTELLANOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA PUEBLO SAN FRANCISCO CHILPAN - 231952	México	Tultitlán	Educación	Municipio de Tultitlán	231952	11-10-2022	09-11-2022	892,934.96	892,934.96	892,934.96	892,934.96	892,934.96	Metros Cuadrados	2,344.50	2,344.50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202079953	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,478,000.00	1,477,188.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE COLONIA NUEVA, PROLONGACIÓN EL CEREZO. - 80366	México	Valle de Bravo	Transportes y vialidades	Municipio de Valle de Bravo	80366	01-06-2022	31-07-2022	1,477,188.97	1,477,188.97	1,477,188.97	1,477,188.97	1,477,188.97	Metros cuadrados de construcción	1,653.00	1,653.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077570	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	799,000.00	798,130.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA - 68206	México	Valle de Bravo	Educación	Municipio de Valle de Bravo	68206	01-10-2022	31-10-2022	798,130.90	798,130.90	798,130.90	798,130.90	798,130.90	Metros cuadrados de construcción	160.00	160.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202078253	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	296,000.00	295,041.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN TELESECUNDARIA OFICIAL NO. 0142 CUAUHTEMOC - 72126	México	Valle de Bravo	Educación	Municipio de Valle de Bravo	72126	01-10-2022	16-12-2022	295,041.23	295,041.23	295,041.23	295,041.23	295,041.23	Metros cuadrados de construcción	476.00	476.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077621	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	547,000.00	546,994.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR VASCO DE GAMA, LOCALIDAD SANTA MAGDALENA TILOXTOC - 68464	México	Valle de Bravo	Educación	Municipio de Valle de Bravo	68464	01-09-2022	31-10-2022	546,994.79	546,994.79	546,994.79	546,994.79	546,994.79	Metros cuadrados de construcción	113.00	113.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077640	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	292,000.00	291,132.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA MIGUEL HIDALGO, SAN LORENZO - 68608	México	Valle de Bravo	Educación	Municipio de Valle de Bravo	68608	01-06-2022	30-06-2022	291,132.79	291,132.79	291,132.79	291,132.79	291,132.79	Metros cuadrados de construcción	40.00	40.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202078480	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,895,000.00	1,893,470.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS - 73406	México	Valle de Bravo	Educación	Municipio de Valle de Bravo	73406	01-06-2022	31-07-2022	1,893,470.33	1,893,470.33	1,893,470.33	1,893,470.33	1,893,470.33	Metros cuadrados de construcción	364.00	364.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202078513	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,080,000.00	2,079,956.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO - 73635	México	Valle de Bravo	Educación	Municipio de Valle de Bravo	73635	01-09-2022	31-10-2022	2,079,956.56	2,079,956.56	2,079,956.56	2,079,956.56	2,079,956.56	Metros cuadrados de construcción	495.00	495.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202078616	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,046,000.00	2,042,982.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PRIMARIA FELIPE ÁNGELES - 74101	México	Valle de Bravo	Educación	Municipio de Valle de Bravo	74101	01-10-2022	16-12-2022	2,042,982.52	2,042,982.52	2,042,982.52	2,042,982.52	2,042,982.52	Metros cuadrados de construcción	441.00	441.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,022,000.00	1,021,985.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA 2 DE MARZO - 70785	México	Valle de Bravo	Educación	Municipio de Valle de Bravo	70785	01-07-2022	31-07-2022	1,021,985.71	1,021,985.71	1,021,985.71	1,021,985.71	1,021,985.71	Metros cuadrados de construcción	213.00	213.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202078759	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,060,000.00	2,056,691.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC - 74845	México	Valle de Bravo	Educación	Municipio de Valle de Bravo	74845	01-07-2022	31-08-2022	2,056,691.24	2,056,691.24	2,056,691.24	2,056,691.24	2,056,691.24	Metros cuadrados de construcción	441.00	441.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202078052	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	513,000.00	512,600.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS DE LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA - 71124	México	Valle de Bravo	Educación	Municipio de Valle de Bravo	71124	01-06-2022	31-07-2022	512,600.23	512,600.23	512,600.23	512,600.23	512,600.23	Metros cuadrados de construcción	40.00	40.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202078114	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	494,000.00	493,371.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS - 71384	México	Valle de Bravo	Educación	Municipio de Valle de Bravo	71384	01-06-2022	31-07-2022	493,371.57	493,371.57	493,371.57	493,371.57	493,371.57	Metros cuadrados de construcción	40.00	40.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202078643	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,114,000.00	1,110,972.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PRIMARIA ESCUELA MÉXICO - 74221	México	Valle de Bravo	Educación	Municipio de Valle de Bravo	74221	01-10-2022	30-11-2022	1,110,972.81	1,110,972.81	1,110,972.81	1,110,972.81	1,110,972.81	Metros cuadrados de construcción	224.00	224.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077239	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,064,000.00	1,063,777.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ - 66470	México	Valle de Bravo	Educación	Municipio de Valle de Bravo	66470	01-08-2022	10-10-2022	1,063,777.34	1,063,777.34	1,063,777.34	1,063,777.34	1,063,777.34	Aula	2.00	2.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202076802	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,071,000.00	1,070,595.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DOS AULAS EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, ANEXA A LA NORMAL - 64098	México	Valle de Bravo	Educación	Municipio de Valle de Bravo	64098	01-07-2022	10-09-2022	1,070,595.06	1,070,595.06	1,070,595.06	1,070,595.06	1,070,595.06	Aula	2.00	2.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202078128	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	284,000.00	280,972.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN PREESCOLAR LAUREANA WRIGHT - 71468	México	Valle de Bravo	Educación	Municipio de Valle de Bravo	71468	01-10-2022	31-10-2022	280,972.59	280,972.59	280,972.59	280,972.59	280,972.59	Metros cuadrados de construcción	18.00	18.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202078134	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	625,000.00	624,303.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN JARDIN DE NIÑOS LAURA MENDEZ DE CUENCA - 71517	México	Valle de Bravo	Educación	Municipio de Valle de Bravo	71517	01-06-2022	31-07-2022	624,303.38	624,303.38	624,303.38	624,303.38	624,303.38	Metros cuadrados de construcción	42.00	42.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202078396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	288,000.00	287,498.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO Y BANDA EN SECUNDARIA NIÑOS HEROES - 72917	México	Valle de Bravo	Educación	Municipio de Valle de Bravo	72917	01-09-2022	30-09-2022	287,498.52	287,498.52	287,498.52	287,498.52	287,498.52	Metros cuadrados de construcción	17.00	17.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077116	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	670,000.00	668,464.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE UN AULA EN PRIMARIA JUANA DE ASBAJE - 65561	México	Valle de Bravo	Educación	Municipio de Valle de Bravo	65561	01-06-2022	10-08-2022	668,464.27	668,464.27	668,464.27	668,464.27	668,464.27	Aula	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202078543	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,995,000.00	1,991,839.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PRIMARIA IGNACIO ALLENDE - 73771	México	Valle de Bravo	Educación	Municipio de Valle de Bravo	73771	01-06-2022	31-07-2022	1,991,839.94	1,991,839.94	1,991,839.94	1,991,839.94	1,991,839.94	Metros cuadrados de construcción	364.00	364.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202078555	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	724,000.00	721,915.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 73869	México	Valle de Bravo	Educación	Municipio de Valle de Bravo	73869	01-06-2022	31-07-2022	721,915.22	721,915.22	721,915.22	721,915.22	721,915.22	Metros cuadrados de construcción	231.00	231.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302126809	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,500,000.00	2,498,008.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A TRES PUENTES, COLONIA TRES PUENTES, VALLE DE BRAVO. - 193979	México	Valle de Bravo	Transportes y vialidades	Municipio de Valle de Bravo	193979	03-10-2022	18-11-2022	2,498,008.81	2,498,008.81	2,498,008.81	2,498,008.81	2,498,008.81	Metros Cuadrados	1,440.00	1,440.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108079	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	639,000.00	636,664.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE EN ZONA ALTA DEL DURAZNO - 97333	México	Valle de Bravo	Agua y saneamiento	Municipio de Valle de Bravo	97333	15-08-2022	30-09-2022	636,664.41	636,664.41	636,664.41	636,664.41	636,664.41	Metros lineales	311.00	311.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220202068950	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,600,000.00	2,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS LIC BENITO JUAREZ GARCIA - 7194	México	Valle de Chalco Solidaridad	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	7194	17-06-2022	16-08-2022	2,598,714.63	2,598,714.63	2,598,714.63	2,598,714.63	2,598,714.63	Metros Cuadrados	494.00	494.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202069650	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	850,000.00	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ESCALINATA DE ACCESO EN EL MUSEO EX HACIENDA XICO - 20327	México	Valle de Chalco Solidaridad	Cultura y turismo	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	20327	14-07-2022	13-08-2022	849,008.90	849,008.90	849,008.89	849,008.89	849,008.89	Metros Cuadrados	169.66	169.66	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202068978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,600,000.00	2,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS XOCHIPILLI - 7649	México	Valle de Chalco Solidaridad	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	7649	17-06-2022	16-08-2022	2,598,714.63	2,598,714.63	2,598,714.63	2,598,714.63	2,598,714.63	Metros Cuadrados	493.89	493.89	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202068980	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS DIEGO JOSE ABAD - 7677	México	Valle de Chalco Solidaridad	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	7677	17-06-2022	16-08-2022	1,799,184.87	1,799,184.87	1,799,184.87	1,799,184.87	1,799,184.87	Metros Cuadrados	233.00	233.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202068982	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,600,000.00	2,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO - 7692	México	Valle de Chalco Solidaridad	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	7692	17-06-2022	16-08-2022	2,599,153.48	2,599,153.48	2,599,153.48	2,599,153.48	2,599,153.48	Metros Cuadrados	493.89	493.89	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202069668	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CENTRO INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES EN LA COLONIA ALFREDO DEL MAZO - 20417	México	Valle de Chalco Solidaridad	Asistencia Social	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	20417	17-06-2022	01-08-2022	1,798,924.75	1,798,924.75	1,798,924.74	1,798,924.74	1,798,924.74	Metros Cuadrados	615.83	615.83	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202068984	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,600,000.00	2,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS ALONSO CASO - 7715	México	Valle de Chalco Solidaridad	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	7715	17-06-2022	16-08-2022	2,599,153.48	2,599,153.48	2,599,153.47	2,599,153.47	2,599,153.47	Metros Cuadrados	493.89	493.89	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202068986	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,600,000.00	2,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 7851	México	Valle de Chalco Solidaridad	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	7851	15-07-2022	13-09-2022	2,599,153.48	2,599,153.48	2,599,153.48	2,599,153.48	2,599,153.48	Metros Cuadrados	493.89	493.89	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202068988	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,600,000.00	2,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CAM CINCUENTA Y CINCO ROSA AGAZZI - 7885	México	Valle de Chalco Solidaridad	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	7885	15-07-2022	13-09-2022	2,599,153.48	2,599,153.48	2,599,153.48	2,599,153.48	2,599,153.48	Metros Cuadrados	493.89	493.89	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202068990	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,600,000.00	2,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR - 7911	México	Valle de Chalco Solidaridad	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	7911	15-07-2022	13-09-2022	2,599,613.50	2,599,613.50	2,599,613.50	2,599,613.50	2,599,613.50	Metros Cuadrados	493.89	493.89	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202068991	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS RUBEN JARAMILLO - 7935	México	Valle de Chalco Solidaridad	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	7935	15-07-2022	19-09-2022	1,799,614.04	1,799,614.04	1,799,614.02	1,799,614.02	1,799,614.02	Metros Cuadrados	233.00	233.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202068993	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,600,000.00	2,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RUBEN JARAMILLO - 7968	México	Valle de Chalco Solidaridad	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	7968	15-07-2022	13-09-2022	2,599,153.48	2,599,153.48	2,599,153.48	2,599,153.48	2,599,153.48	Metros Cuadrados	493.89	493.89	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202068994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	7,500,000.00	7,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE SUR TRES SEGUNDA ETAPA ORIENTE DOS A LA CALLE ORIENTE CINCO - 7984	México	Valle de Chalco Solidaridad	Transportes y vialidades	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	7984	11-08-2022	09-11-2022	7,499,247.44	7,499,247.44	7,499,247.43	7,499,247.43	7,499,247.43	Metros Cuadrados	2,940.00	2,940.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202069005	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	14,600,000.00	14,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA POPOCATEPETL TRAMO DE LA AV TEZOZOMOC A LA AV XICOTENCATL - 8233	México	Valle de Chalco Solidaridad	Transportes y vialidades	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	8233	16-05-2022	15-09-2022	14,598,484.46	14,598,484.46	14,598,484.45	14,598,484.45	14,598,484.45	Metros Cuadrados	4,921.65	4,921.65	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202069008	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	7,500,000.00	7,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ASUNCION TRAMO DE LA CALLE IXCHEL A LA UNIDAD GEOVILLAS - 8301	México	Valle de Chalco Solidaridad	Transportes y vialidades	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	8301	17-06-2022	15-09-2022	7,495,793.83	7,495,793.83	7,495,793.83	7,495,793.83	7,495,793.83	Metros Cuadrados	3,464.00	3,464.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202069057	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,600,000.00	2,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA OFICIAL ESTATAL LIC CARLOS SALINAS DE GORTARI - 9299	México	Valle de Chalco Solidaridad	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	9299	15-07-2022	13-09-2022	2,598,346.67	2,598,346.67	2,598,346.66	2,598,346.66	2,598,346.66	Metros Cuadrados	493.83	493.83	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202069058	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	8,300,000.00	8,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ORIENTE CUARENTA TRAMO DE CALLE NORTE CINCO A CALLE NORTE OCHO - 9313	México	Valle de Chalco Solidaridad	Transportes y vialidades	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	9313	11-08-2022	09-11-2022	8,290,701.17	8,290,701.17	8,290,701.17	8,290,701.17	8,290,701.17	Metros Cuadrados	3,192.00	3,192.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202069753	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,600,000.00	2,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO - 21094	México	Valle de Chalco Solidaridad	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	21094	15-07-2022	13-09-2022	2,598,346.67	2,598,346.67	2,598,346.66	2,598,346.66	2,598,346.66	Metros Cuadrados	493.89	493.89	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220302127202	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	6,000,000.00	6,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS DEL EX GIMNASIO MUNICIPAL LEONA VICARIO EN EL DEPORTIVO LUIS DONALDO COLOSIO UBICADO EN LA CALLE ORIENTE 5 EN LA COLONIA XICO II VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 195871	México	Valle de Chalco Solidaridad	Urbanización	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	195871	15-09-2022	15-12-2022	5,997,682.64	5,997,682.64	5,894,274.32	5,894,274.32	5,894,274.32	Metros Cuadrados	1,203.80	1,203.80	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302121610	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	959,381.88	959,381.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA PRESCOLAR XOCHIPILLI UBICADA EN LA COLONIA MARIA ISABEL EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 168780	México	Valle de Chalco Solidaridad	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	168780	19-09-2022	02-10-2022	957,711.53	957,711.53	941,199.26	941,199.26	941,199.26	Metros Cuadrados	72.48	72.48	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302104787	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	15,000,000.00	15,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLES DEL MUNICIPIO - 28389	México	Valle de Chalco Solidaridad	Agua y saneamiento	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	28389	10-06-2022	19-09-2022	14,998,516.48	14,998,516.48	14,998,516.45	14,998,516.45	14,998,516.45	Metros lineales	2,909.60	2,909.60	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302104830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	15,000,000.00	15,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO A REDES DE ALCANTARILLADOS EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 29381	México	Valle de Chalco Solidaridad	Agua y saneamiento	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	29381	10-06-2022	19-09-2022	14,998,626.48	14,998,626.48	14,998,626.48	14,998,626.48	14,998,626.48	Metros lineales	75,436.00	75,436.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302104700	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	5,000,000.00	5,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES DEL MUNICIPIO - 26759	México	Valle de Chalco Solidaridad	Urbanización	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	26759	01-08-2022	31-10-2022	4,997,969.89	4,997,969.89	4,911,798.00	4,911,798.00	4,911,798.00	Piezas	429.00	429.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302121518	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,285,000.00	1,285,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITA GALEANA UBICADA EN LA COLONIA AMERICAS II SECCION EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 168377	México	Valle de Chalco Solidaridad	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	168377	19-09-2022	17-12-2022	1,283,537.45	1,283,537.45	1,261,407.49	1,261,407.49	1,261,407.49	Metros Cuadrados	99.00	99.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302130804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	250,000.00	250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REGLAMENTO INTERNO - 27903	México	Valle de Chalco Solidaridad	PRODIM	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	27903	15-07-2022	29-07-2022	250,000.00	248,240.00	248,240.00	248,240.00	248,240.00	REGLAMENTO(S)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302137804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	475,000.00	475,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANUALES DE PROCEDIMIENTO - 28000	México	Valle de Chalco Solidaridad	PRODIM	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	28000	05-09-2022	26-09-2022	475,000.00	474,440.00	474,440.00	474,440.00	474,440.00	MANUAL(ES)	14.00	14.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302130792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	685,000.00	685,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - 17859	México	Valle de Chalco Solidaridad	PRODIM	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	17859	01-07-2022	22-07-2022	685,000.00	676,512.00	676,512.00	676,512.00	676,512.00	PLAN(ES)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302130794	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,995,200.00	1,995,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO - 18274	México	Valle de Chalco Solidaridad	PRODIM	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	18274	08-10-2022	29-10-2022	1,995,200.00	1,682,000.00	1,682,000.00	1,682,000.00	1,682,000.00	PLAN(ES)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220402156039	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	751,717.77	751,717.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS LICENCIADO JUSTO SIERRA UBICADA AVENIDA FRANCISCO VILLA EN LA COLONIA SANTIAGO MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 219995	México	Valle de Chalco Solidaridad	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	219995	20-10-2022	28-12-2022	751,717.77	751,717.77	738,757.12	738,757.12	738,757.12	Metros Cuadrados	25.62	25.62	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402156150	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	618,561.56	618,561.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN ARAGON Y LEON UBICADA AVENIDA ANASTACIO BUSTAMANTE EN LA COLONIA DARIO 1RA SECCION MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 220524	México	Valle de Chalco Solidaridad	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	220524	20-10-2022	28-12-2022	618,561.56	618,561.56	607,896.71	607,896.71	607,896.71	Metros Cuadrados	72.45	72.45	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402156291	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	5,603,221.29	5,603,221.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE NORTE 3 TRAMO DE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS A LA AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA PROVIDENCIA MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO - 221301	México	Valle de Chalco Solidaridad	Transportes y vialidades	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	221301	20-10-2022	30-12-2022	5,603,221.29	5,603,221.29	5,506,614.03	5,506,614.03	5,506,614.03	Metros Cuadrados	3,298.00	3,298.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202079303	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,600,000.00	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL LIBRAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE MONTE DE PEÑA - 77478	México	Villa del Carbón	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	77478	04-07-2022	31-10-2022	1,599,667.76	1,599,667.76	1,599,667.76	1,599,667.76	1,599,667.76	Metros lineales	260.00	260.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202079322	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTÍN CACHIHUAPAN - 77557	México	Villa del Carbón	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	77557	04-07-2022	31-10-2022	399,027.86	399,027.86	399,027.86	399,027.86	399,027.86	Metros lineales	2,414.00	2,414.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202079415	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	570,000.00	570,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, EN LA COMUNIDAD DE SAN JERÓNIMO ZACAPEXCO - 78089	México	Villa del Carbón	Educación	Municipio de Villa del Carbón	78089	29-07-2022	26-09-2022	568,601.25	568,601.25	568,601.25	568,601.25	568,601.25	Aula	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202079496	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,600,000.00	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN FÍSICA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 78433	México	Villa del Carbón	Salud	Municipio de Villa del Carbón	78433	18-07-2022	30-09-2022	1,599,964.50	1,599,964.50	1,599,964.50	1,599,964.50	1,599,964.50	Metros Cuadrados	300.00	225.00	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202079876	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTÍN CACHIHUAPAN - 80061	México	Villa del Carbón	Agua y saneamiento	Municipio de Villa del Carbón	80061	04-07-2022	31-10-2022	299,977.39	299,977.39	299,977.39	299,977.39	299,977.39	Metros lineales	350.00	350.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302127263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GERAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO EN LA COMUNIDAD DE MOLINITOS - 196245	México	Villa del Carbón	Educación	Municipio de Villa del Carbón	196245	01-09-2022	31-12-2022	149,979.95	149,979.95	149,979.95	149,979.95	149,979.95	Metros Cuadrados	34.00	18.00	52.94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302126923	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	151,845.32	151,845.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA ELISEO GONZÁLEZ, EN LA COMUNIDAD DE SAN JERÓNIMO ZACAPEXCO SEGUNDA ETAPA - 194289	México	Villa del Carbón	Educación	Municipio de Villa del Carbón	194289	12-09-2022	31-12-2022	151,838.36	151,838.36	151,838.36	151,838.36	151,838.36	Metros lineales	70.00	70.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302122812	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,700,000.00	2,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD LOMA ALTA, TERCERA ETAPA - 174620	México	Villa del Carbón	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	174620	25-09-2022	19-10-2022	2,699,643.19	2,699,643.19	2,699,643.19	2,699,643.19	2,699,643.19	Metros lineales	400.00	400.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302127405	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE LOMA ALTA - 197142	México	Villa del Carbón	Educación	Municipio de Villa del Carbón	197142	01-09-2022	31-12-2022	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	Metros Cuadrados	37.20	20.00	53.76	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302127423	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	700,000.00	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTAL - 197214	México	Villa del Carbón	Educación	Municipio de Villa del Carbón	197214	01-09-2022	31-12-2022	849,219.13	849,219.13	849,219.13	849,219.13	849,219.13	Metros Cuadrados	200.00	100.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302122967	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,300,000.00	3,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO LAS VIGAS LIBRAMIENTO - 175364	México	Villa del Carbón	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	175364	12-09-2022	26-10-2022	3,299,478.90	3,299,478.90	3,299,478.90	3,299,478.90	3,299,478.90	Metros lineales	500.00	500.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302123586	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS EFRAÍN HUERTA, EN LA COMUNIDAD DE LLANO DE ZACAPEXCO - 178401	México	Villa del Carbón	Educación	Municipio de Villa del Carbón	178401	01-09-2022	31-12-2022	649,937.24	649,937.24	649,937.24	649,937.24	649,937.24	Metros Cuadrados	48.00	4.00	8.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302123619	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	700,000.00	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN LA COMUNIDAD DE LOS ORATORIOS - 178518	México	Villa del Carbón	Educación	Municipio de Villa del Carbón	178518	01-09-2022	31-10-2022	849,578.81	849,578.81	849,578.81	849,578.81	849,578.81	Metros Cuadrados	200.00	100.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302123632	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 29 AQUILES SERDÁN ALATRISTE - 178606	México	Villa del Carbón	Educación	Municipio de Villa del Carbón	178606	09-09-2022	26-12-2022	648,907.91	648,907.91	648,907.91	648,907.91	648,907.91	Metros cuadrados de construcción	48.00	48.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302123072	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 63 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA - 176124	México	Villa del Carbón	Educación	Municipio de Villa del Carbón	176124	09-09-2022	26-12-2022	648,857.77	648,857.77	648,857.77	648,857.77	648,857.77	Metros Cuadrados	48.00	28.00	58.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220302123501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 0367 LIC. LUIS DONALDO COLOSIO EN LA COMUNIDAD DE LLANO DE ZACAPEXCO SEGUNDA ETAPA - 177970	México	Villa del Carbón	Educación	Municipio de Villa del Carbón	177970	01-09-2022	31-12-2022	599,919.65	599,919.65	599,919.65	599,919.65	599,919.65	Metros cuadrados de construcción	204.00	104.00	50.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302123515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	350,000.00	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS ANÁHUAC - 178063	México	Villa del Carbón	Agua y saneamiento	Municipio de Villa del Carbón	178063	01-09-2022	31-10-2022	349,910.03	349,910.03	349,910.03	349,910.03	349,910.03	Metros lineales	223.00	223.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302123540	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS PILKONETSI, EN LA COMUNIDAD DE EL CALVARIO - 178187	México	Villa del Carbón	Educación	Municipio de Villa del Carbón	178187	01-09-2022	31-12-2022	649,846.45	649,846.45	649,846.45	649,846.45	649,846.45	Metros cuadrados de construcción	48.00	48.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302123542	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA ESCUELA CONAFE, BARRIO PRIMERO CANTA RANAS, EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO - 178190	México	Villa del Carbón	Educación	Municipio de Villa del Carbón	178190	01-09-2022	31-12-2022	649,937.24	649,937.24	649,937.24	649,937.24	649,937.24	Metros Cuadrados	48.00	4.00	8.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302123223	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 0799 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN LA COMUNIDAD DE LAS VIGAS - 176772	México	Villa del Carbón	Educación	Municipio de Villa del Carbón	176772	01-09-2022	31-12-2022	299,849.77	299,849.77	299,849.77	299,849.77	299,849.77	Metros lineales	150.00	150.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302123329	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO LOS ENCINOS - 177184	México	Villa del Carbón	Urbanización	Municipio de Villa del Carbón	177184	30-09-2022	31-12-2022	299,307.84	299,307.84	299,307.84	299,307.84	299,307.84	Metros lineales	25.00	15.00	60.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302123364	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LOS ARANA - 177346	México	Villa del Carbón	Salud	Municipio de Villa del Carbón	177346	01-09-2022	31-12-2022	649,979.20	649,979.20	649,979.20	649,979.20	649,979.20	Metros Cuadrados	40.00	40.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302123381	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,200,000.00	1,199,639.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE EUSEBIO PERALTA EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS - 177409	México	Villa del Carbón	Urbanización	Municipio de Villa del Carbón	177409	01-09-2022	31-12-2022	1,199,639.33	1,199,639.33	1,199,639.33	1,199,639.33	1,199,639.33	Metros lineales	600.00	600.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302106767	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	760,000.00	760,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PARAJE LA CUESTA - 74576	México	Villa del Carbón	Urbanización	Municipio de Villa del Carbón	74576	04-07-2022	31-10-2022	759,846.68	759,846.68	759,846.68	759,846.68	759,846.68	Metros lineales	430.00	430.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302106778	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	920,000.00	920,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE QUE VA A LOS RUEDA EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO DE ZACAPEXCO - 74801	México	Villa del Carbón	Urbanización	Municipio de Villa del Carbón	74801	04-07-2022	02-09-2022	919,700.57	919,700.57	919,700.57	919,700.57	919,700.57	Metros lineales	430.00	230.00	53.49	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220302129758	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	350,000.00	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LOS DOMÍNGUEZ - 207585	México	Villa del Carbón	Agua y saneamiento	Municipio de Villa del Carbón	207585	01-10-2022	31-10-2022	349,590.82	349,590.82	349,590.82	349,590.82	349,590.82	Metros cúbicos	300.00	300.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302129865	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANTONIO FUENTES - 207971	México	Villa del Carbón	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	207971	04-07-2022	31-10-2022	1,798,425.42	1,798,425.42	1,798,425.42	1,798,425.42	1,798,425.42	Metros lineales	125.00	125.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302129889	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA ELISEO GONZÁLEZ, EN LA COMUNIDAD DE SAN JERÓNIMO ZACAPEXCO - 208073	México	Villa del Carbón	Educación	Municipio de Villa del Carbón	208073	01-09-2022	31-10-2022	498,935.84	498,935.84	498,935.84	498,935.84	498,935.84	Metros lineales	250.00	250.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302129923	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	700,000.00	699,999.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE LOMA ALTA - 208301	México	Villa del Carbón	Vivienda	Municipio de Villa del Carbón	208301	03-10-2022	30-11-2022	699,999.96	699,999.96	699,999.96	699,999.96	699,999.96	Metros Cuadrados	400.00	400.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302129551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	350,000.00	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE LAS VIGAS - 206696	México	Villa del Carbón	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	206696	04-07-2022	31-10-2022	348,060.89	348,060.89	348,060.89	348,060.89	348,060.89	Metros lineales	1,110.00	1,110.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302129974	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	700,000.00	699,999.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE SAN JERÓNIMO ZACAPEXCO - 208527	México	Villa del Carbón	Vivienda	Municipio de Villa del Carbón	208527	03-10-2022	30-11-2022	699,999.96	699,999.96	699,999.96	699,999.96	699,999.96	Metros Cuadrados	400.00	400.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302129584	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	280,000.00	280,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE POTRERO LARGO - 206903	México	Villa del Carbón	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	206903	04-07-2022	31-10-2022	278,101.24	278,101.24	278,101.24	278,101.24	278,101.24	Metros lineales	845.00	845.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302129598	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	140,000.00	140,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE LOS ORATORIOS - 206948	México	Villa del Carbón	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	206948	04-07-2022	31-10-2022	138,416.00	138,416.00	138,416.00	138,416.00	138,416.00	Metros lineales	423.00	423.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302128422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	280,000.00	280,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE LOMA ALTA - 202144	México	Villa del Carbón	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	202144	04-07-2022	31-10-2022	277,500.88	277,500.88	277,500.88	277,500.88	277,500.88	Kilómetro lineal	845.00	845.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302129370	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	210,000.00	210,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE PALO HUECO - 206027	México	Villa del Carbón	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	206027	04-07-2022	31-10-2022	209,593.94	209,593.94	209,593.94	209,593.94	209,593.94	Metros lineales	634.00	634.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302129391	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	210,000.00	210,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS TAXHIMAY - 206077	México	Villa del Carbón	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	206077	04-07-2022	31-10-2022	208,954.07	208,954.07	208,954.07	208,954.07	208,954.07	Metros lineales	634.00	634.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302129685	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	140,000.00	140,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DEL BOSQUE - 207314	México	Villa del Carbón	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	207314	04-07-2022	31-10-2022	139,716.13	139,716.13	139,716.13	139,716.13	139,716.13	Metros lineales	423.00	423.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202084890	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	433,834.00	433,834.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 104307	México	Villa del Carbón	Otros Proyectos	Municipio de Villa del Carbón	104307	04-07-2022	30-11-2022	433,834.00	433,834.00	433,834.00	433,834.00	433,834.00	SERVICIO(S)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202084894	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	433,834.21	433,834.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 104311	México	Villa del Carbón	Otros Proyectos	Municipio de Villa del Carbón	104311	04-07-2022	30-09-2022	433,834.21	433,834.21	433,834.21	433,834.21	433,834.21	SERVICIO(S)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302123171	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,400,000.00	2,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PARAJE MONTE DEL GATO - 176595	México	Villa del Carbón	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	176595	20-06-2022	02-08-2022	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	Metros Cuadrados	420.00	420.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302129747	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	350,000.00	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA CALLE FRESNO - 207551	México	Villa del Carbón	Urbanización	Municipio de Villa del Carbón	207551	12-09-2022	31-10-2022	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	Metros lineales	150.00	150.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302129553	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,500,000.00	3,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DEL BOSQUE - 206704	México	Villa del Carbón	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	206704	04-07-2022	31-10-2022	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	Metros lineales	600.00	600.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302138058	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	159,852.94	159,852.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TESORERÍA Y CONTRALORÍA, DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL CARBÓN. - 57438	México	Villa del Carbón	PRODIM	Municipio de Villa del Carbón	57438	01-08-2022	31-08-2022	159,852.94	159,852.94	159,852.94	159,852.94	159,852.94	Piezas	40.00	40.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402148913	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	550,000.00	550,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS BARBECHOS - 75995	México	Villa del Carbón	Agua y saneamiento	Municipio de Villa del Carbón	75995	16-08-2022	14-09-2022	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	Tanque(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402152802	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,199,898.92	1,199,898.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE POTRERO LARGO - 177020	México	Villa del Carbón	Urbanización	Municipio de Villa del Carbón	177020	20-08-2022	18-10-2022	1,199,898.92	1,199,898.92	1,199,898.92	1,199,898.92	1,199,898.92	Metros lineales	400.00	400.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402197434	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	669,102.02	106,115.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO QUE VA A EL OCOTAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA - 389096	México	Villa del Carbón	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	389096	07-12-2022	26-12-2022	669,102.02	669,102.02	669,102.02	669,102.02	669,102.02	Metros lineales	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402196715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	875,808.98	21,810.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO QUE VA A EL OCOTAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA, SEGUNDA ETAPA - 386603	México	Villa del Carbón	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	386603	07-12-2022	26-12-2022	875,807.96	875,807.96	875,807.96	875,807.96	875,807.96	Metros lineales	140.00	140.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402166794	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE LOS ARANA - 277403	México	Villa del Carbón	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	277403	06-10-2022	01-12-2022	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	Metros lineales	3,200.00	3,200.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302129464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	260,000.00	260,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA - 206385	México	Villa del Carbón	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	206385	04-07-2022	31-10-2022	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	Metros lineales	785.00	785.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302122900	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,300,000.00	3,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PARAJE LOMA DEL CAPULÍN DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS TAXHIMAY - 175036	México	Villa del Carbón	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	175036	05-09-2022	19-10-2022	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	Metros lineales	500.00	500.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202074538	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	361,956.80	361,956.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO ZACANGO - 50385	México	Villa Guerrero	Urbanización	Municipio de Villa Guerrero	50385	02-05-2022	02-06-2022	361,458.82	361,458.82	361,458.82	361,458.82	361,458.82	Piezas	40.00	40.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202073756	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	271,851.61	271,851.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE MÉXICO POTRERO NUEVO - 44469	México	Villa Guerrero	Educación	Municipio de Villa Guerrero	44469	19-04-2022	03-06-2022	271,579.30	271,579.30	271,579.30	271,579.30	271,579.30	Metros lineales	124.00	124.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202075711	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	946,970.79	946,970.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO DE ESCALERA EN CBT ING. ESTEBAN CALDERON ALCARAZ CON C.C.T. 15ECT00245 JESUS CARRANZA - 58267	México	Villa Guerrero	Educación	Municipio de Villa Guerrero	58267	01-06-2022	01-11-2022	946,896.17	946,896.17	946,896.17	946,896.17	946,896.17	Metros cuadrados de construcción	64.00	64.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202076105	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	543,658.41	543,658.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN AGUSTÍN MELGAR NORTE EJIDO DE SAN MATEO COAPEXCO - 60590	México	Villa Guerrero	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Guerrero	60590	01-06-2022	01-08-2022	538,255.80	538,255.80	538,255.80	538,255.80	538,255.80	Metros cuadrados de construcción	487.00	487.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202076156	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	355,068.48	355,068.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE AGUA DE RIEGO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ZACANGO - 60858	México	Villa Guerrero	Otros Proyectos	Municipio de Villa Guerrero	60858	04-05-2022	17-06-2022	354,970.58	354,970.58	354,970.58	354,970.58	354,970.58	Metros lineales	200.00	200.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202074254	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS PARA CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE PORFIRIO DIAZ - 48735	México	Villa Guerrero	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Guerrero	48735	22-04-2022	20-05-2022	494,586.32	494,586.32	494,586.32	494,586.32	494,586.32	Metros lineales	142.00	142.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202074292	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	752,230.69	752,230.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM.505 CON C.C.T. 15ETK0505H SAN GASPAS - 48986	México	Villa Guerrero	Educación	Municipio de Villa Guerrero	48986	19-04-2022	24-07-2022	562,068.68	562,068.68	562,068.68	562,068.68	562,068.68	Aula	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202075060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,367,876.64	1,367,876.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ZACANGO - 53963	México	Villa Guerrero	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Guerrero	53963	20-04-2022	29-07-2022	1,366,637.76	1,366,637.76	1,366,637.76	1,366,637.76	1,366,637.76	Metros cuadrados de construcción	1,200.00	1,200.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202075833	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,110,292.68	1,110,292.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CENTRAL DE ABASTOS LA FINCA - 59076	México	Villa Guerrero	Otros Proyectos	Municipio de Villa Guerrero	59076	01-08-2022	30-09-2022	1,109,139.28	1,109,139.28	1,109,139.28	1,109,139.28	1,109,139.28	Metros cuadrados de construcción	1,176.00	1,176.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202074712	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	932,873.37	932,873.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA ZACANGO - 51483	México	Villa Guerrero	Vivienda	Municipio de Villa Guerrero	51483	26-04-2022	15-07-2022	831,549.01	831,549.01	831,549.01	831,549.01	831,549.01	Cuarto(s)	10.00	10.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202075105	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	938,024.28	938,024.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL CENTRO DE SALUD LA FINCA - 54333	México	Villa Guerrero	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Guerrero	54333	01-07-2022	31-08-2022	936,771.61	936,771.61	936,771.61	936,771.61	936,771.61	Metros cuadrados de construcción	906.00	906.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202075894	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	331,917.13	331,917.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CENTRAL DE ABASTOS LA FINCA - 59475	México	Villa Guerrero	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Guerrero	59475	01-08-2022	16-09-2022	331,586.16	331,586.16	331,586.16	331,586.16	33,586.16	Metros lineales	97.00	97.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202076253	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	189,585.01	189,585.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR ZACANGO - 61273	México	Villa Guerrero	Vivienda	Municipio de Villa Guerrero	61273	02-05-2022	31-05-2022	189,314.32	189,314.32	189,314.32	189,314.32	189,314.32	Piezas	13.00	13.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202075921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	779,845.70	779,845.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AGUSTÍN MELGAR EJIDO DE SAN MATEO COAPEXCO - 59619	México	Villa Guerrero	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Guerrero	59619	19-04-2022	19-05-2022	779,056.50	779,056.50	779,056.50	779,056.50	779,056.50	Metros cuadrados de construcción	802.00	802.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202074780	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	132,555.29	132,555.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN TELESECUNDARIA OF.TV.0556 GUADALUPE VICTORIA C.C.T. 15ETV0569Y SAN GASPAR - 51983	México	Villa Guerrero	Educación	Municipio de Villa Guerrero	51983	02-05-2022	30-06-2022	132,367.52	132,367.52	132,367.52	132,367.52	132,367.52	Metros lineales	25.00	25.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202074800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,459,613.13	1,459,613.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CANTARRANAS BUENAVISTA - 52089	México	Villa Guerrero	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Guerrero	52089	20-04-2022	15-07-2022	1,458,154.17	1,458,154.17	1,458,154.17	1,458,154.17	1,458,154.17	Metros cuadrados de construcción	1,343.00	1,343.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202074064	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	445,971.33	445,971.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EL IZOTE - 47069	México	Villa Guerrero	Deporte	Municipio de Villa Guerrero	47069	20-04-2022	03-06-2022	445,656.97	445,656.97	445,656.97	445,656.97	445,656.97	Metros cuadrados de construcción	392.00	392.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	644,926.96	644,926.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 502 C.C.T. 15ETK0502K SAN MATEO COAPEXCO - 67540	México	Villa Guerrero	Educación	Municipio de Villa Guerrero	67540	19-04-2022	18-06-2022	644,281.08	644,281.08	644,281.08	644,281.08	644,281.08	Metros cuadrados de construcción	37.00	37.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077576	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	218,628.68	218,628.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EL ISLOTE - 68239	México	Villa Guerrero	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Guerrero	68239	01-06-2022	01-08-2022	218,410.05	218,410.05	218,410.05	218,410.05	218,410.05	Metros lineales	200.00	200.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202079482	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	254,805.53	254,805.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PEDRO ASCENCIO NORTE ATRÁS DE LA IGLESIA SANTIAGO OXTOTITLAN - 78390	México	Villa Guerrero	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Guerrero	78390	23-04-2022	07-06-2022	253,449.58	253,449.58	253,449.58	253,449.58	253,449.58	Metros lineales	104.00	104.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202076902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,114,800.00	1,114,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS RUMBO AL CAMPO DE FUTBOL ZACANGO LA ALTA - 64694	México	Villa Guerrero	Otros Proyectos	Municipio de Villa Guerrero	64694	27-04-2022	17-06-2022	1,113,114.92	1,113,114.92	1,113,114.92	1,113,114.92	1,113,114.92	Metros Cuadrados	4,500.00	4,500.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones















DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220302109902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	999,398.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO AL PARAJE LOS PICHARDO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS LA MANZANA - 116776	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	116776	04-07-2022	30-07-2022	999,398.93	999,398.93	999,398.93	999,398.93	999,398.93	Metros Cuadrados	1,171.50	1,171.50	100.00	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:El municipio solicita se rechace folio para su corrección, trimestre:4.0, usuario:jeronimohernandez, fecha:2023-01-02), obs2: (observación:El municipio solicita se rechace folio para su corrección,	
2022	4	MEX220302116066	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,562,440.70	3,561,854.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN AEREA SUBTERRANEA EN LAS CALLES DE ALFREDO DEL MAZO, CARLOS HANK GONZALEZ Y LAZARO CARDENAS, 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DOCTOR GUSTAVO BAZ. - 144438	México	Villa Victoria	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	144438	20-07-2022	30-08-2022	3,561,854.73	3,561,854.73	3,561,854.73	3,561,854.73	3,561,854.73	3,561,854.73	Metros lineales	1,150.00	1,150.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:El municipio solicita se rechace folio para su corrección, trimestre:4.0, usuario:jeronimohernandez, fecha:2023-01-02), obs2: (observación:El municipio solicita se rechace folio para su corrección, trimestre:4.0, usuario:jeronimohernandez, fecha:2023-01-02), obs3: (observación:El municipio solicita se rechace folio para su corrección,
2022	4	MEX220302117286	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,787,743.30	1,787,289.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE LOMA DE SAN JAVIER 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL SITIO EJIDO - 149784	México	Villa Victoria	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Victoria	149784	20-07-2022	30-09-2022	1,787,289.02	1,787,289.02	1,787,289.02	1,787,289.02	1,787,289.02	1,787,289.02	Metros lineales	961.00	961.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:El municipio solicita se rechace folio para su corrección, trimestre:4.0, usuario:jeronimohernandez, fecha:2023-01-02), obs2: (observación:El municipio solicita se rechace folio para su corrección,
2022	4	MEX220302116128	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,004,811.72	3,004,455.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LOS RAMALES LOMAS DEL VALLE I, LOMAS DEL VALLE II, LOMAS DEL VALLE III Y EL QUINTO RAMO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DEL MONTE - 144660	México	Villa Victoria	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	144660	20-07-2022	30-08-2022	3,004,455.68	3,004,455.68	3,004,455.68	3,004,455.68	3,004,455.68	3,004,455.68	Metros lineales	955.00	955.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:El municipio solicita se rechace folio para su corrección, trimestre:4.0, usuario:jeronimohernandez, fecha:2023-01-02), obs2: (observación:El municipio solicita se rechace folio para su corrección, trimestre:4.0, usuario:jeronimohernandez, fecha:2023-01-02), obs2: (observación:El municipio solicita se rechace folio para su corrección,
2022	4	MEX220302109995	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	999,738.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO PRINCIPAL DE BO. SAN LUIS LAS AGUILAS TRAMO DE LA IGLESIA HACIA LA PISTA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS LA GAVIA - 117157	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	117157	04-07-2022	30-08-2022	999,738.40	999,738.40	999,738.40	999,738.40	999,738.40	999,738.40	Metros Cuadrados	1,053.00	1,053.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:El municipio solicita se rechace folio para su corrección, trimestre:4.0, usuario:jeronimohernandez, fecha:2023-01-02), obs2: (observación:El municipio solicita se rechace folio para su corrección,
2022	4	MEX220302115113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,321,000.00	1,320,498.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DOCTOR GUSTAVO BAZ - 142985	México	Villa Victoria	Educación	Municipio de Villa Victoria	141125	20-07-2022	30-09-2022	1,320,498.52	1,320,498.52	1,320,498.52	1,320,498.52	1,320,498.52	1,320,498.52	Metros Cuadrados	128.21	128.21	100.00	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:El municipio solicita se rechace folio para su corrección, trimestre:4.0, usuario:jeronimohernandez, fecha:2023-01-02), obs2: (observación:El municipio solicita se rechace folio para su corrección,
2022	4	MEX220302115669	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,250,000.00	1,249,776.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN NUEVO LIBRAMIENTO TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL LIBRAMIENTO VILLA VICTORIA EL ORO EN LA LOCALIDAD DE JESÚS MARÍA - 142985	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	142985	01-08-2022	20-08-2022	1,249,776.81	1,249,776.81	1,249,776.81	1,249,776.81	1,249,776.81	1,249,776.81	Metros Cuadrados	1,093.00	1,093.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:El municipio solicita se rechace folio para su corrección, trimestre:4.0, usuario:jeronimohernandez, fecha:2023-01-02), obs2: (observación:El municipio solicita se rechace folio para su corrección, trimestre:4.0, usuario:jeronimohernandez, fecha:2023-01-02), obs3: (observación:El municipio solicita se







DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220102061449	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	950,000.00	1,462,007.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA DE REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE XALATLACO - 2762	México	Xalatlaco	Salud	Municipio de Xalatlaco	2762	07-03-2022	30-05-2022	1,462,007.57	1,462,007.57	1,462,007.57	1,462,007.57	1,462,007.57	Metros Cuadrados	610.00	610.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220102062546	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	750,000.00	1,065,048.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XALATLACO - 9922	México	Xalatlaco	Urbanización	Municipio de Xalatlaco	9922	28-03-2022	30-06-2022	1,065,048.08	1,065,048.08	1,065,048.08	1,065,048.08	1,065,048.08	Metros Cuadrados	8,150.00	8,150.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202084209	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	323,000.00	344,129.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL DEL JARDÍN DE NIÑOS LIC. BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD EL ÁGUILA EN XALATLACO. - 101938	México	Xalatlaco	Educación	Municipio de Xalatlaco	101938	25-06-2022	31-10-2022	344,129.54	344,129.54	344,129.54	344,129.54	344,129.54	Metros Cuadrados	119.00	119.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202083362	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	222,000.00	213,640.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CAMINO COLORADO EN LA COMUNIDAD DE SANTA FE MEZAPA EN XALATLACO - 98352	México	Xalatlaco	Agua y saneamiento	Municipio de Xalatlaco	98352	01-09-2022	30-11-2022	213,640.68	213,640.68	213,640.68	213,640.68	213,640.68	Metros lineales	308.00	308.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202077574	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,245,000.00	1,334,633.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SEÑALIZACION VIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL EN XALATLACO - 68230	México	Xalatlaco	Transportes y vialidades	Municipio de Xalatlaco	68230	01-07-2022	30-09-2022	1,325,594.58	1,325,594.58	1,325,594.58	1,325,594.58	1,325,594.58	Kilómetro lineal	1,742.00	1,742.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202081105	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	775,000.00	775,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOCRETO EN LA CALLE MANUEL GONZALEZ EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN TOMASQUILLO EN XALATLACO - 86399	México	Xalatlaco	Transportes y vialidades	Municipio de Xalatlaco	86399	01-07-2022	30-09-2022	758,139.87	758,139.87	758,139.87	758,139.87	758,139.87	Metros Cuadrados	2,211.00	2,211.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202083388	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,938,751.64	1,592,562.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE AULAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NUMERO CINCUENTA GUSTAVO BAZ PRADA EN EL BARRIO DE SAN JUAN EN XALATLACO. - 98508	México	Xalatlaco	Educación	Municipio de Xalatlaco	98508	01-08-2022	31-10-2022	1,592,562.39	1,592,562.39	1,592,562.39	1,592,562.39	1,592,562.39	Metros Cuadrados	641.00	641.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202083110	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	146,000.00	101,813.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA MANZANA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN TOMASQUILLO EN XALATLACO - 97360	México	Xalatlaco	Agua y saneamiento	Municipio de Xalatlaco	97360	20-06-2022	31-08-2022	101,813.06	101,813.06	101,813.06	101,813.06	101,813.06	Metros lineales	275.00	275.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302129180	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	135,000.00	98,817.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NOVENTA Y SEIS, EN EL BARRIO DE SAN AGUSTÍN - 205206	México	Xalatlaco	Educación	Municipio de Xalatlaco	205206	03-10-2022	30-11-2022	98,817.00	98,817.00	98,817.00	98,817.00	98,817.00	Metros lineales	770.00	770.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302129233	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	54,000.00	49,679.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADA DE LA CONCORDIA, EN EL BARRIO DE SAN AGUSTÍN - 205389	México	Xalatlaco	Agua y saneamiento	Municipio de Xalatlaco	205389	03-10-2022	30-11-2022	49,679.79	49,679.79	49,679.79	49,679.79	49,679.79	Metros lineales	63.00	63.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202082987	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	258,244.02	258,244.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL ALMACÉN DEL SUBSISTEMA VICENTE GUERRERO A LA CALLE CUAUHEMOC EN EL BARRIO DE SAN AGUSTÍN EN XALATLACO. - 96657	México	Xalatlaco	Agua y saneamiento	Municipio de Xalatlaco	96657	15-07-2022	30-09-2022	258,244.02	258,244.02	258,244.02	258,244.02	258,244.02	Metros lineales	228.00	228.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202084085	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	100,000.00	259,558.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE AULAS DEL JARDIN DE NIÑOS TELPOCHCALLI EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN TOMASQUILLO EN XALATLACO. - 101503	México	Xalatlaco	Educación	Municipio de Xalatlaco	101503	01-08-2022	31-10-2022	259,558.03	259,558.03	259,558.03	259,558.03	259,558.03	Metros Cuadrados	485.00	485.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202081835	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	215,000.00	490,057.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUSTAVO BAZ PRADA EN EL PARAJE CAPOTZOLLI EN LA COMUNIDAD EL ÁGUILA EN XALATLACO - 90940	México	Xalatlaco	Agua y saneamiento	Municipio de Xalatlaco	90940	01-08-2022	31-10-2022	490,057.83	490,057.83	490,057.83	490,057.83	490,057.83	Metros lineales	330.00	330.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202084191	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	75,000.00	116,868.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL JARDÍN DE NIÑOS JOSUE MIRLO EN EL BARRIO DE SAN AGUSTÍN EN XALATLACO - 101868	México	Xalatlaco	Educación	Municipio de Xalatlaco	101868	01-08-2022	31-10-2022	116,868.83	116,868.83	116,868.83	116,868.83	116,868.83	Metros Cuadrados	28.00	28.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202083881	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	5,000,000.00	5,083,311.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MULTIDEPORTIVO GIMNASIO DE BOX EN EL BARRIO DE SAN AGUSTIN EN XALATLACO. - 100624	México	Xalatlaco	Urbanización	Municipio de Xalatlaco	100624	01-07-2022	31-10-2022	5,083,311.50	5,083,311.50	5,083,311.50	5,083,311.50	5,083,311.50	Metros Cuadrados	395.00	395.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302108525	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	300,000.00	289,652.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS DE LA COMUNIDAD DEL POTRERO EN XALATLACO - 101920	México	Xalatlaco	Otros Proyectos	Municipio de Xalatlaco	101920	27-07-2022	31-10-2022	289,652.00	289,652.00	289,652.00	289,652.00	289,652.00	Metros Cuadrados	19,600.00	19,600.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402168093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	220,000.00	219,964.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE OTTAWA EN LA COMUNIDAD DE POTRERO - 283841	México	Xalatlaco	Urbanización	Municipio de Xalatlaco	283841	15-11-2022	30-12-2022	219,964.77	219,964.77	219,964.77	219,964.77	219,964.77	Metros lineales	174.00	174.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220402154251	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	499,990.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE ROSAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN TOMASQUILLO - 205160	México	Xalatlaco	Urbanización	Municipio de Xalatlaco	205160	03-10-2022	30-11-2022	499,990.25	499,990.25	499,990.25	499,990.25	499,990.25	Metros lineales	300.00	300.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402154278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	54,000.00	37,071.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADA 10 DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TOMASQUILLO - 205658	México	Xalatlaco	Agua y saneamiento	Municipio de Xalatlaco	205658	03-10-2022	30-11-2022	37,071.63	37,071.63	37,071.63	37,071.63	37,071.63	Metros lineales	110.00	110.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402154236	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	697,896.06	697,713.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE MORELOS - 204977	México	Xalatlaco	Urbanización	Municipio de Xalatlaco	204977	03-10-2022	30-11-2022	697,713.30	697,713.30	697,713.30	697,713.30	697,713.30	Metros lineales	364.00	364.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302129125	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	231,494.22	745,451.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES, DE LA COMUNIDAD DE COEXAPA - 204927	México	Xalatlaco	Educación	Municipio de Xalatlaco	204927	03-10-2022	31-10-2022	745,451.01	745,451.01	745,451.01	745,451.01	745,451.01	Metros cuadrados de construcción	578.75	578.75	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202082500	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	412,649.17	448,880.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE AULAS EN EL PREESCOLAR JOSE LUIS ALAMO, EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO EN XALATLACO. - 94383	México	Xalatlaco	Educación	Municipio de Xalatlaco	94383	01-08-2022	31-10-2022	448,880.01	448,880.01	448,880.01	448,880.01	448,880.01	Metros Cuadrados	1,074.00	1,074.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302105542	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	350,000.00	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PANFILO H. CASTILLO EN COLONIA CELSO VICENCIO - 47400	México	Xonacatlán	Agua y saneamiento	Municipio de Xonacatlán	47400	02-08-2022	02-09-2022	348,287.61	348,287.61	348,287.61	348,287.61	348,287.61	Metros lineales	335.00	335.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302105544	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	500,000.00	495,674.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR, EN EL CONJUNTO URBANO VILLAS DEL BOSQUE - 47595	México	Xonacatlán	Agua y saneamiento	Municipio de Xonacatlán	47595	20-06-2022	05-08-2022	495,674.81	495,674.81	495,674.81	495,674.81	495,674.81	Planta(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302105576	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	494,603.94	436,721.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO A PLAZA JUÁREZ. - 48549	México	Xonacatlán	Agua y saneamiento	Municipio de Xonacatlán	48549	15-06-2022	29-07-2022	436,721.49	436,721.49	436,721.49	436,721.49	436,721.49	Metros lineales	800.00	800.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302105582	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,901,232.00	1,901,232.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARALELO A RÍO ZOLOTEPEC - 48659	México	Xonacatlán	Agua y saneamiento	Municipio de Xonacatlán	48659	16-05-2022	31-12-2022	949,972.35	949,972.35	949,972.35	949,972.35	949,972.35	Metros lineales	1,500.00	1,500.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302105586	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,189,500.00	1,188,890.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO, TRAMO COMPRENDIDO DE CARRETERA TOLUCA NAUCALPAN A RÍO ZOLOTEPEC - 48724	México	Xonacatlán	Transportes y vialidades	Municipio de Xonacatlán	48724	30-05-2022	15-07-2022	1,188,890.32	1,188,890.32	1,188,890.32	1,188,890.32	1,188,890.32	Metros Cuadrados	1,582.00	1,582.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302105590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,774,500.00	1,771,044.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, TRAMO COMPRENDIDO DE CALLE FRANCISCO SARABIA A CALLE INDEPENDENCIA - 48781	México	Xonacatlán	Transportes y vialidades	Municipio de Xonacatlán	48781	20-06-2022	02-09-2022	1,771,044.50	1,771,044.50	1,771,044.50	1,771,044.50	1,771,044.50	Metros Cuadrados	2,136.00	2,136.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105593	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,122,347.80	3,122,347.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO DE CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO A PLAZA JUÁREZ - 48884	México	Xonacatlán	Transportes y vialidades	Municipio de Xonacatlán	48884	15-07-2022	23-09-2022	2,542,930.37	2,542,930.37	2,542,930.37	2,542,930.37	2,542,930.37	Metros Cuadrados	4,648.84	4,648.84	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105600	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MÁRTIRES TRAMO COMPRENDIDO DE CALLE VERACRUZ HACIA EL NORTE - 49098	México	Xonacatlán	Transportes y vialidades	Municipio de Xonacatlán	49098	30-05-2022	29-07-2022	1,040,581.12	1,040,581.12	1,040,581.12	1,040,581.12	1,040,581.12	Metros Cuadrados	2,441.00	2,441.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105602	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,783,600.00	1,783,473.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. GUSTAVO BAZ EN SAN MIGUEL MIMIAPAN - 49126	México	Xonacatlán	Transportes y vialidades	Municipio de Xonacatlán	49126	30-05-2022	15-07-2022	1,783,473.93	1,783,473.93	1,783,473.93	1,783,473.93	1,783,473.93	Metros Cuadrados	2,190.00	2,190.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105605	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,251,177.00	1,251,177.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VERACRUZ, TRAMO COMPRENDIDO DE CALLE BENITO JUÁREZ A CALLE 5 DE MAYO - 49153	México	Xonacatlán	Transportes y vialidades	Municipio de Xonacatlán	49153	12-05-2022	10-06-2022	1,230,866.49	1,230,866.49	1,230,866.49	1,230,866.49	1,230,866.49	Metros Cuadrados	1,430.00	1,430.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402148386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	699,068.05	699,068.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL PARAJE JARDÍN DE LA CABECERA MUNICIPAL - 47588	México	Xonacatlán	Agua y saneamiento	Municipio de Xonacatlán	47588	02-08-2022	28-10-2022	586,594.37	586,594.37	586,594.37	586,594.37	586,594.37	Metros lineales	640.00	640.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402148415	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	543,935.41	543,935.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PROLONGACIÓN 28 DE ENERO EN EL PARAJE EL ESPINO - 49197	México	Xonacatlán	Urbanización	Municipio de Xonacatlán	49197	02-08-2022	02-09-2022	329,383.65	329,383.65	329,383.65	329,383.65	329,383.65	Metros lineales	6.00	6.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105540	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,504,611.60	2,504,611.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO EN EL PARAJE LA MANGA - 47385	México	Xonacatlán	Agua y saneamiento	Municipio de Xonacatlán	47385	16-05-2022	31-12-2022	2,504,611.60	2,504,611.60	2,504,611.60	2,504,611.60	2,504,611.60	Cárcamo(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302105601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LATERAL DE LA CARRETERA TOLUCA NAUCALPAN DE CALLE INDEPENDENCIA A FRANCISCO SARABIA - 49114	México	Xonacatlán	Transportes y vialidades	Municipio de Xonacatlán	49114	16-05-2022	31-12-2022	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Metros Cuadrados	1,629.00	1,629.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220202080878	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,360,000.00	1,360,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN PARA EQUIPAMIENTO DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DE EL DESPOBLADO - 85336	México	Zacualpan	Urbanización	Municipio de Zacualpan	85336	30-05-2022	25-07-2022	1,360,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00	Metros lineales	305.00	305.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202080909	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	425,000.00	425,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ZACUALPAN, LOCALIDAD EL FRESNO - 85564	México	Zacualpan	Urbanización	Municipio de Zacualpan	85564	30-05-2022	24-06-2022	425,000.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00	Metros lineales	200.00	200.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202080916	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	510,000.00	510,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ZACUALPAN LOCALIDAD EL SALTO - 85628	México	Zacualpan	Urbanización	Municipio de Zacualpan	85628	30-05-2022	24-06-2022	510,000.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	Metros lineales	250.00	250.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202080923	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,360,000.00	1,360,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ZACUALPAN, LOCALIDAD LAS HUERTAS - 85650	México	Zacualpan	Urbanización	Municipio de Zacualpan	85650	30-05-2022	26-07-2022	1,360,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00	Metros lineales	375.00	375.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202080977	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	890,987.66	890,987.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN ZACUALPAN LOCALIDAD LA COFRADÍA ASENTAMIENTO LA COFRADÍA - 85843	México	Zacualpan	Transportes y vialidades	Municipio de Zacualpan	85843	30-05-2022	10-06-2022	890,987.66	890,987.66	890,987.66	890,987.66	890,987.66	Metros lineales	9,018.00	9,018.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202080979	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,933,338.00	1,933,338.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ZACUALPAN LOCALIDAD LA LUZ ASENTAMIENTO LA LUZ ENTRONQUE, CARRETERA PRINCIPAL - 85847	México	Zacualpan	Transportes y vialidades	Municipio de Zacualpan	85847	30-05-2022	03-08-2022	1,933,338.00	1,933,338.00	1,933,338.00	1,933,338.00	1,933,338.00	Metros Cuadrados	1,100.00	1,100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202080986	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,550,000.00	3,550,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ZACUALPAN LOCALIDAD SAN ANTONIO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO - 85873	México	Zacualpan	Transportes y vialidades	Municipio de Zacualpan	85873	30-05-2022	31-08-2022	3,550,000.00	3,550,000.00	3,550,000.00	3,550,000.00	3,550,000.00	Metros Cuadrados	2,025.00	2,025.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202080990	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,416,666.67	2,416,666.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ZACUALPAN LOCALIDAD EL SALTO ASENTAMIENTO EL SALTO, PANTEÓN - 85910	México	Zacualpan	Transportes y vialidades	Municipio de Zacualpan	85910	30-05-2022	31-08-2022	2,416,666.67	2,416,666.67	2,416,666.67	2,416,666.67	2,416,666.67	Metros Cuadrados	1,375.00	1,375.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202080773	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	302,555.00	302,555.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SANTIAGO LOCALIDAD SANTIAGO ASENTAMIENTO SANTIAGO - 84737	México	Zacualpan	Agua y saneamiento	Municipio de Zacualpan	84737	30-05-2022	25-07-2022	302,555.00	302,555.00	302,555.00	302,555.00	302,555.00	Metros lineales	130.00	130.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302109769	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	680,000.00	680,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ZACUALPAN LOCALIDAD EL CORTIJO - 116260	México	Zacualpan	Urbanización	Municipio de Zacualpan	116260	30-05-2022	24-06-2022	680,000.00	680,000.00	680,000.00	680,000.00	680,000.00	Metros lineales	200.00	200.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302109790	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,241,190.26	1,241,190.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LOCALIDAD VALLE ENCANTADO - 116348	México	Zacualpan	Urbanización	Municipio de Zacualpan	116348	01-06-2022	22-08-2022	1,241,190.26	1,241,190.26	1,241,190.26	1,241,190.26	1,241,190.26	Metros cúbicos	108.00	108.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302109784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,990,700.85	2,990,700.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISCA EN ZACUALPAN LOCALIDAD PIEDRA PARADA ASENTAMIENTO PIEDRA PARADA - 116306	México	Zacualpan	Educación	Municipio de Zacualpan	116306	01-06-2022	29-07-2022	2,990,700.85	2,990,700.85	2,990,700.85	2,990,700.85	2,990,700.85	Metros Cuadrados	659.00	659.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402155778	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,476,418.96	1,476,418.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN SECUNDARIA DE COMUNIDAD CRUZ DEL QUIOTE - 218644	México	Zacualpan	Educación	Municipio de Zacualpan	218644	30-05-2022	25-07-2022	1,476,418.96	1,476,418.96	1,476,418.96	1,476,418.96	1,476,418.96	Metros Cuadrados	150.00	150.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202080993	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,075,757.58	3,075,757.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ZACUALPAN LOCALIDAD SAN JERONIMO ASENTAMIENTO SAN JERÓNIMO - 85933	México	Zacualpan	Transportes y vialidades	Municipio de Zacualpan	85933	30-05-2022	31-08-2022	3,075,757.58	3,075,757.58	3,075,757.58	3,075,757.58	3,075,757.58	Metros Cuadrados	1,750.00	1,750.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302123829	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	900,000.00	898,413.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. MANUEL HINOJOSA GILES - 179592	México	Zinacantepec	Educación	Municipio de Zinacantepec	179592	31-08-2022	09-10-2022	898,413.24	898,413.24	898,413.24	898,413.24	898,413.24	Metros Cuadrados	324.00	324.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302124166	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROBEL 15EJN3576M - 181322	México	Zinacantepec	Educación	Municipio de Zinacantepec	181322	31-08-2022	28-11-2022	1,000,000.00	998,688.27	998,688.27	998,688.27	998,688.27	Metros Cuadrados	214.00	214.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302118380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,000,000.00	1,999,973.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ZARAGOZA, BO, SAN MIGUEL - 154463	México	Zinacantepec	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacantepec	154463	02-08-2022	30-09-2022	1,999,973.18	1,999,973.18	1,999,973.18	1,999,973.18	1,999,973.18	Metros Cuadrados	1,804.00	1,804.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302110215	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,250,000.00	3,249,944.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LEÓN ENTRE AV. LAS TORRES Y AV. MORELOS COL. LA DEPORTIVA - 118275	México	Zinacantepec	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacantepec	118275	21-06-2022	19-08-2022	3,249,944.22	3,249,944.22	3,249,944.22	3,249,944.22	3,249,944.22	Metros Cuadrados	3,252.00	3,252.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302109964	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,200,000.00	1,199,736.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 2 DE ABRIL - 117014	México	Zinacantepec	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacantepec	117014	14-06-2022	23-07-2022	1,199,736.88	1,199,736.88	1,199,736.88	1,199,736.88	1,199,736.88	Metros Cuadrados	873.24	873.24	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302118309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,200,000.00	3,198,324.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ENBOVEDADO EN CALLE 4TA. CDA. DE INDEPENDENCIA - 154153	México	Zinacantepec	Agua y saneamiento	Municipio de Zinacantepec	154153	10-08-2022	07-11-2022	3,198,324.16	3,198,324.16	3,198,324.16	3,198,324.16	3,198,324.16	Metros lineales	130.00	130.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220302110149	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,100,000.00	3,099,254.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CAMINO A SAN PEDRO DEL HOSPITAL AL PUENTE - 117926	México	Zinacantepec	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacantepec	117926	21-06-2022	19-08-2022	3,099,254.17	3,099,254.17	3,099,254.17	3,099,254.17	3,099,254.17	Metros Cuadrados	4,100.00	4,100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302118355	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,600,000.00	1,596,956.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS MANUEL M. PONCE 15EJN0388Z - 154331	México	Zinacantepec	Educación	Municipio de Zinacantepec	154331	10-08-2022	07-12-2022	1,596,956.93	1,596,956.93	1,596,956.93	1,596,956.93	1,596,956.93	Metros cúbicos	27.21	27.21	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302118375	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,500,000.00	3,499,999.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SOLACHE DE ADOLFO LÓPEZ A CALLE JUÁREZ - 154438	México	Zinacantepec	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacantepec	154438	10-08-2022	08-10-2022	3,499,999.97	3,499,999.97	3,499,999.97	3,499,999.97	3,499,999.97	Metros Cuadrados	528.60	528.60	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106621	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,420,000.00	3,418,893.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ZINACANTEPEC, BARRIO DE MÉXICO - 72329	México	Zinacantepec	Vivienda	Municipio de Zinacantepec	72329	01-08-2022	30-09-2022	3,418,893.00	3,418,893.00	3,418,893.00	3,418,893.00	3,418,893.00	Cuarto(s)	50.00	50.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106641	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,420,000.00	3,419,348.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ZINACANTEPEC, SAN ANTONIO ACAHUALCO - 72742	México	Zinacantepec	Vivienda	Municipio de Zinacantepec	72742	01-08-2022	30-09-2022	3,419,348.75	3,419,348.75	3,419,348.75	3,419,348.75	3,419,348.75	Cuarto(s)	50.00	50.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106645	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,420,000.00	3,418,893.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ZINACANTEPEC, SANTA MARÍA DEL MONTE - 72783	México	Zinacantepec	Vivienda	Municipio de Zinacantepec	72783	01-08-2022	30-09-2022	3,418,893.00	3,418,893.00	3,418,893.00	3,418,893.00	3,418,893.00	Cuarto(s)	50.00	50.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302106654	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,260,971.54	2,259,925.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN ZINACANTEPEC - 72901	México	Zinacantepec	Vivienda	Municipio de Zinacantepec	72901	01-08-2022	30-09-2022	2,259,925.92	2,259,925.92	2,259,925.92	2,259,925.92	2,259,925.92	Calentador(es)	150.00	150.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302114906	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,500,000.00	2,497,739.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ENBOVEDADO EN CALLE BARRANCA ONDA - 140236	México	Zinacantepec	Agua y saneamiento	Municipio de Zinacantepec	140236	26-07-2022	13-10-2022	2,497,739.38	2,497,739.38	2,497,739.38	2,497,739.38	2,497,739.38	Metros Cuadrados	680.00	680.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302114945	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,900,000.00	1,898,492.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE COL. EMILIANO ZAPATA - 140364	México	Zinacantepec	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacantepec	140364	30-06-2022	13-08-2022	1,898,492.26	1,898,492.26	1,898,492.26	1,898,492.26	1,898,492.26	Metros Cuadrados	1,645.00	1,645.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302109829	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,000,000.00	1,999,866.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ZACATECAS - 116530	México	Zinacantepec	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacantepec	116530	01-06-2022	30-06-2022	1,999,866.18	1,999,866.18	1,999,866.18	1,999,866.18	1,999,866.18	Metros Cuadrados	1,989.00	1,989.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302114985	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,150,000.00	2,146,482.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO ANTIGUO AL VOLCÁN - 140563	México	Zinacantepec	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacantepec	140563	26-07-2022	23-09-2022	2,146,482.69	2,146,482.69	2,146,482.69	2,146,482.69	2,146,482.69	Metros Cuadrados	1,275.10	1,275.10	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220302120540	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,500,000.00	1,498,702.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PRIMARIA NEZAHUALCOYOTL 15EPR12931 - 164006	México	Zinacantepec	Educación	Municipio de Zinacantepec	164006	23-08-2022	01-10-2022	1,498,702.84	1,498,702.84	1,498,702.84	1,498,702.84	1,498,702.84	Metros Cuadrados	255.50	255.50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302118418	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,000,000.00	999,851.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 21 DE MARZO COL. LA VIRGEN - 154694	México	Zinacantepec	Agua y saneamiento	Municipio de Zinacantepec	154694	05-07-2022	02-09-2022	999,851.23	999,851.23	999,851.23	999,851.23	999,851.23	Metros lineales	745.00	745.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302119788	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,500,000.00	2,499,182.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA 15DPR0422G - 160560	México	Zinacantepec	Educación	Municipio de Zinacantepec	160560	23-08-2022	20-11-2022	2,499,182.53	2,499,182.53	2,499,182.53	2,499,182.53	2,499,182.53	Metros Cuadrados	262.00	262.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402160365	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	3,031,457.31	3,031,457.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	333 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 243133	México	Zinacantepec	Otros Proyectos	Municipio de Zinacantepec	243133	01-10-2022	31-10-2022	3,031,457.31	3,031,457.31	3,031,457.31	3,031,457.31	3,031,457.31	SERVICIO(S)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402154556	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,000,000.00	1,999,806.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESC. PRIM. REVOLUCIÓN MEXICANA 15EPR1291K - 212710	México	Zinacantepec	Educación	Municipio de Zinacantepec	212710	03-10-2022	15-12-2022	1,999,806.75	1,999,806.75	1,999,806.75	1,999,806.75	1,999,806.75	Metros Cuadrados	214.00	214.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402151009	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	350,000.00	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE EMILIANO ZAPATA - 139701	México	Zinacantepec	Urbanización	Municipio de Zinacantepec	139701	01-08-2022	31-08-2022	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	Metros lineales	170.00	170.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402151024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	450,000.00	449,822.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE JUAN FERNANDEZ ALBARRAN - 140036	México	Zinacantepec	Urbanización	Municipio de Zinacantepec	140036	01-08-2022	31-08-2022	449,822.49	449,822.49	449,822.49	449,822.49	449,822.49	Metros lineales	300.00	300.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402151031	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	526,148.15	526,148.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE JUÁREZ - 140147	México	Zinacantepec	Urbanización	Municipio de Zinacantepec	140147	01-08-2022	31-08-2022	526,148.15	526,148.15	526,148.15	526,148.15	526,148.15	Metros lineales	350.00	350.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402151032	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PASTOR VELÁZQUEZ BO. LA VERACRUZ - 140177	México	Zinacantepec	Urbanización	Municipio de Zinacantepec	140177	01-08-2022	31-08-2022	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Piezas	4.00	4.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402151035	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,200,000.00	1,198,597.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 5 DE MAYO - 140210	México	Zinacantepec	Urbanización	Municipio de Zinacantepec	140210	01-08-2022	31-08-2022	1,198,597.11	1,198,597.11	1,198,597.11	1,198,597.11	1,198,597.11	Piezas	15.00	15.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402154553	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,500,000.00	1,499,585.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA A.E.P. 15EJN1219K, SAN MATIAS TRANSFIGURACIÓN - 212670	México	Zinacantepec	Educación	Municipio de Zinacantepec	212670	03-10-2022	15-12-2022	1,499,585.24	1,499,585.24	1,499,585.24	1,499,585.24	1,499,585.24	Metros Cuadrados	256.00	256.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302124771	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	499,935.32	499,935.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION CON PANELES SOLARES - 183789	México	Zumpahuacán	Vivienda	Municipio de Zumpahuacán	183789	29-07-2022	15-09-2022	499,935.32	499,935.32	499,935.32	499,935.32	499,935.32	Piezas	20.00	20.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220302137768	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	173,605.60	173,605.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONDICIONAMIENTO O ESPACIOS FISICOS - 14595	México	Zumpahuacán	PRODIM	Municipio de Zumpahuacán	14595	01-07-2022	02-12-2022	173,605.39	173,605.39	173,605.39	173,605.39	173,605.39	Piezas	103.00	103.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302130781	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	324,800.00	324,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ACTUALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO - 14591	México	Zumpahuacán	PRODIM	Municipio de Zumpahuacán	14591	01-07-2022	02-12-2022	324,800.00	324,800.00	324,800.00	324,800.00	259,840.00	REGLAMENTO(S)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402197246	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	196,879.11	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONVENIO ADICIONAL, COLOCACION DE TOMAS DOMICILIARIAS - 388341	México	Zumpahuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpahuacán	388341	24-10-2022	12-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Toma(s)	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:Si no se erogarán recursos para el proyecto (monto modificado de cero) y no se llevará a cabo, se recomienda dar clic en "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación, trimestre a n Sin observaciones	
2022	4	MEX220202084573	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	599,998.10	599,998.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA MANZANA HIDALGO - 103335	México	Zumpahuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpahuacán	103335	20-06-2022	31-07-2022	599,998.10	599,998.10	599,998.10	599,998.10	599,998.10	Olla(s) o colcoctor(es)	7.00	7.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202084635	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,155,050.00	1,155,050.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE LECTRIFICACION 1A ETAPA EN EL CIRCUITO AL CALVARIO - 103560	México	Zumpahuacán	Urbanización	Municipio de Zumpahuacán	103560	20-06-2022	31-07-2022	1,155,050.00	1,155,050.00	1,155,050.00	1,155,050.00	1,155,050.00	Conexione(s)	10.00	10.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202084712	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,819,997.50	2,819,997.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO COLOR ROSA GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 5 DE FEBRERO - 103812	México	Zumpahuacán	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpahuacán	103812	20-06-2022	15-08-2022	2,819,997.50	2,819,997.50	2,819,997.50	2,819,997.50	2,819,997.50	Metros cuadrados de construcción	1,854.00	1,854.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202084506	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	599,995.00	599,995.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES - 103145	México	Zumpahuacán	Vivienda	Municipio de Zumpahuacán	103145	20-06-2022	05-08-2022	599,995.00	599,995.00	599,995.00	599,995.00	599,995.00	Cuarto(s)	5.00	5.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202084550	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	799,995.80	799,995.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES - 103264	México	Zumpahuacán	Vivienda	Municipio de Zumpahuacán	103264	20-06-2022	05-08-2022	799,995.80	799,995.80	799,995.80	799,995.80	799,995.80	Cuarto(s)	7.00	7.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302124802	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,298,997.28	1,298,997.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION CON PANELES SOLARES PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE - 183894	México	Zumpahuacán	Vivienda	Municipio de Zumpahuacán	183894	17-08-2022	30-09-2022	1,298,997.28	1,298,997.28	1,298,997.28	1,298,997.28	1,298,997.28	Piezas	40.00	40.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302124804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	999,343.42	999,343.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SISTEMA, DEPOSITO Y RED DE AGUA POTABLE - 183904	México	Zumpahuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpahuacán	183904	17-08-2022	30-09-2022	999,343.42	999,343.42	999,343.42	999,343.42	999,343.42	Metros lineales	486.00	486.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302124807	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	597,710.62	597,710.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y CUNETAS EN LA MANZANA ALLENDE - 183911	México	Zumpahuacán	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpahuacán	183911	29-07-2022	10-09-2022	597,710.62	597,710.62	597,710.62	597,710.62	597,710.62	Metros lineales	200.00	200.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302124852	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	799,997.50	799,997.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 184121	México	Zumpahuacán	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpahuacán	184121	15-08-2022	30-09-2022	799,997.50	799,997.50	799,997.50	799,997.50	799,997.50	Metros cuadrados de construcción	816.00	816.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402153115	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	424,921.86	424,921.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS - 183734	México	Zumpahuacán	Educación	Municipio de Zumpahuacán	183734	10-08-2022	30-10-2022	424,921.86	424,921.86	424,921.86	424,921.86	424,921.86	Tanque(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402153116	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	424,921.86	424,921.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN ESCUELA SECUNDARIA HUITZILOPOCHTLI - 183772	México	Zumpahuacán	Educación	Municipio de Zumpahuacán	183772	20-08-2022	30-10-2022	424,921.86	424,921.86	424,921.86	424,921.86	424,921.86	Tanque(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402197497	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	108,000.00	108,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE AGUA POPTABLE - 389299	México	Zumpahuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpahuacán	389299	30-10-2022	15-11-2022	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	Cárcamo(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402197527	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	37,043.33	37,043.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POSTE - 389405	México	Zumpahuacán	Urbanización	Municipio de Zumpahuacán	389405	15-11-2022	30-11-2022	37,043.32	37,043.32	37,043.32	37,043.32	37,043.32	Piezas	2.00	2.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402192458	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	586,277.14	586,277.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 374964	México	Zumpahuacán	Educación	Municipio de Zumpahuacán	374964	28-11-2022	30-12-2022	586,277.14	586,277.14	586,277.14	586,277.14	586,277.14	Metros Cuadrados	130.00	130.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402192103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	633,568.00	633,568.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE UBICADO EN EL PARAJE LA CIENEGA - 373861	México	Zumpahuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpahuacán	373861	14-10-2022	22-11-2022	633,568.00	633,568.00	633,568.00	633,568.00	633,568.00	Metros lineales	6.80	6.80	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402192470	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	154,750.07	154,750.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 374988	México	Zumpahuacán	Educación	Municipio de Zumpahuacán	374988	29-11-2022	20-12-2022	154,750.07	154,750.07	154,750.07	154,750.07	154,750.07	Metros Cuadrados	48.00	48.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402192498	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	298,984.84	298,984.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE - 375033	México	Zumpahuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpahuacán	375033	15-11-2022	25-11-2022	298,984.84	298,984.84	298,984.84	298,984.84	298,984.84	Metros lineales	105.00	105.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402191543	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,131,767.42	1,131,767.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 371845	México	Zumpahuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpahuacán	371845	12-09-2022	14-10-2022	1,131,767.42	1,131,767.42	1,131,767.42	1,131,767.42	1,131,767.42	Metros lineales	325.00	325.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402192523	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	349,495.70	349,495.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACION JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 375074	México	Zumpahuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpahuacán	375074	17-10-2022	17-10-2022	349,495.70	349,495.70	349,495.70	349,495.70	349,495.70	Toma(s)	20.00	20.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402192528	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	166,243.51	166,243.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA - 375081	México	Zumpahuacán	Educación	Municipio de Zumpahuacán	375081	26-10-2022	26-11-2022	166,243.51	166,243.51	166,243.51	166,243.51	166,243.51	Metros cuadrados de construcción	35.20	35.20	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402192531	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	135,865.16	135,865.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 375084	México	Zumpahuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpahuacán	375084	14-10-2022	16-12-2022	135,865.16	135,865.16	135,865.16	135,865.16	135,865.16	Piezas	2.00	2.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402192539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	45,000.00	45,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POSTE - 375112	México	Zumpahuacán	Urbanización	Municipio de Zumpahuacán	375112	29-11-2022	09-12-2022	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	Conexione(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402192205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	464,999.56	464,999.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INDEPENDENCIA - 374220	México	Zumpahuacán	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpahuacán	374220	14-10-2022	22-11-2022	464,999.56	464,999.56	464,999.56	464,999.56	464,999.56	Metros Cuadrados	406.85	406.85	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402191743	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	799,998.04	799,998.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ - 372691	México	Zumpahuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpahuacán	372691	25-07-2022	31-08-2022	799,998.04	799,998.04	799,998.04	799,998.04	799,998.04	Metros lineales	70.00	70.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402191908	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,049,716.96	1,049,716.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL - 373130	México	Zumpahuacán	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpahuacán	373130	14-10-2022	14-11-2022	1,049,716.96	1,049,716.96	1,049,716.96	1,049,716.96	1,049,716.96	Metros Cuadros	729.00	729.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402192363	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	439,995.60	439,995.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA - 374728	México	Zumpahuacán	Educación	Municipio de Zumpahuacán	374728	19-09-2022	24-10-2022	439,995.60	439,995.60	439,995.60	439,995.60	439,995.60	Sanitario(s)	4.00	4.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402191259	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	848,112.86	848,112.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE REVOLUCIÓN - 371023	México	Zumpahuacán	Urbanización	Municipio de Zumpahuacán	371023	26-08-2022	07-10-2022	848,112.86	848,112.86	848,112.86	848,112.86	848,112.86	Conexione(s)	6.00	6.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402192393	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	602,517.36	602,517.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE - 374820	México	Zumpahuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpahuacán	374820	29-11-2022	30-12-2022	602,517.36	602,517.36	602,517.36	602,517.36	602,517.36	Metros lineales	200.00	200.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302124806	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,448,255.16	1,448,255.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA - 183909	México	Zumpahuacán	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpahuacán	183909	17-08-2022	30-09-2022	1,448,255.16	1,448,255.16	1,448,255.16	1,448,255.16	1,448,255.16	Metros cuadrados de construcción	231.34	231.34	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302124800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,099,997.30	1,099,997.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA - 183869	México	Zumpahuacán	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpahuacán	183869	08-08-2022	29-09-2022	1,099,997.30	1,099,997.30	1,099,997.30	1,099,997.30	1,099,997.30	Metros cuadrados de construcción	1,131.00	1,131.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220402192484	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	135,000.00	135,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 375007	México	Zumpahuacán	Educación	Municipio de Zumpahuacán	375007	29-11-2022	26-12-2022	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	Metros lineales	28.00	28.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202084339	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,199,997.80	1,199,997.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ACCESO AL PANTEON - 102464	México	Zumpahuacán	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpahuacán	102464	20-06-2022	20-07-2022	1,199,997.80	1,199,997.80	1,199,997.80	1,199,997.80	1,199,997.80	Metros cuadrados de construcción	1,147.00	1,147.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302124742	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,003,120.89	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 183688	México	Zumpahuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpahuacán	183688	16-08-2022	07-10-2022	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	Metros lineales	160.00	160.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202084746	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	799,995.50	799,995.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE - 103917	México	Zumpahuacán	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpahuacán	103917	20-06-2022	31-07-2022	799,995.50	799,995.50	799,995.50	799,995.50	799,995.50	Toma(s)	15.00	15.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202078433	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,358,951.74	2,309,035.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, DESDE AV. INSURGENTES A AV. JESÚS CARRANZA - 73173	México	Zumpango	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	73173	16-08-2022	19-09-2022	2,309,035.98	2,309,035.98	2,309,035.98	2,309,035.98	2,309,035.98	Metros Cuadros	1,376.00	1,376.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220202078677	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,069,914.05	2,026,050.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES, DE AV. CUAUTITLAN A CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 74484	México	Zumpango	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	74484	23-08-2022	26-09-2022	2,026,050.15	2,026,050.15	2,026,050.15	2,026,050.15	2,026,050.15	Metros Cuadrados	1,267.00	1,267.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202078697	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,818,724.51	1,803,351.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CALLE AVE DE PARAISO, DE CALLE AV. ZARAGOZA A CAMINO A JILOTZINGO - 74581	México	Zumpango	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	74581	07-09-2022	11-10-2022	1,803,351.71	1,803,351.71	1,803,351.71	1,803,351.71	1,803,351.71	Metros Cuadrados	3,460.00	3,460.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202078915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,956,379.31	2,904,337.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA, DESDE AV. 16 DE SEPTIEMBRE A CARRETERA ZUMPANGO REYES - 75549	México	Zumpango	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	75549	21-09-2022	25-10-2022	2,904,337.23	2,904,337.23	2,904,337.23	2,904,337.23	2,904,337.23	Metros Cuadrados	1,657.00	1,657.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202078993	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,894,205.15	2,810,023.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, DESDE AV. 16 DE SEPTIEMBRE A CARRETERA ZUMPANGO REYES - 76015	México	Zumpango	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	76015	27-09-2022	31-10-2022	2,810,023.47	2,810,023.47	2,810,023.47	2,810,023.47	2,810,023.47	Metros Cuadrados	1,674.00	1,674.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220202078684	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,573,887.33	1,553,640.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ZARAGOZA, DESDE CALLE AVE FENIX A CALLE AVE DEL PARAISO - 74524	México	Zumpango	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	74524	31-08-2022	04-10-2022	1,553,640.75	1,553,640.75	1,553,640.75	1,553,640.75	1,553,640.75	Metros Cuadrados	1,007.00	1,007.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402193271	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,041,046.26	1,002,099.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA DE FRACCIONAMIENTO ZUMPANGO A CONJUNTO URBANO SANTA MARIA I Y II - 376895	México	Zumpango	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	376895	09-12-2022	31-12-2022	1,002,099.02	1,002,099.02	1,002,099.02	1,002,099.02	1,002,099.02	Metros cuadrados de construcción	1,069.00	1,069.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402159689	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,085,264.22	1,085,264.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CONJUNTO URBANO ACACIAS - 239139	México	Zumpango	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpango	239139	03-10-2022	16-11-2022	1,085,264.22	1,085,264.22	1,085,264.22	1,085,264.22	1,085,264.22	Pozo(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402148776	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,845,085.41	2,845,085.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE HALCON, CALLE JILGUEROS, CALLE GAVILANES, CALLE CALANDRIAS Y CALLE GOLONDRINAS - 69685	México	Zumpango	Urbanización	Municipio de Zumpango	69685	29-06-2022	28-07-2022	2,845,085.41	2,845,085.41	2,845,085.41	2,845,085.41	2,845,085.41	Metros lineales	136.00	136.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402148777	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,073,910.95	2,073,910.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CAMINO REAL Y AV. 1 - 69806	México	Zumpango	Urbanización	Municipio de Zumpango	69806	08-07-2022	07-08-2022	2,073,910.95	2,073,910.95	2,073,910.95	2,073,910.95	2,073,910.95	Metros lineales	136.00	136.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402151874	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	8,769,901.67	8,769,901.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN CABECERA MUNICIPAL VARIAS LOCALIDADES - 159001	México	Zumpango	Vivienda	Municipio de Zumpango	159001	10-08-2022	07-12-2022	8,769,901.67	8,769,901.67	8,769,901.67	8,769,901.67	8,769,901.67	Calentador(es)	663.00	663.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones