

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	1	MEX230102207722	Proyecto de inversión	2023	1,666,938.00	1,666,938.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN AV ADOLFO LOPEZ MATEOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL EN ALMOLOYA DEL RIO LOCALIDAD ALMOLOYA DEL RIO ASENTAMIENTO ALMOLOYA DEL RIO - 15527	Almoleya del Rio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Almoleya del Rio	15527	02-05-2023	30-06-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX230102208425	Proyecto de inversión	2023	2,325,489.48	2,325,489.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE LLEGADA Y LÍNEA DE DESCARGA DEL CÁRCAMO DE BOMBEO EL ARENAL - 18924	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atenco	18924	07-08-2023	20-10-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	509.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX230102208525	Proyecto de inversión	2023	3,543,435.64	3,543,435.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE SAN JUAN DEL RÍO, ENTRE AV. NACIONAL Y CALLE SAN ANTONIO - 19188	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atenco	19188	11-07-2023	08-09-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,502.45	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX230102208555	Proyecto de inversión	2023	3,199,171.30	3,199,171.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE SAN ANTONIO, DEL CAD. 0 000 AL 0 200 - 19251	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atenco	19251	08-08-2023	06-10-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,508.20	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX230102207146	Proyecto de inversión	2023	794,131.58	794,131.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE LA COLONIA FRANCISCO I MADERO - 10837	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atenco	10837	26-06-2023	09-08-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tanque(s)	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX230102207482	Proyecto de inversión	2023	8,344,410.83	8,344,410.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO Y EQUIPAMIENTO, EN LA COLONIA DE GRANJAS EL ARENAL - 12991	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atenco	12991	19-06-2023	16-10-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cárcamo(s)	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX230102207752	Proyecto de inversión	2023	1,540,788.04	1,540,788.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ELECTRIFICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR PARA EL CARCAMO DE BOMBEO EL ARENAL - 15955	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atenco	15955	17-07-2023	30-08-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX230102207776	Proyecto de inversión	2023	1,530,807.49	1,530,807.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CONALEP, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD ATLACOMULCO DE FABELA COLONIA EL CALVARIO - 16113	Atlacomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atlacomulco	16113	02-05-2023	15-06-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	544.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX230102207783	Proyecto de inversión	2023	1,645,293.17	1,645,293.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD ATLACOMULCO DE FABELA COLONIA EL CALVARIO - 16286	Atlacomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlacomulco	16286	02-05-2023	15-06-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	510.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	1	MEX230102207690	Proyecto de inversión	2023	1,426,113.25	1,426,113.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL DEL MAZO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN LORENZO TLACOTEPEC - 15269	Atlatomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atlatomulco	15269	28-04-2023	12-06-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	476.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX230102207721	Proyecto de inversión	2023	1,299,998.99	1,299,998.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO HACIA EL CENTRO DE SALUD Y AL CARCAMO DE AGUA POTABLE, EN ATLACOMULCO, LOCALIDAD SAN PEDRO DEL ROSAL - 15517	Atlatomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atlatomulco	15517	28-04-2023	12-06-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	465.12	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX230102207356	Proyecto de inversión	2023	1,532,621.09	1,532,621.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARAJE LA PRESITA SEGUNDA ETAPA, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN LORENZO TLACOTEPEC - 12382	Atlatomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atlatomulco	12382	21-04-2023	19-06-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	581.50	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX230102207374	Proyecto de inversión	2023	1,217,722.39	1,217,722.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA BENITO JUARÉZ, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SANTIAGO ACUTZILAPAN - 12526	Atlatomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlatomulco	12526	21-04-2023	22-05-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,020.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX230102207765	Proyecto de inversión	2023	1,833,815.50	1,833,815.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CALLE CHABACANO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD ATLACOMULCO DE FABELA COLONIA LA MORA - 16027	Atlatomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlatomulco	16027	28-04-2023	29-05-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,308.60	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX230102206959	Proyecto de inversión	2023	2,110,573.91	2,110,573.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION CALLE DALIAS, JARDÍN Y HACIA SAN LUIS BORO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD DOLORES LA JOYA - 9342	Atlatomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlatomulco	9342	12-04-2023	12-06-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	642.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX230102206977	Proyecto de inversión	2023	1,631,459.98	1,631,459.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD LA ALCANTARILLA - 9498	Atlatomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlatomulco	9498	14-04-2023	12-06-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	383.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX230102206979	Proyecto de inversión	2023	2,517,525.68	2,517,525.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION CALLE OYAMEL, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN LUIS BORO - 9529	Atlatomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlatomulco	9529	14-04-2023	12-06-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	767.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX230102206913	Proyecto de inversión	2023	1,044,065.51	1,044,065.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD DIXIMOXI - 8709	Atlatomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlatomulco	8709	12-04-2023	12-06-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	288.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX230102207405	Proyecto de inversión	2023	2,300,000.00	2,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CALLE MAXIMILIANO PLATA ALCÁNTARA CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD ATLACOMULCO DE FABELA COLONIA AMPLIACIÓN LA GARITA - 12694	Atzacomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlacomulco	12694	24-04-2023	07-06-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,800.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX230102207290	Proyecto de inversión	2023	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PARAJE TS LOMA, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN ANTONIO ENCHISI - 11803	Atzacomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlacomulco	11803	14-04-2023	15-05-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,020.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX230102207428	Proyecto de inversión	2023	919,500.01	919,500.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE NIÑOS HÉROES CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD TECOAC SANTA MARÍA NATIVITAS - 12789	Atzacomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlacomulco	12789	24-04-2023	23-05-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	658.16	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX230102207423	Proyecto de inversión	2023	2,360,000.00	2,360,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE MITLA CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD ATLACOMULCO DE FABELA COLONIA BONGONI - 12775	Atzacomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlacomulco	12775	24-04-2023	23-05-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,980.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX230102207315	Proyecto de inversión	2023	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PARAJE NGUNDO ÑIÑI, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN ANTONIO ENCHISI - 12029	Atzacomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlacomulco	12029	19-04-2023	18-05-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,051.20	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX230102207488	Proyecto de inversión	2023	1,614,356.14	1,614,356.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CALLE AMAPOLA CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD ATLACOMULCO DE FABELA COLONIA EL JAZMÍN - 13002	Atzacomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlacomulco	13002	26-04-2023	25-05-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,332.20	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX230102207327	Proyecto de inversión	2023	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PARAJE NDAXIZA, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN ANTONIO ENCHISI - 12120	Atzacomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlacomulco	12120	19-04-2023	18-05-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,032.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX230102207333	Proyecto de inversión	2023	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PARAJE MBONZHO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN ANTONIO ENCHISI - 12218	Atzacomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlacomulco	12218	19-04-2023	18-05-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	988.80	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX230102206812	Proyecto de inversión	2023	1,186,000.00	1,186,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y MURO DE CONTENCION EN ECATZINGO, BARRANCA TRAMO CALZADA SAN MIGUEL A LA JOYA, BARRIO SANTA GERTRUDIS - 7218	Ecatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatzingo	7218	20-03-2023	13-05-2023	1,186,000.00	1,186,000.00	355,415.36	355,415.36	355,415.36	Metros lineales	250.00	75.00	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX230102206841	Proyecto de inversión	2023	2,145,026.05	2,145,026.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN ECATZINGO, CALLE SANTA CECILIA A CALLE ALDAMA, BARRIO SAN MARTIN - 7642	Ecatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatzingo	7642	20-03-2023	02-06-2023	2,145,026.05	2,145,026.05	643,348.38	643,348.38	643,348.38	Metros lineales	336.00	100.00	29.76	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX230102207941	Proyecto de inversión	2023	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CAMPO DE OXIDACION - 17008	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de el Oro	17008	03-07-2023	31-08-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cúbicos	190.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX230102208063	Proyecto de inversión	2023	850,000.00	848,705.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CAMINOS SACA COSECHA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE - 17439	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	17439	24-03-2023	20-04-2023	254,611.64	254,611.64	254,611.64	254,611.64	254,611.64	Metros Cuadrados	20,400.00	6,120.00	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX230102208072	Proyecto de inversión	2023	1,650,000.00	1,648,681.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CAMINOS SACA COSECHA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JACINTO ASENTAMIENTO SAN JACINTO - 17473	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	17473	24-03-2023	29-04-2023	494,604.30	494,604.30	494,604.30	494,604.30	494,604.30	Metros Cuadrados	39,600.00	11,880.00	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX230102207919	Proyecto de inversión	2023	970,000.00	968,809.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON C.C.T. 15DPR1139Q EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE - 16953	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jocotitlán	16953	04-03-2023	19-05-2023	290,642.93	290,642.93	290,642.93	290,642.93	290,642.93	Metros Cuadrados	448.00	136.00	30.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX230102208240	Proyecto de inversión	2023	280,000.00	280,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE CERRADA FRESNOS UBICADA EN COLONIA EL PEROTE PUEBLO SAN FRANCISCO TENOPALCO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 18183	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Melchor Ocampo	18183	01-04-2023	30-04-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros	98.73	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX230102208254	Proyecto de inversión	2023	3,673,307.34	3,673,307.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA UBICADA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y ADOLFO LOPEZ MATEOS, COLONIA EL CALVARIO PUEBLO SAN FRANCISCO TENOPALCO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 18226	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Melchor Ocampo	18226	15-04-2023	15-06-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	793.43	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX230102208276	Proyecto de inversión	2023	1,169,688.48	1,169,688.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RICARDO FLORES MAGON UBICADA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA EL CALVARIO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 18328	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Melchor Ocampo	18328	15-04-2023	15-05-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	449.17	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX230102208281	Proyecto de inversión	2023	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE CAMINO A SAN MATEO UBICADA ENTRE PROLONGACION 5 DE MAYO HASTA ZANJA REGADORA BARRIO SEÑOR DE LOS MILAGROS MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 18343	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Melchor Ocampo	18343	15-05-2023	15-06-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	140.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX230102208290	Proyecto de inversión	2023	2,500,000.00	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC C.C.T. 15DPR3245N UBICADA EN CALLE NUEVA CREACION NUMERO 46 COLONIA EL MIRADOR MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 18360	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Melchor Ocampo	18360	15-04-2023	30-06-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	551.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX230102208388	Proyecto de inversión	2023	1,221,596.35	1,221,596.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE UBICADA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA EL CALVARIO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 18842	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Melchor Ocampo	18842	15-04-2023	15-05-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	465.11	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX230102208394	Proyecto de inversión	2023	990,000.00	990,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE PINOS UBICADA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PIRUL COLONIA LA VIRGEN MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 18862	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Melchor Ocampo	18862	15-05-2023	15-06-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	499.10	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX230102208404	Proyecto de inversión	2023	560,000.00	560,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE FRANCISCO VILLA UBICADA ENTRE AVENIDA TOTOLTEPEC Y CALLE PIRULES COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 18876	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Melchor Ocampo	18876	01-06-2023	01-07-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	303.84	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX230102208409	Proyecto de inversión	2023	270,000.00	270,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE PROLONGACION CENTENARIO UBICADA ENTRE CALLE TEPOZAN Y CALLE PALMAS COLONIA LOMAS DE TENOPALCO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 18896	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Melchor Ocampo	18896	01-06-2023	01-07-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	184.22	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX230102208418	Proyecto de inversión	2023	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE TEPOZAN SEGUNDA ETAPA UBICADA ENTRE CALLE TLAXCALA E IGNACIO ZARAGOZA COLONIA LOMAS DE TENOPALCO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 18913	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Melchor Ocampo	18913	01-06-2023	01-07-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	446.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX230102208429	Proyecto de inversión	2023	330,000.00	330,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE EMILIANO ZAPATA UBICADA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE ALFREDO DEL MAZO COLONIA EL MIRADOR MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 18932	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Melchor Ocampo	18932	01-04-2023	01-05-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	177.96	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX230102208441	Proyecto de inversión	2023	620,000.00	620,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE TLACOTEPELO UBICADA ENTRE CALLE TECHACHALCO Y CALLE MAXIMIANO SANCHEZ Y PEREZ BARRIO SAN ISIDRO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 18968	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Melchor Ocampo	18968	01-04-2023	01-05-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	330.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX230102208014	Proyecto de inversión	2023	2,300,331.27	2,300,331.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA MORELOS DE CALLE MORELOS A LA CERRADA SIN NOMBRE DEL KILOMETRO CERO MÁS CERO AL KILOMETRO CERO MAS QUINIENTOS DIEZ EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SAN JUAN. - 17271	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Teoloyucan	17271	01-06-2023	31-07-2023	575,082.82	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,255.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX230102208042	Proyecto de inversión	2023	2,123,704.86	2,123,704.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA CERRADA SIN NOMBRE A LA AVENIDA HIDALGO Y DE LA CERRADA INDEPENDENCIA A LA CERRADA VICTORIA EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTO TOMAS. - 17354	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Teoloyucan	17354	01-06-2023	31-07-2023	530,926.22	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3,173.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX230102208101	Proyecto de inversión	2023	2,105,504.74	2,105,504.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA SANTIAGO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ DEL KILOMETRO CERO MÁS CERO AL KILOMETRO CERO MAS SEISCIENTOS VEINTICUATRO EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTIAGO. - 17539	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Teoloyucan	17539	01-06-2023	31-07-2023	526,376.19	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,860.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX230102207975	Proyecto de inversión	2023	2,452,629.37	2,452,629.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA MATAMOROS DE CALLE ALLENDE A CALLE ESTRELLA EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO ACOLO - 17132	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Teoloyucan	17132	01-06-2023	31-07-2023	735,788.81	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,685.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX230102208186	Proyecto de inversión	2023	2,300,000.00	2,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS CERRO DEL MORADO - 17955	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tlatlaya	17955	20-02-2023	22-04-2023	1,971,722.32	1,971,722.32	1,971,722.32	1,971,722.32	1,971,722.32	Metros Cuadrados	81,000.00	69,660.00	86.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX230102208194	Proyecto de inversión	2023	1,850,000.00	1,850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMEINTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN CUADRILLA DE SOTEROS - 17966	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tlatlaya	17966	20-02-2023	15-04-2023	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	626,325.38	626,325.38	Metros Cuadrados	67,200.00	22,848.00	34.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX230102208149	Proyecto de inversión	2023	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EL ARENAL - 17802	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tlatlaya	17802	20-02-2023	15-04-2023	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	Metros Cuadrados	64,800.00	64,800.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX230102208207	Proyecto de inversión	2023	1,749,918.00	1,749,918.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EL TOROAL - 18005	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tlatlaya	18005	20-02-2023	08-04-2023	1,749,918.00	1,749,918.00	1,749,918.00	1,749,918.00	1,749,918.00	Metros Cuadrados	90,500.00	90,500.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX230102208199	Proyecto de inversión	2023	1,699,997.40	1,699,997.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS LA CUBATA - 17976	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tlatlaya	17976	27-02-2023	15-04-2023	1,699,997.40	1,699,997.40	1,699,997.40	1,699,997.40	1,699,997.40	Metros Cuadrados	90,000.00	90,000.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX230102208182	Proyecto de inversión	2023	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN SANTA CRUZ - 17939	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tlatlaya	17939	20-02-2023	15-04-2023	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	Metros Cuadrados	64,800.00	64,800.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX230102206362	Proyecto de inversión	2023	3,750,000.00	3,750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA STA CDA DE CIRUELOS Y 4A CDA DE CIRUELOS ENTRE CALLES CIRUELOS Y PIRULES EN TULTITLÁN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 317	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	317	14-02-2023	29-04-2023	3,750,000.00	3,750,000.00	1,827,032.84	1,827,032.84	1,827,032.84	Metros lineales	300.00	150.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX230102206557	Proyecto de inversión	2023	2,450,000.00	2,450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE AGUILA REAL ENTRE CALLE FLAMINGOS Y CALLE AGUILA AZTECA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA SANTA MARÍA DE GUADALUPE TAMBIÉN CONOCIDA COMO SIERRA DE GUADALUPE - 4705	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	4705	27-02-2023	27-04-2023	2,450,000.00	2,450,000.00	977,185.78	977,185.78	977,185.78	Metros lineales	139.81	69.50	49.71	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX230102206562	Proyecto de inversión	2023	2,650,000.00	2,650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PROL. COLIBRI ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE COLIBRI EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE CONOCIDA COMO SIERRA DE GUADALUPE - 4783	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	4783	27-02-2023	27-04-2023	2,650,000.00	2,650,000.00	1,190,458.18	1,190,458.18	1,190,458.18	Metros lineales	167.85	83.92	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX230102206570	Proyecto de inversión	2023	1,400,000.00	1,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE TULTEPEC ENTRE AVENIDA MONEDA Y CALLE TENANCINGO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LA SARDANÍA - 4870	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	4870	28-02-2023	13-04-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	74.86	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	(obs1: observación:Esta colocando fotos de seguimiento y termino cuando el avance del proyecto es del 0%, eliminarlas según corresponda, trimestre:1.0, usuario:litzbetheyilno rp, fecha:2023-04-06), obs2: (observación:Esta colocando fotos de seguimiento y termino cuando el avance del proyecto es del 0%, eliminarlas según corresponda, trimestre:1.0,	
2023	1	MEX230102206370	Proyecto de inversión	2023	8,000,000.00	8,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA DEL RIO Y O PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y AVENIDA DE LAS TORRES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIAS LA LIBERTAD, EJIDO DE BUENAVISTA Y BELLO HORIZONTE - 864	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	864	14-02-2023	29-04-2023	8,000,000.00	8,000,000.00	2,689,459.46	2,689,459.46	2,689,459.46	Metros lineales	279.00	84.54	30.30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX230102207912	Proyecto de inversión	2023	1,520,000.00	1,520,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE DOS MODULOS SANITARIOS Y PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO UBICADA EN AVENIDA MOCTEZUMA ESQUINA CALLE PONIENTE 15 COLONIA SAN MIGUEL XICO III SECCION MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 16936	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	16936	03-04-2023	02-07-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	144.96	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX230102207918	Proyecto de inversión	2023	740,000.00	740,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO 0641 JEAN PIAGET UBICADA EN AVENIDA HERMENEGILDO GALEANA COLONIA MARIA ISABEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 16952	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	16952	03-04-2023	02-07-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	72.45	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX230102207925	Proyecto de inversión	2023	740,000.00	740,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON UBICADO EN CALLE PONIENTE 15 ESQUINA NORTE 10 COLONIA MARIA ISABEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 16977	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	16977	03-04-2023	02-07-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	72.45	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX230102207744	Proyecto de inversión	2023	702,500.00	702,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN PRIMARIA NARCISO MENDOZA UBICADA EN AV IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO SN COLONIA SAN ISIDRO MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 15743	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	15743	03-04-2023	20-07-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	72.45	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX230102207922	Proyecto de inversión	2023	740,000.00	740,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA PAULO FREIRE UBICADA EN AVENIDA HERMENEGILDO GALEANA COLONIA MARIA ISABEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 16963	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	16963	03-04-2023	02-07-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	72.45	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	1	MEX230102208175	Proyecto de inversión	2023	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RUMBO AL PANTEON SEGUNDA ETAPA - 17926	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpahuacán	17926	09-03-2023	17-04-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,029.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX230102208283	Proyecto de inversión	2023	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 18345	Zumpahuacán	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpahuacán	18345	09-03-2023	17-04-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	298.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX230102208295	Proyecto de inversión	2023	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS - 18377	Zumpahuacán	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpahuacán	18377	09-03-2023	17-04-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	840.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX230102208300	Proyecto de inversión	2023	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE AULAS EN PREESCOLAR FERNANDO MONTES DE OCA SEGUNDA ETAPA - 18391	Zumpahuacán	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zumpahuacán	18391	09-03-2023	30-04-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	90.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX230102208310	Proyecto de inversión	2023	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO HACIA EL LLANO SEGUNDA ETAPA - 18412	Zumpahuacán	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpahuacán	18412	09-03-2023	17-04-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,100.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX230102208180	Proyecto de inversión	2023	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ EN EL PARAJE EL ENCINO SOLO - 17936	Zumpahuacán	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpahuacán	17936	09-03-2023	17-04-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	748.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX230102208196	Proyecto de inversión	2023	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DEL PARQUE EL HORNO RUMBO A LA ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO I MADERO - 17968	Zumpahuacán	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpahuacán	17968	09-03-2023	17-04-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX230102208200	Proyecto de inversión	2023	1,650,000.00	1,650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO LA VUELTA EN LA ESCUELA PRIMARIA RUMBO A LOS TANQUES DE AGUA - 17977	Zumpahuacán	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpahuacán	17977	09-03-2023	17-04-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,400.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX230102207809	Proyecto de inversión	2023	9,896,532.43	9,896,532.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINA, DE PLAZA JUAREZ A CALLEJON JESUS CARRANZA - 16385	Zumpango	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	16385	01-04-2023	09-07-2023	9,896,532.43	9,845,606.88	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	4,934.52	300.00	6.08	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX230102207914	Proyecto de inversión	2023	1,635,059.65	1,635,059.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MATAMOROS, DE CALLE GANTE A CALLE BELISARIO DOMINGUEZ - 16938	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpango	16938	01-04-2023	19-06-2023	1,635,059.65	1,630,841.96	702,949.12	0.00	0.00	Metros lineales	406.37	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX230102207950	Proyecto de inversión	2023	1,044,704.75	1,044,704.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE MATAMOROS, DE CALLE GANTE A CALLE BELISARIO DOMINGUEZ - 17043	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpango	17043	01-04-2023	19-06-2023	1,044,704.75	1,040,221.03	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	405.22	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX230102207954	Proyecto de inversión	2023	4,948,864.31	4,948,864.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MATAMOROS, DE CALLE GANTE A CALLE BELISARIO DOMINGUEZ - 17057	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	17057	01-04-2023	19-06-2023	4,948,864.31	4,919,179.60	2,120,336.04	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,171.02	200.00	9.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX230102207969	Proyecto de inversión	2023	429,255.88	429,255.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE NICOLAS BRAVO, DE CALLE HERREROS A CALLE HERREROS A CALLE ITURBIDE - 17121	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpango	17121	07-06-2023	28-08-2023	429,255.88	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	175.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX230102207972	Proyecto de inversión	2023	2,386,108.46	2,386,108.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NICOLAS BRAVO, DE CALLE HERREROS A CALLE ITURBIDE - 17127	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	17127	07-06-2023	28-08-2023	2,386,108.46	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,280.30	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX230102207481	Proyecto de inversión	2023	3,910,129.68	3,910,129.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MINA, DE PLAZA JUAREZ A CALLEJON JESUS CARRANZA - 12988	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpango	12988	01-04-2023	09-07-2023	3,910,129.68	3,900,043.37	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	783.90	75.00	9.57	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX230102207628	Proyecto de inversión	2023	2,038,294.84	2,038,294.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE MINA, DE PLAZA JUAREZ A CALLEJON JESUS CARRANZA - 14837	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpango	14837	01-04-2023	09-07-2023	2,038,294.84	2,031,290.40	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	783.90	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones