

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2023	3	MEX220202075668	Proyecto de inversión	2022	3,700,000.00	3,699,803.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. HACIENDA LA LUMBRERA DOS EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO AYOTUXCO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 57990	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	57990	06-06-2022	19-08-2022	3,699,803.97	3,699,803.97	3,699,803.97	3,699,803.97	3,699,803.97	Metros Cuadrados	1,893.00	1,893.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302114345	Proyecto de inversión	2022	630,000.00	629,325.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE TESHÍ, LOMA QUIROZ, EN EL PUEBLO DE SANTA CRUZ AYOTUXCO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 138248	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huixquilucan	138248	20-08-2022	05-10-2022	629,325.81	629,325.81	629,325.81	629,325.81	629,325.81	Metros lineales	122.00	122.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220202074861	Proyecto de inversión	2022	1,350,000.00	1,350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE NOGALES, EN EL PUEBLO DE ZACAMULPA, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 52463	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	52463	06-06-2022	22-07-2022	1,344,617.42	1,344,617.42	1,344,617.42	1,344,617.42	1,344,617.42	Metros Cuadrados	650.00	650.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220202075433	Proyecto de inversión	2022	2,500,000.00	2,498,668.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PLATA, EN LA COLONIA EL HIELO, HUIXQUILUCAN ESTADO DE MÉXICO. - 56540	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	56540	06-06-2022	19-08-2022	2,498,668.06	2,498,668.06	2,498,668.06	2,498,668.06	2,498,668.06	Metros Cuadrados	1,654.00	1,654.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220202074926	Proyecto de inversión	2022	300,000.00	299,611.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, EN EL PUEBLO DE SANTIAGO YANCUITLALPAN, HUIXQUILUCAN ESTADO DE MÉXICO - 52950	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	52950	06-06-2022	06-07-2022	299,611.32	299,611.32	299,611.32	299,611.32	299,611.32	Metros Cuadrados	166.00	166.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220202075137	Proyecto de inversión	2022	4,530,000.00	4,474,865.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE PENSAMIENTOS EN EL PUEBLO DE ZACAMULPA EN HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 54619	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	54619	06-06-2022	03-09-2022	4,474,865.15	4,474,865.15	4,474,865.15	4,474,865.15	4,474,865.15	Metros Cuadrados	4,123.00	4,123.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220202075554	Proyecto de inversión	2022	1,100,000.00	1,099,118.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 24 DE DICIEMBRE, EN LA COLONIA MONTÓN CUARTELES, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 57355	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	57355	06-06-2022	20-07-2022	1,099,118.53	1,099,118.53	1,099,118.53	1,099,118.53	1,099,118.53	Metros Cuadrados	499.00	499.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220202077969	Proyecto de inversión	2022	4,930,674.59	4,930,541.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN LA RANCHERÍA DEL GUARDA, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 70782	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Huixquilucan	70782	15-06-2022	10-12-2022	4,930,541.12	4,930,541.12	4,930,541.12	4,930,541.12	4,930,541.12	Metros Cuadrados	256.00	256.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2023	3	MEX220302114127	Proyecto de inversión	2022	470,000.00	467,291.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CIRCUITO MENDOZA, EN EL PUEBLO DE SANTA CRUZ AYOTUXCO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 137252	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huixquilucan	137252	22-08-2022	05-10-2022	467,291.60	467,291.60	467,291.60	467,291.60	467,291.60	Metros lineales	103.90	103.90	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302114412	Proyecto de inversión	2022	830,000.00	829,566.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ HASTA LA CALLE FERNANDO QUIROZ, EN EL PUEBLO DE SANTA CRUZ AYOTUXCO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 138495	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huixquilucan	138495	20-08-2022	19-10-2022	829,566.63	829,566.63	829,566.63	829,566.63	829,566.63	Metros lineales	122.00	122.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302115246	Proyecto de inversión	2022	1,300,000.00	1,293,193.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER, EN EL PUEBLO DE SANTIAGO YANCUITLALPAN, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 141489	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huixquilucan	141489	20-08-2022	30-11-2022	1,293,193.31	1,293,193.31	1,293,193.31	1,293,193.31	1,293,193.31	Metros cuadrados de construcción	240.00	240.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302105924	Proyecto de inversión	2022	2,060,000.00	2,052,645.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EL AGUACATE EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO DOS RIOS, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 58862	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	58862	06-06-2022	19-08-2022	2,052,645.22	2,052,645.22	2,052,645.22	2,052,645.22	2,052,645.22	Metros Cuadrados	1,299.00	1,299.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302112283	Proyecto de inversión	2022	5,650,000.00	5,649,266.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS, BIBLIOTECA Y REHABILITACIÓN DE LA SECUNDARIA BERNARDO DE BALBUENA, EN EL PUEBLO DE SANTIAGO YANCUITLALPAN, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 128201	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huixquilucan	128201	01-08-2022	30-11-2022	5,649,266.21	5,649,266.21	5,649,266.21	5,649,266.21	5,649,266.21	Metros Cuadrados	461.95	461.95	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302106560	Proyecto de inversión	2022	4,000,000.00	3,999,497.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE DEPORTIVO SAN JACINTO, RANCHERÍA SAN JACINTO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 71125	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huixquilucan	71125	15-06-2022	30-11-2022	399,497.39	3,999,497.39	3,999,497.39	3,999,497.39	3,999,497.39	Metros Cuadrados	800.00	800.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302115075	Proyecto de inversión	2022	350,000.00	349,335.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE MÉXICO, COLONIA MONTON CUARTELES, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 140963	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huixquilucan	140963	20-08-2022	20-10-2022	349,335.29	349,335.29	349,335.29	349,335.29	349,335.29	Metros cuadrados de construcción	50.01	50.01	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2023	3	MEX220302114622	Proyecto de inversión	2022	4,200,000.00	4,199,846.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ PARAJE AGUA DE TEJAMANIL, TESHY Y JIGUI, EN EL PUEBLO DE SANTA CRUZ AYOTUXCO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 139260	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huixquilucan	139260	22-08-2022	30-11-2022	4,199,846.09	4,199,846.09	4,199,846.09	4,199,846.09	4,199,846.09	Metros lineales	620.00	620.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220202075179	Proyecto de inversión	2022	3,120,000.00	3,118,554.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA PRINCIPAL, EN LA COLONIA EL HIELO, HUIXQUILUCAN ESTADO DE MÉXICO. - 54962	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	54962	06-06-2022	19-08-2022	3,118,554.79	3,118,554.79	3,118,554.79	3,118,554.79	3,118,554.79	Metros Cuadrados	1,680.00	1,680.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302114235	Proyecto de inversión	2022	310,000.00	300,726.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LA LOMA, EN EL PUEBLO DE SANTA CRUZ AYOTUXCO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 137722	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huixquilucan	137722	15-08-2022	05-10-2022	300,726.98	300,726.98	300,726.98	300,726.98	300,726.98	Metros lineales	60.00	60.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220202074701	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,499,745.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE IGNACIO ALLENDE, EN EL PUEBLO DE SANTIAGO YANCUITLALPAN, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 51425	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	51425	06-06-2022	22-07-2022	1,499,745.32	1,499,745.32	1,499,745.32	1,499,745.32	1,499,745.32	Metros Cuadrados	742.00	742.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220402156674	Proyecto de inversión	2022	10,696,074.22	10,696,074.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AV. COATEPEC, EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLOME COATEPEC, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 223635	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	223635	31-08-2022	30-11-2022	10,696,074.22	10,696,074.22	10,696,074.22	10,696,074.22	10,696,074.22	Metros Cuadrados	12,842.00	12,842.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220402185095	Proyecto de inversión	2022	1,005,287.50	1,005,287.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE QUE DIRIGE AL C.B.T. CUAUHTINCHAN C.C.T. 15ECT0074Z, EN LA COMUNIDAD DE LA LADRILLERA, EN EL MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 352085	Malinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Malinalco	352085	01-11-2022	28-12-2022	1,005,287.50	1,005,287.50	1,005,287.50	1,005,287.50	1,005,287.50	Metros Cuadrados	701.00	701.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302112597	Proyecto de inversión	2022	257,513.62	257,399.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE QUE DIRIGE AL CENTRO DE SALUD DEL KM 0.000 AL KM 0.049 EN LA COMUNIDAD DE PACHUQUILLA, MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 129685	Malinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Malinalco	129685	07-09-2022	17-10-2022	257,399.53	257,399.53	257,399.53	257,399.53	257,399.53	Metros lineales	49.00	49.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2023	3	MEX220102062823	Proyecto de inversión	2022	5,500,000.00	6,486,936.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DEL CENTRO DE REHABILITACION DOS TERESA DE CALCUTA UBICADA EN AVENIDA DEL BOSQUE EN LA COLONIA BOSQUE DE LOS REMEDIOS EN NAUCALPAN DE JUAREZ LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUAREZ - 11190	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Naucalpan de Juárez	11190	15-04-2022	31-07-2022	6,486,936.94	6,486,936.94	6,486,936.94	6,486,936.94	6,486,936.94	Metros cuadrados de construcción	90.00	90.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220202078860	Proyecto de inversión	2022	28,628.87	28,628.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE 20 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEPITILÁN, SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES - 75292	San Martín de las Pirámides	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Martín de las Pirámides	75292	20-06-2022	29-08-2022	26,628.87	26,628.87	26,628.87	26,628.87	26,628.87	Metros Cuadrados	20.00	20.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220202081730	Proyecto de inversión	2022	1,144,648.82	1,144,275.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYON DE COLON A CALLE LA FABRICA TEXCALYACAC - 90421	Texcalyacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Texcalyacac	90421	03-10-2022	11-11-2022	1,144,275.67	1,144,275.67	1,144,275.67	1,144,275.67	1,144,275.67	Metros Cuadrados	923.00	923.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220202081738	Proyecto de inversión	2022	2,054,901.13	2,054,578.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE CIRCUITO BOSQUES EN TEXCALYACAC - 90447	Texcalyacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Texcalyacac	90447	03-10-2022	11-11-2022	2,054,578.16	2,054,578.16	2,054,578.16	2,054,578.16	2,054,578.16	Metros Cuadrados	1,640.00	1,640.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220202081657	Proyecto de inversión	2022	738,688.41	1,302,550.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DRENAJE SANITARIO EN CALLE ACUEXCUMAL DE CALLE MANUEL MOLINA A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TEXCALYACAC - 90003	Texcalyacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Texcalyacac	90003	22-08-2022	24-09-2022	1,302,550.32	1,302,550.32	1,302,550.32	1,302,550.32	1,302,550.32	Metros lineales	264.00	264.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220202081745	Proyecto de inversión	2022	1,927,665.76	1,927,590.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION ACABADO ESTAMPADO EN CALLE LA ERA EN TEXCALYACAC - 90465	Texcalyacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Texcalyacac	90465	07-11-2022	17-12-2022	1,927,590.66	1,927,590.66	1,927,590.66	1,927,590.66	1,927,590.66	Metros Cuadrados	1,184.00	1,184.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220202081558	Proyecto de inversión	2022	314,541.20	314,314.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA LAS MARGARITAS TEXCALYACAC - 89479	Texcalyacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Texcalyacac	89479	04-08-2022	22-08-2022	314,314.33	314,314.33	314,314.33	314,314.33	314,314.33	Metros lineales	74.00	74.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220202081697	Proyecto de inversión	2022	668,017.64	667,304.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN CALLE ACUEXCUMAL DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ A MANUEL MOLINA EN TEXCALYACAC - 90290	Texcalyacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Texcalyacac	90290	22-08-2022	24-09-2022	667,304.49	667,304.49	667,304.49	667,304.49	667,304.49	Metros lineales	825.00	825.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220202081748	Proyecto de inversión	2022	1,423,122.08	1,422,876.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ACABADO ESTAMPADO DE CALLE JOSE RUSEBIO EN TEXCALYACAC - 90478	Texcalyacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Texcalyacac	90478	07-11-2022	17-12-2022	1,422,876.25	1,422,876.25	1,422,876.25	1,422,876.25	1,422,876.25	Metros Cuadrados	1,026.00	1,026.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220202081485	Proyecto de inversión	2022	663,344.09	663,115.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR JACQUES DELORS CCT 15EIN4733T EN LA LOCALIDAD BARRIO DE MEXICAPAN TEXCALYACAC - 88905	Texcalyacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Texcalyacac	88905	06-07-2022	15-08-2022	663,115.69	663,115.69	663,115.69	663,115.69	663,115.69	Metros lineales	81.00	81.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302107599	Proyecto de inversión	2022	904,814.49	904,785.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE MELCHOR OCAMPO PONIENTE LOCALIDAD MEXICAPAN TEXCALYACAC - 89625	Texcalyacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcalyacac	89625	01-08-2022	24-09-2022	904,785.88	904,785.88	904,785.88	904,785.88	904,785.88	Metros lineales	637.00	637.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220402149302	Proyecto de inversión	2022	1,663,390.58	1,662,879.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE NOVENTA CALENTADORES SOLARES INSTALADOS EN VIVIENDAS EN TEXCALYACAC - 90486	Texcalyacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Texcalyacac	90486	05-09-2022	12-11-2022	1,662,879.02	1,662,879.02	1,662,879.02	1,662,879.02	1,662,879.02	Calentador(es)	90.00	90.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220202081635	Proyecto de inversión	2022	301,463.86	301,357.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LOCALIDAD BARRIO MEXICAPAN TEXCALYACAC - 89893	Texcalyacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Texcalyacac	89893	25-07-2022	26-08-2022	301,357.41	301,357.41	301,357.41	301,357.41	301,357.41	Metros lineales	265.00	265.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220202081702	Proyecto de inversión	2022	1,096,621.14	1,096,252.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN PERIFERIA DEL PARQUE COCORITOS EN TEXCALYACAC - 90309	Texcalyacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcalyacac	90309	05-09-2022	28-10-2022	1,096,252.51	1,096,252.51	1,096,252.51	1,096,252.51	1,096,252.51	Metros cúbicos	328.12	328.12	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220202081751	Proyecto de inversión	2022	1,047,633.68	1,047,535.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN TEXCALYACAC - 90497	Texcalyacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Texcalyacac	90497	05-11-2022	17-12-2022	1,047,535.51	1,047,535.51	1,047,535.51	1,047,535.51	1,047,535.51	Cárcamo(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302107604	Proyecto de inversión	2022	722,166.51	722,044.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN AVENIDA MICHOCACAN PONIENTE TEXCALYACAC - 89708	Texcalyacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcalyacac	89708	01-08-2022	24-09-2022	722,044.47	722,044.47	722,044.47	722,044.47	722,044.47	Metros lineales	400.00	400.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2023	3	MEX220302118003	Proyecto de inversión	2022	6,480,000.00	6,881,887.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SANTA BÁRBARA DE LA CALLE SAUCE A CALLE SAN PABLO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA RINCONADA SAN MARCOS - 152630	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tultitlán	152630	25-08-2022	08-11-2022	6,881,887.08	6,881,887.08	6,881,887.08	6,881,887.08	6,881,887.08	Metros Cuadrados	4,883.00	4,883.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones