



Total: 1

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130400252749	Remodelación De La Ex-Hacienda La Huerta	IMIFE-597-A2013	México	Zinacantepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	Educación	En Ejecución	2012	\$12,774,608	\$12,774,608	\$12,774,608	\$12,766,647	\$12,766,647	\$12,766,647	\$12,766,647	99.94	\$0	Metros Cuadrados	535	100.00	99.94	Financiera: El recurso corresponde al ejercicio fiscal 2012 y fue autorizado al Estado de México en el 2013. / Física: El recurso corresponde al ejercicio fiscal 2012 y fue autorizado al Estado de México en el 2013. / Registro: / - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.