



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300368800	Consolidar La Infraestructura Y El Equipamiento De Dos Instituciones Mas De Nivel Medio Superior (Cambio De Descripción Del Compromiso)	IMIFEUAJCCI 0302014	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Colegio de bachilleres del estado de México	Educación	En Ejecución	2014	\$2,600,309	\$2,600,309	\$2,600,309	\$2,600,309	\$2,318,336	\$2,318,336	\$2,318,336	89.16	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera: SE RECIBIO EL ACTA ENTREGA, EN PROCESO DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO / Física: EN PROCESO DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX14150400604276	Construcción Y Equipamiento Del Plantel 41 Temascalcingo.	01	México	Temascalcingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Colegio de Bachilleres del Estado de México	Educación	En Ejecución	2014	\$5,469,310	\$5,469,310	\$5,469,310	\$5,469,310	\$4,588,909	\$4,588,909	\$4,588,909	83.90	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX14150400604345	Construcción Y Equipamiento Del Plantel 54 Teoloyucan	02	México	Teoloyucan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Colegio de Bachilleres del Estado de México	Educación	En Ejecución	2014	\$12,972,609	\$12,972,609	\$12,972,609	\$12,972,609	\$12,016,811	\$12,016,811	\$12,016,811	92.63	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO / Física: en proceso de adquisición de equipamiento / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX14140100290013	Construcción Del Edificio D Y E Para Aulas Y Laboratorios, Uap Huehuetoca	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2014	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$49,904,400	\$47,706,182	\$47,706,182	\$46,617,708	95.41	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX14140200323938	Construcción De La Segunda Etapa Del Edificio De Villa Del Carbon	2	México	Villa del Carbón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Educación	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,996,464	\$9,996,464	\$9,996,464	99.96	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX14140300368515	Construcción Y Equipamiento De Un Colegio De Bachilleres Del Estado De México (Cobaem) El La Comunidad De San Miguel Mimiapan	IMIFEUAJCCI 0302014	México	Xonacatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Colegio de Bachilleres del Estado de México	Educación	En Ejecución	2014	\$12,738,322	\$12,738,322	\$12,738,322	\$12,738,322	\$12,738,322	\$9,881,943	\$9,881,943	\$9,881,943	77.58	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera: En proceso de adquisición de equipamiento / Física: en proceso de adquisición de equipamiento / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.