

Total: 1

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170200881437	Remodelación De La Ex Hacienda La Huerta	IMIFE-597-A2013	México	Zinacantan	Cobertura municipal			1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Educación Superior de los Servicios Educativos del Estado de México	Educación	En Ejecución	2018	\$12,774,608	\$12,774,608	\$12,774,608	\$12,766,647	\$12,766,647	\$12,766,647	\$12,766,647	99.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.94	Financiera EL RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2012 Y FUE AUTORIZADO AL ESTADO DE MÉXICO EN 2013. / Física EL RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2012 Y FUE AUTORIZADO AL ESTADO DE MÉXICO EN 2013. / Registro:

PRELIMINAR