

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	MEX190201560820	Proyecto de inversión	3,225,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Segunda Etapa de la Ampliación en 3er. Nivel del Edificio "E" para Aulas, Centro Universitario UAEM Temascaltepec	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES1903	1039	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	10-05-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	MEX190201560863	Proyecto de inversión	3,564,589.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de la 2a Etapa del taller artístico y cultural del Plantel Dr. Pablo González Casanova	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMEMS1901	1836	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	10-05-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	MEX190201560756	Proyecto de inversión	15,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Primera Etapa de la Renovación Urbana Sostenible en Ciudad Universitaria, Secretaría de Administración	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES1901	13547	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	10-05-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	MEX190201560797	Proyecto de inversión	17,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Segunda Etapa del Edificio "C" para Auditorio, Aulas y Talleres, Facultad de Artes	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES1902	410	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	10-05-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	MEX190201561299	Proyecto de inversión	8,280,272.37	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Equipamiento para Obras de Continuidad y Adecuaciones de Mejora	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES1904	20406	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	10-05-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances