

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401616551	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200,000.00	33	17	Jn, Gabilondo Soler, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-389	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	199,204.02	199,204.02	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401616550	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	33	17	Jn, Jean Piaget, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-388	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	1,999,073.37	1,999,073.37	1,999,073.37	1,993,554.40	1,993,554.40	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401616546	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	721,458.58	33	17	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-385	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	721,458.58	721,458.58	721,458.58	709,409.47	709,409.47	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401616545	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	60,531.00	33	17	Stec, ESTIC No. 0071 Horacio Zúñiga (T.Vesp), Mobiliario de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-383	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	59,596.64	59,596.64	59,596.64	59,596.64	59,596.64	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401616543	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	33	17	Jn, Rosaura Zapata, Terminación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-386	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	398,245.94	398,245.94	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401616540	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	33	17	Prim, Vicente Guerrero, Construcción de escaleras de acceso segundo nivel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-379	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	288,390.40	288,390.40	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"96.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401616539	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	850,000.00	33	17	Secg, Ofic No 0022 José Ma. Morelos y Pavón, Construcción y equipamiento de área administrativa	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-376	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	846,086.00	846,086.00	846,086.00	835,115.57	835,115.57	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401616599	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	714,296.88	33	17	Prim, Wenceslao Labra, Rehabilitación de aulas, sanitarios y construcción de red pluvial	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-375	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	714,296.88	714,296.88	714,296.88	703,128.13	703,128.13	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"98.00"}}	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401614870	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	33	17	Secg, Ofic. No. 0751 Tierra y Libertad, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-371	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	999,493.27	999,493.27	999,493.27	995,147.20	995,147.20	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401614869	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	510,000.00	33	17	Jn, Gustavo G. Velázquez, Sustitución de barda perimetral 75 ml, rehabilitación de acceso escolar	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-358	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	510,000.00	510,000.00	510,000.00	498,302.64	498,302.64	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":98.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401614868	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	78,000.00	33	17	Prim, Francisco I. Madero, Rehabilitación de aplanado en barda perimetral 30ml, rehabilitación de muro cabecero en edificio ""A""	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-357	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	78,000.00	78,000.00	78,000.00	77,127.97	77,127.97	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401614864	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	33	17	Jn, Alfredo del Mazo González, Sustitución de barda dañada, construcción de muro de contención y colocación de malla ciclónica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-356	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	997,877.74	997,877.74	997,877.74	997,164.48	997,164.48	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401614863	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	550,000.00	33	17	Jn, Gabriel García Márquez, Reconstrucción de 165 m2 de barda perimetral y aplicación de pintura	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-351	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	550,000.00	550,000.00	550,000.00	538,302.16	538,302.16	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":98.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401614859	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	883,533.00	33	17	Prim, Lic. Andrés Molina Enríquez, Rehabilitación de techumbre y mobiliario para 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-348	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	877,175.00	877,175.00	877,175.00	863,985.91	863,985.91	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":98.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401614857	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,168,000.00	33	17	Secg, Secundaria Oficial No. 0231 José María Liceaga, Rehabilitación del laboratorio de ciencias y equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-347	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,130,708.20	1,130,708.20	1,130,708.20	580,708.18	580,708.18	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":51.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401614260	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,420,000.00	33	17	Prim, Lic. Gabino Vázquez, Sustitución de barda y 4 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-327	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,418,272.57	2,418,272.57	2,418,272.57	2,407,060.53	2,407,060.53	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401613406	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,505,000.00	33	17	Stec, Andrés Alvaro García , Rehabilitación de aulas, obra exterior y servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-326	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,503,236.42	2,503,236.42	2,503,236.42	2,477,332.64	2,477,332.64	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401613388	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,530,000.00	33	17	Prim, Petronilo Monroy, Terminación de 2 edificios en estructura regional con 3 y 4 aulas, rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-325	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,528,276.87	2,528,276.87	2,528,276.87	2,527,717.13	2,527,717.13	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401611976	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,530,000.00	33	17	Prim, Niños Héroes , Segunda etapa de rehabilitación de 6 aulas, 1 dirección, construcción de 2 aulas y obras exteriores	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-324	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,528,512.37	2,528,512.37	2,528,512.37	2,528,054.96	2,528,054.96	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401616531	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,580,000.00	33	17	Prim, 16 de Septiembre, Segunda etapa de reparación de daños	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-323	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,283,376.53	2,283,376.53	2,283,376.53	2,282,081.41	2,282,081.41	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401616529	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,750,000.00	33	17	Stv, Lic. Alvaro Galvéz y Fuentes, Construcción de 3 aulas en planta alta, terminación de escalera, rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-322	150	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,749,279.89	2,749,279.89	2,749,279.89	2,737,574.50	2,737,574.50	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401616528	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,500,000.00	33	17	Prim, Melchor Ocampo, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-314	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	3,497,567.47	3,497,567.47	3,497,567.47	3,488,484.54	3,488,484.54	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401616525	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,143,000.00	33	17	Jn, Bertha Von Glumer, Sustitución de 3 aulas, dirección y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-312	200	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	3,140,899.91	3,140,899.91	3,140,899.91	3,130,812.21	3,130,812.21	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401615583	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,848,000.00	33	17	Seg, Oficial No. 0349 Antonio de Mendoza, Construcción y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-311	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,759,202.20	1,759,202.20	1,759,202.20	1,729,905.49	1,729,905.49	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "98.00"}}	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401615567	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	49,670.00	33	17	Prim, Niños Héroes, Mobiliario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-310	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	39,718.40	39,718.40	39,718.40	39,718.40	39,718.40	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401614846	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,705,000.00	33	17	Prim, Miguel Hidalgo, Segunda etapa de rehabilitación del plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-306	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,679,918.00	2,679,918.00	2,679,918.00	2,651,983.94	2,651,983.94	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401614845	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	33	17	Stv, No. 0758 Josefa Ortiz de Dominguez, Construccion de 3 aulas, sanitarios y obra exterior (5.30x6) (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-303	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,997,061.74	2,997,061.74	2,997,061.74	2,996,522.50	2,996,522.50	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401614836	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,630,000.00	33	17	Jn, José María Lafragua, Terminación de construcción (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-302	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	3,552,564.21	3,552,564.21	3,552,564.21	3,551,510.16	3,551,510.16	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401614819	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	33	17	Prim, Héroes de Nacozari, Rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-299	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	499,999.99	499,999.99	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401614814	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	88,000.00	33	17	Jn, Jaime Sabines, Rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-297	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	88,000.00	88,000.00	88,000.00	87,999.95	87,999.95	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401614248	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	111,596.87	33	17	Jn, Diego Rivera, Rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-296	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	111,596.87	111,596.87	111,596.87	111,596.84	111,596.84	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401614244	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	118,616.06	33	17	Prim, Casa de Morelos, Rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-295	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	118,616.06	118,616.06	118,616.06	118,609.58	118,609.58	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401613304	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	182,000.00	33	17	Jn, Lorenzo Filho, Terminación de sala de usos múltiples (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-294	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	182,000.00	182,000.00	182,000.00	97,361.11	97,361.11	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":53.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401613303	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	250,000.00	33	17	Stec, Sor Juana Inés de la Cruz, Terminación de primera etapa de sustitución de edificio (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-293	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	250,000.00	250,000.00	250,000.00	223,552.71	223,552.71	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":89.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401612585	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,700,000.00	33	17	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-281	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,696,763.00	1,696,763.00	1,696,763.00	1,692,459.89	1,692,459.89	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401616502	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	33	17	Secg, Filiberto Navas, Construcción de biblioteca y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-279	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,996,942.01	2,996,942.01	2,996,942.01	2,996,940.42	2,996,940.42	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401615458	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,000,000.00	33	17	Prim, Isidro Fabela, Segunda etapa de sustitución de aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-278	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	4,999,350.76	4,999,350.76	4,999,350.76	4,997,181.62	4,997,181.62	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401615453	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	320,000.00	33	17	Secg, Agripin García Estrada, Rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-274	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	320,000.00	320,000.00	320,000.00	319,999.80	319,999.80	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401615442	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	33	17	Jn, Gabriela Mistral, Rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-271	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	484,325.94	484,325.94	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":97.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401615437	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	33	17	Prim, Benito Juárez García, Segunda etapa de rehabilitación general (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-270	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	498,428.97	498,428.97	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401613284	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	33	17	Seg, Tepochtlicalli, Segunda etapa de rehabilitación (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-269	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	598,732.12	598,732.12	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":100.00}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401615400	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	630,000.00	33	17	Prim, Alfredo Del Mazo Velez, Construcción de aula regional y obra exterior (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-268	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	630,000.00	630,000.00	630,000.00	620,627.08	620,627.08	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":99.00}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401615388	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,000.00	33	17	Seg, 15 de Mayo, Sustitución de barda perimetral y rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-267	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	799,612.51	799,612.51	799,612.51	798,405.68	798,405.68	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":100.00}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401615382	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,000.00	33	17	Jn, Isabel Campos de Jiménez, Sustitución de barda perimetral (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-266	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	796,218.28	796,218.28	796,218.28	794,984.83	794,984.83	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":100.00}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401614054	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	850,000.00	33	17	Prim, Basilio Badillo, Rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-265	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	848,445.23	848,445.23	848,445.23	847,136.08	847,136.08	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":100.00}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401614053	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	950,000.00	33	17	Prim, José María Luis Mora, Sustitución de barda perimetral y rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-262	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	943,743.18	943,743.18	943,743.18	897,174.91	897,174.91	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":95.00}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401613248	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	33	17	Prim, Horacio Zúñiga, Rehabilitación de barda perimetral (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-261	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	982,962.51	982,962.51	982,962.51	981,920.78	981,920.78	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":100.00}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401613207	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,200,000.00	33	17	Stv, Oftv No. 0371 Juan Ruiz de Alarcón, Segunda etapa de sustitución de aulas, barda perimetral y obra exterior (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-260	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,192,271.20	1,192,271.20	1,192,271.20	1,170,260.65	1,170,260.65	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":98.00}}	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401613200	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,300,000.00	33	17	Prim, Nicolás Guillen, Segunda etapa de rehabilitación (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-259	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,299,384.08	1,299,384.08	1,299,384.08	1,286,216.54	1,286,216.54	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401615358	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	255,000.00	33	17	Seg, No. 0721 Lic. Luis Donald Colosio Murrieta, Terminación de módulo de escaleras	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-244	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	255,000.00	255,000.00	255,000.00	253,008.15	253,008.15	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401615356	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,830,000.00	33	17	Prim, Hermenegildo Galeana, Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-223	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,814,057.42	2,814,057.42	2,814,057.42	2,805,684.03	2,805,684.03	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401615348	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,630,000.00	33	17	Seg, No. 439 Aquiles Serdán, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-219	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	3,624,289.38	3,624,289.38	3,624,289.38	3,615,880.14	3,615,880.14	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401614041	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	150,000.00	33	17	Prim, Joaquín Arcadio Pagaza, Segunda etapa de rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-208	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	149,898.91	149,898.91	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401614032	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	480,000.00	33	17	Prim, Telpochcalli, Construcción de aula regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-197	50	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	456,248.28	456,248.28	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "95.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401614029	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	550,000.00	33	17	Jn, Profra, Elsa Córdova Morán, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-191	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	550,000.00	550,000.00	550,000.00	487,321.46	487,321.46	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "89.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401612401	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	33	17	Prim, Dr. Gustavo Baz, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-187	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	599,462.43	599,462.43	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401612400	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	33	17	Seg, Ofic No 0879 Heriberto Enriquez, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-182	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	598,468.08	598,468.08	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401615313	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	524,000.00	33	17	Seg, No. 85 Estado de México, Segunda etapa de la sustitución de barda perimetral y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-071	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	524,000.00	524,000.00	524,000.00	523,999.55	523,999.55	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401615309	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	33	17	Prim, Adolfo López Mateos, Sustitución de 2 aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-068	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,498,338.55	1,498,338.55	1,498,338.55	1,495,566.00	1,495,566.00	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401615305	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,200,000.00	33	17	Jn, Octavio Paz, Sustitución de 1 aula, dirección, servicios sanitarios, obras exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-066	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,199,537.70	2,199,537.70	2,199,537.70	2,199,121.48	2,199,121.48	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401615303	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	72,000.00	33	17	Prim, Tierra y Libertad, Terminación de rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-065	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	72,000.00	72,000.00	72,000.00	69,426.00	69,426.00	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":96.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401614022	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,750,000.00	33	17	Stv, 1o. de Mayo, Segunda etapa de sustitución de 3 aulas y servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-064	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,698,877.10	1,698,877.10	1,698,877.10	1,687,158.93	1,687,158.93	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401614003	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,330,000.00	33	17	Stv, Pasteur, Terminación de 3 aulas y servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-060	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,327,422.71	2,327,422.71	2,327,422.71	2,326,744.97	2,326,744.97	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401614002	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	43,320.00	33	17	Seg, No. 0578 Andrés Molina Enríquez, Terminación de mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-042	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	43,320.00	43,320.00	43,320.00	43,319.69	43,319.69	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401615257	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	33	17	Secg, No. 087 Lic. Andrés Molina Enríquez, Impermeabilización y aplicación de pintura de edificios A, C y E	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-015	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	599,999.99	599,999.99	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401615256	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	830,000.00	33	17	Secg, Ofic No. 1116 Citlalmina, Construcción de cisterna y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-010	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	829,306.24	829,306.24	829,306.24	812,119.27	812,119.27	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":98.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401615255	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	95,000.00	33	17	Jn, El Niño Artillero, Retiro y aplicación de impermeabilizante en edificios A y B	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-008	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	95,000.00	95,000.00	95,000.00	94,046.12	94,046.12	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401615249	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	100,000.00	33	17	Prim, Emiliano Zapata, Terminación de la rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-005	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":0.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401615247	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	170,000.00	33	17	Prim, Himno Nacional, Segunda etapa de rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-207	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	170,000.00	170,000.00	170,000.00	165,615.20	165,615.20	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":97.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401615243	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	350,631.29	33	17	Secg, Ofic. No. 0200 Profr. Roberto Ruíz Llanos, Primera etapa de la sustitución de aulas y rehabilitación de obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-206	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	350,631.29	350,631.29	350,631.29	349,331.10	349,331.10	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401615242	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	33	17	Stec, Ricardo Flores Magón, Segunda etapa de construcción de taller de conservación de alimentos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-205	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	698,906.48	698,906.48	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401615239	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,500,000.00	33	17	Prim, Belisario Domínguez, Terminación de rehabilitación general y barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-204	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	3,498,446.04	3,498,446.04	3,498,446.04	3,498,291.93	3,498,291.93	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401615238	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,200,000.00	33	17	Stec, Secundaria Técnica No. 79 Itzcoatl, Segunda etapa para sustitución de barda, rehabilitación de instalación pluvial, rehabilitación de cancelería y reforzamiento mediante placas de tres edificios y escaleras	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-203	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	6,115,266.02	6,115,266.02	6,115,266.02	5,925,340.37	5,925,340.37	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "97.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401613997	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,750,000.00	33	17	Prim, Luis Donaldo Colosio Murrieta, Construcción de un aula, impermeabilización de edificios y rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-201	50	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,738,457.15	2,738,457.15	2,738,457.15	2,731,369.42	2,731,369.42	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401612348	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,750,000.00	33	17	Prim, Ignacio M. Altamirano, Sustitución de 3 aulas, rehabilitación de 3 aulas y obras exteriores	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-200	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,743,524.80	2,743,524.80	2,743,524.80	2,733,831.91	2,733,831.91	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401614818	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,750,000.00	33	17	Prim, Guadalupe Victoria, Segunda etapa para la sustitución de dirección escolar, biblioteca, sala de cómputo, salón de USAER, aula tipo U2-C y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-199	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,741,339.43	2,741,339.43	2,741,339.43	1,909,754.54	1,909,754.54	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "70.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401615447	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	480,000.00	33	17	Seg, Ofic No. 910 Jaime Sabines, Construcción de aula regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-198	50	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	456,248.28	456,248.28	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "95.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401613203	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	480,000.00	33	17	Prim, Diana Laura Riojas de Colosio, Construcción de aula regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-196	50	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	456,248.28	456,248.28	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "95.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401663197	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	480,000.00	33	17	Jn, Gonzalo López Cid, Construcción de aula regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-195	50	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	456,248.28	456,248.28	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "95.00"}}	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401615302	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	33	17	Jn, Ilhuicamina, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-194	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	493,836.34	493,836.34	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401612370	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	550,000.00	33	17	Jn, María Enriqueta Camarillo, Construcción de módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-193	200	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	550,000.00	550,000.00	550,000.00	476,125.45	476,125.45	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":87.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401615246	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	550,000.00	33	17	Ei, Francisco Gabilondo Soler, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-192	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	550,000.00	550,000.00	550,000.00	485,343.14	485,343.14	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":88.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401660470	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	33	17	Secg, Ofic No 0779 Manuel Esquivel Durán, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-190	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	568,993.55	568,993.55	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":95.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401662946	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	33	17	Stv, Oftv No 0111 José Antonio Alzate, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-189	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	588,274.98	588,274.98	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":98.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401615426	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	33	17	Prim, Diana Laura Riojas de Colosio, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-188	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	596,583.86	596,583.86	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401616123	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	33	17	Secg, Ofic No 0749 Adolfo López Mateos, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-186	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	599,590.72	599,590.72	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401616051	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	33	17	Secg, Ofic No 0796 José Antonio Alzate, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-185	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	599,160.81	599,160.81	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401615973	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	33	17	Secg, Ofic No 0858 Benito Juárez, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-184	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	599,082.17	599,082.17	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401614970	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	33	17	Prim, José Martí, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-183	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	598,969.62	598,969.62	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401613839	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	33	17	Secg, Ofic No 0997 Estado de México, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-181	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	596,009.46	596,009.46	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401612317	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	33	17	Secg, Ofic No 861 Benito Juárez García, Construcción de aula U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-180	50	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	849,957.83	849,957.83	849,957.83	824,128.57	824,128.57	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "97.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401616055	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,470,000.00	33	17	Jn, Profr. Telesforo Roldan Yáñez, Construcción de módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-172	200	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,455,661.39	1,455,661.39	1,455,661.39	1,444,751.57	1,444,751.57	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401613619	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	33	17	Secg, No. 700 Ignacio López Rayón, Construcción de aula U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-179	50	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	849,957.83	849,957.83	849,957.83	824,128.57	824,128.57	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "97.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401615315	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	33	17	Prim, Sebastián Lerdo de Tejada, Construcción de aula U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-178	50	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	900,000.00	900,000.00	900,000.00	899,212.56	899,212.56	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401614166	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	33	17	Prim, Ignacio Zaragoza, Construcción de aula U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-177	50	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	898,499.62	898,499.62	898,499.62	890,534.68	890,534.68	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "99.00"}}	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401616162	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	33	17	Jn, Real Acuitlapilco, Construcción de aula U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-176	50	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	898,499.62	898,499.62	898,499.62	890,534.41	890,534.41	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401614911	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	33	17	Prim, Lázaro Cárdenas del Río, Construcción de aula U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-175	50	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	899,365.46	899,365.46	899,365.46	888,865.05	888,865.05	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401615915	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	33	17	Prim, Cuauhtémoc, Construcción de aula U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-174	50	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	899,365.46	899,365.46	899,365.46	888,865.04	888,865.04	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401615646	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	33	17	Jn, Independencia, Construcción de aula U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-173	50	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	899,365.46	899,365.46	899,365.46	888,865.17	888,865.17	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401615644	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,470,000.00	33	17	Jn, Lic, César Camacho Quiroz, Construcción de módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-171	200	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,455,661.39	1,455,661.39	1,455,661.39	1,444,751.77	1,444,751.77	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401615642	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,470,000.00	33	17	Secg, Ofic No 0897 Ehecatzin, Construcción de módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-170	200	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,455,661.39	1,455,661.39	1,455,661.39	1,442,777.71	1,442,777.71	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401615633	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,470,000.00	33	17	Prim, Clara Córdova Morán, Construcción de módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-169	200	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,455,661.39	1,455,661.39	1,455,661.39	1,444,751.77	1,444,751.77	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401615626	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,470,000.00	33	17	Jn, Margarita Maza de Juárez, Construcción de módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-168	200	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,455,661.39	1,455,661.39	1,455,661.39	1,442,777.71	1,442,777.71	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":99.00"}}	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401616669	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,600,000.00	33	17	Seg, Ofic No 1044 Independencia, Construcción de aula U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-167	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,596,934.13	1,596,934.13	1,596,934.13	1,586,246.10	1,586,246.10	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401615717	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,600,000.00	33	17	Prim, Gonzalo López Cid, Construcción de aula U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-166	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,558,850.19	1,558,850.19	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "97.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401614893	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,800,000.00	33	17	Seg, Ing. Heberto Castillo, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-165	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,791,583.51	1,791,583.51	1,791,583.51	1,791,439.08	1,791,439.08	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401614284	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	33	17	Prim, Francisco González Bocanegra, Sustitución de 2 aulas, barda perimetral, rehabilitación de sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-164	200	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,995,058.68	2,995,058.68	2,995,058.68	2,968,824.73	2,968,824.73	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401659054	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	33	17	Jn, Uetzcani, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-163	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	488,535.91	488,535.91	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "98.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401661023	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,500,000.00	33	17	Prim, Nezahualcóyotl, Construcción de taller de cómputo y escalera y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-161	300	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,493,067.05	2,493,067.05	2,493,067.05	2,472,219.57	2,472,219.57	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401659382	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	33	17	Prim, Centenario del Ejercito Mexicano, Sustitución de 4 aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-160	200	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,995,043.90	2,995,043.90	2,995,043.90	2,994,169.46	2,994,169.46	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401612288	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,675,000.00	33	17	Prim, Ricardo Flores Magon, Sustitución de 9 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-159	450	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	3,673,473.71	3,673,473.71	3,673,473.71	3,481,440.93	3,481,440.93	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "95.00"}}	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401616048	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,200,000.00	33	17	Prim, Héroes de la Independencia, Construcción de 7 aulas y módulos sanitarios, sustitución de 260 ml de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-158	650	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	6,197,848.88	6,197,848.88	6,197,848.88	6,119,267.81	6,119,267.81	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401615514	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	7,058,695.05	33	17	Cam, CAM No. 62, Conclusión del plantel y mobiliario y equipo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-157	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	6,860,790.80	6,860,790.80	6,860,790.80	6,860,790.31	6,860,790.31	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401614276	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,975,000.00	33	17	Prim, Venustiano Carranza, GT-2878, Construcción de techumbre y módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-156	300	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,972,625.33	2,972,625.33	2,972,625.33	2,951,641.71	2,951,641.71	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401613780	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,600,000.00	33	17	Prim, Alfredo del Mazo, GT-5650, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-155	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,499,496.60	1,499,496.60	1,499,496.60	1,498,823.95	1,498,823.95	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201554712	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	14,600,000.00	33	17	Prim, José Clemente Orozco, Sustitución de 12 aulas, módulo de sanitarios y módulo de escaleras	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-154	900	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	14,600,000.00	14,600,000.00	14,600,000.00	14,599,473.31	14,599,473.31	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201526255	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,000.00	33	17	Jn, Alfonso Fabila, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-150	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	800,000.00	800,000.00	800,000.00	793,727.29	793,727.29	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201533279	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,300,000.00	33	17	Prim, Profesor Rubén Salas, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-149	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,298,290.55	2,298,290.55	2,298,290.55	1,918,541.61	1,918,541.61	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "83.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201533045	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,300,000.00	33	17	Prim, Cuitláhuac, Terminación de construcción de arco techo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-148	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	828,372.03	828,372.03	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "64.00"}}	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190201535066	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	561,489.98	33	17	Seg, Jose María Morelos Y Pavón, Terminación de rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-137	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	561,489.98	561,489.98	561,489.98	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":0.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201533116	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	33	17	Jn, Silvestre Revueltas, Rehabilitación de tres aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-132	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,497,334.65	1,497,334.65	1,497,334.65	1,494,735.91	1,494,735.91	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190101505708	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	215,000.00	33	17	Seg, No. 0462 15 de Septiembre, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-127	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	215,000.00	215,000.00	215,000.00	212,653.55	212,653.55	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190101505723	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	220,000.00	33	17	Prim, Niños Héroes, Segunda etapa de construcción de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-126	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	220,000.00	220,000.00	220,000.00	218,568.70	218,568.70	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190101505720	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	730,000.00	33	17	Alber, Albergue Escolar Ignacio Manuel Altamirano (comp.Gob.), Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-123	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	730,000.00	730,000.00	730,000.00	729,739.49	729,739.49	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190101505711	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,600,000.00	33	17	Seg, No. 0902 Mariano Azuela, Terminación de rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-100	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,599,859.74	1,599,859.74	1,599,859.74	1,588,899.11	1,588,899.11	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201543225	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,200,000.00	33	17	Jn, Anexo a la Escuela Normal de Ecatepec, Sustitución de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-097	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,198,099.79	2,198,099.79	2,198,099.79	2,187,416.57	2,187,416.57	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190101505726	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	33	17	Jn, Fray Bartolome de las Casas, Impermeabilización del edificio B, pintura en plafón y escalera de emergencia	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-085	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	450,000.00	450,000.00	450,000.00	449,113.45	449,113.45	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190101505733	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	595,000.00	33	17	Seg, No 0712 Sor Juana Inés de la Cruz, Retiro y aplicación de impermeabilizante en edificios A, C y E, reposición de muro y aplanados dañados en el salón de usos múltiples, retiro de escombros y reconstrucción de 30 m2 de barda y aplicación de pintura	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-075	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	595,000.00	595,000.00	595,000.00	583,302.79	583,302.79	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "98.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190101505729	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,200,000.00	33	17	Seg, Tierra y Libertad, Sustitución de cuatro espacios aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-070	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,192,022.49	2,192,022.49	2,192,022.49	2,180,324.84	2,180,324.84	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401582152	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,345,000.00	33	17	Prim, Vicente Guerrero, Desmantelamiento de 6 aulas provisionales	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-063	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,344,735.03	1,344,735.03	1,344,735.03	1,344,387.79	1,344,387.79	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201549757	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,040,000.00	33	17	Prim, Emiliano Zapata, Sustitución de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-059	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,038,318.04	1,038,318.04	1,038,318.04	1,036,875.84	1,036,875.84	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401591334	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	80,000.66	33	17	Prim, Rey Xolox, Mantenimiento	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-058	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	80,000.66	80,000.66	80,000.66	79,672.55	79,672.55	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401591204	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	37,542.22	33	17	Prim, Flor de María Reyes de Molina, Terminación de la rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-056	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	37,542.22	37,542.22	37,542.22	37,482.29	37,482.29	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401618923	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	491,124.95	33	17	Jn, Gaby Brimer, Primera etapa de rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-055	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	491,124.95	491,124.95	491,124.95	491,120.86	491,120.86	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401696286	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	443,464.21	33	17	Jn, Lázaro Cárdenas, Reparación de espacios educativos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-054	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	443,464.21	443,464.21	443,464.21	443,325.25	443,325.25	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401582151	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	220,226.91	33	17	Seg, No. 0179 Francisco I. Madero, Terminación de la construcción de la barda perimetral, construcción de techumbre de la plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-053	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	220,226.91	220,226.91	220,226.91	220,226.87	220,226.87	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201546935	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,200,000.00	33	17	Prim, Ermilo Abreu, Terminación de sustitución de edificio, desmontaje y traslado de 6 aulas provisionales, instalación de 4 aulas provisionales	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-052	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	478,541.42	478,541.42	478,541.42	333,309.73	333,309.73	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":70.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401696266	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	50,000.00	33	17	Stv, No. 0603 Mariano Azuela, Trabajos complementarios a la construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-051	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	50,000.00	50,000.00	50,000.00	46,840.86	46,840.86	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":94.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201543390	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	33	17	Prim, Benito Juárez , Rehabilitación dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-049	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	282,373.82	282,373.82	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":94.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401654940	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	33	17	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-048	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	399,836.02	399,836.02	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401654404	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	919,567.00	33	17	Seg, No. 0091 Gustavo A. Vicencio, Rehabilitación de módulos sanitarios y equipamiento de aulas y salón de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-047	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	853,849.00	853,849.00	853,849.00	853,849.00	853,849.00	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401631320	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	131,889.00	33	17	Prim, Ricardo Flores Magón, Terminación de mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-044	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	131,889.00	131,889.00	131,889.00	126,556.89	126,556.89	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":96.00"}}	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190201549696	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	35,181.00	33	17	Jn, Felipe S. Gutiérrez, Terminación de mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-043	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	35,181.00	35,181.00	35,181.00	35,180.70	35,180.70	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201547068	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	25,299.00	33	17	Jn, Laura Beatriz Benavidez, Terminación de mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-041	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	25,299.00	25,299.00	25,299.00	25,298.97	25,298.97	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401582077	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	265,000.00	33	17	Prim, 24 de Febrero, Terminación de mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-040	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	265,000.00	265,000.00	265,000.00	264,987.06	264,987.06	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401590844	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	760,000.00	33	17	Secg, No. 1110 Narciso Bassols, Terminación de la construcción de 3 aulas, área administrativa y módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-039	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	760,000.00	760,000.00	760,000.00	714,156.77	714,156.77	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "94.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401618878	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	260,000.00	33	17	Prim, Graciano Sánchez, Terminación de rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-038	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	260,000.00	260,000.00	260,000.00	258,175.05	258,175.05	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401619630	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	170,000.00	33	17	Stv, Francisco Villa, Terminación de rehabilitación de pisos interiores y exteriores, así como rehabilitación de barda perimetral, trabes, columnas y losas, muros de carga, muros divisorios, pintura y cancelería	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-035	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	170,000.00	170,000.00	170,000.00	169,999.94	169,999.94	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401606870	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	33	17	Prim, Emilio Portes Gil, Terminación de rehabilitación de sanitarios y la instalación eléctrica de taller de cómputo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-034	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	770,000.00	770,000.00	770,000.00	769,948.05	769,948.05	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201549746	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	56,507.00	33	17	Prim, Revolución, Terminación de pintura general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-031	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	56,507.00	56,507.00	56,507.00	56,506.99	56,506.99	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190201547035	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	561,600.00	33	17	Jn, Octavio Paz, Segunda etapa de la sustitución de un aula, rehabilitación de aula y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-030	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	561,600.00	561,600.00	561,600.00	559,502.09	559,502.09	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401619522	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	41,683.00	33	17	Jn, Lorenzo Filho, Terminación de reparación de cubierta de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-029	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	41,683.00	41,683.00	41,683.00	41,471.86	41,471.86	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401619411	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	33	17	Jn, Juana de Arco, Primer etapa de sustitución de edificio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-028	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	289,065.70	289,065.70	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "96.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201546419	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	42,100.00	33	17	Secg, No. 0549. Gral. Lázaro Cárdenas, Trabajos adicionales de la rehabilitación de laboratorio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-027	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	42,100.00	42,100.00	42,100.00	42,066.65	42,066.65	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201543357	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,596,386.01	33	17	Stv, No. 319 Enrique Carniado, Sustitución de 3 aulas, servicios sanitarios en regional y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-025	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	3,596,386.01	3,596,386.01	3,596,386.01	3,595,321.24	3,595,321.24	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201530973	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,100,000.00	33	17	Prim, Emiliano Zapata , 2da etapa de rehabilitación de los edificios C y H en estructura U-1C y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-023	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,073,706.08	1,073,706.08	1,073,706.08	1,051,761.31	1,051,761.31	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "98.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401605814	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	33	17	Jn, Amado Nervo, Construcción de módulo de sanitarios en estructura regional de 6.00 x 5.30 m y rehabilitación general de puertas y ventanas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-013	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	699,999.99	699,999.99	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201541292	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,800,000.00	33	17	Prim, Vicente Guerrero, Sustitución de 3 aulas y pórtico	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-011	250	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,799,602.36	2,799,602.36	2,799,602.36	2,787,748.45	2,787,748.45	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401607015	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	119,355.00	33	17	Prim, Vicente Guerrero, Terminación de la rehabilitación de plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-004	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	119,355.00	119,355.00	119,355.00	119,354.99	119,354.99	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401582150	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,459,398.00	33	17	Jn, Isabel de Castilla, Obra complementaria para terminación de red eléctrica. Mobiliario y equipo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-001	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,395,380.40	1,395,380.40	1,395,380.40	1,393,256.08	1,393,256.08	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401581263	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	347,488.95	33	17	Jn, Rosario Castellanos, Rehabilitación de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-378	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	347,488.95	347,488.95	347,488.95	337,265.73	337,265.73	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":97.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401582116	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	18,703.12	33	17	Stec, Sor Juana Inés de la Cruz, 35 Bancos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-377	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	18,375.00	18,375.00	18,375.00	18,374.99	18,374.99	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401590888	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	850,000.00	33	17	Jn, Anexo a la Escuela Normal de Ecatepec, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-374	50	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	849,040.91	849,040.91	849,040.91	847,773.82	847,773.82	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401590798	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	33	17	Stv, Telesecundaria Federalizada No. 129 Tlatoani, Construcción de barda perimetral y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-373	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	770,000.00	770,000.00	770,000.00	769,092.17	769,092.17	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201556836	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	33	17	Stec, Vicente Suárez, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-372	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	770,000.00	770,000.00	770,000.00	768,049.90	768,049.90	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201557202	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	33	17	Secg, Dr. Jaime Torres Bodet, Primera etapa de sustitución de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-370	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	997,836.93	997,836.93	997,836.93	997,836.93	997,836.93	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190201557015	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	180,500.00	33	17	Stv, Oftv No. 0114 Josefa Ortiz de Domínguez, Primera etapa de sustitución de edificio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-369	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	180,500.00	180,500.00	180,500.00	139,453.99	139,453.99	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "77.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201523369	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,900,000.00	33	17	Prim, Juan Fernández Albarrán, Primera etapa de sustitución de edificio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-368	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,899,336.03	2,899,336.03	2,899,336.03	2,887,150.71	2,887,150.71	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201523235	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,380,460.00	33	17	Prim, Octavio Paz, Primera etapa de sustitución de edificio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-367	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,380,460.00	1,380,460.00	1,380,460.00	1,304,600.61	1,304,600.61	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "95.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201522993	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	470,000.00	33	17	Prim, Francisco I. Madero, Primera etapa de sustitución de edificio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-366	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	470,000.00	470,000.00	470,000.00	469,999.99	469,999.99	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201542364	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,900,000.00	33	17	Prim, Carlos Hank González, Sustitución de aulas en estructura regional, salón de usos múltiples y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-365	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,899,353.38	2,899,353.38	2,899,353.38	2,888,296.83	2,888,296.83	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201538998	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	350,000.00	33	17	Jn, Profra. Eva Sámano de López Mateos, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-364	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	350,000.00	350,000.00	350,000.00	347,883.70	347,883.70	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201549749	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,540,000.00	33	17	Secg, Oficial No. 0531 Dos de Marzo, Rehabilitación general de 2 edificios A y B	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-363	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,539,631.24	1,539,631.24	1,539,631.24	1,537,754.81	1,537,754.81	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201541282	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	561,976.00	33	17	Jn, Frida Kahlo, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-362	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	561,976.00	561,976.00	561,976.00	560,341.54	560,341.54	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190201548867	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	37,070.00	33	17	Secg, Ofic. No. 1104 Carlos Monsivais, 22 sillas acojinables de cold rolled	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-361	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	24,014.32	24,014.32	24,014.32	24,014.32	24,014.32	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201549226	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	175,000.00	33	17	Prim, Justo Sierra, Colocación de loseta ceramica y aplicación de pintura general en cinco aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-360	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	175,000.00	175,000.00	175,000.00	173,850.86	173,850.86	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201549209	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	640,000.00	33	17	Jn, Serafin Peña, Reparación de grietas en sanitario y salón de música del edificio ""B"" estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-359	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	640,000.00	640,000.00	640,000.00	628,302.50	628,302.50	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "98.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201541028	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	620,000.00	33	17	Jn, Grecia, Reconstrucción de 80 ml de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-355	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	620,000.00	620,000.00	620,000.00	619,167.64	619,167.64	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201540140	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	33	17	Prim, Benito Juárez, Sustitución de 2 aulas en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-354	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	998,508.16	998,508.16	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201549151	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	33	17	Prim, Henry Ford No. 25, Sustitución de 40m de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-353	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	298,825.65	298,825.65	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201549079	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	720,000.00	33	17	Jn, Tenancatzihuatzin, Rehabilitación de edificios A y C, considerando la reparación de grietas en muros y plafones, aplicación de pintura, revisión y reparación de instalación eléctrica y sustitución de luminarias	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-352	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	720,000.00	720,000.00	720,000.00	712,388.20	712,388.20	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201543366	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,700,000.00	33	17	Stv, Oftv No 0763 Nueva Creación, Módulo sanitario y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-350	300	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,696,128.89	1,696,128.89	1,696,128.89	1,684,869.85	1,684,869.85	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "99.00"}}	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190201543364	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	720,000.00	33	17	Jn, Profra. Eudoxia Calderón Gómez, Construcción y equipamiento de 1 aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-349	50	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_moficada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	709,354.07	709,354.07	709,354.07	699,726.34	699,726.34	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201549776	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	320,000.00	33	17	Secg, Secundaria General No. 1100 Forjadores de la Patria, Terminación de mobiliario y equipo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-346	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_moficada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	305,255.94	305,255.94	305,255.94	305,255.88	305,255.88	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201549771	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	250,000.00	33	17	Jn, Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación de módulos sanitarios y del plantel en general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-345	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_moficada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	250,000.00	250,000.00	250,000.00	249,085.24	249,085.24	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201545893	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	195,000.00	33	17	Prim, Carlos Hank González, Mobiliario para 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-344	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_moficada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	176,329.28	176,329.28	176,329.28	176,329.28	176,329.28	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201546664	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	33	17	Prim, Ignacio Zaragoza, Sustitución de losas en 6 aulas y rehabilitación general de las mismas, sustitución de plaza cívica y andadores afectados	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-343	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_moficada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,992,622.14	1,992,622.14	1,992,622.14	1,992,506.66	1,992,506.66	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201539771	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,150,000.00	33	17	Stv, Moctezuma Ilhucamina, Terminación de dos aulas de cómputo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-342	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_moficada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,147,900.14	1,147,900.14	1,147,900.14	1,144,754.83	1,144,754.83	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190101508680	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	118,000.00	33	17	Jn, Angel del Campo, Terminación de dos aulas regionales	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-341	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_moficada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	118,000.00	118,000.00	118,000.00	115,974.71	115,974.71	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":98.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201549959	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	140,000.00	33	17	Stec, E.S.T.A. No 0022 Belisario Domínguez, Segunda etapa de construcción de barda perimetral, rehabilitación y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-340	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_moficada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	140,000.00	140,000.00	140,000.00	136,450.41	136,450.41	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":97.00"}}	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401658514	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	225,000.00	33	17	Stec, Miguel Hidalgo y Costilla, Segunda etapa de rehabilitación de 12 aulas, construcción de 46 ml de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-339	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	225,000.00	225,000.00	225,000.00	223,661.26	223,661.26	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201539102	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	270,000.00	33	17	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Segunda etapa de construcción de 1 edificio con 3 aulas de tipo regional, rehabilitación de 1 aula, módulos sanitarios, 40 metros cuadrados de plaza cívica y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-338	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	270,000.00	270,000.00	270,000.00	266,450.42	266,450.42	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201539218	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	275,000.00	33	17	Jn, Federico Froebel, Segunda etapa de rehabilitación de 3 aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-337	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	275,000.00	275,000.00	275,000.00	271,329.35	271,329.35	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201542823	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	315,000.00	33	17	Prim, Agustín Melgar, Segunda etapa de rehabilitación de 6 aulas y sustitución de 25 ml de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-336	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	315,000.00	315,000.00	315,000.00	311,407.61	311,407.61	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401584171	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	320,000.00	33	17	Prim, Ignacio Zaragoza, Segunda etapa de reconstrucción de barda y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-335	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	320,000.00	320,000.00	320,000.00	316,368.25	316,368.25	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201546602	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	340,000.00	33	17	Prim, Héroes del Sur, Segunda etapa de construcción de 2 aulas y sustitución de 50 ml de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-334	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	340,000.00	340,000.00	340,000.00	338,551.19	338,551.19	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201536314	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	435,000.00	33	17	Stv, Lázaro Cárdenas del Río, Segunda etapa de reparación de acabado en muros con malla y mortero	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-333	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	435,000.00	435,000.00	435,000.00	431,340.43	431,340.43	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201536273	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,100,000.00	33	17	Prim, Miguel Hidalgo, Reconstrucción de salón de usos múltiples y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-332	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,099,222.79	1,099,222.79	1,099,222.79	1,098,441.86	1,098,441.86	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190201539173	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,810,000.00	33	17	Jn, Juan de Dios Peza, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-331	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,797,230.84	1,797,230.84	1,797,230.84	1,796,516.21	1,796,516.21	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201542515	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,850,000.00	33	17	Prim, Libertad, Terminación de reconstrucción de total de aulas A, B y C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-330	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,845,385.22	1,845,385.22	1,845,385.22	1,841,768.34	1,841,768.34	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201539853	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,935,000.00	33	17	Secg, Oficial 0386 José Mariano Abasolo , Rehabilitación de aulas, servicios sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-329	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,934,550.80	1,934,550.80	1,934,550.80	1,931,070.81	1,931,070.81	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401657596	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,200,000.00	33	17	Prim, Federalizada Miguel Hidalgo , Segunda etapa de rehabilitación de 18 aulas y obras exteriores	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-328	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,176,393.84	2,176,393.84	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201549524	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	33	17	Secg, No. 222 Gral. Pedro Ma. Anaya, Sustitución de cuatro aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-319	200	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,988,440.66	1,988,440.66	1,988,440.66	1,965,955.11	1,965,955.11	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201540019	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	240,000.00	33	17	Prim, Lic. Mario Colín Sánchez, Terminación de la construcción de 2 aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-318	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	240,000.00	240,000.00	240,000.00	233,937.66	233,937.66	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":97.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201536101	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	150,000.00	33	17	Cam, Centro de Atención Múltiple No. 17 Margarita Gómez Palacio, Conclusión de rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-316	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	148,833.96	148,833.96	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401584394	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	960,000.00	33	17	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Segunda etapa de rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-309	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	959,712.13	959,712.13	959,712.13	851,931.78	851,931.78	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":89.00"}}	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190201542651	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,160,000.00	33	17	Secg, Ofic. No. 0239, Fernando Montes de Oca, Segunda etapa de sustitución de 4 aulas y rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-308	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_moficada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,048,758.57	2,048,758.57	2,048,758.57	2,047,499.66	2,047,499.66	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":100.00}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401584186	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,500,000.00	33	17	Jn, Jean Piaget, Construcción de 5 aulas (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-307	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_moficada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,496,643.27	2,496,643.27	2,496,643.27	2,453,509.66	2,453,509.66	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":98.00}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201539131	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,765,000.00	33	17	Stv, Cuauhtémoc, Terminación de rehabilitación general (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-305	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_moficada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,759,324.11	2,759,324.11	2,759,324.11	2,758,109.07	2,758,109.07	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":100.00}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401657669	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	33	17	Prim, Mario Colín Sánchez, Segunda etapa de rehabilitación de sanitarios y rampas (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-292	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_moficada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	297,724.30	297,724.30	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":99.00}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201536287	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,730,000.00	33	17	Secg, No. 189 Jaime Nunó, Segunda etapa de rehabilitación del plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-290	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_moficada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	3,699,965.67	3,699,965.67	3,699,965.67	3,586,286.22	3,586,286.22	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":97.00}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201539061	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	125,000.00	33	17	Prim, Francisco I. Madero , Terminación de construcción de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-287	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_moficada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	125,000.00	125,000.00	125,000.00	111,084.85	111,084.85	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":89.00}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401657473	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,000,000.00	33	17	Jn, Niños Héroes , Reconstrucción de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-284	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_moficada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	4,999,853.92	4,999,853.92	4,999,853.92	4,988,754.04	4,988,754.04	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":100.00}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401658511	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,500,000.00	33	17	Prim, Otilio Montaña , Reconstrucción de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-283	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_moficada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	3,495,602.84	3,495,602.84	3,495,602.84	3,492,835.55	3,492,835.55	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":100.00}}	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401658503	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	33	17	Prim, Ignacio José de Allende, Terminación de aulas U-2C, techumbre y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-282	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,997,139.70	1,997,139.70	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401657631	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,700,000.00	33	17	Stv, Oftv. 0135 Ricardo Flores Magón , Sustitución de tres aulas, módulo de sanitario y dirección estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-277	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,401,748.69	2,401,748.69	2,401,748.69	2,388,013.98	2,388,013.98	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401657620	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	67,000.00	33	17	Jn, María Montessori, Segunda etapa de reconstrucción (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-276	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	67,000.00	67,000.00	67,000.00	66,152.97	66,152.97	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401657364	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	220,000.00	33	17	Jn, Leona Vicario, Rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-275	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	220,000.00	220,000.00	220,000.00	202,541.92	202,541.92	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":92.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401657052	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	355,000.00	33	17	Jn, Juana de Asbaje, Rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-273	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	355,000.00	355,000.00	355,000.00	354,999.94	354,999.94	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401648001	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	33	17	Ei, Acolman , Rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-272	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	491,023.35	491,023.35	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":98.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401584160	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	867,000.00	33	17	Secg, No. 0644 Mexica Nezahuayotzin, Rehabilitación de aula (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-264	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	866,984.00	866,984.00	866,984.00	811,734.04	811,734.04	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":94.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401584183	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	875,000.00	33	17	Secg, No. 934 2 de Octubre, Segunda etapa de rehabilitación (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-263	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	874,988.00	874,988.00	874,988.00	858,629.50	858,629.50	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":98.00"}}	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190201537152	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,490,000.00	33	17	Prim, Francisco I Madero, Terminación de la construcción de muro de contención y barda perimetral (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-258	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,489,346.75	1,489,346.75	1,489,346.74	1,489,346.74	1,489,346.74	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201536140	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	33	17	Seg, Narciso Bassols, Segunda etapa de rehabilitación del plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-257	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,499,936.35	1,499,936.35	1,499,936.35	1,469,507.05	1,469,507.05	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"98.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201536128	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,770,000.00	33	17	Prim, Niños Héroes, Primera etapa de sustitución de barda perimetral (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-256	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,768,372.90	1,768,372.90	1,768,372.90	1,766,894.14	1,766,894.14	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201537227	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,800,000.00	33	17	Jn, Celestina Vargas Bervera, Rehabilitación del plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-255	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,798,041.35	1,798,041.35	1,798,041.35	1,798,041.34	1,798,041.34	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201536336	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,995,000.00	33	17	Prim, Rubén Darío, Construcción de barda perimetral (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-254	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,994,080.36	1,994,080.36	1,994,080.36	1,986,586.20	1,986,586.20	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201536300	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	33	17	Stv, Lázaro Cárdenas del Río, Sustitución de barda perimetral y reestructuración de 1 edificio (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-253	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,999,439.17	1,999,439.17	1,999,439.17	1,975,891.59	1,975,891.59	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201536082	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	33	17	Jn, Profra. Guadalupe Rhon de Hank, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-252	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	598,400.77	598,400.77	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201535959	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	60,000.00	33	17	Jn, Andrés Quintana Roo, Segunda etapa de rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-251	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	60,000.00	60,000.00	60,000.00	58,307.66	58,307.66	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"97.00"}}	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190201542879	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	60,000.00	33	17	Jn, María Montessori, Terminación de rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-250	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	60,000.00	60,000.00	60,000.00	59,740.00	59,740.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201539116	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	78,000.00	33	17	Jn, Eulalia Guzmán Barrón, Terminación de sanitarios y un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-249	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	78,000.00	78,000.00	78,000.00	75,662.64	75,662.64	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "97.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201538213	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	80,000.00	33	17	Secg, No. 0873 Profr. César Bernal Mercado, Terminación de construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-248	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	80,000.00	80,000.00	80,000.00	79,302.21	79,302.21	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201538578	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	110,425.16	33	17	Cam, No. 95 Helen Keller, Terminación de la construcción de cuatro aulas, dirección, taller de psicomotricidad, taller de panadería, cocina-comedor, servicios sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-247	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	110,425.16	110,425.16	110,425.16	107,954.92	107,954.92	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "98.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201540096	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	135,000.00	33	17	Prim, Niños Héroes, Terminación de construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-246	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	135,000.00	135,000.00	135,000.00	129,204.23	129,204.23	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "96.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201551774	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	150,000.00	33	17	Jn, Donato Guerra, Conclusión de rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-245	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	148,633.42	148,633.42	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201556627	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	33	17	Prim, Lic. Isidro Fabela Alfaro, Terminación de la rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-243	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	288,846.20	288,846.20	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "96.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201551148	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	416,000.00	33	17	Secg, No. 0411 Mtro. Alfonso Badillo, Terminación de construcción de 200 ml. de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-242	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	416,000.00	416,000.00	416,000.00	414,839.97	414,839.97	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190201551144	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	428,000.00	33	17	Jn, Xochiquetzal, Segunda etapa de rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-241	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_moficada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	428,000.00	428,000.00	428,000.00	427,262.21	427,262.21	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201551741	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	433,000.00	33	17	Prim, Benémerito de las Américas, Segunda etapa de rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-240	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_moficada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	433,000.00	433,000.00	433,000.00	425,441.58	425,441.58	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":98.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201551142	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	33	17	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Terminación de rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-238	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_moficada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	750,000.00	750,000.00	750,000.00	746,380.71	746,380.71	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201551135	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	860,000.00	33	17	Prim, Benito Juárez García, Rehabilitación de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-237	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_moficada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	857,534.86	857,534.86	857,534.86	855,872.98	855,872.98	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201551103	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,137,000.00	33	17	Prim, Vasco de Quiroga, Rehabilitación de 8 aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-236	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_moficada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,136,999.98	1,136,999.98	1,136,999.98	1,127,833.29	1,127,833.29	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201554062	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,300,000.00	33	17	Prim, Melchor Muzquiz, Primera etapa de la sustitución de dos edificios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-235	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_moficada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,299,215.21	1,299,215.21	1,299,215.21	1,299,214.35	1,299,214.35	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201555198	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,580,000.00	33	17	Segg, Ofic No. 0036 Ignacio Manuel Altamirano, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-234	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_moficada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,579,933.12	1,579,933.12	1,579,933.12	1,569,240.67	1,569,240.67	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201551116	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,655,000.00	33	17	Prim, Sor Juana I. de la Cruz, Segunda etapa de rehabilitación de aulas, impermeabilización, reestructuración de salón de usos múltiples y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-233	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_moficada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,654,669.47	1,654,669.47	1,654,669.47	1,649,852.71	1,649,852.71	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190201553036	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,850,000.00	33	17	Prim, Redención Campesina, Rehabilitación general y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-232	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,849,704.54	1,849,704.54	1,849,704.54	1,849,700.67	1,849,700.67	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201548840	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,240,000.00	33	17	Prim, Ing. Salvador Sánchez Colín, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-230	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,235,353.08	2,235,353.08	2,235,353.08	2,233,425.76	2,233,425.76	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201551150	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,360,000.00	33	17	Stec, No. 97 Andrés Henestrosa, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-229	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,357,708.64	2,357,708.64	2,357,708.64	2,349,280.72	2,349,280.72	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201551138	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,500,000.00	33	17	Jn, Miguel Noreña, Terminación de reconstrucción de aulas, núcleos sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-228	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,499,979.36	2,499,979.36	2,499,979.36	2,489,063.52	2,489,063.52	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201548652	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,500,000.00	33	17	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-227	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,499,670.96	2,499,670.96	2,499,670.96	2,498,583.07	2,498,583.07	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201552261	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,550,000.00	33	17	Secg, Ramón López Velarde, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-226	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,549,891.69	2,549,891.69	2,549,891.69	2,538,725.81	2,538,725.81	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201552131	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,700,000.00	33	17	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Sustitución de 8 aulas estructura regional y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-225	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,655,152.11	2,655,152.11	2,655,152.11	2,623,028.24	2,623,028.24	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201551152	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,800,000.00	33	17	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación de plantel y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-224	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,797,863.66	2,797,863.66	2,797,863.66	2,789,245.51	2,789,245.51	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190201548694	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	33	17	Prim, Ignacio Ramírez, Sustitución de 3 aulas, módulo de sanitarios y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-222	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,998,671.17	2,998,671.17	2,998,671.17	2,986,971.44	2,986,971.44	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":100.00}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201548492	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,200,000.00	33	17	Prim, Sebastián Lerdo de Tejada, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-221	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	3,195,914.91	3,195,914.91	3,195,914.91	3,187,505.21	3,187,505.21	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":100.00}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201548764	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,500,000.00	33	17	Secg, Ofic No. 0293 José Clemente Orozco, Sustitución de edificio y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-220	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	3,497,592.78	3,497,592.78	3,497,592.78	3,496,930.37	3,496,930.37	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":100.00}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201551452	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,200,000.00	33	17	Secg, Ofic. No. 0928 Gral. Emiliano Zapata, Segunda etapa de construcción de 14 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-218	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	4,196,438.69	4,196,438.69	4,196,438.69	4,196,438.69	4,196,438.69	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":100.00}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201552359	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,500,000.00	33	17	Prim, Lic. Benito Juárez, Segunda etapa de reconstrucción de 4 aulas y 69.39 ml de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-217	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	4,269,084.22	4,269,084.22	4,269,084.22	3,816,465.05	3,816,465.05	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":89.00}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201552153	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,145,000.00	33	17	Prim, Frida Kahlo, Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-216	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	5,137,732.31	5,137,732.31	5,137,732.31	5,129,317.01	5,129,317.01	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":100.00}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201551953	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,200,000.00	33	17	Secg, Simón Bolívar, Tercera etapa de construcción de edificio y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-215	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	5,199,888.73	5,199,888.73	5,199,888.73	5,162,345.60	5,162,345.60	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":99.00}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201551133	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,168,000.00	33	17	Jn, Maximiliano Ruiz, Construcción de barda, aula de usos múltiples y rehabilitación de aulas, obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-214	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	6,162,615.13	6,162,615.13	6,162,615.13	6,162,494.48	6,162,494.48	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":100.00}}	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190201551095	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	190,000.00	33	17	Prim, Niños Héroes , Terminación de la rehabilitación de aulas, dirección y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-213	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	190,000.00	190,000.00	190,000.00	188,781.67	188,781.67	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201551514	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,065,000.00	33	17	Prim, Emiliano Zapata , Segunda etapa de rehabilitación de servicios sanitarios e instalaciones eléctricas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-212	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,039,899.23	1,039,899.23	1,039,899.23	1,029,416.11	1,029,416.11	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201548320	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	53,000.00	33	17	Secg, No. 0250 Moisés Saénz, Terminación de rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-211	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	53,000.00	53,000.00	53,000.00	52,248.26	52,248.26	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201551143	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	60,000.00	33	17	Cam, C.A.M. Num. 4, Terminación de segunda etapa de rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-210	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	60,000.00	60,000.00	60,000.00	47,217.96	47,217.96	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":79.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201555231	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	100,000.00	33	17	Stec, ESTIC No. 0056 José Antonio Torres, Primera etapa de sustitución de edificio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-209	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	89,081.62	89,081.62	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":89.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201555216	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	33	17	Prim, Alfredo del Mazo, Segunda etapa de rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-067	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	Terminado	Validado avances
MEX190201552325	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	164,000.00	33	17	Jn, Profra. Ma. Elisa Pacheco Garduño, Terminación de la rehabilitación del plantel y construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-002	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	164,000.00	164,000.00	164,000.00	164,000.00	164,000.00	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	Terminado	Validado avances
MEX190201551806	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	134,783.07	33	17	Prim, Justo Sierra, Segunda etapa de rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-202	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	134,783.07	134,783.07	134,783.07	134,783.07	134,783.07	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":100.00"}}	Terminado	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190201551773	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	612,146.80	33	17	Jn, Antonio Caso, Sustitución de plaza cívica red pluvial y construcción de cercado	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-131	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_moficada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	612,146.80	612,146.80	612,146.80	612,146.80	612,146.80	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	Terminado	Validado avances
MEX190201552126	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	489,313.96	33	17	Jn, Fray Pedro de Gante, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-069	50	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_moficada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	489,313.96	489,313.96	489,313.96	489,313.96	489,313.96	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	Terminado	Validado avances
MEX190201551648	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	250,000.00	33	17	Jn, Pascual Cornejo Brunn, Conclusión de la construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-050	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_moficada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	Terminado	Validado avances
MEX190201551492	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	309,902.00	33	17	Prim, Horacio Zúñiga, Terminación de la rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-006	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_moficada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	309,902.00	309,902.00	309,902.00	309,902.00	309,902.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	Terminado	Validado avances
MEX190201551122	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	379,000.00	33	17	Secg, No. 0198 María Montessori, Terminación de la construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-003	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_moficada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	379,000.00	379,000.00	379,000.00	379,000.00	379,000.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	Terminado	Validado avances
MEX190201551145	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	175,000.00	33	17	Prim, Justo Sierra, Colocación de loseta cerámica y aplicación de pintura general en cinco aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-360	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_moficada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201551141	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	195,000.00	33	17	Prim, Carlos Hank González, Mobiliario para 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-344	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_moficada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	176,329.00	176,329.00	176,329.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201551111	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,150,000.00	33	17	Stv, Motezuma Ilhuicamina, Terminación de dos aulas de cómputo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-342	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_moficada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,147,900.00	1,147,900.00	1,147,900.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190201551120	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	118,000.00	33	17	Jn, Angel del Campo, Terminación de dos aulas regionales	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-341	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	118,000.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201551105	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	270,000.00	33	17	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Segunda etapa de construcción de 1 edificio con 3 aulas de tipo regional, rehabilitación de 1 aula, módulos sanitarios, 40 metros cuadrados de plaza cívica y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-338	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201552198	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	275,000.00	33	17	Jn, Federico Froebel, Segunda etapa de rehabilitación de 3 aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-337	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	275,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201551826	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	320,000.00	33	17	Prim, Ignacio Zaragoza, Segunda etapa de reconstrucción de barda y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-335	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201552278	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	435,000.00	33	17	Stv, Lázaro Cárdenas del Río, Segunda etapa de reparación de acabado en muros con malla y mortero	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-333	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	435,000.00	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201551124	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	220,000.00	33	17	Jn, Leona Vicario, Rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-275	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201551146	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	630,000.00	33	17	Prim, Alfredo Del Mazo Velez, Construcción de aula regional y obra exterior (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-268	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	630,000.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201551550	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,000.00	33	17	Secg, 15 de Mayo, Sustitución de barda perimetral y rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-267	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	799,613.00	799,613.00	799,613.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190201548797	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	850,000.00	33	17	Prim, Basilio Badillo, Rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-265	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	848,445.00	848,445.00	848,445.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201548873	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,490,000.00	33	17	Prim, Francisco I Madero, Terminación de la construcción de muro de contención y barda perimetral (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-258	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,489,347.00	1,489,347.00	1,489,347.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "30.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401640317	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,995,000.00	33	17	Prim, Rubén Darío, Construcción de barda perimetral (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-254	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,994,080.00	1,994,080.00	1,994,080.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201551096	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,137,000.00	33	17	Prim, Vasco de Quiroga, Rehabilitación de 8 aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-236	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,137,000.00	1,137,000.00	1,137,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201548886	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,300,000.00	33	17	Prim, Melchor Muzquiz, Primera etapa de la sustitución de dos edificios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-235	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,299,215.00	1,299,215.00	1,299,215.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201548883	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,500,000.00	33	17	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-227	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,499,671.00	2,499,671.00	2,499,671.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "30.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201552116	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,550,000.00	33	17	Secg, Ramón López Velarde, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-226	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,549,892.00	2,549,892.00	2,549,892.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201551523	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	33	17	Prim, Ignacio Ramírez, Sustitución de 3 aulas, módulo de sanitarios y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-222	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,998,671.00	2,998,671.00	2,998,671.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190201551511	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,200,000.00	33	17	Prim, Sebastian Lerdo de Tejada, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-221	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_moficada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	3,195,915.00	3,195,915.00	3,195,915.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201552273	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	33	17	Seg, No. 700 Ignacio López Rayón, Construcción de aula U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-179	50	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_moficada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	849,958.00	849,958.00	849,958.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201552262	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	72,000.00	33	17	Prim, Tierra y Libertad, Terminación de rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-065	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_moficada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201552254	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,040,000.00	33	17	Prim, Emiliano Zapata, Sustitución de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-059	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_moficada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,038,318.00	1,038,318.00	1,038,318.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "30.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201551817	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	80,000.66	33	17	Prim, Rey Xolox, Mantenimiento	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-058	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_moficada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	80,000.66	80,000.66	80,000.66	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201551154	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	37,542.22	33	17	Prim, Flor de María Reyes de Molina, Terminación de la rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-056	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_moficada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	37,542.00	37,542.00	37,542.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "97.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201551151	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	491,124.95	33	17	Jn, Gaby Brimer, Primera etapa de rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-055	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_moficada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	491,124.95	491,124.95	491,124.95	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "30.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201551147	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	443,464.21	33	17	Jn, Lázaro Cárdenas, Reparación de espacios educativos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-054	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_moficada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	443,464.00	443,464.00	443,464.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "97.00"}}	Cancelado	Cancelación validada

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190201551731	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	50,000.00	33	17	Stv, No. 0603 Mariano Azuela, Trabajos complementarios a la construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-051	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":94.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201551140	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	33	17	Prim, Benito Juárez , Rehabilitación dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-049	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":94.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201551139	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	33	17	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-048	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201551137	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	919,567.00	33	17	Secg, No. 0091 Gustavo A. Vicencio, Rehabilitación de módulos sanitarios y equipamiento de aulas y salón de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-047	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	853,849.00	853,849.00	853,849.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201551134	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	35,181.00	33	17	Jn, Felipe S. Gutiérrez, Terminación de mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-043	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	35,181.00	35,181.00	35,181.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201551131	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	265,000.00	33	17	Prim, 24 de Febrero, Terminación de mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-040	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	265,000.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201551128	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	760,000.00	33	17	Secg, No. 1110 Narciso Bassols, Terminación de la construcción de 3 aulas, área administrativa y módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-039	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	760,000.00	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201551127	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	260,000.00	33	17	Prim, Graciano Sánchez, Terminación de rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-038	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_modificada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190201551123	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	170,000.00	33	17	Stv, Francisco Villa, Terminación de rehabilitación de pisos interiores y exteriores, así como rehabilitación de barda perimetral, trabes, columnas y losas, muros de carga, muros divisorios, pintura y cancelería	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-035	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201551119	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	33	17	Jn, Juana de Arco, Primer etapa de sustitución de edificio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-028	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201551118	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	119,355.00	33	17	Prim, Vicente Guerrero, Terminación de la rehabilitación de plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-004	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	119,355.00	119,355.00	119,355.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "30.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201551706	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	379,000.00	33	17	Secg, No. 0198 María Montessori, Terminación de la construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-003	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	379,000.00	379,000.00	379,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "30.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201551113	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	164,000.00	33	17	Jn, Profrá. Ma. Elisa Pacheco Garduño, Terminación de la rehabilitación del plantel y construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-002	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	164,000.00	164,000.00	164,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "30.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201553306	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,459,398.00	33	17	Jn, Isabel de Castilla, Obra complementaria para terminación de red eléctrica. Mobiliario y equipo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-001	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,395,380.00	1,395,380.00	1,395,380.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "18.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201551639	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	510,000.00	33	17	Jn, Gustavo G. Velázquez, Sustitución de barda perimetral 75 ml, rehabilitación de acceso escolar	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-358	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	510,000.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201552374	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	78,000.00	33	17	Prim, Francisco I. Madero, Rehabilitación de aplanado en barda perimetral 30ml, rehabilitación de muro cabecero en edificio ""A""	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-357	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190201554018	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	33	17	Jn, Alfredo del Mazo González, Sustitución de barda dañada, construcción de muro de contención y colocación de malla ciclónica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-356	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	997,878.00	997,878.00	997,878.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201552201	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	620,000.00	33	17	Jn, Grecia, Reconstrucción de 80 ml de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-355	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	620,000.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201551485	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	33	17	Prim, Benito Juárez, Sustitución de 2 aulas en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-354	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201553879	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	33	17	Prim, Henry Ford No. 25, Sustitución de 40m de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-353	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201553405	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	720,000.00	33	17	Jn, Tenancatzihuatzin, Rehabilitación de edificios A y C, considerando la reparación de grietas en muros y plafones, aplicación de pintura, revisión y reparación de instalación eléctrica y sustitución de luminarias	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-352	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	720,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201553364	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	550,000.00	33	17	Jn, Gabriel García Márquez, Reconstrucción de 165 m2 de barda perimetral y aplicación de pintura	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-351	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201552159	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,700,000.00	33	17	Stv, Oftv No 0763 Nueva Creación, Módulo sanitario y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-350	300	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,696,129.00	1,696,129.00	1,696,129.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201548892	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	720,000.00	33	17	Jn, Profra. Eudoxia Calderón Gómez, Construcción y equipamiento de 1 aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-349	50	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	709,354.00	709,354.00	709,354.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190201548891	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	883,533.00	33	17	Prim, Lic. Andrés Molina Enriquez, Rehabilitación de techumbre y mobiliario para 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-348	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	877,175.00	877,175.00	877,175.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201548888	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	95,000.00	33	17	Jn, El Niño Artillero, Retiro y aplicación de impermeabilizante en edificios A y B	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-008	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201548878	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	309,902.00	33	17	Prim, Horacio Zúñiga, Terminación de la rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-006	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	309,902.00	309,902.00	309,902.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "30.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201548870	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	100,000.00	33	17	Prim, Emiliano Zapata, Terminación de la rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-005	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201548448	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,168,000.00	33	17	Secg, Secundaria Oficial No. 0231 José María Liceaga, Rehabilitación del laboratorio de ciencias y equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-347	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,130,708.00	1,130,708.00	1,130,708.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201548831	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	320,000.00	33	17	Secg, Secundaria General No. 1100 Forjadores de la Patria, Terminación de mobiliario y equipo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-346	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	305,256.00	305,256.00	305,256.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201548829	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	250,000.00	33	17	Jn, Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación de módulos sanitarios y del plantel en general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-345	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201548409	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	33	17	Prim, Ignacio Zaragoza, Sustitución de losas en 6 aulas y rehabilitación general de las mismas, sustitución de plaza cívica y andadores afectados	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-343	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,992,622.00	1,992,622.00	1,992,622.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190201548387	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	140,000.00	33	17	Stec, E.S.T.A. No 0022 Belisario Domínguez, Segunda etapa de construcción de barda perimetral, rehabilitación y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-340	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_moficada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201548819	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	225,000.00	33	17	Stec, Miguel Hidalgo y Costilla, Segunda etapa de rehabilitación de 12 aulas, construcción de 46 ml de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-339	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_moficada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	225,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201548807	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	315,000.00	33	17	Prim, Agustín Melgar, Segunda etapa de rehabilitación de 6 aulas y sustitución de 25 ml de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-336	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_moficada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	315,000.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201548285	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	340,000.00	33	17	Prim, Héroes del Sur, Segunda etapa de construcción de 2 aulas y sustitución de 50 ml de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-334	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_moficada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	340,000.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201548195	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,100,000.00	33	17	Prim, Miguel Hidalgo, Reconstrucción de salón de usos múltiples y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-332	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_moficada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,099,223.00	1,099,223.00	1,099,223.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201548668	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,420,000.00	33	17	Prim, Lic. Gabino Vázquez, Sustitución de barda y 4 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-327	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_moficada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,418,273.00	2,418,273.00	2,418,273.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401595045	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,810,000.00	33	17	Jn, Juan de Dios Peza, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-331	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_moficada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,797,231.00	1,797,231.00	1,797,231.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401629395	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,850,000.00	33	17	Prim, Libertad, Terminación de reconstrucción de total de aulas A, B y C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-330	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_moficada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,845,385.00	1,845,385.00	1,845,385.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401587700	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,935,000.00	33	17	Seg, Oficial 0386 José Mariano Abasolo , Rehabilitación de aulas, servicios sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-329	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,934,551.00	1,934,551.00	1,934,551.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401615168	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,200,000.00	33	17	Prim, Federalizada Miguel Hidalgo , Segunda etapa de rehabilitación de 18 aulas y obras exteriores	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-328	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201536368	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,505,000.00	33	17	Stec, Andrés Alvaro García , Rehabilitación de aulas, obra exterior y servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-326	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,503,236.00	2,503,236.00	2,503,236.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201535651	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,530,000.00	33	17	Prim, Petronilo Monroy, Terminación de 2 edificios en estructura regional con 3 y 4 aulas, rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-325	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,528,277.00	2,528,277.00	2,528,277.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201530283	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,530,000.00	33	17	Prim, Niños Héroes , Segunda etapa de rehabilitación de 6 aulas, 1 dirección, construcción de 2 aulas y obras exteriores	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-324	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,528,512.00	2,528,512.00	2,528,512.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201536296	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,580,000.00	33	17	Prim, 16 de Septiembre, Segunda etapa de reparación de daños	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-323	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,283,377.00	2,283,377.00	2,283,377.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401587671	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,750,000.00	33	17	Stv, Lic. Alvaro Galvéz y Fuentes, Construcción de 3 aulas en planta alta, terminación de escalera, rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-322	150	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,749,280.00	2,749,280.00	2,749,280.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201530130	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	33	17	Seg, No. 222 Gral. Pedro Ma. Anaya, Sustitución de cuatro aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-319	200	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,988,441.00	1,988,441.00	1,988,441.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190201530250	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	240,000.00	33	17	Prim, Lic. Mario Colín Sánchez, Terminación de la construcción de 2 aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-318	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201528248	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	150,000.00	33	17	Cam, Centro de Atención Múltiple No. 17 Margarita Gómez Palacio, Conclusión de rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-316	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201535296	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,500,000.00	33	17	Prim, Melchor Ocampo, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-314	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	3,497,567.00	3,497,567.00	3,497,567.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201536360	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,143,000.00	33	17	Jn, Bertha Von Glumer, Sustitución de 3 aulas, dirección y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-312	200	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	3,140,900.00	3,140,900.00	3,140,900.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201536342	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,848,000.00	33	17	Secg, Oficial No. 0349 Antonio de Mendoza, Construcción y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-311	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,759,202.00	1,759,202.00	1,759,202.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401631317	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	49,670.00	33	17	Prim, Niños Héroes, Mobiliario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-310	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	39,718.00	39,718.00	39,718.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401630030	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	960,000.00	33	17	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Segunda etapa de rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-309	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	959,712.00	959,712.00	959,712.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401614961	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,160,000.00	33	17	Secg, Ofic. No. 0239, Fernando Montes de Oca, Segunda etapa de sustitución de 4 aulas y rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-308	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,048,759.00	2,048,759.00	2,048,759.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401615125	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,500,000.00	33	17	Jn, Jean Piaget, Construcción de 5 aulas (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-307	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,496,643.00	2,496,643.00	2,496,643.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401615021	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,705,000.00	33	17	Prim, Miguel Hidalgo, Segunda etapa de rehabilitación del plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-306	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,679,918.00	2,679,918.00	2,679,918.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "30.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401611986	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,765,000.00	33	17	Stv, Cuauhtémoc, Terminación de rehabilitación general (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-305	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,759,324.00	2,759,324.00	2,759,324.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401585305	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,900,000.00	33	17	Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán, Construcción de barda perimetral y rehabilitación de sanitarios (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-304	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401587774	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	33	17	Stv, No. 0758 Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción de 3 aulas, sanitarios y obra exterior (5.30x6) (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-303	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,997,062.00	2,997,062.00	2,997,062.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401587725	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,630,000.00	33	17	Jn, José María Lafragua, Terminación de construcción (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-302	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	3,552,564.00	3,552,564.00	3,552,564.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401587706	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	33	17	Prim, Héroes de Nacozari, Rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-299	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401595002	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	88,000.00	33	17	Jn, Jaime Sabines, Rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-297	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401587695	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	111,596.87	33	17	Jn, Diego Rivera, Rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-296	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	111,596.87	111,596.87	111,596.87	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201530082	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	118,616.06	33	17	Prim, Casa de Morelos, Rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-295	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	118,616.00	118,616.00	118,616.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201530364	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	182,000.00	33	17	Jn, Lorenzo Filho, Terminación de sala de usos múltiples (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-294	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	182,000.00	182,000.00	182,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201535797	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	250,000.00	33	17	Stec, Sor Juana Inés de la Cruz, Terminación de primera etapa de sustitución de edificio (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-293	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201530307	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	33	17	Prim, Mario Colín Sánchez, Segunda etapa de rehabilitación de sanitarios y rampas (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-292	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201536350	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,730,000.00	33	17	Secg, No. 189 Jaime Nunó, Segunda etapa de rehabilitación del plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-290	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	3,699,966.00	3,699,966.00	3,699,966.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201535509	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	125,000.00	33	17	Prim, Francisco I. Madero , Terminación de construcción de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-287	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201535498	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,000,000.00	33	17	Jn, Niños Héroes , Reconstrucción de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-284	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	4,999,854.00	4,999,854.00	4,999,854.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190201535311	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,500,000.00	33	17	Prim, Otilio Montaño , Reconstrucción de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-283	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	3,495,603.00	3,495,603.00	3,495,603.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201535697	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	33	17	Prim, Ignacio José de Allende, Terminación de aulas U-2C, techumbre y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-282	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "30.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201535604	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,700,000.00	33	17	Prim, Emiliano Zapata, Terminación de rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-281	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,696,763.00	1,696,763.00	1,696,763.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401662368	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	33	17	Secg, Filiberto Navas , Construcción de biblioteca y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-279	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,996,942.00	2,996,942.00	2,996,942.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401633680	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,000,000.00	33	17	Prim, Isidro Fabela , Segunda etapa de sustitución de aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-278	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	4,999,351.00	4,999,351.00	4,999,351.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "30.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401585417	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,700,000.00	33	17	Stv, Oftv. 0135 Ricardo Flores Magón , Sustitución de tres aulas, módulo de sanitario y dirección estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-277	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,401,749.00	2,401,749.00	2,401,749.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "27.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401584928	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	67,000.00	33	17	Jn, María Montessori, Segunda etapa de reconstrucción (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-276	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201550258	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	320,000.00	33	17	Secg, Agripin García Estrada, Rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-274	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190201549356	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	355,000.00	33	17	Jn, Juana de Asbaje, Rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-273	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	355,000.00	355,000.00	355,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401585392	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	33	17	Ei, Acolman , Rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-272	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401585163	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	33	17	Jn, Gabriela Mistral, Rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-271	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201545516	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	33	17	Prim, Benito Juárez García, Segunda etapa de rehabilitación general (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-270	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201549038	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	33	17	Secg, Tepochtlicalli, Segunda etapa de rehabilitación (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-269	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "30.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201550156	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,000.00	33	17	Jn, Isabel Campos de Jiménez, Sustitución de barda perimetral (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-266	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	796,218.00	796,218.00	796,218.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201549632	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	867,000.00	33	17	Secg, No. 0644 Mexica Nezahuayotzin, Rehabilitación de aula (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-264	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	866,984.00	866,984.00	866,984.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201544312	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	875,000.00	33	17	Secg, No. 934 2 de Octubre, Segunda etapa de rehabilitación (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-263	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	874,988.00	874,988.00	874,988.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401661190	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	950,000.00	33	17	Prim, José María Luis Mora, Sustitución de barda perimetral y rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-262	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	943,743.00	943,743.00	943,743.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401633503	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	33	17	Prim, Horacio Zúñiga, Rehabilitación de barda perimetral (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-261	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	982,963.00	982,963.00	982,963.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401585314	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,200,000.00	33	17	Stv, Oftv No. 0371 Juan Ruiz de Alarcón, Segunda etapa de sustitución de aulas, barda perimetral y obra exterior (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-260	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,192,271.00	1,192,271.00	1,192,271.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201553099	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,300,000.00	33	17	Prim, Nicolás Guillen, Segunda etapa de rehabilitación (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-259	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,299,384.00	1,299,384.00	1,299,384.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201549680	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	33	17	Secg, Narciso Bassols, Segunda etapa de rehabilitación del plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-257	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,499,936.00	1,499,936.00	1,499,936.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201552781	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,770,000.00	33	17	Prim, Niños Héroes, Primera etapa de sustitución de barda perimetral (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-256	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,768,373.00	1,768,373.00	1,768,373.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201544090	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,800,000.00	33	17	Jn, Celestina Vargas Bervera, Rehabilitación del plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-255	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,798,041.00	1,798,041.00	1,798,041.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401662614	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	33	17	Stv, Lázaro Cárdenas del Río, Sustitución de barda perimetral y reestructuración de 1 edificio (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-253	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,999,439.00	1,999,439.00	1,999,439.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190201550125	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	33	17	Jn, Profra. Guadalupe Rhon de Hank, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-252	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401661214	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	60,000.00	33	17	Jn, Andrés Quintana Roo, Segunda etapa de rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-251	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401657477	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	60,000.00	33	17	Jn, María Montessori, Terminación de rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-250	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401661167	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	78,000.00	33	17	Jn, Eulalia Guzmán Barrón, Terminación de sanitarios y un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-249	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401657720	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	80,000.00	33	17	Seg, No. 0873 Profr. César Bernal Mercado, Terminación de construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-248	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401632978	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	110,425.16	33	17	Cam, No. 95 Helen Keller, Terminación de la construcción de cuatro aulas, dirección, taller de psicomotricidad, taller de panadería, cocina-comedor, servicios sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-247	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	110,425.00	110,425.00	110,425.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401636759	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	135,000.00	33	17	Prim, Niños Héroes, Terminación de construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-246	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "96.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401585291	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	150,000.00	33	17	Jn, Donato Guerra, Conclusión de rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-245	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "30.00"}}	Cancelado	Cancelación validada

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401584176	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	255,000.00	33	17	Seg, No. 0721 Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta, Terminación de módulo de escaleras	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-244	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	255,000.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401584904	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	33	17	Prim, Lic. Isidro Fabela Alfaro, Terminación de la rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-243	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401585358	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	416,000.00	33	17	Seg, No. 0411 Mtro. Alfonso Badillo, Terminación de construcción de 200 ml. de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-242	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	416,000.00	416,000.00	416,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401585161	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	428,000.00	33	17	Jn, Xochiquetzal, Segunda etapa de rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-241	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	428,000.00	428,000.00	428,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401585156	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	433,000.00	33	17	Prim, Benémerito de las Américas, Segunda etapa de rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-240	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	433,000.00	433,000.00	433,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401585152	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	33	17	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Terminación de rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-238	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401596279	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	860,000.00	33	17	Prim, Benito Juárez García, Rehabilitación de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-237	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	857,535.00	857,535.00	857,535.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201550190	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,580,000.00	33	17	Seg, Ofic No. 0036 Ignacio Manuel Altamirano, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-234	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,579,933.00	1,579,933.00	1,579,933.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190201550033	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,655,000.00	33	17	Prim, Sor Juana I. de la Cruz, Segunda etapa de rehabilitación de aulas, impermeabilización, reestructuración de salón de usos múltiples y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-233	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,654,669.00	1,654,669.00	1,654,669.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201549931	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,850,000.00	33	17	Prim, Redención Campesina, Rehabilitación general y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-232	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,849,705.00	1,849,705.00	1,849,705.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201552695	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,240,000.00	33	17	Prim, Ing. Salvador Sánchez Colín, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-230	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,235,353.00	2,235,353.00	2,235,353.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201549580	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,360,000.00	33	17	Stec, No. 97 Andrés Henestrosa, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-229	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,357,709.00	2,357,709.00	2,357,709.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201544586	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,500,000.00	33	17	Jn, Miguel Noreña, Terminación de reconstrucción de aulas, núcleos sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-228	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,499,979.00	2,499,979.00	2,499,979.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201549019	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,700,000.00	33	17	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Sustitución de 8 aulas estructura regional y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-225	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,655,152.00	2,655,152.00	2,655,152.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201547569	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,800,000.00	33	17	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación de plantel y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-224	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,797,864.00	2,797,864.00	2,797,864.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201547479	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,830,000.00	33	17	Prim, Hermenegildo Galeana, Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-223	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,814,057.00	2,814,057.00	2,814,057.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190201544531	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,500,000.00	33	17	Secg, Ofic No. 0293 José Clemente Orozco, Sustitución de edificio y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-220	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	3,497,593.00	3,497,593.00	3,497,593.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401607575	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,630,000.00	33	17	Secg, No. 439 Aquiles Serdán, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-219	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	3,624,289.00	3,624,289.00	3,624,289.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201531674	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,200,000.00	33	17	Secg, Ofic. No. 0928 Gral. Emiliano Zapata, Segunda etapa de construcción de 14 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-218	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	4,196,439.00	4,196,439.00	4,196,439.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201554911	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,500,000.00	33	17	Prim, Lic. Benito Juárez, Segunda etapa de reconstrucción de 4 aulas y 69.39 ml de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-217	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	4,269,084.00	4,269,084.00	4,269,084.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201556237	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,145,000.00	33	17	Prim, Frida Kahlo, Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-216	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	5,137,732.00	5,137,732.00	5,137,732.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201557055	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,200,000.00	33	17	Secg, Simón Bolívar, Tercera etapa de construcción de edificio y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-215	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	5,199,889.00	5,199,889.00	5,199,889.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201556061	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,168,000.00	33	17	Jn, Maximiliano Ruiz, Construcción de barda, aula de usos múltiples y rehabilitación de aulas, obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-214	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	6,162,615.00	6,162,615.00	6,162,615.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201522626	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	190,000.00	33	17	Prim, Niños Héroes, Terminación de la rehabilitación de aulas, dirección y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-213	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190201531684	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,065,000.00	33	17	Prim, Emiliano Zapata , Segunda etapa de rehabilitación de servicios sanitarios e instalaciones eléctricas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-212	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,039,899.00	1,039,899.00	1,039,899.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201531848	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	53,000.00	33	17	Seg, No. 0250 Moisés Saénz, Terminación de rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-211	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401673158	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	60,000.00	33	17	Cam, C.A.M. Num. 4, Terminación de segunda etapa de rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-210	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201557162	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	100,000.00	33	17	Stec, ESTIC No. 0056 José Antonio Torres, Primera etapa de sustitución de edificio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-209	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401582526	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	150,000.00	33	17	Prim, Joaquín Arcadio Pagaza, Segunda etapa de rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-208	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401582518	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	170,000.00	33	17	Prim, Himno Nacional, Segunda etapa de rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-207	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":30.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201556894	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	350,631.29	33	17	Seg, Ofic. No. 0200 Profr. Roberto Ruíz Llanos, Primera etapa de la sustitución de aulas y rehabilitación de obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-206	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	350,631.00	350,631.00	350,631.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201554841	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	33	17	Stec, Ricardo Flores Magón, Segunda etapa de construcción de taller de conservación de alimentos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-205	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":51.00"}}	Cancelado	Cancelación validada

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401649671	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,500,000.00	33	17	Prim, Belisario Domínguez, Terminación de rehabilitación general y barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-204	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	3,498,446.00	3,498,446.00	3,498,446.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "30.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401582675	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,200,000.00	33	17	Stec, Secundaria Técnica No. 79 Itzcoatl, Segunda etapa para sustitución de barda, rehabilitación de instalación pluvial, rehabilitación de cancelería y reforzamiento mediante placas de tres edificios y escaleras	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-203	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	6,115,266.00	6,115,266.00	6,115,266.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401582542	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	134,783.07	33	17	Prim, Justo Sierra, Segunda etapa de rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-202	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	134,783.00	134,783.00	134,783.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401607580	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,750,000.00	33	17	Prim, Luis Donaldo Colosio Murrieta, Construcción de un aula, impermeabilización de edificios y rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-201	50	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,738,457.00	2,738,457.00	2,738,457.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401612631	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,750,000.00	33	17	Prim, Ignacio M. Altamirano, Sustitución de 3 aulas, rehabilitación de 3 aulas y obras exteriores	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-200	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,743,525.00	2,743,525.00	2,743,525.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401612587	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,750,000.00	33	17	Prim, Guadalupe Victoria, Segunda etapa para la sustitución de dirección escolar, biblioteca, sala de cómputo, salón de USAER, aula tipo U2-C y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-199	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,741,339.00	2,741,339.00	2,741,339.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201556975	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	480,000.00	33	17	Secg, Ofic No. 910 Jaime Sabines, Construcción de aula regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-198	50	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190201556822	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	480,000.00	33	17	Prim, Telpochcalli, Construcción de aula regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-197	50	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_moficada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201556724	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	480,000.00	33	17	Prim, Diana Laura Riojas de Colosio, Construcción de aula regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-196	50	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_moficada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201556090	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	480,000.00	33	17	Jn, Gonzalo López Cid, Construcción de aula regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-195	50	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_moficada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201555984	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	33	17	Jn, Ilhuicamina, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-194	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_moficada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201555572	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	550,000.00	33	17	Jn, María Enriqueta Camarillo, Construcción de módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-193	200	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_moficada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201522057	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	550,000.00	33	17	Ei, Francisco Gabilondo Soler, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-192	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_moficada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401607506	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	550,000.00	33	17	Jn, Profra, Elsa Córdova Morán, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-191	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_moficada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401582680	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	33	17	Seg, Ofic No 0779 Manuel Esquivel Durán, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-190	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_moficada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401582673	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	33	17	Stv, Oftv No 0111 José Antonio Alzate, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-189	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401582666	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	33	17	Prim, Diana Laura Riojas de Colosio, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-188	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":30.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401582664	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	33	17	Prim, Dr. Gustavo Baz, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-187	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":30.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401582537	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	33	17	Secg, Ofic No 0749 Adolfo López Mateos, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-186	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":30.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201556800	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	33	17	Secg, Ofic No 0796 José Antonio Alzate, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-185	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":30.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201556794	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	33	17	Secg, Ofic No 0858 Benito Juárez, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-184	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":30.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201556770	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	33	17	Prim, José Martí, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-183	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":30.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201557282	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	33	17	Secg, Ofic No 0879 Heriberto Enriquez, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-182	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":30.00"}}	Cancelado	Cancelación validada

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190201557149	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	33	17	Secg, Ofic No 0997 Estado de México, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-181	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":30.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201557121	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	33	17	Secg, Ofic No 861 Benito Juárez García, Construcción de aula U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-180	50	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	849,958.00	849,958.00	849,958.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201556408	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	33	17	Prim, Sebastian Lerdo de Tejada, Construcción de aula U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-178	50	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201556723	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	33	17	Prim, Ignacio Zaragoza, Construcción de aula U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-177	50	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	898,500.00	898,500.00	898,500.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201556697	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	33	17	Jn, Real Acuitlapilco, Construcción de aula U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-176	50	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	898,500.00	898,500.00	898,500.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201556675	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	33	17	Prim, Lázaro Cárdenas del Río, Construcción de aula U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-175	50	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	899,365.00	899,365.00	899,365.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201555174	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	33	17	Prim, Cuahtémoc, Construcción de aula U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-174	50	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	899,365.00	899,365.00	899,365.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201556128	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	33	17	Jn, Independencia, Construcción de aula U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-173	50	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_mofidicada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	899,365.00	899,365.00	899,365.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190201554910	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,470,000.00	33	17	Jn, Profr. Telesforo Roldan Yáñez, Construcción de módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-172	200	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,455,661.00	1,455,661.00	1,455,661.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "30.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201556913	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,470,000.00	33	17	Jn, Lic, César Camacho Quiroz, Construcción de módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-171	200	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,455,661.00	1,455,661.00	1,455,661.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "30.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201556868	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,470,000.00	33	17	Secg, Ofic No 0897 Ehecatzín, Construcción de módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-170	200	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,455,661.00	1,455,661.00	1,455,661.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "30.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201526164	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,470,000.00	33	17	Prim, Clara Córdova Morán, Construcción de módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-169	200	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,455,661.00	1,455,661.00	1,455,661.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "30.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201522124	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,470,000.00	33	17	Jn, Margarita Maza de Juárez, Construcción de módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-168	200	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,455,661.00	1,455,661.00	1,455,661.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "30.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201532019	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,600,000.00	33	17	Secg, Ofic No 1044 Independencia, Construcción de aula U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-167	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,596,934.00	1,596,934.00	1,596,934.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201537476	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,600,000.00	33	17	Prim, Gonzalo López Cid, Construcción de aula U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-166	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201533448	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,800,000.00	33	17	Secg, Ing. Heberto Castillo, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-165	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,791,584.00	1,791,584.00	1,791,584.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190201537520	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	33	17	Prim, Francisco González Bocanegra, Sustrucción de 2 aulas, barda perimetral, rehabilitación de sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-164	200	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_moficada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,995,059.00	2,995,059.00	2,995,059.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201533428	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	33	17	Jn, Uetzcani, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-163	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_moficada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201537553	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,500,000.00	33	17	Prim, Nezahualcóyotl, Construcción de taller de cómputo y escalera y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-161	300	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_moficada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,493,067.00	2,493,067.00	2,493,067.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201533442	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	33	17	Prim, Centenario del Ejército Mexicano, Sustrucción de 4 aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-160	200	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_moficada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,995,044.00	2,995,044.00	2,995,044.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201526219	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,675,000.00	33	17	Prim, Ricardo Flores Magon, Sustrucción de 9 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-159	450	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_moficada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	3,673,474.00	3,673,474.00	3,673,474.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201532067	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,200,000.00	33	17	Prim, Héroes de la Independencia, Construcción de 7 aulas y módulos sanitarios, sustitución de 260 ml de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-158	650	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_moficada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	6,197,849.00	6,197,849.00	6,197,849.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401663662	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	7,058,695.05	33	17	Cam, CAM No. 62, Conclusión del plantel y mobiliario y equipo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-157	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_moficada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	6,860,791.00	6,860,791.00	6,860,791.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "87.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401652615	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,975,000.00	33	17	Prim, Venustiano Carranza, GT-2878, Construcción de techumbre y módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-156	300	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_moficada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,972,625.00	2,972,625.00	2,972,625.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "30.00"}}	Cancelado	Cancelación validada

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401654862	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,600,000.00	33	17	Prim, Alfredo del Mazo, GT-5650, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-155	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_moficada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,499,497.00	1,499,497.00	1,499,497.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201550653	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	14,600,000.00	33	17	Prim, José Clemente Orozco, Sustitución de 12 aulas, módulo de sanitarios y módulo de escaleras	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-154	900	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_moficada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	14,600,000.00	14,600,000.00	14,600,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":30.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401663720	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	8,000,000.00	33	17	Stec, E.S.T.I.C. No. 3, Segunda etapa de sustitución del edificio ""g""	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-153	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_moficada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201535979	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,000.00	33	17	Jn, Alfonso Fabila, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-150	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_moficada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201526836	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,300,000.00	33	17	Prim, Profesor Rubén Salas, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-149	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_moficada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,298,291.00	2,298,291.00	2,298,291.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201531121	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,300,000.00	33	17	Prim, Cuitláhuac, Terminación de construcción de arco techo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-148	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_moficada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201533444	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	561,489.98	33	17	Segg, Jose María Morelos Y Pavón, Terminación de rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-137	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_moficada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	561,489.98	561,489.98	561,489.98	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401663424	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	33	17	Jn, Silvestre Revueltas, Rehabilitación de tres aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-132	100	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","meta":":100,"meta_moficada":":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,497,335.00	1,497,335.00	1,497,335.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":":8218,"unidad_medida":":Metros Cuadrados","avance":":0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401661981	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	612,146.80	33	17	Jn, Antonio Caso, Sustitución de plaza cívica red pluvial y construcción de cercado	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-131	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	612,146.80	612,146.80	612,146.80	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401663689	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	215,000.00	33	17	Seg, No. 0462 15 de Septiembre, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-127	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	215,000.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "30.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401662446	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	220,000.00	33	17	Prim, Niños Héroes, Segunda etapa de construcción de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-126	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "30.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401654899	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	33	17	Prim, Vicente Guerrero, Construcción de escaleras de acceso segundo nivel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-379	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401654932	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	347,488.95	33	17	Jn, Rosario Castellanos, Rehabilitación de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-378	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	347,488.95	347,488.95	347,488.95	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401662369	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	18,703.12	33	17	Stec, Sor Juana Inés de la Cruz, 35 Bancos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-377	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	18,375.00	18,375.00	18,375.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401652914	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	850,000.00	33	17	Seg, Ofic No 0022 José Ma. Morelos y Pavón, Construcción y equipamiento de área administrativa	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-376	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	846,086.00	846,086.00	846,086.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401654624	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	714,296.88	33	17	Prim, Wenceslao Labra, Rehabilitación de aulas, sanitarios y construcción de red pluvial	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-375	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	714,296.88	714,296.88	714,296.88	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401652886	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	850,000.00	33	17	Jn, Anexo a la Escuela Normal de Ecatepec, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-374	50	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	849,041.00	849,041.00	849,041.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401662572	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	33	17	Stv, Telesecundaria Federalizada No. 129 Tlatoani, Construcción de barda perimetral y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-373	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	770,000.00	770,000.00	770,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401662511	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	730,000.00	33	17	Alber, Albergue Escolar Ignacio Manuel Altamirano (comp.Gob.), Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-123	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	730,000.00	730,000.00	730,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401663608	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,600,000.00	33	17	Seg, No. 0902 Mariano Azuela, Terminación de rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-100	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,599,860.00	1,599,860.00	1,599,860.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401662741	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,200,000.00	33	17	Jn, Anexo a la Escuela Normal de Ecatepec, Sustitución de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-097	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,198,100.00	2,198,100.00	2,198,100.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401662702	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	33	17	Jn, Fray Bartolome de las Casas, Impermeabilización del edificio B, pintura en plafón y escalera de emergencia	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-085	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401662651	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	595,000.00	33	17	Seg, No 0712 Sor Juana Inés de la Cruz, Retiro y aplicación de impermeabilizante en edificios A, C y E, reposición de muro y aplanados dañados en el salón de usos múltiples, retiro de escombros y reconstrucción de 30 m2 de barda y aplicación de pintura	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-075	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	595,000.00	595,000.00	595,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201552614	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	524,000.00	33	17	Seg, No. 85 Estado de México, Segunda etapa de la sustitución de barda perimetral y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-071	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	524,000.00	524,000.00	524,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "30.00"}}	Cancelado	Cancelación validada

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190201552607	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,200,000.00	33	17	Secg, Tierra y Libertad, Sustitución de cuatro espacios aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-070	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,192,022.00	2,192,022.00	2,192,022.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201552593	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	489,313.96	33	17	Jn, Fray Pedro de Gante, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-069	50	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	489,313.96	489,313.96	489,313.96	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201550414	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	33	17	Stec, Vicente Suárez, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-372	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	770,000.00	770,000.00	770,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201533446	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	33	17	Secg, Ofic. No. 0751 Tierra y Libertad, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-371	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	999,493.00	999,493.00	999,493.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201536001	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	33	17	Secg, Dr. Jaime Torres Bodet, Primera etapa de sustitución de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-370	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	997,837.00	997,837.00	997,837.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201530363	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	180,500.00	33	17	Stv, Oftv No. 0114 Josefa Ortiz de Domínguez, Primera etapa de sustitución de edificio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-369	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	180,500.00	180,500.00	180,500.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201533436	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,900,000.00	33	17	Prim, Juan Fernández Albarrán, Primera etapa de sustitución de edificio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-368	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,899,336.00	2,899,336.00	2,899,336.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190201537441	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,380,460.00	33	17	Prim, Octavio Paz, Primera etapa de sustitución de edificio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-367	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,380,460.00	1,380,460.00	1,380,460.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401683569	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	470,000.00	33	17	Prim, Francisco I. Madero, Primera etapa de sustitución de edificio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-366	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	470,000.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401660024	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,900,000.00	33	17	Prim, Carlos Hank González, Sustitución de aulas en estructura regional, salón de usos múltiples y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-365	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,899,353.00	2,899,353.00	2,899,353.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401660008	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	350,000.00	33	17	Jn, Profra. Eva Sámano de López Mateos, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-364	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401659993	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,540,000.00	33	17	Segg, Oficial No. 0531 Dos de Marzo, Rehabilitación general de 2 edificios A y B	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-363	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,539,631.00	1,539,631.00	1,539,631.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401659962	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	561,976.00	33	17	Jn, Frida Kahlo, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-362	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	561,976.00	561,976.00	561,976.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401659931	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	37,070.00	33	17	Segg, Ofic. No. 1104 Carlos Monsivais, 22 sillas acojinables de cold rolled	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-361	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	24,014.00	24,014.00	24,014.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401659927	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	640,000.00	33	17	Jn, Serafín Peña, Reparación de grietas en sanitario y salón de música del edificio ""B"" estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-359	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	640,000.00	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401659917	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	33	17	Prim, Adolfo López Mateos, Sustitución de 2 aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-068	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,498,339.00	1,498,339.00	1,498,339.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401659898	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	33	17	Prim, Alfredo del Mazo, Segunda etapa de rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-067	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401661486	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,200,000.00	33	17	Jn, Octavio Paz, Sustitución de 1 aula, dirección, servicios sanitarios, obras exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-066	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,199,538.00	2,199,538.00	2,199,538.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "58.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401657188	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,750,000.00	33	17	Stv, 1o. de Mayo, Segunda etapa de sustitución de 3 aulas y servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-064	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,698,877.00	1,698,877.00	1,698,877.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401657170	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,345,000.00	33	17	Prim, Vicente Guerrero, Desmantelamiento de 6 aulas provisionales	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-063	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,344,735.00	1,344,735.00	1,344,735.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "30.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401658829	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,330,000.00	33	17	Stv, Pasteur, Terminación de 3 aulas y servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-060	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,327,423.00	2,327,423.00	2,327,423.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "30.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401655499	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	220,226.91	33	17	Secg, No. 0179 Francisco I. Madero, Terminación de la construcción de la barda perimetral, construcción de techumbre de la plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-053	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	220,226.91	220,226.91	220,226.91	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401661325	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,200,000.00	33	17	Prim, Ermilo Abreu, Terminación de sustitución de edificio, desmontaje y traslado de 6 aulas provisionales, instalación de 4 aulas provisionales	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-052	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	478,541.00	478,541.00	478,541.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401655492	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	250,000.00	33	17	Jn, Pascual Cornejo Brunn, Conclusión de la construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-050	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "30.00"}}	Cancelado	Cancelación validada

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401655488	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	131,889.00	33	17	Prim, Ricardo Flores Magón, Terminación de mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-044	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	131,889.00	131,889.00	131,889.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401655481	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	43,320.00	33	17	Seg, No. 0578 Andrés Molina Enríquez, Terminación de mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-042	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	43,320.00	43,320.00	43,320.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401661316	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	25,299.00	33	17	Jn, Laura Beatriz Benavidez, Terminación de mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-041	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	25,299.00	25,299.00	25,299.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401655473	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	33	17	Prim, Emilio Portes Gil, Terminación de rehabilitación de sanitarios y la instalación eléctrica de taller de cómputo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-034	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	770,000.00	770,000.00	770,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401660376	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	56,507.00	33	17	Prim, Revolución, Terminación de pintura general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-031	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	56,507.00	56,507.00	56,507.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401656885	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	561,600.00	33	17	Jn, Octavio Paz, Segunda etapa de la sustitución de un aula, rehabilitación de aula y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-030	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	561,600.00	561,600.00	561,600.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401656883	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	41,683.00	33	17	Jn, Lorenzo Filho, Terminación de reparación de cubierta de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-029	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	41,683.00	41,683.00	41,683.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "85.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401656875	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	42,100.00	33	17	Seg, No. 0549. Gral. Lázaro Cárdenas, Trabajos adicionales de laboratorio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-027	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_mofidicada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	42,100.00	42,100.00	42,100.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	Cancelado	Cancelación validada

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401656869	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,596,386.01	33	17	Stv, No. 319 Enrique Carniado, Sustitución de 3 aulas, servicios sanitarios en regional y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-025	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	3,596,386.00	3,596,386.00	3,596,386.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401660278	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,100,000.00	33	17	Prim, Emiliano Zapata , 2da etapa de rehabilitación de los edificios C y H en estructura U-1C y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-023	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,073,706.00	1,073,706.00	1,073,706.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "29.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401665180	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	33	17	Secg, No. 087 Lic. Andrés Molina Enríquez, Impermeabilización y aplicación de pintura de edificios A, C y E	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-015	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401660946	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	33	17	Jn, Amado Nervo, Construcción de módulo de sanitarios en estructura regional de 6.00 x 5.30 m y rehabilitación general de puertas y ventanas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-013	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "42.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401656879	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,800,000.00	33	17	Prim, Vicente Guerrero, Sustitución de 3 aulas y pórtico	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-011	250	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,799,602.00	2,799,602.00	2,799,602.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401659933	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	830,000.00	33	17	Secg, Ofic No. 1116 Citalmina, Construcción de cisterna y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-010	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	829,306.00	829,306.00	829,306.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "30.00"}}	Cancelado	Cancelación validada