

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401659929	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	16,502,700.78	33	18	Construcción de un Edificio Multifuncional de Laboratorios y Talleres con Equipamiento	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Universidad Estatal del Valle de Ecatepec	1	3500	{{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":17,"meta":1,"meta_modificada":1}}	23/09/2019	20/03/2020	16,502,700.78	16,502,700.78	16,502,700.78	16,502,700.78	16,502,700.78	{{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":17,"meta":1,"meta_modificada":1}}	Terminado	Validado avances
MEX190401659925	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	151,508.00	33	18	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 342, 160 sillas universitarias, 4 mesas para maestro y 4 sillas para maestro	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-20	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":18,"meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	175,480.00	175,480.00	175,480.00	175,480.00	175,480.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":18,"meta":100,"meta_modificada":100}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401659921	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,710,007.16	33	18	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 266, Rehabilitación y mantenimiento de aulas existentes y construcción de un módulo de sanitarios tipo regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-81	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":18,"meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	1,707,549.86	1,707,549.86	1,707,549.86	1,707,549.85	1,707,549.85	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":18,"meta":1,"meta_modificada":1}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401659909	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,347,800.00	33	18	Cbt, CBT No. Jilotepec, Construcción de techumbre y obra complementaria	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-79	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":18,"meta":2,"meta_modificada":2}}	06/06/2019	06/06/2020	1,318,417.42	1,318,417.42	1,318,417.42	1,317,383.66	1,317,383.66	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":18,"meta":2,"meta_modificada":2}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401661436	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,144,970.00	33	18	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 244, Rehabilitación de plantel, 100 sillas tipo universitario, 10 mesas para maestro	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-72	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":18,"meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	1,143,689.85	1,143,689.85	1,143,689.85	1,143,689.84	1,143,689.84	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":18,"meta":1,"meta_modificada":1}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401660411	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	49,100.00	33	18	Cbt, Cbt No. 2 Valle de Bravo, 40 sillas universitarias, pizarrón blanco, mesa para maestro, silla para maestro, bote de basura	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-71	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":18,"meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,818.98	48,818.98	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":18,"meta":1,"meta_modificada":1}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401658116	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	49,100.00	33	18	Cbt, Cbt Valle de Bravo, 40 sillas universitarias, pizarrón blanco, mesa para maestro, silla para maestro, bote de basura	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-70	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":18,"meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":18,"meta":1,"meta_modificada":1}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401659551	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	49,100.00	33	18	Cbt, Cbt Villa de Allende, 40 sillas universitarias, pizarrón blanco, mesa para maestro, silla para maestro, bote de basura	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-68	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":18,"meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":18,"meta":1,"meta_modificada":1}}	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401655464	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	49,100.00	33	18	Cbt, Cbt Amanalco de Becerra, 40 sillas universitarias, pizarrón blanco, mesa para maestro, silla para maestro, bote de basura	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-67	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":"0.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401660270	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	47,600.00	33	18	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 304, 50 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-55	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	47,400.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":"0.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401657109	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	47,600.00	33	18	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 138, 50 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-54	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	47,400.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":"0.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401655034	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	190,400.00	33	18	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 200, 200 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-52	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	189,600.00	189,600.00	189,600.00	189,600.00	189,600.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":"0.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401666924	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	142,800.00	33	18	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 167, 150 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-49	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	142,500.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":"0.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401665969	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	114,250.00	33	18	Prepa, Preparatoria Oficial Núm. 363, 120 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-46	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":"0.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401655128	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	229,050.00	33	18	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 359, 201 butacas, 5 escritorios, 3 pizarrones	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-42	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	228,605.00	228,605.00	228,605.00	228,605.00	228,605.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":"0.00"}}	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401608005	2019	5	FEDERALES	Proyecto de inversión	392,734.20	33	18	Prepa, Preparatoria 229 , Terminación de laboratorio de cómputo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-39	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	392,734.20	392,734.20	392,734.20	390,414.21	390,414.21	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401607969	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	627,755.81	33	18	Prepa, Preparatoria Oficial Anexa a la Normal No. 1, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-38	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	627,755.81	627,755.81	627,755.81	625,435.81	625,435.81	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401607796	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	265,000.00	33	18	Prepa, Preparatoria Oficial Anexa a la Normal, 11 escritorios, 5 pizarrones grandes, 3 pizarrones chicos, 6 archiveros y 140 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-36	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	249,007.10	249,007.10	249,007.10	249,007.10	249,007.10	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401607739	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	189,280.00	33	18	Cbt, CBT No. 4, 160 butacas, 4 escritorios, 4 pintarrones	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-33	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	188,556.40	188,556.40	188,556.40	188,556.40	188,556.40	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190201546119	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	360,255.00	33	18	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 57, 300 Butacas y 15 escritorios para maestros	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-31	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	358,941.60	358,941.60	358,941.60	358,941.60	358,941.60	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401596649	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	95,200.00	33	18	Cbt, CBT Calmecac, 100 Pupitres	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-29	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401626621	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	236,000.00	33	18	Prepa, Preparatoria Oficial No. 278, Mobiliario para cuatro aulas (sillas universitarias, sillas para maestro, mesas para maestro y pizarrones blancos)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-28	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	233,196.00	233,196.00	233,196.00	233,196.00	233,196.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401590434	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	95,200.00	33	18	Cbt, CBT Sor Juana Inés de la Cruz, 100 Butacas escolares	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-27	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401586247	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,187,007.63	33	18	Cecytem, Cecytem Plantel Villa del Carbón, Terminación de la construcción de administración, biblioteca, servicio medico, orientacion vocacional, escaleras, cancha de usos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-82	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	1,187,004.08	1,187,004.08	1,187,004.08	1,179,418.84	1,179,418.84	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401584873	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,730,000.00	33	18	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 128, Construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-74	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	1,719,139.05	1,719,139.05	1,719,139.05	1,719,139.04	1,719,139.04	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401591915	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	33	18	Prepa, Preparatoria Oficial No. 208, Terminación de mantenimiento general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-73	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	597,680.00	597,680.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401591378	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	49,100.00	33	18	Cbt, Cbt Villa Victoria, 40 sillas universitarias, pizarrón blanco, mesa para maestro, silla para maestro, bote de basura	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-69	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401591513	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	49,100.00	33	18	Cbt, C.B.T. Huemac , 40 sillas universitarias, pizarrón blanco, mesa para maestro, silla para maestro, bote de basura	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-66	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401586291	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	49,100.00	33	18	Cbt, Cbt No. 2 Villa de Allende, 40 sillas universitarias, pizarrón blanco, mesa para maestro, silla para maestro, bote de basura	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-64	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401592056	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	95,200.00	33	18	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 110, 100 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-60	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401590662	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	47,600.00	33	18	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 210, 50 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-59	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	47,400.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401585985	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	95,200.00	33	18	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 311, 100 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-57	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401583896	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	142,800.00	33	18	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Santa Ana Zicatecoyan, 150 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-53	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	142,200.00	142,200.00	142,200.00	142,200.00	142,200.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401585283	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	190,400.00	33	18	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 117, 200 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-51	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	189,600.00	189,600.00	189,600.00	189,600.00	189,600.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401585052	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	142,800.00	33	18	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Tejupilco, 150 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-50	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	142,500.00	142,500.00	142,500.00	142,490.19	142,490.19	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401584816	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	142,800.00	33	18	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 355, 150 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-48	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	142,500.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401586263	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	150,700.00	33	18	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 247, 100 butacas, 6 escritorios, 6 pizarrones	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-47	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	150,410.00	150,410.00	150,410.00	150,410.00	150,410.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401629755	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	114,250.00	33	18	Prepa, Preparatoria Oficial Núm. 362, 120 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-45	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401631122	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	114,250.00	33	18	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 361, 120 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-44	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401591527	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	228,100.00	33	18	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 360, 200 butacas, 5 escritorios, 3 pizarrones	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-43	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	227,655.00	227,655.00	227,655.00	227,655.00	227,655.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401591941	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	228,100.00	33	18	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 358, 200 butacas, 5 escritorios, 3 pizarrones	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-41	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	227,655.00	227,655.00	227,655.00	227,655.00	227,655.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401586446	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	189,280.00	33	18	Cbt, CBT No. 7, 160 butacas, 4 escritorios, 4 pintarrones	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-37	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	188,882.80	188,882.80	188,882.80	188,882.80	188,882.80	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401592069	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	94,640.00	33	18	Cbt, CBT No. 6, 80 butacas, 2 escritorios, 2 pintarrones	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-35	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	94,278.20	94,278.20	94,278.20	94,278.20	94,278.20	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401620531	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	151,200.00	33	18	Cbt, CBT No. 5, 120 butacas, 4 escritorios, 4 pintarrones	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-34	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	150,636.40	150,636.40	150,636.40	150,636.40	150,636.40	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401591839	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	198,680.00	33	18	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico, 100 Sillas apilables, 100 sillas universitarias, 2 escritorios y 2 pizarrones blancos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-32	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	197,686.20	197,686.20	197,686.20	197,686.20	197,686.20	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401586783	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,332,000.00	33	18	Conalep, CONALEP, 3,500 pupitres	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-30	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	3,262,000.00	3,262,000.00	3,262,000.00	3,261,966.40	3,261,966.40	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401584936	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	292,000.00	33	18	Prepa, Preparatoria Oficial No. 29, Mobiliario (306 pupitres)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-26	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	283,258.08	283,258.08	283,258.08	283,258.08	283,258.08	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401583897	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	33	18	Prepa, Preparatoria No. 142 Lázaro Cárdenas del Río, Terminación de la rehabilitación de aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-77	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	397,680.00	397,680.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401594849	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,040,278.96	33	18	Prepa, Preparatoria Oficial No. 241, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-76	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	1,037,579.79	1,037,579.79	1,037,579.79	1,037,579.79	1,037,579.79	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401587077	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	13,229.74	33	18	Prepa, Preparatoria Oficial No. 170, Terminación de la construcción de un laboratorio de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-75	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	13,229.74	13,229.74	13,229.74	10,909.74	10,909.74	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401595497	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	49,100.00	33	18	Cbt, Cbt No. 2 Villa Victoria, 40 sillas universitarias, pizarrón blanco, mesa para maestro, silla para maestro, bote de basura	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-63	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401586530	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	89,500.00	33	18	Cbt, Cbt Num. 2 Zinacantepec, 9 pizarrones blancos (pintarrones), 5 mesas de trabajo, un archivero, 40 sillas universitarias, pizarrón, mesa para maestro, silla para maestro, bote de basura	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-62	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	88,809.02	88,809.02	88,809.02	88,809.02	88,809.02	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401591259	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	95,200.00	33	18	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 259, 100 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-61	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401667436	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	95,200.00	33	18	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 337, 100 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-58	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401592049	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	47,600.00	33	18	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 316, 50 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-56	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	47,400.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401584949	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	624,000.00	33	18	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 336, Mobiliario y Equipo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-24	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	621,964.70	621,964.70	621,964.70	621,964.62	621,964.62	{{"id_unidad_medida":18,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401617211	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	405,000.00	33	18	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 50, 7 pintarrones, 7 escritorios, 7 sillas para maestro y 350 sillas universitarias	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-23	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	403,410.00	403,410.00	403,410.00	403,409.96	403,409.96	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401615454	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	215,978.00	33	18	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 346 Vladimir Ilich Ulianov Lenin, 200 pupitres y 6 pizarrones	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-22	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	215,560.00	215,560.00	215,560.00	215,560.00	215,560.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401591174	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	477,678.00	33	18	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 358 y 359, 300 sillas universitarias, 60 sillas apilables, 30 mesas de trabajo y 6 archiveros	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-21	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	476,610.00	476,610.00	476,610.00	476,610.00	476,610.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401590823	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	330,000.00	33	18	Cbt, CBT Luis Pasteur, Segunda etapa de construcción para un taller de restaurantería y hotelería	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-15	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	330,000.00	330,000.00	330,000.00	327,067.72	327,067.72	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401589796	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,200,000.00	33	18	Conalep, Conalep 194 Tultitán, Construcción de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-12	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,196,239.25	1,196,239.25	1,196,239.25	1,190,439.25	1,190,439.25	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401591278	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	33	18	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 75, Construcción de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-11	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,499,104.15	1,499,104.15	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401586803	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,750,000.00	33	18	Cetis, CETIS No. 119, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-10	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,744,536.45	1,744,536.45	1,744,536.45	1,735,840.59	1,735,840.59	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"100.00"}}	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401629928	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,630,000.00	33	18	Prepa, Preparatoria Oficial No. 37, Rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-01	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,400,311.34	1,400,311.34	1,400,311.34	1,390,498.50	1,390,498.50	{{"id_unidad_medida":18,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"99.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401593469	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,000,000.00	33	18	AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UES XALATLACO, LABORATORIOS PARA INGENIERÍA AUTOMOTRÍZ.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	0		{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":200,"meta_modificada":200}}	01/10/2019	31/12/2020	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"60.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401593697	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	99,750.00	33	18	Cbt, Cbt Num. 2 Amecameca, Mobiliario (50 pupitres, 5 mesas para docentes, 5 mesas para grupo y 10 sillas)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-25	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	96,909.00	96,909.00	96,909.00	96,908.95	96,908.95	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401589777	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,175,526.00	33	18	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 123, 300 sillas universitarias, 10 mesas, 10 sillas para maestro y 12 pintarrones	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-19	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	394,820.00	394,820.00	394,820.00	394,820.00	394,820.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401585325	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	11,000.00	33	18	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico Tlatlaya, 3 mesas de trabajo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-18	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	10,875.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401591525	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	123,700.00	33	18	Cecytem, CECYTEM Nicolás Romero III, Segunda etapa de electrificación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-17	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	123,700.00	123,700.00	123,700.00	37,110.00	37,110.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"30.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401590656	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	33	18	Cbt, CBT Num. 2 Almoloya, Construcción de un taller de cómputo U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-14	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,086,342.31	1,086,342.31	1,086,342.31	827,020.54	827,020.54	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"76.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401585129	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	945,000.00	33	18	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 297, Electrificación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-13	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	898,167.77	898,167.77	898,167.77	896,629.30	896,629.30	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"100.00"}}	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401593481	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	33	18	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 26, Terminación de rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-09	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,999,724.01	1,999,724.01	1,999,724.01	1,999,128.32	1,999,128.32	{{"id_unidad_medida":18,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401591753	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,400,000.00	33	18	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 282 , Terminación del área administrativa, laboratorio de idiomas y escaleras	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-08	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,390,978.63	2,390,978.63	2,390,978.63	2,382,154.71	2,382,154.71	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401615417	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,250,000.00	33	18	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico Tlatlaya, Rehabilitación general y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-07	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	3,249,206.85	3,249,206.85	3,249,206.85	3,248,945.36	3,248,945.36	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401584899	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,200,000.00	33	18	Cbtis, CBTIS No. 202, Sustitución de edificio ""E""	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-03	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	6,185,547.27	6,185,547.27	6,185,547.27	6,185,198.26	6,185,198.26	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401597007	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	720,000.00	33	18	Prepa, Preparatoria Oficial No. 166, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-02	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	720,000.00	720,000.00	720,000.00	719,461.58	719,461.58	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401586039	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	17,000,000.00	33	18	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EN LA UES ATENCO	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO		0	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":300,"meta_modificada":240}}	01/10/2019	31/12/2020	14,206,097.59	14,206,097.59	14,206,097.59	7,335,440.75	7,335,440.75	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"100.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401585370	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	17,700.00	33	18	Cbt, Cbt No. 2 Tenancingo, 3 escritorios y 3 sillas para maestro	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-65	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":1,"meta_modificada":1}}	06/06/2019	06/06/2020	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401634127	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	193,033.00	33	18	Conalep, CONALEP 198 Huixquilucan, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-16	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	193,033.00	193,033.00	193,033.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"100.00"}}	Cancelado	Cancelación validada

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401631233	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,839,560.00	33	18	Msup, Diversos Planteles, Compromisos del Gobernador	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-04	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	623,916.37	623,916.37	623,916.37	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401590682	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	99,750.00	33	18	Cbt, Cbt Num. 2 Amecameca, Mobiliario (50 pupitres, 5 mesas para docentes, 5 mesas para grupo y 10 sillas)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-25	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	96,909.00	96,909.00	96,909.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401585275	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	624,000.00	33	18	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 336, Mobiliario y Equipo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-24	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	621,965.00	621,965.00	621,965.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401596899	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	405,000.00	33	18	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 50, 7 pintarrones, 7 escritorios, 7 sillas para maestro y 350 sillas universitarias	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-23	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	403,410.00	403,410.00	403,410.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401592458	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	215,978.00	33	18	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 346 Vladimir Ilich Ulianov Lenin, 200 pupitres y 6 pizarrones	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-22	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	215,560.00	215,560.00	215,560.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401586853	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	477,678.00	33	18	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 358 y 359, 300 sillas universitarias, 60 sillas apilables, 30 mesas de trabajo y 6 archiveros	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-21	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	476,610.00	476,610.00	476,610.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401585209	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	151,508.00	33	18	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 342, 160 sillas universitarias, 4 mesas para maestro y 4 sillas para maestro	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-20	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	151,508.00	151,508.00	151,508.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401585149	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,175,526.00	33	18	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 123, 300 sillas universitarias, 10 mesas, 10 sillas para maestro y 12 pintarrones	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-19	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	394,820.00	394,820.00	394,820.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401615424	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	193,033.00	33	18	Conalep, CONALEP 198 Huixquilucan, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-16	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	193,033.00	193,033.00	193,033.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401615450	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	11,000.00	33	18	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico Tlatlaya, 3 mesas de trabajo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-18	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	10,875.00	10,875.00	10,875.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401615444	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	123,700.00	33	18	Cecytem, CECYTEM Nicolás Romero III, Segunda etapa de electrificación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-17	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	123,700.00	123,700.00	123,700.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401615378	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	330,000.00	33	18	Cbt, CBT Luis Pasteur, Segunda etapa de construcción para un taller de restaurantería y hotelería	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-15	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401591365	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	33	18	Cbt, CBT Num. 2 Almoloya, Construcción de un taller de cómputo U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-14	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401586214	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	945,000.00	33	18	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 297, Electrificación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-13	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	898,168.00	898,168.00	898,168.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401583870	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,200,000.00	33	18	Conalep, Conalep 194 Tultitlán, Construcción de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-12	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,196,239.00	1,196,239.00	1,196,239.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401620621	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	33	18	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 75, Construcción de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-11	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401594974	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,750,000.00	33	18	Cetis, CETIS No. 119, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-10	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,744,536.00	1,744,536.00	1,744,536.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401591718	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	33	18	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 26, Terminación de rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-09	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,999,724.00	1,999,724.00	1,999,724.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401585999	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,400,000.00	33	18	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 282 , Terminación del área administrativa, laboratorio de idiomas y escaleras	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-08	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	2,390,979.00	2,390,979.00	2,390,979.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401591696	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,250,000.00	33	18	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico Tlatlaya, Rehabilitación general y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-07	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	3,249,207.00	3,249,207.00	3,249,207.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401585302	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	8,000,000.00	33	18	Prepa, Preparatoria Lerma, Primera etapa, construcción de aulas, módulo sanitario y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-06	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401585192	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	10,000,000.00	33	18	Prepa, Talento Azteca, Primera etapa de construcción de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-05	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401584775	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,839,560.00	33	18	Msup, Diversos Planteles, Compromisos del Gobernador	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-04	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,839,560.00	1,839,560.00	1,839,560.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401587091	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,200,000.00	33	18	Cbtis, CBTIS No. 202, Sustitución de edificio ""E""	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-03	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	6,185,547.00	6,185,547.00	6,185,547.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
MEX190401586866	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	720,000.00	33	18	Prepa, Preparatoria Oficial No. 166, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-02	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	720,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada	
MEX190401586499	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,630,000.00	33	18	Prepa, Preparatoria Oficial No. 37, Rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-01	100	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	06/06/2019	06/06/2020	1,400,311.00	1,400,311.00	1,400,311.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada	
MEX190401586278	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	16,716,373.67	33	18	Proyecto de equipamiento para espacios educativos, laboratorios y de la Clínica Integral Universitaria de la Universidad Estatal del Valle de Toluca, Proyecto de adecuaciones y mejoramiento de espacios Teórico Practicos de la Universidad que contribuye a optimizar y poecializar su funcionamiento, Proyecto de mantenimiento Institucional en espacios educativos, laboratorios y de Clínica Integral Universitaria de la Universidad Estatal del Valle de Toluca	México	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	1	1800	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":42800,"meta_modificada":42800}}	25/11/2019	31/12/2019	16,716,373.67	16,573,309.16	16,573,309.16	16,573,309.16	16,573,309.16	16,573,309.16	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"42800.00"}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
MEX190401584886	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	35,130,776.88	33	18	Unidad de Docencia de 2 niveles (incluye obras exteriores e instalaciones necesarias para su optimo funcionamiento, Mobiliario basico para unidad de docencia de 2 niveles; Equipamiento para Laboratorio de unidad de docencia de 2 niveles; Sistema Modular de Equipamiento para saneamiento de aguas residuales con recuperacion y reutilizacion para riego o muebles sanitarios. 1ra etapa	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	20704000L-APAD-0408/19 Y APAD-0618/19	600	{{"id_unidad_medida":22,"unidad_medida":"Aula","meta":1,"meta_modificada":1}, {"id_unidad_medida":5,"unidad_medida":"Equipamiento","meta":2,"meta_modificada":2}, {"id_unidad_medida":16,"unidad_medida":"Mobiliario y equipo","meta":1,"meta_modificada":1}}	23/09/2019	14/05/2020	35,130,776.68	35,130,776.88	35,130,776.88	35,130,776.88	14,424,989.29	{{"id_unidad_medida":22,"unidad_medida":"Aula","avance":"0.00"}, {"id_unidad_medida":5,"unidad_medida":"Equipamiento","avance":"1.00"}, {"id_unidad_medida":16,"unidad_medida":"Mobiliario y equipo","avance":"1.00"}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401586309	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,225,000.00	33	18	Segunda Etapa de la Ampliación en 3er. Nivel del Edificio ""E"" para Aulas, Centro Universitario UAEM Temascaltepec	México	Temascaltepec	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES1903	1039	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":1,"meta_modificada":100}}	10/05/2019	31/12/2019	3,225,000.00	3,225,000.00	3,225,000.00	3,225,000.00	3,149,935.28	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "95.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401584861	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	15,000,000.00	33	18	Primera Etapa de la Renovación Urbana Sostenible en Ciudad Universitaria, Secretaría de Administración	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES1901	13547	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":1,"meta_modificada":100}}	10/05/2019	31/12/2019	15,000,000.00	14,980,915.36	14,979,724.06	14,979,724.06	14,631,058.02	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "58.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401586284	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	17,500,000.00	33	18	Segunda Etapa del Edificio ""C"" para Auditorio, Aulas y Talleres, Facultad de Artes	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES1902	410	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":1,"meta_modificada":100}}	10/05/2019	31/12/2019	17,500,000.00	17,483,912.05	17,447,473.49	17,447,473.49	17,041,731.93	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "42.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401586202	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,564,589.00	33	18	Construcción de la 2a Etapa del taller artístico y cultural del Platel Dr. Pablo González Casanova	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMEMS19	183601	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":1,"meta_modificada":100}}	10/05/2019	31/12/2019	3,564,589.00	3,496,861.84	3,496,861.84	3,496,861.84	3,415,469.36	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "70.00"}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401585365	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	8,280,272.37	33	18	Equipamiento para Obras de Continuidad y Adecuaciones de Mejora	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES1904	20406	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":1,"meta_modificada":100}}	10/05/2019	31/12/2019	8,280,272.37	8,280,272.37	8,215,091.84	8,215,091.84	8,215,091.84	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "28.00"}}	En Ejecución	Validado avances