

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200401875560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	17,190,757.00	17,190,757.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EN LA UMB ECATEPEC	México	Ecatepec de Morelos	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO		01-12-2020	30-04-2021	17,190,757.00	17,190,757.00	17,190,757.00	17,087,379.97	17,087,379.97	Metros Cuadrados	1590	99.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201940208	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	384,639.88	384,639.88	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, CBT Temoaya, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117949-29	01-01-2020	31-12-2020	384,639.88	384,639.88	384,639.88	384,465.67	384,465.67	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200101701779	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	22,000,000.00	22,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conclusión del Centro de Estudios y Enseñanza de Música y Alto Nivel, Escuela de Artes Escénicas	México	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMEMS2001	31-01-2020	30-01-2021	22,000,000.00	21,999,498.90	21,999,498.90	21,999,498.90	21,999,498.90	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301714992	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,454,240.00	3,454,240.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de Infraestructura Física Educativa para Nivel Medio Superior 2020	México	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMEMS2001	22-06-2020	22-06-2021	3,454,240.00	3,448,840.39	3,448,840.39	3,448,840.39	3,448,840.39	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200101701780	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	19,890,440.00	19,890,440.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de la segunda etapa del Edificio de Vientos, Escuela de Artes Escénicas	México	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMEMS2002	31-01-2020	31-01-2021	19,890,440.00	19,889,450.75	19,889,450.75	19,889,450.75	19,889,450.75	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200201709313	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,766,155.00	4,766,155.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2DA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DE LABORATORIOS Y TALLERES	México	Ecatepec de Morelos	Universidad Estatal del Valle de Ecatepec	1	09-07-2020	31-03-2021	4,766,155.00	4,764,023.01	4,761,763.60	4,761,763.60	4,761,763.60	Piezas	1	100	Suspendido	Suspensión validada	Sin observaciones