

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2021 | 4 | MEX190401685970 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 764,000.00 | 764,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Preparatoria Oficial No. 123, Construcción y equipamiento de 1 aula | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-08 | 15-02-2018 | 15-01-2019 | 764,000.00 | 764,000.00 | 764,000.00 | 636,085.08 | 636,085.08 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401685972 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,528,000.00 | 1,528,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Preparatoria Oficial No. 199, Construcción y equipamiento de 2 aulas | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-10 | 15-02-2018 | 15-01-2019 | 1,528,000.00 | 1,528,000.00 | 1,528,000.00 | 1,306,937.95 | 1,306,937.95 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401685976 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,528,000.00 | 1,528,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cbt, Cbt. No. 3 Almoloya de Juárez, Construcción y equipamiento de 2 aulas | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-14 | 15-02-2018 | 15-01-2019 | 1,528,000.00 | 1,528,000.00 | 1,528,000.00 | 1,305,466.99 | 1,305,466.99 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401685988 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 3,407,277.84 | 3,407,277.84 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, EPO 282, Equipamiento de laboratorio de idiomas para 35 usuarios | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-26 | 15-02-2018 | 15-01-2019 | 3,407,277.84 | 3,407,277.84 | 3,407,277.84 | 2,809,014.75 | 2,809,014.75 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686019 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 600,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic. No. 0907 Leyes de Reforma, 1 Aula | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-001 | 20-06-2018 | 17-09-2018 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 569,690.53 | 569,690.53 | Metros Cuadrados | 100 | 95 | 95 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686041 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 800,000.00 | 800,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, No. 1006 Sentimientos de la Nación, Rehabilitación y barda | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-023 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 793,934.76 | 793,934.76 | Metros Cuadrados | 100 | 99.24 | 99.24 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686044 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,185,000.00 | 1,185,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, 1o. de Mayo, Rehabilitación y sanitarios, mobiliario de 20 mesabancos binarios | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-026 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 1,185,000.00 | 1,185,000.00 | 1,185,000.00 | 1,080,758.75 | 1,080,758.75 | Metros Cuadrados | 100 | 91.2 | 91.2 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686054 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,498,746.89 | 1,498,746.89 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Profr. Antonio Albarrán, Construcción y equipamiento de comedor | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-036 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 1,498,746.89 | 1,498,746.89 | 1,498,746.89 | 1,389,270.88 | 1,389,270.88 | Metros Cuadrados | 100 | 93 | 93 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686055 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 2,129,034.10 | 2,129,034.10 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Olmeca, Construcción y equipamiento de comedor y sustitución de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-037 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 2,129,034.10 | 2,129,034.10 | 2,129,034.10 | 1,911,936.11 | 1,911,936.11 | Metros Cuadrados | 100 | 90 | 90 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686057 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,458,083.32 | 1,458,083.32 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción y equipamiento de comedor | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-039 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 1,458,083.32 | 1,458,083.32 | 1,458,083.32 | 1,167,098.64 | 1,167,098.64 | Metros Cuadrados | 100 | 80.04 | 80.04 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686060 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,544,257.21 | 1,544,257.21 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Agustín Melgar, Construcción y equipamiento de comedor | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-042 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 1,544,257.21 | 1,544,257.21 | 1,544,257.21 | 1,420,314.57 | 1,420,314.57 | Metros Cuadrados | 100 | 92 | 92 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686066 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,537,123.51 | 1,537,123.51 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Profra. Celsa Virgen Pérez, Construcción y equipamiento de comedor | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-048 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 1,537,123.51 | 1,537,123.51 | 1,537,123.51 | 1,415,988.79 | 1,415,988.79 | Metros Cuadrados | 100 | 92.12 | 92.12 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2021 | 4 | MEX190401686071 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 3,066,519.00 | 3,066,519.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Benito Juárez, Construcción y equipamiento de 2 aulas y un módulo de escaleras | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-053 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 2,825,447.00 | 2,825,447.00 | 2,825,447.00 | 2,823,472.65 | 2,823,472.65 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686074 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Gustavo Cárdenas Monroy, Rehabilitación de la cancha de basquetbol y construcción de techumbre | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-056 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 1,895,747.63 | 1,895,747.63 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686082 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 2,400,000.00 | 2,434,579.04 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Niños Héroes, Construcción de dos aulas y rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-064 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 2,434,579.04 | 2,434,579.04 | 2,434,579.04 | 2,250,244.31 | 2,250,244.31 | Metros Cuadrados | 100 | 92.43 | 92.43 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686104 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,640,000.00 | 1,640,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Emiliano Zapata, Construcción y equipamiento de 2 aulas regionales | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-086 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 1,640,000.00 | 1,640,000.00 | 1,640,000.00 | 1,206,561.78 | 1,206,561.78 | Metros Cuadrados | 100 | 74 | 74 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686109 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 300,000.00 | 300,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-091 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 298,947.74 | 298,947.74 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686111 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 150,000.00 | 150,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Ricardo Flores Magón, Rehabilitación del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-093 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 30 | 30 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686114 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 244,101.00 | 244,101.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Xico, Rehabilitación de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-096 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 244,101.00 | 244,101.00 | 244,101.00 | 239,219.36 | 239,219.36 | Metros Cuadrados | 100 | 98 | 98 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686116 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 583,243.75 | 583,243.75 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, 18 de Marzo, Terminación de construcción de ocho aulas | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-098 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 583,243.75 | 583,243.75 | 583,243.75 | 583,090.96 | 583,090.96 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686123 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 47,087.14 | 47,087.14 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Ceaja, Lic. Isidro Fabela, Terminación de construcción de 2 aulas (sin equipo) | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-105 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 47,087.14 | 47,087.14 | 47,087.14 | 45,398.10 | 45,398.10 | Metros Cuadrados | 100 | 96.41 | 96.41 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686152 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 7,782,090.56 | 7,782,090.56 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Secundaria Oficial No. 0550 Angel Ma. Garibay Kintana, Rehabilitación de núcleos sanitarios, construcción de escalera de emergencia | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-134 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 7,782,090.56 | 7,782,090.56 | 7,782,090.56 | 7,781,993.36 | 7,781,993.36 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686159 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 2,304,448.92 | 2,304,448.92 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Primaria General?simo Morelos, Sustitución de la escuela | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-141 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 2,304,448.92 | 2,304,448.92 | 2,304,448.92 | 2,298,847.17 | 2,298,847.17 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2021 | 4 | MEX190401686165 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 70,685.94 | 70,685.94 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stec, Secundaria Técnica Carlos Fuentes, Terminación de construcción de 8 aulas, servicios sanitarios, dirección y rehabilitación de edificios existentes | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-147 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 70,685.94 | 70,685.94 | 70,685.94 | 70,685.93 | 70,685.93 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686167 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,818,456.14 | 1,818,456.14 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Jardín de Niños Profr. Evangelina Ozuna Pérez, Terminación de rehabilitación del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-149 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 1,818,456.14 | 1,818,456.14 | 1,818,456.14 | 1,818,019.37 | 1,818,019.37 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686180 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 582,045.97 | 582,045.97 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Jardín de Niños Hermanas Abasolo, Terminación de construcción de un módulo de sanitarios | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-162 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 582,045.97 | 582,045.97 | 582,045.97 | 571,110.40 | 571,110.40 | Metros Cuadrados | 100 | 98.12 | 98.12 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686208 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 60,915.00 | 60,915.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Terminación de rehabilitación | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-190 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 60,915.00 | 60,915.00 | 60,915.00 | 60,259.24 | 60,259.24 | Metros Cuadrados | 100 | 99 | 99 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686213 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 670,885.00 | 670,885.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Pedro Moreno, Sustitución de aula tipo regional | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-195 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 670,885.00 | 670,885.00 | 670,885.00 | 667,805.92 | 667,805.92 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686216 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 923,349.39 | 923,349.39 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Jardín de Niños Juan Escutia, Construcción de techumbre | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-198 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 923,349.39 | 923,349.39 | 923,349.39 | 921,798.09 | 921,798.09 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686222 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,994,283.96 | 1,994,283.96 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Adolfo López Mateos, Rehabilitación | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-204 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 1,994,283.96 | 1,994,283.96 | 1,994,283.96 | 1,989,885.12 | 1,989,885.12 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686224 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 2,678,527.21 | 2,678,527.21 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Xochiquetzal, Sustitución de 3 aulas | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-206 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 2,678,527.21 | 2,678,527.21 | 2,678,527.21 | 2,667,710.44 | 2,667,710.44 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686257 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Telpochcalli, Sustitución de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-239 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 480,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | 429,375.55 | 429,375.55 | Metros Cuadrados | 100 | 89.45 | 89.45 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687580 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 941,350.83 | 939,844.67 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 0384 Profr. Manuel Hinojosa Giles, Sustitución de un aula y obra exterior | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-005 | 28-05-2018 | 25-08-2018 | 939,844.67 | 939,844.67 | 939,844.67 | 903,696.79 | 903,696.79 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687586 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 804,216.32 | 804,216.32 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Horacio Zúñiga, Sustitución de un aula y dirección | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-011 | 28-05-2018 | 25-08-2018 | 804,216.32 | 804,216.32 | 804,216.32 | 771,436.25 | 771,436.25 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2021 | 4 | MEX190401687590 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 319,422.88 | 319,422.88 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Primero de Mayo, Rehabilitación de aulas | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-015 | 23-04-2018 | 21-07-2018 | 319,422.88 | 319,422.88 | 319,422.88 | 296,306.83 | 296,306.83 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687594 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 299,962.56 | 299,962.56 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación de aulas y obra exterior | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-019 | 23-04-2018 | 21-06-2018 | 299,962.56 | 299,962.56 | 299,962.56 | 280,311.57 | 280,311.57 | Metros Cuadrados | 100 | 93.45 | 93.45 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687612 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 587,203.09 | 586,004.12 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Agustín Melgar, Rehabilitación de aulas | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-037 | 23-04-2018 | 21-07-2018 | 586,004.12 | 586,004.12 | 586,004.12 | 563,465.50 | 563,465.50 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687615 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 444,863.19 | 444,150.66 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Adolfo López Mateos, Rehabilitación de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-040 | 28-05-2018 | 25-08-2018 | 444,150.66 | 444,150.66 | 444,150.66 | 427,067.94 | 427,067.94 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687625 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 325,208.68 | 324,672.58 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-050 | 23-04-2018 | 21-07-2018 | 324,672.58 | 324,672.58 | 324,672.58 | 312,185.18 | 312,185.18 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687626 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Moisés Sáenz, Rehabilitación de aulas y barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-051 | 28-05-2018 | 25-08-2018 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 770,185.40 | 770,185.40 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687631 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,584,655.19 | 1,584,655.19 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Estado de México, Rehabilitación de aulas y barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-056 | 23-04-2018 | 20-08-2018 | 1,584,655.19 | 1,584,655.19 | 1,584,655.19 | 1,417,074.91 | 1,417,074.91 | Metros Cuadrados | 100 | 89.42 | 89.42 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687633 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 865,682.99 | 840,728.69 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Lev Vygotzky, Rehabilitación y barda | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-059 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 840,728.69 | 840,728.69 | 840,728.69 | 808,392.97 | 808,392.97 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687635 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 700,000.00 | 669,589.91 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Andrés Quintana Roo, Rehabilitación de aulas, barda perimetral y obra exterior | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-061 | 23-04-2018 | 21-07-2018 | 669,589.91 | 669,589.91 | 669,589.91 | 643,836.45 | 643,836.45 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687644 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 520,833.34 | 519,999.99 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-070 | 23-04-2018 | 21-07-2018 | 519,999.99 | 519,999.99 | 519,999.99 | 499,999.99 | 499,999.99 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687647 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 499,200.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Federico Froebel, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-073 | 23-04-2018 | 21-07-2018 | 499,200.00 | 499,200.00 | 499,200.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687655 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 6,354,166.67 | 6,354,166.67 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Rosario Castellanos, Sustitución de edificio de 5 ee. y rehabilitación general del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-081 | 28-05-2018 | 24-10-2018 | 6,354,166.67 | 6,354,166.67 | 6,354,166.67 | 6,035,269.04 | 6,035,269.04 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2021 | 4 | MEX190401687665 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 598,404.76 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Oftv No 0464 Pedro Ascencio de Alquisiras, Sustitución de un aula y rehabilitación | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-092 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 598,404.76 | 598,404.76 | 598,404.76 | 575,389.20 | 575,389.20 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687667 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 599,039.99 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación de aulas | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-094 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 599,039.99 | 599,039.99 | 599,039.99 | 575,999.99 | 575,999.99 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687670 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 600,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Oftv No 0199 Horacio Zúñiga, Sustitución de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-097 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 548,428.24 | 548,428.24 | Metros Cuadrados | 100 | 91.4 | 91.4 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687686 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 350,000.00 | 350,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Cuauhtémoc, Rehabilitación de plaza cívica | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-113 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 316,004.53 | 316,004.53 | Metros Cuadrados | 100 | 90.29 | 90.29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687688 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 4,711,250.00 | 4,711,250.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Oftv No 0430 Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación de aulas y sustitución de espacios | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-115 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 4,711,250.00 | 4,711,250.00 | 4,711,250.00 | 4,505,631.20 | 4,505,631.20 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687689 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 300,000.00 | 299,520.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, María Montessori, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-116 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 299,520.00 | 299,520.00 | 299,520.00 | 288,000.00 | 288,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687703 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stec, Emiliano Zapata Salazar, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-130 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 956,258.91 | 956,258.91 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687705 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,725,000.00 | 1,722,240.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Cuauhtémoc, Segunda etapa de: rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-132 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 1,722,240.00 | 1,722,240.00 | 1,722,240.00 | 1,655,999.99 | 1,655,999.99 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687710 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,210,000.00 | 1,210,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, José Ma. Pino Suárez, Sustitución de 4 aulas | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-137 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 1,210,000.00 | 1,210,000.00 | 1,210,000.00 | 0.00 | 0.00 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687723 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 2,720,000.00 | 2,720,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Estado de Morelos, Sustitución de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-150 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 2,720,000.00 | 2,720,000.00 | 2,720,000.00 | 2,494,699.36 | 2,494,699.36 | Metros Cuadrados | 100 | 92 | 92 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687753 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stec, Laura Méndez de Cuenca, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-181 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 144,000.00 | 144,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687766 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stec, Moisés Saenz, Sustitución de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-193 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 472,199.43 | 472,199.43 | Metros Cuadrados | 100 | 94.44 | 94.44 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2021 | 4 | MEX190401687807 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 750,000.00 | 750,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Profr. León Guzmán, Rehabilitación de aulas y servicios sanitarios | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-234 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 712,581.22 | 712,581.22 | Metros Cuadrados | 100 | 95.01 | 95.01 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687812 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 15,000,000.00 | 14,972,116.35 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Alfredo V. Bonfil, Sustitución de aulas y barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-239 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 14,972,116.35 | 14,972,116.35 | 14,972,116.35 | 14,396,265.73 | 14,396,265.73 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687818 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,174,555.50 | 1,174,555.50 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Luisa I. Campos de J. Cantú, Rehabilitación | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-245 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 1,174,555.50 | 1,174,555.50 | 1,174,555.50 | 1,116,641.14 | 1,116,641.14 | Metros Cuadrados | 100 | 95.07 | 95.07 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687830 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 499,199.90 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Telpochcalli, Rehabilitación de aulas | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-257 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 499,199.90 | 499,199.90 | 499,199.90 | 479,999.89 | 479,999.89 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687831 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,021,354.17 | 978,929.06 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-258 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 978,929.06 | 978,929.06 | 978,929.06 | 941,277.94 | 941,277.94 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687834 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Segc, Ofic No 1108 Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-261 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 479,999.98 | 479,999.98 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687837 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 750,000.00 | 748,796.33 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Anexo a la Normal de Coatepec Harinas, Rehabilitación de aulas y sanitarios | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-264 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 748,796.33 | 748,796.33 | 748,796.33 | 719,996.47 | 719,996.47 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687856 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 478,200.25 | 478,200.25 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Benito Juárez, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-285 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 478,200.25 | 478,200.25 | 478,200.25 | 454,674.60 | 454,674.60 | Metros Cuadrados | 100 | 95.08 | 95.08 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687866 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 3,087,500.00 | 3,082,559.99 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios y obra exterior | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-295 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 3,082,559.99 | 3,082,559.99 | 3,082,559.99 | 2,963,999.99 | 2,963,999.99 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687871 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 3,237,000.00 | 3,237,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Octavio Paz, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-300 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 3,237,000.00 | 3,237,000.00 | 3,237,000.00 | 3,092,770.91 | 3,092,770.91 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687872 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,267,500.00 | 1,267,500.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Consuelo Tapia, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel y obra exterior | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-301 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 1,267,500.00 | 1,267,500.00 | 1,267,500.00 | 1,216,800.00 | 1,216,800.00 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789591 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 922,250.00 | 922,250.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cbt, Cbt Num. 2 Ing. Guillermo González Camarena, Naucalpan, Sustitución de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-368 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 922,250.00 | 922,250.00 | 922,250.00 | 265,608.00 | 265,608.00 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2021 | 4 | MEX200301789598 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Jardín de Niños Chapultepec, Sustitución de barda perimetral, construcción de servicios sanitarios y muro de contención | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-375 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 633,285.64 | 633,285.64 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789617 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 700,000.00 | 700,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Oftv No 0040 Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-394 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 564,670.34 | 564,670.34 | Metros Cuadrados | 100 | 81 | 81 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789620 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 700,000.00 | 700,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Isidro Fabela, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-397 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 575,632.29 | 575,632.29 | Metros Cuadrados | 100 | 82 | 82 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789643 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 650,000.00 | 650,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Laura Méndez de Cuenca, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-420 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 650,000.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 187,200.00 | 187,200.00 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789658 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 3,307,500.00 | 3,307,500.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Ignacio M. Altamirano, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-435 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 3,307,500.00 | 3,307,500.00 | 3,307,500.00 | 1,586,179.03 | 1,586,179.03 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789668 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,592,050.00 | 1,592,050.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 1019 Diego Rivera, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-445 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 1,592,050.00 | 1,592,050.00 | 1,592,050.00 | 1,528,368.00 | 1,528,368.00 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789673 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 2,057,000.00 | 2,057,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Oftv No 0369 Cuauhtémoc, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-450 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 2,057,000.00 | 2,057,000.00 | 2,057,000.00 | 987,238.17 | 987,238.17 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789681 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 560,000.00 | 560,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 0456 José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-458 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 560,000.00 | 560,000.00 | 560,000.00 | 268,800.00 | 268,800.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789711 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Felipe Santiago Gutiérrez, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-488 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 376,198.30 | 376,198.30 | Metros Cuadrados | 100 | 75 | 75 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789718 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 600,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-495 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 172,799.99 | 172,799.99 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789733 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Guillermo Prieto, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-510 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2021 | 4 | MEX200301789740 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Miguel Angel de Quevedo, | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-517 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 425,457.41 | 425,457.41 | Metros Cuadrados | 100 | 85 | 85 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789743 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Profr. Gregorio Torres Quintero, | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-520 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 304,331.46 | 304,331.46 | Metros Cuadrados | 100 | 61 | 61 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789747 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 0282 Dr. Gustavo Baz Prada, | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-524 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 472,813.21 | 472,813.21 | Metros Cuadrados | 100 | 95 | 95 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789749 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 0523 Rodolfo Neri Vela, | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-526 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789750 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 0730 Josefa Ortiz de Domínguez, | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-527 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 432,000.00 | 432,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 86 | 86 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789752 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Lic. Adolfo López Mateos, | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-529 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789758 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Profr. Carlos Hank González, | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-535 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 367,356.40 | 367,356.40 | Metros Cuadrados | 100 | 73 | 73 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789774 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Jesús Romero Flores, | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-551 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789780 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Juan Escutia, | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-557 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789785 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Cuauhtémoc, | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-562 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789789 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Ignacio López Rayón, | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-566 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789801 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 650,000.00 | 650,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Fray Bernardino de Sahagún, | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-578 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 650,000.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 312,000.00 | 312,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2021 | 4 | MEX200301789805 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 750,000.00 | 750,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Silvano J. Sánchez, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-582 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789809 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Dr. Gustavo Baz, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-586 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 825,599.97 | 825,599.97 | Metros Cuadrados | 100 | 83 | 83 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789823 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-600 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789833 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 750,000.00 | 750,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-610 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789861 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 640,000.00 | 640,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Carmen Serdán, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-638 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 640,000.00 | 640,000.00 | 640,000.00 | 307,200.00 | 307,200.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789874 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 750,000.00 | 750,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 23 Ecatepec III, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-651 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789891 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 4,664,987.60 | 4,664,987.60 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cbt, Cbt Num. 1 Chicoloapan, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-668 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 4,664,987.60 | 4,664,987.60 | 4,664,987.60 | 3,845,788.06 | 3,845,788.06 | Metros Cuadrados | 100 | 82 | 82 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789894 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 247, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-671 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 288,000.00 | 288,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789903 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 600,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Extra, Escuela de Bellas Artes de Tenango del Valle, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-680 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 575,999.99 | 575,999.99 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401685963 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 764,000.00 | 764,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Preparatoria Oficial anexa a la Normal de Santa Ana Zicatecoyan, Construcción y equipamiento de 1 aula | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-01 | 15-02-2018 | 15-01-2019 | 764,000.00 | 764,000.00 | 764,000.00 | 645,846.39 | 645,846.39 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401685964 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,528,000.00 | 1,528,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Preparatoria Oficial No. 57, Construcción y equipamiento de 2 aulas | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-02 | 15-02-2018 | 15-01-2019 | 1,528,000.00 | 1,528,000.00 | 1,528,000.00 | 1,307,124.13 | 1,307,124.13 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401685981 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 3,056,000.00 | 3,113,245.99 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cbt, Cbt. No. 4 Chalco, Construcción y equipamiento de 3 aulas, sanitarios y administración | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-19 | 15-02-2018 | 15-01-2019 | 3,113,245.99 | 3,113,245.99 | 3,113,245.99 | 3,113,245.99 | 3,113,245.99 | Metros Cuadrados | 6 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2021 | 4 | MEX190401685986 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 600,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Preparatoria Oficial No. 62, 1 Aula provisional | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-24 | 15-02-2018 | 15-01-2019 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 573,577.90 | 573,577.90 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686027 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 793,648.58 | 793,648.58 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Atlitxachochitl, Terminación de rehabilitación del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-009 | 11-07-2018 | 07-11-2018 | 793,648.58 | 793,648.58 | 793,648.58 | 785,302.03 | 785,302.03 | Metros Cuadrados | 100 | 99 | 99 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686028 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 981,092.74 | 981,092.74 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Rosario Castellanos, Construcción de techumbre | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-010 | 11-07-2018 | 07-11-2018 | 981,092.74 | 981,092.74 | 981,092.74 | 981,091.67 | 981,091.67 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686031 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 4,004,337.39 | 4,004,337.39 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Venustiano Carranza, Construcción de 4 aulas y escaleras | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-013 | 11-07-2018 | 07-12-2018 | 4,004,337.39 | 4,004,337.39 | 4,004,337.39 | 4,000,661.67 | 4,000,661.67 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686032 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Plutarco Elías Calles, Rehabilitación general, sustitución de muros y escaleras dañadas y construcción de muro de colindancia | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-014 | 11-07-2018 | 07-11-2018 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686033 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,484,996.23 | 1,530,660.23 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Benito Juárez, Sustitución de 2 aulas con equipamiento y obra exterior | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-015 | 11-07-2018 | 07-11-2018 | 1,530,660.23 | 1,530,660.23 | 1,530,660.23 | 1,511,611.70 | 1,511,611.70 | Metros Cuadrados | 100 | 99 | 99 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686034 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 2,569,397.66 | 2,569,397.66 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Margarita Maza de Juárez, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-016 | 11-07-2018 | 07-11-2018 | 2,569,397.66 | 2,569,397.66 | 2,569,397.66 | 2,559,069.91 | 2,559,069.91 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686047 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,827,135.55 | 1,827,135.55 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación de sanitarios, aulas y sustitución de malla perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-029 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 1,827,135.55 | 1,827,135.55 | 1,827,135.55 | 1,145,266.89 | 1,145,266.89 | Metros Cuadrados | 100 | 63 | 63 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686050 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,170,088.34 | 1,170,088.34 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Angel María Garibay, Construcción y equipamiento de comedor | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-032 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 1,170,088.34 | 1,170,088.34 | 1,170,088.34 | 1,041,185.75 | 1,041,185.75 | Metros Cuadrados | 100 | 89 | 89 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686067 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,544,345.78 | 1,544,345.78 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Construcción y equipamiento de comedor | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-049 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 1,544,345.78 | 1,544,345.78 | 1,544,345.78 | 1,398,455.03 | 1,398,455.03 | Metros Cuadrados | 100 | 91 | 91 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686068 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,544,345.78 | 1,544,345.78 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, República Mexicana, Construcción y equipamiento de comedor | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-050 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 1,544,345.78 | 1,544,345.78 | 1,544,345.78 | 1,426,386.17 | 1,426,386.17 | Metros Cuadrados | 100 | 92.36 | 92.36 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2021 | 4 | MEX190401686083 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 976,000.00 | 1,345,505.59 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Montessori, Rehabilitación de taller de cómputo, acondicionamiento de un espacio aula y rehabilitación de sanitarios | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-065 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 1,345,505.59 | 1,345,505.59 | 1,345,505.59 | 1,264,726.04 | 1,264,726.04 | Metros Cuadrados | 100 | 94 | 94 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686086 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,380,553.40 | 1,380,553.40 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Profra. Mariela Olivera Campiran, Construcción de barda perimetral, construcción de patio y rehabilitación de sanitarios | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-068 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 1,380,553.40 | 1,380,553.40 | 1,380,553.40 | 1,375,877.96 | 1,375,877.96 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686088 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,231,976.00 | 1,231,976.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Dr. Jaime Torres Bodet, Rehabilitación del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-070 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 1,231,976.00 | 1,231,976.00 | 1,231,976.00 | 1,221,432.54 | 1,221,432.54 | Metros Cuadrados | 100 | 99.14 | 99.14 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686102 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 700,000.00 | 700,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic. No. 0474 Leona Vicario, Construcción de barda y rehabilitación de sanitarios | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-084 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 698,237.61 | 698,237.61 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686119 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 450,000.00 | 450,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Ford No. 107 Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-101 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 448,165.74 | 448,165.74 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686129 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 222,408.32 | 222,408.32 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Reconstrucción de barda | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-111 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 222,408.32 | 222,408.32 | 222,408.32 | 219,099.38 | 219,099.38 | Metros Cuadrados | 100 | 99 | 99 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686162 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 4,172,895.15 | 4,172,895.15 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Secundaria General No. 1100 Forjadores de la Patria, Terminaci?n de construcci?n de la secundaria | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-144 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 4,172,895.15 | 4,172,895.15 | 4,172,895.15 | 4,171,458.78 | 4,171,458.78 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686168 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 297,039.43 | 297,039.43 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Telesecundaria Lic. ?lvaro G?lvez y Fuentes, Rehabilitaci?n | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-150 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 297,039.43 | 297,039.43 | 297,039.43 | 294,192.23 | 294,192.23 | Metros Cuadrados | 100 | 99.04 | 99.04 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686173 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cam, CAM No. 82 Gaby Brimmer, Terminaci?n de rehabilitaci?n | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-155 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 791,322.42 | 791,322.42 | Metros Cuadrados | 100 | 79.1 | 79.1 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686174 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 203,617.78 | 203,617.78 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Jard?n de Ni?os Emiliano Zapata, Terminaci?n de construcci?n de techumbre | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-156 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 203,617.78 | 203,617.78 | 203,617.78 | 196,194.21 | 196,194.21 | Metros Cuadrados | 100 | 96.35 | 96.35 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686211 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 598,260.99 | 598,260.99 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Emiliano Zapata, Terminaci?n de rehabilitaci?n del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-193 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 598,260.99 | 598,260.99 | 598,260.99 | 598,259.87 | 598,259.87 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2021 | 4 | MEX190401686218 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 41,973.38 | 41,973.38 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Primaria Manuel Primo Archundia, Impermeabilizaci?n de biblioteca | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?stica Educativa | 111560-200 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 41,973.38 | 41,973.38 | 41,973.38 | 41,135.44 | 41,135.44 | Metros Cuadrados | 100 | 98 | 98 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686220 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 607,313.50 | 607,313.50 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Jard?n de Ni?os Federico Froebel, Rehabilitaci?n del edificio y sanitarios | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?stica Educativa | 111560-202 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 607,313.50 | 607,313.50 | 607,313.50 | 596,343.54 | 596,343.54 | Metros Cuadrados | 100 | 98.19 | 98.19 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686225 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,159,344.02 | 1,159,344.02 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Manuel Gonz?lez Mar?n, Sustituci?n de 2 aulas | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?stica Educativa | 111560-207 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 1,159,344.02 | 1,159,344.02 | 1,159,344.02 | 1,158,407.09 | 1,158,407.09 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686227 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,014,200.67 | 1,014,200.67 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Jard?n de Ni?os Luis C?rdova Reyes, Construcci?n y equipamiento de 2 aulas | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?stica Educativa | 111560-209 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 1,014,200.67 | 1,014,200.67 | 1,014,200.67 | 936,828.64 | 936,828.64 | Metros Cuadrados | 100 | 92.37 | 92.37 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686237 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Mar?a del Carmen Armenta, Construcci?n de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?stica Educativa | 111560-219 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 480,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | 476,850.22 | 476,850.22 | Metros Cuadrados | 100 | 99.34 | 99.34 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686243 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 28,516.86 | 28,516.86 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Hermenegildo Galeana, Terminaci?n de mantenimiento y/o rehabilitaci?n del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?stica Educativa | 111560-225 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 28,516.86 | 28,516.86 | 28,516.86 | 0.00 | 0.00 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686246 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 3,025,100.36 | 3,025,100.36 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Profr. Eduardo Zarza, Construcci?n de techumbre, rehabilitaci?n de sanitarios y obra exterior | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?stica Educativa | 111560-228 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 3,025,100.36 | 3,025,100.36 | 3,025,100.36 | 3,024,111.85 | 3,024,111.85 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686252 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stec, ESTIC No. 0065 Jaime Torres Bodet, Primer etapa de sustituci?n de 8 aulas U-2C | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?stica Educativa | 111560-234 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 3,971,682.63 | 3,971,682.63 | Metros Cuadrados | 100 | 99.29 | 99.29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686263 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 119,005.92 | 119,005.92 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Federico Engels, Terminaci?n de rehabilitaci?n de servicios sanitarios | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?stica Educativa | 111560-245 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 119,005.92 | 119,005.92 | 119,005.92 | 118,934.00 | 118,934.00 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686264 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 192,905.65 | 192,905.65 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Vicente Guerrero, Trabajos adicionales a la terminaci?n de m?dulo de sanitarios | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?stica Educativa | 111560-246 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 192,905.65 | 192,905.65 | 192,905.65 | 192,721.41 | 192,721.41 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686266 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Narciso Bassols, Segunda etapa de la sustituci?n de 1 edificio U-2C de 11 EE | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?stica Educativa | 111560-248 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 3,997,186.71 | 3,997,186.71 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686272 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 465,011.83 | 465,011.83 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, A?o de la Patria, Terminaci?n de la sustituci?n de 3 aulas | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?stica Educativa | 111560-254 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 465,011.83 | 465,011.83 | 465,011.83 | 464,991.44 | 464,991.44 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | | |
| 2021 | 4 | MEX190401687585 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,041,666.67 | 1,039,997.16 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stec, E.S.T.I.C. No 0071 Horacio Zúñiga, Rehabilitación de aulas, sanitarios y construcción de un aula | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-010 | 23-04-2018 | 20-08-2018 | 1,039,997.16 | 1,039,997.16 | 1,039,997.16 | 999,997.26 | 999,997.26 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687589 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 434,985.42 | 434,985.42 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lázaro Cárdenas, Sustitución de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-014 | 28-05-2018 | 25-08-2018 | 434,985.42 | 434,985.42 | 434,985.42 | 125,275.80 | 125,275.80 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687601 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 417,141.72 | 416,474.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Amado Nervo, Rehabilitación del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-026 | 23-04-2018 | 21-07-2018 | 416,474.00 | 416,474.00 | 416,474.00 | 400,455.75 | 400,455.75 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687607 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 648,771.92 | 647,733.86 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Plutarco Albarrán, Sustitución de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-032 | 23-04-2018 | 21-07-2018 | 647,733.86 | 647,733.86 | 647,733.86 | 622,821.01 | 622,821.01 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687610 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 299,429.22 | 299,429.22 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Rosa Agassí, Rehabilitación de aula y barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-035 | 23-04-2018 | 21-06-2018 | 299,429.22 | 299,429.22 | 299,429.22 | 279,799.56 | 279,799.56 | Metros Cuadrados | 100 | 93.44 | 93.44 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687632 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,399,746.48 | 1,399,746.48 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán, Rehabilitación de aulas | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-058 | 28-05-2018 | 24-09-2018 | 1,399,746.48 | 1,399,746.48 | 1,399,746.48 | 1,340,844.33 | 1,340,844.33 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687640 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 498,708.89 | 498,708.89 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Agosto Comte, Rehabilitación | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-066 | 28-05-2018 | 25-08-2018 | 498,708.89 | 498,708.89 | 498,708.89 | 0.00 | 0.00 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687642 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 299,976.52 | 299,493.82 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Tv Sec N° 623 Emiliano Zapata, Rehabilitación de aulas y obra exterior | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-068 | 23-04-2018 | 21-06-2018 | 299,493.82 | 299,493.82 | 299,493.82 | 287,974.82 | 287,974.82 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687643 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 770,000.00 | 768,768.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Repúblicas Unidas de América, Rehabilitación de aulas, sanitarios y construcción de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-069 | 23-04-2018 | 21-07-2018 | 768,768.00 | 768,768.00 | 768,768.00 | 739,200.00 | 739,200.00 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687646 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 770,000.00 | 768,768.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Benito Juárez, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-072 | 23-04-2018 | 21-07-2018 | 768,768.00 | 768,768.00 | 768,768.00 | 739,200.00 | 739,200.00 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687648 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,753,973.53 | 1,753,973.53 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Luisa I. Campos De J. Cantú, Sustitución de dos aulas y rehabilitación de sanitarios y obra exterior | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-074 | 28-05-2018 | 24-09-2018 | 1,753,973.53 | 1,753,973.53 | 1,753,973.53 | 1,683,814.59 | 1,683,814.59 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|--|------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|-------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | México | Municipio RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | | |
| 2021 | 4 | MEX190401687654 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 6,499,455.75 | 6,499,455.75 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación de edificio, sustitución de techumbre y rehabilitación de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-080 | 28-05-2018 | 24-10-2018 | 6,499,455.75 | 6,499,455.75 | 6,499,455.75 | 6,235,322.45 | 6,235,322.45 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | | |
| 2021 | 4 | MEX190401687658 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Extra, Escuela de Bellas Artes 2 , Construcción de edificio, muro de acometida, barda perimetral y plaza cívica | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-084 | 28-05-2018 | 24-09-2018 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 604,800.00 | 604,800.00 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | | |
| 2021 | 4 | MEX190401687669 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 600,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Narciso Mendoza, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-096 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | | |
| 2021 | 4 | MEX190401687683 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 380,293.30 | 380,293.30 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Octavio Paz, Rehabilitación | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-110 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 380,293.30 | 380,293.30 | 380,293.30 | 357,429.07 | 357,429.07 | Metros Cuadrados | 100 | 94 | 94 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | | |
| 2021 | 4 | MEX190401687696 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 654,500.00 | 654,500.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 0132 Lic. Gabriel Ramos Millán, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel y obra exterior | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-123 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 654,500.00 | 654,500.00 | 654,500.00 | 188,496.00 | 188,496.00 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | | |
| 2021 | 4 | MEX190401687716 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,479,000.00 | 1,479,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Venustiano Carranza, Construcción de 1 aula y obra exterior | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-143 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 1,479,000.00 | 1,479,000.00 | 1,479,000.00 | 1,146,529.28 | 1,146,529.28 | Metros Cuadrados | 100 | 78 | 78 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | | |
| 2021 | 4 | MEX190401687724 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, José Urbano Fonseca, Sustitución de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-151 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | 740,619.07 | 740,619.07 | Metros Cuadrados | 100 | 73 | 73 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | | |
| 2021 | 4 | MEX190401687732 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Oftv No 0695 José Mariano Mociño, Rehabilitación general y barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-160 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 472,347.11 | 472,347.11 | Metros Cuadrados | 100 | 94.47 | 94.47 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | | |
| 2021 | 4 | MEX190401687740 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 516,726.89 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, 19 de Septiembre, Reconstrucción de un aula | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-168 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 516,726.89 | 516,726.89 | 516,726.89 | 496,852.77 | 496,852.77 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | | |
| 2021 | 4 | MEX190401687751 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stec, Revolución Mexicana, Rehabilitación de sanitarios y obra exterior | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-179 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 144,000.00 | 144,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | | |
| 2021 | 4 | MEX190401687755 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Narciso Mendoza, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-183 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 439,847.52 | 439,847.52 | Metros Cuadrados | 100 | 88 | 88 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2021 | 4 | MEX190401687757 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-185 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 444,357.42 | 444,357.42 | Metros Cuadrados | 100 | 89 | 89 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687765 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Cuauhtémoc, Sustitución de un aula regional | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-192 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 479,999.98 | 479,999.98 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687774 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 842,550.00 | 839,080.83 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Felipe Carrillo Puerto, Rehabilitación de aulas y barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-201 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 839,080.83 | 839,080.83 | 839,080.83 | 806,808.49 | 806,808.49 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687776 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Francisco I. Madero, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-203 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 468,566.15 | 468,566.15 | Metros Cuadrados | 100 | 94 | 94 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687779 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 841,982.18 | 841,982.18 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Federico Froebel, Sustitución de un aula y sustitución de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-206 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 841,982.18 | 841,982.18 | 841,982.18 | 800,650.39 | 800,650.39 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687786 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 299,964.10 | 299,964.10 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Concepción Arenal, Construcción de cerco perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-213 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 299,964.10 | 299,964.10 | 299,964.10 | 287,965.52 | 287,965.52 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687791 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,099,999.83 | 1,098,239.82 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Salvador Díaz Mirón, Rehabilitación general, plaza cívica y barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-218 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 1,098,239.82 | 1,098,239.82 | 1,098,239.82 | 1,055,999.81 | 1,055,999.81 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687809 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Maria Bertely, Rehabilitación de aulas, dirección y barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-236 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 479,999.99 | 479,999.99 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687811 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 909,878.24 | 908,422.43 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-238 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 908,422.43 | 908,422.43 | 908,422.43 | 873,483.11 | 873,483.11 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687819 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 850,000.00 | 850,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Libertadores de América, Sustitución de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-246 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 850,000.00 | 850,000.00 | 850,000.00 | 801,222.74 | 801,222.74 | Metros Cuadrados | 100 | 94.26 | 94.26 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687824 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 0516 México, Sustitución de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-251 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 1,745,044.45 | 1,745,044.45 | Metros Cuadrados | 100 | 73 | 73 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687829 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, 15 de Septiembre, Rehabilitación de aulas y plaza cívica | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-256 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 472,347.49 | 472,347.49 | Metros Cuadrados | 100 | 94.47 | 94.47 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2021 | 4 | MEX190401687843 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,041,666.66 | 1,039,999.98 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stec, Ricardo Flores Magón , Rehabilitación de aulas y obra exterior | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-270 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 1,039,999.98 | 1,039,999.98 | 1,039,999.98 | 999,999.98 | 999,999.98 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687846 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 900,000.00 | 900,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Madame Curie , Rehabilitación de edificios y barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-273 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 815,394.43 | 815,394.43 | Metros Cuadrados | 100 | 91 | 91 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687847 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 899,999.38 | 899,999.38 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Sec. Of. N° 456 José María Morelos y Pavón , Barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-274 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 899,999.38 | 899,999.38 | 899,999.38 | 862,087.58 | 862,087.58 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687859 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 705,500.00 | 705,500.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Francisco I. Madero, Sustitución de un aula y obra exterior | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-288 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 705,500.00 | 705,500.00 | 705,500.00 | 621,162.44 | 621,162.44 | Metros Cuadrados | 100 | 88.05 | 88.05 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687867 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 338,541.67 | 338,541.67 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Preescolar Diego de Silva Velázquez, Segunda etapa de: rehabilitación del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-296 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 338,541.67 | 338,541.67 | 338,541.67 | 324,998.80 | 324,998.80 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687869 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 585,000.00 | 585,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación general del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-298 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 585,000.00 | 585,000.00 | 585,000.00 | 406,267.13 | 406,267.13 | Metros Cuadrados | 100 | 69 | 69 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789587 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 850,000.00 | 850,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Marianne Frostig, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-364 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 850,000.00 | 850,000.00 | 850,000.00 | 524,244.08 | 524,244.08 | Metros Cuadrados | 100 | 62 | 62 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789606 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 577,000.00 | 577,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Plantel Nezahualcóyotl de la Escuela Preparatoria, Reconstrucción y reparación de instalaciones Educativas Universitarias afectadas por los sismos de 2017 | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-383 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 577,000.00 | 577,000.00 | 577,000.00 | 0.00 | 0.00 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789623 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 700,000.00 | 700,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Guadalupe Victoria, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-400 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 336,000.00 | 336,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789632 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 600,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stec, E.S.T.I. No 0086 Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-409 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 288,000.00 | 288,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789633 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 600,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Oftv No 0455 Gral. Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-410 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 172,800.00 | 172,800.00 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2021 | 4 | MEX200301789635 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 600,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jr, Alfonso Reyes, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-412 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 288,000.00 | 288,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789641 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 600,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, 20 de Noviembre, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-418 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 172,800.00 | 172,800.00 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789644 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 650,000.00 | 650,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-421 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 650,000.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 499,647.04 | 499,647.04 | Metros Cuadrados | 100 | 77 | 77 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789646 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 800,000.00 | 800,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-423 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 653,115.29 | 653,115.29 | Metros Cuadrados | 100 | 82 | 82 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789651 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 650,000.00 | 650,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jr, Juana de Asbaje, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-428 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 650,000.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 463,079.31 | 463,079.31 | Metros Cuadrados | 100 | 71 | 71 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789663 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 722,500.00 | 722,500.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Niños Héroes, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-440 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 722,500.00 | 722,500.00 | 722,500.00 | 624,038.91 | 624,038.91 | Metros Cuadrados | 100 | 86 | 86 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789695 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 600,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Plan de Ayala, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-472 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 459,777.40 | 459,777.40 | Metros Cuadrados | 100 | 77 | 77 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789700 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 600,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Leona Vicario, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-477 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 495,301.09 | 495,301.09 | Metros Cuadrados | 100 | 83 | 83 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789716 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Oftv No 0368 Fernando Montes de Oca, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-493 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 144,000.00 | 144,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789717 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-494 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789720 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stec, E.S.T.I.C. No 0111 Ing. Guillermo González Camarena, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-497 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 412,770.93 | 412,770.93 | Metros Cuadrados | 100 | 83 | 83 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789738 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Constitución, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-515 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2021 | 4 | MEX200301789742 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Teodoro Schumacher Muñoz, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-519 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 473,268.14 | 473,268.14 | Metros Cuadrados | 100 | 95 | 95 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789745 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Heriberto Enríquez Rodríguez, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-522 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 422,758.98 | 422,758.98 | Metros Cuadrados | 100 | 85 | 85 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789757 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-534 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 430,032.15 | 430,032.15 | Metros Cuadrados | 100 | 86 | 86 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789787 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Profr. Heriberto Enríquez, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-564 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789791 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Oftv No 0158 Mariano Abasolo, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-568 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789795 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 900,000.00 | 900,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Niños Héroes, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-572 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 432,000.00 | 432,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789798 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 750,000.00 | 750,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Lázaro Cárdenas Del Río, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-575 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 371,973.55 | 371,973.55 | Metros Cuadrados | 100 | 50 | 50 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789800 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 6,521,523.97 | 6,521,523.97 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 0062 Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-577 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 6,521,523.97 | 6,521,523.97 | 6,521,523.97 | 1,877,758.83 | 1,877,758.83 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789808 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,657,500.00 | 1,657,500.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Hogar Campesino, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-585 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 1,657,500.00 | 1,657,500.00 | 1,657,500.00 | 1,590,328.05 | 1,590,328.05 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789811 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 2,340,000.00 | 2,340,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Oftv No 0092 Belisario Domínguez, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-588 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 2,340,000.00 | 2,340,000.00 | 2,340,000.00 | 1,926,203.09 | 1,926,203.09 | Metros Cuadrados | 100 | 82 | 82 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789815 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,224,000.00 | 1,224,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Oftv No 0736 Benito Juárez, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-592 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 1,224,000.00 | 1,224,000.00 | 1,224,000.00 | 587,520.00 | 587,520.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789825 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-602 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 412,803.46 | 412,803.46 | Metros Cuadrados | 100 | 83 | 83 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2021 | 4 | MEX200301789830 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-607 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789840 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 300,000.00 | 300,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Rosario R. de Alvarado, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-617 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 144,000.00 | 144,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789844 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 585,000.00 | 585,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | PrimB, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-621 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 585,000.00 | 585,000.00 | 585,000.00 | 280,800.00 | 280,800.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789846 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 512,109.95 | 512,109.95 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-623 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 512,109.95 | 512,109.95 | 512,109.95 | 402,478.49 | 402,478.49 | Metros Cuadrados | 100 | 79 | 79 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789858 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 2,112,500.00 | 2,112,500.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, 5 de Mayo, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-635 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 2,112,500.00 | 2,112,500.00 | 2,112,500.00 | 1,736,310.83 | 1,736,310.83 | Metros Cuadrados | 100 | 82 | 82 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789875 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 637,500.00 | 637,500.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cbt, Cbt Num. 2 Bicentenario Huehuetoca, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-652 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 637,500.00 | 637,500.00 | 637,500.00 | 183,600.00 | 183,600.00 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789876 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 637,500.00 | 637,500.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 177, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-653 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 637,500.00 | 637,500.00 | 637,500.00 | 525,081.64 | 525,081.64 | Metros Cuadrados | 100 | 82 | 82 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789895 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,489,362.20 | 1,489,362.20 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cecytem, CECYTEM Tezoyuca, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-672 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 1,489,362.20 | 1,489,362.20 | 1,489,362.20 | 1,143,745.16 | 1,143,745.16 | Metros Cuadrados | 100 | 77 | 77 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401685971 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,528,000.00 | 1,528,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cbt, Cbt. No. 2 Oztolotepec, Construcción y equipamiento de 2 aulas | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-09 | 15-02-2018 | 15-01-2019 | 1,528,000.00 | 1,528,000.00 | 1,528,000.00 | 1,289,839.68 | 1,289,839.68 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401685978 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 764,000.00 | 764,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cbt, Cbt. No. 2 Atlacomulco, Construcción y equipamiento de 1 aula | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-16 | 15-02-2018 | 15-01-2019 | 764,000.00 | 764,000.00 | 764,000.00 | 647,253.19 | 647,253.19 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401685985 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Preparatoria Oficial No. 7, 2 Aulas provisionales | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-23 | 15-02-2018 | 15-01-2019 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,176,000.43 | 1,176,000.43 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401685993 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 2,612,898.00 | 2,612,898.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Varios, Planteles Varios, Equipamiento 14 planteles oficio 20521A000/7418/2018 DGEMS | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-31 | 15-02-2018 | 15-01-2019 | 2,612,898.00 | 2,612,898.00 | 2,612,898.00 | 2,469,349.89 | 2,469,349.89 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2021 | 4 | MEX190401686040 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 350,000.00 | 350,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Segc, No. 938 Gertrudis Bocanegra, Rehabilitación del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-022 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 316,978.13 | 316,978.13 | Metros Cuadrados | 100 | 91 | 91 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686042 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 900,000.00 | 900,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Segc, No. 589 Julio César López, Sustitución de 1 aula | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-024 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 825,202.60 | 825,202.60 | Metros Cuadrados | 100 | 92 | 92 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686051 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,538,862.06 | 1,538,862.06 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Acamapichtli, Construcción y equipamiento de comedor | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-033 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 1,538,862.06 | 1,538,862.06 | 1,538,862.06 | 1,406,110.77 | 1,406,110.77 | Metros Cuadrados | 100 | 91.37 | 91.37 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686056 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,539,279.30 | 1,539,279.30 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción y equipamiento de comedor | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-038 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 1,539,279.30 | 1,539,279.30 | 1,539,279.30 | 1,364,792.76 | 1,364,792.76 | Metros Cuadrados | 100 | 89 | 89 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686059 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,570,670.41 | 1,570,670.41 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Ford 117, Construcción y equipamiento de comedor | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-041 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 1,570,670.41 | 1,570,670.41 | 1,570,670.41 | 1,450,098.63 | 1,450,098.63 | Metros Cuadrados | 100 | 92.32 | 92.32 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686061 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,570,670.41 | 1,570,670.41 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Segc, No. 1049 Bicentenario de la Independencia de México, Construcción y equipamiento de comedor | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-043 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 1,570,670.41 | 1,570,670.41 | 1,570,670.41 | 1,427,080.72 | 1,427,080.72 | Metros Cuadrados | 100 | 91 | 91 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686062 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,570,670.41 | 1,570,670.41 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Francisco I. Madero, Construcción y equipamiento de comedor | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-044 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 1,570,670.41 | 1,570,670.41 | 1,570,670.41 | 1,370,424.52 | 1,370,424.52 | Metros Cuadrados | 100 | 87.25 | 87.25 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686070 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,395,675.49 | 1,395,675.49 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Fray Bartolomé de las Casas, Construcción y equipamiento de comedor | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-052 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 1,395,675.49 | 1,395,675.49 | 1,395,675.49 | 1,269,549.56 | 1,269,549.56 | Metros Cuadrados | 100 | 91 | 91 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686080 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,900,634.16 | 1,900,634.16 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Adolfo López Mateos, Rehabilitación de aulas y áreas exteriores | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-062 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 1,900,634.16 | 1,900,634.16 | 1,900,634.16 | 1,884,928.90 | 1,884,928.90 | Metros Cuadrados | 100 | 99.17 | 99.17 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686085 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 2,325,532.41 | 2,325,532.41 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción de barda perimetral, construcción de plaza cívica e impermeabilización de loza | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-067 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 2,325,532.41 | 2,325,532.41 | 2,325,532.41 | 2,322,146.84 | 2,322,146.84 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686098 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 821,000.00 | 821,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Leona Vicario, Construcción y equipamiento de un aula tipo regional | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-080 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 821,000.00 | 821,000.00 | 821,000.00 | 746,332.38 | 746,332.38 | Metros Cuadrados | 100 | 91 | 91 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2021 | 4 | MEX190401686100 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 2,460,000.00 | 2,460,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Leona Vicario, Construcción y equipamiento de 3 aulas tipo regional | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-082 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 2,460,000.00 | 2,460,000.00 | 2,460,000.00 | 2,312,920.57 | 2,312,920.57 | Metros Cuadrados | 100 | 94.02 | 94.02 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686105 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic. No. 0764 José Vasconcelos, Mantenimiento, impermeabilización, pintura y pisos | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-087 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,485,906.40 | 1,485,906.40 | Metros Cuadrados | 100 | 99.06 | 99.06 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686113 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 141,576.84 | 141,576.84 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Niños Héroes, Rehabilitación del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-095 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 141,576.84 | 141,576.84 | 141,576.84 | 141,498.83 | 141,498.83 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686120 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 250,996.22 | 250,996.22 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Enrique González Martínez, Rehabilitación | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-102 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 250,996.22 | 250,996.22 | 250,996.22 | 250,097.91 | 250,097.91 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686126 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 478,397.42 | 478,397.42 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Ignacio Ramírez, edificios "A", "B" | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-108 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 478,397.42 | 478,397.42 | 478,397.42 | 435,972.98 | 435,972.98 | Metros Cuadrados | 100 | 91.13 | 91.13 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686132 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 120,233.43 | 120,233.43 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Justo Sierra, Reestructuración y rehabilitación | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-114 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 120,233.43 | 120,233.43 | 120,233.43 | 0.00 | 0.00 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686134 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 2,286,426.79 | 2,286,426.79 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Profesor Rubén Salas, Rehabilitación, techumbre y obra exterior | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-116 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 473,241.61 | 473,241.61 | 473,241.61 | 263,185.67 | 263,185.67 | Metros Cuadrados | 100 | 56 | 56 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686136 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 863,857.45 | 863,857.45 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, No. 0774 Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento de biblioteca | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-118 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 863,857.45 | 863,857.45 | 863,857.45 | 862,480.65 | 862,480.65 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686155 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,309,196.88 | 1,309,196.88 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Primaria Niños Héroes de Chapultepec, Sustitución de un comedor para 90 personas | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-137 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 1,309,196.88 | 1,309,196.88 | 1,309,196.88 | 1,308,330.05 | 1,308,330.05 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686156 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 7,037,086.85 | 7,037,086.85 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Primaria Niños Héroes, Rehabilitación de núcleos sanitarios, construcción de escalera de emergencia | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-138 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 7,037,086.85 | 7,037,086.85 | 7,037,086.85 | 7,036,935.54 | 7,036,935.54 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686169 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 191,873.27 | 191,873.27 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Primaria Angela Peralta, Rehabilitación del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-151 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 191,873.27 | 191,873.27 | 191,873.27 | 191,603.20 | 191,603.20 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686176 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 308,867.53 | 308,867.53 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Secundaria por Televisión No. 0430 Dr. Gustavo Baz Prada, Terminación de construcción de techumbre | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-158 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 308,867.53 | 308,867.53 | 308,867.53 | 300,048.49 | 300,048.49 | Metros Cuadrados | 100 | 97.14 | 97.14 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2021 | 4 | MEX190401686197 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 193,520.13 | 193,520.13 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Emiliano Zapata, Terminaci?n de mantenimiento y/o rehabilitaci?n del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-179 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 193,520.13 | 193,520.13 | 193,520.13 | 192,399.57 | 192,399.57 | Metros Cuadrados | 100 | 99.42 | 99.42 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686203 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 329,822.69 | 329,822.69 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Pedro de Gante, Terminaci?n de impermeabilizaci?n | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-185 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 329,822.69 | 329,822.69 | 329,822.69 | 328,677.78 | 328,677.78 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686205 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 119,470.60 | 119,470.60 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Juan Fern?ndez Albarra?n, Terminaci?n de impermeabilizaci?n | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-187 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 119,470.60 | 119,470.60 | 119,470.60 | 118,455.60 | 118,455.60 | Metros Cuadrados | 100 | 99.15 | 99.15 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686217 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 73,957.32 | 73,957.32 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Primaria Profr. Rafael Ram?rez Castañeda, Terminaci?n de escalera de emergencia | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-199 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 73,957.32 | 73,957.32 | 73,957.32 | 70,205.88 | 70,205.88 | Metros Cuadrados | 100 | 95 | 95 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686221 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 2,145,162.92 | 2,145,162.92 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Gral. Vicente Guerrero, Rehabilitaci?n | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-203 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 2,145,162.92 | 2,145,162.92 | 2,145,162.92 | 2,144,203.07 | 2,144,203.07 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686223 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 2,881,633.58 | 2,881,633.58 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Mois?s Saenz Garza, Sustituci?n de 4 aulas | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-205 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 2,881,633.58 | 2,881,633.58 | 2,881,633.58 | 2,880,696.65 | 2,880,696.65 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686226 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,224,882.03 | 1,224,882.03 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Primaria Benito Ju?rez, Construcci?n y equipamiento de 3 aulas (6x5.30mts) | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-208 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 1,224,882.03 | 1,224,882.03 | 1,224,882.03 | 1,112,490.57 | 1,112,490.57 | Metros Cuadrados | 100 | 91 | 91 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686233 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 35,976.80 | 35,976.80 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Primaria Zaragoza, Terminaci?n de la construcci?n de 3 aulas | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-215 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 35,976.80 | 35,976.80 | 35,976.80 | 35,976.79 | 35,976.79 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686258 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 992,268.04 | 992,268.04 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Benito Ju?rez, Terminaci?n de sustituci?n de 8 aulas U-2C, m?dulo de escaleras y obra exterior | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-240 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 992,268.04 | 992,268.04 | 992,268.04 | 940,711.11 | 940,711.11 | Metros Cuadrados | 100 | 95 | 95 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686260 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 827,000.00 | 827,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Sabina Berman, Rehabilitaci?n de aulas | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-242 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 827,000.00 | 827,000.00 | 827,000.00 | 264,756.37 | 264,756.37 | Metros Cuadrados | 100 | 32.01 | 32.01 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687577 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 2,202,783.69 | 2,202,783.69 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Profr. Rafael Ram?rez Castañeda, Rehabilitaci?n de aulas, sustituci?n de cisterna y obra exterior | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-002 | 23-04-2018 | 20-08-2018 | 2,202,783.69 | 2,202,783.69 | 2,202,783.69 | 2,090,512.61 | 2,090,512.61 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687583 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,563,249.50 | 1,563,249.50 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Seg, Ofic No 0515 Josefa Ortiz de Dom?nguez, Sustituci?n de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-008 | 28-05-2018 | 24-09-2018 | 1,563,249.50 | 1,563,249.50 | 1,563,249.50 | 1,357,012.56 | 1,357,012.56 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2021 | 4 | MEX190401687600 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 899,999.92 | 899,999.92 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Cocone, Rehabilitación general, plaza cívica y barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-025 | 23-04-2018 | 21-07-2018 | 899,999.92 | 899,999.92 | 899,999.92 | 853,795.01 | 853,795.01 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687603 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 943,069.16 | 943,069.16 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 0329 Pablo Galeana, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-028 | 28-05-2018 | 25-08-2018 | 943,069.16 | 943,069.16 | 943,069.16 | 898,986.99 | 898,986.99 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687604 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Federico Froebel, Rehabilitación de 3 aulas, servicios sanitarios y dirección | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-029 | 28-05-2018 | 25-08-2018 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 477,555.56 | 477,555.56 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687608 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 802,083.33 | 800,799.36 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Lic. Guillermo Martínez D., Rehabilitación de aulas y sanitarios | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-033 | 23-04-2018 | 21-07-2018 | 800,799.36 | 800,799.36 | 800,799.36 | 769,999.38 | 769,999.38 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687624 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 327,667.64 | 326,650.25 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Sec. Of. N°Leandro Valle , Rehabilitación | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-049 | 28-05-2018 | 25-08-2018 | 326,650.25 | 326,650.25 | 326,650.25 | 314,086.77 | 314,086.77 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687639 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 499,999.80 | 499,999.80 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Heroínas Mexicanas , Rehabilitación | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-065 | 23-04-2018 | 21-07-2018 | 499,999.80 | 499,999.80 | 499,999.80 | 143,999.94 | 143,999.94 | Metros Cuadrados | 100 | 40 | 40 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687660 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 700,000.00 | 700,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Rodrigo Montes de Oca, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-087 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 664,170.48 | 664,170.48 | Metros Cuadrados | 100 | 95 | 95 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687668 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 600,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Venustiano Carranza, Rehabilitación general del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-095 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 576,000.00 | 576,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687672 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 600,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Plan de Guadalupe, Segunda etapa de: rehabilitación del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-099 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 491,816.27 | 491,816.27 | Metros Cuadrados | 100 | 82 | 82 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687673 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 600,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Gral. Manuel Ávila Camacho, Construcción de un aula y rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-100 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 447,291.23 | 447,291.23 | Metros Cuadrados | 100 | 75 | 75 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687676 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Juan Rulfo, Rehabilitación de aulas y barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-103 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 942,574.88 | 942,574.88 | Metros Cuadrados | 100 | 94.26 | 94.26 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687681 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 399,984.42 | 399,344.43 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 0822 Lic. César Camacho Quiroz, Rehabilitación de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-108 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 399,344.43 | 399,344.43 | 399,344.43 | 383,985.03 | 383,985.03 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2021 | 4 | MEX190401687682 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 300,000.00 | 299,520.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Oftv No 0615 Vicente Guerrero, Rehabilitación de aulas | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-109 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 299,520.00 | 299,520.00 | 299,520.00 | 288,000.00 | 288,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687692 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,050,000.00 | 1,048,320.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, 2 de Marzo, Rehabilitación general del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-119 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 1,048,320.00 | 1,048,320.00 | 1,048,320.00 | 1,008,000.00 | 1,008,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687699 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Esperanza Gómez de Vega, Construcción de un aula y sanitarios | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-126 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 958,791.01 | 958,791.01 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687706 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Benito Juárez, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-133 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 758,846.08 | 758,846.08 | Metros Cuadrados | 100 | 76 | 76 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687728 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Vidal Alcocer, Barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-156 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 480,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | 328,255.86 | 328,255.86 | Metros Cuadrados | 100 | 68 | 68 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687733 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Juan Escutia, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-161 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 479,460.70 | 479,460.70 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687735 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 599,039.99 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación general del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-163 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 599,039.99 | 599,039.99 | 599,039.99 | 575,999.99 | 575,999.99 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687748 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stec, E.S.T.I. No 0033 Ignacio López Rayón, Rehabilitación del plantel y barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-176 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 478,533.40 | 478,533.40 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687768 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 499,199.98 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Revolución, Construcción de un aula | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-195 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 499,199.98 | 499,199.98 | 499,199.98 | 479,999.98 | 479,999.98 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687773 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 565,427.08 | 565,427.08 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Profr. Moisés Saenz, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-200 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 565,427.08 | 565,427.08 | 565,427.08 | 465,217.57 | 465,217.57 | Metros Cuadrados | 100 | 82 | 82 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687780 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,200,000.00 | 1,198,080.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Xicotencatl, Sustitución de tres aulas | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-207 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 1,198,080.00 | 1,198,080.00 | 1,198,080.00 | 1,152,000.00 | 1,152,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687782 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 850,000.00 | 850,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Margarita Robledo Moguel, Sustitución de tres aulas | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-209 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 850,000.00 | 850,000.00 | 850,000.00 | 816,000.00 | 816,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2021 | 4 | MEX190401687793 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,099,999.93 | 1,099,999.93 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Ford Num. 53 Benito Juárez, Rehabilitación general, plaza cívica y barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-220 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 1,099,999.93 | 1,099,999.93 | 1,099,999.93 | 1,037,352.77 | 1,037,352.77 | Metros Cuadrados | 100 | 94.3 | 94.3 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687798 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,064,293.57 | 1,062,589.96 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Constituyentes 1857 1917, Rehabilitación del plantel, barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-225 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 1,062,589.96 | 1,062,589.96 | 1,062,589.96 | 1,021,721.11 | 1,021,721.11 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687826 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Oftv No 0696 Emiliano Zapata, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-253 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 476,768.18 | 476,768.18 | Metros Cuadrados | 100 | 95.35 | 95.35 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687827 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-254 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 472,347.41 | 472,347.41 | Metros Cuadrados | 100 | 94.47 | 94.47 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687828 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Narciso Bassols L, Rehabilitación general del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-255 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 477,367.78 | 477,367.78 | Metros Cuadrados | 100 | 95 | 95 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687848 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,141,171.61 | 1,139,345.72 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Sustitución de dirección y sanitarios | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-275 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 1,139,345.72 | 1,139,345.72 | 1,139,345.72 | 1,095,524.74 | 1,095,524.74 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687870 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 2,549,285.70 | 2,549,285.70 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-299 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 2,549,285.70 | 2,549,285.70 | 2,549,285.70 | 719,771.45 | 719,771.45 | Metros Cuadrados | 100 | 28.23 | 28.23 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687895 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 599,040.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Normal, Escuela Normal de Ixtlahuaca, Reforzamiento en estructura de edificio F y suministro y colocación de cancelería | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-325 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 599,040.00 | 599,040.00 | 599,040.00 | 576,000.00 | 576,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789579 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, José Vasconcelos, Rehabilitación de edificios, servicios sanitarios, sustitución de plaza cívica y barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-356 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 637,382.46 | 637,382.46 | Metros Cuadrados | 100 | 28 | 28 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789582 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, María del Carmen Armenta, Rehabilitación de edificios y aplanado de barda | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-359 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 480,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789594 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 700,000.00 | 700,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Ignacio Ramírez, Rehabilitación de los edificios A y B | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-371 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 511,675.39 | 511,675.39 | Metros Cuadrados | 100 | 73 | 73 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2021 | 4 | MEX200301789595 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Miguel Hidalgo, Sustitución de seis aulas y servicios sanitarios | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-372 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 1,001,893.59 | 1,001,893.59 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789618 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 600,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Salvador Novo, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-395 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 288,000.00 | 288,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789630 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 700,000.00 | 700,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Amado Nervo, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-407 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 336,000.00 | 336,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789634 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 600,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Oftv No 0527 Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-411 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 450,429.44 | 450,429.44 | Metros Cuadrados | 100 | 75 | 75 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789639 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 600,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Oftv No 0432 Mateos, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-416 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 288,000.00 | 288,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789656 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 4,680,000.00 | 4,680,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, José María Morelos y Pavón, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-433 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 4,680,000.00 | 4,680,000.00 | 4,680,000.00 | 3,857,980.32 | 3,857,980.32 | Metros Cuadrados | 100 | 82 | 82 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789660 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,657,500.00 | 1,657,500.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Anexo a la Normal de Santiago Tgo., Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-437 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 1,657,500.00 | 1,657,500.00 | 1,657,500.00 | 795,600.00 | 795,600.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789670 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,071,000.00 | 1,071,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Quetzalcóatl, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-447 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 1,071,000.00 | 1,071,000.00 | 1,071,000.00 | 514,080.00 | 514,080.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789672 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,429,700.00 | 1,429,700.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 0582 Gral. Francisco Villa, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-449 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 1,429,700.00 | 1,429,700.00 | 1,429,700.00 | 1,372,511.99 | 1,372,511.99 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789675 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,065,900.00 | 1,065,900.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Rufino Tamayo, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-452 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 1,065,900.00 | 1,065,900.00 | 1,065,900.00 | 809,070.18 | 809,070.18 | Metros Cuadrados | 100 | 76 | 76 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789684 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 1044 Independencia, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-461 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 480,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | 364,207.93 | 364,207.93 | Metros Cuadrados | 100 | 76 | 76 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789686 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 400,000.00 | 400,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Jacinto López Moreno, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-463 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 192,000.00 | 192,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2021 | 4 | MEX200301789687 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Oftv No 0431 Gral. Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-464 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 808,269.67 | 808,269.67 | Metros Cuadrados | 100 | 81 | 81 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789688 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 600,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Profr. Guillermo Servín Menez, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-465 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 288,000.00 | 288,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789690 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 600,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Horacio Zúñiga, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-467 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 450,251.30 | 450,251.30 | Metros Cuadrados | 100 | 75 | 75 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789693 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 600,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-470 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 172,800.00 | 172,800.00 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789702 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Mario Colín Sánchez, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-479 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 479,980.40 | 479,980.40 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789712 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Altigracia Mercado, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-489 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 381,366.47 | 381,366.47 | Metros Cuadrados | 100 | 76 | 76 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789744 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Xinantecat, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-521 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 432,000.00 | 432,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 86 | 86 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789754 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Anáhuac, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-531 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 474,583.70 | 474,583.70 | Metros Cuadrados | 100 | 95 | 95 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789765 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Oftv No 0590 Amado Nervo, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-542 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 144,000.00 | 144,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789767 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Lázaro Cárdenas Del Río, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-544 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789775 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, José María González Arratia, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-552 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789777 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Amalia Caballero de Castillo Ledon, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-554 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2021 | 4 | MEX200301789779 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Melchor Ocampo, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-556 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789799 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 109,531.11 | 109,531.11 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Ignacio Ramírez, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-576 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 109,531.11 | 109,531.11 | 109,531.11 | 93,442.82 | 93,442.82 | Metros Cuadrados | 100 | 85 | 85 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789802 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 700,000.00 | 700,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Venustiano Carranza, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-579 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 336,000.00 | 336,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789803 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 350,000.00 | 350,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, José Antonio Alzate, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-580 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 335,998.65 | 335,998.65 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789807 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 650,000.00 | 650,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Justo Sierra, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-584 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 650,000.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 623,996.91 | 623,996.91 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789816 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Caputzihil, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-593 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | 979,199.99 | 979,199.99 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789838 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,657,500.00 | 1,657,500.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Venustiano Carranza, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-615 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 1,657,500.00 | 1,657,500.00 | 1,657,500.00 | 1,356,619.92 | 1,356,619.92 | Metros Cuadrados | 100 | 82 | 82 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789847 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 979,345.04 | 979,345.04 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic. No. 0623 Cuauhtémoc, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-624 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 979,345.04 | 979,345.04 | 979,345.04 | 470,085.62 | 470,085.62 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789851 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,310,464.80 | 1,310,464.80 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-628 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 1,310,464.80 | 1,310,464.80 | 1,310,464.80 | 629,023.11 | 629,023.11 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789871 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 600,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 262, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-648 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 492,821.21 | 492,821.21 | Metros Cuadrados | 100 | 82 | 82 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789873 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 4,404,380.22 | 4,404,380.22 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 123, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-650 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 4,404,380.22 | 4,404,380.22 | 4,404,380.22 | 2,113,885.18 | 2,113,885.18 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789877 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 637,500.00 | 637,500.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 26, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-654 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 637,500.00 | 637,500.00 | 637,500.00 | 183,600.00 | 183,600.00 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|-------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2021 | 4 | MEX200301789884 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 400,000.00 | 400,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 34, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-661 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 192,000.00 | 192,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789889 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 29, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-666 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 | 935,142.20 | 935,142.20 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789892 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 198, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-669 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 508,951.18 | 508,951.18 | Metros Cuadrados | 100 | 51 | 51 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789897 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 148,089.73 | 148,089.73 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cecytem, CECYTEM Tultitán, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-674 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 148,089.73 | 148,089.73 | 148,089.73 | 71,083.07 | 71,083.07 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX00180101066244 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 779,000.00 | 779,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim Acamapichtli | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 91999-675 | 15-12-2017 | 01-03-2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Otros | 1 | 0 | 0 | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401685966 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,528,000.00 | 1,528,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cbt, Cbt. No. 2 Sultepec, Construcción y equipamiento de 2 aulas | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-04 | 15-02-2018 | 15-01-2019 | 1,528,000.00 | 1,528,000.00 | 1,528,000.00 | 1,295,661.74 | 1,295,661.74 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401685967 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 764,000.00 | 764,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Preparatoria Oficial No. 208, Construcción y equipamiento de 1 aula | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-05 | 15-02-2018 | 15-01-2019 | 764,000.00 | 764,000.00 | 764,000.00 | 638,198.03 | 638,198.03 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401685974 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 764,000.00 | 764,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Preparatoria Oficial No. 195, Construcción y equipamiento de 1 aula | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-12 | 15-02-2018 | 15-01-2019 | 764,000.00 | 764,000.00 | 764,000.00 | 652,269.03 | 652,269.03 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401685977 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 764,000.00 | 764,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cbt, Cbt. No. 3 Zumpango, Construcción y equipamiento de 1 aula | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-15 | 15-02-2018 | 15-01-2019 | 764,000.00 | 764,000.00 | 764,000.00 | 636,380.18 | 636,380.18 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401685983 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 664,000.00 | 664,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cbt, Cbt. Ing. Esteban Calderón Alcaraz, Equipamiento de laboratorio de usos múltiples | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-21 | 15-02-2018 | 15-01-2019 | 664,000.00 | 664,000.00 | 664,000.00 | 545,988.70 | 545,988.70 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401685992 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,528,000.00 | 1,528,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, EPO 21, Construcción y equipamiento de 2 aulas | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-30 | 15-02-2018 | 15-01-2019 | 1,528,000.00 | 1,528,000.00 | 1,528,000.00 | 1,291,709.00 | 1,291,709.00 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686021 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic. No. 0620 José de Tapia Bujalance, Barda perimetral 267 ml. e impermeabilización | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-003 | 08-08-2018 | 05-12-2018 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,382,305.00 | 1,382,305.00 | Metros Cuadrados | 100 | 92.15 | 92.15 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2021 | 4 | MEX190401686025 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 3,242,573.48 | 3,242,573.48 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | UP, Celestin Freinet, Terminación de rehabilitación del plantel y mobiliario de LUM | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-007 | 09-07-2018 | 05-11-2018 | 3,242,573.48 | 3,242,573.48 | 3,242,573.48 | 3,142,609.14 | 3,142,609.14 | Metros Cuadrados | 100 | 97 | 97 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686029 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 701,944.00 | 701,944.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, No. 0431 Gral. Lázaro cárdenas, Rehabilitación de 3 aulas y obra exterior | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-011 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 701,944.00 | 701,944.00 | 701,944.00 | 701,942.73 | 701,942.73 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686030 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Henry Ford Num. 42, Construcción de techumbre | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-012 | 09-07-2018 | 05-11-2018 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686036 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 351,399.39 | 351,399.39 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | U.P., U.P. Educ. Básica Lic. Miguel Alemán, Terminación de construcción de plaza cívica y reestructuración de plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-018 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 351,399.39 | 351,399.39 | 351,399.39 | 351,383.29 | 351,383.29 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686037 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 123,999.99 | 123,999.99 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Lic. Benito Juárez, Terminación de construcción de techumbre y obras complementarias | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-019 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 123,999.99 | 123,999.99 | 123,999.99 | 122,466.84 | 122,466.84 | Metros Cuadrados | 100 | 99 | 99 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686045 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 900,000.00 | 900,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Simón Bolívar, Sustitución de 1 aula y mobiliario de 20 mesabancos binarios | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-027 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 889,317.42 | 889,317.42 | Metros Cuadrados | 100 | 99 | 99 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686053 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,471,520.97 | 1,471,520.97 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Laura Méndez de Cuenca, Construcción y equipamiento de comedor | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-035 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 1,471,520.97 | 1,471,520.97 | 1,471,520.97 | 1,291,163.23 | 1,291,163.23 | Metros Cuadrados | 100 | 88 | 88 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686058 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,495,627.88 | 1,495,627.88 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Manuel Rodríguez Lozano, Construcción y equipamiento de comedor | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-040 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 1,495,627.88 | 1,495,627.88 | 1,495,627.88 | 1,340,835.52 | 1,340,835.52 | Metros Cuadrados | 100 | 90 | 90 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686076 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 2,725,554.50 | 2,725,554.50 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Ferrocarriles Nacionales, Construcción y equipamiento de 3 aulas regionales y módulo sanitario de 6 00 x 5 00 regional | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-058 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 2,725,554.50 | 2,725,554.50 | 2,725,554.50 | 2,566,065.72 | 2,566,065.72 | Metros Cuadrados | 100 | 94.15 | 94.15 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686078 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 7,076,732.82 | 7,076,732.82 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Ferrocarriles Nacionales, Construcción y equipamiento de 10 aulas y sanitarios tipo regional | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-060 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 7,076,732.82 | 7,076,732.82 | 7,076,732.82 | 6,585,643.52 | 6,585,643.52 | Metros Cuadrados | 100 | 93.06 | 93.06 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686079 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 80,000.00 | 80,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Rey Xolox, Impermeabilización de 1 aula | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-061 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 23,999.99 | 23,999.99 | Metros Cuadrados | 100 | 30 | 30 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2021 | 4 | MEX190401686084 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 1,000,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Arturo Montiel Rojas, Primer etapa de rehabilitación del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-066 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 499,999.34 | 499,999.34 | Metros Cuadrados | 100 | 50 | 50 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686101 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,664,000.00 | 1,664,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic. No. 1075 Leona Vicario, Construcción y equipamiento de 2 aulas regionales | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-083 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 1,664,000.00 | 1,664,000.00 | 1,664,000.00 | 1,503,514.96 | 1,503,514.96 | Metros Cuadrados | 100 | 90.36 | 90.36 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686115 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 47,725,870.00 | 47,725,870.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Varios, Paquete de equipamiento, Paquete de equipamiento | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-097 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 29,188,841.15 | 29,188,841.15 | 29,188,841.15 | 21,394,291.50 | 21,394,291.50 | Metros Cuadrados | 100 | 73.3 | 73.3 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686122 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 113,832.09 | 113,832.09 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Belisario Domínguez, Terminación de rehabilitación de sanitarios | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-104 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 113,832.09 | 113,832.09 | 113,832.09 | 112,843.28 | 112,843.28 | Metros Cuadrados | 100 | 99.13 | 99.13 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686127 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 600,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Meztlí, Demolición de edificio de autoconstrucción, plaza cívica y módulo sanitario, biblioteca | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-109 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 275,094.21 | 275,094.21 | Metros Cuadrados | 100 | 46 | 46 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686142 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,873,486.52 | 1,873,486.52 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Rey Izcoatl, Terminación de Barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-124 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 1,873,486.52 | 1,873,486.52 | 1,873,486.52 | 1,832,054.04 | 1,832,054.04 | Metros Cuadrados | 100 | 98 | 98 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686145 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 154,948.68 | 154,948.68 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, No. 0215 Filomeno Mata, Terminación de rehabilitación del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-127 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 154,948.68 | 154,948.68 | 154,948.68 | 146,885.64 | 146,885.64 | Metros Cuadrados | 100 | 95 | 95 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686148 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 448,929.60 | 448,929.60 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Nahuí Ollin, Terminación de rehabilitación general del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-130 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 448,929.60 | 448,929.60 | 448,929.60 | 448,929.58 | 448,929.58 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686170 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 24,059.46 | 24,059.46 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Preescolar Tlaloc, Rehabilitaci?n del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-152 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 24,059.46 | 24,059.46 | 24,059.46 | 23,725.42 | 23,725.42 | Metros Cuadrados | 100 | 99 | 99 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686186 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,393,387.00 | 1,393,387.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Secundaria Mois?s Sa?nz, Rehabilitaci?n en los edificios C, D y F | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-168 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 1,393,387.00 | 1,393,387.00 | 1,393,387.00 | 1,381,226.95 | 1,381,226.95 | Metros Cuadrados | 100 | 99.13 | 99.13 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686219 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Sec, E.S.T.I.C. No. 0067 Margarita Maza de Juárez, Segunda etapa de la rehabilitaci?n de aula de c?mputo, barda perimetral y port?n | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-201 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 997,729.27 | 997,729.27 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2021 | 4 | MEX190401686230 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Secundaria No. 191 Octavio Paz, | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-212 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 491,470.35 | 491,470.35 | Metros Cuadrados | 100 | 98.29 | 98.29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686250 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 422,558.57 | 422,558.57 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Profra. Herminia Ortiz Castañeda, | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-232 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 422,558.57 | 422,558.57 | 422,558.57 | 420,088.22 | 420,088.22 | Metros Cuadrados | 100 | 99.42 | 99.42 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686253 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 750,000.00 | 750,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Agustín Melgar, | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-235 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 727,165.81 | 727,165.81 | Metros Cuadrados | 100 | 97 | 97 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686254 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Gral. Vicente Guerrero, | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-236 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 495,698.15 | 495,698.15 | Metros Cuadrados | 100 | 99.14 | 99.14 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687584 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 770,000.00 | 770,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-009 | 23-04-2018 | 21-07-2018 | 770,000.00 | 770,000.00 | 770,000.00 | 739,198.91 | 739,198.91 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687593 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 299,998.14 | 299,998.14 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Juan Escutia, | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-018 | 23-04-2018 | 21-06-2018 | 299,998.14 | 299,998.14 | 299,998.14 | 280,345.70 | 280,345.70 | Metros Cuadrados | 100 | 93.45 | 93.45 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687597 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,000,000.00 | 997,987.10 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Narciso Mendoza, | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-022 | 23-04-2018 | 21-07-2018 | 997,987.10 | 997,987.10 | 997,987.10 | 959,602.98 | 959,602.98 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687602 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,149,291.54 | 1,149,291.54 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, 15 de Septiembre, | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-027 | 28-05-2018 | 24-09-2018 | 1,149,291.54 | 1,149,291.54 | 1,149,291.54 | 0.00 | 0.00 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687614 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,053,483.38 | 1,051,797.23 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Sec. Of. N° 86 Lic. Abel C. Salazar, | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-039 | 28-05-2018 | 24-09-2018 | 1,051,797.23 | 1,051,797.23 | 1,051,797.23 | 1,011,343.49 | 1,011,343.49 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687616 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,071,963.73 | 1,070,248.57 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, José Vasconcelos, | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-041 | 23-04-2018 | 20-08-2018 | 1,070,248.57 | 1,070,248.57 | 1,070,248.57 | 1,029,085.17 | 1,029,085.17 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687619 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 468,750.00 | 468,750.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Gabriela Mistral, | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-044 | 02-07-2018 | 29-09-2018 | 468,750.00 | 468,750.00 | 468,750.00 | 449,148.31 | 449,148.31 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687620 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,041,666.67 | 1,039,999.41 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Gral. Lázaro Cárdenas, | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-045 | 23-04-2018 | 20-08-2018 | 1,039,999.41 | 1,039,999.41 | 1,039,999.41 | 999,999.43 | 999,999.43 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2021 | 4 | MEX190401687621 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación de edificios y sustitución de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-046 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 288,000.00 | 288,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687627 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 966,134.99 | 964,474.33 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación de aulas | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-052 | 23-04-2018 | 21-07-2018 | 964,474.33 | 964,474.33 | 964,474.33 | 927,379.17 | 927,379.17 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687630 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,515,461.33 | 1,515,461.33 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Gustavo Baz, Rehabilitación de aulas y barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-055 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 1,515,461.33 | 1,515,461.33 | 1,515,461.33 | 1,331,549.97 | 1,331,549.97 | Metros Cuadrados | 100 | 88 | 88 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687634 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,045,823.67 | 1,045,823.67 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Frida Kahlo, Rehabilitación | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-060 | 23-04-2018 | 20-08-2018 | 1,045,823.67 | 1,045,823.67 | 1,045,823.67 | 985,970.96 | 985,970.96 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687637 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,131,013.65 | 1,122,526.22 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Emiliano Zapata, Sustitución de aula de usos múltiples y obra exterior | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-063 | 23-04-2018 | 20-08-2018 | 1,122,526.22 | 1,122,526.22 | 1,122,526.22 | 1,079,352.14 | 1,079,352.14 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687650 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 300,000.00 | 300,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Ovidio Decroly, Rehabilitación de edificios y barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-076 | 02-07-2018 | 30-08-2018 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 287,669.33 | 287,669.33 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687652 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 550,000.00 | 550,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Oftv No 0345 Wenceslao Labra, Rehabilitación de aulas y barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-078 | 28-05-2018 | 25-08-2018 | 550,000.00 | 550,000.00 | 550,000.00 | 518,347.16 | 518,347.16 | Metros Cuadrados | 100 | 94 | 94 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687695 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 850,000.00 | 848,639.99 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Pablo Neruda, Segunda etapa de: rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-122 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 848,639.99 | 848,639.99 | 848,639.99 | 815,999.99 | 815,999.99 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687702 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,105,000.00 | 1,105,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 0238 Juana de Asbaje, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-129 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 1,105,000.00 | 1,105,000.00 | 1,105,000.00 | 1,055,208.60 | 1,055,208.60 | Metros Cuadrados | 100 | 95.49 | 95.49 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687712 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,934,015.37 | 1,934,015.37 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 0678 Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana, Construcción de 4 aulas y escaleras | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-139 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 1,934,015.37 | 1,934,015.37 | 1,934,015.37 | 1,825,136.66 | 1,825,136.66 | Metros Cuadrados | 100 | 94.37 | 94.37 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687718 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 702,950.00 | 702,950.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, 2 de Octubre, Obra exterior | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-145 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 702,950.00 | 702,950.00 | 702,950.00 | 659,758.59 | 659,758.59 | Metros Cuadrados | 100 | 94 | 94 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687719 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 702,950.00 | 702,950.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Juana de Asbaje, Sustitución de 1 aula | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-146 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 702,950.00 | 702,950.00 | 702,950.00 | 667,179.51 | 667,179.51 | Metros Cuadrados | 100 | 95 | 95 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2021 | 4 | MEX190401687729 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 400,000.00 | 400,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Benito Juárez, Rehabilitación general y barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-157 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 380,178.55 | 380,178.55 | Metros Cuadrados | 100 | 95.04 | 95.04 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687743 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Mariano Matamoros, Rehabilitación de sanitarios | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-171 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 453,043.17 | 453,043.17 | Metros Cuadrados | 100 | 91 | 91 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687744 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Melchor Ocampo, Sustitución de edificio "B" | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-172 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 467,118.86 | 467,118.86 | Metros Cuadrados | 100 | 93.42 | 93.42 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687745 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Prim. Anexa a la ESTIC 111, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-173 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 460,734.57 | 460,734.57 | Metros Cuadrados | 100 | 92 | 92 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687746 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Arturo Montiel de aulas | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-174 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 472,347.51 | 472,347.51 | Metros Cuadrados | 100 | 94.47 | 94.47 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687760 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. José Vasconcelos, Rehabilitación del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-188 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 144,000.00 | 144,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687761 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 499,197.51 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-189 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 499,197.51 | 499,197.51 | 499,197.51 | 479,997.61 | 479,997.61 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687764 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 493,339.25 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Diego Rivera, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-191 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 493,339.25 | 493,339.25 | 493,339.25 | 474,364.67 | 474,364.67 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687767 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Ei, Estancia Infantil Acolman, Rehabilitación de edificio | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-194 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 479,993.20 | 479,993.20 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687789 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 299,980.99 | 299,980.99 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Oftv No 0301 Álvaro Obregón, Rehabilitación de aulas y sanitarios | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-216 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 299,980.99 | 299,980.99 | 299,980.99 | 267,278.33 | 267,278.33 | Metros Cuadrados | 100 | 89.1 | 89.1 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687794 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,099,999.80 | 1,099,999.80 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. José Guadalupe Zuno, Rehabilitación general, plaza cívica y barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-221 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 1,099,999.80 | 1,099,999.80 | 1,099,999.80 | 1,050,666.25 | 1,050,666.25 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687795 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 899,999.54 | 899,999.54 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general, plaza cívica y barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-222 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 899,999.54 | 899,999.54 | 899,999.54 | 855,620.11 | 855,620.11 | Metros Cuadrados | 100 | 95.07 | 95.07 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2021 | 4 | MEX190401687802 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,386,927.77 | 1,386,927.77 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Flor de Ma. Reyes Vda. de Molina, Rehabilitación de edificios y barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-229 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 1,386,927.77 | 1,386,927.77 | 1,386,927.77 | 718,515.73 | 718,515.73 | Metros Cuadrados | 100 | 52 | 52 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687806 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,000,000.00 | 998,399.87 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Eufemio Jaime, Rehabilitación de edificios, plaza cívica, andadores y letrero | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-233 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 998,399.87 | 998,399.87 | 998,399.87 | 959,999.87 | 959,999.87 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687814 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,000,000.00 | 998,397.62 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Anexas a la Normal de Coatepec Harinas, Rehabilitación general del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-241 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 998,397.62 | 998,397.62 | 998,397.62 | 959,997.72 | 959,997.72 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687833 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,245,812.97 | 1,245,812.97 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Emiliano Zapata, Sustitución de un aula de usos múltiples | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-260 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 1,245,812.97 | 1,245,812.97 | 1,245,812.97 | 807,017.20 | 807,017.20 | Metros Cuadrados | 100 | 65 | 65 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687850 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 4,671,011.76 | 4,671,011.76 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Andrés Quintana Roo, Sustitución de aulas, sanitarios y barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-277 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 4,671,011.76 | 4,671,011.76 | 4,671,011.76 | 4,226,063.81 | 4,226,063.81 | Metros Cuadrados | 100 | 90 | 90 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687851 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 4,205,066.19 | 4,205,066.19 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg. General Ignacio Zaragoza, Rehabilitación, sustitución de un aula regional y obra exterior | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-278 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 4,205,066.19 | 4,205,066.19 | 4,205,066.19 | 3,997,986.68 | 3,997,986.68 | Metros Cuadrados | 100 | 95.08 | 95.08 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687863 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-292 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 472,321.40 | 472,321.40 | Metros Cuadrados | 100 | 94.46 | 94.46 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687916 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 190,844.66 | 190,844.66 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Ei, Citlalmina, Rehabilitación general del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-346 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 190,844.66 | 190,844.66 | 190,844.66 | 54,963.26 | 54,963.26 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789570 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Sec, E.S.T.I.C. No 0087 Pedro Ramírez Vázquez, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-347 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 541,959.13 | 541,959.13 | Metros Cuadrados | 100 | 24 | 24 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789571 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Justo Sierra, Rehabilitación general, construcción de muro de acometida y sustitución de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-348 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,324,799.96 | 1,324,799.96 | Metros Cuadrados | 100 | 88 | 88 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789585 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 3,220,000.00 | 3,220,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg. Ofic No 0813 Ing. Heberto Castillo, Construcción de un aula y taller de cómputo, rehabilitación de aulas y módulo sanitario | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-362 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 3,220,000.00 | 3,220,000.00 | 3,220,000.00 | 923,569.49 | 923,569.49 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2021 | 4 | MEX200301789592 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 741,399.40 | 741,399.40 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Isceem, Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-369 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 741,399.40 | 741,399.40 | 741,399.40 | 507,663.34 | 507,663.34 | Metros Cuadrados | 100 | 68 | 68 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789596 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 840,000.00 | 840,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Jaime Torres Bodet, Sustitución del edificio "B" y barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-373 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 840,000.00 | 840,000.00 | 840,000.00 | 241,920.00 | 241,920.00 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789603 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,445,494.44 | 1,445,494.44 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Angel del Campo, Rehabilitación general, rehabilitación de sanitarios y sustitución de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-380 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 1,445,494.44 | 1,445,494.44 | 1,445,494.44 | 872,207.94 | 872,207.94 | Metros Cuadrados | 100 | 60 | 60 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789627 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 700,000.00 | 700,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-404 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 565,023.96 | 565,023.96 | Metros Cuadrados | 100 | 81 | 81 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789636 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 600,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Tres Poderes, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-413 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 288,000.00 | 288,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789637 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 600,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Rosario Castellanos, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-414 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789654 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 2,925,000.00 | 2,925,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Ciencia y Trabajo, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-431 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 2,925,000.00 | 2,925,000.00 | 2,925,000.00 | 2,227,440.89 | 2,227,440.89 | Metros Cuadrados | 100 | 76 | 76 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789664 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 7,966,512.60 | 7,966,512.60 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stec, Jaime Torres Bodet, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-441 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 7,966,512.60 | 7,966,512.60 | 7,966,512.60 | 2,293,246.31 | 2,293,246.31 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789680 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 652,800.00 | 652,800.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Alberto Durero, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-457 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 652,800.00 | 652,800.00 | 652,800.00 | 313,344.00 | 313,344.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789689 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 600,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Justo Sierra, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-466 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 487,762.28 | 487,762.28 | Metros Cuadrados | 100 | 81 | 81 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789703 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Mexica Nehuayotzin, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-480 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 369,464.58 | 369,464.58 | Metros Cuadrados | 100 | 74 | 74 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2021 | 4 | MEX200301789713 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Rey Izcóatl, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-490 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 410,969.24 | 410,969.24 | Metros Cuadrados | 100 | 82 | 82 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789721 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-498 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 479,990.41 | 479,990.41 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789730 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Juan B. Garza, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-507 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 412,803.46 | 412,803.46 | Metros Cuadrados | 100 | 83 | 83 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789737 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-514 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789739 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Oftv No 0163 Palacio, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-516 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789753 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Centenario del Ejército Mexicano, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-530 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 424,747.40 | 424,747.40 | Metros Cuadrados | 100 | 85 | 85 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789755 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-532 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 471,649.40 | 471,649.40 | Metros Cuadrados | 100 | 94 | 94 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789756 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-533 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 473,222.80 | 473,222.80 | Metros Cuadrados | 100 | 95 | 95 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789788 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Profr. Carlos Hank González, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-565 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789792 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Oftv No 0497 Carlos Gómez Hernández, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-569 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789812 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 650,000.00 | 650,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-589 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 650,000.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 624,000.00 | 624,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789813 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 4,600,000.00 | 4,600,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 0237 Simón Bolívar, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-590 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 4,600,000.00 | 4,600,000.00 | 4,600,000.00 | 3,779,988.05 | 3,779,988.05 | Metros Cuadrados | 100 | 82 | 82 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|-------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2021 | 4 | MEX200301789843 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 812,500.00 | 812,500.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-620 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 812,500.00 | 812,500.00 | 812,500.00 | 390,000.00 | 390,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789860 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Gregorio Velázquez Sánchez, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-637 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789887 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,925,000.00 | 1,925,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 24 Chimalhuacán II, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-664 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 1,925,000.00 | 1,925,000.00 | 1,925,000.00 | 923,666.03 | 923,666.03 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789890 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 2,275,000.00 | 2,275,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 50, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-667 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 2,275,000.00 | 2,275,000.00 | 2,275,000.00 | 1,091,047.31 | 1,091,047.31 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789893 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 249, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-670 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 855,261.88 | 855,261.88 | Metros Cuadrados | 100 | 86 | 86 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789896 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 357,125.62 | 357,125.62 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cecytem, CECYTEM Chicoloapan, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-673 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 357,125.62 | 357,125.62 | 357,125.62 | 251,503.40 | 251,503.40 | Metros Cuadrados | 100 | 70 | 70 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789902 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 16,467,700.00 | 16,467,700.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Univ, Universidad Politécnica de Chimalhuacán, Quinta etapa de construcción de una Unidad de Docencia | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-679 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 16,467,700.00 | 16,467,700.00 | 16,467,700.00 | 12,600,385.14 | 12,600,385.14 | Metros Cuadrados | 100 | 77 | 77 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX18180101068870 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 641,481.50 | 539,217.44 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn Juan A. Mateos | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 108977-1 | 15-11-2017 | 01-02-2018 | 539,217.44 | 539,217.44 | 539,217.44 | 539,217.44 | 539,217.44 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401685973 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 764,000.00 | 764,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Preparatoria Oficial No. 307, Construcción y equipamiento de 1 aula | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-11 | 15-02-2018 | 15-01-2019 | 764,000.00 | 764,000.00 | 764,000.00 | 638,198.03 | 638,198.03 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401685984 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 130,000.00 | 130,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Preparatoria Oficial No. 285, Equipamiento(75 sillas universitarias de paleta cuadrada) | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-22 | 15-02-2018 | 15-01-2019 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 58,650.00 | 58,650.00 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686022 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 600,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Felipe Carrillo Puerto, 1 Aula | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-004 | 20-06-2018 | 17-09-2018 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 570,461.34 | 570,461.34 | Metros Cuadrados | 100 | 95.08 | 95.08 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686035 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Laura Méndez de Cuenca, Mantenimiento y rehabilitación | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-017 | 11-07-2018 | 07-11-2018 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2021 | 4 | MEX190401686046 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 308,520.00 | 308,520.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Profr. Mariano Cuevas Izquierdo, Rehabilitación de instalación eléctrica | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-028 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 308,520.00 | 308,520.00 | 308,520.00 | 232,575.25 | 232,575.25 | Metros Cuadrados | 100 | 75.38 | 75.38 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686049 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,615,990.00 | 1,618,687.82 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Homero, Mobiliario y equipo | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-031 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 1,618,687.82 | 1,618,687.82 | 1,618,687.82 | 1,071,319.11 | 1,071,319.11 | Metros Cuadrados | 100 | 66.18 | 66.18 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686052 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,511,317.81 | 1,511,317.81 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Felipe Carrillo Puerto, Construcción y equipamiento de comedor | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-034 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 1,511,317.81 | 1,511,317.81 | 1,511,317.81 | 1,388,265.70 | 1,388,265.70 | Metros Cuadrados | 100 | 92 | 92 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686065 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,033,738.65 | 1,033,738.65 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Club Rotario Tlalneptla, Construcción y equipamiento de comedor | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-047 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 1,033,738.65 | 1,033,738.65 | 1,033,738.65 | 885,320.48 | 885,320.48 | Metros Cuadrados | 100 | 86 | 86 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686097 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,742,000.00 | 1,742,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Libertad, equipamiento de 2 aulas U2C | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-079 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 1,742,000.00 | 1,742,000.00 | 1,742,000.00 | 1,651,378.05 | 1,651,378.05 | Metros Cuadrados | 100 | 95 | 95 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686118 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán, Rehabilitación | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-100 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 498,165.75 | 498,165.75 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686125 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 382,133.89 | 382,133.89 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, José Joaquín Fernández de Lizardi, Terminación de rehabilitación del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-107 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 382,133.89 | 382,133.89 | 382,133.89 | 382,109.45 | 382,109.45 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686135 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 773,998.82 | 773,998.82 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Juan Escutia, Construcción de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-117 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 773,998.82 | 773,998.82 | 773,998.82 | 772,251.73 | 772,251.73 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686147 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 414,601.16 | 414,601.16 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Lic. Isidro Fabela A.E.P., Terminación de rehabilitación de servicios sanitarios e impermeabilización plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-129 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 414,601.16 | 414,601.16 | 414,601.16 | 414,601.13 | 414,601.13 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686189 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 195,767.41 | 195,767.41 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Secundaria Ofic No 0189 Jaime Nuno, Sustitución de 5 espacios aula | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-171 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 195,767.41 | 195,767.41 | 195,767.41 | 183,304.95 | 183,304.95 | Metros Cuadrados | 100 | 94 | 94 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686190 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 734,408.06 | 734,408.06 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Primaria Profr. Juan Fernández Albarrán, Rehabilitación de pintura en fachadas e interior y rehabilitación de servicios sanitarios | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-172 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 734,408.06 | 734,408.06 | 734,408.06 | 696,684.81 | 696,684.81 | Metros Cuadrados | 100 | 95 | 95 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2021 | 4 | MEX190401687618 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 333,325.94 | 332,791.59 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Constitución de 1917, Rehabilitación de aulas | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-043 | 23-04-2018 | 21-07-2018 | 332,791.59 | 332,791.59 | 332,791.59 | 319,991.91 | 319,991.91 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687623 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 4,387,168.77 | 4,387,168.77 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Horacio Zúñiga , Construcción de cuatro aulas, barda perimetral y obra exterior | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-048 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 4,387,168.77 | 4,387,168.77 | 4,387,168.77 | 4,211,489.71 | 4,211,489.71 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687636 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Niños Héroes , Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-062 | 23-04-2018 | 21-07-2018 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 479,992.37 | 479,992.37 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687641 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 770,000.00 | 770,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Juana de Arco , Rehabilitación | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-067 | 23-04-2018 | 21-07-2018 | 770,000.00 | 770,000.00 | 770,000.00 | 221,760.00 | 221,760.00 | Metros Cuadrados | 100 | 40 | 40 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687659 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 700,000.00 | 700,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación general del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-086 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 201,600.00 | 201,600.00 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687661 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 700,000.00 | 700,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Ford No 107 Dr. Gustavo Baz Prada, Sustitución de un aula y obra exterior | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-088 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 670,458.79 | 670,458.79 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687675 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 250,000.00 | 250,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Hans Christian Andersen, Sustitución de barda | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-102 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 163,655.88 | 163,655.88 | Metros Cuadrados | 100 | 65 | 65 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687687 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 420,000.00 | 419,328.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-114 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 419,328.00 | 419,328.00 | 419,328.00 | 403,200.00 | 403,200.00 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687713 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 2,840,000.00 | 2,840,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Mohandas Karamchad Gandhi, Sustitución de dos aulas, barda perimetral y obra exterior | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-140 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 2,840,000.00 | 2,840,000.00 | 2,840,000.00 | 2,718,747.52 | 2,718,747.52 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687738 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 600,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Narciso Mendoza, Rehabilitación del plantel y plaza cívica | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-166 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 568,250.33 | 568,250.33 | Metros Cuadrados | 100 | 95 | 95 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687752 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stec, Anahuacalli, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-180 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 144,000.00 | 144,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687771 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,341,912.14 | 1,341,912.14 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Manuel Bernal Mejía, Sustitución de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-198 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 1,341,912.14 | 1,341,912.14 | 1,341,912.14 | 1,285,266.86 | 1,285,266.86 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2021 | 4 | MEX190401687785 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 499,199.62 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Antonio del Valle Arizpe, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-212 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 499,199.62 | 499,199.62 | 499,199.62 | 479,999.64 | 479,999.64 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687796 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 897,608.59 | 896,172.10 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Narciso Mendoza, Rehabilitación de 12 aulas y barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-223 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 896,172.10 | 896,172.10 | 896,172.10 | 861,703.94 | 861,703.94 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687797 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 899,806.28 | 898,365.59 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Ford Num. 87, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-224 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 898,365.59 | 898,365.59 | 898,365.59 | 863,813.07 | 863,813.07 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687799 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 891,668.66 | 890,241.58 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Profr. Agustín Tapia Miranda, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-226 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 890,241.58 | 890,241.58 | 890,241.58 | 856,001.51 | 856,001.51 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687815 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 250,000.00 | 250,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Inchanconeme, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-242 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 182,103.90 | 182,103.90 | Metros Cuadrados | 100 | 73 | 73 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687825 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Segc, Ofic No 0520 José Vasconcelos, Sustitución de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-252 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | 965,378.58 | 965,378.58 | Metros Cuadrados | 100 | 95 | 95 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687836 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Francisco I. Madero, Construcción de 2 aulas est. regional | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-263 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 788,061.72 | 788,061.72 | Metros Cuadrados | 100 | 79 | 79 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687838 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 2,840,091.49 | 2,840,091.49 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Arq. Pedro Ramírez Vázquez, Segunda etapa de: construcción de aulas, dirección, sanitarios y obra exterior | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-265 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 2,840,091.49 | 2,840,091.49 | 2,840,091.49 | 2,676,593.49 | 2,676,593.49 | Metros Cuadrados | 100 | 94 | 94 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687842 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 882,052.69 | 880,641.40 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Gral. Ignacio Zaragoza , Rehabilitación | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-269 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 880,641.40 | 880,641.40 | 880,641.40 | 846,770.58 | 846,770.58 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687864 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,589,000.00 | 1,589,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Narciso Mendoza, Segunda etapa de: sustitución de dos aulas y rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-293 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 1,589,000.00 | 1,589,000.00 | 1,589,000.00 | 1,076,814.51 | 1,076,814.51 | Metros Cuadrados | 100 | 68 | 68 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687865 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel y obra exterior | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-294 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,425,970.63 | 1,425,970.63 | Metros Cuadrados | 100 | 95.06 | 95.06 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2021 | 4 | MEX190401687915 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 2,433,600.00 | 2,396,160.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Normal, de Teotihuacan, Rehabilitación general del plantel y barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-344 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 2,396,160.00 | 2,396,160.00 | 2,396,160.00 | 2,304,000.00 | 2,304,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789574 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,377,000.00 | 1,377,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, 2 de Marzo, Rehabilitación de edificios, servicios sanitarios y sustitución de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-351 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 1,377,000.00 | 1,377,000.00 | 1,377,000.00 | 656,782.82 | 656,782.82 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789588 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 960,000.00 | 960,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Benito Juárez, Rehabilitación de edificio "D", "B" y "A" y construcción de un aula edificio "C" | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-365 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 960,000.00 | 960,000.00 | 960,000.00 | 713,527.47 | 713,527.47 | Metros Cuadrados | 100 | 74 | 74 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789590 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Joaquín Fernández de Lizardi, Sustitución de un aula, barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-367 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 612,662.09 | 612,662.09 | Metros Cuadrados | 100 | 61 | 61 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789604 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,466,661.23 | 1,466,661.23 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Solidaridad 1990, Rehabilitación y sustitución de dos aulas | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-381 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 1,466,661.23 | 1,466,661.23 | 1,466,661.23 | 878,639.12 | 878,639.12 | Metros Cuadrados | 100 | 60 | 60 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789609 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 14,265,000.00 | 14,265,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Plantel Dr. Pablo González Casanova de la Escuela Preparatoria, Reconstrucción y reparación de instalaciones Educativas Universitarias afectadas por los sismos de 2017 | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-386 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 14,265,000.00 | 14,265,000.00 | 14,265,000.00 | 0.00 | 0.00 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789611 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 700,000.00 | 700,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Emiliano Zapata, Construcción de 1 aula y rehabilitación de edificio "A" y "F" | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-388 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 201,600.00 | 201,600.00 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789616 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 720,000.00 | 720,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Venustiano Carranza, Construcción de 1 aula y rehabilitación de edificio "A" | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-393 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 720,000.00 | 720,000.00 | 720,000.00 | 207,360.00 | 207,360.00 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789624 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 700,000.00 | 700,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Adolfo López Mateos, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-401 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 553,930.01 | 553,930.01 | Metros Cuadrados | 100 | 79 | 79 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789629 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 700,000.00 | 700,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-406 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 529,816.41 | 529,816.41 | Metros Cuadrados | 100 | 76 | 76 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789648 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 2,050,000.00 | 2,050,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Jean Piaget, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-425 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 2,050,000.00 | 2,050,000.00 | 2,050,000.00 | 981,645.92 | 981,645.92 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2021 | 4 | MEX200301789655 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Gral. Alvaro Obregón, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-432 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 817,735.82 | 817,735.82 | Metros Cuadrados | 100 | 82 | 82 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789657 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Oftv No 0579 Xilonen, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-434 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 624,000.00 | 624,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789677 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 816,000.00 | 816,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Sebastián Lerdo de Tejada, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-454 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 816,000.00 | 816,000.00 | 816,000.00 | 391,680.00 | 391,680.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789682 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 560,000.00 | 560,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, México Prehispánico, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-459 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 560,000.00 | 560,000.00 | 560,000.00 | 268,800.00 | 268,800.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789696 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 600,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-473 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 468,855.56 | 468,855.56 | Metros Cuadrados | 100 | 78 | 78 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789722 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Justo Sierra, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-499 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 412,143.65 | 412,143.65 | Metros Cuadrados | 100 | 82 | 82 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789729 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Profra. Esther Cano, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-506 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 410,896.36 | 410,896.36 | Metros Cuadrados | 100 | 82 | 82 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789746 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cepla, Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-523 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789763 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, 20 de Noviembre, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-540 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 411,329.19 | 411,329.19 | Metros Cuadrados | 100 | 82 | 82 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789764 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Profra. Guadalupe Rhon de Hank, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-541 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 144,000.00 | 144,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789781 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Vasco de Quiroga, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-558 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789783 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Himno Nacional, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-560 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2021 | 4 | MEX200301789794 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 770,000.00 | 770,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-571 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 770,000.00 | 770,000.00 | 770,000.00 | 369,600.00 | 369,600.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789797 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Laura Méndez de Cuenca, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-574 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789806 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Dr. Gustavo Baz, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-583 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 | 1,601,928.83 | 1,601,928.83 | Metros Cuadrados | 100 | 82 | 82 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789819 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Maestro Ignacio Ramírez, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-596 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 412,818.41 | 412,818.41 | Metros Cuadrados | 100 | 83 | 83 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789835 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 750,000.00 | 750,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Doroteo Arango, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-612 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 626,287.63 | 626,287.63 | Metros Cuadrados | 100 | 84 | 84 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789849 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 2,378,206.56 | 2,378,206.56 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Quetzalcóatl, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-626 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 2,378,206.56 | 2,378,206.56 | 2,378,206.56 | 682,822.13 | 682,822.13 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789850 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 739,050.00 | 739,050.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Vasco de Quiroga, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-627 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 739,050.00 | 739,050.00 | 739,050.00 | 566,043.53 | 566,043.53 | Metros Cuadrados | 100 | 77 | 77 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789852 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 773,936.80 | 773,936.80 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Niños Héroes de Chapultepec, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-629 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 773,936.80 | 773,936.80 | 773,936.80 | 616,135.44 | 616,135.44 | Metros Cuadrados | 100 | 80 | 80 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789863 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,949,905.59 | 1,949,905.59 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-640 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 1,949,905.59 | 1,949,905.59 | 1,949,905.59 | 1,588,081.03 | 1,588,081.03 | Metros Cuadrados | 100 | 81 | 81 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789869 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 501,322.90 | 501,322.90 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Const. de Apatzingán, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-646 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 501,322.90 | 501,322.90 | 501,322.90 | 382,024.85 | 382,024.85 | Metros Cuadrados | 100 | 76 | 76 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789883 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 149, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-660 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789886 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 94, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-663 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2021 | 4 | MEX200301789898 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,444,652.42 | 1,444,652.42 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Preparatoria 310, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-675 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 1,444,652.42 | 1,444,652.42 | 1,444,652.42 | 619,700.21 | 619,700.21 | Metros Cuadrados | 100 | 43 | 43 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789899 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,495,000.00 | 1,495,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Telebach, Bachillerato Telebachillerato Comunitario Num. 149, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-676 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 1,495,000.00 | 1,495,000.00 | 1,495,000.00 | 717,600.00 | 717,600.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401685965 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 3,056,000.00 | 3,056,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Preparatoria Oficial No. 84, Construcción y equipamiento de 4 aulas | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-03 | 15-02-2018 | 15-01-2019 | 3,056,000.00 | 3,056,000.00 | 3,056,000.00 | 2,617,277.58 | 2,617,277.58 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401685975 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,528,000.00 | 1,528,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Preparatoria Oficial No. 313, Construcción y equipamiento de 2 aulas | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-13 | 15-02-2018 | 15-01-2019 | 1,528,000.00 | 1,528,000.00 | 1,528,000.00 | 1,305,781.54 | 1,305,781.54 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401685989 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cobaem, COBAEM Plantel 62, Construcción de plaza cívica, estacionamiento de profesores y obra exterior | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-27 | 15-02-2018 | 15-01-2019 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 1,685,723.34 | 1,685,723.34 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686020 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg. Ofic. No. 1068 Celestin Freinet, 3 Aulas | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-002 | 11-07-2018 | 07-11-2018 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 1,799,245.85 | 1,799,245.85 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686023 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, República Argentina, Terminación de rehabilitación del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-005 | 20-06-2018 | 17-09-2018 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 1,298,167.97 | 1,298,167.97 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686026 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 610,000.00 | 610,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Lorenzo Filho, Terminación de rehabilitación del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-008 | 20-06-2018 | 17-09-2018 | 610,000.00 | 610,000.00 | 610,000.00 | 558,646.20 | 558,646.20 | Metros Cuadrados | 100 | 92 | 92 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686039 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 84,548.78 | 84,548.78 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Manuela Medina, Terminación de construcción de techumbre y obras complementarias | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-021 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 84,548.78 | 84,548.78 | 84,548.78 | 83,875.98 | 83,875.98 | Metros Cuadrados | 100 | 99.2 | 99.2 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686043 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 840,000.00 | 840,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, No. 765 José Vasconcelos, Rehabilitación y barda | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-025 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 840,000.00 | 840,000.00 | 840,000.00 | 833,246.77 | 833,246.77 | Metros Cuadrados | 100 | 99.2 | 99.2 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686069 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,544,345.78 | 1,544,345.78 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Valentín Gómez Farías, Construcción y equipamiento de comedor | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-051 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 1,544,345.78 | 1,544,345.78 | 1,544,345.78 | 1,410,521.46 | 1,410,521.46 | Metros Cuadrados | 100 | 91.33 | 91.33 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686073 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 2,594,881.00 | 2,594,881.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Felipe Villanueva, Construcción de techumbre y módulo de sanitarios | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-055 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 2,370,510.12 | 2,370,510.12 | 2,370,510.12 | 1,777,107.36 | 1,777,107.36 | Metros Cuadrados | 100 | 75 | 75 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2021 | 4 | MEX190401686075 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Rosario Castellanos, Construcción de techumbre | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-057 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 497,035.44 | 497,035.44 | Metros Cuadrados | 100 | 99.41 | 99.41 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686081 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,143,219.60 | 1,541,285.79 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Jaime Torres Bodet, Rehabilitación de espacios, acondicionamiento y refuerzo de las instalaciones | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-063 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 1,541,285.79 | 1,541,285.79 | 1,541,285.79 | 1,440,245.41 | 1,440,245.41 | Metros Cuadrados | 100 | 93.44 | 93.44 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686103 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Plenum XXI, Construcción de 4 plataformas para aulas provisionales y rehabilitación de sanitarios | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-085 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 2,122,978.60 | 2,122,978.60 | Metros Cuadrados | 100 | 94.35 | 94.35 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686107 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 850,000.00 | 850,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Epa, Emiliano Zapata, Construcción de 2 plataformas para instalación de aulas prefabricadas y un módulo de servicio sanitario | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-089 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 850,000.00 | 850,000.00 | 850,000.00 | 846,668.70 | 846,668.70 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686110 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,563,000.00 | 1,563,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Niños Héroes, Construcción y equipamiento de 3 aulas regionales | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-092 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 1,563,000.00 | 1,563,000.00 | 1,563,000.00 | 1,426,853.43 | 1,426,853.43 | Metros Cuadrados | 100 | 91.29 | 91.29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686128 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 164,612.89 | 164,612.89 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cam, CAM 89 Gaby Brimmer, Rehabilitación del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-110 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 164,612.89 | 164,612.89 | 164,612.89 | 153,679.98 | 153,679.98 | Metros Cuadrados | 100 | 93.36 | 93.36 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686141 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 846,728.23 | 846,728.23 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cepla, Ignacio Ramírez, Sustitución de plaza cívica, barda perimetral y losa de un aula | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-123 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 846,728.23 | 846,728.23 | 846,728.23 | 812,926.88 | 812,926.88 | Metros Cuadrados | 100 | 96.01 | 96.01 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686143 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 2,476,123.12 | 2,476,123.12 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, No. 1045 Rey Izcoatl, Terminación de Barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-125 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 2,476,123.12 | 2,476,123.12 | 2,476,123.12 | 2,446,266.13 | 2,446,266.13 | Metros Cuadrados | 100 | 99 | 99 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686160 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,038,825.58 | 1,038,825.58 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Primaria Emiliano Zapata, Sustituci?n de aulas | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-142 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 1,038,825.58 | 1,038,825.58 | 1,038,825.58 | 1,027,630.07 | 1,027,630.07 | Metros Cuadrados | 100 | 99 | 99 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686163 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 804,651.79 | 804,651.79 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitaci?n del Plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-145 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 804,651.79 | 804,651.79 | 804,651.79 | 775,550.75 | 775,550.75 | Metros Cuadrados | 100 | 96.38 | 96.38 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686164 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 285,000.00 | 285,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Secundaria General No. 0030 Melchor Ocampo, Terminaci?n de construcci?n de techumbre | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-146 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 285,000.00 | 285,000.00 | 285,000.00 | 284,825.07 | 284,825.07 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2021 | 4 | MEX190401686166 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 874,276.04 | 874,276.04 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Primaria Profr. Heriberto Enríquez, Terminaci?n de rehabilitaci?n de servicios sanitarios | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa | 111560-148 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 874,276.04 | 874,276.04 | 874,276.04 | 873,621.00 | 873,621.00 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686171 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 72,166.77 | 72,166.77 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Jard?n de Niños Emilio Portes Gil, Rehabilitaci?n | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa | 111560-153 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 72,166.77 | 72,166.77 | 72,166.77 | 70,520.72 | 70,520.72 | Metros Cuadrados | 100 | 98 | 98 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686179 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 467,925.47 | 467,925.47 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cam, CAM No. 71 Jos? Guadarrama Alvarado, Terminaci?n de construcci?n de 4 aulas con servicios sanitarios cada una | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa | 111560-161 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 467,925.47 | 467,925.47 | 467,925.47 | 460,965.49 | 460,965.49 | Metros Cuadrados | 100 | 99 | 99 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686181 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 350,000.00 | 350,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Primaria Profr. Roberto Garc?a Morelo Rivero, Terminaci?n de rehabilitaci?n de servicios sanitarios | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa | 111560-163 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 348,904.19 | 348,904.19 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686182 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 210,869.85 | 210,869.85 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Secundaria No. 1109 Juan de la Barrera, Terminaci?n de colocaci?n de malla perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa | 111560-164 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 210,869.85 | 210,869.85 | 210,869.85 | 153,930.12 | 153,930.12 | Metros Cuadrados | 100 | 73 | 73 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686184 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 55,495.30 | 55,495.30 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Secundaria por Televisi?n Luis Donaldo Colosio, Terminaci?n de construcci?n de cisterna, base de tinacos y reparaci?n de servicios | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa | 111560-166 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 55,495.30 | 55,495.30 | 55,495.30 | 50,685.62 | 50,685.62 | Metros Cuadrados | 100 | 91.33 | 91.33 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686188 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 565,502.36 | 565,502.36 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Jard?n de Niños Federico Garc?a Lorca, Rehabilitaci?n en los edificios A, B, C, D, E y F | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa | 111560-170 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 565,502.36 | 565,502.36 | 565,502.36 | 525,121.00 | 525,121.00 | Metros Cuadrados | 100 | 93 | 93 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686201 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 44,882.81 | 44,882.81 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stec, Lic. Jos? Vasconcelos, Terminaci?n de rehabilitaci?n de sanitarios | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa | 111560-183 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 44,882.81 | 44,882.81 | 44,882.81 | 44,882.67 | 44,882.67 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686204 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 345,000.00 | 345,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, No. 0970 Gral. Jos? Vicente Villada, Terminaci?n de impermeabilizaci?n | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa | 111560-186 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 345,000.00 | 345,000.00 | 345,000.00 | 344,025.58 | 344,025.58 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686207 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 163,200.74 | 163,200.74 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Gral. Manuel Avila Camacho, Terminaci?n de impermeabilizaci?n | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa | 111560-189 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 163,200.74 | 163,200.74 | 163,200.74 | 162,111.81 | 162,111.81 | Metros Cuadrados | 100 | 99.33 | 99.33 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686215 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 220,226.91 | 220,226.91 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, No. 0179 Francisco I. Madero, Terminaci?n de la construcci?n de la barda perimetral, construcci?n de techumbre de la plaza c?vica | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa | 111560-197 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 220,226.91 | 220,226.91 | 220,226.91 | 125,545.40 | 125,545.40 | Metros Cuadrados | 100 | 57.01 | 57.01 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2021 | 4 | MEX190401686231 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,043,344.84 | 1,043,344.84 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Secundaria No. 859 Sor Juana In? de la Cruz, Sustituci?n de barda | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-213 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 1,043,344.84 | 1,043,344.84 | 1,043,344.84 | 1,012,043.22 | 1,012,043.22 | Metros Cuadrados | 100 | 97 | 97 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686236 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Jard?n de Ni?os Aquiles Serd?n, Construcci?n de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-218 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 480,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | 476,372.91 | 476,372.91 | Metros Cuadrados | 100 | 99.24 | 99.24 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686239 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 268,765.19 | 268,765.19 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Laura M?ndez De Cuenca, Construcci?n de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-221 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 268,765.19 | 268,765.19 | 268,765.19 | 268,765.18 | 268,765.18 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686244 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 92,048.85 | 92,048.85 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, No. 0913 Ignacio Manuel Altamirano, Terminaci?n de la construcci?n de un aula | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-226 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 92,048.85 | 92,048.85 | 92,048.85 | 82,721.99 | 82,721.99 | Metros Cuadrados | 100 | 90 | 90 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686248 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 126,579.20 | 126,579.20 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, No. 0293 Jos? Clemente Orozco, Sustituci?n de laboratorio de usos m?ltiples | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-230 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 126,579.20 | 126,579.20 | 126,579.20 | 114,597.10 | 114,597.10 | Metros Cuadrados | 100 | 91 | 91 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686249 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 115,952.02 | 115,952.02 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Francisco Gabilondo Soler, Construcci?n de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-231 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 115,952.02 | 115,952.02 | 115,952.02 | 113,821.74 | 113,821.74 | Metros Cuadrados | 100 | 98.16 | 98.16 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686262 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 458,000.00 | 458,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Francisco Montes de Oca, Construcci?n de m?dulo sanitario UIC | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-244 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 458,000.00 | 458,000.00 | 458,000.00 | 457,179.42 | 457,179.42 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687581 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 900,000.00 | 900,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Juana de Asbaje, Rehabilitaci?n de taller, ?rea administrativa, aulas y pasillos, plaza c?vica y andadores. | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-006 | 23-04-2018 | 21-07-2018 | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 839,226.45 | 839,226.45 | Metros Cuadrados | 100 | 93.25 | 93.25 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687582 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,589,193.90 | 1,585,800.27 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Rehabilitaci?n de aulas y barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-007 | 23-04-2018 | 20-08-2018 | 1,585,800.27 | 1,585,800.27 | 1,585,800.27 | 1,524,807.95 | 1,524,807.95 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687587 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 281,000.00 | 281,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Pedro Escobedo Aguilar, Rehabilitaci?n de edificio, muro de contenci?n y construcci?n de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-012 | 23-04-2018 | 21-06-2018 | 281,000.00 | 281,000.00 | 281,000.00 | 269,643.16 | 269,643.16 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687595 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 299,999.31 | 299,999.31 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Constituci?n de 1917, Rehabilitaci?n de un aula | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-020 | 23-04-2018 | 21-06-2018 | 299,999.31 | 299,999.31 | 299,999.31 | 280,346.85 | 280,346.85 | Metros Cuadrados | 100 | 93.45 | 93.45 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2021 | 4 | MEX190401687599 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 770,000.00 | 768,767.95 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Gral. Nicolás Romero, Rehabilitación de aulas | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-024 | 23-04-2018 | 21-07-2018 | 768,767.95 | 768,767.95 | 768,767.95 | 739,199.95 | 739,199.95 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687613 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Juan Fernández Albarrán, Rehabilitación del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-038 | 23-04-2018 | 21-07-2018 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 960,000.00 | 960,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687622 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de edificios y sustitución de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-047 | 23-04-2018 | 21-07-2018 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 250,564.95 | 250,564.95 | Metros Cuadrados | 100 | 70 | 70 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687638 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 899,465.05 | 899,465.05 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Tranquillino Salgado Santander, Rehabilitación | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-064 | 23-04-2018 | 21-07-2018 | 899,465.05 | 899,465.05 | 899,465.05 | 820,455.50 | 820,455.50 | Metros Cuadrados | 100 | 91.22 | 91.22 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687645 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 300,000.00 | 300,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Francisco I. Madero, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-071 | 23-04-2018 | 21-06-2018 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 287,656.93 | 287,656.93 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687649 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 941,931.96 | 940,424.85 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Tierra Y Libertad, Rehabilitación de aulas y sanitarios | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-075 | 23-04-2018 | 21-07-2018 | 940,424.85 | 940,424.85 | 940,424.85 | 904,254.66 | 904,254.66 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687651 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 499,200.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Rosaura Zapata, Rehabilitación de aulas y sanitarios | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-077 | 23-04-2018 | 21-07-2018 | 499,200.00 | 499,200.00 | 499,200.00 | 480,000.01 | 480,000.01 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687662 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 700,000.00 | 700,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Himno Nacional, Rehabilitación del plantel y obra exterior | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-089 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 667,437.34 | 667,437.34 | Metros Cuadrados | 100 | 95.35 | 95.35 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687664 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 599,039.97 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Oftv No 0292 Primero de Mayo, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-091 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 599,039.97 | 599,039.97 | 599,039.97 | 575,999.97 | 575,999.97 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687666 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 499,198.54 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, León Tolstoi, Construcción de un aula y rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-093 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 499,198.54 | 499,198.54 | 499,198.54 | 479,998.60 | 479,998.60 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687674 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 600,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, David Alfaro Siqueiros, Construcción de un aula y rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-101 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 425,614.58 | 425,614.58 | Metros Cuadrados | 100 | 71 | 71 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687684 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 588,530.92 | 588,530.92 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-111 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 588,530.92 | 588,530.92 | 588,530.92 | 169,496.90 | 169,496.90 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2021 | 4 | MEX190401687693 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Jaime Nunú, Segunda etapa de: rehabilitación del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-120 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 946,145.12 | 946,145.12 | Metros Cuadrados | 100 | 95 | 95 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687694 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 850,000.00 | 850,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán, Sustitución de un aula y obra exterior | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-121 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 850,000.00 | 850,000.00 | 850,000.00 | 805,329.34 | 805,329.34 | Metros Cuadrados | 100 | 95 | 95 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687701 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Netzahualcóyotl, Rehabilitación de edificios, auditorio, plaza cívica y barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-128 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 457,373.50 | 457,373.50 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687704 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Francisco Montes de Oca, Sustitución de tres aulas y obra exterior | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-131 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 | 1,847,750.69 | 1,847,750.69 | Metros Cuadrados | 100 | 95 | 95 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687708 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 3,681,000.00 | 3,681,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Nicolás Guillén, Sustitución de 5 aulas U-2C | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-135 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 3,681,000.00 | 3,681,000.00 | 3,681,000.00 | 3,502,010.75 | 3,502,010.75 | Metros Cuadrados | 100 | 95 | 95 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687714 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,065,900.00 | 1,065,900.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Segunda etapa de: rehabilitación general y barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-141 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 1,065,900.00 | 1,065,900.00 | 1,065,900.00 | 925,896.85 | 925,896.85 | Metros Cuadrados | 100 | 87 | 87 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687720 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Ignacio Ramírez, Sustitución de barda | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-147 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1,888,454.13 | 1,888,454.13 | Metros Cuadrados | 100 | 94 | 94 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687734 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 700,000.00 | 700,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Benito Juárez, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y plaza cívica | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-162 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 660,742.86 | 660,742.86 | Metros Cuadrados | 100 | 94.39 | 94.39 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687737 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 600,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Luz Casas Cruz, Rehabilitación general del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-165 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 172,800.00 | 172,800.00 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687739 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 600,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación del plantel, plaza cívica y red sanitaria | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-167 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 568,246.45 | 568,246.45 | Metros Cuadrados | 100 | 95 | 95 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687741 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 600,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-169 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 569,147.23 | 569,147.23 | Metros Cuadrados | 100 | 95 | 95 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687749 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Las Américas, Rehabilitación barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-177 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2021 | 4 | MEX190401687750 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-178 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 474,839.09 | 474,839.09 | Metros Cuadrados | 100 | 95 | 95 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687754 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Constitución de 1917, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-182 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 472,347.57 | 472,347.57 | Metros Cuadrados | 100 | 94 | 94 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687758 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Leona Vicario, Rehabilitación del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-186 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 450,752.47 | 450,752.47 | Metros Cuadrados | 100 | 90 | 90 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687762 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 499,200.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Francisco Márquez, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-190 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 499,200.00 | 499,200.00 | 499,200.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687769 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,543,277.41 | 1,540,808.17 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Jaime Nunó, Sustitución de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-196 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 1,540,808.17 | 1,540,808.17 | 1,540,808.17 | 1,481,546.31 | 1,481,546.31 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687775 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 387,194.80 | 386,572.91 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Gral. Felipe Ángeles, Rehabilitación de edificios | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-202 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 386,572.91 | 386,572.91 | 386,572.91 | 371,704.73 | 371,704.73 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687777 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Cuauhtémoc, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-204 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 477,757.86 | 477,757.86 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687813 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, José Joaquín Fernández de Lizardi, Construcción de 9 aulas, módulo de escaleras y construcción de sanitarios. | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-240 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 14,400,000.00 | 14,400,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687820 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Francisco I. Madero, Sustitución de 4 aulas | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-247 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 460,772.40 | 460,772.40 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687823 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,418,462.80 | 1,418,462.80 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, 5 de Febrero, Sustitución de 2 aulas, construcción de escaleras y rehabilitación general del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-250 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 1,418,462.80 | 1,418,462.80 | 1,418,462.80 | 408,031.16 | 408,031.16 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687832 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,045,393.09 | 1,045,393.09 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, María Enriqueta Camarillo de Pereyra, Segunda etapa de: rehabilitación del plantel y obra exterior | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-259 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 1,045,393.09 | 1,045,393.09 | 1,045,393.09 | 995,919.94 | 995,919.94 | Metros Cuadrados | 100 | 95.27 | 95.27 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2021 | 4 | MEX190401687840 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 899,993.99 | 899,993.99 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Sec N°713 Rosario Castellanos , Rehabilitación general y obra exterior | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-267 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 899,993.99 | 899,993.99 | 899,993.99 | 259,198.27 | 259,198.27 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687844 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,000,000.00 | 998,399.97 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, José Vasconcelos , Rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-271 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 998,399.97 | 998,399.97 | 998,399.97 | 959,999.97 | 959,999.97 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687845 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 900,000.00 | 900,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Unión y Progreso , Rehabilitación de edificios | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-272 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 623,512.47 | 623,512.47 | Metros Cuadrados | 100 | 69 | 69 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687849 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 770,000.00 | 770,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, José Ma. Velasco , Rehabilitación de aulas y sanitarios | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-276 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 770,000.00 | 770,000.00 | 770,000.00 | 727,294.48 | 727,294.48 | Metros Cuadrados | 100 | 94.45 | 94.45 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687852 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 899,999.72 | 898,557.76 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Eva Sámano de L. Mateos , Rehabilitación general y obra exterior | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-281 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 898,557.76 | 898,557.76 | 898,557.76 | 863,997.84 | 863,997.84 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687853 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 899,998.44 | 899,998.44 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Amado Nervo , Rehabilitación general y obra exterior | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-282 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 899,998.44 | 899,998.44 | 899,998.44 | 863,998.49 | 863,998.49 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687862 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 124,665.74 | 124,665.74 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Prim. Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-291 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 124,665.74 | 124,665.74 | 124,665.74 | 118,700.16 | 118,700.16 | Metros Cuadrados | 100 | 95 | 95 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687896 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 600,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Normal, Escuela Normal de Coatepec Harinas, Rehabilitación general del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-326 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 575,998.77 | 575,998.77 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789576 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 0752 Juan de la Barrera, Rehabilitación de edificios "B", "C", "D" y "E", rehabilitación de sanitarios, construcción de barda perimetral y red pluvial | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-353 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 | 989,177.20 | 989,177.20 | Metros Cuadrados | 100 | 88 | 88 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789581 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 827,000.00 | 827,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Sabina Berman, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-358 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 827,000.00 | 827,000.00 | 827,000.00 | 642,480.07 | 642,480.07 | Metros Cuadrados | 100 | 78 | 78 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789583 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 600,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Angel María Garibay, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-360 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 416,831.61 | 416,831.61 | Metros Cuadrados | 100 | 69 | 69 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2021 | 4 | MEX200301789597 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Narciso Bassols, Rehabilitación general del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-374 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 288,000.00 | 288,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789601 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Segc, Ofic No 0927 Fidel Velázquez, Rehabilitación de aulas y módulo sanitario | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-378 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 695,111.84 | 695,111.84 | Metros Cuadrados | 100 | 70 | 70 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789608 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 850,000.00 | 850,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Plantel Ignacio Ramírez Calzada de la Escuela Preparatoria, Reconstrucción y remodelación de Instalaciones Educativas Universitarias afectadas por los sismos de 2017 | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-385 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 850,000.00 | 850,000.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789612 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 700,000.00 | 700,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Cuauhtémoc, Sustitución y construcción de 1 aula, rehabilitación de edificios "F" y "H" | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-389 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 201,600.00 | 201,600.00 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789614 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Lic. Juan Fernández Albarrán, Rehabilitación edificios "A", "B", "C" y sustitución de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-391 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 288,000.00 | 288,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789621 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 700,000.00 | 700,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Carmen Serdán, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-398 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 568,200.19 | 568,200.19 | Metros Cuadrados | 100 | 81 | 81 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789622 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 700,000.00 | 700,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-399 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 556,892.48 | 556,892.48 | Metros Cuadrados | 100 | 80 | 80 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789628 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 700,000.00 | 700,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-405 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 603,742.45 | 603,742.45 | Metros Cuadrados | 100 | 86 | 86 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789638 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 600,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-415 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 288,000.00 | 288,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789645 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 900,000.00 | 900,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Benito Juárez García, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-422 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 477,263.89 | 477,263.89 | Metros Cuadrados | 100 | 53 | 53 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789652 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,657,500.00 | 1,657,500.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Sor Juana I. de la Cruz, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-429 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 1,657,500.00 | 1,657,500.00 | 1,657,500.00 | 477,360.00 | 477,360.00 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2021 | 4 | MEX200301789653 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 2,925,000.00 | 2,925,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-430 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 2,925,000.00 | 2,925,000.00 | 2,925,000.00 | 2,004,049.63 | 2,004,049.63 | Metros Cuadrados | 100 | 69 | 69 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789659 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-436 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 288,000.00 | 288,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789661 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 2,632,500.00 | 2,632,500.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Ignacio Allende, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-438 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 2,632,500.00 | 2,632,500.00 | 2,632,500.00 | 1,968,131.06 | 1,968,131.06 | Metros Cuadrados | 100 | 75 | 75 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789662 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 650,000.00 | 650,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Ignacio M. Altamirano, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-439 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 650,000.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 623,999.99 | 623,999.99 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789671 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,071,000.00 | 1,071,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Xicotencatl, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-448 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 1,071,000.00 | 1,071,000.00 | 1,071,000.00 | 1,028,160.00 | 1,028,160.00 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789679 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 680,000.00 | 680,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Independencia, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-456 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 680,000.00 | 680,000.00 | 680,000.00 | 522,042.05 | 522,042.05 | Metros Cuadrados | 100 | 77 | 77 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789685 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Aquiles Serdán, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-462 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 480,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | 230,400.00 | 230,400.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789691 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Estado de México, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-468 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 419,076.01 | 419,076.01 | Metros Cuadrados | 100 | 84 | 84 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789692 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 600,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Maestro Justo Sierra, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-469 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 288,000.00 | 288,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789698 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 600,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Gral. Guadalupe Victoria, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-475 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 288,000.00 | 288,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789705 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Estefanía Castañeda Anexa a la ESTIC 111, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-482 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789706 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Octavio Paz, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-483 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 479,451.48 | 479,451.48 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2021 | 4 | MEX200301789714 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-491 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 414,473.09 | 414,473.09 | Metros Cuadrados | 100 | 83 | 83 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789715 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stec, E.S.T.I. No 0098 Heriberto Enríquez, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-492 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 380,492.88 | 380,492.88 | Metros Cuadrados | 100 | 76 | 76 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789766 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, José María Morelos y Pavón, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-543 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789776 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Jaime Nuno, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-553 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789778 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Netzahualcóyotl, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-555 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789782 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-559 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789796 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 770,000.00 | 770,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Esfuerzo Unido, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-573 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 770,000.00 | 770,000.00 | 770,000.00 | 369,600.00 | 369,600.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789818 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 400,000.00 | 400,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Gabriela Mistral, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-595 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 307,198.93 | 307,198.93 | Metros Cuadrados | 100 | 77 | 77 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789821 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Profr. Rafael Ramírez, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-598 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789827 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Oftv No 0243 Benito Juárez, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-604 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 361,547.93 | 361,547.93 | Metros Cuadrados | 100 | 72 | 72 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789834 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Mario Vargas Llosa, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-611 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789836 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Celestina Vargas Bervera, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-613 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 1,902,238.93 | 1,902,238.93 | Metros Cuadrados | 100 | 83 | 83 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2021 | 4 | MEX200301789837 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 841,145.83 | 841,145.83 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Federico Froebel, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-614 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 841,145.83 | 841,145.83 | 841,145.83 | 807,499.17 | 807,499.17 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789841 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 900,000.00 | 900,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Of. No 680 Juana de Asbaje, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-618 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 778,174.36 | 778,174.36 | Metros Cuadrados | 100 | 86 | 86 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789842 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 3,510,000.00 | 3,510,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Leona Vicario, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-619 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 3,510,000.00 | 3,510,000.00 | 3,510,000.00 | 2,834,566.49 | 2,834,566.49 | Metros Cuadrados | 100 | 81 | 81 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789845 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 650,000.00 | 650,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Ticic, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-622 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 650,000.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 187,200.00 | 187,200.00 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789854 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,060,000.00 | 1,060,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Preescolar Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-631 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 1,060,000.00 | 1,060,000.00 | 1,060,000.00 | 1,017,600.00 | 1,017,600.00 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789862 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 445,923.02 | 445,923.02 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Preescolar Agustín Yañez, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-639 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 445,923.02 | 445,923.02 | 445,923.02 | 374,497.23 | 374,497.23 | Metros Cuadrados | 100 | 84 | 84 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789868 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 2,119,970.45 | 2,119,970.45 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-645 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 2,119,970.45 | 2,119,970.45 | 2,119,970.45 | 1,735,676.13 | 1,735,676.13 | Metros Cuadrados | 100 | 82 | 82 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789879 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 637,500.00 | 637,500.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 6, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-656 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 637,500.00 | 637,500.00 | 637,500.00 | 548,850.00 | 548,850.00 | Metros Cuadrados | 100 | 86 | 86 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789881 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cbt, Cbt Num. 4 Chalco, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-658 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 313,124.88 | 313,124.88 | Metros Cuadrados | 100 | 63 | 63 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789885 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 850,000.00 | 850,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Conalep, Plantel Conalep 190. Nezahualcóyotl I, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-662 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 850,000.00 | 850,000.00 | 850,000.00 | 646,818.60 | 646,818.60 | Metros Cuadrados | 100 | 76 | 76 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401685969 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 764,000.00 | 764,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Preparatoria Oficial No. 331, Construcción y equipamiento de 1 aula | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-07 | 15-02-2018 | 15-01-2019 | 764,000.00 | 764,000.00 | 764,000.00 | 636,380.18 | 636,380.18 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401685980 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 3,440,000.00 | 3,440,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Varios, Varios Planteles, Equipos de cómputo y mobiliario | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-18 | 15-02-2018 | 15-01-2019 | 3,440,000.00 | 3,440,000.00 | 3,440,000.00 | 3,403,976.00 | 3,403,976.00 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2021 | 4 | MEX190401685982 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,205,000.00 | 1,205,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cbt, Cbt. Calmecac, Equipamiento de laboratorio de cómputo | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-20 | 15-02-2018 | 15-01-2019 | 1,147,754.01 | 1,147,754.01 | 1,147,754.01 | 964,055.51 | 964,055.51 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401685990 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,309,942.16 | 1,309,942.16 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cbt, Cbt. Amecameca, Construcción de techumbre | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-28 | 15-02-2018 | 15-01-2019 | 1,309,942.16 | 1,309,942.16 | 1,309,942.16 | 1,127,579.76 | 1,127,579.76 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401685991 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 90,050.00 | 90,050.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Varios, Planteles Varios, Terminación de equipamiento de compromisos de gobierno (administración 2011-2017) | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-29 | 15-02-2018 | 15-01-2019 | 90,050.00 | 90,050.00 | 90,050.00 | 89,880.00 | 89,880.00 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686038 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 84,548.78 | 84,548.78 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Sebastián Verti, Terminación de construcción de techumbre y obras complementarias | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-020 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 84,548.78 | 84,548.78 | 84,548.78 | 83,875.98 | 83,875.98 | Metros Cuadrados | 100 | 99.2 | 99.2 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686063 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,441,720.89 | 1,441,720.89 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Gral. Francisco Villa, Construcción y equipamiento de comedor | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-045 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 1,441,720.89 | 1,441,720.89 | 1,441,720.89 | 1,277,518.37 | 1,277,518.37 | Metros Cuadrados | 100 | 89 | 89 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686064 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,124,679.99 | 1,124,679.99 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Defensores de la Patria, Construcción y equipamiento de comedor | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-046 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 1,124,679.99 | 1,124,679.99 | 1,124,679.99 | 976,127.45 | 976,127.45 | Metros Cuadrados | 100 | 87 | 87 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686072 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,947,150.00 | 1,947,150.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción de techumbre y dirección escolar con su equipamiento | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-054 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 1,489,150.00 | 1,489,150.00 | 1,489,150.00 | 1,348,663.44 | 1,348,663.44 | Metros Cuadrados | 100 | 91 | 91 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686077 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 300,000.00 | 300,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-059 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 299,627.96 | 299,627.96 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686089 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 3,316,132.00 | 3,316,132.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Nicolás Bravo, Rehabilitación del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-071 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 3,316,132.00 | 3,316,132.00 | 3,316,132.00 | 3,311,172.08 | 3,311,172.08 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686099 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,740,000.00 | 1,740,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lázaro Cárdenas, Construcción y equipamiento de 2 aulas U2C | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-081 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 1,740,000.00 | 1,740,000.00 | 1,740,000.00 | 1,616,632.22 | 1,616,632.22 | Metros Cuadrados | 100 | 93 | 93 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686117 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 600,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Ford No. 76 Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción de aula de medios, biblioteca y bodega | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-099 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2021 | 4 | MEX190401686130 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 4,323,336.50 | 4,323,336.50 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Ricardo Flores Magón, Sustitución de 3 aulas y núcleo sanitario, sustitución de edificio de 4 aulas, rehabilitación de 4 aulas | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-112 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 4,323,336.50 | 4,323,336.50 | 4,323,336.50 | 1,297,000.95 | 1,297,000.95 | Metros Cuadrados | 100 | 30 | 30 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686137 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 370,589.32 | 370,589.32 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Angel del Campo, Rehabilitación | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-119 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 370,589.32 | 370,589.32 | 370,589.32 | 359,110.48 | 359,110.48 | Metros Cuadrados | 100 | 97 | 97 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686144 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 866,490.78 | 866,490.78 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Ponciano Arriaga, Terminación de Barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-126 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 866,490.78 | 866,490.78 | 866,490.78 | 808,252.80 | 808,252.80 | Metros Cuadrados | 100 | 93.28 | 93.28 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686149 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 265,026.78 | 265,026.78 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán, Terminación de rehabilitación del interior del edificio B | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-131 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 265,026.78 | 265,026.78 | 265,026.78 | 259,694.43 | 259,694.43 | Metros Cuadrados | 100 | 98 | 98 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686151 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 275,546.39 | 275,546.39 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Primaria Jos? Ma. Morelos y Pav?n, Rehabilitaci?n y elevaci?n de pisos y rejillas | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-133 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 275,546.39 | 275,546.39 | 275,546.39 | 274,705.56 | 274,705.56 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686157 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 6,755,831.85 | 6,755,831.85 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Primaria Melchor Muzquiz, Sustituci?n de 2 edificios U-2C de 09 EE | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-139 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 6,755,831.85 | 6,755,831.85 | 6,755,831.85 | 6,686,422.99 | 6,686,422.99 | Metros Cuadrados | 100 | 99 | 99 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686158 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 313,380.96 | 313,380.96 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Secundaria por TV. No. 0091 Luis Pasteur, Sustituci?n de 3 aulas y servicios sanitarios | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-140 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 313,380.96 | 313,380.96 | 313,380.96 | 306,214.60 | 306,214.60 | Metros Cuadrados | 100 | 98 | 98 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686172 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,884,005.87 | 1,884,005.87 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Epa, Educaci?n para los Adultos Josefa Ortiz de Dom?nguez, Rehabilitaci?n de aulas, construcci?n de barda perimetral y techumbre | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-154 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 1,884,005.87 | 1,884,005.87 | 1,884,005.87 | 1,875,955.09 | 1,875,955.09 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686183 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 999,999.35 | 999,999.35 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stec, Sec T7c 057 General Porfirio D?az, Sustituci?n de edificios | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-165 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 999,999.35 | 999,999.35 | 999,999.35 | 999,656.10 | 999,656.10 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686185 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Primaria Nueva Escocia, Segunda etapa de la construcci?n de 22 espacios aula y 2 servicios sanitarios | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-167 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 3,980,000.00 | 3,980,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686187 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 456,869.65 | 456,869.65 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Jard?n de Ni?os Lauro Aguirre, Rehabilitaci?n en los edificios A y B | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-169 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 456,869.65 | 456,869.65 | 456,869.65 | 456,395.01 | 456,395.01 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2021 | 4 | MEX190401686191 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 15,251.40 | 15,251.40 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Jos? Mar?a Velazco, Terminaci?n de reparaci?n de pisos y sustituci?n parcial de plaza c?vica y reparaci?n de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-173 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 15,251.40 | 15,251.40 | 15,251.40 | 0.00 | 0.00 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686199 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 20,432.67 | 20,432.67 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Isidro Fabela, Terminaci?n de mantenimiento y/o rehabilitaci?n del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-181 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 20,432.67 | 20,432.67 | 20,432.67 | 18,559.73 | 18,559.73 | Metros Cuadrados | 100 | 91 | 91 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686209 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 175,880.77 | 175,880.77 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Benito Juárez, Terminaci?n de rehabilitaci?n del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-191 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 175,880.77 | 175,880.77 | 175,880.77 | 175,879.95 | 175,879.95 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686212 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,339,402.36 | 1,339,402.36 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Ma. Trinidad R. de S?nchez Col?n, Rehabilitaci?n general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-194 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 1,339,402.36 | 1,339,402.36 | 1,339,402.36 | 1,338,041.44 | 1,338,041.44 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686214 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 109,606.06 | 109,606.06 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Mariano Azuela, Terminaci?n de techumbre | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-196 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 109,606.06 | 109,606.06 | 109,606.06 | 109,606.05 | 109,606.05 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686228 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 105,160.11 | 105,160.11 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Jard?n de Ni?os Ni?os H?roes, Construcci?n de barda perimetral y reja de acceso | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-210 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 105,160.11 | 105,160.11 | 105,160.11 | 104,742.74 | 104,742.74 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686256 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 650,000.00 | 650,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Alberto Durero, Sustituci?n de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-238 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 650,000.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 518,761.73 | 518,761.73 | Metros Cuadrados | 100 | 80 | 80 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686261 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Carlos A. Carrillo, Sustituci?n de edificio "A" 4 aulas en estructura regional 4 EE, edificio "B" 2 aulas, taller de c?mputo y servicios sanitarios | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-243 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 4,498,839.81 | 4,498,839.81 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686265 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Segc, No. 0209 Emiliano Zapata, Terminaci?n de la rehabilitaci?n general del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-247 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 2,155,128.09 | 2,155,128.09 | Metros Cuadrados | 100 | 98 | 98 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687579 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 840,000.00 | 840,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Profra. Rosario Padilla Martínez, Rehabilitaci?n de aulas y barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-004 | 28-05-2018 | 25-08-2018 | 840,000.00 | 840,000.00 | 840,000.00 | 806,399.99 | 806,399.99 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687591 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 385,832.30 | 385,832.30 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Segc, Ofic No 0066 Lic. Gabriel Ramos Millán, Sustituci?n de barda perimetral y cancha | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-016 | 28-05-2018 | 25-08-2018 | 385,832.30 | 385,832.30 | 385,832.30 | 166,429.51 | 166,429.51 | Metros Cuadrados | 100 | 43.14 | 43.14 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2021 | 4 | MEX190401687592 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 341,137.59 | 340,591.77 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Nicolás Bravo, Rehabilitación de edificios | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-017 | 23-04-2018 | 21-07-2018 | 340,591.77 | 340,591.77 | 340,591.77 | 327,492.08 | 327,492.08 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687598 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 770,000.00 | 768,767.83 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación de aulas | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-023 | 23-04-2018 | 21-07-2018 | 768,767.83 | 768,767.83 | 768,767.83 | 739,199.83 | 739,199.83 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687617 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 761,706.35 | 760,447.81 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación de aulas | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-042 | 23-04-2018 | 21-07-2018 | 760,447.81 | 760,447.81 | 760,447.81 | 731,199.81 | 731,199.81 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687629 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,938,403.60 | 1,938,403.60 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg. Sec Of. N°252 Juan Ignacio Ramírez, Rehabilitación de aulas | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-054 | 23-04-2018 | 20-08-2018 | 1,938,403.60 | 1,938,403.60 | 1,938,403.60 | 1,032,898.20 | 1,032,898.20 | Metros Cuadrados | 100 | 53.29 | 53.29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687653 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, México 68, Rehabilitación del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-079 | 28-05-2018 | 25-08-2018 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687663 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 599,040.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Otv No 0086 Gral. Lázaro Cárdenas, Rehabilitación de aulas, muro de contención y barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-090 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 599,040.00 | 599,040.00 | 599,040.00 | 576,000.00 | 576,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687678 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 650,000.00 | 648,959.83 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Guadalupe Rhon de Hank, Rehabilitación de aulas y sanitarios | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-105 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 648,959.83 | 648,959.83 | 648,959.83 | 623,999.83 | 623,999.83 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687679 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 900,000.00 | 898,522.86 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 0266 18 de Marzo, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-106 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 898,522.86 | 898,522.86 | 898,522.86 | 863,964.27 | 863,964.27 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687698 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 750,000.00 | 750,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-125 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 215,998.58 | 215,998.58 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687700 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 750,000.00 | 750,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Estado de México, Rehabilitación general del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-127 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 594,996.74 | 594,996.74 | Metros Cuadrados | 100 | 79.33 | 79.33 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687711 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 7,866,099.67 | 7,808,041.24 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Benito Juárez, Sustitución de 8 aulas y módulo de escaleras | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-138 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 7,808,041.24 | 7,808,041.24 | 7,808,041.24 | 7,507,731.96 | 7,507,731.96 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687715 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,071,000.00 | 1,071,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Nicolás Bravo, Sustitución de dos aulas | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-142 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 1,071,000.00 | 1,071,000.00 | 1,071,000.00 | 982,131.01 | 982,131.01 | Metros Cuadrados | 100 | 92 | 92 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2021 | 4 | MEX190401687717 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Niños Héroes de Chapultepec, Sustitución de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-144 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 504,000.00 | 504,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687721 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stec, E.S.T.I.C. No 0108 Tenochtitlán, Sustitución de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-148 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 1,718,329.65 | 1,718,329.65 | Metros Cuadrados | 100 | 95.46 | 95.46 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687725 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Niños Héroes, Sustitución de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-153 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 479,963.67 | 479,963.67 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687727 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 520,000.00 | 520,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Sustitución de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-155 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 520,000.00 | 520,000.00 | 520,000.00 | 498,686.80 | 498,686.80 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687731 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Oftv No 0742 Sustitución de tres aulas y construcción de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-159 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 1,535,999.99 | 1,535,999.99 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687742 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. José Vasconcelos, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-170 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 472,347.51 | 472,347.51 | Metros Cuadrados | 100 | 94.47 | 94.47 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687756 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Niños Héroes, Rehabilitación del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-184 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 454,893.51 | 454,893.51 | Metros Cuadrados | 100 | 91 | 91 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687759 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, 19 de Septiembre, Sustitución de un aula | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-187 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 329,714.16 | 329,714.16 | Metros Cuadrados | 100 | 66 | 66 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687783 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 0178 Enrique Carniado, Rehabilitación de aulas | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-210 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 452,267.67 | 452,267.67 | Metros Cuadrados | 100 | 90.45 | 90.45 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687787 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Profra. Enriqueta Flores, Rehabilitación de aulas | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-214 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 240,838.66 | 240,838.66 | Metros Cuadrados | 100 | 48.17 | 48.17 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687790 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 499,199.95 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Dr. Néstor Herrera, Rehabilitación de aulas | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-217 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 499,199.95 | 499,199.95 | 499,199.95 | 479,999.95 | 479,999.95 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687801 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,381,392.33 | 1,381,392.33 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Xicoténcatl, Rehabilitación y barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-228 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 1,381,392.33 | 1,381,392.33 | 1,381,392.33 | 1,290,658.12 | 1,290,658.12 | Metros Cuadrados | 100 | 93.43 | 93.43 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2021 | 4 | MEX190401687803 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Juana de Asbaje, Rehabilitación de cancha de usos múltiples y barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-230 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 195,891.31 | 195,891.31 | Metros Cuadrados | 100 | 39.18 | 39.18 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687810 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 653,832.38 | 653,832.38 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Francisco González Bocanegra, Rehabilitación de edificio A y barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-237 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 653,832.38 | 653,832.38 | 653,832.38 | 612,742.42 | 612,742.42 | Metros Cuadrados | 100 | 94 | 94 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687816 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 950,000.00 | 950,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 0569 José Martínez, Rehabilitación y sustitución de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-243 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 950,000.00 | 950,000.00 | 950,000.00 | 273,600.00 | 273,600.00 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687817 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 840,000.00 | 840,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general del plantel y obra exterior | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-244 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 840,000.00 | 840,000.00 | 840,000.00 | 631,082.02 | 631,082.02 | Metros Cuadrados | 100 | 75.13 | 75.13 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687839 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,556,350.00 | 1,556,350.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Julian Carriel, Sustitución de 2 aulas y sustitución de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-266 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 1,556,350.00 | 1,556,350.00 | 1,556,350.00 | 1,299,702.96 | 1,299,702.96 | Metros Cuadrados | 100 | 84 | 84 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687841 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 899,990.72 | 899,990.72 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, José María Morelos, Rehabilitación general y obra exterior | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-268 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 899,990.72 | 899,990.72 | 899,990.72 | 668,381.27 | 668,381.27 | Metros Cuadrados | 100 | 74 | 74 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789573 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 765,000.00 | 765,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Guillermo González Camarena, Rehabilitación de edificios, servicios sanitarios y barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-350 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 765,000.00 | 765,000.00 | 765,000.00 | 220,319.99 | 220,319.99 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789575 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 833,000.00 | 833,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-352 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 833,000.00 | 833,000.00 | 833,000.00 | 582,199.76 | 582,199.76 | Metros Cuadrados | 100 | 70 | 70 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789578 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,326,000.00 | 1,326,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Eva Sámano de López Mateos, Rehabilitación de edificio "A", servicios sanitarios y sustitución de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-355 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 1,326,000.00 | 1,326,000.00 | 1,326,000.00 | 988,936.03 | 988,936.03 | Metros Cuadrados | 100 | 75 | 75 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789580 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 850,000.00 | 850,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 0547 Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-357 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 850,000.00 | 850,000.00 | 850,000.00 | 365,706.86 | 365,706.86 | Metros Cuadrados | 100 | 43 | 43 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789584 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 750,000.00 | 750,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación de barda perimetral y plaza cívica | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-361 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 635,791.70 | 635,791.70 | Metros Cuadrados | 100 | 85 | 85 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2021 | 4 | MEX200301789589 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 899,992.88 | 899,992.88 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, General Ignacio Zaragoza, Rehabilitación de edificios y sustitución de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-366 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 899,992.88 | 899,992.88 | 899,992.88 | 259,197.95 | 259,197.95 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789593 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,084,556.49 | 1,084,556.49 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Amado Nervo, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-370 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 1,084,556.49 | 1,084,556.49 | 1,084,556.49 | 312,352.27 | 312,352.27 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789599 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,657,500.00 | 1,657,500.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Oftv No 0114 Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción de 2 aulas y sanitarios | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-376 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 1,657,500.00 | 1,657,500.00 | 1,657,500.00 | 1,166,377.57 | 1,166,377.57 | Metros Cuadrados | 100 | 70 | 70 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789602 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 3,720,000.00 | 3,720,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 231, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-379 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 3,720,000.00 | 3,720,000.00 | 3,720,000.00 | 0.00 | 0.00 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789605 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 10,451,358.62 | 10,451,358.62 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 0097 Leandro Valle, Rehabilitación general y construcción de escalera de servicio | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-382 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 10,451,358.62 | 10,451,358.62 | 10,451,358.62 | 4,755,827.65 | 4,755,827.65 | Metros Cuadrados | 100 | 46 | 46 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789607 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 800,000.00 | 800,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Plantel Cuauhtémoc de la Escuela Preparatoria, Reconstrucción y reparación de Instalaciones Educativas Universitarias afectadas por los sismos de 2017 | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-384 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789610 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,760,000.00 | 1,760,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Plantel Sor Juana Inés de la Cruz de la Escuela Preparatoria, Reconstrucción y reparación de Instalaciones Educativas Universitarias afectadas por los sismos de 2017 | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-387 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 1,760,000.00 | 1,760,000.00 | 1,760,000.00 | 0.00 | 0.00 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789613 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 800,000.00 | 800,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, José María Luis Mora, Construcción de sanitarios y obra exterior | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-390 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 230,400.00 | 230,400.00 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789615 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 900,000.00 | 900,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Oftv No. 0142 Cuauhtémoc, Rehabilitación general y sustitución de plaza cívica y andadores | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-392 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 461,258.80 | 461,258.80 | Metros Cuadrados | 100 | 51 | 51 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789631 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 600,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-408 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 288,000.00 | 288,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2021 | 4 | MEX200301789640 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 600,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Oftv No 0751 Benito Juárez, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-417 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 452,069.50 | 452,069.50 | Metros Cuadrados | 100 | 75 | 75 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789642 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 300,000.00 | 300,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Rodolfo Sánchez García, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-419 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 242,397.74 | 242,397.74 | Metros Cuadrados | 100 | 81 | 81 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789647 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 430,000.00 | 430,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 0490 Ateneo de la Juventud, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-424 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 430,000.00 | 430,000.00 | 430,000.00 | 206,399.99 | 206,399.99 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789667 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,436,500.00 | 1,436,500.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 0866 Jaime Torres Bodet, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-444 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 1,436,500.00 | 1,436,500.00 | 1,436,500.00 | 0.00 | 0.00 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789669 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,556,350.00 | 1,556,350.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jr, Niños Héroes, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-446 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 1,556,350.00 | 1,556,350.00 | 1,556,350.00 | 747,048.00 | 747,048.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789694 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 600,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-471 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 288,000.00 | 288,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789704 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, José Ma. Luis Mora, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-481 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 336,667.20 | 336,667.20 | Metros Cuadrados | 100 | 67 | 67 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789708 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Mariano Abasolo, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-485 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 468,082.96 | 468,082.96 | Metros Cuadrados | 100 | 94 | 94 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789710 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Juana de Asbaje, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-487 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789719 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 850,000.00 | 850,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Jesús Reyes Heróles, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-496 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 850,000.00 | 850,000.00 | 850,000.00 | 696,666.86 | 696,666.86 | Metros Cuadrados | 100 | 82 | 82 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789726 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jr, Melchor Ocampo, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-503 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 412,034.82 | 412,034.82 | Metros Cuadrados | 100 | 82 | 82 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789727 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jr, Francisco Javier Clavijero, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-504 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 409,073.70 | 409,073.70 | Metros Cuadrados | 100 | 82 | 82 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2021 | 4 | MEX200301789728 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Francisco J. Mujía, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-505 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 412,606.57 | 412,606.57 | Metros Cuadrados | 100 | 83 | 83 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789734 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Carmen Serdán, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-511 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789741 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Francisco Javier Cárdenas, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-518 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 357,225.70 | 357,225.70 | Metros Cuadrados | 100 | 71 | 71 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789748 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 0247 Plan de Ayala, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-525 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 2,762,444.63 | 2,762,444.63 | Metros Cuadrados | 100 | 61 | 61 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789771 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 0293 José Clemente Orozco, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-548 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 1,679,344.31 | 1,679,344.31 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789773 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Efraín Huerta, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-550 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789784 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Francisco Márquez, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-561 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789786 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Leonardo Bravo, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-563 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789804 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-581 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 863,655.81 | 863,655.81 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789817 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 816,000.00 | 816,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Calpulli (Repres. de las Clases Sociales), Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-594 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 816,000.00 | 816,000.00 | 816,000.00 | 0.00 | 0.00 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789824 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Mariano Arista, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-601 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 411,430.53 | 411,430.53 | Metros Cuadrados | 100 | 82 | 82 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789828 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-605 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2021 | 4 | MEX200301789848 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 506,350.00 | 506,350.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Acamapichtli, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-625 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 506,350.00 | 506,350.00 | 506,350.00 | 243,048.00 | 243,048.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789856 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 4,689,503.00 | 4,689,503.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Guadalupe Victoria, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-633 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 4,689,503.00 | 4,689,503.00 | 4,689,503.00 | 3,177,376.10 | 3,177,376.10 | Metros Cuadrados | 100 | 68 | 68 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789857 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,316,250.00 | 1,316,250.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Preescolar Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-634 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 1,316,250.00 | 1,316,250.00 | 1,316,250.00 | 1,082,000.35 | 1,082,000.35 | Metros Cuadrados | 100 | 82 | 82 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789872 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 600,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cbt, Cbt Chimalpopoca, Ozumba, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-649 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 492,752.26 | 492,752.26 | Metros Cuadrados | 100 | 82 | 82 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789880 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 400,000.00 | 400,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cbt, Cbt No. 7 San Juan Tilapa, Toluca, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-657 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 192,000.00 | 192,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789882 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 112, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-659 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789904 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 600,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Ei, San Rafael, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-681 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 446,824.61 | 446,824.61 | Metros Cuadrados | 100 | 74 | 74 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789905 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 600,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Ei, Benito Juárez, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-682 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 172,800.00 | 172,800.00 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401685968 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 2,292,000.00 | 2,292,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cbt, Cbt Tlanguistenco, Construcción y equipamiento de 3 aulas | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-06 | 15-02-2018 | 15-01-2019 | 2,292,000.00 | 2,292,000.00 | 2,292,000.00 | 1,959,075.23 | 1,959,075.23 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401685979 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,528,000.00 | 1,528,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Preparatoria Oficial No. 308, Construcción y equipamiento de 2 aulas | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-17 | 15-02-2018 | 15-01-2019 | 1,528,000.00 | 1,528,000.00 | 1,528,000.00 | 1,284,757.24 | 1,284,757.24 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401685987 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 355,000.00 | 355,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Preparatoria Oficial No. 204, 150 butacas universitarias así como 5 proyectores digitales | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-25 | 15-02-2018 | 15-01-2019 | 355,000.00 | 355,000.00 | 355,000.00 | 244,087.48 | 244,087.48 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686048 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 12,769,896.00 | 13,574,521.67 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stec, Sor Juana Inés de la Cruz, Mobiliario y equipo | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-030 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 13,574,521.67 | 13,574,521.67 | 13,574,521.67 | 5,460,630.00 | 5,460,630.00 | Metros Cuadrados | 100 | 40.23 | 40.23 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2021 | 4 | MEX190401686090 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,671,444.00 | 1,671,444.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-072 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 1,671,444.00 | 1,671,444.00 | 1,671,444.00 | 1,669,593.80 | 1,669,593.80 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686094 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,803,972.93 | 1,803,972.93 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Rey Izcoatl, Terminación de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-076 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 1,803,972.93 | 1,803,972.93 | 1,803,972.93 | 1,769,016.74 | 1,769,016.74 | Metros Cuadrados | 100 | 98.06 | 98.06 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686106 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,332,000.00 | 1,332,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic. No. 1014 José María de Heredia y Heredia, Construcción y equipamiento de 1 aula regional y plaza cívica | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-088 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 1,332,000.00 | 1,332,000.00 | 1,332,000.00 | 1,228,357.23 | 1,228,357.23 | Metros Cuadrados | 100 | 92.22 | 92.22 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686108 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,563,000.00 | 1,563,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Epa, Salvador Allende, Construcción y equipamiento de 2 aulas regionales | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-090 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 1,563,000.00 | 1,563,000.00 | 1,563,000.00 | 1,499,527.55 | 1,499,527.55 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686112 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Vicente Guerrero, Andadores, instalación eléctrica (interconexiones de salones a bajada principal), cancha, estacionamiento, edificio H, cisterna, taller de cómputo y plaza | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-094 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 4,971,369.15 | 4,971,369.15 | Metros Cuadrados | 100 | 99.43 | 99.43 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686121 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 190,778.69 | 190,778.69 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cam, CAM No. 3 Dr. Guillermo Coronado, Rehabilitación y elevación de andadores, rampas, construcción de drenaje pluvial con rejillas | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-103 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 190,778.69 | 190,778.69 | 190,778.69 | 189,835.77 | 189,835.77 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686131 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 400,005.70 | 400,005.70 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stec, No. 0039 Sor Juana Inés de la Cruz, Impermeabilización de edificios | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-113 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 400,005.70 | 400,005.70 | 400,005.70 | 398,043.59 | 398,043.59 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686133 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 2,222,609.60 | 2,222,609.60 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Ing. Salvador Sánchez Colín, Rehabilitación, construcción de comedor y reforzamiento de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-115 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 2,222,609.60 | 2,222,609.60 | 2,222,609.60 | 2,160,717.02 | 2,160,717.02 | Metros Cuadrados | 100 | 97.22 | 97.22 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686139 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,493,779.63 | 1,493,779.63 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stec, E.S.T.I.C. No 0056 José Antonio Torres, Terminación de la construcción de techumbre, reforzamiento de barda y rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-121 | 20-06-2018 | 18-08-2018 | 1,493,779.63 | 1,493,779.63 | 1,493,779.63 | 1,493,133.78 | 1,493,133.78 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401686153 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 788,799.43 | 788,799.43 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Primaria Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación de cableado | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-135 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 788,799.43 | 788,799.43 | 788,799.43 | 783,554.37 | 783,554.37 | Metros Cuadrados | 100 | 99.34 | 99.34 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2021 | 4 | MEX190401686161 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,509,427.79 | 1,509,427.79 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Primaria Benito Juárez, Terminaci?n de rehabilitaci?n y techumbre | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa | 111560-143 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 1,509,427.79 | 1,509,427.79 | 1,509,427.79 | 1,503,728.00 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686175 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 236,974.71 | 236,974.71 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Jard?n de Ni?os Prof. Carlos Hank Gonz?lez, Terminaci?n de construcci?n de techumbre | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa | 111560-157 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 236,974.71 | 236,974.71 | 236,974.71 | 228,165.34 | Metros Cuadrados | 100 | 96.28 | 96.28 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686178 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 49,121.74 | 49,121.74 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Jard?n de Ni?os Prof. Luis Camarena Gonz?lez, Terminaci?n de arreglo de pisos | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa | 111560-160 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 49,121.74 | 49,121.74 | 49,121.74 | 0.00 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686195 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 2,079,600.00 | 2,079,600.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Primaria L?zaro C?rdenas, Sustituci?n de 3 aulas y m?dulo de servicios sanitarios. 3 Aulas prefabricadas | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa | 111560-177 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 2,079,600.00 | 2,079,600.00 | 2,079,600.00 | 1,329,600.00 | Metros Cuadrados | 100 | 64 | 64 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686198 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 50,113.83 | 50,113.83 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Justo Sierra, Terminaci?n de mantenimiento y/o rehabilitaci?n del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa | 111560-180 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 50,113.83 | 50,113.83 | 50,113.83 | 45,763.74 | Metros Cuadrados | 100 | 91.32 | 91.32 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686200 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 54,200.18 | 54,200.18 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Jaime Torres Bodet, Terminaci?n de mantenimiento y/o rehabilitaci?n del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa | 111560-182 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 54,200.18 | 54,200.18 | 54,200.18 | 51,265.38 | Metros Cuadrados | 100 | 95 | 95 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686206 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 415,000.00 | 415,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Juan Escutia, Terminaci?n de impermeabilizaci?n | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa | 111560-188 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 415,000.00 | 415,000.00 | 415,000.00 | 413,841.46 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686232 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,043,344.84 | 1,043,344.84 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Secundaria No. 1043 Vitalicio Silva L?pez, Construcci?n de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa | 111560-214 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 1,043,344.84 | 1,043,344.84 | 1,043,344.84 | 1,011,274.44 | Metros Cuadrados | 100 | 97 | 97 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686241 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 91,543.21 | 91,543.21 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Casa de Morelos, Terminaci?n de mantenimiento y/o rehabilitaci?n del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa | 111560-223 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 91,543.21 | 91,543.21 | 91,543.21 | 0.00 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686245 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 94,439.34 | 94,439.34 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Chalchitlicue (Diosa del Agua), Terminaci?n de la construcci?n de techumbre | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa | 111560-227 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 94,439.34 | 94,439.34 | 94,439.34 | 93,299.08 | Metros Cuadrados | 100 | 99 | 99 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686247 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 4,551,784.84 | 4,551,784.84 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, No. 245 Manuel Jos? Oth?n, Adecuaci?n de sanitario, construcci?n de rampas para personas con capacidades diferentes, impermeabilizaci?n de edificios y construcci?n de techumbre | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa | 111560-229 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 4,551,784.84 | 4,551,784.84 | 4,551,784.84 | 4,549,477.28 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2021 | 4 | MEX190401686251 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 4,036,863.56 | 4,036,863.56 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Segc, No. 0242 Gral. Ignacio Zaragoza, Sustituci?n de 2 aulas, laboratorio y taller de carpinter?a | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-233 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 4,036,863.56 | 4,036,863.56 | 4,036,863.56 | 4,035,926.62 | 4,035,926.62 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686255 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 840,000.00 | 840,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Caputzihil, Sustituci?n de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-237 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 840,000.00 | 840,000.00 | 840,000.00 | 795,488.91 | 795,488.91 | Metros Cuadrados | 100 | 95 | 95 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686259 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 750,000.00 | 750,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Segc, No. 0576 Francisco Villa, Construcci?n de aula regional y obra exterior | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-241 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 278,324.88 | 278,324.88 | Metros Cuadrados | 100 | 37.11 | 37.11 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686268 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 773,720.00 | 773,720.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Segc, No. 0247 Plan de Ayala, Sustituci?n de aulas (primera etapa) | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-250 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 773,720.00 | 773,720.00 | 773,720.00 | 772,537.28 | 772,537.28 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401686269 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 450,000.00 | 450,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Jos? Vasconcelos, Rehabilitaci?n general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-251 | 12-12-2018 | 05-05-2019 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 449,961.47 | 449,961.47 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687576 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 299,956.01 | 299,956.01 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Anexo a la Normal de Atizapan de Zaragoza, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-001 | 23-04-2018 | 21-06-2018 | 299,956.01 | 299,956.01 | 299,956.01 | 286,385.75 | 286,385.75 | Metros Cuadrados | 100 | 95.48 | 95.48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687588 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 992,091.11 | 992,091.11 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-013 | 28-05-2018 | 25-08-2018 | 992,091.11 | 992,091.11 | 992,091.11 | 947,340.86 | 947,340.86 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687605 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 499,199.98 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, José Vasconcelos, Rehabilitación de dos aulas y sustitución de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-030 | 23-04-2018 | 21-07-2018 | 499,199.98 | 499,199.98 | 499,199.98 | 479,999.98 | 479,999.98 | Metros Cuadrados | 415 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687606 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 499,200.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-031 | 23-04-2018 | 21-07-2018 | 499,200.00 | 499,200.00 | 499,200.00 | 479,999.99 | 479,999.99 | Metros Cuadrados | 415 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687628 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 644,909.65 | 643,877.80 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, José Ma. Procopio Telloo, Sustitución de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-053 | 23-04-2018 | 21-07-2018 | 643,877.80 | 643,877.80 | 643,877.80 | 619,113.26 | 619,113.26 | Metros Cuadrados | 415 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687657 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 4,678,511.70 | 4,671,026.07 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Normal, Normal N° 1 y Preparatoria Ofi. anexa a la Normal N°1 de Toluca , Rehabilitación del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-083 | 23-04-2018 | 19-09-2018 | 4,671,026.07 | 4,671,026.07 | 4,671,026.07 | 4,491,371.23 | 4,491,371.23 | Metros Cuadrados | 415 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687671 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 600,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Estefanía Castañeda, Sustitución de un aula y rehabilitación | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-098 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 568,530.19 | 568,530.19 | Metros Cuadrados | 415 | 95 | 95 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2021 | 4 | MEX190401687677 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 765,000.00 | 765,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general y obra exterior | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-104 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 765,000.00 | 765,000.00 | 765,000.00 | 700,968.13 | 700,968.13 | Metros Cuadrados | 415 | 92 | 92 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687680 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 807,500.00 | 807,500.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Preescolar 21 de Marzo, Rehabilitación de barda perimetral y plaza cívica | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-107 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 807,500.00 | 807,500.00 | 807,500.00 | 772,085.84 | 772,085.84 | Metros Cuadrados | 415 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687690 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 550,000.00 | 550,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Alejandro Casona, Rehabilitación general del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-117 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 550,000.00 | 550,000.00 | 550,000.00 | 158,400.00 | 158,400.00 | Metros Cuadrados | 415 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687691 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 900,000.00 | 900,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Lauro Aguirre, Rehabilitación general del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-118 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 855,620.51 | 855,620.51 | Metros Cuadrados | 415 | 95.07 | 95.07 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687697 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 3,060,000.00 | 3,054,544.35 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Simón Bolívar, Rehabilitación general y barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-124 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 3,054,544.35 | 3,054,544.35 | 3,054,544.35 | 2,937,061.87 | 2,937,061.87 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687707 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 8,800,000.00 | 8,800,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Leona Vicario, Sustitución de 6 aulas y rehabilitación de 7 aulas y obras complementarias | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-134 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 8,800,000.00 | 8,800,000.00 | 8,800,000.00 | 8,409,079.99 | 8,409,079.99 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687722 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 2,880,000.00 | 2,880,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Laura Méndez de Cuenca, Rehabilitación de edificios y barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-149 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 2,880,000.00 | 2,880,000.00 | 2,880,000.00 | 2,738,763.43 | 2,738,763.43 | Metros Cuadrados | 100 | 95.1 | 95.1 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687726 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 704,000.00 | 704,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, José Maria García Conde, Sustitución de barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-154 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 704,000.00 | 704,000.00 | 704,000.00 | 202,682.16 | 202,682.16 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687730 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 978,701.31 | 978,701.31 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 0584 Sebastián Lerdo de Tejada, Barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-158 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 978,701.31 | 978,701.31 | 978,701.31 | 928,269.89 | 928,269.89 | Metros Cuadrados | 100 | 95 | 95 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687747 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Netzahualcóyotl, Rehabilitación general del plantel y obra exterior | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-175 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 326,806.31 | 326,806.31 | Metros Cuadrados | 100 | 65 | 65 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687772 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 961,276.04 | 961,276.04 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-199 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 961,276.04 | 961,276.04 | 961,276.04 | 911,070.81 | 911,070.81 | Metros Cuadrados | 100 | 95 | 95 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX190401687778 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Tierra y Libertad, Rehabilitación de aulas | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-205 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 381,515.64 | 381,515.64 | Metros Cuadrados | 100 | 76.3 | 76.3 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2021 | 4 | MEX190401687781 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 150,000.00 | 150,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Nezahualcóyotl, Rehabilitación general del plantel y plaza cívica | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-208 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 136,347.51 | 136,347.51 | Metros Cuadrados | 100 | 91 | 91 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687784 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 759,843.75 | 759,843.75 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 0441 Profr. Domingo Palacios Campuzano, Rehabilitación de aulas | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-211 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 759,843.75 | 759,843.75 | 759,843.75 | 714,153.05 | 714,153.05 | Metros Cuadrados | 100 | 94 | 94 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687788 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 2,169,276.81 | 2,169,276.81 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación general del plantel, construcción de tres aulas y muro de contención | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-215 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 2,169,276.81 | 2,169,276.81 | 2,169,276.81 | 2,082,505.72 | 2,082,505.72 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687792 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 899,814.49 | 899,814.49 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación general y obra exterior | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-219 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 899,814.49 | 899,814.49 | 899,814.49 | 785,331.05 | 785,331.05 | Metros Cuadrados | 100 | 87.28 | 87.28 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687800 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 859,050.46 | 857,675.71 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Simón Ramírez Rodríguez, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-227 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 857,675.71 | 857,675.71 | 857,675.71 | 824,688.19 | 824,688.19 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687804 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,904,422.91 | 1,904,422.91 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Gabriel Ramos Millán, Sustitución de aulas y módulo sanitario | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-231 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 1,904,422.91 | 1,904,422.91 | 1,904,422.91 | 548,473.80 | 548,473.80 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687805 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 999,999.89 | 999,999.89 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Emiliano Zapata, Sustitución de aula | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-232 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 999,999.89 | 999,999.89 | 999,999.89 | 953,096.76 | 953,096.76 | Metros Cuadrados | 100 | 95 | 95 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687808 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Amado Nervo, Rehabilitación de aulas y barda perimetral | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-235 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 423,168.78 | 423,168.78 | Metros Cuadrados | 100 | 85 | 85 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687821 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 5,464,382.10 | 5,464,382.10 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Rosario Castellanos, Segunda etapa de: rehabilitación | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-248 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 5,464,382.10 | 5,464,382.10 | 5,464,382.10 | 1,573,742.05 | 1,573,742.05 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687822 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 8,707,200.00 | 8,707,200.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 0109 Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación general del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-249 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 8,707,200.00 | 8,707,200.00 | 8,707,200.00 | 2,499,356.20 | 2,499,356.20 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687835 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 2,043,570.26 | 2,043,570.26 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Profr. Heriberto Enriquez, Rehabilitación general del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-262 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 2,043,570.26 | 2,043,570.26 | 2,043,570.26 | 1,942,909.00 | 1,942,909.00 | Metros Cuadrados | 100 | 95.07 | 95.07 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687854 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 402,423.63 | 401,537.21 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Profra. Herminia López Castañeda, Rehabilitación general del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-283 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 401,537.21 | 401,537.21 | 401,537.21 | 386,093.47 | 386,093.47 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2021 | 4 | MEX190401687857 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,364,208.64 | 1,364,208.64 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Luis G. Urbina, Sustitución de dos aulas y rehabilitación | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-286 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 1,364,208.64 | 1,364,208.64 | 1,364,208.64 | 873,348.51 | 873,348.51 | Metros Cuadrados | 100 | 64.02 | 64.02 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687860 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 750,000.00 | 748,663.58 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Plutarco Elias Calles, Rehabilitación general del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-289 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 748,663.58 | 748,663.58 | 748,663.58 | 719,868.82 | 719,868.82 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687861 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,949,630.31 | 1,949,630.31 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Prim. Justo Sierra, Segunda etapa de: rehabilitación de edificio "A" | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-290 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 1,949,630.31 | 1,949,630.31 | 1,949,630.31 | 1,852,924.27 | 1,852,924.27 | Metros Cuadrados | 100 | 95.04 | 95.04 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX190401687868 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,625,000.00 | 1,625,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Prim. Francisco Villa, Rehabilitación general del plantel | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-297 | 15-06-2018 | 15-12-2018 | 1,625,000.00 | 1,625,000.00 | 1,625,000.00 | 1,546,053.20 | 1,546,053.20 | Metros Cuadrados | 100 | 95 | 95 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789572 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general de los edificios "A", "C" y "E". Sustitución de dos aulas, construcción de un aula, red eléctrica, muro de acometida, plaza cívica y andadores | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-349 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 546,758.20 | 546,758.20 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789577 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 2,150,000.00 | 2,150,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 0174 Cristobal Colon, Construcción de 3 aulas y escaleras edif "C", 1 aula edif "E" y rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-354 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 2,150,000.00 | 2,150,000.00 | 2,150,000.00 | 956,870.52 | 956,870.52 | Metros Cuadrados | 100 | 45 | 45 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789586 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 0419 Anton Makarenko, Sustitución de losa y rehabilitación de edificio "E" | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-363 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 288,000.00 | 288,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789600 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 900,000.00 | 900,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Oftv No 0371 Juan Ruiz de Alarcón, Sustitución de 1 aula tipo regional y rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-377 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 664,027.13 | 664,027.13 | Metros Cuadrados | 100 | 74 | 74 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789619 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 700,000.00 | 700,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Oftv No 0613 Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-396 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 564,048.74 | 564,048.74 | Metros Cuadrados | 100 | 81 | 81 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789625 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 700,000.00 | 700,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-402 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 574,979.58 | 574,979.58 | Metros Cuadrados | 100 | 82 | 82 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789626 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 700,000.00 | 700,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, María Curie, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-403 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 336,000.00 | 336,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2021 | 4 | MEX200301789649 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,657,500.00 | 1,657,500.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-426 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 1,657,500.00 | 1,657,500.00 | 1,657,500.00 | 1,376,409.26 | 1,376,409.26 | Metros Cuadrados | 100 | 83 | 83 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789650 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Presidente Benito Juárez, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-427 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 813,090.04 | 813,090.04 | Metros Cuadrados | 100 | 81 | 81 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789665 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 3,795,152.11 | 3,795,152.11 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-442 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 3,795,152.11 | 3,795,152.11 | 3,795,152.11 | 3,638,285.00 | 3,638,285.00 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789674 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,016,000.00 | 1,016,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 1122 Elsa Córdova, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-451 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 1,016,000.00 | 1,016,000.00 | 1,016,000.00 | 975,360.00 | 975,360.00 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789676 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 502,408.77 | 502,408.77 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 0576 Francisco Villa, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-453 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 502,408.77 | 502,408.77 | 502,408.77 | 241,156.21 | 241,156.21 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789678 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 680,000.00 | 680,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 1017 Siervo de la Nación, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-455 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 680,000.00 | 680,000.00 | 680,000.00 | 326,400.00 | 326,400.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789699 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 600,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, 16 de Septiembre, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-476 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 495,008.81 | 495,008.81 | Metros Cuadrados | 100 | 83 | 83 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789701 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Margarita de Gortari de Salinas, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-478 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 413,586.37 | 413,586.37 | Metros Cuadrados | 100 | 83 | 83 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789707 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Leyes de Reforma, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-484 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 379,102.45 | 379,102.45 | Metros Cuadrados | 100 | 76 | 76 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789723 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Pedro Ascencio de Alquisiras, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-500 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 410,587.15 | 410,587.15 | Metros Cuadrados | 100 | 82 | 82 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789724 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Redención Campesina, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-501 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 413,200.18 | 413,200.18 | Metros Cuadrados | 100 | 83 | 83 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789732 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Guadalupe Victoria, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-509 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 412,803.46 | 412,803.46 | Metros Cuadrados | 100 | 83 | 83 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2021 | 4 | MEX200301789735 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Melchor Ocampo, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-512 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789736 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Leona Vicario, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-513 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789751 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 0865 Emiliano Zapata, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-528 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 406,488.34 | 406,488.34 | Metros Cuadrados | 415 | 81 | 81 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789759 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Rosaura Zapata, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-536 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 401,659.41 | 401,659.41 | Metros Cuadrados | 415 | 80 | 80 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789760 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-537 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 144,000.00 | 144,000.00 | Metros Cuadrados | 415 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789761 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Juan Aldama, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-538 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 144,000.00 | 144,000.00 | Metros Cuadrados | 415 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789762 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Luis L. León, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-539 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 477,916.12 | 477,916.12 | Metros Cuadrados | 415 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789772 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 0440 Profra. Eva Sámano de López Mateos, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-549 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | Metros Cuadrados | 415 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789790 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Fernando Montes de Oca, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-567 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | Metros Cuadrados | 415 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789810 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,625,000.00 | 1,625,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Revolución, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-587 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 1,625,000.00 | 1,625,000.00 | 1,625,000.00 | 1,341,556.73 | 1,341,556.73 | Metros Cuadrados | 415 | 83 | 83 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789814 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,065,900.00 | 1,065,900.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Ilhuicamina, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-591 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 1,065,900.00 | 1,065,900.00 | 1,065,900.00 | 511,632.00 | 511,632.00 | Metros Cuadrados | 415 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | MEX200301789820 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Enrique Jacob Gutiérrez, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-597 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO RECURSO | TIPO DE RECURSO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2021 | 4 | MEX200301789826 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Agustín de Iturbide, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-603 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 473,267.56 | 473,267.56 | Metros Cuadrados | 100 | 95 | 95 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789829 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 500,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-606 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 144,000.00 | 144,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 29 | 29 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789839 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,919,694.10 | 1,919,694.10 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Niños Héroes, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-616 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 1,919,694.10 | 1,919,694.10 | 1,919,694.10 | 1,508,410.49 | 1,508,410.49 | Metros Cuadrados | 100 | 79 | 79 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789853 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 722,500.00 | 722,500.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-630 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 722,500.00 | 722,500.00 | 722,500.00 | 346,800.00 | 346,800.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789867 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 260,000.00 | 260,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, José Joaquín Fernández de Lizardi, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-644 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 260,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | 124,800.00 | 124,800.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789888 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 1,224,000.00 | 1,224,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 234, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-665 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 1,224,000.00 | 1,224,000.00 | 1,224,000.00 | 587,520.00 | 587,520.00 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789900 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 850,000.00 | 850,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Normal, Escuela Normal Superior del Valle de México, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-677 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 850,000.00 | 850,000.00 | 850,000.00 | 652,696.31 | 652,696.31 | Metros Cuadrados | 100 | 77 | 77 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2021 | 4 | MEX200301789901 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Proyecto de inversión | 386,003.36 | 386,003.36 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Normal, Normal de Ecatepec, Rehabilitación general | México | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-678 | 09-07-2018 | 08-07-2019 | 386,003.36 | 386,003.36 | 386,003.36 | 185,281.62 | 185,281.62 | Metros Cuadrados | 100 | 48 | 48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |