

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	2	MEX220202088815	Proyecto de inversión	2022	1,400,000.00	1,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de un Aula en el Edificio "J" del Plantel Isidro Fabela Alfaro de la Escuela Preparatoria	Atzacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMEMS2 02203	18-04-2022	31-12-2022	583,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	100	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202088075	Proyecto de inversión	2022	1,848,474.00	1,848,474.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ADECUACIÓN Y MEJORA DE BANDA PERIMETRAL DEL CONIUNTO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC, MUNICIPIO ECATEPEC DE MORELOS	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	1	01-07-2022	31-03-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	1	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202088082	Proyecto de inversión	2022	924,237.00	924,237.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IMPERMEABILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC, MUNICIPIO ECATEPEC DE MORELOS	Ecatepec de Morelos	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	4	01-07-2022	31-03-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	1	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202088085	Adquisición	2022	610,601.00	610,601.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC, MUNICIPIO ECATEPEC DE MORELOS	Ecatepec de Morelos	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	5	01-07-2022	31-03-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	1	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202088087	Proyecto de inversión	2022	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE RED DE DATOS EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC, MUNICIPIO ECATEPEC DE MORELOS	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	6	01-07-2022	31-03-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	1	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202088081	Adquisición	2022	1,600,000.00	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ADQUISICIÓN DE UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EDIFICIO DE LA LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA, TALLERES Y LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC, MUNICIPIO ECATEPEC DE MORELOS	Ecatepec de Morelos	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	3	01-07-2022	31-03-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	1	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202088078	Proyecto de inversión	2022	2,674,596.00	2,674,596.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONCLUSIÓN DE UN EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC, MUNICIPIO ECATEPEC DE MORELOS	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	2	01-07-2022	31-03-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	1	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202088786	Proyecto de inversión	2022	37,098,876.00	37,098,876.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de Edificio para la Licenciatura en Nutrición, Facultad de Medicina, Campus "El Colón"	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES202 201	02-05-2022	31-12-2022	37,098,876.00	37,098,876.00	18,549,438.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	100	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202088797	Proyecto de inversión	2022	21,957,163.00	21,957,163.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de la Segunda Etapa del Laboratorio de Materiales , Facultad de Ingeniería, Campus	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES202 203	02-05-2022	31-12-2022	10,978,581.50	19,696,705.15	6,561,813.93	6,561,813.93	5,909,011.55	0.00	Metros cuadrados de construcción	100	8	8	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine el cierre, trimestre:2.0, usuario:aldortom, fecha:2022-07-22), obs2: (observación:se rechaza folio para su correccion, en base a las observaciones de la SICP, trimestre:2.0,

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202088193	Proyecto de inversión	2022	7,492,518.00	7,492,518.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ampliación en Segundo Nivel de la Clínica de Endodoncia, Facultad de Odontología	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES202	02-05-2022	31-12-2022	3,746,259.00	6,754,888.42	2,026,466.54	2,026,466.54	0.00	Metros cuadrados de construcción	100	3	3	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202088810	Proyecto de inversión	2022	1,853,728.00	1,853,728.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ampliación en tercer nivel del Edificio "D" para Aulas de Plantel Dr. Ángel María Garibay Kintana de la Escuela Preparatoria	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMEMS202202	18-04-2022	31-12-2022	772,386.67	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	100	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202088847	Proyecto de inversión	2022	37,098,876.00	37,098,876.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de Edificio para la Licenciatura en Nutrición, Facultad de Medicina, Campus "El Colón"	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES202201	02-05-2022	31-12-2022	18,549,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	100	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202088803	Proyecto de inversión	2022	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de un Aula en el Edificio "I" del Plantel Cuauhtémoc de la Escuela Preparatoria	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMEMS202201	18-04-2022	31-12-2022	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	100	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones