

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX210201941537	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	13,871,352.76	13,871,352.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de la tercera etapa del Edificio para la Licenciatura en Danza, Escuela de Artes Escénicas.	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES2104	15-04-2021	15-04-2022	13,871,352.76	13,845,776.97	13,845,776.97	13,845,776.97	13,845,776.97	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX210201941555	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,388,931.00	3,388,931.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de infraestructura del nivel medio superior	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMEMS2101	15-04-2021	15-04-2022	3,388,931.00	3,195,918.29	3,195,918.29	3,195,918.29	3,195,918.29	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302135493	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	842,880.00	842,880.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Terminación de la construcción de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior, en el CECYTEM Plantel Nicolás Romero II, ubicado en Ciudad Nicolás Romero, Municipio de Nicolás Romero, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-157	21-06-2021	18-09-2021	755,774.53	755,774.53	755,774.53	755,774.53	755,774.53	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302135527	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	998,400.00	998,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de un aula y rehabilitación general, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 20 (Complemento), ubicada en Polotitlán de la Ilustración, Municipio de Polotitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1160	10-09-2021	08-12-2021	881,140.10	881,140.10	881,140.10	881,140.10	881,140.10	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302135381	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	798,720.00	798,720.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Rehabilitación de espacios y dotación de servicios sanitarios e impermeabilizar, en el Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 66 Temascalcingo II, ubicado en Temascalcingo, Municipio de Temascalcingo, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1161	06-05-2021	03-08-2021	399,360.00	399,360.00	399,360.00	399,360.00	399,360.00	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302135492	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	612,000.00	612,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Segunda etapa de la rehabilitación general del plantel, en la Escuela Preparatoria Oficial Núm. 50 (Segunda Etapa), ubicada en Ecatzingo de Hidalgo, Municipio de Ecatzingo, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-728	18-06-2021	15-09-2021	439,133.92	439,133.92	439,133.92	439,133.92	439,133.92	Metros Cuadrados	100	93	93	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302135532	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9,984,000.00	9,984,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tercera etapa de la construcción de la Universidad Digital, en la Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, ubicada en Oztoloapan, Municipio de Oztoloapan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1163	13-12-2021	11-04-2022	2,994,012.51	2,994,012.51	2,994,012.51	2,994,012.51	2,994,012.51	Metros Cuadrados	100	7	7	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones