

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	5	MEX220302135858	Proyecto de inversión	1,663,627.00	1,663,627.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de barda perimetral, faltante en la zona poniente del TESCO	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlan Izcalli	121412	01-01-2022	31-12-2022	1,663,627.00	1,663,627.00	1,663,627.00	1,663,627.00	1,663,627.00	Metros lineales	225	225	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	5	MEX220202088193	Proyecto de inversión	7,492,518.00	6,754,888.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ampliación en Segundo Nivel de la Clínica de Endodoncia, Facultad de Odontología	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES 202202	02-05-2022	31-12-2022	6,754,888.42	6,754,888.42	6,754,888.42	6,754,888.42	6,754,888.42	Metros cuadrados de construcción	100	80	80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	5	MEX220202088797	Proyecto de inversión	21,957,163.00	21,957,163.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de la Segunda Etapa del Laboratorio de Materiales , Facultad de Ingeniería, Campus	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES 202203	02-05-2022	31-12-2022	21,957,163.00	21,957,163.00	21,957,163.00	21,957,163.00	21,957,163.00	Metros cuadrados de construcción	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	5	MEX220202088847	Proyecto de inversión	37,098,876.00	37,098,875.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de Edificio para la Licenciatura en Nutrición, Facultad de Medicina, Campus "El Colón"	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES 202201.	02-05-2022	31-12-2022	37,098,875.99	37,098,875.99	37,098,875.99	37,098,875.99	37,098,875.99	Metros cuadrados de construcción	100	92	92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	5	MEX220202088803	Proyecto de inversión	1,200,000.00	977,986.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de un Aula en el Edificio "I" del Plantel Cuauhtémoc de la Escuela Preparatoria	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMEMS 202201	18-04-2022	31-12-2022	977,986.14	977,986.14	977,986.14	977,986.14	977,986.14	Metros cuadrados de construcción	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	5	MEX220202088810	Proyecto de inversión	1,853,728.00	1,722,086.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ampliación en tercer nivel del Edificio "D" para Aulas de Plantel Dr. Ángel María Garibay Kintana de la Escuela Preparatoria	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMEMS 202202	18-04-2022	31-12-2022	1,722,086.29	1,722,086.29	1,722,086.29	1,722,086.29	1,722,086.29	Metros cuadrados de construcción	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones