DETALLE PROYECTO CICLO 2023	PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO MEX220302134188	Proyecto de	TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO 2019	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO 612,000.00	,	RAMO  33-Aportaciones Federales para	PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Rehabilitaciñ del plantel y red	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE México	Gobierno de la Entidad	DETALLE PROVECTO TIPO PROGRAMA PROVECTO Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DETALLE PROVECTO INSTITUCION EJECUTORA Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	NUMERO PROYECTO	31-05-2019	FECHA TERMINO		AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO 612,000.00			 FISICOS  UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICA DA 100.00	FISICOS AVANCE	PORCENTAJ E 100.00	OBSERVACIONES
2023	4	MEX220302134228	de	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	576,000.00			IOO8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	·	México	la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa			28-08-2019	575,998.77	576,000.00	575,998.77	575,998.77	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00 E	do Sin is observaciones
2023	4	MEX220302134287	de	(APORTACIONES,	2019	480,000.00			Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Rehabilitaciiii general del plantel, en el CBT Nin. 3 San Felipe del Progreso, ubicado en San Antonio Mextepec, Municipio de San Felipe Del Progreso, Missico	México	la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017- 567	05-07-2019	02-10-2019	396,394.37	480,000.00	396,394.37	396,394.37	Metros Cuadrados	100.00	81.00	81.00 E	 do Sin observaciones