

Total: 36

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX14140300378078	Rehabilitación De Coladeras Pluviales Y Brocales En Diferentes Calles De La Cabecera Municipal.	180312/0012	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$250,000	\$249,636	\$249,636	\$249,636	\$249,636	\$249,636	\$249,636	\$249,636	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Fisica: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300378145	Reencarpetado Asfáltico De La Calle Emiliano Zapata De C. Ahuehuetes A Calle Manuel Avila Camacho.	180313/0013	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,496,475	\$2,496,475	\$2,496,475	\$2,496,475	\$2,496,475	\$2,496,475	\$2,496,475	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Fisica: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300378212	Pavimentación Hidráulica De Calle Niños Heroes.	180314/0014	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$297,908	\$297,908	\$297,908	\$297,908	99.30	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	99.30	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300378249	Segunda Etapa De La Pavimentación De La Calle Zaragoza, De Calle Resurrección A Calle 5 De Mayo.	180922/0015	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,398,054	\$1,398,054	\$1,398,054	\$1,398,054	\$1,398,054	\$1,398,054	\$1,398,054	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Fisica: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300378274	Rehabilitación De Guarniciones Y Banquetas En Las Calles Olivo E Ixtlixochitl.	180925/0016	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$120,000	\$118,160	\$118,160	\$118,160	\$118,160	\$118,160	\$118,160	\$118,160	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Fisica: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300378294	Construcción De Banquetas En Calle Las Águilas.	180927/0017	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000	\$288,203	\$288,203	\$288,203	\$288,203	\$288,203	\$288,203	\$288,203	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Fisica: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300378332	Construcción De Sanitarios, Obra Exterior Y Terminación Del Salon De Usos Múltiples.	180929/0018	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$1,300,000	\$1,293,177	\$1,293,177	\$1,293,177	\$1,293,177	\$1,293,177	\$1,293,177	\$1,293,177	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Fisica: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300378382	Suministro Y Colocación De Ventanas Para La Delegación.	181327/0020	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$177,766	\$177,766	\$177,766	\$177,766	71.11	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	71.11	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300378454	Pavimentación, Guarniciones Y Banquetas En Calle Quetzal.	181329/0021	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,260,000	\$3,257,405	\$3,257,405	\$3,257,405	\$3,257,405	\$3,257,405	\$3,257,405	\$3,257,405	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Fisica: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300378784	Construcción De Pavimento Asfáltico Y Construcción De Bocas De Tormenta En Acceso Principal.	181334/0023	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000	\$286,493	\$286,493	\$286,493	\$286,493	\$286,493	\$286,493	\$286,493	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300378792	Repavimentación De La Calle Tepetlaxotoc.	181372/0024	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,098,685	\$1,098,685	\$1,098,685	\$1,098,685	\$1,098,685	\$1,098,685	\$1,098,685	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Fisica: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300378801	Rehabilitación Del Jardín De La Comunidad.	181574/0026	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$99,823	\$99,823	\$99,823	\$99,823	79.86	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	79.86	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300378825	Construcción De Explanada En Honor A La Escuela Del Ejército Mexicano.	181681/0028	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,600,000	\$1,599,536	\$1,599,536	\$1,599,536	\$1,599,536	\$1,599,536	\$1,599,536	\$1,599,536	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Fisica: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300378833	Construcción De Pavimentación Y Guarniciones De La Calle Flor De Viento.	181683/0029	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,797,385	\$1,797,385	\$1,797,385	\$1,797,385	\$1,797,385	\$1,797,385	\$1,797,385	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Fisica: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300378880	Cruce De Drenaje De C. 20 De Noviembre A Carcamo.	181686/0031	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$965,960	\$965,960	\$965,960	\$965,960	\$965,960	\$965,960	\$965,960	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Fisica: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300378893	Continuación De La Pavimentación, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Candelaria.	181688/0032	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,581,000	\$1,581,000	\$1,581,000	\$1,581,000	\$1,578,912	\$1,578,912	\$1,578,912	\$1,578,912	99.87	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	99.87	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 36

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX14140400414294	Línea De Conducción Del Pozo De Agua Potable Y Equipamiento Electromecánico Del Nuevo Pozo Y Línea De Conducción Al Tanque De Almacenamiento.	182891/0036	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,817	\$999,817	\$999,817	99.98	\$0	Metros Cuadrados	7,000	0.00	99.98	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140400414306	2da. Etapa De La Rehabilitación De La Biblioteca.	182896/0037	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,845	\$249,845	\$249,845	99.94	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	99.94	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140400414326	Pavimentación Asfáltica En Prof. Del Callejón Del Paraíso.	183402/0039	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$298,474	\$298,474	\$298,474	99.49	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	99.49	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140400414350	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre Y Pista De Skate.	183486/0041	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Deporte	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,195	\$349,195	\$349,195	99.77	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	99.77	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140400414369	Cambio De Red De Agua Potable De La Calle Fray Pedro De Gante Del Tramo Que Comprende De Benjamín Robles A Calle Miguel Negrete.	183560/0042	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$444,083	\$444,083	\$444,083	88.82	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	88.82	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140400414599	Reencarpetao Asfáltico De La Calle 16 De Septiembre De Calle Morelos A Calle Flores Magon.	183587/0043	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,153,717	\$2,153,717	\$2,153,717	97.90	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	97.90	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140400414608	Rehabilitación De Fosa De Oxidación.	183588/0044	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,935	\$599,935	\$599,935	99.99	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	99.99	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140400414611	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre Y Pista De Skate.	184035/0045	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Deporte	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$796,719	\$796,719	\$796,719	99.59	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	99.59	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140400414620	Construcción De Banquetas En Calle Ocomozotilla.	184179/0046	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$164,048	\$164,048	\$164,048	\$164,048	\$164,004	\$164,004	\$164,004	99.97	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	99.97	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140400414627	Construcción De Coladeras Pluviales Sobre La Unidad Habitacional Suteym.	184180/0047	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,964	\$99,964	\$99,964	99.96	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	99.96	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140400414638	Construcción De Banquetas En Calle Ixpananzana.	184181/0048	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,644	\$199,644	\$199,644	99.82	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	99.82	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140400414650	Remozamiento Del Parque Heberto Castillo.	184708/0049	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$457,667	\$457,667	\$457,667	95.35	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	95.35	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140400414660	Pavimentación Asfáltica De La Cerrada Rio Chiquito.	184709/0050	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$131,453	\$131,453	\$131,453	93.89	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	93.89	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14150100489518	Equipamiento Y Línea De Descarga Del Carcamo De Bombeo De La Comunidad.	185548/0051	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,216	\$1,499,216	\$1,499,216	99.95	\$0	Metros lineales	5,000	0.00	99.95	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14150200513287	Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles Con Tubo De Polietileno De Alta Densidad.	187159/0052	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$990,361	\$990,361	\$990,361	99.04	\$0	Metros lineales	3,000	0.00	99.04	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 36

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX14150300573124	Remodelación De Plaza Civica.	189603/0053	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,999,310	\$2,999,310	\$2,999,310	99.98	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	99.98	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fianza: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14150300573143	Rehabilitación De Carcamo De Bombeo.	189604/0054	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$635,543	\$635,543	\$635,543	84.74	\$0	Metros cúbicos	6,000	0.00	84.74	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fianza: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14150300573176	Mejoramiento De Infraestructura Urbana.	189605/0055	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$484,467	\$484,467	\$484,467	96.89	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	96.89	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fianza: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14150300573197	Construcción Y Rehabilitación De Tres Bocas De Tormenta.	189665/0056	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,988	\$99,988	\$99,988	99.99	\$0	Piezas	4,000	0.00	99.99	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fianza: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14150300573228	Segunda Etapa De La Pavimentación De La Calle Zaragoza.	189725/0057	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,249,792	\$1,249,792	\$1,249,792	99.98	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	99.98	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fianza: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.