

Total: 23

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
MEX14140300378382	Suministro Y Colocacion De Ventanales Para La Delegacion.	181327/0020	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$177,766	\$177,766	\$177,766	71.11	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	71.11	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140300378801	Rehabilitacion Del Jardin De La Comunidad.	181574/0026	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$99,823	\$99,823	\$99,823	79.86	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	79.86	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Fasa al siguiente nivel.
MEX14140300378893	Continuacion De La Pavimentacion, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Candelaria.	181688/0032	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,581,000	\$1,581,000	\$1,581,000	\$1,581,000	\$1,578,912	\$1,578,912	\$1,578,912	99.87	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	99.87	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Fasa al siguiente nivel.
MEX14140400414294	Línea De Conduccion Del Pozo De Agua Potable Y Equipamiento Electromecanico Del Nuevo Pozo Y Línea De Conduccion Al Tanque De Almacenamiento.	182891/0036	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,817	\$999,817	\$999,817	99.98	\$0	Metros Cuadrados	7,000	0.00	99.98	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Fasa al siguiente nivel.
MEX14140400414306	2da. Etapa De La Rehabilitacion De La Biblioteca.	182896/0037	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,845	\$249,845	\$249,845	99.94	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	99.94	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140400414326	Pavimentacion Asfaltica En Prol. Del Callejon Del Paraiso.	183402/0039	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$298,474	\$298,474	\$298,474	99.49	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	99.49	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140400414350	Construccion De Gimnasio Al Aire Libre Y Pista De Skate.	183486/0041	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Deporte	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,195	\$349,195	\$349,195	99.77	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	99.77	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140400414369	Cambio De Red De Agua Potable De La Calle Fray Pedro De Gante Del Tramo Que Comprende De Benjamin Robles A Calle Miguel Negrete.	183560/0042	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$444,083	\$444,083	\$444,083	88.82	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	88.82	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Fasa al siguiente nivel.
MEX14140400414599	Reencarpetado Asfaltico De La Calle 16 De Septiembre De Calle Morelos A Calle Flores Magon.	183587/0043	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,153,717	\$2,153,717	\$2,153,717	97.90	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	97.90	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Fasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 23

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Fisico				Observaciones	
								Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico									Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
MEX14140400414608	Rehabilitacion De Posa De Oxidacion.	183588/0044	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,935	\$599,935	\$599,935	99.99	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	99.99	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX14140400414611	Construccion De Gimnasio Al Aire Libre Y Pista De Skate.	184035/0045	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Deporte	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$796,719	\$796,719	\$796,719	99.59	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	99.59	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140400414620	Construccion De Banquetas En Calle Ocozotitla.	184179/0046	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$164,048	\$164,048	\$164,048	\$164,048	\$164,004	\$164,004	\$164,004	99.97	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	99.97	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140400414627	Construccion De Coladeras Pluviales Sobre La Unidad Habitacional Suteym.	184180/0047	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,964	\$99,964	\$99,964	99.96	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	99.96	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140400414638	Construccion De Banquetas En Calle Ixpamanzana.	184181/0048	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,644	\$199,644	\$199,644	99.82	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	99.82	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX14140400414650	Remozamiento Del Parque Heberto Castillo.	184708/0049	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$457,667	\$457,667	\$457,667	95.35	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	95.35	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX14140400414660	Pavimentacion Asfaltica De La Cerrada Rio Chiquito.	184709/0050	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$131,453	\$131,453	\$131,453	93.89	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	93.89	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14150100489518	Equipamiento Y Linea De Descarga Del Carcamo De Bombo De La Comunidad.	185548/0051	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,216	\$1,499,216	\$1,499,216	99.95	\$0	Metros lineales	5,000	0.00	99.95	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX14150200513287	Construccion De Drenaje Sanitario En Varias Calles Con Tubo De Polietileno De Alta Densidad.	187159/0052	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$990,361	\$990,361	\$990,361	99.04	\$0	Metros lineales	3,000	0.00	99.04	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX14150300573124	Remodelacion De Plaza Civica.	189603/0053	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,999,310	\$2,999,310	\$2,999,310	99.98	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	99.98	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO.

PRELIMINAR

Total: 23

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
MEX14150300573143	Rehabilitación De Carcamo De Bombeo.	189604/0054	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$635,543	\$635,543	\$635,543	84.74	\$0	Metros cúbicos	6,000	0.00	84.74	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14150300573176	Mejoramiento De Infraestructura Urbana.	189605/0055	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$484,467	\$484,467	\$484,467	96.89	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	96.89	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14150300573197	Construcción Y Rehabilitación De Tres Bocas De Tormenta.	189665/0056	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,988	\$99,988	\$99,988	99.99	\$0	Piezas	4,000	0.00	99.99	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14150300573228	Segunda Etapa De La Pavimentación De La Calle Zaragoza.	189725/0057	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,249,792	\$1,249,792	\$1,249,792	99.98	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	99.98	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR